



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE



REGIONE DEL VENETO



Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento del Programma Attuativo FAS 2000 – 2006 al 31 dicembre 2010

Regione del Veneto



Il 2010 rappresenta sicuramente un anno importante per il monitoraggio del FAS e degli APQ stipulati in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma del Veneto.

L'insieme di informazioni già trattate per il monitoraggio nel corso degli anni precedenti è stato adeguato al Tracciato Unico e al Protocollo di Colloquio. Ciò ha comportato una modifica di tutti i sistemi informativi e conoscitivi che rende a volte difficile il confronto con le annualità già trascorse. La novità più rilevante che si deve segnalare ai fini della lettura di questo Rapporto, è stata l'adozione del nuovo Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio che recepisce una nuova scheda progetto e che modifica profondamente quanto prescritto dalla delibera CIPE 76/02 e dalla vecchia Circolare sul monitoraggio dell'ottobre 2003.

La Giunta Regionale, con delibera n. 628/2011, ha individuato nel Dirigente pro tempore della Direzione Programmazione l'Organismo di coordinamento della programmazione 2000-2006, ed è in tale veste che la citata Direzione ha coordinato la stesura di questo Rapporto.

Trattandosi del primo Rapporto che rappresenta l'IIP del Veneto nella sua globalità, proponendo gli APQ come un insieme attuativo di un Programma, si è voluto elaborare un documento ambivalente che oltre all'analisi dei dati da un punto di vista prettamente tecnico, fornisce il quadro descrittivo dell'IIP del Veneto.

Si è inoltre colta l'occasione per far confluire in un unico documento dati e commenti che precedentemente venivano proposti in modo frammentato soltanto ai diretti interessati.

Consapevoli delle lacune che può contenere la prima stesura di un RAE, consideriamo questo Rapporto come la base su cui costruire le prossime valutazioni che, auspichiamo, possano contenere anche una sezione dedicata al PAR del Veneto.

Il presente Rapporto è stato predisposto dalla Segreteria regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione – Direzione Programmazione, ed è frutto di una proficua e ormai consolidata collaborazione con le Strutture responsabili dell'attuazione e del monitoraggio degli APQ.

In allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione FAS 2000-2006 del Veneto al 31 dicembre 2010, si ritiene utile fornire un fascicolo contenente indicazioni dettagliate per ogni singolo intervento inserito in APQ che, pur non costituendo parte integrante del RAE 2010, può rappresentare uno strumento per ulteriori ed approfondite analisi sui principali indicatori di avanzamento.

Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Direzione Programmazione della Regione Veneto su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.

Sommario

Programmazione 2000-2006

1. Identificazione	7
2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma	9
2.1 Risultati e analisi dei progressi	11
2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma	11
2.1.2 Avanzamento finanziario	15
2.1.3 Avanzamento procedurale	16
2.1.4 Avanzamento economico	17
2.1.5 Avanzamento fisico	18
2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ	19
2.2.1 APQ 1 "Infrastrutture per la mobilità"	22
2.2.2 APQ 2 "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"	30
2.2.3 APQ 3 "Difesa del suolo e della costa"	34
2.2.4 APQ 4 "Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale"	43
2.2.5 APQ 7 "Società dell'informazione"	49
2.2.6 APQ 8 "Ricerca"	55
2.2.7 APQ 9 "Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche"	60
2.2.8 APQ 10 "Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali"	63
2.2.9 APQ 11 "Politiche giovanili"	64
2.2.10 APQ "Porto Marghera"	65
2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori	68
2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli	68
2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione	69
2.6 Interventi programmatici	69
2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti	70
2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie	70
2.9 Assistenza tecnica	71
2.10 Informazione e pubblicità	71
2.11 Progetti esemplari	72
3 Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento	78

Programmazione 2000-2006

1. Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	Programmazione	2000-2006
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2010

Legenda degli APQ del Veneto

CODICE APQ	DESCRIZIONE	DATA FIRMA	SETTORE
VENRS	Completamento funzionale della rete stradale	19/12/2001	1-Mobilità
VENRT	Completamento funzionale della rete stradale - I Atto Integrativo	18/12/2003	1-Mobilità
VENRV	Infrastrutture per la mobilità - II Atto Integrativo	15/12/2004	1-Mobilità
VENRW	Infrastrutture per la mobilità - III Atto Integrativo	09/03/2005	1-Mobilità
VENRX	Infrastrutture per la mobilità - IV Atto Integrativo	31/05/2005	1-Mobilità
VENRY	Infrastrutture per la mobilità - V Atto Integrativo	20/06/2006	1-Mobilità
VENRZ	Infrastrutture per la mobilità - VI Atto Integrativo	28/11/2007	1-Mobilità
VENRI	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	23/12/2002	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRL	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche I Atto Integrativo	20/06/2006	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRM	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche II Atto Integrativo	25/07/2007	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENDS	Difesa del suolo e della costa	04/07/2002	3-Difesa del Suolo
VENDT	Difesa del suolo e della costa - I Atto Integrativo	18/12/2003	3-Difesa del Suolo
VENDU	Difesa del suolo e della costa - II Atto Integrativo	23/06/2004	3-Difesa del Suolo
VENDV	Difesa del suolo e della costa - III Atto Integrativo	31/05/2005	3-Difesa del Suolo
VENDW	Difesa del suolo - IV Atto Integrativo	20/06/2006	3-Difesa del Suolo
VENDX	Difesa del suolo - V Atto Integrativo	25/07/2007	3-Difesa del Suolo
VENVT	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale	19/06/2002	4-Sviluppo Locale
VENVU	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto Integrativo	26/11/2004	4-Sviluppo Locale
VENVX	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto Integrativo	31/05/2005	4-Sviluppo Locale
VENVZ	Sviluppo locale - III Atto Integrativo	20/06/2006	4-Sviluppo Locale
VENVY	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto Integrativo	28/11/2007	4-Sviluppo Locale
VENSI	Società dell'Informazione	28/09/2004	7-Società dell'Informazione
VENSJ	Società dell'Informazione - I Atto Integrativo	27/07/2005	7-Società dell'Informazione
VENSK	Società dell'Informazione - II Atto Integrativo	15/12/2006	7-Società dell'Informazione
VENSW	Società dell'Informazione - III Atto Integrativo	29/11/2007	7-Società dell'Informazione
VENSY	Società dell'Informazione - IV Atto Integrativo	22/12/2009	7-Società dell'Informazione
VENRC	Ricerca	28/09/2004	8-Ricerca
VENRD	Ricerca - I Atto Integrativo	03/08/2005	8-Ricerca
VENRE	Ricerca - II Atto Integrativo	20/12/2006	8-Ricerca
VENRF	Ricerca - III Atto Integrativo	29/11/2007	8-Ricerca
VENBC	Beni culturali	27/07/2005	9-Beni Culturali
VENBD	Beni Culturali - I Atto Integrativo	20/06/2006	9-Beni Culturali
VENBE	Beni Culturali - II Atto Integrativo	25/07/2007	9-Beni Culturali
VENPS	Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	25/07/2007	10-Aree Urbane
VENPG	Politiche Giovanili	03/09/2008	11-Politiche Giovanili
VENPO	Venezia - Porto Marghera	07/04/2006	Venezia-Porto Marghera

2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo centrale l'**Intesa Istituzionale di Programma**, con la quale si è dato avvio all'impiego delle risorse destinate al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.

Negli anni, le Delibere del CIPE di riparto delle risorse FAS alle Amministrazioni regionali hanno "di fatto" aggiornato l'Intesa introducendo linee di finanziamento dedicate a settori non previsti in sede di Accordo nel 2001.

Ciò è avvenuto per i settori della *Ricerca* e della *Società dell'informazione* che, mediante appositi Accordi, hanno programmato le risorse FAS a partire dalla delibera CIPE 36/02. Successivamente, la linea di finanziamento dedicata alle aree urbane, ha portato in Veneto alla sottoscrizione di un solo atto programmatico nel luglio 2007 per l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE 35/05.

Va inoltre segnalato che gli APQ che avevano come oggetto lo *Sviluppo locale* originariamente prevedevano anche interventi nel settore culturale, in considerazione del fatto che gli edifici storici presenti nei centri abitati veneti rappresentano un elemento di richiamo turistico e sono fonte di ricchezza anche economica. A partire dal 2005 la Regione del Veneto ha tuttavia ritenuto opportuno stipulare con le Amministrazioni centrali degli APQ aventi per oggetto esclusivamente i *Beni culturali*.

L'APQ, come strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, in Veneto è stato adottato anche per il governo di risorse non FAS. In questo ambito ricordiamo gli interventi ricondotti negli APQ del settore *Politiche giovanili* e *Porto Marghera* che, pur non programmando risorse FAS, hanno adottato la Governance degli APQ con particolare attenzione al monitoraggio attuato, dapprima, con *Applicativo Intese* e ora con il *Tracciato Unico* e il *Protocollo di Colloquio*. È utile, ai fini della comprensione dell'intesa del Veneto, evidenziare che l'APQ *Porto Marghera* ha un costo di quasi 1 miliardo di euro.

Da ultimo segnaliamo la sottoscrizione in data 22/12/2009 dello strumento *VENSY- Società dell'informazione - IV Atto Integrativo* che, pur non contenendo risorse FAS, adotta regole di governo e strumenti condivisi ed efficaci.

Alla luce di tali risultati, l'APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo dell'Intesa che ha consentito di rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati, motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale.

A distanza di dieci anni dalla sottoscrizione dell'Intesa, nel Veneto sono stati stipulati **36 APQ** per un totale di **dieci settori di intervento**:

- n. 7 APQ per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*;
- n. 3 APQ per il settore *Ciclo integrato dell'acqua*;
- n. 6 APQ per il settore *Difesa del suolo e della costa*;
- n. 5 APQ per il settore *Sviluppo locale*;
- n. 5 APQ per il settore *Società dell'informazione*;
- n. 4 APQ per il settore *Ricerca*;
- n. 3 APQ per il settore *Beni Culturali*;
- n. 1 APQ per il settore *Aree Urbane*;
- n. 1 APQ per il settore *Politiche Giovanili*;
- n. 1 APQ per il settore *Porto Marghera*.

Evidenziamo che per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*, il VI Atto Integrativo (VENRZ) è stato sottoscritto il 27 novembre 2007, esclusivamente al fine di programmare 18 Meuro di risorse della delibera CIPE 3/06 assegnate dalla Regione a questo settore. L'intervento finanziato è il VENRSI1A1P001, già inserito nell'APQ originario, pertanto lo Strumento VENRZ non contiene alcun intervento ora attivo.

Riferendoci ai dati del 31/12/2010, oggetto del presente Rapporto, si possono ulteriormente anticipare altre grandezze per rappresentare l'IIP del Veneto.

La Regione Veneto ha programmato dal 2001 al 2007 poco più di 2,170 Meuro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2010), che hanno consentito il finanziamento di 612 interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico sono stati avviati e in grande parte realizzati:

- **70 interventi nel settore *Infrastrutture per la mobilità***, nell'intento di aumentare l'efficienza del sistema economico regionale e la qualità della vita nelle strade e nei centri abitati. Parallelamente allo sviluppo e messa in sicurezza della rete stradale, notevole importanza riveste il "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)" indispensabile in un territorio come quello veneto, a forte densità di centri abitati produttivi;
- **105 interventi nel settore *Ciclo integrato dell'acqua***, con l'obiettivo di garantire un corretto e sostenibile utilizzo della "risorsa acqua". In questo campo risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, chiamato appunto "ciclo integrato dell'acqua". Vanno pertanto tutelati i corpi idrici superficiali e sotterranei mirando alla riduzione dell'inquinamento e ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere dell'Accordo la realizzazione di tre interventi individuati all'interno del "Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto Centrale" che, al fine di rendere il sistema maggiormente affidabile, si pone come obiettivi la trasformazione degli acquedotti esistenti, frammentati o dispersi nel territorio, in un sistema territoriale affidabile ed efficiente di distribuzione idrica e la sostituzione delle fonti a rischio con altre di qualità garantita e di perennità assoluta;
- **138 interventi nel settore *Difesa del suolo e della costa***, nel tentativo di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il territorio salvaguardandone le caratteristiche ambientali. Tra le principali opere si segnala la realizzazione di una serie di interventi consistenti in lavori di sistemazione dei torrenti montani, essenziale per la sicurezza idraulica di una zona così delicata, e la realizzazione di opere di adeguamento e ricostruzione della fascia litoranea nel tratto di costa veneta tra la foce del fiume Piave e la foce del Livenza;
- **65 interventi nel settore dello *Sviluppo Locale***, che mirano a rendere il territorio capace di reagire al contesto esistente allo scopo di migliorarne le caratteristiche ambientali, culturali e socio-economiche. Non si tratta di una politica settoriale, bensì dell'interazione di diverse politiche nei vari settori che, oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono allo sviluppo di un territorio geografico ben definito;
- **29 interventi nel settore della *Società dell'informazione***, nell'intento di favorire lo sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l'impiego delle tecnologie digitali al fine di costruire l'e-government veneto. La principale linea di intervento riguarda la creazione di una rete integrata, delle tecnologie e dei servizi di base,

per la comunicazione in Banda Larga (cavo, wireless, satellite) nelle aree regionali non ancora raggiunte dal servizio;

- **90 interventi nel settore della Ricerca**, consapevoli che si tratta di un settore indispensabile per affrontare la competizione globale. Pur trattandosi di molti interventi, questi possono essere ricondotti a due grosse e coordinate iniziative: biotecnologie e nanotecnologie attuate, rispettivamente, dal CNR e dal CIVEN - Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie;
- **32 interventi nel settore dei Beni Culturali**, promuovendo la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville degli edifici ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione del paesaggio culturale veneto;
- **4 interventi nel settore delle Aree Urbane**, che mirano alla valorizzazione delle risorse locali in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un'area territoriale più vasta;
- **6 interventi nel settore delle Politiche giovanili**, con l'obiettivo di dare una risposta il più possibile completa a quelle che rappresentano le tematiche fondamentali per le politiche di settore, anche in relazione a quanto indicato dall'Unione Europea;
- **73 interventi nell'APQ Porto Marghera** per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati dell'area di Porto Marghera.

È il caso di sottolineare che la Regione del Veneto può programmare nel suo territorio soltanto il 10% della quota FAS riservata alle regioni del centro-nord che, come è noto, beneficiano del 15% dell'intero FAS destinato ai programmi regionali.

Le delibere CIPE (dal 1999 al 2006) hanno destinato al Veneto circa 367,5 Meuro di risorse Fondo Aree Sottoutilizzate.

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Piano Finanziario dell'Intesa distinguendo le diverse fonti di finanziamento:

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENBC	19	18.867.987	5.666.709	0	6.805.557	0	5.401.444	100.000	375.000	519.276	0
VENBD	8	13.792.382	6.682.000	0	1.500.000	1.000.000	3.946.618	458.765	0	205.000	0
VENBE	5	16.423.300	6.500.000	0	0	2.000.000	1.450.000	0	710.000	5.763.300	0
VENDS	25	31.129.523	21.471.583	0	6.482.790	0	0	8.243	0	3.166.907	0
VENDT	71	39.860.939	8.146.274	0	3.883.407	49.986	153.277	62.057	199.345	27.366.593	0
VENDU	25	13.399.208	12.099.195	0	411.476	312.435	0	26.102	0	550.000	0
VENDV	2	40.550.000	2.678.606	0	21.421.394	0	0	0	0	10.000.000	6.450.000
VENDW	4	9.500.000	7.200.000	0	300.000	0	0	0	300.000	1.700.000	0
VENDX	11	18.905.000	13.094.477	0	5.796.350	0	0	0	0	14.174	0
VENPG	6	30.564.000	0	0	15.098.400	0	0	2.361.600	0	13.104.000	0
VENPO	73	910.679.979	0	0	0	0	0	54.581.713	0	710.927.704	145.170.563
VENPS	4	9.323.964	4.131.044	0	677.588	0	1.200.799	3.314.532	0	0	0
VENRC	28	14.801.400	14.801.400	0	0	0	0	0	0	0	0
VENRD	27	7.658.228	5.643.792	0	2.000.000	0	0	14.436	0	0	0
VENRE	19	5.215.717	5.215.020	0	0	0	0	697	0	0	0
VENRF	16	4.965.280	4.965.280	0	0	0	0	0	0	0	0
VENRI	103	202.591.298	34.949.182	0	23.391.286	180.000	3.247.590	47.142.675	5.709.640	87.970.925	0
VENRL	1	22.821.106	4.100.000	0	0	0	0	9.786.402	0	8.934.704	0
VENRM	1	40.900.000	4.000.000	0	0	0	0	6.502.368	0	30.397.632	0
VENRS	14	160.031.274	37.043.078	0	20.973.374	1.673.629	3.676.481	13.264.738	0	83.399.974	0
VENRT	30	267.630.821	37.690.836	0	90.227.775	5.460.595	9.010.053	23.728.378	755.593	99.817.589	940.000
VENRV	12	44.674.772	19.155.469	0	7.535.928	15.369.221	2.614.154	0	0	0	0
VENRW	3	34.281.000	29.629.908	0	3.876.307	0	0	774.785	0	0	0

Codice e titolo APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENRX	2	30.361.860	10.555.514	0	4.254.909	0	0	0	0	0	15.551.437
VENRY	9	47.802.103	16.022.141	0	5.061.232	6.845.371	9.420.604	0	10.450.853	0	1.902
VENRZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENSI	17	8.366.795	3.970.200	0	2.132.595	0	0	0	0	2.264.000	0
VENSJ	3	4.946.085	4.556.568	0	0	0	0	389.517	0	0	0
VENSK	1	1.290.000	1.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
VENSW	6	34.836.264	4.031.280	16.000.000	2.000.000	2.498.324	0	300.000	0	10.000.000	6.660
VENSY	2	5.599.806	0	0	2.607.883	0	0	752.000	0	2.239.923	0
VENVT	16	8.031.991	6.096.974	0	1.727.347	103.291	104.378	0	0	0	0
VENVU	11	22.212.207	8.110.000	0	4.526.407	444.600	4.049.731	110.213	315.628	4.655.627	0
VENVX	9	17.513.365	9.735.029	0	1.543.158	0	1.941.880	2.964.298	1.329.000	0	0
VENVY	16	22.267.066	10.367.656	0	3.803.574	200.000	7.000.197	295.640	600.000	0	0
VENVZ	13	21.099.983	8.946.700	0	3.171.011	0	4.292.196	399.902	3.956.374	333.800	0
35	612	2.182.894.701	368.545.914	16.000.000	241.209.748	36.137.452	57.509.404	167.339.060	24.701.434	1.103.331.129	168.120.562

Tabella 19 - Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2010

La tabella 19, come pure le altre tabelle riportate in questo RAE, è estratta dal sistema informativo del MiSE.

Rispetto a quanto esposto si deve segnalare che il sistema informativo, al momento, non tiene traccia delle economie riprogrammate. In particolare si segnala che 934.000 euro di economie FAS dell'APQ VENRC sono state riprogrammate nello Strumento VENRF per finanziare gli interventi P083 e P084.

Le risorse FAS impiegate negli APQ del presente RAE ammontano pertanto a 367.611.914 euro.

Per la stessa ragione, le risorse regionali devono essere ridotte di 300.000 euro (pertanto ora 240.909.747,74) a seguito della riprogrammazione delle economie maturate sull'APQ VENDX (P100) a favore dell'intervento P087 dello Strumento VENDW.

Avanzamento dell'Intesa in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie):

Avanzamento dell'Intesa – Strumenti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
APQ stipulati	36	2.170.204.136	362.506.200
Totale			

Tabella 20 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2010

Si torna a precisare che gli APQ sottoscritti in attuazione dell'IIP del Veneto sono complessivamente 36.

Come detto in precedenza, lo Strumento VENZ è stato sottoscritto al fine di programmare le risorse FAS della delibera CIPE 3/2006, risorse da subito assegnate all'intervento VENRSI1A1P001 dello Strumento VENRS; ne consegue che l'APQ VENZ non è mai stato monitorato. Tuttavia è utile segnalare tale Atto al fine di tenere traccia della programmazione delle risorse della delibera CIPE 3/06.

Avanzamento dell'Intesa – Progetti	Numero	Valore	
		Totale	di cui FAS
Progetti attivi	428	1.807.983.581,70	279.868.745,08
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	326	1.697.699.007,28	244.473.262,29
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	45	90.533.952,91	22.332.119,93
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	57	19.750.621,51	13.063.362,86
Progetti chiusi	184	362.220.554,56	82.637.454,97
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	144	332.800.374,63	62.568.009,07
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	37	28.552.762,05	19.449.697,62
- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	3	867.417,89	619.748,28
Totale	612	2.170.204.136,27	362.506.200,05

Tabella 21 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2010

La classificazione dei progetti in *Attivi* e *Chiusi* è estranea al Tracciato Unico. Si rifà agli stati intervento presenti in Applicativo Intese, riproposti nel sistema nazionale di monitoraggio SGP.

La Regione del Veneto, per il 2010, ha adottato un proprio Sistema Informativo Locale (SIL) per il monitoraggio del FAS e dei Fondi Strutturali nel quale questa informazione non viene codificata. Si è proceduto dunque a comunicare le variazioni direttamente al Presidio Sinit che ne ha curato l'inserimento in SGP. Conseguentemente il numero dei *conclusi* dal 31/12/2009 al 31/12/2010 è aumentato di 54 interventi per un valore di 135 Meuro di cui FAS 18.280.080.

L'incremento più consistente è avvenuto, ovviamente, negli interventi di realizzazione di opere pubbliche che mostrano un avanzamento di 49 unità per un valore FAS di 15.823.080 euro.

2.1.2 Avanzamento finanziario

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VENETO	612	2.182.894.701,24		1.757.943.194,31	1.502.988.190,94

Tabella 22 – Avanzamento finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2010

Anche per questa tabella va precisato che i finanziamenti dell'IIP ammontano ad € 2.181.660.701,24 in quanto si deve tener conto di 1.234.000 euro di **economie riprogrammate**. Naturalmente rispetto al 31/12/2009 si rilevano delle variazioni dovute al normale avanzamento dell'Intesa Istituzionale, in particolare si segnala quanto segue:

- **Il numero di interventi** passa da 610 a 612. I due nuovi interventi sono riferibili all'APQ VENRF – Ricerca – III Atto Integrativo che ha beneficiato della riprogrammazione di economie dello stesso settore.
E' utile segnalare che nel totale degli interventi rientra anche l'APQ *VENSY Società dell'informazione – IV Atto Integrativo*, sottoscritto il 22/12/2009, contenente due interventi non monitorati in Applicativo Intese e per i quali non è mai stato prodotto il Rapporto semestrale di monitoraggio, stante la data di sottoscrizione dell'APQ;
- **i finanziamenti** sono diminuiti di 8.050.750,98 euro principalmente a causa di una riduzione di costo per un importo pari a 7.211.998,98 euro dell'APQ VENPO - Porto Marghera. L'ulteriore riduzione dei finanziamenti, pari a 838.752,00 euro, è determinata dalla somma algebrica tra aumenti e diminuzioni nel quadro finanziario dei restanti APQ;
- **gli impegni** sono aumentati di 35.843.409,20 euro e coprono ora l'81% del costo dell'IIP. Una prima considerazione generale riguarda il fatto che gli impegni, pur mostrando un significativo avanzamento, segnano un rallentamento nella crescita in quanto molti interventi del Veneto sono ormai conclusi e pochissimi sono gli interventi non appaltati. Scendendo nell'analisi specifica di questo indicatore, si segnala che l'aumento è il risultato di una somma algebrica che vede una diminuzione degli impegni negli APQ VENRS e VENRT a seguito di una riduzione degli impegni su interventi attuati dall'ANAS per un totale di 8.425.059,00 euro. Tra gli Strumenti che hanno avuto un aumento di impegno significativo vanno segnalati: VENPG (3,4 Meuro), VENPO (7 Meuro), VENRI (3,5 Meuro), VENSU (12 Meuro), VENVY (4,5 Meuro). Anche lo Strumento VENSU sottoscritto a fine 2009, mostra un ammontare degli impegni pari a 2,42 Meuro (oltre il 40% del costo APQ);
- **i pagamenti** sono aumentati di 164.442.210,53 euro raggiungendo il 69,3% del costo complessivo dell'Intesa. Quasi metà dell'aumento va imputato ai pagamenti dell'APQ VENPO - Porto Marghera che evidenziano un significativo avanzamento di 71.912.982,53 euro. Vanno inoltre segnalati gli avanzamenti significativi dei pagamenti negli Strumenti: VENPG (11 Meuro), VENRI (8,5 Meuro), VENVY (13,3 Meuro).

2.1.3 Avanzamento procedurale

Avanzamento procedurale dei progetti in termini di numero e valore (per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie):¹

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	0	0,00
	Progettazione Preliminare	8	79.910.991,47
	Progettazione Definitiva	18	190.278.428,98
	Progettazione Esecutiva	10	101.542.394,32
	Esecuzione Lavori	90	757.907.930,11
	Collaudo	53	317.377.460,03
	Chiusura Intervento	0	0,00
	Funzionalità	289	576.527.351,76
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		2	6.954.825,23
Totale		470	2.030.499.381,90

Tabella 23 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto	1	8.681.600,00
	Esecuzione Fornitura	8	10.705.300,40
	Verifiche e controlli	10	14.438.038,85
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	7	54.712.003,69
	Esecuzione Fornitura	0	0,00
	Verifiche e controlli	55	29.549.772,02
Formazione	Definizione e Regolamentazione attività	0	0,00
	Esecuzione attività	0	0,00
	Controllo chiusura finanziaria	0	0,00
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		1	1.000.000,00
Totale		82	119.086.714,96

Tabella 24 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisto di partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale	Autorizzazione acquisizione/conferimento	0	0,00
	Esecuzione acquisizione/conferimento	0	0,00
Aiuti a Individui	Concessione finanziamento	0	0,00

¹ I progetti saranno conteggiati considerando la fase "in corso" in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del rapporto. Nel caso in cui siano presenti più fasi "in corso" sarà considerata la prima fase dell'iter procedurale. Nel caso in cui tutte le fasi dell'iter siano "concluse" si considera il progetto nell'ultima fase dell'iter procedurale.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore
	Esecuzione investimenti	1	1.098.535,85
	Chiusura intervento	1	181.818,18
Aiuti alle Imprese	Concessione finanziamento	0	0,00
	Esecuzione investimenti	19	9.829.230,05
	Chiusura intervento	39	9.508.455,32
Progetti con date non valorizzate e/o con fasi da avviare		0	0,00
Totale		60	20.618.039,40

Tabella 25 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

2.1.4 Avanzamento economico

Avanzamento economico dell'Intesa in termini di dato cumulato:

Intesa Istituzionale di Programma	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti - Economie)	Costo Realizzato	Economie
Totale	612	2.182.894.701,24	2.170.204.136,26	1.560.695.993,45	12.690.564,97

Tabella 26 – Avanzamento economico dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2010

Il costo realizzato ammonta ora al 72% del costo complessivo dell'Intesa. L'incremento, rispetto al 2009, è stato di 141.387.504,58 euro. Anche per questo indicatore si devono segnalare due Strumenti con avanzamento significativo: VENPG (7,3 Meuro) e VENPO (83 Meuro).

Per quanto riguarda **le economie**, si deve precisare che il dato riportato nella tabella sopra, estratto dal sistema informativo ACFAS (predisposto dal MiSE) non tiene conto delle economie riprogrammate su altri interventi e pertanto non più disponibili.

Lo Strumento VENRC ha *ceduto* 934.000,00 euro per finanziare due interventi dello Strumento VENRF (sempre del settore Ricerca), mentre lo Strumento VENDX, del settore Difesa del suolo, ha contribuito con 300.000 euro al finanziamento di un intervento dello Strumento VENDW, sempre dello stesso settore.

L'importo delle economie effettivamente riprogrammabili, registrate in SGP al 31/12/2010, ammonta pertanto a 11.456.564,97 euro ed, in particolare, le economie FAS riprogrammabili sono 5.105.713,72 euro. Rispetto al dicembre 2009, le economie nel complesso sono aumentate di 1.711.260,45 euro mentre le economie FAS sono aumentate di 359.222,40 euro.

2.1.5 Avanzamento fisico

Avanzamento dell'Intesa in termini fisici:

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario ¹	Valore target ²	Valore raggiunto al 31/12/2010
Ampliamento lunghezza rete (ml.)	2	2.757.751,40	1.000,00	
Capacità della rete idrica oggetto di intervento (Mc/sec)	1	37.660.000,00	0,90	
Capacità dell'impianto oggetto di intervento (mc)	1	516.436,21	130,00	
Capacità trattamento reflui oggetto di intervento (Mc/sec)	7	23.577.223,50	1,43	
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km)	19	59.915.693,66	36,37	3,87
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml)	3	2.516.394,04	9.765,00	
giornate/uomo prestate (N.)	23	41.526.285,56	23.559,00	
Lunghezza rete (ml.)	23	127.143.797,90	173.213,00	5.270,00
Non Applicabile (Non Applicabile)	10	6.889.171,44	2,00	
Portata media equivalente (Mc/sec)	3	3.769.920,02	5,10	
Studi o progettazioni (N.)	1	1.256.847,20	5,00	
Superficie oggetto di intervento (mq)	96	865.226.741,81	7.114.748,81	7.244.872,91
Superficie opere e/o impianti realizzati (mq)	9	5.102.301,27	0,00	
Volume oggetto di intervento (mc)	3	3.644.598,85	76.936,00	
Ampliamento lunghezza rete (ml.)	2	2.757.751,40	1.000,00	

Tabella 27 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori di realizzazione fisica

Indicatori	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario ¹	Valore target ²	Valore raggiunto al 31/12/2010
Giornate/uomo attivate fase di cantiere (N.)	87	924.257.579,38	21.147,00	
Giornate uomo complessivamente attivate (N.)	9	34.574.834,69	0,00	
Non Richiesto (N.)	1	842.306,21	0,00	
Occupazione creata (N.Unità)	15	7.241.573,90	0,00	

Tabella 28 – Avanzamento fisico dell'Intesa – Indicatori occupazionali

¹ Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie.

² Il valore target è il valore attuale dell'indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia parti a zero, si considera il valore iniziale.

Le tabelle precedenti sono estratte dal sistema conoscitivo del FAS e riportano i dati inseriti nel sistema di monitoraggio. Tuttavia, considerando che l'attenzione per gli indicatori di realizzazione degli interventi inseriti in APQ è relativamente recente, non è ora possibile usare questi dati per un confronto significativo con precedenti annualità. Considerando che molti interventi sono ormai *Chiusi* anche dal punto di vista informatico, ogni elaborazione dei dati di realizzazione fisica sarà inevitabilmente parziale.

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

Avanzamento procedurale e finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati nell'Intesa stessa:

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENBC - Beni culturali	19	18.867.986,63	17.949.251,61	16.615.969,99
VENBD - Beni Culturali - I Atto Integrativo	8	13.792.382,41	12.755.768,83	11.354.339,79
VENBE - Beni Culturali - II Atto Integrativo	5	16.423.300,00	14.497.992,74	4.107.466,21
VENDS - Difesa del suolo e della costa	25	31.129.522,79	30.841.258,24	29.571.896,13
VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto Integrativo	71	39.860.938,84	39.432.231,73	36.952.157,89
VENDU - Difesa del suolo e della costa - II Atto Integrativo	25	13.399.207,87	13.283.096,24	12.504.311,74
VENDV - Difesa del suolo e della costa - III Atto Integrativo	2	40.550.000,00	773.196,73	468.799,78
VENDW - Difesa suolo - IV Atto Integrativo	4	9.500.000,00	9.004.972,94	4.093.211,49
VENDX - Difesa suolo - V Atto Integrativo	11	18.905.000,00	14.916.362,16	9.214.885,39
VENPG - Politiche giovanili	6	30.564.000,00	21.120.954,00	17.420.495,17
VENPO - Venezia - Porto Marghera	73	910.679.979,18	716.850.324,70	592.828.828,53
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	4	9.323.963,80	8.294.342,90	7.848.694,54
VENRC - Ricerca	28	14.801.400,00	13.218.592,49	12.689.361,87
VENRD - Ricerca - I Atto Integrativo	27	7.658.228,01	7.275.512,97	6.888.756,68
VENRE - Ricerca - II Atto Integrativo	19	5.215.716,89	5.149.298,22	4.378.830,20
VENRF - Ricerca - III Atto Integrativo	16	4.965.280,00	4.965.280,00	1.856.970,25

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	103	202.591.297,52	179.299.380,66	174.135.721,06
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto Integrativo	1	22.821.106,38	22.821.106,38	22.594.637,29
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - II Atto Integrativo	1	40.900.000,00	37.797.621,93	31.834.569,86
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	14	160.031.274,43	114.624.355,25	106.735.585,79
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale - I Atto Integrativo	30	267.630.820,53	223.358.552,43	209.645.879,28
VENRV - Infrastrutture per la mobilità - II Atto Integrativo	12	44.674.771,72	37.578.775,76	33.627.201,36
VENRW - Infrastrutture per la mobilità - III Atto Integrativo	3	34.281.000,00	33.061.478,87	25.341.438,71
VENRX - Infrastrutture per la mobilità - IV Atto Integrativo	2	30.361.860,00	12.875.000,00	1.975.546,41
VENRY - Infrastrutture per la mobilità - V Atto Integrativo	9	47.802.102,62	47.238.272,80	39.983.649,37
VENSI - Società dell'Informazione	17	8.366.795,20	8.308.897,10	7.694.525,28
VENSJ - Società dell'informazione - I Atto Integrativo	3	4.946.084,81	4.925.692,75	4.136.411,65
VENSK - Società dell'Informazione - II Atto Integrativo	1	1.290.000,00	1.290.000,00	512.460,71
VENSW - Società dell'Informazione - III Atto Integrativo	6	34.836.264,09	14.031.160,00	449.192,00
VENSY - Società dell'informazione - IV Atto Integrativo	2	5.599.806,00	2.417.962,20	736.730,40
VENVT - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale	16	8.031.991,05	7.847.205,50	7.104.942,87
VENVU - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto Integrativo	11	22.212.206,65	21.901.442,73	21.880.323,89
VENVX - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto Integrativo	9	17.513.364,94	17.141.228,93	14.187.176,09

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENVY - Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto Integrativo	16	22.267.066,36	21.114.596,44	14.936.315,69
VENVZ - Sviluppo locale - III Atto Integrativo	13	21.099.982,52	19.982.028,08	16.680.907,58
Totale	612	2.182.894.701,24	1.757.943.194,31	1.502.988.190,94

Tabella 29 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2010

Prima di entrare nel dettaglio dei singoli **APQ**, è utile un **cenno metodologico**.

Gli APQ nel Veneto sono raggruppati in base ad una codifica prettamente locale.

I settori di interventi degli APQ sono numerati in base ad una originaria classificazione operata già nella stesura dell'IIP.

Le tabelle riportano dati che possono leggermente discostarsi dai dati di sintesi sopra riportati. In particolar modo, per quanto riguarda il conteggio degli interventi *Chiusi*, si intende fornire una rappresentazione reale degli interventi a prescindere dal loro stato informatico in SGP.

Per quanto riguarda i 36 APQ analizzati nel RAE, come anticipato sopra, lo strumento *VENRZ Infrastrutture per la mobilità - VI Atto Integrativo* non contiene alcun intervento attivo. Ne viene data comunicazione in quanto si tratta di un atto significativo ai fini della programmazione FAS anche se mai monitorato.

2.2.1 APQ 1 “Infrastrutture per la mobilità”

Il 19 dicembre 2001 è stato sottoscritto l'**Accordo di Programma quadro in materia di infrastrutture per la mobilità** tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto ed ANAS.

L'Accordo concorre al completamento funzionale della rete stradale regionale e nasce dall'esigenza di provvedere all'implementazione della dotazione infrastrutturale veneta per tutte le modalità di trasporto, al fine di sostenere l'attuale sistema economico e sociale in un contesto europeo.

Le azioni formulate sono state mirate al miglioramento dei collegamenti nel territorio regionale, caratterizzato da un'organizzazione territoriale diffusa sia dal punto di vista residenziale che produttivo; perseguendo i seguenti obiettivi:

- Integrare il sistema di nuovi segmenti negli assi principali di attraversamento veloce della regione per espandere i collegamenti attuali e snodare la rete primaria esistente;
- potenziare la rete stradale sulle direttrici dei corridoi europei;
- ottimizzare le condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e il decongestionamento dei centri urbani;
- attuare interventi tesi alla messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbane ed alla moderazione del traffico secondo quanto previsto dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Le risorse sono state destinate ad interventi infrastrutturali di:

- recupero manutentivo della rete stradale;
- adeguamento, messa in sicurezza delle infrastrutture esistenti;
- realizzazione di varianti in nuova sede degli abitati;
- potenziamento ed ammodernamento dei principali itinerari della rete viaria;
- miglioramento della funzionalità del sistema delle tangenziali urbane e/o nelle aree metropolitane;
- completamento funzionale del sistema idroviario padano veneto.

Successivamente sono stati sottoscritti **6 atti integrativi** funzionali al perseguimento degli obiettivi individuati con l'Accordo originario.

L'Accordo di Programma Quadro VENRS - Completamento funzionale della rete stradale, costituito da 14 interventi, ha scelto di finanziare progetti finalizzati al recupero dal punto di vista funzionale della rete stradale ed autostradale esistente e all'adeguamento della rete regionale di viabilità stradale ed autostradale. Alcuni di questi interventi rientrano nel piano triennale ANAS 2002-2004 e non sono assegnatari di risorse FAS.

La copertura finanziaria dei 14 interventi che a fine 2010 sono presenti in questo APQ, è pari a 160.031.274 euro. Rispetto a fine 2009 si registra una diminuzione di 3.181.995 euro; analoghe variazioni interessano il costo dell'APQ, la spesa realizzata, gli impegni e i pagamenti. Questi importi negativi sono attribuibili essenzialmente ad una differente definizione delle voci economiche degli interventi ANAS sopraccitati. Tali interventi riducono rispettivamente gli importi di finanziamento, impegno e spesa di -3.127.401 euro, - 4.947.513 euro e di -4.659.666 euro.

Le economie presenti, pari a 34.661 euro, sono ora interamente attribuibili a fondi FAS. Rilevano una diminuzione rispetto a fine 2009 di 54.594 euro riferita, essenzialmente, all'intervento VENI1A1P007 finanziato con sole risorse regionali.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	163.124.014	100,0%	159.996.614	100,0%	-3.127.401
copertura finanziaria	163.213.269		160.031.274		-3.181.995
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	112.509.942	69,0%	108.174.661	67,6%	-4.335.280
impegni	119.381.487	73,2%	114.624.355	71,6%	-4.757.132
pagamenti	107.382.638	65,8%	106.735.586	66,7%	-647.053
economie	89.255		34.661		-54.594
n° interventi	14		14		0

Focalizzandoci sui progetti finanziati con risorse FAS (23% del totale finanziamento) vediamo che rappresentano solo la metà degli interventi complessivamente inseriti in APQ.

	pro quota FAS al 31/12/10	% su totale APQ
copertura finanziaria	37.043.078	23,1%
economie	34.661	100,0%
n° interventi	7	50,0%

L'Accordo è ormai in avanzata fase realizzativa; gli impegni hanno infatti raggiunto il 71% del costo totale e la spesa realizzata si attesta al 68% circa del costo complessivo.

È da sottolineare come i 4 interventi ANAS costituiscano circa il 56% del valore economico dell'Accordo presentando un costo sopra la soglia dei 10 Meuro (ad eccezione dell'intervento P011 di poco inferiore).

Infine, l'intervento VENRSI1A1P001 – San Giuliano, strategico per il nodo viario di Venezia-Mestre, con il costo di circa 37 Meuro da solo costituisce il 23% del valore economico dell'Accordo. Come si evince dalla seguente tabella, è l'unico intervento ancora nella fase di progettazione.

Attualmente sono in via di rilascio le autorizzazioni per ulteriori indagini ambientali; va tuttavia segnalato che la soluzione progettuale è ancora in discussione al fine di renderla compatibile con le decisioni sul collegamento tramviario Mestre-Venezia che saranno adottate dal Comune di Venezia.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Progettazione Definitiva	1	P001
Esecuzione lavori	4	P011, P012, P013, P014
Collaudo	2	P003, P004
Funzionalità	4	P006, P007, P008, P010
Chiuso	3	P002, P009A, P009B
Totale	14	

Per i 4 interventi con lavori in corso (tutti di competenza ANAS) va sottolineato come i lavori dell'appalto principale siano terminati, mentre sono ancora in via di definizione i costi per la redazione di una perizia di variante, finalizzata a fronteggiare i maggiori oneri per gli espropri e la compensazione della levitazione dei costi dei materiali, e per la risoluzione delle riserve a contabilità finale.

Con l'obiettivo di finanziare programmi di intervento nel settore della mobilità, finalizzati ad assicurare la migliore accessibilità al territorio regionale e integrati con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio, il 18 dicembre 2003 è stato approvato l'Accordo **VENRT - Completamento funzionale della rete stradale - I Atto Integrativo**.

Tra i firmatari, come per l'APQ originario, c'è l'ANAS.

Con le risorse messe a disposizione, che a fine 2010 contano complessivamente 267.630.821 euro (di cui 37.690.836 euro, pari al 14% del finanziamento totale, di risorse FAS) il Veneto ha avviato complessivamente 30 interventi.

Rispetto al 31/12/2009 la copertura finanziaria, come il costo complessivo dell'Accordo, ha registrato una variazione positiva di circa 2,5 milioni di euro.

Si registra invece una diminuzione nel valore degli impegni, come anche per l'APQ originario, per una differente definizione delle voci economiche degli interventi ANAS inseriti in APQ.

La spesa realizzata nel corso dell'anno ha subito un aumento di 1,8 milioni di euro attestandosi all'81% del costo complessivo. I pagamenti, che hanno registrato un notevole incremento annuo (+ 7.336.572 euro) a fine 2010 coprono oltre il 78% del costo.

Si tenga presente che il valore di due interventi sospesi ammonta a 23.215.991 euro, circa l'8,7% del valore dell'Accordo, e pertanto in una valutazione dei soli interventi "attivi" le percentuali di avanzamento sopracitate andrebbero incrementate di circa l'8%.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	264.465.797	100,0%	267.112.234	100,0%	2.646.436
copertura finanziaria	265.162.860		267.630.821		2.467.960
risorse da reperire	940.000		940.000		0
spesa realizzata	214.835.009	81,2%	216.642.989	81,1%	1.807.980
impegni	227.026.479	85,8%	223.358.552	83,6%	-3.667.927
pagamenti	202.309.307	76,5%	209.645.879	78,5%	7.336.572
economie	697.063		518.587		-178.476
n° interventi	30		30		0

Dei 30 interventi complessivi 18 sono finanziati con risorse FAS.

Le economie, pari a 581.587 euro, hanno registrato una diminuzione nel corso dell'anno pari a 178.476 euro e sono da attribuire per il 51% circa a quota FAS.

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	37.690.836	14,1%
economie	263.568	50,8%
n° interventi	18	60,0%

Rispetto al 31/12/2009 le economie FAS hanno subito una riduzione pari a 158.882 euro attribuibile a 5 interventi: P021, P022, P023, P029 e P048. Questi interventi successivamente alla stipula dell'Accordo hanno rilevato un aumento di costo con conseguente integrazione della copertura finanziaria a carico di risorse diverse dal FAS. In sede di chiusura lavori il costo si è rivelato inferiore a quello preventivato, pertanto queste ulteriori risorse sono state ridotte portando all'eliminazione delle economie complessive e, conseguentemente, della parte pro quota sul FAS.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	11	P015, P016, P027, P033, P035, P036, P037, P038, P039, P042, P043B
Collaudo	4	P018, P030, P046, P047
Funzionalità	8	P020, P022, P023, P028, P029, P031, P041, P048.
Chiuso	5	P017, P019, P021, P043A, P045
Sospesi ('non monitorato' in SGP)	2	P032 e P044
Totale	30	

L'APQ si presenta in avanzata fase realizzativa.

Gli interventi in fase di esecuzione lavori sono 11. Per 6 di essi, dal *P033* al *P039* (tutti di competenza ANAS), va sottolineato come i lavori dell'appalto principale siano terminati. Attualmente sono in corso di definizione i costi per la redazione di una perizia di variante; per gli espropri, per la compensazione dell'aumento dei costi dei materiali e per la risoluzione delle riserve a contabilità finale. Per altri 4 interventi la fine lavori è prevista entro il 2011.

Inoltre gli interventi posti nello stato funzionalità sono ormai conclusi e rimangono attivi per la presenza di economie (*P018, P020, P031, P041, P047*) o per verifiche contabili a saldo finale.

Rimangono nello stato di 'Sospeso' ('Non monitorato' nel sistema informativo) gli interventi *P032* e *P044*. In particolare l'intervento *P032*, che presentava risorse FAS per importo di 774.685,35 euro, è stato oggetto di verifica UVER lo scorso gennaio e a seguito di tale verifica ne è stato proposto il de finanziamento.

L'intervento *P044* non contiene risorse FAS.

Per dar seguito agli obiettivi dei precedenti Accordi, il 15 dicembre 2004 è stato sottoscritto l'APQ **VENRV - Infrastrutture per la mobilità - Il Atto Integrativo**.

Questo Atto Integrativo, del valore complessivo di 44.674.772 euro, è composto complessivamente da 12 interventi finanziati per il 43% circa con risorse FAS (19.155.469 euro).

Dal 2009 al 2010 il costo ha subito una minima diminuzione di 10.949 euro per la chiusura della rendicontazione di un intervento concluso (*P059*) ed è ora pari a 43.764.769 euro.

La spesa realizzata ha raggiunto a fine 2010 l'80% del costo e un incremento è stato registrato anche nei pagamenti che, con un importo di 33.627.201 euro, ora coprono il 77% del costo.

L'Accordo comprende l'intervento *P049*, attualmente nello stato di 'Sospeso' ('Non monitorato' nel sistema informativo), il cui importo di 5.835.000 euro costituisce il 13% del valore dell'Accordo, pertanto in una valutazione con l'esclusione di tale intervento le percentuali di avanzamento sopracitate sarebbero maggiori (circa del 13%) e, nel caso degli impegni, giungerebbero al 99% del costo dell'Accordo.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	43.775.263	100,0%	43.764.769	100,0%	-10.494
copertura finanziaria	44.695.969		44.674.772		-21.197
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	34.339.798	78,4%	35.035.933	80,1%	696.135
impegni	36.880.246	84,2%	37.578.776	85,9%	698.530

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
pagamenti	32.332.712	73,9%	33.627.201	76,8%	1.294.489
economie	920.706		910.003		-10.703
n° interventi	12		12		0

Anche le economie (per il 71% attribuibili a fonte FAS) hanno registrato, parimenti al costo, una diminuzione nel corso dell'anno per la chiusura di alcuni progetti.

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	19.155.469	42,9%
economie	652.290	71,7%
n° interventi	10	83,3%

La diminuzione delle economie complessive rispetto al 31/12/2009, ha dei riflessi anche per la quota di economie FAS che ha subito una riduzione pari a 3.410 euro. Tale riduzione è attribuibile all'intervento P053. Questo intervento in fase di attuazione ha avuto un aumento di costo interamente coperto da risorse comunali. In sede di chiusura lavori il costo si è rivelato inferiore a quello preventivato, pertanto la partecipazione a carico delle risorse comunali è stata ridotta portando all'eliminazione delle economie complessive e, conseguentemente, della parte pro quota sul FAS.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	2	P050, P051
Collaudo	1	P058
Funzionalità	6	P034, P052, P053, P055, P057, P059
Chiuso	2	P040, P054
Sospesi ('non monitorato' in SGP)	1	P049
Totale	12	

L'Accordo è in buona parte concluso, sono solo due gli interventi ancora in fase di esecuzione lavori: P050 e P051 e per entrambi la fine è stimata nell'estate del 2011.

Rimane nello stato di 'Sospeso' ('non monitorato' in SGP) l'intervento P049 per il quale non si evidenziano al momento novità che possano portare alla riattivazione dello stesso. Questo intervento non contiene risorse FAS.

Il 9 marzo 2005 è stato sottoscritto lo strumento **VENRW - Infrastrutture per la mobilità - III Atto Integrativo** costituito da 3 interventi e con un costo complessivo di 33.381.000 euro, che riguardano essenzialmente l'ambito dell'Area centrale del Corridoio Est-Ovest.

L'intervento P062, unico intervento del settore appartenente alla tipologia 'Acquisizione di beni e servizi', costituisce un intervento funzionale del progetto S.F.M.R. (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) e prevede l'acquisto di nuovo materiale rotabile.

L'Accordo, di più recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, ha quasi completato gli impegni che si attestano al 99% del costo.

La spesa realizzata e i pagamenti hanno evidenziato un notevole aumento nel corso dell'anno arrivando a coprire, a fine 2010, rispettivamente il 79% e il 76% del costo complessivo.

Le economie, pari a 900.000 euro, non subiscono variazioni rispetto al dicembre 2009 e sono per il 90% attribuibili a fonte FAS.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	33.381.000	100,0%	33.381.000	100,0%	0
copertura finanziaria	34.281.000		34.281.000		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	24.079.390	72,1%	26.316.742	78,8%	2.237.353
impegni	33.061.479	99,0%	33.061.479	99,0%	0
pagamenti	22.725.619	68,1%	25.341.439	75,9%	2.615.820
economie	900.000		900.000		0
n° interventi	3		3		0

Tutti gli interventi dell'Accordo sono finanziati con risorse FAS che, con un importo di 29.629.908 euro, coprono l'86% del finanziamento complessivo pari a 34.281.000 euro.

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	29.629.908	86,43%
economie	815.896	90,66%
n° interventi	3	100,00%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
OOPP - Esecuzione lavori	1	P060
OOPP - Funzionalità	1	P061
Acquisizione di Beni e Servizi - Chiuso	1	P062
Totale	3	

Come detto in precedenza, l'Accordo si articola in 3 interventi di importo considerevole. Uno di questi è nello stato di 'Chiuso' e un secondo mostra un avanzamento superiore al 95%.

L'intervento *P060* costituisce il solo intervento con lavori ancora aperti. La realizzazione dell'opera, ritardata dal fallimento della ditta vincitrice dell'appalto, procede ora regolarmente (realizzato superiore di poco al 50% del costo) e si ipotizza l'ultimazione dei lavori già nel primo semestre del 2011.

Il 31 maggio 2005 è stato approvato lo strumento **VENRX - Infrastrutture per la mobilità - IV Atto Integrativo**. L'Accordo promuove l'attivazione dell'S.F.M.R. nel territorio del Veneto Orientale (seconda fase tratta 3 – Quarto d'Altino Portogruaro). Originariamente era costituito da un solo intervento, successivamente è stato suddiviso in 2 stralci (*P063A* stazioni principali della tratta – *P063B* stazioni minori).

A fine 2010 il costo dell'APQ è pari a 30.361.860 euro suddiviso, rispettivamente, in 12.875.000 euro per l'intervento *P063A* e 17.486.860 euro per l'intervento *P063B*, che attualmente risulta nello stato di sospenso presentando criticità finanziaria per un importo di 15.551.437 euro (89% del totale). Tale criticità influenza lo stato di attuazione dell'intero Accordo che ha impegnato

solamente il 42% del costo e ne ha realizzato e pagato il 7% circa. Tutte le risorse FAS (10.555.514 euro) destinate a tali progetti sono allocate nell'unico intervento attivo a fine 2010.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	30.361.860	100,0%	30.361.860	100,0%	0
copertura finanziaria	30.361.860		30.361.860		0
risorse da reperire	15.551.437		15.551.437		0
spesa realizzata	207.400	0,7%	2.053.709	6,8%	1.846.310
impegni	12.875.000	42,4%	12.875.000	42,4%	0
pagamenti	4.237	0,0%	1.975.546	6,5%	1.971.310
economie	0		0		0
n° interventi	2		2		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	10.555.514	34,77%
economie	0	0,0%
n° interventi	1	50,00%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	1	P063A
Sospesi ('Non monitorato' in SGP)	1	P063B
Totale	2	

L'attuazione dell'Accordo è stata condizionata da alcune difficoltà tecnico-progettuali riscontrate in corso d'opera per l'intervento attivo (P063A) e da mancanza di finanziamenti per la realizzazione del secondo stralcio che, per questo, è stato posto nello stato di 'sospeso' ('Non monitorato' in SGP).

Il progetto SFMR e, nello specifico lo sviluppo della tratta Quarto d'Altino-Portogruaro, rappresenta un intervento prioritario per la mobilità del Veneto orientale e la Regione del Veneto valuterà con la dovuta priorità il finanziamento dello stesso quando matureranno le condizioni tecnico-progettuali. A tal riguardo si segnala lo stanziamento di circa 4 Meuro di risorse del POR parte FESR per la realizzazione dei parcheggi scambiatori nelle stazioni minori (intervento P063B).

Il 20 giugno 2006 è stato approvato lo strumento **VENRY - Infrastrutture per la mobilità - V Atto Integrativo** costituito, a fine 2010, da 9 interventi ricadenti in diversi ambiti infrastrutturali (4 interventi nell'Area centrale del Corridoio Est-Ovest, 2 interventi nel Corridoio Adriatico – Brennero, 2 interventi nel Sistema della montagna e 1 intervento ricadente nel Corridoio Adriatico).

Al 31/12/2010 l'Accordo, con un costo complessivo di 47.802.040 euro, presenta un buon avanzamento: gli impegni, pari a 47.238.273 euro, costituiscono il 99% del costo totale e anche la spesa realizzata e i pagamenti registrano notevoli incrementi nel corso dell'ultimo anno.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	47.974.600	100,0%	47.802.040	100,0%	-172.560
copertura finanziaria	47.974.600		47.802.103		-172.497
risorse da reperire	1.902		1.902		0

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
spesa realizzata	30.280.463	63,1%	43.241.896	90,5%	12.961.432
impegni	46.094.533	96,1%	47.238.273	98,8%	1.143.740
pagamenti	26.434.778	55,1%	39.983.649	83,6%	13.548.871
economie	0		62		62
n° interventi	9		9		0

Le risorse FAS (16.022.141 euro) destinate agli interventi costituiscono il 34% circa del finanziamento complessivo. Tutti gli interventi contengono risorse FAS. Le economie, irrisorie nel loro importo, sono conseguenti alla chiusura di un paio di interventi.

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	16.022.141	33,52%
economie	52	
n° interventi	9	100,00%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	3	P066, P069, P071
Collaudo	1	P067
Funzionalità	3	P065, P068, P070
Chiuso	2	P072A, P072B
Totale	9	

Nonostante la sottoscrizione dell'APQ sia recente, l'Accordo si presenta in avanzato stato di attuazione.

Il monitoraggio di fine 2010 indica un APQ in cui tre interventi sono ancora nella fase di lavori.

Per il P066 il termine dell'esecuzione dei lavori è previsto per i primi mesi del 2011.

Nel corso dell'ultimo monitoraggio, gli interventi P072A e P072B sono stati posti nello stato di 'Chiuso' in SGP.

In data 28 Novembre 2007 è stato sottoscritto il **VENRZ - Infrastrutture per la mobilità - VI Atto Integrativo**. Non essendo mai stato monitorato il costo di tale APQ viene conteggiato solamente in fase di stipula. Le risorse FAS programmate con tale APQ sono state destinate al finanziamento di un intervento (P001) che rientra nell'APQ originario VENRS.

2.2.2 APQ 2 “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”

L'Accordo originario è stato sottoscritto il 23/12/2002 per rispondere all'esigenza di definire un programma d'investimenti “ponte” nel ciclo integrato dell'acqua della Regione Veneto riguardante interventi con particolari caratteri di priorità.

Gli obiettivi perseguiti tendono alla tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al ripristino della qualità delle acque superficiali e sotterranee così da renderle idonee all'approvvigionamento potabile, alla vita dei pesci e dei molluschi e alla balneazione, alla drastica riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, all'incentivazione di una politica unitaria di gestione delle risorse idriche mirata all'utilizzo sostenibile e all'attuazione della riforma della gestione dei servizi idrici mediante il perseguimento di obiettivi di efficienza.

E' evidente che per il raggiungimento di tali finalità risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, chiamato appunto “ciclo integrato dell'acqua”.

Successivamente, in date 20/06/2006 e 25/07/2007 sono stati sottoscritti due atti integrativi all'APQ, ognuno dei quali prevede il finanziamento di un intervento che contribuisce a dare attuazione allo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC). Il SAVeC costituisce la prima applicazione del Modello Strutturale degli Acquedotti nel Veneto (MoSAV), strumento di pianificazione che mira ad estendere la fornitura di acqua di buona qualità alle aree sfavorite del Polesine e della Bassa padovana, che attualmente si approvvigionano da corsi d'acqua superficiali (Po e Adige) con costi di potabilizzazione elevati e qualità dell'acqua distribuita relativamente bassa. Trattasi di due interventi di rilevante importo che rappresentano un filo di continuità rispetto all'APQ originario, nell'ambito del quale è stato finanziato un primo intervento attuativo del SAVeC.

VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Originario

L'Accordo presenta un quadro finanziario di € 202.591.297,52, di cui € 34.949.181,79 di risorse FAS. Il costo complessivo ammonta ad € 196.629.614,28, pertanto l'Accordo presenta economie per € 5.961.683,24, di cui € 1.236.610,49 riferibili a risorse FAS.

La tabella a seguire sintetizza i dati più significativi a dicembre 2009 e dicembre 2010 e le relative variazioni:

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	197.617.592	100,0%	196.629.614	100,0%	-987.977
copertura finanziaria	202.241.032		202.591.298		350.266
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	171.706.873	86,9%	175.285.214	89,1%	3.578.342
impegni	175.710.268	88,9%	179.299.381	91,2%	3.589.113
pagamenti	165.748.918	83,9%	174.135.721	88,6%	8.386.803
economie	4.623.440		5.961.683		1.338.243
n° interventi	103		103		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	34.949.182	17,3%
economie	1.236.610	20,7%
n° interventi	51	49,5%

Come si nota il costo complessivo rileva una variazione in negativo da porre in correlazione con l'incremento delle economie.

Tutti gli altri valori rilevano un incremento.

Le considerazioni che si possono trarre dalla lettura di queste grandezze indicano un Accordo in avanzata fase di realizzazione, con un costo realizzato pari all'89,1% del costo complessivo, impegni contrattualizzati per il 91,2% e pagamenti per l'88,6%.

Gli interventi chiusi sono già 62, pari al 60% del totale, e si ritiene che altri 21 abbiano già maturato i requisiti per essere dichiarati chiusi nella prima sessione utile di monitoraggio, mentre per altri 5 le fasi del cronoprogramma si sono concluse e restano soltanto da emettere i provvedimenti di contabilità finale.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti di realizzazione di opere pubbliche	Progetti	
	Numero	Codici interventi
OOPP - Studio di fattibilità	-	-
OOPP - Progettazione preliminare	1	P090
OOPP - Progettazione definitiva	2	P030, P067
OOPP - Progettazione esecutiva	2	P065, P091
OOPP - Esecuzione lavori	3	P020, P072, P087
OOPP - Collaudo	5	P004, P006, P024, P061, P086
OOPP - Funzionalità	26	P002, P007/B, P016, P018, P028, P029, P033, P036, P041, P044, P045, P046, P055, P056, P058, P059A,P060E-G-I, P062B, P063D, P071, P075, P077, P080, P082
OOPP - sospensione	-	-
OOPP - chiuso	62	P001, P003, P005, P007/A, P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P017, P019, P021, 22, 23, 25, 26, 27, P031, P032, P034, P035, 37, 38, P039, P040, P042, P043, P047, P048, P049, P050, P051, P052, P053, P054, P057, P059B, P060A-B-C-D-H, P062A, P063A,B,C, P069, P070A,B,C, P073, P074, P076A-B, P078, P081, P083, P084a, P085
Acquisizione di beni e servizi - Esecuzione Fornitura	1	P084C
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui - Esecuzione investimenti	1	P084B
Totale interventi	103	

Dalla lettura della tabella che riepiloga lo stato di attuazione per ogni singolo intervento possono essere tratte altre interessanti osservazioni, in particolare ci soffermiamo sui 5 interventi ancora in fase di progettazione. Tenuto conto che si tratta di un APQ sottoscritto a dicembre 2002, potrebbe sembrare una situazione anomala. Va considerato che solo un intervento e, specificatamente, il P030, risulta inserito in APQ dalla sua sottoscrizione. Le ragioni della sua partenza ritardata sono molteplici e hanno sempre trovato una esaustiva rappresentazione nei rapporti di monitoraggio

semestrali condivisi con il MiSE. Attualmente i problemi sembrano superati, tanto che è in fase di assunzione il decreto regionale di impegno dei fondi.

Gli altri 4 interventi in fase di progettazione sono stati programmati in APQ in momenti successivi: il P065 ed il P067 (interventi scelti tra quelli "ad attivazione differita" a seguito di trasferimento ministeriale delle risorse di cui all'art. 144 della Legge 388/2000, previste dall'art. 18, comma 3 dell'Accordo di Programma Quadro) a dicembre 2007 mentre il P090 ed il P091 a dicembre 2008, a seguito dell'approvazione, da parte del tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle economie accertate in corso d'opera su altri interventi del medesimo APQ.

Per ciò che concerne gli interventi P065 e P067, in considerazione della valenza e dell'interesse per la collettività rivestiti dagli stessi oltre che dell'elevato taglio finanziario, si evidenzia che il tempo finora trascorso dall'inserimento nell'Accordo è dovuto principalmente alla necessità di acquisire gli obbligatori pareri in materia ambientale (solo recentemente è stato acquisito il parere VIA per l'intervento P067) nonché alla scelta delle procedure di gara, anche in relazione alle recenti novità legislative; ciò ha conseguentemente comportato le tempistiche riscontrate.

L'intervento P090 rappresenta, invece, un delicato intervento di bonifica da cromo esavalente di un'area del Veneto centrale a seguito dell'inquinamento prodotto da una industria galvanica. La particolarità dell'intervento comporta anche lunghe attività propedeutiche alla bonifica in senso stretto e una attenta valutazione della tecnica di bonifica da applicare.

I lavori dell'intervento P091 costituiscono uno stralcio a sé stante, ma complementare al completamento della condotta di cui all'intervento P020. Aggiudicato a fine 2009, l'intervento ha subito dei rallentamenti in fase esecutiva conseguentemente a problemi di spostamento dell'attività commerciale insistente sull'area interessata; tale situazione è stata comunque superata e si prevede la conclusione delle opere nel primo semestre del 2011.

VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto Integrativo

In data 20/06/2006 è stato sottoscritto un primo atto integrativo all'APQ originario "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche".

Puntando sull'attuazione di un progetto strategico quale lo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale, uno stralcio del quale aveva già trovato finanziamento nell'APQ originario con il codice I1A2P086, con tale atto integrativo ne viene finanziato un ulteriore stralcio, nel dettaglio quello rappresentato dalle "Tratte 10-11-12 Chioggia - Cavanella - Cavarzere", che permetterà, attraverso la realizzazione di circa 31 Km di condotte di diametro variabile tra il DN 800 e il DN 1000, il collegamento tra le centrali di potabilizzazione ubicate nelle predette località.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	22.821.106	100,0%	22.821.106	100,0%	0
copertura finanziaria	22.821.106		22.821.106		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	22.701.106	99,5%	22.781.106	99,8%	80.000
impegni	22.821.106	100,0%	22.821.106	100,0%	0
pagamenti	22.372.043	98,0%	22.594.637	99,0%	222.595
economie	0		0		0
n° interventi	1		1		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	4.100.000	18,0%
economie	-	-
n° interventi	1	100,0%

Come si evince dalle tabelle, l'APQ risulta in fase di chiusura. I lavori dell'unico intervento si sono conclusi a fine 2009, restano solo da perfezionare le attività di collaudo, dopodiché l'intervento sarà funzionale.

In data 25/07/2007 è stato sottoscritto lo strumento **VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Il Atto Integrativo**

Puntando sulla continuità degli investimenti nell'ambito del sopraccitato progetto strategico inerente la realizzazione del SAVeC, con tale secondo atto integrativo viene disposto il finanziamento di un ulteriore stralcio dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale e, in particolare, delle "Tratte 7-8-9, condotta DN 1000/1200 Padova-svincolo A4/A13 – diramazione per Cavanella d'Adige", che permetterà, attraverso la realizzazione di condotte per una estensione di circa 33 Km di diametro variabile tra il DN 1000 e il DN 1200, di completare il collegamento tra i nodi idrici di Venezia – Padova – Cavarzere – Chioggia della rete di adduzione regionale.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	40.900.000	100,0%	40.900.000	100,0%	0
copertura finanziaria	40.900.000		40.900.000		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	28.139.231	68,8%	31.834.570	77,8%	3.695.339
impegni	33.118.888	81,0%	37.797.622	92,4%	4.678.734
pagamenti	26.639.231	65,1%	31.834.570	77,8%	5.195.339
economie	0		0		0
n° interventi	1		1		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	4.000.000	9,8%
economie	-	-
n° interventi	1	100,0%

L'intervento è in avanzata fase di esecuzione dei lavori, ed è prevista la conclusione per giugno 2012. Non si evidenziano criticità.

2.2.3 APQ 3 “Difesa del suolo e della costa”

Il territorio veneto è caratterizzato da una morfologia estremamente varia, con una forte componente montana e una estesa fascia costiera che rappresentano fonte di ricchezza non solo per le popolazioni che vi vivono ma anche per l'intera realtà regionale.

Il fenomeno erosivo legato soprattutto al moto ondoso e alle correnti litoranee, ha determinato un reale pericolo di esondazione nelle aree retrostanti il litorale in occasione di eventi meteorologici eccezionali, nonché un pesante degrado delle zone di interesse ambientale e naturalistico e una forte penalizzazione delle attività turistico-balneari.

Nelle aree montane l'azione antropica ha contribuito ad accrescere il rischio idraulico, influenzando negativamente sugli afflussi meteorici e sulle aree riservate ai corsi d'acqua.

Per tali motivi in un territorio così vario ricoprono un'importanza strategica le azioni e attività di difesa del suolo riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzando, nel contempo, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.

In questo delicato contesto la Regione ha colto le possibilità offerte dalla sottoscrizione di uno strumento quale l'Accordo di Programma Quadro in materia di “Difesa del suolo e della costa” per finanziare attività volte alla salvaguardia, conservazione e razionale fruizione del territorio e della risorsa idrica, alla sicurezza geomorfologica e idraulica e alla difesa delle coste.

Dal 2002 al 2007 sono stati sottoscritti complessivamente 6 accordi in questo ambito strategico.

VENDS - Difesa del suolo e della costa - Originario

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	31.106.765	100,0%	31.059.097	100,0%	-47.668
copertura finanziaria	31.121.280		31.129.523		8.243
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	28.642.146	92,1%	29.721.795	95,7%	1.079.650
impegni	30.790.375	99,0%	30.841.258	99,3%	50.883
pagamenti	27.888.514	89,7%	29.571.896	95,2%	1.683.382
economie	14.515		70.426		55.910
n° interventi	25		25		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	21.471.583	69,0%
economie	46.202	65,6%
n° interventi	24	96,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Esecuzione lavori	4	P011, P012, P016, P020
Funzionalità	7	P003, P04A, P007, P013, P014, P015, P019A
Chiuso	14	P001, P002, P004B, P005, P006, P008, P009, P010A-B-C-D-E, P017, P018
Totale	25	

L'Accordo è stato sottoscritto nel luglio del 2002.

Dalla lettura delle tabelle si ricava l'impressione di un APQ ormai in avanzata fase di esecuzione, con una spesa realizzata di poco inferiore al 96% del costo complessivo, la cui conclusione è prevista entro il primo semestre del 2011 per i lavori ed entro fine 2011 per l'ultimo collaudo.

La variazione del costo totale dell'Accordo registrata tra dicembre 2009 e dicembre 2010 (- € 47.668) è da imputare, per la quota in diminuzione, all'emersione di economie in relazione all'intervento *I1A3P015* (+ € 55.925,98) e, per la parte in aumento, a un incremento di costo dell'intervento *I1A3P019A* (+ € 8.258,22).

Mentre la variazione di copertura finanziaria è conseguente all'incremento di costo dell'intervento *I1A3P019A* rilevata con il monitoraggio di giugno 2010.

Gli interventi programmati in APQ non evidenziano situazioni di criticità; riguardo i 4 con lavori in corso si rileva che le percentuali di realizzazione vanno dal 54% del *P011*, a valori superiori all'80% per gli altri tre.

Per quanto riguarda l'iter procedurale di realizzazione, solo l'intervento *P012* rileva un ritardo di 234 giorni nella conclusione dei lavori prevista per febbraio 2011. Relativamente a questo intervento si specifica che i costi realizzati superano il 94%, i lavori principali si sono conclusi a fine 2007 mentre i lavori di completamento, non compresi nell'appalto principale e consistenti nella sostituzione della passerella pedonale sul fiume Cordevole e in interventi di ripristino e valorizzazione ambientale, sono stati consegnati il 21/6/2010 e se ne prevede la conclusione entro febbraio 2011.

VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	39.576.615	100,0%	39.586.784	100,0%	10.169
copertura finanziaria	39.860.939		39.860.939		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	35.650.842	90,1%	37.428.825	94,5%	1.777.983
impegni	39.076.199	98,7%	39.432.232	99,6%	356.033
pagamenti	34.817.898	88,0%	36.952.158	93,3%	2.134.260
economie	284.324		274.155		-10.169
n° interventi	71		71		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	8.146.274	20,4%
economie	54.592	19,9%
n° interventi	10	14,1%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Lavori	6	P030, P031A, P043, P045, P057, P065
Collaudo	12	P024B, P028, P029A, P029B, P031B, P036B, P037, P053, P066F, P067, P070B, P072C

Funzionalità	49	P022, P024A, P024C, P025, P027, P032, P033A, P033B, P034A, P034B, P035, P036A, P038, P039, P040, P041, P042, P044, P046, P047, P048A, P048B, P049, P050, P051A, P051B, P051C, P051D, P052, P054A, P054B, P055, P056, P058, P059, P060, P063, P064, P066A, P066B, P066C, P066D, P066E, P068, P069, P070A, P072A, P072B, P073
Chiuso	4	P021, P023, P026, P071
Totale	71	

L'Accordo, sottoscritto a dicembre 2003, è articolato in 71 interventi attivi così suddivisi: 10 finanziati con risorse ex delibera CIPE 36/02 (interventi dal P021 al P028); 61 finanziati con risorse ex Legge 19 maggio 1989 n. 183 - annualità 2003 (interventi dal P029A al P073).

Dalla lettura delle tabelle si ricava l'immagine di un APQ avviato verso la conclusione, infatti per soli 6 interventi i lavori risultano in corso.

Focalizzandosi sul solo FAS si rileva che tutti gli interventi finanziati con queste risorse hanno concluso i lavori.

Dei 49 interventi che risultano in fase di funzionalità, 27 hanno già maturato le condizioni per essere chiusi, passaggio al quale si provvederà con la prima sessione di monitoraggio utile.

Scendendo più nel particolare possiamo dire che la variazione di costo dell'Accordo è da imputare alle seguenti motivazioni:

Interventi finanziati FAS

Interventi	Variazione costo	Motivazione
VENDTI1A3P024A	434,21	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie
VENDTI1A3P024B	410,85	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie
VENDTI1A3P024C	564,64	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie
Totale	1.409,70	

Interventi finanziati legge 183/89

Interventi	Variazione costo	Motivazione
VENDTI1A3P037	1.138,04	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie
VENDTI1A3P043	19.755,01	aumento di costo con conseguente eliminazione delle economie
VENDTI1A3P050	8.699,52	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie
VENDTI1A3P055	2.186,84	aumento di costo con conseguente eliminazione delle economie
VENDTI1A3P063	525,38	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie
Totale	11.578,91	

Ne consegue che, complessivamente, il costo è aumentato di € 10.169 con una pari riduzione nell'importo delle economie.

Gli interventi con un avanzamento economico pari al 100% del costo sono 63; 5 interventi hanno una percentuale di costo realizzato compresa tra 71% e 99%, mentre solo 3 interventi hanno

percentuali di costo realizzato inferiori. Anche per tali motivi non si ritiene che l'APQ in oggetto rilevi situazioni di criticità tali da necessitare un approfondimento.

VENDU - Difesa del suolo e della costa – Il Atto Integrativo

L'Accordo è stato sottoscritto a giugno 2004.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	13.406.292	100,0%	13.297.124	100,0%	-109.167
copertura finanziaria	13.413.857		13.399.208		-14.649
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	12.386.396	92,4%	12.615.274	94,9%	228.878
impegni	13.261.976	98,9%	13.283.096	99,9%	21.120
pagamenti	11.266.922	84,0%	12.504.312	94,0%	1.237.389
economie	7.565		102.084		94.518
n° interventi	25		25		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	12.099.195	90,3%
economie	86.379	84,6%
n° interventi	22	88,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Lavori	2	P076, P079
Collaudo	1	P077
Funzionalità	13	P075A, P075B, P082B-C-D-E-G-H-I-L-P082N-P-Q
Chiuso	9	P074, P078, P080, P081, P082A, P082F, P082M, P082O, P083
Totale	25	

Dalla lettura delle tabelle precedenti si rileva che la percentuale di costi realizzati dell'APQ è di poco inferiore al 95%; anche in questo caso trattiamo un APQ che si avvia a veloce conclusione. Gli interventi chiusi sono già 9, pari al 36% del totale, e si ritiene che altri 12 abbiamo maturato i requisiti per essere dichiarati tali nella prima sessione utile di monitoraggio. La riduzione della copertura finanziaria complessiva dell'Accordo è da imputare ai seguenti interventi:

Interventi	Variazione copertura finanziaria	Motivazione
P075A	- 7.565,09	riduzione del finanziamento provinciale a seguito dell'eliminazione di economie non riprogrammabili rilevata a giugno 2010
P083	- 7.083,76	riduzione del costo dell'intervento e conseguente riduzione della copertura finanziaria a carico del Consorzio di Bonifica a seguito dell'emissione del provvedimento di contabilità finale
Totale	- 14.648,85	

La variazione complessiva delle economie è collegata all'eliminazione delle economie dall'intervento *P075A*, per le motivazioni viste in precedenza, e all'emersione di nuove economie per € 102.082,70 in relazione all'intervento *P075B*.

Ne deriva che la riduzione di costo complessivo è conseguente all'emersione di economie sull'intervento *P075B* e alla riduzione di costo (con conseguente adeguamento della copertura finanziaria) dell'intervento *P083*.

I due interventi con lavori in corso presentano percentuali di costo realizzato pari all'80% (*P076*) e all'88% (*P079*). Per entrambi sono in itinere opere di completamento la cui conclusione è prevista entro il primo semestre del 2011. Anche alla luce di tali informazioni si ritiene che l'APQ non presenti criticità che necessitano di approfondimento.

VENDV - Difesa del suolo e della costa – III Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	40.550.000	100,0%	40.550.000	100,0%	0
copertura finanziaria	40.550.000		40.550.000		0
risorse da reperire	6.450.000		6.450.000		0
spesa realizzata	459.580	1,1%	468.800	1,2%	9.220
impegni	763.977	1,9%	773.197	1,9%	9.220
pagamenti	459.580	1,1%	468.800	1,2%	9.220
economie	0		0		0
n° interventi	2		2		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	2.678.606	6,6%
economie	-	0,0%
n° interventi	2	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Lavori	1	P094
Sospeso	1	P084
Totale	2	

L'APQ in questione consta di due soli interventi e la quasi totalità delle risorse programmate si concentra sull'intervento *P084* – "Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna" che, a causa dello stato di sospensione, è rientrato nella procedura di verifica prevista dalla delibera CIPE 79/2010 svoltasi a gennaio 2011.

Come già più volte comunicato nei rapporti di monitoraggio, la complessità dell'intervento consiste principalmente nell'ampiezza del bacino di laminazione che interessa due regioni (Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) coinvolgendo varie autonomie locali.

Le due regioni hanno sottoscritto nel 2007 un Protocollo d'Intesa per la definizione delle procedure di approvazione del progetto preliminare. Sul preliminare presentato varie amministrazioni comunali hanno presentato opposizioni e osservazioni per cui, al fine di adeguare l'elaborato

progettuale alle richieste delle amministrazioni locali, il progetto è stato ritirato dalla procedura di Via nel gennaio 2010.

Successivamente, in data 21 gennaio 2011, il Consorzio Piave, incaricato della redazione, ha presentato alla Regione Veneto il progetto preliminare aggiornato concordato con la Regione Friuli Venezia Giulia. Tale elaborato progettuale sarà avviato alla procedura di Via entro il mese di giugno 2011 e se ne stima la conclusione entro il corrente anno.

La nuova soluzione progettuale prevede la realizzazione, oltre all'originaria cassa di laminazione sul fiume Livenza in località Prà dei Gai, di un'ulteriore cassa di espansione sul fiume Monticano (affluente del fiume Livenza a valle di Prà dei Gai) che compartecipa alla laminazione delle piene del fiume Livenza. Tale soluzione progettuale è stata sviluppata a seguito delle richieste delle amministrazioni locali e rappresenta una delle alternative previste nel primo progetto preliminare.

Il costo complessivo dell'intervento è ora stimato in 55M€ (contro i precedenti 39,7 M€).

Sempre in relazione all'intervento P084 si segnala che a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2010, che hanno evidenziato una volta in più la fragilità idrogeologica del territorio in questione, nell'ambito dell'intervento complessivo, sono stati avviati due interventi urgenti di diaframmatura degli argini del fiume Livenza, previsti nel progetto preliminare sopraccitato, per un importo complessivo di € 2.800.000,00 che non necessitano di procedura di VIA e, pertanto, risultano immediatamente cantierabili. La consegna dei lavori per questi due lotti è prevista entro la fine di luglio 2011.

Con la prima sessione utile di monitoraggio, l'intervento verrà riattivato e monitorato procedendo alla suddivisione in tre stralci esecutivi.

VENDW - Difesa suolo - IV Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	9.200.000	100,0%	9.500.000	100,0%	300.000
copertura finanziaria	9.200.000		9.500.000		300.000
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	3.049.158	33,1%	4.479.470	47,2%	1.430.312
impegni	7.317.044	79,5%	9.004.973	94,8%	1.687.929
pagamenti	2.716.828	29,5%	4.093.211	43,1%	1.376.384
economie	0		0		0
n° interventi	4		4		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	7.200.000	75,8%
economie	-	0,0%
n° interventi	4	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Lavori	3	P085, P087, P088
Collaudo	1	P086
Totale	4	

L' Accordo in questione è stato sottoscritto a giugno del 2006.

Nel corso del 2010 ha registrato un incremento di costo (con relativo adeguamento della copertura finanziaria) per € 300.000, necessari a coprire la criticità finanziaria dell'intervento P087, nel corso della realizzazione del quale si è resa necessaria l'esecuzione di:

- a) una serie di lavori complementari a quelli previsti nel progetto originario per una migliore riqualificazione ambientale del tratto di fiume interessato dalle opere, per circa € 106.000,00;
- b) l'avvio, a dicembre 2009, di due interventi in condizioni di somma urgenza ai sensi dell'art. 147 del DPR 554/1999, per la salvaguardia della pubblica incolumità e delle opere e delle infrastrutture esistenti, nel medesimo tratto del fiume Brenta interessato dai lavori principali e per un importo di circa € 422.000,00 ;
- c) l'avvio da parte dei competenti Uffici regionali, alla luce di una procedura di infrazione per presunto danno ambientale avviata dalla Comunità Europea, oggi archiviata senza sanzioni, di una campagna di monitoraggi ambientali nei luoghi interessati dalle opere di regimazione fluviale che avrà durata, secondo gli indirizzi comunitari, di cinque anni post-operam e quindi fino al 2014. Ciò ha comportato il conseguente posticipo della data di fine lavori segnalato nel Rapporto di monitoraggio al 31/12/2009. Tali monitoraggi che, sulla base delle direttive comunitarie, devono trovare immediata e totale copertura finanziaria nell'ambito dello stesso progetto, avranno un costo di circa € 220.000,00.

La somma stanziata per l'intervento I1A3P087, pari a € 2.800.000,00, anche tenuto conto delle economie di gara dei lavori principali, non consentiva la completa copertura dei maggiori oneri sopra indicati per i quali si rendeva urgentemente necessario un finanziamento integrativo pari ad € 300.000,00.

La Regione Veneto ha pertanto proposto di far fronte alla criticità finanziaria utilizzando una parte delle economie evidenziate dall'intervento P100 (inserito nel V atto integrativo), pari complessivamente a 2,1 M€, dei quali quasi l'80% relative a fonti regionali.

Con nota prot. n. 16478-U del 16/11/2010 la DGPRUN ha comunicato il suo nulla osta, con utilizzo di economie relative alla sola quota regionale. Pertanto, in occasione del monitoraggio al 31/12/2010, si è proceduto ai conseguenti aggiornamenti delle schede intervento.

Gli interventi per i quali i lavori sono in corso presentano una situazione variegata.

Dell'intervento P087 si è detto sopra, tuttavia si vuole precisare che, pur evidenziando una conclusione lavori datata 2015, in realtà i lavori sono ultimati e tale data si riferisce esclusivamente ai monitoraggi richiesti dalla UE.

L'intervento P088 ha raggiunto una percentuale di realizzazione pari al 60% del costo e si segnala che i lavori principali si sono chiusi in data 29/10/2010. L'attuale previsione di ultimazione dei lavori a fine 2011 riguarda una perizia suppletiva.

L'intervento P085 rileva una percentuale di realizzato pari al 12% del costo. Lo stesso è stato interessato dall'attività di verifica da parte dell'UVER ai sensi della delibera CIPE 79/2010 che si è tenuta presso la nostra regione a gennaio 2011 e a seguito della quale è stata prevista una verifica di follow-up alla quale il RUP ha dato corso trasmettendo le informazioni richieste.

VENDX - Difesa suolo - V Atto Integrativo

L'APQ in questione è stato sottoscritto a luglio 2007.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	18.905.000	100,0%	17.473.046	100,0%	-1.431.954
copertura finanziaria	18.905.000		18.905.000		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	4.152.905	22,0%	9.891.893	56,6%	5.738.988

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
impegni	13.897.351	73,5%	14.916.362	85,4%	1.019.011
pagamenti	3.375.326	17,9%	9.214.885	52,7%	5.839.559
economie	0		1.131.954		1.131.954
n° interventi	11		11		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	13.094.477	69,3%
economie	695.080	48,5%
n° interventi	11	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Lavori	6	P090, P091, P092, P095, P096, P100
Collaudo	1	P099
Funzionalità	4	P089, P093, P097, P098
Totale	11	

Dalla lettura della tabella precedente la copertura finanziaria appare invariata, mentre in realtà nel corso del 2010 ha registrato una variazione in diminuzione di 300.000€, riferita alla parte di economie maturate sull'intervento *P100* (pari a complessivi € 2,1 M€) destinate alla copertura della criticità finanziaria manifestata dall'intervento *P087*, inserito nel IV integrativo all'APQ difesa del suolo, di cui si è detto in precedenza.

Si ricorda, inoltre, che con la nota prot. n. 16478-U del 16/11/2010 la DGPRUN ha comunicato il proprio nulla osta all'utilizzo di una ulteriore quota del ribasso d'asta dell'intervento *P100*, sempre riferita alla sola quota regionale e per un importo pari a circa € 1.000.000,00, per il finanziamento di un aggiornamento del quadro economico al fine di poter realizzare opere sperimentali di riqualificazione e ricomposizione ambientale delle aree oggetto sia di prelievo che di refluento della sabbia, finalizzate a preservare la fauna (in particolare i molluschi) ivi presente.

Tale aggiornamento si è reso necessario a causa della perdurante grave crisi del comparto veneto delle vongole. Come primo passo, con deliberazione regionale n. 2297 del 28/09/2010, è stato affidato all'Unità di crisi già insediata presso la Giunta Regionale il compito di individuare forme di mitigazione dell'impatto socio economico che ha determinato nel Veneto lo stato di crisi della pesca delle vongole di mare.

Il costo complessivo dell'APQ rileva una diminuzione di € 1.431.954 da correlare all'emersione di economie per pari importo. Si ricorda che € 300.000,00 di economie di fonte regionale, sono state riprogrammate sull'intervento *P087* dello Strumento VENDW.

La tabella che segue riepiloga le variazioni sui singoli interventi:

Interventi	Variazione costo	Motivazione
VENDTI1A3P089	331.954,26	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie per pari importo
VENDTI1A3P100	1.100.000,00	diminuzione del costo correlata all'emersione di economie. Di questo importo € 300.000,00 sono già state utilizzate per la copertura della criticità finanziaria relativa all'intervento <i>P087</i> , inserito nel IV integrativo
Totale	1.431.954,26	

Pur non presentando alcun intervento concluso, l'APQ è in avanzata fase di realizzazione; nel 2010 i costi realizzati sono incrementati di oltre 5 Meuro, arrivando a superare il 56% del totale. Gli interventi con lavori in corso presentano valori di realizzazione che si attestano oltre l'80% del costo.

Uniche eccezioni:

- l'intervento *P091 "Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I stralcio"* che rileva una percentuale di realizzazione del 6%, la cui situazione si è sbloccata di recente. Infatti, dopo essere giunti in maniera relativamente veloce all'aggiudicazione, già dal loro inizio i lavori sono stati contestati da alcune Associazioni Ambientaliste e Amministrazioni Locali con la motivazione di essere eccessivamente invasivi nei confronti della vegetazione;

L'Amministrazione Provinciale di Venezia, assumendo un ruolo di coordinamento delle varie istanze, ha promosso la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico che a dicembre 2010 ha prodotto un documento di sintesi delle attività suggerendo di stralciare una parte delle lavorazioni previste nel contratto (essenzialmente quelle maggiormente contestate) e modificare le modalità di esecuzione delle restanti lavorazioni in modo da renderle meno invasive per gli argini e l'area limitrofa interessata, nonché predisporre la mappatura dei soggetti arborei presenti nell'area interessata dagli interventi. Preso atto di tali indirizzi la Regione si è attivata per la predisposizione di una perizia. Al momento della stesura del documento (giugno 2011), la perizia suppletiva e di variante e l'atto di sottomissione sono stati approvati con assunzione dell'impegno contabile per i maggiori costi; si prevede, di conseguenza, che i lavori riprendano a breve;

- l'intervento *P100 "Attività di ripascimento della costa antistante gli abitati di Eraclea e Caorle"* che ha una percentuale di realizzazione del 14%. Tale intervento è stato inserito in APQ solo a giugno 2009, a seguito della riprogrammazione delle economie dell'Accordo e si configura come una prosecuzione dell'intervento *P001*. Per tali motivazioni l'avanzamento appare perfettamente in linea con la tipologia dei lavori.

2.2.4 APQ 4 “Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale”

Si tratta di interventi rispondenti alle specificità e alla vocazione del territorio cui afferiscono, ricadenti in vari settori quali le infrastrutture turistiche, i servizi alle imprese, gli impianti sportivi di ampia scala, i servizi ai cittadini e la valorizzazione di beni culturali, finalizzati al miglioramento degli standard di servizio collettivo, di attrattività dell'area e della qualità della vita della popolazione interessata. Poiché tale processo di sviluppo ha maggiori possibilità di successo se viene condiviso attraverso processi partecipativi con gli attori locali quali gli enti pubblici territoriali (Province, Comuni, Comunità montane), le associazioni di categoria e le parti sociali, il settore dello sviluppo locale in Regione Veneto è stato in questi anni strettamente legato all'istituto del Patto territoriale e delle Intese Programmatiche d'Area.

Dal 2002 al 2007 sono stati firmati complessivamente 5 Accordi in questo settore.

VENVT- Sviluppo locale – Originario

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	8.031.991	100,0%	8.031.991	100,0%	0
copertura finanziaria	8.031.991		8.031.991		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	6.847.261	85,2%	7.146.687	89,0%	299.426
impegni	7.847.206	97,7%	7.847.206	97,7%	0
pagamenti	6.676.388	83,1%	7.104.943	88,5%	428.555
economie	0		0		0
n° interventi	16		16		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	6.096.974	75,9%
economie	-	0,0%
n° interventi	12	75,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Esecuzione lavori	1	P005B
Collaudo	1	P005A con solo pagamenti in corso
Chiuso	14	P001, P002, P003A-B-C-D-E-F-G, P004, P006A, P006B1-B2-B3
Totale	16	

Gli interventi risultano tutti conclusi tranne il *P005B* “Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)- Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche” che ha incontrato nella sua realizzazione diverse sospensioni, dapprima per il sequestro giudiziario di un'area che, sebbene non riferibile al cantiere dell'intervento, di fatto ne impediva l'accesso e in seguito per il parere del Comitato tecnico-scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici del MiBAC, interpellato sul caso, che nel maggio 2009 invitava ad una revisione progettuale con particolare riferimento ai lavori d'accesso al Mastio. Si è dunque provveduto ad una variante progettuale secondo le direttive impartite, che prevedono lo stralcio dal progetto della nuova torre di accesso al Mastio e il conseguente utilizzo delle risorse

resesi disponibili, principalmente per il completamento funzionale dell'edificio "ex casa Bernardini", per la manutenzione e messa in sicurezza dell'attuale scala di accesso al Mastio e per eventuali interventi di ordinaria manutenzione di porzioni di cortine murarie. Tale variante ha ricevuto il parere positivo del Tavolo dei Sottoscrittori espressosi in varie comunicazioni nel corso del 2010. Si prevede di ultimare i lavori nel corso del 2011.

A causa di difficoltà economiche da parte dell'impresa esecutrice, che ha sostanzialmente interrotto i lavori per alcuni mesi, è in corso la procedura per l'individuazione di un nuovo soggetto al quale affidare il completamento delle stesse. Si conferma la previsione di ultimazione dei lavori per il 2011, con probabile sfioramento di alcuni mesi per quanto riguarda le procedure di collaudo. L'avanzamento di spesa realizzata, impegni e pagamenti è interamente riferibile a questo intervento essendo gli altri tutti conclusi, eccetto il P005A che ha ancora alcuni pagamenti da ultimare.

VENVU- Sviluppo locale – I Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	Variazione annua
costo	22.203.567	100,0%	22.172.617	100,0%	-30.950
copertura finanziaria	22.209.011		22.212.207		3.195
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	21.651.899	97,5%	22.142.617	99,9%	490.718
impegni	21.690.275	97,7%	21.901.443	98,8%	211.168
pagamenti	20.622.071	92,9%	21.880.324	98,7%	1.258.253
economie	5.444		39.590		34.146
n° interventi	11		11		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	8.110.000	36,5%
economie	2.846	7,2%
n° interventi	9	81,8%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Funzionalità	8	P016, P018B, P019 conclusi di fatto, in attesa del Decreto finale della struttura regionale; P017 aperto solo per pagamenti, in attesa del Decreto finale della struttura regionale; P012, P014, P018A saranno chiusi al primo monitoraggio utile; P010 con l'1% ancora da realizzare
Chiuso	3	P011, P013, P015
Totale	11	

Le considerazioni che si possono trarre dalla lettura di queste grandezze indicano un Accordo quasi in chiusura, con 10 interventi che hanno realizzato tutto, risultando già chiusi o conclusi di fatto che saranno chiusi al primo monitoraggio utile.

L'1% di spesa ancora da realizzare è riferibile all'intervento P010 "Riqualificazione del centro storico di Rovigo e recupero delle torri medievali" che, pur avendo concluso tutte le fasi del

cronoprogramma procedurale, sta ultimando, anche se con un discreto ritardo, alcune opere complementari.

Le variazioni alla copertura finanziaria (+3.195) e al costo complessivo dell'APQ (-30.950) derivano dalla chiusura nel corso dell'anno della contabilità di 6 interventi con il conseguente adeguamento del costo effettivamente realizzato, in aumento o in diminuzione, l'eventuale soppressione di economie non riprogrammabili, con riduzione della copertura finanziaria per le quote a carico di soggetti non sottoscrittori. L'Accordo presenta al 31/12/2010 € 39.589,93 di economie riprogrammabili di cui € 2.846 su fondo FAS.

VENVX- Sviluppo locale – II Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	18.066.271	100,0%	17.492.156	100,0%	-574.115
copertura finanziaria	18.094.910		17.513.365		-581.545
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	14.091.292	78,0%	14.868.113	85,0%	776.821
impegni	15.805.785	87,5%	17.141.229	98,0%	1.335.444
pagamenti	10.975.711	60,8%	14.187.176	81,1%	3.211.465
economie	28.639		21.209		-7.430
n° interventi	9		9		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	9.735.029	55,6%
economie	21.209	100,0%
n° interventi	8	88,9%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Esecuzione lavori	2	P022B, P024
Collaudo	2	P022A, P023
Funzionalità	3	P020A, P021, P026 saranno chiusi al primo monitoraggio utile
Chiuso	2	P020B, P025
Totale	9	

Osservando la prima tabella, si nota la diminuzione di costo e di copertura finanziaria, riferibili essenzialmente all'intervento *P022A*, per un errore materiale nell'attribuzione del costo al monitoraggio del 31 dicembre 2009, sanato nella versione di giugno 2010 e confermato a dicembre 2010.

La spesa complessivamente realizzata si attesta all'85% del valore dell'Accordo che presenta 5 interventi conclusi e gli altri in avanzata fase realizzativa.

L'intervento *P023* presenta rallentamenti in fase conclusiva del collaudo per impossibilità di eseguire le ultime visite in periodo invernale.

L'unico intervento apparentemente in ritardo è il *P022B* "Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio", che ha iniziato i lavori a fine 2010. Ciò è dovuto al fatto che, in

quanto secondo stralcio funzionale, è partito solo a conclusione del primo; i lavori stanno procedendo regolarmente e nel corso del 2011 si prevede di realizzare costi per € 1.858.638.

Per quanto riguarda le economie, si segnala che la variazione in negativa (-7.430) deriva dall'eliminazione delle economie non riprogrammabili in tre interventi (P020A, P021, P026), effettuata in sede di determinazione finale del contributo spettante, con contestuale riduzione della copertura finanziaria a carico di Comuni non sottoscrittori dell'APQ. L'Accordo presenta dunque al 31/12/2010 € 21.209 di economie riprogrammabili.

L'altro intervento ancora in fase lavori è il P024 che si attesta però già all'82% di spesa realizzata.

VENVZ -Sviluppo locale – III Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	21.099.917	100,0%	21.099.983	100,0%	66
copertura finanziaria	21.099.917		21.099.983		66
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	18.258.035	86,5%	19.119.461	90,6%	861.426
impegni	19.893.436	94,3%	19.982.028	94,7%	88.593
pagamenti	14.663.260	69,5%	16.680.908	79,1%	2.017.647
economie	0		0		0
n° interventi	13		13		

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	8.946.700	42,4%
economie	-	0,0%
n° interventi	11	84,6%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Esecuzione lavori	3	P027 - P028(conclusi) - P037
Collaudo	2	P030 - P036
Funzionalità	3	P029 - P031 - P035 da chiudere al prossimo monitoraggio
Chiuso	5	P032/A - P032/B - P033- P034 - P038
Totale	13	

All'intervento P029 che si è chiuso con un aumento di costo di € 66 coperto con fondi comunali, è riferibile la variazione di costo e copertura finanziaria dell'APQ.

Per il resto, le variazioni riguardano il normale avanzamento dell'Accordo che si attesta su una spesa realizzata del 90% e pagamenti al 79%. La discrepanza tra i due valori è retaggio del precedente significato attribuito al costo realizzato; nel corso dei prossimi monitoraggi verrà data uniformità a questi due valori alla luce della nuova disciplina.

Gli interventi ancora attivi procedono regolarmente, solo con qualche ritardo non significativo o che comunque non ne compromette la conclusione entro i limiti dei disciplinari.

Appare opportuno segnalare solo la situazione dell'intervento P037 "Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotranvia Vicenza - Noventa Vicentina". Nel 2009 si è arrivati alla risoluzione del contratto d'appalto lavori per grave inadempimento della ditta. Nel 2010 la criticità è stata risolta con l'approvazione di un nuovo esecutivo (DGC n. 63 del 18/06/10) e con la stipula di un nuovo

contratto con altra ditta in data 23/07/2010. La Regione ha dunque concesso una proroga per la fine dei lavori al 31/12/2011.

VENVY - Sviluppo locale – IV Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	22.189.936	100,0%	22.266.331	100,0%	76.395
copertura finanziaria	22.190.279		22.267.066		76.787
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	12.002.168	54,1%	15.348.921	68,9%	3.346.753
impegni	19.532.969	88,0%	21.114.596	94,8%	1.581.628
pagamenti	10.474.830	47,2%	14.936.316	67,1%	4.461.486
economie	343		735		392
n° interventi	16		16		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	10.367.656	46,6%
economie	633	86,0%
n° interventi	14	87,5%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Num	Codici interventi
Progettazione esecutiva	3	P045 – P046 – P054
Esecuzione lavori	7	P039 – P040 – P044 – P047 - P048 – P052 – P053
Collaudo	1	P051
Funzionalità	3	P043 - P049 – P050
Chiuso	2	P041 – P042
Totali	16	

Le variazioni che si riscontrano nel costo e nella copertura finanziaria derivano dalla sommatoria delle variazioni di costo di 5 interventi, cui si è fatto fronte con fondi comunali, derivate da perizie di progetto o assestamenti in sede di contabilità finale.

L'avanzamento della spesa si attesta a quasi il 70% del valore dell'Accordo.

I pagamenti che raggiungono anch'essi quasi la stessa percentuale, hanno subito un considerevole aumento annuo.

Alcuni interventi presentano ritardi superiori ai 180 giorni.

Tralasciando l'esame di ritardi in fasi già concluse o dovuti a situazioni contingenti o legati a perizie di variante, che non ostacolano comunque il regolare completamento dell'opera, si vanno ad analizzare di seguito le situazioni più rilevanti, con criticità superate o ancora in corso.

È il caso degli interventi P045 e P054 che nascono dalla suddivisione di un unico progetto originario, avvenuta con Tavolo dei Sottoscrittori nel luglio 2009.

Per quanto riguarda il primo stralcio, P045 "Comprensorio del Monte Avena - Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la costruzione della sciovvia 'Campon Tre", l'intervento è fermo alla fase di progettazione esecutiva in quanto il progetto è a cura della ditta aggiudicataria dei lavori, ma nel

corso del 2010 la stessa ha avviato procedura di messa in liquidazione. Si sta dunque procedendo con una nuova assegnazione, che comporterà l'elaborazione di un nuovo progetto esecutivo, la necessaria riacquisizione dei prescritti pareri e lo slittamento ulteriore delle date nel corso dei monitoraggi del 2011.

Per quanto riguarda il *P054 "Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte Avena"*, si è conclusa la fase progettazione esecutiva ma la sottoscrizione del contratto avverrà con ritardo, presumibilmente entro il primo semestre 2011, per la necessità di provvedere ad un supplemento istruttorio sulla verifica dei requisiti della ditta e a causa di ritardi nell'ottenimento della concessione definitiva per la derivazione d'acqua. La domanda di concessione è infatti risultata in concorrenza con altre due istanze ed è oggetto attualmente di definizione da parte della Regione Veneto.

Anche l'intervento *P046 "Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati"* si trova in fase di progettazione esecutiva in quanto adotta procedura di appalto integrato. Il progetto, dopo alcune necessarie integrazioni, ha ricevuto a fine 2010 il nulla osta dalla Direzione regionale competente.

2.2.5 APQ 7 “Società dell’informazione”

Tra gli obiettivi della Società dell’Informazione del Veneto rientra lo sviluppo strutturale e infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l’impiego delle tecnologie digitali al fine di costruire l’*e-government* veneto, basato sulla costituzione del sistema delle autonomie locali secondo un disegno coordinato tra i vari livelli amministrativi.

Grazie all’*Information and Communication Technology*, inoltre, si vuole semplificare e migliorare i rapporti e l’interoperabilità tra le diverse componenti dell’amministrazione pubblica locale e tra queste, i cittadini e le imprese, supportando la globalizzazione e i processi di delocalizzazione dell’economia e della società veneta.

In questo contesto la banda larga, e il suo sviluppo nel territorio nazionale e locale, rappresenta sia una condizione abilitante per lo sviluppo della società dell’informazione che la prima forma in grado di risolvere il problema del *digital divide* in quelle realtà territoriali che, per condizioni geografiche, economiche o sociali non possono disporre nel breve-medio periodo di tale opportunità infrastrutturale. È evidente che, in assenza di iniziative private, all’interno di un territorio industrializzato, diventano sempre più prioritari interventi tesi a ridurre il divario esistente tra le diverse aree della regione.

Questi, quindi, gli obiettivi principali dei progetti inseriti nell’Accordo di Programma Quadro in materia di *E-government e Società dell’Informazione nella Regione Veneto* e nei successivi 4 Atti Integrativi, che prevedono la realizzazione sia di interventi sulle infrastrutture per favorire il cablaggio del territorio che interventi sui servizi multimediali e interattivi nel settore pubblico.

Complessivamente il settore in oggetto conta un finanziamento di 55.038.950 euro e finanzia interventi diversi per localizzazione, tempistiche e obiettivi. Analizziamo di seguito lo stato di attuazione dei 29 progetti complessivi che costituiscono il settore al monitoraggio del 31/12/2010.

Lo strumento **VENSI - Società dell’Informazione**, è stato sottoscritto il 28 settembre 2004.

Con la stipula di questo Accordo si è voluto potenziare il percorso di informatizzazione e sviluppo della realtà veneta mediante la costituzione di alcuni network telematici, con cui realizzare servizi ai cittadini ed alle imprese.

L’Accordo ha portato anche alla realizzazione del Centro Sviluppo Servizi Territoriali del Veneto (CSST), ovvero di una struttura, tecnologica ed organizzativa, il cui compito è quello di garantire la diffusione dei servizi innovativi su tutto il territorio regionale.

L’APQ, che ormai è in una fase avanzata di realizzazione, nel corso del 2010 non ha registrato variazioni significative. Il quadro finanziario dell’APQ Originario si attesta, come nel 2009 a 8.366.795 euro. I 17 interventi finanziati hanno ormai concluso l’iter di realizzazione e rimangono da completare solamente i pagamenti che ormai coprono il 92% del costo totale che è ora pari a 8.308.897 euro. Le economie evidenziate sono pari a 57.898 euro.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	8.308.943	100,0%	8.308.897	100,0%	-46
copertura finanziaria	8.366.795		8.366.795		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	8.181.497	98,5%	8.190.185	98,6%	8.688
impegni	8.308.943	100,0%	8.308.897	100,0%	-46
pagamenti	7.623.391	91,7%	7.694.525	92,6%	71.134
economie	57.852		57.898		46
n° interventi	17		17		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	3.970.200	47,5%
economie	786	1,4%
n° interventi	10	58,8%

Le risorse FAS che finanziano questo APQ sono pari a 3.970.200 euro e coprono il 47,5% dell'intera copertura finanziaria.

Dal punto di vista procedurale gli interventi, ad eccezione del progetto *11A7P006* che completerà il servizio a fine 2011, sono tutti conclusi. Alcuni interventi stanno completando i pagamenti.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti –Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Progetti	
	Num	Codici interventi
Esecuzione lavori	1	P006
Chiuso	14	P002, P003, P004, P007, P008, P009, P010, P011, P012, P013, P014, P015, P016 e P017
Totale	15	

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti –Acquisizione di beni e servizi	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Chiuso	2	P001, P005
Totale	2	

Il 27 luglio 2005 è stato sottoscritto lo strumento **VENSJ - Società dell'informazione - I Atto Integrativo** con l'obiettivo di migliorare la capacità della banda di trasmissione così da poter favorire sempre più la comunicazione e l'interazione in rete" delle pubbliche amministrazioni e nei servizi ai cittadini e alle imprese. A tal fine con un totale di 4.946.085 euro di finanziamento, di cui in parte un contributo della Comunità Montana del Grappa, sono stati finanziati 3 interventi. Il finanziamento è per il 92% risorse FAS. Complessivamente il costo è pari a 4.925.693 euro poiché due interventi (P019 e P020) hanno evidenziato economie pari a 20.392 euro interamente FAS. La spesa realizzata ha raggiunto ormai l'89% del costo totale e i pagamenti, in linea con quest'ultima, coprono l'84%.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	4.944.710	100,0%	4.925.693	100,0%	-19.017
copertura finanziaria	4.946.568		4.946.085		-483
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	4.319.539	87,4%	4.400.522	89,3%	80.983
impegni	4.944.710	100,0%	4.925.693	100,0%	-19.017
pagamenti	3.494.517	70,7%	4.136.412	84,0%	641.894
economie	1.858		20.392		18.534
n° interventi	3		3		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	4.556.568	92,1%
economie	20.392	100,0%
n° interventi	3	100,0%

I tre interventi hanno concluso la fase realizzativa.

Solamente l'intervento *P018* è ancora in fase di esecuzione fornitura poiché il progetto comprende anche l'erogazione e il monitoraggio del servizio di Banda Larga.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione fornitura	1	P018
Chiuso	2	P019, P020
totale	3	

Il 15 dicembre 2006 è stato approvato lo strumento **VENSK - Società dell'Informazione - Il Atto Integrativo** che comprende un unico intervento con l'obiettivo di estendere la banda larga nel territorio della provincia di Vicenza, area che allora non risultava ancora coperta da tale servizio. L'accesso a queste infrastrutture costituisce oggi una condizione necessaria affinché cittadini e imprese possano scambiare informazioni complesse, creare e ricevere servizi evoluti e comunicare in modo più efficace e continuativo con le strutture della pubblica amministrazione. Tale intervento è finanziato interamente con la quota di risorse destinate alla Regione del Veneto per la Società dell'Informazione dalla delibera CIPE 35/2005 per l'importo di 1.290.000 euro. L'intervento, che ha concluso la fase di esecuzione lavori a ottobre 2010, è ancora attivo perché è tuttora in corso l'erogazione e il monitoraggio del servizio di Banda Larga. Per questo motivo la spesa realizzata al 31/12/2010 copre il 62% del costo mentre i pagamenti si attestano al 40% circa.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	1.290.000	100,0%	1.290.000	100,0%	0
copertura finanziaria	1.290.000		1.290.000		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	700.000	54,3%	800.000	62,0%	100.000
impegni	1.290.000	100,0%	1.290.000	100,0%	0
pagamenti	129.000	10,0%	512.461	39,7%	383.461
economie	0		0		0
n° interventi	1		1		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	1.290.000	100,0%
economie	-	0,0%
n° interventi	1	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione fornitura	1	P021
totale	1	

VENSW - Società dell'Informazione - III Atto Integrativo

L'Amministrazione regionale con l'obiettivo di completare la copertura delle aree venete non ancora raggiunte da servizi di accesso a banda larga, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di accedere ai servizi da essa supportati, in data 29 novembre 2007 ha sottoscritto il III Atto Integrativo.

Le azioni oggetto di questo Accordo sono volte a continuare la programmazione di interventi del Piano Operativo per il 2007, nel rispetto delle linee di indirizzo indicate nel Piano di Sviluppo della Società veneta dell'Informazione.

Parallelamente, si è attivato un Centro di Competenza sulla banda larga (*P027*) che, principalmente, ha un ruolo di supporto operativo all'interno del sistema di *governance* che la Regione del Veneto potrà attivare per definire politiche e coordinare interventi in questo ambito.

In fase di stipula, l'Atto Integrativo comprendeva complessivamente 6 progetti, aveva un costo complessivo di 4.231.280 euro ed era finanziato con risorse FAS (delibera CIPE 3/2006) per l'importo di 4.031.280 euro e con risorse provinciali per 200.000 euro.

Nel corso del 2009 la verifica dei servizi di Banda Larga offerti nel territorio ha constatato la presenza di operatori che forniscono già il servizio nei territori delle province di Venezia, Verona e Padova rendendo necessario annullare 3 interventi. Per poter riutilizzare le risorse FAS a Ottobre 2009 è stato sottoscritto un "Protocollo di riprogrammazione e rimodulazione del Terzo Atto Integrativo". Attraverso tale protocollo sono stati annullati 3 interventi (*P022*, *P023B* e *P024*) e sono stati finanziati 2 nuovi interventi (*P030* e *P031*) che hanno comportato un notevole aumento del costo (30 milioni di euro circa) coperto da ulteriori finanziamenti con fondi Ministeriali, Comunitari, Provinciali e Regionali.

Il progetto *P030* prevede di estendere la rete in fibra ottica esistente con l'obiettivo di consentire l'attivazione di servizi di connettività a Banda Larga per cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni in *digital divide*.

L'intervento *P031*, che rientra tra i progetti del Piano operativo dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le annualità 2008-2009, ha l'obiettivo di chiudere l'anello est della rete realizzando il collegamento con i comuni bellunesi di confine.

Pertanto al 31/12/2010 l'Accordo si compone di 6 interventi e ha un costo complessivo di 34.836.144 euro.

L'intervento *P026*, in seguito ad un aumento di costo, ha evidenziato una criticità finanziaria di 6.660 euro. La Comunità Montana dell'Alto Astico e Posina provvederà a coprire tale aumento di costo con risorse proprie.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	34.829.604	100,0%	34.836.144	100,0%	6.540
copertura finanziaria	34.829.604		34.836.264		6.660
risorse da reperire	0		6.660		6.660
spesa realizzata	535.000	1,5%	677.945	1,9%	142.945
impegni	1.999.880	5,7%	14.031.160	40,3%	12.031.280
pagamenti	279.032	0,8%	449.192	1,3%	170.160
economie	0		120		120
n° interventi	6		6		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	4.031.280	11,6%
economie	120	100,0%
n° interventi	6	100,0%

I due progetti P030 e P031, inseriti nel 2009, vista la complessità e il fatto che coinvolgono più amministrazioni, hanno da poco concluso l'appalto dei lavori che inizieranno nel corso del 2011. Non si intravedono, comunque, fattori ostativi per il completamento dei progetti.

L'intervento P025, che finanzia lo sviluppo della Banda Larga nel Bellunese, è attualmente nello stato di 'Sospeso' ('Non monitorato' nel sistema informativo). Nell'ambito delle procedure attivate in adempimento a quanto disposto dalla delibera CIPE 79/10, a novembre 2010, vista l'impossibilità di procedere con l'attuazione, ne è stato chiesto il de-finanziamento. La Regione del Veneto si è attivata per la riprogrammazione dei fondi sulla stessa area (provincia di Belluno) e con le stesse finalità previste nell'allegato tecnico all'APQ, sulla base di un Accordo sinergico tra la Regione Veneto e il MiSE. La proposta di de-finanziamento dell'intervento deve essere intesa come il primo passo per portare a termine un processo di riprogrammazione ai sensi della delibera CIPE 14/06.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Definizione e stipula contratto	2	P030, P031
Esecuzione fornitura	1	P026,
Verifiche e controlli	1	P023B
Sospesi	1	P025
Chiusi	1	P027
Totale	6	

Il 29 novembre 2007 è stato approvato il **VENSY - Società dell'Informazione - IV Atto Integrativo** nella Regione Veneto, che comprende 2 interventi finalizzati al riuso di soluzioni di e-Government di proprietà della pubblica amministrazione. Tale Accordo, del costo totale di 5.599.806 euro, è finanziato con risorse statali per 2.239.923 euro, risorse regionali per 2.499.722 euro e con risorse di enti locali e ULSS per i restanti 860.161 euro. Lo stato di avanzamento dei due interventi, vista la relativa recente sottoscrizione dell'Accordo, mostra un importo di impegni pari al 43% del costo e una spesa realizzata pari a 998.553 euro (pari al 18% circa del costo). I pagamenti si attestano al 13% del costo con un importo pari a 736.730 euro. Tale Accordo non comprende alcun finanziamento di risorse FAS.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	5.599.806	100,0%	5.599.806	100,0%	0
copertura finanziaria	5.599.806		5.599.806		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	0	0,0%	998.553	17,8%	998.553
impegni	0	0,0%	2.417.962	43,2%	2.417.962
pagamenti	0	0,0%	736.730	13,2%	736.730
economie	0		0		0
n° interventi	2		2		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	-	0,0%
economie	-	0,0%
n° interventi		0,0%

Al monitoraggio del 31/12/2010 i 2 interventi sono in esecuzione lavori.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti – Acquisizione di beni e servizi	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione fornitura	2	P028, P029
totale	2	

2.2.6 APQ 8 “Ricerca”

Nel Veneto esistono elevate competenze nella ricerca di base e applicata alle Biotecnologie, alle Nanotecnologie e alle tecnologie dell'informazione, le quali possono essere potenziate con adeguati finanziamenti allo scopo di aumentare le conoscenze in tali campi e permetterne un maggiore e più ampio utilizzo in campo industriale, e questo al fine di qualificare le nostre strutture imprenditoriali a livello internazionale e soddisfare una domanda nazionale ed internazionale.

Alcune branche della ricerca possono infatti svolgere una funzione di volano per un insieme di attività collaterali, generando effetti positivi anche sull'economia e sull'occupazione, in una fase in cui i tradizionali settori industriali dimostrano di aver esaurito il loro ciclo propulsivo. Per tali motivi, oggi più che mai, è indispensabile puntare sullo sviluppo scientifico e tecnologico che può scaturire dalla ricerca applicata.

E' indubbio che il sistema veneto, per competenze industriali e manageriali, dimensione del sistema finanziario e qualità del sistema universitario e della ricerca, è dotato dei necessari fondamenti per affrontare e sostenere adeguatamente processi di sviluppo industriale basati sui paradigmi dei settori *high-technologies*.

A tal fine, risulta strategico assumere come orientamento quello di finanziare la creazione di poli di ricerca e distretti tecnologici di eccellenza e di progetti che prevedano una collaborazione tra Istituti scientifici collocati nella nostra regione, disposti a trasferire conoscenze utili a far nascere nuove imprese e a favorire l'insediamento di giovani ricercatori.

In questo quadro programmatico si colloca la più recente strategia regionale rivolta al sostegno della ricerca applicata e industriale nei settori ad alta tecnologia, in particolare delle Nanotecnologie e delle Biotecnologie. La stipula degli Accordi di Programma Quadro nel settore della Ricerca rientra in questo contesto.

Il 28 settembre 2004 è stato approvato lo strumento **VENRC - Ricerca**, sottoscritto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto.

L'Amministrazione regionale ha scelto di sostenere complessivamente 10 progetti di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo delle Nanotecnologie promossi dall'Associazione CIVEN - Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie.

Nel campo delle Nanotecnologie, oltre ad investimenti in nuove tecnologie funzionali con l'obiettivo di dare risposte in tempi rapidi, per quanto possibile, alla domanda di innovazione il CIVEN ha attivato il progetto '*Master in Nanotechnologies*' per la formazione di specialisti del settore che supportano le aziende nella comprensione delle nuove tecniche e delle loro applicazioni, favorendo il diffondersi nel territorio dell'interesse industriale per queste tecnologie.

Con le risorse a disposizione sono stati inoltre finanziati 18 progetti nel settore delle Biotecnologie, con particolare riferimento ai seguenti settori: agroalimentare, ambientale, chimico-farmaceutico e diagnostico. Per l'attuazione degli stessi è stato individuato il CNR Area della Ricerca di Padova.

Nello specifico, in questo contesto il CNR ha messo in atto un'iniziativa denominata *Azione Biotech* volta ad identificare le necessità del territorio e le potenziali linee di ricerca da sviluppare per rispondere alle numerose esigenze.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	13.218.592	100,0%	13.218.592	100,0%	0
copertura finanziaria	14.801.400		13.867.400		-934.000
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	13.218.592	100,0%	13.218.592	100,0%	0
impegni	13.218.592	100,0%	13.218.592	100,0%	0
pagamenti	12.689.362	96,0%	12.689.362	96,0%	0

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
economie	1.582.808		648.808		-934.000
n° interventi	28		28		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	13.867.400	100,0%
economie	648.808	100,0%
n° interventi	28	100,0%

La copertura finanziaria dei 28 interventi che a fine 2010 sono presenti in questo APQ è pari a 13.867.400 euro. Rispetto a fine 2009 si registra una diminuzione di 934.000 euro dovuta alla riprogrammazione delle economie che sono state destinate al finanziamento di 2 nuovi progetti inseriti nel Terzo Atto Integrativo (VENRF) a Giugno 2010.

Come avvenuto per la copertura finanziaria, anche le economie registrano la stessa diminuzione e a fine 2010 sono pari a 648.808 euro. Il costo, interamente realizzato già nel 2009, si attesta a 13.218.592 euro.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Verifiche e controlli	4	P024, P025a, P026, P049
Chiuso	24	Come evidenziato sopra, l'APQ è interamente realizzato
Totale	28	

L'Accordo si può definire ormai concluso; rimangono da completare solo i pagamenti che, per la complessa modalità di rendicontazione, più onerosa rispetto a quella utilizzata per la realizzazione di OO.PP., coprono al momento il 96% del costo totale.

Il 3 agosto 2005 è stato approvato il **VENRD - Ricerca - I Atto Integrativo**, sottoscritto da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto.

Con le risorse messe a disposizione, che a fine 2010 contano complessivamente 7.658.228 euro (di cui 5.643.792 euro di risorse FAS), il Veneto ha avviato 27 interventi nel settore delle Biotecnologie e nel settore delle Nanotecnologie, individuando, in continuità con il precedente APQ Originario, quali soggetti proponenti e attuatori il CIVEN e il CNR.

Con tale Accordo, grazie al contributo di fondi regionali, si intende inoltre avviare la promozione e il sostegno di 'Interventi di ricerca nei settori delle Nanotecnologie, dell'alta innovazione e nel distretto tecnologico Veneto Nanotech'. Tali progetti hanno l'obiettivo di sostenere la ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie strategiche di impatto pervasivo sui sistemi economici, ambientali e sociali, con particolare attenzione alla trasferibilità e applicabilità al sistema produttivo del Veneto, attraverso momenti di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, che favoriscano lo spin-off della ricerca, nonché momenti di alta formazione, non solo scientifica ma anche manageriale.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	7.270.991	100,0%	7.275.513	100,0%	4.522
copertura finanziaria	7.653.706		7.658.228		4.522
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	7.270.991	100,0%	7.275.513	100,0%	4.522
impegni	7.270.991	100,0%	7.275.513	100,0%	4.522
pagamenti	6.619.656	91,0%	6.888.757	94,7%	269.101
economie	382.715		382.715		0
n° interventi	27		27		0

Rispetto al 31/12/2009, la copertura finanziaria, così come il costo complessivo dell'Accordo, hanno registrato una variazione positiva di 4.522 euro a causa di lievissimi aumenti di costo di alcuni interventi coperti con risorse interne del CNR.

Anche questo APQ ha completato l'iter procedurale e lo dimostrano le percentuali di spesa realizzata e gli impegni che hanno raggiunto il 100%.

Rimangono da completare i pagamenti che, con un valore di 6.888.757 euro, coprono il 95% circa del costo.

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	5.643.792	73,7%
economie	2.715	100,0%
n° interventi	20	74,1%

I 27 interventi sono finanziati con fondi FAS per il 74%, mentre le economie pari a 382.715 euro, sono interamente da attribuire a quota FAS.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Verifiche e controlli	20	Dall'intervento P027 all'intervento P046 (acquisizione di beni e servizi)
Chiusura interventi	7	P047a, P047b, P047c, P047d, P047e, P047f, P047g (erogazione di finanziamenti ed aiuti)
Totale	27	Anche per questo APQ si segnala l'avanzamento pari al 100%)

Il 20 dicembre 2006 è stato approvato lo strumento **VENRE – Ricerca - Il Atto Integrativo**, sottoscritto da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto.

Questo Atto Integrativo, del valore complessivo di 5.215.717 euro, è composto da 19 interventi finanziati quasi esclusivamente con risorse FAS (pari a euro 5.215.019,98). Di questi progetti, 14 operano nel settore delle Biotecnologie e 5 supportano il settore delle Nanotecnologie.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	5.149.269	100,0%	5.141.314	100,0%	-7.954
copertura finanziaria	5.215.020		5.215.717		697
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	4.838.541	94,0%	5.141.314	100,0%	302.773
impegni	5.149.269	100,0%	5.149.298	100,2%	30
pagamenti	2.549.184	49,5%	4.378.830	85,2%	1.829.646
economie	65.751		74.403		8.651
n° interventi	19		19		0

Dal 2009 al 2010 il costo ha subito una diminuzione di 7.954 euro per la chiusura della rendicontazione di alcuni progetti ed è ora pari a 5.141.314 euro.

La spesa ha raggiunto a fine 2010 il 100% del costo e un forte incremento è stato registrato anche nei pagamenti che, con un importo di 4.378.830 euro, ora coprono l'85% del costo.

Anche le economie (interamente attribuibili a fonte FAS) hanno registrato un incremento nel corso dell'anno a seguito della chiusura di alcuni progetti.

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	5.215.020	100,0%
economie	74.403	100,0%
n° interventi	19	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Verifiche e controlli	1	P050 (acquisizione di beni e servizi)
Chiusura interventi	18	Dall'intervento P051 all'intervento P068 (erogazione di finanziamenti ed aiuti)
Totale	19	Anche per questo APQ si segnala l'avanzamento pari al 100%)

Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto lo strumento **VENRF - Ricerca - III Atto Integrativo** che ha programmato le risorse destinate alla Regione del Veneto in materia di ricerca dalla delibera CIPE 3/2006.

A queste risorse, nel 2010, si sono aggiunte economie riprogrammate, precedentemente evidenziate dall'APQ 'VENRC' per euro 934.000, che hanno permesso il finanziamento di 2 nuovi progetti, il P083 e P084, operanti nel settore delle Nanotecnologie. L'APQ conta dunque ad oggi 16 progetti.

Questo Atto Integrativo, del valore complessivo di 4.965.280 euro è finanziato interamente con risorse FAS; in particolare rientrano nell'Accordo 5 progetti di ricerca nel settore delle nanotecnologie, 10 progetti di ricerca nel settore delle biotecnologie e un intervento di formazione Master in "Biotecnologie per l'Impresa".

Per quanto riguarda gli interventi dell'APQ in materia di Nanotecnologie, questi si inseriscono nel piano complessivo delle attività presentato dall'Associazione CIVEN per il periodo 2008-2010 in continuità con gli interventi già avviati e finanziati nei precedenti APQ. In materia di Biotecnologie la Regione ha assegnato al settore nuovi stanziamenti da dedicare a ricerche utili allo sviluppo di imprese che si aprono al settore e a quei progetti già attivati che si ritenga opportuno proseguire per la valenza dei risultati conseguiti.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	4.031.280	100,0%	4.965.280	100,0%	934.000
copertura finanziaria	4.031.280		4.965.280		934.000
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	1.840.492	45,7%	3.580.849	72,1%	1.740.357
impegni	4.031.280	100,0%	4.965.280	100,0%	934.000
pagamenti	184.465	4,6%	1.856.970	37,4%	1.672.505
economie	0		0		0
n° interventi	14		16		2

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	4.965.280	100,0%
economie	-	0,0%
n° interventi	16	100,0%

L'Accordo, di più recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, ha già completato gli impegni che si attestano al 100% del costo.

La spesa realizzata, che ha evidenziato un notevole aumento nel corso dell'anno, copre attualmente il 72% con un importo pari a 3.580.849 euro.

Anche i pagamenti, che a fine 2009 raggiungevano il 5% del costo, a fine 2010 ne coprono il 37%. L'Accordo non evidenzia economie.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione interventi	4	P080, P081, P082, P084
Chiusura interventi	12	Dal P069 al P079, P083
Totale	16	

2.2.7 APQ 9 “Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche”

Gli interventi previsti dall'APQ Beni Culturali e dai successivi due Atti Integrativi, s'inseriscono, in una politica regionale consolidata volta a promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale veneto fatto di città d'arte, di ville, di edifici ecclesiastici e civili, di monumenti, di musei e di opere d'arte e dell'ingegno dell'uomo, favorendo le attività di musei, biblioteche, archivi, ma anche di teatri, auditori e ogni altro spazio che possa essere dedicato a promuovere le espressioni della contemporaneità, senza tralasciare memorie e tradizioni, elementi tutti che costituiscono il fondamento dell'identità culturale veneta.

VENBC - Beni Culturali - Originario

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	18.570.027	100,0%	18.618.571	100,0%	48.543
copertura finanziaria	18.652.668		18.867.987		215.319
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	16.149.633	87,0%	17.258.624	92,7%	1.108.991
impegni	17.511.137	94,3%	17.949.252	96,4%	438.114
pagamenti	13.861.673	74,6%	16.615.970	89,2%	2.754.297
economie	82.640		249.416		166.776
n° interventi	19		19		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	5.666.709	30,0%
economie	26.654	10,7%
n° interventi	17	89,5%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	4	P004 - P005 - P011B - P012
Esecuzione fornitura	1	P007B (trattasi di acquisizione servizi)
Funzionalità	2	P001 - P007A
Chiuso	12	P002 - P003A-B-C-D-E - P006 - P008 - P009 -P010 - P011A - P013
Totali	19	

Siamo in presenza di uno Strumento in avanzata fase realizzativa, con 14 interventi su 19 conclusi ed una spesa realizzata che vede una buona variazione annuale e si attesta al 92% del costo.

Lo stesso leggesi per i pagamenti.

L'incremento di costo e di copertura finanziaria sono conseguenti alla chiusura di diversi interventi nella versione del 31/12/2010 con i relativi aggiustamenti in sede di contabilità finale.

Le economie emerse appunto in sede di chiusura di 7 interventi sono complessivamente pari ad € 249.416, di cui € 26.654 su quota FAS, € 1.264 su fondi di altro soggetto pubblico non sottoscrittore che verranno dunque eliminate al prossimo monitoraggio e le rimanenti per € 221.498 sul contributo regionale.

I 5 interventi ancora attivi procedono secondo i cronoprogrammi approvati e non si riscontrano fattori critici o problematiche che compromettano la regolare esecuzione delle opere. I ritardi sono

principalmente imputabili all'iter necessario per l'approvazione di perizie di varianti in corso d'opera o esecuzione di lavori complementari legati all'intervento principale. L'avanzamento della spesa per ciascuno dei 5 interventi si attesta comunque a più del 10% circa nel corso del 2010.

VENBD - Beni Culturali - I Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	13.791.749	100,0%	13.791.737	100,0%	-12
copertura finanziaria	13.792.483		13.792.382		-100
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	9.969.529	72,3%	11.364.942	82,4%	1.395.413
impegni	12.373.265	89,7%	12.755.769	92,5%	382.504
pagamenti	9.580.885	69,5%	11.354.340	82,3%	1.773.454
economie	734		645		-89
n° interventi	8		8		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	6.682.000	48,4%
economie	645	100,0%
n° interventi	7	87,5%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	3	P014 – P016 – P017
Funzionalità	2	P015 – P019 saranno chiusi al prossimo monitoraggio
Chiuso	3	P018 – P020 – P021
Totale	8	

Questo Accordo presenta un andamento regolare, con 5 di 8 interventi ormai conclusi e i restanti 3 in fase di esecuzione lavori.

La spesa realizzata si attesta all'82% e registra un discreto incremento annuale. Le economie, di importo irrisorio, sono interamente su risorse FAS.

L'intervento P014 "Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI)" è ancora al 20% di spesa realizzata a seguito di una partenza ritardata rispetto agli altri interventi dell'Accordo dovuta ad una complessa revisione progettuale del progetto definitivo – esecutivo. Dopo l'inizio dei lavori nel 2010 sta ora procedendo con regolarità.

Sebbene con qualche ritardo legato a perizie di varianti o esecuzione di opere complementari, gli altri due interventi attivi procedono regolarmente. Il P016 è ormai quasi giunto a conclusione, con un avanzamento del 98%; il P017 è al 77% con un incremento annuale della spesa realizzata pari al 36% del costo del progetto.

VENBE - Beni Culturali - Il Atto Integrativo

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	16.423.300	100,0%	16.370.147	100,0%	-53.153
copertura finanziaria	16.423.300		16.423.300		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	1.925.511	11,7%	4.871.996	29,8%	2.946.484
impegni	14.318.061	87,2%	14.497.993	88,6%	179.932
pagamenti	1.629.586	9,9%	4.107.466	25,1%	2.477.881
economie	0		53.153		53.153
n° interventi	5		5		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	6.500.000	39,6%
economie	40.577	76,3%
n° interventi	5	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	4	P022 - P023 - P024 - P025
Funzionalità	1	P026 sarà chiuso al prossimo monitoraggio
Totali	5	

L'Accordo sottoscritto nel 2007, prevede la realizzazione di 5 interventi tutti in fase realizzativa. L'avanzamento della spesa si attesta a quasi il 30%, con un buon incremento annuale. L'unica variazione da segnalare è la rilevazione di economie riprogrammabili per € 53.153 di cui € 40.577 a carico di quota FAS emerse in sede di rendicontazione finale dell'intervento P026 che verrà chiuso al prossimo monitoraggio.

Per quanto riguarda le tempistiche, si segnala che l'intervento P022 "Un museo e uno studio per Papa Luciani" ha riscontrato nel corso dei lavori alcune problematiche statiche e strutturali che hanno richiesto interventi d'urgenza necessari al consolidamento del terreno di fondazione degli edifici oggetto dell'intervento e la messa in sicurezza di quelli limitrofi. Motivo questo che ha fatto e farà presumibilmente slittare nel corso del 2011 le scadenze previste. Il soggetto attuatore si sta comunque impegnando per risolvere la criticità e dare corso regolarmente all'esecuzione dell'opera.

L'intervento P024 "Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca" è stato oggetto di verifica UVER lo scorso mese di gennaio in quanto al 30/06/2010 presentava una spesa realizzata inferiore al 10%. In tale occasione l'intervento è stato "disincagliato" in quanto al 31/12/2010 presenta un avanzamento della spesa del 27% e si considerano superati i motivi che hanno originato un rallentamento iniziale nella fase dei lavori; non si riscontrano criticità al regolare proseguimento dell'opera.

2.2.8 APQ 10 “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali”

Solo con la delibera CIPE 35/2005, il Veneto ha ottenuto una quota, peraltro non significativa, di risorse FAS espressamente destinate alle aree urbane. Con questi fondi sono stati individuati 4 interventi in Comuni di dimensioni inferiori ai 30.000 abitanti, ma che, inseriti in un contesto di iniziative già attuate dalla Regione, consentissero, nel complesso, la valorizzazione delle risorse locali, sia produttive, storiche, culturali che ambientali, in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un'area territoriale più vasta.

VENPS - Aree Urbane

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	9.320.097	100,0%	9.320.097	100,0%	0
copertura finanziaria	9.323.964		9.323.964		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	4.424.366	47,5%	7.859.644	84,3%	3.435.278
impegni	7.630.407	81,9%	8.294.343	89,0%	663.936
pagamenti	2.995.072	32,1%	7.848.695	84,2%	4.853.623
economie	3.867		3.867		0
n° interventi	4		4		0

	pro quota FAS al 31/12/2010	% su totale APQ
copertura finanziaria	4.131.044	44,3%
economie	597	0,0%
n° interventi	4	100,0%

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Esecuzione lavori	1	P001
Collaudo	2	P003A – P003B
Funzionalità	1	P002
Totali	4	

Siamo in presenza di un Accordo in piena fase realizzativa, che vede 3 dei 4 interventi con lavori conclusi. Non si riscontrano fattori ostativi o criticità nella regolare prosecuzione delle opere.

2.2.9 APQ 11 “Politiche giovanili”

L’Accordo di programma Quadro **VENPG - Politiche giovanili. Il futuro della sostenibilità - la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto**, sottoscritto il 3 settembre 2008, contiene interventi non finanziati con fondi FAS e non riconducibili alla tipologia delle opere pubbliche. L’Accordo si compone di sei linee d’azione mirate a favorire ed incentivare le politiche a favore dei giovani, ciascuna delle quali si concretizza in una serie di iniziative e bandi annuali. Pertanto, al fine del monitoraggio, sono state ricondotte a “progetto” attività ricorrenti che puntano all’attuazione di una politica regionale fornendo un servizio al territorio. Per la sua particolarità si può dunque considerare un APQ *atipico*.

Gli interventi dell’Accordo sono ancora tutti in corso di realizzazione. L’APQ al 31/12/2010 vede, in generale, un buon avanzamento di spesa realizzata, impegni e pagamenti.

Nel contempo va evidenziato che la situazione di avanzamento degli interventi è differenziata. In particolare, scendendo nel dettaglio, 2 azioni (P03, P04) procedono a rilento ed una (P06) è in fase di stallo per problematiche legate al rispetto del Patto di stabilità.

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	30.564.000	100,0%	30.564.000	100,0%	0
copertura finanziaria	30.564.000		30.564.000		0
risorse da reperire	0		0		0
spesa realizzata	10.304.000	33,7%	17.636.237	57,7%	7.332.237
impegni	17.594.849	57,6%	21.120.954	69,1%	3.526.105
pagamenti	6.107.500	20,0%	17.420.495	57,0%	11.312.995
economie	0		0		0
n° interventi	6		6		0

Va sottolineato che i dati tengono già conto della nuova definizione di costo realizzato presente nel Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio rilasciato dal MiSE a ottobre 2010.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore
Acquisizione Beni	Definizione e stipula contratto		
	Esecuzione fornitura		
	Verifiche e controlli		
Acquisizione Servizi	Definizione e stipula contratto	6	30.564.000,00
	Esecuzione fornitura		
	Verifiche e controlli		
Formazione	Definizione e regolamentazione attività		
	Esecuzione attività		
	Controllo chiusura finanziaria		
Totale			30.564.000,00

Gli indicatori fisici e occupazionali non sono ancora quantificati in quanto gli interventi sono composti essenzialmente da bandi e progetti articolati a valenza socio-culturale, per cui gli indicatori (fisico: giornate/uomo prestate; occupazionale: giornate uomo complessivamente attivate) non sono agevolmente rilevabili rispetto alla natura complessa degli interventi stessi.

2.2.10 APQ “Porto Marghera”

In data 07/04/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione, per l'attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali. L'Accordo di Programma Quadro ha riorganizzato competenze e programmi, attribuendo al Magistrato alle Acque la competenza ad eseguire tutte le opere di conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, non già attribuite ad altri soggetti privati o pubblici, mentre gli scavi e i dragaggi per la portualità e la bonifica dei sedimenti dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia e al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione.

L'Accordo di Programma ha per oggetto il programma di interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali e portuali e di isolamento verso il lato terra (retromarginamento) finalizzati al confinamento dell'area industriale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera nonché di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Tali interventi, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza d'emergenza e della bonifica dell'area di Porto Marghera.

Avanzamento APQ

Nell'Accordo di Programma Quadro stipulato nel 2006 il costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi è pari ad € 903.948.000,00 (ex art. 5 dell'Accordo).

A fronte di tale importo, in fase di stipula l'inserimento degli interventi nell'Applicativo Intese (A.I.), ora SGP, ha riguardato solo gli interventi di marginamento del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera, per un costo complessivo pari ad € 890.302.540,58.

Non è stato possibile inserire gli interventi per l'escavo, trasporto e gestione dei sedimenti dei canali di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia poiché alla data della stipula esisteva solo una stima dei volumi e dei costi totali, per un ammontare di € 13.646.000.

Alla data del 31 dicembre 2010 il costo degli interventi passa da € 917.891.978,01 del 31/12/2009 a € 910.679.979,18, con una diminuzione di € 7.211.998,83 dovuta principalmente allo stralcio dell'intervento VENPOM/057.

Le fonti di finanziamento previste nell'Accordo di Programma ammontano ad un importo complessivo di € 774.895.000, mentre le fonti di finanziamento inserite in fase di stipula risultano minori poiché non sono state inserite due voci di finanziamenti previste dall'APQ che già nell'art. 5.2 vengono citati come ammontare stimati: i fondi da recupero spese sostenute per gestione acque di drenaggio in fase di cantiere, per un importo pari a circa € 12.000.000, e i fondi da privati per opere speciali, per un importo pari a circa € 13.900.000. I finanziamenti totali inseriti in applicativo Intese nella fase di stipula, quindi, ammontavano a € 748.995.000.

Alla data del 31 dicembre 2010 le fonti di finanziamento (ad esclusione delle risorse da reperire) presenti in SGP risultano pari a € 765.509.396,43, il dato però risente del mancato aggiornamento dei 22 interventi che al 31 dicembre 2010 sono nello stato di *non monitorato*. Con nota del 21 dicembre 2010 il Magistrato alle Acque di Venezia ha prospettato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e agli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo, l'opportunità di rivedere i contenuti dell'Accordo di Programma e la revisione del quadro interventi per tener conto delle diverse priorità emerse nell'attuazione degli interventi, dell'aggiornamento dei costi e dei tracciati e dei limiti alle risorse effettivamente disponibili. I dati inseriti in SGP al 31 dicembre 2010, pertanto, riflettono una situazione non completamente aggiornata. I finanziamenti complessivi, alla data di osservazione del RAE, ammontano a € 782.908.894,79, con un incremento di €

6.189.748,00 rispetto al 31 dicembre 2009. Si provvederà ad aggiornare i dati in SGP nel corso delle abituali sessioni di monitoraggio.

Il fabbisogno finanziario non disponibile per gli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti, di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia, alla data della stipula ammontava a circa € 154.953.000, pari alla somma degli interventi senza copertura finanziaria (€ 129.053.000, cfr. art.5.3 dell'Accordo), e delle fonti di finanziamento stimate citate nel paragrafo precedente (€ 12.000.000 e € 13.900.000).

Alla data del 31 dicembre 2010 dai dati presenti in SGP risulta una criticità finanziaria pari a € 145.170.582,75, il dato però non è corretto a causa di 22 interventi i cui dati non sono aggiornati alla data del 31 dicembre 2010 e che sono nello stato di *non monitorato*. La criticità finanziaria reale risulta pari a € 127.771.084,39 con un decremento rispetto al 31/12/2009 di € 13.401.746,83, dovuto ad un minor costo degli interventi e ad un aumento dei finanziamenti. Si ipotizza di ricavare ulteriori fonti di finanziamento dalla stipula di nuove transazioni con i privati e si sta cercando di recuperare la copertura derivante delle fonti finanziarie incerte.

Si fa presente inoltre che per le transazioni sottoscritte dal 2010 si prevedono delle diverse modalità di trasferimento dei fondi al Magistrato alle Acque che comportano un allungamento dei tempi di rassegnazione dei fondi rispetto alla procedura attuale.

VENPO - APQ Porto Marghera

	31/12/09	valore % sul costo	31/12/10	valore % sul costo	variazione annua
costo	917.891.978,01		910.679.979,18		-7.211.998,83
copertura finanziaria	776.719.146,79	84,62%	765.509.396,43*	84,06%	-11.209.750,36
risorse da reperire	141.172.831,22	15,38%	145.170.582,75*	15,94%	3.997.751,53
spesa realizzata	539.639.904,59	58,79%	622.822.399,92	68,39%	83.182.495,33
impegni	727.993.823,53	79,31%	735.231.824,70	80,73%	7.238.001,17
pagamenti	520.826.828,41	56,74%	592.828.828,53	65,10%	72.002.000,12
economie	0	0,00%	0	0,00%	0,00
n° interventi	73		73		0

* il dato è ricavato da SGP ma non è corretto a causa di 22 interventi che al 31/12/2010 non sono stati monitorati, non è stato possibile aggiornare le fonti di finanziamento con le somme derivanti dagli accordi transattivi sottoscritti dallo Stato con dei soggetti privati nel corso del 2010.

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga il numero degli interventi per fase di avanzamento procedurale. Si segnala che al 31 dicembre 2010, a seguito della proposta del Magistrato alle Acque di revisione del quadro degli interventi, i 22 interventi in progettazione non sono stati monitorati e al 28 febbraio 2011 sono stati temporaneamente messi in stato di *sospeso* in attesa delle decisioni assunte in merito dal tavolo dei sottoscrittori.

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -	Progetti	
	Numero	Codici interventi
Progettazione preliminare	6	M/073; M/074; M/075; M/076; M/077; M/081a;
Progettazione definitiva	11	M/066; M/078; M/079; M/080; M/082; M/083; M/084; M/086; M/087; M/088; M/089;
Progettazione esecutiva	5	M/031; M/041; M/058; M/059a; M/071
Esecuzione lavori	16	M/012-14; M/018;

Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti -	Progetti	
	Numero	Codici interventi
		M/024a; M/033; M/034; M/035-36; M/037-38; M/040; M/044; M/047b; M/059b; M/062-63; M/064; M/068; M/081b; M/091
Funzionalità	20	M/015; M/016-17; M/020; M/024b; M/025; M/026; M/027; M/028; M/032; M/039; M/043; M/045; M/047a; M/049; M/050; M/051; M/052a; M/053b; M/057; M/070
Chiuso	15	M/003-5; M/006; M/001- 2; M/008; M/007; M/009; M/010; M/011; M/022; M/023; M/042; M/053a; M/060-61; M/090a; M/090b
Totale	73	

Dalla lettura dei dati complessivi si può rilevare che l'Accordo ha una criticità finanziaria pari al 16% del costo complessivo presente fin dalla sua sottoscrizione, dovuta anche alla difficoltà di reperire nuovi finanziamenti e dall'aumento dei costi di realizzazione. Nonostante tale problematica, che causa forti ritardi nel cronoprogramma degli interventi in progettazione, i dati indicano che per gli interventi finanziati, pari all'84%, l'Accordo è in avanzata fase di realizzazione con impegni pari all'81%, costi realizzati pari al 68% e pagamenti pari al 65%.

Alla data del 31 dicembre 2010, gli interventi chiusi sono 15 ma altri 20 hanno già maturato i requisiti per essere dichiarati chiusi nella prossima sessione utile di monitoraggio.

Criticità rilevate per intervento

I ritardi sul cronoprogramma di attuazione degli interventi in corso di realizzazione riguardano principalmente dilazioni nelle consegne delle aree demaniali da parte dell'Autorità Portuale, interferenze con i sottoservizi o con attività di terzi e attesa di approvazioni di perizie di variante.

I ritardi degli interventi in progettazione, invece, sono dovuti alla mancanza della copertura finanziaria come esplicitato nel paragrafo precedente.

Le variazioni di costo in diminuzione degli interventi sono principalmente dovute ad assestamenti del conto finale degli interventi conclusi mentre, per l'intervento VENPOM/057 è stato fatto uno stralcio del progetto conseguente alla richiesta di arretramento della poligonale di progetto richiesta dall'Autorità Portuale ed avversata dai frontisti ed alla carenza delle necessarie risorse economiche che il citato spostamento comportava.

L'aumento di costo del progetto VENPOM/081b di € 5.049.768,70 è dovuto alla necessità di applicare delle diverse soluzioni progettuali: realizzare la schiera di palancole rafforzate con i box pile per assicurare la stabilità del marginamento anche con lo scavo della cunetta del canale a -12 m, previsto dal PRP, e per sostenere le sollecitazioni trasmesse dagli stabilizzatori delle gru di banchina che attualmente operano per lo scarico delle navi in accosto.

2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Per quanto riguarda questo punto, gli interventi finanziati con il FAS sono stati correttamente aggiudicati nei tempi previsti dalle rispettive delibere CIPE e, pertanto, nessuno di essi è incorso in sanzioni a causa della mancata aggiudicazione. In alcuni casi si è proceduto alla riprogrammazione delle risorse FAS in coerenza con quanto stabilito dalla delibera CIPE 14/06. Soltanto una minima quota di FAS è stata sanzionata in quanto, pur avendo aggiudicato l'intervento entro il termine richiesto dalla delibera CIPE, 22.945,00 euro di risorse della delibera CIPE 36/02 non sono stati utilizzati. La sanzione è stata sancita con delibere CIPE 99/05 e 165/06. Tuttavia nessuna azione deve essere intrapresa in quanto già nella sessione di monitoraggio del 30/06/2004 queste risorse sono state sottratte all'intervento (*11A1P019* dello Strumento VENRT) e, di conseguenza, all'APQ.

La modifica della copertura finanziaria FAS a disposizione del Veneto è stata anche valutata e riportata nel verbale della riunione del Tavolo dei Sottoscrittori tenutosi a Roma presso la sede del DPS il 28 ottobre 2008.

In considerazione della modesta entità di tale decurtazione, l'intervento non ha subito alcun impatto.

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Il rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità, che diventano ogni anno più stringenti, rappresenta uno dei principali ostacoli all'investimento pubblico e, conseguentemente, si riverbera anche sugli interventi programmati in APQ. Questo problema ha impattato, generalmente, con interventi già avviati, non incidendo pertanto sulla decisione di realizzare o meno l'intervento ma portando, piuttosto, a notevoli rallentamenti nell'esecuzione se non, in alcuni casi, a un vero e proprio stallo dei lavori, con le ben note conseguenze sul tessuto economico locale.

Un'eccezione, rispetto a quanto appena esposto, è rappresentata dall'APQ politiche giovanili che, come detto nella relativa sezione, presenta un'azione "ferma" anche per l'impossibilità di assumere provvedimenti contabili a causa del patto di stabilità.

In questo contesto la Regione del Veneto, tramite l'azione di coordinamento svolta dalla Direzione Programmazione, ha cercato di fornire una visione delle problematiche derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità a livello complessivo di Intesa superando i ben delimitati ambiti di competenza dei singoli APQ.

Come evidenziato in precedenza, il patto di stabilità incide sulla realizzazione degli interventi dell'Intesa in particolare per la parte di cassa, per questo motivo si è cercato di stabilire delle priorità sulla base dell'effettiva realizzazione degli interventi, favorendo quelli con spese già sostenute e, il più delle volte, già erogate da parte del soggetto attuatore. Purtroppo in molti casi i problemi derivanti dall'applicazione del Patto di stabilità per la Regione si sommano a quelli degli enti locali (che rappresentano la maggioranza dei soggetti attuatori), e ne deriva un rompicapo di non facile soluzione.

Questo è quello che si è cercato di fare fino a tutto il 2010, purtroppo i limiti ancora più severi fissati per il 2011, che hanno portato anche a diverse scelte di bilancio, delineano una situazione sempre più difficile da gestire in cui anche l'azione di coordinamento viene a perdere di significato a causa della palese insufficienza delle risorse delle quali è consentito disporre.

2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

La crisi economico/finanziaria e le norme che regolano il patto di stabilità interno hanno dei riflessi considerevoli nell'attuazione degli interventi.

Inoltre, il ritardo nell'approvazione del PAR FAS 2007-2013 del Veneto, evidentemente correlato alla precedente considerazione, anche se non strettamente connesso alla Programmazione FAS 2000-2006, crea un clima di incertezza rispetto a questa risorsa che influenza le attività collegate, quali il monitoraggio e la riprogrammazione di risorse.

Nonostante il clima di insicurezza che pervade la congiuntura attuale, gli APQ del Veneto sono in avanzata fase realizzativa o, quantomeno, siamo in presenza di lavori aggiudicati per la quasi totalità degli interventi. Ne consegue che il margine di correzione per eventuali aggiustamenti negli interventi, anche a fronte di recenti avvenimenti, è ridotto. Essenzialmente facciamo riferimento alle alluvioni che, nel novembre del 2010, hanno provocato enormi danni al territorio regionale evidenziando, ancora una volta, quanto sia urgente la realizzazione di opere strutturali per la prevenzione dei danni da eventi meteorici eccezionali, da associare alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente, sempre più difficili a causa della scarsità di risorse e dei tetti di spesa.

2.6 Interventi programmatici

Con riferimento agli interventi programmatici, inseriti negli APQ sottoscritti dopo l'adozione della delibera CIPE 14/06, si rileva che sono maturate le condizioni per l'avvio di 3 di essi, a seguito della riprogrammazione di € 3.800.000,00 di risorse ex delibera CIPE 35/05, secondo le modalità di cui alla succitata delibera CIPE.

Entrando nel dettaglio, si tratta di 3 interventi che sono stati spostati dalla sezione programmatica a quella attuativa dell'integrativo all'Accordo di programma quadro in materia di difesa del suolo e della costa VENDX, a seguito della decisione presa dal Tavolo dei Sottoscrittori degli APQ in materia di difesa del suolo riunitosi a Roma presso la sede del DPS il 28 ottobre 2008.

<i>Progetti</i>	<i>Finanziamenti</i>
Progetto VENDX11A3P095 - Mitigazione rischio idraulico bacino Ramostorto III stralcio	€ 1.300.000,00 risorse CIPE 35/05 – quota D.4
Progetto VENDX11A3P096 - Interventi di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno	€ 1.000.000,00 risorse CIPE 35/05 – quota D.4
Progetto VENDX11A3P099 - Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-Stralcio funzionale	€ 1.500.000,00 risorse CIPE 35/05 – quota D.4 € 300.000,00 risorse regionali
Totale	€ 4.100.000,00

Si deve inoltre ricordare che il PAR FAS 200-2013 del Veneto ha costituito l'opportunità di aggiustare o confermare le scelte programmatiche effettuate con gli APQ, fornendo allo stesso tempo una disponibilità finanziaria che permetterà la realizzazione di quanto programmato.

Si segnala comunque che dopo la programmazione delle risorse della delibera CIPE 3/07, l'ultima riguardante la Programmazione 2000-2006, sono stati sottoscritti due APQ: il primo in materia di *Politiche Giovanili*, il secondo nel settore della *Società dell'informazione* che, pur non impiegando risorse FAS, programmano oltre 36 Meuro.

2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti

In Regione del Veneto gli interventi con finanziamenti pari o superiori a 25 Meuro non sono numerosi. Molti progetti di maggior costo sono realizzati nell'ambito dello strumento VENPO che non vede la Regione del Veneto tra i sottoscrittori. Altri sono finanziati e realizzati interamente dall'ANAS.

Tra i progetti rilevanti attuati nell'ambito dell'IIP del Veneto si deve segnalare la difficoltà di realizzazione dell'intervento VENDVI1A3P084 (costo € 39.700.000 – realizzato 0,5%) che, pur confermato nella sua rilevanza strategica, è tuttora in fase di avviamento. In questo caso è stata determinante la localizzazione dell'intervento a ridosso della Regione Friuli Venezia Giulia che ha portato a difficoltà nel trovare una soluzione progettuale soddisfacente per l'insieme dei territori interessati. Solo nel primo semestre 2011 sono stati aggiudicati lavori per interventi propedeutici. Informazioni più puntuali sono riportate nella sezione dello Strumento VENDV.

Un ulteriore intervento di importo significativo (€ 37.042.000) ma che presenta difficoltà di realizzazione è il VENRSI1A1P001 (realizzato 3,7%). Si tratta di un intervento strategico per la mobilità del Comune di Venezia che si colloca in un contesto progettuale e ambientale particolare. Anche per l'analisi di questo intervento si rimanda al paragrafo relativo allo Strumento di appartenenza VENRS.

Non si rilevano altri interventi di costo rilevante, con finanziamento FAS, che presentano criticità. Va, viceversa, segnalata l'azione MoSAV che si articola in 3 interventi collocati in altrettanti Strumenti (VENRI1A2P086, VENRLI1A2P088 e VERNMI1A2P089) con un costo complessivo di oltre 100 Meuro. Si segnali questa Azione in quanto si sta avviando ora alla conclusione. Come per i precedenti anche in questo caso per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione in cui sono trattati i relativi Strumenti.

2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

Il totale delle economie, pur a volte consistenti per i singoli interventi che le hanno generate, non ammonta a una cifra importante. Come risulta dai numerosi atti di riprogrammazione sottoscritti o condivisi con le Amministrazioni centrali, in Regione del Veneto le economie sono state reimpiegate, quando le condizioni economiche e procedurali lo permettevano, con tempestività e rispettando generalmente il riparto settoriale.

Come è noto la delibera CIPE 79 del luglio 2010 ha bloccato la riprogrammazione delle economie e l'attività dei tavoli dei sottoscrittori. Inoltre, la gestione delle economie risente della mancata emanazione di norme che ne indichino chiaramente le modalità di rilevazione e il limite entro il quale si può procedere alla riprogrammazione senza il parere del Tavolo dei Sottoscrittori.

Vista l'esiguità dell'ammontare delle economie, e il perdurare del momento di riflessione, si propone di destinarle all'intervento che le ha generate o al settore di provenienza.

Si segnala che in fase di sottoscrizione dell'IIP, è stato ammesso al finanziamento l'intervento relativo alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) nell'ambito del Patto

territoriale del Veneto Orientale. Tale intervento non si è realizzato e conseguentemente rimangono da riprogrammare 2.706.234 euro della delibera CIPE 84/2000, in relazione ai quali è in corso una valutazione con il MiSE al fine di poter impiegare le risorse su interventi rilevanti per il Veneto.

2.9 Assistenza tecnica

Le risorse FAS destinate all'assistenza tecnica del programma non sono state di importo rilevante. La Regione del Veneto, rispondendo ai criteri previsti al punto 1.2.4.a, si è vista assegnare la prima quota delle risorse premiali stanziata dalla delibera CIPE 17/03. Nel corso del 2008 tali risorse sono state impegnate a favore di azioni di assistenza tecnica ancora attive, che riguardano principalmente:

- utilizzo di personale a tempo determinato per i compiti di attuazione e monitoraggio degli APQ;
- lo sviluppo di una procedura informatica per il monitoraggio del FAS 2000-2006, dei Fondi Strutturali e del futuro PAR FAS 2007-2013.

L'applicativo in questione è stato finanziato solo in parte con le risorse FAS in quanto finalizzato al monitoraggio di tutti i programmi del QSN; considerato l'ampio ambito di operatività, l'Applicativo contiene dei moduli espressamente dedicati alla certificazione e all'Audit, funzioni in parte estranee al FAS.

L'Applicativo sviluppato è stato usato come SIL (Sistema Informativo Locale) per il monitoraggio e l'invio dei dati delle sessioni di monitoraggio del 30 giugno e del 31 dicembre 2010, rappresentando anche un test perché la Regione del Veneto è stata la prima Amministrazione a trasferire i dati della vecchia programmazione FAS da SIL a SGP.

Sono state inoltre attuate tutte le iniziative previste dal piano nazionale della formazione nell'ambito del Progetto monitoraggio. In Veneto è stata erogata formazione su tutti i moduli dell'azione B6 e B7 a cui hanno partecipato i colleghi, regionali e non, interessati all'attuazione e al monitoraggio del FAS.

2.10 Informazione e pubblicità

Il 2010 ha visto la realizzazione e divulgazione di due lavori inerenti il FAS.

La prima iniziativa ha portato alla pubblicazione di due volumi (distribuiti congiuntamente) che hanno fatto il punto sull'attività realizzata in Veneto con il FAS dall'inizio (2001) alla sessione di monitoraggio di giugno 2009. I due volumi intitolati "FAS – Risorse, obiettivi e risultati" e "FAS – Spazio di sviluppo", con una grafica accattivante e con finalità divulgative, oltre ad essere stati presentati alla stampa, sono stati distribuiti a EE.LL., università, amministratori e ad alcune biblioteche.

La seconda iniziativa rientra nella prassi ormai quinquennale di monitoraggio e consiste nella pubblicazione semestrale dei "Quaderni d'Intesa". In mancanza di un "Rapporto di Intesa" in Regione del Veneto, alla chiusura dei monitoraggi semestrali, viene pubblicato un fascicolo di sintesi, con dettaglio a livello di APQ e, in parte, di intervento finalizzato a rappresentare l'avanzamento dell'Intesa. Si tratta di un documento tecnico, prevalentemente di uso interno, che viene distribuito agli interessati e pubblicato nell'Intranet regionale.

Primiero (in Provincia di Trento); lungo la S.R. 50 transita infatti la quasi totalità del flusso turistico diretto verso il Primiero, S. Martino di Castrozza ed il Passo Rolle. L'abitato di Moline rappresenta un punto nero per la viabilità in quanto la carreggiata stradale si restringe bruscamente (4-5 ml) creando situazioni di pericolo sia per i mezzi che la percorrono sia per gli abitanti del posto. Con la realizzazione della galleria si migliorano le condizioni di sicurezza sia per gli utenti della strada che per i residenti per i quali migliorerà anche la qualità della vita in quanto il traffico non passerà più per il centro dell'abitato.

I1A3P091

	Intesa VENETO		
	APQ: DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA		
	Linea di azione e azione:		
Titolo progetto: Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce – I° stralcio – I1A3P091			
Regione/Prov. aut.: REGIONE VENETO			
Provincia: VENEZIA			
Comune: ERACLEA; FOSSALTA DI PIAVE; JESOLO; MUSILE DI PIAVE; NOVENTA DI PIAVE; SAN DONA' DI PIAVE			
CUP: H25D08000070001		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 2.000.000,00			
Fonte FAS	Importo ⁷ 2.000.000,00	Note (eventuali) ⁸ IMPEGNATO € 1.084.819,39 PAGATO € 113.990,38	
Data inizio: 01/10/2009		Data fine prevista: 31/12/2013	
Data fine effettiva:			
Soggetto programmatore: ⁹ REGIONE VENETO			
Soggetto attuatore: REGIONE VENETO			
Soggetto realizzatore: REGIONE VENETO			
Soggetto destinatario:			
Altri eventuali soggetti coinvolti: ¹⁰			

DESCRIZIONE: Le opere previste sono sostanzialmente il taglio della vegetazione nelle sponde e al piede dell'argine, il taglio colturale nella golenia e la rimozione dei depositi nel tratto che va dal Ponte di Eraclea sino al Ponte della Vittoria a San Donà di Piave, per un'estesa complessiva di 11 km



Stato attuale del Fiume Piave

BENEFICI: Il fiume Piave presenta nel suo tratto terminale una capacità di portata significativamente


⁷ In Euro (omettere i centesimi)

⁸ Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

⁹ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

¹⁰ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

inferiore a quella della piena centenaria, creando così condizioni di pericolosità idraulica per le potenziali alluvioni. Con l'intervento proposto si otterrà l'aumento della capacità di portata del tratto terminale del fiume Piave e una cospicua riduzione del pericolo idraulico.



Progetto Esecutivo

I1A4P046

	Intesa VENETO		
	APQ: SVILUPPO LOCALE		
	Linea di azione e azione:		
<p>Titolo progetto: Restauro del complesso di palazzo Boldrin Conti Malignati. Il progetto "Cittadella della cultura" prevede, il restauro del piano terra per adibirlo a biblioteca ed archivio storico, mentre al primo piano verrà allestito il Museo del Risorgimento e della città di Lendinara, con una mostra permanente – I1A4P046</p>			
<p>Regione/Prov. aut.: REGIONE VENETO Provincia: ROVIGO Comune: LENDINARA</p>			
CUP: I73C07000060005		Altri eventuali codici identificativi:	
Importo Finanziario: € 2.332.939,84			
Fonte FAS	Importo ¹¹ 1.498.000,00	Note (eventuali) ¹² IMPEGNATO € 2.332.939,84 PAGATO € 194.400,30	
Data inizio: 15/10/2010		Data fine prevista: 15/10/2012	
Data fine effettiva:			
<p>Soggetto programmatore:¹³ CONSVIPO - CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLESINE - AZIENDA SPECIALE Soggetto attuatore: COMUNE DI LENDINARA Soggetto realizzatore: COMUNE DI LENDINARA</p>			
<p>Soggetto destinatario: Altri eventuali soggetti coinvolti:¹⁴</p>			

DESCRIZIONE: L'intervento si basa sulla possibilità, individuata in accordo con l'Ente Morale e con la direzione della Biblioteca comunale Gaetano Baccari, di procedere al restauro e recupero del piano terra e della palazzina a biblioteca ed archivio storico e del piano primo del palazzo a sede del Museo del Risorgimento e della città di Lendinara, con una mostra permanente articolata in diversi settori. Il complesso potrà ospitare anche attività espositive e culturali di tipo temporaneo, ad esempio legate alla figura di Giuseppe Garibaldi e alle attività proposte dal Comune di Lendinara e con il coordinamento dell'Amministrazione della Provincia di Rovigo, nell'ambito delle manifestazioni in occasione del



Facciata esterna

¹¹ In Euro (omettere i centesimi)


¹² Specificare, per progetti non del tutto completati, la natura dell'importo (impegnato, pagato)

¹³ Indicare eventuali organismi intermedi, beneficiari (imprese per gli aiuti) e i soggetti coinvolti nell'attuazione

¹⁴ Inserire altri eventuali soggetti coinvolti, specificandone il ruolo

Centenario della nascita. Il Museo potrà diventare, proprio per le sue peculiari caratteristiche, parte del sistema Museale del Polesine.

BENEFICI: La svolta in termini di offerta culturale per la città e per il territorio sarà indubbiamente notevole: l'intervento potrà portare a Lendinara la realtà desiderata di una sede museale che in piena connessione con le altre realtà documentarie, potrà essere punto di raccolta e di esposizione delle più preziose testimonianze locali e nel contempo luogo di attrazione e di valorizzazione del turismo culturale a Lendinara, candidandosi a diventare un Museo del Risorgimento tra i più importanti in ambito regionale e nazionale, in virtù della ricchezza delle testimonianze disponibili e del valore dei luoghi che ospitarono tali avvenimenti.



Particolare del soffitto interno

3 Progetti trasversali alle programmazioni e alle fonti di finanziamento

Nell'Intesa del Veneto ci sono ovviamente interventi finanziati in attuazione di programmazioni regionali differenti e che vedono la partecipazione di fonti di finanziamento diverse. Non ci sono invece progetti FAS rendicontati su programmi attuativi del QSN 2007-2013.

