



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



REGIONE DEL VENETO



**Rapporto Annuale di Esecuzione
sull'avanzamento del Programma Attuativo
FSC 2007-2013**

al 31 dicembre 2019

Regione del Veneto



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

Direzione Programmazione Unitaria

Autorità di Gestione PAR FSC 2007-2013

Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo Locale

Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/A

30123 Venezia Tel. 041/2791641 – Fax 041/2791477

programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it

FSCautoritagestione@regione.veneto.it

Contenuti

Programmazione FSC 2007-2013	5
1. Identificazione.....	5
2. Stato di attuazione del Programma Attuativo	8
2.1. Risultati e analisi dei progressi	18
2.1.1. Avanzamento del Programma	18
2.1.2. Avanzamento procedure di aggiudicazione.....	22
2.1.3. Avanzamento Finanziario	22
2.1.5. Avanzamento economico	26
2.1.6. Avanzamento fisico.....	27
2.2. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma	31
2.3. Stato di attuazione analitico degli APQ.....	34
2.3.1. APQ VE20 - Difesa del suolo e della costa	35
2.3.2. APQ VE2A - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo.....	37
2.3.3. APQ VE31 - Beni culturali.....	41
2.3.4. APQ VE3A - Beni culturali - I Atto integrativo	43
2.3.5. APQ VE41 - APQ Mobilità sostenibile Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.....	47
2.4. Stato di attuazione analitico dei SAD	49
2.4.1. SAD VE11 - Riduzione consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici ..	51
2.4.3. SAD VE32 - Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale.....	56
2.4.4. SAD VE42 - Impianti a fune.....	58
2.4.5. SAD VE43 - Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale	61
2.4.6. SAD VE44 - Piste ciclabili.....	63
2.4.7. SAD VE52 - Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali sostenibili	66
2.4.8. SAD VE53 - Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio.....	68
2.4.9. SAD VE61 e VE62 - Assistenza Tecnica.....	71
2.5. Stato di attuazione analitico delle Azioni cardine	74
2.5.1. Azione cardine “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”.....	76
2.5.2. Azione cardine “Piste ciclabili”	77
2.5.3. Azione cardine “Qualità dell’atmosfera (Riduzione del PM10)”	78
2.5.4. Azione cardine “Sostegno alle iniziative di sviluppo locale”	80
2.6. Cronoprogramma di spesa FSC	82
2.7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori.....	84
2.8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli.....	88

2.9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione.....	88
2.10. Valutazione e sorveglianza	90
2.10.1. Valutazione	90
2.10.2. Sorveglianza	92
2.10.3. Partenariato	94
2.10.4. Monitoraggio	97
2.11. Attività di controllo.....	98
2.12. Analisi qualitativa della gestione delle economie.....	100
2.13. Assistenza Tecnica	105
2.14. Informazione e pubblicità	105

NOTA METODOLOGICA

FONTI DEI DATI

Il documento è stato elaborato, come per gli anni precedenti, sulla base del modello fornito dal Ministero nel 2010 (Allegato 9 - Modello di Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento del PAR FSC).

Nella rappresentazione dello stato di attuazione del PAR si è fatto ricorso prevalentemente alle tabelle fornite automaticamente dal sistema di monitoraggio ministeriale (SGPQ) seguendo la medesima numerazione indicata nel Modello di cui all'Allegato 9.

Tuttavia, per analisi di maggior dettaglio, sono state elaborate da parte della U.O. Programmazione e gestione FSC e Sviluppo Locale delle tabelle che si contraddistinguono dalla differente numerazione rispetto all'Allegato 9.

APPROSSIMAZIONE DATI

Nelle tabelle e nei testi gli importi risentono della diversa approssimazione all'euro (per eccesso o per difetto) applicata di volta in volta.

Programmazione FSC 2007-2013

1. Identificazione

PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE	Programmazione	2007-2013
	Titolo del programma	2007VE002FA015 - PAR Veneto
RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2019
	Rapporto approvato il:	25 settembre 2020

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE 2019) rappresenta lo stato di avanzamento del Programma Attuativo Regionale del Veneto del ciclo di Programmazione FSC 2007-2013 di competenza dell’Autorità di Gestione in capo alla Direzione Programmazione Unitaria.

La predisposizione di questo documento, curata dall’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo Locale, incardinata nella Direzione Programmazione Unitaria, si basa su linee guida che tendono ad omogeneizzare i RAE delle diverse Regioni, pertanto ne risulta un documento tecnico, redatto partendo da un sistema informativo ben strutturato (SGP) e basato su una prassi che sconta la conoscenza di concetti e terminologia ormai diffusa tra gli addetti ai lavori. Nella stesura, si è cercato comunque di rendere i contenuti accessibili a quanti hanno interesse alla politica di coesione attuata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in Veneto.

Il RAE 2019, deve necessariamente tener conto del percorso indicato dall’art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 della legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160). L’articolo in questione prevede che al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione per i cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché per accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione titolare di risorse si procederà ad una riclassificazione dei molteplici strumenti di programmazione del Fondo, che si sono succeduti nel tempo, al fine di farli confluire in un Piano operativo unico per ciascuna Amministrazione, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio, denominato “Piano sviluppo e coesione”.

Il percorso evolutivo disegnato dall’art. 44 del DL 34/19 per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione viene successivamente coinvolto dalle misure messe in campo dall’Europa e dal governo nazionale in conseguenza all’emergenza Covid. Il D.L. 34/2020 “cd. Decreto Rilancio” prevede specifiche norme (artt. 241 e 242) per il contributo dei fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Nel nuovo Piano Sviluppo e coesione (PSC) saranno pertanto previste sezioni dedicate in cui confluiranno l’ammontare delle risorse FSC necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR, eventuali ulteriori interventi per fronteggiare l’emergenza sanitaria economica e sociale a valere sul FSC.

I prossimi mesi ci vedranno impegnati in un intenso lavoro per dare piena operatività alle disposizioni normative, tanto che ad oggi risulta difficile immaginare i contenuti e le modalità di formalizzazione del prossimo Rapporto.

Alla luce di queste considerazioni ci auguriamo che questo documento sia una interessante lettura sui risultati raggiunti dalla Programmazione FSC 07-13 al 31 dicembre 2019, prima della sua evoluzione nel Piano di Sviluppo e Coesione.

Come ogni anno si rinnovano i ringraziamenti per la fattiva collaborazione alle Strutture Responsabili dell'Attuazione e in particolare ai colleghi referenti di settore per i contributi forniteci.

2. Stato di attuazione del Programma Attuativo

Il PAR del Veneto è articolato in 6 Assi prioritari, a loro volta suddivisi in complessive 15 Linee di intervento; tale articolazione della politica del PAR è rappresentata dalla tabella n. 1 che sintetizza anche la dotazione finanziaria attuale dei singoli Assi. La descrizione puntuale di tali Linee verrà affrontata in seguito, unitamente alla relazione sulle Priorità del Quadro Strategico Nazionale (QSN).

Il piano finanziario del PAR (tabella 0) è stato aggiornato da ultimo con DGR n. 1777 del 29/11/2019, che riduce lo stanziamento di risorse FSC assegnate al Programma a seguito dell'adozione della Delibera Cipe 97/2017 e prende atto del nuovo importo delle Linee di intervento aggiornato a seguito delle sanzioni e della riprogrammazione di economie

Breve storia del PAR del Veneto

Il *Fondo per lo Sviluppo e la Coesione* (FSC) ha assunto la sua attuale denominazione in forza del D.Lgs n. 88 del 31 maggio 2011, che detta disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Precedentemente il Fondo era denominato *Fondo per le Aree Sottoutilizzate* (FAS) e, per il periodo di programmazione 2000-2006, veniva stanziato dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) con Delibere annuali di riparto e di attuazione.

Il Fondo ha la finalità di dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese e, in tale ottica, dal 2007 il Fondo ha una dotazione pluriennale al pari dei Fondi Strutturali.

Per il periodo 2007-2013, la programmazione delle risorse FSC è rientrata all'interno del QSN, con l'obiettivo di creare delle sinergie con i Fondi Strutturali. Nel dicembre 2007, il CIPE ha approvato la delibera 166 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate" nella quale si indicavano il riparto e le finalità delle risorse FAS, la governance dei Programmi Attuativi, le modalità di attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione delle attività poste in essere per la realizzazione del PAR stesso.

La citata delibera CIPE 166/2007 ha stanziato per il Veneto risorse pari a 608,729 M€. In seguito all'adozione di questa delibera, nel corso del 2008 sono stati approvati dalla Giunta regionale del Veneto tre importanti documenti finalizzati all'impiego delle risorse e alla loro integrazione con le politiche già avviate con la programmazione comunitaria.

Con DGR 543/2008 è stato approvato il *Piano di Valutazione della programmazione unitaria* che delineava, tra l'altro, l'assetto organizzativo della Regione del Veneto e prevedeva di coordinare la

nuova fase di programmazione tratteggiando, a grandi linee, le modalità e le tempistiche per la valutazione. Con la DGR 2607/2008 è stato approvato il *Documento Unitario di Programmazione* (DUP) che illustra la strategia di politica regionale di coesione unitaria, individuandone gli obiettivi generali e specifici, nonché le relative modalità di attuazione e governance. Infine, con DGR 2608/2008, la Giunta regionale ha approvato il *Programma Attuativo Regionale*, articolato in 6 Assi prioritari, suddivisi a loro volta in complessive 15 Linee di intervento.

Con la delibera 1/2009 il CIPE ha provveduto ad un primo ridimensionamento delle dotazioni finanziarie FSC precedentemente assegnate alle Regioni, riducendo a 570,466 M€ l'ammontare a disposizione del Veneto, successivamente, con delibera 1/2011, il CIPE ha ridotto ulteriormente l'ammontare FSC per il Veneto decurtando un importo pari a 57,047 M€ e portandolo pertanto alla dotazione finanziaria di 513,419 M€.

Le mutate condizioni economiche finanziarie e le nuove indicazioni fornite dal CIPE in merito alla concentrazione delle risorse su iniziative strategiche hanno comportato la revisione del PAR che è stato poi approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 1186 del 26/07/2011. Nella seduta del 20 gennaio 2012 il CIPE, con delibera 9, ha preso atto del PAR del Veneto così come approvato dalla DGR 1186/2011, fornendo alcune osservazioni per l'attuazione e la governance, che in estrema sintesi si possono così elencare:

- acquisizione della “Valutazione ex ante” del Programma e delle Azioni cardine;
- l'indicazione di procedere con la stipula di Accordi di Programma Quadro per l'attuazione degli interventi nei settori Difesa del suolo, Beni culturali e SFMR;
- necessità di una più precisa attività di audit prevedendo l'individuazione di un'apposita Autorità.

Per quanto riguarda le osservazioni in tema di valutazione ex ante, con nota del 5 luglio 2012, l'Autorità di Gestione del PAR ha inviato al DPS il Rapporto di Valutazione ex ante, predisposto dalla società di valutazione indipendente Rina Value S.r.l., soggetto “valutatore” del PAR e anche “valutatore” del POR CRO parte FESR, in attuazione della DGR 543/2008.

Quanto alla stipula degli APQ, al momento ne sono stati sottoscritti tre: uno relativo all'Asse 2 “Difesa del suolo” e uno relativo alla Linea di intervento 3.1 “Beni culturali”, che con successivo Atto integrativo hanno programmato ulteriori risorse, e un terzo relativo alla Linea di intervento 4.1 “SFMR”, sottoscritto nel corso del 2016.

Riguardo infine all'attività di audit si fa presente che, in occasione dell'approvazione con DGR 487/2013¹ del Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), avvenuta a seguito del giudizio positivo espresso dall'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER), che ha ritenuto il

¹ Modificata con DGR 1569/2015.

funzionamento del sistema di gestione e controllo efficace e rispondente a quanto previsto dalle delibere CIPE 166/2007 e 9/2012, la Giunta ha individuato altresì l'Autorità di Audit incaricando per questo compito la stessa struttura scelta per il POR CRO 2007-2013. Per completare poi il Si.Ge.Co., è stato affidato un incarico di collaborazione ad una ditta esterna per la definizione delle procedure necessarie e per fornire tutti gli strumenti operativi ai soggetti incaricati dell'attuazione e monitoraggio degli interventi e del controllo e certificazione della spesa. Con l'approvazione del Manuale Operativo delle Procedure nel 2015², la Giunta regionale ha ritenuto il sistema di gestione e controllo idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse FSC e, cogliendo l'opportunità prevista dalla delibera CIPE 76/2013, il nuovo Si.Ge.Co. non prevede, nei controlli, l'attività di audit.

Pertanto, a fronte delle prescrizioni indicate dal CIPE e compiutamente recepite dalla Regione del Veneto, il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) con proprio decreto del 1 agosto 2012 ha messo a disposizione le risorse del FSC per il periodo 2007-2013, assegnate per la copertura finanziaria del PAR, nel limite dell'importo di 513,49 M€, e nel mese di ottobre dello stesso anno la Regione ha incassato la prima quota dell'8% della dotazione del Programma (€ 41.073.520,00).

Nel paragrafo relativo alla 'Sorveglianza', verranno fornite ulteriori informazioni rispetto al Sistema di Gestione e Controllo.

Rimodulazione del Piano finanziario del PAR

L'importo di € 513.008.264,80, destinato al PAR FSC Veneto con delibera CIPE 1/2011, è stato ridotto dalla successiva delibera 14/2013 che, in attuazione del D.L. 95/2012, ha previsto l'applicazione di tagli alle risorse FSC assegnate alle Regioni a statuto ordinario nelle annualità 2013, 2014 e 2015. Per le annualità 2013 e 2014 i tagli non sono stati applicati in quanto la Regione del Veneto ha aderito al "patto verticale incentivato", così come previsto dal D.L. 35/2013, art. 1 bis e come concordato nella conferenza Stato Regioni l'11 luglio 2013. È stato invece confermato il taglio dell'annualità 2015, pari a € 69.406.483,00. Un'ulteriore riduzione del FSC delle Regioni per un importo pari a € 200.000.000,00 è stata infine prevista dal D.L. 66/2014. Le quote per le singole Regioni, al dicembre 2017, non sono ancora definite, tuttavia, applicando la precedente chiave di riparto utilizzata nella delibera CIPE 14/2013, la Regione ha stimato per il Veneto una riduzione pari a € 13.220.202,48.

La Giunta Regionale inoltre, con Delibera 1923/2013, secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 11 – quinquies del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (Decreto del fare), ha posto all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'utilizzo di risorse del PAR FSC a valere sulla Linea 4.1 "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale" per

² Con DGR 1569/2015 è stato approvato il Si.Ge.Co. e il Manuale Operativo delle Procedure, successivamente modificati con DDR n. 16 del 7/3/2016.

un importo complessivo di € 21.157.916,51 da destinare al finanziamento del Piano di ristrutturazione in materia di trasporto pubblico locale ferroviario.

Al fine di dare certezza al quadro finanziario del PAR, la Giunta regionale, con propria Delibera 2199/2014, ha preso atto di tali decurtazioni e ha approvato una nuova ipotesi di riparto delle risorse tra le diverse Linee di intervento.

Successivamente, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9/12/2014, è stata disposta un'ulteriore riduzione delle risorse FSC destinate alle Regioni e, per la Regione del Veneto, il taglio è stato quantificato in € 59.979.000,00. Questo ha comportato una ulteriore revisione del piano finanziario del PAR che è stato adottato dalla Giunta con DGR n. 2463 del 24/12/2014. L'aggiornamento della dotazione finanziaria FSC per il Veneto, quantificata pertanto in € 349.655.318,01, è servito per ridefinire le priorità del finanziamento tra le diverse Linee, ripartendo le decurtazioni in modo non lineare.

In fase di riprogrammazione infatti, si è tenuto conto della delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 secondo la quale le Regioni devono assumere tutte le obbligazioni giuridicamente vincolanti a valere sulle risorse FSC entro il 31 dicembre 2015, prevedendo comunque la possibilità di spostare detto termine al 30 giugno 2016 pena una decurtazione del 1,5% del finanziamento. Le risorse per le quali non saranno assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti dopo la data del 30/06/2016, verranno automaticamente revocate.

Con il medesimo provvedimento il CIPE ha stabilito che il *Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica* (DPS) effettuasse, entro il 30 novembre 2014, una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati con il FSC e della programmazione delle risorse non ancora impegnate.

L'Autorità di Gestione del PAR FSC (allora Sezione Affari Generali e FAS-FSC) pertanto, ha eseguito una puntuale ricognizione riguardante, per ciascuna Linea del PAR, lo stato di attuazione degli interventi già avviati, nonché la definizione, con relativo programma temporale, delle ulteriori iniziative da attivare; questa ricognizione ha permesso di identificare meglio le situazioni critiche e operare delle scelte in base alla fattibilità degli interventi e al fabbisogno finanziario dei diversi settori.

In particolare quindi, per quanto riguarda l'Asse 2, in considerazione dell'importanza che il tema della sicurezza idraulica va assumendo per il territorio veneto, l'importo delle relative due Linee è stato aumentato, mentre, per l'Asse 4, la disponibilità finanziaria della Linea di intervento relativa al SFMR è stata ridotta in modo significativo, in ragione dell'incerta cantierabilità degli interventi.

Il nuovo piano finanziario adottato con DGR 2463/2014 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 nella seduta del 8 gennaio 2015 e in seguito dal CIPE con

delibera n. 40 del 29 aprile 2015.

Successivamente all'adozione della DGR 2463/2014, in sede di Conferenza Stato Regioni del 26 febbraio 2015, è stata raggiunta un'intesa, confermata nella seduta del 16 luglio 2015, che stabilisce un ulteriore taglio a valere sul FSC, che per il Veneto è stato quantificato in € 49.575.000,00.

Al fine di dare certezza all'operato delle Strutture Responsabili di Attuazione del PAR, pur in pendenza dell'emanazione del decreto attuativo ministeriale, con DGR n. 1499 del 29/10/2015 il Veneto ha preso atto della nuova minore disponibilità complessiva del Programma, che ammonta ora a € 299.669.582,81 (al netto della quota riservata ai Conti Pubblici Territoriali – CPT pari a € 410.735,20), e il Comitato di Sorveglianza ha proceduto alla ratifica con procedura scritta nel dicembre 2015.

Nella tabella che segue vengono riepilogate cronologicamente le diverse decurtazioni attuate da provvedimenti normativi al finanziamento del PAR FSC:

PAR Veneto	Valore economico (€)
Stanziamiento iniziale previsto dalla DGR 1186/2011 e dal decreto del 01/08/2012 del MISE - DPS di messa a disposizione delle risorse	513.419.000,00
Quota per Conti Pubblici Territoriali (CPT)	- 410.735,20
Decurtazione prevista dall'art. 16 del D.L. 95/2012 e dalla delibera CIPE 14/2013 per l'anno 2015	-69.406.483,00
Attribuzione risorse FSC al Piano di ristrutturazione in materia di trasporto pubblico locale (DGR 1923/2013)	-21.157.916,51
Decurtazione stimata per l'applicazione del decreto MEF del 26/06/2014 (in applicazione del taglio previsto dall'art. 46 comma 6 del D.L. 66/2014 per l'anno 2014)	-13.220.282,48
Decurtazione prevista dall'art. 1 commi 522-525 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2015)	-59.979.000,00
Decurtazione prevista dall'Intesa assunta in sede di Conferenza Stato Regioni del 26/02/2015, come confermata dal parere espresso dalla stessa Conferenza nella seduta del 16/07/2015	-49.575.000,00
Risorse disponibili al 31/12/2016 (DGR 902/2016)	299.669.582,81

Nel corso del 2016, al fine di rispettare le tempistiche per l'assunzione delle OGV stabilite dalla delibera CIPE 21/2014, rendendo possibile una maggiore velocità di spesa e accelerazione delle procedure di rendicontazione, la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 902 del 14/06/2016,

ha provveduto ad inserire nel PAR una serie di interventi già finanziati con fondi regionali e coerenti con le Linee di intervento e con i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26/11/2013. È stata inoltre rimodulata la dotazione finanziaria della Linea di intervento 6.1 “Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo” e della Linea 6.2 “Valutazione, studi e ricerche” e si è preso atto di altre modeste variazioni al Piano finanziario del PAR apportate con DGR n. 154 del 16/02/2016 e DGR n. 314 del 15/03/2016.

Ad ottobre 2016 con DGR 1571/2016, a seguito della riorganizzazione amministrativa della Regione, si è provveduto ad approvare l'aggiornamento degli Organismi responsabili dell'attuazione del Programma e dei rappresentanti regionali all'interno del Comitato di Sorveglianza oltre all'aggiornamento delle Strutture Responsabili dell'Attuazione delle singole Linee di intervento del PAR FSC 2007-2013 e, in relazione agli Accordi di Programma Quadro, dei Responsabili Unici delle Parti e dei Responsabili Unici degli accordi. Per dare completezza si riportano nelle pagine successive, in formato tabellare, gli allegati della Delibera.

Si evidenzia, infine, che con deliberazione n. 57 del 1 dicembre 2016 (pubblicata nella G.U. del 27/4/2017), il CIPE ha posticipato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, pena la revoca definitiva delle risorse. Viene inoltre stabilito che, qualora l'OGV intervenga nel corso del secondo semestre del 2016, venga applicata una sanzione del 3 per cento. Nella stessa seduta il CIPE ha preso atto che il mancato rispetto dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera CIPE n. 166/2007 (31 dicembre 2017 nel caso di interventi inseriti in Strumenti di attuazione diretta, 31 dicembre 2018 per gli interventi inseriti in APQ) non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse.

A luglio 2017 con DGR 1097/2017 viene effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione del PAR FSC 2007-2013 al fine di quantificare le sanzioni per il mancato o tardato raggiungimento delle OGV ai sensi delle delibere CIPE nn 21/2014 e 57/2016. Con tale DGR si è provveduto ad operare una minima riduzione del Piano finanziario del PAR in relazione all'importo non coperto da OGV al 31/12/2016 (€ 36.306,95) e la conseguente rimodulazione tra alcune linee a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Programma stesso.

Sempre con DGR 1097/2017 si è ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione sui ritardi nell'assunzione delle OGV finalizzata all'individuazione degli interventi soggetti alle sanzioni previste dalla delibera CIPE 21/2014 e dalla delibera CIPE 57/2016. La rilevazione ha preso in considerazione tutti i progetti che non presentavano almeno una gara per lavori, di significativo importo, giunta ad aggiudicazione provvisoria entro il 31/12/2015, ed ha quantificato le sanzioni in

€ 1.046.256,33. Tale ammontare, a seguito di un confronto informale con il DPCoe a dicembre 2017, è stato rideterminato in € 1.024.030,83.

Con delibera 97/2017 il CIPE ha preso atto degli esiti della ricognizione sull'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e provveduto ad una prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate. Per la Regione del Veneto sono stati confermati gli importi comunicati al DPCoe a dicembre 2017. Il PAR FSC 2007-2013 risulta pertanto decurtato di un importo di € 36.307 per mancate assunzione delle OGV e di € 1.024.031 per tardata assunzione delle OGV, per un taglio complessivo pari ad € 1.060.338 che riduce il valore del PAR a € 298.609.245.

La tabella di pagina successiva, nella quale viene illustrato il piano finanziario attuale approvato con DGR 1777/2019 confrontandolo con quello adottato dal CIPE nella presa d'atto del 20 gennaio 2012 (delibera CIPE 9), tiene conto dei tagli previsti in applicazione della Delibera CIPE 97/2017 e delle modifiche negli importi delle diverse Linee conseguenti alle attività di riprogrammazione di economie.

ASSI PRIORITARI	LINEE (Risorse prima versione PAR)	LINEE DI INTERVENTO	Assi Nuova ripartizione	Linee Intervento Nuova ripartizione
1. Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile	60.000.000,00	1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	62727248,34	38.574.639,40
	40.000.000,00	1.2 Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile		24.152.608,94
2. Difesa del suolo	48.000.000,00	2.1 Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti	76.117.601,07	65.333.777,65
	12.872.900,00	2.2 Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale		10.783.823,42
3. Beni Culturali e Naturali	65.000.000,00	3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali	66.563.979,62	54.882.446,31
	11.000.000,00	3.2 Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale		11.681.533,31
4. Mobilità sostenibile	100.000.000,00	4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	50.965.193,93	13.099.964,56
	30.000.000,00	4.2 Impianti a fune		19.511.079,37
	16.957.580,27	4.3 Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale		3.500.000,00
	35.000.000,00	4.4 Piste ciclabili		14.854.150,00
5. Sviluppo locale	12.500.000,00	5.1 Attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti produttivi ed artigianali di pregio architettonico	37.795.222,09	-
	35.000.000,00	5.2 Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali e sostenibili		5.977.916,33
	32.677.784,53	5.3 Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio		31.817.305,76
6. Assistenza tecnica	11.000.000,00	6.1 Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo	4.439.999,96	4.288.418,04
	3.000.000,00	6.2 Valutazione, studi e ricerche		151.581,92
Totale	513.008.264,80		298.609.245,01	2 298.609.245,01
Conti pubblici territoriali	410.735,20		410.735,20	410.735,20

Tabella 0 – raffronto piani finanziari: prima versione del PAR e versione aggiornata con DGR 1777/2019

ORGANISMO	RESPONSABILE
Autorità di Gestione	Direttore pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria
Autorità di Certificazione	Direttore pro tempore dell'Area Risorse strumentali
Autorità Ambientale	Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Autorità Ambientale
	MEMBRI (EFFETTIVI)
Comitato di Sorveglianza	Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, in qualità di Presidente
	L'Assessore Regionale all'Attuazione del programma, rapporti con Consiglio regionale, Programmazione fondi UE, Turismo, Commercio estero, con delega alla Programmazione (FAS - FSC) in qualità di Vicepresidente
	Il Segretario Generale della Programmazione
	Il Direttore pro tempore della Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione del PAR FSC 2007 – 2013 e del POR (2007 – 2013) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" – parte FESR
	I Direttori pro tempore delle Strutture regionali identificate quali Strutture regionali Responsabili dell'Attuazione delle Linee di Intervento
	I Direttori pro tempore delle Strutture Incaricate dell'Attuazione
	Il Capo Dipartimento del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o un suo delegato
	Il Direttore dell'Agenzia per la Coesione o un suo delegato
	Il Direttore pro tempore dell'Unità Organizzativa Autorità Ambientale in qualità di Autorità Ambientale
	Il Direttore pro tempore dell'Area Capitale umano e cultura, in qualità di Autorità di Gestione del POR (2007-2013) Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" – parte FSE
Il Direttore pro tempore della Direzione AdG FEASR, Caccia e Pesca in qualità di Autorità di Gestione per il Programma di Sviluppo Rurale PSR (2007-2013)	
Il Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità	
	MEMBRI (FACOLTATIVI) SU INVITO DEL PRESIDENTE
Comitato di Sorveglianza	L'Autorità di Certificazione
	Un rappresentante del Consiglio Regionale

LINEE DI INTERVENTO	STRUTTURA REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
1.1 Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia
1.2 Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile	Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
2.1 Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti	Direzione Difesa del Suolo
2.2 Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale	Direzione Difesa del Suolo
3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali	Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione culturale
3.2 Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale	Unità Organizzativa Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi
4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e concessioni
4.2 Impianti a fune	Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica
4.3 Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale	Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
4.4 Piste ciclabili	Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e concessioni
5.1 Attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti produttivi ed artigianali di pregio architettonico	Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo locale
5.2 Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali e sostenibili	Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo locale
5.3 Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo locale
6.1 Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo	Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo locale
6.2 Valutazione, studi e ricerche	Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo locale

Allegato B DGR 1571/2016 - Strutture responsabili dell'Attuazione

NOME APQ	RESPONSABILE UNICO DELL'ACCORDO (RUA)	RESPONSABILE UNICO DELLE PARTI (RUPA)
APQ in materia di Difesa del Suolo e della Costa (Asse 2, Linee di Intervento 2.1 e 2.2)	Direttore della Direzione Difesa del Suolo	Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
APQ in materia di Beni Culturali (Asse 3, Linea di Intervento 3.1)	Direttore dell'Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione culturale	Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
APQ in materia di Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale – SFMR (Asse 4, Linea di Intervento 4.1)	Direttore dell'Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e concessioni	Direttore della Direzione Programmazione Unitaria

Allegato B DGR 1571/2016 - Responsabili degli Accordi di Programma Quadro (APQ)

2.1. Risultati e analisi dei progressi

2.1.1. Avanzamento del Programma

La tabella 1 - Piano finanziario riporta le risorse movimentate al 31/12/2019 in attuazione del PAR FSC del Veneto.

Tale tabella, al pari di altre presenti in questo RAE, è tratta dal sistema informativo di monitoraggio e riporta dati aggregati dei soli progetti presenti nei sistemi informativi del DPS e dell'Ispektorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

Ai fini di una migliore comprensione del dato si precisa quanto segue:

- a) il PAR del Veneto è oggi interamente programmato;
- b) risultano economie riferite alle diverse Linee di intervento, cosa fisiologica per un Programma in piena fase attuativa.
- c) In alcuni casi le economie, pur essendo riprogrammabili in quanto riferite a progetti con OGV già conseguite, non trovano rappresentazione negli applicativi Sistema Gestione Progetti e Banca Dati Unitaria. Ciò avviene ad esempio quando emergono a seguito di rinunce al contributo da parte dei soggetti attuatori oppure di revoche disposte dalle SRA per inosservanza delle previsioni del Si.Ge.Co. In questi casi gli interventi non vengono più monitorati come finanziati FSC e, di conseguenza, è necessario attendere la riprogrammazione di tali economie per ritrovarle rappresentate nel sistema informativo in relazione agli interventi di nuova individuazione;
- d) I dati di monitoraggio al 31/12/2019 evidenziano un importo FSC allocato sul PAR pari a € 299.004.482 pertanto superiore all'importo di € 298.609.245,01 di cui alla Delibera CIPE 97/2017. Tale differenza è dovuta alla mancata rilevazione delle sanzioni per tardate OGV alla quale, come comunicato a DPCoe e ACT, si procedeva in sede di determinazione della contabilità finale dell'intervento, scontandole prioritariamente sulle economie. A seguito della richiesta pervenuta da DPCoe (NUVAP) e ACT (NUVEC) con nota prot. 2496-A del 02/07/2020 nella versione di monitoraggio del 30/06/2020 abbiamo provveduto a registrare tutte le sanzioni mancanti.

Linea intervento	N. Progetti	Totale Finanziamenti	FSC	Altro pubblico	Comune	Privato	Provincia	Regione	Stato altri provvedimenti
1.1	80	51.811.001	38.605.450	779.340	11.441.417	126.602	440.000	418.192	-
1.2	23	41.807.911	24.152.609	-	-	17.655.302	-	-	-
2.1	98	86.847.753	65.386.101	1.100.000	-	-	-	20.361.652	-
2.2	7	14.611.917	10.811.917	-	-	-	-	1.000.000	2.800.000
3.1	128	111.195.913	54.951.874	5.953.557	19.135.686	20.526.291	-	10.506.279	122.226
3.2	45	11.834.734	11.695.033	-	139.701	-	-	-	-
4.1	2	19.485.504	13.162.656	-	627.100	-	4.594.247	1.101.500	-
4.2	73	64.826.465	19.504.189	-	-	45.322.275	-	-	-
4.3	6	6.690.250	3.500.000	-	-	3.190.250	-	-	-
4.4	20	29.913.065	14.969.350	1.478.340	3.689.807	675.541	2.781.872	6.318.155	-
5.2	22	7.107.805	5.979.596	113.992	996.216	-	18.000	-	-
5.3	76	51.279.533	31.845.705	681.998	14.162.261	-	-	4.589.569	-
6.1	5	4.288.418	4.288.418	-	-	-	-	-	-
6.2	1	151.582	151.582	-	-	-	-	-	-
	586	501.851.852	299.004.482	10.107.228	50.192.187	87.496.262	7.834.120	44.295.347	2.922.226

Tabella 1 – Piano Finanziario del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2019 - dati riferiti ai progetti monitorati

La Tabella 2, di seguito riportata, rappresenta l'avanzamento del Programma per singolo Strumento in termini di numero interventi e valore complessivo (per valore si intende il Totale dei finanziamenti al netto delle economie), dando evidenza in modo distinto della modalità APQ e della modalità Strumento di Attuazione Diretta (SAD).

L'APQ è lo strumento di attuazione per i settori per i quali è individuata come necessaria e/o opportuna e/o comunque più efficace una modalità attuativa basata sulla cooperazione Stato-Regione. La delibera CIPE di presa d'atto del PAR veneto (n. 9/2012) ha prescritto il ricorso allo strumento APQ per gli interventi delle linee Difesa del suolo, Beni culturali e Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR).

Il SAD è lo strumento previsto per le linee di intervento che si ritiene non necessitino in fase attuativa di un'azione di cooperazione interistituzionale. Per tali linee l'Autorità di Gestione (AdG) e le Strutture Responsabili di Attuazione (SRA) si attivano nel rispetto del contenuto del PAR e delle prescrizioni del Comitato di Sorveglianza (criteri di selezione).

Dalla lettura della Tabella 2 risulta che le risorse FSC programmate si suddividono quasi equamente tra SAD e APQ, con una leggera prevalenza dei primi.

Le linee evidenziate nella prima parte della Tabella 2 trovano attuazione tramite SAD, si tratta di 10 strumenti che finanziano 351 interventi (circa il 60% del Totale). Gli APQ stipulati nelle tre linee individuate dal CIPE sono 5 per complessivi 235 interventi.

Analizzando il dato sulla composizione delle fonti finanziarie possiamo dire la voce FSC rappresenta circa il 62% del finanziamento complessivo degli APQ, mentre per i SAD tale percentuale scende al 57%. Pertanto le due tipologie di strumento presentano un effetto moltiplicatore piuttosto simile.

La Tabella 3 si focalizza invece sulla tipologia di interventi monitorati al 31/12/2019; possiamo dire che il 73,5% è rappresentato da opere pubbliche, il 6,8% da acquisizione di beni e servizi e il 19,6% da erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui. Il valore riportato risulta al netto delle revoche e delle economie e rideterminazioni.

Avanzamento del Programma – Strumenti	Numero Interventi	Valore (Costo)	
		Totale	di cui FSC
SAD avviati n.10	351	266.910.052	151.914.482
VE11 Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Riduzione consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	80	49.861.397,66	36.679.108,23
VE12 Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Mobilità collettiva e propulsione ecocompatibile	23	41.807.911,31	24.152.608,92
VE32 Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Mobilità collettiva e propulsione ecocompatibile	45	11.734.293,45	11.594.592,49
VE42 Mobilità sostenibile - Impianti a fune	73	64.462.693,60	19.140.418,21
VE43 Mobilità sostenibile - Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale	6	6.619.344,23	3.429.094,12
VE44 Mobilità sostenibile - Piste ciclabili	20	29.792.386,91	14.848.671,51
VE52 Sviluppo locale - Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali sostenibili	22	7.106.535,31	5.978.326,77
VE53 Sviluppo locale - Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	76	51.085.489,39	31.651.662,10
VE61 Realizzazione Attività Assistenza Tecnica	5	4.288.418,04	4.288.418,04
VE62 Realizzazione Attività Assistenza Tecnica - Valutazione, studi e ricerche	1	151.581,92	151.581,92
Avanzamento del Programma – Strumenti	Numero Interventi	Valore (Costo)	
		Totale	di cui FSC
APQ stipulati n.5	235	231.760.628,45	143.955.630,85
VE20 APQ Difesa del suolo e della costa	65	38.763.035,98	18.424.925,70
VE2A APQ in materia di difesa del suolo e della costa 2007-2013 - I Atto integrativo	40	62.665.636,19	57.765.636,19
VE31 APQ Beni culturali - Conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali (monitorato dal 2014)	4	5.878.415,02	5.640.038,10
VE3A APQ Beni Culturali - FSC 2007-2013 - I Atto integrativo	124	105.144.767,37	49.139.104,83
VE41 APQ Mobilità sostenibile Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale	2	19.308.773,89	12.985.926,03
Totale strumenti	586	498.670.680,27	295.870.113,16

Tabella 2 – Avanzamento degli Strumenti del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2019

Avanzamento del Programma – <i>Progetti</i>	Numero	Valore (Costo)	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi¹			
– <i>di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici</i>	431	340.282.813	222.996.449
– <i>di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi</i>	40	54.527.404	33.431.028
– <i>di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui</i>	115	103.860.464	39.442.636
Totale	586	498.670.680	295.870.113

Tabella 3 – Avanzamento dei progetti del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2019 – per la tipologia ‘opere e lavori pubblici’,

A commento della Tabella 3 si ritiene utile precisare che, con riferimento al monitoraggio del 31/12/2019, dei 586 progetti “attivi” risultano in stato di “Chiuso” in SGP complessivamente 328 progetti di cui 289 con finanziamento FSC.

2.1.2. Avanzamento procedure di aggiudicazione

Questa parte del documento dovrebbe fornire l'avanzamento delle procedure di aggiudicazione dei progetti in termini di numero e valore, tuttavia la Tabella 4 - Distribuzione progetti per avanzamento procedura di aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2019, fornita dal sistema SGPQ, si ritiene non significativa ai fini dell'analisi e pertanto viene omessa.

2.1.3. Avanzamento Finanziario

La tabella sotto riportata evidenzia l'ammontare complessivo di risorse impiegate negli interventi oggetto di monitoraggio al 31/12/2019 (di cui € 295.870.113,12 FSC), con indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti effettuati.

Programma: PAR Veneto	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti	Pagamenti FAS
Totale	586	501.851.852	232.844.625,66	394.525.265	363.831.644	256.008.680

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla versione di monitoraggio del 31/12/2019.

Similmente a quanto avvenuto nel 2017 e 2018 anche per il 2019 si rilevano **delle discrepanze tra le Tabelle proposte da SGPQ e i dati SGP al 31/12/2019** come a noi noti. Abbiamo pertanto provveduto ad integrare la tabella con le nostre risultanze relativamente ad impegni e pagamenti. Sulle cause di tali discrepanze abbiamo avviato un confronto con l'ACT.

¹ Per “Progetti Attivi” si intendono tutti i progetti in stato diverso da “Annullato”.

Rispetto al 2018 il PAR rileva un aumento di 51 interventi quale saldo algebrico tra progetti di nuovo inserimento e interventi oggetto di annullamento. Sempre rispetto al 2018 i finanziamenti evidenziano un aumento di 16,4 M€.

Rispetto all'anno precedente si rileva un evidente avanzamento del Programma, come attestano l'incremento degli impegni per 9,5 M€ e dei pagamenti complessivi per 18,7 M€. Nel Totale dei pagamenti pari a € 363.831.643,67 sono compresi € 256.008.680 di pagamenti a valere sul Fondo FSC con un incremento di circa 16 M€ rispetto al 2018.

Anche l'importo di FSC trasferito (€ 232.844.625,66) evidenzia un incremento di 71,9 M€ rispetto al 2018 a seguito delle 2 certificazioni formalizzate nel corso del 2019.

L'importo ad oggi complessivamente trasferito si riferisce:

- per € 41.073.520,00 alla prima tranche di contributo pari all'8% della dotazione finanziaria complessiva del PAR definita in sede di presa d'atto da parte del CIPE; si tratta del primo anticipo ai sensi del punto 7.1 della delibera CIPE 166/2007. Il successivo trasferimento da parte dello Stato è subordinato alla certificazione di spesa realizzata pari al 75% di quanto già trasferito, certificazione che, per il PAR del Veneto, deve attestarsi a circa 30 M€.
- per € 23.973.566,62 alla seconda tranche di contributo pari all'8% della dotazione finanziaria attuale del PAR, certificata secondo le modalità definite dal Sigeco e riscossa il 31/05/2017;
- per € 23.973.566,62 alla terza tranche di contributo pari all'8% della dotazione finanziaria attuale del PAR, certificata secondo le modalità definite dal Sigeco e riscossa 26/09/2017;
- per € 47.941.324,14 alla quarta e quinta tranche di contributo come da richiesta formalizzata dall'Autorità di Certificazione il 2/08/2018. L'importo è stato riscosso per € 36.532.844 nel 2018 e per € 11.408.480 nel 2019;
- per € 23.970.662,07 alla sesta tranche di contributo come da richiesta formalizzata dall'Autorità di Certificazione il 06/02/2019 e riscossa il 22/03/2019;
- per € 47.941.324,14 alla settima e ottava tranche di contributo come da richiesta formalizzata dall'Autorità di Certificazione il 30/10/2019. L'importo è stato riscosso a dicembre 2019;
- per € 23.970.662,07 alla nona tranche di contributo come da richiesta formalizzata dall'Autorità di Certificazione il 20/01/2020 e riscossa a marzo 2020.

I trasferimenti FSC ammontano a poco meno di 233M€ e di questi 198,6 M€ sono stati oggetto di certificazione, come da tabella che segue.

Linee intervento.		Importo programmato FSC (DGR 1777/2019)	Importo certificato	Importo da certificare
1.1	Linea di Intervento: Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	38.574.639,40	29.600.127,49	8.974.511,91
1.2	Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile	24.152.608,94	24.152.608,92	0,02
2.1	Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti	65.333.777,65	28.246.525,38	37.087.252,27
2.2	Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale	10.783.823,42	3.689.298,21	7.094.525,21
3.1	Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali	54.882.446,31	40.706.112,99	14.176.333,32
3.2	Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale	11.681.533,31	8.851.695,78	2.829.837,53
4.1	Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	13.099.964,56	9.994.065,62	3.105.898,94
4.2	Impianti a fune	19.511.079,37	11.052.354,85	8.458.724,52
4.3	Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale	3.500.000,00	3.166.131,33	333.868,67
4.4	Piste ciclabili	14.854.150,00	7.014.073,78	7.840.076,22
5.2	Progetti integrati di area o di distretti turistici culturali e sostenibili	5.977.916,33	4.050.618,97	1.927.297,36
5.3	Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	31.817.305,76	25.160.863,21	6.656.442,55
6.1	Programmazione, gestione, attuazione monitoraggio e controllo	4.288.418,04	3.360.418,55	927.999,49
6.2	Valutazioni studi e ricerche	151.581,92	151.581,92	0,00
Totale		298.609.245,01	199.196.477,00	99.412.768,01

2.1.4. Avanzamento procedurale

Le tabelle sotto riportate mostrano la fase procedurale in cui si trovano gli interventi al 31/12/2019. I dati sono suddivisi per tipologia e pertanto si possono riscontrare “opere pubbliche”, “acquisizione di beni e servizi” ed “erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui”.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Numero	Valore/Costo
Realizzazione di Opere Pubbliche	Chiusura intervento	101	59.236.800
	Collaudo	26	27.904.140
	Esecuzione Lavori	115	122.896.199
	Funzionalità	158	103.125.252
	Progettazione Definitiva	4	774.200
	Progettazione Esecutiva	11	18.839.847
	Progettazione Preliminare	9	4.654.800
	Studio di fattibilità	7	2.851.575
Totale		431	340.282.813

Tabella 6a – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - Realizzazione di opere e lavori pubblici al 31/12/2019

Rispetto ai dati 2018 la tipologia “opere pubbliche” rileva un incremento di 26 interventi a seguito delle attività di riprogrammazione delle economie.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Numero	Valore/Costo
Acquisizione di Beni	Definizione e stipula contratto	1	200.000
	Esecuzione Fornitura	2	2.733.558
	Verifiche e controlli	27	46.010.735
Acquisizione Servizi	Esecuzione Fornitura	5	4.777.108
	Verifiche e controlli	5	806.003
Totale		40	54.527.404

Tabella 6b – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – Acquisizione di beni e servizi al 31/12/2019

Rispetto al 2018 la tipologia di “acquisizione di beni e servizi” rileva un intervento in più nella categoria servizi. L'avanzamento procedurale è attestato dal numero e dal valore degli interventi che risultano collocarsi nella fase conclusiva “Verifiche e controlli”, pari all'80% degli interventi e all'86% del valore totale.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Numero	Valore/Costo
Aiuti a Individui	Chiusura Intervento	20	12.953.351
	Concessione finanziamento	23	18.562.688
	Esecuzione interventi	22	26.444.419
Aiuti alle Imprese	Chiusura Intervento	41	29.235.861
	Concessione finanziamento	4	7.836.430
	Esecuzione investimenti	5	8.827.715
Totale		115	103.860.464

Tabella 6c – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui al 31/12/2019

Per quanto riguarda la tipologia “aiuti a imprese e individui” rispetto al 2018 si evidenzia un incremento di 23 interventi riferiti alla Linea 4.2.

I dati delle tabelle sopra riportate confermano l'avanzato stato di realizzazione del PAR del Veneto. Complessivamente, i progetti inseriti nel sistema di monitoraggio sono ora 586 di cui 521 con finanziamento FSC. Il monitoraggio di fine 2019 evidenzia anche 328 interventi “chiusi” (141 nel 2018) di cui 48 nella Linea 1.1 “Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Riduzione consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”, 23 nella Linea 1.2 “Mobilità collettiva”, 27 nella Linea 2.1 “Difesa del Suolo”, 93 nella Linea 3.1 “Beni culturali”, 35 nella Linea 3.2 “Beni naturali”, 35 interventi nella Linea 4.2 “Impianti a fune”, 3 nella Linea 4.3 “Trasporto Collettivo”, 7 nella Linea 4.4 “Piste ciclabili”, 53 interventi nell'Asse 5 “Sviluppo locale” e 4 interventi nell'Asse 6 “Assistenza Tecnica”.

Ai 328 interventi “chiusi” in SGP si aggiungono ulteriori 4 interventi che presentano il decreto di determinazione del contributo definitivo adottato. Focalizzandosi sul solo finanziamento FSC, gli interventi “chiusi” in SGP al 31/12/2019 sono 289, per un Totale di 130 M€ di risorse, a cui si aggiungono 4 interventi con decreto di determinazione del contributo definitivo per complessivi 293 interventi.

2.1.5. Avanzamento economico

L'avanzamento del PAR riporta un costo realizzato pari ad € 433.222.684,1 (€ 406.769.499,16 nel 2018). Considerando che molti interventi beneficiano di ulteriori e diversi finanziamenti, la spesa realizzata riferibile al Fondo FSC è pari a € 257.423.784, (243 M€ nel 2018) e raggiunge l'86% dell'assegnazione complessiva. Confrontando tali dati con quelli del precedente RAE si evidenzia che la spesa complessivamente realizzata sul Programma ha registrato

un incremento pari a 14 M€, distribuito su tutte le Linee del PAR.

Le economie ammontano a complessivi € 3.181.171,39, di cui € 3.134.368,49 riferite a fondi FSC e, pertanto, effettivamente riprogrammabili. La differenza, pari ad € 46.802, è relativa ad economie riferite a fondi di altre amministrazioni che sono mantenute in SGP al solo fine di non modificare le percentuali di contribuzione delle diverse fonti di finanziamento e che saranno eliminate in fase di rendicontazione finale degli interventi.

Come è noto, la delibera CIPE 166/2007 stabilisce che i trasferimenti da parte del DPS alla Regione avvengano in ragione del costo realizzato certificato dall’Autorità di Certificazione. La prima richiesta di erogazione può avvenire quando la spesa raggiunge il 75% di quanto trasferito a titolo di anticipo. La Regione del Veneto ha ottenuto un primo trasferimento pari a poco più di 41 M€ a ottobre 2012 e nel corso del 2017, ha formalizzato la richiesta di trasferimento di ulteriori due tranches di contributo pari all’8% della dotazione finanziaria attuale del PAR che ha portato alle casse regionali poco meno di 48 M€. Nel 2018 e nel 2019 sono state formalizzate richieste per ulteriori 6 tranches di contributo pari all’8% della dotazione finanziaria attuale del PAR per complessivi 143,8 M€ portando i trasferimenti totali a poco meno di 233 M€

Programma: PAR Veneto	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Valore (Finanziamenti – Economie)	Costo Realizzato	Economie	Economie FSC
Totale	586	501.851.852	498.670.680	433.222.684	3.181.171	3.134.368

Tabella 7 – Avanzamento economico del programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019.

2.1.6. Avanzamento fisico

Rispetto allo scorso anno il numero degli interventi monitorati è aumentato di 51 unità passando dalle 5 di fine 2018 alle 586 di fine 2019.

Si segnalano infatti riprogrammazioni di economie in relazione alle Linee 2.1, 3.1, 3.2, 4.2 e 4.4 che saranno approfondite nell’analisi dei relativi strumenti.

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione fisica, la Tabella 10 riporta solo quelli che in SGP sono stati valorizzati. Si segnala che per ogni intervento possono essere stati attivati anche più indicatori all’interno della stessa tipologia (fisica e occupazionale).

Indicatori di realizzazione fisica	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario ²	Valore target ³	Valore raggiunto al 31/12/2019
Ampliamento di capacità - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	900.000,00	18	30
Ampliamento di portata - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	900.000,00	0	6
Destinatari - (NUMERO)	1	476.821,17	16	0
Estensione dell'intervento in lunghezza (Km) - (KILOMETRI)	80	72.143.454,96	6294,6	8335,18
Estensione dell'intervento in lunghezza (ml) - (METRI LINEARI)	51	23.494.850,25	48480	67141
Giornate/uomo prestate - (NUMERO)	5	806.003,12	175	3336
Imprese beneficiarie - (NUMERO)	15	2.121.295,27	1	16
Lunghezza dell'impianto - (METRI LINEARI)	2	490.000,00	515	595
Lunghezza rete oggetto di intervento - (KILOMETRI)	17	20.451.507,07	424,12	446,11
Non Richiesto - (Non applicabile)	6	2.122.923,88	5846	9053
Portata media equivalente - (METRI CUBI AL SECONDO)	2	1.650.000,00	32	63
Potenza installata oggetto di intervento - (KILOWATT)	2	2.005.000,00	255,89	214,95
Riduzione nei consumi energetici - (TONNELLATE EQUIV. DI PETROLIO)	65	49.932.819,04	613337,9	6906,11
Studi o progettazioni - (NUMERO)	2	540.000,00	5	6
Superficie oggetto di intervento (Ha) - (ETTARI)	15	7.152.636,93	16429,5	71750,98
Superficie oggetto di intervento (mq) - (METRI QUADRATI)	267	206.412.547,44	3687957	3659700,14
Superficie opere e/o impianti realizzati - (METRI QUADRATI)	3	1.443.275,01	91	90
Unità di beni acquistati - (NUMERO)	42	50.130.755,38	30529	30511
Volume oggetto di intervento - (METRI CUBI)	5	5.620.000,00	401427,4	412378,96
Ampliamento di capacità - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	900.000,00	18	30
Ampliamento di portata - (METRI CUBI AL SECONDO)	1	900.000,00	0	6
Destinatari - (NUMERO)	1	476.821,17	16	0

Tabella 8 – Sezione Indicatori di realizzazione fisica

² Per valore finanziario in questo caso si intende il Totale dei finanziamenti comprese le economie.

³ Il valore target è il valore attuale dell'indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o sia pari a zero, si considera il valore iniziale.

Indicatori occupazionali	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2019
Giornate/uomo attivate fase di cantiere - (NUMERO)	235	177.125.885	138.060	157.090
Giornate/uomo complessivamente attivate - (NUMERO)	135	74.059.189	61.214	66.598
Giornate/uomo necessarie alla messa in opera - (NUMERO)	1	1.450.000	3.240	3.241
Giornate/uomo per la realizzazione dello studio o progetto - (NUMERO)	2	540.000	503	119
Non Richiesto - (NUMERO)	12	18.888.187	111	311
Occupazione creata - (NUMERO)	43	33.140.237	2.790	24.172

Tabella 8 – Sezione Indicatori occupazionali

Indicatori di risultato QSN	Progetti	
	Numero	Valore Finanziario
Accessibilità media - Non Definito	18	29.929.580,92
Aree ad alta criticità idrogeologica con beni esposti (% - Non Definito)	101	96.907.326,34
Attrazione turistica - Non Definito	62	39.361.028,78
Emissioni di CO2 da trasporto stradale - Non Definito	23	41.890.505,27
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili - Non Definito	1	95.076,66
Grado di promozione dell'offerta culturale - Non Definito	143	106.944.092,45
Indice di domanda culturale nei circuiti museali - Non Definito	17	18.714.816,51
Intensità del consumo energetico - Non Definito	76	54.821.303,58
Nessun indicatore - Non Definito	6	4.439.999,96
Produttività del lavoro nel settore del turismo - Non Definito	1	4.943.260,24
% Quota superficie interessata da regimi di protez.ambient. - Non Definito	29	10.606.696,80
Scarsa accessibilità - Non Definito	50	50.412.574,08
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto - Non Definito	8	26.312.554,38
	535	485.378.816

Tabella 8 – Sezione Indicatori di risultato QSN

Indicatori di programma	Progetti		Indicatori	
	Numero	Valore Finanziario	Valore target	Valore raggiunto al 31/12/2016
Attività valutative - (NUMERO)	1	151.581,92	3	3
Interventi su impianti a fune - (NUMERO)	47	39.866.553,07	47	39
Interventi su piste ciclabili - (NUMERO)	18	29.929.580,92	18	10
Progetti collegati al Sistema Ferroviario Metropolitano Regi - (NUMERO)	2	19.622.304,27	2	1
Progetti nel settore delle energie rinnovabili - (NUMERO)	2	1.693.901,30	2	1
Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica - (NUMERO)	75	53.222.478,94	75	70
Progetti per la promozione della mobilità sostenibile - (NUMERO)	6	6.690.250,11	6	8
Progetti per la riqualificazione dei centri urbani - (NUMERO)	74	48.387.478,01	74	57
Progetti per la riqualificazione e diversificazione turistica - (NUMERO)	24	10.585.787,58	24	18
Progetti per la valorizzazione del patrimonio culturale - (NUMERO)	116	109.795.045,88	116	82
Progetti per la valorizzazione del patrimonio naturale - (NUMERO)	37	11.721.583,31	37	36
Progetti volti a contrastare la siccità e il rischio idro - (NUMERO)	94	82.691.142,61	94	55
Progetti volti alla difesa della costa - (NUMERO)	6	13.129.806,74	6	1
Progetti volti a migliorare le attività di assistenza tec - (NUMERO)	5	4.288.418,04	5	3
Veicoli acquistati alimentati con carburanti alternativi - (NUMERO)	23	41.890.505,27	151	162

Tabella 8 – Sezione Indicatori di programma

2.2. Stato di attuazione analitico delle Priorità del Programma

In sede di prima approvazione, tra le 10 Priorità previste dal QSN sulle quali impiegare le risorse, il PAR del Veneto ne aveva individuate 5. Successivamente, in sede di riprogrammazione e di definizione del nuovo piano finanziario del Programma, approvato dalla Giunta Regionale con DGR 2463/2014 e ratificato nel CdS del 8 gennaio 2015, dovendo operare nuove scelte dipendenti dal mutato contesto economico finanziario, ma anche condizionate dalla nuova tempistica per la realizzazione degli interventi contemplata dalla delibera CIPE 21/2014, il Veneto ha ritenuto opportuno ridimensionare in modo significativo gli stanziamenti riferiti alle Priorità 6 e 10 e azzerare completamente l'importo assegnato alla Priorità 4.

Il riparto per priorità ha avuto un ulteriore, anche se meno significativo, cambiamento in seguito all'adozione della DGR 1499/2015 che ha recepito l'ulteriore taglio finanziario imputato al PAR del Veneto con l'Intesa tra Stato e Regioni del 26 febbraio 2015.

Con DGR 902/2016, la Giunta regionale ha provveduto ad inserire nel PAR una serie di interventi già finanziati con fondi regionali al fine di rendere possibile una maggiore velocità di spesa, accelerando le procedure di rendicontazione, ha rimodulato la dotazione finanziaria delle Linee d'intervento 6.1 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo" e 6.2 "Valutazione, studi e ricerche" e preso atto di altre modeste variazioni al piano finanziario del PAR apportate con DGR n. 154 del 16/02/2016 e DGR n. 314 del 15/03/2016. Si segnala che, proprio a seguito delle opportunità concesse dalla DGR 902/2016 in tema di efficienza e maggiore velocità di spesa, a fine 2016 si sono rilevate delle leggere differenze di distribuzione per Linea e Asse del PAR, che si riflettono naturalmente sull'importo complessivo del FSC che finanzia le singole Priorità.

A luglio 2017 con DGR 1097/2017 viene effettuata una ricognizione sullo stato di attuazione del PAR FSC 2007-2013 al fine di quantificare le sanzioni per il mancato o tardato raggiungimento delle OGV ai sensi delle delibere CIPE nn 21/2014 e 57/2016. Con tale delibera si è provveduto pertanto ad operare una minima riduzione del Piano finanziario del PAR in relazione all'importo non coperto da OGV al 31/12/2016 (€ 36.306,95) e la conseguente rimodulazione tra alcune linee a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Programma stesso. Con la stessa DGR, inoltre, si è ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione sui ritardi nell'assunzione delle OGV finalizzata all'individuazione degli interventi soggetti alle sanzioni previste dalla delibera CIPE 21/2014 e dalla delibera CIPE 57/2016 comunicandone gli esiti al DPCoe.

Con delibera 97/2017 il CIPE ha preso atto degli esiti della ricognizione sull'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e provveduto ad una prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate. Per la Regione del Veneto sono stati confermati gli importi comunicati al DPCoe a dicembre 2017. Il PAR FSC 2007-2013 risulta pertanto decurtato di un importo di € 36.307 per mancate assunzione delle OGV e di € 1.024.031 per tardata assunzione delle OGV, per un taglio complessivo pari ad € 1.060.338 che porta il valore del PAR a € 298.609.245.

Con DGR 1777/2019 la Regione del Veneto ha recepito il taglio per tardate OGV di cui alla Delibera Cipe 97/2018, dando indicazione dei valori aggiornati delle singole Linee anche a seguito dell'attività di riprogrammazione delle economie a cui si è dato corso nel 2019. Ne è conseguito un aggiornamento negli importi destinati all'attuazione delle varie priorità.

Codice Priorità	Descrizione	Numero Progetti	Totale finanziamenti	Impegni	Pagamenti
3	Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo	208	195.078.582	163.610.952	149.410.359
5	Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività per lo sviluppo	271	181.417.985	155.943.478	152.103.259
6	Reti e collegamenti per la mobilità	101	120.915.285	70.608.411	58.478.684
10	Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci	6	4.440.000	4.362.423	3.839.342
Totale		586	501.851.852	394.525.265	363.831.644

Tabella 9 – Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019.

Similmente a quanto avvenuto nel 2017 e 2018 anche per il 2019 si rilevano delle discrepanze tra le Tabelle proposte da SGPQ e i dati SGP al 31/12/2019 come a noi noti. Abbiamo pertanto provveduto ad integrare la tabella con le nostre risultanze relativamente ad impegni e pagamenti. Sulle cause di tali discrepanze abbiamo avviato un confronto con l'ACT.

La tabella n. 9a scompone l'avanzamento della priorità in relazione ai singoli Strumenti che ne contribuiscono al raggiungimento.

Codice Priorità	Linee intervento.	Totale Finanziamenti	Importo stanziato nel PAR (DGR 1097/17)	Valore FSC	Numero Progetti	Impegni	Pagamenti
3	1.1	51.811.001,16		36.679.108,23	80	47.885.104,38	47.480.526,13
	1.2	41.807.911,31		24.152.608,92	23	24.152.608,92	24.152.608,92
	2.1	86.847.752,96		65.378.644,97	98	75.842.513,18	66.511.112,45
	2.2	14.611.916,92		10.811.916,92	7	13.869.686,44	12.541.343,99
5	3.1	111.195.913,11		54.779.142,93	128	87.463.643,18	84.652.797,06
	3.2	11.834.734,27		11.594.592,49	45	10.502.741,46	10.502.741,46
	5.2	7.107.804,87		5.978.326,77	22	7.060.462,83	7.046.134,37
	5.3	51.279.532,55		31.651.662,10	76	50.149.419,27	49.903.800,42
6	4.1	19.485.504,27		12.985.926,03	2	19.308.773,89	16.960.417,53
	4.2	64.826.464,77		19.140.418,21	73	19.140.418,01	11.052.354,65
	4.3	6.690.250,11		3.429.094,12	6	3.429.094,13	3.362.594,13
	4.4	29.913.065,40		14.848.671,51	20	28.728.592,10	27.103.317,67
10	6.1	4.288.418,04		4.288.418,04	5	4.210.841,02	3.687.760,24
	6.2	151.581,92		151.581,92	1	151.581,92	151.581,92
Totale		501.851.851,66	-	295.870.113,16	586	391.895.480,73	365.109.090,94

Tabella 9a - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019 con indicazione delle Priorità

Segue una veloce esposizione delle attività realizzate in attuazione del PAR con riguardo alle Priorità individuate, per maggior dettaglio si rimanda alle parti di approfondimento dei singoli Strumenti.

2.3. Stato di attuazione analitico degli APQ

In sede di predisposizione del PAR, la Regione del Veneto non ha individuato in modo puntuale gli Strumenti di attuazione delle diverse Linee di intervento, rimandando ad una fase successiva l'individuazione delle modalità operative più opportune anche in considerazione delle risorse a disposizione e dei tempi di attivazione delle iniziative. Sempre nel PAR, tuttavia, si auspicava l'adozione dello strumento APQ per concordare con altre Amministrazioni Centrali il finanziamento di interventi di interesse comune sul territorio veneto anche concentrando risorse provenienti da diversi livelli istituzionali.

La delibera CIPE di presa d'atto del PAR Veneto (n. 9/2012) ha comunque prescritto il ricorso allo strumento APQ per tre ambiti del Programma: la Difesa del suolo, i Beni culturali e il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. In attuazione di quanto indicato nella delibera 9, nel dicembre del 2013 è stato sottoscritto l'APQ per la Difesa del suolo e nel luglio 2014 è stato sottoscritto il primo APQ per i Beni culturali.

Nel 2015 questi due APQ hanno avuto un Atto integrativo ciascuno, garantendo così il totale utilizzo delle risorse assegnate ai settori.

Sempre nel corso del 2015 sono stati ripresi i contatti con i Ministeri competenti per giungere alla sottoscrizione dell'APQ in materia di SFMR che è stato firmato in data 20 dicembre 2016.

APQ	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti	Pagamenti FSC
VE20 - APQ Difesa del suolo e della costa	65	38.788.661	37.599.679	36.754.408	17.895.557
VE2A - APQ in materia di difesa del suolo e della costa 2007-2013 - I Atto integrativo	40	62.671.008	52.220.233	42.289.504	38.935.294
VE31 - APQ Beni culturali - Accordo di Programma Quadro in materia di Beni culturali	4	5.878.415	5.774.876	5.346.325	5.084.542
VE3A - APQ Beni Culturali - FSC 2007-2013 – I Atto integrativo	124	105.317.498	82.256.687	79.304.257	45.516.308
VE41 - APQ Mobilità sostenibile Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale	2	19.485.504	19.308.774	16.960.418	12.278.929
Totale	235	232.141.087	197.160.248	180.654.913	119.710.629

Tabella 10 - Avanzamento finanziario degli APQ alla versione di monitoraggio del 31/12/2019.

Similmente a quanto avvenuto nel 2017 e 2018 anche per il 2019 si rilevano **delle discrepanze tra le tabelle proposte da SGPQ e i dati SGP al 31/12/2019** come a noi noti. Abbiamo pertanto provveduto ad integrare la tabella con le nostre risultanze relativamente ad impegni e pagamenti. Sulle cause di tali discrepanze abbiamo avviato un confronto con l'ACT.

2.3.1. APQ VE20 - Difesa del suolo e della costa

L'APQ VE20, relativo all'Asse 2 "Difesa del Suolo", è stato sottoscritto il 18 dicembre 2013 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalla Regione del Veneto rappresentata sia dalla struttura di riferimento per la programmazione del FSC (AdG) che dalla struttura competente per l'attuazione delle Linee dell'Asse 2 (SRA – Sezione Difesa del Suolo).

L'Accordo finanzia 65 interventi, di cui 64 relativi alla Linea 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti" e uno relativo alla Linea 2.2 "Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale". Per lo Strumento VE20, la frammentazione del contributo su una molteplicità di interventi di importo non elevato, che emerge dall'analisi dei dati, va vista in relazione al disegno unitario di sistemazione dell'intera rete idraulica regionale, obiettivo perseguito anche con le risorse di questo PAR, e alla cantierabilità degli interventi stessi in relazione alla disponibilità finanziaria e ad altri elementi di fattibilità.

Alla sottoscrizione l'accordo era finanziato con 21 M€ di risorse FSC 2007-2013, di cui 2 M€ destinati all'intervento attuato dal Magistrato alle Acque di Venezia, inserito nell'APQ VE20 come intervento non cantierabile e attivato con l'Atto integrativo con il codice VE2AP096. Si evidenzia che nella tabella a seguire la copertura finanziaria FSC torna a 19,5 M€ in quanto l'intervento VE20P033 ha ricevuto un ulteriore finanziamento di 0,5 M€ disposto con l'Atto integrativo VE2A. Con la riprogrammazione dettagliata al paragrafo 2.3.2 - APQ VE2A - Difesa del suolo e della costa - l'Atto integrativo, si è provveduto a riprogrammare € 713.215,72 di economie provenienti dall'APQ oggetto di analisi, di cui € 146.036 riferite ad economie già emerse nel monitoraggio al 31/12/2017 (ed evidenziate nella tabella Confronto tra versioni dati APQ VE20) ed € 567.179,72 riferite ad economie emerse nel corso del 2018. Il finanziamento FSC dell'APQ al 31/12/2018 ammonta pertanto ad € 18.786.784,28.

La Regione cofinanziava l'APQ con € 20.431.036,54 di risorse proprie, con l'obiettivo di attuare un miglior monitoraggio di un insieme di interventi già finanziati con precedenti provvedimenti e allo stesso tempo accelerare la certificazione della spesa in considerazione del fatto che gli interventi già avviati, nelle more dell'approvazione del PAR e delle approvazioni delle procedure di attivazione, presentavano un livello procedurale più avanzato. Pertanto in sede di sottoscrizione dell'APQ, e nel sistema di monitoraggio SGP, gli interventi con più avanzato grado di attuazione erano stati caratterizzati con la copertura finanziaria FSC riservando invece le risorse regionali per gli interventi che si sarebbero avviati dopo la sottoscrizione dell'Accordo stesso. Nel corso del 2016, con nota prot. n. 250635 del 28 giugno, è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori

dell'APQ la modifica della copertura finanziaria degli interventi rendendola così rispondente a quella effettiva su bilancio regionale. Tale scelta è dovuta essenzialmente a due motivazioni, la prima consistente nell'avvio dell'attività di certificazione solo nel 2016, con un PAR già in avanzata realizzazione, e la seconda conseguente alla piena attuazione del D.Lgs. 118/2011, relativo alle nuove norme di contabilità pubblica, con conseguente maggiore onerosità delle operazioni di accertamento e impegno da applicare alla casistica evidenziata, rischiando addirittura di rallentare l'attuazione degli interventi stessi.

Le tabelle sottoriportate rappresentano l'avanzamento dell'Accordo sia dal punto di vista finanziario che procedurale.

APQ VE20	Valore (€)
FSC	18.427.009,55
Regione	20.361.651,87
Totale Finanziamenti	38.788.661,42

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

APQ VE20	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	65	65	0
Costo	39.243.549	38.763.036	-480.513
Impegni	37.837.713	37.567.008	-270.705
Realizzato	35.216.578	36.815.252	1.598.674
Pagamenti	35.149.682	36.762.952	1.613.270
n° interventi finanziati FSC	26	26	0
Valore FSC	18.782.664	18.424.926	-357.738
Economie FSC	4.120	2.084	-2.036
Realizzato FSC	17.016.266	17.422.199	405.934
Pagamenti FSC	17.010.366	17.377.110	366.744

Confronto tra versioni dati APQ VE20 aggiornato al 31/12/2019

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Esecuzione Lavori	4	2.836.867,42	1.900.000,00
	Collaudo	3	3.480.961,46	2.300.000,00
	Chiusura Intervento	3	3.221.068,32	3.221.068,32
	Funzionalità	35	20.240.249,28	10.153.027,06
	Chiusa	20	8.983.889,50	850.830,32
Totale		65	39.243.548,80	18.782.664,05

Avanzamento procedurale dell'APQ VE20 alla versione del 31/12/2019

2.3.2. APQ VE2A - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo

L'APQ VE2A, relativo all'Asse 2 "Difesa del Suolo", è stato sottoscritto il 25 giugno 2015 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - ACT e dalla Regione del Veneto rappresentata sia dalla struttura competente per la programmazione del FSC (AdG) che dalla struttura competente per l'attuazione delle Linee dell'Asse 2 (SRA – Sezione Difesa del Suolo).

Alla sottoscrizione l'Accordo risultava finanziato con € 53.622.900,00 di risorse FSC; si precisa che nella tabella riepilogativa non risultano € 500.000,00 che sono stati destinati da questo Strumento al rifinanziamento dell'intervento VE20P033 inserito nello Strumento VE20 di cui si è relazionato al paragrafo precedente. Ulteriori risorse a cofinanziamento dell'Accordo sono, nel dettaglio, € 2.800.000,00 del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia ed € 1.000.000,00 di fondi regionali.

Nel corso del 2017 sull'Asse 2 "Difesa del Suolo", sono risultate economie per € 4.953.598,30. Si tratta di economie relative all'APQ VE20 per € 713.215,72 e all'APQ VE2A per la parte rimanente. Tali economie trovano solo in minima parte evidenza nei dati SGP al 31/12/2017 (in buona parte provengono da ribassi d'asta); la registrazione si è perfezionata nella versione di monitoraggio del 30/04/2018. La Direzione Difesa del Suolo (SRA dell'Asse 2) ha pertanto avviato una fase di selezione e individuazione di interventi a regia regionale nell'ambito delle azioni di mitigazione del rischio idraulico e geologico, che la Regione del Veneto sta portando avanti sul proprio territorio attraverso opere di carattere strutturale, anche a seguito degli importanti eventi alluvionali verificatisi negli ultimi anni, a partire da quelli del 2010. L'Amministrazione regionale ha ritenuto indispensabile, infatti, avviare una programmazione pluriennale sia di interventi strutturali sulla rete idraulica regionale (vedasi il documento "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico" redatto in data 30/03/2011 ai sensi dell'O.P.C.M. 3906/2010 e i cui contenuti sono stati recepiti con DGRV 1643 in data 11/10/2011), che di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua, al fine di ripristinare l'efficienza degli stessi e garantire un miglior deflusso delle piene.

Sono stati individuati tre interventi per complessivi 4,95 M€, aventi carattere prioritario di competenza della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, collocati lungo l'asta del torrente Alpone, che si inseriscono nell'ambito di un quadro più ampio di interventi funzionali alla messa in sicurezza idraulica del territorio compreso nel bacino del sistema Alpone, Chiampo, Aldegà, interessato dagli eventi alluvionali degli ultimi anni:

1) il progetto "Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo, Aldegà – progetto di 1° stralcio (località Motta di S. Bonifacio (VR)) – lavori di completamento" – CUP

H89H09000280008, da finanziare, per un importo di € 500.000,00, si colloca in immediata adiacenza dell'intervento codice SGP VE20P050 denominato "Interventi di messa in sicurezza idraulica del sistema Alpone, Chiampo, Aldegà nel tratto immediatamente a valle del ponte della ferrovia MI – VE a San Bonifacio - 1° stralcio funzionale" –, già finanziato all'interno dell'Asse 2 "Difesa del suolo". L'intervento individuato riveste carattere di urgenza, in quanto finalizzato al completamento della messa in sicurezza idraulica del centro storico di S. Bonifacio, gravemente colpito dagli eventi alluvionali del 2010 e 2012;

2) l'intervento di "Realizzazione di un'opera di invaso sul torrente Alpone, in località Colombaretta, in comune di Montecchia di Crosara (VR) – ID piano 999" – CUP H63B11000310003 – importo progetto approvato € 12.700.000,00 - presenta una criticità finanziaria per maggiori oneri di esproprio a seguito della rideterminazione dei valori di esproprio da parte di terna arbitrale, nonché per la realizzazione di altri lavori finalizzati all'efficientamento della funzionalità del bacino rispetto al progetto originario. Per il completamento del progetto approvato è necessario uno stanziamento di € 4.100.000,00 ad integrazione del finanziamento attualmente disponibile;

3) l'intervento "Lavori per il potenziamento strutturale e l'adeguamento in quota dell'arginatura sinistra del T. Alpone nel tratto immediatamente a valle del costruendo bacino di invaso, in località Colombaretta, fra i comuni di Montecchia di Crosara e Monteforte d'Alpone", per un importo di € 350.000,00, si rende necessario per garantire il transito delle portate di piena rilasciate in alveo a seguito della messa in servizio dell'opera di invaso sopracitata, garantendo un adeguato franco di sicurezza per l'arginatura sx dell'Alpone, attualmente interessata da rilevanti abbassamenti delle sommità arginali per rilassamento strutturale, nonché da localizzati dissesti del corpo arginale per la presenza di fauna stanziale.

Gli interventi selezionati, approvati con Delibera n. 1585 del 03 ottobre 2017, sono stati presentati con esito positivo, tramite procedura scritta, al Tavolo di Partenariato del PAR FSC 2007 – 2013 del Veneto.

Con successiva nota prot. n. 432106 del 17/10/2017 è stato proposto al Tavolo dei Sottoscrittori, ai sensi degli articoli 7 e 8 dell'Accordo sottoscritto, l'inserimento nel I Atto Integrativo all'APQ Difesa del Suolo e della Costa. Dopo un approfondito scambio di corrispondenza, il MATT con nota prot. 5922 del 20/03/2018, prendendo atto del positivo parere della competente Autorità di Bacino distrettuale pervenuta a seguito dell'esame della documentazione integrativa, ha comunicato il proprio nulla osta alla riprogrammazione delle economie. Con nota prot. n. 295814 del 12/07/2018 è giunta la presa d'atto della conclusione del procedimento da parte dell'Agenzia per la Coesione e con la versione di monitoraggio di agosto 2018 sono state avviate le procedure di monitoraggio in SGP.

Nel 2019 con DGR 1777 del 29/11/2019 sono stati approvati 4 nuovi interventi per la Linea 2.1:

- Lavori urgenti per la costruzione di un diaframma plastico per il contrasto dei moti di filtrazione in prossimità dell'abitato di Cavanella Po fra gli stanti 521-523 in sinistra Po di Venezia in Comune di Adria (RO) CUP B65B1900013002, Soggetto Attuatore l'AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po (VE21P102);
- Lavori per la realizzazione di un diaframma plastico sul tratto di argine destro del fiume Adige compreso fra gli stanti 101 e 103, in località Garzare del Comune di Lusia (RO) CUP H95B19001160005, Soggetto Attuatore l'U.O. Genio Civile di Rovigo (VE21P103);
- Interventi per il ripristino delle opere idrauliche esistenti a protezione della sponda sinistra e destra del fiume Piave in loc. San Vito del Comune di Valdobbiadene (TV) - Primo lotto, Soggetto Attuatore l'U.O. Genio Civile di Treviso (VE21P104);
- Lavori di ripristino dell'arginatura sinistra del fiume Brenta in comune di Vigodarzere (PD), Soggetto Attuatore l'U.O. Genio Civile di Padova (VE21P105);

per complessivi € 4.100.000,00 di risorse FSC.

La proposta, dopo l'esame del TdP, è stata inviata al Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ con nota prot. n. 556612 del 24/12/2019. Con successiva nota 772 del 21/01/2020 l'ACT ha avviato in procedura scritta, l'istruttoria preliminare per l'approvazione della proposta della Regione chiedendo alle Amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo, di voler fornire le necessarie informazioni e i pareri di competenza. In data 14/05/2020 è pervenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali a cui ha fatto seguito la presa d'atto del MATTM. Con nota prot. n. 2496-A del 2/7/2020 il DPCoe e l'ACT hanno confermato il finanziamento a valere su FSC degli interventi fissando la verifica sull'assunzione delle OGV al 31/12/2021.

Gli interventi sono stati inseriti nell'applicativo di monitoraggio nella versione del 31/12/2019.

Le tabelle sottoriportate rappresentano l'avanzamento dell'Accordo sia dal punto di vista finanziario che procedurale.

APQ VE2A	Valore (€)
FSC	57.771.008,46
Altro Pubblico	1.100.000,00
Regione	1.000.000,00
Stato altro provvedimenti	2.800.000,00
Totale Finanziamenti	62.671.008,46

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

APQ VE2A	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	36	40	4
Costo	57.555.479,96	62.665.636,19	5.110.156,23
Impegni	50.791.845,03	52.145.192,09	1.353.347,06
Realizzato	35.335.932,85	42.347.604,51	7.011.671,66
Pagamenti	35.335.932,85	42.289.504,26	6.953.571,41
n° interventi finanziati FSC	36	40	4
Valore FSC	53.755.479,96	57.765.636,19	4.010.156,23
Economie FSC	80.635,76	5.372,27	- 75.263,49
Realizzato FSC	32.562.315,85	39.178.795,19	6.616.479,34
Pagamenti FSC	31.981.722,66	38.935.294,07	6.953.571,41

Confronto tra versioni dati APQ VE2A - aggiornato al 31/12/2019

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	1	1.100.000,00	1.100.000,00
	Progettazione Preliminare	1	2.100.000,00	1.000.000,00
	Esecuzione Lavori	11	29.579.806,74	28.579.806,74
	Collaudo	2	5.700.000,00	2.900.000,00
	Chiusura intervento	2	1.837.524,38	1.837.524,38
	Funzionalità	14	14.826.904,84	14.826.904,84
	Chiusa	7	5.521.400,23	5.521.400,23
	Nessuna fase avviata	2	2.000.000,00	2.000.000,00
Totale		40	62.665.636,19	57.765.636,19

Avanzamento procedurale dell'APQ VE2A alla versione del 31/12/2019

Tutti i progetti finanziati con fondi FSC afferenti allo Strumento oggetto di esame hanno rispettato le scadenze fissate dalle delibere CIPE 21/2014, 57/2016 e 97/2017 per l'assunzione delle OGV, a pena di revoca definitiva delle risorse. Tuttavia sei interventi (VE2AP070, VE2AP074, VE2AP075, VE2AP087, VE2AP092 e VE2AP098) sono stati assoggettati a sanzione per tardate assunzioni delle OGV per complessivi € 107.593,50, secondo le previsioni delle citate Delibere (DGR 1777/2019).

Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. "Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori".

2.3.3. APQ VE31 - Beni culturali

I due APQ della Linea di intervento 3.1 sono stati stipulati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione del Veneto (AdG del PAR FSC 2007-2013 e SRA Sezione Beni culturali) e dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (l'Atto integrativo è stato sottoscritto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale - ACT).

Il primo Accordo VE31, sottoscritto il 10 luglio 2014, ha programmato le prime risorse FSC messe a disposizione per questa Linea per un importo pari a € 4.991.000,00 riservate a 5 interventi (2 sono stralci di un unico progetto, ora unificato) per un costo complessivo di € 5.212.913,30.

Con nota prot. 8705/2017 il Segretariato Regionale per il Veneto precisava che il progetto VE31P006 *“Grandi Gallerie dell'Accademia – Complesso della Carità - Restauro, adeguamento funzionale ed allestimento del complesso museale primo e secondo piano”*, seppur inserito nell'APQ, fosse finanziato per € 7.000.000,00 con fondi FSC di cui alla Delibera CIPE 38/2012 e venisse regolarmente monitorato dallo stesso, in qualità di stazione appaltante, mediante sistema SGP nell'ambito del Programma Attuativo speciale FSC Sedi Museali di rilievo nazionale, con codice progetto CIPEVEN01. Concordando con le indicazioni del Segretariato Regionale per il Veneto, al fine di non creare sovrapposizioni di dati, si è proposto con nota al Tavolo dei Sottoscrittori (prot. 117123/2018) di non procedere ulteriormente con il monitoraggio del suddetto progetto all'interno del programma PAR FSC 07-13 Veneto (2007VE002FA015), ponendo in SGP, a partire dal 30/06/2018, il progetto nello stato di “Monitorato da altro sistema”, proponendone l'uscita dall'APQ Beni Culturali in quanto intervento già inserito e monitorato da altro Programma. Al 31/12/2019 quindi l'APQ si compone di 4 progetti aventi costo di € 5.895.473,86 di cui 5.6 M€ di fondi FSC.

Le tabelle sottoriportate rappresentano l'avanzamento dell'Accordo sia dal punto di vista finanziario che procedurale.

APQ VE31	Valore (€)
FSC	57.771.008,46
Altro pubblico	1.100.000,00
Regione	1.000.000,00
Stato altri provvedimenti	2.800.000,00
Totale Finanziamenti	62.671.008,46

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

APQ VE31	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	4	4	-
Costo	5.895.473,86	5.878.415,02	- 17.058,84
Impegni	5.609.221,44	5.700.733,18	91.511,74
Realizzato	4.444.134,83	5.346.325,41	902.190,58
Pagamenti	4.444.134,83	5.346.325,41	902.190,58
n° interventi finanziati FSC	4	4	-
Valore FSC	5.653.820,00	5.640.038,10	- 13.781,90
Economie FSC	0,00	0,00	-
Realizzato FSC	4.202.480,97	5.107.948,49	905.467,52
Pagamenti FSC	4.202.843,38	5.084.541,67	881.698,29

Confronto tra versioni dati APQ VE31 - aggiornato al 31/12/2019

La riduzione del valore del FSC regionale per € 22.500,00 va riferita all'applicazione della penale dell'1,5% per ritardata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (Delibera CIPE 21/2014 - DGR 1097/2017) al progetto P005 "Restaurο e adeguamento funzionale della chiesa di Santa Margherita per la valorizzazione e la pubblica fruizione della Collezione Salce a Treviso", applicata in sede di determinazione definitiva del contributo con DDR 505/2018. Il progetto è stato poi chiuso nella versione di febbraio 2019.

Per quanto riguarda i restanti 3 progetti si precisa che per il P001-P002, stralci funzionali di uno stesso intervento (*Centro studi per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi all'interno di Forte Marghera*), è intercorso nei primi mesi del 2019 il decreto di determinazione definitiva del contributo.

Resta in esecuzione lavori solo il P003 "Intervento di restaurο e valorizzazione funzionale dell'intero corpo di fabbrica denominato scuderie monumentali del Complesso Monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD)".

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Esecuzione Lavori	1	2.285.320,00	2.285.320,00
	Chiusa	3	3.593.095,02	3.354.718,10
Totale		4	5.878.415,02	5.640.038,10

Avanzamento procedurale dell'APQ VE31 alla versione del 31/12/2019

2.3.4. APQ VE3A - Beni culturali - I Atto integrativo

Come sopra riportato nella descrizione della Priorità 5, con la riprogrammazione di fine 2014 sono stati individuati ulteriori interventi a regia regionale e sono stati emanati due bandi che hanno portato alla programmazione di tutte le risorse riservate alla Linea di intervento 3.1 nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, il che ha portato alla predisposizione di un Atto integrativo in materia di Beni Culturali, VE3A sottoscritto l'8 luglio 2015.

APQ VE3A	Valore (€)
FSC	48.442.235,88
Altro pubblico	5.959.483,50
Comune	18.470.963,12
Privato	20.520.610,65
Regione	10.506.278,87
Totale Finanziamenti	103.899.572,02

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

Al 31/12/2019, lo strumento VE3A comprende sempre 124 progetti dei quali 90 risultano "chiusi" in SGP e si dividono in:

- 15 interventi selezionati mediante regia regionale per la valorizzazione di aree archeologiche;
- 23 interventi selezionati mediante regia regionale inerenti alla tematica della Grande Guerra;
- 54 selezionati dalla graduatoria approvata con DGR 530/2015 in materia di valorizzazione, conservazione e restauro di edifici, anche di proprietà ecclesiastica, dotati di particolare pregio architettonico, o comunque caratterizzati da specifica valenza culturale;
- 8 selezionati dalla graduatoria approvata con DGR 531/2015 in materia di interventi di valorizzazione, conservazione e restauro degli immobili sede di musei, biblioteche ed archivi;
- 12 progetti individuati con DGR 902/2016, inseriti nella versione di giugno 2016. Di questi, 11, non portati a certificazione, sono stati chiusi nella versione di dicembre 2017;
- 12 progetti individuati con DGR 260/2019 e 1867/2019 a valere sull'avviso approvato con DGR 708/2018 per l'acquisizione di notizie progettuali e di elementi conoscitivi relativi alla dimensione economico-finanziaria di interventi da selezionare con procedura a regia regionale nell'ambito del tema della Grande Guerra.

Dal 2016 ad oggi l'APQ è stato interessato da diversi processi di riprogrammazione.

La DGR n. 314 del 15/03/2016 ha preso atto della rinuncia al contributo di 5 progetti a regia regionale e utilizzato i fondi liberati, per integrare il contributo ad un progetto già ammesso a finanziamento per quota parte e per ammettere a contributo un nuovo progetto, incluso nella graduatoria del bando degli edifici di pregio architettonico.

Nello stesso anno la DGR n. 902 del 14 giugno ha previsto l'inserimento in APQ di 12 progetti, identificati con i codici "VE3B...", già finanziati con fondi regionali e coerenti con le Linee di intervento del PAR e con i relativi criteri di selezione approvati dal Si.Ge.Co. e dal relativo Manuale operativo delle procedure, approvati con DGR 1569/2015, da utilizzare come progetti da portare a finanziamento FSC, in sostituzione di quegli interventi che non dovessero essere in grado di rispettare le scadenze previste dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 e che comporterebbero quindi la perdita delle rispettive risorse. Tali progetti sono stati inseriti in questo Atto integrativo a conclusione della procedura scritta con il Tavolo dei Sottoscrittori, avviata con nota prot. n. 246008 del 23/06/2016, così come stabilito in sede di CdS del 21/07/2016, che ha preso atto della DGR 902/2016. Dei 12 progetti inseriti, solo il VE3BP111 "Palazzo mostra internazionale per l'infanzia" è stato inserito in SGP con copertura finanziaria FSC e portato quindi a certificazione, in sostituzione di 4 progetti passati da finanziamento FSC a finanziamento regionale. Si precisa che uno di questi è stato successivamente annullato per rinuncia del soggetto attuatore.

Nel 2017, con DGR n. 963 del 23 giugno, le residue economie derivanti dalla revoca del contributo alla Fondazione Musei Civici di Venezia per rinuncia del soggetto attuatore, pari ad € 311.300,00 non evidenziate in SGP, sono state assegnate ad un nuovo progetto, primo dei non finanziati nella graduatoria di cui alla DGR 530/2015, individuato con il codice VE3AP118-A e avente ad oggetto "Consolidamento statico urgente ed il restauro del Santuario della Madonna della Salute di Monteortone (PD)".

Con successivo decreto della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport n. 451 del 13/07/2017, nell'ambito degli interventi finanziati con DGR n. 530/2015, è stato revocato il contributo concesso alla Diocesi di Treviso, in seguito a rinuncia, per l'intervento VE3AP043-A "Retrofit impiantistico del complesso della Cattedrale di Treviso e opere complementari". Avendo già conseguito l'OGV, si liberano risorse che costituiscono economie riprogrammabili nell'ambito del PAR FSC, previa individuazione della loro destinazione in accordo con quanto disposto dall'APQ sottoscritto in data 08/07/2015 e secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PAR (SI.GE.CO.) e dal Manuale operativo delle procedure approvati con la DGR n. 1569/2015.

Infine, con DGR 708/2018 è stato approvato un avviso per l'acquisizione di notizie progettuali e di elementi conoscitivi relativi alla dimensione economico-finanziaria di interventi da selezionare con procedura a regia regionale nell'ambito del tema della Grande Guerra.

Con D.G.R. n. 260 del 8 marzo 2019 si sono individuati 10 progetti (da VE3AP119 a VE3AP128) che vanno ad integrare l'elenco degli interventi selezionati a regia regionale riprogrammando 1,22 M€ di economie FSC. La riprogrammazione è stata avviata il 19/04/2020 data in cui la Regione del Veneto ha trasmesso la proposta al Tavolo dei sottoscrittori e si è concluso con nota prot. n. 12947 del 02/08/2019 con la quale l'ACT esprime l'assenso alla proposta della Regione chiedendo alla stessa di attivarsi per dar seguito alle indicazioni del MiBAC e per il monitoraggio degli interventi.

Con successiva DGR 1847 del 06/12/2019, riprogrammando le ulteriori economie emerse successivamente a quelle impiegate con DGR 260 del 08/3/2019, si è provveduto ad integrare l'elenco complessivo degli interventi selezionati a regia regionale, riconducibili alla memoria della Prima Guerra mondiale con l'individuazione di ulteriori due progetti (VE3AP129 e VE3AP130) ai quali è stato assegnato un finanziamento FSC di € 170.000,00. La procedura è stata avviata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 556565 del 24/12/2019 (procedura avviata prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. Bilancio al Decreto Crescita);

Con nota del 21/01/2020 l'ACT ha avviato in procedura scritta, l'istruttoria preliminare per l'approvazione della proposta della Regione chiedendo alle Amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo, di voler fornire le necessarie informazioni e i pareri di competenza. La procedura si è conclusa con nota ACT del 6/04/2020 che ha approvato la riprogrammazione. Con nota prot. n. 2496-A del 2/7/2020 il DPCoe e l'ACT hanno confermato il finanziamento a valere su FSC degli interventi fissando la verifica sull'assunzione delle OGV al 31/12/2021 (art. 44 DL 34/2019) .

Al 31/12/2019 tutti i relativi interventi risultavano in monitoraggio.

Le tabelle sottoriportate rappresentano l'avanzamento dell'Accordo sia dal punto di vista finanziario che procedurale.

APQ VE3A	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	112	124	12
Costo	103.664.071,65	105.144.767,37	1.480.695,72
Impegni	79.750.004,67	81.762.910,00	2.012.905,33
Realizzato	91.324.534,70	98.696.623,07	7.372.088,37
Pagamenti	73.177.581,10	79.306.471,65	6.128.890,55
n° interventi finanziati FSC	98	110	12
Valore FSC	48.206.735,51	49.139.104,83	932.369,32
Economie FSC	235.500,37	172.730,72	- 62.769,65
Realizzato FSC	41.269.601,14	45.511.030,57	4.241.429,44
Pagamenti FSC	41.225.503,71	45.517.690,96	4.292.187,25

Confronto tra versioni dati APQ VE3A - aggiornato al 31/12/2019

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Progettazione Preliminare	4	650.000,00	379.400,00
	Progettazione Definitiva	2	175.000,00	122.500,00
	Progettazione Esecutiva	3	612.000,00	218.400,00
	Esecuzione Lavori	13	9.830.000,00	5.589.200,00
	Funzionalità	8	6.226.495,39	3.816.888,06
	Chiuso	48	46.803.029,75	17.710.882,17
	Nessuna fase avviata	2	780.000,00	546.000,00
Sub Totale Opere Pubbliche		80	65.076.525,14	28.383.270,23
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Chiusura intervento	1	723.307,92	424.607,07
	Chiuso	41	38.674.462,13	19.877.610,59
Sub Totale Erogazione Finanziamenti		42	39.397.770,05	20.302.217,66
Acquisizione di beni e servizi	Esecuzione Fornitura	1	580.000,00	406.000,00
	Chiuso	1	90.472,18	47.616,94
Sub Totale Erogazione Acquisiz. Beni Servizi		2	670.472,18	453.616,94
Totale		124	105.144.767,37	49.139.104,83

Avanzamento procedurale dell'APQ VE3A alla versione del 31/12/2019

2.3.5. APQ VE41 - APQ Mobilità sostenibile Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale

Nel piano finanziario del PAR FSC Veneto approvato con DGR n. 1499 del 29/10/2015, la Linea d'intervento 4.1, diversamente da quanto stabilito dalla precedente riprogrammazione, ha una dotazione finanziaria pari a € 13.299.456,41, confermata successivamente dall'ultima riprogrammazione, approvata con la DGR n. 902 del 14/06/2016. La Giunta Regionale ha pertanto approvato, con DGR n. 503 del 19/04/2016, lo schema di Accordo di Programma Quadro che è stato poi sottoscritto in data 20/12/2016 con l'ACT e il MIT.

L'APQ ha un costo complessivo di € 19.622.304,27 di cui € 13.299.456,41 a valere sulle risorse FSC e il restante a carico di altri soggetti pubblici.

APQ VE41	Valore (€)
FSC	13.299.456,41
Comune	627.100,00
Provincia	4.594.247,37
Regione	1.101.500,49
Totale Finanziamenti	19.622.304,27

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

Lo strumento si compone di due progetti: il progetto *“Lavori di realizzazione della variante alla SP 19 di Vedelago in Comune di Resana. I stralci”* che dà attuazione ad un accordo già sottoscritto tra la Regione Veneto e la Provincia di Treviso e l'intervento *“Attrezzaggio con sistema di sicurezza e controllo della circolazione SCMT EDS (sistema di controllo marcia treno con encoder da segnale) della linea ferroviaria Adria - Mestre”* che garantisce l'esercizio in sicurezza della linea ferroviaria già esistente, secondo i nuovi requisiti stabiliti a livello europeo, che dovranno essere attuati su tutto il territorio nazionale. I due progetti sono stati avviati regolarmente, hanno rispettato le scadenze fissate dalla delibera CIPE per l'assunzione delle OGV appaltando i lavori entro il 30/06/2016 e impegnando il 98,4% delle risorse a disposizione.

APQ VE41	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	2	2	-
Costo	19.622.304,27	19.308.773,89	- 313.530,38
Impegni	19.308.773,89	19.308.773,89	-
Realizzato	16.625.072,11	16.960.417,53	335.345,42
Pagamenti	16.625.072,11	16.960.417,53	335.345,42

APQ VE41	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi finanziati FSC	2	2	-
Valore FSC	13.299.456,41	12.985.926,03	- 313.530,38
Economie FSC	0,00	176.730,38	176.730,38
Realizzato FSC	11.917.930,44	12.051.383,21	133.452,77
Pagamenti FSC	12.094.901,27	12.278.929,00	184.027,73

Confronto tra versioni dati APQ VE41 aggiornato al 31/12/2019

A livello procedurale l'intervento *VE41P001- "Lavori di realizzazione della variante alla SP 19 "di Vedelago in Comune di Resana. I stralcio"* è in esecuzione lavori mentre il *P004 "Attrezzaggio con sistema di sicurezza e controllo della circolazione SCMT EDS (sistema di controllo marcia treno con encoder da segnale) della linea ferroviaria Adria-Mestre"* è concluso con economie.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Esecuzione Lavori	1	10.502.304,27	4.179.456,41
	Funzionalità	1	8.806.469,62	8.806.469,62
Totale		2	19.308.773,89	12.985.926,03

Avanzamento procedurale dell'APQ VE41 alla versione del 31/12/2019

I due interventi (entrambi finanziati con fondi FSC) che attuano lo Strumento oggetto di esame hanno rispettato le scadenze fissate dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 per l'assunzione delle OGV, a pena di revoca definitiva delle risorse. Sono stati però assoggettati a sanzione per tardata assunzione delle OGV, secondo le previsioni delle citate Delibere. Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. "Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori".

2.4. Stato di attuazione analitico dei SAD

Come detto al paragrafo 2.2, la delibera CIPE di presa d'atto del PAR Veneto (n. 9/2012) ha prescritto il ricorso allo strumento APQ per tre ambiti del Programma: la Difesa del suolo, i Beni culturali e il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Tutte le altre linee del PAR vengono attuate mediante SAD.

La tabella sottoriportata riepiloga, per ognuno dei 10 SAD, i dati sintetici dei finanziamenti, impegni e pagamenti come risultanti da SGP.

SAD	N. Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti	Pagamenti FSC
VE11 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Riduzione consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	80	51.811.001	49.638.432	47.480.526	35.185.127
VE12 - Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile - Mobilità collettiva e propulsione ecocompatibile	23	41.807.911	24.152.609	22.885.920	22.885.920
VE32 Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale	45	11.834.734	10.928.710	10.502.741	10.454.516
VE42 - Mobilità sostenibile - Impianti a fune	73	64.826.465	19.140.418	11.052.355	11.052.355
VE43 Mobilità sostenibile - Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale	6	6.690.250	3.429.094	3.362.594	3.362.594
VE44 Mobilità sostenibile - Piste ciclabili	20	29.913.065	28.730.125	27.103.318	12.895.569
VE52 Sviluppo locale - Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali sostenibili	22	7.107.805	6.840.173	7.046.134	5.923.264
VE53 - Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	76	51.279.533	50.143.033	49.903.800	30.699.365
VE61 - Realizzazione Attività di Assistenza Tecnica	5	4.288.418	4.210.841	3.687.760	3.687.760
VE62 - Realizzazione Attività di Assistenza Tecnica - Valutazione, studi e ricerche	1	151.582	151.582	151.582	151.582
Totale	351	269.710.764	197.365.017	183.176.731	136.298.051

Tabella 11 - Avanzamento finanziario dei SAD alla versione di monitoraggio del 31/12/2019.

Rispetto alla Tabella Proposta da SGPQ sono stati modificati gli impegni e i pagamenti dei SAD in modo da renderli aderenti ai dati presenti in SGP al 31/12/2019 a noi noti. Tali discrepanze sono probabilmente da imputare a un disallineamento con BDU IGRUE su impegni e pagamenti dovuti ad alcune non perfette procedure di aggiornamento/eliminazione delle voci di impegno e pagamento. Avvieremo presto una puntuale verifica con i dati presenti in BDU in modo da giungere ad un perfetto allineamento.

Rispetto a fine 2018 si rileva un aumento di 35 interventi conseguente all'individuazione delle attività di riprogrammazione di economie in relazione alle linee 1.1, 3.2, 4.2 e 4.4.

Per una piena comprensione dei dati è utile evidenziare che per i SAD VE12, VE42 e VE43 gli impegni e i pagamenti monitorati in SGP sono quelli relativi al solo FSC in quanto per la tipologia di interventi "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui" in generale e per gli interventi di "Acquisizione di beni e servizi" delle Linee 1.2 e 4.3 si è ritenuto di non inserire i dati di impegni e pagamenti di soggetti privati, di difficile reperibilità.

2.4.1. SAD VE11 - Riduzione consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici

La Linea 1.1 “Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici” trova integrale attuazione tramite il SAD VE11, oggetto della presente analisi, in cui ne riproponiamo sinteticamente le principali tappe.

Nel corso del 2014, si sono create le condizioni per portare nel sistema informativo 19 progetti a regia regionale, la cui selezione era iniziata a fine 2013 con la presentazione degli stessi al Tavolo di Partenariato. Nello stesso anno sono stati individuati 2 ulteriori progetti (suddivisi in 3 interventi) monitorati dallo stesso anno.

Nel 2015 l'attività è continuata con l'approvazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati nel 2014 (DGR 1421/2014) riguardanti iniziative sull'efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica e all'efficientamento energetico degli edifici pubblici per un Totale di ulteriori 58 interventi.

Con successiva DGR n. 903 del 14/06/2016 si è preso atto di alcune criticità evidenziate dalla gestione operativa del PAR-FSC nell'ambito della Linea 1.1, in parte riconducibili alla ridotta capacità di spesa di alcuni Comuni ed in parte all'impossibilità di rispettare i termini per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) previsti dal CIPE con propria deliberazione n. 21/2014. La Giunta regionale ha pertanto preso atto della rinuncia ai contributi da parte di nove soggetti attuatori, a cui successivamente se ne sono aggiunti altri tre, disponendo la riassegnazione dell'importo:

- tramite lo scorrimento delle graduatorie dei beneficiari di cui alla DGR 535/2015, in linea con quanto disciplinato dai relativi bandi (+ 3 interventi);
- portando la copertura al 100% del costo degli interventi a regia regionale previsti mediante fondi del PAR FSC 2007-2013;
- assegnando un importo pari a circa 2 M€ al finanziamento di nuovi interventi di efficientamento energetico a favore delle ATER del Veneto approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 novembre 2013 e che sono stati presentati al Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 del 21 giugno 2016 (+ 4 progetti).

Inoltre nel corso del 2017, a seguito della ricognizione di cui alla DGR 1097/2017, il raggiungimento delle OGV e l'applicazione delle sanzioni ai sensi delle Delibere CIPE nn. 21/14 e 57/16, è stata effettuata una rimodulazione del Piano finanziario e l'importo della Linea 1.1 da € 42.524.112,13 (ricognizione di cui a DGR 902/2016) è stato ridotto ad € 41.755.186,19.

La copertura finanziaria dello Strumento VE11 è riportata nella seguente tabella:

SAD VE11	Valore (€)
FSC	38.605.450,42
Altro pubblico	779.340,06
Comune	11.441.416,59
Privato	126.602,37
Provincia	440.000,00
Regione	418.191,72
Stato altri provvedimenti	0,00
Totale Finanziamenti	51.811.001,16

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

SAD VE11	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	77	80	3
Costo	51.857.469,65	49.861.397,66	- 1.996.071,99
Impegni	48.819.288,06	47.885.104,38	- 934.183,68
Realizzato	47.546.964,08	47.480.326,13	- 66.637,95
Pagamenti	47.448.159,75	47.480.526,13	32.366,38
n° interventi finanziati FSC	75	78	3
Valore FSC	38.484.899,98	36.679.108,23	- 1.805.791,75
Economie FSC	2.981.406,12	1.926.342,19	- 1.055.063,93
Realizzato FSC	35.532.979,76	35.210.888,46	- 322.091,30
Pagamenti FSC	35.463.177,23	35.185.127,06	- 278.050,17

Confronto tra versioni dati SAD VE11 aggiornata al 31/12/2019

Le economie disponibili per la riprogrammazione al 31/12/2019 ammontano a complessivi € 1.926.342,19 con una variazione di € 1.055.063,93 rispetto al 2017 a seguito della riprogrammazione di economie.

Il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, firmato il 5 gennaio 2018, riprogramma, per un ammontare di € 1.000.000, interventi di efficientamento energetico delle caserme in uso all'Arma, di proprietà di Enti pubblici quali Comuni, Province, ATER. Con DGR 1842/2018 si sono finanziati i tre interventi nelle Stazioni di Agna (PD), Ponte nelle Alpi (BL) e Silea (TV), inseriti nel sistema di monitoraggio SGP nel 2019.

Anche il quarto intervento previsto, Pastrengo (VR), è stato finanziato con DGR 1968 del 19/12/2019 .

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Progettazione Definitiva	1	350.000,00	250.000,00
	Progettazione Esecutiva	5	1.478.200,00	749.200,00
	Esecuzione Lavori	1	169.000,00	118.300,00
	Collaudo	1	1.583.693,43	1.266.954,74
	Chiusura intervento	3	1.320.824,73	911.203,60
	Funzionalità	21	17.434.786,82	14.739.721,86
	Chiusa	48	27.524.892,68	18.643.728,03
Totale		80	49.861.397,66	36.679.108,23

Avanzamento procedurale del SAD VE11 alla versione del 31/12/2019

Per quanto riguarda l'avanzamento procedurale rileviamo che i progetti in fase di progettazione sono essenzialmente quelli che sono stati finanziati con economie a fine 2018 e a fine 2019, oltre a pochi altri finanziati con fondi regionali. La restante parte degli interventi risulta aver concluso i lavori.

Tutti i progetti finanziati con fondi FSC afferenti allo Strumento oggetto di esame hanno rispettato il termine massimo fissato dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 per l'**assunzione delle OGV**, a pena di revoca definitiva delle risorse. Tuttavia 19 interventi saranno assoggettati a sanzione per tardate assunzioni delle OGV per complessivi € 160.301,91, secondo le previsioni delle citate Delibere e saranno oggetto di una prossima DGR. Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. "Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori".

2.4.2. SAD VE12 - Mobilità collettiva e propulsione ecocompatibile

La Linea di intervento 1.2 ha visto la propria dotazione finanziaria dimezzarsi rispetto a quanto previsto in sede di approvazione del PAR. Da € 40.000.000,00 previsti nel 2011 a € 24.243.952,57 previsti nel piano finanziario approvato in sede di Comitato di Sorveglianza dell'08/01/2015 e confermato con DGR 902/2016 e DGR 1097/2017.

Le attività per l'attuazione di questa Linea sono iniziate nel 2013 con la presentazione al Tavolo di Partenariato degli interventi a regia regionale da finanziare nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, prevedendo l'acquisto di autobus e tram nelle aree urbane del Veneto. Il contributo previsto per la prima fase attuativa con DGR 1606/2014 è stato di € 10.000.000,00 con l'inserimento nel sistema di monitoraggio, a partire dalla versione di giugno 2015 dei primi 8 progetti.

Con DGR 534/2015 sono stati successivamente finanziati ulteriori 16 progetti per l'acquisto di nuovi autobus per linee urbane, suburbane ed extraurbane del Veneto e sono stati così assegnati i rimanenti € 14.243.952,57 a disposizione della Linea di intervento.

Con DGR n. 684 del 17 maggio 2016 è stato approvato il riparto delle economie accertate nel corso del programma di investimento relativo alla Linea di intervento 1.2, disponendone la riprogrammazione, secondo i criteri già approvati con DGR 1606/2014, tra i Comuni capoluogo di provincia, con vincolo di destinazione alle Aziende affidatarie dei servizi di TPL, per l'acquisto di autobus urbani ad alimentazione non convenzionale e/o a basso impatto ambientale, per un Totale di € 1.811.317,33.

Il costo complessivo di questo Strumento oltre alla quota FSC trova copertura con risorse private per € 17.655.302,39.

SAD VE12	Valore (€)
FSC	24.152.608,92
Privato	17.655.302,39
Totale Finanziamenti	41.807.911,31

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

Il FSC come detto è completamente programmato sulla Linea; nel sistema di monitoraggio sono presenti 23 progetti tutti interamente realizzati.

Nel 2019 sono state programmate tutte le economie presenti sulla Linea, pertanto può dirsi conclusa.

SAD VE12	31/12/2018	31/12/2019	var.
n° interventi	23	23	-
Costo	41.807.911,31	41.807.911,31	-
Impegni	24.152.608,92	24.152.608,92	-
Realizzato	41.807.911,31	41.807.911,31	-
Pagamenti	24.152.608,92	24.152.608,92	-
n° interventi finanziati FSC	23	23	-
Valore FSC	24.152.608,92	24.152.608,92	-
Economie FSC	82.593,96	0,00	- 82.593,96
Realizzato FSC	24.152.608,92	24.152.608,92	-
Pagamenti FSC	24.152.608,92	24.152.608,92	-

Confronto tra versioni dati SAD VE12 aggiornato al 2019

Come già indicato in precedenza per questa Linea che finanzia interventi di “Acquisizione di beni e servizi” gli impegni e i pagamenti inseriti a sistema di monitoraggio riguardano la sola parte FSC.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
	Chiuso	23	41.807.911,31	24.152.608,92
Totale		23	41.807.911,31	24.152.608,92

Avanzamento procedurale del SAD VE12 alla versione del 31/12/2019

2.4.3. SAD VE32 - Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale

La Linea 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” trova integrale attuazione tramite il SAD VE32, oggetto della presente analisi. Sinteticamente riproponiamo le principali tappe nell’attuazione di questo strumento.

La programmazione per lo Strumento VE32 è iniziata nel dicembre 2013, con DGR n. 2332, quando è stata approvata la procedura per la raccolta e la verifica di progetti strategici a regia regionale presentati dagli Enti Parco regionali, dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e da Veneto Agricoltura.

In aggiunta agli interventi proposti da questi potenziali beneficiari, nel corso del 2015 sono stati istruiti ulteriori progetti per Parchi di interesse locale, attuati essenzialmente da enti locali.

Tutti gli interventi sono stati sottoposti al Tavolo di Partenariato, ed avendo avuto un esito favorevole sono stati approvati con DGR n. 458 del 07/04/2015.

Nel corso del 2019 si è dato corso alla riprogrammazione di economie che ha portato all’individuazione di interventi che costituiscono per la quasi totalità dei ripristini a seguito tempesta VAIA (come anticipato in CdS di novembre 2018). Con DGR 1276 del 3/09/2019 sono stati individuati 7 nuovi interventi per complessivi € 984.9000,00 di risorse FSC. Essendo la linea programmata con SAD, dopo la condivisione con il TdP, si è provveduto a inserire gli interventi nell’applicativo di monitoraggio nella versione al 31/12/2019.

Attualmente in questo Strumento sono presenti 45 progetti di cui 16 riconducibili ad un’unica iniziativa coordinata dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

SAD VE32	Valore (€)
FSC	11.695.033,31
Comune	139.700,96
Totale Finanziamenti	11.834.734,27

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

SAD VE32	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	38	45	7
Costo	11.254.185,07	11.734.293,45	480.108,38
Impegni	10.727.754,18	10.502.741,46	-225.012,72
Realizzato	10.210.537,20	10.502.741,46	292.204,26
Pagamenti	10.210.537,20	10.502.741,46	292.204,26
n° interventi finanziati FSC	38	45	7
Valore FSC	11.204.185,07	11.594.592,49	390.407,42
Economie FSC	547.398,24	100.440,82	-446.957,42
Realizzato FSC	10.170.360,94	10.454.515,50	284.154,56
Pagamenti FSC	10.170.352,54	10.454.515,50	284.162,96

Confronto tra versioni dati SAD VE32 alla versione del 31/12/2019

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Acquisizione di beni e servizi	Esecuzione Fornitura	1	450.000,00	450.000,00
Realizzazione di Opere Pubbliche	Funzionalità	2	1.242.197,10	1.242.197,10
	Progettazione Preliminare	2	304.800,00	304.800,00
	Chiuso	35	8.965.721,35	8.917.495,39
	AAA Fase: nessuna fase avviata ***	5	771.575,00	680.100,00
Totale		45	11.734.293,45	11.594.592,49

Avanzamento procedurale del SAD VE32 alla versione del 31/12/2019

Nota ***nel report è inserito anche l'intervento di nuova individuazione localizzato a Rocca Pietore. Il CUP richiesto fa erroneamente riferimento ad acquisizione di Beni e servizi, mentre si tratta di realizzazione di OOPP. Si sta provvedendo a richiedere le opportune correzioni alla Base dati CUP.

I 37 progetti che componevano il SAD al 2018 hanno tutti concluso i lavori entro il 2018 mentre i 7 di nuova individuazione risultano in parte con preliminare in corso e in parte con nessuna fase avviata.

Si ricorda che tutti i progetti dello strumento finanziati con fondi FSC hanno rispettato le scadenze fissate dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 per l'assunzione delle OGV, a pena di revoca definitiva delle risorse. Tuttavia 5 interventi (VE32P004; VE32P005; VE32P033; VE32P037 e VE32P042) sono assoggettati a sanzione per tardata assunzione delle OGV per un totale di euro 76.350,00 secondo le previsioni delle citate Delibere.

Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. "Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori".

2.4.4. SAD VE42 - Impianti a fune

La Linea 4.2 “Impianti a fune” trova integrale attuazione tramite il SAD VE42, finalizzata al miglioramento dell’accessibilità delle aree di montagna, attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone promuovendo la realizzazione di nuove costruzioni e di interventi atti all’innovazione tecnologica di quelli esistenti. Sinteticamente riproponiamo le principali tappe nell’attuazione di questo strumento.

La programmazione è stata avviata con il bando approvato con DGR n. 1700 del 24/10/2013 per l'erogazione di finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi che garantiscono il potenziamento dei sistemi di trasporto a fune.

Con successive DGR. 2620/2013 e 2370/2014 sono stati finanziati tutti gli interventi ammessi a contributo ad eccezione di quello presentato dalla società Marmolada s.r.l. per il quale, data la peculiarità della zona interessata dall'intervento, è stato avviato uno specifico tavolo di concertazione con la Provincia Autonoma di Trento al fine di sottoscrivere un Accordo di programma per la gestione dell'intera area.

Con DGR n. 2034 del 13/12/2016 si è ritenuto di poter procedere allo scioglimento della riserva relativa alla società Marmolada s.r.l. per la nuova funivia "Sas del Mul (2630) - Serauta (2940)", sulla base delle risultanze acquisite con nota dell'Agenzia delle Entrate nonché delle ulteriori informazioni derivanti dalle valutazioni cartografiche discusse nel corso degli incontri intercorsi tra le amministrazioni regionale e provinciale e, conseguentemente, di assegnare il contributo di €3.000.000,00 a favore dell'intervento in questione.

In seguito a ulteriori rinunce da parte dei soggetti beneficiari, in sede di ridefinizione del piano finanziario del PAR con DGR n. 1499 del 28/10/2015, la disponibilità finanziaria di questa Linea è stata ulteriormente ridotta a €19.708.026,92.

Nel corso del 2016 con DGR n. 314 il valore della Linea è stato ridotto di ulteriori di €196.947,55 in conseguenza alla riprogrammazione di economie destinate al finanziamento di interventi compresi nella Linea 3.1. Tale variazione del piano finanziario della Linea 4.2 è stata sancita con DGR 902/2016, che ne ha determinato il valore in €19.511.079,37.

Nel 2016 le economie riprogrammabili per un importo di poco superiore ai 4,7 M€ (derivanti da rinunce e revoche) hanno permesso di emanare due nuovi bandi, con DGR 494/2016 e DGR 1142/2016, per l'individuazione di interventi che garantiscono il potenziamento dei sistemi di trasporto a fune esistenti attraverso la promozione di nuove costruzioni e l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica di quelle esistenti. A seguito dell'approvazione delle graduatorie sono stati finanziati 17 interventi per un importo complessivo di risorse FSC pari a €3.363.124,85 che

sono stati inseriti nell'applicativo di monitoraggio a dicembre 2016, portando a 38 il numero dei progetti.

Le graduatorie dei due bandi 2016 non hanno esaurito le risorse disponibili e, nel frattempo, sono emerse ulteriori economie, quantificando una disponibilità complessiva a fine anno di ulteriori 2,3 M€. Pertanto a marzo 2017, con DGR n. 312/2017, è stato approvato un nuovo bando avente caratteristiche parzialmente differenti rispetto ai precedenti, in quanto finalizzato a sostenere interventi di minor entità in termini economici diretti all'ammodernamento tecnologico di impianti funiviari, inteso anche come miglioramento di sistemi per l'accesso e per la lettura dei titoli di viaggio. Con DDR n. 30 del 13/07/2017 la SRA ha approvato la graduatoria ammettendo a finanziamento 18 nuovi interventi per un importo complessivo di 1,678 M€.

Infine con DGR n.1276 del 28/08/2018 è stato pubblicato il 5° Bando di finanziamento per impianti di risalita o interventi di ammodernamento e innovazione tecnologica di impianti esistenti che stanzia € 4.457.917,00 di economie maturate sulla Linea. La graduatoria approvata con DDR 4/2019 avvia ulteriori 23 progetti per una somma complessiva di € 4.463.348,34 che trovano rappresentazione nel sistema di monitoraggio dalla versione di aprile 2019.

La seguente tabella riepiloga la copertura finanziaria dello strumento risultante in SGP al 31/12/2019.

SAD VE42	Valore (€)
FSC	19.504.189,38
Privato	45.322.275,39
Totale Finanziamenti	64.826.464,77

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

SAD VE42	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	50	73	23
Costo	48.324.974,27	64.462.693,60	16.137.719,33
Impegni	14.693.219,92	19.140.418,01	4.447.198,09
Realizzato	29.419.882,24	38.063.575,74	8.643.693,50
Pagamenti	8.984.004,60	11.052.354,65	2.068.350,05
n° interventi finanziati FSC	50	73	23
Valore FSC	14.685.411,81	19.140.418,21	4.455.006,40
Economie FSC	2.087.599,81	363.771,17	- 1.723.828,64
Realizzato FSC	9.349.978,19	11.052.354,85	1.702.376,66
Pagamenti FSC	8.984.004,60	11.052.354,65	2.068.350,05

Confronto tra versioni dati SAD VE42 aggiornato al 31/12/2019

Poiché siamo in presenza di interventi tutti della tipologia “erogazione di aiuti ad imprese”, riteniamo utile ribadire che nell’applicativo SGP si è scelto di monitorare solo gli impegni e i pagamenti relativi al FSC.

Possiamo confermare che gli impegni FSC sono stati assunti per il Totale delle risorse.

Tutti i progetti hanno rispettato le scadenze fissate dalla delibera CIPE 21/2014 e 57/2016 per l’assunzione delle OGV e vista la tipologia di interventi non sono da segnalare sanzioni per tardata assunzione delle OGV.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Concessione finanziamento	4	7.836.430,03	3.624.715,02
	Chiusura intervento	11	1.444.803,27	844.166,66
	Chiusa	35	36.618.772,47	10.208.188,19
	nessuna fase avviata	23	18.562.687,83	4.463.348,34
Totale		73	64.462.693,60	19.140.418,21

Avanzamento procedurale del SAD VE42 alla versione del 31/12/2019

A dicembre 2019 lo Strumento rileva 35 interventi conclusi, e 11 in fase di chiusura con decreto di determinazione finale già emesso.

Gli interventi attualmente in attesa di avvio sono quelli attivati a seguito del bando 2018 e della relativa graduatoria approvata a primavera 2019. Si anticipa che a causa della situazione contingente sono state concesse delle proroghe all’attuazione.

2.4.5. SAD VE43 - Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale

La Linea di intervento 4.3 ha visto una forte riduzione delle risorse messe a disposizione dal PAR nella sua prima versione approvata: i € 16.957.580,27 previsti nel 2011 si sono ridotti a € 3.500.000,00 in seguito alle riformulazioni del piano finanziario del PAR, così come stabilito dalla DGR 902/2016. Le attività per questo strumento sono formalmente iniziate con la DGR 457/2015, che ha ripartito le risorse della Linea tra i 6 progetti attuativi.

I finanziamenti sono stati prevalentemente assegnati a Comuni e a Province affidanti i servizi di trasporto pubblico locale, con vincolo di destinazione alle Aziende affidatarie, per l'acquisto di tecnologia funzionale al completamento di sistemi di bigliettazione automatica (€ 3.200.000,00); le rimanenti risorse sono destinate all'acquisizione del modulo SAM regionale nonché a spese tecniche e a studi volti all'attivazione del biglietto unico regionale.

SAD VE43	Valore (€)
FSC	3.500.000,00
Privato	3.190.250,11
Totale Finanziamenti	6.690.250,11

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

Si evidenzia che gli impegni, inseriti a sistema solo per la quota FSC, erano stati interamente assunti già nel 2017. La spesa è quasi completamente realizzata e le economie ammontano ad € 70.905,88.

SAD VE43	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	6	6	0
Costo	6.619.344,23	6.619.344,23	-
Impegni	3.429.094,13	3.429.094,13	-
Realizzato	6.540.464,90	6.552.844,24	12.379,34
Pagamenti	3.350.214,79	3.362.594,13	12.379,34
n° interventi finanziati FSC	6	6	0
Valore FSC	3.429.094,12	3.429.094,12	-
Economie FSC	70.905,88	70.905,88	-
Realizzato FSC	3.350.214,79	3.362.594,13	12.379,34
Pagamenti FSC	3.350.214,79	3.362.594,13	12.379,34

Confronto tra versioni dati SAD VE43 aggiornato al 31/12/2019

Ad oggi soltanto il progetto P001 risulta ancora in corso di esecuzione, mentre gli altri 5 sono chiusi o conclusi di fatto in attesa della riprogrammazione delle economie emerse.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Acquisizione di beni e servizi	Esecuzione Fornitura	1	262.962,79	262.962,79
	Verifiche e controlli	2	2.737.549,00	1.368.774,50
	Chiusa	3	3.618.832,44	1.797.356,83
TOTALE		6	6.619.344,23	3.429.094,12

Avanzamento procedurale del SAD VE43 alla versione del 31/12/2019

Tutti i progetti che attuano lo Strumento oggetto di esame hanno rispettato le scadenze fissate dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 per l'assunzione delle OGV, a pena di revoca definitiva delle risorse. Non si segnalano, inoltre, sanzioni per tardata assunzione delle OGV, secondo le previsioni delle citate Delibere.

2.4.6. SAD VE44 - Piste ciclabili

Anche per la Linea di intervento 4.4 ci sono state significative riduzioni della disponibilità finanziaria. Con DGR 2463/2014 la dotazione di € 35.000.000,00, prevista in sede di approvazione del PAR è stata ridotta a € 27.480.000,00 e su questa dotazione la Struttura regionale responsabile ha avviato l'attività di individuazione degli interventi finanziabili che ha portato all'approvazione della DGR 533/2015.

Successivamente, in sede di recepimento del taglio alla dotazione finanziaria del PAR derivante dall'intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, dovendo comunque garantire il finanziamento di due interventi attuativi dell'APQ VE41 in materia di Mobilità sostenibile - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, la dotazione finanziaria della Linea 4.1, con DGR 1499/2015, è stata ulteriormente ridotta a € 14.180.543,59 il che ha portato alla DGR 2049/2015 che ha finanziato soltanto i primi 11 interventi precedentemente selezionati fino all'importo di € 14.035.000,00.

Con DGR n. 154 del 16/02/2016 sono state infine programmate in questa Linea, risorse FSC ancora disponibili relative alla Linea 4.4 (per € 700.543,59) e fondi non programmati della Linea 5.3 (per € 799.456,41) così da poter finanziare un ulteriore intervento in materia di piste ciclabili, primo fra i non finanziati della DGR 2049/2015, portando quindi a 12 il numero di piste ciclabili finanziate.

Con la stessa DGR 902/2016 sono stati qui inseriti ulteriori 6 progetti in materia di Piste ciclabili già finanziati con fondi regionali per € 6.318.155,05 e coerenti con le Linee di intervento del PAR e con i relativi criteri di selezione approvati dal Si.Ge.Co. e dal relativo Manuale operativo delle procedure approvati con DGR 1569/2015, da utilizzare come progetti da portare a finanziamento FSC, in sostituzione degli interventi che non dovessero essere in grado di rispettare le scadenze previste dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 e che comporterebbero quindi la perdita delle rispettive risorse. Al 31/12/2017 questi progetti risultano "chiusi" e non è stato necessario portarli a certificazione FSC. Gli ulteriori fondi presenti in questo SAD sono relativi alle diverse fonti di cofinanziamento stanziati dai diversi soggetti attuatori.

Anche per la Linea 4.4 nel corso del 2019 si è dato corso alla riprogrammazione di economie che ha portato, con DGR 1589 del 29/10/2019, all'individuazione di 2 interventi (VE44P018 e VE44P019 per complessivi € 248.847,00 di risorse FSC) che costituiscono ripristini a seguito tempesta VAIA (come anticipato in CdS di novembre 2018). Dopo la condivisione con il TdP, si è provveduto a inserire gli interventi nell'applicativo di monitoraggio nella versione al 31/12/2019.

Al dicembre 2019 si evidenziano pertanto 20 interventi con un aumento di due rispetto all'anno precedente.

SAD VE44	Valore (€)
FSC	14.969.350,00
Altro pubblico	1.478.339,94
Comune	3.689.806,84
Privato	675.541,13
Provincia	2.781.872,44
Regione	6.318.155,05
Totale Finanziamenti	29.913.065,40

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

SAD VE44	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	18	20	2
Costo	29.626.117,49	29.792.386,91	166.269,42
Impegni	28.718.723,84	28.728.592,10	9.868,26
Realizzato	26.241.300,27	26.861.463,32	620.163,05
Pagamenti	26.120.950,45	27.103.317,67	982.367,22
n° interventi finanziati FSC	12	14	2
Valore FSC	14.665.886,57	14.848.671,51	182.784,94
Economie FSC	303.463,43	120.678,49	- 182.784,94
Realizzato FSC	12.094.249,58	12.629.785,40	535.535,82
Pagamenti FSC	11.644.640,55	12.895.568,59	1.250.928,04

Confronto tra versioni dati SAD VE44 aggiornato al 31/12/2019

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento, fermo restando che i 6 progetti chiusi sono quelli a finanziamento regionale cui si aggiunge 1 intervento finanziato FSC, per ulteriori 6 progetti è stato adottato il decreto di determinazione definitiva del contributo, che ha portato all'erogazione dei saldi con rilevazione di economie di € 120.678,49. a fine 2019 (al netto di quanto già riprogrammato).

Si rileva che l'intervento VE44P004 ha scontato la penale dell'1,5% di contributo per ritardata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al progetto (Delibere CIPE 21/2014, 57/2016 e 97/2017 - DGR 1097/2017). Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. "Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori".

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Acquisizione di beni e servizi	Funzionalità	6	7.409.521,56	5.813.165,78
	Progettazione Esecutiva	2	248.847,00	248.847,00
	Esecuzione Lavori	5	9.842.700,00	8.147.000,80
	Chiuso	7	12.291.318,35	639.657,93
TOTALE		20	29.792.386,91	14.848.671,51

Avanzamento procedurale del SAD VE44 alla versione del 31/12/2019

2.4.7. SAD VE52 - Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali sostenibili

Anche la Linea di intervento 5.2 “Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali e sostenibili” ha avuto una significativa riduzione delle risorse finanziarie a disposizione in seguito ai tagli nel piano finanziario del PAR. Gli originali € 35.000.000,00 sono stati ridotti in esito dell’istruttoria della procedura di bando avviata per attuare questa iniziativa, determinando l’esigenza finanziaria in € 6.120.606,00, così come approvato in sede di Comitato di Sorveglianza del 8 gennaio 2015 e ribadito con DGR 902/2016.

Questo ridimensionamento influisce di conseguenza anche sul peso delle Azioni cardine rispetto al PAR: la Linea in questione, assieme alla Linea 5.3, attua infatti l’Azione “Sviluppo locale”.

L’attuazione di questa Linea è iniziata nel 2014 con la pubblicazione dei bandi (DGR 1420/2014) per la realizzazione delle due attuali Linee dell’Asse 5. Con DGR n. 2653 del 29/12/2014 è stata quindi approvata la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento, 22 progetti in tutto, cui sono seguiti i corrispondenti atti di impegno regionali per un Totale di contributo FSC pari a € 6.120.606,00, esauendo la disponibilità della Linea 5.2.

SAD VE52	Valore (€)
FSC	5.979.596,33
Altro pubblico	113.992,48
Comune	996.216,06
Provincia	18.000,00
Totale Finanziamenti	7.107.804,87

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

Lo strumento è ormai in fase conclusiva come dimostrano gli indicatori della tabella che segue.

Tutti i progetti finanziati con fondi FSC che attuano lo Strumento oggetto di esame hanno rispettato le scadenze fissate dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 per l’assunzione delle OGV, a pena di revoca definitiva delle risorse. Alcuni interventi, tuttavia, sono stati assoggettati a sanzione per tardata assunzione delle OGV, secondo le previsioni delle citate Delibere. Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. “Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori”.

SAD VE52	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	22	22	0
Costo	7.131.228,98	7.106.535,31	- 24.693,67
Impegni	7.062.095,60	7.060.462,83	- 1.632,77
Realizzato	7.029.568,86	7.046.134,37	16.565,51
Pagamenti	7.029.294,94	7.046.134,37	16.839,43
n° interventi finanziati FSC	22	22	0
Valore FSC	5.984.526,09	5.978.326,77	- 6.199,32
Economie FSC	136.079,91	1.269,56	- 134.810,35
Realizzato FSC	5.904.706,47	5.925.705,85	20.999,38
Pagamenti FSC	5.924.213,60	5.923.263,99	- 949,61

Confronto tra versioni dati SAD VE52 aggiornato al 31/12/2019

L'avanzamento procedurale, riportato nella seguente tabella, conferma le considerazioni espresse in precedenza. Solo un progetto risulta ancora in fase esecutiva, mentre gli altri 21 sono ultimati. Gli interventi "chiusi" sono 14 e le economie FSC sono pari ad € 134.810,35. Si evidenzia che nel corso del 2019 con DGR n. 1777 sono state riprogrammate economie della Linea a favore di interventi di nuova individuazione appartenenti ad altre Linee, per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.12.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Funzionalità	2	618.413,09	516.730,44
	Chiusura Intervento	5	1.915.195,98	1.622.000,00
	Chiuso	14	4.233.250,24	3.533.888,33
Acquisizione di beni e servizi	Esecuzione Fornitura	1	339.676,00	305.708,00
Totale		22	7.106.535,31	5.978.326,77

Avanzamento procedurale del SAD VE52 alla versione del 31/12/2019

2.4.8. SAD VE53 - Riqualficazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio

Per l'attuazione della Linea di intervento 5.3 la Regione del Veneto ha proceduto, al pari di quanto è avvenuto in altri settori, con iniziative di avvio scaglionate nel tempo.

Il primo bando approvato con la DGR 736/2013 ha portato al finanziamento di 34 interventi (graduatoria approvata con DGR 2117/2013) per complessivi € 12.283.049,00, monitorati dal 2014.

Con DGR 1420/2014 sono stati approvati due ulteriori bandi pubblici per la programmazione delle risorse FSC destinate alle linee di intervento 5.2 e 5.3 dell'Asse 5 e con successiva DGR 2654/2014 è stata approvata la graduatoria degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento. Pertanto, ai 34 interventi già presenti nello Strumento VE53 se ne sono aggiunti ulteriori 39 per un contributo FSC pari a € 19.972.976,00.

Con queste ulteriori assegnazioni sono state programmate tutte le risorse FSC destinate alla Linea 5.3. per € 32.256.025,00 così come precisato nella DGR 902/2016.

L'ulteriore stanziamento di € 1.000.000,00, originariamente previsto ed assegnato con riserva ad un progetto della Linea, è stato definitivamente revocato con DGR 2032/2015 e riprogrammato con DGR 154/2016 sulla Linea 4.4 "Piste Ciclabili" per € 799.456,41 e con DGR 314/2016 sulla Linea 3.1 "Beni Culturali" per € 200.543,59.

Come avvenuto anche per le Linee 3.1 e 4.4, la DGR n. 902 del 14/06/2016 ha previsto l'inserimento in questo strumento di 4 progetti in materia di sviluppo locale, già finanziati con fondi regionali per € 4.589.568,64 e coerenti con le Linee di intervento del PAR e con i relativi criteri di selezione approvati dal Si.Ge.Co. e dal relativo Manuale operativo delle procedure approvati con DGR 1569/2015, da utilizzare come progetti da portare a finanziamento FSC, in sostituzione degli interventi che non dovessero essere in grado di rispettare le scadenze previste dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 e che comporterebbero quindi la perdita delle rispettive risorse. Al 31/12/2017 tutti questi progetti si trovano in stato di "chiuso" essendo già conclusi e non è stato necessario portarne a certificazione FSC.

Nel dicembre 2016 si sono generate economie (non evidenziate in SGP) a seguito della rinuncia da parte del Comune di Monteviale alla realizzazione dell'intervento VE53P060 "Progetto esecutivo per la sistemazione della pavimentazione del centro storico Piazza Libertà, compreso il parcheggio" e, quindi, al relativo contributo FSC, liberando risorse per € 325.934,00.

La Linea 5.3 presentava economie a seguito di riduzione del costo dell'intervento VE53P068 "Realizzazione di pista ciclabile in ambito urbano: Via Regina Margherita", soggetto attuatore Comune di Cavarzere, per € 69.300,00.

L'Unione dei Comuni Padova Nordovest, attuatore dell'intervento VE53P061 "Riqualficazione dei centri urbani nei Comuni di Piazzola sul Brenta, Curtarolo e Campo San Martino" ha chiesto l'incremento del contributo FSC per € 341.000,00 per la realizzazione di necessarie opere complementari. Con DGR n. 1107 del 13/07/2017 è stata disposta l'integrazione del contributo con l'utilizzo della quasi totalità delle economie su evidenziate.

Come per la linea 5.2, si evidenzia che anche per la 5.3 nel corso del 2019 con DGR sono state riprogrammate economie e favore di interventi di altre Linee, per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.12.

Gli interventi ora monitorati si confermano 76 e prevedono una consistente partecipazione finanziaria delle Amministrazioni comunali, soggetti attuatori della maggior parte degli interventi.

SAD VE53	Valore (€)
FSC	31.845.705,26
Altro pubblico	681.998,03
Comune	14.162.260,62
Regione	4.589.568,64
Totale Finanziamenti	51.279.532,55

Quadro dei Finanziamenti alla versione del 31/12/2019

SAD VE53	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	76	76	0
Costo	51.452.921,74	51.085.489,39	- 367.432,35
Impegni	49.976.815,12	50.149.419,27	172.604,15
Realizzato	51.244.764,15	50.902.122,69	- 342.641,46
Pagamenti	49.345.391,59	49.903.800,42	558.408,83
n° interventi finanziati FSC	72	72	0
Valore FSC	31.940.167,00	31.651.662,10	- 288.504,90
Economie FSC	253.034,96	194.043,16	- 58.991,80
Realizzato FSC	31.798.625,60	31.524.632,35	- 273.993,26
Pagamenti FSC	30.254.154,89	30.699.365,12	445.210,23

Confronto tra versioni dati SAD VE53 aggiornato al 31/12/2019

Dal confronto tra le due annualità emerge che la Linea è ormai quasi conclusa.

La diminuzione del finanziamento FSC non compensata dalle maggiori economie FSC è da imputare all'applicazione della penale dell'1,5% di contributo per ritardata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (Delibera CIPE 21/2014 - DGR 1097/2017) a 2 progetti

conclusi con Decreto finale nel corso del 2018 (P029 e P039) e alla riprogrammazione di economie di cui si è detto in precedenza.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Realizzazione di Opere Pubbliche	Funzionalità	18	11.989.803,54	8.886.329,84
	Esecuzione Lavori	1	504.000,00	453.600,00
	Chiusura intervento	18	11.402.241,00	8.046.420,00
	Chiuso	39	27.189.444,85	14.265.312,26
Totale		76	51.085.489,39	31.651.662,10

Avanzamento procedurale del SAD VE53 alla versione del 31/12/2019

Analizzando la situazione procedurale dei progetti si conferma che la fase esecuzione lavori è in corso per un solo intervento. Gli interventi nello stato di “chiuso” sono 39 ai quali si vanno ad aggiungere ulteriori 19 interventi per i quali si sono assunti i provvedimenti di contabilità finale con rilevazione di economie. Per gli altri è in corso l’esame della rendicontazione finale da parte della Struttura regionale.

Tutti i progetti finanziati con fondi FSC che attuano lo Strumento oggetto di esame hanno rispettato le scadenze fissate dalle delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 per l’assunzione delle OGV, a pena di revoca definitiva delle risorse. Alcuni interventi saranno, tuttavia, assoggettati a sanzione per tardata assunzione delle OGV, secondo le previsioni delle citate Delibere. Per approfondimenti in merito si rinvia alla lettura del paragrafo 2.7. “Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori”.

2.4.9. SAD VE61 e VE62 - Assistenza Tecnica

L'Asse dell'Assistenza tecnica trova attuazione tramite i due SAD VE61 – Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo e VE62 – Valutazione, studi e ricerche ed è interamente finanziato da risorse FSC.

A causa delle decurtazioni imposte al FSC, la dotazione finanziaria dell'Asse ha subito una prima riduzione approvata dal CdS del 08/01/2015 e un'ulteriore limatura con DGR 1499/2015 che ha quantificato la disponibilità dell'Asse in € 4.439.999,96, di cui € 4.050.000,00 per la Linea 6.1 e € 389.999,96 per la Linea 6.2. Con DGR 902/2016 si è ritenuto opportuno rimodulare la dotazione finanziaria delle due Linee in considerazione del fatto che le attività previste nella Linea di intervento 6.2 si sono potute considerare concluse con la chiusura delle attività di valutazione di cui al progetto VE62P001, pertanto il residuo di risorse pari a € 238.418,04 è stato destinato alla Linea 6.1 per il progetto VE61P001 dedicato al personale a tempo determinato adibito alle attività di assistenza tecnica.

SAD VE61 e VE62	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	6	6	0
Costo	4.439.999,96	4439999,96	-
Impegni	4.130.422,94	4362422,94	232.000,00
Realizzato	3.781.853,29	3839342,16	57.488,87
Pagamenti	3.781.853,29	3839342,16	57.488,87
n° interventi finanziati FSC	6	6	0
Valore FSC	4.439.999,96	4439999,96	-
Economie FSC	0,00	0	-
Realizzato FSC	3.781.853,29	3839342,16	57.488,87
Pagamenti FSC	3.781.853,29	3839342,16	57.488,87

Confronto tra versioni dati SAD VE61 e VE62 aggiornato al 31/12/2019

Per quanto riguarda il SAD con codice VE61, tre dei sei progetti inseriti a sistema si riferiscono a personale assunto a tempo determinato per il supporto nelle operazioni di gestione, monitoraggio, certificazione e controllo. In considerazione del fatto che i tre progetti perseguivano le stesse finalità, con il monitoraggio di ottobre 2015, due di questi sono stati posti nello stato di chiuso, portando le risorse rimanenti nel progetto VE61P001. A dicembre 2016 si è proceduto alla proroga dei contratti del personale a tempo determinato per ulteriori 12 mesi. La Regione del Veneto, sempre a dicembre 2016, ha bandito dei concorsi per vari profili (amministrativo, tecnico, contabile) che hanno avuto svolgimento nel corso del 2017. A seguito della collocazione in posizione utile nelle graduatorie, parte delle risorse assunte con contratto a tempo determinato

nell'ambito dell'Assistenza tecnica FSC è entrata nella pianta organica stabile della Regione a partire da dicembre 2017, in alcuni casi con compiti e mansioni completamente diverse. Nel 2017 i contratti a valere sull'assistenza tecnica FSC sono passati da 20 a 9.

Nel corso dei primi mesi del 2018 ulteriori scorrimenti delle graduatorie hanno portato il numero delle risorse remunerate dall'assistenza tecnica a 6.

A seguito sia della scadenza dei contratti che delle assunzioni a tempo indeterminato in esito alle procedure di stabilizzazione per le risorse aventi i requisiti previsti dalla normativa, ad aprile 2019 restava una sola risorsa spesa a valere sull'assistenza tecnica del PAR FSC 07-13.

Al fine di dare supporto alle attività ancora in essere, tenendo presente che l'eliminazione dei termini per l'attuazione dei PAR, disposta dalla delibera CIPE 57/16, comporta la necessità di organizzare e finanziare il supporto dell'Assistenza tecnica agli altri Assi del PAR fino all'effettiva conclusione degli interventi, sono stati pertanto avviati ulteriori progetti 2 obiettivo, che nel giro di pochi mesi sono stati trasformati in contratti di assunzione stabile. Ora, anche alla luce del profondo processo di riorganizzazione del Fondo FSC avviato dall'articolo 44 del DL 34/2019 "Decreto Crescita", dovrà essere valutato l'utilizzo delle risorse ancora disponibili.

Approfondendo gli ulteriori progetti, il VE61P004 destina € 15.000,00 per le spese di missione del personale regionale dedicato al PAR; il VE61P003 è relativo all'affidamento dell'incarico per la declinazione del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) attraverso lo sviluppo di piste di controllo e check list al fine di dare garanzia della spesa certificata, conclusosi nel 2015 utilizzando completamente i 121.987,80 euro stanziati su questo intervento.

Il progetto VE61P006, inserito ad aprile 2016, riguardava il "Sistema Informativo Unico – Progetto per la realizzazione del nuovo applicativo di gestione e monitoraggio" ed era finanziato con DGR 2463/2014 che stanziava € 250.000,00 per contribuire alla realizzazione di un applicativo regionale per il monitoraggio unitario delle politiche di coesione. A dicembre 2016 il progetto è stato annullato decidendo di destinare le risorse liberate all'intervento VE61P001 per l'acquisizione di personale. Le valutazioni alla base di questa scelta sono state suggerite dalla centralizzazione della gestione della Programmazione FSC 2014-2020 e dalla necessità di reperire risorse da destinare all'assunzione di personale a supporto del Programma, visto il superamento dei termini per i pagamenti previsti al punto 7.2 della delibera CIPE 166/2007.

Il SAD con codice VE62 si riferisce all'attività di valutazione prevista dal PAR stesso. Si articola in un solo intervento *VE62P001 - Valutazione strategica e operativa del Programma Attuativo Regionale - PAR FSC Veneto 2007-2013* finanziato con un importo FSC pari a € 151.581,92 che è stato posto nello stato di chiuso ad agosto 2016, con conseguente chiusura anche dello Strumento. L'attività del valutatore ha avuto inizio nel dicembre 2012 (il documento di valutazione ex ante, predisposto dallo stesso soggetto valutatore, è stato finanziato con risorse FSC 2000-

2006 e di conseguenza non è oggetto di valutazione in questo RAE), pertanto i pagamenti monitorati si riferiscono alla fornitura del “Disegno di valutazione” e dei primi “Rapporti di valutazione”. Come detto in precedenza le ulteriori risorse destinate alla Linea 6.2 sono state dirottate sulla Linea 6.1 con la DGR 902/2016.

Attualmente due progetti sono in esecuzione fornitura (VE61P001 – acquisizione personale e VE61P004 – spese per missione), mentre 4 sono nello stato di chiuso.

Iter	Fase procedurale	Numero Progetti	Costo	Valore FSC
Acquisizione di beni e servizi	Esecuzione Fornitura	3	4.125.254,76	4.125.254,76
	Chiuso	3	314.745,20	314.745,20
TOTALE		6	4.439.999,96	4.439.999,96

Avanzamento procedurale dei SAD VE61 e VE62 alla versione del 31/12/2019

2.5. Stato di attuazione analitico delle Azioni cardine

Al fine di rendere più efficace l'utilizzo delle risorse per la coesione territoriale, la delibera CIPE 166/2007 ha previsto che nei PAR vengano identificate delle Azioni cardine, intese come azioni da cui si ritiene dipenda l'effettiva possibilità di conseguire i cambiamenti strutturali voluti e attesi nei territori interessati. Le Azioni cardine consistono quindi in progetti specificamente definiti e localizzati, ovvero interventi complessi (intendendo per tali quelli articolati in una serie di componenti progettuali distinte, ma connesse e riconducibili al medesimo obiettivo) dalla cui realizzazione compiuta dipende in modo cruciale il raggiungimento degli obiettivi specifici del programma.

Nel 2007 il CIPE ha richiesto che venisse programmata una quota significativa di risorse su queste Azioni, in modo tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi della strategia complessiva delineata dal PAR. Per questa ragione il Veneto, in sede di prima stesura del PAR, aveva stanziato per le Azioni cardine oltre 315 M€ equivalenti al 61,43% delle risorse disponibili per l'insieme degli Assi del PAR stesso.

Come già detto in precedenza, per far fronte alla riduzione dei trasferimenti statali alle Regioni, sono stati apportati dei tagli alle dotazioni FSC dei Programmi Attuativi Regionali. Per quanto riguarda la Regione del Veneto la decurtazione ammonta ad € 213.338.681,00, con un valore complessivo del PAR FSC ridotto da € 513.008.264,80 a € 299.669.582,81 (+ € 410.735,20 di Conti Pubblici Territoriali). La Giunta Regionale, nel riproporzionare i relativi importi disponibili per le diverse Linee di intervento, ha tenuto in debito conto la fattibilità degli interventi in relazione ai limiti temporali imposti dalla delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV).

Proprio in ragione della fattibilità degli interventi in tempi compatibili con i termini per l'assunzione di OGV, le Linee di intervento relative al SFMR e alle piste ciclabili sono state ridimensionate in modo significativo. Allo stesso tempo, in considerazione della fragilità del territorio veneto, nella riprogrammazione si è valutato di aumentare lo stanziamento per la Difesa del suolo, rendendo di fatto impossibile ottemperare a quanto stabilito dalle delibere CIPE 166/2007 e 1/2009 in termini di incidenza percentuale delle Azioni cardine sul Programma.

Alla luce di quanto premesso, attualmente il PAR del Veneto prevede quattro Azioni cardine con uno stanziamento complessivo di € 128.476.584,99 di risorse FSC (DGR 1777/2019) e sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti per le Priorità 3, 5, 6 e 10.

Azione cardine	Linee di intervento interessate	Numero Progetti	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti	
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	4.1 - Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	2	19.485.504	19.308.774	16.960.418	12.278.929
Piste ciclabili	4.4 - Piste ciclabili	18	29.664.218	28.730.125	27.103.318	12.895.569
Qualità dell'Atmosfera (Riduzione del PM10)	1.1 - Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici	68	47.170.384	45.349.901	44.019.921	32.795.795
	1.2 - Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile	23	41.807.911	24.152.609	22.885.920	22.885.920
Sostegno alle iniziative di sviluppo locale	5.2 - Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali sostenibili	22	7.107.805	6.840.173	7.046.134	5.923.264
	5.3 - Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	76	51.279.533	50.143.033	49.903.800	30.699.365
Totale		209	196.515.356	174.524.615	167.919.511	117.478.842

Tabella 13 - Azioni cardine del PAR al 31/12/2019.

Similmente a quanto avvenuto nel 2017 e 2018 anche per il 2019 si rilevano delle **discrepanze tra le Tabelle proposte da SGPQ e i dati SGP al 31/12/2019** come a noi noti. Abbiamo pertanto provveduto ad integrare la tabella con le nostre risultanze relativamente a n. progetti, finanziamenti impegni e pagamenti della Linea 1.1, pagamenti della Linea 1.2 e impegni delle Linee 4.4, 5.2 e 5.3. Sulle cause di tali discrepanze abbiamo avviato un confronto con l'ACT.

2.5.1. Azione cardine “Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale”

Questa Azione aveva l'obiettivo di ridurre il deficit relativo alle infrastrutture di trasporto nel Veneto proseguendo alcune iniziative già avviate e in parte finanziate con la precedente programmazione FAS 2000-2006. Dal 2001 infatti sono stati sottoscritti 6 Accordi di Programma Quadro per attuare interventi infrastrutturali nel settore stradale. Con questa Azione si voleva intervenire a supporto del sistema ferroviario del Veneto centrale non limitando gli interventi alle sole infrastrutture ferroviarie, ma con l'obiettivo di creare un sistema di trasporto con un alto grado di complementarità tra ferro e gomma, migliorando il servizio ferroviario, garantendo collegamenti veloci e confortevoli, anche riducendo significativamente la congestione delle strade, l'inquinamento atmosferico e acustico nonché il tasso di incidenti stradali.

Per queste ragioni il PAR aveva riservato a questa Azione € 100.000.000 che rappresentavano quasi un quinto dell'intero piano finanziario dello stesso. È da segnalare comunque che, in adempimento a quanto previsto dal D.L. 69/2013, la Regione del Veneto già nel 2013 aveva destinato € 21.157.916,51 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione a copertura del servizio di trasporto pubblico locale per tutto il 2012. Pur non trattandosi di un intervento infrastrutturale, e sebbene non previsto dal PAR, si ritiene che la destinazione di questi 21 M€ sia pienamente coerente con le finalità dell'Azione cardine in questione.

Come anticipato nel paragrafo precedente, la scelta di ridurre le risorse a disposizione per questa Azione è da ricondurre anche alla delibera CIPE 21 del 30 giugno 2014 che ha posto dei limiti temporali per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con FSC, fissandoli al 31/12/2015 o al 30/06/2016 (ma in quest'ultimo caso con una penalizzazione del 1,5%). Tali scadenze erano incompatibili con l'iter procedurale dei grandi interventi infrastrutturali identificati nel 2013. In considerazione di questa data limite, in sede di rimodulazione del piano finanziario del PAR, la DGR n. 2463 del dicembre 2014, pur confermando soltanto uno dei progetti presentati inizialmente al Tavolo di Partenariato, ha deciso di finanziare anche alcuni lavori di messa in sicurezza e controllo della circolazione dei treni nella linea Mestre-Adria, tratta importante per il trasporto pubblico su ferro nel Veneto, con un contributo previsto pari a circa 10 M€.

I due progetti, sono inseriti nel sistema di monitoraggio e già trattati nel dettaglio nella parte relativa all'APQ VE41. Dalla tabella riepilogativa che segue possiamo concludere che l'Azione cardine in esame determina un incremento di costo realizzato di € 335.345,42 rispetto alla situazione 2018.

Sullo stato di attuazione di questa Azione si rimanda al paragrafo 2.2.4 Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità e al paragrafo 2.3.5 sullo Strumento APQ VE41 - SFMR.

AZIONE CARDINE "SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE"			
VE41	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	2	2	-
Costo	19.622.304,27	19.308.773,89	- 313.530,38
Impegni	19.308.773,89	19.308.773,89	-
Realizzato	16.625.072,11	16.960.417,53	335.345,42
Pagamenti	16.625.072,11	16.960.417,53	335.345,42
n° interventi finanziati FSC	2	2	-
Valore FSC	13.299.456,41	12.985.926,03	- 313.530,38
Economie FSC	0,00	176.730,38	176.730,38
Realizzato FSC	11.917.930,44	12.051.383,21	133.452,77
Pagamenti FSC	12.094.901,27	12.278.929,00	184.027,73

Confronto tra versioni dati Azione cardine "Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale" aggiornata al 31/12/2019

2.5.2. Azione cardine "Piste ciclabili"

Anche questa Azione cardine è volta a ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico oltre a decongestionare il traffico urbano promuovendo allo stesso tempo una modalità alternativa di trasporto. Al di là dei benefici appena citati, è indubbio che lo sviluppo di piste ciclabili e l'incentivazione del loro utilizzo, risponde anche ad un desiderio di mobilità alternativa, ed in particolare a favorire l'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto da parte della popolazione veneta. Inoltre gli interventi di questa Azione possono essere attuati anche tramite la creazione di percorsi ciclabili extraurbani con la conseguente incentivazione di un turismo eco-sostenibile. Gli obiettivi che si era dato il PAR, in relazione a questa tipologia di interventi, sono stati tuttavia fortemente ridimensionati in seguito alla significativa riduzione della dotazione finanziaria della Linea 4.4 (da € 35.000.000,00 a € 14.980.000,00), la sola ad attuare questa Azione cardine.

Nel corso del 2016 la Linea di intervento 4.4 "Piste ciclabili" con DGR 154/2016 ha rilevato un aumento del finanziamento FSC di € 799.456,41, risorse in precedenza destinate alla Linea 5.3, che ha permesso, in aggiunta agli importi già disponibili sulla Linea, il finanziamento di un nuovo intervento realizzato dal Comune di San Giovanni Lupatoto per complessivi 1,5 M€ di risorse FSC. Sempre nel 2016 sono stati inseriti nello strumento SAD VE44 altri 6 interventi finanziati con fondi regionali, in attuazione delle previsioni della DGR 902/2016 della quale si è detto in precedenza; ciò spiega le modifiche nell'attuazione dello strumento rilevate nel corso dell'ultimo anno in termini di numero interventi e di costo. Nel corso del 2019 sono state riprogrammate le economie della

Linea con l'individuazione di 2 nuovi interventi, per l'analisi di dettaglio si rimanda ai paragrafi 2.2.4 "Priorità 6 – Reti e collegamenti per la mobilità" e 2.4.6 – SAD VE44.

AZIONE CARDINE "PISTE CICLABILI"			
VE44	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	18	20	2
Costo	29.626.117,49	29.792.386,91	166.269,42
Impegni	28.718.723,84	28.728.592,10	9.868,26
Realizzato	26.241.300,27	26.861.463,32	620.163,05
Pagamenti	26.120.950,45	27.103.317,67	982.367,22
n° interventi finanziati FSC	12	14	2
Valore FSC	14.665.886,57	14.848.671,51	182.784,94
Economie FSC	303.463,43	120.678,49	- 182.784,94
Realizzato FSC	12.094.249,58	12.629.785,40	535.535,82
Pagamenti FSC	11.644.640,55	12.895.568,59	1.250.928,04

Confronto tra versioni dati Azione cardine "Piste Ciclabili" aggiornata al 31/12/2019

2.5.3. Azione cardine "Qualità dell'atmosfera (Riduzione del PM10)"

Questa Azione cardine è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi definiti per la Priorità 3 – Energia e Ambiente.

Per tutta la Pianura Padana, infatti, l'inquinamento atmosferico rappresenta un problema destinato ad aggravarsi nel prossimo futuro se non si attueranno delle azioni correttive. Le fonti di inquinamento sono ormai note e a grandi linee si possono ricondurre al traffico automobilistico (urbano ed extraurbano), agli impianti di riscaldamento e alle attività produttive.

Da ciò discende la necessità di intervenire attraverso la promozione di modalità di trasporto sostenibile, la riduzione dei gas degli impianti di riscaldamento nelle città e al controllo delle emissioni dei veicoli circolanti. Molto importante, rispetto alla Priorità 3, è inoltre il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili.

Per questa Azione cardine le attività sono state avviate già nel 2013 con le prime DGR di finanziamento di progetti attinenti alle Linee di intervento 1.1 e 1.2 che, ad oggi, sono interamente programmate. Come riportato in altre parti di questo Rapporto, la dotazione finanziaria di questa Azione è stata ridotta a causa dei tagli imposti dalla normativa nazionale: in sede di approvazione del PAR per questa Azione erano previsti € 100.000.000,00 che da ultimo, con DGR 902/2016, sono stati ridefiniti in € 66.768.064,71.

Per la Linea 1.1, in occasione della presentazione al Tavolo di Partenariato dei primi interventi a regia regionale attuativi di diversi Assi del PAR, nel novembre 2013 sono stati valutati 19 progetti, per un contributo complessivo di 6,84 M€. Nel 2014 sono stati inoltre sottoposti al TdP, e successivamente finanziati, altri due interventi (nel sistema di monitoraggio uno di questi è stato suddiviso in due stralci) per l'efficientamento energetico di due grandi edifici pubblici a Verona e Padova. Su questi ultimi interventi sono state allocate risorse FSC pari a € 5.680.000,00.

Come riportato anche nel paragrafo relativo alla Priorità 3, nel 2014 sono stati emanati due bandi per interventi sulle reti di illuminazione pubblica e per l'efficientamento di edifici pubblici. La conclusione dell'istruttoria delle domande presentate dai soggetti attuatori ha portato al finanziamento di 58 interventi per un contributo complessivo pari a 30 M€.

Nel corso del 2016, con DGR n. 903 del 14 giugno, la Giunta regionale ha disposto la riassegnazione delle risorse rese disponibili a seguito della rinuncia al contributo da parte di alcuni Comuni, individuando nuovi interventi da finanziare e aumentando il contributo concesso agli interventi a regia regionale.

Nel gennaio 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che prevede interventi di efficientamento energetico delle caserme in uso all'Arma, di proprietà di Enti pubblici quali Comuni, Province, ATER. Le risorse FSC assegnate e riprogrammate dal Protocollo ammontano a € 1.000.000,00 da suddividere tra le 4 caserme individuate dall'Arma. Con DGR 1842/2018 sono stati individuati i primi tre interventi per complessivi € 749.200,00 che nel corso del 2019 sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio. Con DGR 1968 del 23/12/2019 è stato individuato anche il quarto intervento dell'importo di € 250.000,00 anche questo inserito nel sistema di monitoraggio.

Per quanto riguarda la Linea 1.2, sempre attuativa di questa Azione cardine, nel 2014, in seguito alla valutazione favorevole del Tavolo di Partenariato, è stata avviata una prima iniziativa volta a concedere un contributo per il rinnovo del parco automezzi per il trasporto pubblico nei centri urbani dei capoluoghi di provincia per un contributo pari a € 10.000.000,00 che ha finanziato 8 interventi (4 M€ nel settore tramviario e 6 M€ per autobus), poi ridotti a 7.

È da segnalare che la Giunta Regionale con propria Delibera n. 2199 del dicembre 2014 ha deciso il finanziamento di automezzi anche per le linee suburbane ed extraurbane e allo stesso tempo ha ritenuto non più vincolante la destinazione di almeno il 40% delle risorse agli automezzi tramviari in considerazione delle priorità del TPL del Veneto. Tale decisione è stata successivamente ratificata dal CdS del 8 gennaio 2015. Con la definizione del piano finanziario del PAR, successiva all'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015 e recepita poi con DGR 1499/2015, essendoci pertanto certezza in merito alle risorse utilizzabili, è stato possibile avviare un'ulteriore iniziativa per l'impiego delle risorse ancora a disposizione. Con DGR 534/2015 sono stati ripartiti i rimanenti

€ 14.243.952,58 con l'individuazione di 16 interventi di acquisto autobus per linee urbane e extraurbane delle sette province del Veneto. Con DGR 684/2016 è stato disposto il reimpiego delle economie accertate per l'acquisto di autobus urbani ad alimentazione non convenzionale e/o a basso impatto ambientale. I nuovi importi assegnati sono andati ad incrementare i contributi di cui all'Allegato B alla DGR 1606/2014.

L'azione cardine rispetto allo scorso anno rileva un aumento di 3 interventi, da porre in relazione allo strumento VE11. La discrepanza tra impegni e realizzato è da imputare al fatto che per la Linea 1.2 vengono monitorati solo gli impegni su FSC e non quelli sui cofinanziamenti.

Per approfondire lo stato di attuazione di questa Azione si rimanda al paragrafo 2.2.1 "Priorità 3 – Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo" e ai paragrafi 2.4.1 e 2.4.2 sugli Strumenti SAD VE11 e VE12.

AZIONE CARDINE "QUALITA' DELL'ATMOSFERA (RIDUZIONE DEL PM10)"			
VE11 e VE12	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	100	103	3
Costo	93.665.380,96	91.669.308,97	- 1.996.071,99
Impegni	72.971.896,98	72.037.713,30	- 934.183,68
Realizzato	89.354.875,39	89.288.237,44	- 66.637,95
Pagamenti	71.600.768,67	71.633.135,05	32.366,38
n° interventi finanziati FSC	98	101	3
Valore FSC	62.637.508,90	60.831.717,15	- 1.805.791,75
Economie FSC	3.064.000,08	1.926.342,19	- 1.137.657,89
Realizzato FSC	59.685.588,68	59.363.497,38	- 322.091,30
Pagamenti FSC	59.615.786,15	59.337.735,98	- 278.050,17

Confronto tra versioni dati Azione cardine "Qualità dell'atmosfera (riduzione del PM10)" aggiornata al 31/12/2019

2.5.4. Azione cardine "Sostegno alle iniziative di sviluppo locale"

Lo sviluppo locale è l'insieme delle politiche che tendono a creare un contesto favorevole per la valorizzazione delle risorse del territorio. Si tratta pertanto di una linea che può essere trasversale a molti settori e i cui stessi interventi assumono valore non tanto nella politica settoriale di riferimento bensì rispetto ad un determinato territorio.

Per l'individuazione dei relativi interventi la Regione del Veneto ha previsto un approccio "bottom-up", offrendo la possibilità agli Enti Pubblici Locali e alle parti economiche e sociali di partecipare alla programmazione regionale attraverso le Intese Programmatiche d'Area (IPA – strumento

previsto dalla L.R. 35/2001 “Nuove norme sulla programmazione”), formulando proposte per lo sviluppo di aree territoriali sub regionali.

Rispetto a questa modalità di programmazione, il Veneto ha sviluppato un’esperienza pluriennale, anche utilizzando fondi regionali, mirando all’efficacia dell’impiego delle risorse e alla soddisfazione delle esigenze espresse dalle realtà locali.

In sede di ridefinizione del piano finanziario del PAR, in considerazione dei pesanti tagli alle risorse FSC regionali, la Giunta con proprie DGR 2199/2014 e 1499/2015 ha ridotto la disponibilità finanziaria dell’Asse 5, Asse interamente dedicato a questa Azione, azzerando la Linea di intervento 5.1 “Attività di servizi sovra-comunali sostenibili e recupero di siti produttivi ed artigianali di pregio architettonico” (che rispondeva alla Priorità 4 del QSN) e riducendo anche la disponibilità per le rimanenti due Linee dell’Asse 5.

AZIONE CARDINE "SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE DI SVILUPPO LOCALE"			
VE52 e VE53	31/12/2018	31/12/2019	variazione
n° interventi	98	98	0
Costo	58.584.151	58.192.025	- 392.126,02
Impegni	57.038.911	57.209.882	170.971,38
Realizzato	58.274.333	57.948.257	- 326.075,95
Pagamenti	56.374.687	56.949.935	575.248,26
n° interventi finanziati FSC	94	94	-
Valore FSC	37.924.693	37.629.989	- 294.704,22
Economie FSC	389.115	195.313	- 193.802,15
Realizzato FSC	37.703.332	37.450.338	- 252.993,88
Pagamenti FSC	36.178.368	36.622.629	444.260,62

Confronto tra versioni dati Azione cardine “Sostegno alle iniziative di sviluppo locale” aggiornata al 31/12/2019

Lo stanziamento FSC per questa Azione cardine ammonta, a seguito del nuovo Piano finanziario del PAR approvato con DGR 1777/2019, a € 37.795.222,09 con una riduzione rispetto al 2018 dovuta alla riprogrammazione di economie su altre Linee del PAR.

L’avanzamento di costo realizzato e pagamenti è pari al 99% del costo complessivo, la conclusione dell’Azione è prevista entro il 2020 con la chiusura delle rendicontazioni.

Per approfondire lo stato di attuazione di questa Azione si rimanda al paragrafo 2.2.3 “Priorità 5 – Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività per lo sviluppo” e ai paragrafi 2.4.7 – SAD VE52 e 2.4.8 SAD VE53.

2.6. Cronoprogramma di spesa FSC

Nella successiva tabella 14 viene illustrato il profilo annuale di spesa del FSC. Quanto indicato è desunto dai dati di monitoraggio presenti in SGP che ora contiene la quasi totalità delle risorse disponibili nel PAR.

Va evidenziato che la delibera CIPE 166/2007 riconosce l'ammissibilità di spese sostenute a partire dal 2007, pertanto i costi realizzati tra 1999 e 2006 non sono certificabili (€ 94.956). Sempre la stessa delibera indicava come termine ultimo per l'attuazione degli interventi inseriti nei SAD l'anno 2017 e per gli interventi in APQ il 2018.

Con successiva delibera n. 57 del 1 dicembre 2016 il CIPE ha preso atto che il mancato rispetto dei termini per i pagamenti previsti dalla citata delibera n. 166/2007, in considerazione della non coerenza con le diverse scadenze per le OGV fissate dalla delibera n. 21/2014, non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse.

L'orizzonte temporale al 31/12/2019 arriva al 2022 a seguito dell'inserimento nell'applicativo di monitoraggio di interventi derivanti da riprogrammazione di economie. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 44 comma 7 del DL 34/2019 le obbligazioni giuridicamente vincolanti degli interventi di cui alla lettera b) vanno assunte entro il 31/12/2021, pertanto si ritiene che la spesa possa essere soggetta ad ulteriori spostamenti in avanti.

Inoltre, anche per gli interventi in fase attuativa, le SRA potranno concedere delle proroghe a fronte di richieste documentate previa condivisione con l'AdG.

CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEL PAR				
Anno	Costo Realizzato FAS	Costo da Realizzare FAS	Costo Realizzato	Costo da Realizzare
1999	5.734	-	9.665	-
2000	0	-	0	-
2001	16.686	-	28.122	-
2002	31.750	-	53.513	-
2003	6.470	-	10.904	-
2004	0	-	0	-
2005	22.007	-	37.092	-
2006	12.309	-	20.746	-
2007	59.332	-	100.000	-
2008	7.209	-	12.150	-
2009	152.115	-	256.381	-
2010	1.072.161	-	1.807.061	-
2011	1.453.346	-	2.449.525	-
2012	4.567.076	-	7.697.523	-
2013	10.488.983	-	17.678.529	-
2014	10.278.051	-	17.323.016	-
2015	28.946.788	-	48.788.011	-
2016	59.911.988	-	100.977.931	-
2017	90.698.554	-	152.866.774	-
2018	35.184.580	-	59.301.422	-
2019	14.123.523	-	23.804.319	-
2020	-	36.750.654	-	61.940.943
2021	-	1.487.479	-	2.507.053
2022	-	593.318	-	1.000.000
Totale	257.038.662	38.831.451	433.222.684	65.447.996

Tabella 14 – Cronoprogramma di spesa del PAR alla versione di monitoraggio del 31/12/2019.

2.7. Modalità di gestione dei meccanismi sanzionatori

In tema di sanzioni ricordiamo che la delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014 ha fissato nel 31 dicembre 2015 il termine ultimo per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali riferite all'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013. Il mancato rispetto di tale scadenza comporta, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari al 1,5 per cento. Decorso inutilmente tale termine la delibera prevede che le risorse siano definitivamente revocate e rientrino nella disponibilità del CIPE. Inoltre l'art. 1, comma 807 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), prevede che, qualora nell'ambito della Programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure di VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di OGV sia prorogato al 31/12/2016.

Per assicurare il raggiungimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti dalla delibera CIPE 21/2014, la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 902 del 14/06/2016 ha provveduto ad inserire nel PAR una serie di interventi già finanziati con fondi regionali e coerenti con le Linee di intervento e con i relativi Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26/11/2013 al fine di rendere possibile una maggiore velocità di spesa, accelerando le procedure di rendicontazione. In sede di Comitato di Sorveglianza del 21 giugno 2016 i rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno concordato sull'ampliamento del PAR a garanzia della piena attuazione degli interventi già proposti.

Con nota prot. n. 282390 del 21 luglio 2016, in risposta ad una prima richiesta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Claudio De Vincenti, si è comunicato il raggiungimento, da parte della Regione del Veneto, delle OGV per il 99% della dotazione del PAR FSC. Nella stessa nota sono stati posti in evidenza i 9 interventi per i quali i soggetti attuatori avevano manifestato la necessità di approvare una variante urbanistica ed i 4 interventi per complessivi € 1.653.991,72 di risorse FSC con gara in corso al 30 giugno 2016, in relazione ai quali si chiedeva di considerare l'apertura della gara come raggiungimento dell'OGV, in quanto l'obbligo verso i potenziali contraenti si viene a creare già con l'invito alla presentazione delle offerte conseguente all'apertura della gara stessa. Si forniva inoltre indicazione dei 7 interventi per complessivi € 1.198.610,03 che non avevano raggiunto le OGV al 30 giugno 2016, comunicando che la realizzazione di questi progetti, il cui ritardo risultava comunque contenuto, veniva assicurata dall'inserimento nel PAR degli ulteriori interventi di cui alla DGR 902/2016, finanziati con risorse regionali e da certificare secondo le regole del Si.Ge.Co. del PAR FSC 2007-2013.

Con successiva deliberazione n. 57 del 1 dicembre 2016 (pubblicata nella G.U. del 27/4/2017), il CIPE ha posticipato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'assunzione delle OGV per il complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, pena la revoca definitiva delle risorse, stabilendo che, qualora l'OGV sia intervenuta entro il primo semestre del 2016, venga applicata la sanzione dell'1,5% come previsto dal citato punto 6.1 della delibera CIPE n. 21/2014 e qualora l'OGV intervenga nel corso del secondo semestre del 2016 venga applicata una sanzione del 3%.

Nella stessa seduta il CIPE ha preso atto che il mancato rispetto dei termini relativi ai pagamenti di cui al punto 7.2 della delibera CIPE n. 166/2007 non produrrà effetti sulla disponibilità delle risorse.

Sempre in argomento di obbligazioni giuridicamente vincolanti, si evidenzia la previsione del comma 8 dell'art. 9 del D.L. Milleproroghe 2016 che proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di OGV per le opere previste nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013, qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle opere sia stato avviato durante la vigenza dell'abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) ed abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l'adozione di una variante urbanistica o la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Con nota prot. n. 42372 del 2 febbraio 2017 si è comunicato che i 9 interventi, per complessivi € 13.437.570,80 di risorse FSC, per i quali i soggetti attuatori avevano manifestato la necessità di approvare una variante urbanistica, avevano regolarmente conseguito le OGV, ai sensi del comma 807 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), entro il 31/12/2016, confermando che la Regione del Veneto aveva così posto in essere tutte le iniziative atte ad assicurare il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in linea con le previsioni di cui alla delibera CIPE 21/2014 e successive indicazioni, praticamente per la totalità delle risorse FSC allocate in interventi del PAR FSC 2007-2013 del Veneto, scongiurandone la revoca.

Con nota prot. n. 129308 del 30 marzo 2017 si è provveduto ad evidenziare che la quantificazione delle sanzioni correlate ai ritardi nell'assunzione delle OGV, comunque intervenute entro il 31/12/2016, diverrà possibile soltanto ad avvenuta pubblicazione della relativa delibera CIPE (intervenuta il 27 aprile 2017). Nella stessa nota, dato atto che l'importo delle sanzioni rappresenterà un taglio alla dotazione complessiva del PAR FSC Veneto 2007-2013, per quanto riguarda le modalità di applicazione delle stesse ai singoli interventi coinvolti, considerato l'elevato grado di realizzazione raggiunto e al fine di non incorrere nel rischio di rallentare e/o bloccare la realizzazione dei lavori, si è proposto di imputarle in via definitiva in sede di contabilità finale,

scontandole prioritariamente sulle eventuali economie a conclusione dell'intervento o, nel caso di assenza di economie, come riduzione del finanziamento FSC.

Il 13 luglio 2017 viene adottata la DGR 1097/2017 "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC Veneto 2007 - 2013). Stato di attuazione del Programma. Raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti e applicazione delle sanzioni ai sensi delle Delibere CIPE nn. 21/14 e 57/16. Rimodulazione del Piano finanziario" che, come chiaramente dichiarato nell'oggetto, effettua una ricognizione sullo stato di attuazione del PAR FSC 2007-2013 al fine di quantificare le sanzioni per il mancato o tardato raggiungimento delle OGV ai sensi delle Delibere CIPE nn 21/2014 e 57/2016, ridefinendo, di conseguenza, il quadro finanziario. Con tale Delibera si è provveduto ad operare una minima riduzione del Piano finanziario del PAR in relazione all'importo non coperto da OGV al 31/12/2016; l'importo sprovvisto di OGV ammonta ad € 36.306,95 ed è relativo ad importi residuali derivanti da rinunce al contributo da parte di soggetti attuatori che non sono stati oggetto di riprogrammazione. Di conseguenza si è proceduta alla rimodulazione tra alcune linee del PAR a seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'attuazione degli interventi finanziati con il Programma stesso.

Per le sanzioni correlate alla ritardata assunzione delle OGV rispetto al termine del 31/12/2015, ma entro il 31/12/2016, la delibera CIPE 57/2016 prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione trasmetta al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) i dati sintetici sull'assunzione delle OGV alla data finale del 31 dicembre 2016, riferiti al complesso delle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione del FSC 2007-2013, come risultanti dal monitoraggio della Banca Dati Unitaria e verificati dall'Agenzia per la coesione territoriale.

Come già evidenziato nella prima parte di questo Rapporto, in attesa delle determinazioni da parte del Dipartimento per le politiche di coesione, considerato anche l'avanzato grado di realizzazione/rendicontazione degli interventi, con DGR 1097/2017 si è anche ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione sui ritardi nell'assunzione delle OGV finalizzata all'individuazione degli interventi soggetti alle sanzioni previste dalla delibera CIPE 21/2014 e dalla delibera CIPE 57/2016. La rilevazione ha preso in considerazione tutti i progetti che non presentavano almeno una gara per lavori, di significativo importo, giunta ad aggiudicazione provvisoria entro il 31/12/2015, ed ha quantificato le sanzioni in € 1.046.256,33. Tale ammontare, a seguito di un confronto informale con il DPCoe a dicembre 2017, è stato rideterminato in € 1.024.030,83. Gli interventi coinvolti sono 81 con una diversa distribuzione tra le diverse linee del PAR, per la quasi totalità degli interventi da sottoporre a sanzione l'aggiudicazione è intervenuta nel primo semestre 2016, pertanto le sanzioni applicate sono del 1,5%, si segnalano solo 4 sanzioni al 3%.

Con delibera 97/2017 (pubblicata in G.U. il 12/07/2018) il CIPE ha preso atto degli esiti della ricognizione sull'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti e provveduto ad una prima assegnazione delle risorse derivanti dalle sanzioni operate. Per la Regione del Veneto sono stati confermati gli importi comunicati al DPCoe a dicembre 2017. Il PAR FSC 2007-2013 risulta pertanto decurtato di un importo di € 36.307,00 per mancate assunzione delle OGV e di € 1.024.031,00 per tardata assunzione delle OGV, per un taglio complessivo pari ad € 1.060.338,00 che porta il valore del PAR a € 298.609.245. Con DGR n.1777 del 29/11/2019 la Regione ha preso atto della riduzione dello stanziamento di risorse FSC assegnate al Programma a seguito dell'adozione della Delibera Cipe 97/2017 e del conseguente nuovo importo delle Linee di intervento, aggiornato sia seguito dell'imputazione delle sanzioni che delle economie nel frattempo riprogrammate.

Inoltre, su richiesta di DPCoe e ACT, nella versione di monitoraggio del 30/06/2020 si è provveduto a registrare le sanzioni mancanti riferite agli interventi ancora mancanti del decreto di determinazione del contributo definitivo.

Assi	Linee	Finanziamento FSC DGR 1097/2017	Sanzioni al 1,5%		Sanzioni al 3%		Sanzioni Complessive	Conseguente e Importo della Linea
			Importo	N.int.	Importo	N.int.		
1. Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile	Linea 1.1	41.755.186	160.301	19			160.301	41.594.885
	Linea 1.2	24.243.953	8.750	2			8.750	24.235.203
2. Difesa del suolo	Linea 2.1	59.750.000	79.500	5			79.500	59.670.500
	Linea 2.2	12.872.900	28.093	1			28.093	12.844.807
3. Beni Culturali e Naturali	Linea 3.1	55.146.187	259.541	31	4.200	1	263.741	54.882.446
	Linea 3.2	11.757.883	62.850	4	13.500	1	76.350	11.681.533
4. Mobilità sostenibile	Linea 4.1	13.299.456	199.492	2			199.492	13.099.964
	Linea 4.2	19.511.079						19.511.079
	Linea 4.3	3.500.000						3.500.000
	Linea 4.4	14.980.000	27.150	3	98.700	2	125.850	14.854.150
5. Sviluppo locale	Linea 5.2	6.120.606	6.394	2			6.394	6.114.212
	Linea 5.3	32.256.025	75.560	8			75.560	32.180.465
6. Assistenza tecnica	Linea 6.1	4.288.418						4.288.418
	Linea 6.2	151.582						151.582
Totale		299.633.275	907.631	77	116.400	4	1.024.031	298.609.244

n.b. per l'importo attuale delle Linee intervento (alla luce delle riprogrammazioni di economie effettuate, si fa riferimento alla DGR 1777/2019 come da tabella 0

2.8. Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Nei precedenti RAE, è stato segnalato che i ripetuti tagli nei trasferimenti di risorse statali alle Regioni (che di fatto si identificano con riduzioni di disponibilità di risorse FSC dei PAR) hanno creato incertezza, rallentando le decisioni per la selezione degli interventi, e difficoltà nelle operazioni di bilancio, situazione che si è ripresentata anche nel 2015.

Nel 2016 l'impegno principale è stato rivolto a scongiurare il rischio di revoca di risorse per OGV non conseguite nei termini previsti dalla delibera CIPE 21/2014 e successiva delibera 57/2016. A partire da inizio anno si sono susseguiti periodici incontri con le Strutture responsabili di attuazione delle diverse Linee del PAR al fine di verificare puntualmente lo stato di attuazione degli interventi, concentrando l'attenzione su quelli non ancora aggiudicati e attuando uno stretto monitoraggio che ha permesso di raggiungere l'obiettivo.

Nel corso del 2019 le attività si sono concentrate sulla realizzazione degli interventi, sulla rimozione di eventuali elementi ostativi e sulla riprogrammazione delle economie. Va inoltre evidenziato che l'adozione dell'art. 44 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) modificato Nel 2019 va segnalata l'adozione dell'art. 44 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e da ultimo modificato dal comma 309 della legge di Bilancio 27 dicembre 2019, n. 160) e la conseguente previsione che per ciascuna amministrazione titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione si proceda ad una riclassificazione dei molteplici strumenti di programmazione che si sono succeduti nel tempo, al fine di farli confluire in un unico Piano operativo (denominato "Piano sviluppo e coesione"), con modalità unitarie di gestione e monitoraggio. L'obiettivo dichiarato di tale operazione è il miglioramento del coordinamento unitario, la qualità degli investimenti finanziati e l'accelerazione della spesa. Le attività svolte nel corso del 2019 si sono concentrate pertanto sulla realizzazione degli interventi, sulla rimozione di eventuali elementi ostativi e sulla riprogrammazione delle economie anche in vista dell'attuazione della riforma di cui all'art. 44 citato. Nell'ultima parte dell'anno, su indicazioni del DPCoe e ACT è stata avviata una ricognizione finalizzata all'individuazione degli interventi da far confluire nel nuovo Piano, in particolare in relazione alle previsioni di cui al comma 7 dell'art. 44, come modificato dalla L. 160/2019.

2.9. Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Le principali modifiche al PAR nell'ambito di attuazione sono descritte nel Capitolo 2 - Stato di

attuazione del Programma Attuativo e in particolare nella relazione introduttiva.

La dotazione finanziaria originaria del PAR FASC, ammontava al 2012 a € 513.419.000 ripartiti in sei Assi prioritari per 15 Linee di intervento. Tale dotazione si è ridotta nel tempo per effetto di riprogrammazioni e rimodulazioni del Piano finanziario e, da ultimo, per l'applicazione delle sanzioni per mancata o tardata assunzione delle OGV (Delibere CIPE 21/14, 57/16 e 97/2017).

Il PAR nel corso del 2020 verrà radicalmente modificato in conseguenza della riforma partita a primavera 2019. In un'ottica di generale semplificazione procedurale ed accelerazione della spesa, l'art. 44 del DL 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, ha previsto che per ciascuna amministrazione titolare di risorse a valere sul fondo FSC, in sostituzione della pluralità degli atti documentali programmatori esistenti, si proceda alla riclassificazione degli stessi (per la Regione del Veneto Intesa Istituzionale di Programma FSC (ex FAS) 2000-2006 e PAR FSC 2007-2013) in un unico Piano, denominato "Piano sviluppo e coesione".

Alla data di emanazione del decreto la Regione del Veneto aveva già delle procedure di riprogrammazione di economie in corso e altre sono state avviate nel corso dell'anno dando corso alle decisioni anticipate in sede di Comitato di Sorveglianza del PAR 2007-2013 del novembre 2018.

In chiusura d'anno la legge 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio) – art. 1, comma 309 ha modificato l'art. 44 prevedendo che, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione possa contenere:

- a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, individuati sulla base dei dati di monitoraggio presenti, alla data del 31 dicembre 2019, nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- b) gli interventi che, pur non rientrando nella casistica di cui alla lettera a), siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse di cui al comma 1, in ragione della coerenza con le "missioni" della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021.

A fine 2019 DPCoe e ACT, con l'apporto di NUVAP e NUVEC, hanno avviato con la Regione una verifica sui dati di monitoraggio che, dopo una serie di scambi, si è conclusa formalmente a luglio 2020 con i seguenti esiti.

Viene quantificata in 5,9 M€ l'entità delle risorse riprogrammabili derivanti da economie maturate dagli interventi attuati e/o in attuazione. In particolare si tratta di:

- 3,1 M€ del PAR FSC 07-13;

- 2,8 M€ dell'Intesa Veneto 2000-2006.

I 21 progetti per complessivi 9,9 M€ che ricadono nelle previsioni di cui al comma 7 lett. b) (mancanza di progettazione esecutiva approvata o gara avviata al 31/12/2019), risultano derivare in massima parte dall'attività di riprogrammazione delle economie attuata nel 2019 e sono tutti dichiarati di priorità strategica per l'Amministrazione regionale. Risultano inoltre coerenti con i temi prioritari del futuro ciclo di programmazione e con le missioni del NADEF. L'intera somma delle risorse esaminate ai sensi del comma 7b è da considerarsi non riprogrammabile e sarà oggetto di verifica sul raggiungimento delle OGV alla scadenza prevista.

Va inoltre evidenziato che, nel rispetto delle previsioni regolamentari sui fondi strutturali europei, per finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza COVID 19 con accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione e la Regione Veneto, sottoscritto in data 10 luglio 2020, la RV ha assunto l'impegno di riprogrammare i fondi SIE 2014-2020, per un ammontare complessivo di 253,7 M€, di cui 134 a valere su POR FESR e 119,7 a valere su POR FSE.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 241 e 242 del DL DL 34/2020 "cd Decreto Rilancio", al fine di garantire la prosecuzione degli interventi originariamente presenti nel POR e che sarebbero defianziati a seguito delle riprogrammazioni di cui sopra, viene riprogrammato l'importo di 5,9 M€ di risorse FSC (risultante dall'applicazione art. 44 DL 34/19) e viene assegnato alla Regione del Veneto l'importo di 247,8 M€ di fondi FSC 2014-2020. Inoltre ai sensi dei commi 2 e 8 del citato art. 242 del DL 34/2020, le risorse assegnate, per la parte rendicontata dalla RV sui fondi SIE riguardante spese anticipate a carico dello Stato, sono previste di tornare nella disponibilità del FSC, nel momento in cui tali spese saranno rimborsate dalla UE.

Nel Piano Sviluppo e Coesione di cui all'art. 44 DL 34/2019, che comprenderà gli interventi di cui al comma 7 lett. a) e b), saranno inoltre previste delle sezioni dedicate in cui confluirà l'ammontare delle risorse necessarie alla copertura finanziaria dei progetti non più sostenuti dai POR.

2.10. Valutazione e sorveglianza

2.10.1. Valutazione

Con DGR n. 543 del 11/03/2008 è stato approvato il Piano di Valutazione (PdV) della Programmazione Regionale Unitaria (PRU) della Regione del Veneto 2007/2013, documento previsto dal QSN e dal punto 6 della delibera CIPE 166/2007.

Pertanto, anche per il Veneto la Giunta Regionale ha deciso di procedere con un PdV comprensivo dei Fondi Strutturali FSE, FESR e del Fondo FAS che, oltre ad affrontare la tematica della valutazione, ha approvato anche l'organizzazione per la *governance* della Programmazione

Regionale Unitaria. In questo modello di organizzazione, la Segreteria Generale della Programmazione assicurava il coordinamento e la sinergia tra le varie linee di azione. Per assicurare la reale sinergia tra i programmi, veniva poi previsto un Gruppo permanente di lavoro con la partecipazione di tutte le AdG dei programmi interessati.

Naturalmente, ai fini della programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione della PRU venivano coinvolte anche le strutture responsabili di attuazione, l'Unità Organizzativa Sistema statistico regionale (SISTAR), il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione (NUVV) oltre al valutatore esterno.

La predisposizione del PdV è stata fatta nel rispetto dei tempi stabiliti dalla delibera 166/2007 e pertanto il Piano è stato consegnato nei primi mesi successivi all'approvazione della delibera stessa. Il contesto nel quale si stavano muovendo le Amministrazioni faceva intravedere un immediato avvio della programmazione unitaria, con il FAS che affiancava la componente comunitaria della programmazione per la coesione territoriale. Al contrario, invece, l'avvio dei PAR, e di quello Veneto in particolare, è stato differito di molto, rendendo difficile la sinergia nell'utilizzo dei diversi fondi con conseguenze anche nelle attività di governo e valutazione.

È da segnalare inoltre che, alla fine del 2013, le strutture regionali della Regione del Veneto sono state oggetto di una importante riorganizzazione, adottata con DGR n. 2611 del 30 dicembre, che ha interessato anche la Programmazione Regionale Unitaria e la gestione del PAR FSC, rendendo superato il modello organizzativo proposto nel citato PdV. Tra l'altro, a luglio 2016, è intervenuta una ulteriore importante riorganizzazione regionale.

Come già accennato, per quanto riguarda la scelta del valutatore, la Regione del Veneto ha scelto di ricorrere ad un valutatore esterno. Tale scelta è stata consigliata per soddisfare le esigenze di terzietà e indipendenza necessarie per la conduzione delle valutazioni ed è in linea con il QSN che richiede l'individuazione di valutatori esterni almeno per alcune tipologie di valutazioni.

In ottemperanza a ciò e tenendo conto della particolarità del FSE in rapporto agli altri fondi, si sono espletate due procedure per l'individuazione del soggetto valutatore: una per il FSE e una per il FESR e FAS.

In ragione della mancata presa d'atto del PAR da parte del CIPE, il percorso valutativo degli interventi FSC, è iniziato con il primo rapporto di valutazione, riferito al 31/12/2013, fornito nel mese di aprile 2014. La scarsità delle attività svolte nel 2012 non consentiva infatti di sviluppare un rapporto di valutazione significativo né per la governance del PAR stesso né per il partenariato istituzionale, economico e sociale. Ad aprile 2016 il Valutatore ha inoltrato il terzo Rapporto di Valutazione del PAR FSC 2007-2013 riferito all'anno 2015 e la relazione tecnica conclusiva.

Brevemente se ne riportano le conclusioni principali, che evidenziano come il PAR continui a scontare un deficit realizzativo e come gli interventi di riprogrammazione, che si sono susseguiti

nel tempo, di cui si è dato conto anche nel paragrafo precedente, hanno ridotto l'impatto materiale complessivo del Programma, a sua volta indebolito dall'impossibilità di attivare le sinergie e complementarità auspiccate con gli interventi del FESR 2007-2013 che costituivano uno degli aspetti cruciali della strategia regionale complessiva.

In tale contesto di implementazione tardiva del Programma, l'effettiva conclusione dei progetti finanziati diventa l'aspettativa minima su cui riconfigurare, in futuro, il giudizio di efficacia del Programma stesso, per come si è trasformato in relazione ai tempi, alle caratteristiche attuative e alle specifiche progettualità. Del resto i cambiamenti che hanno riguardano l'allocazione delle risorse sono stati tesi anche a ottimizzare l'assunzione delle OGV e l'attivazione degli interventi, visti anche i tempi di conclusione degli interventi e di chiusura della programmazione, secondo quanto prescritto dal CIPE.

Il 2015 ha rappresentato un anno di svolta nel corso del quale si è assistito ad una poderosa accelerazione dell'attuazione. L'indicatore della capacità di impegno del PAR è al 63,77% a testimonianza dello sforzo attuativo compiuto nel corso dell'ultimo anno in termini di performance del Programma.

Da ultimo si ritiene utile ricordare che il CIPE, in sede di presa d'atto del PAR del Veneto, con propria delibera n. 9/2012 ha subordinato l'avvio del PAR stesso alla presentazione al DPS della valutazione ex ante del programma e delle Azioni cardine. Tale documento di valutazione è stato redatto dal valutatore esterno e presentato al DPS il 5 luglio 2012 consentendo in tal modo l'avvio del Programma. In considerazione del fatto che il primo trasferimento di risorse sul PAR FSC 2007-2013 è avvenuto ad ottobre 2012, il documento di valutazione ex ante è stato finanziato con risorse di Assistenza tecnica FSC del periodo di programmazione 2000-2006.

2.10.2. Sorveglianza

I compiti del Comitato di Sorveglianza (CdS) sono descritti già nel PAR e vengono ripresi anche nel Manuale nella parte relativa alla governance.

Il CdS per il Programma Attuativo veneto è stato costituito con la DGR n. 725 del 28/06/2011 che ne ha definito funzioni e compiti, stabilendone la presidenza in capo al Presidente della Giunta Regionale o ad un suo delegato e delineandone una composizione, comprensiva dei responsabili delle Strutture di Attuazione, che meglio conoscono le problematiche di settore, tale da consentirgli di adottare le opportune decisioni in merito ad eventuali problematiche attuative.

La composizione del CdS prevede altresì la partecipazione del partenariato istituzionale sociale ed economico, attraverso le sue organizzazioni territoriali più rappresentative, dal quale è possibile recepire le indicazioni da parte del territorio veneto.

La DGR 1569/2015 che ha approvato alcune modifiche al Si.Ge.Co. ha aggiornato poi la composizione del CdS, recependo i cambiamenti organizzativi intervenuti in questi ultimi anni.

Con DGR 1571/2016 si è proceduto ad un aggiornamento del CdS la cui nuova composizione è dettagliata al capitolo 2.

In merito all'attività del CdS si ritiene utile ricordare quattro incontri che hanno discusso e recepito considerazioni importanti per il PAR Veneto.

Nel corso della prima riunione del CdS che si è tenuta il 26 novembre 2013, oltre all'approvazione del Regolamento interno, sono state approvate alcune integrazioni del PAR per permettere il finanziamento di alcune iniziative non previste dal testo originario del Programma. In particolare ha approvato il finanziamento di interventi SFMR ricadenti nella così detta "prima fase" (non previsti in sede di approvazione PAR in quanto se ne ipotizzava il finanziamento con altri fondi, ma di fatto mai avviati) e ha consentito l'utilizzo delle risorse di Assistenza tecnica anche per attività volte al completamento della Programmazione 2000 – 2006, attuata tramite APQ, ed eventuali attività che si renderanno necessarie per la preparazione della programmazione FSC e Programmazione Regionale Unitaria 2014 – 2020.

La seconda iniziativa che si ritiene utile evidenziare è quella del 8 gennaio 2015 che ha approvato la programmazione Totale delle risorse del PAR e il nuovo piano finanziario derivante dal recepimento delle decurtazioni al FSC regionale.

Il 21 giugno 2016 si è tenuta la terza riunione del Comitato di Sorveglianza avente ad oggetto la riprogrammazione del PAR FSC Veneto 2007-2013 a seguito dell'adozione della DGR n. 902 del 16/06/2016 che ha disposto l'integrazione del PAR FSC 2007-2013 del Veneto, inserendo ulteriori 22 interventi riconducibili alle Linee del PAR 3.1, 4.4 e 5.3. per un ammontare di finanziamenti regionali pari a € 22.498.385,38, pienamente coerenti con i contenuti del Programma stesso e con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 novembre 2013, la cui cronologia di attuazione risulta coerente con la delibera CIPE 166/2007 anche in merito alla certificabilità della spesa sostenuta. I rappresentanti delle amministrazioni centrali hanno concordato sull'ampliamento del PAR a garanzia della piena attuazione degli interventi già proposti, chiedendo l'inserimento degli interventi nei rispettivi APQ e SAD di riferimento e l'applicazione delle regole del Si.Ge.Co. a tutti gli interventi portati a certificazione.

Il 14 novembre 2018 si è tenuta la quarta riunione del CdS, nel corso della quale è stato descritto lo stato di attuazione del Programma, con approfondimenti sulle singole Linee e sulla certificazione della spesa. È stata rappresentata, inoltre, la ricognizione effettuata con DGR n.

1097/2017 al fine di quantificare le sanzioni per il mancato o tardivo raggiungimento della Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti previste dalle Delibere CIPE 21/2014 e 57/2016 dando evidenza di come il taglio di risorse FSC alla Regione Veneto, pari ad euro 1.060.338 quantificato dalla Delibera CIPE 97/2017, di fatto vada a confermare la risultanza della ricognizione effettuata dall'A.d.G. In chiusura è stata illustrata la proposta di utilizzo delle economie FSC, riferite sia al PAR FSC 2007-2013 che alla Programmazione FSC (ex-FAS) 2000-2006, al fine di far fronte alle conseguenze degli eventi calamitosi che hanno colpito l'intero territorio Veneto nello scorso autunno.

Ulteriori coinvolgimenti del CdS sono avvenuti tramite procedura scritta (prevista dal regolamento interno) per l'approvazione dei Rapporti Annuali d'Esecuzione e del piano finanziario adottato per recepire quanto disposto dall'Intesa Stato-Regioni del 26 febbraio 2015. In quest'ultima occasione (11 dicembre 2015) è stato presentato altresì il nuovo Si.Ge.Co. con il relativo manuale delle procedure contenente le check list.

Infine, con nota del 23 ottobre 2017 è stata trasmessa al CdS la DGR 1097 del 13/07/2017, di ricognizione sul raggiungimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti e applicazione delle sanzioni ai sensi delle delibere CIPE nn. 21/14 e 57/16 oltre ad una successiva lieve rimodulazione del Piano Finanziario.

Infine, in riferimento alle novità introdotte dall'art. 44 DL 34/2019 e s.m.i., si evidenzia che il Comitato di Sorveglianza del PAR FSC 2007-2013 per adeguarsi al nuovo Piano Sviluppo e Coesione, dovrà integrare la propria composizione. In considerazione degli art. 241 e 242 DL 34/20, nelle operazioni di integrazione dovrà tener conto della composizione dei CdS POR FESR e POR FSE 2014-2020.

2.10.3. Partenariato

La Regione del Veneto ha individuato già da molti anni il metodo della condivisione con il partenariato socio/economico e istituzionale quale strumento ordinario per la gestione dei Programmi Operativi. In adempimento a quanto stabilito dalla delibera CIPE 166/2007, ma soprattutto per seguire un metodo che ha portato buoni frutti anche in programmazioni diverse da quelle relative ai fondi per la coesione, la Regione del Veneto ha adottato la DGR n. 1443 del 06/06/2008 con la quale ha istituito il Tavolo di Partenariato (TdP) per il FSC 2007-2013.

Il TdP è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale ed è composto da rappresentanze delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative, comprese quelle del credito, delle

organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori, del terzo settore, del volontariato e del non profit come pure delle organizzazioni ambientaliste e di quelle di promozione delle pari opportunità.

Il TdP esprime la propria valutazione nel caso di interventi individuati con la procedura a regia regionale.

La prima convocazione è avvenuta nel novembre 2013 per la valutazione della prima serie di interventi a regia regionale proposti in attuazione degli Assi 1, 2, 3 e 4.

Successivamente, il TdP è stato coinvolto tramite procedura scritta nei casi sotto descritti:

- con nota del 18 febbraio 2015 per la valutazione degli interventi a regia regionale attuativi della Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile”, della Linea di intervento 4.3 “Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale” e della Linea di intervento 4.1 inerente un progetto di messa in sicurezza della tratta ferroviaria Mestre-Adria. Per le prime due Linee, gli interventi riguardano l’acquisto di autobus e lo sviluppo di un modello di integrazione tariffaria su base regionale;
- con note del 9 e del 30 marzo 2015 per la valutazione degli interventi attuativi della Linea di intervento 3.1, che sono stati, in seguito alla valutazione positiva del partenariato, inseriti nell’APQ denominato VE3A sottoscritto nel luglio dello scorso anno. I due momenti di coinvolgimento hanno avuto per oggetto rispettivamente interventi per aree archeologiche e la Grande Guerra;
- con nota del 23 aprile 2015 per la valutazione degli interventi attuativi della Linea di intervento 4.4 “Piste ciclabili”;
- con nota del 22 maggio 2015, è stata proposta la sostituzione di un intervento nella Linea 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” con un nuovo intervento localizzato nel parco del fiume Sile che completa, inoltre, un percorso ciclo-pedonale al bordo del fiume;
- sempre per la Linea 3.2, il 21 ottobre 2015, è stato chiesto al TdP di valutare la sostituzione di un intervento nella zona del fiume Adige, a causa di rinuncia del soggetto attuatore, con un intervento nel parco delle Dolomiti d’Ampezzo;
- sempre per il settore dei parchi, il 16 novembre 2015 il TdP ha valutato modifiche progettuali per cinque interventi e la riallocazione delle risorse su questi a causa della mancata realizzazione di due interventi. Le zone interessate dalle mancate e dalle nuove realizzazioni sono i Colli Euganei e la zona del Delta del Po;

- per la Linea 1.2, il 20 aprile 2016 è stato chiesto al TdP di valutare la prosecuzione di un programma di investimento già avviato, nell'ambito della mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile, che ha interessato le aree urbane dei comuni capoluogo (rif. DGR n. 1606/2014) grazie all'impiego di economie di spesa (per 1,188 M€), sulla stessa Linea di intervento, dovute a rinunce di contributo da parte di due soggetti beneficiari;
- con nota prot. n. 311842 del 31 luglio 2017 sono state trasmesse al TdP le schede informative sugli interventi di efficientamento energetico a favore delle ATER del Veneto di cui alla DGR 903/2017;
- con nota prot. n. 415979 del 5 ottobre 2017 sono state trasmesse al TdP le schede informative relative a 3 interventi di cui si proponeva la realizzazione nell'ambito della Linea di Intervento 2.1 "Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti". Essendosi positivamente conclusa la procedura gli interventi sono stati ammessi a finanziamento con DGR 1585/2017;
- con nota prot. n. 414608 del 11 ottobre 2018 sono state trasmesse al TdP tre schede informative relative ad interventi di efficientamento energetico delle Stazioni dei Carabinieri site nei comuni di Agna, Ponte nelle Alpi e Silea in attuazione del Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Arma dei Carabinieri per la promozione di iniziative a sostegno dell'adeguamento infrastrutturale di efficientamento energetico dei presidi territoriali, sottoscritto in data 5 gennaio 2018. La procedura si è positivamente conclusa e gli interventi sono stati ammessi a finanziamento con DGR 1842/2018.
- con nota prot. n. 140109 del 8 aprile 2019 sono state trasmesse al TdP dieci schede informative relative ad interventi nell'ambito del centenario della Grande Guerra (Linea 3.1). La procedura si è positivamente conclusa e gli interventi sono stati ammessi a finanziamento.
- con nota prot. n. 275370 del 25 giugno 2019 sono state trasmesse al TdP sette schede informative relative ad interventi a favore dei territori del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi dei mesi di ottobre e novembre 2018 (linea 3.2). La procedura si è positivamente conclusa e gli interventi sono stati ammessi a finanziamento.
- con nota prot. n. 539045 del 13 dicembre 2019 sono state trasmesse al TdP sette schede informative relative ad interventi della Linea 1.1, 2.1, e 3.1. La procedura si è positivamente conclusa e gli interventi sono stati ammessi a finanziamento con DDGGRR 1777/2019, 1847/2019 e 1968/2019.

2.10.4. Monitoraggio

Analogamente al precedente periodo di Programmazione 2000-2006, il monitoraggio delle risorse FSC è attuato, anche per questo periodo di programmazione, tramite l'applicativo Sistema Gestione Progetti (SGP). La base dati del Sistema contiene ora tutti quelli della programmazione 2000-2006 e si sta potenziando con i risultati della Programmazione 2007-2013.

Come prescritto dalla delibera CIPE 166/2007, per il periodo 2007-2013 i dati devono essere inviati alla Banca Dati Unitaria (BDU) gestita dall'IGRUE che a sua volta esige il rispetto di un protocollo che garantisca la qualità del dato. Questo trasferimento avviene sempre tramite SGP che ha incorporato i controlli previsti dal protocollo di colloquio.

Al fine di garantire il processo di monitoraggio, riducendo errori e scarti dei dati da parte dei sistemi riceventi, l'Autorità di Gestione del PAR ha accentrato le funzioni di controllo e gestione delle utenze, la funzione di verifica dei dati inseriti e della validazione degli stessi presso i sistemi SGP e BDU, garantendo in questo modo un forte presidio del processo e fornendo allo stesso tempo tutta l'assistenza necessaria ai diversi utenti che operano presso le strutture regionali (al momento non sono ancora state assegnate utenze a soggetti esterni alla Regione del Veneto). La qualità del dato è un obiettivo a cui l'AdG mira anche considerando che la certificazione delle spese e i trasferimenti di risorse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Regione si basano sulla coerenza della base informativa.

L'AdG è inoltre consapevole dell'importanza dell'Open Data e della pubblicazione dei dati di monitoraggio nel sito <http://www.opencoesione.gov.it>. Pertanto, anche elaborando i dati del sistema informativo, è stato prodotto internamente un applicativo di reportistica che consente di "monitorare il monitoraggio" con l'obiettivo di rendere i dati sempre più completi, tempestivi e coerenti.

Entrambi i sistemi utilizzati permettono di produrre report o interrogazioni estemporanee per fornire ogni informazione utile all'esercizio delle attività di monitoraggio, vigilanza, controllo e valutazione e individuare problemi o stasi nelle fasi attuative degli interventi.

2.11. Attività di controllo

Il sistema di controllo e di governance descritto nel Programma Attuativo inoltrato al DPS, e da questo presentato con parere favorevole al CIPE, non prevedeva un'Autorità di Audit (AdA) come peraltro consentito dalla delibera CIPE 166/2007.

Il CIPE, con propria delibera di presa d'atto del PAR veneto (delibera 9/2012) ha invece espressamente richiesto l'individuazione di un'AdA, in analogia a quanto previsto per i programmi comunitari.

Facendo seguito alle prescrizioni del CIPE, dopo la "Valutazione preliminare di adeguatezza" trasmessa dall'UVER il 27 febbraio 2013, con propria deliberazione n. 487 del 16 aprile 2013 la Giunta regionale ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per definire le regole di attuazione del PAR e allo stesso tempo ha individuato come Autorità di Audit la stessa struttura regionale incaricata dei controlli di secondo livello dei POR parte FESR e FSE, Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie.

Per completare poi il Si.Ge.Co., è stato affidato un incarico di collaborazione ad una ditta esterna per la definizione delle procedure (piste di controllo e check list) necessarie per fornire tutti gli strumenti operativi ai soggetti incaricati dell'attuazione e monitoraggio degli interventi e del controllo e certificazione della spesa. Come esposto nel paragrafo sull'Assistenza tecnica, la collaborazione si è conclusa con la definizione del Manuale operativo che è stato poi recepito con DGR 1569/2015.

Con l'approvazione di questo Manuale la Giunta regionale ha ritenuto completo il sistema di gestione e controllo idoneo a garantire il corretto utilizzo delle risorse FSC e cogliendo l'opportunità prevista dalla delibera CIPE 76/2013, il nuovo Si.Ge.Co. non prevede, nei controlli, l'attività dell'Audit.

In tema di controlli, il Si.Ge.Co. e il Manuale riconoscono la centralità della figura del RUP che, con l'avvicinarsi delle diverse normative nel corso degli anni (da ultimo il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50), sempre più riveste un ruolo di terzietà all'interno della stazione appaltante che sembra poter garantire una componente rilevante (anche se certo non esaustiva) dei controlli amministrativi. Non si tratta ovviamente di esentare le SRA dalle proprie funzioni, ma di integrare diversi livelli di responsabilità. Pertanto le procedure di controllo eseguite dal Soggetto attuatore, laddove esso sia una articolazione della Amministrazione regionale ovvero una Pubblica Amministrazione esterna alla Regione del Veneto, fanno parte a tutti gli effetti del processo di controllo. Analogamente sono assunti nell'ambito di tale processo il collaudo disposto dal SA ed eseguito da un qualificato soggetto esterno.

Per garantire la funzionalità del Sistema, il Si.Ge.Co. prevede che siano svolte su base selettiva campionaria verifiche in loco di affidabilità anche da parte della SRA/SIA, fatta salva comunque l'attività di verifiche desk di tipo amministrativo sulla globalità (100%) delle richieste di erogazione. In relazione al collaudo tecnico - amministrativo la SRA/SIA acquisisce il certificato di collaudo ed il provvedimento di approvazione da parte del soggetto attuatore/stazione appaltante, prima del provvedimento di erogazione del saldo del contributo: attraverso di esso infatti, la SRA è in grado di verificare, in sede di rendicontazione finale da parte del soggetto attuatore, le varie fasi di realizzazione del progetto e relative problematiche, e valutare i costi effettivi sostenuti dal soggetto attuatore.

I controlli si articolano pertanto in:

- a) controlli desk, che sono eseguiti dal Soggetto Attuatore e dalla SRA/SIA. I relativi esiti vengono registrati in apposite check list approvate dal Manuale;
- b) controlli in loco su base campionaria, eseguiti dalla SRA/SIA sugli interventi in corso di attuazione e conclusi, finalizzati al loro controllo fisico e finanziario.

I controlli desk eseguiti dal soggetto attuatore riguardano principalmente la verifica della procedura per l'individuazione del fornitore, della richiesta di anticipazione, della certificazione di collaudo e della richiesta di rendicontazione finale. Le relative check list vengono trasmesse alla SRA/SIA al fine di verificarne la completezza e regolarità formale.

I controlli desk effettuati dalla SRA/SIA, anche sulla base delle attestazioni trasmesse dal SA pubblico, sono finalizzati a verificare che le stesse siano coerenti e complete e, pertanto, che attraverso di esse sia attestato che: le spese dichiarate dai Soggetti Attuatori siano state effettivamente sostenute; le procedure seguite e le spese sostenute siano conformi alle normative, anche in riferimento alla eventuale casistica di aiuto e che le domande di erogazione del finanziamento del Soggetto attuatore siano corrette e conformi a quelle previste dai provvedimenti di approvazione del progetto finanziato. Gli esiti della verifica vengono registrati in apposite check list conservate agli atti, anche ai fini della certificazione.

I controlli in loco sono svolti su almeno il 5% del Totale delle risorse liquidate dai SA per ciascuna Linea di intervento, prevedendo una verifica su almeno un progetto per ogni Linea di intervento per la quale risultino presenti risorse liquidate.

Essi sono finalizzati al controllo fisico e finanziario del progetto, in particolar modo alla valutazione della coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso al contributo e alla regolarità degli adempimenti giuridico - amministrativi legati alle procedure di selezione e aggiudicazione.

Fermo restando che le procedure adottate abitualmente dalle strutture regionali per l'erogazione di contributi a soggetti attuatori di interventi su qualsiasi linea di finanziamento, prevedono il controllo documentale su tutte le rendicontazioni di spesa e controlli in loco per la verifica dell'attuazione, le

attività di controllo regolamentate dal Manuale sono partite nel 2016, con la compilazione delle relative check list.

Nel proseguo vengono sintetizzati gli esiti dell'attività di controllo in loco:

- nel corso del 2016 sono stati campionati 14 interventi da sottoporre a controllo in loco e tutti hanno avuto esito positivo;
- nel 2017 gli interventi campionati sono stati 22, hanno avuto luogo 21 controlli tutti con esito positivo;
- nel 2018 sono stati campionati per il controllo 22 interventi e le verifiche non hanno evidenziato problematiche;
- nel 2019 sono stati campionati 19 interventi e i relativi controlli non hanno evidenziato problematiche;
- per il 2020, a causa dell'Emergenza Covid, le operazioni di campionamento risultano ancora in corso.

Anche i controlli sulle check list prodotte per le certificazioni di spesa finora effettuate non hanno evidenziato irregolarità.

2.12. Analisi qualitativa della gestione delle economie

Per quanto riguarda la gestione delle economie del PAR FSC Veneto 2007-2013 si ritiene utile fare una piccola analisi delle modalità di rilevazione, anche in riferimento all'applicativo di monitoraggio SGP.

Nel caso in cui le economie siano registrate in relazione ad un intervento che continua ad essere finanziato nell'ambito del PAR FSC 2007-2013, queste troveranno rappresentazione in SGP, mentre se le economie (nella nostra analisi ci riferiamo a progetti con OGV già conseguite) emergono a seguito di rinunce al contributo da parte dei soggetti attuatori, oppure di revoche disposte dalle SRA per inosservanza delle previsioni del Si.Ge.Co., i relativi progetti non troveranno più rappresentazione nell'applicativo di monitoraggio e nella BDU come parte del PAR FSC 2007-2013 e le relative economie dovranno pertanto essere gestite fuori applicativo fino alla loro riprogrammazione. È essenzialmente questo il motivo per cui le risorse FSC monitorate in SGP non rispecchiano l'intero valore del PAR del Veneto.

Fatta questa precisazione, si fa seguire il quadro delle economie al 31/12/2019 del PAR FSC 2007-2013:

Linea di intervento	Economie FSC in SGP	Economie FSC non in SGP	Totale Economie
1.1 Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici	1.926.342		1.926.342
1.2 Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile	0		0
2.1 Prevenzione e mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli insediamenti	7.456	-	7.456
2.2 Interventi di contrasto all'erosione costiera e di ripristino ambientale	-		-
3.1 Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali	172.731		172.731
3.2 Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale	100.441		100.441
4.1 Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)	176.730		176.730
4.2 Impianti a fune	363.771		363.771
4.3 Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale	70.906	-	70.906
4.4 Piste ciclabili	120.678		120.678
5.2 Progetti integrati di area o di distretto turistici culturali e sostenibili	1.270	-	1.270
5.3 Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio	194.043		194.043
6.1 e 6.2 - Assistenza tecnica	-		-
Totale	3.134.368		3.134.368

Nel corso del 2019 sono state riprogrammate economie per complessivi € 6.976.047,00 in riferimento a 26 interventi.

Alcuni di questi ricadono nelle previsioni di cui all'art. 44, comma 7, lettera b) DL 34/19 ma, come approfondito al paragrafo 2.9, il finanziamento FSC è stato confermato per tutti. Le verifiche sull'effettivo raggiungimento delle OGV saranno effettuate con riferimento al termine ultimo fissato per il 31/12/2021.

Si fa seguire una breve sintesi delle attività di riprogrammazione delle economie degli ultimi anni.

In relazione alla **Linea 1.1** si segnala la recente iniziativa finalizzata alla riprogrammazione della maggior parte delle economie attraverso il Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri firmato il 5 gennaio 2018, che prevede interventi di efficientamento energetico delle caserme in uso all'Arma, di proprietà di Enti pubblici quali Comuni, Province, ATER (il cui schema è stato approvato con DGR n. 1891 del 22 novembre

2017). Le risorse FSC assegnate e riprogrammate dal Protocollo ammontano a € 1.000.000,00 da suddividere tra le 4 caserme individuate dall'Arma. Con DGR 1842/2018 sono stati individuati i primi tre interventi per complessivi € 749.200,00 che nel corso del 2019 sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio. Con DGR 1968 del 23/12/2019 è stato individuato anche il quarto intervento dell'importo di € 250.000,00 anche questo inserito nel sistema di monitoraggio.

Linea 2.1 Per quanto riguarda l'Asse 2 "Difesa del Suolo" nel corso del 2018 si è conclusa la procedura di riprogrammazione di 4,95M€ di economie su tre interventi a regia regionale, individuati con DGR 1585/2017 nell'ambito delle azioni di mitigazione del rischio idraulico e geologico. A luglio 2018 è pervenuta la presa d'atto della conclusione del procedimento da parte dell'Agenzia per la Coesione e nella versione di agosto 2018 gli interventi sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio.

Nel 2019 con DGR 1777 del 29/11/2019 sono stati approvati 4 nuovi interventi per la Linea 2.1:

- Lavori urgenti per la costruzione di un diaframma plastico per il contrasto dei moti di filtrazione in prossimità dell'abitato di Cavanella Po fra gli stanti 521-523 in sinistra Po di Venezia in Comune di Adria (RO) CUP B65B1900013002, Soggetto Attuatore l'AIPO, Agenzia Interregionale per il fiume Po (VE21P102);
- Lavori per la realizzazione di un diaframma plastico sul tratto di argine destro del fiume Adige compreso fra gli stanti 101 e 103, in località Garzare del Comune di Lusia (RO) CUP H95B19001160005, Soggetto Attuatore l'U.O. Genio Civile di Rovigo (VE21P103);
- Interventi per il ripristino delle opere idrauliche esistenti a protezione della sponda sinistra e destra del fiume Piave in loc. San Vito del Comune di Valdobbiadene (TV) - Primo lotto, Soggetto Attuatore l'U.O. Genio Civile di Treviso (VE21P104);
- Lavori di ripristino dell'arginatura sinistra del fiume Brenta in comune di Vigodarzere (PD), Soggetto Attuatore l'U.O. Genio Civile di Padova (VE21P105);

per complessivi € 4.100.000,00 di risorse FSC.

La proposta è stata inviata al Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ con nota prot. n. 556612 del 24/12/2019. Con successiva nota 772 del 21/01/2020 l'ACT ha avviato in procedura scritta, l'istruttoria preliminare per l'approvazione della proposta della Regione chiedendo alle Amministrazioni sottoscrittici dell'Accordo, di voler fornire le necessarie informazioni e i pareri di competenza. In data 14/05/2020 è pervenuto il parere favorevole dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali a cui ha fatto seguito a presa d'atto del MATTM. Con nota prot. n. 2496-A del 2/7/2020 il DPCoe e l'ACT hanno confermato il finanziamento a valere su FSC degli interventi fissando la verifica sull'assunzione delle OGV al 31/12/2021.

Gli interventi sono stati inseriti nell'applicativo di monitoraggio nella versione del 31/12/2019.

Sulla **Linea 3.1** si segnala che con DGR n. 963 del 23 giugno 2017 sono state assegnate le economie residue derivanti dalla revoca del contributo alla Fondazione Musei Civici di Venezia per rinuncia del soggetto attuatore, pari ad € 311.300,00 non evidenziate in SGP, ad un nuovo progetto, primo dei non finanziati nella graduatoria di cui alla DGR 530/2015, individuato con il codice VE3AP118-A e avente ad oggetto *“Consolidamento statico urgente ed il restauro del Santuario della Madonna della Salute di Monteortone (PD)”*. Con successivo Decreto della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport n. 451 del 13/07/2017, nell’ambito degli interventi finanziati con DGR n. 530/2015, è stato revocato il contributo concesso alla Diocesi di Treviso, in seguito a rinuncia, per l’intervento VE3AP043-A *“Retrofit impiantistico del complesso della Cattedrale di Treviso e opere complementari”*. Avendo già conseguito l’OGV, si sono liberate risorse che costituiscono economie riprogrammabili nell’ambito del PAR FSC, previa individuazione della loro destinazione, in accordo con quanto disposto dall’APQ sottoscritto in data 08/07/2015 e secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo del PAR (SI.GE.CO.) e dal Manuale operativo delle procedure approvati con la DGR n. 1569/2015. Con DGR 708 del 21/05/2018 è stato pertanto approvato un avviso per l’acquisizione di notizie progettuali e di elementi conoscitivi relativi alla dimensione economico-finanziaria di interventi da selezionare con procedura a regia regionale nell’ambito del tema della Grande Guerra. Con D.G.R. n. 708 del 21 maggio 2018 è stato approvato un avviso conoscitivo finalizzato all’acquisizione di notizie progettuali aventi ad oggetto il patrimonio storico della Grande Guerra. Con D.G.R. n. 260 del 8 marzo 2019 si sono individuati 10 progetti (da VE3AP119 a VE3AP128) che vanno ad integrare l’elenco degli interventi selezionati a regia regionale riprogrammando 1,22 M€ di economie FSC. La riprogrammazione è stata avviata il 19/04/2020 data in cui la Regione del Veneto ha trasmesso la proposta al Tavolo dei sottoscrittori e si è concluso con la nota 12947 del 02/08/2019 con la quale l’ACT esprime l’assenso alla proposta della Regione chiedendo alla stessa di attivarsi per dar seguito alle indicazioni del MiBAC e per il monitoraggio degli interventi. Con successiva DGR 1847 del 06/12/2019, riprogrammando le ulteriori economie emerse successivamente a quelle impiegate con DGR 260 del 8.3.2019, si è provveduto ad integrare l’elenco complessivo degli interventi selezionati a regia regionale, riconducibili alla memoria della Prima Guerra mondiale con l’individuazione di ulteriori due progetti (VE3AP129 e VE3AP130) ai quali è stato assegnato un finanziamento FSC di € 170.000,00. La procedura è stata avviata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 556565 del 24/12/2019 (procedura avviata prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dalla L. Bilancio al Decreto Crescita); Con nota del 21/01/2020 l’ACT ha avviato in procedura scritta, l’istruttoria preliminare per l’approvazione della proposta della Regione chiedendo alle Amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo, di voler fornire le necessarie informazioni e i pareri di competenza. La procedura si è

conclusa con nota ACT del 06/04/2020 che ha approvato la riprogrammazione. Al 31/12/2019 tutti i relativi interventi risultavano in monitoraggio.

Anche per la **Linea 3.2** nel corso del 2019 si è dato corso alla riprogrammazione di economie che ha portato all'individuazione di interventi che costituiscono per la quasi totalità dei ripristini a seguito tempesta VAIA (come anticipato in CdS di novembre 2018). Con DGR 1276 del 3/09/2019 sono stati individuati 7 nuovi interventi per complessivi € 984.900,00 di risorse FSC. Essendo la linea programmata con SAD, dopo la condivisione con il TdP, si è provveduto a inserire gli interventi nell'applicativo di monitoraggio nella versione al 31/12/2019.

In relazione alla **Linea 4.2** si evidenzia che nel corso del 2018 si è dato corso alla riprogrammazione di economie della Linea. Con DGR n. 1276 del 28 agosto 2018 è stato pubblicato il quinto bando di finanziamento per nuovi impianti di risalita o interventi di ammodernamento e innovazione tecnologica di impianti esistenti che ha stanziato € 4.457.917,00 di economie maturate sulla Linea. Nel mese di marzo 2019 con DDR 4/2019 la SRA ha approvato la relativa graduatoria e nella versione di monitoraggio di aprile 2019 gli interventi sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio (da VE42P069 a VE42P090 per un finanziamento FSC di € 4.463.348,34).

In precedenza con DGR 312/2017 era stato approvato un bando avente caratteristiche parzialmente differenti rispetto ai precedenti, in quanto finalizzato a sostenere interventi di minor entità in termini economici diretti all'ammodernamento tecnologico di impianti funiviari, inteso anche come miglioramento di sistemi per l'accesso e per la lettura dei titoli di viaggio. Con DDR n. 30 del 13/07/2017 la SRA aveva approvato la graduatoria ammettendo a finanziamento 18 nuovi interventi per un importo complessivo di 1,678 M€.

Anche per la **Linea 4.4** nel corso del 2019 si è dato corso alla riprogrammazione di economie che ha portato, con DGR 1589 del 29/10/2019, all'individuazione di 2 interventi (VE44P018 e VE44P019 per complessivi € 248.847,00 di risorse FSC) che costituiscono ripristini a seguito tempesta VAIA (come anticipato in CdS di novembre 2018). Anche in questo caso la linea è programmata con SAD e, dopo la condivisione con il TdP, si è provveduto a inserire gli interventi nell'applicativo di monitoraggio nella versione al 31/12/2019.

In relazione alla **Linea 5.3** si evidenzia che a dicembre 2016 si sono generate economie (non evidenziate in SGP) a seguito della rinuncia da parte del Comune di Monteviale alla realizzazione dell'intervento VE53P060 "Progetto esecutivo per la sistemazione della pavimentazione del centro storico Piazza Libertà, compreso il parcheggio" e, quindi, al relativo contributo FSC, liberando risorse per € 325.934,00. La Linea 5.3 presentava, inoltre, economie a seguito di riduzione del costo dell'intervento VE53P068 "Realizzazione di pista ciclabile in ambito urbano: Via Regina Margherita", soggetto attuatore Comune di Cavarzere, per € 69.300,00.

L'Unione dei Comuni Padova Nordovest, attuatore dell'intervento VE53P061 "Riqualficazione dei centri urbani nei Comuni di Piazzola sul Brenta, Curtarolo e Campo San Martino" ha chiesto l'incremento del contributo FSC per € 341.000,00 per la realizzazione di necessarie opere complementari. Con DGR 1107 del 13/07/2017 è stata disposta l'integrazione del contributo con il completo utilizzo delle economie emerse in relazione all'intervento VE53P068 e della quasi totalità delle economie riferite all'intervento VE53P060, in relazione al quale permangono da riprogrammare € 54.234,00 non evidenziati in SGP.

Sempre in tema economie si ritiene utile ribadire che nel corso del CdS del 14 novembre 2018 è stata valutata positivamente la proposta di utilizzare le economie delle risorse FSC, riferite sia al PAR FSC 2007-2013 che alla Programmazione FSC (ex-FAS) 2000-2006, che si sono generate e sono in attesa di collocazione, nonché di parte di quelle che dovessero maturare da qui in avanti, per dare supporto alle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 2018.

2.13. Assistenza Tecnica

Le attività di assistenza tecnica, come pure l'illustrazione dell'avanzamento finanziario, sono state illustrate nel paragrafo "2.2.5 - Priorità 10 - Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali e efficaci" e nel paragrafo 2.4.9 che riguarda gli Strumenti SAD VE61 e VE62. Si rimanda pertanto a quelle parti del Rapporto per una esposizione più dettagliata.

2.14. Informazione e pubblicità

Il PAR è attuato con il coinvolgimento dei soggetti interessati alle finalità delineate nel PAR stesso; per questo motivo il documento, ma anche il Si.Ge.Co., prevedono che per le iniziative a regia regionale, gli interventi siano scelti con la logica di rispondere alle esigenze del territorio coinvolgendo i soggetti interessati o le categorie più rappresentative. Per i progetti a regia regionale, la fase conclusiva di condivisione delle scelte regionali è rappresentata dal Tavolo di Partenariato, convocato per la prima volta, in fase di attuazione del PAR, nel novembre 2013. Successivamente, il TdP è stato coinvolto, sempre per i progetti a regia regionale, con procedura scritta. Si rimanda al paragrafo 2.12.3 "Partenariato" per ulteriori informazioni in merito a questa procedura. È da segnalare comunque che, laddove gli interventi non sono facilmente identificabili o comunque non sono già inseriti in documenti di programmazione regionale (vedi ad es. gli

interventi per la Difesa del Suolo), la struttura regionale competente per settore ha sollecitato delle proposte progettuali ai soggetti interessati dalle iniziative attuative delle Linee di intervento. Significativa è stata la rilevazione fatta nel 2013 per la Linea 1.1 citata nel paragrafo 2.3.1 della Priorità 3 – Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo.

La stessa modalità è stata adottata (DGR 422/2014 – pubblicata nel sito regionale) per raccogliere informazioni in ordine alla dimensione economico-finanziaria di possibili progetti attuabili nell'ambito della Linea 3.1 “Beni culturali”. L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di conoscere le progettualità manifestate dal territorio sui predetti interventi utili alla predisposizione di successivi bandi o regie regionali per la concessione di contributi a valere sui Fondi FSC.

Per la stessa Linea 3.1 con DGR 708 del 21/05/2018 si è dato corso ad un avviso per l'acquisizione di notizie progettuali e di elementi conoscitivi relativi alla dimensione economico-finanziaria di interventi da selezionare con procedura a regia regionale nell'ambito del tema della Grande Guerra. A seguito di tale avvio con D.G.R. n. 260 del 8 marzo 2019 sono stati individuati 10 progetti che vanno ad integrare l'elenco degli interventi selezionati a regia regionale riprogrammando 1,22 M€ di economie FSC.

Per quanto riguarda invece l'abituale attività di informazione, per il PAR del Veneto ci sono delle pagine nel sito Internet istituzionale dedicate espressamente alle iniziative di finanziamento e pertanto dedicate alla pubblicazione di bandi e concorsi. Sono state inoltre create delle pagine espressamente dedicate alla programmazione con dei link alla programmazione unitaria e al PAR FSC: <http://www.regione.veneto.it/web/fsc/fsc2007-2013>.

In queste pagine si possono trovare informazioni aggiuntive (ad es. slide di presentazione) rispetto alle iniziative attivate.

Al fine di fornire adeguati strumenti operativi ai funzionari regionali che si occupano, a diverso titolo della gestione e monitoraggio dei fondi FSC, nel sito Intranet della Regione (pertanto ad accesso controllato) ci sono delle pagine in cui i colleghi regionali possono trovare il materiale utile al loro lavoro (manuali, rapporti, bandi e modelli, ecc.) e uno spazio apposito per l'inserimento della documentazione a servizio dell'attività di certificazione.