

Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)

Aggiornamento sulle attività delle Autorità urbane per il 2018

Padova, 19 aprile 2018

Referenti delle Autorità urbane



Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

AUTORITÀ URBANA DI VENEZIA

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
4.6.2 acquisto di n. 24 mezzi a gasolio di classe I Dotazione finanziaria: 3.760.000	ACTV Spa	Invito scaduto il 25/01/2018 Conclusa gara; effettuato ordine al fornitore	06/2018 Richiesta anticipo; 06/2018 consegna e immatricolazione mezzi; Collaudo definitivo: dopo entrata in esercizio dei mezzi.	Intervento concluso e operativo (entrata in esercizio) per 9 mezzi al 30/09/2018 Spesa prevista 9 mezzi: € 2.290.050 (IVA esclusa): - € 1.374.030 POR FESR; - € 916.020 ACTV
9.4.1 sub 1 - Int. 1 Ripristino n. 22 alloggi ERP al 2018 Dotazione finanziaria: € 1.505.442,50	ATER Venezia	Invito scaduto il 25/01/2018 Esecuzione lavori: articolazione in 5 lotti Gara avviata lotti 2, 3, 4 (apertura buste: 03/05)	05/2018: avvio gara lotti 1 e 2	Previsione ripristino n. 22 alloggi al 30/09/2018 Spesa prevista: € 1.505.442,50

AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
Azione 4.6.2 Acquisto di 15 autobus Euro VI e 1 autobus elettrico Dotazione finanziaria: € 2.506.666,66	Società Mobilita' di Marca s.p.a. (MOM) di Treviso	Conclusa gara; Effettuato ordine al fornitore	Maggio/Giugno 2018: Richiesta anticipo Settembre 2018: Collaudo mezzi	Intervento concluso e operativo per 7 mezzi euro VI al 30/09/2018 Spesa prevista: €1.155.000,00
Azione 9.4.1 sub 1 Ristrutturazione n. 16 alloggi ERP Dotazione finanziaria: € 226.000,00 contributo FESR	Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Treviso (ATER)	Conclusa gara. Aggiudicazione lavori e avvio esecuzione lavori	Luglio/Agosto 2018: Richiesta anticipo Settembre 2018: collaudo lavori	Interventi conclusi e operativi per 16 alloggi ERP al 30/09/2018 Spesa prevista: € 226.000,00

AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
Azione 9.4.1 sub 1 Ristrutturazione n. 13 alloggi ERP Dotazione finanziaria: € 332.001,02	Azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco Veneto (AEEP)	Conclusa gara. Aggiudicazione lavori e avvio esecuzione lavori	Luglio/Agosto 2018: Richiesta anticipo Settembre 2018: collaudo lavori	Interventi conclusi e operativi per 13 alloggi ERP al 30/09/2018 Spesa prevista: € 332.001,02
Azione 9.4.1 sub 2 –Co-housing – n. 17 alloggi Dotazione finanziaria: € 405.000,00	IPAB Umberto I di Montebelluna	Conclusa gara. Aggiudicazione lavori e avvio esecuzione lavori	Giugno/Luglio 2018: Richiesta anticipo Settembre 2018: collaudo lavori	Interventi conclusi e operativi per 17 alloggi di Co-housing al 30/09/2018 Spesa prevista: € 405.000,00

AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
<p>Azione 9.4.1 sub 2 –Co-housing – n. 9 alloggi Dotazione finanziaria: € 630.000,00</p>	<p>IPAB Crico di Vedelago</p>	<p>Conclusa gara. Aggiudicazione lavori e avvio esecuzione lavori</p>	<p>Luglio/Agosto 2018: Richiesta anticipo Settembre 2018: collaudo lavori</p>	<p>Interventi conclusi e operativi per 9 alloggi di Co-housing al 30/09/2018 Spesa prevista: € 630.000,00</p>

AUTORITÀ URBANA DI PADOVA

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
4.6.2 INTERVENTO 1 acquisto di 4 bus elettrici da 12 m Dotazione finanziaria: € 1.400.000,00	Società di Trasporto: BUSITALIA VENETO S.p.A.	Conclusa gara; effettuato ordine al fornitore	In fase di valutazione richiesta anticipo Settembre 2018 collaudo mezzi	Intervento concluso e operativo per l'acquisto di 4 bus elettrici da 12 m entro il 30/09/2018 La spesa prevista sarà rendicontata entro la stessa data
4.6.2 INTERVENTO 2 acquisto di 15 bus a gasolio euro 6 da 12 m Dotazione finanziaria: € 1.784.250,00	Società di Trasporto: BUSITALIA VENETO S.p.A.	Conclusa gara; effettuato ordine al fornitore	In fase di valutazione richiesta anticipo Settembre 2018 collaudo mezzi	Intervento concluso e operativo per l'acquisto di 15 bus a gasolio euro 6 da 12 m entro il 30/09/2018 La spesa prevista sarà rendicontata entro la stessa data

AUTORITÀ URBANA DI PADOVA



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
<p>4.6.2 INTERVENTO 3</p> <p>acquisto di 4 mezzi a gasolio euro 6 da 18 m</p> <p>Dotazione finanziaria: € 575.750,00</p>	<p>Società di Trasporto: BUSITALIA VENETO S.p.A.</p>	<p>Conclusa gara; effettuato ordine al fornitore</p>	<p>In fase di valutazione richiesta anticipo</p> <p>Settembre 2018 collaudo mezzi</p>	<p>Intervento concluso e operativo per l'acquisto di 4 mezzi a gasolio euro 6 da 18 m entro il 30/09/2018</p> <p>La spesa prevista sarà rendicontata entro la stessa data</p>

AUTORITÀ URBANA DI PADOVA



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
<p>9.4.1 Sub-Azione 1</p> <p>INTERVENTO 1</p> <p>Attività: manutenzione straordinaria con efficientamento energetico di n. 21 alloggi</p> <p>Dotazione finanziaria: € 795.136,86</p>	<p>ATER di Padova</p>	<p>Lavori consegnati in data 25/01/2018, attualmente in esecuzione</p>	<p>05/2018 Richiesta anticipo</p> <p>09/2018 Saldo alla rendicontazione finanziaria finale a collaudo</p>	<p>-Intervento ultimato entro il 22/08/2018</p> <p>-Rendicontazione finanziaria a collaudo al 30/09/2018</p>

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
<p>4.6.2 “Rinnovo materiale rotabile”</p> <p>Acquisto di 13 autobus – 10 euro 6 e 3 elettrici</p> <p>Dotazione finanziaria: € 2.506.666,67</p>	<p>MOM- Mobilità di Marca spa</p>	<p>28/02/2018 aggiudicazione procedura ristretta bus Euro 6</p> <p>Contratto in corso di sottoscrizione</p> <p>20/04/2018 termine presentazione offerte bus elettrici</p>	<p>17/09/2018: consegna/ collaudo di accettazione di 1 bus Euro 6</p> <p>17/09/2018: consegna/ collaudo di accettazione di 3 bus elettrici</p> <p>18/09/2018 ricevimento fatture forniture</p> <p>24-25/09/2018 immatricolazione e assicurazione e messa su strada</p>	<p>30/09/2018 consegna di almeno 3 autobus come previsto da invito pubblico</p>

AUTORITÀ URBANA DI TREVISO



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
9.4.1 sub 1 Edilizia Residenziale Pubblica Ristrutturazione di 13 alloggi Dotazione finanziaria: € 680.000,00	ATER di Treviso	22/03/2018 sottoscrizione contratto d'appalto 04/04/2018 inizio lavori	01/08/2018 previsione fine lavori 30/08/2018 collaudo 30/08/2018 rendicontazione	30/09/2018 consegna e messa a disposizione di 3 alloggi come previsto da invito pubblico

AUTORITÀ URBANA DI TREVISO



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
9.4.1 sub 1 Edilizia Residenziale Pubblica Ristrutturazione 13 alloggi - Dotazione finanziaria: € 861.500,00	Comune Treviso – Settore lavori pubblici	29/01/2018 inizio lavori per 8 alloggi 26/02/2018 inizio lavori per 5 alloggi	27/08/2018 previsione fine lavori 25/07/2018 previsione fine lavori	30/09/2018 consegna e messa a disposizione di 13 alloggi

AUTORITÀ URBANA DI TREVISO

Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
9.4.1 sub2 Azioni di co-housing. Ristrutturazione 11 unità abitative Dotazione finanziaria: € 950.000,00	ISRAA Istituto per i Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani (IPAB)	01/2018 avvio lavori 3 unità abitative 04/04/2018 avvio lavori 4 Unità abitative	07/2018 conclusione lavori e richiesta agibilità di 3 unità abitative 27/08/2018 conclusione lavori e richiesta agibilità di 4 unità abitative	30/09/2018 consegna e messa a disposizione di almeno 4 unità abitative come previsto da invito pubblico

AUTORITÀ URBANA DI VICENZA

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
4.6.2 acquisto di n.21 autobus Euro VI Dotazione finanziaria: € 2.506.667,67	Società Vicentina Trasporti (SVT) srl	Primi 5 mezzi già consegnati; Restanti 16 mezzi gara conclusa; effettuato ordine al fornitore; mezzi in produzione;	04/2018 - collaudo 5 mezzi; 05/2018 - Richiesta acconto; 05/2018 - mezzi in servizio; 08/2018 - collaudo 16 mezzi; 30/09/2018 - 16 mezzi in servizio;	Intervento concluso e operativo per 08/2018; n.21 mezzi in servizio al 30/09/2018 Spesa prevista al 30/09/2018: 4.600.000,00 €

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
<p>4.6.3 acquisto di ICT di bordo</p> <p>Dotazione finanziaria: € 1.425.990,00</p>	<p>Società Vicentina Trasporti (SVT) srl</p>	<p>Gara conclusa e ordini assegnati per la maggior parte dei sistemi (AVM-AVL; videosorveglianza);</p> <p>gara bandita per sistemi integrativi di bigliettazione (SBE);</p> <p>Gara bandita per i sistemi di controllo semaforico;</p>	<p>04/2018 ordine effettuato;</p> <p>05/2018 Richiesta anticipo;</p> <p>30/09/2018 21 mezzi in servizio attrezzati;</p>	<p>Intervento concluso e operativo per 08/2018;</p> <p>Spesa prevista al 30/09/2018: AVM - AVL € 1.180.000,00 SBE € 1.065.000,00 CONTROLLO CORSIE € 210.000,00 VIDEOSORVEGLIANZA € 750.000,00 Importo Complessivo € 3.205.000,00</p>

AUTORITÀ URBANA DI VICENZA



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
9.4.1 sub 1 Recupero n.18 alloggi ERP Dotazione finanziaria: € 1.120.000,00	Settore LLPP del Comune di Vicenza	Affidamento incarico elaborazione progetti esecutivi;	05/2018 Richiesta anticipo; 06/2018 affidamento lavori;	Intervento concluso e operativo per n.18 alloggi al 30/09/2018 Spesa prevista al 30/09/2018: € 1.268.401,67

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
Azione 9.4.1 sub-az_1 Int. 1 – Edilizia Resid. Pubblica	AGECA Azienda Gestione Edifici Comunali del Comune di Verona	AGECA: - gare concluse (nell'ambito di Accordo Quadro in essere); - lavori iniziati a marzo 2018	AGECA: - anticipo da richiedere (indicativamente maggio 2018)	AGECA: - chiusura lavori per 9 alloggi entro giugno/luglio 2018; - pagamento stato finale lavori tra agosto/settembre 2018; - spesa complessiva € 544.233,21 (di cui € 320.236,26 risorse POR FESR);
Int. 2 – Edilizia Resid. Pubblica	ATER Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona	ATER: - utilizzo albo fornitori (Accordo Quadro scaduto di recente per cui non è stato possibile utilizzarlo)	ATER: - anticipo da richiedere (indicativamente maggio 2018); - inizio lavori previsto per 07 maggio 2018	ATER: - chiusura lavori per 21 alloggi entro 31/08/18; - pagamento stato finale lavori dal 14 al 21/09/18; - spesa complessiva € 640.000,00 (100%, risorse POR FESR)

AUTORITÀ URBANA DI VERONA



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

Inviti attivati e dotazione finanziaria	Beneficiari	Stato delle procedure di esecuzione lavori/acquisto di forniture ad oggi	Futuri passi	Previsioni conclusioni e prospettive per raggiungimento Performance Framework
<p>Azione 4.6.2 int. 1 e 2 Rinnovo del materiale rotabile</p> <p>Azione 4.6.3 int. 5 ITS – acquisto di dispositivi di bordo per mezzi TPL e dei nodi di interscambio</p>	<p>ATV Azienda Trasporti Verona srl</p>	<p>- gara conclusa a luglio 2017; - effettuato ordine mezzi il 28/03/2018</p>	<p>- richiesta anticipo a maggio 2018; - consegna mezzi indicativamente prevista entro 31/08/2018; - collaudo mezzi indicativamente previsto per fine agosto 2018</p>	<p>- intervento concluso al 31/08/2018 per N° 14 autobus urbani (12 mt) e N° 9 autobus suburbani (18 mt) a metano Euro 6; - pagamento finale a settembre 2018 - spesa prevista azione 4.6.2 - € 6.300.000,00 (di cui 59,68%, pari a € 3.759.840,00, risorse POR FESR) - spesa prevista azione 4.6.3 - € 600.000,00 (di cui 50%, pari a € 300.000,00, risorse POR FESR)</p>