



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE



REGIONE DEL VENETO



Allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 2011 sull'avanzamento del Programma Attuativo FSC (ex FAS) 2000 – 2006

Regione del Veneto

Questi report sono un allegato al RAE del Veneto del 2011. Non costituiscono parte integrante del Rapporto in quanto non modificano né aggiungono informazioni alle tabelle o ai commenti riportati nel RAE. Si ritiene comunque utile produrre un elenco degli interventi inseriti negli APQ, riportando altresì i valori dei principali indicatori di avanzamento degli interventi stessi.

Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Direzione Programmazione della Regione su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.



Sommario

Prospetto riassuntivo di IIP - Sintesi Intesa	3
VENBC - Beni culturali	4
VENBD - Beni culturali – I Atto integrativo	8
VENBE - Beni culturali – II Atto integrativo	10
VENDS - Difesa del suolo e della costa	11
VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	16
VENDU - Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	28
VENDV - Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo	33
VENDW - Difesa del suolo e della costa - IV Atto integrativo	34
VENDX - Difesa del suolo e della costa - V Atto integrativo	35
VENPG - Politiche giovanili	37
VENPO - Venezia – Porto Marghera	38
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	47
VENRC - Ricerca	48
VENRD - Ricerca – I Atto integrativo	53
VENRE - Ricerca – II Atto integrativo	58
VENRF - Ricerca – III Atto integrativo	62
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	65
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – I Atto integrativo	83
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche –II Atto integrativo	84
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	85
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale – I Atto integrativo	88
VENRV - Completamento funzionale della rete stradale – II Atto integrativo	93
VENRW - Completamento funzionale della rete stradale – III Atto integrativo	95
VENRX - Completamento funzionale della rete stradale – IV Atto integrativo	96
VENRY - Completamento funzionale della rete stradale – V Atto integrativo	97
VENSI - Società dell'Informazione	99
VENSJ - Società dell'Informazione – I Atto integrativo	102
VENSK - Società dell'Informazione – II Atto integrativo	103
VENSW - Società dell'Informazione – III Atto integrativo	104
VENSY - Società dell'Informazione – IV Atto integrativo	105
VENVT - Sviluppo locale	106
VENVU - Sviluppo locale – I Atto integrativo	109
VENVX - Sviluppo locale – II Atto integrativo	111
VENVZ - Sviluppo locale – III Atto integrativo	113
VENVY - Sviluppo locale – IV Atto integrativo	116

Prospetto riassuntivo di IIP

su dati 'SGP' inseriti al 13/02/2012

	Monitoraggio al 31/12/2011	Monitoraggio al 31/12/2010	Attuale - precedente	
FSC NETTO	360.719.881,01	362.506.200,05	-1.786.319,04	Contributo delle risorse FSC al COSTO degli interventi in APQ. Pertanto al netto delle economie FSC.
ECONOM. FSC	5.892.032,76	5.105.713,72	786.319,04	Tiene conto delle economie FSC riprogrammate pari a 934000
TOTALE FSC	366.611.913,77	367.611.913,77	-1.000.000,00	
Risorse FSC in SGP	367.545.913,77	362.506.200,05	5.039.713,72	Dato in SGP. Non tiene conto delle economie FSC riprogrammate pari a 934000
Economie FSC in SGP	6.826.032,76	5.105.713,72	1.720.319,04	Dato in SGP. Non tiene conto delle economie FSC riprogrammate pari a 934000,00
Costo APQ	2.196.262.100,70	2.170.204.136,27	26.057.964,43	
Impegni	1.792.991.851,56	1.757.943.194,31	35.048.657,25	Gli impegni G.V. sono pari al 81,64% del costo dell'accordo
Pagamenti	1.634.748.376,46	1.502.988.190,94	131.760.185,52	I pagamenti sono pari al 74,43% del costo dell'accordo
Realizzato	1.669.296.588,74	1.560.695.993,45	108.600.595,29	Il realizzato si attesta al 76,01% del costo attuale
Criticità finanziaria	183.416.526,65	168.120.562,05	15.295.964,60	La criticità finanziaria è pari al 8,35% del costo attuale
Economie	14.793.506,03	12.690.564,97	2.102.941,06	Economie risultanti in SGP. Comprende le economie riprogrammate
Interventi chiusi	322	184	138	
Numero interventi	613	612	1	
Interventi sospesi	22	0	22	
Risorse da econom.	300.000,00	300.000,00	0,00	Economie di risorse diverse FSC riprogrammate e caratterizzate da Flag
FAS da economie	934.000,00	934.000,00	0,00	Economie FSC riprogrammate e caratterizzate da Flag in SGP
Finanziamenti con criticità finanziaria	2.211.055.606,73	2.182.894.701,24	28.160.905,49	Sono i finanziamenti complessivi inseriti in SGP. Comprendono anche le 'Risorse da reperire.
ECONOM. NETTE	13.559.506,03	11.456.564,97	786.319,04	

Monitoraggio al 31/12/2011

Avanzamento	76%
Impegni	82%
Pagamenti	74%
Avanzamento FSC	85%

Monitoraggio al 31/12/2010

Avanzamento	72%
Impegni	81%
Pagamenti	69%
Avanzamento FSC	79%

305.365.246,40 realizzato FSC

94.973,36 realizzato FSC
non monitorato

305.270.273,04 realizzato
FSC
certificabile

285.367.955,67 realizzato FSC



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: SintesiIntesa pagina 1 di 1

VENBC11A9P001 *Recupero del complesso monumentale della Abbazia della Vangadizza - Primo stralcio funzionale di valorizzazione turistica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di BADIA POLESINE (RO)
Chiusa	1.994.548,11	1.994.548,11	1.994.548,11	4.088,92	0,00	1.994.548,11	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	550.000,00	Economie FSC	1.499,27				30/06/2011	100%

VENBC11A9P002 *Restauro chiesa consacrata di Santo Stefano a Farra di Soligo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di FARRA DI SOLIGO (TV)
Chiusa	1.263.228,90	1.263.228,90	1.263.228,90	0,00	0,00	1.263.228,90	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	335.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100%

VENBC11A9P003A *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 1 - Valorizzazione degli scavi archeologici, con potenziamento delle attività di scavo e la posa in opera di coperture*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	240.042,16	240.042,16	240.042,16	0,00	0,00	240.042,16	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	74.495,91	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENBC11A9P003B *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 2 - Creazione di un percorso nel territorio, attrezzato con trincee pedologiche e parchi didattici*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	122.697,47	122.697,47	122.697,47	313,21	0,00	122.697,47	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	38.199,52	Economie FSC	121,06				31/12/2010	100%

VENBC11A9P003C *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 3 - Attrezzamento di percorsi pedonali/ciclabili con stazioni di affitto ed assistenza velocipedi in funzione del co*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	129.185,62	129.185,62	129.185,62	6.059,46	0,00	129.185,62	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	42.434,09	Economie FSC	2.342,00				31/12/2010	100%

VENBC11A9P003D *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 4 - Pista ciclabile da Riva a San Basilio, collocata sulla sommità arginale del Po di Goro. - Azione 6 - Collegament*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	247.948,09	247.948,09	247.948,09	41.012,68	0,00	247.948,09	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	92.800,93	Economie FSC	15.851,53				31/12/2010	100%



VENBC11A9P003E Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 5 - Creazione di piazzole di sosta per pedoni e ciclisti e di scambio, oltre al parcheggio per automezzi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Chiusa	206.147,05	206.147,05	206.147,05	8.002,22	0,00	206.147,05	N. vers. 9 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	67.069,55	Economie FSC	3.092,88					

VENBC11A9P004 Risutturazione del Teatro municipale di Trecenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Trecenta (RO)
Verificata	1.006.930,64	1.006.930,64	947.573,81	0,00	0,00	1.006.930,64	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 94%
Risorse FSC	275.000,00	Economie FSC	0,00					

VENBC11A9P005 Lavori di restauro della sede municipale del Comune di Loreo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Loreo (RO)
Verificata	2.015.609,57	1.746.248,54	1.439.463,09	0,00	0,00	2.155.000,00	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 81% 94% 67%
Risorse FSC	370.000,00	Economie FSC	0,00					

VENBC11A9P006 Riqualificazione urbana di Piazza IV Novembre (Piazza Magna) di Noventa Vicentina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Noventa Vicentina (VI)
Chiusa	1.073.949,35	1.073.949,35	1.073.949,35	0,00	0,00	1.073.949,35	N. vers. 11 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	245.000,00	Economie FSC	0,00					

VENBC11A9P007a ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po: Recupero delle conche, realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi. 1° STRALCIO FU

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE
Chiusa	1.119.896,05	1.119.896,05	1.119.896,05	178.839,74	0,00	1.119.896,05	N. vers. 14 31/08/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENBC11A9P007b ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Archivio di Stato di Padova
Verificata	522.266,00	486.827,98	428.247,73	0,00	0,00	522.266,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 93% 100% 82%
Risorse FSC	522.266,00	Economie FSC	0,00					



VENBC11A9P008 Valorizzazione area fluviale del Menago in località Vallette nel comune di Cerea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cerea (VR)	
Chiusa	2.292.897,87	2.292.897,87	2.292.897,87	0,00	0,00	2.292.897,87	N. vers. 11		100%
Risorse FSC	910.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENBC11A9P009 Recupero e restauro del Castello scaligero sede del Municipio - Sanguinetto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)	
Chiusa	1.072.946,90	1.072.946,90	1.072.946,90	0,00	0,00	1.072.946,90	N. vers. 11		100%
Risorse FSC	300.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENBC11A9P010 Restauro conservativo di Villa Gobetti in Comune di San Pietro di Morubio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)	
Chiusa	1.485.949,05	1.485.949,05	1.485.949,05	9.835,66	0,00	1.485.949,05	N. vers. 11		100%
Risorse FSC	400.000,00	Economie FSC	3.746,92				31/12/2010		100%

VENBC11A9P011A Progetto di recupero e valorizzazione della Torre Civica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)	
Chiusa	239.591,54	239.591,54	239.591,54	0,00	0,00	239.591,54	N. vers. 5		100%
Risorse FSC	69.600,00	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%

VENBC11A9P011B Progetto per il recupero della cortina muraria

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)	
Verificata	2.268.000,00	2.196.991,10	2.017.854,20	0,00	0,00	2.268.000,00	N. vers. 17		97%
Risorse FSC	680.400,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENBC11A9P012 Restauro Museo Nazionale Atestino - Palazzo Mocenigo in Comune di Este

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ESTE	
Chiusa	697.761,33	697.761,33	697.761,33	2.238,67	0,00	697.761,33	N. vers. 17		100%
Risorse FSC	694.443,36	Economie FSC	2.220,90				31/12/2011		100%



VENBC11A9P013 Museo archeologico del mare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Soprintendenza archeologica per il Veneto
Chiusa	519.276,37	519.276,37	519.276,37	0,00	0,00	519.276,37	
Risorse FSC 0,00							N. vers. 9 31/12/2009
Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							100%
							100%
							100%

VENBD11A9P014 Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Marostica (VI)
Verificata	1.747.872,31	1.657.255,52	1.657.255,52	0,00	0,00	2.355.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 70% 74% 70%

VENBD11A9P015 Ristrutturazione edilizia ed arredo di una Sala Polifunzionale da destinare a sala lettura-auditorium ad integrazione della attività della Biblioteca comunale in Palazzo Michiel-Loredan a Meduna di Livenza (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Meduna Di Livenza (TV)
Chiusa	346.325,94	346.325,94	346.325,94	635,86	0,00	346.325,94	N. vers. 12	
Risorse FSC	300.000,00	Economie FSC	635,86				30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENBD11A9P016 Sistemazione e riqualificazione del Colle di Lonedo di Lugo di Vicenza con le due Ville Palladiane - Primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lugo Di Vicenza (VI)
Chiusa	658.864,13	658.864,13	658.864,13	1.032,61	0,00	658.864,13	N. vers. 16	
Risorse FSC	600.000,00	Economie FSC	1.032,61				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENBD11A9P017 Recupero antico edificio denominato "Taulà dei Bos" da destinare a polo culturale delle Dolomiti e sede invernale del "Museo di Monte Rite".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Verificata	2.244.753,00	2.173.991,00	1.870.633,45	0,00	0,00	2.318.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	2.318.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 94% 97% 81%

VENBD11A9P018 Restauro conservativo e consolidamento statico delle ex cantine Brandolini, riqualificazione culturale con realizzazione di spazi didattici espositivi all'interno del sistema di promozione turistica della Vallata - Cison di Valmarino (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cison Di Valmarino (TV)
Chiusa	925.300,00	925.300,00	925.300,00	0,00	0,00	925.300,00	N. vers. 6	
Risorse FSC	740.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENBD11A9P019 Nuovo teatro cittadino di Portogruaro: interventi di ristrutturazione e messa a norma.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	5.112.122,99	5.112.122,99	5.112.122,99	0,00	0,00	5.112.122,99	N. vers. 12	
Risorse FSC	1.300.000,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%



Numero interventi in APQ: 8

VENBDI1A9P020 Lavori di restauro e di completamento del teatro comunale e di Palazzo Piasenti Cavarzere (VE).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cavarzere (VE)	
Chiusa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N. vers. 8 31/12/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100% 100% 100%
Risorse FSC	644.000,00	Economie FSC	0,00						

VENBDI1A9P021 Villa Correr Altaura a Casale di Scodosia: opere di restauro, di consolidamento statico e di adeguamento funzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Casale Di Scodosia (PD)	
Chiusa	974.988,11	974.988,11	974.988,11	9,51	0,00	974.988,11	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100% 100% 100%
Risorse FSC	780.000,00	Economie FSC	9,51						

VENBEI1A9P022 Un museo e uno studio per Papa Luciani.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Canale D'Agordo (BL)
Verificata	2.045.749,62	739.086,04	739.086,04	0,00	0,00	3.100.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	24%66%24%

VENBEI1A9P023 Progetto di valorizzazione degli ambiti esterni a Villa Badoer di Fratta Polesine, per una sua migliore fruizione turistica - primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Fratta Polesine (RO)
Verificata	1.749.952,01	1.749.952,01	1.749.952,01	47,99	0,00	1.749.952,01	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	41,13				31/12/2011	100%100%100%

VENBEI1A9P024 Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Archivio di Stato di Venezia
Verificata	3.050.064,35	2.082.587,75	1.526.635,64	0,00	0,00	3.263.300,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	64%93%47%

VENBEI1A9P025 Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Padova
Verificata	6.940.195,21	3.323.148,92	734.006,40	0,00	0,00	7.000.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	47%10%99%

VENBEI1A9P026 Duomo di S. Michele Arcangelo a Candiana (PD). Recupero del soffitto presbiterio, transetti, soffitto e pareti del coro, cassa d'organo e scultura lignea.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Parrocchia di San Michele Arcangelo di Candiana
Chiusa	1.256.847,20	1.256.847,20	1.256.847,20	40.648,53	0,00	1.256.847,20	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	40.648,53				31/08/2011	100%100%100%



VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11



Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P001 Difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa della costa

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	5.194.075,66	5.194.075,66	5.194.075,66	0,00	0,00	5.194.075,66	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.076.007,11	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDS11A3P002 Riquilibratura ambientale di Valvecchia in comune di Caorle

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Agricoltura
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	516.456,90	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100%

VENDS11A3P003 Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nel settore dal fiume Adige al Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.289.804,65	1.289.804,65	1.277.797,34	0,00	0,00	1.289.804,65	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	709.392,56	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDS11A3P004A Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Pila - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	506.158,98	506.158,98	506.158,98	471,38	0,00	506.158,98	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	506.630,36	Economie FSC	471,38				31/12/2011	100%

VENDS11A3P004B Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Polesine Camerini - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.291.080,29	1.291.080,29	1.291.080,29	0,00	0,00	1.291.080,29	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.291.080,29	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDS11A3P005 Costruzione di diaframma a protezione dell'abitato di Papozze-Sinistra Po di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Chiusa	1.067.253,84	1.067.253,84	1.067.253,84	0,00	0,00	1.067.253,84	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.067.253,84	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 5

VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11



Numero interventi in APQ: 25

VENDSI1A3P006 Completamento della sistemazione dello scolo Frassenella (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Chiusa	774.671,77	774.671,77	774.671,77	0,00	0,00	774.671,77	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	426.069,48	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDSI1A3P007 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI FIUMI FOCCHIARA E LAVIGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Verificata	1.280.361,41	1.280.361,41	1.160.708,97	10.780,84	0,00	1.280.361,41	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	774.685,35	Economie FSC	6.468,50				31/12/2011	100%

VENDSI1A3P008 Ripristino strutturale del sistema arginale del collettore di Terrazzo e rete collegata

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpiano Adige Guà
Chiusa	1.701.874,29	1.701.874,29	1.701.874,29	0,00	0,00	1.701.874,29	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.186.154,74	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDSI1A3P009 Adeguamento funzionale del fiume Busse al fini della gestione della risorsa idrica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	826.125,51	826.125,51	826.125,51	0,00	0,00	826.125,51	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	826.125,51	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDSI1A3P010A Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in sinistra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 193-198 in localita Volta - Moggia del Comune di Bonavigo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona
Chiusa	441.086,97	441.086,97	441.086,97	0,00	0,00	441.086,97	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	441.086,97	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDSI1A3P010B Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra del fiume Adige tra gli stanti 222-227 in localita Volta- Mira del Comune di Legnago.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona
Chiusa	493.178,99	493.178,99	493.178,99	0,00	0,00	493.178,99	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	493.178,99	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 5

VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11



Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P010C Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 258-260 in fiume Adige in localita Volta - Morosa del

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	N. vers.	14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	114.114,73	114.114,73	114.114,73	0,00	0,00	114.114,73			30/06/2009					
Risorse FSC	114.114,73	Economie FSC	0,00											

VENDS11A3P010D Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 258-260 in localita Rotta Carpi del Comune di Villabartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	N. vers.	14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	368.737,00	368.737,00	368.737,00	0,00	0,00	368.737,00			30/06/2009					
Risorse FSC	368.737,00	Economie FSC	0,00											

VENDS11A3P010E Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 247-250 in localita Capellara del Comune di Villabartolomea (VR).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	N. vers.	14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	468.239,35	468.239,35	468.239,35	0,00	0,00	468.239,35			30/06/2009					
Risorse FSC	468.239,35	Economie FSC	0,00											

VENDS11A3P011 Opere di ritenuta sul torrente Bios a monte di Cencenighe e sistemazione del torrente Gavone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	N. vers.	24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	71%	100%	100%
Verificata	1.500.000,00	1.069.877,88	1.069.877,88	0,00	0,00	1.500.000,00			31/12/2011					
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00											

VENDS11A3P012 Sistemazione del torrente Fiorentina e del torrente Cordevole a valle di Caprile e sistemazione del lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	N. vers.	24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	93%	100%	100%
Verificata	2.000.000,00	1.896.048,54	1.896.048,54	0,00	0,00	2.000.000,00			31/12/2011					
Risorse FSC	1.483.543,10	Economie FSC	0,00											

VENDS11A3P013 Sistemazione del torrente Roava

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	N. vers.	24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Verificata	791.205,11	791.205,11	790.040,54	0,00	0,00	791.205,11			31/12/2011					
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00											



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 5

VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 25



VENDS11A3P014 Interventi di sistemazione del torrente Rite

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Chiusa	995.482,29	995.482,29	995.482,29	4.517,71	0,00	995.482,29	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	730.925,96	Economie FSC	3.302,11				30/04/2011	100%

VENDS11A3P015 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Canabianco

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.460.530,92	1.460.530,92	1.453.733,26	55.925,98	0,00	1.460.530,92	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	36.911,15				31/12/2011	100%

VENDS11A3P016 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.652.946,25	1.652.946,25	1.646.937,93	15.156,34	0,00	1.652.946,25	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.100.000,00	Economie FSC	9.994,57				31/12/2011	100%

VENDS11A3P017 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali dei fiumi Lemene e Loncon

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	992.642,77	992.642,77	992.642,77	0,00	0,00	992.642,77	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	992.642,77	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDS11A3P018 Sistemazione del fiume Busse

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	999.258,06	999.258,06	999.258,06	0,00	0,00	999.258,06	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	999.258,06	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDS11A3P019A Interventi per la mitigazione del rischio del bacino Ramostorto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canabianco
Chiusa	1.508.242,55	1.508.242,55	1.508.242,55	0,00	0,00	1.508.242,55	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 4 di 5

VENDS11A3P020 Realizzazione sperimentale di un serbatoio di pianura utilizzando cave di ghiaia dismesse nell'alta pianura trevigiana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave
Verificata	2.809.142,25	2.749.142,25	2.544.312,77	0,00	0,00	2.809.142,25	
Risorse FSC	900.000,00	Economie FSC	0,00				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 24							
31/12/2011							
							98%
							100%
							91%

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P021 Adeguamento funzionale degli scoli Cagliari, Pubblico e Zanardi in Comune di Villa Bartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	1.062.056,83	1.062.056,83	1.062.056,83	0,00	0,00	1.062.056,83	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100%

VENDT11A3P022 Lavori di consolidamento dell'argine di prima difesa a mare e ripristino della viabilità in località Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	516.394,92	516.394,92	516.394,92	61,97	0,00	516.394,92	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	516.456,89	Economie FSC	61,97				30/04/2011	100%

VENDT11A3P023 Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin in Comune di Porto Tolle (RO) e recupero di un'area lagunare ai fini dell'acquacoltura.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Chiusa	3.356.104,24	3.356.104,24	3.356.104,24	0,00	0,00	3.356.104,24	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	691.106,05	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDT11A3P024A Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e la ricostruzione delle difese radenti in pietrame tra gli stanti 623-626 in Comune di Cavarzere (PD) .

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	364.503,98	364.503,98	364.503,98	434,21	0,00	364.503,98	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	364.938,19	Economie FSC	434,21				30/04/2011	100%

VENDT11A3P024B Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 594 e 596 in Comune di Cavarzere.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	344.344,02	344.344,02	344.344,02	410,85	0,00	344.344,02	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	344.754,87	Economie FSC	410,85				30/04/2011	100%

VENDT11A3P024C Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 326 e 329 in Comune di Masi (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	456.800,20	456.800,20	456.800,20	1.369,11	0,00	456.800,20	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	458.169,31	Economie FSC	1.369,11				31/12/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P025 Lavori urgenti per la regimazione del fiume Brancaglia - S. Caterina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	947.140,66	947.140,66	947.140,66	52.859,34	0,00	947.140,66	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	52.859,34				30/04/2011	100%

VENDT11A3P026 Lavori urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Chiusa	999.934,01	999.934,01	999.934,01	0,00	0,00	999.934,01	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	999.934,01	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDT11A3P027 Sistemazione idraulica dei torrenti Curogna e Ponticello.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	770.654,16	770.654,16	770.654,16	260,48	0,00	770.654,16	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	770.914,64	Economie FSC	260,48				30/04/2011	100%

VENDT11A3P028 Valle dei Molini. Integrazione sistemazioni esistenti con briglie di notevoli dimensioni e altre opere di sistemazione onde stabilizzare il fondo dell'alveo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Verificata	2.000.000,00	1.995.066,06	1.985.483,62	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P029A Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2002.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	197.708,11	197.708,11	197.708,11	24.884,81	0,00	197.708,11	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P029B Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	549.044,36	549.044,36	549.044,36	3.048,06	0,00	549.044,36	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P030 Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Bacchiglione.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza
Verificata	1.032.913,79	691.986,46	691.986,46	0,00	0,00	1.032.913,79	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	67% 100%

VENDT11A3P031A Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica minore.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta
Verificata	199.116,64	199.116,64	199.116,64	883,36	0,00	199.116,64	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P031B Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica principale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Verificata	849.997,59	849.997,59	849.997,59	2,41	0,00	849.997,59	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P032 Lavori di consolidamento e opere di difesa del fiume Brenta.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	774.428,92	774.428,92	774.428,92	256,42	0,00	774.428,92	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P033A Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	332.531,80	332.531,80	332.531,80	582,90	0,00	332.531,80	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P033B Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	441.302,36	441.302,36	441.302,36	268,28	0,00	441.302,36	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P034A Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Stanghella.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	505.629,12	505.629,12	505.629,12	5,83	0,00	505.629,12	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011	100%	
Risorse FSC 0,00							Economie FSC 0,00		100%
								100%	

VENDT11A3P034B Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Cavarzere.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	266.598,58	266.598,58	266.598,58	2.451,81	0,00	266.598,58	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC 0,00							Economie FSC 0,00		100%
							30/04/2011		100%
									100%

VENDT11A3P035 Sistemazione idraulica del bacino Fiumicello Brendola. I stralcio.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Riviera Berica		
Chiusa	513.643,06	513.643,06	513.643,06	2.813,83	0,00	513.643,06	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Risorse FSC 0,00							N. vers. 21	100%	
							31/12/2011	100%	
								100%	
								100%	

VENDT11A3P036A Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto A									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza	
Chiusa	288.816,46	288.816,46	288.816,46	9.206,49	0,00	288.816,46	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC		0,00		Economie FSC		0,00		100%	
						31/12/2011		100%	
								100%	
								100%	
								100%	

VENDT11A3P036B Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto B									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza	
Chiusa	214.178,75	214.178,75	214.178,75	4.255,20	0,00	214.178,75	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC		0,00	Economie FSC		0,00	100%			
						100%			

VENDT11A3P037 Interventi di manutenzione sul fiume Gua.							
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Ufficio del Genio Civile di Vicenza
Chiusa	515.082,42	515.082,42	515.082,42	1.374,48	0,00	515.082,42	N. vers. 17 30/04/2011
Risorse FSC 0,00		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
				100%			
				100%			

 Direzione Programmazione	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro	
	Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 4 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P038 Lavori di manutenzione e ripristino arginale del torrente Poscola. I Stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	6,89	0,00	516.450,00	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P039 Realizzazione di una vasca di espansione a monte dell'abitato di Bessica per la laminazione delle piene del torrente Giaron - Pighenzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	1.079.394,92	1.079.394,92	1.003.042,76	0,00	0,00	1.079.394,92	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P040 Adeguamento delle condizioni di delusso del rio Camparolo in Comune di Sarego.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpiano Adige Guà
Chiusa	327.477,33	327.477,33	327.477,33	8.219,65	0,00	327.477,33	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P041 Sistemazione idraulica del torrente Giaron: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza
Verificata	258.228,45	258.228,45	211.896,84	0,00	0,00	258.228,45	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P042 Sistemazione mediante ricalibratura della canaletta Agugiaro.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Chiusa	360.621,58	360.621,58	360.621,58	898,25	0,00	360.621,58	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P043 Lavori urgenti di sistemazione del fiume Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	1.351.778,22	1.348.391,68	1.302.950,49	0,00	0,00	1.358.798,10	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	99%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 5 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P044 Intervento di sistemazione di un dissesto spondale golendale in sinistra Piave in zona centro urbano S. Dona di Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	615.821,54	615.821,54	615.821,54	3.926,73	0,00	615.821,54	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P045 Manutenzione del t. Bordina alla confluenza con il t. Cordevole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Verificata	229.184,97	155.036,48	155.036,48	0,00	0,00	258.228,45	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	60% 89% 60%

VENDT11A3P046 Interventi sul Piave tra Busche e la confluenza con il t. Sonna. Opere in corrispondenza della riserva naturale del vinchetto di Cellarda.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Chiusa	757.221,05	757.221,05	757.221,05	52.653,09	0,00	757.221,05	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P047 Sistemazione aree in frana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Verificata	51.645,68	51.645,68	51.113,56	0,00	0,00	51.645,68	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 99%

VENDT11A3P048A Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza in via Vanzo in località San Giovanni in Comune di Motta di Livenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	258.125,61	258.125,61	258.125,61	102,84	0,00	258.125,61	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P048B Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza. Annualità 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	252.374,75	252.374,75	249.314,11	5.853,70	0,00	252.374,75	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 99%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 6 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P049 Lavori di sistemazione del fiume Monticano.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	297.269,43	297.269,43	297.269,43	12.604,70	0,00	297.269,43	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P050 Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del fiume Meschio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	249.227,68	249.227,68	249.227,68	9.000,77	0,00	249.227,68	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P051A Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in loc. Lore in Comune di S. Giovanni Ilarione - I° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona
Verificata	179.954,27	179.954,27	145.216,24	45,73	0,00	179.954,27	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P051B Interventi di manutenzione idrogeologica sull'alveo del Torrente Paradiso in loc. Sarama in Comune di Grezzana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona
Chiusa	80.735,74	80.735,74	80.735,74	74,99	0,00	80.735,74	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P051C Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in località Lore in comune id S. Giovanni Ilarione - I° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona
Verificata	200.000,00	200.000,00	163.717,12	0,00	0,00	200.000,00	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P051D Interventi di manutenzione idrogeologica: manutenzione idraulica e ripristino opere di difesa spondale in località Rio Secco in comune di Brentino Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona
Chiusa	55.646,16	55.646,16	55.646,16	0,00	0,00	55.646,16	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/10/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 7 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P052 Lavori di sistemazione, rinforzo ed impermeabilizzazione (diaframma) tra gli stanti 264-267 in loc. Morosa in Comune di Terrazzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona
Chiusa	1.372.419,44	1.372.419,44	1.372.419,44	22.014,18	0,00	1.372.419,44	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P053 Lavori di sistemazione ed impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 314-318 in Comune di Cavarzere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.432.913,79	1.432.913,79	1.396.528,28	0,00	0,00	1.432.913,79	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P054A Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Barbona (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	293.908,60	293.908,60	293.908,60	1.091,40	0,00	293.908,60	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P054B Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Sant'Urbano (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	317.889,70	317.889,70	317.889,70	6.810,30	0,00	317.889,70	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P055 Lavori di ripristino delle difese spondali in sx Adige tra gli stanti 193-198 in loc. Moggia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona
Verificata	513.545,81	513.545,81	505.482,37	845,26	0,00	513.545,81	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P056 Sistemazione Val Rondina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/08/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 8 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P057 Lavori di rinforzo dell'argine di prima difesa a mare ed intercettazione delle filtrazioni in località Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle (RO).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.187.851,00	962.200,67	926.812,47	0,00	0,00	1.187.851,00	N. vers. 21	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								81%
								100%
								78%

VENDT11A3P058 Ripristino del sistema idraulico Reghena-Caomaggiore e della Roggia Versiola.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	413.165,52	413.165,52	407.104,08	0,00	0,00	413.165,52	N. vers. 21	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								99%

VENDT11A3P059 Manutenzione e ripristino dei manufatti di regolazione idraulica.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	152.924,86	152.924,86	152.924,86	2.012,21	0,00	152.924,86	N. vers. 21	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDT11A3P060 Sistemazione manufatto di sbarramento di Pila Murarola e rifacimento paratoia di sbarramento.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE
Chiusa	1.199.968,38	1.199.968,38	1.199.968,38	31,62	0,00	1.199.968,38	N. vers. 17	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDT11A3P063 Lavori di costruzione di un impianto idrovoro per la difesa dell'abitato di Giacciano con Barucchella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Chiusa	412.550,75	412.550,75	412.550,75	525,38	0,00	412.550,75	N. vers. 17	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDT11A3P064 Ammodernamento ed ottimizzazione rete di deflusso area Ronchesana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	1.092.066,39	1.092.066,39	1.092.066,39	24.390,51	0,00	1.092.066,39	N. vers. 17	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 9 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P065 Ristrutturazione impianti di Calnova 1 e 2.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave
Verificata	723.039,66	723.039,66	526.633,16	0,00	0,00	723.039,66	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 73%

VENDT11A3P066A Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 1° STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	39.999,09	39.999,09	39.999,09	0,91	0,00	39.999,09	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P066B Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 2° STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	39.981,39	39.981,39	39.981,39	18,61	0,00	39.981,39	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P066C Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 3° STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	59.998,79	59.998,79	59.998,79	1,21	0,00	59.998,79	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P066D Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 4° STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Verificata	69.874,14	69.874,14	68.912,68	0,00	0,00	69.874,14	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 99%

VENDT11A3P066E Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 5° STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	59.991,12	59.991,12	59.991,12	8,88	0,00	59.991,12	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrij pagina 10 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P066F Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 6° STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Verificata	40.000,00	40.000,00	18.094,51	0,00	0,00	40.000,00	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 45%

VENDT11A3P067 Ripristino arginature canale Cavetta e fiume Sile.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	774.685,35	774.685,35	759.005,18	0,00	0,00	774.685,35	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 98%

VENDT11A3P068 Riscavo e sistemazione argini del fiume Vallò.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Destra Piave
Chiusa	514.815,90	514.815,90	514.815,90	1.641,00	0,00	514.815,90	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P069 Collettore di collegamento tra rete di Punta Sabbione e la rete di Crepaldo - Cavallino. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Basso Piave
Chiusa	619.747,36	619.747,36	619.747,36	0,92	0,00	619.747,36	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P070A Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1° stralcio. LOTTO A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	255.411,44	255.411,44	252.535,26	2.817,01	0,00	255.411,44	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 99%

VENDT11A3P070B Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1° stralcio. LOTTO B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	1.032.913,80	1.032.913,80	1.006.680,00	0,00	0,00	1.032.913,80	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 97%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrij pagina 11 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P071 Sistemazione idraulica scolo Musonello.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Chiusa	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDT11A3P072A Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I sfalcio. LOTTO A. Lavori di somma urgenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	159.013,15	159.013,15	159.013,15	986,85	0,00	159.013,15	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P072B Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I sfalcio. LOTTO B. Lavori d'urgenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	132.578,44	132.578,44	132.578,44	7.421,56	0,00	132.578,44	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDT11A3P072C Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I sfalcio. LOTTO C

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	939.496,56	939.496,56	918.094,56	0,00	0,00	939.496,56	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDT11A3P073 Riparazione di frane e scoscescimenti di sponda del fiume Marzenego, Dese, Zero, Draganzolo ed altri corsi d'acqua minori. I sfalcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Dese Sile
Chiusa	658.375,68	658.375,68	658.375,68	13.018,29	0,00	658.375,68	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrij pagina 12 di 12

VENDUI1A3P074 Implementazione delle stazioni di rilevamento idrologico ai fini della prevenzione delle piene.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ARPAV	
Chiusa	274.092,77	274.092,77	274.092,77	0,00	0,00	274.092,77	N. vers. 11		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/06/2009		100%

VENDUI1A3P075A Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Opere di protezione stradale in località Rivalta del Comune di Brentino Belluno.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	112.434,91	112.434,91	112.434,91	0,00	0,00	112.434,91	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENDUI1A3P075B Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Comune di Brentino Belluno località Preabocco stabilizzazione di una parete rocciosa e opere per la protezione dell'abitato

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Verificata	1.197.917,30	1.197.917,30	1.139.760,01	86.377,67	0,00	1.197.917,30	N. vers. 20		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.100.000,00	Economie FSC	86.377,67				31/12/2011		100%

VENDUI1A3P076 Torrente Pramper - Realizzazione di briglie selettive, muro arginale e consolidamento versanti.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	
Verificata	1.999.333,59	1.976.590,68	1.675.363,40	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 20		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.450.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		99%

VENDUI1A3P077 Completamento diaframmi tra gli stanti 0 e 24 lungo il Po di Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po	
Verificata	2.000.000,00	1.990.301,48	1.990.301,48	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 20		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENDUI1A3P078 Lavori di adeguamento degli scolli Vicinara e Pubblico di Castelmasse per la difesa dell'abitato di Castelmasse.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana	
Chiusa	999.999,12	999.999,12	999.999,12	0,88	0,00	999.999,12	N. vers. 14		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,88				31/12/2010		100%



VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11



Numero interventi in APQ: 25

VENDUI1A3P079 Riconversione del sistema irriguo nei Comuni di Volpago e Giavera - Il stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
Chiusa	1.763.109,32	1.763.109,32	1.763.109,32	236.890,68	0,00	1.763.109,32	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.000.000,00	Economie FSC	236.890,68				31/12/2011	100%

VENDUI1A3P080 Interventi di riconversione del sistema irriguo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Destra Piave
Chiusa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.600.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100%

VENDUI1A3P081 Georeferenziazione interventi di difesa del suolo, potenziamento della dotazione hardware.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Chiusa	137.383,20	137.383,20	137.383,20	0,00	0,00	137.383,20	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENDUI1A3P082A Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno, realizzazione briglia selettiva di contenimento colate detritiche sul torrente Palombis in località Cosderùtoibè

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	150.000,00	Economie FSC	0,00				30/06/2008	100%

VENDUI1A3P082B Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno, interventi di sistemazione idraulico-forestale sul rio Parabelum in località Villanova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	100.000,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENDUI1A3P082C Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno, interventi di sistemazione idraulico-forestale in località Tra le Acque.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	99.996,44	99.996,44	99.996,44	0,00	0,00	99.996,44	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	99.996,44	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

	Direzione Programmazione	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro	
	Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 5	

VENDUI1A3P082D Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Viera in località Busche.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	49.999,24	49.999,24	49.999,24	0,00	0,00	49.999,24	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	49.999,24	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082E Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Stabilizzazione e drenaggi a carico di versanti in frana e consolidamento viabilità di accesso alla stazione di

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	76.781,82	76.781,82	76.781,82	0,00	0,00	76.781,82	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	76.781,82	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082F Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento versanti in frana mediante opere di drenaggio e canalizzazioni

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	N. vers. 8 30/06/2008
Risorse FSC	102.500,00	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082G Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Realizzazione di difese spondali sul torrente Valles in località Molino.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	100.000,00	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082H Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Runal in località Buscole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	89.989,39	89.989,39	89.989,39	0,00	0,00	89.989,39	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	89.989,39	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 25



VENDUI1A3P082I Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Musil in località Mugnai.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	149.938,97	149.938,97	149.938,97	0,00	0,00	149.938,97	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	149.938,97	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082L Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Aurich in località Torno.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	49.995,20	49.995,20	49.995,20	0,00	0,00	49.995,20	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	49.995,20	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082M Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di consolidamento del versante in frana e realizzazione arginatura del Rio delle Boe in località Col

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N. vers. 8 30/06/2008
Risorse FSC	150.000,00	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082N Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e ripristino di opere ammalorate in località Valcantuna.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	75.000,00	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082O Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di regimazione idraulica del Rio Molin in località S. Maria delle Grazie.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	N. vers. 8 30/06/2008
Risorse FSC	160.000,00	Economie FSC 0,00					Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

	Direzione Programmazione	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
	Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	report: RiepilogoAvanzPrj pagina 4 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 25



VENDUI1A3P082P Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Vesè in località Velos.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	39.998,56	39.998,56	39.998,56	0,00	0,00	39.998,56	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	39.998,56	Economie FSC	0,00				Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082Q Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento di versanti in frana mediante opere di drenaggio, di canali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	104.994,99	104.994,99	104.994,99	0,00	0,00	104.994,99	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC	104.994,99	Economie FSC	0,00				Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P083 Lavori per irrigazione in zone collinari.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Chiusa	476.102,38	476.102,38	476.102,38	0,00	0,00	476.102,38	N. vers. 14 31/12/2010
Risorse FSC	450.000,00	Economie FSC	0,00				Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

	Direzione Programmazione	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
	Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	report: RiepilogoAvanzPrj pagina 5 di 5

Avanzamento - impegni - Pagamenti	
0%	
1%	
0%	

VENEDOV11A3084A Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà del Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna - I LOTTO: Interventi urgenti di

Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
0%	
41%	
0%	

AVENEDMVI1A 3D084B Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Il LOTTO: Interventi urgenti di

Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
0%	
58%	
0%	

VENDVI1A3P094 Lavori di sistemazione della roggia di Arzignano - Chiampo nell'abitato di Chiampo - stralcio funzionale.

Avanzamento - Impiegni - Pagamenti	
71%	
97%	
71%	

VENDW1A3P085 Intervento di ricalibratura e messa in sicurezza idraulica dell'argine destro del fiume Brenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Magistrato alle acque di Venezia
Verificata	4.700.000,00	2.600.000,00	1.959.383,45	0,00	0,00	4.700.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	3.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								55%
								42%
								100%

VENDW1A3P086 Lavori di ripristino strutturale del sistema arginale del collettore Terrazzo e rete collegata, stralcio di completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpiano Adige Guà
Verificata	700.000,00	700.000,00	677.874,73	0,00	0,00	700.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	700.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								97%

VENDW1A3P087 Intervento finalizzato alla laminazione delle piene e alla ricarica della falda del Brenta in territorio comunale di Cartigliano e Nove.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	3.050.000,00	2.793.368,36	2.793.368,36	0,00	0,00	3.100.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	2.800.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								90%
								98%
								90%

VENDW1A3P088 Completamento degli interventi di risanamento ambientale del Lago di Alleghe, con asportazione del materiale depositato in corrispondenza del centro abitato e nei pressi dell' "Albergo Regina"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Verificata	968.406,58	934.730,00	912.055,60	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	700.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								93%
								97%
								91%



VENDX11A3P089 Lavori di ripresa erosioni dell'argine sinistro del Po tra gli stanti 45 e 57 in comune di Bergantino - I° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Verificata	1.188.021,85	1.188.021,85	1.188.021,85	311.978,15	0,00	1.188.021,85	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	925.000,00	Economie FSC	192.386,53				31/12/2011	100%

VENDX11A3P090 Regolazione del fiume Bussè - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Verificata	680.000,00	680.000,00	672.611,82	0,00	0,00	680.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	680.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENDX11A3P091 Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.284.819,39	777.498,39	777.498,39	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	39%

VENDX11A3P092 Lavori di adeguamento della sommità arginale destra del fiume Brenta dalla discarica di Cà Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione - II° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Verificata	1.395.000,00	1.327.368,38	1.327.368,38	0,00	0,00	1.395.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.395.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	95%

VENDX11A3P093 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige tra gli stanti 288-291 della sinistra orografica in località Begosso in comune di Terrazzo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona
Verificata	866.969,52	866.969,52	737.966,89	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	87%

VENDX11A3P095 Mitigazione rischio idraulico bacino Ramostorto III stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Adige Po
Verificata	1.300.000,00	1.219.125,89	1.219.125,89	0,00	0,00	1.300.000,00	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.300.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	94%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENDX11A3P096 Interventi di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.000.000,00	1.000.000,00	914.113,60	0,00	0,00	1.000.000,00	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 91%							
N. vers. 11 31/12/2011							

VENDX11A3P097 Lavori di sistemazione idraulica (diaframma) dell'argine sinistro del fiume Adige in località Nichesola del comune di Terrazzo (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	871.141,71	871.141,71	732.191,18	0,00	0,00	1.000.000,00	Ufficio del Genio Civile di Verona
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 87% 87% 73%							
N. vers. 11 31/12/2011							

VENDX11A3P098 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige: realizzazione di un diaframma in località Concadriame el Comune di Rovigo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	790.754,71	620.607,56	487.506,50	9.245,29	0,00	790.754,71	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Risorse FSC	800.000,00	Economie FSC	9.245,29				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 78% 62% 100%							
N. vers. 11 31/12/2011							

VENDX11A3P099 Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-Stralcio funzionale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.830.000,00	1.828.511,05	1.803.033,04	0,00	0,00	1.830.000,00	Ufficio del Genio Civile di Padova
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 99%							
N. vers. 11 31/12/2011							

VENDX11A3P100 ATTIVITÀ DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA ANTISTANTE GLI ABITATI DI ERACLEA E CAORLE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	4.610.000,00	1.917.029,53	1.917.029,53	1.100.000,00	0,00	5.300.000,00	Regione Veneto
Risorse FSC	1.494.476,52	Economie FSC	490.375,11				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 36% 36% 87%							
N. vers. 10 31/12/2011							



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 2

VENPG1A11P01 Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	6.981.600,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	8.681.600,00	N. vers. 11	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								57%
								80%
								57%

VENPG1A11P02 La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	822.290,25	536.258,50	536.258,50	0,00	0,00	1.135.000,00	N. vers. 11	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								47%
								72%
								47%

VENPG1A11P03 La ricerca dell'informazione e della formazione

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	2.527.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00	N. vers. 11	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								40%
								66%
								40%

VENPG1A11P04 L'importanza di esserci

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	900.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	N. vers. 11	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								48%
								64%
								48%

VENPG1A11P05 ...Ed una mano pronta ad aiutare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	13.111.663,75	13.069.235,33	13.069.235,33	0,00	0,00	13.907.400,00	N. vers. 11	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								94%
								94%
								94%

VENPG1A11P06 La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.080.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	N. vers. 11	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								50%
								67%
								50%



VENPOM/001-2 Conterminazione isola delle Tresse, lato canali industriali e lato laguna

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	13.842.920,93	13.842.920,93	13.842.920,93	0,00	0,00	13.842.920,93	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/003-5 Messa in sicurezza sito "Passo Campalto", lato laguna, lato Osellino Marzenego e lato Canale delle Rotte

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	28.225.469,28	28.225.469,28	28.225.469,28	0,00	0,00	28.225.469,28	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/006 Canale Industriale Sud sponda nord 1°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	2.661.741,90	2.661.741,90	2.661.741,90	0,00	0,00	2.661.741,90	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/007 Canale Industriale Sud sponda nord 2°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	7.993.316,62	7.993.316,62	7.993.316,62	0,00	0,00	7.993.316,62	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/008 Canale Industriale Sud sponda nord 3°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	21.584.622,11	21.584.622,11	21.584.622,11	0,00	0,00	21.584.622,11	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/009 Penisola di San Giuliano 1°stralcio sponda est

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	16.509.180,10	16.509.180,10	16.509.180,10	0,00	0,00	16.509.180,10	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%



VENPOM/010 Canale Industriale Ovest sponda sud - 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	32.529.150,61	32.529.150,61	32.529.150,61	0,00	0,00	32.529.150,61	N. vers. 10		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENPOM/011 Canale Industriale Brentella - 1° fase sistemazione sponde, 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	17.068.706,46	17.068.706,46	17.068.706,46	0,00	0,00	17.068.706,46	N. vers. 10		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENPOM/012-14 Canale Industriale Brentella - 1° fase sistemazione sponde, 2° lotto; Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1° lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	50.945.000,00	41.446.673,07	41.237.176,81	0,00	0,00	50.945.000,00	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		81%

VENPOM/015 Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	27.544.203,05	27.544.203,05	27.329.252,55	0,00	0,00	27.544.203,05	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENPOM/016-17 Canale Lussore Brentelle, sponda nord e sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	22.400.000,00	22.400.000,00	20.651.571,06	0,00	0,00	22.400.000,00	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENPOM/018 Canale S. Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) - 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	35.700.000,00	35.700.000,00	32.878.679,71	0,00	0,00	35.700.000,00	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%



VENPOM/020 Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, fra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.550.000,00	6.550.000,00	6.374.110,43	0,00	0,00	6.550.000,00	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 97%

VENPOM/022 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1°lotto - Nuova Sirma (sponda nord darsena)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.017.290,09	5.017.290,09	5.017.290,09	0,00	0,00	5.017.290,09	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%

VENPOM/023 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2°lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	6.413.018,69	6.413.018,69	6.413.018,69	0,00	0,00	6.413.018,69	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%

VENPOM/024a Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - messa in sicurezza permanente 1°fase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	16.550.000,00	12.142.077,73	11.335.194,33	0,00	0,00	16.550.000,00	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	73% 100% 68%

VENPOM/024b Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - realizzazione vasche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	4.982.929,99	4.982.929,99	4.891.607,25	0,00	0,00	4.982.929,99	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 98%

VENPOM/025 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2°lotto - Area 43 ha - Fase C (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	15.644.456,71	15.644.456,71	15.031.438,06	0,00	0,00	15.644.456,71	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 96%



VENPOM/026 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 3°lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan-Colacem)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.380.000,00	9.380.000,00	9.135.381,40	0,00	0,00	9.380.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 97%

VENPOM/027 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4B - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Fassa)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	11.233.050,06	11.233.050,06	11.062.771,82	0,00	0,00	11.233.050,06	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 98%

VENPOM/028 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4C - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.983.228,94	6.983.228,94	6.817.616,88	0,00	0,00	6.983.228,94	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 98%

VENPOM/032 Canale Industriale Ovest sponda est - 1°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	13.700.000,00	13.700.000,00	13.257.616,30	0,00	0,00	13.700.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 97%

VENPOM/033 Canale Industriale Ovest sponda est - 2°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	31.400.000,00	30.102.863,14	30.102.863,44	0,00	0,00	31.400.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					96% 100% 96%

VENPOM/034 Canale Industriale Ovest sponda est - 3°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	11.274.423,30	6.846.681,36	6.732.780,60	0,00	0,00	11.274.423,30	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					61% 100% 60%



VENPOM/035-36 Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 1° stralcio e darsene Agip e Petroven 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.200.000,00	8.607.546,37	8.479.962,19	0,00	0,00	9.200.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					94% 100% 92%

VENPOM/037-38 Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 2° stralcio e darsene Agip e Petroven 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	23.000.000,00	21.759.981,27	21.691.169,97	0,00	0,00	23.000.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					99% 100% 94%

VENPOM/039 Darsena della Rana, sponda nord

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.320.000,00	9.320.000,00	9.190.144,96	0,00	0,00	9.320.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 99%

VENPOM/040 Darsena della Rana, sponda sud - 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	14.190.069,08	10.194.400,98	10.152.249,60	0,00	0,00	14.190.069,08	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					72% 100% 72%

VENPOM/042 Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio d'emergenza - 1° fase - 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	2.631.257,93	2.631.257,93	2.631.257,93	0,00	0,00	2.631.257,93	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/043 Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	15.410.500,41	15.410.500,41	15.298.755,19	0,00	0,00	15.410.500,41	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 99%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 5 di 9

VENPOM/044 Sponda lagunare area "Pili" - 1° stralcio di emergenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	48.181.880,00	48.181.880,00	43.592.155,75	0,00	0,00	48.181.880,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 90%

VENPOM/045 Canale S. Giuliano, sponda sud - 2° stralcio - 1° fase di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	17.679.218,08	17.679.218,08	17.549.473,24	0,00	0,00	17.679.218,08	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 99%

VENPOM/047a Isola delle Statue - 1° stralcio di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	10.900.000,00	10.900.000,00	9.160.382,30	0,00	0,00	10.900.000,00	N. vers. 10 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 84%

VENPOM/047b Isola delle Statue - 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	12.000.000,00	10.192.405,46	10.028.521,07	0,00	0,00	12.000.000,00	N. vers. 10 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					85% 100% 84%

VENPOM/049 Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 1° lotto (tratto Transped ex S. Marco)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.738.163,18	9.738.163,18	9.697.106,85	0,00	0,00	9.738.163,18	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENPOM/050 Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2° lotto (tratto Enel)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	10.223.882,10	10.223.882,10	9.823.580,43	0,00	0,00	10.223.882,10	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 96%



VENPOM/051 Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3°lotto (tratto C/A - Interporto)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	8.498.728,64	8.498.728,64	8.130.641,37	0,00	0,00	8.498.728,64	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 96%

VENPOM/052a Canale Industriale Sud 4°stralcio-sponda sud e darsena terminale 5°lotto (sponda ovest darsena) - fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.193.944,17	6.193.944,17	5.739.610,74	0,00	0,00	6.193.944,17	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 93%

VENPOM/053a Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.563.560,64	5.563.560,64	5.563.560,64	0,00	0,00	5.563.560,64	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%

VENPOM/053b Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	3.724.404,44	3.724.404,44	3.474.261,17	0,00	0,00	3.724.404,44	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 93%

VENPOM/057 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6D (tratto Alcoa) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.294.853,04	9.294.853,04	9.203.138,54	0,00	0,00	9.294.853,04	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 99%

VENPOM/059b Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Nord a Porto Marghera - demolizioni 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	4.676.859,84	4.676.859,84	4.648.670,78	0,00	0,00	4.676.859,84	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 99%



VENPOM/060-61 Isola dei serbatoi petroliferi, sponde nord e sud - 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	8.440.860,00	8.440.860,00	8.440.860,00	0,00	0,00	8.440.860,00	N. vers. 10	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENPOM/062-63 Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud - 2° stralcio - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	13.050.000,00	11.474.954,10	11.426.536,40	0,00	0,00	13.050.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								88%
								100%
								88%

VENPOM/064 Canal Salso, sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	18.865.000,00	11.714.900,91	11.690.707,14	0,00	0,00	18.865.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								62%
								100%
								62%

VENPOM/068 Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Ovest

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	7.650.000,00	7.650.000,00	7.476.097,20	0,00	0,00	7.650.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								98%

VENPOM/070 Opere PIF - Attraversamento Canale Industriale Sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.308.381,61	6.308.381,61	6.195.770,87	0,00	0,00	6.308.381,61	N. vers. 16	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								98%

VENPOM/081b Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	7.549.768,70	4.839.985,08	4.720.878,36	0,00	0,00	7.549.768,70	N. vers. 9	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								64%
								100%
								63%



VENPOM/090a IPM3 - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove evrifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	1.153.786,83	1.153.786,83	1.153.786,83	0,00	0,00	1.153.786,83	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%
									100%
VENPOM/090b ISAP - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	2.699.175,68	2.699.175,68	2.699.175,68	0,00	0,00	2.699.175,68	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%
									100%
VENPOM/091 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 8A-B (tratti Decal - Italcementi) - Fase A di messa in sicurezza									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	20.763.028,45	4.146.713,42	4.129.267,33	0,00	0,00	20.763.028,45	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	20%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		20%
									100%

VENPSI1A10P001 Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Arsenale di Venezia SpA
Verificata	4.998.083,61	4.947.832,59	4.947.832,53	3.866,74	0,00	5.810.665,53	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	897.601,96	Economie FSC	596,92				31/12/2011	85%86%85%

VENPSI1A10P002 Riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	804.628,10	804.628,10	804.628,10	0,00	0,00	804.628,10	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	602.398,04	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%100%100%

VENPSI1A10P003 Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "S.F.M.R." del comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale. Interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Verificata	1.041.812,45	1.041.812,45	1.041.812,45	0,00	0,00	1.041.812,45	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.012.521,57	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%100%100%

VENPSI1A10P003 Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. ""S.F.M.R."" del Comune di Portogruaro, nell'ambito del ""Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle a

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Verificata	1.664.776,67	1.664.776,67	1.664.776,67	0,00	0,00	1.664.776,67	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.618.522,43	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%100%100%



VENRC11A8P001 APPLICAZIONE DI "DNA MICROARRAY" (BIOCHIP) ALLA DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E FARMACOGENETICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	25.528,00	25.528,00	25.528,00	0,00	0,00	25.528,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	25.528,00	Economie FSC 0,00						

VENRC11A8P002 SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE PER DIDATTICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	125.641,00	Economie FSC 0,00						

VENRC11A8P003 PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICROORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	150.770,00	Economie FSC 0,00						

VENRC11A8P004 L'EMOGLOBINA GLICOSILATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	150.770,00	Economie FSC 0,00						

VENRC11A8P005 APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	175.897,00	175.897,00	175.897,00	0,00	0,00	175.897,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	175.897,00	Economie FSC 0,00						

VENRC11A8P006 DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	25.128,00	Economie FSC 0,00						



VENRC11A8P007 NUOVI PROCESSI BIOTECNOLOGICI DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	138.205,00	138.205,00	138.205,00	0,00	0,00	138.205,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
Risorse FSC	138.205,00	Economie FSC 0,00							100%	100%

VENRC11A8P008 STUDIO DI NUOVI METODI ANALITICI DI TIPO BIOTECNOLOGICO PER IL CONTROLLO DI SPECIE E PER LA TRACCIABILITA' DI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (LATTE, CARNE E PESCE)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	653.334,00	653.334,00	653.334,00	0,00	0,00	653.334,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
Risorse FSC	653.334,00	Economie FSC 0,00							100%	100%

VENRC11A8P009 SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PURIFICAZIONE ED ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
Risorse FSC	125.641,00	Economie FSC 0,00							100%	100%

VENRC11A8P010 SVILUPPO E APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE GENOMICHE IN MITILO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE COSTIERO E DEGLI STOCK ALIMENTARI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
Risorse FSC	188.461,00	Economie FSC 0,00							100%	100%

VENRC11A8P011 CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DI SUPERFICI RICOPERTE CON PELLICOLE BIOSIL.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	251.282,00	251.282,00	251.282,00	0,00	0,00	251.282,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
Risorse FSC	251.282,00	Economie FSC 0,00							100%	100%

VENRC11A8P012 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI DA UTILIZZARE COME SUPPORTO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA PER LA COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	163.334,00	163.334,00	163.334,00	0,00	0,00	163.334,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
Risorse FSC	163.334,00	Economie FSC 0,00							100%	100%



VENRC11A8P013 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI GENI COINVOLTI NELLA BIOSINTESI DI ANTOCIANINE E STILBENI (RESVERATROLO) IN VITIS VINIFERA L.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	113.077,00	113.077,00	113.077,00	0,00	0,00	113.077,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	113.077,00	Economie FSC 0,00						100% 100% 100%

VENRC11A8P014 MESSA A PUNTO DI UN METODO QUALI-QUANTITATIVO (PCR MULTIPLEX E REAL TIME) PER LA DETER. CONTEMPORANEA DI VIRUS, BATTERI E PROTOZOI, ENTEROVIRUS, HAV. PRODUZIONE DI KIT DIAGNOSTICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E AMBIENTALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	188.461,00	Economie FSC 0,00						100% 100% 100%

VENRC11A8P015 SVILUPPO DI UNA METODICA DI CGH-ARRAY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICROARRAY PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI SOGGETTI AFFETTI DA RITARDO MENTALE IDIOPATICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	188.461,00	Economie FSC 0,00						100% 100% 100%

VENRC11A8P016 SVILUPPO DI UN TERRENO PER LA CONSERVAZIONE DELLA CORNEA UMANA PER INTERVENTI DI CHERATOPLASTICA A TRAVVERSO L'UTILIZZO DI COMPLEMENTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	25.128,00	Economie FSC 0,00						100% 100% 100%

VENRC11A8P017 IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI NUOVI MARKER MOLECOLARI UTILI NELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.641,00	Economie FSC 0,00						100% 100% 100%

VENRC11A8P018 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED UTILIZZO DI FARINE PROVENIENTI DA GRANI DANNEGGIATI DA EURYGASTER INTEGRIPEPS ED AELIA ROSTRATA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.641,00	Economie FSC 0,00						100% 100% 100%



VENRC11A8P019A NANOSTRUTTURE PER SENSORI CHIMICI E BIOCHIMICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	469.050,00	469.050,00	469.050,00	161.000,00	0,00	469.050,00	N. vers. 12 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	469.050,00	Economie FSC	161.000,00					

VENRC11A8P020 DEPOSIZIONE DI STRATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E RESISTENZA A CORROSIONE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN
Chiusa	568.050,00	568.050,00	568.050,00	122.000,00	0,00	568.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	568.050,00	Economie FSC	122.000,00					

VENRC11A8P021 MATERIALI NANOSTRUTTURALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN
Chiusa	520.050,00	520.050,00	520.050,00	110.000,00	0,00	520.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	520.050,00	Economie FSC	110.000,00					

VENRC11A8P022 DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI DI DIMENSIONI NANOMETRICHE E DI RIVESTIMENTI SPESSI DI NANOCOMPOSTI DI TIPO INORGANICO, ORGANICO O IBRIDO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN
Chiusa	385.050,00	385.050,00	385.050,00	67.000,00	0,00	385.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	385.050,00	Economie FSC	67.000,00					

VENRC11A8P023 COSTRUZIONE DI MICROARRAY FINALIZZATI ALLO STUDIO DELLA GENOMICA E DELLA PROTEOMICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN
Chiusa	514.800,00	514.800,00	514.800,00	104.000,00	0,00	514.800,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	514.800,00	Economie FSC	104.000,00					

VENRC11A8P024 PROGETTO "INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.651.789,15	1.651.789,15	1.651.789,15	388.210,85	0,00	1.651.789,15	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	1.670.000,00	Economie FSC	388.210,85					



VENRC11A8P025A PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI LEGHE LEGGERE NANOSTRUTTURATE""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.208.948,37	1.208.948,37	1.208.948,37	213.051,63	0,00	1.208.948,37	N. vers. 18 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.422.000,00	Economie FSC	213.051,63					100% 100% 100%

VENRC11A8P026 PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI SISTEMI POLIMERICI NANOCOMPOSITI""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.366.359,25	1.366.359,25	1.366.359,25	326.640,75	0,00	1.366.359,25	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.693.000,00	Economie FSC	326.640,75					100% 100% 100%

VENRC11A8P048 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL PRIMO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (CPE 36/02)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	N. vers. 6 31/12/2007	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.800.000,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRC11A8P049 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL SECONDO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (17/03)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.794.095,72	1.794.095,72	1.794.095,72	90.904,28	0,00	1.794.095,72	N. vers. 18 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.885.000,00	Economie FSC	90.904,28					100% 100% 100%



VENRD11A8P027 SVILUPPO DI SENSORI PER SISTEMI BIOLOGICI ED AGRO-ALIMENTARI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	563.420,94	563.420,94	563.420,94	116.579,06	0,00	563.420,94	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	680.000,00	Economie FSC	116.579,06				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRD11A8P028 NANO-METROLOGIA E PREPARAZIONE DI STANDARD PER ATTIVARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI STRATI DEPOSITATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	104.465,88	104.465,88	104.465,88	70.534,12	0,00	104.465,88	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	175.000,00	Economie FSC	70.534,12				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRD11A8P029 MONITORAGGIO AMBIENTALE SU PRODUZIONI NANOTECNOLOGICHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	174.953,18	174.953,18	174.953,18	165.046,82	0,00	174.953,18	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	340.000,00	Economie FSC	165.046,82				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRD11A8P030 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL TERZO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	774.444,96	774.444,96	774.444,96	30.555,04	0,00	774.444,96	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	805.000,00	Economie FSC	30.555,04				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRD11A8P031 NUOVE TECNICHE BIOTECNOLOGICHE DI VALORE DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO IN NEUROLOGIA E ONCOLOGIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	200.291,26	200.291,26	200.291,26	0,00	0,00	200.291,26	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	200.002,31	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRD11A8P032 SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARE BASATO SU MICRO- E MINI-ARRAY DI DNA E qRT-PCR PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE DEL MUSCOLO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	121.295,36	121.295,36	121.295,36	3.706,08	0,00	121.295,36	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.001,44	Economie FSC	3.706,08				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRD11A8P033 DIAGNOSTICA ONCOLOGICA MOLECOLARE: SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELL'INSTABILITA' MICROSATELLITARE NEI TUMORI DEL COLON RETTO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	188.290,52	188.290,52	188.290,52	0,00	0,00	188.290,52	N. vers. 17
Risorse FSC	187.502,16	Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
							31/12/2011
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P034 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI COME SUPPORTI NELLA INGEGNERIA TISSUTALE E COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	288.662,77	288.662,77	288.662,77	0,00	0,00	288.662,77	N. vers. 17
Risorse FSC	287.503,31	Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
							31/12/2011
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P035 SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI STRUTTURA FUNZIONE DEI RECETTORI ACCOPPIATI A G PROTEINE E SVILUPPO DI SISTEMI "MEDIUM-HIGH THROUGHPUT" PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FARMACI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	180.073,19	180.073,19	180.073,19	7.428,97	0,00	180.073,19	N. vers. 17 31/12/2011
Risorse FSC	187.502,16	Economie FSC 7.428,97		Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
				100%			
				100%			
				100%			
				100%			

VENRD11A8P036 TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTO FUNZIONALE CARDIACO MEDIANTE COLTURA TRIDIMENSIONALE DI CELLULE STAMINALI E RIPOPOLAMENTO DI MATRICI DECELLULARIZZATE CON CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	294.038,25	294.038,25	294.038,25	18.465,35	0,00	294.038,25	
Risorse FSC	312.503,60	Economie FSC 18.465,35					
N. vers. 17 31/12/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P037 POLIMERI BIOCOMPATIBILI PER LA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA E COME VEICOLI DI FARMACI ANTITUMORALI: SVILUPPO, ANALISI DI BIODISTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' TERAPEUTICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	286.139,61	286.139,61	286.139,61	13.863,85	0,00	286.139,61	
Risorse FSC	300.003,46	Economie FSC 13.863,85					
							N. vers. 17
							31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P038 PROTEINE RICOMBINANTI DI INTERESSE FARMACEUTICO PRODOTTE IN COLTURE DI CELLULE VEGETALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	313.792,91	313.792,91	313.792,91	0,00	0,00	313.792,91	
Risorse FSC	312.503,60	Economie FSC 0,00					
							N. vers. 17
							31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRD11A8P039 *DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE (LINEA 6)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	89.080,89	89.080,89	89.080,89	10.920,26	0,00	89.080,89	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC	100.001,15	Economie FSC	10.920,26							100%

VENRD11A8P040 *STUDIO COMPARATIVO SULL'UTILIZZO DEI DIVERSI KIT DIAGNOSTICO AMBIENTALI MESSI A PUNTO, ALLESTIMENTO DI KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI DIVERSI CEPI DI VIRUS E MICROORGANISMI (LINEA 14)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	95.188,56	95.188,56	95.188,56	4.812,59	0,00	95.188,56	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC	100.001,15	Economie FSC	4.812,59							100%

VENRD11A8P041 *MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI NELL'INDUSTRIA CARTARIA E RIDUZIONE BIOTECNOLOGICA DEL CONTENUTO IN IDROCARBURI ALCHIL AROMATICI E NAFTALENICI*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	231.000,71	231.000,71	231.000,71	19.002,17	0,00	231.000,71	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC	250.002,88	Economie FSC	19.002,17							100%

VENRD11A8P042 *QUICKSILVER: TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE AVANZATE DI CHIMICA ED ECOTOSSICOLOGIA, DA APPLICARSI NELL'AMBITO DEI MONITORAGGI DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERI, PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	251.111,32	251.111,32	251.111,32	30.141,92	0,00	251.111,32	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC	281.253,24	Economie FSC	30.141,92							100%

VENRD11A8P043 *PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICROORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI (LINEA 3)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	73.627,05	73.627,05	73.627,05	13.873,96	0,00	73.627,05	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC	87.501,01	Economie FSC	13.873,96							100%

VENRD11A8P044 *IMPIEGO DI MICROALGHE CONSERVATE E DIETE INERTI NELL'ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS) (LINEA 7)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	82.475,13	82.475,13	82.475,13	5.025,89	0,00	82.475,13	N. vers. 17 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC	87.501,02	Economie FSC	5.025,89							100%



VENRD11A8P045 IMPIEGO DI MARCATORI GENETICI PER LA SELEZIONE DI RIPRODUTTORI SUINI E PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE GENETICA E GEOGRAFICA DELLA CARNE E DEL LATTE BOVINO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	374.267,77	374.267,77	374.267,77	13.236,70	0,00	374.267,77	N. vers. 17 31/12/2011		
Risorse FSC	387.504,47	Economie FSC		13.236,70	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
									100%
									100%
									100%
VENRD11A8P046 BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'; DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	409.765,20	409.765,20	409.765,20	27.739,84	0,00	409.765,20	N. vers. 17 31/12/2011		
Risorse FSC	437.505,04	Economie FSC		27.739,84	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
									100%
									100%
									100%
VENRD11A8P047A L'EMOGLOBINA GLICOLISATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	162.607,50	162.607,50	162.607,50	19.210,68	0,00	162.607,50	N. vers. 15 31/12/2011		
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
									100%
									100%
									100%
VENRD11A8P047B BIOSENSORI PER ANALISI IN INDUSTRIA AGROALIMENTARE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	115.463,21	115.463,21	115.463,21	1.419,91	0,00	115.463,21	N. vers. 15 31/12/2011		
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
									100%
									100%
									100%
VENRD11A8P047C APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	121.673,29	121.673,29	121.673,29	8.196,84	0,00	121.673,29	N. vers. 15 31/12/2011		
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
									100%
									100%
									100%
VENRD11A8P047D DIRETTA CONVERSIONE MICROBICA DELLA CELLULOSA IN ETANOLO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	210.871,37	210.871,37	210.871,37	9.907,85	0,00	210.871,37	N. vers. 15 31/12/2011		
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
									100%
									100%
									100%

Numero interventi in APQ: 27

VENRD11A8P047E REXON-AGE - IMPIEGO TERAPEUTICO DI CORRENTI AD ALTA FREQUENZA: MECCANISMO MOLECOLARE E CELLULARE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	143.170,46	143.170,46	143.170,46	12.673,70	0,00	143.170,46	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRD11A8P047F CIM - BIOTECH - CENTRO INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLE BIOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	205.715,12	205.715,12	205.715,12	0,00	0,00	205.715,12	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRD11A8P047G ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL QUARTO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.000.000,00	1.000.000,00	876.489,47	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 88%

VENRE11A8P050 INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	670.248,54	670.248,54	599.906,09	65.751,46	0,00	670.248,54	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	736.000,00	Economie FSC	65.751,46					100% 100% 90%

VENRE11A8P051 TECNICHE INNOVATIVE PER MIGLIORARE LE PROPRIETA' DI CUIOIO E TESSUTI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.057.596,79	1.057.596,79	862.475,27	667,21	0,00	1.057.596,79	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.058.264,00	Economie FSC	667,21					100% 100% 82%

VENRE11A8P052 SVILUPPO DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI TRAMITE LA TECNICA "COLD SPRAY".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	348.640,00	348.640,00	280.556,55	0,00	0,00	348.640,00	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	348.640,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 80%

VENRE11A8P053 SINTESI DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E STABILITA' TERMICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	148.959,50	148.959,50	117.851,95	0,00	0,00	148.959,50	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	148.959,50	Economie FSC	0,00					100% 100% 79%

VENRE11A8P054 SINTESI DI SUPERFICI ANTIRIFLETTENTI CON MORFOLOGIA "AD OCCHIO DI FARFALLA".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	200.152,50	200.152,50	150.585,13	7.984,00	0,00	200.152,50	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	208.136,50	Economie FSC	7.984,00					100% 100% 75%

VENRE11A8P055 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOETANOLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	273.771,51	273.771,51	273.771,51	39.018,81	0,00	273.771,51	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	312.790,32	Economie FSC	39.018,81					100% 100% 100%



VENRE11A8P056 ESPRESSIONE, PURIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PROTEINE DA DNA RICOMBINANTE DI INTERESSE SCIENTIFICO E BIOTECNOLOGICO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	125.582,21	125.582,21	125.582,21	0,00	0,00	125.582,21	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.116,13	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRE11A8P057 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITICOLE EUGANEE IN UNA FILIERA ENOLOGICO-TERMALE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	107.938,87	107.938,87	107.938,87	17.177,26	0,00	107.938,87	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.116,13	Economie FSC	17.177,26				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRE11A8P058 MESSA A PUNTO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE BIOTECNOLOGICHE DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI DEI CANALI INDUSTRIALI E DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	276.009,12	276.009,12	276.009,12	136.874,11	0,00	276.009,12	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	412.883,23	Economie FSC	136.874,11				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRE11A8P059 INTERFERON DELIVERY TO LIVER (INTERDELIVER): UN BIOCONIUGATO INTERFERONE ALFA-ACIDO IALURONICO PER LA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRUS-CORRELATE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	121.049,43	121.049,43	121.049,43	104.159,60	0,00	121.049,43	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	225.209,03	Economie FSC	104.159,60				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRE11A8P060 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LA LETTURA DI MICROARRAY ANTICORPALI E CELLULARI PER LA DIAGNOSI IN ONCOLOGIA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	249.149,13	249.149,13	249.149,13	1.083,13	0,00	249.149,13	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	250.232,26	Economie FSC	1.083,13				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRE11A8P061 PREPARAZIONE DI NUOVI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA E LA RICERCA NEL CAMPO DELLE NEOPLASIE EMOLINFOCITICHE BASA TI SUI MICRORNA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	210.326,87	210.326,87	210.326,87	14.882,16	0,00	210.326,87	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	225.209,03	Economie FSC	14.882,16				31/12/2011	100% 100% 100%

Numero interventi in APQ: 19

VENRE11A8P062 METABOLITI SECONDARI AD ELEVATA ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE ED ANTINFIAMMATORIA DA COLTURE CELLULARI VEGETALI DI LIPPIA CITRIODORA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	182.400,73	182.400,73	182.400,73	5.273,46	0,00	182.400,73	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	187.674,19	Economie FSC	5.273,46					100% 100% 100%

VENRE11A8P063 INGEGNERIZZAZIONE BIO-MIMETICA DELLE VALVOLE CARDIACHE CON CELLULE STAMINALI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	178.855,14	178.855,14	178.855,14	8.819,05	0,00	178.855,14	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	187.674,19	Economie FSC	8.819,05					100% 100% 100%

VENRE11A8P064 BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL SESSAGGIO E ALLA CAPACITÀ FECONDANTE DEL SEME DI RIPRODUTTORI BOVINI AVVIATI ALLE VALUTAZIONI GENETICHE INTERNAZIONALI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	300.843,19	300.843,19	300.843,19	11.947,13	0,00	300.843,19	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	312.790,32	Economie FSC	11.947,13					100% 100% 100%

VENRE11A8P065 TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	61.615,25	61.615,25	61.615,25	942,81	0,00	61.615,25	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	62.558,06	Economie FSC	942,81					100% 100% 100%

VENRE11A8P066 RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTODINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO - PROGETTO PILOTA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	62.788,89	62.788,89	62.788,89	0,00	0,00	62.788,89	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	62.558,06	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRE11A8P067 APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI DIETETICI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	122.789,10	122.789,10	122.789,10	2.327,03	0,00	122.789,10	N. vers. 15 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.116,13	Economie FSC	2.327,03					100% 100% 100%

VENRE11A8P068 KIT DIAGNOSTICO FUNZIONALE BASATO SU IMMUNO-ADSORBIMENTO SELETTIVO LEUCOCITARIO E BIOSENSORI SPECIFICI PER L'IDENTIFICAZIONE DI PORTATORI DI RYR2 MUTANTI AFFETTI DA CARDIOPATIA ARITMOGENA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	98.380,58	98.380,58	98.380,58	1.712,32	0,00	98.380,58	
Risorse FSC	100.092,90	Economie FSC	1.712,32				
							N. vers. 15 31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRF11A8P069 Modifiche strutturali di proteine durante la produzione di alimenti: implicazioni per le analisi di proteine allergeniche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	127.634,91	127.634,91	127.634,91	0,00	0,00	127.634,91	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRF11A8P070 Nuovi preparati dermo-cosmetici basati su miscele lipidiche che inibiscono i terminali nervosi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	120.435,81	120.435,81	120.435,81	4.564,19	0,00	120.435,81	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	4.564,19					100% 100% 100%

VENRF11A8P071 Ottimizzazione della produzione di vaccini influenzali in uova embrionate di pollo e messa a punto di strategie di vaccinazione innovative

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	181.474,30	181.474,30	181.474,30	6.025,70	0,00	181.474,30	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	187.500,00	Economie FSC	6.025,70					100% 100% 100%

VENRF11A8P072 Localizzazione, quantificazione e regolazione trascrizionale nel follicolo pilifero umano degli enzimi steroidogenici implicati nell'alopecia androgenetica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	130.174,63	130.174,63	130.174,63	0,00	0,00	130.174,63	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRF11A8P073 Valutazione degli effetti della fangoterapia sull'endotelio e sulle cellule progenitrici endoteliali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	121.326,22	121.326,22	121.326,22	3.673,78	0,00	121.326,22	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	3.673,78					100% 100% 100%

VENRF11A8P074 Controllo ambientale delle alghe tossiche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	126.527,47	126.527,47	126.527,47	0,00	0,00	126.527,47	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%



VENRF11A8P075 BIVALEuMONITOR: Applicazione del CDNA microarray di mitilo (MYTARRAY) alle vongole rudistapes spp. E all'adesività dei mitili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	189.348,65	189.348,65	189.348,65	0,00	0,00	189.348,65	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	187.500,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRF11A8P076 Tecnologie biologiche per la riproduzione e l'allevamento di policheti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	122.001,59	122.001,59	122.001,59	2.998,41	0,00	122.001,59	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	2.998,41					100% 100% 100%

VENRF11A8P077 Relazioni tra loci lattoproteici, rapporti tra frazioni proteiche e parametri lattodinamografici del latte bovino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	193.361,36	193.361,36	193.361,36	0,00	0,00	193.361,36	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	187.500,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRF11A8P078 Approccio biotecnologico per l'individuazione dei fattori caratterizzanti le produzioni casearie DOP e tradizionali e per la difesa della loro tipicità: proposta di un modello di studio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	128.505,89	128.505,89	128.505,89	0,00	0,00	128.505,89	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	125.000,00	Economie FSC	0,00					100% 100% 100%

VENRF11A8P079 Intervento di formazione MASTER in "Biotecnologie per l'impresa"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	569.448,44	569.448,44	569.448,44	24.331,56	0,00	569.448,44	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	593.780,00	Economie FSC	24.331,56					100% 100% 100%

VENRF11A8P080 Consolidamento di sinterizzati con proprietà e strutture innovative

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.098.535,85	1.011.653,10	689.863,61	0,00	0,00	1.098.535,85	N. vers. 13 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.098.535,85	Economie FSC	0,00					92% 100% 63%



VENRF11A8P081 Studio di fattibilità per lo sviluppo di sensori integrati per la rilevazione di biomolecole in ambito agroalimentare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	240.935,15	216.346,05	211.826,05	0,00	0,00	240.935,15	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC 240.935,15 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 13
							31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							90%
							100%
							88%

VENRF11A8P082 Sviluppo di sistemi polimerici nanocompositi a base di polimeri biodegradabili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	660.529,00	584.124,89	409.053,08	0,00	0,00	660.529,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC 660.529,00 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 13
							31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							88%
							100%
							62%

VENRF11A8P083 INTERUNIVERSITY MASTER IN NANOTECHNOLOGIES

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	309.600,00	309.600,00	161.269,28	0,00	0,00	309.600,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC 309.600,00 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 8
							31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							52%

VENRF11A8P084 SVILUPPO DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI E RIVESTIMENTI FUNZIONALI TRAMITE TECNICHE PLASMA SU POLIMERI BIODEGRADABILI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	624.400,00	582.328,00	497.217,97	0,00	0,00	624.400,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC 624.400,00 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 8
							31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							93%
							100%
							80%



VENRII1A2P001 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI IN VAL FRASELLE E VAL REVOLTO (VR)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VR)		
Chiusa	1.089.920,02	1.089.920,02	1.089.920,02	0,00	0,00	1.089.920,02	N. vers. 13 31/12/2008		
Risorse FSC		533.075,46		Economie FSC		0,00		100% 100% 100%	
VENRII1A2P002 COMPLETAMENTO CONDOTTE ADDUTTRICI DEL LEGNAGHESE (VR)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CAMVO S.p.a.		
Chiusa	893.901,77	893.901,77	893.901,77	22.848,10	0,00	893.901,77	N. vers. 19 30/04/2011		
Risorse FSC		916.749,87		Economie FSC		22.848,10		100% 100% 100%	
VENRII1A2P003 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DEL LAVERDA (VI)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: BRENTA SERVIZI S.p.A.		
Chiusa	712.089,04	712.089,04	712.089,04	66.364,87	0,00	712.089,04	N. vers. 17 31/12/2010		
Risorse FSC		340.861,55		Economie FSC		29.442,59		100% 100% 100%	
VENRII1A2P004 CONDOTTE ADDUTTRICI NEL TERRITORIO DELLE PREALPI TREVIGIANE - SCHIEVENIN (TV E BL)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.		
Chiusa	3.542.602,95	3.542.602,95	3.542.602,95	304.650,32	0,00	3.542.602,95	N. vers. 23 31/12/2011		
Risorse FSC		2.582.284,50		Economie FSC		204.481,94		100% 100% 100%	
VENRII1A2P005 COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CASTELLANA (TV)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA		
Chiusa	1.919.445,95	1.919.445,95	1.919.445,95	0,00	0,00	1.919.445,95	N. vers. 14 30/06/2009		
Risorse FSC		1.539.162,63		Economie FSC		0,00		100% 100% 100%	
VENRII1A2P006 COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ARSIERO, LASTEBASSE E TONEZZA DEL CIMONE(VI)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA		
Verificata	839.608,64	839.608,64	839.608,64	93.273,96	0,00	839.608,64	N. vers. 23 31/12/2011		
Risorse FSC		776.234,71		Economie FSC		77.611,57		100% 100% 100%	

VENRII1A2P007/a CONDOTTA ADDUTTRICE CANDELU' - SAN DONA' DI PIAVE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.	
Chiusa	1.948.269,92	1.948.269,92	1.948.269,92	0,00	0,00	1.948.269,92	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	1.225.984,25	Economie FSC		0,00			31/12/2008	100% 100% 100%	
VENRII1A2P007/b IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO IN LOC. CROCE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.	
Chiusa	1.270.669,26	1.270.669,26	1.270.669,26	129.470,00	0,00	1.270.669,26	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	1.238.079,59	Economie FSC		114.484,44			30/04/2011	100% 100% 100%	
VENRII1A2P008 CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE TRA LA ZONA NORD E LA ZONA SUD DEL CONSORZIO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE	
Chiusa	2.716.403,20	2.716.403,20	2.716.403,20	0,00	0,00	2.716.403,20	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00			31/12/2009	100% 100% 100%	
VENRII1A2P009 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVARZERE E PORTESINE (ROSOLINA MARE).									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.p.A.	
Chiusa	253.412,92	253.412,92	253.412,92	0,00	0,00	253.412,92	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	253.412,92	Economie FSC		0,00			31/12/2008	100% 100% 100%	
VENRII1A2P010 MESSA IN SICUREZZA DAGLI ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A BOARA E BADIA POLESINE.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.p.A.	
Chiusa	255.225,07	255.225,07	255.225,07	0,00	0,00	255.225,07	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	254.038,98	Economie FSC		0,00			31/12/2006	100% 100% 100%	
VENRII1A2P011 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A PIACENZA D'ADIGE, VESCOVANA E ANGUILLARA.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI	
Chiusa	233.053,70	233.053,70	233.053,70	0,00	0,00	233.053,70	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	228.424,00	Economie FSC		0,00			31/12/2008	100% 100% 100%	

VENRII1A2P012 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVANELLA D'ADIGE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASP Azienda Servizi Pubblici Spa
Chiusa	254.534,17	254.534,17	254.534,17	0,00	0,00	254.534,17	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	254.534,17	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100% 100% 100%

VENRII1A2P013 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTE DAL FIUME ADIGE A BOSCOCHIARO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE A.P.G.A.
Chiusa	185.235,81	185.235,81	185.235,81	0,00	0,00	185.235,81	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	185.235,81	Economie FSC	0,00				30/06/2006	100% 100% 100%

VENRII1A2P014 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A CORBOLA, PONTE MOLO, CANALNOVO E POLESELLA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	253.267,84	253.267,84	253.267,84	0,00	0,00	253.267,84	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	253.267,84	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100% 100% 100%

VENRII1A2P015 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A OCCHIOBELLO E CASTELNOVO BARIANO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	259.428,55	259.428,55	259.428,55	0,00	0,00	259.428,55	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	254.223,64	Economie FSC	0,00				31/12/2006	100% 100% 100%

VENRII1A2P016 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
Chiusa	223.259,32	223.259,32	223.259,32	4.766,75	0,00	223.259,32	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	154.937,07	Economie FSC	3.238,87				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P017 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA A OLIERO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO ACQUA E SERVIZI ALTOPIANO SETTE COMUNI
Chiusa	181.692,82	181.692,82	181.692,82	0,00	0,00	181.692,82	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	107.460,26	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100% 100% 100%



VENRII1A2P018 Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto centrale - Condotta Corbola- Taglio di Po

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	3.560.829,49	3.560.829,49	3.560.829,49	30.000,14	0,00	3.560.829,49	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P019 Razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Chiusa	516.436,21	516.436,21	516.436,21	17,58	0,00	516.436,21	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%

VENRII1A2P020 COMPLETAMENTO FOGNATURA V.LE PORTA PO - COMUNE DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE ACQUE S.P.A.
Chiusa	1.114.102,00	1.114.102,00	1.114.102,00	171.576,12	0,00	1.114.102,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	451.899,79	Economie FSC	60.306,87				31/12/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P021 COMPLETAMENTO FOGNATURE CIVILI DELLE FRAZIONI DI RECOARO TERME (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Chiusa	938.553,37	938.553,37	938.553,37	112.285,60	0,00	938.553,37	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	568.102,59	Economie FSC	60.393,04				31/12/2010	100% 100% 100%

VENRII1A2P022 COMPLETAMENTO PRIMA FASE DELLO SCHEMA FOGNARIO CONSORTILE DEL C.I.S.I.A.G. DI LEGNAGO (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Chiusa	1.233.819,63	1.233.819,63	1.233.819,63	0,00	0,00	1.233.819,63	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	487.564,01	Economie FSC	0,00				31/12/2009	100% 100% 100%

VENRII1A2P023 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI MONTAGNANA (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Chiusa	1.688.317,45	1.688.317,45	1.688.317,45	63.052,81	0,00	1.688.317,45	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	933.223,45	Economie FSC	33.597,90				31/12/2010	100% 100% 100%



VENRII1A2P024 DEPURATORE E COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE INTERCOMUNALI ROVERCHIARA (VR)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CISI S.p.A.	
Chiusa	795.572,54	795.572,54	795.572,54	237.341,26	0,00	795.572,54	N. vers. 23		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.032.913,80	Economie FSC	237.341,26				31/12/2011		100%
									100%
									100%
VENRII1A2P025 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.p.A.	
Chiusa	655.153,85	655.153,85	655.153,85	0,00	0,00	655.153,85	N. vers. 13		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	598.448,74	Economie FSC	0,00				31/12/2008		100%
									100%
									100%
VENRII1A2P026 COMPLETAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE COMUNE DI CERVARESE S.CROCE (PD)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.	
Chiusa	775.036,77	775.036,77	775.036,77	0,00	0,00	775.036,77	N. vers. 14		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	639.729,31	Economie FSC	0,00				30/06/2009		100%
									100%
									100%
VENRII1A2P027 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
Chiusa	462.253,66	462.253,66	462.253,66	0,00	0,00	462.253,66	N. vers. 13		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	206.582,76	Economie FSC	0,00				31/12/2008		100%
									100%
									100%
VENRII1A2P028 DEPURATORE E COMPLETAMENTO FOGNATURE DI MIANE (TV)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MIANE (TV)	
Chiusa	590.292,27	590.292,27	590.292,27	0,00	0,00	590.292,27	N. vers. 19		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	186.817,96	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%
									100%
									100%
VENRII1A2P029 OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' ""LE CAMPE"" IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA E COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI AGORDO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	516.015,97	516.015,97	516.015,97	440,93	0,00	516.015,97	N. vers. 19		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	516.456,90	Economie FSC	440,93				30/04/2011		100%
									100%
									100%

VENRII1A2P030 Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.	
Verificata	251.222,02	195.880,04	137.183,38	0,00	0,00	2.032.000,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	206.582,76	Economie FSC 0,00					31/12/2011	10% 12% 7%	
VENRII1A2P031 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI AFFERENTI AL DEPURATORE DI PEDEROBBA (TV)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE FRA I COMUNI DI PEDER	
Chiusa	754.404,01	754.404,01	754.404,01	0,00	0,00	754.404,01	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	673.298,98	Economie FSC 0,00					31/12/2008	100% 100% 100%	
VENRII1A2P032 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO - SAN VENDEMIANO.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)	
Chiusa	2.752.252,77	2.752.252,77	2.752.252,77	0,00	0,00	2.752.252,77	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	632.696,72	Economie FSC 0,00					31/12/2009	100% 100% 100%	
VENRII1A2P033 FOGNATURA E DEPURAZIONE AREE DEL CONSORZIO DEL LEGNAGHESE.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DEL LEGNAGHESE	
Chiusa	777.117,46	777.117,46	777.117,46	0,00	0,00	777.117,46	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	737.229,73	Economie FSC 0,00					30/04/2011	100% 100% 100%	
VENRII1A2P034 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE - COMUNE DI CHIAMPO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.	
Chiusa	1.330.607,49	1.330.607,49	1.330.607,49	98.828,63	0,00	1.330.607,49	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	1.136.205,17	Economie FSC 78.555,17					31/12/2010	100% 100% 100%	
VENRII1A2P035 FOGNATURA QUARTIERE "FELLETTE" - COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)	
Chiusa	767.704,47	767.704,47	767.704,47	0,00	0,00	767.704,47	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	765.122,90	Economie FSC 0,00					31/12/2007	100% 100% 100%	

VENRII1A2P036 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI LASTEBASSE E PEDEMONTE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Chiusa	780.838,34	780.838,34	780.838,34	53.484,13	0,00	780.838,34	N. vers. 19 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	834.322,47	Economie FSC	53.484,13					

VENRII1A2P037 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN COMUNE DI ENEGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Chiusa	210.759,91	210.759,91	210.759,91	0,00	0,00	210.759,91	N. vers. 13 31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	165.767,49	Economie FSC	0,00					

VENRII1A2P038 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GRUARO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI GRUARO
Chiusa	255.683,38	255.683,38	255.683,38	4.572,49	0,00	255.683,38	N. vers. 17 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	258.228,45	Economie FSC	4.500,05					

VENRII1A2P039 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Acque del Basso Livenza S.p.a.
Chiusa	263.176,02	263.176,02	263.176,02	0,00	0,00	263.176,02	N. vers. 12 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	255.688,07	Economie FSC	0,00					

VENRII1A2P040 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PRAMAGGIORE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE)
Chiusa	258.068,74	258.068,74	258.068,74	0,00	0,00	258.068,74	N. vers. 13 31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	254.159,46	Economie FSC	0,00					

VENRII1A2P041 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ANNONE VENETO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
Verificata	256.038,84	256.038,84	254.852,80	0,00	0,00	256.038,84	N. vers. 23 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	256.038,84	Economie FSC	0,00					



VENRII1A2P042 FOGNATURA E DEPURAZIONE IN COMUNE DI MERLARA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	236.523,44	236.523,44	236.523,44	0,00	0,00	236.523,44	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	220.387,57	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100% 100% 100%

VENRII1A2P043 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Piacenza d'Adige

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	202.904,64	202.904,64	202.904,64	48.081,88	0,00	202.904,64	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%

VENRII1A2P044 Ampliamento schema fognario e depurativo in comune di S.Urbano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	220.490,32	220.490,32	220.490,32	34.560,86	0,00	220.490,32	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P045 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Urbana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	193.230,29	193.230,29	193.230,29	45.840,29	0,00	193.230,29	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P046 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Megliadino S. Fidenzio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	209.987,38	209.987,38	209.987,38	43.354,43	0,00	209.987,38	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P047 Ampliamento schema fognario e depurativo consorziale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO INTERREGIONALE BASSO LIVENZA
Chiusa	1.005.395,59	1.005.395,59	1.005.395,59	26.096,51	0,00	1.005.395,59	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%



VENRII1A2P048 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI GRUARO (VE)	
Chiusa	439.767,10	439.767,10	439.767,10	39.363,48	0,00	439.767,10	N. vers. 17		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENRII1A2P049 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE)	
Chiusa	194.794,56	194.794,56	194.794,56	0,00	0,00	194.794,56	N. vers. 5		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2004		100%

VENRII1A2P050 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	
Chiusa	942.406,17	942.406,17	942.406,17	0,00	0,00	942.406,17	N. vers. 13		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008		100%

VENRII1A2P051 COMPLETAMENTO FOGNATURE A RECOARO MILLE E FONGARA A PROTEZIONE OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)	
Chiusa	521.802,72	521.802,72	521.802,72	0,00	0,00	521.802,72	N. vers. 9		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2006		100%

VENRII1A2P052 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TONEZZA E COLLEGAMENTO RETE DELL'ASTICO ACQUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA	
Chiusa	984.782,55	984.782,55	984.782,55	40.911,58	0,00	984.782,55	N. vers. 17		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENRII1A2P053 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MONTAGNANA (PD)	
Chiusa	679.060,55	679.060,55	679.060,55	0,00	0,00	679.060,55	N. vers. 11		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%



VENRII1A2P054 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)	
Chiusa	4.279.341,38	4.279.341,38	4.279.341,38	0,00	0,00	4.279.341,38	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008		100%

VENRII1A2P055 COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE CON L'IMPIANTO CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI REFONTOLO (TV)	
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	14.525,73	0,00	516.450,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENRII1A2P056 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CALALZO DI CADORE	
Chiusa	460.466,65	460.466,65	460.466,65	47.591,71	0,00	460.466,65	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENRII1A2P057 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI FORNO DI ZOLDO (BL)	
Chiusa	254.468,74	254.468,74	254.468,74	22.722,11	0,00	254.468,74	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENRII1A2P058 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	1.032.787,56	1.032.787,56	1.032.787,56	107,30	0,00	1.032.787,56	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENRII1A2P059a DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA	
Chiusa	5.001.261,90	5.001.261,90	5.001.261,90	561.721,29	0,00	5.001.261,90	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%



VENRII1A2P059b DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
Chiusa	3.512.710,31	3.512.710,31	3.512.710,31	254.725,81	0,00	3.512.710,31	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENRII1A2P060a AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Completamento della pavimentazione e della rete fognaria dell'impianto di depurazione "'Città di Vicenza"' (rete fognaria interna depuratore "'Città di Vicenza"')

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	285.755,88	285.755,88	285.755,88	16.855,18	0,00	285.755,88	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENRII1A2P060b AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione rete di fognatura "'Scuole Anconetta"'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	347.182,40	347.182,40	347.182,40	183.402,72	0,00	347.182,40	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENRII1A2P060c AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Nuovo sollevamento fognario "'Rodolfi"'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM VICENZA SPA
Chiusa	604.298,77	604.298,77	604.298,77	60.543,00	0,00	604.298,77	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENRII1A2P060d AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Rete fognaria in "'Strada del Tormeno"'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	577.913,61	577.913,61	577.913,61	0,00	0,00	577.913,61	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2009	100%

VENRII1A2P060e AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione reti tecnologiche in "'Viale Ferrarin"' (Fognatura "'Viale Ferrarin"')

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	1.827.151,43	1.827.151,43	1.827.151,43	422.538,93	0,00	1.827.151,43	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%



VENRII1A2P060g AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete di teleriscaldamento in Contrà delle Barche, Contrà della Piarda e Contrà Gazzolle (Fognatura "Contrà Barche")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	398.745,84	398.745,84	398.745,84	30.452,84	0,00	398.745,84	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENRII1A2P060h AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Costruzione della rete fognaria, sostituzione della rete acqua e posa di cavidotti in Strada dei Pizzolati (Fognatura "Strada dei Pizzolati")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM VICENZA SPA
Chiusa	872.358,10	872.358,10	872.358,10	108.028,64	0,00	872.358,10	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENRII1A2P060i AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete fognaria in Strada della Paglia (Fognatura "Strada della Paglia")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	3.599.701,58	3.599.701,58	3.599.701,58	621.274,87	0,00	3.599.701,58	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENRII1A2P061 SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI PADOVA - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI CA' NORDIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ACEGAS A.P.S. S.p.a.
Chiusa	8.979.859,13	8.979.859,13	8.979.859,13	932.200,80	0,00	8.979.859,13	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	100%

VENRII1A2P062a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Adeguatezza e potenziamento impianto di depurazione di Mestrino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	1.247.583,29	1.247.583,29	1.247.583,29	0,00	0,00	1.247.583,29	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENRII1A2P062b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Reti fognarie Veggiano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	691.814,26	691.814,26	691.814,26	161.376,97	0,00	691.814,26	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENRII1A2P063a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Gazzo e San Pietro in Gu

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	1.096.411,72	1.096.411,72	1.096.411,72	0,00	0,00	1.096.411,72	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/06/2009	100%

VENRII1A2P063b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Campo San Martino e Curtarolo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	839.957,55	839.957,55	839.957,55	53.345,32	0,00	839.957,55	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENRII1A2P063c SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Carmignano di Brenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	355.393,32	355.393,32	355.393,32	0,00	0,00	355.393,32	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100%

VENRII1A2P063d SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera di Vigodarzere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	637.795,76	637.795,76	637.795,76	61.722,55	0,00	637.795,76	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011	100%

VENRII1A2P065 Schema fognario e depurativo nei Comuni di Due Carrare, Maserà di Padova, Casalsèrugo, Bovolenta e Pernumia - Variante unica al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e di reti fognari e al servizio dei Comuni di Due Carrare, Mase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Verificata	1.909.151,86	123.811,66	123.811,66	866.406,75	0,00	2.033.593,25	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	6%

VENRII1A2P067 Schema fognario-depurativo del comune di Rovigo -Ampliamento depuratore di S. Apollinare e fognature di collegamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE ACQUE S.P.A.
Verificata	500.000,00	210.140,87	209.291,10	0,00	0,00	5.164.568,98	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	4%



VENRII1A2P069 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DERIVATO DAL FIUME ADIGE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DELLE STRENTURE E L' ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BIFFIS IN COMUNE DI BUSSOLENGO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE	
Chiusa	2.625.054,85	2.625.054,85	2.625.054,85	0,00	0,00	2.625.054,85	N. vers. 8 30/06/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC 0,00							
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA	
Chiusa	1.539.358,85	1.539.358,85	1.539.358,85	0,00	0,00	1.539.358,85	N. vers. 8 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC 0,00							
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA	
Chiusa	1.366.119,15	1.366.119,15	1.366.119,15	0,00	0,00	1.366.119,15	N. vers. 8 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC 0,00							
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA	
Chiusa	3.338.087,05	3.338.087,05	3.338.087,05	0,00	0,00	3.338.087,05	N. vers. 8 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC 0,00							
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO	
Chiusa	3.614.789,49	3.614.789,49	3.614.789,49	408,51	0,00	3.614.789,49	N. vers. 19 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC 0,00							
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.	
Verificata	2.788.965,64	2.787.715,77	2.769.563,87	405.034,36	0,00	2.788.965,64	N. vers. 23 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC 190.216,51							

VENRII1A2P073 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA DI RICARICA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Chiusa	2.702.763,55	2.702.763,55	2.702.763,55	0,00	0,00	2.702.763,55	
Risorse FSC	1.452.557,40	Economie FSC	0,00				N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P074 COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALI ADDUTTORI IRRIGUI DA ADIGE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	6.750.343,15	6.750.343,15	6.750.343,15	0,00	0,00	6.750.343,15	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P075 COMPLETAMENTO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN COMUNE DI SANT'URBANO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Chiusa	2.021.238,80	2.021.238,80	2.021.238,80	138.838,77	0,00	2.021.238,80	
Risorse FSC	911.780,81	Economie FSC	58.604,62				N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P076a Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CISIAG SPA
Chiusa	337.567,68	337.567,68	337.567,68	15,81	0,00	337.567,68	
Risorse FSC	172.485,38	Economie FSC	8,08				N. vers. 16 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P076b Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Chiusa	2.420.183,72	2.420.183,72	2.420.183,72	0,00	0,00	2.420.183,72	
Risorse FSC	1.239.535,95	Economie FSC	0,00				N. vers. 14 31/12/2009
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P077 COMPLETAMENTO FOGNATURE IN COMUNE DI CHIAMPO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Chiusa	1.630.530,40	1.630.530,40	1.630.530,40	69.931,96	0,00	1.630.530,40	
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	41.125,26				N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRII1A2P078 CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA NELL'AREA DEL POLESINE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: POLESINE SERVIZI S.P.A.		
Chiusa	3.218.130,51	3.218.130,51	3.218.130,51	0,00	0,00	3.218.130,51	N. vers. 13 31/12/2008		
Risorse FSC		2.431.730,53		Economie FSC		0,00		100% 100% 100% 100%	
VENRII1A2P080 COMPLETAMENTO RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO VALDENTRO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco		
Chiusa	13.283.273,50	13.283.273,50	13.283.273,50	548,50	0,00	13.283.273,50	N. vers. 19 30/04/2011		
Risorse FSC		0,00		Economie FSC		0,00		100% 100% 100% 100%	
VENRII1A2P081 LAVORI PER L'IRRIGAZIONE DI ZONE COLLINARI NEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO- RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA-PRIMOSTRALCIO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERIC		
Chiusa	1.184.486,78	1.184.486,78	1.184.486,78	0,00	0,00	1.184.486,78	N. vers. 11 31/12/2007		
Risorse FSC		0,00		Economie FSC		0,00		100% 100% 100% 100%	
VENRII1A2P082 POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI, CUORA, GOTTOLO E FOSSONE IN COMUNE DI ROSOLINA ED AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE		
Chiusa	2.194.625,16	2.194.625,16	2.194.625,16	316,84	0,00	2.194.625,16	N. vers. 19 30/04/2011		
Risorse FSC		0,00		Economie FSC		0,00		100% 100% 100% 100%	
VENRII1A2P083 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto		
Chiusa	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	N. vers. 3 31/12/2003		
Risorse FSC		0,00		Economie FSC		0,00		100% 100% 100% 100%	
VENRII1A2P084a ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto		
Chiusa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	N. vers. 10 31/12/2007		
Risorse FSC		0,00		Economie FSC		0,00		100% 100% 100% 100%	

VENRII1A2P084b ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Redazione Piano di Tutela Acque									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Chiusa	1.061.792,00	1.061.792,00	1.061.792,00	188.208,00	0,00	1.061.792,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00			31/12/2011		100%
									100%
VENRII1A2P084c ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Progetto di monitoraggio acque di transizione (Laguna e Delta) D.Lgs 152/99 - Integrazione di monitoraggio acque sotterranee D.Lgs 152/99 - Monitor									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Chiusa	818.393,42	818.393,42	818.393,42	53.150,85	0,00	818.393,42	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00			31/12/2011		100%
									100%
VENRII1A2P085 PROGETTO COMUNITARIO WETLANDS - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA UMIDA RICOSTRUITA DI CASTELNOVO BARIANO (RO)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana	
Chiusa	122.187,97	122.187,97	122.187,97	0,00	0,00	122.187,97	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	120.000,00	Economie FSC		0,00			31/12/2007		100%
									100%
VENRII1A2P086 Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale - Condotta di collegamento dei nodi idrici di Venezia e Padova									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Acque S.p.A.	
Verificata	35.817.551,79	35.240.167,49	35.240.167,49	0,00	0,00	37.660.000,00	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	94%
Risorse FSC	1.420.256,47	Economie FSC		0,00			31/12/2011		95%
									94%
VENRII1A2P087 Ampliamento schema fognario-consortile della Val d'Alpone									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO LE VALLI	
Chiusa	1.744.970,28	1.744.970,28	1.744.970,28	304.154,70	0,00	1.744.970,28	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	624.002,07	Economie FSC		92.625,78			31/12/2011		100%
									100%
VENRII1A2P090 Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta 2° stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Tezze Sul Brenta (VI)	
Verificata	865.604,20	55.067,00	55.067,00	0,00	0,00	5.930.000,00	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	1%
Risorse FSC	961.398,01	Economie FSC		0,00			31/12/2011		15%
									1%

VENRI11A2P091 Completamento fognatura di viale Porta Po in comune di Rovigo 4 1° stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: POLESINE ACQUE S.P.A.		
Chiusa	351.390,00	351.390,00	351.390,00	8.610,00	0,00	351.390,00	N. vers.	11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100% 100% 100%



VENRL11A2P088 MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Chioggia - Cavanella - Cavarzere. Tratte 10-11-12

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Acque S.p.A.
Verificata	22.913.917,49	22.874.156,26	22.708.543,13	0,00	0,00	22.914.156,26	
Risorse FSC 4.100.000,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							N. vers. 16
							31/12/2011
							100%
							100%
							99%



VENRMI1A2P089 MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Padova (svincolo A4/A13) - Cavarzere (diramazione per Cavanella d'Adige) - tratta 7-8-9

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Acque S.p.A.
Verificata	40.567.371,92	36.263.404,63	36.263.404,63	0,00	0,00	40.900.000,00	
Risorse FSC 4.000.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2011							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							89%
							99%
							89%

VENRS11A1P001 NUOVO ASSETTO VIARIO DEL VIADOTTO DI S.GIULIANO, IN COMUNE DI VENEZIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	1.444.313,00	1.444.313,00	1.444.313,00	0,00	0,00	37.042.000,00	Veneto Strade S.p.A.	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC	25.779.767,28	Economie FSC	0,00				N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011	4%
								4%
								4%

VENRS11A1P002 INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Chiusa	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canabianco	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canabianco
Risorse FSC	1.549.370,70	Economie FSC	0,00				N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							30/06/2007	100%
								100%
								100%

VENRS11A1P003 COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTA VENETA - LEGNAGO (VR) CON LA SS.434 ""TRANSPOLESANA""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	2.406.497,05	2.285.976,02	2.023.969,51	0,00	0,00	2.453.000,00	Provincia di Verona	Provincia di Verona
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011	93%
								98%
								83%

VENRS11A1P004 Ex SS 50 del Grappa e del Passo Rolle Risanamento della galleria naturale di ""Pedesalto"" compresa tra il km 49+450 ed il km 50+279

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	7.948.655,40	7.948.655,40	7.948.655,40	0,00	0,00	7.948.655,40	Veneto Strade S.p.A.	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011	100%
								100%
								100%

VENRS11A1P006 COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO SS.434 ""TRANSPOLESANA"" CON SP.88 ""ROVIGO-BADIA""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	6.201.977,35	6.163.614,09	5.651.514,98	0,00	0,00	6.920.522,44	Provincia di Rovigo	Provincia di Rovigo
Risorse FSC	3.000.000,00	Economie FSC	0,00				N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011	89%
								90%
								82%

VENRS11A1P007 ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. 18 DA LUSIA ALLA VARIANTE DEL BORNO. 1° LOTTO - 2° STRALCIO. DALLA ""VARIANTE DEL BORNO"" FINO ALL'INCROCIO CON VIA PIOPPELLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Chiusa	1.488.479,91	1.488.479,91	1.488.479,91	0,00	0,00	1.488.479,91	Veneto Strade S.p.A.	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							30/04/2011	100%
								100%
								100%



VENRS11A1P008 SR.203 - paramassi bivio Rucavà - Lotto 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	998.252,94	998.252,94	998.252,94	34.660,86	0,00	998.252,94	N. vers. 25		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.032.913,80	Economie FSC	34.660,86				31/12/2011		100%

VENRS11A1P009A SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 1° Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	1.658.224,26	1.658.224,26	1.658.224,26	0,00	0,00	1.658.224,26	N. vers. 11		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	734.841,66	Economie FSC	0,00				31/12/2009		100%

VENRS11A1P009B SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 2° Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	6.468.238,43	6.468.238,43	6.468.238,43	0,00	0,00	6.468.238,43	N. vers. 11		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.880.356,63	Economie FSC	0,00				31/12/2009		100%

VENRS11A1P010 SS.203 "AGORDINA" - SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO TOMBOTTI IN LOCALITA' "LE CAMPE" E ALTRE LOCALITA'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	3.635.843,85	3.635.843,85	3.635.843,85	0,00	0,00	3.635.843,85	N. vers. 25		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.065.827,60	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENRS11A1P011 SS.12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO" - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	8.887.102,94	8.542.595,96	8.542.595,96	0,00	0,00	9.812.681,08	N. vers. 25		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		87%

VENRS11A1P012 SS.14 "DELLA VENEZIA GIULIA" - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 4 - STRALCIO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	24.856.868,61	24.415.922,99	24.415.922,99	0,00	0,00	25.552.000,00	N. vers. 25		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		96%



VENRS11A1P013 SS.434 ""TRANSPOLESANA"" - LOTTO 2 - STRALCIO 3 (DA OPPEANO A LEGNAGO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	35.511.241,69	34.383.841,31	34.383.841,31	0,00	0,00	41.316.551,93	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							N. vers. 25
							31/12/2011
							83%
							86%
							83%

VENRS11A1P014 SS.50BIS ""DEL GRAPPA E PASSO ROLLE"" - VARIANTE DI ARSIE'-ARTEN

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	12.016.888,86	11.293.487,55	11.293.487,55	0,00	0,00	12.911.422,48	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							N. vers. 25
							31/12/2011
							87%
							93%
							87%

VENRT11A1P015 COLLEGAMENTO TRA LA SS 14 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S.STINO DI LIVENZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	21.531.000,00	18.629.211,66	18.629.211,66	0,00	0,00	21.531.000,00	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	12.371.974,59	Economie FSC 0,00					31/12/2011	87%100%87%

VENRT11A1P016 REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SEPARATI TRA LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 (VIALE TRE MARTIRI) E COLLEGAMENTO TRA VIA PORTA ADIGE PRESSO IL CENSER, LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 AD EST DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	28.723.471,52	28.723.471,52	28.723.471,52	0,00	0,00	28.723.471,52	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	4.898.539,09	Economie FSC 0,00					31/12/2011	100%100%100%

VENRT11A1P017 Adeguamento della ex SR 53 - III stralcio dal km 103+00 al km 106+00

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	2.146.872,38	2.146.872,38	2.146.872,38	0,00	0,00	2.146.872,38	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.810.000,00	Economie FSC 0,00					31/12/2008	100%100%100%

VENRT11A1P018 Progetto per l'eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed al km 9+000 lungo la ex S.S. 251 nel Comune di Cinto Caomaggiore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	557.267,49	557.267,49	557.267,49	27.732,51	0,00	557.267,49	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	568.000,00	Economie FSC 26.926,61					31/12/2011	100%100%100%

VENRT11A1P019 Opere sostitutive al passaggio al livello alla progressiva 92+111 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, in Comune di S.Elena (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Padova
Chiusa	2.532.747,53	2.532.747,53	2.532.747,53	0,00	0,00	2.532.747,53	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	677.045,00	Economie FSC 0,00					30/06/2009	100%100%100%

VENRT11A1P020 Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le Province di Padova e Rovigo, in localita Ca' Morosini

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo
Verificata	1.478.982,36	1.478.982,36	1.478.982,36	121.017,64	0,00	1.478.982,36	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	600.000,00	Economie FSC 45.381,62					31/12/2011	100%100%100%

VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-11

Numero interventi in APQ: 30



VENRT11A1P021 Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8, in Comune di Loreo (RO), con sistemazione a rotatoria									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO	
Chiusa	878.415,76	878.415,76	878.415,76	0,00	0,00	878.415,76	N. vers. 15 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	81.016,44	Economie FSC	0,00						100%
VENRT11A1P022 Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale per Frassene e Agana, in Comune di Fonzaso (BL)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	644.653,64	644.653,64	644.653,64	0,00	0,00	644.653,64	N. vers. 17 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	210.000,00	Economie FSC	0,00						100%
VENRT11A1P023 Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in Comune di S. Pietro di Cadore									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	201.519,20	201.519,20	201.519,20	0,00	0,00	201.519,20	N. vers. 17 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	160.000,00	Economie FSC	0,00						100%
VENRT11A1P027 SR 482 - RIASSETTO DELLA VIABILITA' ALTOPOLESANA - VARIANTE AL TRATTO TRA CENESELLI E CASTELMASSA CON RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 11 E S.R. 6									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	4.660.000,00	4.560.000,00	3.274.344,35	0,00	0,00	4.660.000,00	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	98%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00						70%
VENRT11A1P028 Ex SS 251 - Intersezione a rotatoria all'uscita dell'autostrada A28, in Comune di Gruaro (VE)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	1.346.362,95	1.346.362,95	1.346.362,95	212.637,05	0,00	1.346.362,95	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	926.388,48	Economie FSC	126.353,12						100%
VENRT11A1P029 Collegamento della Val Pantena con Ceredo e l'Alta Lessinia Occidentale									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	1.924.693,61	1.924.693,61	1.924.693,61	0,00	0,00	1.924.693,61	N. vers. 17 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	1.549.370,70	Economie FSC	0,00						100%

VENRT11A1P030 Ex SS 246 - Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro-Valli del Pasubio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Vicenza	
Verificata	1.501.078,91	1.501.078,91	1.501.078,91	48.291,09	0,00	1.501.078,91	N. vers. 21		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.549.370,00	Economie FSC	48.291,09				31/12/2011		100% 100% 100%
VENRT11A1P031 Strade Provinciali n. 16 e n. 60 - Variante di Fiesso Umbertino (RO)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo	
Verificata	2.146.808,73	2.146.808,73	2.146.808,73	73.191,27	0,00	2.146.808,73	N. vers. 21		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.807.599,15	Economie FSC	59.594,81				31/12/2011		100% 100% 100%
VENRT11A1P032 Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
NonMonitor	94.624,73	32.000,00	0,00	0,00	940.000,00	5.140.000,00	N. vers. 21		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	774.685,35	Economie FSC	0,00				31/12/2011		1% 2% 0%
VENRT11A1P033 SS 14 - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 2 E AMMODERNAMENTO LOTTO 1									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	24.585.754,76	23.933.144,23	23.933.144,23	0,00	0,00	28.000.000,00	N. vers. 21		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		85% 88% 85%
VENRT11A1P035 SS 12 - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA. LOTTO 2 - STRALCIO 1									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	20.302.670,06	20.141.170,48	20.141.170,48	0,00	0,00	23.794.613,97	N. vers. 21		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		85% 85% 85%
VENRT11A1P036 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 46									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	5.542.728,86	5.163.200,22	5.163.200,22	0,00	0,00	6.235.911,32	N. vers. 21		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		83% 89% 83%

VENRT11A1P037 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 35 IN LOCALITA PORTO VIRO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	6.516.544,98	6.293.675,19	6.293.675,19	0,00	0,00	7.247.098,74	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00				87%90%87%	
VENRT11A1P038 SS 309 - SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI IN LOCALITA BRONDOLO DI CHIOGGIA									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	9.706.282,88	9.141.338,69	9.152.370,68	0,00	0,00	10.789.973,38	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00				85%90%85%	
VENRT11A1P039 SS 51 - LOTTO RUCORVO - MACCHIETTO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili	
Verificata	28.571.205,05	27.933.482,02	27.906.459,54	0,00	0,00	34.535.891,00	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00				81%83%81%	
VENRT11A1P041 Ex SS 50 - Risanamento gallerie naturali "Pulz" e "Val Rosna"									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	12.989.800,75	12.989.800,75	12.989.800,75	74.841,15	0,00	12.989.800,75	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	4.000.000,00	Economie FSC		0,00				100%100%100%	
VENRT11A1P042 Ex SS 50 - Intervento di rettifica e sistemazione tra le progress. km 55 e km 57, in localita Moline									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	17.973.215,72	17.973.215,72	17.752.965,42	0,00	0,00	20.350.000,00	N. vers. 21 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	5.340.000,00	Economie FSC		0,00				88%88%87%	
VENRT11A1P043A Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruttiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 1									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	4.273.898,82	4.273.898,82	4.273.898,82	0,00	0,00	4.273.898,82	N. vers. 9 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC		0,00				100%100%100%	

VENRT11A1P043B Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruttiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 2									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Strade S.p.A.		
Verificata	3.927.089,69	3.927.089,67	3.695.740,44	0,00	0,00	3.989.891,93	N. vers. 20 31/12/2011		
Risorse FSC 0,00		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti 98% 98% 93%					
VENRT11A1P044 Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Strade S.p.A.		
NonMonitor	182.400,00	68.582,00	61.862,32	0,00	0,00	18.075.991,47	N. vers. 21 31/12/2011		
Risorse FSC 0,00		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 1% 0%					
VENRT11A1P045 Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "di Silea" e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Strade S.p.A.		
Chiusa	7.665.892,47	7.665.892,47	7.665.892,47	0,00	0,00	7.665.892,47	N. vers. 10 30/06/2008		
Risorse FSC 0,00		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%					
VENRT11A1P046 EX SS 53 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO "DELL'OSPEDALE" E VIABILITA DI INNESTO ALLA TANGENZIALE DI TREVISO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Strade S.p.A.		
Verificata	15.252.000,00	14.970.259,76	13.623.059,63	0,00	0,00	15.252.000,00	N. vers. 21 31/12/2011		
Risorse FSC 0,00		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti 98% 100% 89%					
VENRT11A1P047 Lavori di sistemazione del bivio tra la ex SS 473 "di Croce d'Aune" e la SP 29 "di Col Falcon", in località "Cros" del Comune di Sovramonte (BL)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Strade S.p.A.		
Verificata	362.681,63	362.681,63	362.681,63	9.167,34	0,00	362.681,63	N. vers. 21 31/12/2011		
Risorse FSC 215.440,46		Economie FSC 5.311,34		Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%					
VENRT11A1P048 Lavori di sistemazione di viabilità comunale, in Comune di Albaredo d'Adige (VR)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Comune di Albaredo D'Adige (VR)		
Chiusa	717.422,92	717.422,92	717.422,92	0,00	0,00	717.422,92	N. vers. 17 30/04/2011		
Risorse FSC 151.406,74		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%					

VENRV11A1P034 S.P. 347 - Intervento di sistemazione e di adeguamento tra Dont e Passo Duran

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	858.942,64	858.942,64	858.942,64	0,00	0,00	858.942,64	Veneto Strade S.p.A.	858.942,64	19	100%
Risorse FSC	850.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011			100%

VENRV11A1P040 Sistemazione della viabilità in Comune di Ferrara Monte Baldo (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.002.803,88	1.002.803,88	1.002.803,88	0,00	0,00	1.002.803,88	Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)	1.002.803,88	9	100%
Risorse FSC	950.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008			100%

VENRV11A1P049 S.R. 89 ""TREVISIO-MARE"" - OPERE COMPLEMENTARI AL NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MEOLO/RONCADE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
NonMonitor	187.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00	Società Autovie Venete S.p.A.	5.835.000,00	19	0%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011			0%

VENRV11A1P050 COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 126+120 DELLA LINEA FERROVIARIA MANTOVA-MONSELICE, IN LOCALITÀ S. VITO DEL COMUNE DI CEEA (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	2.618.308,67	2.310.000,00	2.216.449,86	0,00	0,00	2.620.000,00	Comune di Cerea (VR)	2.620.000,00	19	88%
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011			85%

VENRV11A1P051 S.P. ""Valgadana"" - Sistemazione e allargamento fra loc. Lazzaretti e Stoner, nei Comuni di Foza e Enego.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	2.958.707,72	2.958.707,72	2.958.705,72	0,00	0,00	3.258.000,00	Provincia di Vicenza	3.258.000,00	19	91%
Risorse FSC	2.175.072,43	Economie FSC	0,00				31/12/2011			91%

VENRV11A1P052 Adeguamento della ex S.S. 53 - IV° stralcio dal km 106+700 al km 113+000

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	1.866.175,43	1.866.175,43	1.866.175,43	389.824,57	0,00	1.866.175,43	Veneto Strade S.p.A.	1.866.175,43	19	100%
Risorse FSC	2.200.000,00	Economie FSC	380.148,07				31/12/2011			100%



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENRV11A1P053 Realizzazione nuova circonvallazione di Vo' Euganeo tra S.P. 47 e S.P. 89

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vo (PD)	
Chiusa	2.265.654,11	2.265.654,11	2.265.654,11	0,00	0,00	2.265.654,11	N. vers. 15		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENRV11A1P054 Allargamento della S.P. 85 Urbana - S.Salvaro con annessa pista ciclabile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Urbana (PD)	
Chiusa	1.276.325,38	1.276.325,38	1.276.325,38	0,00	0,00	1.276.325,38	N. vers. 7		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%

VENRV11A1P055 S.R. 203 "Agordina" - Predisposizione barriere e paramassi in località Bivio Rucavà - 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	917.252,60	917.252,60	917.252,60	82.747,40	0,00	917.252,60	N. vers. 15		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	82.747,40				30/04/2011		100%

VENRV11A1P057 Realizzazione del ponte sul fiume Adige e dei raccordi alla viabilità esistente in località Carpi di Villa Bartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Verificata	17.643.569,10	17.311.939,13	16.711.681,59	0,00	0,00	17.630.988,35	N. vers. 19		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	5.664.568,99	Economie FSC	0,00				31/12/2011		98%

VENRV11A1P058 Realizzazione banchina di navigazione fluviale in località Torretta Veneta e collegamento con la viabilità principale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Verificata	4.503.063,18	4.503.063,18	3.953.444,30	426.936,82	0,00	4.503.063,18	N. vers. 19		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.065.827,60	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENRV11A1P059 Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S. 309 "Romea"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Mira (VE)	
Chiusa	1.739.505,75	1.739.505,75	1.739.505,75	10.494,25	0,00	1.739.505,75	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.750.000,00	Economie FSC	10.494,25				30/06/2011		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 2

VENRW1A1P060 LAVORI DI SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. 14 E VIA ORLANDA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSA TI. II STRALCIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	13.550.000,00	10.204.936,77	10.204.936,77	0,00	0,00	13.550.000,00	N. vers.	18
Risorse FSC	12.113.693,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							75%	
							75%	
							100%	

VENRW1A1P061 PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3° STRALCIO - 2° LOTTO: DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLI (MN)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
NonMonitor	7.176.242,25	7.176.242,25	7.131.204,51	900.000,00	0,00	7.391.000,00	N. vers.	18
Risorse FSC	7.516.215,00	Economie FSC	815.895,97				31/12/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							97%	
							97%	
							96%	

VENRW1A1P062 SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale - 2^ fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00	N. vers.	10
Risorse FSC	10.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2009	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



VENRX11A1P063A SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) - 2ª fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Portogruaro: Intervento 3.07 Nuova stazione di San Donà di Piave - intervento 3.14 Ristrutturazione stazione di Portogruaro.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	14.538.000,00	6.759.886,15	6.759.886,15	0,00	0,00	14.538.000,00	N. vers. 14	
Risorse FSC 10.555.514,40 Economie FSC 0,00							31/12/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							46%	
							46%	
							100%	

VENRX11A1P063B SFMR - 2ª fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Interventi residui: 1. Comune di Meolo: Int. 3.04 ristrutturazione stazione di Meolo - 2. Comune di Musile di Piave: Int. 3.05 C ristrutturazione stazione Fossalta - 4. Comune di Ceggia: Int. 3.08

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
NonMonitor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551.436,74	17.486.860,00	N. vers. 14	
Risorse FSC 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							0%	
							0%	
							0%	

VENRY11A1P065 SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI TRA LA SR N. 88 "RODIGINA" E LA VIABILITÀ SECONDARIA E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (PRIMO STRALCIO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	1.650.848,19	1.492.850,39	1.492.850,39	0,00	0,00	1.650.848,19	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.100.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENRY11A1P066 SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. N. 14 E VIA SAN DONÀ MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSA TI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	21.552.000,00	20.205.281,08	20.205.281,08	0,00	0,00	21.552.000,00	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	5.271.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENRY11A1P067 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.R. N. 443 "DI ADRIA" IN COMUNE DI VILLADOSE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	1.613.781,52	1.613.781,52	1.613.781,52	0,00	0,00	1.700.000,00	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.050.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENRY11A1P068 SR 348 - Variante di S. Maria di Quero - Lotto 2 - Lavori di ammodernamento dell'intersezione a raso ed allargamento della sede stradale in località Fener in comune di Alano di Piave

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	2.307.597,88	2.307.597,88	2.307.597,88	0,00	0,00	2.307.597,88	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.200.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENRY11A1P069 Eliminazione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria VE-BO. Variante alla S.P. 45 "Stroppare" nel centro abitato di Vescovana e Stanghella nel tratto dalla S.P. 8 fino all'innesto con la S.S. 16 per eliminazione del P. L. al Km. 86 + 077.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Padova
Verificata	10.707.037,00	10.068.565,67	10.068.565,67	0,00	0,00	10.720.000,00	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	2.439.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENRY11A1P070 Riquilificazione comprensorio sciistico Monte Agudo. Realizzazione impianto di risalita tra Taiarezze - Malon in comune di Auronzo di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Auronzo Di Cadore (BL)
Chiusa	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.367.585,81	Economie FSC	0,00				30/06/2011	



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENRY11A1P071 Breteia di collegamento tra via A. Ferro e nuova SR 10 in Comune di Este

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Este (PD)
Verificata	1.997.683,67	1.997.683,67	1.984.145,99	0,00	1.902,16	2.480.000,00	N. vers. 16	
Risorse FSC	1.328.097,84	Economie FSC	0,00				31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								81%
								81%
								80%

VENRY11A1P072A Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago 'Ostiglia in comune di Legnago - Strada di collegamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	1.769.946,24	1.769.946,24	1.769.946,24	21,22	0,00	1.769.946,24	N. vers. 9	
Risorse FSC	589.902,29	Economie FSC	17,92				31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRY11A1P072B Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago 'Ostiglia in comune di Legnago - Sottopasso ferroviario

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	2.029.896,37	2.029.896,37	2.029.896,37	40,91	0,00	2.029.896,37	N. vers. 9	
Risorse FSC	676.554,61	Economie FSC	34,54				31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 2

VENSI11A7P001 INFRASTRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CED

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	N. vers. 4 30/06/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	341.700,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P002 SICUREZZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.207.857,51	1.207.857,51	1.207.857,51	142,49	0,00	1.207.857,51	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	540.000,00	Economie FSC	63,70					

VENSI11A7P003 SERVIZI DI RETE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.440.269,04	1.440.269,04	1.440.269,04	0,00	0,00	1.440.269,04	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	640.500,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P004 INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	574.825,34	574.825,34	574.825,34	174,66	0,00	574.825,34	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	227.500,00	Economie FSC	69,10					

VENSI11A7P005 NET GIS

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	377.323,20	377.323,20	377.323,20	0,00	0,00	377.323,20	N. vers. 4 30/06/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P006 SERVIZI RIVOLTI AGLI E.E.L.L. NELL'AMBITO DELLA L.R. 54/88

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	403.998,60	335.221,19	335.221,19	0,00	0,00	404.304,00	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 83% 100% 83%
Risorse FSC	80.000,00	Economie FSC	0,00					



VENSI11A7P007 BANCHE DATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	34.611,00	34.611,00	34.611,00	28.089,00	0,00	34.611,00	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P008 SPORTELLI IMPRESE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	335.659,10	335.659,10	335.659,10	340,90	0,00	335.659,10	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	276.000,00	Economie FSC	280,02					

VENSI11A7P009 AGORA' DEL RIUSO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	136.579,78	136.579,78	136.579,78	70,22	0,00	136.579,78	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	118.650,00	Economie FSC	60,97					

VENSI11A7P010 RESEAUX DI GOVERNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	100.919,63	100.919,63	100.919,63	380,37	0,00	100.919,63	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	64.100,00	Economie FSC	240,69					

VENSI11A7P011 MY PORTAL: IL PORTALE PER GLI EE. LL. IN MODALITA' ASP

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	81.811,96	81.811,96	59.409,96	0,00	0,00	90.000,00	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 91% 91% 66%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P012 SISTEMA INFORMATICO PER L'AGRICOLTURA (SIPA)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	120.012,00	120.012,00	120.012,00	6,00	0,00	120.012,00	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					



VENSI11A7P013 CNS, FIRMA DIGITALE, POSTA CERTIFICATA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	763.454,38	763.454,38	763.454,38	45,62	0,00	763.454,38	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	381.750,00	Economie FSC	22,81					

VENSI11A7P014 INF1 - Realizzazione infrastruttura di base per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P015 INF2 - Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	120.943,57	120.943,57	120.943,57	356,43	0,00	120.943,57	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P016 INF3 - Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	231.200,00	200.640,00	188.100,00	0,00	0,00	231.200,00	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 87% 100% 81%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					

VENSI11A7P017 ESTENSIONE DEL PROGETTO 'MY Portal' (PORTALE PERSONALIZZABILE DI SERVIZI PER IL CITTADINO) ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO CON LO SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI E REALTIVO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.520.000,00	1.520.000,00	1.419.999,98	0,00	0,00	1.520.000,00	N. vers. 19 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 93%
Risorse FSC	1.300.000,00	Economie FSC	0,00					



VENSJ11A7P018 Sviluppo della banda larga nel Veneto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.946.568,00	1.421.397,60	1.210.346,90	0,00	0,00	1.946.568,00	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.946.568,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								73%
								62%
								100%

VENSJ11A7P019 Sistema informativo territoriale della Lessinia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Verificata	1.497.736,41	1.497.736,41	1.497.736,41	2.263,59	0,00	1.497.736,41	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	2.263,59				31/12/2011	
								100%
								100%
								100%

VENSJ11A7P020 Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASCO Tlc S.p.A.
Verificata	1.498.141,59	1.498.141,59	1.498.141,59	1.375,23	0,00	1.498.141,59	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.110.000,00	Economie FSC	1.375,23				31/12/2011	
								100%
								100%
								100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 1

VENSK11A7P021 Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.290.000,00	827.964,54	827.964,54	0,00	0,00	1.290.000,00	N. vers.	15
Risorse FSC	1.290.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

64%

100%

64%

VENSW1A7P023A Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Verona - stralcio Comunità Montana del Baldo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Verificata	300.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	N. vers.	11
Risorse FSC	300.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								50%
								100%
								0%

VENSW1A7P026 Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Verificata	206.660,40	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	206.660,40	N. vers.	13
Risorse FSC	200.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								44%
								100%
								44%

VENSW1A7P027 Centro di competenza sulla banda larga

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	499.880,00	499.880,00	499.880,00	120,00	0,00	499.880,00	N. vers.	12
Risorse FSC	500.000,00	Economie FSC	120,00				31/10/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSW1A7P030 Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
NonMonitor	11.831.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.831.280,00	N. vers.	9
Risorse FSC	1.831.280,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								0%
								43%
								0%

VENSW1A7P031 Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Verificata	200.000,00	18.065,24	0,00	0,00	0,00	4.998.323,69	N. vers.	9
Risorse FSC	200.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								0%
								4%
								0%



VENSY11A7P028 Veneto Escape

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	4.053.773,80	3.570.336,28	2.946.921,60	0,00	0,00	4.435.652,00	N. vers.	9
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
80%								
97%								
66%								

VENSY11A7P029 E-Government For Governance

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	980.896,80	980.896,80	30.578,40	0,00	0,00	1.164.154,00	N. vers.	9
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
84%								
84%								
3%								

VENVT11A4P001 *Recupero statico, restauro e rifunzionalizzazione dell'ex chiesa di San Giacomo in località Don - Gosaldo (BL)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Gosaldo (BL)	
Chiusa	362.606,68	362.606,68	362.606,68	0,00	0,00	362.606,68	N. vers. 8		100%
Risorse FSC	258.228,45	Economie FSC	0,00				31/12/2005		100%

VENVT11A4P002 *Restauro del complesso conventuale annesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie - Sanguinetto (VR)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)	
Chiusa	464.811,21	464.811,21	464.811,21	0,00	0,00	464.811,21	N. vers. 10		100%
Risorse FSC	361.519,83	Economie FSC	0,00				31/12/2006		100%

VENVT11A4P003A *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Restauro fabbricato ex scuderie.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	723.039,00	723.039,00	723.039,00	0,00	0,00	723.039,00	N. vers. 10		100%
Risorse FSC	723.039,00	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%

VENVT11A4P003B *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Completamento fabbricati: ex forni fusori, edificio ex cral, ostello della gioventù*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	779.850,00	779.850,00	779.850,00	0,00	0,00	779.850,00	N. vers. 10		100%
Risorse FSC	779.850,00	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%

VENVT11A4P003C *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Edifici ed infrastrutture minerarie*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	588.764,32	588.764,32	588.764,32	0,00	0,00	588.764,32	N. vers. 10		100%
Risorse FSC	588.764,32	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%

VENVT11A4P003D *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Ponte sul torrente Imperina*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 10		100%
Risorse FSC	154.937,00	Economie FSC	0,00				31/12/2007		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 3

VENVT11A4P003E Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Acquedotto a servizio dell'ostello e di altri immobili e misure antincendio; completamento parcheggi e manufatti accessori

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00			10		100%
Risorse FSC	154.937,00	Economie FSC	0,00						31/12/2007		100%

VENVT11A4P003F Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Riordino ambientale del sito

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Chiusa	129.112,00	129.112,00	129.112,00	0,00	0,00	129.112,00			5		100%
Risorse FSC	129.112,00	Economie FSC	0,00						30/06/2005		100%

VENVT11A4P003G Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Opere di difesa idraulica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Chiusa	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00	0,00	413.165,00			6		100%
Risorse FSC	413.165,00	Economie FSC	0,00						31/12/2005		100%

VENVT11A4P004 Opere e dotazioni di completamento del Centro Termale di Valgrande, in Comune di Comelico Superiore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Comelico Superiore (BL)	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90			6		100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00						31/12/2004		100%

VENVT11A4P005A Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD). Realizzazione rilevato in terra rinforza (c.d. Terre armate).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Chiusa	311.566,53	311.566,53	311.566,53	92,48	0,00	311.566,53			20		100%
Risorse FSC	311.659,01	Economie FSC	92,48						31/08/2011		100%

VENVT11A4P005B Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)-Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Verificata	1.339.601,85	662.404,19	621.376,59	0,00	2.625,00	1.524.387,40			22		43%
Risorse FSC	1.521.762,40	Economie FSC	0,00						31/12/2011		88%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 3

VENVT11A4P006A Complesso museale Monterite (BL) - I Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	350.674,23	350.674,23	350.674,23	0,00	0,00	350.674,23	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2005		100%

VENVT11A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - opere di completamento degli edifici del forte di Monte Rite - 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2005		100%

VENVT11A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - realizzazione dei parcheggi del complesso museale Monterite - 3° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	745.800,00	745.800,00	745.800,00	0,00	0,00	745.800,00	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	700.000,00	Economie FSC	0,00				30/06/2007		100%

VENVT11A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - 1° stralcio del recupero dell'edificio ex caserma di Monte Rite da destinare ad attività turistico ricettiva (4° stralcio del complesso museale di Monterite)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	454.416,30	454.416,30	454.416,30	0,00	0,00	454.416,30	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				30/06/2007		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 3

VENVUI1A4P010 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROVIGO E RECUPERO DELLE TORRI MEDIOEVALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROVIGO (RO)	
Chiusa	4.990.144,92	4.990.144,92	4.990.144,92	3.942,03	0,00	4.990.144,92	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENVUI1A4P011 NUOVO MUSEO DI "MONDEVAL"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SELVA DI CADORE	
Chiusa	1.500.965,66	1.500.965,66	1.500.965,66	0,00	0,00	1.500.965,66	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	1.500.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2010		100%

VENVUI1A4P012 PO DELTA ECOSITE - PROGETTO INTEGRATO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ED ANIMAZIONE ECONOMICA SOSTENIBILE NEL DELTA DEL PO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE	
Chiusa	2.305.628,14	2.305.628,14	2.305.628,14	0,00	0,00	2.305.628,14	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	2.000.000,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENVUI1A4P013 STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Valle di Cadore (BL)	
Chiusa	1.119.825,24	1.119.825,24	1.119.825,24	0,00	0,00	1.119.825,24	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	710.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2009		100%

VENVUI1A4P014 CENTRO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELL'AREA DEL CADORE CENTRALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana del Centro Cadore	
Chiusa	375.836,80	375.836,80	375.836,80	0,00	0,00	375.836,80	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	300.000,00	Economie FSC	0,00				30/04/2011		100%

VENVUI1A4P015 COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX-AREA ATTREZZATA "SASS MUSS" E SUO RIUSO A FINI TURISTICO-RICREATIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SOSPIROLO (BL)	
Chiusa	1.298.940,45	1.298.940,45	1.298.940,45	0,00	0,00	1.298.940,45	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00				30/06/2009		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENVUI1A4P016 COMPLETAMENTO DEL POLO TURISTICO DI VILLA PATT

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	2.044.600,06	2.044.600,06	2.044.600,06	0,00	0,00	2.044.600,06	N. vers. 18		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.600.000,00	Economie FSC	0,00				31/10/2011		100%

VENVUI1A4P017 INFRASTRUTTURE PORTUALI IN LOCALITA' VAL DA RIO - VARCO DOGANALE - II° FASE REALIZZATIVA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Azienda speciale per il Porto di Chioggia	
Chiusa	7.182.450,75	7.182.450,75	7.182.450,75	0,00	0,00	7.182.450,75	N. vers. 17		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/08/2011		100%

VENVUI1A4P018A LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE LO SFANGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELL'AREA LACUALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	248.809,60	248.809,60	248.809,60	1.190,40	0,00	248.809,60	N. vers. 15		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	250.000,00	Economie FSC	1.190,40				30/04/2011		100%

VENVUI1A4P018B LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE ASPORTAZIONE MECCANICA DI MATERIALE ALL'INCILE DEL LAGO E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI DIFESA SPONDALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Verificata	548.790,57	548.790,57	548.790,57	1.209,43	0,00	548.790,57	N. vers. 19		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	550.000,00	Economie FSC	1.209,43				31/12/2011		100%

VENVUI1A4P019 SISTEMAZIONE SPONDALE SUL LAGO DI SANTA CROCE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	545.790,81	545.790,81	545.790,81	1.913,27	0,00	545.790,81	N. vers. 17		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	200.000,00	Economie FSC	1.913,27				31/08/2011		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 2

VENVX11A4P020A Costruzione di un nuovo ponte sul torrente "Zunaia" e sistemazione della sponda del lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)	
Chiusa	917.000,22	917.000,22	917.000,22	203,16	0,00	917.000,22	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	764.370,01	Economie FSC	203,16				30/04/2011		100%

VENVX11A4P020B Completamento della sistemazione dell'area compresa tra il palaghiaccio "Ponte Zunaia" e il lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)	
Chiusa	282.755,99	282.755,99	282.755,99	0,00	0,00	282.755,99	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	235.630,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008		100%

VENVX11A4P021 Centro polifunzionale da destinare ad attività sociali per lo sviluppo locale del territorio in Comune di Pianezze (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di PIANEZZE (VI)	
Chiusa	1.143.635,02	1.143.635,02	1.143.635,02	115,49	0,00	1.143.635,02	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	800.660,00	Economie FSC	115,49				30/04/2011		100%

VENVX11A4P022A Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia	
Verificata	4.050.896,22	4.050.896,22	3.940.208,02	0,00	0,00	4.050.896,22	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	3.000.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENVX11A4P022B Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia	
Verificata	1.615.201,83	504.763,88	480.035,22	0,00	0,00	1.913.401,91	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	26%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		84%

VENVX11A4P023 Pista ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	2.719.626,50	2.719.626,50	2.719.626,50	0,00	0,00	2.719.626,50	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	1.156.842,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENVX11A4P024 Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e a raso in località "Borgata Kratter-Soravia" in Comune di Sappada"" (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)
Verificata	3.789.370,41	3.789.370,41	3.151.219,75	0,00	0,00	3.789.370,41	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011	100%
Risorse FSC	1.700.000,00	Economie FSC	0,00					100%
								83%

VENVX11A4P025 Recupero e riqualificazione del laghetto "Lonaba" in Comune di Roana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROANA (VI)
Chiusa	1.418.116,73	1.418.116,73	1.418.116,73	0,00	0,00	1.418.116,73	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							30/06/2009	100%
Risorse FSC	990.500,00	Economie FSC	0,00					100%
								100%

VENVX11A4P026 Allestimento del centro espositivo polifunzionale di Pieve di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI PIEVE DI CADORE
Chiusa	1.440.726,01	1.440.726,01	1.440.726,01	20.890,19	0,00	1.440.726,01	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							30/04/2011	100%
Risorse FSC	1.087.027,00	Economie FSC	20.890,19					100%
								100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 2

VENVZ11A4P027 Progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso per diversamente abili in Val Canzoi.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cesiomaggiore (BL)	
Verificata	586.064,00	586.064,00	586.064,00	0,00	0,00	586.064,00	N. vers. 16		100%
Risorse FSC	460.800,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENVZ11A4P028 Restauro conservativo della contrada "Valle" in Comune di Velo Veronese da destinare a centro di documentazione per lo studio del paesaggio e dell'architettura della Lessinia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	
Chiusa	794.640,93	794.640,93	794.640,93	2.512,68	0,00	794.640,93	N. vers. 16		100%
Risorse FSC	598.493,40	Economie FSC	2.512,68				31/12/2011		100%

VENVZ11A4P029 Ampliamento della Zona Industriale di S. Pietro a Legnago - 2° stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)	
Chiusa	2.500.065,75	2.500.065,75	2.500.065,75	0,00	0,00	2.500.065,75	N. vers. 13		100%
Risorse FSC	2.000.000,00	Economie FSC	0,00				30/06/2011		100%

VENVZ11A4P030 Lavori di restauro e riqualificazione Ala Sud ex Collegio S. Giuseppe a Follina (TV) - 1° Stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Follina (TV)	
Verificata	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 16		100%
Risorse FSC	800.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENVZ11A4P031 Riqualificazione area "ex Consorzio Agrario" in via stazione a Castagnaro per realizzazione Centro Polifunzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castagnaro (VR)	
Chiusa	1.990.688,51	1.990.688,51	1.990.688,51	0,00	0,00	1.990.688,51	N. vers. 16		100%
Risorse FSC	1.160.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011		100%

VENVZ11A4P032/A Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. P. Talamini" a Vodo di Cadore - 1° stralcio - Opera di presa ammessa al Rifugio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)	
Chiusa	22.347,17	22.347,17	22.347,17	0,00	0,00	22.347,17	N. vers. 6		100%
Risorse FSC	15.391,12	Economie FSC	0,00				30/06/2009		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 3

VENVZ11A4P032/B *Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. P. Talamini" a Vodo di Cadore - 2° stralcio - Ristrutturazione del fabbricato.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)	
Chiusa	387.497,18	387.497,18	387.497,18	0,00	0,00	387.497,18	N. vers. 6 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	318.608,88	Economie FSC	0,00						100%

VENVZ11A4P033 *Collegamento tra i comprensori sciistici Monte Siera e Sappada 2000 - Realizzazione piste "" Pian dei Nidi"" e ""Monte Siera Pian dei Nidi"".*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA	
Chiusa	5.406.373,80	5.406.373,80	5.406.373,80	0,00	0,00	5.406.373,80	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	1.200.000,00	Economie FSC	0,00						100%

VENVZ11A4P034 *Recupero del Centro Storico di Recoaro Terme.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)	
Chiusa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	1.000.000,00	Economie FSC	0,00						100%

VENVZ11A4P035 *Realizzazione Impianto Natatorio Polivalente a Tambre D'Alpago.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Tambre (BL)	
Chiusa	1.958.303,28	1.958.303,28	1.958.303,28	0,00	0,00	1.958.303,28	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC	941.506,60	Economie FSC	0,00						100%

VENVZ11A4P036 *Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole - Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Verificata	1.237.362,70	869.039,75	869.039,75	0,00	0,00	1.671.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	52%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00						74%
									52%

VENVZ11A4P037 *Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotramvia Vicenza - Noventa Vicentina.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castegnaro (VI)	
Verificata	2.603.940,54	2.603.940,54	1.529.021,36	0,00	0,00	2.800.000,00	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	93%
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00						93%
									55%

VENVZ11A4P038 Ristrutturazione ed ampliamento dell'insieme degli edifici denominati "Rifugio Casara di Campolongo".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civili di		
Chiusa	780.404,14	780.404,14	780.404,14	0,00	0,00	780.404,14	N. vers. 8 31/12/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Risorse FSC 451.899,79							Economie FSC 0,00			

VENVY11A4P039 Realizzazione di un itinerario ciclo - turistico sovracomunale lungo gli argini del torrente Agno - Guà, da Recoaro Terme a Montebello Vicentino - Tratto di Spagnago

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cornedo Vicentino (VI)
Verificata	771.964,85	771.964,85	771.964,85	0,00	0,00	790.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	592.500,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	98% 98% 98%

VENVY11A4P040 Realizzazione polo intercomunale per manifestazioni culturali sportivo ricreative attraverso la copertura dello stadio di Tai

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Pieve di Cadore (BL)
Verificata	2.947.158,50	2.875.560,41	2.875.560,41	0,00	0,00	3.000.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.398.600,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	96% 98% 96%

VENVY11A4P041 Nuova seggiovia Recoaro Mille - Monte Falcone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Chiusa	3.745.220,59	3.745.220,59	3.745.220,59	0,00	0,00	3.745.220,59	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	1.296.049,56	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100% 100% 100%

VENVY11A4P042 Ristrutturazione dell'ex Teatro Parrocchiale da destinare a sala polifunzionale ed allestimento del Palazzo dello Stile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
Chiusa	599.476,69	599.476,69	599.476,69	392,48	0,00	599.476,69	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	450.000,00	Economie FSC	392,48				31/12/2010	100% 100% 100%

VENVY11A4P043 Vie d'acqua del Nordest sistema fluviale della Piave nei Comuni di San Donà di Piave e Musile di Piave (VE)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Donà Di Piave (VE)
Verificata	908.287,58	896.614,76	850.057,30	0,00	0,00	909.473,32	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	502.736,66	Economie FSC	0,00				31/12/2011	99% 100% 93%

VENVY11A4P044 Progetto per ristrutturazione ed ampliamento della struttura ricettiva ad uso turistico extra alberghiero a servizio delle piste da fondo denominata ""Bar Alpino""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Caltrano (VI)
Verificata	382.159,71	382.159,71	379.719,61	343,00	0,00	387.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	271.140,10	Economie FSC	240,10				31/12/2011	99% 99% 98%



VENVY11A4P045 *Comprensorio del Monte Avena-Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la costruzione della sciovia "Campon Tre".*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Feltrina
Verificata	626.872,51	415.639,89	383.326,20	0,00	0,00	632.880,00	N. vers. 13	
							31/12/2011	
Risorse FSC	474.660,00	Economie FSC	0,00					
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								66%
								61%
								99%

VENVY11A4P046 *Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LENDINARA
Verificata	2.332.939,84	560.052,86	560.052,86	0,00	0,00	2.332.939,84	N. vers. 13	
							31/12/2011	
Risorse FSC	1.498.000,00	Economie FSC	0,00					
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								24%
								24%
								100%

VENVY11A4P047 *Realizzazione di un ponte per l'attraversamento del fiume Piave in località Eiben di Sappada*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)
Verificata	1.539.000,00	1.529.708,03	1.422.637,00	0,00	0,00	1.539.000,00	N. vers. 13	
							31/12/2011	
Risorse FSC	1.050.000,00	Economie FSC	0,00					
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								99%
								100%
								92%

VENVY11A4P048 *Struttura polifunzionale a uso pubblico in Comune di Sossano (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sossano (VI)
Chiusa	2.408.853,11	2.408.853,11	2.408.853,11	0,00	0,00	2.408.853,11	N. vers. 13	
							31/12/2011	
Risorse FSC	1.134.000,00	Economie FSC	0,00					
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENVY11A4P049 *Centro territoriale di accoglienza, promozione, valorizzazione turistico-ambientale e culturale. Ristrutturazione e restauro ex Palazzo Pellegrini*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lozzo Di Cadore (BL)
Chiusa	901.671,68	901.671,68	901.671,68	0,00	0,00	901.671,68	N. vers. 13	
							31/12/2011	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENVY11A4P050 *RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 13 DELL'AREA "EX ZUCCHERIFICIO" PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	2.122.796,56	2.122.796,56	2.122.796,56	0,00	0,00	2.122.796,56	N. vers. 10	
							30/06/2011	
Risorse FSC	0,00	Economie FSC	0,00					
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



VENVY11A4P051 Lavori di completamento ""Cinema Vittoria"" in Comune di Enego (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Enego (VI)
Verificata	820.654,00	820.654,00	813.012,10	0,00	0,00	835.704,23	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	584.993,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENVY11A4P052 Centro culturale territoriale: restauro Villa Marini Rubelli in Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Zenone Degli Ezzelini (TV)
Verificata	886.010,86	862.564,97	862.564,97	0,00	0,00	886.100,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	637.500,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENVY11A4P053 Progetto di ristrutturazione e riuso del Teatro Sociale di Badia Polesine. 3° lotto - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)
Verificata	1.193.510,84	1.165.751,46	1.165.751,46	0,00	0,00	1.199.798,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	93.536,68	Economie FSC	0,00				31/12/2011	

VENVY11A4P054 Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte Avena

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Feltrina
Verificata	493.216,73	362.069,90	361.882,17	0,00	0,00	511.920,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC	383.940,00	Economie FSC	0,00				31/12/2011	



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 3

