



UNIONE EUROPEA



Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica



REGIONE DEL VENETO



Allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 2014 sull'avanzamento FSC (ex FAS) 2000 – 2006

Regione del Veneto

Questi report sono un allegato al RAE del Veneto del 2014. Non costituiscono parte integrante del Rapporto in quanto non modificano né aggiungono informazioni alle tabelle o ai commenti riportati nel RAE. Si ritiene comunque utile produrre un elenco degli interventi inseriti negli APQ, riportando altresì i valori dei principali indicatori di avanzamento degli interventi stessi.

Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Sezione Affari Generali e FAS-FSC della Regione su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.



Sommario

VENBC	- Beni culturali	3
VENBD	- Beni culturali – I Atto integrativo	7
VENBE	- Beni culturali – II Atto integrativo	9
VENDS	- Difesa del suolo e della costa	10
VENDT	- Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	15
VENDU	- Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	27
VENDV	- Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo	32
VENDW	- Difesa del suolo e della costa - IV Atto integrativo	33
VENDX	- Difesa del suolo e della costa - V Atto integrativo	34
VENPG	- Politiche giovanili	36
VENPO	- Venezia – Porto Marghera	37
VENPS	- Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	50
VENRC	- Ricerca	51
VENRD	- Ricerca – I Atto integrativo	56
VENRE	- Ricerca – II Atto integrativo	61
VENRF	- Ricerca – III Atto integrativo	65
VENRI	- Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	68
VENRL	- Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – I Atto integrativo	87
VENRM	- Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche –II Atto integrativo	88
VENRS	- Completamento funzionale della rete stradale	89
VENRT	- Completamento funzionale della rete stradale – I Atto integrativo	92
VENRV	- Completamento funzionale della rete stradale – II Atto integrativo	97
VENRW	- Completamento funzionale della rete stradale – III Atto integrativo	99
VENRX	- Completamento funzionale della rete stradale – IV Atto integrativo	100
VENRY	- Completamento funzionale della rete stradale – V Atto integrativo	101
VENSI	- Società dell’Informazione	103
VENSJ	- Società dell’Informazione – I Atto integrativo	106
VENSK	- Società dell’Informazione – II Atto integrativo	107
VENSW	- Società dell’Informazione – III Atto integrativo	108
VENSY	- Società dell’Informazione – IV Atto integrativo	109
VENVT	- Sviluppo locale	110
VENVU	- Sviluppo locale – I Atto integrativo	113
VENVX	- Sviluppo locale – II Atto integrativo	115
VENVZ	- Sviluppo locale – III Atto integrativo	117
VENVY	- Sviluppo locale – IV Atto integrativo	120

VENBC11A9P001 *Recupero del complesso monumentale della Abbazia della Vangadizza - Primo stralcio funzionale di valorizzazione turistica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)
Chiusa	1.994.548,11	1.994.548,11	1.994.548,11	2.589,65	0,00	1.994.548,11	N. vers. 15 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 548.500,73 Economie FSC 0,00								

VENBC11A9P002 *Restauro chiesa sconsacrata di Santo Stefano a Farra di Soligo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di FARRA DI SOLIGO (TV)
Chiusa	1.263.228,90	1.263.228,90	1.263.228,90	0,00	0,00	1.263.228,90	N. vers. 7 31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 335.000,00 Economie FSC 0,00								

VENBC11A9P003A *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 1 - Valorizzazione degli scavi archeologici, con potenziamento dell'attività di scavo e la posa in opera di coperti*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Chiusa	240.042,16	240.042,16	240.042,16	0,00	0,00	240.042,16	N. vers. 9 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 74.495,91 Economie FSC 0,00								

VENBC11A9P003B *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 2 - Creazione di un percorso nel territorio, attrezzato con trincee pedologiche e parchi didattici*




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Chiusa	122.697,47	122.697,47	122.697,47	192,15	0,00	122.697,47	N. vers. 10 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 38.078,46 Economie FSC 0,00								

VENBC11A9P003C *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 3 - Attrezzamento di percorsi pedonali/ciclabili con stazioni di affit ed assistenza velocipedisti in funzione del co*




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	129.185,62	129.185,62	129.185,62	3.717,46	0,00	129.185,62	N. vers. 10 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 40.092,09 Economie FSC 0,00								






VENBC11A9P003D Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 4 - Pista ciclabile da Riva a San Basilio, collocata sulla sommità arginale del Po di Goro. - Azione 6 - Collegamenti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	247.948,09	247.948,09	247.948,09	39.847,18	0,00	247.948,09	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/10/2014	
								
								
Risorse FSC su costo		76.949,40		Economie FSC 14.686,03				




VENBC11A9P003E Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 5 - Creazione di piazzole di sosta per pedoni e ciclisti e di scambi oltre al parcheggio per automezzi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	206.147,05	206.147,05	206.147,05	8.002,22	0,00	206.147,05	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2010	
								
								
Risorse FSC su costo		63.976,67		Economie FSC 3.092,88				




VENBC11A9P004 Ristrutturazione del Teatro municipale di Trecenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Trecenta (RO)
Chiusa	1.006.930,64	1.006.930,64	1.006.930,64	0,00	0,00	1.006.930,64	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2012	
								
								
Risorse FSC su costo		275.000,00		Economie FSC 0,00				




VENBC11A9P005 Lavori di restauro della sede municipale del Comune di Loreo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Loreo (RO)
Chiusa	1.968.568,96	1.968.568,96	1.968.568,96	0,00	0,00	1.968.568,96	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							28/02/2013	
								
								
Risorse FSC su costo		370.000,00		Economie FSC 0,00				

VENBC11A9P006 Riqualificazione urbana di Piazza IV Novembre (Piazza Magna) di Noventa Vicentina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Noventa Vicentina (VI)
Chiusa	1.073.949,35	1.073.949,35	1.073.949,35	0,00	0,00	1.073.949,35	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2010	
								
								
Risorse FSC su costo		245.000,00		Economie FSC 0,00				

VENBC11A9P007a ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po. Recupero delle conche, realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi. 1? STRALCIO FU

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE
Chiusa	1.119.896,05	1.119.896,05	1.119.896,05	0,00	0,00	1.119.896,05	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/10/2013	
								
								
Risorse FSC su costo		0,00		Economie FSC 0,00				



VENBC11A9P007b ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Archivio di Stato di Padova
Chiusa	522.266,00	522.266,00	522.266,00	0,00	0,00	522.266,00	N. vers. 31 30/06/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		522.266,00	Economie FSC	0,00				

VENBC11A9P008 Valorizzazione area fluviale del Menago in localita Vallette nel comune di Cerea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CERECA
Chiusa	2.292.897,87	2.292.897,87	2.292.897,87	0,00	0,00	2.292.897,87	N. vers. 11 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		910.000,00	Economie FSC	0,00				

VENBC11A9P009 Recupero e restauro del Castello scaligero sede del Municipio - Sanguinetto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)
Chiusa	1.072.946,90	1.072.946,90	1.072.946,90	0,00	0,00	1.072.946,90	N. vers. 11 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		300.000,00	Economie FSC	0,00				

VENBC11A9P010 Restauro conservativo di Villa Gobetti in Comune di San Pietro di Morubio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
Chiusa	1.485.949,05	1.485.949,05	1.485.949,05	9.835,66	0,00	1.485.949,05	N. vers. 11 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		396.253,08	Economie FSC	3.746,92				

VENBC11A9P011A Progetto di recupero e valorizzazione della Torre Civica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)
Chiusa	239.591,54	239.591,54	239.591,54	0,00	0,00	239.591,54	N. vers. 5 31/12/2007	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		69.600,00	Economie FSC	0,00				

VENBC11A9P011B Progetto per il recupero della cortina muraria

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)
Chiusa	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		680.400,00	Economie FSC	0,00				



VENBC11A9P012 *Restauro Museo Nazionale Atestino - Palazzo Mocenigo in Comune di Este*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ESTE
Chiusa	697.761,33	697.761,33	697.761,33	2.238,67	0,00	697.761,33	N. vers. 18 31/10/2013	
Risorse FSC su costo				Economie FSC				
		692.204,69		2.238,67				
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBC11A9P013 *Museo archeologico del mare*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Soprintendenza archeologica per il Veneto
Chiusa	519.276,37	519.276,37	519.276,37	0,00	0,00	519.276,37	N. vers. 9 31/12/2009	
Risorse FSC su costo				Economie FSC				
		0,00		0,00				
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBD11A9P014 Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Marostica (VI)
Chiusa	1.860.933,47	1.860.933,47	1.860.933,47	314.771,47	0,00	1.860.933,47	N. vers. 24 30/04/2013	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC 0,00					

VENBD11A9P015 Ristrutturazione edilizia ed arredo di una Sala Polifunzionale da destinare a sala lettura-auditorium ad integrazione della attività della Biblioteca comunale in Palazzo Michel-Loredan a Meduna di Livenza (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Meduna Di Livenza (TV)
Chiusa	346.325,94	346.325,94	346.325,94	635,86	0,00	346.325,94	N. vers. 12 30/04/2011	
Risorse FSC su costo		299.364,14	Economie FSC 635,86					

VENBD11A9P016 Sistemazione e riqualificazione del Colle di Lonedo di Lugo di Vicenza con le due Ville Palladiane - Primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lugo Di Vicenza (VI)
Chiusa	658.864,13	658.864,13	658.864,13	1.032,61	0,00	658.864,13	N. vers. 16 31/12/2011	
Risorse FSC su costo		598.967,39	Economie FSC 1.032,61					

VENBD11A9P017 Recupero antico edificio denominato "Taula dei Bos" da destinare a polo culturale delle Dolomiti e sede invernale del "Museo di Monte Rite".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Chiusa	2.318.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	N. vers. 26 31/08/2013	
Risorse FSC su costo		2.318.000,00	Economie FSC 0,00					

VENBD11A9P018 Restauro conservativo e consolidamento statico delle ex cantine Brandolini, riqualificazione culturale con realizzazione di spazi didattici espositivi all'interno del sistema di promozione turistica della Vallata - Cison di Valmarino (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cison Di Valmarino (TV)
Chiusa	925.300,00	925.300,00	925.300,00	0,00	0,00	925.300,00	N. vers. 6 31/12/2008	
Risorse FSC su costo		740.000,00	Economie FSC 0,00					

VENBD11A9P019 Nuovo teatro cittadino di Portogruaro: interventi di ristrutturazione e messa a norma.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	5.112.122,99	5.112.122,99	5.112.122,99	0,00	0,00	5.112.122,99	N. vers. 12 30/04/2011	
Risorse FSC su costo		1.300.000,00	Economie FSC 0,00					



VENBD11A9P020 Lavori di restauro e di completamento del teatro comunale e di Palazzo Piasenti Cavarzere (VE).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cavarzere (VE)
Chiusa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N. vers. 8 31/12/2009	
Risorse FSC su costo		644.000,00	Economie FSC		0,00			
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBD11A9P021 Villa Correr Altaura a Casale di Scodosia: opere di restauro, di consolidamento statico e di adeguamento funzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
Chiusa	974.988,11	974.988,11	974.988,11	9,51	0,00	974.988,11	N. vers. 10 31/12/2010	
Risorse FSC su costo		779.990,49	Economie FSC		9,51			
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



Numero interventi in APQ: 6

VENBE11A9P022		Un museo e uno studio per Papa Luciani.					Attuatore: Comune di Canale D'Agordo (BL)	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Inserimento	3.139.560,05	3.000.772,17	3.000.772,17	0,00	0,00	3.139.566,00	32	96%
Risorse FSC su costo		1.500.000,00	Economie FSC 0,00				28/02/2015	100%
Risorse FSC su costo		1.500.000,00	Economie FSC 0,00					96%
VENBE11A9P023		Progetto di valorizzazione degli ambiti esterni a Villa Badoer di Fratta Polesine, per una sua migliore fruizione turistica - primo stralcio.					Attuatore: Comune di Fratta Polesine (RO)	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.749.952,01	1.749.952,01	1.749.952,01	41,13	0,00	1.749.952,01	14	100%
Risorse FSC su costo		1.499.958,87	Economie FSC 41,13				28/02/2012	100%
Risorse FSC su costo		1.499.958,87	Economie FSC 41,13					100%
VENBE11A9P024		Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca.					Attuatore: Archivio di Stato di Venezia	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	3.263.483,33	3.263.483,33	3.263.483,33	0,00	0,00	3.263.483,33	29	100%
Risorse FSC su costo		1.000.000,00	Economie FSC 0,00				31/08/2014	100%
Risorse FSC su costo		1.000.000,00	Economie FSC 0,00					100%
VENBE11A9P025		Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)					Attuatore: Ministero Infrastrutture e Trasporti	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Inserimento	6.962.361,67	6.962.361,67	5.078.795,38	0,00	0,00	7.000.000,00	32	99%
Risorse FSC su costo		1.500.000,00	Economie FSC 0,00				28/02/2015	99%
Risorse FSC su costo		1.500.000,00	Economie FSC 0,00					73%
VENBE11A9P026		Duomo di S. Michele Arcangelo a Candiana (PD). Recupero del soffitto presbitero, transetti, soffitti e pareti del coro, cassa d'organo e scultura lignea.					Attuatore: Parrocchia di San Michele Arcangelo di Candiana	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.256.847,20	1.256.847,20	1.256.847,20	40.648,53	0,00	1.256.847,20	11	100%
Risorse FSC su costo		959.351,47	Economie FSC 40.648,53				31/08/2011	100%
Risorse FSC su costo		959.351,47	Economie FSC 40.648,53					100%
VENBE11A9P027		Ristrutturazione del Teatro Astra nel Comune di San Dona di Piave					Attuatore: Comune di San Dona Di Piave (VE)	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Inserimento	9.212.119,40	9.171.630,18	6.773.271,09	0,00	0,00	9.276.234,40	11	99%
Risorse FSC su costo		1.069.500,00	Economie FSC 0,00				28/02/2015	99%
Risorse FSC su costo		1.069.500,00	Economie FSC 0,00					73%

VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P001 Difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa della costa

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Chiusa	5.194.075,66	5.194.075,66	5.194.075,66	0,00	0,00	5.194.075,66	N. vers. 15 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 2.076.007,11 Economie FSC 0,00								

VENDS11A3P002 Riquilibratura ambientale di Vallevecchia in comune di Caorle

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Agricoltura
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	N. vers. 14 31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 516.456,90 Economie FSC 0,00								

VENDS11A3P003 Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nel settore dal fiume Adige al Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.282.738,82	1.282.738,82	1.282.738,82	7.065,83	0,00	1.282.738,82	N. vers. 30 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 705.506,35 Economie FSC 3.886,21								

VENDS11A3P004A Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Pila - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Chiusa	506.158,98	506.158,98	506.158,98	471,38	0,00	506.158,98	N. vers. 23 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 506.158,98 Economie FSC 471,38								

VENDS11A3P004B Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Polesine Camerini - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.291.080,29	1.291.080,29	1.291.080,29	0,00	0,00	1.291.080,29	N. vers. 14 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 1.291.080,29 Economie FSC 0,00								

VENDS11A3P005 Costruzione di diatramma a protezione dell'abitato di Papozze-Sinistra Po di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Chiusa	1.067.253,84	1.067.253,84	1.067.253,84	0,00	0,00	1.067.253,84	N. vers. 15 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 1.067.253,84 Economie FSC 0,00								



VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P006 Completamento della sistemazione dello scolo Frassenella (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	774.671,77	774.671,77	774.671,77	0,00	0,00	774.671,77	Consorzio di Bonifica Riviera Berica	15	100%
Risorse FSC su costo		426.069,48	Economie FSC 0,00					30/06/2009	100%

VENDS11A3P007 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI FIUMI FOCCHIARA E LAVIGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.280.361,41	1.280.361,41	1.280.361,41	10.780,84	0,00	1.280.361,41	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	36	100%
Risorse FSC su costo		768.216,85	Economie FSC 6.468,50					31/12/2013	100%

VENDS11A3P008 Ripristino strutturale del sistema arginale del collettore di Terrazzo e rete collegata

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.701.874,29	1.701.874,29	1.701.874,29	0,00	0,00	1.701.874,29	Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Gua	15	100%
Risorse FSC su costo		1.186.154,74	Economie FSC 0,00					30/06/2009	100%

VENDS11A3P009 Adeguamento funzionale del fiume Busse ai fini della gestione della risorsa idrica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	826.125,51	826.125,51	826.125,51	0,00	0,00	826.125,51	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	15	100%
Risorse FSC su costo		826.125,51	Economie FSC 0,00					30/06/2009	100%

VENDS11A3P010A Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in sinistra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 193-198 in località Volta - Moggia del Comune di Bonavigo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	441.086,97	441.086,97	441.086,97	0,00	0,00	441.086,97	Regione Veneto - Unita di Progetto Genio Civile di Verona	14	100%
Risorse FSC su costo		441.086,97	Economie FSC 0,00					30/06/2009	100%

VENDS11A3P010B Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra del fiume Adige tra gli stanti 222-227 in località Volta - Mira del Comune di Legnago.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	493.178,99	493.178,99	493.178,99	0,00	0,00	493.178,99	Regione Veneto - Unita di Progetto Genio Civile di Verona	14	100%
Risorse FSC su costo		493.178,99	Economie FSC 0,00					30/06/2009	100%



VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P010C Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali lungo il tratto ricadente a monte e a valle dello stante 265 in sinistra idraulica del fiume Adige in localita Volta - Morosa del

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona	
Chiusa	114.114,73	114.114,73	114.114,73	0,00	0,00	114.114,73	N. vers. 14 30/06/2009		
Risorse FSC su costo 114.114,73 Economie FSC 0,00									

VENDS11A3P010D Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 258-260 in localita

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona	
Chiusa	368.737,00	368.737,00	368.737,00	0,00	0,00	368.737,00	N. vers. 14 30/06/2009		
Risorse FSC su costo 368.737,00 Economie FSC 0,00									

VENDS11A3P010E Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 247-250 in localita Capellara del Comune di Villabartolomea (VR).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona	
Chiusa	468.239,35	468.239,35	468.239,35	0,00	0,00	468.239,35	N. vers. 14 30/06/2009		
Risorse FSC su costo 468.239,35 Economie FSC 0,00									

VENDS11A3P011 Opere di ritenuta sul torrente Bios a monte di Cencenighe e sistemazione del torrente Gavone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno	
Verificata	1.500.000,00	1.341.330,37	1.341.330,37	0,00	0,00	1.500.000,00	N. vers. 42 31/12/2014		
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00									

VENDS11A3P012 Sistemazione del torrente Fiorentina e del torrente Cordevole a valle di Caprile e sistemazione del lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno	
Verificata	2.000.000,00	1.908.532,07	1.908.532,07	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 42 31/12/2014		
Risorse FSC su costo 1.483.543,10 Economie FSC 0,00									

VENDS11A3P013 Sistemazione del torrente Rovala

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno	
Verificata	791.205,11	791.205,11	790.040,54	0,00	0,00	791.205,11	N. vers. 42 31/12/2014		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: **Monitoraggio Accordi Programma Quadro**

report: RiepilogoAvanzPriJ pagina 3 di 5

VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P014 Interventi di sistemazione del torrente Rite

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	995.482,29	995.482,29	995.482,29	1.215,60	0,00	995.482,29	N. vers. 21	
Risorse FSC su costo 727.623,85 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/10/2014	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDS11A3P015 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Canalbianco

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.457.915,84	1.457.915,84	1.457.915,84	49.152,18	0,00	1.457.915,84	N. vers. 31	
Risorse FSC su costo 961.396,16 Economie FSC 38.603,84							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/10/2013	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDS11A3P016 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.652.946,25	1.652.946,25	1.652.946,25	14.746,88	0,00	1.652.946,25	N. vers. 26	
Risorse FSC su costo 1.090.005,43 Economie FSC 9.994,57							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/10/2013	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDS11A3P017 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali dei fiumi Lemene e Loncon

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Chiusa	992.642,77	992.642,77	992.642,77	0,00	0,00	992.642,77	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo 992.642,77 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/06/2009	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDS11A3P018 Sistemazione del fiume Busse

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	999.258,06	999.258,06	999.258,06	0,00	0,00	999.258,06	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo 999.258,06 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/06/2009	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDS11A3P019A Interventi per la mitigazione del rischio del bacino Ramostorto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco
Chiusa	1.508.242,55	1.508.242,55	1.508.242,55	0,00	0,00	1.508.242,55	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDS Difesa del suolo e della costaData sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P020 Realizzazione sperimentale di un serbatoio di pianura utilizzando cave di ghiaia dismesse nell'alta pianura trevigiana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Piave
Chiusa	2.704.821,85	2.704.821,85	2.704.821,85	0,00	0,00	2.704.821,85	N. vers. 36	
Risorse FSC su costo				900.000,00	Economie FSC		0,00	
				Avanzamento - Impegni - Pagamenti				
				100%				
				100%				
				100%				



VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P021 Adeguamento funzionale degli scoli Cagliara, Pubblico e Zanardi in Comune di Villa Bartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.062.056,83	1.062.056,83	1.062.056,83	0,00	0,00	1.062.056,83	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDT11A3P022 Lavori di consolidamento dell'argine di prima difesa a mare e ripristino della viabilità in località Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	516.394,92	516.394,92	516.394,92	0,00	0,00	516.394,92	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Risorse FSC su costo 516.394,92 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDT11A3P023 Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin in Comune di Porto Tolle (RO) e recupero di un'area lagunare ai fini dell'acquacoltura.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.356.104,24	3.356.104,24	3.356.104,24	0,00	0,00	3.356.104,24	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Risorse FSC su costo 691.106,05 Economie FSC 0,00							N. vers. 12 30/06/2009
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDT11A3P024A Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e la ricostruzione delle difese radenti in pietrame tra gli stanti 623-626 in Comune di Cavarzere (PD) .

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	364.503,98	364.503,98	364.503,98	0,00	0,00	364.503,98	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Risorse FSC su costo 364.503,98 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDT11A3P024B Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 594 e 596 in Comune di Cavarzere.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	344.344,02	344.344,02	344.344,02	0,00	0,00	344.344,02	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Risorse FSC su costo 344.344,02 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDT11A3P024C Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 326 e 329 in Comune di Masi (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	456.800,20	456.800,20	456.800,20	804,47	0,00	456.800,20	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Risorse FSC su costo 456.800,20 Economie FSC 804,47							N. vers. 22 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P025 Lavori urgenti per la regimazione del fiume Brancaglia - S. Caterina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Chiusa	947.140,66	947.140,66	947.140,66	0,00	0,00	947.140,66	N. vers. 18 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 947.140,66 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P026 Lavori urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Chiusa	999.934,01	999.934,01	999.934,01	0,00	0,00	999.934,01	N. vers. 12 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 999.934,01 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P027 Sistemazione idraulica dei torrenti Curogna e Ponticello.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Chiusa	770.654,16	770.654,16	770.654,16	0,00	0,00	770.654,16	N. vers. 18 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 770.654,16 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P028 Valle dei Molini. Integrazione sistemazioni esistenti con briglie di notevoli dimensioni e altre opere di sistemazione onde stabilizzare il fondo dell'alveo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno
Verificata	1.996.454,47	1.995.066,06	1.985.483,62	3.545,53	0,00	1.996.454,47	N. vers. 39 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 99%
Risorse FSC su costo 1.996.454,47 Economie FSC 3.545,53								

VENDT11A3P029A Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2002.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Chiusa	197.708,11	197.708,11	197.708,11	0,00	0,00	197.708,11	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P029B Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Chiusa	549.044,36	549.044,36	549.044,36	0,00	0,00	549.044,36	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P030 Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Bacchiglione.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza	
Verificata	1.016.500,25	857.186,46	857.186,46	16.413,54	0,00	1.016.500,25	N. vers. 39		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENDT11A3P031A Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica minore.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta	
Chiusa	199.116,64	199.116,64	199.116,64	0,00	0,00	199.116,64	N. vers. 27		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENDT11A3P031B Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica principale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova	
Chiusa	849.997,59	849.997,59	849.997,59	0,00	0,00	849.997,59	N. vers. 22		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENDT11A3P032 Lavori di consolidamento e opere di difesa del fiume Brenta.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova	
Chiusa	774.428,92	774.428,92	774.428,92	0,00	0,00	774.428,92	N. vers. 18		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENDT11A3P033A Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova	
Chiusa	332.531,80	332.531,80	332.531,80	0,00	0,00	332.531,80	N. vers. 17		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENDT11A3P033B Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova	
Chiusa	441.302,36	441.302,36	441.302,36	0,00	0,00	441.302,36	N. vers. 17		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 12

VENDT11A3P034A Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Stanghella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Chiusa	505.629,12	505.629,12	505.629,12	0,00	0,00	505.629,12	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P034B Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Cavazere.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Chiusa	266.598,58	266.598,58	266.598,58	0,00	0,00	266.598,58	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P035 Sistemazione idraulica del bacino Fiumicello Brendola. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Chiusa	513.643,06	513.643,06	513.643,06	0,00	0,00	513.643,06	N. vers. 22 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P036A Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza
Chiusa	288.816,46	288.816,46	288.816,46	0,00	0,00	288.816,46	N. vers. 14 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								


VENDT11A3P036B Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza
Chiusa	214.178,75	214.178,75	214.178,75	0,00	0,00	214.178,75	N. vers. 14 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								


VENDT11A3P037 Interventi di manutenzione sul fiume Gua.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza
Chiusa	515.082,42	515.082,42	515.082,42	0,00	0,00	515.082,42	N. vers. 18 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								


VENDT11A3P038 Lavori di manutenzione e ripristino arginale del torrente Poscola. I Stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	0,00	0,00	516.450,00	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 18 31/10/2013							
							


VENDT11A3P039 Realizzazione di una vasca di espansione a monte dell'abitato di Bessica per la laminazione delle piene del torrente Giaron - Pighenzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.071.535,00	1.040.357,12	1.040.357,12	7.859,92	0,00	1.071.535,00	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 39 31/12/2014							
							


VENDT11A3P040 Adeguamento delle condizioni di delusso del rio Camparolo in Comune di Sarego.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	327.477,33	327.477,33	327.477,33	0,00	0,00	327.477,33	Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Gua
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 18 31/10/2013							
							


VENDT11A3P041 Sistemazione idraulica del torrente Giaron: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	254.570,96	254.570,96	254.570,96	0,00	0,00	254.570,96	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 28 31/10/2013							
							

VENDT11A3P042 Sistemazione mediante ricalibratura della canaletta Agugiaro.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	360.621,58	360.621,58	360.621,58	0,00	0,00	360.621,58	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 18 31/10/2013							
							

VENDT11A3P043 Lavori urgenti di sistemazione del fiume Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.339.043,08	1.325.966,71	1.325.966,71	19.755,01	0,00	1.339.043,09	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 39 31/12/2014							
							



VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P044 Intervento di sistemazione di un dissesto spondale golendale in sinistra Piave in zona centro urbano S. Dona di Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Chiusa	615.821,54	615.821,54	615.821,54	0,00	0,00	615.821,54	N. vers. 18 31/10/2013	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P045 Manutenzione del t. Bordina alla confluenza con il t. Cordevole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno
Verificata	255.505,61	252.153,29	252.153,29	2.722,84	0,00	255.505,61	N. vers. 39 31/12/2014	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P046 Interventi sul Piave tra Busche e la confluenza con il t. Sonna. Opere in corrispondenza della riserva naturale del vincheto di Cellarda.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno
Chiusa	757.221,05	757.221,05	757.221,05	0,00	0,00	757.221,05	N. vers. 18 31/10/2013	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P047 Sistemazione aree in frana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale TV
Verificata	51.113,56	51.113,56	51.113,56	532,12	0,00	51.113,56	N. vers. 39 31/12/2014	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P048A Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza in via Vanzo in località San Giovanni in Comune di Motta di Livenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Chiusa	258.125,61	258.125,61	258.125,61	0,00	0,00	258.125,61	N. vers. 17 31/10/2013	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P048B Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza. Annualità 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Chiusa	249.314,11	249.314,11	249.314,11	0,00	0,00	249.314,11	N. vers. 32 31/12/2013	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								






Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio




applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 6 di 12




VENDT1A3P049 Lavori di sistemazione del fiume Monticano.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	297.269,43	297.269,43	297.269,43	0,00	0,00	297.269,43	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%




VENDT1A3P050 Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del fiume Meschio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	249.227,68	249.227,68	249.227,68	0,00	0,00	249.227,68	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 22 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%




VENDT1A3P051A Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in loc. Lore in Comune di S. Giovanni Ilarione - I? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	179.954,27	179.954,27	179.954,27	0,00	0,00	179.954,27	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale VR
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 24 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%




VENDT1A3P051B Interventi di manutenzione idrogeologica sull'alveo del Torrente Paradiso in loc. Sarama in Comune di Grezzana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	80.735,74	80.735,74	80.735,74	0,00	0,00	80.735,74	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale VR
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%

VENDT1A3P051C Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in località Lore in comune id S. Giovanni Ilarione - II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale VR
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 23 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%

VENDT1A3P051D Interventi di manutenzione idrogeologica: manutenzione idraulica e ripristino opere di difesa spondale in località Rio Secco in comune di Brentino Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	55.646,16	55.646,16	55.646,16	0,00	0,00	55.646,16	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale VR
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 16 31/10/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P052 Lavori di sistemazione, rinforzo ed impermeabilizzazione (diatramma) tra gli stanti 264-267 in loc. Morosa in Comune di Terrazzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona
Chiusa	1.372.419,44	1.372.419,44	1.372.419,44	0,00	0,00	1.372.419,44	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P053 Lavori di sistemazione ed impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 314-318 in Comune di Cavazere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.396.528,28	1.396.528,28	1.396.528,28	36.385,51	0,00	1.396.528,28	N. vers. 39	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P054A Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaipe. Località Barbona (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Chiusa	293.908,60	293.908,60	293.908,60	0,00	0,00	293.908,60	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P054B Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaipe. Località Sant'Urbano (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Chiusa	317.889,70	317.889,70	317.889,70	0,00	0,00	317.889,70	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P055 Lavori di ripristino delle difese spondali in sx Adige tra gli stanti 193-198 in loc. Moggia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona
Verificata	505.482,37	505.482,37	505.482,37	8.908,67	0,00	505.482,37	N. vers. 39	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P056 Sistemazione Val Rondina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale VR
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 8 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo




Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14






Numero interventi in APQ: 71




VENDT1A3P057 Lavori di rinforzo dell'argine di prima difesa a mare ed intercettazione delle filtrazioni in località Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle (RO).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.187.851,00	1.109.988,53	1.109.988,53	0,00	0,00	1.187.851,00	N. vers. 39	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 								
31/12/2014 								
93% 								




VENDT1A3P058 Ripristino del sistema idraulico Reghena-Caomaggiore e della Roggia Versiola.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Verificata	413.165,52	407.104,08	407.104,08	0,00	0,00	413.165,52	N. vers. 39	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 								
31/12/2014 								
99% 								




VENDT1A3P059 Manutenzione e ripristino dei manufatti di regolazione idraulica.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Chiusa	152.924,86	152.924,86	152.924,86	0,00	0,00	152.924,86	N. vers. 22	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 								
31/10/2013 								
100% 								




VENDT1A3P060 Sistemazione manufatto di sbarramento di Pila Murarola e rifacimento paratoia di sbarramento.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTAROTIONE
Chiusa	1.199.968,38	1.199.968,38	1.199.968,38	0,00	0,00	1.199.968,38	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 								
31/10/2013 								
100% 								

VENDT1A3P063 Lavori di costruzione di un impianto idrovoce per la difesa dell'abitato di Giacciano con Barucchella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Chiusa	412.550,75	412.550,75	412.550,75	0,00	0,00	412.550,75	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 								
31/10/2013 								
100% 								

VENDT1A3P064 Ammodernamento ed ottimizzazione rete di deflusso area Ronchesana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	1.092.066,39	1.092.066,39	1.092.066,39	0,00	0,00	1.092.066,39	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 								
31/10/2013 								
100% 								



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 9 di 12

VENDT11A3P065 *Ristrutturazione impianti di Calnova 1 e 2.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	562.292,24	562.292,24	562.292,24	0,00	0,00	562.292,24	Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 23 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENDT11A3P066A *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 1? STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	39.999,09	39.999,09	39.999,09	0,00	0,00	39.999,09	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale TV
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 21 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENDT11A3P066B *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 2? STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	39.981,39	39.981,39	39.981,39	0,00	0,00	39.981,39	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale TV
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 21 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENDT11A3P066C *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 3? STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	59.998,79	59.998,79	59.998,79	0,00	0,00	59.998,79	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale TV
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 21 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENDT11A3P066D *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 4? STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	68.912,68	68.912,68	68.912,68	961,46	0,00	68.912,68	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale TV
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 38 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENDT11A3P066E *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 5? STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	59.991,12	59.991,12	59.991,12	0,00	0,00	59.991,12	Regione Veneto - U.Per. Servizio forestale TV
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 21 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 71

VENDT1A3P066F Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 6? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	18.094,51	18.094,51	18.094,51	21.905,49	0,00	18.094,51	N. vers. 38	31/12/2014
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00				




VENDT1A3P067 Ripristino arginature canale Cavetta e fiume Sile.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Verificata	771.669,96	771.669,96	759.005,18	3.015,39	0,00	771.669,96	N. vers. 39	31/12/2014
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00				




VENDT1A3P068 Riscavo e sistemazione argini del fiume Vallio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Destra Piave
Chiusa	514.815,90	514.815,90	514.815,90	0,00	0,00	514.815,90	N. vers. 18	31/10/2013
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00				



VENDT1A3P069 Collettore di collegamento tra rete di Punta Sabbione e la rete di Crepaldo - Cavallino. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Basso Piave
Chiusa	619.747,36	619.747,36	619.747,36	0,00	0,00	619.747,36	N. vers. 18	31/10/2013
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00				



VENDT1A3P070A Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1? stralcio. LOTTO A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Chiusa	255.411,44	255.411,44	255.411,44	0,00	0,00	255.411,44	N. vers. 27	31/10/2013
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00				






VENDT1A3P070B Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1? stralcio. LOTTO B




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Verificata	1.026.873,68	1.011.768,53	1.006.680,00	6.040,12	0,00	1.026.873,68	N. vers. 38	31/12/2014
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00				






VENDT11A3P071 Sistemazione idraulica scolo Musonello.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							




VENDT11A3P072A Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO A.Lavori di somma urgenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	159.013,15	159.013,15	159.013,15	0,00	0,00	159.013,15	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							




VENDT11A3P072B Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO B. Lavori d'urgenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	132.578,44	132.578,44	132.578,44	0,00	0,00	132.578,44	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							

VENDT11A3P072C Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO C

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	928.923,87	922.770,77	922.770,77	10.572,29	0,00	928.923,87	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Venezia
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 38 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							

VENDT11A3P073 Riparazione di frane e scoscendimenti di sponda del fiume Marzenego, Dese, Zero, Draganzolo ed altri corsi d'acqua minori. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	658.375,68	658.375,68	658.375,68	0,00	0,00	658.375,68	Consorzio di bonifica Dese Sile
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							



VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 25

VENDU11A3P074 Implementazione delle stazioni di rilevamento idrologico ai fini della prevenzione delle piene.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ARPAV
Chiusa	274.092,77	274.092,77	274.092,77	0,00	0,00	274.092,77	N. vers. 11	30/06/2009
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
								100%
								100%
								100%

VENDU11A3P075A Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Opere di protezione stradale in località Rivalta del Comune di Brentino Belluno.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	112.434,91	112.434,91	112.434,91	0,00	0,00	112.434,91	N. vers. 16	30/04/2011
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
								100%
								100%
								100%

VENDU11A3P075B Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Comune di Brentino Belluno località Preabocco stabilizzazione di una parete rocciosa e opere per la protezione dell'abitato

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	1.197.917,30	1.197.917,30	1.197.917,30	79.975,29	0,00	1.197.917,30	N. vers. 26	31/10/2014
Risorse FSC su costo		1.013.622,33	Economie FSC		79.975,29	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
								100%
								100%
								100%

VENDU11A3P076 Torrente Pramper - Realizzazione di briglie selettive, muro arginale e consolidamento versanti.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Belluno
Verificata	1.995.976,07	1.985.333,66	1.985.333,66	3.357,52	0,00	1.996.642,48	N. vers. 38	31/12/2014
Risorse FSC su costo		1.450.000,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
								99%
								100%
								99%

VENDU11A3P077 Completamento diaframmi tra gli stanti 0 e 24 lungo il Po di Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Verificata	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 38	31/12/2014
Risorse FSC su costo		2.000.000,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
								100%
								100%
								100%

VENDU11A3P078 Lavori di adeguamento degli scoli Vicinara e Pubblico di Castelmasse per la difesa dell'abitato di Castelmasse.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Chiusa	999.999,12	999.999,12	999.999,12	0,00	0,00	999.999,12	N. vers. 15	31/10/2014
Risorse FSC su costo		999.999,12	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
								100%
								100%
								100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPriJ pagina 1 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo



Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14





Numero interventi in APQ: 25



VENDU11A3P079 Riconversione del sistema irriguo nei Comuni di Volpago e Giavera - Il stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.763.109,32	1.763.109,32	1.763.109,32	236.890,68	0,00	1.763.109,32	Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba
Risorse FSC su costo 1.763.109,32 Economie FSC 236.890,68							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							
N. vers. 20 31/12/2011 							



VENDU11A3P080 Interventi di riconversione del sistema irriguo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Consorzio di bonifica Destra Piave
Risorse FSC su costo 2.600.000,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							
N. vers. 10 31/12/2008 							



VENDU11A3P081 Georeferenziazione interventi di difesa del suolo, potenziamento della dotazione hardware.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	137.383,20	137.383,20	137.383,20	0,00	0,00	137.383,20	Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							
N. vers. 11 30/06/2009 							



VENDU11A3P082A Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. realizzazione briglie selettiva di contenimento colate detritiche sul torrente Palombis in localita Cosderuobis

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Risorse FSC su costo 150.000,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							
N. vers. 8 30/06/2008 							

VENDU11A3P082B Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul rio Parabelum in localita Villanova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							
N. vers. 15 30/04/2011 							

VENDU11A3P082C Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale in localita Tra le Acque

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	99.996,44	99.996,44	99.996,44	0,00	0,00	99.996,44	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Risorse FSC su costo 99.996,44 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							
N. vers. 15 30/04/2011 							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPriJ pagina 2 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 25

VENDUI1A3P082D Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Viera in località Busche.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	49.999,24	49.999,24	49.999,24	0,00	0,00	49.999,24	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 49.999,24 Economie FSC 0,00								

VENDUI1A3P082E Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Stabilizzazione e drenaggi a carico di versanti in frana e consolidamento viabilità di accesso alla stazione di

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	76.781,82	76.781,82	76.781,82	0,00	0,00	76.781,82	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 76.781,82 Economie FSC 0,00								

VENDUI1A3P082F Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento versanti in frana mediante opere di drenaggio e canalizzazioni

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	N. vers. 8 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 102.500,00 Economie FSC 0,00								

VENDUI1A3P082G Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Realizzazione di difese spondali sul torrente Valles in località Molin

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00								

VENDUI1A3P082H Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Runal in località Buscole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	89.989,39	89.989,39	89.989,39	0,00	0,00	89.989,39	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 89.989,39 Economie FSC 0,00								



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPriJ pagina 3 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

VENDU11A3P0821 *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Musil in località Mugnai.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	149.938,97	149.938,97	149.938,97	0,00	0,00	149.938,97	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		149.938,97	Economie FSC	0,00				

VENDU11A3P082L *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Aurich in località Tomo.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	49.995,20	49.995,20	49.995,20	0,00	0,00	49.995,20	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		49.995,20	Economie FSC	0,00				

VENDU11A3P082M *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di consolidamento del versante in frana e realizzazione arginatura del Rio delle Boe in località Col*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N. vers. 8 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		150.000,00	Economie FSC	0,00				

VENDU11A3P082N *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e ripristino di opere ammalorate in località Valcantun*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		75.000,00	Economie FSC	0,00				

VENDU11A3P082O *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di regimazione idraulica del Rio Molin in località S. Maria delle Grazie.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Chiusa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	N. vers. 8 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		160.000,00	Economie FSC	0,00				



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 4 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 25

VENDU11A3P082P Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Veses in località Velos.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:	
Chiusa	39.998,56	39.998,56	39.998,56	0,00	0,00	39.998,56	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL		
Risorse FSC su costo 39.998,56 Economie FSC 0,00							N. vers. 15	30/04/2011	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> </div>

VENDU11A3P082Q Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento di versanti a frana mediante opere di drenaggio, di canali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:	
Chiusa	104.994,99	104.994,99	104.994,99	0,00	0,00	104.994,99	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL		
Risorse FSC su costo 104.994,99 Economie FSC 0,00							N. vers. 15	30/04/2011	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> </div>

VENDU11A3P083 Lavori per irrigazione in zone collinari.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:	
Chiusa	476.102,38	476.102,38	476.102,38	0,00	0,00	476.102,38	Consorzio di Bonifica Riviera Berica		
Risorse FSC su costo 450.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 14	31/12/2010	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> <div style="width: 33%;"></div> </div>



VENDV11A3P084 Sistemazione del serbatoio di espansione del Pra dei Gai e del Pra Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.450.000,00	35.658.599,95	N. vers. 36	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
0%								
0%								
0%								

VENDV11A3P084A Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna - I LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Verificata	1.041.400,05	1.004.552,88	1.004.552,88	0,00	0,00	1.041.400,05	N. vers. 22	
Risorse FSC su costo 680.110,86 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
96%								
100%								
96%								

VENDV11A3P084B Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Il LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Verificata	792.109,95	770.918,24	770.918,24	0,00	0,00	800.000,00	N. vers. 22	
Risorse FSC su costo 522.458,87 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
96%								
99%								
96%								

VENDV11A3P084C INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRA' DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA. INTERVENTO DI DIAFRAMMATURA DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME LIVENZA IN COMUNE DI MANSUE' (


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Treviso
Verificata	1.450.000,00	561.736,40	561.736,40	0,00	0,00	1.500.000,00	N. vers. 6	
Risorse FSC su costo 626.036,30 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
37%								
37%								

VENDV11A3P094 Lavori di sistemazione della roggia di Arzignano - Chiampo nell'abitato di Chiampo - stralcio funzionale.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CHIAMPO (VI)
Chiusa	844.751,02	844.751,02	844.751,02	5.248,98	0,00	844.751,02	N. vers. 26	
Risorse FSC su costo 844.751,02 Economie FSC 5.248,98								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								
100%								
100%								
100%								




VENDW1 A3P085 Intervento di ricalibratura e messa in sicurezza idraulica dell'argine destro del fiume Brenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	5.567.063,09	5.414.075,02	4.262.309,47	0,00	0,00	5.567.063,09	Magistrato alle acque di Venezia
Risorse FSC su costo 3.000.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 34 31/12/2014
							


VENDW1 A3P086 Lavori di ripristino strutturale del sistema arginale del collettore Terrazzo e rete collegata, stralcio di completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	701.665,38	701.665,38	701.665,38	0,00	0,00	701.665,38	Consorzio di Bonifica Zerpato Adige Gua
Risorse FSC su costo 700.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 25 30/06/2013
							

VENDW1 A3P087 Intervento finalizzato alla laminazione delle piene e alla ricarica della falda del Brenta in territorio comunale di Cartigliano e Nove.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	3.050.000,00	2.914.810,59	2.914.810,59	0,00	0,00	3.100.000,00	Regione Veneto
Risorse FSC su costo 2.800.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 34 31/12/2014
							

VENDW1 A3P088 Completamento degli interventi di risanamento ambientale del Lago di Alleghe, con asportazione del materiale depositato in corrispondenza del centro abitato e nei pressi dell' "Albergo Regina"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	951.092,43	951.092,43	951.092,43	34.235,30	0,00	951.092,43	Provincia di Belluno
Risorse FSC su costo 665.764,70 Economie FSC 34.235,30							N. vers. 26 31/10/2013
							



VENDX11A3P089 Lavori di ripresa erosioni dell'argine sinistro del Po tra gli stanti 45 e 57 in comune di Bergantino - II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.188.021,85	1.188.021,85	1.188.021,85	311.978,15	0,00	1.188.021,85	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Risorse FSC su costo 732.613,47 Economie FSC 192.386,53							
N. vers. 19 31/12/2012							




VENDX11A3P090 Regolazione del fiume Busse - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	679.916,08	679.916,08	679.916,08	83,92	0,00	679.916,08	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Risorse FSC su costo 679.916,08 Economie FSC 83,92							
N. vers. 19 31/12/2012							



VENDX11A3P091 Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.530.060,68	1.357.335,46	1.357.335,46	0,00	0,00	2.000.000,00	Regione Veneto
Risorse FSC su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2014							



VENDX11A3P092 Lavori di adeguamento della sommità arginale destra del fiume Brenta dalla discarica di Ca Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione - II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.394.154,91	1.394.154,91	1.394.154,91	845,09	0,00	1.394.154,91	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Risorse FSC su costo 1.394.154,91 Economie FSC 845,09							
N. vers. 22 30/06/2013							



VENDX11A3P093 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige tra gli stanti 288-291 della sinistra orografica in località Begosso in comune di Terrazzo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	756.455,55	745.803,22	745.803,22	243.544,45	0,00	756.455,55	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona
Risorse FSC su costo 756.455,55 Economie FSC 243.544,45							
N. vers. 31 31/12/2014							



VENDX11A3P095 Mitigazione rischio idraulico bacino Ramostorto III stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.299.658,07	1.299.658,07	1.299.658,07	341,93	0,00	1.299.658,07	Consorzio di Bonifica Adige Po
Risorse FSC su costo 1.299.658,07 Economie FSC 341,93							
N. vers. 23 31/12/2013							




VENDX11A3P096 Interventi di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto- U.Per. Servizio forestale BL
Verificata	991.870,90	989.680,40	949.842,58	8.129,10	0,00	991.870,90	N. vers. 29	
Risorse FSC su costo		991.870,90	Economie FSC 8.129,10				31/12/2014	




VENDX11A3P097 Lavori di sistemazione idraulica (diaframma) dell'argine sinistro del fiume Adige in località Nicesola del comune di Terrazzo (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Verona
Verificata	871.141,71	871.141,71	732.191,18	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 29	
Risorse FSC su costo		1.000.000,00	Economie FSC 0,00				31/12/2014	



VENDX11A3P098 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige: realizzazione di un diaframma in località Concadrame del Comune di Rovigo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo
Verificata	788.583,66	784.253,68	784.253,68	11.416,34	0,00	788.583,66	N. vers. 29	
Risorse FSC su costo		788.583,66	Economie FSC 11.416,34				31/12/2014	




VENDX11A3P099 Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-Stralcio funzionale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova
Chiusa	1.828.511,04	1.828.511,04	1.828.511,04	0,00	0,00	1.828.511,04	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo		1.500.000,00	Economie FSC 0,00				30/06/2013	



VENDX11A3P100 ATTIVITA DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA ANTIANTE GLI ABITATI DI ERACLEA E CAORLE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	5.021.221,20	4.060.251,24	4.060.251,24	0,00	0,00	6.100.000,00	N. vers. 28	
Risorse FSC su costo		1.494.476,52	Economie FSC 0,00				31/12/2014	



VENPG11A11P01 Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	8.681.600,00	7.561.600,00	7.561.600,00	0,00	0,00	8.681.600,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 87% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENPG11A11P02 La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.135.000,00	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 87% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENPG11A11P03 La ricerca dell'informazione e della formazione

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	3.820.000,00	2.840.400,00	2.840.400,00	0,00	0,00	3.820.000,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 74% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENPG11A11P04 L'importanza di esserci

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.400.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 66% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENPG11A11P05 ...Ed una mano pronta ad aiutare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	13.907.400,00	13.564.971,58	13.564.971,58	0,00	0,00	13.907.400,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 98% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENPG11A11P06 La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.620.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 67% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



VENPOM/001-2 <i>Conterminazione isola delle Tresse, lato canali industriali e lato laguna</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	13.842.920,93	13.842.920,93	13.842.920,93	0,00	0,00	13.842.920,93	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
VENPOM/003-5 <i>Messa in sicurezza sito "Passo Campalto", lato laguna, lato Osellino Marzenego e lato Canale delle Rotte</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	28.225.469,28	28.225.469,28	28.225.469,28	0,00	0,00	28.225.469,28	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
VENPOM/006 <i>Canale Industriale Sud sponda nord 1°stralcio</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	2.661.741,90	2.661.741,90	2.661.741,90	0,00	0,00	2.661.741,90	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
VENPOM/007 <i>Canale Industriale Sud sponda nord 2°stralcio</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	7.993.316,62	7.993.316,62	7.993.316,62	0,00	0,00	7.993.316,62	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
VENPOM/008 <i>Canale Industriale Sud sponda nord 3°stralcio</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	21.584.622,11	21.584.622,11	21.584.622,11	0,00	0,00	21.584.622,11	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
VENPOM/009 <i>Penisola di San Giuliano 1°stralcio sponda est</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	16.509.180,10	16.509.180,10	16.509.180,10	0,00	0,00	16.509.180,10	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		

VENPOM/010		Canale Industriale Ovest sponda sud - 1?lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	32.529.150,61	32.529.150,61	32.529.150,61	0,00	0,00	32.529.150,61	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2010				100%
VENPOM/011 <th colspan="10">Canale Industriale Brentella - 1^fase sistemazione sponde, 1?lotto</th>		Canale Industriale Brentella - 1^fase sistemazione sponde, 1?lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	17.068.706,46	17.068.706,46	17.068.706,46	0,00	0,00	17.068.706,46	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2010				100%
VENPOM/012-14 <th colspan="10">Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1?lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1?lotto</th>		Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1?lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1?lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Verificata	49.345.000,00	47.809.185,40	47.455.752,21	0,00	0,00	49.345.000,00	N. vers. 34	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			97%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2014				100%
VENPOM/015 <th colspan="10">Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)</th>		Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	28.095.863,53	28.095.863,53	28.095.863,53	0,00	0,00	28.095.863,53	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		30/06/2013				100%
VENPOM/016-17 <th colspan="10">Canale Lusero Brentelle, sponda nord e sponda sud</th>		Canale Lusero Brentelle, sponda nord e sponda sud									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	20.928.922,05	20.928.922,05	20.928.922,05	0,00	0,00	20.928.922,05	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		28/02/2013				100%
VENPOM/018 <th colspan="10">Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) - 1?stralcio</th>		Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) - 1?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	36.005.049,50	36.005.049,50	36.005.049,50	0,00	0,00	36.005.049,50	N. vers. 32	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/08/2014				100%



VENPOM/020 Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	6.457.402,67	6.457.402,67	6.457.402,67	0,00	0,00	6.457.402,67	N. vers. 23 28/02/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			

VENPOM/022 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1°lotto - Nuova Sirma (sponda nord darsena)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.017.290,09	5.017.290,09	5.017.290,09	0,00	0,00	5.017.290,09	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			

VENPOM/023 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2°lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	6.413.018,69	6.413.018,69	6.413.018,69	0,00	0,00	6.413.018,69	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			

VENPOM/024a Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - messa in sicurezza permanente 1°fase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	16.550.000,00	16.550.000,00	16.355.325,61	0,00	0,00	16.550.000,00	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 99%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			


VENPOM/024b Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - realizzazione vasche


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	4.982.929,99	4.982.929,99	4.891.607,25	0,00	0,00	4.982.929,99	N. vers. 29 31/12/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 98%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			


VENPOM/025 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2°lotto - Area 43 ha - Fase C (sponda sud)


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	15.627.995,80	15.627.995,80	15.627.995,80	0,00	0,00	15.627.995,80	N. vers. 32 31/08/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			





VENPOM/026 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, 3?lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan-Colacem)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	9.225.511,52	9.225.511,52	9.225.511,52	0,00	0,00	9.225.511,52	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	28/02/2013	
									

VENPOM/027 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4B - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Fassa)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	11.239.677,31	11.239.677,31	11.239.677,31	0,00	0,00	11.239.677,31	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	28/02/2013	
									

VENPOM/028 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4C - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	6.880.514,22	6.880.514,22	6.880.514,22	0,00	0,00	6.880.514,22	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	28/02/2013	
									

VENPOM/031 Canale Industriale Ovest sponda sud - 2?lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	6.557.203,26	3.357.203,26	3.043.915,13	0,00	0,00	6.557.203,26	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2014	
									

VENPOM/032 Canale Industriale Ovest sponda est - 1?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	13.359.517,73	13.359.517,73	13.359.517,73	0,00	0,00	13.359.517,73	N. vers. 29	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	28/02/2014	
									

VENPOM/033 Canale Industriale Ovest sponda est - 2?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	31.400.000,00	31.400.000,00	31.131.320,76	0,00	0,00	31.400.000,00	N. vers. 34	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2014	
									



VENPOM/034		Canale Industriale Ovest sponda est - 3?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	11.874.423,30	11.874.423,30	11.607.918,55	0,00	0,00	11.874.423,30	N. vers. 34	31/12/2014		100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00						98%
VENPOM/035-36		Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 1?stralcio e darsene Agip e Petroven 1?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Chiusa	9.089.437,20	9.089.437,20	9.089.437,20	0,00	0,00	9.089.437,20	N. vers. 32	31/08/2014		100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00						100%
VENPOM/037-38		Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 2?stralcio e darsene Agip e Petroven 2?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Chiusa	25.285.072,55	25.285.072,55	25.285.072,55	0,00	0,00	25.285.072,55	N. vers. 32	31/08/2014		100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00						100%
VENPOM/039		Darsena della Rana, sponda nord									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Chiusa	9.243.871,83	9.243.871,83	9.243.871,83	0,00	0,00	9.243.871,83	N. vers. 27	31/10/2013		100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00						100%
VENPOM/040		Darsena della Rana, sponda sud - 1?lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	14.049.221,70	14.049.221,70	13.607.393,92	0,00	0,00	14.049.221,70	N. vers. 34	31/12/2014		100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00						97%
VENPOM/041		Darsena della Rana, sponda sud - 2?lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.525,20	3.875.000,00	N. vers. 22	31/12/2014		0%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00						0%

VENPOM/042 Sponda lagunare III? argine - 1?stralcio d'emergenza - 1^fase - 1?lotto										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	2.631.257,93	2.631.257,93	2.631.257,93	0,00	0,00	2.631.257,93	N. vers. 10			Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00										100%
VENPOM/043 Sponda lagunare III? argine - 1?stralcio - completamento										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	15.404.755,28	15.404.755,28	15.404.755,28	0,00	0,00	15.404.755,28	N. vers. 32			Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00										100%
VENPOM/044 Sponda lagunare area "Pili" - 1?stralcio di emergenza										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	48.101.381,07	48.101.381,07	48.101.381,07	0,00	0,00	48.101.381,07	N. vers. 32			Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00										100%
VENPOM/045 Canale S.Giuliano, sponda sud - 2?stralcio - 1^fase di messa in sicurezza										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	17.674.822,87	17.674.822,87	17.674.822,87	0,00	0,00	17.674.822,87	N. vers. 32			Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00										100%
VENPOM/047a Isola delle Statue - 1?stralcio di messa in sicurezza										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	9.277.206,43	9.277.206,43	9.277.206,43	0,00	0,00	9.277.206,43	N. vers. 19			Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00										100%
VENPOM/047b Isola delle Statue - 2?stralcio										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova			
Verificata	11.340.000,00	11.340.000,00	11.208.064,15	0,00	0,00	11.340.000,00	N. vers. 28			Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00										100%





VENPOM/049		Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 1?lotto (tratto Transped ex S.Marco)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	9.890.773,23	9.890.773,23	9.890.773,23	0,00	0,00	9.890.773,23	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		28/02/2013				100%
VENPOM/050 <th colspan="10">Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2?lotto (tratto EneI)</th>		Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2?lotto (tratto EneI)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	10.224.941,99	10.224.941,99	10.224.941,99	0,00	0,00	10.224.941,99	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/08/2013				100%
VENPOM/051 <th colspan="10">Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3?lotto (tratto CIA - Interporto)</th>		Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3?lotto (tratto CIA - Interporto)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	8.430.391,75	8.430.391,75	8.430.391,75	0,00	0,00	8.430.391,75	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		30/06/2013				100%
VENPOM/052a <th colspan="10">Canale Industriale Sud 4?stralcio-sponda sud e darsena terminale 5?lotto (sponda ovest darsena) - fase A di messa in sicurezza</th>		Canale Industriale Sud 4?stralcio-sponda sud e darsena terminale 5?lotto (sponda ovest darsena) - fase A di messa in sicurezza									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	5.800.470,75	5.800.470,75	5.800.470,75	0,00	0,00	5.800.470,75	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		28/02/2013				100%
VENPOM/053a <th colspan="10">Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale 6?lotto A (tratto Abibes) - fase A di messa in sicurezza</th>		Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale 6?lotto A (tratto Abibes) - fase A di messa in sicurezza									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Chiusa	5.563.560,64	5.563.560,64	5.563.560,64	0,00	0,00	5.563.560,64	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2010				100%
VENPOM/053b <th colspan="10">Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale 6?lotto A (tratto Abibes) - completamento</th>		Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale 6?lotto A (tratto Abibes) - completamento									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova			
Verificata	3.739.130,76	3.739.130,76	3.488.987,49	0,00	0,00	3.739.130,76	N. vers. 33	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2014				93%





VENPOM/057 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6D (tratto Alcoa) - Fase A di messa in sicurezza									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	9.241.754,55	9.241.754,55	9.241.754,55	0,00	0,00	9.241.754,55	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		28/02/2013		
VENPOM/058 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, 7?lotto (tratto ENEL) - Fase A di messa in sicurezza									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	187.958,29	7.500.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2014		
VENPOM/059a Canale Industriale Nord, sponda nord - completamento									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521.909,68	28.889.654,48	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2014		
VENPOM/059b Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Nord a Porto Marghera - demolizioni ? 1? lotto									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Verificata	4.676.859,84	4.676.859,84	4.648.670,78	0,00	0,00	4.676.859,84	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2014		
VENPOM/060-61 Isola dei serbatoi petroliferi, sponde nord e sud - 1?stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	8.440.860,00	8.440.860,00	8.440.860,00	0,00	0,00	8.440.860,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2010		
VENPOM/062-63 Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud - 2?stralcio - completamento									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	13.263.810,13	13.263.810,13	13.263.810,13	0,00	0,00	13.263.810,13	N. vers. 32	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/08/2014		



VENPOM/064 Canal Salso, sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	20.865.000,00	19.800.000,00	18.851.046,13	0,00	0,00	20.865.000,00	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							



VENPOM/066 Penisola di S.Giuliano - Integrazione margine esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonde (intervento di 1ª fase)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.287,45	5.830.000,00	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 22 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							



VENPOM/068 Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Ovest

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	8.414.091,39	8.414.091,39	8.414.091,39	0,00	0,00	8.414.091,39	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 32 31/08/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							



VENPOM/070 Opere PIF - Attraversamento Canale Industriale Sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	6.222.037,48	6.222.037,48	6.222.037,48	0,00	0,00	6.222.037,48	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 26 31/08/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							

VENPOM/071 Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 22 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							

VENPOM/073 Retromarginamento "1ª Zona Industriale"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 22 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							



VENPOM/074		Retromarginamento "Vecchio Petrolchimico"										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00				31/12/2014	0%
												0%
												0%

VENPOM/075		Retromarginamento "Nuovo Petrolchimico"										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00				31/12/2014	0%
												0%
												0%

VENPOM/076		Retromarginamento "Malcontenta"										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087.411,13	12.320.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00				31/12/2014	0%
												0%
												0%

VENPOM/077		Retromarginamento "Fusina"										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059.487,10	19.800.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00				31/12/2014	0%
												0%
												0%

VENPOM/078		Canal Cieco, sponda nord - marginamento										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00				31/12/2014	0%
												0%
												0%

VENPOM/079		Canal Salso, sponda ovest - marginamento										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00				31/12/2014	0%
												0%
												0%



VENPOM/080 Canal Salso, sponda sud-ovest - marginamento									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248.983,90	12.400.000,00	N. vers. 22		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
Avanzamento - Impegni - Pagamenti									
0%									
0%									
0%									

VENPOM/081a Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a1									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N. vers. 15		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
Avanzamento - Impegni - Pagamenti									
0%									
0%									
0%									

VENPOM/081b Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a2									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		
Verificata	8.209.768,70	8.209.768,70	8.170.495,18	0,00	0,00	8.209.768,70	N. vers. 27		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
Avanzamento - Impegni - Pagamenti									
100%									
100%									
100%									

VENPOM/082 Canal Salso, sponda nord-est - marginamento									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	N. vers. 22		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
Avanzamento - Impegni - Pagamenti									
0%									
0%									
0%									



VENPOM/083 Marginamento sponda nord del fossato del forte Marghera									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	N. vers. 22		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
Avanzamento - Impegni - Pagamenti									
0%									
0%									
0%									

VENPOM/084 S. Giuliano, sponda nord - marginamento									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova		
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	N. vers. 22		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
Avanzamento - Impegni - Pagamenti									
0%									
0%									
0%									



VENPOM/086		Realizzazione di barriere trivellate (passive) e/o idrauliche (attive) ad integrazione dei marginamenti del Canal Salso (spond sud-ovest e ovest)										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00	5.710.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2014				0%	0%	0%
VENPOM/087 <th colspan="10">Connessione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e delle Raffinerie (attraversamento Canale S.Giuliano)</th>		Connessione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e delle Raffinerie (attraversamento Canale S.Giuliano)										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2014				0%	0%	0%
VENPOM/088 <th colspan="10">Connessione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e Campalto (attraversamento Canale delle Rotte)</th>		Connessione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e Campalto (attraversamento Canale delle Rotte)										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2014				0%	0%	0%
VENPOM/089 <th colspan="10">Penisola di S.Giuliano - integrazione marginamento esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonda (intervento di 2^ fase)</th>		Penisola di S.Giuliano - integrazione marginamento esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonda (intervento di 2^ fase)										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Sospesa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	N. vers. 22				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2014				0%	0%	0%
VENPOM/090a <th colspan="10">IPM3 - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove errifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive</th>		IPM3 - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove errifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Chiusa	1.153.786,83	1.153.786,83	1.153.786,83	0,00	0,00	1.153.786,83	N. vers. 9				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2010				100%	100%	100%
VENPOM/090b <th colspan="10">ISAP - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive</th>		ISAP - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio Venezia Nuova					
Chiusa	2.699.175,68	2.699.175,68	2.699.175,68	0,00	0,00	2.699.175,68	N. vers. 9				Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2010				100%	100%	100%

VENPOM/091 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 8A-B (tratti Decal - Italcementi) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	20.773.031,85	15.925.000,00	14.374.700,55	0,00	0,00	20.773.031,85	Consorzio Venezia Nuova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti  77%
							 69%
							100%



VENPS11A10P001 Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Arsenale di Venezia SpA
Chiusa	5.088.127,55	5.088.127,55	5.088.127,55	320.142,95	0,00	5.088.127,55	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo		706.028,00	Economie FSC	191.573,96			31/12/2013	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENPS11A10P002 Riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	804.628,10	804.628,10	804.628,10	0,00	0,00	804.628,10	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo		602.398,04	Economie FSC	0,00			31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENPS11A10P003 Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "S.F.M.R." del comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale. Interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	1.041.812,45	1.041.812,45	1.041.812,45	0,00	0,00	1.041.812,45	N. vers. 14	
Risorse FSC su costo		1.012.521,57	Economie FSC	0,00			30/06/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENPS11A10P003 Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "S.F.M.R." del Comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle a"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	1.664.776,67	1.664.776,67	1.664.776,67	0,00	0,00	1.664.776,67	N. vers. 14	
Risorse FSC su costo		1.618.522,43	Economie FSC	0,00			30/06/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



VENRC11A8P001 APPLICAZIONE DI "DNA MICROARRA Y" (BIOCHIP) ALLA DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E FARMACOGENETICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	25.528,00	25.528,00	25.528,00	0,00	0,00	25.528,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 25.528,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRC11A8P002 SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE PER DIDATTICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRC11A8P003 PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICROORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 150.770,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRC11A8P004 L'EMOGLOBINA GLICOSILATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 150.770,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRC11A8P005 APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	175.897,00	175.897,00	175.897,00	0,00	0,00	175.897,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 175.897,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRC11A8P006 DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 25.128,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRC11A8P007 NUOVI PROCESSI BIOTECNOLOGICI DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova			
Chiusa	138.205,00	138.205,00	138.205,00	0,00	0,00	138.205,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo 138.205,00 Economie FSC 0,00							31/12/2006				100%

VENRC11A8P008 STUDIO DI NUOVI METODI ANALITICI DI TIPO BIOTECNOLOGICO PER IL CONTROLLO DI SPECIE E PER LA TRACCIABILITA' DI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (LATTE, CARNE E PESCE)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova			
Chiusa	653.334,00	653.334,00	653.334,00	0,00	0,00	653.334,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo 653.334,00 Economie FSC 0,00							31/12/2006				100%

VENRC11A8P009 SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PURIFICAZIONE ED ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova			
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							31/12/2006				100%

VENRC11A8P010 SVILUPPO E APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE GENOMICHE IN MITO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE COSTIERO E DEGLI STOCK ALIMENTARI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova			
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00							31/12/2006				100%

VENRC11A8P011 CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DI SUPERFICI RICOPERTE CON PELLICOLE BIOSIL.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova			
Chiusa	251.282,00	251.282,00	251.282,00	0,00	0,00	251.282,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo 251.282,00 Economie FSC 0,00							31/12/2006				100%

VENRC11A8P012 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI DA UTILIZZARE COME SUPPORTO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA PER LA COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLOGRAFICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova			
Chiusa	163.334,00	163.334,00	163.334,00	0,00	0,00	163.334,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
Risorse FSC su costo 163.334,00 Economie FSC 0,00							31/12/2006				100%



VENRC11A8P013 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI GENI COINVOLTI NELLA BIOSINTESI DI ANTOCIANINE E STILBENI (RESVERATROLO) IN VITIS VINIFERA L.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	113.077,00	113.077,00	113.077,00	0,00	0,00	113.077,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 113.077,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VENRC11A8P014 MESSA A PUNTO DI UN METODO QUALI-QUANTITATIVO (PCR MULTIPLEX E REAL TIME) PER LA DETER. CONTEMPORANEA DI VIRUS, BATTERI E PROTOZOI, ENTEROVIRUS, HAV. PRODUZIONE DI KIT DIAGNOSTICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E AMBIENTALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VENRC11A8P015 SVILUPPO DI UNA METODICA DI CGH-ARRAY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICROARRAY PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI SOGGETTI AFFETTI DA RITARDO MENTALE IDIOPATICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VENRC11A8P016 SVILUPPO DI UN TERRENO PER LA CONSERVAZIONE DELLA CORNEA UMANA PER INTERVENTI DI CHERATOPLASTICA A TRAVERSO L'UTILIZZO DI COMPLEMENTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 25.128,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VENRC11A8P017 IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI NUOVI MARKER MOLECOLARI UTILI NELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti

VENRC11A8P018 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED UTILIZZO DI FARINE PROVENIENTI DA GRANI DANNEGGIATI DA EURYGASTER INTEGRICEPS ED AELIA ROSTRATA


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti




VENRC11A8P019A NANOSTRUTTURE PER SENSORI CHIMICI E BIOCHIMICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	469.050,00	469.050,00	469.050,00	0,00	0,00	469.050,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 469.050,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRC11A8P020 DEPOSIZIONE DI STRATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E RESISTENZA A CORROSIONE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	568.050,00	568.050,00	568.050,00	0,00	0,00	568.050,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 568.050,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRC11A8P021 MATERIALI NANOSTRUTTURALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	520.050,00	520.050,00	520.050,00	0,00	0,00	520.050,00	ASSOCIAZIONE CIVEN
Risorse FSC su costo 520.050,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRC11A8P022 DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI DI DIMENSIONI NANOMETRICHE E DI RIVESTIMENTI SPESSI DI NANOCOMPOSTI DI TIPO INORGANICO, ORGANICO O IBRIDO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	385.050,00	385.050,00	385.050,00	0,00	0,00	385.050,00	ASSOCIAZIONE CIVEN
Risorse FSC su costo 385.050,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRC11A8P023 COSTRUZIONE DI MICROARRAY FINALIZZATI ALLO STUDIO DELLA GENOMICA E DELLA PROTEOMICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	514.800,00	514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 514.800,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRC11A8P024 PROGETTO "INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES ""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.623.352,79	1.623.352,79	1.623.352,79	46.647,21	0,00	1.623.352,79	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 1.623.352,79 Economie FSC 46.647,21							
N. vers. 23 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							



VENRC11A8P025A PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI LEGHE LEGGERE NANOSTRUTTURATE""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.071.410,14	1.071.410,14	1.071.410,14	219.702,22	0,00	1.071.410,14	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 1.071.410,14 Economie FSC 219.702,22							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 23 31/10/2014							

VENRC11A8P026 PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI SISTEMI POLIMERICI NANOCOMPOSITI""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.340.020,93	1.340.020,93	1.340.020,93	352.979,07	0,00	1.340.020,93	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 1.340.020,93 Economie FSC 352.979,07							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 23 31/10/2013							

VENRC11A8P048 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL PRIMO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (CIPE 36/02)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 1.800.000,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 6 31/12/2007							

VENRC11A8P049 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL SECONDO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (17/03)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.727.568,91	1.727.568,91	1.727.568,91	157.431,09	0,00	1.727.568,91	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 1.727.568,91 Economie FSC 157.431,09							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 22 31/10/2013							

VENRD11A8P027 SVILUPPO DI SENSORI PER SISTEMI BIOLOGICI ED AGRO-ALIMENTARI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	555.356,60	555.356,60	555.356,60	124.643,40	0,00	555.356,60	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		555.356,60	Economie FSC 124.643,40				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P028 NANO-METROLOGIA E PREPARAZIONE DI STANDARD PER ATTIVARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI STRATI DEPOSITATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	102.911,50	102.911,50	102.911,50	72.088,50	0,00	102.911,50	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		102.911,50	Economie FSC 72.088,50				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P029 MONITORAGGIO AMBIENTALE SU PRODUZIONI NANOTECONOLOGICHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	172.449,04	172.449,04	172.449,04	167.550,96	0,00	172.449,04	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		172.449,04	Economie FSC 167.550,96				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P030 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL TERZO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECONOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	763.360,19	763.360,19	763.360,19	41.639,81	0,00	763.360,19	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		763.360,19	Economie FSC 41.639,81				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P031 NUOVE TECNICHE BIOTECNOLOGICHE DI VALORE DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO IN NEUROLOGIA E ONCOLOGIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	197.916,16	197.916,16	197.916,16	2.086,15	0,00	197.916,16	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		197.916,16	Economie FSC 2.086,15				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P032 SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARE BASATO SU MICRO- E MINI-ARRAY DI DNA E qRT-PCR PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE DEL MUSCOLO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	116.912,55	116.912,55	116.912,55	8.088,89	0,00	116.912,55	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		116.912,55	Economie FSC 8.088,89				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRD11A8P033 DIAGNOSTICA ONCOLOGICA MOLECOLARE: SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELL'INSTABILITA' MICROSATELLITARE NEI TUMORI DEL COLON RETTO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	186.035,75	186.035,75	186.035,75	1.466,41	0,00	186.035,75	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 186.035,75 Economie FSC 1.466,41							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>							

VENRD11A8P034 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI COME SUPPORTI NELLA INGEGNERIA TISSUTALE E COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLOGRAFICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	285.254,82	285.254,82	285.254,82	2.248,49	0,00	285.254,82	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 285.254,82 Economie FSC 2.248,49							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>							

VENRD11A8P035 SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI STRUTTURA FUNZIONE DEI RECEPTORI ACCOPPIATI A G PROTEINE E SVILUPPO DI SISTEMI "MEDIUM-HIGH THROUGHPUT" PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FARMACI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	177.898,76	177.898,76	177.898,76	9.603,40	0,00	177.898,76	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 177.898,76 Economie FSC 9.603,40							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>							

VENRD11A8P036 TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTO FUNZIONALE CARDIACO MEDIANTE COLTURA TRIDIMENSIONALE DI CELLULE STAMINALI E RIPOPOLAMENTO DI MATRICI DECELLULARIZZATE CON CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	290.498,05	290.498,05	290.498,05	22.005,55	0,00	290.498,05	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 290.498,05 Economie FSC 22.005,55							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>							

VENRD11A8P037 POLIMERI BIOCOMPATIBILI PER LA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA E COME VEICOLI DI FARMACI ANTITUMORALI: SVILUPPO, ANALISI DI BIODISTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' TERAPEUTICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	282.753,10	282.753,10	282.753,10	17.250,36	0,00	282.753,10	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 282.753,10 Economie FSC 17.250,36							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>							

VENRD11A8P038 PROTEINE RICOMBINANTI DI INTERESSE FARMACEUTICO PRODOTTE IN COLTURE DI CELLULE VEGETALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	310.059,59	310.059,59	310.059,59	2.444,01	0,00	310.059,59	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 310.059,59 Economie FSC 2.444,01							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>							



VENRD11A8P039 *DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE (LINEA 6)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	83.650,88	83.650,88	83.650,88	16.350,27	0,00	83.650,88	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	31	100%
Risorse FSC su costo		83.650,88	Economie FSC 16.350,27					30/04/2014	100%

VENRD11A8P040 *STUDIO COMPARATIVO SULL'UTILIZZO DEI DIVERSI KIT DIAGNOSTICO AMBIENTALI MESSI A PUNTO, ALLESTIMENTO DI KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI DIVERSI CEPPI DI VIRUS E MICRORGANISMI (LINEA 14)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	94.817,73	94.817,73	94.817,73	5.183,42	0,00	94.817,73	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	31	100%
Risorse FSC su costo		94.817,73	Economie FSC 5.183,42					30/04/2014	100%

VENRD11A8P041 *MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI NELL'INDUSTRIA CARTARIA E RIDUZIONE BIOTECNOLOGICA DEL CONTENUTO IN IDROCARBURI ALCHIL AROMATICI E NAFTALENICI*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	228.239,40	228.239,40	228.239,40	21.763,48	0,00	228.239,40	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	31	100%
Risorse FSC su costo		228.239,40	Economie FSC 21.763,48					30/04/2014	100%

VENRD11A8P042 *QUICKSILVER: TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE AVANZATE DI CHIMICA ED ECOTOSSICOLOGIA, DA APPLICARSI NELL'AMBITO DEI MONITORAGGI DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERI, PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	226.682,65	226.682,65	226.682,65	54.570,59	0,00	226.682,65	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	31	100%
Risorse FSC su costo		226.682,65	Economie FSC 54.570,59					30/04/2014	100%

VENRD11A8P043 *PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICRORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI (LINEA 3)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	72.738,66	72.738,66	72.738,66	14.762,35	0,00	72.738,66	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	31	100%
Risorse FSC su costo		72.738,66	Economie FSC 14.762,35					30/04/2014	100%

VENRD11A8P044 *IMPIEGO DI MICROALGHE CONSERVATE E DIETE INERTI NELL'ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS) (LINEA 7)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	81.965,08	81.965,08	81.965,08	5.535,94	0,00	81.965,08	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	31	100%
Risorse FSC su costo		81.965,08	Economie FSC 5.535,94					30/04/2014	100%



VENRD11A8P045 IMPIEGO DI MARCATORI GENETICI PER LA SELEZIONE DI RIPRODUTTORI SUINI E PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE GENETICA E GEOGRAFICA DELLA CARNE E DEL LATTE BOVINO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	368.481,42	368.481,42	368.481,42	19.023,05	0,00	368.481,42	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		368.481,42	Economie FSC 19.023,05				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P046 BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	407.961,19	407.961,19	407.961,19	29.543,85	0,00	407.961,19	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		407.961,19	Economie FSC 29.543,85				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P047A L'EMOGLOBINA GLICOLISATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	149.236,67	149.236,67	149.236,67	0,00	0,00	149.236,67	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P047B BIOUSENSORI PER ANALISI IN INDUSTRIA AGROALIMENTARE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	108.640,00	108.640,00	108.640,00	0,00	0,00	108.640,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P047C APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	108.601,20	108.601,20	108.601,20	0,00	0,00	108.601,20	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRD11A8P047D DIRETTA CONVERSIONE MICROBICA DELLA CELLULOSA IN ETANOLO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	185.311,46	185.311,46	185.311,46	0,00	0,00	185.311,46	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRD11A8P047E REYON-AGE - IMPIEGO TERAPEUTICO DI CORRENTI AD ALTA FREQUENZA: MECCANISMO MOLECOLARE E CELLULARE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	137.868,87	137.868,87	137.868,87	0,00	0,00	137.868,87	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%

VENRD11A8P047F CIM - BIOTECH - CENTRO INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLE BIOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	192.643,91	192.643,91	192.643,91	0,00	0,00	192.643,91	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%

VENRD11A8P047G ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL QUARTO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	999.189,91	999.189,91	999.189,91	0,00	0,00	999.189,91	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%



VENRE11A8P050 INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	670.248,54	670.248,54	658.111,25	65.751,46	0,00	670.248,54	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
N. vers. 33 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				670.248,54	Economie FSC	65.751,46	

VENRE11A8P051 TECNICHE INNOVATIVE PER MIGLIORARE LE PROPRIETA' DI CUOIO E TESSUTI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	1.057.596,79	1.057.596,79	1.057.596,79	667,21	0,00	1.057.596,79	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
N. vers. 33 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				1.057.596,79	Economie FSC	667,21	

VENRE11A8P052 SVILUPPO DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI TRAMITE LA TECNICA "COLD SPRAY".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	348.640,00	348.640,00	348.630,06	0,00	0,00	348.640,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
N. vers. 33 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				348.640,00	Economie FSC	0,00	

VENRE11A8P053 SINTESI DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E STABILITA TERMICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	148.959,50	148.959,50	148.959,50	0,00	0,00	148.959,50	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
N. vers. 33 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				148.959,50	Economie FSC	0,00	

VENRE11A8P054 SINTESI DI SUPERFICI ANTIRIFLETTENTI CON MORFOLOGIA "AD OCCHIO DI FARFALLA".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	200.152,50	200.152,50	200.152,50	7.984,00	0,00	200.152,50	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
N. vers. 33 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				200.152,50	Economie FSC	7.984,00	

VENRE11A8P055 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOTANOLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	273.771,51	273.771,51	273.771,51	39.018,81	0,00	273.771,51	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
N. vers. 33 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				273.771,51	Economie FSC	39.018,81	



VENRE11A8P056 ESPRESSIONE, PURIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PROTEINE DA DNA RICOMBINANTE DI INTERESSE SCIENTIFICO E BIOTECNOLOGICO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	125.582,21	125.582,21	125.582,21	0,00	0,00	125.582,21	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	100%	100%	100%
Risorse FSC su costo		125.116,13	Economie FSC 0,00							
N. vers.		33								
31/12/2014										

VENRE11A8P057 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITICOLE EUGANEE IN UNA FILIERA ENOLOGICO-TERMALE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	107.938,87	107.938,87	107.938,87	17.177,26	0,00	107.938,87	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	100%	100%	100%
Risorse FSC su costo		107.938,87	Economie FSC 17.177,26							
N. vers.		33								
31/12/2014										

VENRE11A8P058 MESSA A PUNTO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE BIOTECNOLOGICHE DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI DEI CANALI INDUSTRIALI E DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	276.009,12	276.009,12	276.009,12	136.874,11	0,00	276.009,12	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	100%	100%	100%
Risorse FSC su costo		276.009,12	Economie FSC 136.874,11							
N. vers.		33								
31/12/2014										

VENRE11A8P059 INTERFERON DELIVERY TO LIVER (INTERDELIVER): UN BIOCONIUGATO INTERFERONE ALFA-ACIDO IALURONICO PER LA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRUS-CORRELATE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	121.049,43	121.049,43	121.049,43	104.159,60	0,00	121.049,43	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	100%	100%	100%
Risorse FSC su costo		121.049,43	Economie FSC 104.159,60							
N. vers.		33								
31/12/2014										

VENRE11A8P060 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LA LETTURA DI MICROARRAY ANTICORPALI E CELLULARI PER LA DIAGNOSI IN ONCOLOGIA.




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	249.149,13	249.149,13	249.149,13	1.083,13	0,00	249.149,13	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	100%	100%	100%
Risorse FSC su costo		249.149,13	Economie FSC 1.083,13							
N. vers.		33								
31/12/2014										

VENRE11A8P061 PREPARAZIONE DI NUOVI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA E LA RICERCA NEL CAMPO DELLE NEOPLASIE EMOLINFOCITICHE BASATI SUI MICRORNA.




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Verificata	210.326,87	210.326,87	210.326,87	14.882,16	0,00	210.326,87	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	100%	100%	100%
Risorse FSC su costo		210.326,87	Economie FSC 14.882,16							
N. vers.		33								
31/12/2014										






VENRE11A8P062 METABOLITI SECONDARI AD ELEVATA ATTIVITA ANTIOSSIDANTE ED ANTINFIAMMATORIA DA COLTURE CELLULARI VEGETALI DI LIPPIA CITRIODORA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
Verificata	182.400,73	182.400,73	182.400,73	5.273,46	0,00	182.400,73	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	N. vers. 33			
Risorse FSC su costo		182.400,73	Economie FSC 5.273,46								




VENRE11A8P063 INGEGNERIZZAZIONE BIO-MIMETICA DELLE VALVOLE CARDIACHE CON CELLULE STAMINALI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
Verificata	178.855,14	178.855,14	178.855,14	8.819,05	0,00	178.855,14	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	N. vers. 33			
Risorse FSC su costo		178.855,14	Economie FSC 8.819,05								




VENRE11A8P064 BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL SESSAGGIO E ALLA CAPACITA' FECONDANTE DEL SEME DI RIPRODUTTORI BOVINI AVVIATI ALLE VALUTAZIONI GENETICHE INTERNAZIONALI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
Verificata	300.843,19	300.843,19	300.843,19	11.947,13	0,00	300.843,19	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	N. vers. 33			
Risorse FSC su costo		300.843,19	Economie FSC 11.947,13								




VENRE11A8P065 TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
Verificata	61.615,25	61.615,25	61.615,25	942,81	0,00	61.615,25	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	N. vers. 33			
Risorse FSC su costo		61.615,25	Economie FSC 942,81								

VENRE11A8P066 RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTONAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO - PROGETTO PILOTA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
Verificata	62.788,89	62.788,89	62.788,89	0,00	0,00	62.788,89	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	N. vers. 33			
Risorse FSC su costo		62.558,06	Economie FSC 0,00								

VENRE11A8P067 APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI DIETETICI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
Verificata	122.789,10	122.789,10	122.789,10	2.327,03	0,00	122.789,10	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	N. vers. 33			
Risorse FSC su costo		122.789,10	Economie FSC 2.327,03								




VENRE11A8P068 KIT DIAGNOSTICO FUNZIONALE BASATO SU IMMUNO-ADSORBIMENTO SELETTIVO LEUCOCITARIO E BIOCENSORI SPECIFICI PER L'IDENTIFICAZIONE DI PORTATORI DI RYR2 MUTANTI AFFETTI DA CARDIOPATIA ARITMOGENA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	98.380,58	98.380,58	98.380,58	1.712,32	0,00	98.380,58	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		98.380,58	Economie FSC 1.712,32				N. vers. 33 31/12/2014
			Avanzamento - Impegni - Pagamenti				100%
							100%
							100%


VENRF11A8P069 Modifiche strutturali di proteine durante la produzione di alimenti: implicazioni per le analisi di proteine allergeniche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	127.634,91	127.634,91	127.634,91	0,00	0,00	127.634,91	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2014							




VENRF11A8P070 Nuovi preparati dermo-cosmetici basati su miscele lipidiche che inibiscono i terminali nervosi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	120.435,81	120.435,81	120.435,81	4.564,19	0,00	120.435,81	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 120.435,81 Economie FSC 4.564,19							
N. vers. 31 31/12/2014							




VENRF11A8P071 Ottimizzazione della produzione di vaccini influenzali in uova embrionate di pollo e messa a punto di strategie di vaccinazione innovative

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	181.474,30	181.474,30	181.474,30	6.025,70	0,00	181.474,30	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 181.474,30 Economie FSC 6.025,70							
N. vers. 31 31/12/2014							




VENRF11A8P072 Localizzazione, quantificazione e regolazione trascrizionale nel follicolo pilifero umano degli enzimi stereoidogenici implicati nell'alopecia androgenetica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	130.174,63	130.174,63	130.174,63	0,00	0,00	130.174,63	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2014							




VENRF11A8P073 Valutazione degli effetti della fangoterapia sull'endotelio e sulle cellule progenitrici endoteliali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	121.326,22	121.326,22	121.326,22	3.673,78	0,00	121.326,22	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 121.326,22 Economie FSC 3.673,78							
N. vers. 31 31/12/2014							



VENRF11A8P074 Controllo ambientale delle alghe tossiche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	126.527,47	126.527,47	126.527,47	0,00	0,00	126.527,47	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2014							



VENRF11A8P075 BIVALEUOMONITOR: Applicazione del CDNA microarray di mitilo (MYTARRA Y) alle vongole ruditapes spp. E all'adesivita dei mitili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	189.348,65	189.348,65	189.348,65	0,00	0,00	189.348,65	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		187.500,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRF11A8P076 Tecnologie biologiche per la riproduzione e l'allevamento di policheti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	122.001,59	122.001,59	122.001,59	2.998,41	0,00	122.001,59	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		122.001,59	Economie FSC 2.998,41				N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRF11A8P077 Relazioni tra loci lattoproteici, rapporti tra frazioni proteiche e parametri lattodinamografici del latte bovino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	193.361,36	193.361,36	193.361,36	0,00	0,00	193.361,36	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		187.500,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRF11A8P078 Approccio biotecnologico per l'individuazione dei fattori caratterizzanti le produzioni casearie DOP e tradizionali e per la difesa della loro tipicità: proposta di un modello di studio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	128.505,89	128.505,89	128.505,89	0,00	0,00	128.505,89	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		125.000,00	Economie FSC 0,00				N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRF11A8P079 Intervento di formazione MASTER in ""Biotecnologie per l'impresa ""


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	569.448,44	569.448,44	569.448,44	24.331,56	0,00	569.448,44	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		569.448,44	Economie FSC 24.331,56				N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRF11A8P080 Consolidamento di sinterizzati con proprietà e strutture innovative


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	1.098.535,85	1.072.239,37	812.871,93	0,00	0,00	1.098.535,85	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo		1.098.535,85	Economie FSC 0,00				N. vers. 31 31/12/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							98%
							100%
							74%




VENRF11A8P081 Studio di fattibilità per lo sviluppo di sensori integrati per la rilevazione di biomolecole in ambito agroalimentare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	240.935,15	240.935,15	236.415,15	0,00	0,00	240.935,15	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
N. vers. 31 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 240.935,15 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRF11A8P082 Sviluppo di sistemi polimerici nanocompositi a base di polimeri biodegradabili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	660.529,00	660.529,00	461.112,53	0,00	0,00	660.529,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
N. vers. 31 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 660.529,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRF11A8P083 INTERUNIVERSITY MASTER IN NANOTECHNOLOGIES

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	309.600,00	309.600,00	286.802,18	0,00	0,00	309.600,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
N. vers. 26 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 309.600,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRF11A8P084 SVILUPPO DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI E RIVESTIMENTI FUNZIONALI TRAMITE TECNICHE PLASMA SU POLIMERI BIODEGRADABILI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	624.400,00	624.400,00	602.676,13	0,00	0,00	624.400,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
N. vers. 26 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 624.400,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							



VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 114



VENRI11A2P001 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI IN VAL FRASELLE E VAL REVOLTO (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VR)
Chiusa	1.089.920,02	1.089.920,02	1.089.920,02	0,00	0,00	1.089.920,02	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo		533.075,46	Economie FSC 0,00				31/12/2008	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENRI11A2P002 COMPLETAMENTO CONDOTTE ADDUTTRICI DEL LEGNAGHESE (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CAMVO S.p.a.
Chiusa	893.901,77	893.901,77	893.901,77	0,00	0,00	893.901,77	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo		893.901,77	Economie FSC 0,00				31/10/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENRI11A2P003 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DEL LAVERDA (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	BRENTA SERVIZI S.p.A.
Chiusa	712.089,04	712.089,04	712.089,04	0,00	0,00	712.089,04	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo		311.418,96	Economie FSC 0,00				31/10/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENRI11A2P004 CONDOTTE ADDUTTRICI NEL TERRITORIO DELLE PREALPI TREVIGIANE - SCHIEVENIN (TV E BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
Chiusa	3.542.602,95	3.542.602,95	3.542.602,95	202.950,08	0,00	3.542.602,95	N. vers. 24	
Risorse FSC su costo		2.377.802,56	Economie FSC 202.950,08				31/10/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENRI11A2P005 COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CASTELLANA (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA
Chiusa	1.919.445,95	1.919.445,95	1.919.445,95	0,00	0,00	1.919.445,95	N. vers. 14	
Risorse FSC su costo		1.539.162,63	Economie FSC 0,00				30/06/2009	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENRI11A2P006 COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ARSIERO, LASTEBASSE E TONEZZA DEL CIMONE(VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Chiusa	839.608,64	839.608,64	839.608,64	77.611,57	0,00	839.608,64	N. vers. 29	
Risorse FSC su costo		698.623,14	Economie FSC 77.611,57				31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 19

VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 114

VENRI1A2P007/a CONDOTTA ADDUTTRICE CANDELU' - SAN DONA' DI PIAVE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.948.269,92	1.948.269,92	1.948.269,92	0,00	0,00	1.948.269,92	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.225.984,25 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P007/b IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO IN LOC. CROCE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.270.669,26	1.270.669,26	1.270.669,26	114.484,44	0,00	1.270.669,26	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.123.595,15 Economie FSC 114.484,44							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P008 CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE TRA LA ZONA NORD E LA ZONA SUD DEL CONSORZIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.716.403,20	2.716.403,20	2.716.403,20	0,00	0,00	2.716.403,20	SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 31/12/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P009 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVARZERE E PORTESINE (ROSOLINA MARE).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	253.412,92	253.412,92	253.412,92	0,00	0,00	253.412,92	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 253.412,92 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P010 MESSA IN SICUREZZA DAGLI ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A BOARA E BADIA POLESINE.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	255.225,07	255.225,07	255.225,07	0,00	0,00	255.225,07	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 254.038,98 Economie FSC 0,00							
N. vers. 9 31/12/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P011 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A PIACENZA D'ADIGE, VESCOVANA E ANGUILLARA.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	233.053,70	233.053,70	233.053,70	0,00	0,00	233.053,70	AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI
Risorse FSC su costo 228.424,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							




VENRI1A2P012 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVANELLA D'ADIGE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	254.534,17	254.534,17	254.534,17	0,00	0,00	254.534,17	ASP Azienda Servizi Pubblici Spa
Risorse FSC su costo 254.534,17 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRI1A2P013 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTE DAL FIUME ADIGE A BOSCOCHIARO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	185.235,81	185.235,81	185.235,81	0,00	0,00	185.235,81	AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE A.P.G.A.
Risorse FSC su costo 185.235,81 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRI1A2P014 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A CORBOLA, PONTE MOLO, CANALNOVO E POLESELLA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	253.267,84	253.267,84	253.267,84	0,00	0,00	253.267,84	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 253.267,84 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRI1A2P015 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A OCCHIOBELLO E CASTELNOVO BARIANO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	259.428,55	259.428,55	259.428,55	0,00	0,00	259.428,55	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 254.223,64 Economie FSC 0,00							
N. vers. 9 31/12/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRI1A2P016 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	223.259,32	223.259,32	223.259,32	3.238,87	0,00	223.259,32	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
Risorse FSC su costo 151.698,20 Economie FSC 3.238,87							
N. vers. 23 31/12/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRI1A2P017 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA A OLIERO.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	181.692,82	181.692,82	181.692,82	0,00	0,00	181.692,82	CONSORZIO ACQUA E SERVIZI ALTOPIANO SETTE COMUNI
Risorse FSC su costo 107.460,26 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							




VENRI11A2P018 *Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto centrale - Condotta Corbola- Taglio di Po*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.560.829,49	3.560.829,49	3.560.829,49	0,00	0,00	3.560.829,49	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 30/04/2011							
							


VENRI11A2P019 *Razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	516.436,21	516.436,21	516.436,21	0,00	0,00	516.436,21	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 31/12/2010							
							


VENRI11A2P020 *COMPLETAMENTO FOGNATURA V.LE PORTA PO - COMUNE DI ROVIGO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.114.102,00	1.114.102,00	1.114.102,00	60.306,87	0,00	1.114.102,00	POLESINE ACQUE S.P.A.
Risorse FSC su costo 391.592,92 Economie FSC 60.306,87							
N. vers. 23 31/12/2011							
							


VENRI11A2P021 *COMPLETAMENTO FOGNATURE CIVILI DELLE FRAZIONI DI RECOARO TERME (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	938.553,37	938.553,37	938.553,37	60.393,04	0,00	938.553,37	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Risorse FSC su costo 507.709,55 Economie FSC 60.393,04							
N. vers. 17 31/12/2010							
							

VENRI11A2P022 *COMPLETAMENTO PRIMA FASE DELLO SCHEMA FOGNARIO CONSORTILE DEL C.I.S.I.A.G. DI LEGNAGO (VR)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.233.819,63	1.233.819,63	1.233.819,63	0,00	0,00	1.233.819,63	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Risorse FSC su costo 487.564,01 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 31/12/2009							
							

VENRI11A2P023 *COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI MONTAGNANA (PD)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.688.317,45	1.688.317,45	1.688.317,45	0,00	0,00	1.688.317,45	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 899.625,55 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 31/10/2014							
							



VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 114

VENRI1A2P024 DEPURATORE E COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE INTERCOMUNALI ROVERCHIARA (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CISI S.P.A.
Chiusa	795.572,54	795.572,54	795.572,54	237.341,26	0,00	795.572,54	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo		795.572,54	Economie FSC	237.341,26			31/12/2011	



VENRI1A2P025 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	655.153,85	655.153,85	655.153,85	0,00	0,00	655.153,85	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo		598.448,74	Economie FSC	0,00			31/12/2008	



VENRI1A2P026 COMPLETAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE COMUNE DI CERVARESE S.CROCE (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	775.036,77	775.036,77	775.036,77	0,00	0,00	775.036,77	N. vers. 14	
Risorse FSC su costo		639.729,31	Economie FSC	0,00			30/06/2009	



VENRI1A2P027 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
Chiusa	462.253,66	462.253,66	462.253,66	0,00	0,00	462.253,66	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo		206.582,76	Economie FSC	0,00			31/12/2008	



VENRI1A2P028 DEPURATORE E COMPLETAMENTO FOGNATURE DI MIANE (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MIANE (TV)
Chiusa	590.292,27	590.292,27	590.292,27	0,00	0,00	590.292,27	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo		186.817,96	Economie FSC	0,00			30/04/2011	






VENRI1A2P029 OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' "LE CAMPE" IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA E COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI AGORDO




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Chiusa	516.015,97	516.015,97	516.015,97	0,00	0,00	516.015,97	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo		516.015,97	Economie FSC	0,00			31/10/2014	






VENRI1A2P030 Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.386.170,85	460.351,91	317.377,48	0,00	0,00	2.132.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 206.582,76 Economie FSC 0,00							N. vers. 41 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti  22%  65%  15%




VENRI1A2P031 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI AFFERENTI AL DEPURATORE DI PEDEROBBA (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	754.404,01	754.404,01	754.404,01	0,00	0,00	754.404,01	CONSORZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE FRA I COMUNI DI PEDEROBBA (TV)
Risorse FSC su costo 673.298,98 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008 Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%




VENRI1A2P032 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO - SAN VENDEMIANO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.752.252,77	2.752.252,77	2.752.252,77	0,00	0,00	2.752.252,77	COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)
Risorse FSC su costo 632.696,72 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 31/12/2009 Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%




VENRI1A2P033 FOGNATURA E DEPURAZIONE AREE DEL CONSORZIO DEL LEGNAGHESE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	777.117,46	777.117,46	777.117,46	0,00	0,00	777.117,46	CONSORZIO DEL LEGNAGHESE
Risorse FSC su costo 737.229,73 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011 Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%

VENRI1A2P034 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE - COMUNE DI CHIAMPO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.330.607,49	1.330.607,49	1.330.607,49	78.555,17	0,00	1.330.607,49	ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.057.650,00 Economie FSC 78.555,17							N. vers. 17 31/12/2010 Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%

VENRI1A2P035 FOGNATURA QUARTIERE "FELLETTE" - COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	767.704,47	767.704,47	767.704,47	0,00	0,00	767.704,47	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)
Risorse FSC su costo 765.122,90 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2007 Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%  100%  100%



VENRI1A2P036 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI LASTEBASSE E PEDEMONTE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	780.838,34	780.838,34	780.838,34	53.484,13	0,00	780.838,34	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Risorse FSC su costo 780.838,34 Economie FSC 53.484,13							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P037 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN COMUNE DI ENEGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	210.759,91	210.759,91	210.759,91	0,00	0,00	210.759,91	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Risorse FSC su costo 165.767,49 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P038 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GRUARO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	255.683,38	255.683,38	255.683,38	0,00	0,00	255.683,38	COMUNE DI GRUARO (VE)
Risorse FSC su costo 253.728,40 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P039 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	263.176,02	263.176,02	263.176,02	0,00	0,00	263.176,02	Acque del Basso Livenza S.p.a.
Risorse FSC su costo 255.688,07 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P040 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PRAMAGGIORE


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	258.068,74	258.068,74	258.068,74	0,00	0,00	258.068,74	COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE)
Risorse FSC su costo 254.159,46 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI1A2P041 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ANNONE VENETO.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	254.854,00	254.854,00	254.854,00	1.184,84	0,00	254.854,00	COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
Risorse FSC su costo 254.854,00 Economie FSC 1.184,84							
N. vers. 41 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							




VENRI1A2P042 FOGNATURA E DEPURAZIONE IN COMUNE DI MERLARA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	236.523,44	236.523,44	236.523,44	0,00	0,00	236.523,44	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 220.387,57 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRI1A2P043 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Piacenza d'Adige

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	202.904,64	202.904,64	202.904,64	0,00	0,00	202.904,64	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRI1A2P044 Ampliamento schema fognario e depurativo in comune di S. Urbano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	220.490,32	220.490,32	220.490,32	0,00	0,00	220.490,32	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


VENRI1A2P045 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Urbana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	193.230,29	193.230,29	193.230,29	0,00	0,00	193.230,29	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRI1A2P046 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Megliadino S. Fidenzio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	209.987,38	209.987,38	209.987,38	0,00	0,00	209.987,38	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

VENRI1A2P047 Ampliamento schema fognario e depurativo consorziale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.005.395,59	1.005.395,59	1.005.395,59	0,00	0,00	1.005.395,59	CONSORZIO INTERREGIONALE BASSO LIVENZA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							



VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 114

VENRI1A2P048 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	439.767,10	439.767,10	439.767,10	0,00	0,00	439.767,10	COMUNE DI GRUARO (VE)	17	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P049 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	194.794,56	194.794,56	194.794,56	0,00	0,00	194.794,56	COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE)	5	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P050 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	942.406,17	942.406,17	942.406,17	0,00	0,00	942.406,17	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	13	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P051 COMPLETAMENTO FOGNATURE A RECOARO TERME A PROTEZIONE OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	521.802,72	521.802,72	521.802,72	0,00	0,00	521.802,72	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)	9	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P052 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TONEZZA E COLLEGAMENTO RETE DELL'ASTICO ACQUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	984.782,55	984.782,55	984.782,55	0,00	0,00	984.782,55	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA	17	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P053 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	679.060,55	679.060,55	679.060,55	0,00	0,00	679.060,55	COMUNE DI MONTAGNANA (PD)	11	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									



VENRI11A2P054 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)		
Chiusa	4.279.341,38	4.279.341,38	4.279.341,38	0,00	0,00	4.279.341,38	N. vers.	13	31/12/2008
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
100% 100% 100%									
VENRI11A2P055 COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE CON L'IMPIANTO CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI REFRONTOLO (TV)		
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	0,00	0,00	516.450,00	N. vers.	19	30/04/2011
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
100% 100% 100%									
VENRI11A2P056 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI CALALZO DI CADORE (BL)		
Chiusa	460.466,65	460.466,65	460.466,65	0,00	0,00	460.466,65	N. vers.	19	30/04/2011
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
100% 100% 100%									
VENRI11A2P057 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI FORNO DI ZOLDO (BL)		
Chiusa	254.468,74	254.468,74	254.468,74	0,00	0,00	254.468,74	N. vers.	17	31/12/2010
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
100% 100% 100%									
VENRI11A2P058 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Comunità Montana Agordina		
Chiusa	1.032.787,56	1.032.787,56	1.032.787,56	0,00	0,00	1.032.787,56	N. vers.	19	30/04/2011
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
100% 100% 100%									
VENRI11A2P059a DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: AZIENDA GARDESANA SERVIZI di Peschiera		
Chiusa	5.001.261,90	5.001.261,90	5.001.261,90	561.721,29	0,00	5.001.261,90	N. vers.	18	30/04/2011
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00		
100% 100% 100%									



VENRI1A2P059b DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.512.710,31	3.512.710,31	3.512.710,31	254.725,81	0,00	3.512.710,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI di Peschiera
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
N. vers. 17 31/10/2013							

VENRI1A2P060a AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Completamento della pavimentazione e della rete fognaria dell'impianto di depurazione ""Citta' di Vicenza"" (rete fognaria interna depuratore ""Citta di Vicenza ""))

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	285.755,88	285.755,88	285.755,88	0,00	0,00	285.755,88	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
N. vers. 16 31/12/2010							

VENRI1A2P060b AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione rete di fognatura ""Scuole Anconetta ""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	347.182,40	347.182,40	347.182,40	0,00	0,00	347.182,40	AIM VICENZA SPA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
N. vers. 16 31/12/2010							

VENRI1A2P060c AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Nuovo sollevamento fognario ""Rodolfi""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	604.298,77	604.298,77	604.298,77	0,00	0,00	604.298,77	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
N. vers. 16 31/12/2010							

VENRI1A2P060d AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Rete fognaria in ""Strada del Tormeno ""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	577.913,61	577.913,61	577.913,61	0,00	0,00	577.913,61	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
N. vers. 14 31/12/2009							

VENRI1A2P060e AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione reti tecnologiche in ""Viale Ferrarin "" (Fognatura ""Viale Ferrarin ""))

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.827.151,43	1.827.151,43	1.827.151,43	422.538,93	0,00	1.827.151,43	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
N. vers. 23 31/10/2013							



VENRI1A2P060g AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete di teleriscaldamento in Contra delle Barche, Contra della Piarda e Contra Gazzolle (Fognatura ""Contra Barche"")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	398.745,84	398.745,84	398.745,84	30.452,84	0,00	398.745,84	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
100%							
100%							

VENRI1A2P060h AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Costruzione della rete fognaria, sostituzione della rete acqua e posa di cavidotti in Strada dei Pizzolati (Fognatura ""Strada dei Pizzolati"")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	872.358,10	872.358,10	872.358,10	0,00	0,00	872.358,10	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
100%							
100%							

VENRI1A2P060i AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete fognaria in Strada della Paglia (Fognatura ""Strada della Paglia"")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.599.701,58	3.599.701,58	3.599.701,58	621.271,87	0,00	3.599.701,58	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
100%							
100%							

VENRI1A2P061 SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI PADOVA - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI CA' NORDIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	8.979.859,13	8.979.859,13	8.979.859,13	61.932,08	0,00	8.979.859,13	ACEGAS A.P.S. S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
100%							
100%							

VENRI1A2P062a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Mestrino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.247.583,29	1.247.583,29	1.247.583,29	0,00	0,00	1.247.583,29	SE.T.A. S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
100%							
100%							

VENRI1A2P062b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Reti fognarie Veggiano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	691.814,26	691.814,26	691.814,26	0,00	0,00	691.814,26	SE.T.A. S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
100%							
100%							



VENRI1A2P063a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Gazzo e San Pietro in Gu

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.096.411,72	1.096.411,72	1.096.411,72	0,00	0,00	1.096.411,72	SE.T.A. S.p.A.	13	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P063b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Campo San Martino e Curtarolo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	839.957,55	839.957,55	839.957,55	0,00	0,00	839.957,55	SE.T.A. S.p.A.	16	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P063c SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Carmignano di Brenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	355.393,32	355.393,32	355.393,32	0,00	0,00	355.393,32	SE.T.A. S.p.A.	12	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P063d SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera di Vigodarzere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	637.795,76	637.795,76	637.795,76	0,00	0,00	637.795,76	SE.T.A. S.p.A.	18	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P065 Schema fognario e depurativo nei Comuni di Due Carrare, Masera di Padova, Casalserrugo, Bovolenta e Pernumia - Variante unica al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e di re fognari e al servizio dei Comuni di Due Carrare, Mase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	2.033.593,25	2.013.593,25	1.427.122,14	866.406,75	0,00	2.033.593,25	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.	31	99%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P066/A Interventi per il completamento della fognatura nera nel quartiere di San Pelajo in Comune di Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	53.777,58	53.777,58	37.900,58	0,00	0,00	955.100,00	Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	14	6%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									



VENRI11A2P066/C Realizzazione fognatura nera in zona san Bartolomeo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	871.100,85	871.100,85	870.714,60	0,00	0,00	871.100,85	Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI11A2P066/F Realizzazione rete acquedotto e fognatura nera in zona Fiera

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	61.256,00	61.256,00	61.256,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 10 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI11A2P067 Schema fognario-depurativo del comune di Rovigo -Ampliamento depuratore di S. Apollinare e fognature di collegamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	500.000,00	217.920,07	217.070,30	0,00	0,00	5.290.000,00	POLESINE ACQUE S.P.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI11A2P069 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DERIVATO DAL FIUME ADIGE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DELLE STRENTURE E L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BIFISS IN COMUNE DI BUSSOLENGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.625.054,85	2.625.054,85	2.625.054,85	0,00	0,00	2.625.054,85	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTAROTIONE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI11A2P070A PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.539.358,85	1.539.358,85	1.539.358,85	0,00	0,00	1.539.358,85	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 31/12/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRI11A2P070B PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.366.119,15	1.366.119,15	1.366.119,15	0,00	0,00	1.366.119,15	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 31/12/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



VENRI1A2P070C PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.338.087,05	3.338.087,05	3.338.087,05	0,00	0,00	3.338.087,05	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 8 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRI1A2P071 OPERE DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPENSORIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.614.789,49	3.614.789,49	3.614.789,49	0,00	0,00	3.614.789,49	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 20 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRI1A2P072 AMPLIAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI DUE CARRARE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.849.158,69	2.849.158,69	2.849.158,69	405.034,46	0,00	2.849.158,69	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 1.309.783,44 Economie FSC 190.216,56							N. vers. 31 30/04/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRI1A2P073 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA DI RICARICA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.702.763,55	2.702.763,55	2.702.763,55	0,00	0,00	2.702.763,55	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Risorse FSC su costo 1.452.557,40 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRI1A2P074 COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALI ADDUTTORI IRRIGUI DA ADIGE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	6.750.343,15	6.750.343,15	6.750.343,15	0,00	0,00	6.750.343,15	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRI1A2P075 COMPLETAMENTO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN COMUNE DI SANT'URBANO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.021.238,80	2.021.238,80	2.021.238,80	58.604,62	0,00	2.021.238,80	CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Risorse FSC su costo 853.176,19 Economie FSC 58.604,62							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRI1A2P076a Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	337.567,68	337.567,68	337.567,68	0,00	0,00	337.567,68	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Risorse FSC su costo 172.477,30 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 31/10/2014							

VENRI1A2P076b Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.420.183,72	2.420.183,72	2.420.183,72	0,00	0,00	2.420.183,72	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.239.535,95 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 31/12/2009							

VENRI1A2P077 COMPLETAMENTO FOGNATURE IN COMUNE DI CHIAMPO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.630.530,40	1.630.530,40	1.630.530,40	41.125,26	0,00	1.630.530,40	ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Risorse FSC su costo 958.874,74 Economie FSC 41.125,26							
N. vers. 19 30/04/2011							

VENRI1A2P078 CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA NELL'AREA DEL POLESINE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.218.130,51	3.218.130,51	3.218.130,51	0,00	0,00	3.218.130,51	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 2.431.730,53 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							

VENRI1A2P080 COMPLETAMENTO RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO VALDENTRO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	13.283.273,50	13.283.273,50	13.283.273,50	0,00	0,00	13.283.273,50	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 20 31/10/2013							

VENRI1A2P081 LAVORI PER L'IRRIGAZIONE DI ZONE COLLINARI NEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO-RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA-PRIMOSTRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.184.486,78	1.184.486,78	1.184.486,78	0,00	0,00	1.184.486,78	CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERIC
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 11 31/12/2007							



VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 114

VENRI1A2P082		POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI, CUORA, GOTTOLO E FOSSONE IN COMUNE DI ROSOLINA ED AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE				
Chiusa	2.194.625,16	2.194.625,16	2.194.625,16	0,00	0,00	2.194.625,16	N. vers. 20				100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/10/2013					100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti											
100%											
VENRI1A2P083		ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto				
Chiusa	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	N. vers. 3				100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2003					100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti											
100%											
VENRI1A2P084a		ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto				
Chiusa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	N. vers. 10				100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2007					100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti											
100%											
VENRI1A2P084b		ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Redazione Piano di Tutela Acque									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto				
Chiusa	1.061.792,00	1.061.792,00	1.061.792,00	188.208,00	0,00	1.061.792,00	N. vers. 22				100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2011					100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti											
100%											
VENRI1A2P084c		ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Progetto di monitoraggio acque di transizione (Laguna e Delta) D.Lgs 152/99 - Integrazione di monitoraggio acque sotterranee D.Lgs 152/99 - Monitor									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto				
Chiusa	818.393,42	818.393,42	818.393,42	53.150,85	0,00	818.393,42	N. vers. 22				100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	31/12/2011					100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti											
100%											
VENRI1A2P085		PROGETTO COMUNITARIO WETLANDS - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA UMIDA RICOSTRUITA DI CASTELNOVO BARIANO (RO)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Padana Polesana				
Chiusa	122.187,97	122.187,97	122.187,97	0,00	0,00	122.187,97	N. vers. 7				100%
Risorse FSC su costo		120.000,00	Economie FSC		0,00	31/12/2007					100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti											
100%											



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrj pagina 17 di 19

VENRI1A2P086 Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale - Condotta di collegamento dei nodi Idrici di Venezia e Padova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	35.775.628,31	35.775.628,31	35.775.628,31	0,00	0,00	35.775.628,31	Veneto Acque S.p.A.	33	100%
Risorse FSC su costo 1.420.256,47 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P087 Ampliamento schema fognario-consortile della Val d'Alpone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.744.970,28	1.744.970,28	1.744.970,28	206.987,32	0,00	1.744.970,28	CONSORZIO LE VALLI	18	100%
Risorse FSC su costo 531.376,29 Economie FSC 92.625,78									

VENRI1A2P090 Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta ? I? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	2.098.217,97	1.822.557,95	1.822.557,95	0,00	0,00	5.930.000,00	Comune di Tezze Sul Brenta (VI)	29	31%
Risorse FSC su costo 961.398,01 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P091 Completamento fognatura di viale Porta Po in comune di Rovigo ? II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	351.390,00	351.390,00	351.390,00	0,00	0,00	351.390,00	POLESINE ACQUE S.P.A.	11	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P092 Risanamento di quattro serbatoi acquedottistici: uno a Calalzo di Cadore, uno a Domegge di Cadore, uno a Danta di Cadore e uno a Santo Stefano di Cadore



Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.	10	0%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRI1A2P093A Realizzazione della recinzione della sorgente Pian degli Spiriti in Comune di Auronzo di Cadore.




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	31.549,61	30.965,31	7.396,00	0,00	0,00	36.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.	10	86%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									






VENRI1A2P093B Adeguamento alla vigente normativa della sorgente Violant in Comune di Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	61.328,19	58.332,19	20.894,64	0,00	0,00	61.328,19	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
N. vers. 10 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  95%							
 34%							




VENRI1A2P093C Messa in sicurezza opera di captazione della sorgente di Salafossa in Comune di Santo Stefano di Cadore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	21.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	128.692,33	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
N. vers. 10 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  0%							
 17%							
 0%							




VENRI1A2P093D Adeguamento alla vigente normativa delle captazioni "Sorgenti del Passo Glau Alta e Bassa" in Comune di Selva di Cadore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	8.984,39	8.984,39	8.984,39	0,00	0,00	95.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
N. vers. 10 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  9%							
 9%							
 9%							




VENRI1A2P094 Rifacimento dell'acquedotto di Zavena in Comune di Lamon

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	191.749,74	159.445,99	14.527,06	0,00	0,00	240.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
N. vers. 10 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  66%							
 80%							
 6%							

VENRI1A2P095 Opere di consolidamento dei versanti finalizzate alla messa in sicurezza dell'infrastruttura acquedottistica del Longrone a servizio dell'abitato di Sappada.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	150.139,57	147.457,14	147.457,14	0,00	0,00	151.540,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
N. vers. 10 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  97%							
 99%							
 97%							

VENRI1A2P096 Rifacimento di un tratto di acquedotto a Piz in Comune di Sospirolo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	112.372,52	107.142,69	80.684,96	0,00	0,00	144.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
N. vers. 10 31/12/2014							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  74%							
 78%							
 56%							



VENRL Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 20/06/2006

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 1



VENRL11A2P088 MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Chioggia - Cavanella - Cavarzere. Tratte 10-11-12

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	23.078.210,05	23.053.434,65	23.053.434,65	0,00	0,00	23.171.385,48	Veneto Acque S.p.A.
Risorse FSC su costo 4.100.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



VENRM Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Il Atto Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: **25/07/2007**

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 1




VENRMI1A2P089 MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Padova (svincolo A4/A13) - Cavarzere (diramazione per Cavanella d'Adige) - tratta 7-8-9


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	41.636.342,48	41.431.250,67	41.431.250,67	0,00	0,00	41.700.000,00	Veneto Acque S.p.A.
Risorse FSC su costo 4.000.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
31/12/2014							
99% 100% 99%							




VENRS11A1P001 NUOVO ASSETTO VIARIO DEL VIADOTTO DI S.GIULIANO, IN COMUNE DI VENEZIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	0,00	0,00	0,00	0,00	10.728.749,63	37.042.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 15.896.230,95 Economie FSC 0,00							
N. vers. 43 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							


VENRS11A1P001A NUOVO ASSETTO VIARIO DEL VIADOTTO DI S.GIULIANO, IN COMUNE DI VENEZIA - STRALCIO FUNZIONALE IN VARIANTE PER IL COLLEGAMENTO TRAMVIARIO TRA MESTRE E VENEZIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	10.167.639,21	7.651.234,07	7.651.234,07	0,00	327.908,12	11.739.497,90	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 9.883.536,33 Economie FSC 0,00							
N. vers. 10 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							


VENRS11A1P002 INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco
Risorse FSC su costo 1.549.370,70 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2007 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							


VENRS11A1P003 COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTE VENETA - LEGNAGO (VR) CON LA SS.434 ""TRANSPOLESANA ""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.016.022,76	2.016.022,76	2.016.022,76	0,00	0,00	2.016.022,76	Provincia di Verona
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2012 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

VENRS11A1P004 Ex SS 50 del Grappa e del Passo Rolle Risanamento della galleria naturale di ""Pedesalto "" compresa tra il km 49+450 ed il km 50+279

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	7.948.655,40	7.948.655,40	7.948.655,40	0,00	0,00	7.948.655,40	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 26 28/02/2012 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

VENRS11A1P006 COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO SS.434 ""TRANSPOLESANA "" CON SP.88 ""ROVIGO-BADIA ""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	6.201.977,35	6.163.614,09	6.163.614,09	0,00	0,00	6.920.522,44	Provincia di Rovigo
Risorse FSC su costo 3.000.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 43 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

VENRS11A1P007 ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. 18 DA LUSIA ALLA VARIANTE DEL BORNO. 1? LOTTO - 2? STRALCIO. DALLA ""VARIANTE DEL BORNO"" FINO ALL'INCROCIO CON VIA PIOPELLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.488.479,91	1.488.479,91	1.488.479,91	0,00	0,00	1.488.479,91	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
100%							
100%							
100%							

VENRS11A1P008 SR.203 - paramassi bivio Rucava - Lotto 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	998.252,94	998.252,94	998.252,94	34.660,86	0,00	998.252,94	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 998.252,94 Economie FSC 34.660,86							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
100%							
100%							
100%							

VENRS11A1P009A SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 1? Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.658.224,26	1.658.224,26	1.658.224,26	0,00	0,00	1.658.224,26	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 734.841,66 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
100%							
100%							
100%							

VENRS11A1P009B SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 2? Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	6.468.238,43	6.468.238,43	6.468.238,43	0,00	0,00	6.468.238,43	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 2.880.356,63 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
100%							
100%							
100%							

VENRS11A1P010 SS.203 ""AGORDINA"" - SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO TOMBOTTI IN LOCALITA' ""LE CAMPE"" E ALTRE LOCALITA'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	3.711.337,60	3.711.337,60	3.711.337,60	0,00	0,00	3.711.337,60	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 2.065.827,60 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
100%							
100%							
100%							

VENRS11A1P011 SS.12 ""DELL'ABETONE E DEL BRENNERO"" VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	8.542.595,96	8.542.595,96	8.542.595,96	0,00	0,00	8.542.595,96	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
100%							
100%							
100%							



VENRS11A1P012 SS.14 ""DELLA VENEZIA GIULIA"" - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 4 - STRALCIO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	24.415.922,99	24.415.922,99	24.415.922,99	0,00	0,00	24.415.922,99	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 40
Economie FSC 0,00							30/06/2014
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

VENRS11A1P013 SS.434 ""TRANSPOLESANA"" - LOTTO 2 - STRALCIO 3 (DA OPPEANO A LEGNAGO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	34.383.841,31	34.383.841,31	34.383.841,31	0,00	0,00	34.383.841,31	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 40
Economie FSC 0,00							30/06/2014
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

VENRS11A1P014 SS.50BIS ""DEL GRAPPA E PASSO ROLLE"" - VARIANTE DI ARSIE'-ARTEN

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	11.293.487,55	11.293.487,55	11.293.487,55	0,00	0,00	11.293.487,55	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 40
Economie FSC 0,00							30/06/2014
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 30

VENRT11A1P015 COLLEGAMENTO TRA LA SS 14 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S.STINO DI LIVENZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	21.531.000,00	21.068.056,35	21.068.056,35	0,00	0,00	21.531.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 12.371.974,59 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRT11A1P016 REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SEPARATI TRA LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 (VALE TRE MARTIRI) E COLLEGAMENTO TRA VIA PORTA ADIGE PRESSO IL CENSER, LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 ADEST DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	28.723.471,52	28.723.471,52	28.723.471,52	0,00	0,00	28.723.471,52	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 4.898.539,09 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRT11A1P017 Adeguamento della ex SR 53 - III stralcio dal km 103+00 al km 106+00

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.146.872,38	2.146.872,38	2.146.872,38	0,00	0,00	2.146.872,38	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.810.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 11 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRT11A1P018 Progetto per l'eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed al km 9+000 lungo la ex S.S. 251 nel Comune di Cinto Caomaggiore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	557.267,49	557.267,49	557.267,49	0,00	0,00	585.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 568.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRT11A1P019 Opere sostitutive al passaggio al livello alla progressiva 92+111 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, in Comune di S.Elena (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.532.747,53	2.532.747,53	2.532.747,53	0,00	0,00	2.532.747,53	Provincia di Padova
Risorse FSC su costo 677.045,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRT11A1P020 Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le Provincie di Padova e Rovigo, in localita' Ca' Morosini







Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.478.982,36	1.478.982,36	1.478.982,36	0,00	0,00	1.478.982,36	Provincia di Rovigo
Risorse FSC su costo 600.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 33 31/12/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 5

VENRT11A1P021 Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8, in Comune di Loreo (RO), con sistemazione a rotatoria									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO	
Chiusa	878.415,76	878.415,76	878.415,76	0,00	0,00	878.415,76	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010		
Risorse FSC su costo 81.016,44 Economie FSC 0,00									
VENRT11A1P022 Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale per Frassene e Agana, in Comune di Fonzaso (BL)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	644.653,64	644.653,64	644.653,64	0,00	0,00	644.653,64	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011		
Risorse FSC su costo 210.000,00 Economie FSC 0,00									
VENRT11A1P023 Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in Comune di S. Pietro di Cadore									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	201.519,20	201.519,20	201.519,20	0,00	0,00	201.519,20	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011		
Risorse FSC su costo 160.000,00 Economie FSC 0,00									
VENRT11A1P027 SR 482 - RIASSETTO DELLA VIABILITA ALTOPOLESANA - VARIANTE AL TRATTO TRA CENESELLI E CASTELMASSA CON RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 11 E S.R. 6									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	5.232.000,00	5.204.328,03	5.204.328,03	0,00	0,00	5.232.000,00	N. vers. 39	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2014		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									
VENRT11A1P028 Ex SS 251 - Intersezione a rotatoria all'uscita dell'autostrada A28, in Comune di Gruaro (VE)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	1.346.362,95	1.346.362,95	1.346.362,95	0,00	0,00	1.559.000,00	N. vers. 39	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2014		
Risorse FSC su costo 926.388,48 Economie FSC 0,00									
VENRT11A1P029 Collegamento della Val Pantena con Ceredo e l'Alta Lessinia Occidentale									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	1.924.693,61	1.924.693,61	1.924.693,61	0,00	0,00	1.924.693,61	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011		
Risorse FSC su costo 1.549.370,70 Economie FSC 0,00									



VENRT11A1P030 Ex SS 246 - Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro-Valli del Pasubio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Vicenza	
Chiusa	1.501.078,91	1.501.078,91	1.501.078,91	48.291,09	0,00	1.501.078,91	N. vers. 22		
Risorse FSC su costo 1.501.078,91 Economie FSC 48.291,09							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

VENRT11A1P031 Strade Provinciali n. 16 e n. 60 - Variante di Fiesso Umbertino (RO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo	
Chiusa	2.146.808,73	2.146.808,73	2.146.808,73	0,00	0,00	2.146.808,73	N. vers. 34		
Risorse FSC su costo 1.763.897,20 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

VENRT11A1P032 Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
NonMonitor	94.624,73	32.000,00	0,00	0,00	1.714.685,35	5.140.000,00	N. vers. 39		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

VENRT11A1P033 SS 14 - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 2 E AMMODERNAMENTO LOTTO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	
Chiusa	23.933.144,23	23.933.144,23	23.933.144,23	0,00	0,00	23.933.144,23	N. vers. 36		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

VENRT11A1P035 SS 12 - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA. LOTTO 2 - STRALCIO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	
Chiusa	20.141.170,48	20.141.170,48	20.141.170,48	0,00	0,00	20.141.170,48	N. vers. 36		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

VENRT11A1P036 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 46

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	
Chiusa	5.163.200,22	5.163.200,22	5.163.200,22	0,00	0,00	5.163.200,22	N. vers. 36		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		



VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 30

VENRT11A1P037 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 35 IN LOCALITA PORTO VIRO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	6.293.675,19	6.293.675,19	6.293.675,19	0,00	0,00	6.293.675,19	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	36	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRT11A1P038 SS 309 - SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI IN LOCALITA BRONDOLO DI CHIOGGIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	9.152.370,68	9.152.370,68	9.152.370,68	0,00	0,00	9.152.370,68	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	36	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRT11A1P039 SS 51 - LOTTO RUCORVO - MACCHETTO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	27.933.482,02	27.933.482,02	27.933.482,02	0,00	0,00	27.933.482,02	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	36	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENRT11A1P041 Ex SS 50 - Risamento gallerie naturali "Pulz" e "Val Rosna"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	12.989.800,75	12.989.800,75	12.989.800,75	0,00	0,00	12.989.800,75	Veneto Strade S.p.A.	27	100%
Risorse FSC su costo 4.000.000,00 Economie FSC 0,00									

VENRT11A1P042 Ex SS 50 - Intervento di rettifica e sistemazione tra le progress. km 55 e km 57, in localita Moline

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	19.334.070,26	19.152.440,00	18.848.407,54	0,00	0,00	20.350.000,00	Veneto Strade S.p.A.	39	94%
Risorse FSC su costo 5.340.000,00 Economie FSC 0,00									

VENRT11A1P043A Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Loto 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	N. vers.	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	4.273.898,82	4.273.898,82	4.273.898,82	0,00	0,00	4.273.898,82	Veneto Strade S.p.A.	9	100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									




Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio


applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPriJ pagina 4 di 5


VENRT11A1P043B Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruttiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	3.989.610,45	3.989.610,45	3.989.610,45	281,48	0,00	3.989.610,45	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 38 31/12/2014							
							


VENRT11A1P044 Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
NonMonitor	182.400,00	68.582,00	61.862,32	0,00	0,00	18.075.991,47	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 39 31/12/2014							
							


VENRT11A1P045 Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "di Silea" e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	7.665.892,47	7.665.892,47	7.665.892,47	0,00	0,00	7.665.892,47	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 10 30/06/2008							
							


VENRT11A1P046 Ex SS 53 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO "DELL'OSPEDALE" E VIABILITA DI INNESTO ALLA TANGENZIALE DI TREVISO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	14.266.211,40	14.266.211,40	14.248.211,40	0,00	0,00	15.252.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 39 31/12/2014							
							

VENRT11A1P047 Lavori di sistemazione del bivio fra la ex SS 473 "di Croce d'Aune" e la SP 29 "di Col Falcon", in località "Cros" del Comune di Sovramonte (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	362.681,63	362.681,63	362.681,63	0,00	0,00	371.848,97	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 215.440,46 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 39 31/12/2014							
							

VENRT11A1P048 Lavori di sistemazione di viabilità comunale, in Comune di Albaredo d'Adige (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	717.422,92	717.422,92	717.422,92	0,00	0,00	717.422,92	Comune di Albaredo D'Adige (VR)
Risorse FSC su costo 151.406,74 Economie FSC 0,00							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
N. vers. 17 30/04/2011							
							



VENRV11A1P034 S.P. 347 - Intervento di sistemazione e di adeguamento tra Dont e Passo Duran

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	857.110,71	857.110,71	857.110,71	0,00	0,00	857.110,71	Veneto Strade S.p.A.	100%
Risorse FSC su costo 850.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37	100%
							31/12/2014	100%

VENRV11A1P040 Sistemazione della viabilità in Comune di Ferrara Monte Baldo (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.002.803,88	1.002.803,88	1.002.803,88	0,00	0,00	1.002.803,88	Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)	100%
Risorse FSC su costo 950.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 9	100%
							31/12/2008	100%

VENRV11A1P049 S.R. 89 ""TREVISIO-MARE"" - OPERE COMPLEMENTARI AL NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MEOLO/RONCADE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
NonMonitor	187.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00	Societa Autovie Venete S.p.A.	0%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37	3%
							31/12/2014	0%

VENRV11A1P050 COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 126+120 DELLA LINEA FERROVIARIA MANTOVA-MONSELICE, IN LOCALITA S. VITO DEL COMUNE DI CEREIA (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	2.605.308,27	2.605.308,27	2.605.308,27	7.009,41	0,00	2.605.308,27	Comune di Cereia (VR)	100%
Risorse FSC su costo 992.990,59 Economie FSC 7.009,41							N. vers. 31	100%
							31/12/2013	100%

VENRV11A1P051 S.P. ""Valdagana"" - Sistemazione e allargamento fra loc. Lazzaretti e Stoner, nei Comuni di Foza e Enego.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	2.958.707,72	2.958.707,72	2.958.707,72	202.100,37	0,00	2.958.707,72	Provincia di Vicenza	100%
Risorse FSC su costo 1.972.972,06 Economie FSC 202.100,37							N. vers. 31	100%
							31/12/2013	100%

VENRV11A1P052 Adeguamento della ex S.S. 53 - IV? stralcio dal km 106+700 al km 113+000

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	1.866.175,43	1.866.175,43	1.866.175,43	444.219,97	0,00	1.866.175,43	Veneto Strade S.p.A.	100%
Risorse FSC su costo 1.755.780,03 Economie FSC 444.219,97							N. vers. 32	100%
							28/02/2014	100%



VENRV11A1P053 Realizzazione nuova circonvallazione di Vo' Euganeo tra S.P. 47 e S.P. 89

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vo (PD)
Chiusa	2.265.654,11	2.265.654,11	2.265.654,11	0,00	0,00	2.265.654,11	N. vers. 15 30/04/2011	
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00								



VENRV11A1P054 Allargamento della S.P. 85 Urbana - S.Salvaro con annessa pista ciclabile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Urbana (PD)
Chiusa	1.276.325,38	1.276.325,38	1.276.325,38	0,00	0,00	1.276.325,38	N. vers. 7 31/12/2007	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



VENRV11A1P055 S.R. 203 "Agordina" - Predisposizione barriere e paramassi in localita Bivio Rucava - 2? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	917.252,60	917.252,60	917.252,60	82.747,40	0,00	917.252,60	N. vers. 15 30/04/2011	
Risorse FSC su costo 917.252,60 Economie FSC 82.747,40								



VENRV11A1P057 Realizzazione del ponte sul fiume Adige e dei raccordi alla viabilità esistente in localita Carpi di Villa Bartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	16.836.530,04	16.836.530,04	16.836.530,04	0,00	0,00	16.836.530,04	N. vers. 25 31/12/2012	
Risorse FSC su costo 5.664.568,99 Economie FSC 0,00								



VENRV11A1P058 Realizzazione banchina di navigazione fluviale in localita Torretta Veneta e collegamento con la viabilità principale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	3.953.444,22	3.953.444,22	3.953.444,22	0,00	0,00	3.953.444,22	N. vers. 25 31/12/2012	
Risorse FSC su costo 2.065.827,60 Economie FSC 0,00								



VENRV11A1P059 Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale) Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S. 309 "Romea"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Mira (VE)
Chiusa	1.739.505,75	1.739.505,75	1.739.505,75	10.494,25	0,00	1.739.505,75	N. vers. 16 30/06/2011	
Risorse FSC su costo 1.739.505,75 Economie FSC 10.494,25								



VENRW1A1P060 LAVORI DI SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. 14 E VIA ORLANDA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI. II STRALCIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	100%
Verificata	13.708.124,97	13.708.124,97	13.708.124,97	0,00	0,00	13.708.124,97	Veneto Strade S.p.A.	
Risorse FSC su costo							N. vers. 36	100%
12.113.693,00							31/12/2014	
Economie FSC								
0,00								100%

VENRW1A1P061 PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3? STRALCIO - 2? LOTTO: DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLI (MN)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	100%
Chiusa	7.047.435,78	7.047.435,78	7.047.435,78	1.242.616,04	0,00	7.047.435,78	Veneto Strade S.p.A.	
Risorse FSC su costo							N. vers. 31	100%
6.202.182,91							31/10/2014	
Economie FSC								
1.242.616,04								100%

VENRW1A1P062 SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale) Veneto Orientale - 2^ fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	100%
Chiusa	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00	Regione Veneto	
Risorse FSC su costo							N. vers. 10	100%
10.000.000,00							31/12/2009	
Economie FSC								
0,00								100%

VENRX IV Atto integrativo Infrastrutture per la mobilità

Data sottoscrizione Accordo: **31/05/2005**

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 3

VENRX11A1P063A SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale) - 2^ fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Portogruaro: Intervento 3.07 Nuova stazione di San Dona di Piave - intervento 3.14 Ristrutturazione stazione di Portogruaro.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Monit. altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	N. vers. 32	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2014	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0% 0% 0% </div>

VENRX11A1P063B SFMR - 2^ fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Interventi residui: 1. Comune di Meolo - 2. Comune di Musile di Piave: Int. 3.05 C ristrutturazione stazioni Fossalta - 4. Comune di Ceggia: Int. 3.08

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
NonMonitor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551.436,74	17.486.860,00	N. vers. 32	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2014	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0% 0% 0% </div>

VENRX11A1P074 OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE: INTERVENTI DI FASCIA A - CPASS2: INT. 8 - ?ADEGUAMENTO S.P. 36 DA FOSSA A ROSSIGNAGO?; INT. 8BIS - ?COLLEGAMENTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA? - VIA CAPITANIO?; INT. 9 - ?COLLEGAMENTO ROSSIGNAGO-ASSEGGIANO??

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	18.238.109,71	15.901.845,47	9.284.227,98	0,00	0,00	25.800.000,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	10.555.514,00		Economie FSC	0,00			31/12/2014	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 62% 71% 36% </div>

VENRY V Atto Integrativo infrastrutture per la mobilità

Data sottoscrizione Accordo: 20/06/2006

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 10

VENRY11A1P065 SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI TRA LA SR N. 88 "RODIGINA" E LA VIABILITA' SECONDARIA E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (PRIMO STRALCIO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.650.848,00	1.638.959,12	1.638.959,12	0,00	0,00	1.650.848,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.100.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRY11A1P066 SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. N. 14 E VIA SAN DONA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSA TI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	21.552.000,00	20.330.042,74	20.330.042,74	0,00	0,00	21.552.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 5.271.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRY11A1P067 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.R. N.443 "DI ADRIA" IN COMUNE DI VILLADOSE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.631.279,16	1.614.349,54	1.614.349,34	0,00	0,00	1.700.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.050.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRY11A1P068 SR 348 - Variante di S. Maria di Quero - Lotto 2 - Lavori di ammodernamento dell'intersezione a raso ed allargamento della sede stradale in localita' Fener in comune di Alano di Piave

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	2.335.240,48	2.334.823,19	2.334.823,19	0,00	0,00	2.335.240,48	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 2.200.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRY11A1P069 Eliminazione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria VE-BO. Variante alla S.P. 45 "Stroppare" nel centro abitato di Vescovana e Stanghella nel tratto dalla S.P. 8 fino all'innesto con la S.S. 16 per eliminazione del P. L. al Km. 86 + 077.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	10.717.211,14	10.716.663,72	10.700.595,53	0,00	0,00	10.720.000,00	Provincia di Padova
Risorse FSC su costo 2.439.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 34 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENRY11A1P070 'Riquilificazione comprensorio sciistico Monte Agudo'. Realizzazione impianto di risalita tra Taiarezze - Malon in comune di Auronzo di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00	Comune di Auronzo Di Cadore (BL)
Risorse FSC su costo 1.367.585,81 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 30/06/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							




Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPriJ pagina 1 di 2


VENRY11A1P071 *Bretella di collegamento tra via A. Ferro e nuova SR 10 in Comune di Este*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Este (PD)
Verificata	2.430.682,39	2.149.566,78	2.149.566,78	0,00	1.902,16	2.480.000,00	N. vers. 34	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.328.097,84 Economie FSC 0,00								




VENRY11A1P072A *Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago ' Ostiglia in comune di Legnago - Strada di collegamento*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	1.769.946,24	1.769.946,24	1.769.946,24	3,30	0,00	1.769.946,24	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 589.884,37 Economie FSC 0,00								




VENRY11A1P072B *Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago ' Ostiglia in comune di Legnago - Sottopasso ferroviario*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LEGNAGO
Chiusa	2.029.896,37	2.029.896,37	2.029.896,37	6,37	0,00	2.029.896,37	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 676.520,07 Economie FSC 0,00								



VENRY11A1P073 *Realizzazione di una pista ciclabile nel Comune di Fossalta di Piave*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Fossalta di Piave (VE)
Verificata	6.542,90	4.107,86	4.107,86	0,00	0,00	600.000,00	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 567.297,76 Economie FSC 0,00								



VENSI1A7P001 INFRASTRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CED

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	N. vers. 4	
Risorse FSC su costo		341.700,00	Economie FSC	0,00			30/06/2006	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSI1A7P002 SICUREZZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.207.857,51	1.207.857,51	1.207.857,51	71,25	0,00	1.207.857,51	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo		539.936,30	Economie FSC	0,00			31/10/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSI1A7P003 SERVIZI DI RETE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.440.269,04	1.440.269,04	1.440.269,04	0,00	0,00	1.440.269,04	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo		640.500,00	Economie FSC	0,00			31/10/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSI1A7P004 INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	574.825,34	574.825,34	574.825,34	87,33	0,00	574.825,34	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo		227.430,90	Economie FSC	0,00			31/10/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSI1A7P005 NET GIS


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	377.323,20	377.323,20	377.323,20	0,00	0,00	377.323,20	N. vers. 4	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC	0,00			30/06/2006	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSI1A7P006 SERVIZI RIVOLTI AGLI E.E.L.L. NELL'AMBITO DELLA L.R. 54/88


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	403.998,60	380.993,62	380.993,62	0,00	0,00	404.304,00	N. vers. 37	
Risorse FSC su costo		80.000,00	Economie FSC	0,00			31/12/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								94%
								100%
								94%




VENSI1A7P007 BANCHE DATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	34.611,00	34.611,00	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	


VENSI1A7P008 SPORTELLO IMPRESE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	335.659,10	335.659,10	335.659,10	0,00	0,00	335.659,10	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 275.719,98 Economie FSC 0,00							31/10/2014	


VENSI1A7P009 AGORA' DEL RIUSO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	136.579,78	136.579,78	136.579,78	0,00	0,00	136.579,78	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 118.589,03 Economie FSC 0,00							31/10/2014	


VENSI1A7P010 RESEAUX DI GOVERNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	100.919,63	100.919,63	100.919,63	0,00	0,00	100.919,63	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 63.859,31 Economie FSC 0,00							31/10/2014	

VENSI1A7P011 MY PORTAL: IL PORTALE PER GLI EE. LL. IN MODALITA? ASP

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	59.628,66	59.628,66	59.628,66	0,00	0,00	59.628,66	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	

VENSI1A7P012 SISTEMA INFORMATIVO PER L'AGRICOLTURA (SIPA)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	120.012,00	120.012,00	120.012,00	0,00	0,00	120.012,00	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	



VENSI1A7P013 CNS, FIRMA DIGITALE, POSTA CERTIFICATA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Chiusa	763.454,38	763.454,38	763.454,38	22,81	0,00	763.454,38	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 381.727,19 Economie FSC 0,00									

VENSI1A7P014 INF1 - Realizzazione infrastruttura di base per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Chiusa	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENSI1A7P015 INF2 - Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Chiusa	120.943,57	120.943,57	120.943,57	0,00	0,00	120.943,57	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENSI1A7P016 INF3 - Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Chiusa	211.202,00	211.202,00	211.202,00	0,00	0,00	211.202,00	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

VENSI1A7P017 ESTENSIONE DEL PROGETTO 'MY Portal' (PORTALE PERSONALIZZABILE DI SERVIZI PER IL CITTADINO) ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO CON LO SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI E REALTIVO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	
Verificata	1.520.000,00	1.520.000,00	1.419.999,98	0,00	0,00	1.520.000,00	N. vers. 37	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 1.300.000,00 Economie FSC 0,00									



VENSJ11A7P018 Sviluppo della banda larga nel Veneto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	775.921,11	775.921,11	775.921,11	0,00	0,00	2.179.344,34	N. vers. 35	
Risorse FSC su costo				1.946.568,00	Economie FSC	0,00	31/12/2014	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 36%
								36%
								36%

VENSJ11A7P019 Sistema informativo territoriale della Lessinia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Chiusa	1.480.983,16	1.480.983,16	1.480.983,16	19.016,84	0,00	1.480.983,16	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo				1.480.983,16	Economie FSC	19.016,84	31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%
								100%
								100%

VENSJ11A7P020 Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASCO TIC S.p.A.
Chiusa	1.498.141,59	1.498.141,59	1.498.141,59	1.375,23	0,00	1.498.141,59	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo				1.108.624,77	Economie FSC	1.375,23	31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%
								100%
								100%



VENSK Società dell'Informazione - II Atto integrativo


Data sottoscrizione Accordo: 15/12/2006

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14




Numero interventi in APQ: 1

**VENSKI1A7P021** Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Vicenza




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.842.857,14	1.839.065,02	1.159.342,31	0,00	0,00	1.842.857,14	N. vers. 33	
Risorse FSC su costo		1.290.000,00	Economie FSC		0,00		31/12/2014	






VENSW1A7P023A Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Verona - stralcio Comunità Montana del Baldo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	294.328,33	294.328,33	294.328,33	4.983,89	0,00	294.328,33	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Risorse FSC su costo 294.328,33 Economie FSC 4.983,89							
N. vers. 24 31/10/2014							
 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
 Economie 100%							
 FSC 100%							




VENSW1A7P026 Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	197.867,78	197.867,78	197.867,78	2.132,22	0,00	197.867,78	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Risorse FSC su costo 197.867,78 Economie FSC 2.132,22							
N. vers. 19 31/12/2012							
 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
 Economie 100%							
 FSC 100%							




VENSW1A7P027 Centro di competenza sulla banda larga

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	499.880,00	499.880,00	499.880,00	0,00	0,00	499.880,00	Regione Veneto
Risorse FSC su costo 499.880,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/10/2014							
 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100%							
 Economie 100%							
 FSC 100%							

VENSW1A7P030 Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	28.892.403,00	12.421.565,60	12.421.565,60	0,00	0,00	39.356.258,92	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Risorse FSC su costo 1.831.280,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 27 31/12/2014							
 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 32%							
 Economie 32%							
 FSC 73%							

VENSW1A7P031 Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	3.658.376,19	2.312.757,43	2.312.757,43	0,00	0,00	4.998.323,69	Provincia di Belluno
Risorse FSC su costo 200.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 27 31/12/2014							
 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 46%							
 Economie 46%							
 FSC 73%							



VENSY IV Atto integrativo - Società dell'informazione

Data sottoscrizione Accordo: 22/12/2009

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 2



VENSY11A7P028 Veneto Escape




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	4.435.652,00	4.435.652,00	4.435.652,00	0,00	0,00	4.435.652,00	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		31/12/2014	
				0,00				Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENSY11A7P029 E-Government For Governance




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.166.130,57	1.166.130,57	1.166.130,57	0,00	0,00	1.166.130,57	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		30/04/2014	
				0,00				Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%






VENVT1A4P001 *Recupero statico, restauro e rifunzionalizzazione dell'ex chiesa di San Giacomo in localita Don - Gosaldo (BL)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Gosaldo (BL)
Chiusa	362.606,68	362.606,68	362.606,68	0,00	0,00	362.606,68	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 258.228,45 Economie FSC 0,00							31/12/2005	  




VENVT1A4P002 *Restauro del complesso conventuale annesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie - Sanguinetto (VR)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)
Chiusa	464.811,21	464.811,21	464.811,21	0,00	0,00	464.811,21	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 361.519,83 Economie FSC 0,00							31/12/2006	  




VENVT1A4P003A *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Restauro fabbricato ex scuderie.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Chiusa	723.039,00	723.039,00	723.039,00	0,00	0,00	723.039,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 723.039,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007	  




VENVT1A4P003B *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Completamento fabbricati: ex forni fusori, edificio ex cral, ostello della gioventu*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Chiusa	779.850,00	779.850,00	779.850,00	0,00	0,00	779.850,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 779.850,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007	  

VENVT1A4P003C *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Edifici ed infrastrutture minerarie*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Chiusa	588.764,32	588.764,32	588.764,32	0,00	0,00	588.764,32	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 588.764,32 Economie FSC 0,00							31/12/2007	  

VENVT1A4P003D *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Ponte sul torrente Imperina*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 154.937,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007	  



VENVT Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Data sottoscrizione Accordo: 19/06/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14



Numero interventi in APQ: 16

VENVT11A4P003E *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Acquedotto a servizio dell'ostello e di altri immobili e misure antincendio; completamento parcheggi e manufatti accessori*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	Comunita Montana Agordina
N. vers. 10 31/12/2007 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo 154.937,00 Economie FSC 0,00							



VENVT11A4P003F *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Riordino ambientale del sito*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	129.112,00	129.112,00	129.112,00	0,00	0,00	129.112,00	Comunita Montana Agordina
N. vers. 5 30/06/2005 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo 129.112,00 Economie FSC 0,00							



VENVT11A4P003G *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Opere di difesa idraulica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00	0,00	413.165,00	Comunita Montana Agordina
N. vers. 6 31/12/2005 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo 413.165,00 Economie FSC 0,00							



VENVT11A4P004 *Opere e dotazioni di completamento del Centro Termale di Valgrande, in Comune di Comelico Superiore (BL)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	Comune di Comelico Superiore (BL)
N. vers. 6 31/12/2004 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							



VENVT11A4P005A *Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD). Realizzazione rilevato in terra rinforza (c.d. Terre armate).*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	311.566,53	311.566,53	311.566,53	0,00	0,00	311.566,53	Regione Veneto
N. vers. 21 31/10/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo 311.566,53 Economie FSC 0,00							



VENVT11A4P005B *Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD). Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	1.483.124,68	1.288.187,17	1.288.187,17	0,00	0,00	1.521.762,40	Regione Veneto
N. vers. 40 31/12/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo 1.521.762,40 Economie FSC 0,00							



VENVT Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Data sottoscrizione Accordo: 19/06/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 16



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

VENVT1A4P006A Complesso museale Monterite (BL) - I Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	350.674,23	350.674,23	350.674,23	0,00	0,00	350.674,23	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 7 31/12/2005							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENVT1A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - opere di completamento degli edifici del forte di Monte Rite - 2? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 5 31/12/2005							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENVT1A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - realizzazione dei parcheggi del complesso museale Monterite - 3? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	745.800,00	745.800,00	745.800,00	0,00	0,00	745.800,00	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 700.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2007							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

VENVT1A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - 1? stralcio del recupero dell'edificio ex caserma di Monte Rite da destinare ad attivita turistico ricettiva (4? stralcio del complesso museale di Monterite)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	454.416,30	454.416,30	454.416,30	0,00	0,00	454.416,30	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2007							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 3

VENVU11A4P010 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROVIGO E RECUPERO DELLE TORRI MEDIOEVALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROVIGO (RO)
Chiusa	4.990.144,92	4.990.144,92	4.990.144,92	3.942,03	0,00	4.990.144,92	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2011	
							100%	
							100%	
							100%	

VENVU11A4P011 NUOVO MUSEO DI "MONDEVAL"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SELVA DI CADORE
Chiusa	1.500.965,66	1.500.965,66	1.500.965,66	0,00	0,00	1.500.965,66	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo 1.500.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010	
							100%	
							100%	
							100%	

VENVU11A4P012 PO DELTA ECOSITE - PROGETTO INTEGRATO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ED ANIMAZIONE ECONOMICA SOSTENIBILE NEL DELTA DEL PO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Chiusa	2.305.628,14	2.305.628,14	2.305.628,14	0,00	0,00	2.305.628,14	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo 2.000.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011	
							100%	
							100%	
							100%	

VENVU11A4P013 STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Valle di Cadore (BL)
Chiusa	1.119.825,24	1.119.825,24	1.119.825,24	0,00	0,00	1.119.825,24	N. vers. 11	
Risorse FSC su costo 710.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2009	
							100%	
							100%	
							100%	

VENVU11A4P014 CENTRO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELL'AREA DEL CADORE CENTRALE



Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana del Centro Cadore
Chiusa	375.836,80	375.836,80	375.836,80	0,00	0,00	375.836,80	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo 300.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/04/2011	
							100%	
							100%	
							100%	

VENVU11A4P015 COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX-AREA ATTREZZATA "SASS MUSS" E SUO RIUSO A FINI TURISTICO-RECREATIVI



Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SOSPIROLO (BL)
Chiusa	1.298.940,45	1.298.940,45	1.298.940,45	0,00	0,00	1.298.940,45	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 1.000.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/06/2009	
							100%	
							100%	
							100%	





VENVU11A4P016 **COMPLETAMENTO DEL POLO TURISTICO DI VILLA PATT**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	2.044.600,06	2.044.600,06	2.044.600,06	0,00	0,00	2.044.600,06	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo 1.600.000,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%								
31/08/2011  100%								


VENVU11A4P017 **INFRASTRUTTURE PORTUALI IN LOCALITA' VAL DA RIO - VARCO DOGANALE - II? FASE REALIZZATIVA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Azienda speciale per il Porto di Chioggia
Chiusa	7.182.450,75	7.182.450,75	7.182.450,75	0,00	0,00	7.182.450,75	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%								
31/08/2011  100%								



VENVU11A4P018A **LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE LO SFANGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELL'AREA LACUALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	248.809,60	248.809,60	248.809,60	1.058,72	0,00	248.809,60	N. vers. 16	
Risorse FSC su costo 248.809,60 Economie FSC 1.058,72								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%								
31/10/2014  100%								

VENVU11A4P018B **LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE ASPORTAZIONE MECCANICA DI MATERIALE ALL'INCILE DEL LAGO E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI DIFESA SPONDALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	548.790,57	548.790,57	548.790,57	1.209,43	0,00	548.790,57	N. vers. 34	
Risorse FSC su costo 548.790,57 Economie FSC 1.209,43								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%								
30/06/2014  100%								

VENVU11A4P019 **SISTEMAZIONE SPONDALE SUL LAGO DI SANTA CROCE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	545.790,81	545.790,81	545.790,81	1.913,27	0,00	545.790,81	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 198.086,73 Economie FSC 1.913,27								
Avanzamento - Impegni - Pagamenti  100%								
31/08/2011  100%								



VENVX Il atto integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Data sottoscrizione Accordo: 31/05/2005

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 9



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

VENVX11A4P020A *Costruzione di un nuovo ponte sul torrente "Zunaia" e sistemazione della sponda del lago di Allegh*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)	
Chiusa	917.000,22	917.000,22	917.000,22	0,00	0,00	917.000,22	N. vers. 13		
Risorse FSC su costo 764.166,85 Economie FSC 0,00							31/10/2014		

VENVX11A4P020B *Completamento della sistemazione dell'area compresa tra il palaghiaccio "Ponte Zunaia" e il lago di Allegh*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)	
Chiusa	282.755,99	282.755,99	282.755,99	0,00	0,00	282.755,99	N. vers. 6		
Risorse FSC su costo 235.630,00 Economie FSC 0,00							31/12/2008		

VENVX11A4P021 *Centro polifunzionale da destinare ad attività sociali per lo sviluppo locale del territorio in Comune di Pianezze (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di PIANEZZE (VI)	
Chiusa	1.143.635,02	1.143.635,02	1.143.635,02	0,00	0,00	1.143.635,02	N. vers. 15		
Risorse FSC su costo 800.544,51 Economie FSC 0,00							31/10/2014		

VENVX11A4P022A *Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Primo stralcio.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia	
Chiusa	4.069.255,76	4.069.255,76	4.069.255,76	0,00	0,00	4.069.255,76	N. vers. 32		
Risorse FSC su costo 3.000.000,00 Economie FSC 0,00							31/10/2014		

VENVX11A4P022B *Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia	
Chiusa	1.979.137,67	1.979.137,67	1.979.137,67	0,00	0,00	1.979.137,67	N. vers. 32		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2014		

VENVX11A4P023 *Pista ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	2.719.626,50	2.719.626,50	2.719.626,50	0,00	0,00	2.719.626,50	N. vers. 29		
Risorse FSC su costo 1.156.842,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENVX Il atto integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale

Data sottoscrizione Accordo: 31/05/2005

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 9



Progetto Monitoraggio
REGIONE DEL VENETO

VENVX11A4P024 Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e a raso in località "Borgata Kratter-Soravia" in Comune di Sappada" (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	4.443.755,33	4.443.755,33	4.443.755,33	0,00	0,00	4.443.755,33	COMUNE DI SAPPADA (BL)
N. vers. 24 31/12/2012 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				1.700.000,00	Economie FSC	0,00	



VENVX11A4P025 Recupero e riqualificazione del laghetto "Lonaba" in Comune di Roana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.418.116,73	1.418.116,73	1.418.116,73	0,00	0,00	1.418.116,73	COMUNE DI ROANA (VI)
N. vers. 9 30/06/2009 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				990.500,00	Economie FSC	0,00	



VENVX11A4P026 Allestimento del centro espositivo polifunzionale di Pieve di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.440.726,01	1.440.726,01	1.440.726,01	20.241,30	0,00	1.440.726,01	Comune di Pieve di Cadore (BL)
N. vers. 15 31/10/2014 Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
Risorse FSC su costo				1.066.136,81	Economie FSC	20.241,30	



VENVZ11A4P027 Progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso per diversamente abili in Val Canzoi.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cesiomaggiore (BL)
Chiusa	586.064,00	586.064,00	586.064,00	0,00	0,00	586.064,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 460.800,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%

VENVZ11A4P028 Restauro conservativo della contrada "Valle" in Comune di Velo Veronese da destinare a centro di documentazione per lo studio del paesaggio e dell'architettura della Lessinia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	794.640,93	794.640,93	794.640,93	2.512,68	0,00	794.640,93	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 595.980,72 Economie FSC 2.512,68							31/12/2011	100% 100% 100%

VENVZ11A4P029 Ampliamento della Zona Industriale di S. Pietro a Legnago - 2? stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Follina (TV)
Chiusa	2.500.065,75	2.500.065,75	2.500.065,75	0,00	0,00	2.500.065,75	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00							30/06/2011	100% 100% 100%

VENVZ11A4P030 Lavori di restauro e riqualificazione Ala Sud ex Collegio S. Giuseppe a Follina (TV) - 1? Stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castagnaro (VR)
Chiusa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 800.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%

VENVZ11A4P031 Riqualificazione area "ex Consorzio Agrario" in via stazione a Castagnaro per realizzazione Centro Polifunzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)
Chiusa	1.990.688,51	1.990.688,51	1.990.688,51	0,00	0,00	1.990.688,51	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.160.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100% 100% 100%

VENVZ11A4P032/A Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. Talamini" a Vodo di Cadore - 1? stralcio - Opera di presa ammessa al Rifugio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)
Chiusa	22.347,17	22.347,17	22.347,17	0,00	0,00	22.347,17	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 15.391,12 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100% 100% 100%



VENVZ11A4P032/B *Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. P. Talamini" a Vodo di Cadore - 2° stralcio - Ristrutturazione del fabbricato.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)
Chiusa	387.497,18	387.497,18	387.497,18	0,00	0,00	387.497,18	N. vers. 6 30/06/2009	
Risorse FSC su costo 318.608,88 Economie FSC 0,00								

VENVZ11A4P033 *Collegamento tra i comprensori sciistici Monte Siera e Sappada 2000 - Realizzazione piste "Pian dei Nidj" - "Pian dei Nidj" e "Monte Siera Pian dei Nidj".*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA
Chiusa	5.406.373,80	5.406.373,80	5.406.373,80	0,00	0,00	5.406.373,80	N. vers. 10 31/12/2010	
Risorse FSC su costo 1.200.000,00 Economie FSC 0,00								

VENVZ11A4P034 *Recupero del Centro Storico di Recoaro Terme.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Chiusa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	N. vers. 10 31/12/2010	
Risorse FSC su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00								

VENVZ11A4P035 *Realizzazione Impianto Natatorio Polivalente a Tambre D'Alpago.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Tambre (BL)
Chiusa	1.958.303,28	1.958.303,28	1.958.303,28	0,00	0,00	1.958.303,28	N. vers. 16 31/12/2011	
Risorse FSC su costo 941.506,60 Economie FSC 0,00								

VENVZ11A4P036 *Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole - Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Verificata	1.261.579,44	984.961,18	984.961,18	0,00	0,00	1.671.000,00	N. vers. 34 31/12/2014	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENVZ11A4P037 *Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotramvia Vicenza - Noventa Vicentina.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castegnero (VI)
Verificata	2.603.940,54	2.603.940,54	1.694.740,26	0,00	0,00	2.800.000,00	N. vers. 34 31/12/2014	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



VENVZ Sviluppo Locale - III atto integrativo


Data sottoscrizione Accordo: 20/06/2006

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-14

Numero interventi in APQ: 13

**VENVZ11A4P038** *Ristrutturazione ed ampliamento dell'insieme degli edifici denominati "Rifugio Casara di Campolongo"*.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	780.404,14	780.404,14	780.404,14	0,00	0,00	780.404,14	Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civili di
Risorse FSC su costo		451.899,79	Economie FSC				N. vers. 8 31/12/2009



VENVY11A4P039 Realizzazione di un itinerario ciclo - turistico sovracomunale lungo gli argini del torrente Agno - Gua, da Recoaro Terme a Montebello Vicentino - Tratto di Spagnago

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cornedo Vicentino (VI)
Chiusa	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 592.500,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>								

VENVY11A4P040 Realizzazione polo intercomunale per manifestazioni culturali sportive ricreative attraverso la copertura dello stadio di Tai

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Pieve di Cadore (BL)
Chiusa	2.998.691,42	2.998.691,42	2.998.691,42	0,00	0,00	2.998.691,42	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.398.600,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>								

VENVY11A4P041 Nuova seggiovia Recoaro Mille - Monte Falcone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Chiusa	3.745.220,59	3.745.220,59	3.745.220,59	0,00	0,00	3.745.220,59	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.296.049,56 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>								

VENVY11A4P042 Ristrutturazione dell'ex Teatro Parrocchiale da destinare a sala polifunzionale ed allestimento del Palazzo dello Stile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
Chiusa	599.476,69	599.476,69	599.476,69	0,00	0,00	599.476,69	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 449.607,52 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>								

VENVY11A4P043 Vie d'acqua del Nordest sistema fluviale della Piave nei Comuni di San Dona di Piave e Musile di Piave (VE)


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Dona' Di Piave (VE)
Chiusa	902.593,00	902.593,00	902.593,00	3.737,10	0,00	902.593,00	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 498.999,56 Economie FSC 3.737,10 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>								

VENVY11A4P044 Progetto per ristrutturazione ed ampliamento della struttura ricettiva ad uso turistico extra alberghiero a servizio delle piste da fondo denominata "Bar Alpino"


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Caltrano (VI)
Chiusa	382.159,71	382.159,71	382.159,71	3.338,17	0,00	382.159,71	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 267.561,83 Economie FSC 3.338,17 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 100% 100% 100% </div>								




VENVY11A4P045 *Comprensorio del Monte Avena-Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la costruzione della scivola "Campon Tre"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	632.251,60	632.251,60	632.251,60	471,30	0,00	632.251,60	Comunita Montana Feltrina
Risorse FSC su costo 474.188,70 Economie FSC 471,30							
N. vers. 19 31/12/2012							
							


VENVY11A4P046 *Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	2.332.939,84	2.310.933,92	2.109.975,75	0,00	0,00	2.332.939,84	COMUNE DI LENDINARA
Risorse FSC su costo 1.498.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2014							
							


VENVY11A4P047 *Realizzazione di un ponte per l'attraversamento del fiume Piave in localita Eiben di Sappada*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.535.730,04	1.535.730,04	1.535.730,04	0,00	0,00	1.535.730,04	COMUNE DI SAPPADA (BL)
Risorse FSC su costo 1.050.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 31/12/2012							
							


VENVY11A4P048 *Struttura polifunzionale a uso pubblico in Comune di Sossano (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.408.853,11	2.408.853,11	2.408.853,11	0,00	0,00	2.408.853,11	Comune di Sossano (VI)
Risorse FSC su costo 1.134.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2011							
							

VENVY11A4P049 *Centro territoriale di accoglienza, promozione, valorizzazione turistico-ambientale e culturale. Ristrutturazione e restauro ex Palazzo Pellegrini*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	901.671,68	901.671,68	901.671,68	0,00	0,00	901.671,68	Comune di Lozzo Di Cadore (BL)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2011							
							

VENVY11A4P050 *RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 13 DELL'AREA "EX ZUCCHERIFICIO" PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.122.796,56	2.122.796,56	2.122.796,56	0,00	0,00	2.122.796,56	Comune di Legnago (VR)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 10 30/06/2011							
							



VENVY1A4P051 Lavori di completamento ""Cinema Vittoria"" in Comune di Enego (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Enego (VI)	
Chiusa	835.704,23	835.704,23	835.704,23	0,00	0,00	835.704,23	N. vers. 30		
Risorse FSC su costo 584.993,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENVY1A4P052 Centro culturale territoriale: restauro Villa Marini Rubelli in Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Zenone Degli Ezzelini (TV)	
Chiusa	883.815,26	883.815,26	883.815,26	0,00	0,00	883.815,26	N. vers. 19		
Risorse FSC su costo 637.500,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENVY1A4P053 Progetto di ristrutturazione e riuso del Teatro Sociale di Badia Polesine. 37 lotto - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)	
Chiusa	1.199.170,68	1.199.170,68	1.199.170,68	0,00	0,00	1.199.170,68	N. vers. 19		
Risorse FSC su costo 93.536,68 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

VENVY1A4P054 Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte Avena

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Feltrina	
Chiusa	487.336,10	487.336,10	487.336,10	18.437,92	0,00	487.336,10	N. vers. 16		
Risorse FSC su costo 365.502,08 Economie FSC 18.437,92							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

