



UNIONE EUROPEA



Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE POLITICA REGIONALE UNITARIA NAZIONALE



REGIONE DEL VENETO



Allegato al Rapporto Annuale di Esecuzione al 31 dicembre 2012 sull'avanzamento del Programma Attuativo FSC (ex FAS) 2000 – 2006

Regione del Veneto

Questi report sono un allegato al RAE del Veneto del 2012. Non costituiscono parte integrante del Rapporto in quanto non modificano né aggiungono informazioni alle tabelle o ai commenti riportati nel RAE. Si ritiene comunque utile produrre un elenco degli interventi inseriti negli APQ, riportando altresì i valori dei principali indicatori di avanzamento degli interventi stessi.

Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Direzione Programmazione della Regione su dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.



Sommario

Prospetto riassuntivo di IIP - Sintesi Intesa	3
Quadro finanziario risorse FSC dell'IIP - Sintesi Intesa	4
VENBC - Beni culturali	5
VENBD - Beni culturali – I Atto integrativo	9
VENBE - Beni culturali – II Atto integrativo	11
VENDS - Difesa del suolo e della costa	12
VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	17
VENDU - Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	29
VENDV - Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo	34
VENDW - Difesa del suolo e della costa - IV Atto integrativo	35
VENDX - Difesa del suolo e della costa - V Atto integrativo	36
VENPG - Politiche giovanili	38
VENPO - Venezia – Porto Marghera	39
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	48
VENRC - Ricerca	49
VENRD - Ricerca – I Atto integrativo	54
VENRE - Ricerca – II Atto integrativo	59
VENRF - Ricerca – III Atto integrativo	63
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	66
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – I Atto integrativo	84
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche –II Atto integrativo	85
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	86
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale – I Atto integrativo	89
VENRV - Completamento funzionale della rete stradale – II Atto integrativo	94
VENRW - Completamento funzionale della rete stradale – III Atto integrativo	96
VENRX - Completamento funzionale della rete stradale – IV Atto integrativo	97
VENRY - Completamento funzionale della rete stradale – V Atto integrativo	98
VENSI - Società dell'Informazione	100
VENSJ - Società dell'Informazione – I Atto integrativo	103
VENSK - Società dell'Informazione – II Atto integrativo	104
VENSW - Società dell'Informazione – III Atto integrativo	105
VENSY - Società dell'Informazione – IV Atto integrativo	106
VENVT - Sviluppo locale	107
VENVU - Sviluppo locale – I Atto integrativo	110
VENVX - Sviluppo locale – II Atto integrativo	112
VENVZ - Sviluppo locale – III Atto integrativo	114
VENVY - Sviluppo locale – IV Atto integrativo	117

Prospetto riassuntivo di IIP


su dati 'SGP' inseriti al 22/05/2013

	Monitoraggio al 31/12/2012	Monitoraggio al 31/12/2011	Attuale - precedente	
FSC NETTO	359.207.878,56	360.719.881,01	-1.512.002,45	Contributo delle risorse FSC al COSTO degli interventi in APQ. Pertanto al netto delle economie FSC.
ECONOM. FSC	6.629.349,86	5.892.032,76	737.317,10	Tiene conto delle economie FSC riprogrammate pari a 934000
TOTALE FSC	365.837.228,42	366.611.913,77	-774.685,35	
Risorse FSC in SGP	366.771.228,42	367.545.913,77	-774.685,35	Dato in SGP. Non tiene conto delle economie FSC riprogrammate pari a 934000
Economie FSC in SGP	7.563.349,86	6.826.032,76	737.317,10	Dato in SGP. Non tiene conto delle economie FSC riprogrammate pari a 934000,00
Costo APQ	2.209.012.950,97	2.196.262.100,70	12.750.850,27	
Impegni	1.829.871.385,09	1.792.991.851,56	36.879.533,53	Gli impegni G.V. sono pari al 82,84% del costo dell'accordo
Pagamenti	1.722.035.333,69	1.634.748.376,46	87.286.957,23	I pagamenti sono pari al 77,95% del costo dell'accordo
Realizzato	1.748.023.347,76	1.669.296.588,74	78.726.759,02	Il realizzato si attesta al 79,13% del costo attuale
Criticità finanziaria	185.129.130,10	183.416.526,65	1.712.603,45	La criticità finanziaria è pari al 8,38% del costo attuale
Economie	15.263.735,94	14.793.506,03	470.229,91	Economie risultanti in SGP. Comprende le economie riprogrammate
Interventi chiusi	374	322	52	
Numero interventi	615	613	2	
Interventi sospesi	21	22	-1	
Risorse da econom.	6.610.049,35	300.000,00	6.310.049,35	Economie di risorse diverse FSC riprogrammate e caratterizzate da Flag
FSC da economie	934.000,00	934.000,00	0,00	Economie FSC riprogrammate e caratterizzate da Flag in SGP
Finanziamenti con criticità finanziaria	2.223.042.686,91	2.209.821.606,73	13.221.080,18	Sono i finanziamenti complessivi inseriti in SGP. Comprendono anche le 'Risorse da reperire.
ECONOM. NETTE	14.029.735,94	13.559.506,03	737.317,10	

Monitoraggio al 31/12/2012



Monitoraggio al 31/12/2011



319.736.979,38 **realizzato FSC**

264.885,10 *realizzato FSC non monitorato*

319.472.094,28 **realizzato FSC certificabile**

305.365.246,40 **realizzato FSC**



QUADRO FINANZIARIO DELLE RISORSE FSC DESTINATE ALL'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL VENETO 2000-2006 ARTICOLATE PER DELIBERA CIPE

Delibere CIPE	APQ 1 - Mobilità	APQ2 - Ciclo integrato dell'acqua	APQ 3 - Difesa del Suolo	APQ4 - Sviluppo locale	APQ 7 - Società informazione	APQ 8 - Ricerca	APQ 9 - Beni culturali	APQ 10 - Aree Urbane	TOTALE (programmato in APQ)	non programmato in APQ	TOTALE complessivo
Delibera Cipe 142/99	15.666.883	7.078.042	3.302.742						26.047.667		26.047.667
Delibera Cipe 84/00	9.489.911	6.960.806	7.385.334	5.396.975			188.222		29.421.247	2.706.234	32.127.481
Delibera Cipe 138/00	9.606.098	10.790.334	11.543.091				188.222		32.127.744		32.127.744
36/02 - Quota E2 - Regioni Centro Nord	10.379.016	10.000.000	8.208.984						28.588.000		28.588.000
36/02 - D.1.b - amm. Centrali		120.000							120.000		120.000
36/02 - D2 - Ricerca e formazione						6.861.000			6.861.000		6.861.000
tot. Delibera Cipe 36/02	10.379.016	10.120.000	8.208.984	-	-	6.861.000	-	-	35.569.000	-	35.569.000
17/03 - Quota F.3 - Regioni Centro Nord	21.500.000		10.750.000	10.810.000					43.060.000		43.060.000
17/03 F.1.2 - soc. informazione					3.970.200				3.970.200		3.970.200
17/03 F.1.3 - Ricerca						7.940.400			7.940.400		7.940.400
17/03 - Quota F.2.4 - Eventi alluvionali											
Nov./Dic. 2002										1.505.791	1.505.791
17/03 - altre destinazioni (Assistenza Tecnica)											
Cipe 17/03 - Premialità FAS										1.000.860	1.000.860
tot. Delibera Cipe 17/03	21.500.000	-	10.750.000	10.810.000	3.970.200	7.940.400	-	-	54.970.600	4.007.931	58.978.531
19/04 - Quota F.3 Programma accelerazione Regioni Centro-Nord	29.629.908								29.629.908		29.629.908
19/04- Quota F.4 Società dell'informazione					2.137.800				2.137.800		2.137.800
tot. Delibera Cipe 19/04	29.629.908	-	-	-	2.137.800	-	-	-	31.767.708	-	31.767.708
20/04 - Quota E.3 - Regioni Centro Nord	18.400.000		11.000.000	9.598.187			4.972.266		43.970.453		43.970.453
20/04 - quota E.1.2/E.1.3 soc.inform/cerca					2.418.768	5.643.792			8.062.560		8.062.560
Tot. Delibera Cipe 20/04	18.400.000	-	11.000.000	9.598.187	2.418.768	5.643.792	4.972.266	-	52.033.013	-	52.033.013
35/05 - Quota D.4 - Regioni Centro-Nord	17.400.000	4.100.000	6.500.000	8.631.642			6.500.000		43.131.642		43.131.642
35/05 - quota D.1 - soc. info/cerca					1.290.000	5.215.020			6.505.020		6.505.020
Cipe 35/05 - quota D.3 - progetti accelerati nelle aree urbane								4.131.044	4.131.044		4.131.044
Tot. Delibera Cipe 35/05	17.400.000	4.100.000	6.500.000	8.631.642	1.290.000	5.215.020	6.500.000	4.131.044	53.767.706	-	53.767.706
3/ 2006 - Quota C.2 - Regioni Centro-Nord	17.000.000	4.000.000	6.000.000	10.367.656			6.500.000		43.867.656		43.867.656
3/2006 - Quota C.1 - Ricerca e società dell'informazione Centro - Nord					4.031.280	4.031.280			8.062.560		8.062.560
Tot. Delibera Cipe 03/06	17.000.000	4.000.000	6.000.000	10.367.656	4.031.280	4.031.280	6.500.000	-	51.930.216	-	51.930.216
tot. finanziamento Cipe	149.071.816	43.049.182	64.690.150	44.804.460	13.848.048	29.691.492	18.348.709	4.131.044	367.634.900	6.714.165	374.349.065

Per completezza del quadro informativo si segnala che:

- le assegnazioni di cui alla delibera Cipe 36/02 - Quota E2 - Regioni Centro Nord hanno subito una decurtazione di € 22.955.000;
- € 774.695 di risorse cipe 3/2006 - Quota C.1 - Ricerca e società dell'informazione Centro - Nord risultano defanziate a seguito di verifica UVER. Successivamente con delibera CIPE 41/2012 sono state rese disponibili per la riprogrammazione negli APQ del Veneto.

I dati rappresentano l'allocatione delle risorse al loro primo impiego negli APQ e, in linea di massima, non tengono conto delle riprogrammazioni effettuate al fine di evitare la revoca delle risorse CIPE

VENBC11A9P001 *Recupero del complesso monumentale della Abbazia della Vangadizza - Primo stralcio funzionale di valorizzazione turistica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)
Chiusa	1.994.548,11	1.994.548,11	1.994.548,11	4.088,92	0,00	1.994.548,11	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	548.500,73	Economie FSC	1.499,27				30/06/2011	100%

VENBC11A9P002 *Restauro chiesa consacrata di Santo Stefano a Farra di Soligo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di FARRA DI SOLIGO (TV)
Chiusa	1.263.228,90	1.263.228,90	1.263.228,90	0,00	0,00	1.263.228,90	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	335.000,00	Economie FSC	0,00				31/12/2008	100%

VENBC11A9P003A *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 1 - Valorizzazione degli scavi archeologici, con potenziamento delle attività di scavo e la posa in opera di coperti*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	240.042,16	240.042,16	240.042,16	0,00	0,00	240.042,16	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	74.495,91	Economie FSC	0,00				31/12/2010	100%

VENBC11A9P003B *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 2 - Creazione di un percorso nel territorio, attrezzato con trincee pedologiche e parchi didattici*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	122.697,47	122.697,47	122.697,47	313,21	0,00	122.697,47	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	38.078,46	Economie FSC	121,06				31/12/2010	100%

VENBC11A9P003C *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 3 - Attrezzamento di percorsi pedonali/ciclabili con stazioni di affitto ed assistenza velocipedi in funzione del co*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	129.185,62	129.185,62	129.185,62	6.059,46	0,00	129.185,62	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	40.092,09	Economie FSC	2.342,00				31/12/2010	100%

VENBC11A9P003D *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 4 - Pista ciclabile da Riva a San Basilio, collocata sulla sommità arginale del Po di Goro. - Azione 6 - Collegament*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Chiusa	247.948,09	247.948,09	247.948,09	41.012,68	0,00	247.948,09	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	76.949,40	Economie FSC	15.851,53				31/12/2010	100%

[illegible]

VENBC11A9P004						
<i>Ristrutturazione del Teatro municipale di Trecenta</i>						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Chiusa	1.006.930,64	1.006.930,64	1.006.930,64	0,00	0,00	1.006.930,64
Risorse FSC su costo		275.000,00	Economie FSC		0,00	
						Attuatore: Comune di Trecenta (RO)
						N. vers. 23
						31/12/2012
						<i>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</i>
						100%
						100%
						100%

VENBC11A9P005 Lavori di restauro della sede municipale del Comune di Loreo						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	2.015.609,57	1.968.568,96	1.827.973,11	0,00	0,00	2.155.000,00
Risorse FSC su costo		370.000,00	Economie FSC 0,00			
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
N. vers. 23						
31/12/2012						
91%						
94%						
85%						

VENBC11A9P006													Riqualificazione urbana di Piazza IV Novembre (Piazza Magna) di Noventa Vicentina																		
Stato		Impegni GV		Realizzato		Pagamenti		Economie		Crit. fin.		Costo		Attuatore: COMUNE DI NOVENTA VICENTINA																	
Chiusa		1.073.949,35		1.073.949,35		1.073.949,35		0,00		0,00		1.073.949,35		N. vers. 11 31/12/2010																	
Risorse FSC su costo										245.000,00			Economie FSC			0,00			Avanzamento - Impegni - Pagamenti												
																			100%												
																			100%												
																			100%												

VENBC11A9P007a														ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po; Recupero delle conche, realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi. 1? STRALCIO FU													
Stato		Impegni GV		Realizzato		Pagamenti		Economie		Crit. fin.		Costo		Attuatore: CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE													
Chiusa		1.119.896,05		1.119.896,05		1.119.896,05		178.839,74		0,00		1.119.896,05		N. vers. 14 31/08/2011													
Risorse FSC su costo 0,00														Economie FSC 0,00													
														Avanzamento - Impegni - Pagamenti													
														100%													
														100%													
														100%													

VENBC11A9P007b ACQUE, AMBIENTE e TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale.						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	522.266,00	522.266,00	457.655,79	0,00	0,00	522.266,00
Risorse FSC su costo		522.266,00	Economie FSC		0,00	
						Attuatore: Archivio di Stato di Padova N. vers. 22 31/12/2012
						Avanzamento - Impegni - Pagamenti 
						

	Direzione Programmazione Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro report: RiepilogoAvanzPri pagina 2 di 4
---	--	---

VENBC11A9P008 Valorizzazione area fluviale del Menago in localita Vallette nel comune di Cerea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cerea (VR)	
Chiusa	2.292.897,87	2.292.897,87	2.292.897,87	0,00	0,00	2.292.897,87	N. vers. 11		100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2010		100%

VENBC11A9P009 Recupero e restauro del Castello scaligero sede del Municipio - Sanguinetto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SANGUINETTO	
Chiusa	1.072.946,90	1.072.946,90	1.072.946,90	0,00	0,00	1.072.946,90	N. vers. 11		100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2010		100%

VENBC11A9P010 Restauro conservativo di Villa Gobetti in Comune di San Pietro di Morubio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	
Chiusa	1.485.949,05	1.485.949,05	1.485.949,05	9.835,66	0,00	1.485.949,05	N. vers. 11		100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	3.746,92		31/12/2010		100%

VENBC11A9P011A Progetto di recupero e valorizzazione della Torre Civica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)	
Chiusa	239.591,54	239.591,54	239.591,54	0,00	0,00	239.591,54	N. vers. 5		100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2007		100%

VENBC11A9P011B Progetto per il recupero della cortina muraria

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)	
Chiusa	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	N. vers. 23		100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012		100%

VENBC11A9P012 Restauro Museo Nazionale Atestino - Palazzo Mocenigo in Comune di Este

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ESTE	
Chiusa	697.761,33	697.761,33	697.761,33	2.238,67	0,00	697.761,33	N. vers. 17		100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	2.220,90		31/12/2011		100%



VENBC11A9P013 Museo archeologico del mare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Soprintendenza archeologica per il Veneto
Chiusa	519.276,37	519.276,37	519.276,37	0,00	0,00	519.276,37	N. vers. 9 31/12/2009
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		
				0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
				0,00	100%		
				0,00	100%		
				0,00	100%		

VENBD11A9P014 Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Marostica (VI)
Verificata	1.861.189,36	1.860.933,47	1.860.933,47	0,00	0,00	2.355.000,00	N. vers. 22	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								79%
								79%
								79%

VENBD11A9P015 Ristrutturazione edilizia ed arredo di una Sala Polifunzionale da destinare a sala lettura-auditorium ad integrazione della attività della Biblioteca comunale in Palazzo Michiel-Loredan a Meduna di Livenza (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Meduna Di Livenza (TV)
Chiusa	346.325,94	346.325,94	346.325,94	635,86	0,00	346.325,94	N. vers. 12	
Risorse FSC su costo 299.364,14				Economie FSC 635,86			30/04/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBD11A9P016 Sistemazione e riqualificazione del Colle di Lonedo di Lugo di Vicenza con le due Ville Palladiane - Primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lugo Di Vicenza (VI)
Chiusa	658.864,13	658.864,13	658.864,13	1.032,61	0,00	658.864,13	N. vers. 16	
Risorse FSC su costo 598.967,39				Economie FSC 1.032,61			31/12/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBD11A9P017 Recupero antico edificio denominato "Taula dei Bos" da destinare a polo culturale delle Dolomiti e sede invernale del "Museo di Monte Rite".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Verificata	2.318.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	N. vers. 22	
Risorse FSC su costo 2.318.000,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBD11A9P018 Restauro conservativo e consolidamento statico delle ex cantine Brandolini, riqualificazione culturale con realizzazione di spazi didattici espositivi all'interno del sistema di promozione turistica della Vallata - Cison di Valmarino (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cison Di Valmarino (TV)
Chiusa	925.300,00	925.300,00	925.300,00	0,00	0,00	925.300,00	N. vers. 6	
Risorse FSC su costo 740.000,00				Economie FSC 0,00			31/12/2008	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENBD11A9P019 Nuovo teatro cittadino di Portogruaro: interventi di ristrutturazione e messa a norma.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	5.112.122,99	5.112.122,99	5.112.122,99	0,00	0,00	5.112.122,99	N. vers. 12	
Risorse FSC su costo 1.300.000,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

Numero interventi in APQ: 8

VENBDI1A9P020 Lavori di restauro e di completamento del teatro comunale e di Palazzo Piasenti Cavarzere (VE).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cavarzere (VE)	
Chiusa	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N. vers. 8 31/12/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00				100%

VENBDI1A9P021 Villa Correr Altaura a Casale di Scodosia: opere di restauro, di consolidamento statico e di adeguamento funzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Casale Di Scodosia (PD)	
Chiusa	974.988,11	974.988,11	974.988,11	9,51	0,00	974.988,11	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	9,51				100%

VENBE11A9P022 Un museo e uno studio per Papa Luciani.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Canale D'Agordo (BL)
Verificata	2.118.926,44	1.281.591,09	1.281.591,09	0,00	0,00	3.100.000,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2012	41%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			68%
								41%

VENBE11A9P023 Progetto di valorizzazione degli ambiti esterni a Villa Badoer di Fratta Polesine, per una sua migliore fruizione turistica - primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Fratta Polesine (RO)
Chiusa	1.749.952,01	1.749.952,01	1.749.952,01	41,13	0,00	1.749.952,01	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							28/02/2012	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	41,13			100%
								100%

VENBE11A9P024 Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Archivio di Stato di Venezia
Verificata	3.050.064,35	3.035.815,24	3.035.815,24	0,00	0,00	3.263.300,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2012	93%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			93%
								93%

VENBE11A9P025 Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Padova
Verificata	6.940.195,21	3.405.451,58	979.968,47	0,00	0,00	7.000.000,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2012	49%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			14%
								99%

VENBE11A9P026 Duomo di S. Michele Arcangelo a Candiana (PD). Recupero del soffitto presbiterio, transetti, soffitto e pareti del coro, cassa d'organo e scultura lignea.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Parrocchia di San Michele Arcangelo di Candiana
Chiusa	1.256.847,20	1.256.847,20	1.256.847,20	40.648,53	0,00	1.256.847,20	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/08/2011	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	40.648,53			100%
								100%



VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P001 Difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa della costa

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	5.194.075,66	5.194.075,66	5.194.075,66	0,00	0,00	5.194.075,66	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.076.007,11 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100%

VENDS11A3P002 Riquilibratura ambientale di Vallecchia in comune di Caorle

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Agricoltura
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 516.456,90 Economie FSC 0,00							31/12/2008	100%

VENDS11A3P003 Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nel settore dal fiume Adige al Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.282.738,82	1.282.738,82	1.282.738,82	7.065,83	0,00	1.282.738,82	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 705.506,35 Economie FSC 3.886,21							31/12/2012	100%

VENDS11A3P004A Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Pila - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	506.158,98	506.158,98	506.158,98	471,38	0,00	506.158,98	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 506.158,98 Economie FSC 471,38							31/12/2011	100%

VENDS11A3P004B Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Tolle - Località Polesine Camerini - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.291.080,29	1.291.080,29	1.291.080,29	0,00	0,00	1.291.080,29	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.291.080,29 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100%

VENDS11A3P005 Costruzione di diaphragma a protezione dell'abitato di Papozze-Sinistra Po di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Chiusa	1.067.253,84	1.067.253,84	1.067.253,84	0,00	0,00	1.067.253,84	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.067.253,84 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 5

VENDS11A3P006 Completamento della sistemazione dello scolo Frassenella (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica	
Chiusa	774.671,77	774.671,77	774.671,77	0,00	0,00	774.671,77	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	426.069,48		Economie FSC	0,00			30/06/2009		100%
									100%

VENDS11A3P007 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI FIUMI FOCCHIARA E LAVIGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	
Verificata	1.280.361,41	1.280.361,41	1.160.708,97	10.780,84	0,00	1.280.361,41	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	768.216,85		Economie FSC	6.468,50			31/12/2012		100%
									91%

VENDS11A3P008 Ripristino strutturale del sistema arginale del collettore di Terrazzo e rete collegata

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpiano Adige Gua	
Chiusa	1.701.874,29	1.701.874,29	1.701.874,29	0,00	0,00	1.701.874,29	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	1.186.154,74		Economie FSC	0,00			30/06/2009		100%
									100%

VENDS11A3P009 Adeguamento funzionale del fiume Busse al fini della gestione della risorsa idrica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	
Chiusa	826.125,51	826.125,51	826.125,51	0,00	0,00	826.125,51	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	826.125,51		Economie FSC	0,00			30/06/2009		100%
									100%

VENDS11A3P010A Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in sinistra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 193-198 in localita Volta - Moggia del Comune di Bonavigo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	
Chiusa	441.086,97	441.086,97	441.086,97	0,00	0,00	441.086,97	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	441.086,97		Economie FSC	0,00			30/06/2009		100%
									100%

VENDS11A3P010B Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra del fiume Adige tra gli stanti 222-227 in localita Volta- Mira del Comune di Legnago.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	
Chiusa	493.178,99	493.178,99	493.178,99	0,00	0,00	493.178,99	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	493.178,99		Economie FSC	0,00			30/06/2009		100%
									100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: **Monitoraggio Accordi Programma Quadro**

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 5

VENDS Difesa del suolo e della costa

Data sottoscrizione Accordo: 04/07/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 25

VENDS11A3P010C Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali lungo il tratto ricadente a monte e a valle dello stante 265 in sinistra idraulica del fiume Adige in localita Volta -Morosa del

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	N. vers.	14	30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	114.114,73	114.114,73	114.114,73	0,00	0,00	114.114,73									
Risorse FSC su costo	114.114,73			Economie FSC	0,00										

VENDS11A3P010D Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 258-260 in localita Rotta Carpi del Comune di Villabarlomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	N. vers.	14	30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	368.737,00	368.737,00	368.737,00	0,00	0,00	368.737,00									
Risorse FSC su costo	368.737,00			Economie FSC	0,00										

VENDS11A3P010E Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 247-250 in localita Capellara del Comune di Villabarlomea (VR).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	N. vers.	14	30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	468.239,35	468.239,35	468.239,35	0,00	0,00	468.239,35									
Risorse FSC su costo	468.239,35			Economie FSC	0,00										

VENDS11A3P011 Opere di ritenuta sul torrente Bios a monte di Cencenighe e sistemazione del torrente Gavone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	N. vers.	30	31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	88%	100%	100%
Verificata	1.500.000,00	1.318.076,72	1.318.076,72	0,00	0,00	1.500.000,00									
Risorse FSC su costo	1.500.000,00			Economie FSC	0,00										

VENDS11A3P012 Sistemazione del torrente Fiorentina e del torrente Cordevole a valle di Caprile e sistemazione del lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	N. vers.	30	31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	95%	100%	95%
Verificata	2.000.000,00	1.908.532,07	1.908.532,07	0,00	0,00	2.000.000,00									
Risorse FSC su costo	1.483.543,10			Economie FSC	0,00										

VENDS11A3P013 Sistemazione del torrente Roa

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	N. vers.	30	31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Verificata	791.205,11	791.205,11	790.040,54	0,00	0,00	791.205,11									
Risorse FSC su costo	0,00			Economie FSC	0,00										



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 5

VENDS11A3P014 Interventi di sistemazione del torrente Rite

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
Chiusa	995.482,29	995.482,29	995.482,29	4.517,71	0,00	995.482,29	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	727.623,85		Economie FSC	3.302,11			30/04/2011	100% 100% 100%

VENDS11A3P015 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Canabianco

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.457.915,84	1.457.915,84	1.457.915,84	58.541,06	0,00	1.457.915,84	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	961.396,16		Economie FSC	38.603,84			31/12/2012	100% 100% 100%

VENDS11A3P016 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	1.652.946,25	1.652.946,25	1.652.946,25	15.156,34	0,00	1.652.946,25	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.090.005,43		Economie FSC	9.994,57			28/02/2012	100% 100% 100%

VENDS11A3P017 Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali dei fiumi Lemene e Loncon

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	992.642,77	992.642,77	992.642,77	0,00	0,00	992.642,77	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	992.642,77		Economie FSC	0,00			30/06/2009	100% 100% 100%

VENDS11A3P018 Sistemazione del fiume Busse

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	999.258,06	999.258,06	999.258,06	0,00	0,00	999.258,06	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	999.258,06		Economie FSC	0,00			30/06/2009	100% 100% 100%

VENDS11A3P019A Interventi per la mitigazione del rischio del bacino Ramostorto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canabianco
Chiusa	1.508.242,55	1.508.242,55	1.508.242,55	0,00	0,00	1.508.242,55	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.500.000,00		Economie FSC	0,00			30/04/2011	100% 100% 100%



VENDS11A3P020 Realizzazione sperimentale di un serbatoio di pianura utilizzando cave di ghiaia dismesse nell'alta pianura trevigiana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Piave
Verificata	2.704.821,85	2.704.821,85	2.704.821,85	0,00	0,00	2.809.142,25	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				900.000,00	Economie FSC		31/12/2012	
				0,00				
								96%
								96%
								96%

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: **18/12/2003**

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P021 *Adeguamento funzionale degli scoli Cagliari, Pubblico e Zanardi in Comune di Villa Bartolomea*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	1.062.056,83	1.062.056,83	1.062.056,83	0,00	0,00	1.062.056,83	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				1.000.000,00	Economie FSC	0,00	31/12/2008	100%

VENDT11A3P022 *Lavori di consolidamento dell'argine di prima difesa a mare e ripristino della viabilità in località Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Chiusa	516.394,92	516.394,92	516.394,92	61,97	0,00	516.394,92	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				516.394,92	Economie FSC	61,97	30/04/2011	100%

VENDT11A3P023 *Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin in Comune di Porto Tolle (RO) e recupero di un'area lagunare ai fini dell'acquacoltura.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Chiusa	3.356.104,24	3.356.104,24	3.356.104,24	0,00	0,00	3.356.104,24	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				691.106,05	Economie FSC	0,00	30/06/2009	100%

VENDT11A3P024A *Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e la ricostruzione delle difese radenti in pietrame tra gli stanti 623-626 in Comune di Cavarzere (PD) .*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	364.503,98	364.503,98	364.503,98	434,21	0,00	364.503,98	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				364.503,98	Economie FSC	434,21	30/04/2011	100%

VENDT11A3P024B *Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 594 e 596 in Comune di Cavarzere.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	344.344,02	344.344,02	344.344,02	410,85	0,00	344.344,02	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				344.344,02	Economie FSC	410,85	30/04/2011	100%

VENDT11A3P024C *Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 326 e 329 in Comune di Masi (PD)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	456.800,20	456.800,20	456.800,20	1.369,11	0,00	456.800,20	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				456.800,20	Economie FSC	1.369,11	31/12/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: **Monitoraggio Accordi Programma Quadro**

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P025 Lavori urgenti per la regimazione del fiume Brancaglia - S. Caterina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	947.140,66	947.140,66	947.140,66	52.859,34	0,00	947.140,66	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	52.859,34		30/04/2011		100%
									100%

VENDT11A3P026 Lavori urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO	
Chiusa	999.934,01	999.934,01	999.934,01	0,00	0,00	999.934,01	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/06/2009		100%
									100%

VENDT11A3P027 Sistemazione idraulica dei torrenti Curogna e Ponticello.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso	
Chiusa	770.654,16	770.654,16	770.654,16	260,48	0,00	770.654,16	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	260,48		30/04/2011		100%
									100%

VENDT11A3P028 Valle dei Molini. Integrazione sistemazioni esistenti con briglie di notevoli dimensioni e altre opere di sistemazione onde stabilizzare il fondo dell'alveo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno	
Verificata	2.000.000,00	1.995.066,06	1.985.483,62	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012		100%
									99%

VENDT11A3P029A Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualita 2002.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso	
Chiusa	197.708,11	197.708,11	197.708,11	24.884,81	0,00	197.708,11	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011		100%
									100%

VENDT11A3P029B Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualita 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso	
Chiusa	549.044,36	549.044,36	549.044,36	3.048,06	0,00	549.044,36	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011		100%
									100%

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P030 Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Bacchiglione.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza
Verificata	1.032.913,79	857.186,46	711.986,46	0,00	0,00	1.032.913,79	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							83%	
							69%	
							100%	

VENDT11A3P031A Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica minore.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta
Chiusa	199.116,64	199.116,64	199.116,64	883,36	0,00	199.116,64	N. vers. 26	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P031B Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica principale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	849.997,59	849.997,59	849.997,59	2,41	0,00	849.997,59	N. vers. 21	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							28/02/2012	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P032 Lavori di consolidamento e opere di difesa del fiume Brenta.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	774.428,92	774.428,92	774.428,92	256,42	0,00	774.428,92	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P033A Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	332.531,80	332.531,80	332.531,80	582,90	0,00	332.531,80	N. vers. 16	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P033B Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Chiusa	441.302,36	441.302,36	441.302,36	268,28	0,00	441.302,36	N. vers. 16	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P034A Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Stanghella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	505.529,12	505.629,12	505.529,12	5,33	0,00	505.629,12	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011		100%
									100%

VENDT11A3P034B Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Cavarzere.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	266.598,58	266.598,58	266.598,58	2.451,81	0,00	266.598,58	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011		100%
									100%

VENDT11A3P035 Sistemazione idraulica del bacino Fiumicello Brendola. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica	
Chiusa	513.643,06	513.643,06	513.643,06	2.813,33	0,00	513.643,06	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2011		100%
									100%

VENDT11A3P036A Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza	
Chiusa	288.816,46	288.816,46	288.816,46	9.206,49	0,00	288.816,46	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2011		100%
									100%

VENDT11A3P036B Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza	
Chiusa	214.178,75	214.178,75	214.178,75	4.255,20	0,00	214.178,75	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2011		100%
									100%

VENDT11A3P037 Interventi di manutenzione sul fiume Gua.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza	
Chiusa	515.082,42	515.082,42	515.082,42	1.374,48	0,00	515.082,42	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011		100%
									100%

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P038 Lavori di manutenzione e ripristino arginale del torrente Poscola. I Stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	6,89	0,00	516.450,00	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	100%

VENDT11A3P039 Realizzazione di una vasca di espansione a monte dell'abitato di Bessica per la laminazione delle piene del torrente Giaron - Pighenzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	1.071.535,00	1.071.535,00	1.009.805,59	7.859,92	0,00	1.071.535,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENDT11A3P040 Adeguamento delle condizioni di delusso del rio Camparolo in Comune di Sarego.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpato Adige Gua
Chiusa	327.477,33	327.477,33	327.477,33	8.219,65	0,00	327.477,33	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	100%

VENDT11A3P041 Sistemazione idraulica del torrente Giaron: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Vicenza
Chiusa	254.570,96	254.570,96	254.570,96	3.657,49	0,00	254.570,96	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENDT11A3P042 Sistemazione mediante ricalibratura della canaletta Agugiaro.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Chiusa	360.621,58	360.621,58	360.621,58	898,25	0,00	360.621,58	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	100%

VENDT11A3P043 Lavori urgenti di sistemazione del fiume Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	1.339.043,08	1.323.197,85	1.323.197,85	19.755,01	0,00	1.339.043,09	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	99%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 5 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P044 Intervento di sistemazione di un dissesto spondale golendale in sinistra Piave in zona centro urbano S. Dona di Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	615.821,54	615.821,54	615.821,54	3.926,73	0,00	615.821,54	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	100%
								100%
								100%

VENDT11A3P045 Manutenzione del t. Bordina alla confluenza con il t. Cordevole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Verificata	255.170,38	252.153,29	252.153,29	3.058,07	0,00	255.170,38	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	99%
								100%
								99%

VENDT11A3P046 Interventi sul Piave tra Busche e la confluenza con il t. Sonna. Opere in corrispondenza della riserva naturale del vinchetto di Cellarda.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Chiusa	757.221,05	757.221,05	757.221,05	52.653,09	0,00	757.221,05	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	100%
								100%
								100%

VENDT11A3P047 Sistemazione aree in frana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Verificata	51.645,68	51.645,68	51.113,56	0,00	0,00	51.645,68	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%
								100%
								99%

VENDT11A3P048A Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza in via Vanzo in localita San Giovanni in Comune di Motta di Livenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Chiusa	258.125,61	258.125,61	258.125,61	102,84	0,00	258.125,61	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			30/04/2011	100%
								100%
								100%

VENDT11A3P048B Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza. Annualita 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	252.374,75	252.374,75	249.314,11	5.853,70	0,00	252.374,75	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%
								100%
								99%

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P049 Lavori di sistemazione del fiume Monticano.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso	
Chiusa	297.269,43	297.269,43	297.269,43	12.604,70	0,00	297.269,43	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			30/04/2011		100%

VENDT11A3P050 Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del fiume Meschio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso	
Chiusa	249.227,68	249.227,68	249.227,68	9.000,77	0,00	249.227,68	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2011		100%

VENDT11A3P051A Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in loc. Lore in Comune di S. Giovanni Ilarione - I° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona	
Chiusa	179.954,27	179.954,27	179.954,27	45,73	0,00	179.954,27	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012		100%

VENDT11A3P051B Interventi di manutenzione idrogeologica sull'alveo del Torrente Paradiso in loc. Sarama in Comune di Grezzana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona	
Chiusa	80.735,74	80.735,74	80.735,74	74,99	0,00	80.735,74	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2011		100%

VENDT11A3P051C Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in localita Lore in comune id S. Giovanni Ilarione - II° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona	
Chiusa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012		100%

VENDT11A3P051D Interventi di manutenzione idrogeologica: manutenzione idraulica e ripristino opere di difesa spondale in localita Rio Secco in comune di Brentino Belluno

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona	
Chiusa	55.646,16	55.646,16	55.646,16	0,00	0,00	55.646,16	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/10/2011		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 7 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P052 Lavori di sistemazione, rinforzo ed impermeabilizzazione (diaframma) tra gli stanti 264-267 in loc. Morosa in Comune di Terrazzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	
Chiusa	1.372.419,44	1.372.419,44	1.372.419,44	22.014,18	0,00	1.372.419,44	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2011		100%
									100%

VENDT11A3P053 Lavori di sistemazione ed impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 314-318 in Comune di Cavarzere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo	
Verificata	1.432.913,79	1.432.913,79	1.396.528,28	0,00	0,00	1.432.913,79	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012		100%
									97%

VENDT11A3P054A Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Barbona (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	293.908,60	293.908,60	293.908,60	1.091,40	0,00	293.908,60	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2011		100%
									100%

VENDT11A3P054B Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Sant'Urbano (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova	
Chiusa	317.889,70	317.889,70	317.889,70	6.810,30	0,00	317.889,70	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2011		100%
									100%

VENDT11A3P055 Lavori di ripristino delle difese spondali in sx Adige tra gli stanti 193-198 in loc. Moggia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona	
Verificata	513.545,81	513.545,81	505.482,37	845,26	0,00	513.545,81	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012		100%
									98%

VENDT11A3P056 Sistemazione Val Rondina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale Verona	
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/08/2011		100%
									100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 8 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71

VENDT11A3P057 Lavori di rinforzo dell'argine di prima difesa a mare ed intercettazione delle filtrazioni in località Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle (RO).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Rovigo
Verificata	1.187.851,00	1.037.539,36	1.037.539,36	0,00	0,00	1.187.851,00	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							87%	
							100%	
							87%	

VENDT11A3P058 Ripristino del sistema idraulico Regghena-Caomaggiore e della Roggia Versiola.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	413.165,52	413.165,52	407.104,08	0,00	0,00	413.165,52	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							99%	

VENDT11A3P059 Manutenzione e ripristino dei manufatti di regolazione idraulica.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	152.924,86	152.924,86	152.924,86	2.012,21	0,00	152.924,86	N. vers. 21	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P060 Sistemazione manufatto di sbarramento di Pila Murarola e rifacimento paratoia di sbarramento.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE
Chiusa	1.199.968,38	1.199.968,38	1.199.968,38	31,62	0,00	1.199.968,38	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P063 Lavori di costruzione di un impianto idrovoro per la difesa dell'abitato di Giacciano con Barucchella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Chiusa	412.550,75	412.550,75	412.550,75	525,38	0,00	412.550,75	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENDT11A3P064 Ammodernamento ed ottimizzazione rete di deflusso area Ronchesana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	1.092.066,39	1.092.066,39	1.092.066,39	24.390,51	0,00	1.092.066,39	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 9 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P065 Ristrutturazione impianti di Calnova 1 e 2.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave
Chiusa	562.292,24	562.292,24	562.292,24	160.747,42	0,00	562.292,24	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			28/02/2012	100% 100% 100%

VENDT11A3P066A Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 1? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	39.999,09	39.999,09	39.999,09	0,91	0,00	39.999,09	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P066B Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 2? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	39.981,39	39.981,39	39.981,39	18,61	0,00	39.981,39	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P066C Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 3? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	59.998,79	59.998,79	59.998,79	1,21	0,00	59.998,79	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2011	100% 100% 100%

VENDT11A3P066D Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 4? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Verificata	69.874,14	69.874,14	68.912,68	0,00	0,00	69.874,14	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 99%

VENDT11A3P066E Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 5? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Treviso
Chiusa	59.991,12	59.991,12	59.991,12	8,88	0,00	59.991,12	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2011	100% 100% 100%



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrij pagina 10 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P066F Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 6? STRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
Verificata	40.000,00	40.000,00	18.094,51	0,00	0,00	40.000,00	N. vers. 26 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 45%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P067 Ripristino arginature canale Cavetta e fiume Sile.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	771.669,96	771.669,96	759.005,18	3.015,39	0,00	771.669,96	N. vers. 27 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 98%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P068 Riscavo e sistemazione argini del fiume Vallio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Destra Piave
Chiusa	514.815,90	514.815,90	514.815,90	1.641,00	0,00	514.815,90	N. vers. 17 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P069 Collettore di collegamento tra rete di Punta Sabbione e la rete di Crepaldo - Cavallino. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Basso Piave
Chiusa	619.747,36	619.747,36	619.747,36	0,92	0,00	619.747,36	N. vers. 17 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P070A Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1? stralcio. LOTTO A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	255.411,44	255.411,44	255.411,44	2.817,01	0,00	255.411,44	N. vers. 26 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENDT11A3P070B Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1? stralcio. LOTTO B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	1.011.768,53	1.011.768,53	1.006.680,00	6.040,12	0,00	1.026.873,68	N. vers. 26 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 99% 99% 98%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrij pagina 11 di 12

VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 71



VENDT11A3P071 Sistemazione idraulica scolo Musonello.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Chiusa	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	258.228,45	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			30/06/2009	100%

VENDT11A3P072A Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I sbraccio. LOTTO A. Lavori di somma urgenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	159.013,15	159.013,15	159.013,15	986,85	0,00	159.013,15	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			30/04/2011	100%

VENDT11A3P072B Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I sbraccio. LOTTO B. Lavori d'urgenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Chiusa	132.578,44	132.578,44	132.578,44	7.421,56	0,00	132.578,44	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			30/04/2011	100%

VENDT11A3P072C Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I sbraccio. LOTTO C

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Venezia
Verificata	933.196,85	933.196,85	922.770,77	6.299,71	0,00	933.196,85	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100%

VENDT11A3P073 Riparazione di frane e scoscendimenti di sponda del fiume Marzenego, Dese, Zero, Draganzolo ed altri corsi d'acqua minori. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Dese Sile
Chiusa	658.375,68	658.375,68	658.375,68	13.018,29	0,00	658.375,68	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			30/04/2011	100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrij pagina 12 di 12

VENDUI1A3P074 Implementazione delle stazioni di rilevamento idrologico ai fini della prevenzione delle piene.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ARPAV
Chiusa	274.092,77	274.092,77	274.092,77	0,00	0,00	274.092,77	N. vers. 11	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/06/2009	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDUI1A3P075A Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Opere di protezione stradale in localita Rivalta del Comune di Brentino Belluno.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	112.434,91	112.434,91	112.434,91	0,00	0,00	112.434,91	N. vers. 16	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDUI1A3P075B Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Comune di Brentino Belluno localita Preabocco stabilizzazione di una parete rocciosa e opere per la protezione dell'abitato

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	1.197.917,30	1.197.917,30	1.197.917,30	86.377,67	0,00	1.197.917,30	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	86.377,67		31/10/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDUI1A3P076 Torrente Pramper - Realizzazione di briglie selettive, muro arginale e consolidamento versanti.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Belluno
Verificata	1.999.333,59	1.976.590,68	1.910.538,87	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 26	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								99%
								100%
								96%

VENDUI1A3P077 Completamento diaframmi tra gli stanti 0 e 24 lungo il Po di Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Verificata	2.000.000,00	1.990.301,48	1.990.301,48	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 26	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDUI1A3P078 Lavori di adeguamento degli scoli Vichnara e Pubblico di Castelmasa per la difesa dell'abitato di Castelmasa.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Chiusa	999.999,12	999.999,12	999.999,12	0,88	0,00	999.999,12	N. vers. 14	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,88		31/12/2010	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 25



VENDUI1A3P079 Riconversione del sistema irriguo nei Comuni di Volpago e Giavera - Il stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE
Chiusa	1.763.109,32	1.763.109,32	1.763.109,32	236.890,68	0,00	1.763.109,32	N. vers. 20 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		1.763.109,32	Economie FSC	236.890,68				

VENDUI1A3P080 Interventi di riconversione del sistema irriguo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Destra Piave
Chiusa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	N. vers. 10 31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		2.600.000,00	Economie FSC	0,00				

VENDUI1A3P081 Georeferenziazione interventi di difesa del suolo, potenziamento della dotazione hardware.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Chiusa	137.383,20	137.383,20	137.383,20	0,00	0,00	137.383,20	N. vers. 11 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC	0,00				

VENDUI1A3P082A Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno, realizzazione briglia selettiva di contenimento colate detritiche sul torrente Palombis in località Cosèrùtobbe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N. vers. 8 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		150.000,00	Economie FSC	0,00				

VENDUI1A3P082B Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno, interventi di sistemazione idraulico-forestale sul rio Parabelum in località Villanova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		100.000,00	Economie FSC	0,00				

VENDUI1A3P082C Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno, interventi di sistemazione idraulico-forestale in località Tra le Acque.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	99.996,44	99.996,44	99.996,44	0,00	0,00	99.996,44	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		99.996,44	Economie FSC	0,00				



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 25



VENDUI1A3P082D Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Viera in località Busche.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	49.999,24	49.999,24	49.999,24	0,00	0,00	49.999,24	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 49.999,24 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082E Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Stabilizzazione e drenaggi a carico di versanti in frana e consolidamento viabilità di accesso alla stazione di

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	76.781,82	76.781,82	76.781,82	0,00	0,00	76.781,82	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 76.781,82 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082F Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento versanti in frana mediante opere di drenaggio e canalizzazi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	N. vers. 8 30/06/2008
Risorse FSC su costo 102.500,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082G Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Realizzazione di difese spondali sul torrente Valles in località Molino.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082H Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Runal in località Buscole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	89.989,39	89.989,39	89.989,39	0,00	0,00	89.989,39	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 89.989,39 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%



Direzione Programmazione
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
report: RiepilogoAvanzPrj pagina 3 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 25



VENDUI1A3P082I Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Musil in località Mugnai.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	149.938,97	149.938,97	149.938,97	0,00	0,00	149.938,97	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 149.938,97 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082L Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Aurich in località Torno.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	49.995,20	49.995,20	49.995,20	0,00	0,00	49.995,20	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 49.995,20 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082M Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di consolidamento del versante in frana e realizzazione arginatura del Rio delle Boe in località Col

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	N. vers. 8 30/06/2008
Risorse FSC su costo 150.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082N Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e ripristino di opere ammalorate in località Valcantuna.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo 75.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%

VENDUI1A3P082O Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di regimazione idraulica del Rio Molin in località S. Maria delle Grazie.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	N. vers. 8 30/06/2008
Risorse FSC su costo 160.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 4 di 5

VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 25



VENDUI1A3P082P Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Veses in località Velos.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	39.998,56	39.998,56	39.998,56	0,00	0,00	39.998,56	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo				39.998,56	Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDUI1A3P082Q Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento di versanti in frana mediante opere di drenaggio, di canali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Servizio Forestale Regionale di Belluno
Chiusa	104.994,99	104.994,99	104.994,99	0,00	0,00	104.994,99	N. vers. 15 30/04/2011
Risorse FSC su costo				104.994,99	Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENDUI1A3P083 Lavori per irrigazione in zone collinari.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Chiusa	476.102,38	476.102,38	476.102,38	0,00	0,00	476.102,38	N. vers. 14 31/12/2010
Risorse FSC su costo				450.000,00	Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 5 di 5

VENDV1A3P084 Sistemazione del serbatoio di espansione del Pra del Gal e del Pra Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il fiume Meduna.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	265.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	21.750.000,00	52.200.000,00	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	0%
								1%
								0%

VENDV1A3P084A Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra del Gal per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna - I LOTTO: Interventi urgenti di diaframatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	1.042.941,64	991.418,93	991.418,93	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.306.147,16 Economie FSC 0,00							31/12/2012	50%
								52%
								50%

VENDV1A3P084B Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra del Gal per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Il LOTTO: Interventi urgenti di diaframatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Treviso
Verificata	603.389,70	574.847,22	574.847,22	0,00	0,00	800.000,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 522.458,87 Economie FSC 0,00							31/12/2012	72%
								75%
								72%

VENDV1A3P094 Lavori di sistemazione della roggia di Arzignano - Chiampo nell'abitato di Chiampo - stralcio funzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CHIAMPO (VI)
Verificata	841.358,36	812.350,06	710.575,68	0,00	0,00	850.000,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 850.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	96%
								99%
								84%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 1

VENDW11A3P085 *Intervento di ricalibratura e messa in sicurezza idraulica dell'argine destro del fiume Brenta*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Magistrato alle acque di Venezia
Verificata	5.567.063,09	5.428.672,68	4.250.121,85	0,00	0,00	5.567.063,09	N. vers. 22
Risorse FSC su costo		3.000.000,00		Economie FSC 0,00		Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2012
							98%
							100%
							76%

VENDITA 133086 Lavori di ripristino strutturale del sistema arginale del collettore Terrazzo e rete collegata stralcio di completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Zerpiano Adige Gua
Verificata	700.000,00	686.616,86	686.616,86	0,00	0,00	700.000,00	
Risorse FSC su costo 700.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 22 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 31/12/2012 98% 100% 98%

VENDW11A3P087 *Intervento finalizzato alla laminazione delle piene e alla ricarica della falda del Brenta in territorio comunale di Cartigliano e Nove.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione Veneto
Verificata	3.050.000,00	2.836.939,55	2.836.939,55	0,00	0,00	3.100.000,00	
Risorse FSC su costo							
		2.800.000,00	Economie FSC		0,00		
							N. vers. 22
							31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							92%
							98%
							92%

VENDITA Completamento degli interventi di risanamento ambientale del Lago di Alleghe, con asportazione del materiale depositato in corrispondenza del centro abitato e nei pressi dell' "Albergo Regina".

Attuatore: Provincia di Belluno						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	951.092,43	951.092,43	951.092,43	0,00	0,00	1.000.000,00
Risorse FSC su costo		700.000,00		Economie FSC		0,00
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
N. vers. 22						
31/12/2012						
95%						
95%						
95%						

 Direzione Programmazione Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	
	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
	report: RiepilogoAvanzPri pagina 1 di 1

VENDX11A3P089 Lavori di ripresa erosioni dell'argine sinistro del Po tra gli stanti 45 e 57 in comune di Bergantino - II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
Chiusa	1.188.021,85	1.188.021,85	1.188.021,85	311.978,15	0,00	1.188.021,85	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	192.386,53		31/12/2012	100%

VENDX11A3P090 Regolazione del fiume Busse - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Chiusa	679.916,08	679.916,08	679.916,08	83,92	0,00	679.916,08	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	83,92		31/12/2012	100%

VENDX11A3P091 Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.284.819,39	1.066.137,34	1.063.092,58	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	53%

VENDX11A3P092 Lavori di adeguamento della sommità arginale destra del fiume Brenta dalla discarica di Ca Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione - II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Padova
Verificata	1.394.154,91	1.376.932,74	1.376.932,74	845,09	0,00	1.394.154,91	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	845,09		31/12/2012	99%

VENDX11A3P093 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige tra gli stanti 288-291 della sinistra orografica in località Begosso in comune di Terrazzo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Ufficio del Genio Civile di Verona
Verificata	756.455,55	741.706,17	741.706,17	228.795,07	0,00	771.204,93	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	228.795,07		31/12/2012	96%

VENDX11A3P095 Mitigazione rischio idraulico bacino Ramostorto III stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Adige Po
Verificata	1.300.000,00	1.299.658,07	1.214.658,07	0,00	0,00	1.300.000,00	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	100%



VENDXI1A3P096 Interventi di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	995.625,91	978.821,54	914.113,60	0,00	0,00	1.000.000,00
Risorse FSC su costo		1.000.000,00	Economie FSC		0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 98% 100% 91%						
VENDXI1A3P097 Lavori di sistemazione idraulica (diaframma) dell'argine sinistro del fiume Adige in località Nicesola del comune di Terrazzo (VR)						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	871.141,71	871.141,71	732.191,18	0,00	0,00	1.000.000,00
Risorse FSC su costo		1.000.000,00	Economie FSC		0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 87% 87% 73%						
VENDXI1A3P098 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige:realizzazione di un diaframma in località Concadriame el Comune di Rovigo						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	788.583,66	788.583,66	781.005,49	11.416,34	0,00	788.583,66
Risorse FSC su costo		788.583,66	Economie FSC		11.416,34	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 99%						
VENDXI1A3P099 Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-Stralcio funzionale						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	1.828.511,05	1.828.511,05	1.803.033,04	0,00	0,00	1.828.511,05
Risorse FSC su costo		1.500.000,00	Economie FSC		0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 99%						
VENDXI1A3P100 ATTIVITA DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA ANTISTANTE GLI ABITATI DI ERACLEA E CAORLE						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	4.610.000,00	3.856.752,03	2.028.492,99	800.000,00	0,00	5.300.000,00
Risorse FSC su costo		1.004.101,41	Economie FSC		490.375,11	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 73% 87% 38%						

VENPGI1A11P01 Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	8.681.600,00	6.611.600,00	6.611.600,00	0,00	0,00	8.681.600,00
Risorse FSC su costo			Economie FSC			
0,00			0,00			
Attuatore:						Regione Veneto
N. vers.						17
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
						76%
						100%
						76%

VENPGI1A11P02 La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	1.135.000,00	590.735,60	590.735,60	0,00	0,00	1.135.000,00
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	
				Attuatore: Regione Veneto		
				N. vers. 17		
				31/12/2012		
				Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
				52%		
				100%		
				52%		

VENPGI1A11P03 La ricerca dell'informazione e della formazione						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	3.820.000,00	1.527.000,00	1.527.000,00	0,00	0,00	3.820.000,00
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	
				Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
				N. vers. 17		
				31/12/2012		
				40%		
				100%		
				40%		

VENPG1A11P04 L'importanza di esserci						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	1.400.000,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	
				Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
				N. vers. 17		
				31/12/2012		
				48%		
				100%		
				48%		

VENPG1A11P05 ...Ed una mano pronta ad aiutare						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	13.711.663,75	13.069.235,33	13.069.235,33	0,00	0,00	13.907.400,00
Risorse FSC su costo			0,00	Economie FSC 0,00		
			Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
			N. vers. 17			
			31/12/2012			
			94%			
			99%			
			94%			

VENPG11A11P06							La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi	
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.620.000,00	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	N. vers.	17
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							50%	
							100%	

VENPOM/001-2 Conterminazione isola delle Tresse, lato canali industriali e lato laguna									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	13.842.920,93	13.842.920,93	13.842.920,93	0,00	0,00	13.842.920,93	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	100% 100% 100%	
VENPOM/003-5 Messa in sicurezza sito "Passo Campalto", lato laguna, lato Osellino Marzenego e lato Canale delle Rotte									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	28.225.469,28	28.225.469,28	28.225.469,28	0,00	0,00	28.225.469,28	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	100% 100% 100%	
VENPOM/006 Canale Industriale Sud sponda nord 1° stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	2.661.741,90	2.661.741,90	2.661.741,90	0,00	0,00	2.661.741,90	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	100% 100% 100%	
VENPOM/007 Canale Industriale Sud sponda nord 2° stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	7.993.316,62	7.993.316,62	7.993.316,62	0,00	0,00	7.993.316,62	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	100% 100% 100%	
VENPOM/008 Canale Industriale Sud sponda nord 3° stralcio									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	21.584.622,11	21.584.622,11	21.584.622,11	0,00	0,00	21.584.622,11	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	100% 100% 100%	
VENPOM/009 Penisola di San Giuliano 1° stralcio sponda est									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
Chiusa	16.509.180,10	16.509.180,10	16.509.180,10	0,00	0,00	16.509.180,10	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00	100% 100% 100%	

VENPOM/010 Canale Industriale Ovest sponda sud - 1?lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	32.529.150,61	32.529.150,61	32.529.150,61	0,00	0,00	32.529.150,61	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2010	100%

VENPOM/011 Canale Industriale Brentella - 1^fase sistemazione sponde, 1?lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	17.068.706,46	17.068.706,46	17.068.706,46	0,00	0,00	17.068.706,46	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2010	100%

VENPOM/012-14 Canale Industriale Brentella - 1^fase sistemazione sponde, 2?lotto; Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1?lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1?lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	49.345.000,00	46.681.435,53	45.475.913,95	0,00	0,00	49.345.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	99%

VENPOM/015 Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	28.195.958,39	28.195.958,39	27.914.756,80	0,00	0,00	28.195.958,39	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/016-17 Canale Lussore Brentelle, sponda nord e sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	20.928.922,05	20.928.922,05	20.928.922,05	0,00	0,00	20.928.922,05	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/018 Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) - 1?stralco

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	36.100.000,00	36.100.000,00	35.895.369,81	0,00	0,00	36.100.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%



VENPOM/020 Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, fra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1?stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.457.402,67	6.457.402,67	6.457.402,67	0,00	0,00	6.457.402,67	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENPOM/022 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1?lotto - Nuova Sirma (sponda nord darsena)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.017.290,09	5.017.290,09	5.017.290,09	0,00	0,00	5.017.290,09	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100%

VENPOM/023 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2?lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	6.413.018,69	6.413.018,69	6.413.018,69	0,00	0,00	6.413.018,69	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100%

VENPOM/024a Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - messa in sicurezza permanente 1?fase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	16.550.000,00	16.550.000,00	16.355.325,61	0,00	0,00	16.550.000,00	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENPOM/024b Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - realizzazione vasche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	4.982.929,99	4.982.929,99	4.891.607,25	0,00	0,00	4.982.929,99	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENPOM/025 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2?lotto - Area 43 ha - Fase C (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	15.693.597,95	15.693.597,95	15.562.529,25	0,00	0,00	15.693.597,95	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENPOM/026 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, 3?lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan-Colacem)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.225.511,52	9.225.511,52	9.225.511,52	0,00	0,00	9.225.511,52	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100% 100% 100%

VENPOM/027 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4B - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Fassa)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	11.239.677,31	11.239.677,31	11.239.677,31	0,00	0,00	11.239.677,31	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100% 100% 100%

VENPOM/028 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4C - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.880.514,22	6.880.514,22	6.880.514,22	0,00	0,00	6.880.514,22	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100% 100% 100%

VENPOM/031 Canale Industriale Ovest sponda sud - 2?lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.563.535,82	529.881,57	78.868,22	0,00	0,00	6.563.535,82	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	8% 1% 100%

VENPOM/032 Canale Industriale Ovest sponda est - 1?stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	13.700.000,00	13.700.000,00	13.303.026,43	0,00	0,00	13.700.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100% 100% 97%

VENPOM/033 Canale Industriale Ovest sponda est - 2?stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	31.400.000,00	31.400.000,00	30.284.920,29	0,00	0,00	31.400.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100% 100% 96%

VENPOM/034 Canale Industriale Ovest sponda est - 3°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	11.874.423,30	11.874.423,30	10.841.128,70	0,00	0,00	11.874.423,30	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%100%91%

VENPOM/035-36 Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamente 1°stralcio e darsene Agip e Petroven 1°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.124.057,01	9.124.057,01	9.051.373,48	0,00	0,00	9.124.057,01	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%100%99%

VENPOM/037-38 Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamente 2°stralcio e darsene Agip e Petroven 2°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	25.286.230,81	25.286.230,81	24.755.171,28	0,00	0,00	25.286.230,81	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%100%98%

VENPOM/039 Darsena della Rana, sponda nord

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.320.000,00	9.320.000,00	9.193.576,88	0,00	0,00	9.320.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%100%99%

VENPOM/040 Darsena della Rana, sponda sud - 1°lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	14.190.069,08	11.354.893,28	10.309.322,75	0,00	0,00	14.190.069,08	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	80%73%100%

VENPOM/042 Sponda lagunare III° argine - 1°stralcio d'emergenza - 1°fase - 1°lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	2.631.257,93	2.631.257,93	2.631.257,93	0,00	0,00	2.631.257,93	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2010	100%100%100%



VENPOM/043 Sponda lagunare III? argine - 1?stralcio - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	15.410.500,41	15.410.500,41	15.337.955,31	0,00	0,00	15.410.500,41	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/044 Sponda lagunare area "Pili" - 1?stralcio di emergenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	48.181.880,00	48.181.880,00	47.898.418,84	0,00	0,00	48.181.880,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/045 Canale S.Giuliano, sponda sud - 2?stralcio - 1^fase di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	17.730.081,94	17.730.081,94	17.600.337,09	0,00	0,00	17.730.081,94	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/047a Isola delle Statue - 1?stralcio di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	10.900.000,00	10.900.000,00	9.160.382,30	0,00	0,00	10.900.000,00	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/047b Isola delle Statue - 2?stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	11.340.000,00	11.340.000,00	11.208.064,15	0,00	0,00	11.340.000,00	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%

VENPOM/049 Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 1?lotto (tratto Transped ex S.Marco)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.890.773,23	9.890.773,23	9.890.773,23	0,00	0,00	9.890.773,23	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2012	100%



VENPOM/050 Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2°lotto (tratto Enel)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	10.253.776,88	10.253.776,88	10.181.510,16	0,00	0,00	10.253.776,88	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 99%

VENPOM/051 Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3°lotto (tratto CIA - Interporto)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	8.498.728,64	8.498.728,64	8.395.221,90	0,00	0,00	8.498.728,64	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 99%

VENPOM/052a Canale Industriale Sud 4°stralcio-sponda sud e darsena terminale 5°lotto (sponda ovest darsena) - fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	5.800.470,75	5.800.470,75	5.800.470,75	0,00	0,00	5.800.470,75	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 100%

VENPOM/053a Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.563.560,64	5.563.560,64	5.563.560,64	0,00	0,00	5.563.560,64	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2010	100% 100% 100%

VENPOM/053b Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	3.739.130,76	3.739.130,76	3.488.987,49	0,00	0,00	3.739.130,76	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 93%

VENPOM/057 Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6D (tratto Alcoa) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	9.241.754,55	9.241.754,55	9.241.754,55	0,00	0,00	9.241.754,55	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 100%



VENPOM/059b Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Nord a Porto Marghera - demolizioni ? 1? lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	4.676.859,84	4.676.859,84	4.648.670,78	0,00	0,00	4.676.859,84	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 99%

VENPOM/060-61 Isola dei serbatoi petroliferi, sponde nord e sud - 1? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	8.440.860,00	8.440.860,00	8.440.860,00	0,00	0,00	8.440.860,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2010	100% 100% 100%

VENPOM/062-63 Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud - 2? stralcio - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	13.318.250,57	13.318.250,57	13.207.898,79	0,00	0,00	13.318.250,57	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 99%

VENPOM/064 Canal Salso, sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	18.865.000,00	17.206.720,71	16.011.909,33	0,00	0,00	18.865.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	91% 100% 85%

VENPOM/068 Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Ovest

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	8.450.000,00	8.450.000,00	8.378.381,38	0,00	0,00	8.450.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 99%

VENPOM/070 Opere PIF - Attraversamento Canale Industriale Sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	6.308.381,61	6.308.381,61	6.195.770,87	0,00	0,00	6.308.381,61	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	100% 100% 98%



VENPOM/081b Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	7.999.768,70	7.999.768,70	7.285.240,81	0,00	0,00	7.999.768,70	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	100%
								100%
								91%

VENPOM/090a IPM3 - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove evrifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	1.153.786,83	1.153.786,83	1.153.786,83	0,00	0,00	1.153.786,83	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2010	100%
								100%
								100%

VENPOM/090b ISAP - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	2.699.175,68	2.699.175,68	2.699.175,68	0,00	0,00	2.699.175,68	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2010	100%
								100%
								100%

VENPOM/091 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 8A-B (tratti Decal - Italcementi) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	20.773.031,85	9.295.490,58	8.238.203,61	0,00	0,00	20.773.031,85	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	45%
								40%
								100%



VENPSI1A10P001 Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Arsenale di Venezia SpA
Verificata	5.106.036,12	5.106.036,12	5.106.036,12	3.866,74	0,00	5.810.665,53	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 897.005,04 Economie FSC 596,92							31/12/2012	

VENPSI1A10P002 Riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	804.628,10	804.628,10	804.628,10	0,00	0,00	804.628,10	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 602.398,04 Economie FSC 0,00							31/12/2011	

VENPSI1A10P003 Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "S.F.M.R." del comune di Portogruaro, nell'ambito del "Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale. Interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	1.041.812,45	1.041.812,45	1.041.812,45	0,00	0,00	1.041.812,45	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.012.521,57 Economie FSC 0,00							30/06/2012	

VENPSI1A10P003 Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. ""S.F.M.R."" del Comune di Portogruaro, nell'ambito del ""Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle a

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	1.664.776,67	1.664.776,67	1.664.776,67	0,00	0,00	1.664.776,67	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.618.522,43 Economie FSC 0,00							30/06/2012	



VENRC11A8P001 APPLICAZIONE DI "DNA MICROARRAY" (BIOCHIP) ALLA DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E FARMACOGENETICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	25.528,00	25.528,00	25.528,00	0,00	0,00	25.528,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 25.528,00 Economie FSC 0,00							100% 100% 100%	

VENRC11A8P002 SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE PER DIDATTICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							100% 100% 100%	

VENRC11A8P003 PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICROORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 150.770,00 Economie FSC 0,00							100% 100% 100%	

VENRC11A8P004 L'EMOGLOBINA GLICOSILATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 150.770,00 Economie FSC 0,00							100% 100% 100%	

VENRC11A8P005 APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	175.897,00	175.897,00	175.897,00	0,00	0,00	175.897,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 175.897,00 Economie FSC 0,00							100% 100% 100%	

VENRC11A8P006 DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 25.128,00 Economie FSC 0,00							100% 100% 100%	



VENRC11A8P007 NUOVI PROCESSI BIOTECNOLOGICI DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSATUS)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	138.205,00	138.205,00	138.205,00	0,00	0,00	138.205,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 138.205,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P008 STUDIO DI NUOVI METODI ANALITICI DI TIPO BIOTECNOLOGICO PER IL CONTROLLO DI SPECIE E PER LA TRACCIABILITA' DI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (LATTE, CARNE E PESCE)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	653.334,00	653.334,00	653.334,00	0,00	0,00	653.334,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 653.334,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P009 SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PURIFICAZIONE ED ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P010 SVILUPPO E APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE GENOMICHE IN MITILO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE COSTIERO E DEGLI STOCK ALIMENTARI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P011 CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DI SUPERFICI RICOPERTE CON PELLICOLE BIOSIL.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	251.282,00	251.282,00	251.282,00	0,00	0,00	251.282,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 251.282,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P012 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI DA UTILIZZARE COME SUPPORTO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA PER LA COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLOGRAFICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	163.334,00	163.334,00	163.334,00	0,00	0,00	163.334,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 163.334,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P013 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI GENI COINVOLTI NELLA BIOSINTESI DI ANTOCIANINE E STILBENI (RESVERATROLO) IN VITIS VINIFERA L.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	113.077,00	113.077,00	113.077,00	0,00	0,00	113.077,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 113.077,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P014 MESSA A PUNTO DI UN METODO QUALI-QUANTITATIVO (PCR MULTIPLEX E REAL TIME) PER LA DETER. CONTEMPORANEA DI VIRUS, BATTERI E PROTOZOI, ENTEROVIRUS, HAV. PRODUZIONE DI KIT DIAGNOSTICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E AMBIENTALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P015 SVILUPPO DI UNA METODICA DI CGH-ARRAY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICROARRAY PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI SOGGETTI AFFETTI DA RITARDO MENTALE IDIOPATICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P016 SVILUPPO DI UN TERRENO PER LA CONSERVAZIONE DELLA CORNEA UMANA PER INTERVENTI DI CHERATOPLASTICA A TRAVVERSO L'UTILIZZO DI COMPLEMENTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 25.128,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P017 IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI NUOVI MARKER MOLECOLARI UTILI NELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P018 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED UTILIZZO DI FARINE PROVENIENTI DA GRANI DANNEGGIATI DA EURYGASTER INTEGRICEPS ED AELIA ROSTRATA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	N. vers. 5 31/12/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00										100%

VENRC11A8P019A NANOSTRUTTURE PER SENSORI CHIMICI E BIOCHIMICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	469.050,00	469.050,00	469.050,00	0,00	0,00	469.050,00	N. vers. 12 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 469.050,00 Economie FSC 0,00								

VENRC11A8P020 DEPOSIZIONE DI STRATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E RESISTENZA A CORROSIONE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	568.050,00	568.050,00	568.050,00	0,00	0,00	568.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 568.050,00 Economie FSC 0,00								

VENRC11A8P021 MATERIALI NANOSTRUTTURALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	520.050,00	520.050,00	520.050,00	0,00	0,00	520.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 520.050,00 Economie FSC 0,00								

VENRC11A8P022 DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI DI DIMENSIONI NANOMETRICHE E DI RIVESTIMENTI SPESSI DI NANOCOMPOSTI DI TIPO INORGANICO, ORGANICO O IBRIDO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN
Chiusa	385.050,00	385.050,00	385.050,00	0,00	0,00	385.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 385.050,00 Economie FSC 0,00								

VENRC11A8P023 COSTRUZIONE DI MICROARRAY FINALIZZATI ALLO STUDIO DELLA GENOMICA E DELLA PROTEOMICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN
Chiusa	514.800,00	514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 514.800,00 Economie FSC 0,00								

VENRC11A8P024 PROGETTO "INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	1.624.634,79	1.624.634,79	1.624.634,79	45.365,21	0,00	1.624.634,79	N. vers. 22 30/06/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 1.624.634,79 Economie FSC 45.365,21								



VENRC11A8P025A PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI LEGHE LEGGERE NANOSTRUTTURATE""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	1.114.526,12	1.114.526,12	1.114.526,12	307.473,88	0,00	1.114.526,12	N. vers. 21 30/06/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.114.526,12	1.114.526,12	Economie FSC	307.473,88				100% 100% 100%

VENRC11A8P026 PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI SISTEMI POLIMERICI NANOCOMPOSITI""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	1.340.020,93	1.340.020,93	1.340.020,93	352.979,07	0,00	1.340.020,93	N. vers. 22 30/06/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.340.020,93	1.340.020,93	Economie FSC	352.979,07				100% 100% 100%

VENRC11A8P048 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL PRIMO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (CIPE 36/02)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	N. vers. 6 31/12/2007	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.800.000,00	1.800.000,00	Economie FSC	0,00				100% 100% 100%

VENRC11A8P049 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL SECONDO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (17/03)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Chiusa	1.727.568,91	1.727.568,91	1.727.568,91	157.431,09	0,00	1.727.568,91	N. vers. 21 30/06/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.727.568,91	1.727.568,91	Economie FSC	157.431,09				100% 100% 100%



VENRD11A8P027 SVILUPPO DI SENSORI PER SISTEMI BIOLOGICI ED AGRO-ALIMENTARI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	555.356,60	555.356,60	555.356,60	116.579,06	0,00	563.420,94	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 563.420,94 Economie FSC 116.579,06							31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								99%
								99%
								99%

VENRD11A8P028 NANO-METROLOGIA E PREPARAZIONE DI STANDARD PER ATTIVARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI STRATI DEPOSITATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	102.911,50	102.911,50	102.911,50	70.594,12	0,00	104.405,88	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 104.405,88 Economie FSC 70.594,12							31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								99%
								99%
								99%

VENRD11A8P029 MONITORAGGIO AMBIENTALE SU PRODUZIONI NANOTECNOLOGICHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	172.449,04	172.449,04	172.449,04	165.046,82	0,00	174.953,18	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 174.953,18 Economie FSC 165.046,82							31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								99%
								99%
								99%

VENRD11A8P030 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL TERZO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	763.360,19	763.360,19	763.360,19	30.555,05	0,00	774.444,95	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 774.444,95 Economie FSC 30.555,05							31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								99%
								99%
								99%

VENRD11A8P031 NUOVE TECNICHE BIOTECNOLOGICHE DI VALORE DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO IN NEUROLOGIA E ONCOLOGIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	200.291,26	200.291,26	200.291,26	0,00	0,00	200.291,26	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 200.002,31 Economie FSC 0,00							31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRD11A8P032 SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARE BASATO SU MICRO- E MINI-ARRAY DI DNA E qRT-PCR PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE DEL MUSCOLO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	78.179,38	78.179,38	78.179,38	46.822,06	0,00	78.179,38	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 78.179,38 Economie FSC 46.822,06							31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRD11A8P033 DIAGNOSTICA ONCOLOGICA MOLECOLARE: SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELL'INSTABILITA' MICROSATELLITARE NEI TUMORI DEL COLON RETTO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	188.290,52	188.290,52	188.290,52	0,00	0,00	188.290,52	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 187.502,16 Economie FSC 0,00										100%

VENRD11A8P034 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI COME SUPPORTI NELLA INGEGNERIA TISSUTALE E COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	288.662,77	288.662,77	288.662,77	0,00	0,00	288.662,77	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 287.503,31 Economie FSC 0,00										100%

VENRD11A8P035 SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI STRUTTURA FUNZIONE DEI RECETTORI ACCOPPIATI A G PROTEINE E SVILUPPO DI SISTEMI ""MEDIMU-HIGH THROUGHPUT"" PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FARMACI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	180.073,19	180.073,19	180.073,19	7.428,97	0,00	180.073,19	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 180.073,19 Economie FSC 7.428,97										100%

VENRD11A8P036 TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTO FUNZIONALE CARDIACO MEDIANTE COLTURA TRIDIMENSIONALE DI CELLULE STAMINALI E RIPOPOLAMENTO DI MATRICI DECELLULARIZZATE CON CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	294.038,25	294.038,25	294.038,25	18.465,35	0,00	294.038,25	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 294.038,25 Economie FSC 18.465,35										100%

VENRD11A8P037 POLIMERI BIODEGRADABILI PER LA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA E COME VEICOLI DI FARMACI ANTITUMORALI: SVILUPPO, ANALISI DI BIODISTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' TERAPEUTICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	286.139,61	286.139,61	286.139,61	13.863,85	0,00	286.139,61	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 286.139,61 Economie FSC 13.863,85										100%

VENRD11A8P038 PROTEINE RICOMBINANTI DI INTERESSE FARMACEUTICO PRODOTTE IN COLTURA DI CELLULE VEGETALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	313.792,91	313.792,91	313.792,91	0,00	0,00	313.792,91	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo 312.503,60 Economie FSC 0,00										100%

VENRD11A8P039 DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE (LINEA 6)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	89.080,89	89.080,89	89.080,89	10.920,26	0,00	89.080,89	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		89.080,89	Economie FSC		10.920,26					

VENRD11A8P040 STUDIO COMPARATIVO SULL'UTILIZZO DEI DIVERSI KIT DIAGNOSTICO AMBIENTALI MESSI A PUNTO, ALLESTIMENTO DI KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI DIVERSI CEPPI DI VIRUS E MICRORGANISMI (LINEA 14)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	95.188,56	95.188,56	95.188,56	4.812,59	0,00	95.188,56	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		95.188,56	Economie FSC		4.812,59					

VENRD11A8P041 MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI NELL'INDUSTRIA CARTARIA E RIDUZIONE BIOTECNOLOGICA DEL CONTENUTO IN IDROCARBURI ALCHIL AROMATICI E NAFTALENICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	231.000,71	231.000,71	231.000,71	19.002,17	0,00	231.000,71	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		231.000,71	Economie FSC		19.002,17					

VENRD11A8P042 QUICKSILVER: TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE AVANZATE DI CHIMICA ED ECOTOSSICOLOGIA, DA APPLICARSI NELL'AMBITO DEI MONITORAGGI DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERI, PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	251.111,32	251.111,32	251.111,32	30.141,92	0,00	251.111,32	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		251.111,32	Economie FSC		30.141,92					

VENRD11A8P043 PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICRORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI (LINEA 3)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	73.627,05	73.627,05	73.627,05	13.873,96	0,00	73.627,05	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		73.627,05	Economie FSC		13.873,96					

VENRD11A8P044 IMPIEGO DI MICROALGHE CONSERVATE E DIETE INERTI NELL'ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS) (LINEA 7)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	82.475,13	82.475,13	82.475,13	5.025,89	0,00	82.475,13	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		82.475,13	Economie FSC		5.025,89					



VENRD11A8P045 IMPIEGO DI MARCATORI GENETICI PER LA SELEZIONE DI RIPRODUTTORI SUINI E PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE GENETICA E GEOGRAFICA DELLA CARNE E DEL LATTE BOVINO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	374.267,77	374.267,77	374.267,77	13.236,70	0,00	374.267,77	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo		374.267,77	Economie FSC		13.236,70				
VENRD11A8P046 BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	409.765,20	409.765,20	409.765,20	27.739,84	0,00	409.765,20	N. vers. 23 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo		409.765,20	Economie FSC		27.739,84				
VENRD11A8P047A L'EMOGLOBINA GLICOLISATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOUSSENSORE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Chiusa	149.236,67	149.236,67	149.236,67	0,00	0,00	149.236,67	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00				
VENRD11A8P047B BIOSENSORI PER ANALISI IN INDUSTRIA AGROALIMENTARE									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Chiusa	108.640,00	108.640,00	108.640,00	0,00	0,00	108.640,00	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00				
VENRD11A8P047C APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Chiusa	108.601,20	108.601,20	108.601,20	0,00	0,00	108.601,20	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00				
VENRD11A8P047D DIRETTA CONVERSIONE MICROBICA DELLA CELLULOSA IN ETANOLO									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Chiusa	185.311,46	185.311,46	185.311,46	0,00	0,00	185.311,46	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00				

Numero interventi in APQ: 27

VENRD11A8P047E REXON-AGE - IMPIEGO TERAPEUTICO DI CORRENTI AD ALTA FREQUENZA: MECCANISMO MOLECOLARE E CELLULARE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	137.868,87	137.868,87	137.868,87	0,00	0,00	137.868,87	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			100%

VENRD11A8P047F CIM - BIOTECH - CENTRO INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLE BIOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Chiusa	192.643,91	192.643,91	192.643,91	0,00	0,00	192.643,91	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			100%

VENRD11A8P047G ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL QUARTO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE		
Chiusa	999.189,91	999.189,91	999.189,91	0,00	0,00	999.189,91	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			100%

VENRE11A8P050 INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	670.248,54	670.248,54	603.111,25	65.751,46	0,00	670.248,54	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 90%
Risorse FSC su costo 670.248,54 Economie FSC 65.751,46								

VENRE11A8P051 TECNICHE INNOVATIVE PER MIGLIORARE LE PROPRIETA' DI CUIOIO E TESSUTI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.057.596,79	1.057.596,79	862.475,27	667,21	0,00	1.057.596,79	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 82%
Risorse FSC su costo 1.057.596,79 Economie FSC 667,21								

VENRE11A8P052 SVILUPPO DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI TRAMITE LA TECNICA "COLD SPRAY".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	348.640,00	348.640,00	280.710,06	0,00	0,00	348.640,00	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 81%
Risorse FSC su costo 348.640,00 Economie FSC 0,00								

VENRE11A8P053 SINTESI DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI AD ELEVATE PROPRIETA TRIBOLOGICHE E STABILITA TERMICA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	148.959,50	148.959,50	119.932,82	0,00	0,00	148.959,50	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 81%
Risorse FSC su costo 148.959,50 Economie FSC 0,00								

VENRE11A8P054 SINTESI DI SUPERFICI ANTIRIFLETTENTI CON MORFOLOGIA "AD OCCHIO DI FARFALLA".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	200.152,50	200.152,50	150.693,15	7.984,00	0,00	200.152,50	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 75%
Risorse FSC su costo 200.152,50 Economie FSC 7.984,00								

VENRE11A8P055 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOETANOLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	273.771,51	273.771,51	273.771,51	39.018,81	0,00	273.771,51	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 273.771,51 Economie FSC 39.018,81								



Numero interventi in APQ: 19

VENRE11A8P056 ESPRESSIONE, PURIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PROTEINE DA DNA RICOMBINANTE DI INTERESSE SCIENTIFICO E BIOTECNOLOGICO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	125.582,21	125.582,21	125.582,21	0,00	0,00	125.582,21	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	125.116,13		Economie FSC	0,00			31/12/2012		100%

VENRE11A8P057 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITICOLE EUGANEE IN UNA FILIERA ENOLOGICO-TERMALE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	107.938,87	107.938,87	107.938,87	17.177,26	0,00	107.938,87	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	107.938,87		Economie FSC	17.177,26			31/12/2012		100%

VENRE11A8P058 MESSA A PUNTO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE BIOTECNOLOGICHE DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI DEI CANALI INDUSTRIALI E DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	276.009,12	276.009,12	276.009,12	136.874,11	0,00	276.009,12	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	276.009,12		Economie FSC	136.874,11			31/12/2012		100%

VENRE11A8P059 INTERFERON DELIVERY TO LIVER (INTERDELIVER): UN BIOCONIUGATO INTERFERONE ALFA-ACIDO IALURONICO PER LA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRUS-CORRELATE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	121.049,43	121.049,43	121.049,43	104.159,60	0,00	121.049,43	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	121.049,43		Economie FSC	104.159,60			31/12/2012		100%

VENRE11A8P060 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LA LETTURA DI MICROARRAY ANTICORPALI E CELLULARI PER LA DIAGNOSI IN ONCOLOGIA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	249.149,13	249.149,13	249.149,13	1.083,13	0,00	249.149,13	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	249.149,13		Economie FSC	1.083,13			31/12/2012		100%

VENRE11A8P061 PREPARAZIONE DI NUOVI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA E LA RICERCA NEL CAMPO DELLE NEOPLASIE EMOLINFOCITICHE BASA TI SUI MICRORNA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Verificata	210.326,87	210.326,87	210.326,87	14.882,16	0,00	210.326,87	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo	210.326,87		Economie FSC	14.882,16			31/12/2012		100%



Numero interventi in APQ: 19

VENRE11A8P062 METABOLITI SECONDARI AD ELEVATA ATTIVITA ANTIOSSIDANTE ED ANTINFIAMMATORIA DA COLTURE CELLULARI VEGETALI DI LIPPIA CITRIODORA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	182.400,73	182.400,73	182.400,73	5.273,46	0,00	182.400,73	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		182.400,73	Economie FSC		5.273,46					100%

VENRE11A8P063 INGEGNERIZZAZIONE BIO-MIMETICA DELLE VALVOLE CARDIACHE CON CELLULE STAMINALI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	178.855,14	178.855,14	178.855,14	8.819,05	0,00	178.855,14	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		178.855,14	Economie FSC		8.819,05					100%

VENRE11A8P064 BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL SESSAGGIO E ALLA CAPACITA' FECONDANTE DEL SEME DI RIPRODUTTORI BOVINI AVVIATI ALLE VALUTAZIONI GENETICHE INTERNAZIONALI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	300.843,19	300.843,19	300.843,19	11.947,13	0,00	300.843,19	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		300.843,19	Economie FSC		11.947,13					100%

VENRE11A8P065 TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	61.615,25	61.615,25	61.615,25	942,81	0,00	61.615,25	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		61.615,25	Economie FSC		942,81					100%

VENRE11A8P066 RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTODINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO - PROGETTO PILOTA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	62.788,89	62.788,89	62.788,89	0,00	0,00	62.788,89	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		62.558,06	Economie FSC		0,00					100%

VENRE11A8P067 APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI DIETETICI.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	122.789,10	122.789,10	122.789,10	2.327,03	0,00	122.789,10	N. vers. 21 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		122.789,10	Economie FSC		2.327,03					100%



VENRE11A8P068 KIT DIAGNOSTICO FUNZIONALE BASATO SU IMMUNO-ADSORBIMENTO SELETTIVO LEUCOCITARIO E BIOSENSORI SPECIFICI PER L'IDENTIFICAZIONE DI PORTATORI DI RYR2 MUTANTI AFFETTI DA CARDIOPATIA ARITMOGENA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	98.380,58	98.380,58	98.380,58	1.712,32	0,00	98.380,58	
Risorse FSC su costo		98.380,58	Economie FSC		1.712,32		
			Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%		
					100%		
					100%		

VENRF11A8P069 Modifiche strutturali di proteine durante la produzione di alimenti: implicazioni per le analisi di proteine allergeniche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	127.634,91	127.634,91	127.634,91	0,00	0,00	127.634,91	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		125.000,00	Economie FSC 0,00							

VENRF11A8P070 Nuovi preparati dermo-cosmetici basati su miscele lipidiche che inibiscono i terminali nervosi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	120.435,81	120.435,81	120.435,81	4.564,19	0,00	120.435,81	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		120.435,81	Economie FSC 4.564,19							

VENRF11A8P071 Ottimizzazione della produzione di vaccini influenzali in uova embrionate di pollo e messa a punto di strategie di vaccinazione innovative

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	181.474,30	181.474,30	181.474,30	6.025,70	0,00	181.474,30	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		181.474,30	Economie FSC 6.025,70							

VENRF11A8P072 Localizzazione, quantificazione e regolazione trascrizionale nel follicolo pilifero umano degli enzimi steroidogenici implicati nell'alopecia androgenetica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	130.174,63	130.174,63	130.174,63	0,00	0,00	130.174,63	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		125.000,00	Economie FSC 0,00							

VENRF11A8P073 Valutazione degli effetti della fangoterapia sull'endotelio e sulle cellule progenitrici endoteliali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	121.326,22	121.326,22	121.326,22	3.673,78	0,00	121.326,22	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		121.326,22	Economie FSC 3.673,78							

VENRF11A8P074 Controllo ambientale delle alghe tossiche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova		
Verificata	126.527,47	126.527,47	126.527,47	0,00	0,00	126.527,47	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		100%
Risorse FSC su costo		125.000,00	Economie FSC 0,00							



Numero interventi in APQ: 16

VENRF11A8P075 BIVALEuMONITOR: Applicazione del CDNA microarray di mitilo (MYTARRAY) alle vongole ruditapes spp. E all'adesivita dei mitili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	189.348,65	189.348,65	189.348,65	0,00	0,00	189.348,65	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 187.500,00 Economie FSC 0,00								

VENRF11A8P076 Tecnologie biologiche per la riproduzione e l'allevamento di policheti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	122.001,59	122.001,59	122.001,59	2.998,41	0,00	122.001,59	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 122.001,59 Economie FSC 2.998,41								

VENRF11A8P077 Relazioni tra loci lattoproteici, rapporti tra frazioni proteiche e parametri lattodinamografici del latte bovino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	193.361,36	193.361,36	193.361,36	0,00	0,00	193.361,36	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 187.500,00 Economie FSC 0,00								

VENRF11A8P078 Approccio biotecnologico per l'individuazione dei fattori caratterizzanti le produzioni casearie DOP e tradizionali e per la difesa della loro tipicit : proposta di un modello di studio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	128.505,89	128.505,89	128.505,89	0,00	0,00	128.505,89	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00								

VENRF11A8P079 Intervento di formazione MASTER in ""Biotechnologie per l'impresa""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Verificata	569.448,44	569.448,44	569.448,44	24.331,56	0,00	569.448,44	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 569.448,44 Economie FSC 24.331,56								

VENRF11A8P080 Consolidamento di sinterizzati con propriet  e strutture innovative

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Verificata	1.098.535,85	1.071.075,85	811.708,41	0,00	0,00	1.098.535,85	N. vers. 19 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 98% 100% 74%
Risorse FSC su costo 1.098.535,85 Economie FSC 0,00								



VENRF11A8P081 Studio di fattibilità per lo sviluppo di sensori integrati per la rilevazione di biomolecole in ambito agroalimentare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	240.935,15	240.935,15	228.501,76	0,00	0,00	240.935,15	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 240.935,15 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 19
							31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							93%

VENRF11A8P082 Sviluppo di sistemi polimerici nanocompositi a base di polimeri biodegradabili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	660.529,00	636.498,77	436.740,37	0,00	0,00	660.529,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 660.529,00 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 19
							31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							96%
							100%
							66%

VENRF11A8P083 INTERUNIVERSITY MASTER IN NANOTECHNOLOGIES

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	308.318,00	308.318,00	172.427,12	1.282,00	0,00	308.318,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 308.318,00 Economie FSC 1.282,00							
							N. vers. 14
							31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							56%

VENRF11A8P084 SVILUPPO DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI E RIVESTIMENTI FUNZIONALI TRAMITE TECNICHE PLASMA SU POLIMERI BIODEGRADABILI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	624.400,00	603.662,99	524.814,85	0,00	0,00	624.400,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 624.400,00 Economie FSC 0,00							
							N. vers. 14
							31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							97%
							100%
							84%



VENRII1A2P001 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI IN VAL FRASELLE E VAL REVOLTO (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VR)	
Chiusa	1.089.920,02	1.089.920,02	1.089.920,02	0,00	0,00	1.089.920,02	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 533.075,46 Economie FSC 0,00							31/12/2008		100%

VENRII1A2P002 COMPLETAMENTO CONDOTTE ADDUTTRICI DEL LEGNAGHESE (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CAMVO S.p.a.	
Chiusa	893.901,77	893.901,77	893.901,77	22.848,10	0,00	893.901,77	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 893.901,77 Economie FSC 22.848,10							30/04/2011		100%

VENRII1A2P003 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DEL LAVERDA (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	BRENTA SERVIZI S.p.A.	
Chiusa	712.089,04	712.089,04	712.089,04	66.364,87	0,00	712.089,04	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 311.418,96 Economie FSC 29.442,59							31/12/2010		100%

VENRII1A2P004 CONDOTTE ADDUTTRICI NEL TERRITORIO DELLE PREALPI TREVIGIANE - SCHIEVENIN (TV E BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.	
Chiusa	3.542.602,95	3.542.602,95	3.542.602,95	304.650,32	0,00	3.542.602,95	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 2.377.802,56 Economie FSC 204.481,94							31/12/2011		100%

VENRII1A2P005 COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CASTELLANA (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA	
Chiusa	1.919.445,95	1.919.445,95	1.919.445,95	0,00	0,00	1.919.445,95	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 1.539.162,63 Economie FSC 0,00							30/06/2009		100%

VENRII1A2P006 COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ARSIERO, LASTEBASSE E TONEZZA DEL CIMONE(VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA	
Chiusa	839.608,64	839.608,64	839.608,64	93.273,96	0,00	839.608,64	N. vers. 29	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 698.623,14 Economie FSC 77.611,57							31/12/2012		100%

VENRII1A2P007/a CONDOTTA ADDUTTRICE CANDELU' - SAN DONA' DI PIAVE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.948.269,92	1.948.269,92	1.948.269,92	0,00	0,00	1.948.269,92	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.225.984,25 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P007/b IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO IN LOC. CROCE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.270.669,26	1.270.669,26	1.270.669,26	129.470,00	0,00	1.270.669,26	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.123.595,15 Economie FSC 114.484,44							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P008 CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE TRA LA ZONA NORD E LA ZONA SUD DEL CONSORZIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.716.403,20	2.716.403,20	2.716.403,20	0,00	0,00	2.716.403,20	SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 31/12/2009
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P009 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVAZZERE E PORTESINE (ROSOLINA MARE).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	253.412,92	253.412,92	253.412,92	0,00	0,00	253.412,92	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 253.412,92 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P010 MESSA IN SICUREZZA DAGLI ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A BOARA E BADIA POLESINE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	255.225,07	255.225,07	255.225,07	0,00	0,00	255.225,07	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 254.038,98 Economie FSC 0,00							N. vers. 9 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P011 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A PIACENZA D'ADIGE, VESCOVANA E ANGUILLARA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	233.053,70	233.053,70	233.053,70	0,00	0,00	233.053,70	AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI
Risorse FSC su costo 228.424,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRII1A2P012 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVANELLA D'ADIGE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASP Azienda Servizi Pubblici Spa
Chiusa	254.534,17	254.534,17	254.534,17	0,00	0,00	254.534,17	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 254.534,17 Economie FSC 0,00							30/06/2009	
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P013 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTE DAL FIUME ADIGE A BOSCOCHIARO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE A.P.G.A.
Chiusa	185.235,81	185.235,81	185.235,81	0,00	0,00	185.235,81	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 185.235,81 Economie FSC 0,00							30/06/2006	
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P014 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A CORBOLA, PONTE MOLO, CANALNOVO E POLESELLA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	253.267,84	253.267,84	253.267,84	0,00	0,00	253.267,84	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 253.267,84 Economie FSC 0,00							31/12/2008	
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P015 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A OCCHIOBELLO E CASTELNOVO BARIANO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	259.428,55	259.428,55	259.428,55	0,00	0,00	259.428,55	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 254.223,64 Economie FSC 0,00							31/12/2006	
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P016 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
Chiusa	223.259,32	223.259,32	223.259,32	4.766,75	0,00	223.259,32	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 151.698,20 Economie FSC 3.238,87							31/12/2011	
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P017 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA A OLIERO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO ACQUA E SERVIZI ALTOPIANO SETTE COMUNI
Chiusa	181.692,82	181.692,82	181.692,82	0,00	0,00	181.692,82	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 107.460,26 Economie FSC 0,00							31/12/2008	
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P018 Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto centrale - Condotta Corbola- Taglio di Po

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE ACQUE S.P.A.
Chiusa	3.560.829,49	3.560.829,49	3.560.829,49	30.000,14	0,00	3.560.829,49	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011	100%

VENRII1A2P019 Razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Chiusa	516.436,21	516.436,21	516.436,21	17,58	0,00	516.436,21	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2010	100%

VENRII1A2P020 COMPLETAMENTO FOGNATURA V.LE PORTA PO - COMUNE DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE ACQUE S.P.A.
Chiusa	1.114.102,00	1.114.102,00	1.114.102,00	171.576,42	0,00	1.114.102,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	60.306,87		31/12/2011	100%

VENRII1A2P021 COMPLETAMENTO FOGNATURE CIVILI DELLE FRAZIONI DI RECOARO TERME (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Chiusa	938.553,37	938.553,37	938.553,37	112.285,60	0,00	938.553,37	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	60.393,04		31/12/2010	100%

VENRII1A2P022 COMPLETAMENTO PRIMA FASE DELLO SCHEMA FOGNARIO CONSORTILE DEL C.I.S.I.A.G. DI LEGNAGO (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Chiusa	1.233.819,63	1.233.819,63	1.233.819,63	0,00	0,00	1.233.819,63	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2009	100%

VENRII1A2P023 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI MONTAGNANA (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	1.688.317,45	1.688.317,45	1.688.317,45	63.052,81	0,00	1.688.317,45	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	33.597,90		31/12/2010	100%



VENRII1A2P024 **DEPURATORE E COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE INTERCOMUNALI ROVERCHIARA (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CISI S.p.A.
Chiusa	795.572,54	795.572,54	795.572,54	237.341,26	0,00	795.572,54	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 795.572,54 Economie FSC 237.341,26							31/12/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRII1A2P025 **COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.p.A.
Chiusa	655.153,85	655.153,85	655.153,85	0,00	0,00	655.153,85	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo 598.448,74 Economie FSC 0,00							31/12/2008	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRII1A2P026 **COMPLETAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE COMUNE DI CERVARESE S.CROCE (PD)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	775.036,77	775.036,77	775.036,77	0,00	0,00	775.036,77	N. vers. 14	
Risorse FSC su costo 639.729,31 Economie FSC 0,00							30/06/2009	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRII1A2P027 **COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
Chiusa	462.253,66	462.253,66	462.253,66	0,00	0,00	462.253,66	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo 206.582,76 Economie FSC 0,00							31/12/2008	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRII1A2P028 **DEPURATORE E COMPLETAMENTO FOGNATURE DI MIANE (TV)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MIANE (TV)
Chiusa	590.292,27	590.292,27	590.292,27	0,00	0,00	590.292,27	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 186.817,96 Economie FSC 0,00							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRII1A2P029 **OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' ""LE CAMPE"" IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA E COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI AGORDO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina
Chiusa	516.015,97	516.015,97	516.015,97	440,93	0,00	516.015,97	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 516.015,97 Economie FSC 440,93							30/04/2011	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



VENRII1A2P030 Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Verificata	251.222,02	195.880,04	160.726,38	0,00	1.515.543,10	2.032.000,00	N. vers. 29	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 206.582,76 Economie FSC 0,00							31/12/2012	10% 12% 8%

VENRII1A2P031 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI AFFERENTI AL DEPURATORE DI PEDEROBBA (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE FRA I COMUNI DI PEDER
Chiusa	754.404,01	754.404,01	754.404,01	0,00	0,00	754.404,01	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 673.298,98 Economie FSC 0,00							31/12/2008	100% 100% 100%

VENRII1A2P032 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO - SAN VENDEMIANO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)
Chiusa	2.752.252,77	2.752.252,77	2.752.252,77	0,00	0,00	2.752.252,77	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 632.696,72 Economie FSC 0,00							31/12/2009	100% 100% 100%

VENRII1A2P033 FOGNATURA E DEPURAZIONE AREE DEL CONSORZIO DEL LEGNAGHESE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSTRUZIONE E GESTIONE FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZI
Chiusa	777.117,46	777.117,46	777.117,46	0,00	0,00	777.117,46	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 737.229,73 Economie FSC 0,00							30/04/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P034 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE - COMUNE DI CHIAMPO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.
Chiusa	1.330.607,49	1.330.607,49	1.330.607,49	98.828,63	0,00	1.330.607,49	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.057.650,00 Economie FSC 78.555,17							31/12/2010	100% 100% 100%

VENRII1A2P035 FOGNATURA QUARTIERE "FELLETTE" - COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)
Chiusa	767.704,47	767.704,47	767.704,47	0,00	0,00	767.704,47	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 765.122,90 Economie FSC 0,00							31/12/2007	100% 100% 100%



VENRII1A2P036 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI LASTEBASSE E PEDEMONTE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Chiusa	780.838,34	780.838,34	780.838,34	53.484,13	0,00	780.838,34	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 780.838,34 Economie FSC 53.484,13							30/04/2011	100%

VENRII1A2P037 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN COMUNE DI ENEGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Chiusa	210.759,91	210.759,91	210.759,91	0,00	0,00	210.759,91	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 165.767,49 Economie FSC 0,00							31/12/2008	100%

VENRII1A2P038 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GRUARO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI GRUARO
Chiusa	255.683,38	255.683,38	255.683,38	4.572,49	0,00	255.683,38	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 253.728,40 Economie FSC 4.500,05							31/12/2010	100%

VENRII1A2P039 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Acque del Basso Livenza S.p.a.
Chiusa	263.176,02	263.176,02	263.176,02	0,00	0,00	263.176,02	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 255.688,07 Economie FSC 0,00							30/06/2008	100%

VENRII1A2P040 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PRAMAGGIORE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE)
Chiusa	258.068,74	258.068,74	258.068,74	0,00	0,00	258.068,74	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 254.159,46 Economie FSC 0,00							31/12/2008	100%

VENRII1A2P041 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ANNONE VENETO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
Verificata	256.038,84	256.038,84	254.852,80	0,00	0,00	256.038,84	N. vers. 29	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 256.038,84 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENRII1A2P042 FOGNATURA E DEPURAZIONE IN COMUNE DI MERLARA.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	236.523,44	236.523,44	236.523,44	0,00	0,00	236.523,44	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 220.387,57 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P043 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Piacenza d'Adige

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	202.904,64	202.904,64	202.904,64	48.081,88	0,00	202.904,64	CENTRO VENETO SERVIZI SPA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P044 Ampliamento schema fognario e depurativo in comune di S.Urbano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	220.490,32	220.490,32	220.490,32	34.560,86	0,00	220.490,32	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P045 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Urbana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	193.230,29	193.230,29	193.230,29	45.840,29	0,00	193.230,29	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P046 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Megliadino S. Fidenzio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	209.987,38	209.987,38	209.987,38	43.354,43	0,00	209.987,38	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

VENRII1A2P047 Ampliamento schema fognario e depurativo consorziale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.005.395,59	1.005.395,59	1.005.395,59	26.096,51	0,00	1.005.395,59	ACQUE DEL BASSO LIVENZA SPA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



VENRII1A2P048 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI GRUARO
Chiusa	439.767,10	439.767,10	439.767,10	39.363,48	0,00	439.767,10	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2010	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P049 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE)
Chiusa	194.794,56	194.794,56	194.794,56	0,00	0,00	194.794,56	N. vers. 5	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2004	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P050 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Chiusa	942.406,17	942.406,17	942.406,17	0,00	0,00	942.406,17	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2008	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P051 COMPLETAMENTO FOGNATURE A RECOARO MILLE E FONGARA A PROTEZIONE OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
Chiusa	521.802,72	521.802,72	521.802,72	0,00	0,00	521.802,72	N. vers. 9	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2006	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P052 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TONEZZA E COLLEGAMENTO RETE DELL'ASTICO ACQUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Chiusa	984.782,55	984.782,55	984.782,55	40.911,58	0,00	984.782,55	N. vers. 17	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2010	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRII1A2P053 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MONTAGNANA (PD)
Chiusa	679.060,55	679.060,55	679.060,55	0,00	0,00	679.060,55	N. vers. 11	
Risorse FSC su costo 0,00				Economie FSC 0,00			31/12/2007	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%



VENRII1A2P054 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)	
Chiusa	4.279.341,38	4.279.341,38	4.279.341,38	0,00	0,00	4.279.341,38	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2008		100%

VENRII1A2P055 COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE CON L'IMPIANTO CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI REFONTOLO (TV)	
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	14.525,73	0,00	516.450,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		30/04/2011		100%

VENRII1A2P056 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CALALZO DI CADORE	
Chiusa	460.466,65	460.466,65	460.466,65	47.591,71	0,00	460.466,65	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		30/04/2011		100%

VENRII1A2P057 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI FORNO DI ZOLDO	
Chiusa	254.468,74	254.468,74	254.468,74	22.722,11	0,00	254.468,74	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2010		100%

VENRII1A2P058 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	
Chiusa	1.032.787,56	1.032.787,56	1.032.787,56	107,30	0,00	1.032.787,56	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		30/04/2011		100%

VENRII1A2P059a DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA GARDESANA SERVIZI di Peschiera	
Chiusa	5.001.261,90	5.001.261,90	5.001.261,90	561.721,29	0,00	5.001.261,90	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		30/04/2011		100%



Numero interventi in APQ: 105

VENRII1A2P059b DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AZIENDA GARDESANA SERVIZI SPA
Chiusa	3.512.710,31	3.512.710,31	3.512.710,31	254.725,81	0,00	3.512.710,31	N. vers. 16 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P060a AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Completamento della pavimentazione e della rete fognaria dell'impianto di depurazione "'Citta' di Vicenza"' (rete fognaria interna depuratore "'Citta di Vicenza"')

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	285.755,88	285.755,88	285.755,88	16.855,18	0,00	285.755,88	N. vers. 16 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P060b AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione rete di fognatura "'Scuole Anconetta"'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	347.182,40	347.182,40	347.182,40	183.402,72	0,00	347.182,40	N. vers. 16 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P060c AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Nuovo sollevamento fognario "'Rodolfi"'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	604.298,77	604.298,77	604.298,77	60.543,00	0,00	604.298,77	N. vers. 16 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P060d AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Rete fognaria in "'Strada del Tormeno"'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	577.913,61	577.913,61	577.913,61	0,00	0,00	577.913,61	N. vers. 14 31/12/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P060e AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione reti tecnologiche in "'Viale Ferrarin"' (Fognatura "'Viale Ferrarin"')

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	1.827.151,43	1.827.151,43	1.827.151,43	422.538,93	0,00	1.827.151,43	N. vers. 22 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P060g AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete di teleriscaldamento in Contra delle Barche, Contra della Piarda e Contra Gazzolle (Fognatura "Contra Barche")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	398.745,84	398.745,84	398.745,84	30.452,84	0,00	398.745,84	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100%
								100%
								100%

VENRII1A2P060h AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Costruzione della rete fognaria, sostituzione della rete acqua e posa di cavidotti in Strada dei Pizzolati (Fognatura "Strada dei Pizzolati")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	872.358,10	872.358,10	872.358,10	108.028,64	0,00	872.358,10	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100%
								100%
								100%

VENRII1A2P060i AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete fognaria in Strada della Paglia (Fognatura "Strada della Paglia")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIM Vicenza spa
Chiusa	3.599.701,58	3.599.701,58	3.599.701,58	621.271,87	0,00	3.599.701,58	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100%
								100%
								100%

VENRII1A2P061 SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI PADOVA - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI CA' NORDIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ACEGAS A.P.S. S.p.a.
Chiusa	8.979.859,13	8.979.859,13	8.979.859,13	932.200,80	0,00	8.979.859,13	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100%
								100%
								100%

VENRII1A2P062a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Mestrino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	1.247.583,29	1.247.583,29	1.247.583,29	0,00	0,00	1.247.583,29	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100%
								100%
								100%

VENRII1A2P062b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Reti fognarie Veggiano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE SE.T.A. SPA
Chiusa	691.814,26	691.814,26	691.814,26	161.376,97	0,00	691.814,26	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	100%
								100%
								100%

VENRII1A2P063a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Gazzo e San Pietro in Gu

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	1.096.411,72	1.096.411,72	1.096.411,72	0,00	0,00	1.096.411,72	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			30/06/2009	100% 100% 100%

VENRII1A2P063b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Campo San Martino e Curtarolo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE SE.T.A. SPA
Chiusa	839.957,55	839.957,55	839.957,55	53.345,32	0,00	839.957,55	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2010	100% 100% 100%

VENRII1A2P063c SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Carmignano di Brenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.
Chiusa	355.393,32	355.393,32	355.393,32	0,00	0,00	355.393,32	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2008	100% 100% 100%

VENRII1A2P063d SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera di Vigodarzere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE SE.T.A. SPA
Chiusa	637.795,76	637.795,76	637.795,76	61.722,55	0,00	637.795,76	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			30/04/2011	100% 100% 100%

VENRII1A2P065 Schema fognario e depurativo nei Comuni di Due Carrare, Masera di Padova, Casalsierugo, Bovolenta e Pernumia - Variante unica al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e di reti fognari e al servizio dei Comuni di Due Carrare, Mase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Verificata	1.909.151,86	978.373,53	382.892,85	866.406,75	0,00	2.033.593,25	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	48% 19% 94%

VENRII1A2P066/A Interventi per il completamento della fognatura nera nel quartiere di San Pelajo in Comune di Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Alto Trevigiano Servizi s.c.r.l.
Verificata	51.925,63	51.925,63	35.112,63	0,00	0,00	955.100,00	N. vers. 2	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	0,00	Economie FSC	0,00			31/12/2012	5% 5% 4%



VENRII1A2P066/C Realizzazione fognatura nera in zona san Bartolomeo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Alto Trevigiano Servizi s.c.r.l.
Verificata	783.021,19	783.021,19	763.688,82	0,00	0,00	850.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00			
					Avanzamento - Impegni - Pagamenti			92%
								92%
								90%

VENRII1A2P067 Schema fognario-depurativo del comune di Rovigo -Ampliamento depuratore di S. Apollinare e fognature di collegamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE ACQUE S.P.A.
Verificata	500.000,00	217.920,07	217.070,30	0,00	0,00	5.290.000,00	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00			
					Avanzamento - Impegni - Pagamenti			4%
								9%
								4%

VENRII1A2P069 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DERIVATO DAL FIUME ADIGE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DELLE STRENTURE E L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BIFFISS IN COMUNE DI BUSSOLENGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE
Chiusa	2.625.054,85	2.625.054,85	2.625.054,85	0,00	0,00	2.625.054,85	N. vers. 8	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00			
					Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
								100%
								100%

VENRII1A2P070A PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA
Chiusa	1.539.358,85	1.539.358,85	1.539.358,85	0,00	0,00	1.539.358,85	N. vers. 8	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00			
					Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
								100%
								100%

VENRII1A2P070B PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA
Chiusa	1.366.119,15	1.366.119,15	1.366.119,15	0,00	0,00	1.366.119,15	N. vers. 8	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00			
					Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
								100%
								100%

VENRII1A2P070C PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE GARDA
Chiusa	3.338.087,05	3.338.087,05	3.338.087,05	0,00	0,00	3.338.087,05	N. vers. 8	
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00			
					Avanzamento - Impegni - Pagamenti			100%
								100%
								100%



VENRII1A2P071 OPERE DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPENSORIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Chiusa	3.614.789,49	3.614.789,49	3.614.789,49	408,51	0,00	3.614.789,49	N. vers. 19 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								100% 100% 100%

VENRII1A2P072 AMPLIAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI DUE CARRARE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Verificata	2.849.158,69	2.849.158,69	2.849.158,69	405.034,46	0,00	2.849.158,69	N. vers. 29 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.309.783,44 Economie FSC 190.216,56								100% 100% 100%

VENRII1A2P073 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA DI RICARICA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Chiusa	2.702.763,55	2.702.763,55	2.702.763,55	0,00	0,00	2.702.763,55	N. vers. 17 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.452.557,40 Economie FSC 0,00								100% 100% 100%

VENRII1A2P074 COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALI ADDUTTORI IRRIGUI DA ADIGE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Chiusa	6.750.343,15	6.750.343,15	6.750.343,15	0,00	0,00	6.750.343,15	N. vers. 17 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								100% 100% 100%

VENRII1A2P075 COMPLETAMENTO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN COMUNE DI SANT'URBANO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Chiusa	2.021.238,80	2.021.238,80	2.021.238,80	138.838,77	0,00	2.021.238,80	N. vers. 19 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 853.176,19 Economie FSC 58.604,62								100% 100% 100%

VENRII1A2P076a Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Chiusa	337.567,68	337.567,68	337.567,68	15,81	0,00	337.567,68	N. vers. 16 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 172.477,30 Economie FSC 8,08								100% 100% 100%



VENRII1A2P076b Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Chiusa	2.420.183,72	2.420.183,72	2.420.183,72	0,00	0,00	2.420.183,72	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2009	100%

VENRII1A2P077 COMPLETAMENTO FOGNATURE IN COMUNE DI CHIAMPO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Chiusa	1.630.530,40	1.630.530,40	1.630.530,40	69.931,96	0,00	1.630.530,40	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	41.125,26		30/04/2011	100%

VENRII1A2P078 CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA NELL'AREA DEL POLESINE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Chiusa	3.218.130,51	3.218.130,51	3.218.130,51	0,00	0,00	3.218.130,51	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2008	100%

VENRII1A2P080 COMPLETAMENTO RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO VALDENTRO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canabianco
Chiusa	13.283.273,50	13.283.273,50	13.283.273,50	548,50	0,00	13.283.273,50	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011	100%

VENRII1A2P081 LAVORI PER L'IRRIGAZIONE DI ZONE COLLINARI NEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO-RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA-PRIMOSTRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERIC
Chiusa	1.184.486,78	1.184.486,78	1.184.486,78	0,00	0,00	1.184.486,78	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2007	100%

VENRII1A2P082 POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI, CUORA, GOTTOLTO E FOSSONE IN COMUNE DI ROSOLINA ED AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE
Chiusa	2.194.625,16	2.194.625,16	2.194.625,16	316,84	0,00	2.194.625,16	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011	100%



VENRII1A2P083 ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	5.850.000,00	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	5.850.000,00	N. vers. 3 31/12/2003	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P084a ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOL TE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	N. vers. 10 31/12/2007	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P084b ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOL TE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Redazione Piano di Tutela Acque

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.061.792,00	1.061.792,00	1.061.792,00	188.208,00	0,00	1.061.792,00	N. vers. 22 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P084c ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOL TE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. Progetto di monitoraggio acque di transizione (Laguna e Delta) D.Lgs 152/99 - Integrazione di monitoraggio acque sotterranee D.Lgs 152/99 - Monitor

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	818.393,42	818.393,42	818.393,42	53.150,85	0,00	818.393,42	N. vers. 22 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P085 PROGETTO COMUNITARIO WETLANDS - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA UMIDA RICOSTRUITA DI CASTELNOVO BARIANO (RO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Chiusa	122.187,97	122.187,97	122.187,97	0,00	0,00	122.187,97	N. vers. 7 31/12/2007	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 120.000,00 Economie FSC 0,00								

VENRII1A2P086 Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale - Condotta di collegamento dei nodi idrici di Venezia e Padova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Acque S.p.A.
Verificata	35.817.551,79	35.362.930,92	35.362.930,92	0,00	0,00	37.660.000,00	N. vers. 24 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 94% 95% 94%
Risorse FSC su costo 1.420.256,47 Economie FSC 0,00								



VENRII1A2P087 Ampliamento schema fognario-consortile della Val d'Alpone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO LE VALLI
Chiusa	1.744.970,28	1.744.970,28	1.744.970,28	304.154,70	0,00	1.744.970,28	N. vers.	17
Risorse FSC su costo							31/12/2011	
		531.376,29	Economie FSC		92.625,78		Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRII1A2P090 Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta ? I? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Tezze Sul Brenta (VI)
Verificata	1.209.966,96	498.305,97	498.305,97	0,00	0,00	5.930.000,00	N. vers.	17
Risorse FSC su costo		961.398,01	Economie FSC		0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
						8%20%8%		

VENRII1A2P091 Completamento fognatura di viale Porta Po in comune di Rovigo ? II? stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: POLESINE ACQUE S.P.A.
Chiusa	351.390,00	351.390,00	351.390,00	8.610,00	0,00	351.390,00	N. vers. 11 31/12/2011
Risorse FSC su costo 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%





VENRL11A2P088 MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Chioggia - Cavanella - Cavarzere. Tratte 10-11-12

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Acque S.p.A.
Verificata	23.078.210,05	22.904.229,35	22.904.229,35	0,00	0,00	23.078.210,05	
Risorse FSC su costo		4.100.000,00	Economie FSC	0,00			
					N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
					31/12/2012	99%	
						100%	
						99%	



VENRMI1A2P089 MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Padova (svincolo A4/A13) - Cavarzere (diramazione per Cavanella d'Adige) - tratta 7-8-9

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Acque S.p.A.	
Verificata	40.873.709,85	39.618.409,57	39.618.409,57	0,00	0,00	40.900.000,00		
Risorse FSC su costo		4.000.000,00	Economie FSC	0,00				
					N. vers.	19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
					31/12/2012			
								97%
								100%
								97%

VENRS11A1P001 NUOVO ASSETTO VIARIO DEL VIADOTTO DI S.GIULIANO, IN COMUNE DI VENEZIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
NonMonitor	1.688.452,94	1.688.452,94	1.688.452,94	0,00	0,00	37.042.000,00	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 25.779.767,28 Economie FSC 0,00							31/12/2012	5%5%5%

VENRS11A1P002 INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco
Chiusa	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.549.370,70 Economie FSC 0,00							30/06/2007	100%100%100%

VENRS11A1P003 COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTA VENETA - LEGNAGO (VR) CON LA SS.434 ""TRANSPOLESANANA""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	2.016.022,76	2.016.022,76	2.016.022,76	0,00	0,00	2.016.022,76	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%100%100%

VENRS11A1P004 Ex SS 50 del Grappa e del Passo Rolle Risanamento della galleria naturale di ""Pedesalto"" compresa tra il km 49+450 ed il km 50+279

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	7.948.655,40	7.948.655,40	7.948.655,40	0,00	0,00	7.948.655,40	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							28/02/2012	100%100%100%

VENRS11A1P006 COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO SS.434 ""TRANSPOLESANANA"" CON SP.88 ""ROVIGO-BADIA""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo
Verificata	6.201.977,35	6.163.614,09	6.110.633,59	0,00	0,00	6.920.522,44	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 3.000.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	89%90%88%

VENRS11A1P007 ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. 18 DA LUSIA ALLA VARIANTE DEL BORNIO. 1? LOTTO - 2? STRALCIO. DALLA ""VARIANTE DEL BORNIO"" FINO ALL'INCROCIO CON VIA PIOPPELLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	VENETO STRADE SPA
Chiusa	1.488.479,91	1.488.479,91	1.488.479,91	0,00	0,00	1.488.479,91	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011	100%100%100%



VENRS11A1P008 SR.203 - paramassi bivio Rucava - Lotto 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	998.252,94	998.252,94	998.252,94	34.660,86	0,00	998.252,94	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	34.660,86		28/02/2012	100%

VENRS11A1P009A SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 1? Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	1.658.224,26	1.658.224,26	1.658.224,26	0,00	0,00	1.658.224,26	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2009	100%

VENRS11A1P009B SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 2? Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	6.468.238,43	6.468.238,43	6.468.238,43	0,00	0,00	6.468.238,43	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2009	100%

VENRS11A1P010 SS.203 ""AGORDINA"" - SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO TOMBOTTI IN LOCALITA' ""LE CAMPE"" E ALTRE LOCALITA'

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	3.635.843,85	3.635.843,85	3.635.843,85	0,00	0,00	3.635.843,85	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	100%

VENRS11A1P011 SS.12 ""DELL'ABETONE E DEL BRENNERO"" VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	8.887.102,94	8.542.595,96	8.542.595,96	0,00	0,00	9.812.681,08	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	87%

VENRS11A1P012 SS.14 ""DELLA VENEZIA GIULIA"" - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 4 - STRALCIO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	24.856.868,61	24.415.922,99	24.415.922,99	0,00	0,00	25.552.000,00	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	96%

VENRS11A1P013 SS.434 ""TRANSPOLESANA"" - LOTTO 2 - STRALCIO 3 (DA OPPEANO A LEGNAGO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	35.511.241,69	34.383.841,31	34.383.841,31	0,00	0,00	41.316.551,93	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC			83%
							31/12/2012	86%
								83%

VENRS11A1P014 SS.50BIS ""DEL GRAPPA E PASSO ROLLE"" - VARIANTE DI ARSIE'-ARTEN

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	12.016.888,86	11.293.487,55	11.293.487,55	0,00	0,00	12.911.422,48	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC			87%
							31/12/2012	93%
								87%

VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 30



VENRT11A1P015 COLLEGAMENTO TRA LA SS 14 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S.STINO DI LIVENZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	21.531.000,00	20.934.152,94	20.934.152,94	0,00	0,00	21.531.000,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 12.371.974,59 Economie FSC 0,00							31/12/2012	97% 100% 97%

VENRT11A1P016 REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SEPARATI TRA LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 (VALE TRE MARTIRI) E COLLEGAMENTO TRA VIA PORTA ADIGE PRESSO IL CENSER, LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 AD EST DI ROVIGO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	28.723.471,52	28.723.471,52	28.723.471,52	0,00	0,00	28.723.471,52	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 4.898.539,09 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%

VENRT11A1P017 Adeguamento della ex SR 53 - III stralcio dal km 103+00 al km 106+00

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	2.146.872,38	2.146.872,38	2.146.872,38	0,00	0,00	2.146.872,38	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.810.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2008	100% 100% 100%

VENRT11A1P018 Progetto per l'eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed al km 9+000 lungo la ex S.S. 251 nel Comune di Cinto Caomaggiore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	557.267,49	557.267,49	557.267,49	27.732,51	0,00	557.267,49	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 541.073,39 Economie FSC 26.926,61							31/12/2012	100% 100% 100%

VENRT11A1P019 Opere sostitutive al passaggio al livello alla progressiva 92+111 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, in Comune di S.Elena (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Padova
Chiusa	2.532.747,53	2.532.747,53	2.532.747,53	0,00	0,00	2.532.747,53	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 677.045,00 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100% 100% 100%

VENRT11A1P020 Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le Province di Padova e Rovigo, in localita Ca' Morosini

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo
Verificata	1.478.982,36	1.478.982,36	1.478.982,36	121.017,64	0,00	1.478.982,36	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 554.618,38 Economie FSC 45.381,62							31/12/2012	100% 100% 100%

VENRTI1A1P021 Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8, in Comune di Loreo (RO), con sistemazione a rotatoria									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo	
Chiusa	878.415,76	878.415,76	878.415,76	0,00	0,00	878.415,76	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		81.016,44	Economie FSC 0,00				31/12/2010		100%
VENRTI1A1P022 Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale per Frassene e Agana, in Comune di Fonzaso (BL)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	644.653,64	644.653,64	644.653,64	0,00	0,00	644.653,64	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		210.000,00	Economie FSC 0,00				30/04/2011		100%
VENRTI1A1P023 Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in Comune di S.Pietro di Cadore									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	201.519,20	201.519,20	201.519,20	0,00	0,00	201.519,20	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		160.000,00	Economie FSC 0,00				30/04/2011		100%
VENRTI1A1P027 SR 482 - RIASSETTO DELLA VIABILITA ALTOPOLESANA - VARIANTE AL TRATTO TRA CENESELLI E CASTELMASSA CON RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 11 E S.R. 6									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	5.232.000,00	5.152.734,80	5.152.734,80	0,00	0,00	5.232.000,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	98%
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC 0,00				31/12/2012		100%
									98%
VENRTI1A1P028 Ex SS 251 - Intersezione a rotatoria all'uscita dell'autostrada A28, in Comune di Gruaro (VE)									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	1.346.362,95	1.346.362,95	1.346.362,95	212.637,05	0,00	1.346.362,95	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		800.035,36	Economie FSC 126.353,12				31/12/2012		100%
									100%
VENRTI1A1P029 Collegamento della Val Pantena con Ceredo e l'Alta Lessinia Occidentale									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	1.924.693,61	1.924.693,61	1.924.693,61	0,00	0,00	1.924.693,61	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo		1.549.370,70	Economie FSC 0,00				30/04/2011		100%
									100%

VENRT11A1P030 Ex SS 246 - Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro-Valli del Pasubio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Vicenza
Chiusa	1.501.078,91	1.501.078,91	1.501.078,91	48.291,09	0,00	1.501.078,91	N. vers. 22	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	48.291,09		28/02/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRT11A1P031 Strade Provinciali n. 16 e n. 60 - Variante di Fiesso Umbertino (RO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo
Verificata	2.146.808,73	2.146.808,73	2.146.808,73	73.191,27	0,00	2.146.808,73	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	59.594,81		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%

VENRT11A1P032 Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
NonMonitor	94.624,73	32.000,00	0,00	0,00	1.714.685,35	5.140.000,00	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								1%
								2%
								0%

VENRT11A1P033 SS 14 - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 2 E AMMODERNAMENTO LOTTO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	24.585.754,76	23.933.144,23	23.933.144,23	0,00	0,00	28.000.000,00	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								85%
								88%
								85%

VENRT11A1P035 SS 12 - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA. LOTTO 2 - STRALCIO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	20.302.670,06	20.141.170,48	20.141.170,48	0,00	0,00	23.794.613,97	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								85%
								85%
								85%

VENRT11A1P036 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 46

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	5.542.728,86	5.163.200,22	5.163.200,22	0,00	0,00	6.235.911,32	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								83%
								89%
								83%



VENRT11A1P037 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 35 IN LOCALITA PORTO VIRO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	6.516.544,98	6.293.675,19	6.293.675,19	0,00	0,00	7.247.098,74	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	87%
								90%
								87%

VENRT11A1P038 SS 309 - SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI IN LOCALITA BRONDOLO DI CHIOGGIA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	9.706.282,88	9.152.370,68	9.152.370,68	0,00	0,00	10.789.973,38	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	85%
								90%
								85%

VENRT11A1P039 SS 51 - LOTTO RUCORVO - MACCHETTO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabili
Verificata	28.571.205,05	27.933.482,02	27.906.459,54	0,00	0,00	34.535.891,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	81%
								83%
								81%

VENRT11A1P041 Ex SS 50 - Risanamento gallerie naturali "Pulz" e "Val Rosna"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	12.989.800,75	12.989.800,75	12.989.800,75	0,00	0,00	12.989.800,75	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	100%
								100%
								100%

VENRT11A1P042 Ex SS 50 - Intervento di rettifica e sistemazione tra le progress. km 55 e km 57, in localita Moline

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	18.600.256,63	18.600.256,63	18.018.027,40	0,00	0,00	20.350.000,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	91%
								91%
								89%

VENRT11A1P043A Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruttiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	4.273.898,82	4.273.898,82	4.273.898,82	0,00	0,00	4.273.898,82	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/06/2008	100%
								100%
								100%



VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31-dic-12

Numero interventi in APQ: 30



VENRT11A1P043B Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruttiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	3.989.610,45	3.989.610,45	3.989.610,45	281,48	0,00	3.989.610,45	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	100%

VENRT11A1P044 Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
NonMonitor	182.400,00	68.582,00	61.862,32	0,00	0,00	18.075.991,47	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	0% 1% 0%

VENRT11A1P045 Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "di Silea" e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	7.665.892,47	7.665.892,47	7.665.892,47	0,00	0,00	7.665.892,47	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			30/06/2008	100% 100% 100%

VENRT11A1P046 Ex SS 53 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO "DELL'OSPEDALE" E VIABILITA DI INNESTO ALLA TANGENZIALE DI TREVISO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	15.252.000,00	14.970.259,76	13.585.965,84	0,00	0,00	15.252.000,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2012	98% 100% 89%

VENRT11A1P047 Lavori di sistemazione del bivio tra la ex SS 473 "di Croce d'Aune" e la SP 29 "di Col Falcon", in località "Cros" del Comune di Sovramonte (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	362.681,63	362.681,63	362.681,63	9.167,34	0,00	362.681,63	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	210.129,12		Economie FSC	5.311,34			31/12/2012	100% 100% 100%

VENRT11A1P048 Lavori di sistemazione di viabilità comunale, in Comune di Albaredo d'Adige (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Albaredo D'Adige (VR)
Chiusa	717.422,92	717.422,92	717.422,92	0,00	0,00	717.422,92	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	151.406,74		Economie FSC	0,00			30/04/2011	100% 100% 100%

Direzione Programmazione	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci	report: RiepilogoAvanzPrj pagina 5 di 5

VENRV11A1P034 S.P. 347 - Intervento di sistemazione e di adeguamento tra Dont e Passo Duran

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	858.942,64	858.942,64	858.942,64	0,00	0,00	858.942,64	Veneto Strade S.p.A.	N. vers. 25 31/12/2012
Risorse FSC su costo 850.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRV11A1P040 Sistemazione della viabilità in Comune di Ferrara Monte Baldo (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Chiusa	1.002.803,88	1.002.803,88	1.002.803,88	0,00	0,00	1.002.803,88	Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)	N. vers. 9 31/12/2008
Risorse FSC su costo 950.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRV11A1P049 S.R. 89 ""TREVISIO-MARE"" - OPERE COMPLEMENTARI AL NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DI MEOLO/RONCADE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
NonMonitor	187.936,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.835.000,00	Società Autovie Venete S.p.A.	N. vers. 25 31/12/2012
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							0%	
							3%	
							0%	

VENRV11A1P050 COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 126+120 DELLA LINEA FERROVIARIA MANTOVA-MONSELICE, IN LOCALITÀ S. VITO DEL COMUNE DI CEEA (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	2.618.308,67	2.310.000,00	2.235.533,28	0,00	0,00	2.620.000,00	Comune di Cerea (VR)	N. vers. 25 31/12/2012
Risorse FSC su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							88%	
							100%	
							85%	

VENRV11A1P051 S.P. ""Valgadana"" - Sistemazione e allargamento fra loc. Lazzaretti e Stoner, nei Comuni di Foza e Enego.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	2.958.707,72	2.958.707,72	2.958.705,72	299.292,28	0,00	2.958.707,72	Provincia di Vicenza	N. vers. 25 31/12/2012
Risorse FSC su costo 1.975.262,00 Economie FSC 199.810,43							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

VENRV11A1P052 Adeguamento della ex S.S. 53 - IV? stralcio dal km 106+700 al km 113+000

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Attuatore:
Verificata	1.866.175,43	1.866.175,43	1.866.175,43	389.824,57	0,00	1.866.175,43	Veneto Strade S.p.A.	N. vers. 25 31/12/2012
Risorse FSC su costo 1.819.851,93 Economie FSC 380.148,07							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 2

VENRV11A1P053 Realizzazione nuova circonvallazione di Vo' Euganeo tra S.P. 47 e S.P. 89

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vo (PD)	
Chiusa	2.265.654,11	2.265.654,11	2.265.654,11	0,00	0,00	2.265.654,11	N. vers. 15		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011		100%

VENRV11A1P054 Allargamento della S.P. 85 Urbana - S.Salvaro con annessa pista ciclabile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Urbana (PD)	
Chiusa	1.276.325,38	1.276.325,38	1.276.325,38	0,00	0,00	1.276.325,38	N. vers. 7		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007		100%

VENRV11A1P055 S.R. 203 "Agordina" - Predisposizione barriere e paramassi in localita Bivio Rucava - 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	917.252,60	917.252,60	917.252,60	82.747,40	0,00	917.252,60	N. vers. 15		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 917.252,60 Economie FSC 82.747,40							30/04/2011		100%

VENRV11A1P057 Realizzazione del ponte sul fiume Adige e dei raccordi alla viabilità esistente in localita Carpi di Villa Bartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	16.836.530,04	16.836.530,04	16.836.530,04	0,00	0,00	16.836.530,04	N. vers. 25		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 5.664.568,99 Economie FSC 0,00							31/12/2012		100%

VENRV11A1P058 Realizzazione banchina di navigazione fluviale in localita Torretta Veneta e collegamento con la viabilità principale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	3.953.444,22	3.953.444,22	3.953.444,22	0,00	0,00	3.953.444,22	N. vers. 25		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.065.827,60 Economie FSC 0,00							31/12/2012		100%

VENRV11A1P059 Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S. 309 "Romea"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Mira (VE)	
Chiusa	1.739.505,75	1.739.505,75	1.739.505,75	10.494,25	0,00	1.739.505,75	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.739.505,75 Economie FSC 10.494,25							30/06/2011		100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 2 di 2

VENRW1A1P060 LAVORI DI SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. 14 E VIA ORLANDA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSA TI. II STRALCIO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Verificata	13.550.000,00	11.668.438,41	11.668.438,41	0,00	0,00	13.550.000,00	Veneto Strade S.p.A.	
Risorse FSC su costo 12.113.693,00 Economie FSC 0,00								
N. vers. 24 31/12/2012								86%
								100%
								86%

VENRW1A1P061 PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3? STRALCIO - 2? LOTTO: DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLO (MN)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
NonMonitor	7.176.242,25	7.176.242,25	7.131.204,51	900.000,00	0,00	7.391.000,00	Veneto Strade S.p.A.	
Risorse FSC su costo 6.700.319,03 Economie FSC 815.895,97								
N. vers. 24 31/12/2012								97%
								97%
								96%

VENRW1A1P062 SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale - 2^ fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Chiusa	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00	Regione Veneto	
Risorse FSC su costo 10.000.000,00 Economie FSC 0,00								
N. vers. 10 31/12/2009								100%
								100%
								100%



VENRX11A1P063A SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) - 2ª fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Portogruaro: Intervento 3.07 Nuova stazione di San Dona di Piave - Intervento 3.14 Ristrutturazione stazione di Portogruaro.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	16.700.000,00	14.705.433,92	14.272.210,74	0,00	0,00	16.700.000,00	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				10.555.514,40	Economie FSC	0,00	31/12/2012	88% 85%

VENRX11A1P063B SFMR - 2ª fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Interventi residui: 1. Comune di Meolo: Int. 3.04 ristrutturazione stazione di Meolo - 2. Comune di Musile di Piave: Int. 3.05 C ristrutturazione stazione Fossalta - 4. Comune di Ceggia: Int. 3.08

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
NonMonitor	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551.436,74	17.486.860,00	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC	0,00	31/12/2012	0% 0% 0%

VENRY11A1P065 SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI TRA LA SR N. 88 "RODIGINA" E LA VIABILITA' SECONDARIA E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (PRIMO STRALCIO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	1.650.848,00	1.650.848,00	1.650.848,00	0,00	0,00	1.650.848,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.100.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENRY11A1P066 SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. N. 14 E VIA SAN DONA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSA TI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	21.552.000,00	20.288.260,12	20.288.260,12	0,00	0,00	21.552.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 5.271.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	94%

VENRY11A1P067 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.R. N.443 "DI ADRIA" IN COMUNE DI VILLADOSE.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	1.631.279,16	1.613.781,52	1.613.781,52	0,00	0,00	1.700.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.050.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	93%

VENRY11A1P068 SR 348 - Variante di S. Maria di Quero - Lotto 2 - Lavori di ammodernamento dell'intersezione a raso ed allargamento della sede stradale in localita' Fener in comune di Alano di Piave

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Verificata	2.307.597,88	2.307.597,88	2.307.597,88	0,00	0,00	2.307.597,88	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.200.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENRY11A1P069 Eliminazione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria VE-BO. Variante alla S.P. 45 "Stroppare" nel centro abitato di Vescovana e Stanghella nel tratto dalla S.P. 8 fino all'innesto con la S.S. 16 per eliminazione del P. L. al Km. 86 + 077.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Padova
Verificata	10.717.211,14	10.519.082,75	10.508.040,30	0,00	0,00	10.720.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.439.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	98%

VENRY11A1P070 'Riqualficazione comprensorio sciistico Monte Agudo'. Realizzazione impianto di risalita tra Taiarezze - Malon in comune di Auronzo di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Auronzo Di Cadore (BL)
Chiusa	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.367.585,81 Economie FSC 0,00							30/06/2011	100%



VENRY11A1P071 Breteila di collegamento tra via A. Ferro e nuova SR 10 in Comune di Este

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Este (PD)
Verificata	1.997.683,67	1.997.683,67	1.984.145,99	0,00	1.902,16	2.480.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	81%
								81%
								80%

VENRY11A1P072A Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago 'Ostiglia in comune di Legnago - Strada di collegamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	1.769.946,24	1.769.946,24	1.769.946,24	21,22	0,00	1.769.946,24	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	17,92		31/12/2010	100%
								100%
								100%

VENRY11A1P072B Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago 'Ostiglia in comune di Legnago - Sottopasso ferroviario

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LEGNAGO
Chiusa	2.029.896,37	2.029.896,37	2.029.896,37	40,91	0,00	2.029.896,37	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	34,54		31/12/2010	100%
								100%
								100%



VENSI11A7P001 INFRASTRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CED

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	N. vers. 4 30/06/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 341.700,00 Economie FSC 0,00								

VENSI11A7P002 SICUREZZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.207.857,51	1.207.857,51	1.207.857,51	142,49	0,00	1.207.857,51	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 539.936,30 Economie FSC 63,70								

VENSI11A7P003 SERVIZI DI RETE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	1.440.269,04	1.440.269,04	1.440.269,04	0,00	0,00	1.440.269,04	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 640.500,00 Economie FSC 0,00								

VENSI11A7P004 INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	574.825,34	574.825,34	574.825,34	174,66	0,00	574.825,34	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 227.430,90 Economie FSC 69,10								

VENSI11A7P005 NET GIS

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	377.323,20	377.323,20	377.323,20	0,00	0,00	377.323,20	N. vers. 4 30/06/2006	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENSI11A7P006 SERVIZI RIVOLTI AGLI E.E.L.L. NELL'AMBITO DELLA L.R. 54/88

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	403.998,60	367.492,30	367.492,30	0,00	0,00	404.304,00	N. vers. 25 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 91% 100% 91%
Risorse FSC su costo 80.000,00 Economie FSC 0,00								



VENSI11A7P007 BANCHE DATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	34.611,00	34.611,00	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	N. vers. 25 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENSI11A7P008 SPORTELLO IMPRESE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	335.659,10	335.659,10	335.659,10	340,90	0,00	335.659,10	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 275.719,98 Economie FSC 280,02								

VENSI11A7P009 AGORA' DEL RIUSO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	136.579,78	136.579,78	136.579,78	70,22	0,00	136.579,78	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 118.589,03 Economie FSC 60,97								

VENSI11A7P010 RESEAUX DI GOVERNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	100.919,63	100.919,63	100.919,63	380,37	0,00	100.919,63	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 63.859,31 Economie FSC 240,69								

VENSI11A7P011 MY PORTAL: IL PORTALE PER GLI EE. LL. IN MODALITA? ASP

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	59.628,66	59.628,66	59.628,66	0,00	0,00	59.628,66	N. vers. 25 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENSI11A7P012 SISTEMA INFORMATIVO PER L'AGRICOLTURA (SIPA)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	120.012,00	120.012,00	120.012,00	6,00	0,00	120.012,00	N. vers. 18 31/10/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



VENSI11A7P013 CNS, FIRMA DIGITALE, POSTA CERTIFICATA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	763.454,38	763.454,38	763.454,38	45,62	0,00	763.454,38	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	22,81		31/12/2012	100%

VENSI11A7P014 INF1 - Realizzazione infrastruttura di base per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/10/2011	100%

VENSI11A7P015 INF2 - Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	120.943,57	120.943,57	120.943,57	356,43	0,00	120.943,57	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/10/2011	100%

VENSI11A7P016 INF3 - Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	231.200,00	200.640,00	188.100,00	0,00	0,00	231.200,00	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	87%

VENSI11A7P017 ESTENSIONE DEL PROGETTO 'MY Portal' (PORTALE PERSONALIZZABILE DI SERVIZI PER IL CITTADINO) ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO CON LO SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI E REALTIVO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.520.000,00	1.520.000,00	1.419.999,98	0,00	0,00	1.520.000,00	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	100%



VENSJ11A7P018 Sviluppo della banda larga nel Veneto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.946.568,00	1.421.397,60	1.210.346,90	0,00	0,00	1.946.568,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012	73%
								62%
								100%

VENSJ11A7P019 Sistema informativo territoriale della Lessinia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Chiusa	1.480.983,16	1.480.983,16	1.480.983,16	19.016,84	0,00	1.480.983,16	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	19.016,84		31/12/2012	100%
								100%
								100%

VENSJ11A7P020 Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASCO Tlc S.p.A.
Chiusa	1.498.141,59	1.498.141,59	1.498.141,59	1.375,23	0,00	1.498.141,59	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	1.375,23		31/12/2012	100%
								100%
								100%



Numero interventi in APQ: 1

VENSK11A7P021 Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.290.000,00	1.159.342,31	1.159.342,31	0,00	0,00	1.290.000,00	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo							31/12/2012	
1.290.000,00							Economie FSC	0,00
								90%
								100%
								90%

VENSW11A7P023A Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Verona - stralcio Comunità Montana del Baldo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Verificata	294.328,33	292.957,53	292.957,53	0,00	0,00	300.000,00	N. vers.	17
Risorse FSC su costo							31/12/2012	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								98%
								98%
								98%

VENSW11A7P026 Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Chiusa	197.867,78	197.867,78	197.867,78	2.132,22	0,00	197.867,78	N. vers.	19
Risorse FSC su costo							31/12/2012	
				Economie FSC	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
				2.132,22				

VENSW11A7P027 Centro di competenza sulla banda larga

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Chiusa	499.880,00	499.880,00	499.880,00	120,00	0,00	499.880,00	N. vers. 12	
Risorse FSC su costo							31/10/2011	
Economie FSC				120,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti			
					100%			
					100%			
					100%			

VENSW11A7P030 Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Verificata	26.355.078,00	5.922.632,00	5.922.632,00	0,00	0,00	39.356.258,92	N. vers. 15
Risorse FSC su costo 1.831.280,00							31/12/2012
Economie FSC 0,00							
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							15%
							67%
							15%

VENSW11A7P031 Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Verificata	3.658.376,19	788.719,10	788.719,10	0,00	0,00	4.998.323,69	N. vers.	15
Risorse FSC su costo							31/12/2012	
Economie FSC							0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							16%	
							73%	
							16%	

VENSY11A7P028 Veneto Escape

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	4.435.652,00	3.570.336,28	2.946.921,60	0,00	0,00	4.435.652,00	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		31/12/2012	
								80%
								66%
								100%

VENSY11A7P029 E-Government For Governance

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto
Verificata	1.166.130,57	1.166.130,57	1.166.130,57	0,00	0,00	1.166.130,57	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		31/12/2012	
								100%
								100%
								100%

VENVT11A4P001 Recupero statico, restauro e rifunzionalizzazione dell'ex chiesa di San Giacomo in localita Don - Gosaldo (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Gosaldo (BL)	
Chiusa	362.606,68	362.606,68	362.606,68	0,00	0,00	362.606,68	N. vers.	8	100%
Risorse FSC su costo				258.228,45	Economie FSC	0,00	31/12/2005		100%

VENVT11A4P002 Restauro del complesso conventuale annesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie - Sanguinetto (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)	
Chiusa	464.811,21	464.811,21	464.811,21	0,00	0,00	464.811,21	N. vers.	10	100%
Risorse FSC su costo				361.519,83	Economie FSC	0,00	31/12/2006		100%

VENVT11A4P003A Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Restauro fabbricato ex scuderie.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	
Chiusa	723.039,00	723.039,00	723.039,00	0,00	0,00	723.039,00	N. vers.	10	100%
Risorse FSC su costo				723.039,00	Economie FSC	0,00	31/12/2007		100%

VENVT11A4P003B Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Completamento fabbricati: ex forni fusori, edificio ex cral, ostello della gioventu

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	
Chiusa	779.850,00	779.850,00	779.850,00	0,00	0,00	779.850,00	N. vers.	10	100%
Risorse FSC su costo				779.850,00	Economie FSC	0,00	31/12/2007		100%

VENVT11A4P003C Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Edifici ed infrastrutture minerarie

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	
Chiusa	588.764,32	588.764,32	588.764,32	0,00	0,00	588.764,32	N. vers.	10	100%
Risorse FSC su costo				588.764,32	Economie FSC	0,00	31/12/2007		100%

VENVT11A4P003D Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Ponte sul torrente Imperina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers.	10	100%
Risorse FSC su costo				154.937,00	Economie FSC	0,00	31/12/2007		100%

VENVT11A4P003E *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Acquedotto a servizio dell'ostello e di altri immobili e misure antincendio; completamento parcheggi e manufatti accessori*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	N. vers.	10	31/12/2007	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00									
Risorse FSC su costo	154.937,00		Economie FSC	0,00											

VENVT11A4P003F *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Riordino ambientale del sito*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	N. vers.	5	30/06/2005	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	129.112,00	129.112,00	129.112,00	0,00	0,00	129.112,00									
Risorse FSC su costo	129.112,00		Economie FSC	0,00											

VENVT11A4P003G *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Opere di difesa idraulica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	N. vers.	6	31/12/2005	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00	0,00	413.165,00									
Risorse FSC su costo	413.165,00		Economie FSC	0,00											

VENVT11A4P004 *Opere e dotazioni di completamento del Centro Termale di Valgrande, in Comune di Comelico Superiore (BL)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Comelico Superiore (BL)	N. vers.	6	31/12/2004	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90									
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00											

VENVT11A4P005A *Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD). Realizzazione rilevato in terra rinforza (c.d. Terre armate).*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	N. vers.	20	31/08/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%	100%
Chiusa	311.566,53	311.566,53	311.566,53	92,48	0,00	311.566,53									
Risorse FSC su costo	311.566,53		Economie FSC	92,48											

VENVT11A4P005B *Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)-Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione Veneto	N. vers.	28	31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	80%	97%	80%
Verificata	1.480.124,68	1.217.184,37	1.217.184,37	0,00	0,00	1.521.762,40									
Risorse FSC su costo	1.521.762,40		Economie FSC	0,00											



VENVT11A4P006A Complesso museale Monterite (BL) - I Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	350.674,23	350.674,23	350.674,23	0,00	0,00	350.674,23	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2005		100%

VENVT11A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - opere di completamento degli edifici del forte di Monte Rite - 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2005		100%

VENVT11A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - realizzazione dei parcheggi del complesso museale Monterite - 3° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	745.800,00	745.800,00	745.800,00	0,00	0,00	745.800,00	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/06/2007		100%

VENVT11A4P006B Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - 1° stralcio del recupero dell'edificio ex caserma di Monte Rite da destinare ad attività turistico ricettiva (4° stralcio del complesso museale di Monterite)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)	
Chiusa	454.416,30	454.416,30	454.416,30	0,00	0,00	454.416,30	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/06/2007		100%

VENVUI1A4P010 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROVIGO E RECUPERO DELLE TORRI MEDIOEVALI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROVIGO (RO)	
Chiusa	4.990.144,92	4.990.144,92	4.990.144,92	3.942,03	0,00	4.990.144,92	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2011		100%

VENVUI1A4P011 NUOVO MUSEO DI "MONDEVAL"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SELVA DI CADORE	
Chiusa	1.500.965,66	1.500.965,66	1.500.965,66	0,00	0,00	1.500.965,66	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2010		100%

VENVUI1A4P012 PO DELTA ECOSITE - PROGETTO INTEGRATO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ED ANIMAZIONE ECONOMICA SOSTENIBILE NEL DELTA DEL PO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA PO ADIGE	
Chiusa	2.305.628,14	2.305.628,14	2.305.628,14	0,00	0,00	2.305.628,14	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011		100%

VENVUI1A4P013 STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Valle di Cadore (BL)	
Chiusa	1.119.825,24	1.119.825,24	1.119.825,24	0,00	0,00	1.119.825,24	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2009		100%

VENVUI1A4P014 CENTRO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELL'AREA DEL CADORE CENTRALE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana del Centro Cadore	
Chiusa	375.836,80	375.836,80	375.836,80	0,00	0,00	375.836,80	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/04/2011		100%

VENVUI1A4P015 COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX-AREA ATTREZZATA "SASS MUSS" E SUO RIUSO A FINI TURISTICO-RICREATIVI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SOSPIROLO (BL)	
Chiusa	1.298.940,45	1.298.940,45	1.298.940,45	0,00	0,00	1.298.940,45	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		30/06/2009		100%

VENVUI1A4P016 **COMPLETAMENTO DEL POLO TURISTICO DI VILLA PATT**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	2.044.600,06	2.044.600,06	2.044.600,06	0,00	0,00	2.044.600,06	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/10/2011	100%

VENVUI1A4P017 **INFRASTRUTTURE PORTUALI IN LOCALITA' VAL DA RIO - VARCO DOGANALE - II? FASE REALIZZATIVA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Azienda speciale per il Porto di Chioggia
Chiusa	7.182.450,75	7.182.450,75	7.182.450,75	0,00	0,00	7.182.450,75	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/08/2011	100%

VENVUI1A4P018A **LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE LO SFANGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELL'AREA LACUALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	248.809,60	248.809,60	248.809,60	1.190,40	0,00	248.809,60	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	1.190,40		30/04/2011	100%

VENVUI1A4P018B **LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE ASPORTAZIONE MECCANICA DI MATERIALE ALL'INCILE DEL LAGO E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI DIFESA SPONDALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Verificata	548.790,57	548.790,57	548.790,57	1.209,43	0,00	548.790,57	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	1.209,43		31/12/2012	100%

VENVUI1A4P019 **SISTEMAZIONE SPONDALE SUL LAGO DI SANTA CROCE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
Chiusa	545.790,81	545.790,81	545.790,81	1.913,27	0,00	545.790,81	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				Economie FSC	1.913,27		31/08/2011	100%



VENVX11A4P020A Costruzione di un nuovo ponte sul torrente "Zunaia" e sistemazione della sponda del lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)	
Chiusa	917.000,22	917.000,22	917.000,22	203,16	0,00	917.000,22	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	203,16		30/04/2011		100%

VENVX11A4P020B Completamento della sistemazione dell'area compresa tra il palaghiaccio "Ponte Zunaia" e il lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)	
Chiusa	282.755,99	282.755,99	282.755,99	0,00	0,00	282.755,99	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2008		100%

VENVX11A4P021 Centro polifunzionale da destinare ad attività sociali per lo sviluppo locale del territorio in Comune di Pianezze (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di PIANEZZE (VI)	
Chiusa	1.143.635,02	1.143.635,02	1.143.635,02	115,49	0,00	1.143.635,02	N. vers. 14	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	115,49		30/04/2011		100%

VENVX11A4P022A Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia	
Verificata	4.050.896,22	4.050.896,22	3.940.208,02	0,00	0,00	4.050.896,22	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012		100%

VENVX11A4P022B Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia	
Verificata	1.962.636,82	1.629.744,76	1.605.016,10	0,00	0,00	1.962.636,82	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	83%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012		82%

VENVX11A4P023 Pista ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	2.719.626,50	2.719.626,50	2.719.626,50	0,00	0,00	2.719.626,50	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00		31/12/2012		100%

VENVX11A4P024 Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e a raso in località "Borgata Kratter-Soravia" in Comune di Sappada"" (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)	
Chiusa	4.443.755,33	4.443.755,33	4.443.755,33	0,00	0,00	4.443.755,33	N. vers. 24 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 1.700.000,00 Economie FSC 0,00									100%

VENVX11A4P025 Recupero e riqualificazione del laghetto "Lonaba" in Comune di Roana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROANA (VI)	
Chiusa	1.418.116,73	1.418.116,73	1.418.116,73	0,00	0,00	1.418.116,73	N. vers. 9 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 990.500,00 Economie FSC 0,00									100%

VENVX11A4P026 Allestimento del centro espositivo polifunzionale di Pieve di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	
Chiusa	1.440.726,01	1.440.726,01	1.440.726,01	20.890,19	0,00	1.440.726,01	N. vers. 14 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 1.066.136,81 Economie FSC 20.890,19									100%



VENVZ11A4P027 Progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso per diversamente abili in Val Canzoi.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cesiomaggiore (BL)	
Chiusa	586.064,00	586.064,00	586.064,00	0,00	0,00	586.064,00	N. vers. 22		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2012		100%
Risorse FSC su costo	460.800,00			Economie FSC 0,00					100%

VENVZ11A4P028 Restauro conservativo della contrada ""Valle"" in Comune di Velo Veronese da destinare a centro di documentazione per lo studio del paesaggio e dell'architettura della Lessinia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	
Chiusa	794.640,93	794.640,93	794.640,93	2.512,68	0,00	794.640,93	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011		100%
Risorse FSC su costo	595.980,72			Economie FSC 2.512,68					100%

VENVZ11A4P029 Ampliamento della Zona Industriale di S. Pietro a Legnago - 2° stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)	
Chiusa	2.500.065,75	2.500.065,75	2.500.065,75	0,00	0,00	2.500.065,75	N. vers. 13		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							30/06/2011		100%
Risorse FSC su costo	2.000.000,00			Economie FSC 0,00					100%

VENVZ11A4P030 Lavori di restauro e riqualificazione Ala Sud ex Collegio S. Giuseppe a Follina (TV) - 1° Stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Follina (TV)	
Chiusa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 22		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2012		100%
Risorse FSC su costo	800.000,00			Economie FSC 0,00					100%

VENVZ11A4P031 Riqualificazione area ""ex Consorzio Agrario"" in via stazione a Castagnaro per realizzazione Centro Polifunzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castagnaro (VR)	
Chiusa	1.990.688,51	1.990.688,51	1.990.688,51	0,00	0,00	1.990.688,51	N. vers. 16		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							31/12/2011		100%
Risorse FSC su costo	1.160.000,00			Economie FSC 0,00					100%

VENVZ11A4P032/A Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino ""G. P. Talamini"" a Vodo di Cadore - 1° stralcio - Opera di presa ammessa al Rifugio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)	
Chiusa	22.347,17	22.347,17	22.347,17	0,00	0,00	22.347,17	N. vers. 6		Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							30/06/2009		100%
Risorse FSC su costo	15.391,12			Economie FSC 0,00					100%



Direzione Programmazione

Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilanci

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

report: RiepilogoAvanzPrj pagina 1 di 3

VENVZ11A4P032/B Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. P. Talamini" a Vodo di Cadore - 2? stralcio - Ristrutturazione del fabbricato.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)	
Chiusa	387.497,18	387.497,18	387.497,18	0,00	0,00	387.497,18	N. vers. 6 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 318.608,88 Economie FSC 0,00									100%

VENVZ11A4P033 Collegamento tra i comprensori sciistici Monte Siera e Sappada 2000 - Realizzazione piste "" Pian dei Nidi"" - ""Pian dei Nidi Monte Siera"" e ""Monte Siera Pian dei Nidi"".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA	
Chiusa	5.406.373,80	5.406.373,80	5.406.373,80	0,00	0,00	5.406.373,80	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 1.200.000,00 Economie FSC 0,00									100%

VENVZ11A4P034 Recupero del Centro Storico di Recoaro Terme.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)	
Chiusa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	N. vers. 10 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00									100%

VENVZ11A4P035 Realizzazione Impianto Natatorio Polivalente a Tambre D'Alpago.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Tambre (BL)	
Chiusa	1.958.303,28	1.958.303,28	1.958.303,28	0,00	0,00	1.958.303,28	N. vers. 16 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
Risorse FSC su costo 941.506,60 Economie FSC 0,00									100%

VENVZ11A4P036 Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole - Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Agordina	
Verificata	1.261.579,44	898.161,89	898.161,89	0,00	0,00	1.671.000,00	N. vers. 22 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	54%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									75%
									54%

VENVZ11A4P037 Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotramvia Vicenza - Noventa Vicentina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castegnero (VI)	
Verificata	2.603.940,54	2.603.940,54	1.694.740,26	0,00	0,00	2.800.000,00	N. vers. 22 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	93%
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									93%
									61%

VENVZ11A4P038 Ristrutturazione ed ampliamento dell'insieme degli edifici denominati "Rifugio Casara di Campolongo".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civili di		
Chiusa	780.404,14	780.404,14	780.404,14	0,00	0,00	780.404,14	N. vers. 8 31/12/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
Risorse FSC su costo							Economie FSC			
451.899,79							0,00			
							100% 100% 100%			

VENVY11A4P039 Realizzazione di un itinerario ciclo - turistico sovraumunale lungo gli argini del torrente Agno - Gua, da Recoaro Terme a Montebello Vicentino - Tratto di Spagnago

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cornedo Vicentino (VI)
Verificata	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 592.500,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENVY11A4P040 Realizzazione polo intercomunale per manifestazioni culturali sportivo ricreative attraverso la copertura dello stadio di Tai

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Pieve di Cadore (BL)
Verificata	2.996.848,24	2.993.510,21	2.993.503,24	0,00	0,00	3.000.000,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.398.600,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENVY11A4P041 Nuova seggiovia Recoaro Mille - Monte Falcone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME
Chiusa	3.745.220,59	3.745.220,59	3.745.220,59	0,00	0,00	3.745.220,59	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.296.049,56 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100%

VENVY11A4P042 Ristrutturazione dell'ex Teatro Parrocchiale da destinare a sala polifunzionale ed allestimento del Palazzo dello Stile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
Chiusa	599.476,69	599.476,69	599.476,69	392,48	0,00	599.476,69	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 449.607,52 Economie FSC 392,48							31/12/2010	100%

VENVY11A4P043 Vie d'acqua del Nordest sistema fluviale della Piave nei Comuni di San Dona di Piave e Musile di Piave (VE)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Dona' Di Piave (VE)
Verificata	908.287,58	900.371,94	900.371,94	0,00	0,00	909.473,32	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 502.736,66 Economie FSC 0,00							31/12/2012	99%

VENVY11A4P044 Progetto per ristrutturazione ed ampliamento della struttura ricettiva ad uso turistico extra alberghiero a servizio delle piste da fondo denominata ""Bar Alpino""

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Caltrano (VI)
Chiusa	382.159,71	382.159,71	382.159,71	3.578,27	0,00	382.159,71	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 267.561,83 Economie FSC 3.578,27							31/12/2012	100%

VENVY11A4P045 *Comprensorio del Monte Avena-Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la costruzione della sciovia "Campon Tre".*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Feltrina
Chiusa	632.251,60	632.251,60	632.251,60	471,30	0,00	632.251,60	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 474.188,70 Economie FSC 471,30							31/12/2012	100%

VENVY11A4P046 *Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LENDINARA
Verificata	2.332.939,84	919.031,59	882.331,01	0,00	0,00	2.332.939,84	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.498.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	39%
								38%

VENVY11A4P047 *Realizzazione di un ponte per l'attraversamento del fiume Piave in localita Eiben di Sappada*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)
Chiusa	1.535.730,04	1.535.730,04	1.535.730,04	0,00	0,00	1.535.730,04	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.050.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

VENVY11A4P048 *Struttura polifunzionale a uso pubblico in Comune di Sossano (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sossano (VI)
Chiusa	2.408.853,11	2.408.853,11	2.408.853,11	0,00	0,00	2.408.853,11	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.134.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100%

VENVY11A4P049 *Centro territoriale di accoglienza, promozione, valorizzazione turistico-ambientale e culturale. Ristrutturazione e restauro ex Palazzo Pellegrini*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lozzo Di Cadore (BL)
Chiusa	901.671,68	901.671,68	901.671,68	0,00	0,00	901.671,68	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100%

VENVY11A4P050 *RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 13 DELL'AREA "EX ZUCCHERIFICIO" PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	2.122.796,56	2.122.796,56	2.122.796,56	0,00	0,00	2.122.796,56	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/06/2011	100%



VENVY11A4P051 Lavori di completamento ""Cinema Vittoria"" in Comune di Enego (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Enego (VI)	
Verificata	820.654,00	820.654,00	813.012,10	0,00	0,00	835.704,23	N. vers.	19	
Risorse FSC su costo 584.993,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/12/2012		
							98%		
							98%		
							97%		

VENVY11A4P052 Centro culturale territoriale: restauro Villa Marini Rubelli in Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Zenone Degli Ezzelini (TV)	
Chiusa	883.815,26	883.815,26	883.815,26	0,00	0,00	883.815,26	N. vers.	19	
Risorse FSC su costo 637.500,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/12/2012		
							100%		
							100%		
							100%		

VENVY11A4P053 Progetto di ristrutturazione e riuso del Teatro Sociale di Badia Polesine. 3° lotto - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)	
Chiusa	1.199.170,68	1.199.170,68	1.199.170,68	0,00	0,00	1.199.170,68	N. vers.	19	
Risorse FSC su costo 93.536,68 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/12/2012		
							100%		
							100%		
							100%		

VENVY11A4P054 Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte Avena

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunita Montana Feltrina	
Chiusa	487.336,10	487.336,10	487.336,10	18.437,92	0,00	487.336,10	N. vers.	16	
Risorse FSC su costo 365.502,08 Economie FSC 18.437,92							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/12/2012		
							100%		
							100%		
							100%		



Riferimenti:

Giuseppe Scaramuzza – Posizione Organizzativa Monitoraggio e Bilancio

E-mail: giuseppe.scaramuzza@regione.veneto.it

Tel. 041/2791471

Lorena Crestani – Posizione Organizzativa Monitoraggio FAS

E-mail: lorena.crestani@regione.veneto.it

Tel. 041/2791468