



REGIONE DEL VENETO



# **Allegato**

## **al Rapporto Annuale di Esecuzione sull'avanzamento FSC (ex FAS) 2000-2006 al 31 dicembre 2015**

### **Regione del Veneto**

---

*Questi report sono un allegato al RAE del Veneto del 2015.*

*Non costituiscono parte integrante del Rapporto in quanto non modificano né aggiungono informazioni alle tabelle o ai commenti riportati nel RAE. Si ritiene comunque utile produrre un elenco degli interventi inseriti negli APQ, riportando altresì i valori dei principali indicatori di avanzamento degli interventi stessi. Le stampe allegate sono ottenute da elaborazioni della Sezione Affari Generali e FAS-FSC della Regione di dati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP.*






## Sommario



<b>VENBC</b> - Beni culturali.....	<b>3</b>
<b>VENBD</b> - Beni culturali – I Atto integrativo.....	<b>7</b>
<b>VENBE</b> - Beni culturali – II Atto integrativo .....	<b>9</b>
<b>VENDS</b> - Difesa del suolo e della costa.....	<b>10</b>
<b>VENDT</b> - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo .....	<b>15</b>
<b>VENDU</b> - Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo.....	<b>27</b>
<b>VENDV</b> - Difesa del suolo e della costa - III Atto integrativo.....	<b>32</b>
<b>VENDW</b> - Difesa del suolo e della costa - IV Atto integrativo .....	<b>33</b>
<b>VENDX</b> - Difesa del suolo e della costa - V Atto integrativo.....	<b>34</b>
<b>VENPG</b> - Politiche giovanili.....	<b>36</b>
<b>VENPO</b> - Venezia – Porto Marghera .....	<b>37</b>
<b>VENPS</b> - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali .....	<b>50</b>
<b>VENRC</b> – Ricerca.....	<b>51</b>
<b>VENRD</b> - Ricerca – I Atto integrativo .....	<b>56</b>
<b>VENRE</b> - Ricerca – II Atto integrativo .....	<b>61</b>
<b>VENRF</b> - Ricerca – III Atto integrativo.....	<b>65</b>
<b>VENRI</b> - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche.....	<b>68</b>
<b>VENRL</b> - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche – I Atto integrativo.....	<b>88</b>
<b>VENRM</b> - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche –II Atto integrativo .....	<b>89</b>
<b>VENRS</b> - Completamento funzionale della rete stradale .....	<b>90</b>
<b>VENRT</b> - Completamento funzionale della rete stradale – I Atto integrativo.....	<b>93</b>
<b>VENRV</b> - Completamento funzionale della rete stradale – II Atto integrativo.....	<b>98</b>
<b>VENRW</b> - Completamento funzionale della rete stradale – III Atto integrativo .....	<b>100</b>
<b>VENRX</b> - Completamento funzionale della rete stradale – IV Atto integrativo .....	<b>101</b>
<b>VENRY</b> - Completamento funzionale della rete stradale – V Atto integrativo .....	<b>102</b>
<b>VENSI</b> - Società dell'Informazione .....	<b>104</b>
<b>VENSJ</b> - Società dell'Informazione – I Atto integrativo .....	<b>107</b>
<b>VENSK</b> - Società dell'Informazione – II Atto integrativo.....	<b>108</b>
<b>VENSW</b> - Società dell'Informazione – III Atto integrativo.....	<b>109</b>
<b>VENSY</b> - Società dell'Informazione – IV Atto integrativo.....	<b>114</b>
<b>VENVT</b> - Sviluppo locale.....	<b>115</b>
<b>VENVU</b> - Sviluppo locale – I Atto integrativo.....	<b>118</b>
<b>VENVX</b> - Sviluppo locale – II Atto integrativo.....	<b>120</b>
<b>VENVZ</b> - Sviluppo locale – III Atto integrativo .....	<b>122</b>
<b>VENVY</b> - Sviluppo locale – IV Atto integrativo .....	<b>125</b>






**VENBC11A9P001** *Recupero del complesso monumentale della Abbazia della Vangadizza - Primo stralcio funzionale di valorizzazione turistica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.994.548,11	1.994.548,11	1.994.548,11	2.589,65	0,00	1.994.548,11	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)
Risorse FSC su costo 548.500,73 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 31/10/2014
							 100%  100%  100%




**VENBC11A9P002** *Restauro chiesa sconsacrata di Santo Stefano a Farra di Soligo*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.263.228,90	1.263.228,90	1.263.228,90	0,00	0,00	1.263.228,90	Comune di FARRA DI SOLIGO (TV)
Risorse FSC su costo 335.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 7 31/12/2008
							 100%  100%  100%




**VENBC11A9P003A** *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 1 - Valorizzazione degli scavi archeologici, con potenziamento dell'attività di scavo e la posa in opera di coperti*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	240.042,16	240.042,16	240.042,16	0,00	0,00	240.042,16	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Risorse FSC su costo 74.495,91 Economie FSC 0,00							N. vers. 9 31/12/2010
							 100%  100%  100%

**VENBC11A9P003B** *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 2 - Creazione di un percorso nel territorio, attrezzato con trincee pedologiche e parchi didattici*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	122.697,47	122.697,47	122.697,47	192,15	0,00	122.697,47	COMUNE DI ARIANO NEL POLESINE
Risorse FSC su costo 38.078,46 Economie FSC 0,00							N. vers. 10 31/10/2014
							 100%  100%  100%

**VENBC11A9P003C** *Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 3 - Attrezzamento di percorsi pedonali/ciclabili con stazioni di affit ed assistenza velocipedi in funzione del co*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	129.185,62	129.185,62	129.185,62	3.717,46	0,00	129.185,62	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Risorse FSC su costo 40.092,09 Economie FSC 0,00							N. vers. 10 31/10/2014
							 100%  100%  100%



**VENBC11A9P003D** Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 4 - Pista ciclabile da Rivà a San Basilio, collocata sulla sommità arginale del Po di Goro. - Azione 6 - Collegamenti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	247.948,09	247.948,09	247.948,09	39.847,18	0,00	247.948,09	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 76.949,40 Economie FSC 14.686,03								

**VENBC11A9P003E** Progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica e culturale del comprensorio di S. Basilio in Comune di Ariano Polesine - Azione 5 - Creazione di piazzole di sosta per pedoni e ciclisti e di scambi oltre al parcheggio per automezzi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Chiusa	206.147,05	206.147,05	206.147,05	8.002,22	0,00	206.147,05	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 63.976,67 Economie FSC 3.092,88								

**VENBC11A9P004** Ristrutturazione del Teatro municipale di Trecenta

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Trecenta (RO)
Chiusa	1.006.930,64	1.006.930,64	1.006.930,64	0,00	0,00	1.006.930,64	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 275.000,00 Economie FSC 0,00								

**VENBC11A9P005** Lavori di restauro della sede municipale del Comune di Loreo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Loreo (RO)
Chiusa	1.968.568,96	1.968.568,96	1.968.568,96	0,00	0,00	1.968.568,96	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 370.000,00 Economie FSC 0,00								

**VENBC11A9P006** Riquilificazione urbana di Piazza IV Novembre (Piazza Magna) di Noventa Vicentina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Noventa Vicentina (VI)
Chiusa	1.073.949,35	1.073.949,35	1.073.949,35	0,00	0,00	1.073.949,35	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 245.000,00 Economie FSC 0,00								

**VENBC11A9P007a** ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - Navigazione fluviale e interlagunare nel Delta del Po. Recupero delle conche, realizzazione di collegamenti navigabili e creazione di servizi. 1° STRALCIO FU

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Chiusa	1.119.896,05	1.119.896,05	1.119.896,05	0,00	0,00	1.119.896,05	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENBC11A9P007b** *ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. Recupero, censimento, catalogazione e attuazione di un sistema informativo territoriale.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Archivio di Stato di Padova
<b>Chiusa</b>	522.266,00	522.266,00	522.266,00	0,00	0,00	522.266,00	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 522.266,00 Economie FSC 0,00							30/06/2014	100% 100% 100%

**VENBC11A9P008** *Valorizzazione area fluviale del Menago in località Vallette nel comune di Cerea*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cerea (VR)
<b>Chiusa</b>	2.292.897,87	2.292.897,87	2.292.897,87	0,00	0,00	2.292.897,87	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 910.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100% 100% 100%

**VENBC11A9P009** *Recupero e restauro del Castello scaligero sede del Municipio - Sanguinetto*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)
<b>Chiusa</b>	1.072.946,90	1.072.946,90	1.072.946,90	0,00	0,00	1.072.946,90	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 300.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100% 100% 100%

**VENBC11A9P010** *Restauro conservativo di Villa Gobetti in Comune di San Pietro di Morubio*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO
<b>Chiusa</b>	1.485.949,05	1.485.949,05	1.485.949,05	9.835,66	0,00	1.485.949,05	N. vers. 11	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 396.253,08 Economie FSC 3.746,92							31/12/2010	100% 100% 100%

**VENBC11A9P011A** *Progetto di recupero e valorizzazione della Torre Civica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)
<b>Chiusa</b>	239.591,54	239.591,54	239.591,54	0,00	0,00	239.591,54	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 69.600,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007	100% 100% 100%

**VENBC11A9P011B** *Progetto per il recupero della cortina muraria*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Monselice (PD)
<b>Chiusa</b>	2.268.000,00	2.268.000,00	2.268.000,00	0,00	0,00	2.268.000,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 680.400,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%



**VENBC11A9P012** *Restauro Museo Nazionale Atestino - Palazzo Mocenigo in Comune di Este*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ESTE
Chiusa	697.761,33	697.761,33	697.761,33	2.238,67	0,00	697.761,33	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo				Economie FSC			31/10/2013	
				2.238,67				



**VENBC11A9P013** *Museo archeologico del mare*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Soprintendenza archeologica per il Veneto
Chiusa	519.276,37	519.276,37	519.276,37	0,00	0,00	519.276,37	N. vers. 9	
Risorse FSC su costo				Economie FSC			31/12/2009	
				0,00				



**VENBD11A9P014** Realizzazione sala congressi Politeama a Marostica (VI).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Marostica (VI)
Chiusa	1.860.933,47	1.860.933,47	1.860.933,47	314.771,47	0,00	1.860.933,47	N. vers. 24	30/04/2013
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENBD11A9P015** Ristrutturazione edilizia ed arredo di una Sala Polifunzionale da destinare a sala lettura-auditorium ad integrazione della attività della Biblioteca comunale in Palazzo Michiel-Loredan a Meduna di Livenza (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Meduna Di Livenza (TV)
Chiusa	346.325,94	346.325,94	346.325,94	635,86	0,00	346.325,94	N. vers. 12	30/04/2011
Risorse FSC su costo				Economie FSC	635,86			
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENBD11A9P016** Sistemazione e riqualificazione del Colle di Lonedo di Lugo di Vicenza con le due Ville Palladiane - Primo stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lugo Di Vicenza (VI)
Chiusa	658.864,13	658.864,13	658.864,13	1.032,61	0,00	658.864,13	N. vers. 16	31/12/2011
Risorse FSC su costo				Economie FSC	1.032,61			
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENBD11A9P017** Recupero antico edificio denominato "Taulà dei Bos" da destinare a polo culturale delle Dolomiti e sede invernale del "Museo di Monte Rite".

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Chiusa	2.318.000,00	2.318.000,00	2.318.000,00	0,00	0,00	2.318.000,00	N. vers. 26	31/08/2013
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENBD11A9P018** Restauro conservativo e consolidamento statico delle ex cantine Brandolini, riqualificazione culturale con realizzazione di spazi didattici espositivi all'interno del sistema di promozione turistica della Vallata - Cison di Valmarino (TV).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cison Di Valmarino (TV)
Chiusa	925.300,00	925.300,00	925.300,00	0,00	0,00	925.300,00	N. vers. 6	31/12/2008
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENBD11A9P019** Nuovo teatro cittadino di Portogruaro: interventi di ristrutturazione e messa a norma.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)
Chiusa	5.112.122,99	5.112.122,99	5.112.122,99	0,00	0,00	5.112.122,99	N. vers. 12	30/04/2011
Risorse FSC su costo				Economie FSC	0,00			
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



**VENBD Beni Culturali - I Atto integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **20/06/2006**

Stato avanzamento degli interventi al: **31/12/2015**



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE del VENETO

Numero interventi in APQ: **8**

**VENBD11A9P020** *Lavori di restauro e di completamento del teatro comunale e di Palazzo Piasenti Cavarzere (VE).*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Comune di Cavarzere (VE)
<b>Chiusa</b>	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	N. vers. 8 31/12/2009
Risorse FSC su costo 644.000,00 Economie FSC 0,00							

**VENBD11A9P021** *Villa Correr Altura a Casale di Scodosia: opere di restauro, di consolidamento statico e di adeguamento funzionale.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA
<b>Chiusa</b>	974.988,11	974.988,11	974.988,11	9,51	0,00	974.988,11	N. vers. 10 31/12/2010
Risorse FSC su costo 779.990,49 Economie FSC 9,51							



Numero interventi in APQ: 6

<b>VENBE11A9P022</b> <i>Un museo e uno studio per Papa Luciani.</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Comune di Canale D'Agordo (BL)		
<b>Verificata</b>	3.139.560,05	3.039.015,88	3.039.015,88	0,00	0,00	3.139.566,00	N. vers. 37 31/12/2015		
Risorse FSC su costo		1.500.000,00		Economie FSC 0,00					
<b>VENBE11A9P023</b> <i>Progetto di valorizzazione degli ambiti esterni a Villa Badoer di Fratta Polesine, per una sua migliore fruizione turistica - primo stralcio.</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Comune di Fratta Polesine (RO)		
<b>Chiusa</b>	1.749.952,01	1.749.952,01	1.749.952,01	0,00	0,00	1.749.952,01	N. vers. 14 28/02/2012		
Risorse FSC su costo		1.499.958,87		Economie FSC 0,00					
<b>VENBE11A9P024</b> <i>Progetto di riqualificazione funzionale e valorizzazione dei servizi al pubblico della sede sussidiaria dell'Archivio di Stato di Venezia alla Giudecca.</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Archivio di Stato di Venezia		
<b>Chiusa</b>	3.263.483,33	3.263.483,33	3.263.483,33	0,00	0,00	3.263.483,33	N. vers. 29 31/08/2014		
Risorse FSC su costo		1.000.000,00		Economie FSC 0,00					
<b>VENBE11A9P025</b> <i>Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Ministero Infrastrutture e Trasporti		
<b>Verificata</b>	6.959.399,41	6.959.399,41	6.685.884,08	0,00	0,00	7.000.000,00	N. vers. 37 31/12/2015		
Risorse FSC su costo		1.500.000,00		Economie FSC 0,00					
<b>VENBE11A9P026</b> <i>Duomo di S. Michele Arcangelo a Candiana (PD). Recupero del soffitto presbitero, transetti, soffitto e pareti del coro, cassa d'organo e scultura lignea.</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Parrocchia di San Michele Arcangelo di Candiana		
<b>Chiusa</b>	1.256.847,20	1.256.847,20	1.256.847,20	0,00	0,00	1.256.847,20	N. vers. 11 31/08/2011		
Risorse FSC su costo		959.351,47		Economie FSC 0,00					
<b>VENBE11A9P027</b> <i>Ristrutturazione del Teatro Astra nel Comune di San Donà di Piave</i>									
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Comune di San Donà Di Piave (VE)		
<b>Chiusa</b>	9.308.840,16	9.308.840,16	9.308.840,16	0,00	0,00	9.308.840,16	N. vers. 16 31/12/2015		
Risorse FSC su costo		1.069.500,00		Economie FSC 0,00					

**VENDS Difesa del suolo e della costa**

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

**VENDS11A3P001** Difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa della costa

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
<b>Chiusa</b>	5.194.075,66	5.194.075,66	5.194.075,66	0,00	0,00	5.194.075,66	N. vers. 15 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.076.007,11 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P002** Riqualificazione ambientale di Vallevecchia in comune di Caorle

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Agricoltura
<b>Chiusa</b>	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	N. vers. 14 31/12/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 516.456,90 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P003** Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nel settore dal fiume Adige al Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
<b>Chiusa</b>	1.282.738,82	1.282.738,82	1.282.738,82	3.179,62	0,00	1.282.738,82	N. vers. 30 31/12/2012	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 705.506,35 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P004A** Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Pila - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
<b>Chiusa</b>	506.158,98	506.158,98	506.158,98	0,00	0,00	506.158,98	N. vers. 23 31/12/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 506.158,98 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P004B** Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Polesine Camerini - Comune di Porto Tolle.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
<b>Chiusa</b>	1.291.080,29	1.291.080,29	1.291.080,29	0,00	0,00	1.291.080,29	N. vers. 14 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.291.080,29 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P005** Costruzione di diaframma a protezione dell'abitato di Papozze-Sinistra Po di Venezia




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
<b>Chiusa</b>	1.067.253,84	1.067.253,84	1.067.253,84	0,00	0,00	1.067.253,84	N. vers. 15 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.067.253,84 Economie FSC 0,00								






Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro




**VENDS11A3P006** Completamento della sistemazione dello scalo Frassenella (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	774.671,77	774.671,77	774.671,77	0,00	0,00	774.671,77	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
Risorse FSC su costo 426.069,48 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							




**VENDS11A3P007** ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI FIUMI FOCCHIARA E LAVIGNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.280.361,41	1.280.361,41	1.280.361,41	4.312,34	0,00	1.280.361,41	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 768.216,85 Economie FSC 0,00							
N. vers. 36 31/12/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							




**VENDS11A3P008** Ripristino strutturale del sistema arginale del collettore di Terrazzo e rete collegata

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.701.874,29	1.701.874,29	1.701.874,29	0,00	0,00	1.701.874,29	Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà
Risorse FSC su costo 1.186.154,74 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							




**VENDS11A3P009** Adeguamento funzionale del fiume Busse ai fini della gestione della risorsa idrica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	826.125,51	826.125,51	826.125,51	0,00	0,00	826.125,51	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 826.125,51 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							

**VENDS11A3P010A** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in sinistra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 193-198 in localita Volta - Moggia del Comune di Bonavigo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	441.086,97	441.086,97	441.086,97	0,00	0,00	441.086,97	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Risorse FSC su costo 441.086,97 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							

**VENDS11A3P010B** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra del fiume Adige tra gli stanti 222-227 in localita Volta- Mira del Comune di Legnago.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	493.178,99	493.178,99	493.178,99	0,00	0,00	493.178,99	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Risorse FSC su costo 493.178,99 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							
							
							



**VENDS Difesa del suolo e della costa**

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 25

**VENDS11A3P010C** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali lungo il tratto ricadente a monte e a valle dello stante 265 in sinistra idraulica del fiume Adige in localita Volta - Imbrosa del

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Chiusa	114.114,73	114.114,73	114.114,73	0,00	0,00	114.114,73	N. vers. 14 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 114.114,73 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P010D** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 258-260 in localita Rotta Carpi del Comune di Villabartolomea

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Chiusa	368.737,00	368.737,00	368.737,00	0,00	0,00	368.737,00	N. vers. 14 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 368.737,00 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P010E** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 247-250 in localita Capellara del Comune di Villabartolomea (VR).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Chiusa	468.239,35	468.239,35	468.239,35	0,00	0,00	468.239,35	N. vers. 14 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 468.239,35 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P011** Opere di ritenuta sul torrente Bios a monte di Cencenighe e sistemazione del torrente Gavone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	1.500.000,00	1.352.737,44	1.352.737,44	0,00	0,00	1.500.000,00	N. vers. 48 31/12/2015	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P012** Sistemazione del torrente Fiorentina e del torrente Cordevole a valle di Caprile e sistemazione del lago di Alleghe

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	2.000.000,00	1.975.580,99	1.908.532,07	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 48 31/12/2015	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.483.543,10 Economie FSC 0,00								

**VENDS11A3P013** Sistemazione del torrente Roava

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	790.040,54	790.040,54	790.040,54	1.164,57	0,00	790.040,54	N. vers. 48 31/12/2015	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDS Difesa del suolo e della costa**

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 25

**VENDS11A3P014** Interventi di sistemazione del torrente Rite

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
Chiusa	995.482,29	995.482,29	995.482,29	1.215,60	0,00	995.482,29	N. vers. 21	100%	
Risorse FSC su costo 727.623,85 Economie FSC 0,00							31/10/2014		100%

**VENDS11A3P015** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Canalbianco

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro	
Chiusa	1.457.915,84	1.457.915,84	1.457.915,84	10.548,34	0,00	1.457.915,84	N. vers. 31	100%	
Risorse FSC su costo 961.396,16 Economie FSC 0,00							31/10/2013		100%

**VENDS11A3P016** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Po di Levante

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro	
Chiusa	1.652.946,25	1.652.946,25	1.652.946,25	4.752,31	0,00	1.652.946,25	N. vers. 26	100%	
Risorse FSC su costo 1.090.005,43 Economie FSC 0,00							31/10/2013		100%

**VENDS11A3P017** Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali dei fiumi Lemene e Loncon

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto	
Chiusa	992.642,77	992.642,77	992.642,77	0,00	0,00	992.642,77	N. vers. 15	100%	
Risorse FSC su costo 992.642,77 Economie FSC 0,00							30/06/2009		100%

**VENDS11A3P018** Sistemazione del fiume Busse

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	
Chiusa	999.258,06	999.258,06	999.258,06	0,00	0,00	999.258,06	N. vers. 15	100%	
Risorse FSC su costo 999.258,06 Economie FSC 0,00							30/06/2009		100%

**VENDS11A3P019A** Interventi per la mitigazione del rischio del bacino Ramostorto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Polesine Adige Canalbianco	
Chiusa	1.508.242,55	1.508.242,55	1.508.242,55	0,00	0,00	1.508.242,55	N. vers. 18	100%	
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011		100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDS Difesa del suolo e della costa**

Data sottoscrizione Accordo: **04/07/2002**


Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 25



**VENDS11A3P020** Realizzazione sperimentale di un serbatoio di pianura utilizzando cave di ghiaia dismesse nell'alta pianura trevigiana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	2.704.821,85	2.704.821,85	2.704.821,85	0,00	0,00	2.704.821,85	Consorzio di Bonifica Piave
Risorse FSC su costo 900.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 36 31/12/2013



**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **18/12/2003**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P021 Adeguamento funzionale degli scoli Cagliara, Pubblico e Zanardi in Comune di Villa Bartolomea**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.062.056,83	1.062.056,83	1.062.056,83	0,00	0,00	<b>1.062.056,83</b>	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 1.000.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P022 Lavori di consolidamento dell'argine di prima difesa a mare e ripristino della viabilità in località Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	516.394,92	516.394,92	516.394,92	0,00	0,00	<b>516.394,92</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Risorse FSC su costo 516.394,92 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P023 Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin in Comune di Porto Tolle (RO) e recupero di un'area lagunare ai fini dell'acquacoltura.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	3.356.104,24	3.356.104,24	3.356.104,24	0,00	0,00	<b>3.356.104,24</b>	Consorzio di Bonifica Delta Po Adige
Risorse FSC su costo 691.106,05 Economie FSC 0,00							N. vers. 12 30/06/2009
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P024A Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e la ricostruzione delle difese radenti in pietrame tra gli stanti 623-626 in Comune di Cavarzere (PD)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	364.503,98	364.503,98	364.503,98	0,00	0,00	<b>364.503,98</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Risorse FSC su costo 364.503,98 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P024B Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 594 e 596 in Comune di Cavarzere.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	344.344,02	344.344,02	344.344,02	0,00	0,00	<b>344.344,02</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Risorse FSC su costo 344.344,02 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P024C Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 326 e 329 in Comune di Masi (PD)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	456.800,20	456.800,20	456.800,20	0,00	0,00	<b>456.800,20</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Risorse FSC su costo 456.800,20 Economie FSC 0,00							N. vers. 22 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P025 Lavori urgenti per la regimazione del fiume Brancaglia - S. Caterina.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Chiusa	947.140,66	947.140,66	947.140,66	0,00	0,00	947.140,66	N. vers. 18 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 947.140,66 Economie FSC 0,00								



**VENDT1A3P026 Lavori urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Chiusa	999.934,01	999.934,01	999.934,01	0,00	0,00	999.934,01	N. vers. 12 30/06/2009	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 999.934,01 Economie FSC 0,00								



**VENDT1A3P027 Sistemazione idraulica dei torrenti Curogna e Ponticello.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	770.654,16	770.654,16	770.654,16	0,00	0,00	770.654,16	N. vers. 18 31/10/2014	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 770.654,16 Economie FSC 0,00								



**VENDT1A3P028 Valle dei Molini. Integrazione sistemazioni esistenti con briglie di notevoli dimensioni e altre opere di sistemazione onde stabilizzare il fondo dell'alveo.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	1.997.957,03	1.995.066,06	1.985.483,62	0,00	0,00	1.997.957,03	N. vers. 45 31/12/2015	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.997.957,03 Economie FSC 0,00								



**VENDT1A3P029A Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2002.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	197.708,11	197.708,11	197.708,11	0,00	0,00	197.708,11	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENDT1A3P029B Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2003**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	549.044,36	549.044,36	549.044,36	0,00	0,00	549.044,36	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P030 Interventi di manutenzione e adeguamento delle strutture di contenimento del fiume Bacchiglione.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
<b>Verificata</b>	1.016.500,25	861.626,41	861.626,41	0,00	0,00	1.016.500,25	N. vers. 45	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/12/2015		

**VENDT1A3P031A Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica minore.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta	
<b>Chiusa</b>	199.116,64	199.116,64	199.116,64	0,00	0,00	199.116,64	N. vers. 27	Consorzio di bonifica Bacchiglione Brenta	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/10/2013		

**VENDT1A3P031B Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica principale.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
<b>Chiusa</b>	849.997,59	849.997,59	849.997,59	0,00	0,00	849.997,59	N. vers. 22	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/10/2013		

**VENDT1A3P032 Lavori di consolidamento e opere di difesa del fiume Brenta.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
<b>Chiusa</b>	774.428,92	774.428,92	774.428,92	0,00	0,00	774.428,92	N. vers. 18	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/10/2013		

**VENDT1A3P033A Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO A**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
<b>Chiusa</b>	332.531,80	332.531,80	332.531,80	0,00	0,00	332.531,80	N. vers. 17	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/10/2013		

**VENDT1A3P033B Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO B**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
<b>Chiusa</b>	441.302,36	441.302,36	441.302,36	0,00	0,00	441.302,36	N. vers. 17	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/10/2013		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **18/12/2003**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P034A** Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Stanghella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
<b>Chiusa</b>	505.629,12	505.629,12	505.629,12	0,00	0,00	505.629,12	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENDT1A3P034B** Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Cavarzere.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
<b>Chiusa</b>	266.598,58	266.598,58	266.598,58	0,00	0,00	266.598,58	N. vers. 17 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENDT1A3P035** Sistemazione idraulica del bacino Fiumicello Brendola. I stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
<b>Chiusa</b>	513.643,06	513.643,06	513.643,06	0,00	0,00	513.643,06	N. vers. 22 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENDT1A3P036A** Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Loto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
<b>Chiusa</b>	288.816,46	288.816,46	288.816,46	0,00	0,00	288.816,46	N. vers. 14 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENDT1A3P036B** Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Loto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
<b>Chiusa</b>	214.178,75	214.178,75	214.178,75	0,00	0,00	214.178,75	N. vers. 14 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENDT1A3P037** Interventi di manutenzione sul fiume Gua.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
<b>Chiusa</b>	515.082,42	515.082,42	515.082,42	0,00	0,00	515.082,42	N. vers. 18 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT11A3P038 Lavori di manutenzione e ripristino arginale del torrente Poscola. I Stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica	
<b>Chiusa</b>	516.450,00	516.450,00	516.450,00	0,00	0,00	516.450,00	N. vers. 18		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/10/2013							100%		
							100%		

**VENDT11A3P039 Realizzazione di una vasca di espansione a monte dell'abitato di Bessica per la laminazione delle piene del torrente Giaron - Pighenzo.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione	
<b>Verificata</b>	1.044.076,19	1.040.357,12	1.040.357,12	0,00	0,00	1.044.076,19	N. vers. 45		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2015							100%		
							100%		

**VENDT11A3P040 Adeguamento delle condizioni di delusso del rio Camparolo in Comune di Sarego.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà	
<b>Chiusa</b>	327.477,33	327.477,33	327.477,33	0,00	0,00	327.477,33	N. vers. 18		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/10/2013							100%		
							100%		

**VENDT11A3P041 Sistemazione idraulica del torrente Giaron: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se	
<b>Chiusa</b>	254.570,96	254.570,96	254.570,96	0,00	0,00	254.570,96	N. vers. 28		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/10/2013							100%		
							100%		

**VENDT11A3P042 Sistemazione mediante ricalibratura della canaletta Agugiario.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta	
<b>Chiusa</b>	360.621,58	360.621,58	360.621,58	0,00	0,00	360.621,58	N. vers. 18		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/10/2013							100%		
							100%		

**VENDT11A3P043 Lavori urgenti di sistemazione del fiume Piave.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione	
<b>Verificata</b>	1.338.636,67	1.325.966,71	1.325.966,71	0,00	0,00	1.338.636,67	N. vers. 45		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							99%		
31/12/2015							100%		
							99%		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P044** Intervento di sistemazione di un dissesto spondale golenale in sinistra Piave in zona centro urbano S. Dona di Piave.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Chiusa	615.821,54	615.821,54	615.821,54	0,00	0,00	615.821,54	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P045** Manutenzione del t. Bordina alla confluenza con il t. Cordevole.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Verificata	254.899,17	252.153,29	252.153,29	0,00	0,00	254.899,17	N. vers. 45	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	99% 100% 99%

**VENDT1A3P046** Interventi sul Piave tra Busche e la confluenza con il t. Sonna. Opere in corrispondenza della riserva naturale del vincheto di Cellarda.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	757.221,05	757.221,05	757.221,05	0,00	0,00	757.221,05	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P047** Sistemazione aree in frana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Settore forestale Treviso e Venezia
Chiusa	51.113,56	51.113,56	51.113,56	0,00	0,00	51.113,56	N. vers. 45	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	100% 100% 100%

**VENDT1A3P048A** Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza in via Vanzo in località San Giovanni in Comune di Motta di Livenza.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	258.125,61	258.125,61	258.125,61	0,00	0,00	258.125,61	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P048B** Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza. Annualità 2003

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
Chiusa	249.314,11	249.314,11	249.314,11	0,00	0,00	249.314,11	N. vers. 32	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2013	100% 100% 100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **18/12/2003**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P049 Lavori di sistemazione del fiume Monticano.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
<b>Chiusa</b>	297.269,43	297.269,43	297.269,43	0,00	0,00	297.269,43	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P050 Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del fiume Meschio.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
<b>Chiusa</b>	249.227,68	249.227,68	249.227,68	0,00	0,00	249.227,68	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P051A Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in loc. Lore in Comune di S. Giovanni Ilarione - I° stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Settore forestale Verona
<b>Chiusa</b>	179.954,27	179.954,27	179.954,27	0,00	0,00	179.954,27	N. vers. 24	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P051B Interventi di manutenzione idrogeologica sull'alveo del Torrente Paradiso in loc. Sarama in Comune di Grezzana**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Settore forestale Verona
<b>Chiusa</b>	80.735,74	80.735,74	80.735,74	0,00	0,00	80.735,74	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P051C Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in località Lore in comune id S. Giovanni Ilarione - II° stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Settore forestale Verona
<b>Chiusa</b>	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%

**VENDT1A3P051D Interventi di manutenzione idrogeologica: manutenzione idraulica e ripristino opere di difesa spondale in località Rio Secco in comune di Brentino Belluno**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Settore forestale Verona
<b>Chiusa</b>	55.646,16	55.646,16	55.646,16	0,00	0,00	55.646,16	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/10/2011	100% 100% 100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P052** Lavori di sistemazione, rinforzo ed impermeabilizzazione (diaframma) tra gli stanti 264-267 in loc. Morosa in Comune di Terrazzo.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Chiusa	1.372.419,44	1.372.419,44	1.372.419,44	0,00	0,00	1.372.419,44	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC	0,00
							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P053** Lavori di sistemazione ed impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 314-318 in Comune di Cavazere

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Verificata	1.396.528,28	1.396.528,28	1.396.528,28	0,00	0,00	1.396.528,28	N. vers. 45	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC	0,00
							31/12/2015	100% 100% 100%

**VENDT1A3P054A** Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Barbona (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Chiusa	293.908,60	293.908,60	293.908,60	0,00	0,00	293.908,60	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC	0,00
							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P054B** Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Sant'Urbano (PD)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Chiusa	317.889,70	317.889,70	317.889,70	0,00	0,00	317.889,70	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC	0,00
							31/10/2013	100% 100% 100%

**VENDT1A3P055** Lavori di ripristino delle difese spondali in sx Adige tra gli stanti 193-198 in loc. Moggia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Chiusa	505.482,37	505.482,37	505.482,37	0,00	0,00	505.482,37	N. vers. 45	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC	0,00
							31/12/2015	100% 100% 100%

**VENDT1A3P056** Sistemazione Val Rondina.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Settore forestale Verona
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC	0,00
							31/08/2011	100% 100% 100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT11A3P057** Lavori di rinforzo dell'argine di prima difesa a mare ed intercettazione delle filtrazioni in localita Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle (RO).

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	1.090.591,25	1.075.610,97	1.075.610,97	0,00	0,00	1.090.591,25	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 45 31/12/2015 

**VENDT11A3P058** Ripristino del sistema idraulico Reghena-Caomaggiore e della Roggia Versiola.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	413.165,52	407.104,08	407.104,08	0,00	0,00	413.165,52	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 45 31/12/2015 

**VENDT11A3P059** Manutenzione e ripristino dei manufatti di regolazione idraulica.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	152.924,86	152.924,86	152.924,86	0,00	0,00	152.924,86	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 22 31/10/2013 

**VENDT11A3P060** Sistemazione manufatto di sbarramento di Pila Murarola e rifacimento paratoia di sbarramento.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.199.968,38	1.199.968,38	1.199.968,38	0,00	0,00	1.199.968,38	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2013 

**VENDT11A3P063** Lavori di costruzione di un impianto idrovoro per la difesa dell'abitato di Giacciano con Barucchella.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	412.550,75	412.550,75	412.550,75	0,00	0,00	412.550,75	Consorzio di Bonifica Padana Polesana
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2013 

**VENDT11A3P064** Ammodernamento ed ottimizzazione rete di deflusso area Ronchesana.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.092.066,39	1.092.066,39	1.092.066,39	0,00	0,00	1.092.066,39	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2013 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P065** *Ristrutturazione impianti di Calnova 1 e 2.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	562.292,24	562.292,24	562.292,24	0,00	0,00	562.292,24	Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 23      31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDT1A3P066A** *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 1° STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	39.999,09	39.999,09	39.999,09	0,00	0,00	39.999,09	Regione del Veneto - Settore forestale Treviso e Venezia
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 21      31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDT1A3P066B** *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 2° STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	39.981,39	39.981,39	39.981,39	0,00	0,00	39.981,39	Regione del Veneto - Settore forestale Treviso e Venezia
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 21      31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDT1A3P066C** *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 3° STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	59.998,79	59.998,79	59.998,79	0,00	0,00	59.998,79	Regione del Veneto - Settore forestale Treviso e Venezia
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 21      31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDT1A3P066D** *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 4° STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	68.912,68	68.912,68	68.912,68	0,00	0,00	68.912,68	Regione del Veneto - Settore forestale Treviso e Venezia
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 44      31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDT1A3P066E** *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 5° STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	59.991,12	59.991,12	59.991,12	0,00	0,00	59.991,12	Regione del Veneto - Settore forestale Treviso e Venezia
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 21      31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **18/12/2003**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 71



**VENDT11A3P066F** *Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile, 6° STRALCIO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Chiusa</b>	18.094,51	18.094,51	18.094,51	0,00	0,00	<b>18.094,51</b>	N. vers. 44	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2015	

**VENDT11A3P067** *Ripristino arginature canale Cavetta e fiume Sile.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
<b>Verificata</b>	771.669,96	771.669,96	759.005,18	0,00	0,00	<b>771.669,96</b>	N. vers. 45	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2015	

**VENDT11A3P068** *Riscavo e sistemazione argini del fiume Vallio.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Destra Piave
<b>Chiusa</b>	514.815,90	514.815,90	514.815,90	0,00	0,00	<b>514.815,90</b>	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/10/2013	

**VENDT11A3P069** *Collettore di collegamento tra rete di Punta Sabbione e la rete di Crepaldo - Cavallino. I stralcio.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di bonifica Basso Piave
<b>Chiusa</b>	619.747,36	619.747,36	619.747,36	0,00	0,00	<b>619.747,36</b>	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/10/2013	

**VENDT11A3P070A** *Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1° stralcio. LOTTO A*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
<b>Chiusa</b>	255.411,44	255.411,44	255.411,44	0,00	0,00	<b>255.411,44</b>	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/10/2013	

**VENDT11A3P070B** *Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1° stralcio. LOTTO B*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
<b>Verificata</b>	1.021.785,15	1.011.768,53	1.006.680,00	0,00	0,00	<b>1.021.785,15</b>	N. vers. 44	
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00		31/12/2015	



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDT Difesa del suolo e della costa - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **18/12/2003**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 71

**VENDT1A3P071 Sistemazione idraulica scolo Musonello.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	258.228,45	258.228,45	258.228,45	0,00	0,00	<b>258.228,45</b>	Consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 12 30/06/2009
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P072A Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO A.Lavori di somma urgenza.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	159.013,15	159.013,15	159.013,15	0,00	0,00	<b>159.013,15</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P072B Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO B. Lavori d'urgenza.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	132.578,44	132.578,44	132.578,44	0,00	0,00	<b>132.578,44</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P072C Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO C**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	928.923,87	922.770,77	922.770,77	0,00	0,00	<b>928.923,87</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 44 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENDT1A3P073 Riparazione di frane e scoscendimenti di sponda del fiume Marzenego, Dese, Zero, Draganziolo ed altri corsi d'acqua minori. I stralcio.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	658.375,68	658.375,68	658.375,68	0,00	0,00	<b>658.375,68</b>	Consorzio di bonifica Dese Sile
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 25

**VENDU11A3P074 Implementazione delle stazioni di rilevamento idrologico ai fini della prevenzione delle piene.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: ARPAV
<b>Chiusa</b>	274.092,77	274.092,77	274.092,77	0,00	0,00	274.092,77	N. vers. 11 30/06/2009
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENDU11A3P075A Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Opere di protezione stradale in località Rivalta del Comune di Brentino Belluno.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Provincia di Verona
<b>Chiusa</b>	112.434,91	112.434,91	112.434,91	0,00	0,00	112.434,91	N. vers. 16 30/04/2011
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENDU11A3P075B Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Comune di Brentino Belluno località Preabocco stabilizzazione di una parete rocciosa e opere per la protezione dell'abitato**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Provincia di Verona
<b>Chiusa</b>	1.197.917,30	1.197.917,30	1.197.917,30	0,00	0,00	1.197.917,30	N. vers. 26 31/10/2014
Risorse FSC su costo 1.013.622,33 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENDU11A3P076 Torrente Pramper - Realizzazione di briglie selettive, muro arginale e consolidamento versanti.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
<b>Verificata</b>	1.995.976,07	1.985.333,66	1.985.333,66	0,00	0,00	1.996.642,48	N. vers. 44 31/12/2015
Risorse FSC su costo 1.450.000,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>99%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>99%</span> </div>							

**VENDU11A3P077 Completamento diaframmi tra gli stanti 0 e 24 lungo il Po di Tolle.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
<b>Verificata</b>	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	N. vers. 44 31/12/2015
Risorse FSC su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENDU11A3P078 Lavori di adeguamento degli scoli Vicinara e Pubblico di Castelmasse per la difesa dell'abitato di Castelmasse.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Consorzio di Bonifica Padana Polesana
<b>Chiusa</b>	999.999,12	999.999,12	999.999,12	0,00	0,00	999.999,12	N. vers. 15 31/10/2014
Risorse FSC su costo 999.999,12 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

**VENDU11A3P079 Riconversione del sistema irriguo nei Comuni di Volpago e Giavera - Il stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.763.109,32	1.763.109,32	1.763.109,32	0,00	0,00	1.763.109,32	Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba
Risorse FSC su costo 1.763.109,32 Economie FSC 0,00							N. vers. 20 31/12/2011

**VENDU11A3P080 Interventi di riconversione del sistema irriguo.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	Consorzio di bonifica Destra Piave
Risorse FSC su costo 2.600.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 10 31/12/2008

**VENDU11A3P081 Georeferenziazione interventi di difesa del suolo, potenziamento della dotazione hardware.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	137.383,20	137.383,20	137.383,20	0,00	0,00	137.383,20	Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 30/06/2009

**VENDU11A3P082A Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. realizzazione briglia selettiva di contenimento colate detritiche sul torrente Palombis in località Cosderutobè**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 150.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 8 30/06/2008

**VENDU11A3P082B Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul rio Parabelum in località Villanova**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 30/04/2011

**VENDU11A3P082C Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale in località Tra le Acque**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	99.996,44	99.996,44	99.996,44	0,00	0,00	99.996,44	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 99.996,44 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 30/04/2011



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

**VENDU11A3P082D** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Viera in località Busche.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	49.999,24	49.999,24	49.999,24	0,00	0,00	49.999,24	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 49.999,24 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082E** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Stabilizzazione e drenaggi a carico di versanti in frana e consolidamento viabilità di accesso alla stazione di*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	76.781,82	76.781,82	76.781,82	0,00	0,00	76.781,82	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 76.781,82 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082F** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento versanti in frana mediante opere di drenaggio e canalizzazi*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	102.500,00	102.500,00	102.500,00	0,00	0,00	102.500,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 102.500,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082G** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Realizzazione di difese spondali sul torrente Valles in località Molin*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082H** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Runal in località Buscole.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	89.989,39	89.989,39	89.989,39	0,00	0,00	89.989,39	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 89.989,39 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 23/06/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**

REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

**VENDU11A3P0821** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Musil in località Mugnai.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	149.938,97	149.938,97	149.938,97	0,00	0,00	149.938,97	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 149.938,97 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082L** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Aurich in località Torno.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	49.995,20	49.995,20	49.995,20	0,00	0,00	49.995,20	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 49.995,20 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082M** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di consolidamento del versante in frana e realizzazione arginatura del Rio delle Boe in località Col*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 150.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082N** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e ripristino di opere ammalorate in località Valcantun*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 75.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENDU11A3P082O** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di regimazione idraulica del Rio Molin in località S. Maria delle Grazie.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 160.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDU Difesa del suolo e della costa - Secondo Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **23/06/2004**

Stato avanzamento degli interventi al: **31/12/2015**



Numero interventi in APQ: **25**

**VENDU11A3P082P** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Veses in località Velos.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
<b>Chiusa</b>	39.998,56	39.998,56	39.998,56	0,00	0,00	<b>39.998,56</b>	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		39.998,56	Economie FSC 0,00					

**VENDU11A3P082Q** *Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento di versanti a frana mediante opere di drenaggio, di canali*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
<b>Chiusa</b>	104.994,99	104.994,99	104.994,99	0,00	0,00	<b>104.994,99</b>	N. vers. 15 30/04/2011	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		104.994,99	Economie FSC 0,00					

**VENDU11A3P083** *Lavori per irrigazione in zone collinari.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Riviera Berica
<b>Chiusa</b>	476.102,38	476.102,38	476.102,38	0,00	0,00	<b>476.102,38</b>	N. vers. 14 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%
Risorse FSC su costo		450.000,00	Economie FSC 0,00					



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: **Monitoraggio Accordi Programma Quadro**

**VENDV Difesa del suolo e della costa - Terzo Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 31/05/2005

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 5

**VENDV11A3P084** Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>NonMonitor</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	17.450.000,00	35.658.599,95	N. vers. 42	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENDV11A3P084A** Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna - LOTTO: Interventi urgenti di diaframatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
<b>NonMonitor</b>	1.041.400,05	1.010.222,71	1.010.222,71	0,00	0,00	1.041.400,05	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 680.110,86 Economie FSC 0,00								

**VENDV11A3P084B** Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Il LOTTO: Interventi urgenti di diaframatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
<b>NonMonitor</b>	772.531,03	770.918,24	770.918,24	19.578,92	0,00	780.421,08	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 502.879,95 Economie FSC 19.578,92								

**VENDV11A3P084C** INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E REGIMAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI PRA' DEI GAI PER LA LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL FIUME LIVENZA ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME MEDUNA. INTERVENTO DI DIAFRAMATURA DELL'ARGINE DESTRO DEL FIUME LIVENZA IN COMUNE DI MANSUE' (

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione
<b>NonMonitor</b>	1.450.000,00	1.404.115,73	1.044.827,12	0,00	0,00	1.500.000,00	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 626.036,30 Economie FSC 0,00								

**VENDV11A3P094** Lavori di sistemazione della roggia di Arzignano - Chiampo nell'abitato di Chiampo - stralcio funzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI CHIAMPO (VI)
<b>Chiusa</b>	844.751,02	844.751,02	844.751,02	0,00	0,00	844.751,02	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 844.751,02 Economie FSC 0,00								

**VENDW1A3P085** *Intervento di ricalibratura e messa in sicurezza idraulica dell'argine destro del fiume Brenta*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Magistrato alle acque di Venezia
<b>Verificata</b>	5.567.063,09	5.414.075,02	4.262.309,47	0,00	0,00	<b>5.567.063,09</b>	N. vers. 40	
Risorse FSC su costo 3.000.000,00 Economie FSC 0,00								
							31/12/2015	

**VENDW1A3P086** *Lavori di ripristino strutturale del sistema arginale del collettore Terrazzo e rete collegata, stralcio di completamento*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio di Bonifica Zerpano Adige Guà
<b>Chiusa</b>	701.665,38	701.665,38	701.665,38	0,00	0,00	<b>701.665,38</b>	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo 700.000,00 Economie FSC 0,00								
							30/06/2013	

**VENDW1A3P087** *Intervento finalizzato alla laminazione delle piene e alla ricarica della falda del Brenta in territorio comunale di Cartigliano e Nove.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	3.037.909,81	2.940.186,59	2.940.186,59	11.383,92	0,00	<b>3.087.909,81</b>	N. vers. 40	
Risorse FSC su costo 2.787.909,81 Economie FSC 12.090,19								
							31/12/2015	

**VENDW1A3P088** *Completamento degli interventi di risanamento ambientale del Lago di Alleghe, con asportazione del materiale depositato in corrispondenza del centro abitato e nei pressi dell' "Albergo Regina"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno
<b>Chiusa</b>	951.092,43	951.092,43	951.092,43	0,00	0,00	<b>951.092,43</b>	N. vers. 26	
Risorse FSC su costo 665.764,70 Economie FSC 0,00								
							31/10/2013	



**VENDX Difesa suolo - V Atto Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 25/07/2007

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 11

**VENDX11A3P089 Lavori di ripresa erosioni dell'argine sinistro del Po tra gli stanti 45 e 57 in comune di Bergantino - I° stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.188.021,85	1.188.021,85	1.188.021,85	5.600,24	0,00	1.188.021,85	AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
N. vers. 19 31/12/2012							
Risorse FSC su costo 732.613,47 Economie FSC 0,00							




**VENDX11A3P090 Regolazione del fiume Bussè - completamento**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	679.916,08	679.916,08	679.916,08	0,00	0,00	679.916,08	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
N. vers. 19 31/12/2012							
Risorse FSC su costo 679.916,08 Economie FSC 0,00							




**VENDX11A3P091 Lavori di straordinaria manutenzione e rinforzi arginali del tratto terminale del fiume Piave da Ponte di Piave alla foce - I° stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	1.530.060,68	1.511.442,05	1.511.442,05	0,00	0,00	2.000.000,00	Regione del Veneto
N. vers. 37 31/12/2015							
Risorse FSC su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00							




**VENDX11A3P092 Lavori di adeguamento della sommità originale destra del fiume Brenta dalla discarica di Cà Rossa fino alla confluenza con il fiume Bacchiglione - II° stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.394.154,91	1.394.154,91	1.394.154,91	0,00	0,00	1.394.154,91	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
N. vers. 22 30/06/2013							
Risorse FSC su costo 1.394.154,91 Economie FSC 0,00							




**VENDX11A3P093 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige tra gli stanti 288-291 della sinistra orografica in località Begosso in comune di Terrazzo**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	756.455,55	745.803,22	745.803,22	0,00	0,00	756.455,55	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
N. vers. 37 31/12/2015							
Risorse FSC su costo 756.455,55 Economie FSC 0,00							



**VENDX11A3P095 Mitigazione rischio idraulico bacino Ramostorto III stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.299.658,07	1.299.658,07	1.299.658,07	0,00	0,00	1.299.658,07	Consorzio di Bonifica Adige Po
N. vers. 23 31/12/2013							
Risorse FSC su costo 1.299.658,07 Economie FSC 0,00							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENDX Difesa suolo - V Atto Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 25/07/2007


Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 11


**VENDX11A3P096 Interventi di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	991.870,90	989.680,40	949.842,58	0,00	0,00	<b>991.870,90</b>	Regione del Veneto- Settore forestale Belluno
Risorse FSC su costo 991.870,90 Economie FSC 0,00							N. vers. 35 31/12/2015




**VENDX11A3P097 Lavori di sistemazione idraulica (diaframma) dell'argine sinistro del fiume Adige in località Nichesola del comune di Terrazzo (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	750.680,86	732.191,18	732.191,18	249.319,14	0,00	<b>750.680,86</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ve
Risorse FSC su costo 750.680,86 Economie FSC 249.319,14							N. vers. 35 31/12/2015




**VENDX11A3P098 Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige: realizzazione di un diaframma in località Conca di Rovigo**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	788.410,46	784.253,68	784.253,68	173,20	0,00	<b>788.410,46</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Ro
Risorse FSC su costo 788.410,46 Economie FSC 173,20							N. vers. 35 31/12/2015




**VENDX11A3P099 Consolidamento ed impermeabilizzazione dei murazzi del canale Battaglia, in comune di Battaglia terme, per eliminare le infiltrazioni verso il centro abitato-Stralcio funzionale**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.828.511,04	1.828.511,04	1.828.511,04	0,00	0,00	<b>1.828.511,04</b>	Regione del Veneto - Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Se
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 20 30/06/2013



**VENDX11A3P100 ATTIVITÀ DI RIPASCIMENTO DELLA COSTA ANTISTANTE GLI ABITATI DI ERACLEA E CAORLE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	5.225.832,26	4.060.251,24	4.268.070,04	5.388,94	0,00	<b>6.094.611,06</b>	Regione del Veneto
Risorse FSC su costo 1.423.164,55 Economie FSC 71.311,97							N. vers. 34 31/12/2015



**VENPG11A11P01** Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
<b>Verificata</b>	8.681.600,00	7.561.600,00	7.561.600,00	0,00	0,00	8.681.600,00	N. vers. 35		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENPG11A11P02** La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
<b>Verificata</b>	1.135.000,00	982.000,00	982.000,00	0,00	0,00	1.135.000,00	N. vers. 35		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENPG11A11P03** La ricerca dell'informazione e della formazione

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
<b>Verificata</b>	3.820.000,00	2.840.400,00	2.840.400,00	0,00	0,00	3.820.000,00	N. vers. 35		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENPG11A11P04** L'importanza di esserci

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
<b>Verificata</b>	1.400.000,00	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	N. vers. 35		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENPG11A11P05** ...Ed una mano pronta ad aiutare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
<b>Verificata</b>	13.907.400,00	13.907.400,00	13.907.400,00	0,00	0,00	13.907.400,00	N. vers. 35		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENPG11A11P06** La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto	
<b>Verificata</b>	1.620.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	N. vers. 35		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									



**VENPOM/001-2** Confermazione isola delle Tresse, lato canali industriali e lato laguna

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	13.842.920,93	13.842.920,93	13.842.920,93	0,00	0,00	13.842.920,93	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			100% 100% 100%

**VENPOM/003-5** Messa in sicurezza sito "Passo Campalto", lato laguna, lato Osellino Marzenego e lato Canale delle Rotte

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	28.225.469,28	28.225.469,28	28.225.469,28	0,00	0,00	28.225.469,28	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			100% 100% 100%

**VENPOM/006** Canale Industriale Sud sponda nord 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	2.661.741,90	2.661.741,90	2.661.741,90	0,00	0,00	2.661.741,90	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			100% 100% 100%

**VENPOM/007** Canale Industriale Sud sponda nord 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	7.993.316,62	7.993.316,62	7.993.316,62	0,00	0,00	7.993.316,62	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			100% 100% 100%

**VENPOM/008** Canale Industriale Sud sponda nord 3° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	21.584.622,11	21.584.622,11	21.584.622,11	0,00	0,00	21.584.622,11	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			100% 100% 100%

**VENPOM/009** Penisola di San Giuliano 1° stralcio sponda est

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	16.509.180,10	16.509.180,10	16.509.180,10	0,00	0,00	16.509.180,10	N. vers. 5 30/06/2008	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo		0,00	Economie FSC		0,00			100% 100% 100%



**VENPOM/010** Canale Industriale Ovest sponda sud - 1°lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	32.529.150,61	32.529.150,61	32.529.150,61	0,00	0,00	32.529.150,61	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/011** Canale Industriale Brentella - 1°fase sistemazione sponde, 1°lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	17.068.706,46	17.068.706,46	17.068.706,46	0,00	0,00	17.068.706,46	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/012-14** Canale Industriale Brentella - 1°fase sistemazione sponde, 2°lotto; Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1°lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione sponda nord, 1°lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	49.345.000,00	48.604.673,21	47.737.358,50	0,00	0,00	49.345.000,00	N. vers. 40	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2015	
							98%	
							100%	
							97%	

**VENPOM/015** Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	28.095.863,53	28.095.863,53	28.095.863,53	0,00	0,00	28.095.863,53	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/06/2013	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/016-17** Canale Lusore Brentelle, sponda nord e sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	20.928.922,05	20.928.922,05	20.928.922,05	0,00	0,00	20.928.922,05	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							28/02/2013	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/018** Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) - 1°stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	36.005.049,50	36.005.049,50	36.005.049,50	0,00	0,00	36.005.049,50	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/08/2014	
							100%	
							100%	
							100%	



**VENPOM/020** Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	6.457.402,67	6.457.402,67	6.457.402,67	0,00	0,00	6.457.402,67	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							28/02/2013	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/022** Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1° lotto - Nuova Sirma (sponda nord darsena)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.017.290,09	5.017.290,09	5.017.290,09	0,00	0,00	5.017.290,09	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/023** Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2° lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	6.413.018,69	6.413.018,69	6.413.018,69	0,00	0,00	6.413.018,69	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/024a** Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - messa in sicurezza permanente 1° fase

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	16.550.000,00	16.550.000,00	16.355.325,61	0,00	0,00	16.550.000,00	N. vers. 35	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2015	
							100%	
							100%	
							99%	

**VENPOM/024b** Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - realizzazione vasche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	4.912.260,68	4.912.260,68	4.912.260,68	0,00	0,00	4.912.260,68	N. vers. 35	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2015	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/025** Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2° lotto - Area 43 ha - Fase C (sponda sud)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	15.627.995,80	15.627.995,80	15.627.995,80	0,00	0,00	15.627.995,80	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/08/2014	
							100%	
							100%	
							100%	



VENPOM/026 Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 3° lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan-Colacem)						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Chiusa	9.225.511,52	9.225.511,52	9.225.511,52	0,00	0,00	9.225.511,52
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00						
Attuatore: Consorzio Venezia Nuova						
N. vers. 23						
28/02/2013						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
100%						
100%						
100%						

VENPOM/027 Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4B - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Fassa)						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Chiusa	11.239.677,31	11.239.677,31	11.239.677,31	0,00	0,00	11.239.677,31
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00						
Attuatore: Consorzio Venezia Nuova						
N. vers. 23						
28/02/2013						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
100%						
100%						
100%						

VENPOM/028 Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4C - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Chiusa	6.880.514,22	6.880.514,22	6.880.514,22	0,00	0,00	6.880.514,22
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00						
Attuatore: Consorzio Venezia Nuova						
N. vers. 23						
28/02/2013						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
100%						
100%						
100%						

VENPOM/031 Canale Industriale Ovest sponda sud - 2° lotto						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	6.557.203,26	6.072.609,90	5.916.168,78	0,00	0,00	6.557.203,26
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00						
Attuatore: Consorzio Venezia Nuova						
N. vers. 30						
31/12/2015						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
93%						
100%						
90%						

VENPOM/032 Canale Industriale Ovest sponda est - 1° stralcio						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Chiusa	13.359.517,73	13.359.517,73	13.359.517,73	0,00	0,00	13.359.517,73
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00						
Attuatore: Consorzio Venezia Nuova						
N. vers. 29						
28/02/2014						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
100%						
100%						
100%						

VENPOM/033 Canale Industriale Ovest sponda est - 2° stralcio						
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo
Verificata	31.400.000,00	31.400.000,00	31.131.320,76	0,00	0,00	31.400.000,00
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00						
Attuatore: Consorzio Venezia Nuova						
N. vers. 40						
31/12/2015						
Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
100%						
100%						
99%						

**VENPOM/034** Canale Industriale Ovest sponda est - 3ª stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Verificata</b>	11.874.423,30	11.874.423,30	11.607.918,55	0,00	0,00	11.874.423,30	N. vers. 40	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> </div>								

**VENPOM/035-36** Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 1ª stralcio e darsene Agip e Petroven 1ª stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	9.089.437,20	9.089.437,20	9.089.437,20	0,00	0,00	9.089.437,20	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> </div>								

**VENPOM/037-38** Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 2ª stralcio e darsene Agip e Petroven 2ª stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	25.285.072,55	25.285.072,55	25.285.072,55	0,00	0,00	25.285.072,55	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> </div>								

**VENPOM/039** Darsena della Rana, sponda nord

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	9.243.871,83	9.243.871,83	9.243.871,83	0,00	0,00	9.243.871,83	N. vers. 27	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> </div>								

**VENPOM/040** Darsena della Rana, sponda sud - 1ª lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Verificata</b>	14.049.221,70	14.049.221,70	13.607.393,92	0,00	0,00	14.049.221,70	N. vers. 40	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> </div>								

**VENPOM/041** Darsena della Rana, sponda sud - 2ª lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111.525,20	3.875.000,00	N. vers. 28	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> </div>								



**VENPOM/042** Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio d'emergenza - 1^ fase - 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	2.631.257,93	2.631.257,93	2.631.257,93	0,00	0,00	2.631.257,93	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2010	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/043** Sponda lagunare III° argine - 1° stralcio - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	15.404.755,28	15.404.755,28	15.404.755,28	0,00	0,00	15.404.755,28	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/08/2014	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/044** Sponda lagunare area "Pill" - 1° stralcio di emergenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	48.101.381,07	48.101.381,07	48.101.381,07	0,00	0,00	48.101.381,07	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/08/2014	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/045** Canale S.Giuliano, sponda sud - 2° stralcio - 1^ fase di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	17.674.822,87	17.674.822,87	17.674.822,87	0,00	0,00	17.674.822,87	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/08/2014	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/047a** Isola delle Statue - 1° stralcio di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	9.277.206,43	9.277.206,43	9.277.206,43	0,00	0,00	9.277.206,43	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							30/06/2013	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENPOM/047b** Isola delle Statue - 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	11.256.539,06	11.256.539,06	11.256.539,06	0,00	0,00	11.256.539,06	N. vers. 34	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							31/12/2015	
							100%	
							100%	
							100%	



**VENPOM/049** Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 1°lotto (tratto Transped ex S.Marco)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	9.890.773,23	9.890.773,23	9.890.773,23	0,00	0,00	9.890.773,23	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							28/02/2013	100% 100% 100%

**VENPOM/050** Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2°lotto (tratto EneI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	10.224.941,99	10.224.941,99	10.224.941,99	0,00	0,00	10.224.941,99	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/08/2013	100% 100% 100%

**VENPOM/051** Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3°lotto (tratto CIA - Interporto)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	8.430.391,75	8.430.391,75	8.430.391,75	0,00	0,00	8.430.391,75	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/06/2013	100% 100% 100%

**VENPOM/052a** Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 5°lotto (sponda ovest darsena) - fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.800.470,75	5.800.470,75	5.800.470,75	0,00	0,00	5.800.470,75	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							28/02/2013	100% 100% 100%

**VENPOM/053a** Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Chiusa	5.563.560,64	5.563.560,64	5.563.560,64	0,00	0,00	5.563.560,64	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2010	100% 100% 100%

**VENPOM/053b** Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
Verificata	3.739.130,76	3.739.130,76	3.488.987,49	0,00	0,00	3.739.130,76	N. vers. 39	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	100% 100% 93%



Numero interventi in APQ: 73

**VENPOM/057** Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6D (tratto Alcoa) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	9.241.754,55	9.241.754,55	9.241.754,55	0,00	0,00	9.241.754,55	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENPOM/058** Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, 7° lotto (tratto ENEL) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	187.958,29	7.500.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENPOM/059a** Canale Industriale Nord, sponda nord - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	24.521.909,68	28.889.654,48	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENPOM/059b** Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Nord a Porto Marghera - demolizioni ? 1° lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	4.666.821,65	4.666.821,65	4.666.821,65	0,00	0,00	4.666.821,65	N. vers. 33	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENPOM/060-61** Isola dei serbatoi petroliferi, sponde nord e sud - 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	8.440.860,00	8.440.860,00	8.440.860,00	0,00	0,00	8.440.860,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENPOM/062-63** Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud - 2° stralcio - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	13.263.810,13	13.263.810,13	13.263.810,13	0,00	0,00	13.263.810,13	N. vers. 32	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								



**VENPOM/064** Canal Salso, sponda sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
<b>Verificata</b>	20.865.000,00	20.865.000,00	19.227.946,25	0,00	0,00	20.865.000,00	N. vers. 40		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

**VENPOM/066** Penisola di S.Giuliano - Integrazione margine esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonde (intervento di 1ª fase)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148.287,45	5.830.000,00	N. vers. 28		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

**VENPOM/068** Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Ovest

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
<b>Chiusa</b>	8.414.091,39	8.414.091,39	8.414.091,39	0,00	0,00	8.414.091,39	N. vers. 32		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

**VENPOM/070** Opere PIF - Attraversamento Canale Industriale Sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
<b>Chiusa</b>	6.222.037,48	6.222.037,48	6.222.037,48	0,00	0,00	6.222.037,48	N. vers. 26		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

**VENPOM/071** Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Sud

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	N. vers. 28		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		

**VENPOM/073** Retromarginamento "1ª Zona Industriale"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova	
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475.000,00	N. vers. 28		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 		



**VENPOM/074** *Retromarginamento "Vecchio Petrochimico"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	14.300.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							31/12/2015	
							0%	
							0%	
							0%	

**VENPOM/075** *Retromarginamento "Nuovo Petrochimico"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							31/12/2015	
							0%	
							0%	
							0%	

**VENPOM/076** *Retromarginamento "Malcontenta"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087.411,13	12.320.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							31/12/2015	
							0%	
							0%	
							0%	

**VENPOM/077** *Retromarginamento "Fusina"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	18.059.487,10	19.800.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							31/12/2015	
							0%	
							0%	
							0%	

**VENPOM/078** *Canal Cieco, sponda nord - marginamento*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							31/12/2015	
							0%	
							0%	
							0%	

**VENPOM/079** *Canal Salso, sponda ovest - marginamento*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							31/12/2015	
							0%	
							0%	
							0%	



Numero interventi in APQ: 73

**VENPOM/080** Canal Salso, sponda sud-ovest - marginamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.248.983,90	12.400.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	0% 0% 0%

**VENPOM/081a** Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	0% 0% 0%

**VENPOM/081b** Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Verificata</b>	8.209.768,70	8.209.768,70	8.170.495,18	0,00	0,00	8.209.768,70	N. vers. 33	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	100% 100% 100%

**VENPOM/082** Canal Salso, sponda nord-est - marginamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	0% 0% 0%

**VENPOM/083** Marginamento sponda nord del fossato del forte Marghera

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	0% 0% 0%

**VENPOM/084** S. Giuliano, sponda nord - marginamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015	0% 0% 0%

**VENPOM/086** Realizzazione di barriere trivellate (passive) e/o idrauliche (attive) ad integrazione dei marginamenti del Canal Saiso (spond sud-ovest e ovest)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710.000,00	5.710.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENPOM/087** Commissione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e delle Raffinerie (attraversamento Canale S.Giuliano)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENPOM/088** Commissione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e Campalto (attraversamento Canale delle Rotte)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENPOM/089** Penisola di S.Giuliano - integrazione marginamento esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonde (Intervento di 2<sup>a</sup> fase)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Sospesa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	N. vers. 28	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENPOM/090a** IPM3 - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove evrifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	1.153.786,83	1.153.786,83	1.153.786,83	0,00	0,00	1.153.786,83	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENPOM/090b** ISAP - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Consorzio Venezia Nuova
<b>Chiusa</b>	2.699.175,68	2.699.175,68	2.699.175,68	0,00	0,00	2.699.175,68	N. vers. 9	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

VENPOM/091 Canale Industriale Sud 4?stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 8A-B (tratti Decal - Italcementi) - Fase A di messa in sicurezza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	
Verificata	20.773.031,85	18.333.987,39	17.353.395,97	0,00	0,00	20.773.031,85	Consorzio Venezia Nuova	
Risorse FSC su costo							0,00	N. vers. 37
							Economie FSC	31/12/2015
							0,00	Avanzamento - Impegni - Pagamenti



**VENPS11A10P001** Realizzazione di laboratori di ricerca all'interno della torre di Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Arsenale di Venezia SpA	
Chiusa	5.088.127,55	5.088.127,55	5.088.127,55	319.546,03	0,00	5.088.127,55	N. vers. 26		
Risorse FSC su costo							706.028,00	Economie FSC	190.977,04
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENPS11A10P002** Riqualificazione urbana di Ariano nel Polesine

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Ariano nel Polesine (RO)	
Chiusa	804.628,10	804.628,10	804.628,10	0,00	0,00	804.628,10	N. vers. 13		
Risorse FSC su costo							602.398,04	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENPS11A10P003** Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "S.F.M.R." del comune di Portogruaro, nell'ambito del Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale. Interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)	
Chiusa	1.041.812,45	1.041.812,45	1.041.812,45	0,00	0,00	1.041.812,45	N. vers. 14		
Risorse FSC su costo							1.012.521,57	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENPS11A10P003** Stralcio funzionale del progetto strategico della viabilità della Venezia Orientale. "S.F.M.R." del Comune di Portogruaro, nell'ambito del Piano di sviluppo strategico della Venezia Orientale - interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle a


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Portogruaro (VE)	
Chiusa	1.664.776,67	1.664.776,67	1.664.776,67	0,00	0,00	1.664.776,67	N. vers. 14		
Risorse FSC su costo							1.618.522,43	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%




**VENRC11A8P001 APPLICAZIONE DI "DNA MICROARRAY" (BIOCHIP) ALLA DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E FARMACOGENETICA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	25.528,00	25.528,00	25.528,00	0,00	0,00	25.528,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 25.528,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRC11A8P002 SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE PER DIDATTICA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRC11A8P003 PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICROORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 150.770,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRC11A8P004 L'EMOGLOBINA GLICOSILATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	150.770,00	150.770,00	150.770,00	0,00	0,00	150.770,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 150.770,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRC11A8P005 APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	175.897,00	175.897,00	175.897,00	0,00	0,00	175.897,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 175.897,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRC11A8P006 DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 25.128,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 




**VENRC11A8P007 NUOVI PROCESSI/BIOTECNOLOGICI DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA ( TAPES DECUSSATUS)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	138.205,00	138.205,00	138.205,00	0,00	0,00	138.205,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 138.205,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							


**VENRC11A8P008 STUDIO DI NUOVI METODI ANALITICI DI TIPO BIOTECNOLOGICO PER IL CONTROLLO DI SPECIE E PER LA TRACCIABILITA' DI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (LATTE, CARNE E PESCE)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	653.334,00	653.334,00	653.334,00	0,00	0,00	653.334,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 653.334,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							


**VENRC11A8P009 SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PURIFICAZIONE ED ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							


**VENRC11A8P010 SVILUPPO E APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE GENOMICHE IN MITO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE COSTIERO E DEGLI STOCK ALIMENTARI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							

**VENRC11A8P011 CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DI SUPERFICI RICOPERTE CON PELLICOLE BIOSIL.**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	251.282,00	251.282,00	251.282,00	0,00	0,00	251.282,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 251.282,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							

**VENRC11A8P012 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI DA UTILIZZARE COME SUPPORTO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA PER LA COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLOGRAFICO**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	163.334,00	163.334,00	163.334,00	0,00	0,00	163.334,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 163.334,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							




**VENRC11A8P013 IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI GENI COINVOLTI NELLA BIOSINTESI DI ANTOCIANINE E STILBENI (RESVERATROLO) IN VITIS VINIFERA L.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	113.077,00	113.077,00	113.077,00	0,00	0,00	113.077,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 113.077,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							


**VENRC11A8P014 MESSA A PUNTO DI UN METODO QUALI-QUANTITATIVO (PCR MULTIPLEX E REAL TIME) PER LA DETER. CONTEMPORANEA DI VIRUS, BATTERI E PROTOZOI, ENTEROVIRUS, HAV. PRODUZIONE DI KIT DIAGNOSTICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E AMBIENTALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							


**VENRC11A8P015 SVILUPPO DI UNA METODICA DI CGH-ARRAY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICROARRAY PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI SOGGETTI AFFETTI DA RITARDO MENTALE IDIOPATICO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	188.461,00	188.461,00	188.461,00	0,00	0,00	188.461,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 188.461,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							


**VENRC11A8P016 SVILUPPO DI UN TERRENO PER LA CONSERVAZIONE DELLA CORNEA UMANA PER INTERVENTI DI CHERATOPLASTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI COMPLEMENTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	25.128,00	25.128,00	25.128,00	0,00	0,00	25.128,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 25.128,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							

**VENRC11A8P017 IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI NUOVI MARKER MOLECOLARI UTILI NELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							

**VENRC11A8P018 MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED UTILIZZO DI FARINE PROVENIENTI DA GRANI DANNEGGIATI DA EURYGASTER INTEGRICEPS ED AELIA ROSTRATA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.641,00	125.641,00	125.641,00	0,00	0,00	125.641,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.641,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 5 31/12/2006
							



**VENRC11A8P019A NANOSTRUTTURE PER SENSORI CHIMICI E BIOCHIMICI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE	
Chiusa	469.050,00	469.050,00	469.050,00	0,00	0,00	469.050,00	N. vers. 12 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo 469.050,00 Economie FSC 0,00									

**VENRC11A8P020 DEPOSIZIONE DI STRATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E RESISTENZA A CORROSIONE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN	
Chiusa	568.050,00	568.050,00	568.050,00	0,00	0,00	568.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo 568.050,00 Economie FSC 0,00									

**VENRC11A8P021 MATERIALI NANOSTRUTTURALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE	
Chiusa	520.050,00	520.050,00	520.050,00	0,00	0,00	520.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo 520.050,00 Economie FSC 0,00									

**VENRC11A8P022 DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI DI DIMENSIONI NANOMETRICHE E DI RIVESTIMENTI SPessi DI NANOCOMPOSTI DI TIPO INORGANICO, ORGANICO O IBRIDO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN	
Chiusa	385.050,00	385.050,00	385.050,00	0,00	0,00	385.050,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo 385.050,00 Economie FSC 0,00									

**VENRC11A8P023 COSTRUZIONE DI MICROARRAY FINALIZZATI ALLO STUDIO DELLA GENOMICA E DELLA PROTEOMICA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE	
Chiusa	514.800,00	514.800,00	514.800,00	0,00	0,00	514.800,00	N. vers. 13 31/12/2010	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo 514.800,00 Economie FSC 0,00									

**VENRC11A8P024 PROGETTO "INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES"**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE	
Chiusa	1.623.352,79	1.623.352,79	1.623.352,79	46.647,21	0,00	1.623.352,79	N. vers. 23 31/10/2013	Avanzamento - Impegni - Pagamenti 100% 100% 100%	
Risorse FSC su costo 1.623.352,79 Economie FSC 46.647,21									



**VENRC11A8P025A PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI LEGHE LEGGERE NANOSTRUTTURATE""**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.071.410,14	1.071.410,14	1.071.410,14	219.702,22	0,00	1.071.410,14	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo							1.071.410,14
Economie FSC							219.702,22
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
N. vers. 23							31/10/2014
100%							

**VENRC11A8P026 PROGETTO DI RICERCA ""SVILUPPO DI SISTEMI POLIMERICI NANOCOMPOSITI""**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.340.020,93	1.340.020,93	1.340.020,93	352.979,07	0,00	1.340.020,93	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo							1.340.020,93
Economie FSC							352.979,07
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
N. vers. 23							31/10/2013
100%							

**VENRC11A8P048 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL PRIMO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (CIPE 36/02)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo							1.800.000,00
Economie FSC							0,00
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
N. vers. 6							31/12/2007
100%							

**VENRC11A8P049 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL SECONDO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (17/03)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.727.568,91	1.727.568,91	1.727.568,91	157.431,09	0,00	1.727.568,91	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo							1.727.568,91
Economie FSC							157.431,09
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
N. vers. 22							31/10/2013
100%							



**VENRD11A8P027 SVILUPPO DI SENSORI PER SISTEMI BIOLOGICI ED AGRO-ALIMENTARI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	555.356,60	555.356,60	555.356,60	124.643,40	0,00	555.356,60	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		555.356,60	Economie FSC 124.643,40				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P028 NANO-METROLOGIA E PREPARAZIONE DI STANDARD PER ATTIVARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI STRATI DEPOSITATI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	102.911,50	102.911,50	102.911,50	72.088,50	0,00	102.911,50	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		102.911,50	Economie FSC 72.088,50				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P029 MONITORAGGIO AMBIENTALE SU PRODUZIONI NANOTECNOLOGICHE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	172.449,04	172.449,04	172.449,04	167.550,96	0,00	172.449,04	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		172.449,04	Economie FSC 167.550,96				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P030 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL TERZO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	763.360,19	763.360,19	763.360,19	41.639,81	0,00	763.360,19	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo		763.360,19	Economie FSC 41.639,81				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P031 NUOVE TECNICHE BIOTECNOLOGICHE DI VALORE DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO IN NEUROLOGIA E ONCOLOGIA**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	197.916,16	197.916,16	197.916,16	2.086,15	0,00	197.916,16	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		197.916,16	Economie FSC 2.086,15				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P032 SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARE BASATO SU MICRO- E MINI-ARRAY DI DNA E qRT-PCR PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE DEL MUSCOLO**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	116.912,55	116.912,55	116.912,55	8.088,89	0,00	116.912,55	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		116.912,55	Economie FSC 8.088,89				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%




**VENRD11A8P033 DIAGNOSTICA ONCOLOGICA MOLECOLARE: SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELL'INSTABILITA' MICROSATELLITARE NEI TUMORI DEL COLON RETTO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	186.035,75	186.035,75	186.035,75	1.466,41	0,00	186.035,75	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 186.035,75 Economie FSC 1.466,41							N. vers. 31 30/04/2014
							


**VENRD11A8P034 BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI COME SUPPORTI NELLA INGEGNERIA TISSUTALE E COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	285.254,82	285.254,82	285.254,82	2.248,49	0,00	285.254,82	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 285.254,82 Economie FSC 2.248,49							N. vers. 31 30/04/2014
							


**VENRD11A8P035 SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI STRUTTURA FUNZIONE DEI RECEPTORI ACCOPPIATI A G PROTEINE E SVILUPPO DI SISTEMI "MEDIUM-HIGH THROUGHPUT" PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FARMACI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	177.898,76	177.898,76	177.898,76	9.603,40	0,00	177.898,76	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 177.898,76 Economie FSC 9.603,40							N. vers. 31 30/04/2014
							


**VENRD11A8P036 TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTO FUNZIONALE CARDIACO MEDIANTE COLTURA TRIDIMENSIONALE DI CELLULE STAMINALI E RIPOPOLAMENTO DI MATRICI DECELLULARIZZATE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	290.498,05	290.498,05	290.498,05	22.005,55	0,00	290.498,05	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 290.498,05 Economie FSC 22.005,55							N. vers. 31 30/04/2014
							

**VENRD11A8P037 POLIMERI BIOCOMPATIBILI PER LA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA E COME VEICOLI DI FARMACI ANTITUMORALI: SVILUPPO, ANALISI DI BIODISTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' TERAPEUTICA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	282.753,10	282.753,10	282.753,10	17.250,36	0,00	282.753,10	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 282.753,10 Economie FSC 17.250,36							N. vers. 31 30/04/2014
							

**VENRD11A8P038 PROTEINE RICOMBINANTI DI INTERESSE FARMACEUTICO PRODOTTE IN COLTURE DI CELLULE VEGETALI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	310.059,59	310.059,59	310.059,59	2.444,01	0,00	310.059,59	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 310.059,59 Economie FSC 2.444,01							N. vers. 31 30/04/2014
							



**VENRD11A8P039** DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE (LINEA 6)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	83.650,88	83.650,88	83.650,88	16.350,27	0,00	83.650,88	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		83.650,88	Economie FSC 16.350,27				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P040** STUDIO COMPARATIVO SULL'UTILIZZO DEI DIVERSI KIT DIAGNOSTICO AMBIENTALI MESSI A PUNTO, ALLESTIMENTO DI KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRACCIALIBILITA' DEI DIVERSI CEPI DI VIRUS E MICROORGANISMI (LINEA 14)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	94.817,73	94.817,73	94.817,73	5.183,42	0,00	94.817,73	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		94.817,73	Economie FSC 5.183,42				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P041** MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI NELL'INDUSTRIA CARTARIA E RIDUZIONE BIOTECNOLOGICA DEL CONTENUTO IN IDROCARBURI ALCIL AROMATICI E NAFTALENICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	228.239,40	228.239,40	228.239,40	21.763,48	0,00	228.239,40	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		228.239,40	Economie FSC 21.763,48				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P042** QUICKSILVER: TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE AVANZATE DI CHIMICA ED ECOTOSSICOLOGIA, DA APPLICARSI NELL'AMBITO DEI MONITORAGGI DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERI, PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	226.682,65	226.682,65	226.682,65	54.570,59	0,00	226.682,65	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		226.682,65	Economie FSC 54.570,59				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P043** PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICROORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI (LINEA 3)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	72.738,66	72.738,66	72.738,66	14.762,35	0,00	72.738,66	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		72.738,66	Economie FSC 14.762,35				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRD11A8P044** IMPIEGO DI MICROALGHE CONSERVATE E DIETE INERTI NELL'ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS) (LINEA 7)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	81.965,08	81.965,08	81.965,08	5.535,94	0,00	81.965,08	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo		81.965,08	Economie FSC 5.535,94				N. vers. 31 30/04/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



**VENRD11A8P045 IMPIEGO DI MARCATORI GENETICI PER LA SELEZIONE DI RIPRODUTTORI SUINI E PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE GENETICA E GEOGRAFICA DELLA CARNE E DEL LATTE BOVINO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	368.481,42	368.481,42	368.481,42	19.023,05	0,00	368.481,42	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 368.481,42 Economie FSC 19.023,05							N. vers. 31 30/04/2014

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

100%  
100%  
100%

**VENRD11A8P046 BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	407.961,19	407.961,19	407.961,19	29.543,85	0,00	407.961,19	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 407.961,19 Economie FSC 29.543,85							N. vers. 31 30/04/2014

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

100%  
100%  
100%

**VENRD11A8P047A L'EMOGLOBINA GLICOLISATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	149.236,67	149.236,67	149.236,67	0,00	0,00	149.236,67	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

100%  
100%  
100%

**VENRD11A8P047B BIOSENSORI PER ANALISI IN INDUSTRIA AGROALIMENTARE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	108.640,00	108.640,00	108.640,00	0,00	0,00	108.640,00	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

100%  
100%  
100%

**VENRD11A8P047C APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	108.601,20	108.601,20	108.601,20	0,00	0,00	108.601,20	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

100%  
100%  
100%

**VENRD11A8P047D DIRETTA CONVERSIONE MICROBICA DELLA CELLULOSA IN ETANOLO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	185.311,46	185.311,46	185.311,46	0,00	0,00	185.311,46	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

100%  
100%  
100%



**VENRD11A8P047E REXON-AGE - IMPIEGO TERAPEUTICO DI CORRENTI AD ALTA FREQUENZA: MECCANISMO MOLECOLARE E CELLULARE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	137.868,87	137.868,87	137.868,87	0,00	0,00	137.868,87	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRD11A8P047F CIM - BIOTECH - CENTRO INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLE BIOTECNOLOGIE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	192.643,91	192.643,91	192.643,91	0,00	0,00	192.643,91	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRD11A8P047G ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL QUARTO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	999.189,91	999.189,91	999.189,91	0,00	0,00	999.189,91	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 31/12/2012
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRE11A8P050 INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	670.248,54	670.248,54	658.111,25	0,00	0,00	670.248,54	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 670.248,54 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2015							
							


**VENRE11A8P051 TECNICHE INNOVATIVE PER MIGLIORARE LE PROPRIETA' DI CUIOIO E TESSUTI.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	1.057.596,79	1.057.596,79	1.057.596,79	0,00	0,00	1.057.596,79	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 1.057.596,79 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2015							
							


**VENRE11A8P052 SVILUPPO DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI TRAMITE LA TECNICA "COLD SPRAY".**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	348.640,00	348.640,00	348.630,06	0,00	0,00	348.640,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 348.640,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2015							
							


**VENRE11A8P053 SINTESI DI RIVESTIMENTI NANOSTRUTTURATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E STABILITA' TERMICA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	148.959,50	148.959,50	148.959,50	0,00	0,00	148.959,50	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 148.959,50 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2015							
							

**VENRE11A8P054 SINTESI DI SUPERFICI ANTIRIFLETTENTI CON MORFOLOGIA "AD OCCHIO DI FARFALLA".**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	200.152,50	200.152,50	200.152,50	0,00	0,00	200.152,50	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 200.152,50 Economie FSC 0,00							
N. vers. 39 31/12/2015							
							

**VENRE11A8P055 OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOETANOLO.**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	267.477,53	267.477,53	267.477,53	6.293,98	0,00	267.477,53	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 267.477,53 Economie FSC 6.293,98							
N. vers. 39 31/12/2015							
							




**VENRE11A8P056 ESPRESSIONE, PURIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PROTEINE DA DNA RICOMBINANTE DI INTERESSE SCIENTIFICO E BIOTECNOLOGICO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	125.582,21	125.582,21	125.582,21	0,00	0,00	125.582,21	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.116,13 Economie FSC 0,00							N. vers. 39 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRE11A8P057 VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITICOLE EUGANEE IN UNA FILIERA ENOLOGICO-TERMALE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	107.938,87	107.938,87	107.938,87	0,00	0,00	107.938,87	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 107.938,87 Economie FSC 0,00							N. vers. 39 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRE11A8P058 MESSA A PUNTO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE BIOTECNOLOGICHE DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI DEI CANALI INDUSTRIALI E DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	275.369,99	275.369,99	275.369,99	639,13	0,00	275.369,99	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 275.369,99 Economie FSC 639,13							N. vers. 39 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRE11A8P059 INTERFERON DELIVERY TO LIVER (INTERDELIVER): UN BIOCONIUGATO INTERFERONE ALFA-ACIDO IALURONICO PER LA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRUS-CORRELATE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	120.999,07	120.999,07	120.999,07	50,36	0,00	120.999,07	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 120.999,07 Economie FSC 50,36							N. vers. 39 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRE11A8P060 SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LA LETTURA DI MICROARRAY ANTICORPALI E CELLULARI PER LA DIAGNOSI IN ONCOLOGIA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	247.335,29	247.335,29	247.335,29	1.813,84	0,00	247.335,29	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 247.335,29 Economie FSC 1.813,84							N. vers. 39 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 


**VENRE11A8P061 PREPARAZIONE DI NUOVI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA E LA RICERCA NEL CAMPO DELLE NEOPLASIE EMOLINFOPLETICHE BASATI SUI MICRORNA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	210.241,17	210.241,17	210.241,17	85,70	0,00	210.241,17	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 210.241,17 Economie FSC 85,70							N. vers. 39 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 




Numero interventi in APQ: 19


**VENRE11A8P062 METABOLITI SECONDARI AD ELEVATA ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE ED ANTINFIAMMATORIA DA COLTIVE CELLULARI VEGETALI DI LIPPIA CITRIODORA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	182.400,73	182.400,73	182.400,73	0,00	0,00	182.400,73	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 182.400,73 Economie FSC 0,00							N. vers. 39 31/12/2015
							


**VENRE11A8P063 INGEGNERIZZAZIONE BIO-MIMETICA DELLE VALVOLE CARDIACHE CON CELLULE STAMINALI.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	178.855,14	178.855,14	178.855,14	0,00	0,00	178.855,14	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 178.855,14 Economie FSC 0,00							N. vers. 39 31/12/2015
							


**VENRE11A8P064 BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL SESSAGGIO E ALLA CAPACITÀ FECONDANTE DEL SEME DI RIPRODUTTORI BOVINI AVVIATI ALLE VALUTAZIONI GENETICHE INTERNAZIONALI.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	300.516,76	300.516,76	300.516,76	326,43	0,00	300.516,76	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 300.516,76 Economie FSC 326,43							N. vers. 39 31/12/2015
							


**VENRE11A8P065 TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	60.904,13	60.904,13	60.904,13	711,12	0,00	60.904,13	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 60.904,13 Economie FSC 711,12							N. vers. 39 31/12/2015
							

**VENRE11A8P066 RELAZIONI TRA LOCILATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTOINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO - PROGETTO PILOTA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	62.788,89	62.788,89	62.788,89	0,00	0,00	62.788,89	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 62.558,06 Economie FSC 0,00							N. vers. 39 31/12/2015
							

**VENRE11A8P067 APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI DIETETICI.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	120.375,26	120.375,26	120.375,26	2.413,84	0,00	120.375,26	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 120.375,26 Economie FSC 2.413,84							N. vers. 39 31/12/2015
							



**VENRE Ricerca - II Atto integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **20/12/2006**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 19

**VENRE11A8P068 KIT DIAGNOSTICO FUNZIONALE BASATO SU IMMUNO-ADSORBIMENTO SELETTIVO LEUCOCITARIO E BIOSENSORI SPECIFICI PER L'IDENTIFICAZIONE DI PORTATORI DI RYR2 MUTANTI AFFETTI DA CARDIOPATIA ARITMOGENA.**


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	
Chiusa	98.115,58	98.115,58	98.115,58	265,00	0,00	98.115,58	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova	
Risorse FSC su costo		98.115,58	Economie FSC 265,00					N. vers. 39
								31/12/2015
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti
								100%
								100%
								100%




Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro


**VENRF1A8P069** Modifiche strutturali di proteine durante la produzione di alimenti: implicazioni per le analisi di proteine allergeniche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	127.634,91	127.634,91	127.634,91	0,00	0,00	127.634,91	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015
							


**VENRF1A8P070** Nuovi preparati dermo-cosmetici basati su miscele lipidiche che inibiscono i terminali nervosi

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	120.435,81	120.435,81	120.435,81	0,00	0,00	120.435,81	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 120.435,81 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015
							


**VENRF1A8P071** Ottimizzazione della produzione di vaccini influenzali in uova embrionate di pollo e messa a punto di strategie di vaccinazione innovative

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	181.474,30	181.474,30	181.474,30	0,00	0,00	181.474,30	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 181.474,30 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015
							


**VENRF1A8P072** Localizzazione, quantificazione e regolazione trascrizionale nel follicolo pilifero umano degli enzimi steroidogenici implicati nell'alopecia androgenetica

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	130.174,63	130.174,63	130.174,63	0,00	0,00	130.174,63	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015
							

**VENRF1A8P073** Valutazione degli effetti della fangoterapia sull'endotelio e sulle cellule progenitrici endoteliali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	121.326,22	121.326,22	121.326,22	0,00	0,00	121.326,22	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 121.326,22 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015
							

**VENRF1A8P074** Controllo ambientale delle alghe tossiche

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	126.527,47	126.527,47	126.527,47	0,00	0,00	126.527,47	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015
							



**VENRF11A8P075 BIVALEU/MONITOR: Applicazione del CDNA microarray di mitilo (MYTARRA Y) alle vongole ruditapes spp. E all'adesività dei mitili**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	189.348,65	189.348,65	189.348,65	0,00	0,00	189.348,65	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 187.500,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015

**VENRF11A8P076 Tecnologie biologiche per la riproduzione e l'allevamento di policheti**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	122.001,59	122.001,59	122.001,59	0,00	0,00	122.001,59	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 122.001,59 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015

**VENRF11A8P077 Relazioni tra loci lattoproteici, rapporti tra frazioni proteiche e parametri lattodinamografici del latte bovino**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	193.361,36	193.361,36	193.361,36	0,00	0,00	193.361,36	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 187.500,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015

**VENRF11A8P078 Approccio biotecnologico per l'individuazione dei fattori caratterizzanti le produzioni casearie DOP e tradizionali e per la difesa della loro tipicità: proposta di un modello di studio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	128.505,89	128.505,89	128.505,89	0,00	0,00	128.505,89	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 125.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015

**VENRF11A8P079 Intervento di formazione MASTER in "Biotecnologie per l'impresa"**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	569.448,44	569.448,44	569.448,44	0,00	0,00	569.448,44	CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area ricerca di Padova
Risorse FSC su costo 569.448,44 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015

**VENRF11A8P080 Consolidamento di sinterizzati con proprietà e strutture innovative**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	1.098.535,85	1.072.239,37	812.871,93	0,00	0,00	1.098.535,85	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE
Risorse FSC su costo 1.098.535,85 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015



**VENRF1A8P081** Studio di fattibilità per lo sviluppo di sensori integrati per la rilevazione di biomolecole in ambito agroalimentare

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	240.935,15	240.935,15	236.415,15	0,00	0,00	240.935,15	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 240.935,15 Economie FSC 0,00							
N. vers. 37 31/12/2015							

**VENRF1A8P082** Sviluppo di sistemi polimerici nanocompositi a base di polimeri biodegradabili

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	660.529,00	660.529,00	461.112,53	0,00	0,00	660.529,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 660.529,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 37 31/12/2015							

**VENRF1A8P083** INTERUNIVERSITY MASTER IN NANOTECHNOLOGIES

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	309.600,00	309.600,00	286.802,18	0,00	0,00	309.600,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 309.600,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 32 31/12/2015							

**VENRF1A8P084** SVILUPPO DI TRATTAMENTI SUPERFICIALI E RIVESTIMENTI FUNZIONALI TRAMITE TECNICHE PLASMA SU POLIMERI BIODEGRADABILI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>NonMonitor</b>	624.400,00	624.400,00	602.676,13	0,00	0,00	624.400,00	ASSOCIAZIONE CIVEN (COORDINAMENTO INTERUNIVERSITARIO VE)
Risorse FSC su costo 624.400,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 32 31/12/2015							

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P001 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI IN VAL FRASELLE E VAL REVOLTO (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.089.920,02	1.089.920,02	1.089.920,02	0,00	0,00	1.089.920,02	COMUNE DI SELVA DI PROGNO (VR)
Risorse FSC su costo 533.075,46 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P002 COMPLETAMENTO CONDOTTE ADDUTTRICI DEL LEGNAGHESE (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	893.901,77	893.901,77	893.901,77	0,00	0,00	893.901,77	CAMVO S.p.a.
Risorse FSC su costo 893.901,77 Economie FSC 0,00							
N. vers. 20 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P003 RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DEL LAVERDA (VI)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	712.089,04	712.089,04	712.089,04	0,00	0,00	712.089,04	BRENTA SERVIZI S.p.A.
Risorse FSC su costo 311.418,96 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P004 CONDOTTE ADDUTTRICI NEL TERRITORIO DELLE PREALPI TREVIGIANE - SCHIEVENIN (TV E BL)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	3.542.602,95	3.542.602,95	3.542.602,95	0,00	0,00	3.542.602,95	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
Risorse FSC su costo 2.377.802,56 Economie FSC 0,00							
N. vers. 24 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P005 COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CASTELLANA (TV)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.919.445,95	1.919.445,95	1.919.445,95	0,00	0,00	1.919.445,95	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA
Risorse FSC su costo 1.539.162,63 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P006 COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ARSIERO, LASTEBASSE E TONEZZA DEL CIMONE (VI)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	839.608,64	839.608,64	839.608,64	0,00	0,00	839.608,64	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Risorse FSC su costo 698.623,14 Economie FSC 0,00							
N. vers. 29 31/12/2012							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P007/a CONDOTTA ADDUTTRICE CANDELU' - SAN DONA' DI PIAVE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.948.269,92	1.948.269,92	1.948.269,92	0,00	0,00	1.948.269,92	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.225.984,25 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P007/b IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO IN LOC. CROCE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.270.669,26	1.270.669,26	1.270.669,26	0,00	0,00	1.270.669,26	AZIENDA SERVIZI INTEGRATI S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.123.595,15 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P008 CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE TRA LA ZONA NORD E LA ZONA SUD DEL CONSORZIO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.716.403,20	2.716.403,20	2.716.403,20	0,00	0,00	2.716.403,20	SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 15 31/12/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P009 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVARZERE E PORTESINE (ROSOLINA MARE).**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	253.412,92	253.412,92	253.412,92	0,00	0,00	253.412,92	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 253.412,92 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P010 MESSA IN SICUREZZA DAGLI ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A BOARA E BADIA POLESINE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	255.225,07	255.225,07	255.225,07	0,00	0,00	255.225,07	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 254.038,98 Economie FSC 0,00							
N. vers. 9 31/12/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P011 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A PIACENZA D'ADIGE, VESCOVANA E ANGUILLARA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	233.053,70	233.053,70	233.053,70	0,00	0,00	233.053,70	AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE CENTRO VENETO SERVIZI
Risorse FSC su costo 228.424,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI1A2P012 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVANELLA D'ADIGE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	254.534,17	254.534,17	254.534,17	0,00	0,00	254.534,17	ASP Azienda Servizi Pubblici Spa
Risorse FSC su costo 254.534,17 Economie FSC 0,00							
N. vers. 14 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P013 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTE DAL FIUME ADIGE A BOSCOCHIARO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	185.235,81	185.235,81	185.235,81	0,00	0,00	185.235,81	AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE A.P.G.A.
Risorse FSC su costo 185.235,81 Economie FSC 0,00							
N. vers. 8 30/06/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P014 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A CORBOLA, PONTE MOLO, CANALNOVO E POLESILLA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	253.267,84	253.267,84	253.267,84	0,00	0,00	253.267,84	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 253.267,84 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P015 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A OCCHIOBELLO E CASTELNOVO BARIANO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	259.428,55	259.428,55	259.428,55	0,00	0,00	259.428,55	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 254.223,64 Economie FSC 0,00							
N. vers. 9 31/12/2006							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P016 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	223.259,32	223.259,32	223.259,32	0,00	0,00	223.259,32	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.r.l.
Risorse FSC su costo 151.698,20 Economie FSC 0,00							
N. vers. 23 31/12/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P017 MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA A OLIERO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	181.692,82	181.692,82	181.692,82	0,00	0,00	181.692,82	CONSORZIO ACQUA E SERVIZI ALTOPIANO SETTE COMUNI
Risorse FSC su costo 107.460,26 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P018 Modello strutturale degli acquedotti del Veneto Schema del Veneto centrale - Condotta Corbola- Taglio di Po**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.560.829,49	3.560.829,49	3.560.829,49	0,00	0,00	3.560.829,49	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P019 Razionalizzazione del sistema acquedottistico comunale.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	516.436,21	516.436,21	516.436,21	0,00	0,00	516.436,21	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P020 COMPLETAMENTO FOGNATURA V.LE PORTA PO - COMUNE DI ROVIGO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.114.102,00	1.114.102,00	1.114.102,00	0,00	0,00	1.114.102,00	POLESINE ACQUE S.P.A.
Risorse FSC su costo 391.592,92 Economie FSC 0,00							N. vers. 23 31/12/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P021 COMPLETAMENTO FOGNATURE CIVILI DELLE FRAZIONI DI RECOARO TERME (VI)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	938.553,37	938.553,37	938.553,37	0,00	0,00	938.553,37	COMUNE DI RECOARO TERME
Risorse FSC su costo 507.709,55 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P022 COMPLETAMENTO PRIMA FASE DELLO SCHEMA FOGNARIO CONSORTILE DEL C.I.S.I.A.G. DI LEGNAGO (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.233.819,63	1.233.819,63	1.233.819,63	0,00	0,00	1.233.819,63	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Risorse FSC su costo 487.564,01 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 31/12/2009
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P023 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI MONTAGNANA (PD)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.688.317,45	1.688.317,45	1.688.317,45	0,00	0,00	1.688.317,45	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 899.625,55 Economie FSC 0,00							N. vers. 18 31/10/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 117



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

**VENRI1A2P024 DEPURATORE E COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE INTERCOMUNALI ROVERCHIARA (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CISI S.P.A.	
Chiusa	795.572,54	795.572,54	795.572,54	0,00	0,00	795.572,54	N. vers. 23	31/12/2011	
Risorse FSC su costo							795.572,54	Economie FSC	0,00
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
								100%	100%

**VENRI1A2P025 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI/DEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	POLESINE SERVIZI S.P.A.	
Chiusa	655.153,85	655.153,85	655.153,85	0,00	0,00	655.153,85	N. vers. 13	31/12/2008	
Risorse FSC su costo							598.448,74	Economie FSC	0,00
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
								100%	100%

**VENRI1A2P026 COMPLETAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE COMUNE DI CERVARESE S.CROCE (PD)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.	
Chiusa	775.036,77	775.036,77	775.036,77	0,00	0,00	775.036,77	N. vers. 14	30/06/2009	
Risorse FSC su costo							639.729,31	Economie FSC	0,00
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
								100%	100%

**VENRI1A2P027 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)	
Chiusa	462.253,66	462.253,66	462.253,66	0,00	0,00	462.253,66	N. vers. 13	31/12/2008	
Risorse FSC su costo							206.582,76	Economie FSC	0,00
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
								100%	100%

**VENRI1A2P028 DEPURATORE E COMPLETAMENTO FOGNATURE DI MIANE (TV)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MIANE (TV)	
Chiusa	590.292,27	590.292,27	590.292,27	0,00	0,00	590.292,27	N. vers. 19	30/04/2011	
Risorse FSC su costo							186.817,96	Economie FSC	0,00
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
								100%	100%

**VENRI1A2P029 OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' "LE CAMPE" IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA E COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI AGORDO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Chiusa	516.015,97	516.015,97	516.015,97	0,00	0,00	516.015,97	N. vers. 20	31/10/2014	
Risorse FSC su costo							516.015,97	Economie FSC	0,00
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%	100%
								100%	100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P030 Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	1.878.365,02	621.906,48	621.906,48	0,00	0,00	2.132.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 206.582,76 Economie FSC 0,00							N. vers. 47 31/12/2015 

**VENRI1A2P031 COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI/AFFERENTI AL DEPURATORE DI PEDEROBBA (TV)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	754.404,01	754.404,01	754.404,01	0,00	0,00	754.404,01	CONSORZIO FOGNATURE E DEPURAZIONE FRA I COMUNI DI PEDER
Risorse FSC su costo 673.298,98 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008 

**VENRI1A2P032 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO - SAN VENDEMIANO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.752.252,77	2.752.252,77	2.752.252,77	0,00	0,00	2.752.252,77	COMUNE DI SAN VENDEMIANO (TV)
Risorse FSC su costo 632.696,72 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 31/12/2009 

**VENRI1A2P033 FOGNATURA E DEPURAZIONE AREE DEL CONSORZIO DEL LEGNAGHESE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	777.117,46	777.117,46	777.117,46	0,00	0,00	777.117,46	CONSORZIO DEL LEGNAGHESE
Risorse FSC su costo 737.229,73 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011 

**VENRI1A2P034 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE - COMUNE DI CHIAMPO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.330.607,49	1.330.607,49	1.330.607,49	0,00	0,00	1.330.607,49	ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.057.650,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010 

**VENRI1A2P035 FOGNATURA QUARTIERE "FELLETTE" - COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	767.704,47	767.704,47	767.704,47	0,00	0,00	767.704,47	COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO (VI)
Risorse FSC su costo 765.122,90 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2007 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P036 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI LASTEBASSE E PEDEMONTE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	780.838,34	780.838,34	780.838,34	0,00	0,00	780.838,34	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Risorse FSC su costo 780.838,34 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P037 ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN COMUNE DI ENEGO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	210.759,91	210.759,91	210.759,91	0,00	0,00	210.759,91	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Risorse FSC su costo 165.767,49 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P038 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GRUARO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	255.683,38	255.683,38	255.683,38	0,00	0,00	255.683,38	COMUNE DI GRUARO (VE)
Risorse FSC su costo 253.728,40 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P039 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	263.176,02	263.176,02	263.176,02	0,00	0,00	263.176,02	Acque del Basso Livenza S.p.a.
Risorse FSC su costo 255.688,07 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P040 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PRAMAGGIORE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	258.068,74	258.068,74	258.068,74	0,00	0,00	258.068,74	COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE)
Risorse FSC su costo 254.159,46 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/12/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P041 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ANNONE VENETO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	254.854,00	254.854,00	254.854,00	0,00	0,00	254.854,00	COMUNE DI ANNONE VENETO (VE)
Risorse FSC su costo 254.854,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 41 31/12/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P042 FOGNATURA E DEPURAZIONE IN COMUNE DI MERLARA.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	236.523,44	236.523,44	236.523,44	0,00	0,00	236.523,44	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 220.387,57 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P043 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Piacenza d'Adige**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	202.904,64	202.904,64	202.904,64	0,00	0,00	202.904,64	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P044 Ampliamento schema fognario e depurativo in comune di S.Urbano**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	220.490,32	220.490,32	220.490,32	0,00	0,00	220.490,32	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P045 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Urbana**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	193.230,29	193.230,29	193.230,29	0,00	0,00	193.230,29	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P046 Ampliamento schema fognario e depurativo in Comune di Megliadino S. Fidenzio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	209.987,38	209.987,38	209.987,38	0,00	0,00	209.987,38	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRI1A2P047 Ampliamento schema fognario e depurativo consorziale**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.005.395,59	1.005.395,59	1.005.395,59	0,00	0,00	1.005.395,59	CONSORZIO INTERREGIONALE BASSO LIVENZA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P048 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI GRUARO	
Chiusa	439.767,10	439.767,10	439.767,10	0,00	0,00	439.767,10	N. vers. 17		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2010							100%		
							100%		

**VENRI1A2P049 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI TEGLIO VENETO (VE)	
Chiusa	194.794,56	194.794,56	194.794,56	0,00	0,00	194.794,56	N. vers. 5		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2004							100%		
							100%		

**VENRI1A2P050 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA	
Chiusa	942.406,17	942.406,17	942.406,17	0,00	0,00	942.406,17	N. vers. 13		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2008							100%		
							100%		

**VENRI1A2P051 COMPLETAMENTO FOGNATURE A RECOARO MILLE E FONGARA A PROTEZIONE OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)	
Chiusa	521.802,72	521.802,72	521.802,72	0,00	0,00	521.802,72	N. vers. 9		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2006							100%		
							100%		

**VENRI1A2P052 DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TONEZZA E COLLEGAMENTO RETE DELL'ASTICO ACQUE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA	
Chiusa	984.782,55	984.782,55	984.782,55	0,00	0,00	984.782,55	N. vers. 17		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2010							100%		
							100%		

**VENRI1A2P053 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI MONTAGNANA (PD)	
Chiusa	679.060,55	679.060,55	679.060,55	0,00	0,00	679.060,55	N. vers. 11		
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00		
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%		
31/12/2007							100%		
							100%		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

VENRI1A2P054 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)			
Chiusa	4.279.341,38	4.279.341,38	4.279.341,38	0,00	0,00	4.279.341,38	N. vers. 13 31/12/2008			
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			
VENRI1A2P055 COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE CON L'IMPIANTO CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI REFRONTOLO (TV)			
Chiusa	516.450,00	516.450,00	516.450,00	0,00	0,00	516.450,00	N. vers. 19 30/04/2011			
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			
VENRI1A2P056 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI CALZOLLO DI CADORE (BL)			
Chiusa	460.466,65	460.466,65	460.466,65	0,00	0,00	460.466,65	N. vers. 19 30/04/2011			
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			
VENRI1A2P057 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNE DI FORNO DI ZOLDO (BL)			
Chiusa	254.468,74	254.468,74	254.468,74	0,00	0,00	254.468,74	N. vers. 17 31/12/2010			
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			
VENRI1A2P058 AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: COMUNITA' MONTANA AGORDINA			
Chiusa	1.032.787,56	1.032.787,56	1.032.787,56	0,00	0,00	1.032.787,56	N. vers. 19 30/04/2011			
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			
VENRI1A2P059a DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO										
Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: AZIENDA GARDESANA SERVIZI di Peschiera			
Chiusa	5.001.261,90	5.001.261,90	5.001.261,90	561.721,29	0,00	5.001.261,90	N. vers. 18 30/04/2011			
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC		0,00			

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P059b** DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - Depuratore di Peschiera del Garda - Interventi di adeguamento idraulico e di miglioramento della qualità dello scarico - Adeguamento idraulico LO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.512.710,31	3.512.710,31	3.512.710,31	254.725,81	0,00	3.512.710,31	AZIENDA GARDESANA SERVIZI di Peschiera
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENRI1A2P060a** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Completamento della pavimentazione e della rete fognaria dell'impianto di depurazione "Citta' di Vicenza" (rete fognaria interna depuratore "Città di Vicenza")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	285.755,88	285.755,88	285.755,88	0,00	0,00	285.755,88	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENRI1A2P060b** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione rete di fognatura "Scuole Anconetta"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	347.182,40	347.182,40	347.182,40	0,00	0,00	347.182,40	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENRI1A2P060c** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Nuovo sollevamento fognario "Rodolfi"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	604.298,77	604.298,77	604.298,77	0,00	0,00	604.298,77	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENRI1A2P060d** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Rete fognaria in "Strada del Tormeno"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	577.913,61	577.913,61	577.913,61	0,00	0,00	577.913,61	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							

**VENRI1A2P060e** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione reti tecnologiche in "Viale Ferrari" (Fognatura "Viale Ferrari")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.827.151,43	1.827.151,43	1.827.151,43	422.538,93	0,00	1.827.151,43	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</span> <span>100%</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> <span></span> <span>100%</span> </div>							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO  
Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P060g** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete di teleriscaldamento in Contrà delle Barche, Contrà della Piarda e Contrà Gazzolle (Fognatura "Strada Barche")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	398.745,84	398.745,84	398.745,84	30.452,84	0,00	398.745,84	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 23 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

**VENRI1A2P060h** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Costruzione della rete fognaria, sostituzione della rete acqua e posa di cavidotti in Strada dei Pizzolati (Fognatura "Strada dei Pizzolati")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	872.358,10	872.358,10	872.358,10	0,00	0,00	872.358,10	AIM VICENZA SPA
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 16 31/12/2010							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

**VENRI1A2P060i** AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - Estensione della rete fognaria in Strada della Paglia (Fognatura "Strada della Paglia")

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	3.599.701,58	3.599.701,58	3.599.701,58	621.271,87	0,00	3.599.701,58	AIM Vicenza spa
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 23 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

**VENRI1A2P061** SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI PADOVA - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI CA' NORDIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	8.979.859,13	8.979.859,13	8.979.859,13	61.932,08	0,00	8.979.859,13	ACEGAS A.P.S. S.p.a.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 24 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

**VENRI1A2P062a** SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di Mestrino

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.247.583,29	1.247.583,29	1.247.583,29	0,00	0,00	1.247.583,29	SE.T.A. S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 30/06/2009							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							

**VENRI1A2P062b** SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - Reti fognarie Veggiano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	691.814,26	691.814,26	691.814,26	0,00	0,00	691.814,26	SE.T.A. S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti 							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P063a SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Gazzo e San Pietro in Gu**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.	
Chiusa	1.096.411,72	1.096.411,72	1.096.411,72	0,00	0,00	1.096.411,72	N. vers. 13	30/06/2009	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENRI1A2P063b SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Campo San Martino e Curtarolo**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE SE.T.A. SPA	
Chiusa	839.957,55	839.957,55	839.957,55	0,00	0,00	839.957,55	N. vers. 16	31/12/2010	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENRI1A2P063c SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera Carmignano di Brenta**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.	
Chiusa	355.393,32	355.393,32	355.393,32	0,00	0,00	355.393,32	N. vers. 12	31/12/2008	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENRI1A2P063d SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - Fognatura nera di Vigodarzere**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	SE.T.A. S.p.A.	
Chiusa	637.795,76	637.795,76	637.795,76	0,00	0,00	637.795,76	N. vers. 18	30/04/2011	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENRI1A2P065 Schema fognario e depurativo nei Comuni di Due Carrare, Maserà di Padova, Casalsarugo, Bovolenta e Pernumia - Variante unica al progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e di re fognari e al servizio dei Comuni di Due Carrare, Mase**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.	
Chiusa	2.127.336,61	2.127.336,61	2.127.336,61	866.406,75	0,00	2.127.336,61	N. vers. 35	31/08/2015	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									

**VENRI1A2P066/A Interventi per il completamento della fognatura nera nel quartiere di San Pelajo in Comune di Treviso**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Alto Trevigiano Servizi s.r.l.	
Verificata	53.777,58	53.777,58	37.900,58	0,00	0,00	955.100,00	N. vers. 20	31/12/2015	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00									



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P066/C Realizzazione fognatura nera in zona san Bartolomeo**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	871.100,85	871.100,85	871.100,85	0,00	0,00	871.100,85	Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 20 31/12/2015 

**VENRI1A2P066F Realizzazione rete acquedotto e fognatura nera in zona Fiera**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	61.256,00	61.256,00	61.256,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Alto Trevigiano Servizi s.r.l.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 16 31/12/2015 

**VENRI1A2P067 Schema fognario-depurativo del comune di Rovigo - Ampliamento depuratore di S. Apollinare e fognature di collegamento**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	500.000,00	248.771,52	248.771,52	0,00	0,00	5.290.000,00	POLESINE ACQUE S.P.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 37 31/12/2015 

**VENRI1A2P069 LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DERIVATO DAL FIUME ADIGE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DELLE STRENTURE E L'ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BIFISS IN COMUNE DI BUSSOLENGO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.625.054,85	2.625.054,85	2.625.054,85	0,00	0,00	2.625.054,85	CONSORZIO DI BONIFICA AGRO VERONESE TARTARO TIONE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 8 30/06/2006 

**VENRI1A2P070A PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.539.358,85	1.539.358,85	1.539.358,85	0,00	0,00	1.539.358,85	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 8 31/12/2006 

**VENRI1A2P070B PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.366.119,15	1.366.119,15	1.366.119,15	0,00	0,00	1.366.119,15	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 8 31/12/2006 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P070C PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	3.338.087,05	3.338.087,05	3.338.087,05	0,00	0,00	3.338.087,05	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 8 31/12/2006
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRI1A2P071 OPERE DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPRESORIO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	3.614.789,49	3.614.789,49	3.614.789,49	0,00	0,00	3.614.789,49	CONSORZIO DI BONIFICA EUGANEO
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 20 31/10/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRI1A2P072 AMPLIAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI DUE CARRARE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.849.158,69	2.849.158,69	2.849.158,69	214.817,90	0,00	2.849.158,69	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 1.309.783,44 Economie FSC 0,00							N. vers. 31 30/04/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRI1A2P073 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA DI RICARICA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.702.763,55	2.702.763,55	2.702.763,55	0,00	0,00	2.702.763,55	ALTOPIANO SERVIZI S.r.l.
Risorse FSC su costo 1.452.557,40 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRI1A2P074 COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALI ADDUTTORI IRRIGUI DA ADIGE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	6.750.343,15	6.750.343,15	6.750.343,15	0,00	0,00	6.750.343,15	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/12/2010
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%

**VENRI1A2P075 COMPLETAMENTO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN COMUNE DI SANT'URBANO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.021.238,80	2.021.238,80	2.021.238,80	0,00	0,00	2.021.238,80	CENTRO VENETO SERVIZI S.p.a.
Risorse FSC su costo 853.176,19 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti
							100%
							100%
							100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P076a** Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto A

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	337.567,68	337.567,68	337.567,68	0,00	0,00	337.567,68	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Risorse FSC su costo 172.477,30 Economie FSC 0,00							N. vers. 17 31/10/2014

**VENRI1A2P076b** Adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione e dello schema fognario del Legnaghese in sinistra Adige e destra Adige - Lotto B

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.420.183,72	2.420.183,72	2.420.183,72	0,00	0,00	2.420.183,72	C.I.S.I.A.G. S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.239.535,95 Economie FSC 0,00							N. vers. 14 31/12/2009

**VENRI1A2P077** COMPLETAMENTO FOGNATURE IN COMUNE DI CHIAMPO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.630.530,40	1.630.530,40	1.630.530,40	0,00	0,00	1.630.530,40	ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A.
Risorse FSC su costo 958.874,74 Economie FSC 0,00							N. vers. 19 30/04/2011

**VENRI1A2P078** CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA NELL'AREA DEL POLESINE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	3.218.130,51	3.218.130,51	3.218.130,51	0,00	0,00	3.218.130,51	POLESINE SERVIZI S.P.A.
Risorse FSC su costo 2.431.730,53 Economie FSC 0,00							N. vers. 13 31/12/2008

**VENRI1A2P080** COMPLETAMENTO RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO VALDENTRO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	13.283.273,50	13.283.273,50	13.283.273,50	0,00	0,00	13.283.273,50	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 20 31/10/2013

**VENRI1A2P081** LAVORI PER L'IRRIGAZIONE DI ZONE COLLINARI NEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO-RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA-PRIMOSTRALCIO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.184.486,78	1.184.486,78	1.184.486,78	0,00	0,00	1.184.486,78	CONSORZIO DI BONIFICA RIVIERA BERIC
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2007



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro



**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 117



**VENRI1A2P086** Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto - Schema del Veneto centrale - Condotta di collegamento dei nodi idrici di Venezia e Padova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	35.775.628,31	35.775.628,31	35.775.628,31	0,00	0,00	35.775.628,31	Veneto Acque S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.420.256,47 Economie FSC 0,00							
N. vers. 33 30/06/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P087** Ampliamento schema fognario-consortile della Val d'Alpone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.744.970,28	1.744.970,28	1.744.970,28	114.361,54	0,00	1.744.970,28	CONSORZIO LE VALLI
Risorse FSC su costo 531.376,29 Economie FSC 0,00							
N. vers. 18 31/10/2013							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P090** Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	2.258.401,26	1.857.840,47	1.857.840,47	0,00	0,00	5.930.000,00	Comune di Tezze Sul Brenta (VI)
Risorse FSC su costo 961.398,01 Economie FSC 0,00							
N. vers. 35 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P091** Completamento fognatura di viale Porta Po in comune di Rovigo 2° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	351.390,00	351.390,00	351.390,00	0,00	0,00	351.390,00	POLESINE ACQUE S.P.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 11 31/12/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P092** Risanamento di quattro serbatoi acquedottistici: uno a Calalzo di Cadore, uno a Domegge di Cadore, uno a Danta di Cadore e uno a Santo Stefano di Cadore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	37.519,00	12.219,00	12.219,00	0,00	0,00	390.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 16 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P093A** Realizzazione della recinzione della sorgente Plan degli Spiriti in Comune di Auronzo di Cadore.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	32.604,68	32.604,68	32.604,68	9.692,02	0,00	32.604,68	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 30/06/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
 Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: 23/12/2002

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P093B Adeguamento alla vigente normativa della sorgente Violant in Comune di Belluno**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 16 31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P093D Adeguamento alla vigente normativa delle captazioni "Sorgenti del Passo Giau Alta e Bassa" in Comune di Selva di Cadore**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	74.804,48	74.712,50	74.712,50	0,00	0,00	80.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 16 31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P093E Lavori di realizzazione impianto di filtrazione a servizio della sorgente Acquabona in comune di Santo Stefano e nuovo collegamento alla rete di distribuzione di Mare in comune di San Pietro per l'adduzione della portata localmente non utilizzata - 2° str**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	191.264,94	163.278,68	163.278,68	0,00	0,00	250.509,55	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 1 31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P094 Rifacimento dell'acquedotto di Zavena in Comune di Lamon**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	232.030,41	230.346,34	230.346,34	0,00	0,00	240.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 16 31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P095 Opere di consolidamento dei versanti finalizzate alla messa in sicurezza dell'infrastruttura acquedottistica del Longrone a servizio dell'abitato di Sappada.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	150.139,57	150.139,19	150.139,19	0,00	0,00	151.540,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 16 31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRI1A2P096 Rifacimento di un tratto di acquedotto a Piz in Comune di Sospirolo**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	135.025,43	135.025,43	135.025,43	21.158,08	0,00	135.025,43	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 14 31/08/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRI Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche**

Data sottoscrizione Accordo: **23/12/2002**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 117

**VENRI1A2P097** Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio della località di Venas - Comune di Valle di Cadore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 N. vers. 1 31/12/2015 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 0% 0%							

**VENRI1A2P098** Ampliamento impianto di depurazione di Grisignano di Zocco - 1° stralcio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	245.771,50	206.208,16	154.654,00	0,00	0,00	4.674.000,00	Acque Vicentine S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 N. vers. 1 31/12/2015 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 4% 5% 3%							

**VENRI1A2P099** Adeguamento schema fognario depurativo in Comune di San Martino Buon Albergo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	130.791,61	123.843,19	123.843,19	0,00	0,00	1.143.000,00	Acque Veronesi s.c.a.r.l.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00 N. vers. 1 31/12/2015 Avanzamento - Impegni - Pagamenti 11% 11% 11%							



**VENRL Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **20/06/2006**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 1




**VENRL1A2P088** MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Chioggia - Cavanella - Cavarzere. Tratte 10-11-12

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	23.078.210,05	23.053.434,65	23.053.434,65	0,00	0,00	<b>23.171.385,48</b>	Veneto Acque S.p.A.
<b>Risorse FSC su costo</b>		4.100.000,00	<b>Economie FSC</b>	0,00			<b>N. vers. 40</b>
							<b>31/12/2015</b>

Avanzamento - Impegni - Pagamenti

99%  
100%  
99%

 Sezione Affari Generali e FAS-FSC Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio	applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro
---	--

**VENRM Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Il Atto Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: **25/07/2007**

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 1



**VENRM1A2P089** MoSAV - SAVeC - Condotta di adduzione primaria Padova (svincolo A4/A13) - Cavarzere (diramazione per Cavanella d'Adige) - tratta 7-8-9

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore: Veneto Acque S.p.A.
<b>Verificata</b>	42.469.448,46	42.469.448,46	42.469.448,46	0,00	0,00	<b>42.469.448,46</b>	N. vers. 37 31/12/2015
Risorse FSC su costo		4.000.000,00	Economie FSC	0,00			



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRS Completamento funzionale della rete stradale**


Data sottoscrizione Accordo: 19/12/2001

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 17


**VENRS11A1P001A NUOVO ASSETTO VIARIO DEL VIADOTTO DI S.GIULIANO, IN COMUNE DI VENEZIA - STRALCIO FUNZIONALE IN VARIANTE PER IL COLLEGAMENTO TRAMVIARIO TRA MESTRE E VENEZIA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	11.279.087,32	11.930.579,64	10.612.771,01	0,00	328.641,56	11.977.231,34	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 9.883.536,33 Economie FSC 0,00							
N. vers. 16 31/12/2015							




**VENRS11A1P001B SR 203 Variante di Agordo - opere di completamento / stralcio in comune di Agordo e Taibon Agordino**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	3.466.874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 5.628.322,83 Economie FSC 0,00							
N. vers. 1 31/12/2015							




**VENRS11A1P001C Opere di completamento al passante di Mestre L.R. 2/2012. CPASS3 : "Terraglio Est - Primo Stralcio - Lotto A" Provincia di Treviso Comuni di Casier e Casale sul Sile**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	8.596.920,58	2.757.010,07	648.347,10	0,00	0,00	11.900.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 9.940.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 1 31/12/2015							




**VENRS11A1P001D Messa in sicurezza dell'incrocio tra la SR 14 di Mestre e via Porto di Cavergnago in comune di Venezia**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 1 31/12/2015							




**VENRS11A1P002 INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI ROVIGO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.549.370,70	1.549.370,70	1.549.370,70	0,00	0,00	1.549.370,70	Consorzio di Bonifica Polesine - Adige - Canalbianco
Risorse FSC su costo 1.549.370,70 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2007							



**VENRS11A1P003 COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTA VENETA - LEGNAGO (VR) CON LA SS.434 "TRANSPOLESANA"**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.016.022,76	2.016.022,76	2.016.022,76	0,00	0,00	2.016.022,76	Provincia di Verona
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 31 31/12/2012							




Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRS Completamento funzionale della rete stradale**

Data sottoscrizione Accordo: 19/12/2001

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 17  
REGIONE DEL VENETO

**VENRS11A1P004** Ex SS.50 del Grappa e del Passo Rolle Risanamento della galleria naturale di "Pedesalto" compresa tra il km 49+450 ed il km 50+279

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	7.948.655,40	7.948.655,40	7.948.655,40	0,00	0,00	7.948.655,40	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 26 28/02/2012
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100% 100% 100%

**VENRS11A1P006** COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO SS.434 "TRANSPOLESANA" CON SP.88 "ROVIGO-BADIA"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	6.201.977,35	6.163.614,09	6.163.614,09	0,00	0,00	6.920.522,44	Provincia di Rovigo
Risorse FSC su costo 3.000.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 49 31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							89% 90% 89%

**VENRS11A1P007** ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. 18 DA LUSIA ALLA VARIANTE DEL BORNO. 1° LOTTO - 2° STRALCIO. DALLA "VARIANTE DEL BORNO" FINO ALL'INCROCIO CON VIA PIOPPELLO.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.488.479,91	1.488.479,91	1.488.479,91	0,00	0,00	1.488.479,91	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 21 30/04/2011
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100% 100% 100%

**VENRS11A1P008** SR. 203 - paramassi/bivio Rucavà - Lotto 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	998.252,94	998.252,94	998.252,94	0,00	0,00	998.252,94	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 998.252,94 Economie FSC 0,00							N. vers. 26 28/02/2012
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100% 100% 100%

**VENRS11A1P009A** SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 1° Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	1.658.224,26	1.658.224,26	1.658.224,26	0,00	0,00	1.658.224,26	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 734.841,66 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2009
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100% 100% 100%

**VENRS11A1P009B** SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 2° Lotto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	6.468.238,43	6.468.238,43	6.468.238,43	0,00	0,00	6.468.238,43	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 2.880.356,63 Economie FSC 0,00							N. vers. 11 31/12/2009
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100% 100% 100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRS Completamento funzionale della rete stradale**

Data sottoscrizione Accordo: 19/12/2001

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 17



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

**VENRS11A1P010 SS.203 "AGORDINA" - SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO TOMBOTTI IN LOCALITA' "LE CAMPE" E ALTRE LOCALITA'**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	3.711.337,60	3.711.337,60	3.711.337,60	0,00	0,00	3.711.337,60	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 2.065.827,60 Economie FSC 0,00							N. vers. 49 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRS11A1P011 SS.12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO" - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 2**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	8.542.595,96	8.542.595,96	8.542.595,96	0,00	0,00	8.542.595,96	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 40 30/06/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRS11A1P012 SS.14 "DELLA VENEZIA GIULIA" - VARIANTE DI PORTOGUARO - LOTTO 4 - STRALCIO 1**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	24.415.922,99	24.415.922,99	24.415.922,99	0,00	0,00	24.415.922,99	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 40 30/06/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRS11A1P013 SS.434 "TRANSPOLESANA" - LOTTO 2 - STRALCIO 3 (DA OPPEANO A LEGNAGO)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	34.383.841,31	34.383.841,31	34.383.841,31	0,00	0,00	34.383.841,31	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 40 30/06/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRS11A1P014 SS.50BIS "DEL GRAPPA E PASSO ROLLE" - VARIANTE DI ARSIE'-ARTEN**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	11.293.487,55	11.293.487,55	11.293.487,55	0,00	0,00	11.293.487,55	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 40 30/06/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 30

**VENRT11A1P015 COLLEGAMENTO TRA LA SS 14 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S.STINO DI LIVENZA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	21.531.000,00	21.068.056,35	21.068.056,35	0,00	0,00	21.531.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 12.371.974,59 Economie FSC 0,00							
N. vers. 45 31/12/2015							



**VENRT11A1P016 REALIZZAZIONE/INCROCIO A LIVELLI SEPARATI TRA LA S.S. 16 E LA EX.S.S. 443 (VIALE TRE MARTIRI) E COLLEGAMENTO TRA VIA PORTA ADIGE PRESSO IL CENSER, LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 ADEST DI ROVIGO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	28.723.471,52	28.723.471,52	28.723.471,52	0,00	0,00	28.723.471,52	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 4.898.539,09 Economie FSC 0,00							
N. vers. 45 31/12/2015							



**VENRT11A1P017 Adeguamento della ex SR 53 - III stralcio dal km 103+00 al km 106+00**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.146.872,38	2.146.872,38	2.146.872,38	0,00	0,00	2.146.872,38	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.810.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 11 31/12/2008							



**VENRT11A1P018 Progetto per l'eliminazione di curve pericolose al km 5+150 ed al km 9+000 lungo la ex S.S. 251 nel Comune di Cinto Caomaggiore**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	557.267,49	557.267,49	557.267,49	0,00	0,00	585.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 588.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 45 31/12/2015							



**VENRT11A1P019 Opere sostitutive al passaggio al livello alla progressiva 92+111 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, in Comune di S.Elena (PD)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.532.747,53	2.532.747,53	2.532.747,53	0,00	0,00	2.532.747,53	Provincia di Padova
Risorse FSC su costo 677.045,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 12 30/06/2009							



**VENRT11A1P020 Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le Provincie di Padova e Rovigo, in localita Ca' Morosini**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.478.982,36	1.478.982,36	1.478.982,36	0,00	0,00	1.478.982,36	Provincia di Rovigo
Risorse FSC su costo 600.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 33 31/12/2013							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 30

**VENRT11A1P021** Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8, in Comune di Loro (RO), con sistemazione a rotatoria

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo	
Chiusa	878.415,76	878.415,76	878.415,76	0,00	0,00	878.415,76	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 81.016,44 Economie FSC 0,00							31/12/2010		

**VENRT11A1P022** Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale per Frassene e Agana, in Comune di Fonzaso (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	644.653,64	644.653,64	644.653,64	0,00	0,00	644.653,64	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 210.000,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011		

**VENRT11A1P023** Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in Comune di S.Pietro di Cadore

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Chiusa	201.519,20	201.519,20	201.519,20	0,00	0,00	201.519,20	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 160.000,00 Economie FSC 0,00							30/04/2011		

**VENRT11A1P027** SR 482 - RIASSETTO DELLA VIABILITA ALTOPOLESANA - VARIANTE AL TRATTO TRA CENESELLI E CASTELMASSA CON RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 11 E S.R. 6

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	5.232.000,00	5.204.328,03	5.204.328,03	0,00	0,00	5.232.000,00	N. vers. 45	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015		

**VENRT11A1P028** Ex SS 251 - Intersezione a rotatoria all'uscita dell'autostrada A28, in Comune di Gruaro (VE)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
Verificata	1.346.362,95	1.346.362,95	1.346.362,95	0,00	0,00	1.559.000,00	N. vers. 45	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 926.388,48 Economie FSC 0,00							31/12/2015		

**VENRT11A1P029** Collegamento della Val Pantena con Ceredo e l'Alta Lessinia Occidentale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona	
Chiusa	1.924.693,61	1.924.693,61	1.924.693,61	0,00	0,00	1.924.693,61	N. vers. 17	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 1.549.370,70 Economie FSC 0,00							30/04/2011		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 30

**VENRT11A1P030** Ex SS 246 - Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro-Valli del Pasubio

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Vicenza	
<b>Chiusa</b>	1.501.078,91	1.501.078,91	1.501.078,91	0,00	0,00	1.501.078,91	N. vers. 22	28/02/2012	
Risorse FSC su costo							1.501.078,91	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENRT11A1P031** Strade Provinciali n. 16 e n. 60 - Variante di Fiesso Umbertino (RO)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Rovigo	
<b>Chiusa</b>	2.146.808,73	2.146.808,73	2.146.808,73	0,00	0,00	2.146.808,73	N. vers. 34	31/10/2014	
Risorse FSC su costo							1.763.897,20	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENRT11A1P032** Collegamento tra la ex SS 10 e la SP 42, in provincia di Verona

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.	
<b>Verificata</b>	94.624,73	32.000,00	0,00	0,00	5.140.000,00	5.140.000,00	N. vers. 45	31/12/2015	
Risorse FSC su costo							0,00	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	1%
									2%
									0%

**VENRT11A1P033** SS 14 - VARIANTE DI PORTOGUARO - LOTTO 2 E AMMODERNAMENTO LOTTO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	
<b>Chiusa</b>	23.933.144,23	23.933.144,23	23.933.144,23	0,00	0,00	23.933.144,23	N. vers. 36	30/06/2014	
Risorse FSC su costo							0,00	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENRT11A1P035** SS 12 - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 1

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	
<b>Chiusa</b>	20.141.170,48	20.141.170,48	20.141.170,48	0,00	0,00	20.141.170,48	N. vers. 36	30/06/2014	
Risorse FSC su costo							0,00	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%

**VENRT11A1P036** SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 46

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil	
<b>Chiusa</b>	5.163.200,22	5.163.200,22	5.163.200,22	0,00	0,00	5.163.200,22	N. vers. 36	30/06/2014	
Risorse FSC su costo							0,00	Economie FSC	0,00
								Avanzamento - Impegni - Pagamenti	100%
									100%
									100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 30



**VENRT11A1P037 SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 35 IN LOCALITA PORTO VIRO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	6.293.675,19	6.293.675,19	6.293.675,19	0,00	0,00	6.293.675,19	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 36
Economie FSC 0,00							30/06/2014
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

**VENRT11A1P038 SS 309 - SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI IN LOCALITA BRONDOLO DI CHIOGGIA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	9.152.370,68	9.152.370,68	9.152.370,68	0,00	0,00	9.152.370,68	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 36
Economie FSC 0,00							30/06/2014
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

**VENRT11A1P039 SS 51 - LOTTO RUCORVO - MACCHETTO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	27.933.482,02	27.933.482,02	27.933.482,02	0,00	0,00	27.933.482,02	ANAS - ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - Compartimento della Viabil
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 36
Economie FSC 0,00							30/06/2014
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

**VENRT11A1P041 Ex SS 50 - Risamento gallerie naturali "Puliz" e "Val Rosna"**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	12.989.800,75	12.989.800,75	12.989.800,75	0,00	0,00	12.989.800,75	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 4.000.000,00							N. vers. 27
Economie FSC 0,00							31/12/2012
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%

**VENRT11A1P042 Ex SS 50 - Intervento di rettifica e sistemazione tra le progress. km 55 e km 57, in localita Moline**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	19.440.170,26	19.265.391,52	19.037.758,31	0,00	0,00	20.350.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 5.340.000,00							N. vers. 45
Economie FSC 0,00							31/12/2015
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							93%
							96%
							94%

**VENRT11A1P043A Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruttiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 1**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	4.273.898,82	4.273.898,82	4.273.898,82	0,00	0,00	4.273.898,82	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00							N. vers. 9
Economie FSC 0,00							30/06/2008
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							100%
							100%
							100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRT Completamento funzionale della rete stradale - Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 18/12/2003

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 30



**VENRT11A1P043B** Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	3.989.610,45	3.989.610,45	3.989.610,45	0,00	0,00	3.989.610,45	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 44 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRT11A1P044** Ex SS 10 - Variante di Cerea e Sanguinetto con collegamento alla strada statale SS 434 in Comune di Legnago (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	182.400,00	68.582,00	61.862,32	0,00	17.249.156,39	18.075.991,47	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 45 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRT11A1P045** Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "di Silea" e viabilità di innesto alla tangenziale di Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	7.665.892,47	7.665.892,47	7.665.892,47	0,00	0,00	7.665.892,47	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 10 30/06/2008							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRT11A1P046** EX SS 53 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO "DELL'OSPEDALE" E VIABILITÀ DI INNESTO ALLA TANGENZIALE DI TREVISO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	14.266.211,40	14.266.211,40	14.248.211,40	0,00	0,00	15.252.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 45 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRT11A1P047** Lavori di sistemazione del bivio tra la ex SS 473 "di Croce d'Aune" e la SP 29 "di Col Falcon", in località "Cros" del Comune di Sovramonte (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	362.681,63	362.681,63	362.681,63	0,00	0,00	371.848,97	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 215.440,46 Economie FSC 0,00							
N. vers. 45 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENRT11A1P048** Lavori di sistemazione di viabilità comunale, in Comune di Albareto d'Adige (VR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	717.422,92	717.422,92	717.422,92	0,00	0,00	717.422,92	Comune di Albareto D'Adige (VR)
Risorse FSC su costo 151.406,74 Economie FSC 0,00							
N. vers. 17 30/04/2011							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRV Secondo atto integrativo infrastrutture per la mobilità**

Data sottoscrizione Accordo: 15/12/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 11

**VENRV11A1P034 S.P. 347 - Intervento di sistemazione e di adeguamento tra Dont e Passo Duran**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	857.110,71	857.110,71	857.110,71	0,00	0,00	857.110,71	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 850.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 43 31/12/2015
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRV11A1P040 Sistemazione della viabilità in Comune di Ferrara Monte Baldo (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.002.803,88	1.002.803,88	1.002.803,88	0,00	0,00	1.002.803,88	Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)
Risorse FSC su costo 950.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 9 31/12/2008
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRV11A1P050 COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 126+120 DELLA LINEA FERROVIARIA MANTOVA-MONSELICE, IN LOCALITÀ S. VITO DEL COMUNE DI CEREIA (VR)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.605.308,27	2.605.308,27	2.605.308,27	0,00	0,00	2.605.308,27	Comune di Cereia (VR)
Risorse FSC su costo 992.990,59 Economie FSC 0,00							N. vers. 31 31/12/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRV11A1P051 S.P. ""Valgardena"" - Sistemazione e allargamento fra loc. Lazzaretti e Stoner, nei Comuni di Foza e Enego.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.958.707,72	2.958.707,72	2.958.707,72	0,00	0,00	2.958.707,72	Provincia di Vicenza
Risorse FSC su costo 1.972.972,06 Economie FSC 0,00							N. vers. 31 31/12/2013
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRV11A1P052 Adeguamento della ex S.S. 53 - IV° stralcio dal km 106+700 al km 113+000**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	1.866.175,43	1.866.175,43	1.866.175,43	0,00	0,00	1.866.175,43	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.755.780,03 Economie FSC 0,00							N. vers. 32 28/02/2014
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 

**VENRV11A1P053 Realizzazione nuova circonvallazione di Vo' Euganeo tra S.P. 47 e S.P. 89**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	2.265.654,11	2.265.654,11	2.265.654,11	0,00	0,00	2.265.654,11	Comune di Vo (PD)
Risorse FSC su costo 1.500.000,00 Economie FSC 0,00							N. vers. 15 30/04/2011
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRV Secondo atto integrativo infrastrutture per la mobilità**

Data sottoscrizione Accordo: 15/12/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 11

**VENRV11A1P054 Allargamento della S.P. 85 Urbana - S.Salvato con annessa pista ciclabile**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Urbana (PD)
Chiusa	1.276.325,38	1.276.325,38	1.276.325,38	0,00	0,00	1.276.325,38	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007	100%

**VENRV11A1P055 S.R. 203 ""Agordina"" - Predisposizione barriere e paramassi in località Bivio Rucavà - 2° stralcio**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	917.252,60	917.252,60	917.252,60	0,00	0,00	917.252,60	N. vers. 15	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 917.252,60 Economie FSC 0,00							30/04/2011	100%

**VENRV11A1P057 Realizzazione del ponte sul fiume Adige e dei raccordi alla viabilità esistente in località Carpi di Villa Bartolomea**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	16.836.530,04	16.836.530,04	16.836.530,04	0,00	0,00	16.836.530,04	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 5.664.568,99 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

**VENRV11A1P058 Realizzazione banchina di navigazione fluviale in località Torretta Veneta e collegamento con la viabilità principale**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Verona
Chiusa	3.953.444,22	3.953.444,22	3.953.444,22	0,00	0,00	3.953.444,22	N. vers. 25	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.065.827,60 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100%

**VENRV11A1P059 Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale) Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S. 309 ""Romea""**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Mira (VE)
Chiusa	1.739.505,75	1.739.505,75	1.739.505,75	0,00	0,00	1.739.505,75	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.739.505,75 Economie FSC 0,00							30/06/2011	100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENRW1A1P060 LAVORI DI SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. 14 E VIA ORLANDA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI. II STRALCIO.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	100%
<b>Verificata</b>	13.708.124,97	13.708.124,97	13.708.124,97	0,00	0,00	13.708.124,97	Veneto Strade S.p.A.	100%
Risorse FSC su costo							N. vers. 42	100%
12.113.693,00							31/12/2015	100%
Economie FSC								100%
0,00								

**VENRW1A1P061 PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3° STRALCIO - 2° LOTTO: DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLI (MN)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	100%
<b>Chiusa</b>	7.047.435,78	7.047.435,78	7.047.435,78	0,00	0,00	7.047.435,78	Veneto Strade S.p.A.	100%
Risorse FSC su costo							N. vers. 31	100%
6.202.182,91							31/10/2014	100%
Economie FSC								100%
0,00								

**VENRW1A1P062 SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitan Regionale) Veneto Orientale - 2ª fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	100%
<b>Chiusa</b>	12.440.000,00	12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	12.440.000,00	Regione del Veneto	100%
Risorse FSC su costo							N. vers. 10	100%
10.000.000,00							31/12/2009	100%
Economie FSC								100%
0,00								



**VENRX IV Atto integrativo Infrastrutture per la mobilità**

Data sottoscrizione Accordo: **31/05/2005**

Stato avanzamento degli interventi al: **31/12/2015**



**Progetto Monitoraggio**

Numero interventi in APQ: **2**

**VENRX11A1P063B** SFMR - 2^ fase di attuazione - Tratta 3 Quarto d'Altino - Interventi residui: 1. Comune di Meolo - Int. 3.04 ristrutturazione stazione di Meolo - 2. Comune di Piave: Int. 3.05 C ristrutturazione stazioni Fossalta - 4. Comune di Ceggia: Int. 3.08

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>NonMonitor</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551.436,74	<b>17.486.860,00</b>	N. vers. 38	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00		Economie FSC	0,00			31/12/2015	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>0% </p> <p>0% </p> <p>0% </p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p> </div> </div>

**VENRX11A1P074** OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE: INTERVENTI DI FASCIA A - CPASS/2: INT. 8 - 2 ADEGUAMENTO S.P. 36 DA FOSSA A ROSSIGNAGO; INT. 8BIS - 2 COLLEGAMENTO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA - VIA CAPITANO; INT. 9 - 2 COLLEGAMENTO ROSSIGNAGO-ASSEGGIANO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	18.931.239,57	18.480.709,67	11.449.749,37	0,00	0,00	<b>25.800.000,00</b>	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	10.555.514,00		Economie FSC	0,00			31/12/2015	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>72% </p> <p>73% </p> <p>44% </p> </div> <div style="width: 65%;"> <p>Avanzamento - Impegni - Pagamenti</p> </div> </div>

<p>Sezione Affari Generali e FAS-FSC Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio</p>	<p>applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro</p>
--	---

**VENRY V Atto Integrativo infrastrutture per la mobilità**

Data sottoscrizione Accordo: 20/06/2006


Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



Numero interventi in APQ: 10


**VENRY11A1P065 SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI TRA LA SR N. 88 "RODIGINA" E LA VIABILITÀ SECONDARIA E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (PRIMO STRALCIO)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	1.650.848,00	1.638.959,12	1.638.959,12	0,00	0,00	1.650.848,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.100.000,00 Economie FSC 0,00							




**VENRY11A1P066 SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. N. 14 E VIA SAN DONÀ MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSA TI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	21.552.000,00	20.330.042,74	20.330.042,74	0,00	0,00	21.552.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 5.271.000,00 Economie FSC 0,00							




**VENRY11A1P067 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.R. N.443 "DI ADRIA" IN COMUNE DI VILLADOSE.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	1.631.279,16	1.614.349,54	1.614.349,34	0,00	0,00	1.700.000,00	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 1.050.000,00 Economie FSC 0,00							




**VENRY11A1P068 SR 348 - Variante di S. Maria di Quero - Lotto 2 - Lavori di ammodernamento dell'intersezione a raso ed allargamento della sede stradale in località Fener in comune di Alano di Piave**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	2.335.240,48	2.334.823,19	2.334.823,19	0,00	0,00	2.335.240,48	Veneto Strade S.p.A.
Risorse FSC su costo 2.200.000,00 Economie FSC 0,00							




**VENRY11A1P069 Eliminazione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria VE-BO. Variante alla S.P. 45 "Stroppare" nel centro abitato di Vescovana e Stanghella nel tratto dalla S.P. 8 fino all'innesto con la S.S. 16 per eliminazione del P. L. al Km. 86 + 077.**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Verificata</b>	10.717.211,14	10.716.663,72	10.700.595,53	0,00	0,00	10.720.000,00	Provincia di Padova
Risorse FSC su costo 2.439.000,00 Economie FSC 0,00							



**VENRY11A1P070 'Riquilificazione comprensorio sciistico Monte Agudo'. Realizzazione impianto di risalita tra Taiarezzo - Malon in comune di Auronzo di Cadore (BL)**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	6.325.000,00	6.325.000,00	6.325.000,00	0,00	0,00	6.325.000,00	Comune di Auronzo Di Cadore (BL)
Risorse FSC su costo 1.367.585,81 Economie FSC 0,00							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro


**VENRY11A1P071** *Bretella di collegamento tra via A. Ferro e nuova SR 10 in Comune di Este*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Este (PD)
<b>Verificata</b>	2.441.113,39	2.236.803,13	2.186.124,17	0,00	1.902,16	2.480.000,00	N. vers. 40	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.328.097,84 Economie FSC 0,00								



**VENRY11A1P072A** *Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago ' Ostiglia in comune di Legnago - Strada di collegamento*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LEGNAGO
<b>Chiusa</b>	1.769.946,24	1.769.946,24	1.769.946,24	0,00	0,00	1.769.946,24	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 589.884,37 Economie FSC 0,00								




**VENRY11A1P072B** *Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago - Sottopasso ferroviario*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LEGNAGO
<b>Chiusa</b>	2.029.896,37	2.029.896,37	2.029.896,37	0,00	0,00	2.029.896,37	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 676.520,07 Economie FSC 0,00								



**VENRY11A1P073** *Realizzazione di una pista ciclabile nel Comune di Fossalta di Piave*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Fossalta di Piave (VE)
<b>Verificata</b>	17.282,88	17.282,87	17.282,87	0,00	0,00	600.000,00	N. vers. 12	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 567.297,76 Economie FSC 0,00								



**VENSI1A7P001** INFRASTRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CED

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	N. vers. 4	
Risorse FSC su costo 341.700,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P002** SICUREZZA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	1.207.857,51	1.207.857,51	1.207.857,51	71,25	0,00	1.207.857,51	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 539.936,30 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P003** SERVIZI DI RETE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	1.440.269,04	1.440.269,04	1.440.269,04	0,00	0,00	1.440.269,04	N. vers. 18	
Risorse FSC su costo 640.500,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P004** INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	574.825,34	574.825,34	574.825,34	87,33	0,00	574.825,34	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 227.430,90 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P005** NET GIS

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	377.323,20	377.323,20	377.323,20	0,00	0,00	377.323,20	N. vers. 4	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P006** SERVIZI RIVOLTI AGLI I.E.L.L. NELL'AMBITO DELLA L.R. 54/88

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	403.989,73	403.989,73	403.989,73	0,00	0,00	404.304,00	N. vers. 43	
Risorse FSC su costo 80.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



**VENSI1A7P007** BANCHE DATI

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	34.611,00	34.611,00	34.611,00	0,00	0,00	34.611,00	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo 0,00							31/12/2012	
Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P008** SPORTELLO IMPRESE

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	335.659,10	335.659,10	335.659,10	0,00	0,00	335.659,10	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 275.719,98							31/10/2014	
Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P009** AGORA' DEL RIUSO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	136.579,78	136.579,78	136.579,78	0,00	0,00	136.579,78	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 118.589,03							31/10/2014	
Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P010** RESEAUX DI GOVERNO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	100.919,63	100.919,63	100.919,63	0,00	0,00	100.919,63	N. vers. 20	
Risorse FSC su costo 63.859,31							31/10/2014	
Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P011** MY PORTAL: IL PORTALE PER GLI EE. LL. IN MODALITA' ASP


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	59.628,66	59.628,66	59.628,66	0,00	0,00	59.628,66	N. vers. 25	
Risorse FSC su costo 0,00							31/12/2012	
Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENSI1A7P012** SISTEMA INFORMATIVO PER L'AGRICOLTURA (SIPA)


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	120.012,00	120.012,00	120.012,00	0,00	0,00	120.012,00	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 0,00							31/10/2013	
Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	




**VENSII1A7P013** CNS, FIRMA DIGITALE, POSTA CERTIFICATA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	763.454,38	763.454,38	763.454,38	22,81	0,00	763.454,38	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 381.727,19 Economie FSC 0,00								


**VENSII1A7P014** INF1 - Realizzazione infrastruttura di base per l'interoperabilità e la cooperazione applicativa interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	229.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00	N. vers. 18	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								


**VENSII1A7P015** INF2 - Gestione di Strumenti di Service Level Agreement a livello interregionale (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	120.943,57	120.943,57	120.943,57	0,00	0,00	120.943,57	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENSII1A7P016** INF3 - Realizzazione di un Sistema Federato interregionale di Autenticazione (Progetto ICAR)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	211.202,00	211.202,00	211.202,00	0,00	0,00	211.202,00	N. vers. 31	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00								

**VENSII1A7P017** ESTENSIONE DEL PROGETTO 'MY Portal' (PORTALE PERSONALIZZABILE DI SERVIZI PER IL CITTADINO) ALLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO CON LO SVILUPPO DI NUOVI SERVIZI REALTIVO ADEGUAMENTO TECNOLOGICO

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.419.999,98	1.419.999,98	1.419.999,98	0,00	0,00	1.520.000,00	N. vers. 43	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.300.000,00 Economie FSC 0,00								



VENSJ11A7P018 Sviluppo della banda larga nel Veneto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>NonMonitor</b>	775.921,11	775.921,11	775.921,11	483.231,52	0,00	775.921,11	N. vers. 41	
Risorse FSC su costo				Economie FSC			31/12/2015	
	543.144,77			483.231,52				



VENSJ11A7P019 Sistema informativo territoriale della Lessinia

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
<b>Chiusa</b>	1.480.983,16	1.480.983,16	1.480.983,16	0,00	0,00	1.480.983,16	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo				Economie FSC			31/12/2012	
	1.480.983,16			0,00				




VENSJ11A7P020 Rete a banda larga della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	ASCO Tic S.p.A.
<b>Chiusa</b>	1.498.141,59	1.498.141,59	1.498.141,59	-0,02	0,00	1.498.141,59	N. vers. 23	
Risorse FSC su costo				Economie FSC			31/12/2012	
	1.108.624,74			0,00				




**VENSK Società dell'Informazione - Il Atto integrativo**Data sottoscrizione Accordo: **15/12/2006**Stato avanzamento degli interventi al: **31/12/2015**
**Progetto Monitoraggio**  
 REGIONE del VENETO
Numero interventi in APQ: **1****VENSKI1A7P021** Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Vicenza


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	1.842.857,14	1.839.065,02	1.159.342,31	0,00	0,00	1.842.857,14	N. vers. 39	
<b>Risorse FSC su costo</b>		1.290.000,00	<b>Economie FSC</b>	0,00			31/12/2015	




**VENSW1A7P023A** Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Verona - stralcio Comunità Montana del Baldo

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	294.328,33	294.328,33	294.328,33	0,00	0,00	294.328,33	COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA
Risorse FSC su costo 294.328,33 Economie FSC 0,00							
N. vers. 24 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


**VENSW1A7P026** Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	197.867,78	197.867,78	197.867,78	0,00	0,00	197.867,78	COMUNITA' MONTANA ALTO ASTICO E POSINA
Risorse FSC su costo 197.867,78 Economie FSC 0,00							
N. vers. 19 31/12/2012							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


**VENSW1A7P027** Centro di competenza sulla banda larga

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	499.880,00	499.880,00	499.880,00	0,00	0,00	499.880,00	Regione del Veneto
Risorse FSC su costo 499.880,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 13 31/10/2014							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							


**VENSW1A7P030** Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	28.892.403,00	12.421.565,60	12.421.565,60	0,00	0,00	39.356.258,92	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Risorse FSC su costo 1.831.280,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 33 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

**VENSW1A7P031** Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	3.702.834,21	2.345.288,73	2.345.288,73	0,00	0,00	4.998.323,69	Provincia di Belluno
Risorse FSC su costo 200.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 33 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							

**VENSW1A7P032A** FABHUB Vittorio Veneto

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Verificata	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	Regione del Veneto
Risorse FSC su costo 50.000,00 Economie FSC 0,00							
N. vers. 2 31/12/2015							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							
							



## VENSW1A7P032B Verona FABLAB

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	53.446,06	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 50.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 43%	
							31/12/2015	
							0%	

## VENSW1A7P032C FABLAB Padova

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 50.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0%	
							31/12/2015	
							74%	
							0%	

## VENSW1A7P032D FABLAB Tinali

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 40%	
							31/12/2015	
							80%	
							0%	

## VENSW1A7P032E FABLAB Venezia: supermodo regionale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	36.483,76	0,00	0,00	0,00	132.868,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 27%	
							31/12/2015	
							75%	
							0%	

## VENSW1A7P032F FABLAB "Affari puliti in 3D"

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	99.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.820,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 99.056,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0%	
							31/12/2015	
							80%	
							0%	

## VENSW1A7P032G CRUNCHLAB

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	152.400,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 33%	
							31/12/2015	
							66%	
							0%	



VENSW1A7P032H FABLAB Portogruaro

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 37% 74% 0%	

VENSW1A7P032I MAKERLAB

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 40% 80% 0%	

VENSW1A7P032J POPLAB

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 40% 80% 0%	

VENSW1A7P032K MEGAHUB: FABLAB digitale e artigianale

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	34.972,33	0,00	0,00	0,00	120.275,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 29% 83% 0%	

VENSW1A7P032L FABLAB Dueville

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.802,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 74% 0%	

VENSW1A7P032M La Fabbrica del Futuro

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 80% 0%	



VENSW1A7P032N FABLAB Vicenza

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	192.728,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 26% 52% 0%	

VENSW1A7P032O FABLAB Treviso

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 40% 80% 0%	

VENSW1A7P032P Officine Digitali ZIP

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	142.200,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 35% 70% 0%	

VENSW1A7P032Q DEL FABLAB

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 77% 0%	

VENSW1A7P032R FABLAB CRETA

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 100.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 80% 0%	

VENSW1A7P032S Progetto di attività di governance per la rete di FABLAB Veneti

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
<b>Verificata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.944,00	N. vers. 2	
Risorse FSC su costo 200.944,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti 0% 0% 0% 0%	



**VENSW Società dell'Informazione - III Atto Integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 29/1/2007

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

Numero interventi in APQ: 25

VENSW1A7P033 Banda Ultra Larga

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto						
<b>Verificata</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.000,00	N. vers. 6 31/12/2015	Avanzamento - Impegni - Pagamenti						
Risorse FSC su costo		5.717.000,00	Economie FSC	0,00				<table border="0"> <tr> <td>0%</td> <td><div style="width: 0%; height: 10px; background-color: green;"></div></td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td><div style="width: 0%; height: 10px; background-color: purple;"></div></td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td><div style="width: 0%; height: 10px; background-color: blue;"></div></td> </tr> </table>	0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: green;"></div>	0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: purple;"></div>	0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: blue;"></div>
0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: green;"></div>													
0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: purple;"></div>													
0%	<div style="width: 0%; height: 10px; background-color: blue;"></div>													

VENSY IV Atto integrativo - Società dell'informazione

Data sottoscrizione Accordo: 22/12/2009

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 2



VENSY11A7P028 Veneto Escape


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	4.435.652,00	4.435.652,00	4.435.652,00	0,00	0,00	4.435.652,00	N. vers. 27	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00		31/12/2014	100%
								100%
								100%

VENSY11A7P029 E-Government For Governance


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	1.166.130,57	1.166.130,57	1.166.130,57	0,00	0,00	1.166.130,57	N. vers. 23	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo				0,00	Economie FSC 0,00		30/04/2014	100%
								100%
								100%




**VENVT11A4P001** *Recupero statico, restauro e rifunzionalizzazione dell'ex chiesa di San Giacomo in località Don - Gosaldo (BL)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Gosaldo (BL)	
<b>Chiusa</b>	362.606,68	362.606,68	362.606,68	0,00	0,00	362.606,68	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 258.228,45 Economie FSC 0,00							31/12/2005		
									


**VENVT11A4P002** *Restauro del complesso conventuale annesso alla chiesa di Santa Maria delle Grazie - Sanguinetto (VR)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sanguinetto (VR)	
<b>Chiusa</b>	464.811,21	464.811,21	464.811,21	0,00	0,00	464.811,21	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 361.519,83 Economie FSC 0,00							31/12/2006		
									


**VENVT11A4P003A** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Restauro fabbricato ex scuderie.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
<b>Chiusa</b>	723.039,00	723.039,00	723.039,00	0,00	0,00	723.039,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 723.039,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007		
									


**VENVT11A4P003B** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Completamento fabbricati: ex forni fusori, edificio ex cral, ostello della gioventù*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
<b>Chiusa</b>	779.850,00	779.850,00	779.850,00	0,00	0,00	779.850,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 779.850,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007		
									

**VENVT11A4P003C** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Edifici ed infrastrutture minerarie*




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
<b>Chiusa</b>	588.764,32	588.764,32	588.764,32	0,00	0,00	588.764,32	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 588.764,32 Economie FSC 0,00							31/12/2007		
									

**VENVT11A4P003D** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Ponte sul torrente Imperina*




Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
<b>Chiusa</b>	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 154.937,00 Economie FSC 0,00							31/12/2007		
									






**VENVT11A4P003E** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Acquedotto a servizio dell'ostello e di altri immobili e misure antincendio; completamento parcheggi e manufatti accessori*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina
Chiusa	154.937,00	154.937,00	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	154.937,00	Economie FSC 0,00	Economie FSC 0,00				31/12/2007	 100%  100%  100%




**VENVT11A4P003F** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Riordino ambientale del sito*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina
Chiusa	129.112,00	129.112,00	129.112,00	0,00	0,00	129.112,00	N. vers. 5	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	129.112,00	Economie FSC 0,00	Economie FSC 0,00				30/06/2005	 100%  100%  100%




**VENVT11A4P003G** *Recupero e valorizzazione del sito minerario di Valle Imperina, in Comune di Rivamonte Agordino (BL) - Opere di difesa idraulica*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina
Chiusa	413.165,00	413.165,00	413.165,00	0,00	0,00	413.165,00	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	413.165,00	Economie FSC 0,00	Economie FSC 0,00				31/12/2005	 100%  100%  100%




**VENVT11A4P004** *Opere e dotazioni di completamento del Centro Termale di Valgrande, in Comune di Comelico Superiore (BL)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Comelico Superiore (BL)
Chiusa	516.456,90	516.456,90	516.456,90	0,00	0,00	516.456,90	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	0,00	Economie FSC 0,00	Economie FSC 0,00				31/12/2004	 100%  100%  100%

**VENVT11A4P005A** *Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD). Realizzazione rilevato in terra rinforza (c.d. Terre armate).*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Chiusa	311.566,53	311.566,53	311.566,53	0,00	0,00	311.566,53	N. vers. 21	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	311.566,53	Economie FSC 0,00	Economie FSC 0,00				31/10/2014	 100%  100%  100%

**VENVT11A4P005B** *Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD)-Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Regione del Veneto
Verificata	1.483.124,68	1.288.187,17	1.288.187,17	0,00	0,00	1.521.762,40	N. vers. 46	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo	1.521.762,40	Economie FSC 0,00	Economie FSC 0,00				31/12/2015	 85%  97%  85%



**VENVT Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale**

Data sottoscrizione Accordo: **19/06/2002**

Stato avanzamento degli interventi al: **31/12/2015**

Numero interventi in APQ: **16**



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

**VENVT1A4P006A** *Complesso museale Monterite (BL) - I Lotto*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	350.674,23	350.674,23	350.674,23	0,00	0,00	<b>350.674,23</b>	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 7      31/12/2005							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENVT1A4P006B** *Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - opere di completamento degli edifici del forte di Monte Rite - 2° stralcio*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	<b>360.000,00</b>	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 5      31/12/2005							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENVT1A4P006B** *Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - realizzazione dei parcheggi del complesso museale Monterite - 3° stralcio*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	745.800,00	745.800,00	745.800,00	0,00	0,00	<b>745.800,00</b>	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 700.000,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 8      30/06/2007							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							

**VENVT1A4P006B** *Opere di completamento del complesso museale Monterite (BL) - 1° stralcio del recupero dell'edificio ex caserma di Monte Rite da destinare ad attività turistico ricettiva (4° stralcio del complesso museale di Monterite)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
<b>Chiusa</b>	454.416,30	454.416,30	454.416,30	0,00	0,00	<b>454.416,30</b>	COMUNE DI CIBIANA DI CADORE (BL)
Risorse FSC su costo 0,00      Economie FSC 0,00							
N. vers. 8      30/06/2007							
Avanzamento - Impegni - Pagamenti							



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: **Monitoraggio Accordi Programma Quadro**

**VENVU I atto integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale**

Data sottoscrizione Accordo: 26/1/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 11



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

**VENVU11A4P010 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROVIGO E RECUPERO DELLE TORRI MEDIOEVALI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROVIGO (RO)
Chiusa	4.990.144,92	4.990.144,92	4.990.144,92	3.942,03	0,00	4.990.144,92	N. vers. 19	
Risorse FSC su costo 0,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENVU11A4P011 NUOVO MUSEO DI "MONDEVAL"**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SELVA DI CADORE
Chiusa	1.500.965,66	1.500.965,66	1.500.965,66	0,00	0,00	1.500.965,66	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo 1.500.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENVU11A4P012 PO DELTA ECOSITE - PROGETTO INTEGRATO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ED ANIMAZIONE ECONOMICA SOSTENIBILE NEL DELTA DEL PO**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Chiusa	2.305.628,14	2.305.628,14	2.305.628,14	0,00	0,00	2.305.628,14	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo 2.000.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENVU11A4P013 STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Valle di Cadore (BL)
Chiusa	1.119.825,24	1.119.825,24	1.119.825,24	0,00	0,00	1.119.825,24	N. vers. 11	
Risorse FSC su costo 710.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENVU11A4P014 CENTRO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELL'AREA DEL CADORE CENTRALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana del Centro Cadore
Chiusa	375.836,80	375.836,80	375.836,80	0,00	0,00	375.836,80	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo 300.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	

**VENVU11A4P015 COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX-AREA ATTREZZATA "SASS MUSS" E SUO RIUSO A FINI TURISTICO-RICREATIVI**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SOSPIROLO (BL)
Chiusa	1.298.940,45	1.298.940,45	1.298.940,45	0,00	0,00	1.298.940,45	N. vers. 10	
Risorse FSC su costo 1.000.000,00							Economie FSC 0,00	
							Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
							100%	
							100%	
							100%	



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENVU I atto integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale**

Data sottoscrizione Accordo: 26/1/2004

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 11



**VENVU11A4P016 COMPLETAMENTO DEL POLO TURISTICO DI VILLA PATT**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	2.044.600,06	2.044.600,06	2.044.600,06	0,00	0,00	2.044.600,06	N. vers. 18		
Risorse FSC su costo 1.600.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

**VENVU11A4P017 INFRASTRUTTURE PORTUALI IN LOCALITA' VAL DA RIO - VARCO DOGANALE - II° FASE REALIZZATIVA**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Azienda speciale per il Porto di Chioggia	
Chiusa	7.182.450,75	7.182.450,75	7.182.450,75	0,00	0,00	7.182.450,75	N. vers. 17		
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

**VENVU11A4P018A LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE LO SFANGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELL'AREA LACUALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	248.809,60	248.809,60	248.809,60	1.058,72	0,00	248.809,60	N. vers. 16		
Risorse FSC su costo 248.809,60 Economie FSC 1.058,72							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

**VENVU11A4P018B LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE ASPORTAZIONE MECCANICA DI MATERIALE ALL'INCILE DEL LAGO E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI DIFESA SPONDALE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	548.790,57	548.790,57	548.790,57	1.209,43	0,00	548.790,57	N. vers. 34		
Risorse FSC su costo 548.790,57 Economie FSC 1.209,43							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		

**VENVU11A4P019 SISTEMAZIONE SPONDALE SUL LAGO DI SANTA CROCE**

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Provincia di Belluno	
Chiusa	545.790,81	545.790,81	545.790,81	1.913,27	0,00	545.790,81	N. vers. 17		
Risorse FSC su costo 198.086,73 Economie FSC 1.913,27							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		



**VENVX Il atto integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale**

Data sottoscrizione Accordo: 31/05/2005

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 9



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

**VENVX11A4P020A** *Costruzione di un nuovo ponte sul torrente "Zunaia" e sistemazione della sponda del lago di Alleghe*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)
Chiusa	917.000,22	917.000,22	917.000,22	0,00	0,00	917.000,22	N. vers. 13	
Risorse FSC su costo							764.166,85	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%

**VENVX11A4P020B** *Completamento della sistemazione dell'area compresa tra il palaghiaccio "Ponte Zunaia" e il lago di Alleghe*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di ALLEGHE (BL)
Chiusa	282.755,99	282.755,99	282.755,99	0,00	0,00	282.755,99	N. vers. 6	
Risorse FSC su costo							235.630,00	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%

**VENVX11A4P021** *Centro polifunzionale da destinare ad attività sociali per lo sviluppo locale del territorio in Comune di Pianezze (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di PIANEZZE (VI)
Chiusa	1.143.635,02	1.143.635,02	1.143.635,02	0,00	0,00	1.143.635,02	N. vers. 15	
Risorse FSC su costo							800.544,51	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%

**VENVX11A4P022A** *Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Primo stralcio.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia
Chiusa	4.069.255,76	4.069.255,76	4.069.255,76	0,00	0,00	4.069.255,76	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo							3.000.000,00	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%

**VENVX11A4P022B** *Infrastrutture portuali per il diporto. Realizzazione di punti d'ormeggio in Darsena Canale Ovest, Porto di Venezia - Sezione di Marghera - Secondo stralcio.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Autorità Portuale di Venezia
Chiusa	1.979.137,67	1.979.137,67	1.979.137,67	0,00	0,00	1.979.137,67	N. vers. 32	
Risorse FSC su costo							0,00	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%

**VENVX11A4P023** *Pista ciclabile "Lunga Via delle Dolomiti"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Veneto Strade S.p.A.
Chiusa	2.719.626,50	2.719.626,50	2.719.626,50	0,00	0,00	2.719.626,50	N. vers. 29	
Risorse FSC su costo							1.156.842,00	
Economie FSC							0,00	
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%
Avanzamento - Impegni - Pagamenti								100%



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

**VENVX Il atto integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale**

Data sottoscrizione Accordo: 31/05/2005

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 9



**Progetto Monitoraggio**  
REGIONE DEL VENETO

**VENVX11A4P024** Progetto per la realizzazione di un parcheggio interrato e a raso in località "Borgata Kratter-Soravia" in Comune di Sappada" (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)	
Chiusa	4.443.755,33	4.443.755,33	4.443.755,33	0,00	0,00	4.443.755,33	N. vers. 24		
Risorse FSC su costo 1.700.000,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/12/2012		
							100%		
							100%		
							100%		

**VENVX11A4P025** Recupero e riqualificazione del laghetto "Lonaba" in Comune di Roana

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI ROANA (VI)	
Chiusa	1.418.116,73	1.418.116,73	1.418.116,73	0,00	0,00	1.418.116,73	N. vers. 9		
Risorse FSC su costo 990.500,00 Economie FSC 0,00							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							30/06/2009		
							100%		
							100%		
							100%		

**VENVX11A4P026** Allestimento del centro espositivo polifunzionale di Pieve di Cadore (BL)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	
Chiusa	1.440.726,01	1.440.726,01	1.440.726,01	20.241,30	0,00	1.440.726,01	N. vers. 15		
Risorse FSC su costo 1.066.136,81 Economie FSC 20.241,30							Avanzamento - Impegni - Pagamenti		
							31/10/2014		
							100%		
							100%		
							100%		



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro

VENVZ11A4P027 Progetto finalizzato alla realizzazione di un percorso per diversamente abili in Val Canzoi.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cesiomaggiore (BL)
Chiusa	586.064,00	586.064,00	586.064,00	0,00	0,00	586.064,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 460.800,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%

VENVZ11A4P028 Restauro conservativo della contrada "Valle" in Comune di Velo Veronese da destinare a centro di documentazione per lo studio del paesaggio e dell'architettura della Lessinia.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)
Chiusa	794.640,93	794.640,93	794.640,93	0,00	0,00	794.640,93	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 595.980,72 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100% 100% 100%

VENVZ11A4P029 Ampliamento della Zona Industriale di S. Pietro a Legnago - 2° stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Follina (TV)
Chiusa	2.500.065,75	2.500.065,75	2.500.065,75	0,00	0,00	2.500.065,75	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 2.000.000,00 Economie FSC 0,00							30/06/2011	100% 100% 100%

VENVZ11A4P030 Lavori di restauro e riqualificazione Ala Sud ex Collegio S. Giuseppe a Follina (TV) - 1° Stralcio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castagnaro (VR)
Chiusa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	N. vers. 22	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 800.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012	100% 100% 100%

VENVZ11A4P031 Riqualificazione area "ex Consorzio Agrario" in via stazione a Castagnaro per realizzazione Centro Polifunzionale.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)
Chiusa	1.990.688,51	1.990.688,51	1.990.688,51	0,00	0,00	1.990.688,51	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.160.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011	100% 100% 100%

VENVZ11A4P032/A Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. P. Talamini" a Vodo di Cadore - 1° stralcio - Opera di presa ammessa al Rifugio.

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)
Chiusa	22.347,17	22.347,17	22.347,17	0,00	0,00	22.347,17	N. vers. 6	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 15.391,12 Economie FSC 0,00							30/06/2009	100% 100% 100%



**VENVZ11A4P032/B** *Ristrutturazione ed ampliamento del rifugio alpino "G. P. Talamini" a Vodo di Cadore - 2° stralcio - Ristrutturazione del fabbricato.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Vodo Cadore (BL)	
Chiusa	387.497,18	387.497,18	387.497,18	0,00	0,00	387.497,18	N. vers. 6 30/06/2009		
Risorse FSC su costo							318.608,88	Economie FSC	0,00

**VENVZ11A4P033** *Collegamento tra i comprensori sciistici Monte Siera e Sappada 2000 - Realizzazione piste "Pian dei Nidj" - "Pian dei Nidj" e "Monte Siera Pian dei Nidj".*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)	
Chiusa	5.406.373,80	5.406.373,80	5.406.373,80	0,00	0,00	5.406.373,80	N. vers. 10 31/12/2010		
Risorse FSC su costo							1.200.000,00	Economie FSC	0,00

**VENVZ11A4P034** *Recupero del Centro Storico di Recoaro Terme.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME	
Chiusa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	N. vers. 10 31/12/2010		
Risorse FSC su costo							1.000.000,00	Economie FSC	0,00

**VENVZ11A4P035** *Realizzazione Impianto Natatorio Polivalente a Tambre D'Alpago.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Tambre (BL)	
Chiusa	1.958.303,28	1.958.303,28	1.958.303,28	0,00	0,00	1.958.303,28	N. vers. 16 31/12/2011		
Risorse FSC su costo							941.506,60	Economie FSC	0,00

**VENVZ11A4P036** *Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole - Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Agordina	
Verificata	1.261.579,44	984.961,18	984.961,18	0,00	0,00	1.671.000,00	N. vers. 40 31/12/2015		
Risorse FSC su costo							0,00	Economie FSC	0,00

**VENVZ11A4P037** *Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotramvia Vicenza - Noventa Vicentina.*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Castegnero (VI)	
Verificata	2.266.166,88	2.266.166,88	2.266.166,88	285.982,03	0,00	2.266.166,88	N. vers. 40 31/12/2015		
Risorse FSC su costo							0,00	Economie FSC	0,00



**VENVZ Sviluppo Locale - III atto integrativo**

Data sottoscrizione Accordo: 20/06/2006


Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 13




**VENVZ11A4P038** *Ristrutturazione ed ampliamento dell'insieme degli edifici denominati "Rifugio Casara di Campolongo"*.


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:
Chiusa	780.404,14	780.404,14	780.404,14	0,00	0,00	780.404,14	Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civili di
Risorse FSC su costo 451.899,79      Economie FSC 0,00							N. vers. 8 31/12/2009




**VENVY11A4P039** Realizzazione di un itinerario ciclo - turistico sovracomunale lungo gli argini del torrente Agno - Guà, da Recoaro Terme a Montebello Vicentino - Tratto di Spagnago

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Cornedo Vicentino (VI)
<b>Chiusa</b>	790.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 592.500,00 Economie FSC 0,00								
								


**VENVY11A4P040** Realizzazione polo intercomunale per manifestazioni culturali sportive ricreative attraverso la copertura dello stadio di Tai

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Pieve di Cadore (BL)
<b>Chiusa</b>	2.998.691,42	2.998.691,42	2.998.691,42	0,00	0,00	2.998.691,42	N. vers. 26	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.398.600,00 Economie FSC 0,00								
								


**VENVY11A4P041** Nuova seggiovia Recoaro Mille - Monte Falcone

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI RECOARO TERME (VI)
<b>Chiusa</b>	3.745.220,59	3.745.220,59	3.745.220,59	0,00	0,00	3.745.220,59	N. vers. 7	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 1.296.049,56 Economie FSC 0,00								
								


**VENVY11A4P042** Ristrutturazione dell'ex Teatro Parrocchiale da destinare a sala polifunzionale ed allestimento del Palazzo dello Stile

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di SAN PIETRO DI MORUBIO (VR)
<b>Chiusa</b>	599.476,69	599.476,69	599.476,69	0,00	0,00	599.476,69	N. vers. 8	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 449.607,52 Economie FSC 0,00								
								

**VENVY11A4P043** Vie d'acqua del Nordest sistema fluviale della Piave nei Comuni di San Donà di Piave e Musile di Piave (VE)


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Donà Di Piave (VE)
<b>Chiusa</b>	902.593,00	902.593,00	902.593,00	0,00	0,00	902.593,00	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 498.999,56 Economie FSC 0,00								
								

**VENVY11A4P044** Progetto per ristrutturazione ed ampliamento della struttura ricettiva ad uso turistico extra alberghiero a servizio delle piste da fondo denominata "Bar Alpino"


Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Caltrano (VI)
<b>Chiusa</b>	382.159,71	382.159,71	382.159,71	0,00	0,00	382.159,71	N. vers. 20	Avanzamento - Impegni - Pagamenti
Risorse FSC su costo 267.561,83 Economie FSC 0,00								
								




**VENVY11A4P045** *Comprensorio del Monte Avena-Campon in Comune di Fonzaso. Progetto per la costruzione della scivola "Campon Tre"*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Feltrina	
<b>Chiusa</b>	632.251,60	632.251,60	632.251,60	0,00	0,00	632.251,60	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 474.188,70 Economie FSC 0,00							31/12/2012		
									


**VENVY11A4P046** *Restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale degli spazi interni ed esterni di Palazzo Boldrin Conti Malmignati*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI LENDINARA	
<b>Verificata</b>	2.322.395,33	2.322.395,33	2.322.395,33	0,00	0,00	2.332.939,84	N. vers. 37	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 1.498.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2015		
									


**VENVY11A4P047** *Realizzazione di un ponte per l'attraversamento del fiume Piave in località Eiben di Sappada*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI SAPPADA (BL)	
<b>Chiusa</b>	1.535.730,04	1.535.730,04	1.535.730,04	0,00	0,00	1.535.730,04	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 1.050.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2012		
									


**VENVY11A4P048** *Struttura polifunzionale a uso pubblico in Comune di Sossano (VI)*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Sossano (VI)	
<b>Chiusa</b>	2.408.853,11	2.408.853,11	2.408.853,11	0,00	0,00	2.408.853,11	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 1.134.000,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011		
									

**VENVY11A4P049** *Centro territoriale di accoglienza, promozione, valorizzazione turistico-ambientale e culturale. Ristrutturazione e restauro ex Palazzo Pellegrini*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Lozzo Di Cadore (BL)	
<b>Chiusa</b>	901.671,68	901.671,68	901.671,68	0,00	0,00	901.671,68	N. vers. 13	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							31/12/2011		
									

**VENVY11A4P050** *RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 13 DELL'AREA "EX ZUCCHERIFICIO" PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO*

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Legnago (VR)	
<b>Chiusa</b>	2.122.796,56	2.122.796,56	2.122.796,56	0,00	0,00	2.122.796,56	N. vers. 10	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 0,00 Economie FSC 0,00							30/06/2011		
									



VENVY IV atto Integr - Sviluppo locale: interv. per la valorizzazione turistica e del patrimonio cultural

Data sottoscrizione Accordo: 28/1/2007

Stato avanzamento degli interventi al: 31/12/2015

Numero interventi in APQ: 16



Progetto Monitoraggio REGIONE DEL VENETO

VENVY11A4P051 Lavori di completamento ""Cinema Vittoria"" in Comune di Enego (VI)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di Enego (VI)	
Chiusa	835.704,23	835.704,23	835.704,23	0,00	0,00	835.704,23	N. vers. 30	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 584.993,00 Economie FSC 0,00									

VENVY11A4P052 Centro culturale territoriale: restauro Villa Marini Rubelli in Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV)

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comune di San Zenone Degli Ezzelini (TV)	
Chiusa	883.815,26	883.815,26	883.815,26	0,00	0,00	883.815,26	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 637.500,00 Economie FSC 0,00									

VENVY11A4P053 Progetto di ristrutturazione e riuso del Teatro Sociale di Badia Polesine, 3° lotto - completamento

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)	
Chiusa	1.199.170,68	1.199.170,68	1.199.170,68	0,00	0,00	1.199.170,68	N. vers. 19	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 93.536,68 Economie FSC 0,00									

VENVY11A4P054 Opera infrastrutturale di adduzione acqua nel comprensorio sciistico Monte Avena

Stato	Impegni GV	Realizzato	Pagamenti	Economie	Crit. fin.	Costo	Attuatore:	Comunità Montana Feltrina	
Chiusa	487.336,10	487.336,10	487.336,10	0,00	0,00	487.336,10	N. vers. 16	Avanzamento - Impegni - Pagamenti	
Risorse FSC su costo 365.502,08 Economie FSC 0,00									



Sezione Affari Generali e FAS-FSC  
Posizione Organizzativa Monitoraggio e bilancio

applicativo: Monitoraggio Accordi Programma Quadro