



REGIONE DEL VENETO



**Rapporto Annuale di Esecuzione
sull'avanzamento FSC (ex FAS) 2000 - 2006
al 31 dicembre 2016**

Regione del Veneto



Il presente Rapporto, previsto dal “Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS” emanato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MiSE nell’ottobre 2010, si propone l’obiettivo di fornire una visione d’insieme dell’Intesa Istituzionale del Veneto e dei 35 APQ che ne fanno parte, elaborando i dati presenti nel sistema informativo SGP al 31 dicembre 2016.

In seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, con DGR 1870/2016 si è proceduto ad una ricognizione che ha affidato il ruolo di “Organismo di coordinamento della programmazione FSC 2000-2006” al Dirigente dell’Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo Locale (ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC), individuando, inoltre, i Soggetti Responsabili di Attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma (IIP) siglata tra il Governo e la Regione del Veneto il 9 maggio 2001.

Il presente Rapporto è stato predisposto dall’Unità Organizzativa Programmazione e gestione FSC e Sviluppo Locale ed è frutto di una proficua e ormai consolidata collaborazione con le Strutture responsabili dell’attuazione e del monitoraggio degli APQ.

Si ringraziano per la collaborazione le Strutture Responsabili dell’Attuazione e in particolare i referenti di settore per i contributi fornitici.

La redazione di questo documento si basa su linee guida che tendono ad omogeneizzare i RAE delle diverse Regioni, pertanto ne risulta un documento tecnico, predisposto partendo da un sistema informativo ben strutturato e basato su una prassi che sconta la conoscenza di concetti e terminologia ormai diffusa tra gli addetti ai lavori. Nella stesura, si è cercato comunque di rendere i contenuti accessibili a quanti hanno interesse alla politica di coesione attuata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in Veneto.

Note Metodologiche

- **I settori di intervento degli APQ** veneti sono numerati in base ad una originaria classificazione operata già nella stesura dell'IIP e pertanto gli APQ sono stati raggruppati in base ad **una codifica prettamente locale**, che segue tale numerazione. A cascata anche ciascun intervento è stato codificato con una numerazione che segue tale logica.
- Per quanto riguarda i **36 APQ** della programmazione FSC 2000-2006 analizzati nel RAE si segnala che lo strumento VENZ Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo non contiene alcun intervento attivo. Ne viene data comunicazione in quanto si tratta di un atto significativo ai fini della programmazione FSC, ancorché mai monitorato.
- **Le tabelle** di dettaglio degli strumenti possono leggermente discostarsi dai dati di sintesi analizzati nella prima parte, in quanto frutto di successive elaborazioni. Gli importi risentono della diversa approssimazione all'euro (per eccesso o per difetto) applicata di volta in volta.
- Quando si citano i dati al "**2016**", si intende al 31/12/2016 e così per il "**2015**".
- Si ricorda, come riportato nella presentazione, che il Decreto Legislativo 88/2011, all'art. 4 dispone il cambiamento di denominazione del *Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)* in **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**, a cui si farà cenno più volte nel corso dell'analisi.
- Questo Rapporto non rende conto delle risorse FSC stanziare nel **PAR 2007-2013** in quanto i risultati del Programma, avviato nel corso del 2013, sono descritti in un RAE espressamente dedicato al FSC 2007-2013.

Sommario

1. Identificazione	1
1.1 Legenda degli APQ del Veneto	2
2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma	3
2.1 Risultati e analisi dei progressi.....	6
2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma.....	6
2.1.2 Avanzamento finanziario	12
2.1.3 Avanzamento procedurale.....	14
2.1.4 Avanzamento economico	17
2.1.5 Avanzamento fisico.....	18
2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ.....	19
2.2.1 Settore "Infrastrutture per la mobilità".....	22
2.2.2 Settore "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"	36
2.2.3 Settore "Difesa del suolo e della costa".....	49
2.2.4 Settore "Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale"...	68
2.2.5 Settore "Società dell'informazione".....	77
2.2.6 Settore "Ricerca".....	88
2.2.7 Settore "Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche"	99
2.2.8 Settore "Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali"	104
2.2.9 Settore "Politiche Giovanili"	105
2.2.10 Settore "Porto Marghera".....	107
2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori.....	115
2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010.....	115
2.3.2 Verifiche in sede di rendicontazione da parte soggetti attuatori.....	115
2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli	116
2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione	116
2.6 Interventi programmatici	116
2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti.....	117
2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie	118
2.8.1 Modifica della modalità di registrazione delle economie in SGP.....	118
2.8.2 Rilevazione dei tagli disposti dalla Delibera CIPE 41/2012 (eventi sismici in Abruzzo).....	119
2.8.3 Sintesi delle economie riprogrammate	119
2.8.4 Economie disponibili per la riprogrammazione.....	122
2.9 Assistenza tecnica.....	123
2.10 Informazione e pubblicità	124
2.11 Progetti esemplari	124

Programmazione 2000-2006

1. Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	Programmazione	2000-2006
Rapporto Annuale di Esecuzione	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2016

1.1 Legenda degli APQ del Veneto

Codice APQ	Descrizione	Data Firma	Stato	Settore
VENRS	Completamento funzionale della rete stradale	19/12/2001	Aperto	1-Mobilità
VENRT	Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	18/12/2003	Aperto	1-Mobilità
VENRV	Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	15/12/2004	Aperto	1-Mobilità
VENRW	Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	09/03/2005	Aperto	1-Mobilità
VENRX	Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	31/05/2005	Aperto	1-Mobilità
VENRY	Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	1-Mobilità
VENRZ	Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo	28/11/2007	Chiuso	1-Mobilità
VENRI	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	23/12/2002	Aperto	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRL	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche I Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRM	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche II Atto integrativo	25/07/2007	Chiuso	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENDS	Difesa del suolo e della costa	04/07/2002	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDT	Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	18/12/2003	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDU	Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	23/06/2004	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDV	Difesa del suolo e della costa- III Atto integrativo	31/05/2005	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDW	Difesa del suolo - IV Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDX	Difesa del suolo - V Atto integrativo	25/07/2007	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENVT	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale	19/06/2002	Aperto	4-Sviluppo Locale
VENVU	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto integrativo	26/11/2004	Chiuso	4-Sviluppo Locale
VENVX	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto integrativo	31/05/2005	Chiuso	4-Sviluppo Locale
VENVZ	Sviluppo locale - III Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	4-Sviluppo Locale
VENVY	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto integrativo	28/11/2007	Chiuso	4-Sviluppo Locale
VENSI	Società dell'Informazione	28/09/2004	Aperto	7-Società dell'Informazione
VENSJ	Società dell'Informazione - I Atto integrativo	27/07/2005	Chiuso	7-Società dell'Informazione
VENSK	Società dell'Informazione - II Atto integrativo	15/12/2006	Aperto	7-Società dell'Informazione
VENSW	Società dell'Informazione - III Atto integrativo	29/11/2007	Aperto	7-Società dell'Informazione
VENSY	Società dell'Informazione - IV Atto integrativo	22/12/2009	Chiuso	7-Società dell'Informazione
VENRC	Ricerca	28/09/2004	Chiuso	8-Ricerca
VENRD	Ricerca - I Atto integrativo	03/08/2005	Chiuso	8-Ricerca
VENRE	Ricerca - II Atto integrativo	20/12/2006	Aperto	8-Ricerca
VENRF	Ricerca - III Atto integrativo	29/11/2007	Aperto	8-Ricerca
VENBC	Beni culturali	27/07/2005	Chiuso	9-Beni Culturali
VENBD	Beni Culturali - I Atto integrativo	20/06/2006	Chiuso	9-Beni Culturali
VENBE	Beni Culturali - II Atto integrativo	25/07/2007	Aperto	9-Beni Culturali
VENPS	Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	25/07/2007	Chiuso	10-Aree Urbane
VENPG	Politiche Giovanili	03/09/2008	Aperto	11-Politiche Giovanili
VENPO	Venezia - Porto Marghera	07/04/2006	Aperto	Venezia-Porto Marghera

2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo centrale l'**Intesa Istituzionale di Programma**, con la quale si è dato avvio all'impiego delle risorse destinate al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.

Negli anni, le delibere del CIPE di riparto delle risorse FSC alle Amministrazioni regionali hanno di fatto aggiornato l'Intesa introducendo linee di finanziamento dedicate a settori non previsti nel 2001.

Ciò è avvenuto per i settori della *Ricerca* e della *Società dell'informazione* che, mediante appositi Accordi, hanno programmato le risorse FSC a partire dalla delibera CIPE 36/2002. Successivamente, la linea di finanziamento dedicata alle *Aree urbane*, ha portato in Veneto alla sottoscrizione di un solo atto programmatico nel luglio 2007 per l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE 35/2005.

Va inoltre segnalato che gli APQ che avevano come oggetto lo *Sviluppo locale*, originariamente prevedevano anche interventi nel settore culturale, in considerazione del fatto che gli edifici storici presenti nei centri abitati veneti rappresentano un elemento di richiamo turistico e sono fonte di ricchezza anche economica. A partire dal 2005 la Regione del Veneto ha tuttavia ritenuto opportuno stipulare con le Amministrazioni centrali degli APQ aventi per oggetto esclusivamente i *Beni culturali*.

In Veneto si è scelto di adottare l'APQ, quale strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, anche per il governo di risorse non FSC. In questo ambito ricordiamo gli interventi ricondotti negli APQ del settore *Politiche giovanili* e *Porto Marghera* che, pur non programmando risorse FSC, hanno adottato la Governance degli APQ con particolare attenzione al monitoraggio attuato, dapprima, con *Applicativo Intese* ed ora con il *Tracciato Unico* e il *Protocollo di Colloquio*. Questo vale anche per lo strumento VENSY - Società dell'informazione - IV Atto integrativo, sottoscritto il 22/12/2009, che, pur non contenendo risorse FSC, adotta regole di governo e strumenti condivisi ed efficaci.

È utile, ai fini della comprensione dell'Intesa del Veneto, evidenziare che l'APQ *Porto Marghera* ha un costo di oltre 900 milioni di euro, pertanto tale da influenzare qualsiasi analisi. Per tale motivo in alcuni casi si è deciso di limitare le considerazioni ai soli APQ che programmano FSC.

Alla luce di tali risultati, l'APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo dell'Intesa che ha consentito di rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando e

descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati e motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale.

A distanza di quindici anni dalla sottoscrizione dell'Intesa, nel Veneto sono stati stipulati **36 APQ** per un totale di **dieci settori di intervento**:

- n. 7 APQ per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*;
- n. 3 APQ per il settore *Ciclo integrato dell'acqua*;
- n. 6 APQ per il settore *Difesa del suolo e della costa*;
- n. 5 APQ per il settore *Sviluppo locale*;
- n. 5 APQ per il settore *Società dell'informazione*;
- n. 4 APQ per il settore *Ricerca*;
- n. 3 APQ per il settore *Beni Culturali*;
- n. 1 APQ per il settore *Aree Urbane*;
- n. 1 APQ per il settore *Politiche Giovanili*;
- n. 1 APQ per il settore *Porto Marghera*.

Evidenziamo che per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*, il VI Atto integrativo (VENRZ) è stato sottoscritto il 27 novembre 2007, esclusivamente al fine di programmare 17 Meuro di risorse della delibera CIPE 3/2006 assegnate dalla Regione a questo settore. L'intervento finanziato è il *VENRSI1A1P001*, già inserito nell'APQ originario, pertanto lo strumento VENRZ non contiene alcun intervento ora attivo.

Riferendoci ai dati del 31/12/2016, oggetto del presente Rapporto, si possono ulteriormente anticipare altre grandezze per rappresentare l'IIP del Veneto.

Le delibere CIPE (dal 1999 al 2006) hanno destinato al Veneto circa 370 Meuro di risorse *Fondo Sviluppo e Coesione* che rappresentano il 10% della quota FSC riservata alle regioni del centro-nord le quali, come è noto, beneficiano del 15% dell'intero FSC destinato ai programmi regionali. Partendo da tali risorse la Regione Veneto ha programmato dal 2001 al 2009 oltre 2,194 Meuro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2016), che hanno consentito il finanziamento di **652** interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico, al 31/12/2016 il sistema informativo di monitoraggio dell'Intesa presenta le sottoelencate grandezze che forniscono una prima indicazione sulla politica adottata nell'Intesa e una sintetica dimensione degli APQ:

- **73 interventi nel settore *Infrastrutture per la mobilità***, nell'intento di aumentare l'efficienza del sistema economico regionale e la qualità della vita nelle strade e nei centri abitati. Parallelamente allo sviluppo e messa in sicurezza della rete stradale, notevole importanza riveste il "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)" indispensabile in un territorio come quello veneto, a forte densità di centri abitati e produttivi;

- **119 interventi nel settore *Ciclo integrato dell'acqua***, con l'obiettivo di garantire un corretto e sostenibile utilizzo della "risorsa acqua". In questo campo risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, chiamato appunto "ciclo integrato dell'acqua". Vanno pertanto tutelati i corpi idrici superficiali e sotterranei mirando alla riduzione dell'inquinamento e ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere dell'Accordo la realizzazione di tre interventi individuati all'interno del "Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto Centrale" che, al fine di rendere il sistema maggiormente affidabile, si pone come obiettivo la trasformazione degli acquedotti esistenti, frammentati o dispersi nel territorio, in un sistema territoriale affidabile ed efficiente di distribuzione idrica e la sostituzione delle fonti a rischio con altre di qualità garantita e di perennità assoluta;
- **141 interventi nel settore *Difesa del suolo e della costa***, volti a ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il territorio salvaguardandone le caratteristiche ambientali. Tra le principali opere si segnala la realizzazione di una serie di interventi consistenti in lavori di sistemazione dei torrenti montani, essenziale per la sicurezza idraulica di una zona così delicata, e la realizzazione di opere di adeguamento e ricostruzione della fascia litoranea nel tratto di costa veneta tra la foce del fiume Piave e la foce del Livenza;
- **65 interventi nel settore dello *Sviluppo Locale***, che mirano a rendere il territorio capace di reagire al contesto esistente allo scopo di migliorarne le caratteristiche ambientali, culturali e socio-economiche. Non si tratta di una politica settoriale, bensì dell'interazione di diverse politiche nei vari settori che, oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono allo sviluppo di un territorio geografico ben definito;
- **48 interventi nel settore della *Società dell'informazione***, nell'intento di favorire lo sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l'impiego delle tecnologie digitali al fine di costruire l'e-government veneto. La principale linea di intervento riguarda la creazione di una rete integrata, delle tecnologie e dei servizi di base, per la comunicazione in Banda Larga (cavo, wireless, satellite) nelle aree regionali non ancora raggiunte dal servizio;
- **90 interventi nel settore della *Ricerca***, consapevoli che si tratta di un settore indispensabile per affrontare la competizione globale. Pur trattandosi di molti interventi, questi possono essere ricondotti a due grosse e coordinate iniziative: biotecnologie e

nanotecnologie attuate, rispettivamente, dal CNR e dal CIVEN - Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie;

- **33 interventi nel settore dei *Beni Culturali***, per promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville degli edifici ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione del paesaggio culturale veneto;
- **4 interventi nel settore delle *Aree Urbane***, che mirano alla valorizzazione delle risorse locali in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un'area territoriale più vasta;
- **6 interventi nel settore delle *Politiche giovanili***, con l'obiettivo di dare una risposta il più possibile completa a quelle che rappresentano le tematiche fondamentali per le politiche di settore, anche in relazione a quanto indicato dall'Unione Europea;
- **73 interventi nell'APQ *Porto Marghera*** per la bonifica e la messa in sicurezza dei canali della gronda lagunare di Venezia - Porto Marghera.

Elementi più puntuali per la valutazione dell'attuazione dell'Intesa del Veneto verranno approfonditi nel proseguo.

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Piano Finanziario dell'Intesa distinguendo le diverse fonti di finanziamento:

Codice e titolo APQ	N. Prog.	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENBC	19	18.481.887,80	5.637.817,03	0,00	6.594.114,75	0,00	5.256.943,86	98.735,79	375.000,00	519.276,37	0,00
VENBD	8	13.296.534,64	6.680.322,02	0,00	1.185.228,53	1.000.000,00	3.767.219,42	458.764,67	0,00	205.000,00	0,00
VENBE	6	25.621.944,80	7.528.810,34	0,00	800.000,00	2.477.046,76	8.355.108,64	183,33	697.495,73	5.763.300,00	0,00
VENDS	25	30.956.747,32	21.417.321,56	0,00	6.374.074,70	0,00	0,00	8.242,55	0,00	3.157.108,51	0,00
VENDT	71	39.145.924,25	8.090.878,00	0,00	3.824.131,13	49.985,89	153.277,27	62.056,83	199.344,92	26.766.250,21	0,00
VENDU	25	13.056.024,79	11.775.925,38	0,00	411.475,97	296.729,88	0,00	26.102,38	0,00	545.791,18	0,00
VENDV	5	40.394.751,02	2.673.357,05	0,00	2.721.393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
VENDW	4	10.319.820,90	7.165.764,70	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.665,38	285.327,73	2.567.063,09	0,00
VENDX	11	18.035.301,19	12.645.858,29	0,00	5.375.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,59	0,00
VENPG	6	30.564.000,00	0,00	0,00	15.098.400,00	0,00	0,00	2.361.600,00	0,00	13.104.000,00	0,00
VENPO	73	912.988.985,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.172.130,26	0,00	715.221.292,90	144.595.562,75
VENPS	4	8.599.344,77	3.939.470,04	0,00	549.019,20	0,00	1.202.585,03	2.908.270,50	0,00	0,00	0,00
VENRC	28	13.736.512,36	13.736.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRD	27	7.525.284,02	5.643.792,00	0,00	1.881.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRE	19	5.215.716,89	5.215.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	696,91	0,00	0,00	0,00
VENRF	16	4.999.979,50	4.965.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.699,50	0,00	0,00	0,00
VENRI	117	212.120.783,22	33.371.056,73	0,00	24.531.227,56	180.000,00	3.247.589,84	39.326.956,04	5.709.640,34	105.754.312,71	0,00
VENRL	1	23.485.033,14	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.328,79	0,00	8.934.704,35	0,00
VENRM	1	42.305.812,10	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.728.179,74	0,00	30.397.632,36	0,00
VENRS	17	143.562.183,59	34.718.416,81	0,00	22.615.626,85	466.652,06	3.090.009,71	12.577.492,87	0,00	70.093.251,85	733,44

Codice e titolo APQ	N. Prog.	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENRT	30	252.529.120,24	36.823.525,54	0,00	72.756.022,66	13.445.193,83	9.010.053,43	15.518.431,37	755.593,46	81.831.143,56	22.389.156,39
VENRV	11	36.487.762,25	18.617.841,76	0,00	2.007.555,13	13.501.015,09	2.361.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRW	3	33.195.560,75	28.315.875,91	0,00	4.104.999,49	774.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRX	2	43.286.860,00	10.555.514,00	0,00	17.179.909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551.436,74
VENRY	10	50.597.674,76	16.589.385,85	0,00	7.224.158,34	6.845.371,00	9.486.004,41	0,00	10.450.853,00	0,00	1.902,16
VENRZ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENSI	17	8.326.456,28	3.969.462,71	0,00	2.103.170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.822,78	0,00
VENSJ	3	3.775.437,93	3.153.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	389.516,82	232.776,34	0,00	0,00
VENSK	1	1.776.858,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.858,99	0,00	0,00
VENSW	25	52.023.527,69	10.597.472,22	16.293.324,78	2.600.000,00	2.498.323,69	0,00	9.434.370,00	600.037,00	10.000.000,00	0,00
VENSY	2	5.601.782,57	0,00	0,00	2.501.698,57	0,00	0,00	860.161,00	0,00	2.239.923,00	0,00
VENVT	16	8.031.898,57	6.096.881,53	0,00	1.727.347,43	103.291,38	104.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
VENVU	11	22.162.752,02	8.106.655,92	0,00	4.522.464,71	444.600,06	4.041.522,38	76.253,59	315.628,14	4.655.627,22	0,00
VENVX	9	18.414.009,23	9.713.820,17	0,00	1.543.158,00	0,00	1.941.879,80	3.068.019,93	2.147.131,33	0,00	0,00
VENVZ	13	20.849.533,67	8.944.187,11	0,00	3.171.010,61	0,00	4.045.097,80	399.064,35	3.956.373,80	333.800,00	0,00
VENVY	16	22.511.330,24	10.342.720,09	0,00	3.803.573,57	200.000,00	7.227.699,82	289.336,76	648.000,00	0,00	0,00
36	652	2.193.983.137,40	366.422.089,87	16.293.324,78	217.506.522,55	42.282.894,99	63.470.719,91	159.251.259,36	26.860.060,78	1.119.357.473,68	182.538.791,48

Tabella 1 - Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2016 (*)

(*) Si segnala che tra le risorse FSC sono compresi € 376.444 erogati dalle delibere CIPE 84 e 138 del 2000 a titolo di compensazione per l'esclusione di alcune aree regionali dall'Obiettivo 2 della Programmazione 2000-2006. La tabella tiene conto delle economie riprogrammate, per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.8 e all'analisi settoriale.

Variazioni avvenute nell'anno tra le fonti di finanziamento

Nella tabella che segue viene analizzata la copertura finanziaria dell'Intesa del Veneto confrontando i valori presentati dalle diverse fonti di finanziamento nella versione a dicembre 2015 con quelli a dicembre 2016. Si tratta di valori di sintesi risultanti dalle variazioni in aumento o in diminuzione riferite ai diversi APQ e, in quanto tali, possono non dare un'idea precisa dell'effettivo coinvolgimento del singolo APQ alla definizione del dato di sintesi.

Data versione monitoraggio	31/12/15	31/12/16	Variazioni
FSC	366.734.299	366.422.090	-312.209
UE	17.375.679	16.293.325	-1.082.354
Regione	215.147.150	217.506.523	2.359.373
Provincia	42.305.848	42.282.895	-22.953
Comune	63.760.495	63.470.720	-289.775
Altro pubblico	160.105.167	159.251.259	-853.908
Privato	26.926.059	26.860.061	-65.998
Stato Altri Provvedimenti	1.099.274.928	1.119.357.474	20.082.546
Da reperire	200.316.699	182.538.791	-17.777.908
Totali Intesa	2.191.946.324	2.193.983.137	2.036.813

Tabella 2 - Variazioni nelle fonti finanziarie a copertura dell'Intesa

Le differenze tra l'ammontare delle diverse fonti di finanziamento nelle due date di monitoraggio sono essenzialmente riconducibili all'evoluzione degli interventi che realizzano l'Intesa, conseguenti pertanto alle necessità di coprire incrementi di costo degli interventi e all'eventuale modifica delle economie su progetti anche già conclusi.

Dalla lettura della tabella si nota una diminuzione delle risorse comunitarie da imputare alla conclusione del progetto *VENSWI1A7P030* che si è chiuso con rilevazione di economie non riprogrammabili anche di tipo comunitario che sono quindi state ridotte dal quadro finanziario.

Si evidenzia inoltre un aumento della partecipazione delle risorse "stato altri provvedimenti" dovuta alla copertura della criticità finanziaria relativa al progetto *VENDVI1A3P084 - Prà dei Gai*, già anticipata nel RAE 2015. Conseguentemente si è ridotto l'ammontare delle risorse da reperire.

Le risorse FSC attualmente **disponibili dell'IIP del Veneto** sono riepilogate nella tabella sottostante:

Descrizione fonte FSC	Importo
<i>Risorse FSC come contributo al costo (valore) degli interventi monitorati tramite SGP (*)(**)</i>	363.812.351
<i>Economie FSC rilevate in SGP al 31/12/2016</i>	2.609.738
<i>Risorse FSC non rappresentate in SGP riferibili all'intervento VENRSI1A1P001B</i>	2.286.058
<i>Risorse delibera CIPE 84/2000 originariamente destinate alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) nel Veneto Orientale ancora da riprogrammare</i>	879.766
Totale	369.587.913

Tabella 3 - Dotazione FSC per l'Intesa del Veneto alla data di monitoraggio del 31/12/2016

(*) Si ricorda che tra le risorse FSC sono compresi € 376.444 erogati dalle delibere CIPE 84 e 138 del 2000 a titolo di compensazione per l'esclusione di alcune aree regionali dall'Obiettivo 2 della Programmazione 2000-2006.

(**) Nel totale FSC dell'Intesa del Veneto sono ricomprese le risorse di cui alla delibera CIPE 41/2012 - riferite agli interventi defianziati VENSWI1A7P025 e VENRTI1A1P032 (già decurtati della quota di partecipazione terremoto Abruzzo per € 128.745) riprogrammate con DGR 1038/2014 sull'intervento Banda Larga.

Avanzamento dell'Intesa in termini di numero e valore

Avanzamento dell'Intesa – Strumenti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
APQ stipulati	36	2.185.310.245	363.812.351
Totale	36	2.185.310.245	363.812.351

Tabella 4 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Si torna a precisare che gli APQ sottoscritti in attuazione dell'IIP del Veneto sono complessivamente 36.

Come detto in precedenza, lo strumento VENRZ è stato sottoscritto al solo fine di programmare le risorse FSC della delibera CIPE 3/2006, risorse da subito assegnate all'intervento *VENRSI1A1P001* dello strumento VENRS; ne consegue che l'APQ VENRZ non è mai stato monitorato. Tuttavia è utile segnalare tale Atto al fine di tenere traccia della programmazione di € 17.000.000 di risorse FSC della delibera CIPE 3/2006 a favore dell'intervento *VENRSI1A1P001 - San Giuliano*. L'intervento è stato oggetto di annullamento nella versione SGP al 31/12/2015 e le risorse CIPE sono state riprogrammate.

Si ritiene inoltre utile ricordare che lo strumento VENPO non ha la Regione del Veneto tra i sottoscrittori.

Avanzamento dell'Intesa – Progetti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi	137	810.437.762	138.901.391
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	99	740.333.551	127.136.694
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	9	61.294.825	3.925.348
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	29	8.809.386	7.839.349
Progetti chiusi	515	1.374.872.483	224.910.960
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	393	1.296.073.853	182.802.803
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	72	64.918.022	34.865.088
- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	50	13.880.608	7.243.069
Totale	652	2.185.310.245	363.812.351

Tabella 5 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2016

I progetti chiusi rappresentano ormai quasi l'80% del totale degli interventi dell'Intesa e le risorse FSC allocate su questi interventi ammontano al 61% di quelle complessivamente programmate nell'Intesa del Veneto.

I progetti chiusi nel corso del 2016 sono 23, passando dai 492 di dicembre 2015 ai 515 di dicembre 2016. Si suddividono rispettivamente tra le tipologie “Opere e lavori pubblici” (+ 9 interventi per 76,7 Meuro di costo di cui 6,7 FSC), “Acquisizione di beni e servizi” (+ 2 interventi per 14,6 Meuro di costo di cui 0,5 FSC) e “Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui” (+ 12 interventi per 2,3 Meuro di costo quasi interamente coperto con fondi FSC).

2.1.2 Avanzamento finanziario

Intesa Istituzionale di Programma	Data di monitoraggio	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VENETO	31/12/2016	652	2.193.983.137	354.543.861	1.891.486.492	1.846.430.916
VENETO	31/12/2015	652	2.191.946.325	354.543.861	1.869.714.113	1.808.241.604

Tabella 6 – Avanzamento finanziario dell'Intesa in data di monitoraggio 31/12/2016 con confronto dati 31/12/2015

Rispetto all'avanzamento finanziario dell'IIP, si segnala quanto segue:

- **il numero di interventi** è rimasto invariato e si attesta a **652**;
- **i finanziamenti** sono aumentati complessivamente di € 2.036.813. Questo aumento è il risultato di una somma algebrica che contempla variazioni, anche significative, di partecipazione di alcune fonti finanziarie, in particolare Stato Altri Provvedimenti (+ 20,1 Meuro) essenzialmente sullo strumento VENDV, fonti regionali (+ 2,4 Meuro) in relazione agli strumenti VENRI, VENRS e VENTRY, fonti UE (- 1,1 Meuro) sullo strumento VENSU e la riduzione di risorse da reperire (- 17,7 Meuro) nell'APQ VENDV. Il quadro dei finanziamenti tiene conto di risorse da reperire per complessivi € 182.538.791,48, di cui € 144.595.562,75 allocate in VENPO, strumento non finanziato da risorse FSC, e i restanti 38 Meuro su APQ del settore Infrastrutture per la Mobilità. Come anticipato nel RAE 2015, nel corso del 2016 si è registrata l'eliminazione della criticità finanziaria di 17,5 Meuro riferita all'intervento *VENDVI1A3P084 – Prà dei Gai* che ha trovato copertura con risorse Statali. Le criticità finanziarie per complessivi 39 Meuro nel settore Infrastrutture per la Mobilità e riferite agli interventi *VENRTI1A1P044* (17,25 Meuro), *VENRTI1A1P032* (5,14 Meuro) e *VENRXI1A1P063B* (17 Meuro) li rendono di fatto inattuabili nel quadro della programmazione FSC 2000-2006. Nel corso del 2017, non presentando tra l'altro finanziamenti FSC, potrebbero essere annullati.
- **i trasferimenti** delle risorse FSC non rilevano variazioni rispetto al dato di fine 2015 e ammontano a € 354.543.861. Nel conteggio di quanto trasferito si considera anche lo stanziamento programmato per la realizzazione dell'intervento denominato Sistema Informativo Territoriale del Veneto Orientale - SIT. Tale intervento non è stato successivamente realizzato e pertanto le risorse (originariamente € 2.706.234 ridotti a € 2.516.798,62 a seguito dell'applicazione del taglio per la partecipazione al terremoto Abruzzo) sono tornate a disposizione dell'IIP del Veneto come sancito dalla delibera CIPE 41/2012 e per l'importo di € 1.636.797,76 sono già state riprogrammate a favore degli interventi *VENBEI1A9P027 "Ristrutturazione del teatro Astra nel comune di San Donà di Piave"* (€ 1.069.500,00) e *VENRYI1A1P073 "Realizzazione di una pista ciclabile nel Comune di Fossalta di Piave (VE)"* (€ 567.297,76). Restano attualmente da programmare circa € 879.766,00. Ai fini della determinazione delle risorse da riscuotere, si ricorda

che con delibera CIPE 41/2012 le risorse a disposizione del Veneto sono diminuite per un importo pari a € 730.000 per compensare i danni del sisma del 2009 nella Regione Abruzzo. Tale riduzione è stata recepita nel sistema informativo nella versione del 31/10/2014.

Rispetto alle risorse nette stanziare a favore dell'IIP del Veneto (€ 369.587.913 al netto del contributo per l'Abruzzo equivalenti alle risorse FSC che coprono il costo degli interventi inseriti in APQ sommate alle economie dichiarate riprogrammabili e alle risorse a disposizione del Veneto per future riprogrammazioni – vedi tabella n. 3), la somma trasferita si attesta al 96% del FSC dell'IIP.

- **gli impegni** sono aumentati di € 21.772.379 e arrivano a coprire l'87% del costo dell'IIP. Tale aumento va imputato agli strumenti VENRI (+10,9 MEuro), VENRS (2,6 MEuro), VENSU (+8,7 MEuro). Una prima considerazione generale riguarda il fatto che molti interventi del Veneto sono ormai conclusi e pochissimi sono gli interventi non appaltati. Complessivamente gli Strumenti dell'Intesa del Veneto presentano una buona percentuale di obbligazioni vincolanti già assunte, con ben 31 strumenti su 35 che hanno superato la soglia del 90% degli impegni sul costo. Altri due strumenti sono circa all'80%. Si segnalano, per contro, gli strumenti VENDV e VENRX che presentano, rispettivamente, impegni pari al 10% e al 45%. Lasciandone l'approfondimento nella sezione dedicata ai singoli Accordi, si anticipa sinteticamente che a breve l'accordo VENDV rileverà un aumento degli impegni in quanto l'intervento *VENDVI1A3P084 - Prà dei Gai* ha superato la criticità finanziaria e ha aperto la procedura di gara, mentre l'intervento *VENRXI1A1P063B*, che causa la bassa performance dello strumento VENRX, sarà probabilmente oggetto di annullamento;

- **i pagamenti** sono aumentati di € 38.189.312, una cifra superiore rispetto alla performance 2015, e si attestano a € 1.846.430.916 oltrepassando l'84% del costo complessivo. L'aumento va imputato principalmente all'APQ VENSU che concludendo le fasi di rendicontazione ha registrato i pagamenti con un aumento di 22 MEuro. Inoltre si segnalano avanzamenti nei pagamenti negli APQ VENRS (+ 6,6 Meuro), VENRI (+ 4,4 Meuro), VENRX (+1,1 Meuro), VENRY (+ 1,3 Meuro). Complessivamente i pagamenti coprono il 99% della spesa realizzata.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Num.	Costo
Realizzazione di Opere Pubbliche	Studio di fattibilità	1	6.167.000
	Progettazione Preliminare	8	110.189.591
	Progettazione Definitiva	14	107.429.860
	Progettazione Esecutiva	7	53.584.655
	Esecuzione Lavori	11	62.240.303
	Collaudo	12	165.624.593
	Chiusura intervento	1	6.959.399
	Funzionalità	44	226.688.150
	Chiusa	393	1.296.073.853
	Nessuna fase avviata	1	1.450.000
Totale		492	2.036.407.404

Tabella 7 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Dall'analisi dell'avanzamento procedurale¹ si nota innanzitutto che nell'Intesa la parte del leone è rappresentata dalla categoria delle **“operazioni di realizzazione di opere pubbliche”**. Si tratta di 492 interventi che rappresentano ben il 75,5% dei 652 totali. L'incidenza di questa categoria assume ancora maggior significato se la rapportiamo al costo complessivo, in riferimento al quale arriva a toccare il 93,2%. Questa tipologia di interventi si concentra in particolare nei settori tradizionalmente infrastrutturali.

Gli interventi nello stato di “chiuso” sono 393, nove in più (*VENBEI1A9P022*, *VENPOM/034-P040-P053b*, *VENR11A2P093B- P094- P095* -*VENRMI1A2P089* e *VENVY11A4P046*) rispetto al 2015 per un aumento di 76,7 Meuro e rappresentano circa l'80% del totale degli interventi di categoria, ma la percentuale scende al 63% se rapportiamo il costo delle opere pubbliche aventi lo stato “chiuso” con il costo complessivo degli interventi di questo tipo. La ragione di questo divario va imputata al fatto che i tempi di realizzazione dei lavori sono spesso direttamente proporzionali alla dimensione finanziaria dei progetti, pertanto interventi che presentano costi contenuti generalmente arrivano a conclusione prima di quelli con costi più consistenti.

¹ I progetti presenti nelle tabelle sono conteggiati considerando la fase “in corso” in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del Rapporto. Quando sono presenti più fasi contestualmente “in corso” viene considerata la prima fase dell'iter procedurale. Se alla data di monitoraggio non ci sono fasi “in corso” si considera la fase precedente conclusa.

Tuttavia, va anche osservato che, prendendo in considerazione il costo degli interventi di OOPP che hanno già concluso la fase lavori (complessivamente 450 interventi su 492) e che pertanto o sono già chiusi o dovrebbero chiudersi a breve, si arriva all'importo di € 1.695.3453.995 che rappresenta quasi l'83% del costo totale degli interventi di questa categoria e dà sicuramente un'idea più precisa dell'avanzamento effettivo.

Continuando con l'analisi sull'avanzamento procedurale risulta che gli interventi in esecuzione lavori rappresentano il 3,1% del costo totale degli interventi OOPP. Si tratta di 11 interventi dal costo complessivo di € 62.240.303.

Gli interventi ancora in fase di progettazione sono 30 per un costo complessivo di € 278.821.106, pari al 14% del costo complessivo degli interventi OOPP.

Si ricorda inoltre l'intervento *VENDVI1A3P084 – Prà del Gai* del settore "Difesa del suolo e della costa" che al 31/12/2016 presenta un costo di € 36.208.600 che attualmente ha in corso la gara per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, la cui conclusione è prevista entro fine 2017. Per le informazioni di dettaglio si rimanda al paragrafo 2.2.3 "Settore Difesa del Suolo".

Il progetto che viene collocato in "Nessuna fase avviata" appartiene allo strumento VENRI (*VENRII1A2P097*) ed è finanziato interamente con fondi del Ministero dell'Ambiente. Questo, come altri progetti, è stato inserito nell'Accordo nel corso del 2016, a conclusione della procedura di programmazione delle risorse cosiddette "ad attivazione differita" di cui alla DGR 1749/2015.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Num.	Costo
Acquisizione di Beni e Servizi	Esecuzione Fornitura	6	21.654.924
	Verifiche e controlli	3	39.639.901
	Chiusa	72	64.918.022
Totale		81	126.212.847

Tabella 8 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

I progetti classificati come "**operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi**" sono residuali rispetto alla categoria delle opere pubbliche rappresentando solo il 5,9% del costo complessivo dell'Intesa. La tabella non presenta variazioni rispetto allo scorso anno. Entrando nel dettaglio, si tratta di 81 progetti (12,4% del totale interventi) che si collocano principalmente nei settori della *Società dell'informazione*, della *Ricerca* e delle *Politiche giovanili*. Gli interventi chiusi nell'applicativo SGP sono 72 (+2: *VENPGI1A11P05* e *VENSIIA7P018* rispetto al 2016), quindi circa l'88% del totale di questa categoria, mentre il costo degli interventi conclusi copre il 51% circa del costo complessivo dei progetti classificati come "acquisizione di beni e servizi".

Rimangono ancora 6 gli interventi in fase di esecuzione lavori mentre 3 progetti stanno ultimando le verifiche e i controlli.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Num.	Costo
Erogazione finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Nessuna fase avviata	1	200.944
	Concessione finanziamento	1	125.000
	Esecuzione investimenti	18	3.794.093
	Chiusura intervento	9	4.689.349
	Chiusa	50	13.880.608
Totale		79	22.689.994

Tabella 9 – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui

Nell'Intesa del Veneto altri 79 progetti sono classificati come “**erogazione di finanziamenti ed aiuti ad imprese ed individui**” per un costo di circa 22,7 Meuro che rappresenta appena l'uno per cento del costo complessivo dell'IIP. Dopo l'aumento registrato nel 2015 in seguito riprogrammazione delle economie disposta con DGR 1038/2014 a favore dei nuovi interventi FAB-LAB (+19 interventi) nel corso del 2016, così come per l'Intesa, non ci sono state modifiche nel numero dei progetti.

Gli interventi ufficialmente chiusi sono 50 (con un incremento di 12: *VENRFI1A9P069-P070-P071-P072-P073-P074-P075-P076-P077-P078-P079* e *VENSIIA7P006*) rispetto al 2015.

Rimangono nello stato di “Non monitorato” complessivamente 10 progetti del settore Ricerca: *VENREI1A8P050-P051-P052-P053-P054-P080-P081-P082-P083-P084* che complessivamente comprendono una copertura di 4,8 Meuro di risorse FSC. Tali interventi sono stati oggetto di revoca del contributo da parte del Dirigente di settore per mancata presentazione della rendicontazione finale e per violazione del vincolo d'inalienabilità e si attende la chiusura del confronto tra la Struttura e il soggetto attuatore (CIVEN) per la revisione dei dati o l'annullamento degli stessi.

2.1.4 Avanzamento economico

Avanzamento economico dell'Intesa in termini di dato cumulato:

Intesa Istituzionale di Programma	Data di monitoraggio	Numero Progetti	Finanziamenti	Costo	Costo Realizzato	Economie
VENETO	31/12/2016	652	2.193.983.137	2.185.310.245	1.867.878.485	8.672.892
VENETO	31/12/2015	652	2.191.946.325	2.187.637.445	1.827.575.642	4.308.173

Tabella 10 – Avanzamento economico dell'Intesa al monitoraggio del 31/12/2016 con confronto dati 31/12/2015

Il costo complessivo dell'Intesa rispetto alle rilevazioni di dicembre 2015 si riduce di circa 2,3 Meuro e valgono le considerazioni fatte in precedenza per il quadro finanziario.

Il **costo realizzato** ammonta ora al 85,5% del costo complessivo dell'Intesa. L'importo risente sicuramente della presenza di interventi di costo rilevante che sono in uno stato di difficoltà tale da renderne impossibile la realizzazione; ci si riferisce in particolare agli interventi del settore stradale *VENRTI1A1P044*, *VENRTI1A1P032* e *VENRXI1A1P063B*.

L'incremento di spesa realizzata (+ 40,3 Meuro rispetto al 2015) è da sottolineare ed in particolare è da attribuire agli strumenti *VENSW* (+ 23,6 Meuro), *VENRS* (+ 7 Meuro), *VENRI* (+ 5 Meuro) e *VENPO* (+ 2,2 Meuro) e *VENRY* (+ 1,3 Meuro).

Tutti gli APQ sono in avanzata fase realizzativa, anche se si confermano ancora 2 strumenti che evidenziano un realizzato inferiore al 50%. Si tratta degli strumenti *VENDV* (10%) e *VENRX* (44,04%). Per lo strumento *VENDV* la motivazione è sostanzialmente da addurre alla complessità dell'intervento *VENDVI1A3P084 – Prà del Gai* del settore "Difesa del suolo e della costa" che, con un costo di 36 Meuro, programma da solo il 90% del valore dell'Accordo.

Lo strumento *VENRX* risente invece del fatto che uno dei due interventi nei quali si articola e, precisamente, il *VENRXI1A1P063B* permane nello stato di sospeso in quanto la realizzazione della progettazione esecutiva risulta bloccata dalla mancanza di fondi. La rilevante criticità finanziaria ne comporterà, con ogni probabilità, l'annullamento. Per quanto riguarda le economie, si rileva un aumento di 4,364 Meuro. Per approfondimenti si rimanda al relativo paragrafo in chiusura di questo Rapporto.

2.1.5 Avanzamento fisico

Per quanto riguarda l'avanzamento fisico, considerando che nei primi tempi di attuazione degli APQ non veniva posta molta attenzione per gli indicatori di realizzazione, non è ora possibile usare i dati nel sistema di monitoraggio per rappresentarne l'avanzamento e tanto meno per un confronto con precedenti annualità.

Molti interventi privi di indicatori sono ormai chiusi anche dal punto di vista informatico, con la conseguente impossibilità di aggiornarne i dati.

Considerata pertanto la scarsa attenzione finora riservata dal monitoraggio FSC 2000-2006 ad indicatori diversi da quelli finanziari e procedurali, ogni elaborazione dei dati di realizzazione fisica è destinata ad essere inevitabilmente poco significativa e viene pertanto omessa.

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

Dall'analisi della tabella 1 si può trarre una considerazione generale che riguarda la capacità del FSC di attrarre negli APQ investimenti pubblici e privati; infatti, su un **quadro finanziario** complessivo di **€ 2.193.983.137**, soltanto € 366.422.089,87 sono riferiti a finanziamenti FSC.

La fonte maggiormente rappresentata è costituita da *altri finanziamenti statali* (approssimativamente 1,1 miliardi di euro) che si concentrano in massima parte nell'APQ VENPO Venezia - Porto Marghera (circa 715,2 Meuro) e, in misura più ridotta ma comunque considerevole, nei settori Mobilità, Ciclo integrato dell'acqua e Difesa del suolo.

Per rilevanza, segue la *fonte regionale* con circa 217 Meuro, presente in quasi tutti i settori di intervento tranne l'APQ VENPO che non vede la Regione tra i Sottoscrittori.

La fonte *altro pubblico* con quasi 160 Meuro si concentra in VENPO, nel settore del Ciclo integrato dell'Acqua, dove rappresenta i cofinanziamenti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e nel settore della Mobilità.

Le *altre fonti (UE, Provincia, Comune, Privati)* ammontano complessivamente a 148 Meuro circa e sono suddivise tra i vari settori di intervento.

Per completare il quadro restano da segnalare le *risorse da reperire*, pari a poco più di 182 Meuro (diminuite rispetto al 2015 per la copertura della criticità finanziaria nel progetto *VENDVI1A3P084 - Prà dei Gai*), riferite in massima parte all'APQ VENPO (144,6 Meuro), e in misura meno rilevante al solo settore della Mobilità.

Rispetto al dicembre 2015 l'Intesa rileva un aumento complessivo di risorse finanziarie di € 2.036.813, da attribuire principalmente, come descritto nel dettaglio nei paragrafi precedenti, ai settori della Difesa del Suolo, Mobilità, Idrico, Società dell'Informazione.

Gli **impegni**, che ammontano a **€ 1.891.486.492** (+ 21Meuro rispetto al 2015), raggiungono ormai l'86,55 dell'importo del costo e i **pagamenti**, attestandosi a **€ 1.846.430.916** (+ 38,1 Meuro rispetto al 2015), l'84,5%.

La tabella a seguire presenta i dati articolati per APQ; per eventuali approfondimenti si rimanda direttamente alla sezione del documento che tratta analiticamente il settore di interesse.

APQ	Num. Prog.	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENBC - Beni culturali	19	18.481.888	18.471.831	18.471.831
VENBD - Beni Culturali - I Atto integrativo	8	13.296.535	13.296.535	13.296.535
VENBE - Beni Culturali - II Atto integrativo	6	25.621.945	25.571.795	25.298.279
VENDS - Difesa del suolo e della costa	25	30.956.747	30.909.525	30.755.658
VENDT - Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	71	39.145.924	39.143.881	38.902.434

APQ	Num. Prog.	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENDU - Difesa del suolo e della costa – II Atto integrativo	25	13.056.025	13.056.025	13.052.770
VENDV - Difesa del suolo e della costa – III Atto integrativo	5	40.394.751	4.187.903	4.116.651
VENDW – Difesa del suolo - IV Atto integrativo	4	10.319.821	10.257.731	8.855.254
VENDX - Difesa del suolo - V Atto integrativo	11	18.035.301	16.433.573	15.628.825
VENPG - Politiche giovanili	6	30.564.000	30.564.000	27.296.400
VENPO - Venezia - Porto Marghera	73	912.988.986	729.159.331	721.909.332
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	4	8.599.345	8.599.345	8.599.345
VENRC - Ricerca	28	13.736.512	12.959.753	12.959.753
VENRD - Ricerca - I Atto integrativo	27	7.525.284	6.887.435	6.887.435
VENRE - Ricerca - II Atto integrativo	19	5.215.717	4.784.498	4.772.351
VENRF - Ricerca - III Atto integrativo	16	4.999.980	4.906.054	4.371.932
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	117	212.120.783	198.375.200	189.814.178
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto integrativo	1	23.485.033	23.485.033	23.485.033
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - II Atto integrativo	1	42.305.812	42.305.812	42.305.812
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	17	143.562.184	136.643.483	128.471.186
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	30	252.529.120	227.444.998	226.357.700
VENRV - Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	11	36.487.762	36.278.818	36.278.818
VENRW - Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	3	33.195.561	33.195.561	33.195.561
VENRX - Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	2	43.286.860	19.514.077	12.571.595
VENRY - Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	10	50.597.675	50.437.361	50.328.415
VENSI - Società dell'Informazione	17	8.326.456	8.226.275	8.226.275
VENSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	3	3.775.438	3.755.046	3.755.046

APQ	Num. Prog.	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo	1	1.776.859	1.710.678	1.710.678
VENSW - Società dell'Informazione - III Atto integrativo	25	52.023.528	44.078.094	38.250.064
VENSY - Società dell'informazione - IV Atto integrativo	2	5.601.783	5.601.783	5.601.783
VENVT - Sviluppo locale	16	8.031.899	8.005.618	7.941.163
VENVU - Sviluppo locale - I Atto integrativo	11	22.162.752	22.161.652	22.161.652
VENVX - Sviluppo locale - II Atto integrativo	9	18.414.009	18.414.009	18.414.009
VENVZ - Sviluppo locale - III Atto integrativo	13	20.849.534	20.154.131	19.877.513
VENVY - Sviluppo locale - IV Atto integrativo	16	22.511.330	22.509.649	22.509.649
Totale	652	2.193.983.137	1.891.486.492	1.846.430.916

Tabella 13 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Prima di passare all'analisi dei singoli APQ si ritiene utile evidenziare che nel corso del 2016 si è resa necessaria la modifica della *modalità di registrazione delle economie in SGP in caso di riprogrammazione*.

Nell'applicativo SGP, le economie disponibili per la riprogrammazione sono state finora evidenziate "per differenza", portando in detrazione dall'ammontare complessivo delle economie gli importi evidenziati nell'applicativo tramite valorizzazione del flag "da economie". Nella copertura finanziaria degli interventi "riceventi" veniva valorizzato il flag "da economie", rimanendo evidenziate nel contempo, all'interno della scheda del progetto "donante".

Tale modalità si è rivelata negli anni di difficile gestione e, come relazionato nel dettaglio al paragrafo 2.8 - *Analisi quantitativa delle economie*, si è proceduto, in accordo con l'ACT, nelle versioni del 31/10 e del 31/12 del 2016 ad:

- eliminare le economie dai progetti che le avevano generate nel caso in cui fossero già state oggetto di riprogrammazione con specifici provvedimenti;
- eliminare il flag "da economie" nei finanziamenti prima inseriti come riprogrammazioni.

Si rileva come questa attività non abbia disposto nuove riprogrammazioni, proponendosi soltanto di dare una rappresentazione più immediata delle riprogrammazioni di economie avvenute in passato e che hanno già ottenuto la condivisione di tutti i Sottoscrittori degli APQ.

Dunque, le economie evidenziate nei singoli Accordi sono quelle realmente ancora a disposizione per riprogrammazioni.

2.2.1 Settore “Infrastrutture per la mobilità”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENRS - Originario	17	11	143.562.183,59	143.562.183,59	132.258.236,87	92,1%	34.718.416,81	0
VENRT - 1° Atto integrativo	30	20	252.529.120,24	252.529.120,24	226.603.161,17	89,7%	36.823.525,54	0
VENRV - 2° Atto integrativo	11	10	36.487.762,25	36.278.818,11	36.278.818,11	100,0%	18.408.897,62	208.944,14
VENRW - 3° Atto integrativo	3	2	33.195.560,75	33.195.560,75	33.195.560,75	100,0%	28.315.875,91	0
VENRX - 4° Atto integrativo	2	0	43.286.860,00	43.286.860,00	19.063.587,11	44,0%	10.555.514,00	0
VENRY - 5° Atto integrativo	10	3	50.597.674,76	50.597.674,76	50.344.483,80	99,5%	16.589.385,85	0
Totale	73	46	559.659.161,59	559.450.217,45	497.743.847,81	89,0%	145.411.615,73	208.944,14

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.1.1 APQ VENRS - Originario

Data stipula: 19 dicembre 2001

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto ed ANAS

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRSI1A1P002	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI ROVIGO	1.549.370,70	1.549.370,70
VENRSI1A1P003	COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTA VENETA - LEGNAGO (VR) CON LA SS.434 "TRANSPOLESANA"	2.016.022,76	0,00
VENRSI1A1P004	EX SS 50 DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE RISANAMENTO DELLA GALLERIA NATURALE DI "PEDESALTO" COMPRESA TRA IL KM 49+450 ED IL KM 50+279	7.948.655,40	0,00
VENRSI1A1P007	ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. 18 DA LUSIA ALLA VARIANTE DEL BORNIO. 1° LOTTO - 2° STRALCIO. DALLA "VARIANTE DEL BORNIO" FINO ALL'INCROCIO CON VIA PIOPPELLO.	1.488.479,91	0,00
VENRSI1A1P008	SR. 203 - PARAMASSI BIVIO RUCAVÀ - LOTTO 1	998.252,94	998.252,94
VENRSI1A1P009A	SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 1° LOTTO	1.658.224,26	734.841,66
VENRSI1A1P009B	SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 2° LOTTO	6.468.238,43	2.880.356,63
VENRSI1A1P011	SS.12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO" VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 2	8.542.595,96	0,00
VENRSI1A1P012	SS.14 "DELLA VENEZIA GIULIA" - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 4 - STRALCIO 1	24.415.922,99	0,00
VENRSI1A1P013	SS.434 "TRANSPOLESANA" - LOTTO 2 - STRALCIO 3 (DA OPPEANO A LEGNAGO)	34.383.841,31	0,00
VENRSI1A1P014	SS.50BIS "DEL GRAPPA E PASSO ROLLE" - VARIANTE DI ARSIE'-ARTEN	11.293.487,55	0,00
Totale		100.763.092,21	6.162.821,93

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRSI1A1P001A	11.977.231,34	10.211.444,45	Funzionalità (99,6%)	Collaudo (100%)
VENRSI1A1P001B	6.000.000,00	3.338.322,83	Esecuzione lavori (0%)	Esecuzione lavori (48%)
VENRSI1A1P001C	11.900.000,00	9.940.000,00	Esecuzione lavori (23,2%)	Esecuzione lavori (56%)
VENRSI1A1P001D	2.290.000,00	0,00	Progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva
VENRSI1A1P006	6.920.522,44	3.000.000,00	Funzionalità (89%)	Funzionalità (89%)
VENRSI1A1P010	3.711.337,60	2.065.827,60	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	42.799.091,38	28.555.594,88		

L'Accordo a fine 2016 presenta un costo realizzato del 92%, con impegni e pagamenti, rispettivamente, al 95% e al 89%.

Spostando l'attenzione sull'avanzamento procedurale, si confermano 11 interventi ormai *chiusi*, che rappresentano circa 101 Meuro di costo, altri 2 interventi risultano *funzionali* e con le sole contabilità finali da chiudere (*VENRSI1A1P006* e *VENRSI1A1P010*), 1 intervento risulta in fase *collaudo* (*VENRSI1A1P001A*), 2 interventi in *lavori* (*VENRSI1A1P001B*, *VENRSI1A1P001C*) e uno in *progettazione esecutiva* (*VENRSI1A1P001D*). Gli ultimi tre interventi sono stati inseriti nell'Accordo a seguito dell'annullamento dell'intervento *VENRSI1A1P001* - "San Giuliano".

Ripercorrendo per sommi capi la storia dell'intervento *VENRSI1A1P001* - "San Giuliano", ricordiamo che a causa dei costi di bonifica dell'area che comportarono un forte aumento del costo dell'opera, con la conseguente impossibilità di stima dei tempi di realizzazione, nel corso del 2013 si è proceduto alla suddivisione dell'intervento in due stralci funzionali.

Il primo, *VENRSI1A1P001A* del costo attuale di € 11.977.231,34 e di immediata attuazione, ha previsto la sistemazione del viadotto esistente, rendendolo compatibile sia con il traffico veicolare che con la percorrenza del tram nella tratta Mestre-Venezia ed è stato inserito in SGP da giugno 2013.

Il secondo, si concretizzava nella realizzazione di un nuovo viadotto in affiancamento all'esistente. A causa delle difficoltà nella definizione di tempistiche certe per la riattivazione delle opere, si è venuta a determinare una situazione di incoerenza con i principi che dovrebbero ispirare l'utilizzo delle risorse FSC e, principalmente, quello di accelerazione della spesa. Per tali motivi nel 2014 è

stata avanzata al Tavolo dei sottoscrittori la proposta di annullamento dell'intervento e la contestuale riprogrammazione delle risorse FSC liberate a favore di altri interventi parimenti strategici per la viabilità regionale. Nel corso del 2015 la proposta è stata ripresentata al Tavolo con nota prot. n. 486359 del 27 novembre, e con la scadenza di monitoraggio del 30 dicembre si è proceduto ad annullare l'intervento nell'applicativo SGP inserendo contestualmente i dati dei 3 nuovi interventi che beneficiano della riprogrammazione.

In riferimento all'intervento *VENRSI1A1P001B*, al quale si è già accennato in precedenza, si ricorda che sono state qualificate risorse per circa 2,3 Meuro come regionali invece che FSC.

2.2.1.2 APQ VENRT - I Atto integrativo

Data stipula: 18 dicembre 2003

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto ed ANAS

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRT11A1P017	ADEGUAMENTO DELLA EX SR 53 - III STRALCIO DAL KM 103+00 AL KM 106+00	2.146.872,38	1.810.000,00
VENRT11A1P019	OPERE SOSTITUTIVE AL PASSAGGIO A LIVELLO ALLA PROGRASSIVA 92+111 SULLA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA-PADOVA, IN COMUNE DI S.ELENA (PD)	2.532.747,53	677.045,00
VENRT11A1P020	RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ADIGE FRA LE PROVINCIE DI PADOVA E ROVIGO, IN LOCALITA CA' MOROSINI	1.478.982,36	600.000,00
VENRT11A1P021	AMMODERNAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 45 E LA S.P. 8, IN COMUNE DI LOREO (RO), CON SISTEMAZIONE A ROTATORIA	878.415,76	81.016,44
VENRT11A1P022	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA S.S. 50 IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON LA STRADA COMUNALE PER FRASSENE E AGANA, IN COMUNE DI FONZASO (BL)	644.653,64	210.000,00
VENRT11A1P023	ALLARGAMENTO DEL PONTE SUL RIO RIN, LUNGO LA EX S.S. 355, IN COMUNE DI S.PIETRO DI CADORE	201.519,20	160.000,00
VENRT11A1P029	COLLEGAMENTO DELLA VAL PANTENA CON CEREDO E L'ALTA LESSINIA OCCIDENTALE	1.924.693,61	1.549.370,70
VENRT11A1P030	EX SS 246 - SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO RECOARO-VALLI DEL PASUBIO	1.500.525,99	1.500.525,99
VENRT11A1P031	STRADE PROVINCIALI N. 16 E N. 60 - VARIANTE DI FIESSO UMBERTIANO (RO)	2.146.729,58	1.763.818,05
VENRT11A1P033	SS 14 - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 2 E AMMODERNAMENTO LOTTO 1	23.933.144,23	0,00
VENRT11A1P035	SS 12 - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA. LOTTO 2 - STRALCIO 1	20.141.170,48	0,00
VENRT11A1P036	SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 46	5.163.200,22	0,00
VENRT11A1P037	SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 35 IN LOCALITA PORTO VIRO	6.293.675,19	0,00
VENRT11A1P038	SS 309 - SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI IN LOCALITA' BRONDOLO DI CHIOGGIA	9.152.370,68	0,00
VENRT11A1P039	SS 51 - LOTTO RUCORVO - MACCHIETTO	27.933.482,02	0,00
VENRT11A1P041	EX SS 50 - RISANAMENTO GALLERIE NATURALI "PULZ" E "VAL ROSNA"	12.989.800,75	4.000.000,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRT11A1P043A	EX SS 355 - REVISIONE E MESSA IN SICUREZZA FRUITIVA ED ECOLOGICA DAL KM 31+700 AL KM 42+500 - LOTTO 1	4.273.898,82	0,00
VENRT11A1P043B	EX SS 355 - REVISIONE E MESSA IN SICUREZZA FRUITIVA ED ECOLOGICA DAL KM 31+700 AL KM 42+500 - LOTTO 2	3.989.610,45	0,00
VENRT11A1P045	EX SS 53 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO "DI SILEA" E VIABILITA DI INNESTO ALLA TANGENZIALE DI TREVISO	7.665.892,47	0,00
VENRT11A1P048	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIABILITÀ COMUNALE, IN COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE (VR)	717.422,92	151.406,74
Totale		135.708.808,28	12.503.182,92

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRT11A1P015	21.531.000,00	12.371.974,59	Collaudo (97,8%)	Collaudo (97,8%)
VENRT11A1P016	28.723.471,52	4.898.539,09	Collaudo (100%)	Collaudo (100%)
VENRT11A1P018	585.000,00	568.000,00	Collaudo (95,3%)	Collaudo (95,3%)
VENRT11A1P027	5.232.000,00	0,00	Funzionalità (99,5%)	Funzionalità (99,5%)
VENRT11A1P028	1.559.000,00	926.388,48	Funzionalità (86,4%)	Funzionalità (86,4%)
VENRT11A1P032	5.140.000,00	0,00	Non monitorato	Non monitorato
VENRT11A1P042	20.350.000,00	5.340.000,00	Funzionalità (94,7%)	Funzionalità (94,7%)
VENRT11A1P044	18.075.991,47	0,00	Non monitorato	Non monitorato
VENRT11A1P046	15.252.000,00	0,00	Funzionalità (93,5%)	Funzionalità (93,5%)
VENRT11A1P047	371.848,97	215.440,46	Collaudo (97,5%)	Collaudo (97,5%)
Totale	116.820.311,96	24.320.342,62		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo, ormai in avanzata fase realizzativa, conferma quanto da una spesa realizzata pari ad € 226.603.793,34 che copre quasi il 90% del costo complessivo.

La spesa realizzata, visto ormai che solo 8 progetti (al netto degli interventi *VENRT11A1P032* e *VENRT11A1P044* in difficoltà) risultano ancora aperti e si collocano tra collaudo e funzionalità, risulta stabile come per gli impegni e i pagamenti che vanno a coprire l'89% del costo.

Le risorse da reperire ammontano ad € 22.389.156,39 e si riferiscono agli interventi *VENRT11A1P032* e *VENRT11A1P044*. Vista la particolare situazione, si ritiene che tali interventi, peraltro non finanziati da fondi FSC, siano destinati a non trovare realizzazione nello strumento APQ e, come anticipato nello scorso RAE, si prospetta l'ipotesi del loro annullamento.

2.2.1.3 APQ VENRV - Il Atto integrativo

Data stipula: 15 dicembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto ed ANAS

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRVI1A1P040	SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ IN COMUNE DI FERRARA MONTE BALDO (VR)	1.002.803,88	950.000,00
VENRVI1A1P050	COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 126+120 DELLA LINEA FERROVIARIA MANTOVA-MONSELICE, IN LOCALITÀ S. VITO DEL COMUNE DI CEREVA (VR)	2.605.308,27	992.990,59
VENRVI1A1P051	S.P. ""VALGADENA"" - SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO FRA LOC. LAZZARETTI E STONER, NEI COMUNI DI FOZA E ENEGO.	2.958.707,72	1.972.972,06
VENRVI1A1P052	ADEGUAMENTO DELLA EX S.S. 53 - IV° STRALCIO DAL KM 106+700 AL KM 113+000	1.866.175,43	1.755.780,03
VENRVI1A1P053	REALIZZAZIONE NUOVA CIRCONVALLAZIONE DI VO' EUGANEO TRA S.P. 47 E S.P. 89	2.265.654,11	1.500.000,00
VENRVI1A1P054	ALLARGAMENTO DELLA S.P. 85 URBANA - S.SALVARO CON ANNESSA PISTA CICLABILE	1.276.325,38	0,00
VENRVI1A1P055	S.R. 203 ""AGORDINA"" - PREDISPOSIZIONE BARRIERE E PARAMASSI IN LOCALITÀ BIVIO RUCAVÀ - 2° STRALCIO	917.252,60	917.252,60
VENRVI1A1P057	REALIZZAZIONE DEL PONTE SUL FIUME ADIGE E DEI RACCORDI ALLA VIABILITÀ ESISTENTE IN LOCALITÀ CARPI DI VILLA BARTOLOMEA	16.836.530,04	5.664.568,99
VENRVI1A1P058	REALIZZAZIONE BANCHINA DI NAVIGAZIONE FLUVIALE IN LOCALITÀ TORRETTA VENETA E COLLEGAMENTO CON LA VIABILITÀ PRINCIPALE	3.953.444,22	2.065.827,60
VENRVI1A1P059	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA STAZIONE FERROVIARIA SFMR (SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE) MIRA BUSE E LA NUOVA BRETTELLA DI ACCESSO DALLA S.S. 309 ""ROMEVA""	1.739.505,75	1.739.505,75
Totale		35.421.707,40	17.558.897,62

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRVI1A1P034	857.110,71	850.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	857.110,71	850.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

A dicembre 2016 il costo dell'APQ si conferma completamente realizzato, impegnato e pagato.

L'unico progetto ancora attivo è in fase di *funzionalità*: si tratta del progetto VENRVI1A1P034 - "S.P. 347 – Intervento di sistemazione tra Dont e Passo Duran" che ha concluso l'iter procedurale ed è pienamente funzionale ma rimane in attesa della definizione della contabilità finale legata alla quantificazione delle procedure espropriative.

2.2.1.4 APQ VENRW - III Atto integrativo

Data stipula: 9 marzo 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRWI1A1P061	PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3° STRALCIO - 2° LOTTO: DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLI (MN)	7.047.435,78	6.202.182,91
VENRWI1A1P062	SFMR (SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE) VENETO ORIENTALE - 2ª FASE - TRATTA QUARTO D'ALTINO - PORTOGRUARO. ACQUISTO MATERIALE ROTABILE	12.440.000,00	10.000.000,00
Totale		19.487.435,78	16.202.182,91

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRWI1A1P060	13.708.124,97	12.113.693,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	13.708.124,97	12.113.693,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo, seppur di recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, ha concluso la fase realizzativa, con spesa conseguita, impegni e pagamenti al 100% del costo complessivo dell'accordo che si attesta a € 33.195.561,00.

Dei tre interventi che compongono l'Accordo, uno, *VENRWI1A1P060 - "Lavori di soluzione incrocio tra S.S. 14 e Via Orlanda"*, risulta in fase di *funzionalità*, in attesa che vengano concluse le procedure di chiusura della rendicontazione definitiva da parte di Veneto Strade S.p.A.. Ad ogni modo allo stato attuale non si vedono fattori di ostacolo alla conclusione di tale progetto e, quindi, dell'Accordo intero.

2.2.1.5 APQ VENRX - IV Atto integrativo

Data stipula: 31 maggio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRXI1A1P063B	17.486.860,00	0,00	Non monitorato	Non monitorato
VENRXI1A1P074	25.800.000,00	10.555.514,00	Collaudo (71,6%)	Funzionalità (73,9%)
Totale	43.286.860,00	10.555.514,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Per un esame attento dello stato di attuazione dell'Atto integrativo va innanzitutto premesso che uno dei due interventi nei quali attualmente si articola, e precisamente *VENRXI1A1P063B* del costo di € 17.486.860,00, è 'non monitorato' e presenta una criticità finanziaria per € 15.551.437,00. Ciò naturalmente influisce sulle performance complessive dello strumento.

Si ricorda che nel corso del 2014 si è registrata una modifica negli interventi che compongono l'Accordo che consiste nel passaggio di stato in SGP in "Monitorato da Altro sistema" del progetto "VENRXI1A1P063A – S.F.M.R. 2a fase di attuazione: Tratta 3 Quarto d'Altino – Portogruaro", che non sarà più presente nel sistema informativo e non sarà più oggetto di monitoraggio in ambito FSC e nel conseguente inserimento in SGP di un nuovo progetto con codice "VENRXI1A1P074 - Opere complementari al Passante di Mestre – CPASS/2 – int. 8, int. 8BIS, int. 9" del costo complessivo di € 25.800.000,00 con risorse FSC pari a € 10.555.514,00, provenienti dal progetto *VENRXI1A1P063A*. Tale progetto è stato infatti inserito come progetto *retrospettivo* all'interno dell'Asse 4 del POR FESR 2007/2013 in seguito al parere positivo ottenuto da parte del Tavolo dei Sottoscrittori tramite la procedura scritta avviata da parte della Regione con nota n. 349617 del 19/08/2014 che ha autorizzato il passaggio con il contestuale inserimento del nuovo progetto in SGP con codice *VENRXI1A1P074*, che sarà monitorato secondo le modalità in uso per i progetti finanziati con risorse FSC, fino alla definitiva conclusione dell'intervento stesso. Costituisce l'unico intervento 'attivo' dell'Accordo nel quale sono allocate tutte le risorse FSC dell'APQ, pari ad €

10.555.514,00. I lavori dell'appalto principale si sono conclusi a giugno 2016 e nel corso dell'estate è stato fatto il collaudo delle opere, mentre sono ancora in corso di affidamento (con nuovo progetto esecutivo) alcuni lavori complementari. Si tratta comunque di un progetto in avanzata fase realizzativa che ha coperto il 74% del costo ed è comunque avviato alla completa conclusione nei prossimi anni.

L'intervento *VENRXI1A1P063B* permane nello stato di sospeso in quanto la realizzazione della progettazione esecutiva risulta bloccata dalla mancanza di fondi. Tuttavia è stata avviata la realizzazione dei soli parcheggi scambiatori delle stazioni minori (Meolo, Musile-Fossalta, Ceggia e San Stino di Livenza), utilizzando un finanziamento di circa 4 Meuro di risorse POR CRO parte FESR 2007-2013. I quattro interventi, ciascuno relativo ai lavori di sistemazione di una singola stazione, sono già conclusi e sono stati rendicontati nel corso del 2016.

L'attuale situazione economica e la relativa difficoltà di reperimento di finanziamento per i progetti S.F.M.R. impone alla Regione Veneto di operare delle scelte mirate sugli interventi da effettuare, rinviando ad un successivo momento la realizzazione di alcune opere. In quest'ottica, il completamento degli interventi previsti nell'ambito del progetto *VENRXI1A1P063B*, facenti parte della seconda fase del S.F.M.R., seppur importanti per la tratta Quarto d'Altino – Portogruaro, non riveste ad oggi priorità assoluta essendo emersa nel corso degli ultimi anni la necessità di effettuare altri interventi puntuali, alcuni dei quali appartenenti alla prima fase non ancora ultimata. La prossima sottoscrizione del nuovo APQ, finanziato con le risorse FSC 2007-2013, delinea l'attuale strategia di intervento scelta per necessità dalla Regione Veneto. Pertanto, come già anticipato in precedenza, a seguito del contesto di indeterminatezza in cui si trova l'intervento *VENRXI1A1P063B*, unitamente alla attuale rilevante criticità finanziaria, si procederà al suo annullamento nell'ambito dell'APQ.

2.2.1.6 APQ VENRY - V Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRY11A1P070	'RIQUALIFICAZIONE COMPRESORIO SCIISTICO MONTE AGUDO'. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISALITA TRA TAIAREZZE - MALON IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE (BL)	6.325.000,00	1.367.585,81
VENRY11A1P072A	REALIZZAZIONE DI UNA STRADA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 434 'TRANSPOLESANA' ED IL CAPOLUOGO LUNGO LA EX LINEA FERROVIARIA LEGNAGO ' OSTIGLIA IN COMUNE DI LEGNAGO - STRADA DI COLLEGAMENTO	1.769.946,24	589.884,37
VENRY11A1P072B	REALIZZAZIONE DI UNA STRADA PER IL COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 434 'TRANSPOLESANA' ED IL CAPOLUOGO LUNGO LA EX LINEA FERROVIARIA LEGNAGO ' OSTIGLIA IN COMUNE DI LEGNAGO - SOTTOPASSO FERROVIARIO	2.029.896,37	676.520,07
Totale		10.124.842,61	2.633.990,25

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRY11A1P065	1.650.848,00	1.100.000,00	Funzionalità (99,3%)	Funzionalità (99,3%)
VENRY11A1P066	20.954.045,43	5.271.000,00	Funzionalità (94,3%)	Funzionalità (100%)
VENRY11A1P067	1.700.000,00	1.050.000,00	Funzionalità (95%)	Funzionalità (95%)
VENRY11A1P068	2.335.240,48	2.200.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
VENRY11A1P069	10.720.000,00	2.439.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRYI1A1P071	2.512.698,24	1.328.097,84	Esecuzione lavori (90,2%)	Funzionalità (100%)
VENRYI1A1P073	600.000,00	567.297,76	Progettazione esecutiva (2,9%)	Esecuzione lavori (74,4%)
Totale	40.472.832,15	13.955.395,60		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, con spesa realizzata, pagamenti e impegni ormai al 99% circa del costo complessivo.

Dei 10 interventi nei quali si articola l'Atto Integrativo:

- 3 progetti (VENRYI1A1P070, VENRYI1A1P072A e VENRYI1A1P072B) si confermano *chiusi*;
- 6 progetti sono in *funzionalità* (VENRYI1A1P065, VENRYI1A1P066, VENRYI1A1P067, VENRYI1A1P068, VENRYI1A1P069 e VENRYI1A1P071) e restano soltanto da chiudere le contabilità finali;
- 1 intervento (VENRYI1A1P073) ha concluso i lavori a fine 2016 e conta di concludere la funzionalità e la rendicontazione finale nel corso del 2017.

2.2.1.7 APQ VENRZ - VI Atto integrativo

Data stipula: 28 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Il costo e il finanziamento del VI Atto integrativo all'APQ in materia di infrastrutture per la mobilità vengono conteggiati solamente in fase di stipula, non essendo mai stato oggetto di monitoraggio. Le risorse FSC (€ 17.000.000,00) programmate mediante il VI Atto integrativo sono state destinate al finanziamento dell'intervento VENRSI1A1P001 "Nuovo assetto viario del viadotto di S.Giuliano, in Comune di Venezia", facente parte dell'APQ originario VENRS.

2.2.2 Settore “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENRI - Originario	117	106	212.120.783,22	206.383.374,08	190.466.265,49	92,3%	33.369.871,89	1.184,84
VENRL - 1° Atto integrativo	1	0	23.485.033,14	23.485.033,14	23.485.033,14	100,0%	4.100.000,00	0
VENRM - 2° Atto integrativo	1	1	42.305.812,10	42.305.812,10	42.305.812,10	100,0%	4.000.000,00	0
Totale	119	107	277.911.628,46	272.174.219,32	256.257.110,73	94,2%	41.469.871,89	1.184,84

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.2.1 APQ VENRI - Originario

Data stipula: 23 dicembre 2002

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Fabio Strazzabosco, *Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRII1A2P001	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI IN VAL FRASELLE E VAL REVOLTO (VR)	1.089.920,02	533.075,46
VENRII1A2P002	COMPLETAMENTO CONDOTTE ADDUTTRICI DEL LEGNAGHESE (VR)	893.901,77	893.901,77
VENRII1A2P003	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DEL LAVERDA (VI)	712.089,04	311.418,96
VENRII1A2P004	CONDOTTE ADDUTTRICI NEL TERRITORIO DELLE PREALPI TREVIGIANE - SCHIEVENIN (TV E BL)	3.542.602,95	2.377.802,56
VENRII1A2P005	COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CASTELLANA (TV)	1.919.445,95	1.539.162,63
VENRII1A2P006	COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ARSIERO, LASTEBASSE E TONEZZA DEL CIMONE(VI)	839.608,64	698.623,14
VENRII1A2P007/a	CONDOTTA ADDUTTRICE CANDELU' - SAN DONA' DI PIAVE	1.948.269,92	1.225.984,25
VENRII1A2P007/b	IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO IN LOC. GROCE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	1.270.669,26	1.123.595,15
VENRII1A2P008	CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE TRA LA ZONA NORD E LA ZONA SUD DEL CONSORZIO	2.716.403,20	0,00
VENRII1A2P009	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVARZERE E PORTESINE (ROSOLINA MARE).	253.412,92	253.412,92
VENRII1A2P010	MESSA IN SICUREZZA DAGLI ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A BOARA E BADIA POLESINE.	255.225,07	254.038,98
VENRII1A2P011	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A PIACENZA D'ADIGE, VESCOVANA E ANGUILLARA.	233.053,70	228.424,00
VENRII1A2P012	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DALFIUME ADIGE A CAVANELLA D'ADIGE.	254.534,17	254.534,17
VENRII1A2P013	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTE DAL FIUME ADIGE A BOSCOCHIARO.	185.235,81	185.235,81

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P014	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A CORBOLA, PONTE MOLO, CANALNOVO E POLESILLA.	253.267,84	253.267,84
VENR11A2P015	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A OCCHIOBELLO E CASTELNOVO BARIANO.	259.428,55	254.223,64
VENR11A2P016	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA.	223.259,32	151.698,20
VENR11A2P017	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA OLIERO.	181.692,82	107.460,26
VENR11A2P018	MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO SCHEMA DEL VENETO CENTRALE - CONDOTTA CORBOLA- TAGLIO DI PO	3.560.829,49	0,00
VENR11A2P019	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE.	516.436,21	0,00
VENR11A2P020	COMPLETAMENTO FOGNATURA V.LE PORTA PO - COMUNE DI ROVIGO	1.114.102,00	391.592,92
VENR11A2P021	COMPLETAMENTO FOGNATURE CIVILI DELLE FRAZIONI DI RECOARO TERME (VI)	938.553,37	507.709,55
VENR11A2P022	COMPLETAMENTO PRIMA FASE DELLO SCHEMA FOGNARIO CONSORTILE DEL C.I.S.I.A.G. DI LEGNAGO (VR)	1.233.819,63	487.564,01
VENR11A2P023	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI MONTAGNANA (PD)	1.688.317,45	899.625,55
VENR11A2P024	DEPURATORE E COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE INTERCOMUNALI ROVERCHIARA (VR)	795.572,54	795.572,54
VENR11A2P025	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)	655.153,85	598.448,74
VENR11A2P026	COMPLETAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE COMUNE DI CERVARESE S.CROCE (PD)	775.036,77	639.729,31
VENR11A2P027	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO	462.253,66	206.582,76
VENR11A2P028	DEPURATORE E COMPLETAMENTO FOGNATURE DI MIANE (TV)	590.292,27	186.817,96
VENR11A2P029	OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' ""LE CAMPE"" IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA E COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI AGORDO	516.015,97	516.015,97
VENR11A2P031	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI AFFERENTI AL DEPURATORE DI PEDEROBBA (TV)	754.404,01	673.298,98
VENR11A2P032	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO - SAN VENDEMIANO.	2.752.252,77	632.696,72

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P033	FOGNATURA E DEPURAZIONE AREE DEL CONSORZIO DEL LEGNAGHESE.	777.117,46	737.229,73
VENR11A2P034	COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE - COMUNE DI CHIAMPO	1.330.607,49	1.057.650,00
VENR11A2P035	FOGNATURA QUARTIERE "FELLETTA" - COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.	767.704,47	765.122,90
VENR11A2P036	ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI LASTEBASSE E PEDEMONTE.	780.838,34	780.838,34
VENR11A2P037	ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN COMUNE DI ENEGO	210.759,91	165.767,49
VENR11A2P038	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GRUARO.	255.683,38	253.728,40
VENR11A2P039	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE.	263.176,02	255.688,07
VENR11A2P040	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PRAMAGGIORE	258.068,74	254.159,46
VENR11A2P041	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ANNONE VENETO.	254.854,00	254.854,00
VENR11A2P042	FOGNATURA E DEPURAZIONE IN COMUNE DI MERLARA.	236.523,44	220.387,57
VENR11A2P043	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE	202.904,64	0,00
VENR11A2P044	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI S.URBANO	220.490,32	0,00
VENR11A2P045	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI URBANA	193.230,29	0,00
VENR11A2P046	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI MEGLIADINO S. FIDENZIO	209.987,38	0,00
VENR11A2P047	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO CONSORZIALE	1.005.395,59	0,00
VENR11A2P048	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO	439.767,10	0,00
VENR11A2P049	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO	194.794,56	0,00
VENR11A2P050	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO	942.406,17	0,00
VENR11A2P051	COMPLETAMENTO FOGNATURE A RECOARO MILLE E FONGARA A PROTEZIONE OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNO	521.802,72	0,00
VENR11A2P052	DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TONEZZA E COLLEGAMENTO RETE DELL'ASTICO ACQUE	984.782,55	0,00
VENR11A2P053	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE	679.060,55	0,00
VENR11A2P054	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE	4.279.341,38	0,00
VENR11A2P055	COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE CON L'IMPIANTO CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	516.450,00	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P056	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE	460.466,65	0,00
VENR11A2P057	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE	254.468,74	0,00
VENR11A2P058	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	1.032.787,56	0,00
VENR11A2P059a	DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO SCARICO - ADEGUAMENTO IDRAULICO	5.001.261,90	0,00
VENR11A2P059b	DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO SCARICO - ADEGUAMENTO IDRAULICO	3.512.710,31	0,00
VENR11A2P060a	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA RETE FOGNARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ""CITTA' DI VICENZA"" (RETE FOGNARIA INTERNA DEPURATORE ""CITTÀ DI VICENZA"")	285.755,88	0,00
VENR11A2P060b	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE RETE DI FOGNATURA "SCUOLE ANCONETTA"	347.182,40	0,00
VENR11A2P060c	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - NUOVO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ""RODOLFI""	604.298,77	0,00
VENR11A2P060d	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - RETE FOGNARIA IN "STRADA DEL TORMENO"	577.913,61	0,00
VENR11A2P060e	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE RETI TECNOLOGICHE IN ""VIALE FERRARIN"" (FOGNATURA "VIALE FERRARIN")	1.827.151,43	0,00
VENR11A2P060g	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN CONTRÀ DELLE BARCHE, CONTRÀ DELLA PIARDA E CONTRÀ GAZZOLLE (FOGNATURA "CONTRÀ BARCHE")	398.745,84	0,00
VENR11A2P060h	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUA E POSA DI CAVIDOTTI IN STRADA DEI PIZZOLATI (FOGNATURA "STRADA DEI PIZZOLATI")	872.358,10	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P060i	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN STRADA DELLA PAGLIA (FOGNATURA "STRADA DELLA PAGLIA")	3.599.701,58	0,00
VENR11A2P061	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI PADOVA - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI CA' NORDIO	8.979.859,13	0,00
VENR11A2P062a	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MESTRINO	1.247.583,29	0,00
VENR11A2P062b	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - RETI FOGNARIE VEGGIANO	691.814,26	0,00
VENR11A2P063a	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA GAZZO E SAN PIETRO IN GU	1.096.411,72	0,00
VENR11A2P063b	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA CAMPO SAN MARTINO E CURTAROLO	839.957,55	0,00
VENR11A2P063c	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA CARMIGNANO DI BRENTA	355.393,32	0,00
VENR11A2P063d	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA DI VIGODARZERE	637.795,76	0,00
VENR11A2P065	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI DUE CARRARE, MASERÀ DI PADOVA, CASALSERUGO, BOVOLENTA E PERNUMIA - VARIANTE UNICA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D DEPURAZIONE E DI RETI FOGNARI E AL SERVIZIO DEI COMUNI DI DUE CARRARE, MASE	2.127.336,61	0,00
VENR11A2P066/C	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN ZONA SAN BARTOLOMEO	871.100,85	0,00
VENR11A2P069	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DERIVATO DAL FIUME ADIGE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DELLE STRENTURE E L' ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BIFISS IN COMUNE DI BUSSOLENGO	2.625.054,85	0,00
VENR11A2P070A	PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE	1.539.358,85	0,00
VENR11A2P070B	PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE	1.366.119,15	0,00
VENR11A2P070C	PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE	3.338.087,05	0,00
VENR11A2P071	OPERE DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPRESORIO	3.614.789,49	0,00
VENR11A2P072	AMPLIAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI DUE CARRARE	2.849.158,69	1.094.965,54
VENR11A2P073	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA DI RICARICA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO	2.702.763,55	1.452.557,40

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P074	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALI ADDUTTORI IRRIGUI DA ADIGE	6.750.343,15	0,00
VENR11A2P075	COMPLETAMENTO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN COMUNE DI SANT'URBANO	2.021.238,80	853.176,19
VENR11A2P076a	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLO SCHEMA FOGNARIO DEL LEGNAGHESE IN SINISTRA ADIGE E DESTRA ADIGE - LOTTO A	337.567,68	172.477,30
VENR11A2P076b	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLO SCHEMA FOGNARIO DEL LEGNAGHESE IN SINISTRA ADIGE E DESTRA ADIGE - LOTTO B	2.420.183,72	1.239.535,95
VENR11A2P077	COMPLETAMENTO FOGNATURE IN COMUNE DI CHIAMPO	1.630.530,40	958.874,74
VENR11A2P078	CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA NELL'AREA DEL POLESINE	3.218.130,51	2.431.730,53
VENR11A2P080	COMPLETAMENTO RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO VALDENTRO	13.283.273,50	0,00
VENR11A2P081	LAVORI PER L'IRRIGAZIONE DI ZONE COLLINARI NEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO- RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA-PRIMOSTRALCIO	1.184.486,78	0,00
VENR11A2P082	POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI, CUORA, GOTTOLO E FOSSONE IN COMUNE DI ROSOLINA ED AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE	2.194.625,16	0,00
VENR11A2P083	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	5.850.000,00	0,00
VENR11A2P084a	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. INDIVIDUAZIONE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	40.000,00	0,00
VENR11A2P084b	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. REDAZIONE PIANO DI TUTELA ACQUE	1.061.792,00	0,00
VENR11A2P084c	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. PROGETTO DI MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE (LAGUNA E DELTA) D.LGS 152/99 - INTEGRAZIONE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE D.LGS 152/99)	818.393,42	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P085	PROGETTO COMUNITARIO WETLANDS - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA UMIDA RICOSTRUITA DI CASTELNOVO BARIANO (RO)	122.187,97	120.000,00
VENR11A2P086	MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO - SCHEMA DEL VENETO CENTRALE - CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DEI NODI IDRICI DI VENEZIA E PADOVA	35.775.628,31	1.420.256,47
VENR11A2P087	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO-CONSORTILE DELLA VAL D'ALPONE	1.744.970,28	531.376,29
VENR11A2P091	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI VIALE PORTA PO IN COMUNE DI ROVIGO e II° STRALCIO	351.390,00	0,00
VENR11A2P093A	REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DELLA SORGENTE PIAN DEGLI SPIRITI IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE.	32.604,68	0,00
VENR11A2P093B	ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLA SORGENTE VIOLANT IN COMUNE DI BELLUNO	77.000,00	0,00
VENR11A2P094	RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI ZAVENA IN COMUNE DI LAMON	230.346,34	0,00
VENR11A2P095	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ACQUEDOTTISTICA DEL LONGRONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI SAPPADA.	150.139,57	0,00
VENR11A2P096	RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO A PIZ IN COMUNE DI SOSPIROLO	135.025,43	0,00
Totale		181.998.052,03	32.201.891,12

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENR11A2P030	2.132.000,00	206.582,76	Esecuzione lavori (29,2%)	Esecuzione lavori (78,8%)
VENR11A2P066/A	955.100,00	0,00	Progettazione esecutiva (5,6%)	Esecuzione lavori (32,2%)
VENR11A2P066F	1.100.000,00	0,00	Progettazione esecutiva (5,6%)	Progettazione esecutiva (5,6%)
VENR11A2P067	5.290.000,00	0,00	Progettazione esecutiva (4,7%)	Esecuzione lavori (64,7%)
VENR11A2P090	5.930.000,00	961.398,01	Progettazione esecutiva (31,3%)	Progettazione esecutiva (31,4%)

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENR11A2P092	390.000,00	0,00	Progettazione esecutiva (3,1%)	Esecuzione lavori (77,8%)
VENR11A2P093D	74.712,50	0,00	Collaudo (93,4%)	Funzionalità (100%)
VENR11A2P093E	250.509,55	0,00	Collaudo (55,2%)	Funzionalità (65,3%)
VENR11A2P097	1.450.000,00	0,00	Nessuna fase avviata	Nessuna fase avviata
VENR11A2P098	5.670.000,00	0,00	Progettazione definitiva (4,4%)	Esecuzione lavori (5,5%)
VENR11A2P099	1.143.000,00	0,00	Studio di fattibilità (10,8%)	Progettazione definitiva (24,5%)
Totale	24.385.322,05	1.167.980,77		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Si rileva che, su un totale di 117 che compongono l'accordo in oggetto, ben 106 sono chiusi nell'applicativo di monitoraggio SGP e negli 11 interventi ancora attivi, solo 2 hanno finanziamenti FSC per un totale di € 1.167.980,77 su complessivi 24 Meuro.

Dei due progetti con finanziamento FSC possiamo dire che:

- *VENR11A2P030 "Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada"*, della cui partenza ritardata si è sempre ampiamente riferito nei rapporti di monitoraggio semestrali condivisi con il MiSE, è stato avviato grazie al superamento della criticità finanziaria che si era manifestata nel 2013, e che si è risolta, a seguito delle decisioni prese dal Tavolo dei Sottoscrittori nella riunione di giugno 2013, mediante l'utilizzo di economie APQ a valere su fondi di competenza del MATTM di cui alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01. L'avanzamento del progetto passa dal 29% al 79% nel corso del 2016 ed i lavori si dovrebbero concludere ad aprile 2017;

- per l'intervento *VENR11A2P090 "Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta - I° stralcio"*, che rappresenta un delicato progetto di bonifica da cromo esavalente di un'area del Veneto centrale a seguito dell'inquinamento prodotto da un'industria galvanica (la cui particolarità dell'intervento ha comportato anche lunghe attività propedeutiche alla bonifica in senso stretto e un'attenta valutazione della tecnica di bonifica da applicare), si segnala che sono state portate a conclusione le citate attività preliminari e che i dati da esse ricavati hanno consentito di individuare le più idonee modalità di intervento.

Attualmente il primo stralcio dei lavori, è stato aggiudicato ed è in fase di avviamento (al 30/06/2017); esso comprende la demolizione dei manufatti superficiali e la sostituzione di un primo strato superficiale di terra, lavori necessari al fine della messa in sicurezza del sito. Si procederà consecutivamente all'attuazione della tecnologia più idonea per la bonifica del sito.

Brevemente, degli altri 9 progetti attivi, senza FSC possiamo dire che:

- *VENRII1A2P066/A "Interventi per il completamento della fognatura nera nel quartiere di San Pelajo in Comune di Treviso"*, attualmente in esecuzione lavori, e *VENRII1A2P066/F "Realizzazione rete acquedotto e fognatura nera in zona Fiera"*, per il quale si prevede l'avviamento entro il corrente anno 2017, sono stati finanziati nell'ambito delle risorse "ad attivazione differita" di cui all'art. 144 della Legge 388/2000, previste dall'art. 18, comma 3 dell'Accordo di Programma Quadro.

La posticipazione dell'avvio dei lavori è motivata da alcune difficoltà finanziarie incontrate dal Gestore, in parte causate dal ritardato trasferimento dei contributi da parte degli Enti finanziatori. Ciò non ha consentito la realizzazione di tutte le attività programmate nei tempi originariamente previsti;

- *VENRII1A2P067*, finanziato con le medesime risorse "ad attivazione differita", inserito a dicembre 2007 e rifinanziato nel 2015 (DGR 1749/2015) ha quasi ultimato i lavori e procede regolarmente;

- *VENRII1A2P092 "Risanamento di quattro serbatoi acquedottistici: uno a Calalzo di Cadore, uno a Domegge di Cadore, uno a Danta di Cadore e uno a Santo Stefano di Cadore"* finanziato a seguito dell'approvazione, da parte del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle economie accertate in corso d'opera a favore di nuovi interventi, attualmente si trova in fase di lavori che dovrebbero concludersi entro fine 2017;

- *VENRII1A2P093d*, concluso di fatto, finanziato a seguito dell'approvazione, da parte del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle economie accertate in corso d'opera a favore di nuovi interventi;

- *VENRII1A2P093e*, in fase di funzionalità, per il quale si prevede l'emissione entro l'anno in corso 2017 del provvedimento regionale di saldo del contributo definitivo prendendo atto della documentazione di contabilità finale prodotta dal beneficiario. In tale sede verranno determinate ed accertate le economie a conclusione dell'intervento;

- tre nuovi progetti inseriti al 31/12/2015, *VENRII1A2P097 "Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio della località di Venas - Comune di Valle di Cadore"*, *VENRII1A2P098 "Ampliamento impianto di depurazione di Grisignano di Zocco - 1° stralcio"*, *VENRII1A2P099 "Adeguamento schema fognario depurativo in Comune di San Martino Buon Albergo"*, dove sono state programmate le risorse cosiddette "ad attivazione differita" di cui all'art. 144 della Legge 388/2000 per complessivi € 1.385.935,15. In particolare per il primo intervento, in Comune di Valle

di Cadore, in considerazione delle difficoltà di attuazione incontrate dal beneficiario successivamente alla programmazione dell'opera, si prevede di proporre la ridestinazione delle risorse ad altro intervento di pronta realizzazione relativo al settore fognario – depurativo nell'area bellunese. Per quanto riguarda l'intervento presso l'impianto di depurazione di Grisignano di Zocco, esso è attualmente in fase di esecuzione (giugno 2017). Per l'intervento in Comune di San Martino Buon Albergo si prevede infine la conclusione della fase progettuale e l'affidamento dei lavori entro l'anno in corso (2017).

2.2.2.2 APQ VENRL - I Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Fabio Strazzabosco, *Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque*

Interventi ATTIVO realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRLI1A2P088	23.485.033,14	4.100.000,00	Collaudo (99,5%)	Funzionalità (100%)
Totale	23.485.033,14	4.100.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ in questione si compone di un solo progetto, che rientra nel più ampio *Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC)* e ne finanzia uno stralcio rappresentato dalle "Tratte 10-11-12 Chioggia, Cavanella, Cavarzere", che permetterà, attraverso la realizzazione di circa 31 Km di condotte di diametro variabile tra il DN 800 e il DN 1000, il collegamento tra le centrali di potabilizzazione ubicate nelle predette località.

L'intervento è concluso e completamente realizzato; si sta provvedendo alla chiusura degli atti amministrativi relativi alla contabilità finale finalizzati all'emissione del provvedimento regionale di saldo e chiusura intervento.

2.2.2.3 APQ VENRM - Il Atto integrativo

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Fabio Strazzabosco, *Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque*

Elenco intervento realizzato mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRMI1A2P089	MOSAV - SAVEC - CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA PADOVA (SVINCOLO A4/A13) - CAVARZERE (DIRAMAZIONE PER CAVANELLA D'ADIGE) - TRATTA 7-8-9	42.305.812,10	4.000.000,00
Totale		42.305.812,10	4.000.000,00

2.2.3 Settore “Difesa del suolo e della costa”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENDS - Originario	25	23	30.956.747,32	30.909.524,62	30.755.658,36	99,5%	21.395.419,05	21.902,51
VENDT - 1° Atto integrativo	71	60	39.145.924,25	39.143.881,28	38.907.523,00	99,4%	8.088.835,03	2.042,97
VENDU - 2° Atto integrativo	25	23	13.056.024,79	13.056.024,79	13.052.769,81	100,0%	11.775.925,38	0
VENDV - 3° Atto integrativo	5	1	40.394.751,02	40.375.172,10	4.036.650,96	10,0%	2.653.778,13	19.578,92
VENDW - 4° Atto integrativo	4	2	10.319.820,90	10.307.730,71	10.007.019,42	97,1%	7.153.674,51	12.090,19
VENDX - 5° Atto integrativo	11	5	18.035.301,19	17.772.290,78	15.816.969,09	89,0%	12.388.236,82	257.621,47
Totale	141	114	151.908.569,47	151.564.624,28	112.576.590,64	74,3%	63.455.868,92	313.236,06

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.3.1 APQ VENDS - Originario

Data stipula: 4 luglio 2002

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Accordo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione del Veneto attraverso un'azione programmatica comune tra le amministrazioni firmatarie che perseguono le linee strategiche riguardanti la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e le problematiche connesse con la difesa delle coste.

L'Accordo finanzia in particolare progetti riguardanti le seguenti tipologie d'intervento:

- manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti lungo la linea di costa;
- sistemazione delle arginature di prima difesa a mare e a difesa dei centri abitati;
- stabilizzazione dei dissesti da frana e manutenzione dei versanti;
- per quanto concerne la sicurezza idraulica, l'adeguamento delle sezioni di scolo a nuove portate, a salvaguardia di centri urbani.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDS11A3P001	DIFESA DELLA COSTA MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO DELLE OPERE ESISTENTI, RICOSTRUZIONE DELLA FASCIA LITORANEA PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DELLA COSTA	5.194.075,66	2.076.007,11
VENDS11A3P002	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VALLEVECCHIA IN COMUNE DI CAORLE	516.456,90	516.456,90
VENDS11A3P003	SISTEMAZIONE DELLE ARGINATURE DI PRIMA DIFESA A MARE NEL SETTORE DAL FIUME ADIGE AL PO DI LEVANTE	1.282.738,82	705.506,35
VENDS11A3P004A	SISTEMAZIONE DELLE ARGINATURE DI PRIMA DIFESA A MARE NEI SETTORI DAL PO DI MAISTRA AL PO DI TOLLE - LOCALITA PILA - COMUNE DI PORTO TOLLE.	506.158,98	506.158,98
VENDS11A3P004B	SISTEMAZIONE DELLE ARGINATURE DI PRIMA DIFESA A MARE NEI SETTORI DAL PO DI MAISTRA AL PO DI TOLLE - LOCALITA POLESINE CAMERINI - COMUNE DI PORTO TOLLE.	1.291.080,29	1.291.080,29
VENDS11A3P005	COSTRUZIONE DI DIAFRAMMA A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI PAPOZZE-SINISTRA PO DI VENEZIA	1.067.253,84	1.067.253,84
VENDS11A3P006	COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELLO SCOLO FRASSENELLA (VI)	774.671,77	426.069,48
VENDS11A3P007	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI FIUMI FOCCHIARA E LAVIGNO	1.280.361,41	768.216,85
VENDS11A3P008	RIPRISTINO STRUTTURALE DEL SISTEMA ARGINALE DEL COLLETORE DI TERRAZZO E RETE COLLEGATA	1.701.874,29	1.186.154,74

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDSI1A3P009	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL FIUME BUSSE AI FINI DELLA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA	826.125,51	826.125,51
VENDSI1A3P010A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL FIUME ADIGE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME ADIGE TRA GLI STANTI 193-198 IN LOCALITA VOLTA - MOGGIA DEL COMUNE DI BONAVIGO.	441.086,97	441.086,97
VENDSI1A3P010B	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL FIUME ADIGE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN DESTRA DEL FIUME ADIGE TRA GLI STANTI 222-227 IN LOCALITA VOLTA- MIRA DEL COMUNE DI LEGNAGO.	493.014,26	493.014,26
VENDSI1A3P010C	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL FIUME ADIGE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI LUNGO IL TRATTO RICADENTE A MONTE E A VALLE DELLO STANTE 265 IN SINISTRA IDRAULICA DEL FIUME ADIGE IN LOCALITA VOLTA - MOROSA	114.114,73	114.114,73
VENDSI1A3P010D	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL FIUME ADIGE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RESISTENZA E DELLA CONSISTENZA DELLA SPONDA DESTRA DEL FIUME ADIGE TRA GLI STANTI 258-260 IN LOCALITA ROTTA CARPI DEL COMUNE DI VILLABARTOLOMEA (VR)	368.737,00	368.737,00
VENDSI1A3P010E	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL FIUME ADIGE - LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME ADIGE TRA GLI STANTI 247-250 IN LOCALITA CAPELLARA DEL COMUNE DI VILLABARTOLOMEA (VR).	468.239,35	468.239,35
VENDSI1A3P013	SISTEMAZIONE DEL TORRENTE ROVA	790.040,54	0,00
VENDSI1A3P014	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE RITE	995.482,29	727.623,85
VENDSI1A3P015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL CANALBIANCO	1.457.915,84	961.396,16
VENDSI1A3P016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEL PO DI LEVANTE	1.652.946,25	1.090.005,43
VENDSI1A3P017	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRUTTURE ARGINALI DEI FIUMI LEMENE E LONCON	992.642,77	992.642,77
VENDSI1A3P018	SISTEMAZIONE DEL FIUME BUSSE	999.258,06	999.258,06
VENDSI1A3P019A	INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DEL BACINO RAMOSTORTO	1.508.242,55	1.500.000,00
VENDSI1A3P020	REALIZZAZIONE SPERIMENTALE DI UN SERBATOIO DI PIANURA UTILIZZANDO CAVE DI GHIAIA DISMESSE NELL'ALTA PIANURA TREVIGIANA	2.704.821,85	900.000,00
Totale		27.427.339,93	18.425.148,63

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo **Accordo**

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDSI1A3P011	1.499.750,40	1.499.750,40	Funzionalità (90,2%)	Funzionalità (90,2%)
VENDSI1A3P012	1.982.434,29	1.470.520,02	Esecuzione lavori (98,8%)	Funzionalità (99,7%)
Totale	3.482.184,69	2.970.270,42		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ procede nel suo percorso verso la conclusione con una spesa realizzata che arriva a superare il 99,5% del costo complessivo attuale.

L'intervento *VENDSI1A3P011* ha concluso le diverse fasi del cronoprogramma ed è ora in *funzionalità*, restando da definire la sola contabilità finale.

L'intervento *VENDSI1A3P012* nella primavera del 2016, come anticipato nello scorso RAE, ha concluso la fase di esecuzione lavori ed è nella fase di *funzionalità*. I costi realizzati di quest'ultimo intervento ammontano ormai al 99,7%.

2.2.3.2 APQ VENDT - I Atto integrativo

Data stipula: 18 dicembre 2003

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Atto integrativo, sottoscritto a dicembre 2003, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore della difesa delle coste e della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della regione Veneto. Le principali linee strategiche riguardano la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e la difesa delle coste. Si articola ancora in 71 interventi così suddivisi: 10 finanziati con risorse ex delibera CIPE 36/02 (interventi dal *VENDT11A3P021* al *VENDT11A3P028*) e 61 finanziati con risorse ex Legge 19 maggio 1989, n. 183, annualità 2003 (interventi dal *VENDT11A3P029A* al *VENDT11A3P073*).

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
<i>VENDT11A3P021</i>	<i>ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SCOLI CAGLIARA, PUBBLICO E ZANARDI IN COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA</i>	1.062.056,83	1.000.000,00
<i>VENDT11A3P022</i>	<i>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINE DI PRIMA DIFESA A MARE E RIPRISTINO DELLA VIABILITA IN LOCALITA POLESINE CAMERINI NEL COMUNE DI PORTO TOLLE.</i>	516.394,92	516.394,92
<i>VENDT11A3P023</i>	<i>LAVORI DI VIVIFICAZIONE DELLA SACCA DEL CANARIN IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO) E RECUPERO DI UN'AREA LAGUNARE AI FINI DELL'ACQUACOLTURA.</i>	3.356.104,24	691.106,05
<i>VENDT11A3P024A</i>	<i>LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINATURA SINISTRA DEL FIUME ADIGE RICALIBRATURA DELL'ALVEO E LA RICOSTRUZIONE DELLE DIFESE RADENTI IN PIETRAME TRA GLI STANTI 623-626 IN COMUNE DI CAVARZERE (PD) .</i>	364.503,98	364.503,98
<i>VENDT11A3P024B</i>	<i>LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINATURA SINISTRA DEL FIUME ADIGE RICALIBRATURA DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE DELLE DIFESE RADENTI IN PIETRAME, TRA GLI STANTI 594 E 596 IN COMUNE DI CAVARZERE.</i>	344.344,02	344.344,02
<i>VENDT11A3P024C</i>	<i>LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELL'ARGINATURA SINISTRA DEL FIUME ADIGE RICALIBRATURA DELL'ALVEO E RICOSTRUZIONE DELLE DIFESE RADENTI IN PIETRAME, TRA GLI STANTI 326 E 329 IN COMUNE DI MASI (PD)</i>	456.800,20	456.800,20

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P025	LAVORI URGENTI PER LA REGIMAZIONE DEL FIUME BRANCAGLIA - S. CATERINA.	947.140,66	947.140,66
VENDT11A3P026	LAVORI URGENTI ED IMPROVVISABILI DI SISTEMAZIONE DELLA RETE DI BONIFICA NEI TERRITORI COMUNALI DI CARCERI ED OSPEDALETTO EUGANEO IN PROVINCIA DI PADOVA.	999.934,01	999.934,01
VENDT11A3P027	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI CUROGNA E PONTICELLO.	770.654,16	770.654,16
VENDT11A3P029A	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE MUSONE ED AFFLUENTE ASTEGO. ANNUALITÀ 2002.	197.708,11	0,00
VENDT11A3P029B	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE MUSONE ED AFFLUENTE ASTEGO. ANNUALITÀ 2003	549.044,36	0,00
VENDT11A3P031A	NODO DI PADOVA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AUTOMAZIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI, DELLA RETE IDRAULICA MINORE.	199.116,64	0,00
VENDT11A3P031B	NODO DI PADOVA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E AUTOMAZIONE DEI MANUFATTI IDRAULICI, DELLA RETE IDRAULICA PRINCIPALE.	849.997,59	0,00
VENDT11A3P032	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E OPERE DI DIFESA DEL FIUME BRENTA.	774.428,92	0,00
VENDT11A3P033A	REALIZZAZIONE DI PALANCOLE ANTISIFONAMENTO LUNGO IL CANALE BATTAGLIA. LOTTO A	332.531,80	0,00
VENDT11A3P033B	REALIZZAZIONE DI PALANCOLE ANTISIFONAMENTO LUNGO IL CANALE BATTAGLIA. LOTTO B	441.302,36	0,00
VENDT11A3P034A	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME GORZONE IN COMUNE DI STANGHELLA.	505.629,12	0,00
VENDT11A3P034B	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME GORZONE IN COMUNE DI CAVARZERE.	266.598,58	0,00
VENDT11A3P035	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BACINO FIUMICELLO BRENDOLA. I STRALCIO.	513.643,06	0,00
VENDT11A3P036A	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TORRENTE GHEBON-LONGHELLA: REALIZZAZIONE DI NUOVE DIFESE SPONDALI E PROSECUZIONE DI QUELLE ESISTENTI, RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI ESISTENTI. LOTTO A	288.816,46	0,00
VENDT11A3P036B	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TORRENTE GHEBON-LONGHELLA: REALIZZAZIONE DI NUOVE DIFESE SPONDALI E PROSECUZIONE DI QUELLE ESISTENTI, RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI ESISTENTI. LOTTO B	214.178,75	0,00
VENDT11A3P037	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL FIUME GUA.	515.082,42	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P038	LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO ARGINALE DEL TORRENTE POSCOLA. I STRALCIO	516.450,00	0,00
VENDT11A3P040	ADEGUAMENTO DELLE CONDIZIONI DI DELUSSO DEL RIO CAMPAROLO IN COMUNE DI SAREGO.	327.477,33	0,00
VENDT11A3P041	SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE GIARON: REALIZZAZIONE DI NUOVE DIFESE SPONDALI E PROSECUZIONE DI QUELLE ESISTENTI.	254.570,96	0,00
VENDT11A3P042	SISTEMAZIONE MEDIANTE RICALIBRATURA DELLA CANALETTA AGUGIARO.	360.621,58	0,00
VENDT11A3P044	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI UN DISSESTO SPONDALE GOLENALE IN SINISTRA PIAVE IN ZONA CENTRO URBANO S. DONÀ DI PIAVE.	615.821,54	0,00
VENDT11A3P046	INTEREVENTI SUL PIAVE TRA BUSCHE E LA CONFLUENZA CON IL T. SONNA. OPERE IN CORRISPONDENZA DELLA RISERVA NATURALE DEL VINCHETO DI CELLARDA.	757.221,05	0,00
VENDT11A3P047	SISTEMAZIONE AREE IN FRANA.	51.113,56	0,00
VENDT11A3P048A	LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA SPONDALE DEL FIUME LIVENZA IN VIA VANZO IN LOCALITÀ SAN GIOVANNI IN COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA.	258.125,61	0,00
VENDT11A3P048B	LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA SPONDALE DEL FIUME LIVENZA. ANNUALITÀ 2003	249.314,11	0,00
VENDT11A3P049	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME MONTICANO.	297.269,43	0,00
VENDT11A3P050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME MESCHIO.	249.227,68	0,00
VENDT11A3P051A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SU VERSANTE IN FRANA CON ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI DRENAGGIO E CONSOLIDAMENTO IN LOC. LORE IN COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIONE - I° STRALCIO	179.954,27	0,00
VENDT11A3P051B	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SULL'ALVEO DEL TORRENTE PARADISO IN LOC. SARAMA IN COMUNE DI GREZZANA	80.735,74	0,00
VENDT11A3P051C	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA SU VERSANTE IN FRANA CON ADEGUAMENTO DELLE OPERE DI DRENAGGIO E CONSOLIDAMENTO IN LOCALITÀ LORE IN COMUNE DI S. GIOVANNI ILARIAONE - II° STRALCIO	200.000,00	0,00
VENDT11A3P051D	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDROGEOLOGICA: MANUTENZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO OPERE DI DIFESA SPONDALE IN LOCALITÀ RIO SECCO IN COMUNE DI BRENTINO BELLUNO	55.646,16	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P052	LAVORI DI SISTEMAZIONE, RINFORZO ED IMPERMEABILIZZAZIONE (DIAFRAMMA) TRA GLI STANTI 264-267 IN LOC. MOROSA IN COMUNE DI TERRAZZO.	1.372.419,44	0,00
VENDT11A3P054A	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME ADIGE - INTERVENTI ATTI AD ARRESTARE FENOMENI EROSIVI MEDIANTE RICOSTRUZIONE BERMA E SALVARIPE. LOCALITÀ BARBONA (PD)	293.908,60	0,00
VENDT11A3P054B	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL FIUME ADIGE - INTERVENTI ATTI AD ARRESTARE FENOMENI EROSIVI MEDIANTE RICOSTRUZIONE BERMA E SALVARIPE. LOCALITÀ SANT'URBANO (PD)	317.889,70	0,00
VENDT11A3P055	LAVORI DI RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN SX ADIGE TRA GLI STANTI 193-198 IN LOC. MOGGIA.	505.482,37	0,00
VENDT11A3P056	SISTEMAZIONE VAL RONDINA.	154.937,00	0,00
VENDT11A3P059	MANUTENZIONE E RIPRISTINO DEI MANUFATTI DI REGOLAZIONE IDRAULICA.	152.924,86	0,00
VENDT11A3P060	SISTEMAZIONE MANUFATTO DI SBARRAMENTO DI PILA MURAROLA E RIFACIMENTO PARATOIA DI SBARRAMENTO.	1.199.968,38	0,00
VENDT11A3P063	LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO IDROVORO PER LA DIFESA DELL'ABITATO DI GIACCIANO CON BARUCCHELLA.	412.550,75	0,00
VENDT11A3P064	AMMODERNAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE RETE DI DEFLUSSO AREA RONCHESANA.	1.092.066,39	0,00
VENDT11A3P065	RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI CALNOVA 1 E 2.	562.292,24	0,00
VENDT11A3P066A	INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO BOSCHI LITORANEI E VALORIZZAZIONE BOSCHI RIPARIALI, DIFESE SPONDALI LUNGO IL CORSO DEL SILE. 1° STRALCIO	39.999,09	0,00
VENDT11A3P066B	INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO BOSCHI LITORANEI E VALORIZZAZIONE BOSCHI RIPARIALI, DIFESE SPONDALI LUNGO IL CORSO DEL SILE. 2° STRALCIO	39.981,39	0,00
VENDT11A3P066C	INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO BOSCHI LITORANEI E VALORIZZAZIONE BOSCHI RIPARIALI, DIFESE SPONDALI LUNGO IL CORSO DEL SILE. 3° STRALCIO	59.998,79	0,00
VENDT11A3P066D	INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO BOSCHI LITORANEI E VALORIZZAZIONE BOSCHI RIPARIALI, DIFESE SPONDALI LUNGO IL CORSO DEL SILE. 4° STRALCIO	68.912,68	0,00
VENDT11A3P066E	INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO BOSCHI LITORANEI E VALORIZZAZIONE BOSCHI RIPARIALI, DIFESE SPONDALI LUNGO IL CORSO DEL SILE. 5° STRALCIO	59.991,12	0,00
VENDT11A3P066F	INTERVENTI DIFFUSI DI MIGLIORAMENTO BOSCHI LITORANEI E VALORIZZAZIONE BOSCHI RIPARIALI, DIFESE SPONDALI LUNGO IL CORSO DEL SILE. 6° STRALCIO	18.094,51	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P068	RIESCAVO E SISTEMAZIONE ARGINI DEL FIUME VALLIO.	514.815,90	0,00
VENDT11A3P069	COLLETORE DI COLLEGAMENTO TRA RETE DI PUNTA SABBIONE E LA RETE DI CREPALDO - CAVALLINO. I STRALCIO.	619.747,36	0,00
VENDT11A3P070A	RINFORZO ARGINATURE DEI CANALI MIRA-MIRANO E NOVISSIMO - 1° STRALCIO. LOTTO A	255.411,44	0,00
VENDT11A3P071	SISTEMAZIONE IDRAULICA SCOLO MUSONELLO.	258.228,45	0,00
VENDT11A3P072A	CONSOLIDAMENTO SPONDE DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA - I STRALCIO. LOTTO A.LAVORI DI SOMMA URGENZA.	159.013,15	0,00
VENDT11A3P072B	CONSOLIDAMENTO SPONDE DEL CANALE NAVIGLIO BRENTA - I STRALCIO. LOTTO B. LAVORI D'URGENZA.	132.578,44	0,00
VENDT11A3P073	RIPARAZIONE DI FRANE E SCOSCENDIMENTI DI SPONDA DEL FIUME MARZENEGO, DESE, ZERO, DRAGANZIOLO ED ALTRI CORSI D'ACQUA MINORI. I STRALCIO.	658.375,68	0,00
Totale		27.869.147,94	6.090.878,00

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDT11A3P028	1.997.957,03	1.997.957,03	Funzionalità (99,9%)	Funzionalità (99,4%)
VENDT11A3P030	1.016.500,25	0,00	Collaudo (84,8%)	Collaudo (84,8%)
VENDT11A3P039	1.044.076,19	0,00	Funzionalità (99,6%)	Funzionalità (99,6%)
VENDT11A3P043	1.338.636,67	0,00	Funzionalità (99,1%)	Funzionalità (99,1%)
VENDT11A3P045	254.899,17	0,00	Funzionalità (98,9%)	Funzionalità (98,9%)
VENDT11A3P053	1.396.528,28	0,00	Collaudo (100%)	Collaudo (100%)
VENDT11A3P057	1.090.591,25	0,00	Funzionalità (98,6%)	Funzionalità (98,6%)
VENDT11A3P058	413.165,52	0,00	Funzionalità (98,5%)	Funzionalità (98,5%)
VENDT11A3P067	771.669,96	0,00	Funzionalità (98,4%)	Funzionalità (98,4%)

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDT11A3P070B	1.021.785,15	0,00	Funzionalità (99%)	Funzionalità (99%)
VENDT11A3P072C	928.923,87	0,00	Funzionalità (99,3%)	Funzionalità (99,3%)
Totale	11.274.733,34	1.997.957,03		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

I dati rappresentati nelle tabelle danno l'idea di un Accordo ormai concluso, infatti tutti i progetti hanno chiuso i lavori e la spesa realizzata ammonta ormai il 99% del costo complessivo dell'APQ.

Su un totale di 71 progetti attualmente 60 (si conferma il dato 2016) sono conclusi e questi rappresentano l'85% degli interventi dello strumento e il 71% del costo complessivo.

Focalizzandosi sul solo FSC si rileva che su un totale di 10 interventi finanziati con queste risorse gli interventi chiusi sono 9; il solo attivo (VENDT11A3P028) ha concluso il collaudo nel corso del 2013, è funzionale e restano solo da concludere le contabilità finali.

Anche per i 61 interventi realizzati con risorse L. 183/89 non si segnalano lavori in corso, 2 sono in fase di collaudo, 9 sono già funzionali in attesa delle contabilità finali mentre ben 50 sono chiusi.

2.2.3.3 APQ VENDU - Il Atto integrativo

Data stipula: 24 giugno 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Atto integrativo, sottoscritto a giugno 2004, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto. Le principali linee strategiche dell'APQ riguardano principalmente la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e la lotta alla desertificazione.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDUI1A3P074	IMPLEMENTAZIONE DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO IDROLOGICO AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE PIENE.	274.092,77	0,00
VENDUI1A3P075A	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. OPERE DI PROTEZIONE STRADALE IN LOCALITÀ RIVALTA DEL COMUNE DI BRENTINO BELLUNO.	112.434,91	0,00
VENDUI1A3P075B	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO.COMUNE DI BRENTINO BELLUNO LOCALITÀ PREABOCCO STABILIZZAZIONE DI UNA PARETE ROCCIOSA E OPERE PER LA PROTEZIONE DELL'ABITATO	1.197.917,30	1.013.622,33
VENDUI1A3P078	LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI SCOLI VICINARA E PUBBLICO DI CASTELMASSA PER LA DIFESA DELL'ABITATO DI CASTELMASSA.	999.999,12	999.999,12
VENDUI1A3P079	RICONVERSIONE DEL SISTEMA IRRIGUO NEI COMUNI DI VOLPAGO E GIAVERA - II STRALCIO	1.763.109,32	1.763.109,32
VENDUI1A3P080	INTERVENTI DI RICONVERSIONE DEL SISTEMA IRRIGUO.	2.600.000,00	2.600.000,00
VENDUI1A3P081	GEOREFERENZIAZIONE INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO, POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE HARDWARE.	137.383,20	0,00
VENDUI1A3P082A	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. REALIZZAZIONE BRIGLIA SELETTIVA DI CONTENIMENTO COLATE DETRITICHE SUL TORRENTE PALOMBIS IN LOCALITÀ COSDERUIOBE	150.000,00	150.000,00
VENDUI1A3P082B	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE SUL RIO PARABELUM IN LOCALITÀ VILLANOVA	100.000,00	100.000,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDUI1A3P082C	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IN LOCALITÀ TRA LE ACQUE.	99.996,44	99.996,44
VENDUI1A3P082D	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE SUL TORRENTE VIERA IN LOCALITÀ BUSCHE.	49.999,24	49.999,24
VENDUI1A3P082E	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. STABILIZZAZIONE E DRENAGGI A CARICO DI VERSANTI IN FRANA E CONSOLIDAMENTO VIABILITÀ DI ACCESSO	76.781,82	76.781,82
VENDUI1A3P082F	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. MANUTENZIONE E PROSECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI IN FRANA MEDIANTE OPERE DI DRENAGGIO E CANALIZZAZI	102.500,00	102.500,00
VENDUI1A3P082G	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. REALIZZAZIONE DI DIFESE SPONDALI SUL TORRENTE VALLES IN LOCALITÀ MOLINO.	100.000,00	100.000,00
VENDUI1A3P082H	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE SUL TORRENTE RUNAL IN LOCALITÀ BUSCOLE.	89.989,39	89.989,39
VENDUI1A3P082I	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE SUL TORRENTE MUSIL IN LOCALITÀ MUGNAI.	149.938,97	149.938,97
VENDUI1A3P082L	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE SUL TORRENTE AURICH IN LOCALITÀ TOMO.	49.995,20	49.995,20
VENDUI1A3P082M	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE IN FRANA E REALIZZAZIONE ARGINATURA DEL RIO DELLE BOE IN LOCALITÀ COL	150.000,00	150.000,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDUI1A3P082N	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO. MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI OPERE AMMALORATE IN LOCALITÀ VALCANTUNA.	75.000,00	75.000,00
VENDUI1A3P082O	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - RIO MOLIN IN LOCALITÀ S. MARIA DELLE GRAZIE.	160.000,00	160.000,00
VENDUI1A3P082P	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - LOCALITÀ VELOS.	39.998,56	39.998,56
VENDUI1A3P082Q	INTERVENTI STRATEGICI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DEGLI AFFLUENTI MINORI DEL FIUME PIAVE NEL TERRITORIO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - LOCALITÀ COSTALTA	104.994,99	104.994,99
VENDUI1A3P083	LAVORI PER IRRIGAZIONE IN ZONE COLLINARI.	476.102,38	450.000,00
Totale		9.060.233,61	8.325.925,38

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDUI1A3P076	1.995.791,18	1.450.000,00	Funzionalità (99,4%)	Funzionalità (99,8%)
VENDUI1A3P077	2.000.000,00	2.000.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	3.995.791,18	3.450.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il secondo Atto integrativo si articola ancora in 25 interventi di cui 22 finanziati con risorse FSC.

Lo strumento è in avanzata fase di realizzazione con una percentuale di impegni ormai che copre il costo, una spesa realizzata del 99,9% del costo come i pagamenti.

Gli interventi chiusi sono complessivamente 23; gli ultimi due interventi attivi, *VENDUI1A3P076* e *VENDUI1A3P077*, presentano percentuali di realizzazione, rispettivamente, del 99,8% e del 100%, hanno entrambi concluso le operazioni di collaudo e attualmente mancano soltanto le approvazioni delle contabilità finali e le registrazioni contabili conseguenti.

2.2.3.4 APQ VENDV - III Atto integrativo

Data stipula: 31 maggio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Atto integrativo sottoscritto nel 2005, sempre con l'obiettivo di aumentare la sicurezza idrogeologica del territorio veneto, in origine prevedeva la realizzazione di un solo intervento finalizzato alla laminazione delle piene per la riduzione del rischio idraulico nel territorio attraversato dal fiume Livenza (serbatoio di espansione di Prà dei Gai) dell'importo di poco meno di 40 Meuro. Attualmente si articola in 5 interventi, di cui 4 correlati a Prà dei Gai.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDVI1A3P094	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DI ARZIGNANO - CHIAMPO NELL'ABITATO DI CHIAMPO - STRALCIO FUNZIONALE.	844.751,02	844.751,02
Totale		844.751,02	844.751,02

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDVI1A3P084	36.208.599,95	0,00	Progett. preliminare (0%)	Progett. preliminare (0%)
VENDVI1A3P084A	1.041.400,05	680.110,86	Funzionalità (97%)	Funzionalità (97%)
VENDVI1A3P084B	780.421,08	502.879,95	Funzionalità (98,8%)	Funzionalità (98,8%)
VENDVI1A3P084C	1.500.000,00	626.036,30	Collaudo (93,6%)	Funzionalità (94,1%)
Totale	39.530.421,08	1.809.027,11		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il secondo Atto integrativo si articola ancora in 5 interventi di cui 4 finanziati con risorse FSC. Al 31/12/2016 evidenzia un avanzamento di spesa realizzata pari al 10% del costo complessivo.

La quasi totalità delle risorse programmate su questo Atto Integrativo si concentra sull'intervento *VENDVI1A3P084 – “Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna”* del costo di 36 Meuro la cui complessità consiste principalmente nell'ampiezza del bacino di laminazione che interessa due Regioni (Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) coinvolgendo varie autonomie locali.

In attesa della risoluzione delle problematiche progettuali dell'intervento principale, ne sono stati attivati, in tempi diversi, tre lotti distinti:

- *VENDVI1A3P084A “Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna, I LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (TV)”* dell'importo di circa 1 Meuro di cui € 680.110,86 di risorse FSC;
- *VENDVI1A3P084B “Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. II LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (TV)”* dell'importo di € 780.421,08 di cui € 502.879,95 di risorse FSC;
- *VENDVI1A3P084C - “Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Intervento di diaframmatura dell'argine destro del fiume Livenza in comune di Mansuè (TV)”* dell'importo di € 1.500.000,00, di cui € 626.036,30 di fonte FSC.

Per quanto riguarda l'intervento principale, il progetto preliminare, aggiornato sulla base delle richieste e osservazioni pervenute dagli enti locali interessati dalle opere, è stato avviato ad una nuova procedura di Via, per il Veneto il 26 settembre 2011 e per il Friuli il 15 febbraio 2012. La pratica ha subito evidenziato uno stallo in Regione Friuli e per tale motivo si è deciso di avviare la procedura di VIA per lo stralcio riguardante le sole opere ricadenti nel territorio Veneto dell'importo complessivo di 39 Meuro, che si è conclusa favorevolmente con l'adozione della DGR 2115/2014. Sempre a dicembre 2014 è stata superata la rilevante criticità finanziaria con utilizzo dei finanziamenti di cui all'OPCM 3096/2010 disposto con DGR n. 2813 del 29/12/2014 per 18 Meuro. Il 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il bando relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per un importo a base di gara di 17,3 Meuro. Con Decreto n. 40 del 21/03/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice e in data 23/03/2016 si è svolta la prima seduta pubblica per l'apertura dei sette plichi pervenuti. Nel frattempo due dei componenti la Commissione Giudicatrice hanno rinunciato all'incarico, pertanto con decreti n. 112 in data 6/05/2016 e n. 41 del 1/02/2017 si è proceduto alla loro sostituzione. La nuova Commissione ha dovuto pertanto prendere in carico la documentazione di gara dal RUP e dal precedente Presidente, avviando la fase di verifica della

parte amministrativa delle sette offerte presentate. In data 5/05/2017 si è svolta la seconda seduta pubblica, nel corso della quale tutte le sette offerte presentate sono state ammesse alle successive fasi di gara. La commissione ha quindi proceduto, in più sedute riservate, all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche. La terza seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche è fissata per il giorno 11 luglio 2017. Si prevede di addivenire ad aggiudicazione definitiva entro ottobre 2017.

Proprio per la presenza dell'intervento *VENDVI1A3P084*, che da solo rappresenta circa il 90% del valore dell'Atto integrativo e che è attualmente in fase di gara, gli indicatori di realizzazione dell'APQ sono molto bassi nonostante gli altri interventi siano in avanzata fase realizzativa.

Per quanto riguarda gli interventi di diaframmatura urgenti già previsti nel preliminare di Prà dei Gai (*VENDVI1A3P084A* e *VENDVI1A3P084B*), entrambi sono in funzionalità in attesa della chiusura delle contabilità finali. L'intervento *VENDVI1A3P084C* ha concluso i lavori a maggio 2015 e il collaudo a giugno 2016.

2.2.3.5 APQ VENDW - IV Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDWI1A3P086	LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL SISTEMA ARGINALE DEL COLLETTORE TERRAZZO E RETE COLLEGATA, STRALCIO DI COMPLETAMENTO	701.665,38	700.000,00
VENDWI1A3P088	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE, CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO E NEI PRESSI DELL' ""ALBERGO REGINA""	951.092,43	665.764,70
Totale		1.652.757,81	1.365.764,70

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDWI1A3P085	5.567.063,09	3.000.000,00	Funzionalità (97,3%)	Funzionalità (97,3%)
VENDWI1A3P087	3.087.909,81	2.787.909,81	Funzionalità (95,2%)	Funzionalità (95,2%)
Totale	8.654.972,90	5.787.909,81		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Al 31/12/2016 si evidenzia un avanzamento di spesa realizzata pari al 97% del costo complessivo. L'accordo nel corso del 2016 non ha evidenziato sviluppi nelle operazioni di chiusura delle contabilità finali. Si confermano due interventi "chiusi": *VENDWI1A3P086* e *VENDWI1A3P088*, tali progetti si sono conclusi già nel 2013. Non si rilevano interventi con lavori in corso, l'intervento *VENDWI1A3P085* ha chiuso il collaudo nel corso del 2013, è funzionale e restano soltanto da espletare le ultime verifiche prima dell'approvazione della contabilità finale. Oltre a questo, rimane in funzionalità anche il progetto *VENDWI1A3P087*, con lavori conclusi nel 2009 e rimasto aperto per attività di monitoraggio ambientale.

2.2.3.6 APQ VENDX - V Atto integrativo

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

Il presente Atto integrativo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto; le principali linee strategiche riguardano in particolare:

- la messa in sicurezza degli argini;
- la tutela idraulica dei centri abitati;
- l'ottimale impiego della risorsa acqua.

Ricordiamo, come già scritto nei precedenti Rapporti, che a partire dal monitoraggio del 30/06/2009 l'Accordo si articola in 11 interventi:

- 5 dei quali (da *VENDX11A3P089* a *VENDX11A3P093*) attivati all'atto della stipula;
- altri 5 sono stati inseriti nell'ambito della riprogrammazione delle risorse CIPE 35/05 riferite all'intervento *VENDV11A3P084 "Prà dei Gai"*. Di questi, tre (*VENDX11A3P095*, *VENDX11A3P096*, *VENDX11A3P099*) sono passati dalla lista programmatica a quella attuativa, mentre due (*VENDX11A3P097*, *VENDX11A3P098*) sono di nuova individuazione;
- uno (*VENDX11A3P100*) inserito a seguito della riprogrammazione delle economie approvata con verbale del Tavolo dei sottoscrittori del 21/07/2009. Lo stesso rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDS11A3P001* dell'Accordo originario.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDX11A3P089	LAVORI DI RIPRESA EROSIONI DELL'ARGINE SINISTRO DEL PO TRA GLI STANTI 45 E 57 IN COMUNE DI BERGANTINO - II° STRALCIO	1.188.021,85	732.613,47
VENDX11A3P090	REGOLAZIONE DEL FIUME BUSSÈ - COMPLETAMENTO	679.916,08	679.916,08
VENDX11A3P092	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SOMMITÀ ARGINALE DESTRA DEL FIUME BRENTA DALLA DISCARICA DI CÀ ROSSA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME BACCHIGLIONE - II° STRALCIO	1.394.154,91	1.394.154,91
VENDX11A3P095	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RAMO STORTO III STRALCIO	1.299.658,07	1.299.658,07
VENDX11A3P099	CONSOLIDAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURAZZI DEL CANALE BATTAGLIA, IN COMUNE DI BATTAGLIA TERME, PER ELIMINARE LE INFILTRAZIONI VERSO IL CENTRO ABITATO-STRALCIO FUNZIONALE	1.828.511,04	1.500.000,00
Totale		6.390.261,95	5.606.342,53

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDX11A3P091	2.000.000,00	2.000.000,00	Funzionalità (75,6%)	Funzionalità (75,7%)
VENDX11A3P093	756.455,55	756.455,55	Funzionalità (98,6%)	Funzionalità (98,6%)
VENDX11A3P096	991.870,90	991.870,90	Funzionalità (99,8%)	Funzionalità (99,8%)
VENDX11A3P097	750.680,86	750.680,86	Collaudo (97,5%)	Collaudo (97,5%)
VENDX11A3P098	788.410,46	788.410,46	Funzionalità (99,5%)	Funzionalità (99,5%)
VENDX11A3P100	6.094.611,06	1.494.476,52	Funzionalità (66,6%)	Funzionalità (76,5%)
Totale	11.382.028,83	6.781.894,29		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il quinto Atto integrativo si articola ancora in 11 interventi, tutti finanziati con FSC, di cui 5 chiusi.

Al 31/12/2016 evidenzia una spesa realizzata pari all'89% del costo complessivo, con un incremento di quasi il 4% rispetto al 2015, i pagamenti sono di poco inferiori, ammontando all'88% del costo complessivo.

La spesa realizzata evidenzia un aumento di € 603.085,37 in relazione principalmente all'intervento *VENDX11A3P100* e, in via residuale, all'intervento *VENDX11A3P091*. Stesso dicasi per i pagamenti, che aumentano di € 246.960,32 in relazione ai medesimi interventi.

Rispetto al 2015 rileviamo un intervento in attesa di iniziare il collaudo per le opere complementari (*VENDX11A3P091*), un intervento con collaudo in corso (*VENDX11A3P097*), 4 interventi pienamente funzionali in attesa della conclusione delle contabilità finali (*VENDX11A3P093*, *VENDX11A3P096*, *VENDX11A3P098* e *VENDX11A3P100*) e 5 interventi chiusi (*VENDX11A3P089*, *VENDX11A3P090*, *VENDX11A3P092*, *VENDX11A3P095* e *VENDX11A3P099*).

2.2.4 Settore “Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENVT - Originario	16	15	8.031.898,57	8.031.898,57	7.941.163,41	98,9%	6.096.881,53	0,00
VENVU - 1° Atto integrativo	11	11	22.162.752,02	22.161.651,68	22.161.651,68	100,0%	8.105.555,58	1.100,34
VENVX - 2° Atto integrativo	9	9	18.414.009,23	18.414.009,23	18.414.009,23	100,0%	9.713.820,17	0,00
VENVZ - 3° Atto integrativo	13	11	20.849.533,67	20.563.551,64	19.877.512,82	96,7%	8.944.187,11	0,00
VENVY - 4° Atto integrativo	16	16	22.511.330,24	22.509.649,08	22.509.649,08	100,0%	10.341.038,93	1.681,16
Totale	65	62	91.969.523,73	91.680.760,20	90.903.986,22	99,2%	43.201.483,32	2.781,50

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.3.1 APQ VENVT - Originario

Data stipula: 19 giugno 2002

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVT11A4P001	RECUPERO STATICO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN GIACOMO IN LOCALITA DON - GOSALDO (BL)	362.606,68	258.228,45
VENVT11A4P002	RESTAURO DEL COMPLESSO CONVENTUALE ANNESSO ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - SANGUINETTO (VR)	464.811,21	361.519,83
VENVT11A4P003A	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - RESTAURO FABBRICATO EX SCUDERIE.	723.039,00	723.039,00
VENVT11A4P003B	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - COMPLETAMENTO FABBRICATI: EX FORNI FUSORI, EDIFICIO EX CRAL, OSTELLO DELLA GIOVENTU	779.850,00	779.850,00
VENVT11A4P003C	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - EDIFICI ED INFRASTRUTTURE MINERARIE	588.764,32	588.764,32
VENVT11A4P003D	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - PONTE SUL TORRENTE IMPERINA	154.937,00	154.937,00
VENVT11A4P003E	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELL'OSTELLO E DI ALTRI IMMOBILI E MISURE ANTINCENDIO; COMPLETAMENTO PARCHEGGI E MANUFATTI ACCESSORI	154.937,00	154.937,00
VENVT11A4P003F	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - RIORDINO AMBIENTALE DEL SITO	129.112,00	129.112,00
VENVT11A4P003G	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - OPERE DI DIFESA IDRAULICA	413.165,00	413.165,00
VENVT11A4P004	OPERE E DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO TERMALE DI VALGRANDE, IN COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BL)	516.456,90	0,00
VENVT11A4P005A	RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI MONUMENTALI SUL COLLE DELLA ROCCA DI MONSELICE (PD). REALIZZAZIONE RILEVATO IN TERRA RINFORZA	311.566,53	311.566,53
VENVT11A4P006A	COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - I LOTTO	350.674,23	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVT11A4P006B1	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI DEL FORTE DI MONTE RITE - 2° STRALCIO	360.000,00	0,00
VENVT11A4P006B2	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE - 3° STRALCIO	745.800,00	700.000,00
VENVT11A4P006B3	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - 1° STRALCIO DEL RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASERMA DI MONTE RITE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVA (4° STRALCIO DEL COMPLESSO MUSEALE DI MONTERITE)	454.416,30	0,00
Totale		6.510.136,17	4.575.119,13

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo **Accordo**

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENVT11A4P005B	1.521.762,40	1.521.762,40	Collaudo (84,7%)	Collaudo (94%)
Totale	1.521.762,40	1.521.762,40		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il progetto *VENVT11A4P005B "Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD) - Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche"*, ha evidenziato nel 2016 un leggero avanzamento arrivando al 94% della spesa. Per riassumere la complicata storia dell'intervento, possiamo ricordare le diverse sospensioni, una prima revisione progettuale nel 2010, il fallimento della ditta subappaltatrice esecutrice delle opere che ha comportato la necessità di riappaltare il completamento delle opere ad un'altra ditta subappaltatrice, una seconda variante nel 2012 che ha permesso di risolvere una criticità finanziaria. L'ultimazione dei lavori principali è datata 16/01/2013 e la visita finale di collaudo è stata effettuata il 10/03/2015. Nel corso del 2016 si è rallentato il procedimento di approvazione dell'atto finale di collaudo dell'opera da parte del RUP (U.O. Lavori Pubblici della Regione) a causa di irregolarità nel DURC dell'impresa subappaltatrice. Pertanto il RUP nel 2016 ha comunicato all'INPS e all'INAIL competenti per territorio di voler attivare l'intervento sostitutivo previsto dal DPR 207/2010 articolo 4 per l'irregolarità del DURC per l'importo da erogare a saldo all'impresa appaltatrice dell'opera, che sarà liquidato ai suddetti Enti ciascuno in quota parte secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia. Compatibilmente alle disponibilità di cassa nel bilancio Regionale, nel corso del 2017 il progetto dovrebbe giungere a conclusione.

2.2.4.2 APQ VENVU - I Atto integrativo

Data stipula: 26 novembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVUI1A4P010	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROVIGO E RECUPERO DELLE TORRI MEDIOEVALI	4.990.144,92	0,00
VENVUI1A4P011	NUOVO MUSEO DI ""MONDEVAL""	1.500.965,66	1.500.000,00
VENVUI1A4P012	PO DELTA ECOSITE - PROGETTO INTEGRATO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ED ANIMAZIONE ECONOMICA SOSTENIBILE NEL DELTA DEL PO	2.305.628,14	2.000.000,00
VENVUI1A4P013	STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"	1.119.825,24	710.000,00
VENVUI1A4P014	CENTRO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELL'AREA DEL CADORE CENTRALE	375.836,80	300.000,00
VENVUI1A4P015	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX-AREA ATTREZZATA "SASS MUSS" E SUO RIUSO A FINI TURISTICO-RICREATIVI	1.298.940,45	1.000.000,00
VENVUI1A4P016	COMPLETAMENTO DEL POLO TURISTICO DI VILLA PATT	2.044.600,06	1.600.000,00
VENVUI1A4P017	INFRASTRUTTURE PORTUALI IN LOCALITA' VAL DA RIO - VARCO DOGANALE - II° FASE REALIZZATIVA	7.182.450,75	0,00
VENVUI1A4P018A	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE LO SFANGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELL'AREA LACUALE	248.678,28	248.678,28
VENVUI1A4P018B	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE ASPORTAZIONE MECCANICA DI MATERIALE ALL'INCILE DEL LAGO E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI DIFESA SPONDALE	548.790,57	548.790,57
VENVUI1A4P019	SISTEMAZIONE SPONDALE SUL LAGO DI SANTA CROCE	545.790,81	198.086,73
Totale		22.161.651,68	8.105.555,58

2.2.4.3 APQ VEN VX - Il Atto integrativo

Data stipula: 31 maggio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VEN VX11A4P020A	COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE ""ZUNAIA"" E SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DEL LAGO DI ALLEGHE	917.000,22	764.166,85
VEN VX11A4P020B	COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL PALAGHIACCIO "PONTE ZUNAIA" E IL LAGO DI ALLEGHE	282.755,99	235.630,00
VEN VX11A4P021	CENTRO POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI PER LO SVILUPPO LOCALE DEL TERRITORIO IN COMUNE DI PIANEZZE (VI)	1.143.635,02	800.544,51
VEN VX11A4P022A	INFRASTRUTTURE PORTUALI PER IL DIPORTO. REALIZZAZIONE DI PUNTI D'ORMEGGIO IN DARSENA CANALE OVEST, PORTO DI VENEZIA - SEZIONE DI MARGHERA - PRIMO STRALCIO.	4.069.255,76	3.000.000,00
VEN VX11A4P022B	INFRASTRUTTURE PORTUALI PER IL DIPORTO. REALIZZAZIONE DI PUNTI D'ORMEGGIO IN DARSENA CANALE OVEST, PORTO DI VENEZIA - SEZIONE DI MARGHERA - SECONDO STRALCIO.	1.979.137,67	0,00
VEN VX11A4P023	PISTA CICLABILE ""LUNGA VIA DELLE DOLOMITI""	2.719.626,50	1.156.842,00
VEN VX11A4P024	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO E A RASO IN LOCALITÀ ""BORGATA KRATTER-SORAVIA"" IN COMUNE DI SAPPADA"" (BL)	4.443.755,33	1.700.000,00
VEN VX11A4P025	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL LAGHETTO "LONABA" IN COMUNE DI ROANA	1.418.116,73	990.500,00
VEN VX11A4P026	ALLESTIMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI CADORE (BL)	1.440.726,01	1.066.136,81
Totale		18.414.009,23	9.713.820,17

2.2.4.4 APQ VENVZ - III Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVZ11A4P027	PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER DIVERSAMENTE ABILI IN VAL CANZOI.	586.064,00	460.800,00
VENVZ11A4P028	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CONTRADA ""VALLE"" IN COMUNE DI VELO VERONESE DA DESTINARE A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LO STUDIO DEL PAESAGGIO E DELL'ARCHITETTURA DELLA LESSINIA.	794.640,93	595.980,72
VENVZ11A4P029	AMPLIAMENTO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S. PIETRO A LEGNAGO - 2° STRALCIO.	2.500.065,75	2.000.000,00
VENVZ11A4P030	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE ALA SUD EX COLLEGIO S. GIUSEPPE A FOLLINA (TV) - 1° STRALCIO.	1.000.000,00	800.000,00
VENVZ11A4P031	RIQUALIFICAZIONE AREA ""EX CONSORZIO AGRARIO"" IN VIA STAZIONE A CASTAGNARO PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE.	1.990.688,51	1.160.000,00
VENVZ11A4P032/A	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL RIFUGIO ALPINO "G. P. TALAMINI" A VODO DI CADORE - 1° STRALCIO - OPERA DI PRESA AMMESSA AL RIFUGIO.	22.347,17	15.391,12
VENVZ11A4P032/B	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL RIFUGIO ALPINO "G. P. TALAMINI" A VODO DI CADORE - 2° STRALCIO - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO.	387.497,18	318.608,88
VENVZ11A4P033	COLLEGAMENTO TRA I COMPRESORI SCIISTICI MONTE SIERA E SAPPADA 2000 - REALIZZAZIONE PISTE "" PIAN DEI NIDI"" - ""PIAN DEI NIDI MONTE SIERA"" E ""MONTE SIERA PIAN DEI NIDI"".	5.406.373,80	1.200.000,00
VENVZ11A4P034	RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI RECOARO TERME.	1.200.000,00	1.000.000,00
VENVZ11A4P035	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO POLIVALENTE A TAMBRE D'ALPAGO.	1.958.303,28	941.506,60
VENVZ11A4P038	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'INSIEME DEGLI EDIFICI DENOMINATI "RIFUGIO CASARA DI CAMPOLONGO".	780.404,14	451.899,79
Totale		16.626.384,76	8.944.187,11

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENVZ11A4P036	1.671.000,00	0,00	Esecuzione lavori (58,9%)	Esecuzione lavori (58,9%)
VENVZ11A4P037	2.266.166,88	0,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	3.937.166,88	0,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'intervento ancora attivo, VENVZ11A4P036 "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole, Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina" ha subito negli anni notevoli ritardi per una serie di problematiche nelle procedure espropriative, che hanno comportato un ricorso vinto dal ricorrente con la necessità di rivedere il progetto e gli espropri. Anche i lavori sono stati interrotti per interferenze con la realizzazione della tangenziale di Agordo e complessivamente la SRA ha concesso diverse proroghe con propri atti, ultimo dei quali, DDR n.16 del 02/09/2016 ha fissato quale termine ultimo per l'ultimazione lavori e la presentazione della documentazione contabile il 31/12/2018.

L'altro progetto, VENVZ11A4P037 "Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotranvia Vicenza, Noventa Vicentina" è concluso ma non è ancora "chiuso" nel sistema SGP in quanto, per problematiche di bilancio, non si è ancora potuto procedere con il pagamento del saldo al soggetto attuatore.

2.2.4.5 APQ VENNY - IV Atto integrativo

Data stipula: 28 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENNY11A4P039	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO - TURISTICO SOVRACOMUNALE LUNGO GLI ARGINI DEL TORRENTE AGNO - GUÀ, DA RECOARO TERME A MONTEBELLO VICENTINO - TRATTO DI SPAGNAGO	790.000,00	592.500,00
VENNY11A4P040	REALIZZAZIONE POLO INTERCOMUNALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVO RICREATIVE ATTRAVERSO LA COPERTURA DELLO STADIO DI TAI	2.998.691,42	1.398.600,00
VENNY11A4P041	NUOVA SEGGIOVIA RECOARO MILLE - MONTE FALCONE	3.745.220,59	1.296.049,56
VENNY11A4P042	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX TEATRO PARROCCHIALE DA DESTINARE A SALA POLIFUNZIONALE ED ALLESTIMENTO DEL PALAZZO DELLO STILE	599.476,69	449.607,52
VENNY11A4P043	VIE D'ACQUA DEL NORDEST SISTEMA FLUVIALE DELLA PIAVE NEI COMUNI DI SAN DONÀ DI PIAVE E MUSILE DI PIAVE (VE)	902.593,00	498.999,56
VENNY11A4P044	PROGETTO PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA AD USO TURISTICO EXTRA ALBERGHIERO A SERVIZIO DELLE PISTE DA FONDO DENOMINATA "BAR ALPINO"	382.159,71	267.561,83
VENNY11A4P045	COMPENSORIO DEL MONTE AVENA-CAMPON IN COMUNE DI FONZASO. PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA SCIOVIA ""CAMPON TRE"".	632.251,60	474.188,70
VENNY11A4P046	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DI PALAZZO BOLDRIN CONTI MALMIGNATI	2.084.178,41	1.498.000,00
VENNY11A4P047	REALIZZAZIONE DI UN PONTE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME PIAVE IN LOCALITÀ EIBEN DI SAPPADA	1.535.730,04	1.050.000,00
VENNY11A4P048	STRUTTURA POLIFUNZIONALE A USO PUBBLICO IN COMUNE DI SOSSANO (VI)	2.408.853,11	1.134.000,00
VENNY11A4P049	CENTRO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE E CULTURALE. RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX PALAZZO PELLEGRINI	901.671,68	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVY11A4P050	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 13 DELL'AREA "EX ZUCCHERIFICIO" PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO	2.122.796,56	0,00
VENVY11A4P051	LAVORI DI COMPLETAMENTO ""CINEMA VITTORIA"" IN COMUNE DI ENEGO (VI)	835.704,23	584.993,00
VENVY11A4P052	CENTRO CULTURALE TERRITORIALE: RESTAURO VILLA MARINI RUBELLI IN COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	883.815,26	637.500,00
VENVY11A4P053	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIUSO DEL TEATRO SOCIALE DI BADIA POLESINE. 3° LOTTO - COMPLETAMENTO	1.199.170,68	93.536,68
VENVY11A4P054	OPERA INFRASTRUTTURALE DI ADDUZIONE ACQUA NEL COMPENSORIO SCIISTICO MONTE AVENA	487.336,10	365.502,08
Totale		22.509.649,08	10.341.038,93

2.2.5 Settore “Società dell’informazione”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENSI - Originario	17	16	8.326.456,28	8.326.274,89	8.226.274,87	98,8%	3.969.462,71	0,00
VENSJ - 1° Atto integrativo	3	3	3.775.437,93	3.755.045,86	3.755.045,86	100,0%	3.132.752,70	20.392,07
VENSK - 2° Atto integrativo	1	0	1.776.858,99	1.710.678,12	1.710.678,12	100,0%	1.223.819,13	66.180,87
VENSW - 3° Atto integrativo	25	3	52.023.527,69	52.016.411,58	39.878.642,94	76,7%	10.590.356,11	7.116,11
VENSY - 4° Atto integrativo	2	2	5.601.782,57	5.601.782,57	5.601.782,57	100,0%	0,00	0,00
Totale	48	24	71.504.063,460	71.410.193,020	59.172.424,360	82,9%	18.916.390,65	93.689,05

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.5.1 APQ VENSI - Originario

Data stipula: 28 settembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSII1A7P001	INFRASTRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CED	690.000,00	341.700,00
VENSII1A7P002	SICUREZZA	1.207.857,51	539.936,30
VENSII1A7P003	SERVIZI DI RETE	1.440.269,04	640.500,00
VENSII1A7P004	INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA	574.825,34	227.430,90
VENSII1A7P005	NET GIS	377.323,20	0,00
VENSII1A7P006	SERVIZI RIVOLTI AGLI EE.LL. NELL'AMBITO DELLA L.R. 54/88	403.989,68	80.000,00
VENSII1A7P007	BANCHE DATI	34.611,00	0,00
VENSII1A7P008	SPORTELLI IMPRESE	335.659,10	275.719,98
VENSII1A7P009	AGORA' DEL RIUSO	136.579,78	118.589,03
VENSII1A7P010	RESEaux DI GOVERNO	100.919,63	63.859,31
VENSII1A7P011	MY PORTAL: IL PORTALE PER GLI EE. LL. IN MODALITA' ASP	59.628,66	0,00
VENSII1A7P012	SISTEMA INFORMATIVO PER L'AGRICOLTURA (SIPA)	120.012,00	0,00
VENSII1A7P013	CNS, FIRMA DIGITALE, POSTA CERTIFICATA	763.454,38	381.727,19
VENSII1A7P014	INF1 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BASE PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE APPLICATIVA INTERREGIONALE (PROGETTO ICAR)	229.000,00	0,00
VENSII1A7P015	INF2 - GESTIONE DI STRUMENTI DI SERVICE LEVEL AGREEMENT A LIVELLO INTERREGIONALE (PROGETTO ICAR)	120.943,57	0,00
VENSII1A7P016	INF3 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FEDERATO INTERREGIONALE DI AUTENTICAZIONE (PROGETTO ICAR)	211.202,00	0,00
Totale		6.806.274,89	2.669.462,71

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo **Accordo**

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENSII1A7P017	1.520.000,00	1.300.000,00	Esec. investimenti (93,4%)	Esec. investimenti (93,4%)
Totale	1.520.000,00	1.300.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ è concluso; con DDR n. 121 del 30/12/2016 si è chiuso anche l'ultimo progetto attivo VENSII1A7P017 che, nella versione del 28/02/2017 ha registrato economie FSC per € 100.000,02 che verranno riprogrammate appena possibile.

2.2.5.2 APQ VENSJ - I Atto integrativo

Data stipula: 27 luglio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSJ1A7P018	SVILUPPO DELLA BANDA LARGA NEL VENETO	775.921,11	543.144,77
VENSJ1A7P019*	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA LESSINIA	1.480.983,16	1.480.983,16
VENSJ1A7P020*	RETE A BANDA LARGA DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELL'ASOLANO	1.498.141,59	1.108.624,77
Totale		3.755.045,86	3.132.752,70

* Le economie FSC qui rilevate per complessivi € 20.392,07 saranno riprogrammate appena possibile.

2.2.5.3 APQ VENSK - Il Atto integrativo

Data stipula: 15 dicembre 2006

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Intervento ATTIVO realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENSKI1A7P021	1.710.678,12	1.223.819,13	Verifiche e controlli (99,8%)	Verifiche e controlli (100%)
Totale	1.710.678,12	1.223.819,13		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Con DDR n. 71/2016 il progetto *VENSKI1A7P021* è stato definitivamente chiuso e sono state rilevate economie FSC per € 66.180,87 che saranno riprogrammate appena possibile.

2.2.5.4 APQ VENSWE - III Atto integrativo

Data stipula: 29 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSWI1A7P023A*	ESTENSIONE DELLA BANDA LARGA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VERONA - STRALCIO COMUNITÀ MONTANA DEL BALDO	294.328,33	294.328,33
VENSWI1A7P026*	ESTENSIONE DELLA BANDA LARGA NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELL'ALTO ASTICO E POSINA	197.867,78	197.867,78
VENSWI1A7P027	CENTRO DI COMPETENZA SULLA BANDA LARGA	499.880,00	499.880,00
Totale		992.076,11	992.076,11

* Le economie FSC qui rilevate per complessivi € 7.116,11 saranno riprogrammate appena possibile.

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENSWI1A7P030	37.258.974,78	1.831.280,00	Esecuzione fornitura (31,6%)	Esecuzione fornitura (95,5%)
VENSWI1A7P031	4.998.323,69	200.000,00	Esecuzione fornitura (46,9%)	Esecuzione fornitura (48,3%)
VENSWI1A7P032A	125.000,00	50.000,00	Concess. finanziamento (0%)	Concess. finanziamento (0%)
VENSWI1A7P032B	125.000,00	50.000,00	Concess. finanziamento (42,8%)	Esecuz. investimento (66,9%)
VENSWI1A7P032C	135.000,00	50.000,00	Esecuz. investimento (0%)	Esecuz. investimento (0%)
VENSWI1A7P032D	125.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (40%)	Esecuz. investimento (40%)
VENSWI1A7P032E	132.868,00	100.000,00	Concess. finanziamento (27,5%)	Esecuz. investimento (72,2%)
VENSWI1A7P032F	123.820,00	99.056,00	Concess. finanziamento (0%)	Esecuz. investimento (0%)

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENSWI1A7P032G	152.400,00	100.000,00	Concess. finanziamento (32,8%)	Esecuz. investimento (32,8%)
VENSWI1A7P032H	135.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (37%)	Esecuz. investimento (66,7%)
VENSWI1A7P032I	125.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (40%)	Esecuz. investimento (40%)
VENSWI1A7P032J	125.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (40%)	Esecuz. investimento (65,8%)
VENSWI1A7P032K	120.275,00	100.000,00	Concess. finanziamento (29,1%)	Esecuz. investimento (67,9%)
VENSWI1A7P032L	134.802,00	100.000,00	Concess. finanziamento (0%)	Esecuz. investimento (37,1%)
VENSWI1A7P032M	125.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (0%)	Esecuz. investimento (40%)
VENSWI1A7P032N	192.728,00	100.000,00	Concess. finanziamento (25,9%)	Esecuz. investimento (25,9%)
VENSWI1A7P032O	125.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (40%)	Esecuz. investimento (40%)
VENSWI1A7P032P	142.200,00	100.000,00	Concess. finanziamento (35,8%)	Esecuz. investimento (63,3%)
VENSWI1A7P032Q	130.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (0%)	Esecuz. investimento (0%)
VENSWI1A7P032R	125.000,00	100.000,00	Concess. finanziamento (0%)	Esecuz. investimento (0%)
VENSWI1A7P032S	200.944,00	200.944,00	Studio fattibilità (0%)	Studio fattibilità (0%)
VENSWI1A7P033	6.167.000,00	5.717.000,00	Studio fattibilità (0%)	Studio fattibilità (0%)
Totale	51.024.335,47	9.598.280,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Si ritiene significativo fornire un esame dettagliato dei progetti attivi.

Con il 2016, rilevato in monitoraggio al 28/02/2017, è giunto a conclusione il progetto più complesso di tutto l'APQ, il VENSWI1A7P030 "Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2" avente un costo originariamente previsto di finale di circa 38Meuro di cui 1,8 Meuro di fonte FSC e tutti gli altri provenienti da fondi FESR, FEASR e altra normativa di settore.

A fine 2016 sono stati emessi tutti i provvedimenti di chiusura delle contabilità finali con la contestuale rideterminazione del costo dell'opera in € 34.516.419,70 e nel prossimo Rapporto sarà evidenziato tra i progetti chiusi. Le economie FSC rilevate per l'intervento nella versione di febbraio 2017 sono pari ad € 109.508,97 e sono a disposizione per la riprogrammazione.

Le risorse sono state utilizzate per realizzare tratte di fibra ottica di proprietà pubblica (backhauling) nelle aree a fallimento di mercato da mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazione per l'erogazione dei servizi di connettività verso le famiglie e le imprese; a progetto concluso si riscontra che tutte le tratte sono state richieste e attivate da parte degli operatori, confermando pertanto l'efficacia dell'intervento. Le attività hanno interessato 10 comuni veneti, per un investimento complessivo di € 1.721.771,03, stendendo oltre 50 km di fibra ottica, così distribuiti.

Nr	Interventi/Centrali	Comune	Provincia	Codice Tratta	Totale (m)
1	Agna	Agna	Padova	VERSFAGNA0000001	7.292,00
2	Bovolenta	Bovolenta	Padova	VERSFBOVOLENTA01	7.160,00
3	Calvecchia	San Donà di Piave	Venezia	VERSFICALVECCHIA1	2.625,60
4	Gambarare	Mira	Venezia	VERSFGRAMBARARE01	3.655,40
5	Pramaggiore	Pramaggiore	Venezia	VERSFPMAGGIORE01	1.830,00
6	Ponte Crepaldo 2	Eraclea	Venezia	VERSFPONTECREPA1	2.820,13
7	S. Anna Di Chioggia	Chioggia	Venezia	VERSFSAACHIOGGIA1	6.787,90
8	S. Pietro Di Morubio	San Pietro di Morubio	Verona	VERSFSPMORUBIO01	4.104,10
9	Stretti	Eraclea	Venezia	VERSFSTRETTI0001	4.938,30
10	Ottava Presa	Caorle	Venezia	VERSFOTTAVAPRES1	10.880,50

Per quanto riguarda il VENSWI1A7P031 "Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione Est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza", rientra tra i progetti del Piano operativo dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le annualità 2008-2009 ed ha l'obiettivo di chiudere l'anello est della rete realizzando il collegamento con i comuni bellunesi di confine. Dopo un avvio un po' rallentato a causa principalmente della pluralità di amministrazioni coinvolte nel progetto, sta procedendo regolarmente. Nel corso del 2016 si sono svolti i lavori per l'installazione degli shelter di rete e la conclusione è prevista entro il 2017. Si segnala che anche questo intervento dal consistente costo di 5 Meuro, contiene soltanto € 200.000,00 di fondi FSC, di cui € 145.983,99, pari al 73%, già realizzati e pagati.

Analizziamo ora i progetti programmati nel 2015, con la DGR 1038/2014, che dando attuazione alla delibera CIPE 41/2012, ha riprogrammato su questo APQ le economie a valere sul FAS-FSC 2000-2006 e sul cofinanziamento regionale all'Intesa Istituzionale di Programma nonché le risorse

FSC derivanti dalle riassegnazioni disposte dalla delibera CIPE 41/2012 a seguito della CIPE 80/2011.

La Regione del Veneto, con un apposito Bando, ha deciso di investire 2 milioni di Euro sul tema della fabbricazione digitale e far nascere 18 laboratori digitali (Fab Lab) sul proprio territorio, con lo scopo principale di promuovere la cultura digitale e ridurre nel contempo il cosiddetto digital divide culturale.

Ne è nata una squadra alquanto variegata, che raggruppa FabLab già esistenti, FabLab che si sono costituiti per la prima volta grazie al bando, un Istituto Superiore ed altri Fablab nati nel mondo dell'associazionismo e della cooperazione.

La filosofia di fondo che stava alla base del bando regionale era quella di accompagnare i 18 Fab Lab nella crescita e nel consolidamento in un mercato affollato come quello del digitale, per arrivare a creare una vera e propria "Community dei Fablab Veneti" capace di camminare da sola e di dare impulso allo sviluppo economico della nostra Regione e, perché no, anche del nostro Paese.

Dialogo, collaborazione e condivisione, sono state le keywords dell'Amministrazione regionale che ha da un lato supportato i FabLab con attività di coaching e, dall'altro, ha promosso la loro conoscenza in contesti nazionali ed internazionali attraverso un'efficace attività di comunicazione istituzionale.

Di seguito, riportiamo la testimonianza di un Fablab estratto dalla relazione finale che ha presentato a conclusione del progetto finanziato con il Bando:

POPLAB Srl

Grazie al contributo regionale, PoPlab ha potuto:

- implementare le competenze dello staff per offrire servizi sempre più professionali e integrati tra mondo digitale e mondo della fabbricazione;
- arricchire l'elenco di aziende partner, uscendo anche dai confini territoriali e proponendo servizi sinergici rispetto all'offerta degli altri FabLab regionali;
- stilare un progetto di marketing strategico per proseguire le attività anche dopo il termine del contributo regionale, ancorchè lo scopo di PoPlab è quello di continuare a dare un servizio al territorio, e diventare punto di riferimento nel tempo sia per i singoli utenti che vogliono auto-costruire i propri progetti, sia per le aziende che vogliono intraprendere percorsi di innovazione;
- definire un processo di lavoro a supporto delle PMI per andare dall'idea di prodotto fino alla sua realizzazione.

A titolo di esempio, solo nella seconda fase delle attività, nel FabLab si sono succedute:

- più di 400 persone in visita per eventi, corsi di formazione, openday;
- più di 50 persone che hanno seguito corsi di formazione specifici;
- circa 40 aziende hanno visitato il laboratorio per conoscere servizi e opportunità offerte;

- circa 50 studenti di Scuole Superiori coinvolti in visite e attività con il laboratorio.

Sono stati inoltre pubblicati articoli, cartacei e sul web, con descrizione del laboratorio e presentazione delle attività svolte.

L'alto valore del progetto ha consentito ai soci di aprire un laboratorio di eccellenza, con attrezzature all'avanguardia che raramente si trovano in FabLab sul territorio nazionale. La richiesta del Bando di attivare un FabLab orientato ci ha permesso di focalizzare l'attenzione principalmente sul tema del servizio alla PMI, in questo modo è stato possibile non sovrapporre le competenze dei diversi laboratori presenti nel territorio veneto. Le tempistiche del Bando hanno consentito di aprire l'attività in un momento in cui c'è terreno fertile per i temi della manifattura digitale e dell'Industria 4.0.

Le premesse sono state quindi assolutamente positive. Per poter proseguire attivamente e dare servizi sempre più professionali sarà necessario lavorare sempre più con gli utenti, sia privati che PMI, per evidenziare i vantaggi di una collaborazione con un laboratorio di questo tipo.

Oltre ai 18 FabLab, vista l'innovatività dell'azione proposta, la restante quota di € 200.000,00 è stata destinata al progetto *VENSWI1A7P032S "Progetto di attività di governance per la rete di FABLAB Veneti"* con la quale la Regione possa quindi supportare i gestori dei FabLab con un percorso originale di informazione – formazione sui temi di comune interesse, attivare la rete dei FabLab Veneti e svolgere attività di comunicazione istituzionale. Il progetto è ancora in fase di avvio.

Infine, il progetto *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra larga"* avente costo di € 6.167.000,00, avente copertura finanziaria che prevede: € 4.071.059,70 di fonte FSC derivate da riprogrammazione di economie (ex DGR 1038/2014) ed € 1.645.940,30 di risorse FSC derivanti dalle riassegnazioni disposte dalla delibera CIPE 41/2012 a seguito della CIPE 80/2011, risulta attualmente fermo, in quanto come anticipato nello scorso RAE 2015, considerati la complessità degli obiettivi nonché l'approvazione del Piano Strategico Nazionale per la Banda Ultra Larga avvenuta in data 03/03/2015 e vista la delibera CIPE 65/2015 e la seduta del CIPE del 01/05/2016 con la quale si è stabilito che, in linea con l'indirizzo politico espresso dal COBUL, si proceda con lo strumento ad intervento diretto, la Regione del Veneto sta valutando la possibilità di inserire le progettualità presentate nel progetto in questione, nel più ampio quadro definito dal Piano Tecnico, allegato alle convenzioni operative (DGR 319/2016 e DGR 793/2016 - Approvazione dell'Accordo di Programma e delle Convenzioni operative per lo sviluppo della Banda Ultra Larga). I fondi qui destinati potrebbero quindi trovare una riprogrammazione nel corso del 2017.

2.2.5.5 APQ VENSY – IV Atto integrativo

Data stipula: 22 dicembre 2009

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSY11A7P028	VENETO ESCAPE	4.435.652,00	0,00
VENSY11A7P029	E-GOVERNMENT FOR GOVERNANCE	1.166.130,57	0,00
Totale		5.601.782,57	0,00

2.2.6 Settore “Ricerca”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENRC - Originario	28	28	13.736.512,36	12.959.752,77	12.959.752,77	100,0%	12.959.752,77	776.759,59
VENRD - 1° Atto integrativo	27	27	7.525.284,02	6.887.435,14	6.887.435,14	100,0%	5.005.943,12	637.848,88
VENRE - 2° Atto integrativo	19	14	5.215.716,89	4.784.497,95	4.784.497,95	100,0%	4.783.801,04	431.218,94
VENRF - 3° Atto integrativo	16	11	4.999.979,50	4.906.054,10	4.879.757,62	99,5%	4.871.354,60	93.925,40
Totale	90	80	31.477.492,770	29.537.739,960	29.511.443,480	99,9%	27.620.851,53	1.939.752,81

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.6.1 APQ VENRC - Originario

Data stipula: 28 settembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

L'Amministrazione regionale, con l'Accordo di Programma Quadro nel settore della *Ricerca, VENRC - Originario*, e le risorse a disposizione stanziare dalle delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, ha scelto di sostenere complessivamente:

- 10 progetti di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo delle *Nanotecnologie* promossi dall'Associazione CIVEN, che ha inoltre attivato il progetto *Master in Nanotechnologies* per la formazione di specialisti del settore che supportano le aziende nella comprensione delle nuove tecniche e delle loro applicazioni;
- 18 progetti nel settore delle *Biotecnologie*, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, ambientale, chimico-farmaceutico e diagnostico (denominata Azione Biotech), di cui soggetto attuatore è il CNR, finalizzati ad identificare le necessità del territorio e le potenziali linee di ricerca da sviluppare per rispondere alle numerose esigenze.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRCI1A8P001	APPLICAZIONE DI "DNA MICROARRAY" (BIOCHIP) ALLA DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E FARMACOGENETICA	25.528,00	25.528,00
VENRCI1A8P002	SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE PER DIDATTICA	125.641,00	125.641,00
VENRCI1A8P003	PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICRORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI	150.770,00	150.770,00
VENRCI1A8P004	L'EMOGLOBINA GLICOSILATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE	150.770,00	150.770,00
VENRCI1A8P005	APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.	175.897,00	175.897,00
VENRCI1A8P006	DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE	25.128,00	25.128,00
VENRCI1A8P007	NUOVI PROCESSI BIOTECNOLOGICI DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS)	138.205,00	138.205,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRCI1A8P008	STUDIO DI NUOVI METODI ANALITICI DI TIPO BIOTECNOLOGICO PER IL CONTROLLO DI SPECIE E PER LA TRACCIABILITA' DI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (LATTE, CARNE E PESCE)	653.334,00	653.334,00
VENRCI1A8P009	SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PURIFICAZIONE ED ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE	125.641,00	125.641,00
VENRCI1A8P010	SVILUPPO E APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE GENOMICHE IN MITILO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE COSTIERO E DEGLI STOCK ALIMENTARI	188.461,00	188.461,00
VENRCI1A8P011	CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DI SUPERFICI RICOPERTE CON PELLICOLE BIOSIL.	251.282,00	251.282,00
VENRCI1A8P012	BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI DA UTILIZZARE COME SUPPORTO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA PER LA COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO	163.334,00	163.334,00
VENRCI1A8P013	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI GENI COINVOLTI NELLA BIOSINTESI DI ANTOCIANINE E STILBENI (RESVERATROLO) IN VITIS VINIFERA L.	113.077,00	113.077,00
VENRCI1A8P014	MESSA A PUNTO DI UN METODO QUALI-QUANTITATIVO (PCR MULTIPLEX E REAL TIME) PER LA DETER. CONTEMPORANEA DI VIRUS, BATTERI E PROTOZOI, ENTEROVIRUS, HAV. PRODUZIONE DI KIT DIAGNOSTICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E AMBIENTALE	188.461,00	188.461,00
VENRCI1A8P015	SVILUPPO DI UNA METODICA DI CGH-ARRAY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICROARRAY PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI SOGGETTI AFFETTI DA RITARDO MENTALE IDIOPATICO	188.461,00	188.461,00
VENRCI1A8P016	SVILUPPO DI UN TERRENO PER LA CONSERVAZIONE DELLA CORNEA UMANA PER INTERVENTI DI CHERATOPLASTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI COMPLEMENTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI	25.128,00	25.128,00
VENRCI1A8P017	IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI NUOVI MARKER MOLECOLARI UTILI NELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO	125.641,00	125.641,00
VENRCI1A8P018	MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED UTILIZZO DI FARINE PROVENIENTI DA GRANI DANNEGGIATI DA EURYGASTER INTEGRICEPS ED AELIA ROSTRATA	125.641,00	125.641,00
VENRCI1A8P019A	NANOSTRUTTURE PER SENSORI CHIMICI E BIOCHIMICI	469.050,00	469.050,00
VENRCI1A8P020	DEPOSIZIONE DI STRATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E RESISTENZA A CORROSIONE	568.050,00	568.050,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRCI1A8P021	MATERIALI NANOSTRUTTURALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI	520.050,00	520.050,00
VENRCI1A8P022	DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI DI DIMENSIONI NANOMETRICHE E DI RIVESTIMENTI SPESSI DI NANOCOMPOSTI DI TIPO INORGANICO, ORGANICO O IBRIDO	385.050,00	385.050,00
VENRCI1A8P023	COSTRUZIONE DI MICROARRAY FINALIZZATI ALLO STUDIO DELLA GENOMICA E DELLA PROTEOMICA	514.800,00	514.800,00
VENRCI1A8P024	PROGETTO "INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES"	1.623.352,79	1.623.352,79
VENRCI1A8P025A	PROGETTO DI RICERCA "SVILUPPO DI LEGHE LEGGERE NANOSTRUTTURATE"	1.071.410,14	1.071.410,14
VENRCI1A8P026	PROGETTO DI RICERCA "SVILUPPO DI SISTEMI POLIMERICI NANOCOMPOSITI"	1.340.020,93	1.340.020,93
VENRCI1A8P048	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL PRIMO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (CIPE 36/02)	1.800.000,00	1.800.000,00
VENRCI1A8P049	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL SECONDO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (17/03)	1.727.568,91	1.727.568,91
Totale		12.959.752,77	12.959.752,77

2.2.6.2 APQ VENRD - I Atto integrativo

Data stipula: 3 agosto 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

Nel 2005 il Veneto ha avviato ulteriori 27 interventi: 22 nel settore delle *Biotecnologie* e 5 nel settore delle *Nanotecnologie*, individuando quali soggetti proponenti e attuatori, rispettivamente, il CNR e il CIVEN, in continuità con il precedente *APQ Originario*.

Tale Accordo, che stanziava i fondi della delibera CIPE 20/2004 per il settore *Ricerca*, programma inoltre 2 Meuro di fondi regionali (legge regionale 25 febbraio 2005, n.9) per la promozione e il sostegno di *"Interventi di ricerca nei settori delle Nanotecnologie, dell'alta innovazione e nel distretto tecnologico Veneto Nanotech"*.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRDI1A8P027	SVILUPPO DI SENSORI PER SISTEMI BIOLOGICI ED AGRO-ALIMENTARI	555.356,60	555.356,60
VENRDI1A8P028	NANO-METROLOGIA E PREPARAZIONE DI STANDARD PER ATTIVARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI STRATI DEPOSITATI	102.911,50	102.911,50
VENRDI1A8P029	MONITORAGGIO AMBIENTALE SU PRODUZIONI NANOTECNOLOGICHE	172.449,04	172.449,04
VENRDI1A8P030	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL TERZO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE	763.360,19	763.360,19
VENRDI1A8P031	NUOVE TECNICHE BIOTECNOLOGICHE DI VALORE DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO IN NEUROLOGIA E ONCOLOGIA	197.916,16	197.916,16
VENRDI1A8P032	SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARE BASATO SU MICRO- E MINI-ARRAY DI DNA E QRT-PCR PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE DEL MUSCOLO	116.912,55	116.912,55
VENRDI1A8P033	DIAGNOSTICA ONCOLOGICA MOLECOLARE: SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELL' INSTABILITA' MICRO SATELLITARE NEI TUMORI DEL COLON RETTO	186.035,75	186.035,75
VENRDI1A8P034	BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI COME SUPPORTI NELLA INGEGNERIA TISSUTALE E COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO	285.254,82	285.254,82

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRDI1A8P035	SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI STRUTTURA FUNZIONE DEI RECETTORI ACCOPPIATI A G PROTEINE E SVILUPPO DI SISTEMI ""MEDIMU-HIGH THROUGHPUT"" PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FARMACI	177.898,76	177.898,76
VENRDI1A8P036	TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTO FUNZIONALE CARDIACO MEDIANTE COLTURA TRIDIMENSIONALE DI CELLULE STAMINALI E RIPOPOLAMENTO DI MATRICI DECELLULARIZZATE CON CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE	290.498,05	290.498,05
VENRDI1A8P037	POLIMERI BIOCAMPATIBILI PER LA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA E COME VEICOLI DI FARMACI ANTITUMORALI: SVILUPPO, ANALISI DI BIODISTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' TERAPEUTICA	282.753,10	282.753,10
VENRDI1A8P038	PROTEINE RICOMBINANTI DI INTERESSE FARMACEUTICO PRODOTTE IN COLTURE DI CELLULE VEGETALI	310.059,59	310.059,59
VENRDI1A8P039	DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE (LINEA 6)	83.650,88	83.650,88
VENRDI1A8P040	STUDIO COMPARATIVO SULL'UTILIZZO DEI DIVERSI KIT DIAGNOSTICO AMBIENTALI MESSI A PUNTO, ALLESTIMENTO DI KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI DIVERSI CEPPI DI VIRUS E MICRORGANISMI (LINEA 14)	94.817,73	94.817,73
VENRDI1A8P041	MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI NELL'INDUSTRIA CARTARIA E RIDUZIONE BIOTECNOLOGICA DEL CONTENUTO IN IDROCARBURI ALCHIL AROMATICI E NAFTALENICI	228.239,40	228.239,40
VENRDI1A8P042	QUICKSILVER: TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE AVANZATE DI CHIMICA ED ECOTOSSICOLOGIA, DA APPLICARSI NELL'AMBITO DEI MONITORAGGI DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERI, PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI	226.682,65	226.682,65
VENRDI1A8P043	PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICRORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI (LINEA 3)	72.738,66	72.738,66
VENRDI1A8P044	IMPIEGO DI MICROALGHE CONSERVATE E DIETE INERTI NELL'ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (LINEA 7)	81.965,08	81.965,08
VENRDI1A8P045	IMPIEGO DI MARCATORI GENETICI PER LA SELEZIONE DI RIPRODUTTORI SUINI E PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE GENETICA E GEOGRAFICA DELLA CARNE E DEL LATTE BOVINO	368.481,42	368.481,42

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRDI1A8P046	BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI	407.961,19	407.961,19
VENRDI1A8P047A	L'EMOGLOBINA GLICOLISATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE	149.236,67	0,00
VENRDI1A8P047B	BIOSENSORI PER ANALISI IN INDUSTRIA AGROALIMENTARE	108.640,00	0,00
VENRDI1A8P047C	APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.	108.601,20	0,00
VENRDI1A8P047D	DIRETTA CONVERSIONE MICROBICA DELLA CELLULOSA IN ETANOLO	185.311,46	0,00
VENRDI1A8P047E	REXON-AGE - IMPIEGO TERAPEUTICO DI CORRENTI AD ALTA FREQUENZA: MECCANISMO MOLECOLARE E CELLULARE	137.868,87	0,00
VENRDI1A8P047F	CIM - BIOTECH - CENTRO INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLE BIOTECNOLOGIE	192.643,91	0,00
VENRDI1A8P047G	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL QUARTO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE	999.189,91	0,00
Totale		6.887.435,14	5.005.943,12

2.2.6.3 APQ VENRE - Il Atto integrativo

Data stipula: 20 dicembre 2006

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

Questo Atto integrativo del valore complessivo di € 5.215.717,00 e finanziato quasi esclusivamente con risorse FSC (€ 5.215.020,00 con CIPE 35/2005) prevedeva 19 interventi totali: 14 progetti CNR operanti nel settore delle *Bioteologie* e 5 progetti CIVEN operanti nel settore delle *Nanotologie*.

Questi ultimi sono stati oggetto di revoca del contributo concesso con Decreto n. 470 del 30 dicembre 2014 per "violazione del vincolo d'inalienabilità e altre gravi irregolarità nell'attuazione e rendicontazione dei progetti", per un totale di € 2.500.000,00.

In attesa che le parti concludano producano e valutino eventuali osservazioni, anche nel 2016 i 5 progetti soggetti a revoca del finanziamento rimangono nello stato di non monitorato nell'applicativo SGP. I Progetti interessati sono: il VENRE1A8P050 "International Master in Nanotechnologies", il VENRE1A8P051 "Tecniche innovative per migliorare le proprietà di cuoio e tessuti", il VENRE1A8P052 "Sviluppo di rivestimenti nanostrutturati tramite la tecnica cold spray", il VENRE1A8P053 "Sintesi di rivestimenti nanostrutturati ad elevate proprietà tribologiche e stabilità termica" e il VENRE1A8P054 "Sintesi di superfici antiriflettenti con morfologia ad occhio di farfalla".

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRE1A8P055	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOETANOLO.	267.477,53	267.477,53
VENRE1A8P056	ESPRESSIONE, PURIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PROTEINE DA DNA RICOMBINANTE DI INTERESSE SCIENTIFICO E BIOTECNOLOGICO.	125.582,21	125.116,13
VENRE1A8P057	VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITICOLE EUGANEE IN UNA FILIERA ENOLOGICO-TERMALE.	107.938,87	107.938,87
VENRE1A8P058	MESSA A PUNTO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE BIOTECNOLOGICHE DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI DEI CANALI INDUSTRIALI E DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.	275.369,99	275.369,99
VENRE1A8P059	INTERFERON DELIVERY TO LIVER (INTERDELIVER): UN BIOCONIUGATO INTERFERONE ALFA-ACIDO IALURONICO PER LA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRUS-CORRELATE.	120.999,07	120.999,07

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENREI1A8P060	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LA LETTURA DI MICROARRAY ANTICORPALI E CELLULARI PER LA DIAGNOSI IN ONCOLOGIA.	247.335,29	247.335,29
VENREI1A8P061	PREPARAZIONE DI NUOVI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA E LA RICERCA NEL CAMPO DELLE NEOPLASIE EMOLINFOCPOIETICHE	210.241,17	210.241,17
VENREI1A8P062	METABOLITI SECONDARI AD ELEVATA ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE ED ANTINFIAMMATORIA DA COLTURE CELLULARI VEGETALI DI LIPPIA CITRIODORA.	182.400,73	182.400,73
VENREI1A8P063	INGEGNERIZZAZIONE BIO-MIMETICA DELLE VALVOLE CARDIACHE CON CELLULE STAMINALI.	178.855,14	178.855,14
VENREI1A8P064	BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL SESSAGGIO E ALLA CAPACITA' FECONDANTE DEL SEME DI RIPRODUTTORI BOVINI	300.516,76	300.516,76
VENREI1A8P065	TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI.	60.904,13	60.904,13
VENREI1A8P066	RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTODINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO	62.788,89	62.558,06
VENREI1A8P067	APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI DIETETICI.	120.375,26	120.375,26
VENREI1A8P068	KIT DIAGNOSTICO FUNZIONALE BASATO SU IMMUNO-ADSORBIMENTO SELETTIVO LEUCOCITARI	98.115,58	98.115,58
Totale		2.358.900,62	2.358.203,71

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENREI1A8P050	670.248,54	670.248,54	Verifiche e controlli (100%)	Non monitorato
VENREI1A8P051	1.057.596,79	1.057.596,79	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
VENREI1A8P052	348.640,00	348.640,00	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
VENREI1A8P053	148.959,50	148.959,50	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
VENREI1A8P054	200.152,50	200.152,50	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
Totale	2.425.597,33	2.425.597,33		

2.2.6.4 APQ VENRF - III Atto integrativo

Data stipula: 29 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il *III Atto integrativo* che ha programmato le risorse destinate al Veneto per la *Ricerca* dalla delibera CIPE 3/2006 per un valore di € 4.965.280,00.

A queste risorse si sono aggiunte nel 2010 economie FSC riprogrammate emerse in ambito dell'APQ *VENRC* (CIPE 36/2002), per un totale di € 934.000,00, che hanno permesso il finanziamento di 2 nuovi progetti, il *VENRF11A8P083 "Interuniversity Master in Nanotechnologies"* ed il *VENRF11A8P084 "Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili"*, operanti nel settore delle Nanotecnologie di cui il CIVEN è soggetto attuatore.

A completare la copertura finanziaria dell'APQ, nel 2011 si sono aggiunti fondi CNR per un valore di € 20.552,91.

Dei 16 progetti dell'APQ: 10 progetti CNR operano nel settore delle *Biotecnologie*, 1 progetto CNR di formazione *Master in "Biotecnologie per l'Impresa"* e 5 progetti CIVEN operanti nel settore delle *Nanotecnologie*.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRF11A8P069	MODIFICHE STRUTTURALI DI PROTEINE DURANTE LA PRODUZIONE DI ALIMENTI: IMPLICAZIONI PER LE ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE	125.000,00	122.365,09
VENRF11A8P070	NUOVI PREPARATI DERMO-COSMETICI BASATI SU MISCELE LIPIDICHE CHE INIBISCONO I TERMINALI NERVOSI	115.037,36	115.037,36
VENRF11A8P071	OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI VACCINI INFLUENZALI IN UOVA EMBRIONATE DI POLLO E MESSA A PUNTO DI STRATEGIE DI VACCINAZIONE INNOVATIVE	173.565,29	173.565,29
VENRF11A8P072	LOCALIZZAZIONE, QUANTIFICAZIONE E REGOLAZIONE TRASCRIZIONALE NEL FOLLICOLO PILIFERO UMANO DEGLI ENZIMI STEROIDOGENICI	130.174,63	124.406,67
VENRF11A8P073	VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA FANGOTERAPIA SULL'ENDOTELIO E SULLE CELLULE PROGENITRICI ENDOTELIALI	115.676,24	115.676,24

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRFI1A8P074	CONTROLLO AMBIENTALE DELLE ALGHE TOSSICHE	126.527,47	121.272,58
VENRFI1A8P075	BIVALEUMONITOR: APPLICAZIONE DEL CDNA MICROARRAY DI MITILO ALLE VONGOLE RUDITAPES SPP. E ALL'ADESIVITÀ DEI MITILI	189.348,65	181.421,51
VENRFI1A8P076	TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI	112.124,78	112.124,78
VENRFI1A8P077	RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTODINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO	193.361,36	185.766,18
VENRFI1A8P078	APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI CARATTERIZZANTI LE PRODUZIONI CASEARIE DOP E TRADIZIONALI	128.505,89	122.986,47
VENRFI1A8P079	INTERVENTO DI FORMAZIONE MASTER IN "BIOTECNOLOGIE PER L'IMPRESA"	562.732,43	562.732,43
Totale		1.972.054,10	1.937.354,60

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRFI1A8P080	1.098.535,85	1.098.535,85	Chiusura intervento (97,6%)	Non monitorato
VENRFI1A8P081	240.935,15	240.935,15	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
VENRFI1A8P082	660.529,00	660.529,00	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
VENRFI1A8P083	309.600,00	309.600,00	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
VENRFI1A8P084	624.400,00	624.400,00	Chiusura intervento (100%)	Non monitorato
Totale	2.934.000,00	2.934.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

I cinque progetti di competenza del CIVEN sono attualmente nello stato di non monitorato in SGP in quanto, come indicato nello scorso RAE, a dicembre 2014 sono stati oggetto di revoca del contributo concesso con Decreto n. 469 del 30/12/2014 per "mancata presentazione della rendicontazione finale e per violazione del vincolo d'inalienabilità" e si attende pertanto la chiusura del confronto tra la Struttura e il CIVEN per la revisione dei dati o all'annullamento degli stessi.

2.2.7 Settore “Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENBC - Originario	19	19	18.481.887,80	18.471.831,46	18.471.831,46	100,0%	5.637.817,03	0
VENBD - 1° Atto integrativo	8	8	13.296.534,64	13.296.534,64	13.296.534,64	100,0%	6.680.322,02	0
VENBE - 2° Atto integrativo	6	5	25.621.944,80	25.571.794,76	25.571.794,76	100,0%	7.478.660,30	50.150,04
Totale	33	32	57.400.367,24	57.340.160,86	57.340.160,86	100,0%	19.796.799,35	50.150,04

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.7.1 APQ VENBC - Originario

Data stipula: 27 luglio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBC11A9P001	RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA ABBAZIA DELLA VANGADIZZA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA	1.994.548,11	548.500,73
VENBC11A9P002	RESTAURO CHIESA SCONSACRATA DI SANTO STEFANO A FARRA DI SOLIGO	1.263.228,90	335.000,00
VENBC11A9P003A	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 1)	240.042,16	74.495,91
VENBC11A9P003B	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 2)	122.697,47	38.078,46
VENBC11A9P003C	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 3)	129.185,62	40.092,09
VENBC11A9P003D	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - AZIONE 4 - PISTA CICLABILE DA RIVÀ A SAN BASILIO, COLLOCATA SULLA SOMMITÀ ARGINALE DEL PO DI GORO. - (AZIONE 6)	247.948,09	76.949,40
VENBC11A9P003E	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 5)	206.147,05	63.976,67
VENBC11A9P004	RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MUNICIPALE DI TRECENTA	1.006.930,64	275.000,00
VENBC11A9P005	LAVORI DI RESTAURO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI LOREO	1.968.568,96	370.000,00
VENBC11A9P006	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA IV NOVEMBRE (PIAZZA MAGNA) DI NOVENTA VICENTINA	1.073.949,35	245.000,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBCI1A9P007a	ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - NAVIGAZIONE FLUVIALE E INTERLAGUNARE NEL DELTA DEL PO: RECUPERO DELLE CONCHE, REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI NAVIGABILI E CREAZIONE DI SERVIZI. 1° STRALCIO FUNZIONALE	1.119.896,05	0,00
VENBCI1A9P007b	ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. RECUPERO, CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.	522.266,00	522.266,00
VENBCI1A9P008	VALORIZZAZIONE AREA FLUVIALE DEL MENAGO IN LOCALITÀ VALLETTE NEL COMUNE DI CERA	2.292.897,87	910.000,00
VENBCI1A9P009	RECUPERO E RESTAURO DEL CASTELLO SCALIGERO SEDE DEL MUNICIPIO - SANGUINETTO	1.072.946,90	300.000,00
VENBCI1A9P010	RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA GOBETTI IN COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	1.485.949,05	396.253,08
VENBCI1A9P011A	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE CIVICA	239.591,54	69.600,00
VENBCI1A9P011B	PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA CORTINA MURARIA	2.268.000,00	680.400,00
VENBCI1A9P012	RESTAURO MUSEO NAZIONALE ATESTINO - PALAZZO MOCENIGO IN COMUNE DI ESTE	697.761,33	692.204,69
VENBCI1A9P013	MUSEO ARCHEOLOGICO DEL MARE	519.276,37	0,00
Totale		18.471.831,46	5.637.817,03

2.2.7.2 APQ VENBD - I Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBDI1A9P014	REALIZZAZIONE SALA CONGRESSI POLITEAMA A MAROSTICA (VI).	1.860.933,47	0,00
VENBDI1A9P015	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ARREDO DI UNA SALA POLIFUNZIONALE A MEDUNA DI LIVENZA (TV).	346.325,94	299.364,14
VENBDI1A9P016	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI LONEDO DI LUGO DI VICENZA CON LE DUE VILLE PALLADIANE - PRIMO STRALCIO.	658.864,13	598.967,39
VENBDI1A9P017	RECUPERO ANTICO EDIFICIO DENOMINATO ""TAULÀ DEI BOS"" DA DESTINARE A POLO CULTURALE DELLE DOLOMITI E SEDE INVERNALE DEL "MUSEO DI MONTE RITE".	2.318.000,00	2.318.000,00
VENBDI1A9P018	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE EX CANTINE BRANDOLINI - CISON DI VALMARINO (TV).	925.300,00	740.000,00
VENBDI1A9P019	NUOVO TEATRO CITTADINO DI PORTOGRUARO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA.	5.112.122,99	1.300.000,00
VENBDI1A9P020	LAVORI DI RESTAURO E DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE E DI PALAZZO PIASENTI CAVARZERE (VE).	1.100.000,00	644.000,00
VENBDI1A9P021	VILLA CORRER ALTAURA A CASALE DI SCODOSIA: OPERE DI RESTAURO, DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE.	974.988,11	779.990,49
Totale		13.296.534,64	6.680.322,02

2.2.7.3 APQ VENBE - Il Atto integrativo

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBE11A9P022	UN MUSEO E UNO STUDIO PER PAPA LUCIANI.	3.033.272,65	1.467.497,31
VENBE11A9P023	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI ESTERNI A VILLA BADOER DI FRATTA POLESINE, PER UNA SUA MIGLIORE FRUIZIONE TURISTICA - PRIMO STRALCIO.	1.749.952,01	1.499.958,87
VENBE11A9P024	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLA SEDE SUSSIDIARIA DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA ALLA GIUDECCA.	3.263.483,33	1.000.000,00
VENBE11A9P026	DUOMO DI S. MICHELE ARCANGELO A CANDIANA (PD). RECUPERO DEL SOFFITTO PRESBITERIO, TRANSETTI, SOFFITTO E PARETI DEL CORO, CASSA D'ORGANO E SCULTURA LIGNEA.	1.256.847,20	959.351,47
VENBE11A9P027	RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO ASTRA NEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE	9.308.840,16	1.069.500,00
Totale		18.612.395,35	5.996.307,65

Elenco dell'intervento ATTIVO realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENBE11A9P025	6.959.399,41	1.482.352,65	Collaudo (99,4%)	Chiusura intervento (100%)
Totale	6.959.399,41	1.482.352,65		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il progetto VENBE11A9P025 "Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)" è stato già rendicontato con liquidazione a saldo con DDR n.143/2015 e risulta ancora attivo in attesa degli ultimi pagamenti al Consorzio Venezia Nuova. Su questo intervento sono inoltre presenti economie FSC per € 17.647,35 che saranno oggetto di futura riprogrammazione.

2.2.8 Settore “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC
VENPS - Originario	4	4	8.599.344,77	8.599.344,77	8.599.344,77	100,0%	3.939.470,04
Totale	4	4	8.599.344,77	8.599.344,77	8.599.344,77	100,0%	3.939.470,04

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.8.1 APQ VENPS - Originario

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Arsenale di Venezia S.p.a. e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENPSI1A10P001	REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI RICERCA ALL'INTERNO DELLA TORRE DI PORTA NUOVA DELL'ARSENALE DI VENEZIA	5.088.127,55	706.028,00
VENPSI1A10P002	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ARIANO NEL POLESINE	804.628,10	602.398,04
VENPSI1A10P003A	STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO STRATEGICO DELLA VIABILITÀ DELLA VENEZIA ORIENTALE. "S.F.M.R." DEL COMUNE DI PORTOGRUARO, NELL'AMBITO DEL "PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO DELLA VENEZIA ORIENTALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE	1.041.812,45	1.012.521,57
VENPSI1A10P003B	STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO STRATEGICO DELLA VIABILITÀ DELLA VENEZIA ORIENTALE. "S.F.M.R." DEL COMUNE DI PORTOGRUARO, NELL'AMBITO DEL "PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO VENEZIA ORIENTALE"	1.664.776,67	1.618.522,43
Totale		8.599.344,77	3.939.470,04

2.2.9 Settore “Politiche Giovanili”

Questa la situazione del settore alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo
VENPG – Originario	6	1	30.564.000,00	30.564.000,00	27.296.400,00	89,3%
Totale	6	1	30.564.000,00	30.564.000,00	27.296.400,00	89,31%

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.9.1 APQ VENPG - Originario

Data stipula: 03/09/2008

Sottoscrittori: MiSE, Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e Regione Veneto

Responsabile: Dott. Lorenzo Rampazzo, *Direttore pro tempore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile*

L'Accordo non è finanziato con risorse FSC.

Elenco dell'intervento realizzato mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPGI1A11P05	...ED UNA MANO PRONTA AD AIUTARE	13.907.400,00
Totale		13.907.400,00

Elenco degli interventi ATTIVI realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	Fase in corso al 31/12/2015	Fase in corso al 31/12/2016
		(% avanzamento realizzato/costo)	(% avanzamento realizzato/costo)
VENPGI1A11P01	8.681.600,00	Esecuzione fornitura (87,1%)	Esecuzione fornitura (87,1%)
VENPGI1A11P02	1.135.000,00	Esecuzione fornitura (86,5%)	Esecuzione fornitura (86,5%)
VENPGI1A11P03	3.820.000,00	Esecuzione fornitura (74,4%)	Esecuzione fornitura (74,4%)
VENPGI1A11P04	1.400.000,00	Esecuzione fornitura (66,1%)	Esecuzione fornitura (66,1%)
VENPGI1A11P06	1.620.000,00	Esecuzione fornitura (66,7%)	Esecuzione fornitura (66,7%)
Totale	16.656.600,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Nel corso del 2016 l'accordo non ha rilevato avanzamenti se non per la formale chiusura dell'intervento *VENPGI1A11P05 "...Ed una mano pronta ad aiutare"* del costo di € 13.907.400.00.

Gli altri interventi dell'Accordo restano invariati rispetto dall'annualità 2014, tutti nella fase procedurale di "esecuzione della fornitura" con data di conclusione prevista per 31/12/2016 e una spesa realizzata: del 87,1% per il *VENPGI1A11P01 "Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior"*; del 86,5% per il *VENPGI1A11P02 "La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo"*; del 74,4% per il *VENPGI1A11P03 "La ricerca dell'informazione e della formazione"*; del 66,1% per il *VENPGI1A11P04 "L'importanza di esserci"* e del 66,7% per il *VENPGI1A11P06 "La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi"*.

2.2.10 Settore “Porto Marghera”

In data 07/04/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione, per l'attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali.

L'APQ ha riorganizzato competenze e programmi, attribuendo al Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto) la competenza ad eseguire tutte le opere di conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, non già attribuite ad altri soggetti privati o pubblici, mentre gli scavi e i dragaggi per la portualità e la bonifica dei sedimenti dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia e al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione.

L'Accordo di Programma Quadro ha per oggetto il programma di interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali e portuali e di isolamento verso il lato terra (retromarginamento) finalizzati al confinamento dell'area industriale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera, nonché di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Tali interventi, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza d'emergenza e della bonifica dell'area di Porto Marghera.

All'Accordo del 2006 non sono seguiti atti integrativi pertanto, per le analisi delle performance del settore, si rimanda alla parte successiva che analizza l'APQ nel dettaglio.

Questa la situazione del settore alla data del 31 dicembre 2016

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo
VENPO – Originario	73	45	912.988.985,91	912.988.985,91	728.477.176,48	79,8%
Totale	73	45	912.988.985,91	912.988.985,91	728.477.176,48	79,79%

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2016

2.2.10.1 APQ VENPO - Originario

Data stipula: 07 aprile 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto) e Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione

Responsabile: *Direttore generale della Direzione per la Tutela del territorio e delle risorse idriche*

Nell'APQ stipulato nel 2006 il costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi era pari ad € 903.948.000,00 (ex art. 5 dell'Accordo), ma a fronte di tale importo, in fase di stipula, l'inserimento degli interventi nell'Applicativo Intese (A.I.), ora SGP, ha riguardato solo gli interventi di marginamento del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera, per un costo complessivo pari ad € 890.302.540,58.

Non è stato infatti possibile inserire gli interventi per l'escavo, trasporto e gestione dei sedimenti dei canali di competenza del *Provveditorato Interregionale* poiché a quella data esisteva solo una stima dei volumi e dei costi totali, per un ammontare di € 13.646.000,00.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/001-2	CONTERMINAZIONE ISOLA DELLE TRESSE, LATO CANALI INDUSTRIALI E LATO LAGUNA	13.842.920,93
VENPOM/003-5	MESSA IN SICUREZZA SITO "PASSO CAMPALTO", LATO LAGUNA, LATO OSELLINO MARZENEGO E LATO CANALE DELLE ROTTE	28.225.469,28
VENPOM/006	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 1° STRALCIO	2.661.741,90
VENPOM/007	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 2° STRALCIO	7.993.316,62
VENPOM/008	CANALE INDUSTRIALE SUD SPONDA NORD 3° STRALCIO	21.584.622,11
VENPOM/009	PENISOLA DI SAN GIULIANO 1°STRALCIO SPONDA EST	16.509.180,10
VENPOM/010	CANALE INDUSTRIALE OVEST SPONDA SUD - 1°LOTTO	32.529.150,61
VENPOM/011	CANALE INDUSTRIALE BRENTELLA - 1^ FASE SISTEMAZIONE SPONDE, 1°LOTTO	17.068.706,46
VENPOM/015	ISOLA DEI SERBATOI PETROLIFERI (SPONDA OVEST)	28.095.863,53
VENPOM/016-17	CANALE LUSORE BRENTELLE, SPONDA NORD E SPONDA SUD	20.928.922,05
VENPOM/018	CANALE S.LEONARDO-MARGHERA (SPONDA OVEST, TRA I CANALI INDUSTRIALI OVEST E SUD) – 1° STRALCIO	36.005.049,50
VENPOM/020	CANALE S.LEONARDO-MARGHERA (SPONDA OVEST, TRA IL CANALE INDUSTRIALE SUD E FUSINA) - 1° STRALCIO	6.457.402,67

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/022	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, 1° LOTTO - NUOVA SIRMA (SPONDA NORD DARSENA)	5.017.290,09
VENPOM/023	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, 2° LOTTO - AREA 43 HA - FASE A (SPONDA SUD)	6.413.018,69
VENPOM/024b	OPERE NELLA PORZIONE NORD DI 23 HA NELL'AMBITO DELL'AREA 43 HA A PORTO MARGHERA - REALIZZAZIONE VASCHE	4.912.260,68
VENPOM/025	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, 2° LOTTO - AREA 43 HA - FASE C (SPONDA SUD)	15.627.995,80
VENPOM/026	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, 3° LOTTO - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA (SPONDA SUD DELLA DARSENA - TRATTO PAGNAN-COLACEM)	9.225.511,52
VENPOM/027	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, LOTTO 4B - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA (SPONDA SUD - TRATTO FASSA)	11.239.677,31
VENPOM/028	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, LOTTO 4C - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA (SPONDA SUD - TRATTO SYNDIAL, POLIMERI EUROPA)	6.880.514,22
VENPOM/032	CANALE INDUSTRIALE OVEST SPONDA EST - 1° STRALCIO	13.359.517,73
VENPOM/034	CANALE INDUSTRIALE OVEST SPONDA EST - 3° STRALCIO	11.644.666,45
VENPOM/035-36	CANALE VITTORIO EMANUELE III SPONDA NORD - COMPLETAMENTO 1° STRALCIO E DARSENE AGIP E PETROVEN 1° STRALCIO	9.089.437,20
VENPOM/037-38	CANALE VITTORIO EMANUELE III SPONDA NORD - COMPLETAMENTO 2° STRALCIO E DARSENE AGIP E PETROVEN 2° STRALCIO	25.285.072,55
VENPOM/039	DARSENA DELLA RANA, SPONDA NORD	9.243.871,83
VENPOM/040	DARSENA DELLA RANA, SPONDA SUD - 1° LOTTO	13.663.303,06
VENPOM/042	SPONDA LAGUNARE III° ARGINE - 1° STRALCIO D'EMERGENZA - 1ª FASE - 1° LOTTO	2.631.257,93
VENPOM/043	SPONDA LAGUNARE III° ARGINE - 1° STRALCIO - COMPLETAMENTO	15.404.755,28
VENPOM/044	SPONDA LAGUNARE AREA "PILI" - 1° STRALCIO DI EMERGENZA	48.101.381,07
VENPOM/045	CANALE S.GIULIANO, SUD - 2° STRALCIO - 1ª FASE DI MESSA IN SICUREZZA	17.674.822,87
VENPOM/047a	ISOLA DELLE STATUE - 1° STRALCIO DI MESSA IN SICUREZZA	9.277.206,43
VENPOM/047b	ISOLA DELLE STATUE - 2° STRALCIO DI MESSA IN SICUREZZA	11.256.539,06
VENPOM/049	CANALE INDUSTRIALE OVEST, SPONDA OVEST - TRATTO SUD - 1° LOTTO (TRATTO TRANSPED EX S.MARCO)	9.890.773,23
VENPOM/050	CANALE INDUSTRIALE OVEST, SPONDA OVEST - TRATTO SUD - 2° LOTTO (TRATTO ENEL)	10.224.941,99
VENPOM/051	CANALE INDUSTRIALE OVEST, SPONDA OVEST - TRATTO SUD - 3° LOTTO (TRATTO CIA - INTERPORTO)	8.430.391,75
VENPOM/052a	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCI-SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE 5° LOTTO (SPONDA OVEST DARSENA) - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA	5.800.470,75

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/053a	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE 6° LOTTO A (TRATTO ABIBES) - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA	5.563.560,64
VENPOM/053b	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE 6° LOTTO A (TRATTO ABIBES) - COMPLETAMENTO	3.512.660,30
VENPOM/057	CANALE INDUSTRIALE SUD 4° STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENA TERMINALE, LOTTO 6D (TRATTO ALCOA) - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA	9.241.754,55
VENPOM/059b	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA SPONDA NORD DEL CANALE INDUSTRIALE NORD A PORTO MARGHERA - DEMOLIZIONI - 1° LOTTO	4.666.821,65
VENPOM/060-61	ISOLA DEI SERBATOI PETROLIFERI, SPONDE NORD E SUD - 1° STRALCIO	8.440.860,00
VENPOM/062-63	ISOLA DEI SERBATOI PETROLIFERI, SPONDA NORD E SUD - 2° STRALCIO - COMPLETAMENTO	13.263.810,13
VENPOM/068	OPERE PIF - SPONDA SUD CANALE INDUSTRIALE OVEST	8.414.091,39
VENPOM/070	OPERE PIF - ATTRAVERSAMENTO CANALE INDUSTRIALE SUD	6.222.037,48
VENPOM/090a	IPM3 - CARATTERIZZAZIONI, INDAGINI, RILIEVI, MODELLI, PROVE E VERIFICHE SPERIMENTALI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI ESECUTIVE	1.153.786,83
VENPOM/090b	ISAP - CARATTERIZZAZIONI, INDAGINI, RILIEVI, MODELLI, PROVE E VERIFICHE SPERIMENTALI A SUPPORTO DELLE PROGETTAZIONI ESECUTIVE	2.699.175,68
Totale		575.375.581,90

Elenco degli interventi ATTIVI realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENPOM/012-14	49.345.000,00	Esecuzione lavori (98,5%)	Collaudo (100%)
VENPOM/024a	16.423.745,72	Collaudo (100%)	Funzionalità (100%)
VENPOM/031	6.767.203,26	Esecuzione lavori (92,6%)	Esecuzione lavori (89,9%)
VENPOM/033	31.400.000,00	Collaudo (100%)	Collaudo (100%)
VENPOM/064	20.865.000,00	Esecuzione lavori (100%)	Esecuzione lavori (100%)
VENPOM/081b	8.209.768,70	Collaudo (100%)	Collaudo (100%)
VENPOM/091	20.773.031,85	Esecuzione lavori (88,3%)	Collaudo (100%)
Totale	153.783.749,53		

Elenco degli interventi **SOSPESI** in questo Accordo

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/041	DARSENА DELLA RANA, SPONDA SUD - 2°LOTTO	3.875.000
VENPOM/058	CANALE INDUSTRIALE SUD 4°STRALCIO - SPONDA SUD E DARSENА TERMINALE, 7°LOTTO (TRATTO ENEL) - FASE A DI MESSA IN SICUREZZA	7.500.000
VENPOM/059a	CANALE INDUSTRIALE NORD, SPONDA NORD - COMPLETAMENTO	28.889.654,48
VENPOM/066	PENISOLA DI S.GIULIANO - INTEGRAZIONE MARGINAMENTO ESISTENTE CON OPERE DI CONTROLLO DI IMMISSIONE ACQUE DI FALDA PROFONDE (INTERVENTO DI 1^FASE)	5.830.000,00
VENPOM/071	OPERE PIF - SPONDA SUD CANALE INDUSTRIALE SUD	4.000.000
VENPOM/073	RETROMARGINAMENTO "1^ZONA INDUSTRIALE"	2.475.000,00
VENPOM/074	RETROMARGINAMENTO "VECCHIO PETROLCHIMICO"	14.300.000,00
VENPOM/075	RETROMARGINAMENTO "NUOVO PETROLCHIMICO"	4.510.000,00
VENPOM/076	RETROMARGINAMENTO "MALCONTENTA"	12.320.000,00
VENPOM/077	RETROMARGINAMENTO "FUSINA"	19.800.000,00
VENPOM/078	CANAL CIECO, SPONDA NORD - MARGINAMENTO	7.700.000,00
VENPOM/079	CANAL SALSO, SPONDA OVEST - MARGINAMENTO	4.750.000,00
VENPOM/080	CANAL SALSO, SPONDA SUD-OVEST - MARGINAMENTO	12.400.000,00
VENPOM/081a	IMPERMEABILIZZAZIONE BANCHINE ESISTENTI - CANALE INDUSTRIALE OVEST, SPONDA OVEST - FINO AL LIMITE DEL RETROMARGINAMENTO - D3/2A1	2.500.000,00
VENPOM/082	CANAL SALSO, SPONDA NORD-EST - MARGINAMENTO	11.600.000,00
VENPOM/083	MARGINAMENTO SPONDA NORD DEL FOSSATO DEL FORTE MARGHERA	17.500.000,00
VENPOM/084	S.GIULIANO, SPONDA NORD - MARGINAMENTO	11.500.000,00
VENPOM/086	REALIZZAZIONE DI BARRIERE TRIVELLATE (PASSIVE) E/O IDRAULICHE (ATTIVE) AD INTEGRAZIONE DEI MARGINAMENTI DEL CANAL SALSO (SPONDA SUD-OVEST E OVEST)	5.710.000,00
VENPOM/087	CONNESSIONE TRA MESSE IN SICUREZZA MACROISOLA DI S.GIULIANO E DELLE RAFFINERIE (ATTRAVERSAMENTO CANALE S.GIULIANO)	2.120.000,00
VENPOM/088	CONNESSIONE TRA MESSE IN SICUREZZA MACROISOLA DI S.GIULIANO E CAMPALTO (ATTRAVERSAMENTO CANALE DELLE ROTTE)	530.000,00
VENPOM/089	PENISOLA DI S.GIULIANO - INTEGRAZIONE MARGINAMENTO ESISTENTE CON OPERE DI CONTROLLO DI IMMISSIONE ACQUE DI FALDA PROFONDE (INTERVENTO DI 2^FASE)	4.020.000,00
Totale		183.829.654,48

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Alla data del 31 dicembre 2016 il costo degli interventi passa da € 913.747.386 del 31/12/2015 a € 912.988.986, con una diminuzione netta pari a € 758.400 dovuta principalmente, alla chiusura della rendicontazione dei progetti che hanno terminato l'iter procedurale e amministrativo nel corso dell'anno e che quindi hanno determinato il costo finale dell'intervento.

La medesima diminuzione è stata registrata anche nel valore degli impegni e nella copertura finanziaria. Alla data del 31 dicembre 2016 le fonti di finanziamento presenti in SGP risultano pari a € 768.393.423 a cui va sommata la criticità finanziaria delle risorse da reperire per € 144.595.563 relativa ai progetti attualmente ancora in stato di sospeso.

Con nota del 21 dicembre 2010 il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto) ha prospettato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e agli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo, l'opportunità di rivedere i contenuti del VENPO e la revisione del quadro interventi per tener conto delle diverse priorità emerse nell'attuazione degli interventi stessi, dell'aggiornamento dei costi e dei tracciati e dei limiti alle risorse effettivamente disponibili. Inoltre, si dovrà tener conto della nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, modificato con D.M. del 24/04/2013 che ha preso atto del D.G.R. n. 58 del 21/01/2013. Infatti, data la criticità finanziaria, si presenta un'elevata incertezza realizzativa per tutti quegli interventi che presentano *Risorse da Reperire*, per i quali si può solo ipotizzare un piano a lungo termine. D'altro canto si rileva che sono stati realizzati, o sono in corso, interventi che concorrono alla messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ma non compaiono in questo monitoraggio, in quanto, non sono interventi propriamente di conterminazione delle Macroisole ma propedeutici agli stessi.

Il fabbisogno finanziario non disponibile per gli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti, di competenza dell'allora Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale), alla data della stipula ammontava a circa € 154.953.000,00, pari alla somma degli interventi senza copertura finanziaria (€ 129.053.000,00 cfr. art.5.3 dell'Accordo), e delle fonti di finanziamento stimate citate nel paragrafo precedente (€ 12.000.000,00 e € 13.900.000,00).

Dai dati esposti si rileva:

- il quadro dell'avanzamento economico/finanziario al 31/12/2016 a parte la variazione di € 758.400 € a causa dei progetti conclusi non è diverso da quello al 31/12/15;
- la variazione dello stato di attuazione è piuttosto contenuta, in quanto gli interventi che concorrono a determinarla sono sempre meno, l'aumento della spesa realizzata (ora all' 80% del costo) rispetto al 2015 è di € 2.223.409 e l'avanzamento dei pagamenti con ulteriori € 758.069 copre a dicembre 2016 il 79% del costo totale;

- non sono ancora presenti in SGP i dati relativi alle transazioni sottoscritte nel 2010/2011 le quali prevedono delle diverse modalità di trasferimento dei fondi al Provveditorato Interregionale e comportano un allungamento dei tempi di riassegnazione dei fondi rispetto alla vecchia procedura;
- ad oggi il Provveditorato non ha ricevuto nessun versamento in merito a queste ultime transazioni. Si provvederà pertanto ad aggiornare i dati in SGP nel corso delle future sessioni di monitoraggio.

Lo stato di attuazione dell'Accordo è in avanzata fase realizzativa, considerando che rimangono nello stato di *sospeso* 21 interventi, a seguito della proposta del 31 dicembre 2010 da parte del *Provveditorato Interregionale* di revisione del quadro degli interventi. Tali progetti permangono nello stato di progettazione e si rimane in attesa delle decisioni assunte in merito dal Tavolo dei Sottoscrittori.

Per il resto dei 52 progetti attivi ben 45 (86,5%) sono nello stato di chiuso, 2 stanno ultimando i lavori e 5 sono in fase di collaudo. Alla data del 31 dicembre 2016, gli interventi *chiusi* coprono un costo pari a € 575.375.581,9 (pari al 63% del costo complessivo). I ritardi degli interventi in progettazione sono dovuti alla mancanza della copertura finanziaria.

Le variazioni di costo in diminuzione degli interventi sono principalmente dovute ad assestamenti del conto finale degli interventi conclusi; nel dettaglio i progetti chiusi che hanno registrato una diminuzione del costo sono:

- *VENPOM/024a – Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - messa in sicurezza permanente 1^a fase;*
- *VENPOM/040 – Darsena della Rana, sponda sud – 1° lotto;*
- *VENPOM/053b – Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale 6° lotto A (tratto Abibes) – completamento.*

In relazione al Piano finanziario per Porto Marghera aggiornato al 31/12/2016 si specifica che:

- Gli importi indicati sono espressi in euro e sono al lordo di tutti gli oneri (progettazione ove prevista, onere del concessionario, direzione lavori, ecc.).
- Gli importi indicati sono dati dalla somma degli interventi ultimati ed in corso di realizzazione suddivisi per fonte di finanziamento (Syndial, Montedison, Legge Speciale, ecc.).
- Gli interventi presi in considerazione concorrono alla messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Tuttavia, non tutti i suddetti interventi rientrano nel monitoraggio periodico realizzato dal Provveditorato, in quanto in tale monitoraggio erano stati inseriti solamente gli interventi riguardanti strettamente la conterminazione delle Macroisole e facenti parte dell'Accordo Quadro per Porto Marghera del 2006. Con i finanziamenti messi a disposizione sono stati realizzati anche altri interventi di controllo, indagine ed attività specifiche propedeutiche agli interventi di conterminazione.

-
- Infine, è fondamentale rilevare che sul capitolo della Contabilità Speciale per Venezia 1241 è stato versato un importo inferiore a quello transato e a quello previsto dal decreto di riassegnazione dei fondi; pertanto, non è stato possibile finanziare la realizzazione di alcuni interventi previsti.

2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Non si segnalano, in merito a questo punto, novità rispetto a quanto riportato nel RAE 2015. Si rimanda pertanto al precedente Rapporto per una sintesi su quanto accaduto negli anni precedenti.

2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010

Il CIPE, con delibera 79/10, ha disposto l'avvio da parte dell'UVER di un'attività straordinaria di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC con particolare attenzione agli interventi che presentavano indicatori di avanzamento non soddisfacenti.

Nell'ambito delle verifiche di cui alla delibera CIPE 79/2010, la Regione del Veneto ha comunicato il definanziamento dell'intervento *VENSW11A7P025* per l'importo di 1 Meuro di FSC, attivandosi nel contempo per la riprogrammazione dei fondi nella stessa area (Provincia di Belluno) e con le stesse finalità previste nell'allegato tecnico all'APQ VENSU, Società dell'Informazione - III integrativo.

Con delibera CIPE 80/2011 è stato formalmente disposto il definanziamento delle assegnazioni FSC originariamente destinate agli interventi *VENSW11A7P025* e *VENRT11A1P032* per complessivi € 1.774.685,35, come da volontà espressa dall'Amministrazione regionale. Tali risorse sono rientrate nella ricognizione effettuata dalla delibera CIPE 41/2012, che ha quantificato le "Risorse disponibili per la riprogrammazione" per le Regioni e Province autonome, disponendone la riallocazione nell'IIP del Veneto per l'importo di 1,65 Meuro (già al netto della quota proporzionale destinata al reintegro del taglio al PAR Abruzzo). La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1038/2014, ne ha disposto la riprogrammazione ai fini del finanziamento dei progetti "FabLab Veneti" e "Banda ultra larga Veneto" inseriti nello strumento VENSU.

2.3.2 Verifiche in sede di rendicontazione da parte soggetti attuatori

In sede di controllo della spesa sostenuta da parte dei soggetti attuatori, come evidenziato in precedenza nella parte di RAE dedicata all'approfondimento del settore Ricerca, 8 progetti (*VENRE11A8P050, P051, P052, P053, P054, VENRF11A8P080, P081, P082*) sono stati oggetto di revoca del contributo da parte del Dirigente di settore. Il contributo revocato ammonta a complessivi € 4.500.000,00, di cui 2 Meuro programmati nello strumento VENRF e 2,5 Meuro nel VENRE. Rispetto al RAE 2015 non ci sono sentenze in merito al contenzioso sorto in seguito al ricorso del soggetto attuatore, pertanto permane lo stato di incertezza.

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Per quanto riguarda l'attuazione degli interventi che, come risulta sono in gran parte in avanzata fase realizzativa, l'abituale sorveglianza da parte delle Strutture regionali competenti per settore e della UO Programmazione e Gestione del FAS-FSC e Sviluppo Locale, in qualità di Organismo di Coordinamento, è stata sufficiente per ovviare a situazioni di carenza finanziaria e problematiche attuative. Permangono solo, le criticità finanziarie per complessivi 39 Meuro nel settore Infrastrutture per la Mobilità e riferite agli interventi *VENRTI1A1P044* (17,25 Meuro), *VENRTI1A1P032* (5,14 Meuro) e *VENRXI1A1P063B* (17 Meuro) che, li rendono di fatto inattuabili nel quadro della programmazione FSC 2000-2006. Nel corso del 2017, non presentando tra l'altro finanziamenti FSC, potrebbero essere annullati.

2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Fatte salve le considerazioni che riguardano alcuni isolati interventi di rilevanti dimensioni, riportate in altre parti del documento, l'Intesa del Veneto ed in particolare gli interventi finanziati con il FSC, presentano un elevato grado di realizzazione. Sul totale di 652 interventi dell'Intesa ben 492 sono ora nello stato di "chiuso" nel sistema di monitoraggio, mentre dei 160 attivi, per 35 progetti i lavori o la fase di erogazione del finanziamento non è ancora iniziata. Se escludiamo dalle nostre considerazioni VENPO, in quanto la Regione del Veneto non rientra tra i sottoscrittori dell'Accordo, tali interventi scendono a 14. Da quanto esposto si deduce che non sono ipotizzabili sostanziali modifiche nell'ambito dell'attuazione.

2.6 Interventi programmatici

Il ciclo di programmazione 2000-2006 sta terminando e pertanto non sono previsti ulteriori finanziamenti.

Va ricordato inoltre che, come riportato in altre parti del Rapporto, è volontà della Giunta concentrare eventuali economie su interventi attuali e importanti per il territorio. Considerando le novità introdotte dai documenti di programmazione 2007-2013 e il radicale cambiamento del quadro complessivo, relativamente alla situazione economico finanziaria e alle priorità del Veneto, ogni risorsa disponibile andrà utilizzata in un contesto completamente ridisegnato e, pertanto, anche necessariamente rivalutando le liste programmatiche di interventi, allegata ad APQ, predisposte in tempi ormai lontani.

2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti

Nella programmazione FSC 2000-2006 della Regione del Veneto gli interventi con finanziamenti pari o superiori a 25 Meuro non sono numerosi. Molti progetti di maggior costo sono realizzati nell'ambito dello strumento VENPO che non vede la Regione del Veneto tra i sottoscrittori e che, peraltro, non contiene risorse FSC. Altri sono finanziati e realizzati interamente dall'ANAS e per la maggior parte si sono chiusi nel corso del 2014.

Al 31/12/2016 gli interventi con costo superiore ai 25 Meuro sono 17, di cui 9 riferiti all'Accordo VENPO.

Per la mobilità rileviamo gli interventi *VENRSI1A1P013* (34 Meuro) e *VENRTI1A1P039* (28 Meuro) realizzati da ANAS ormai formalmente chiusi e gli interventi *VENRTI1A1P016* (29 Meuro) e *VENRXI1A1P074* (26 Meuro) realizzati da Veneto Strade a cui mancano solo alcuni atti amministrativi per giungere alla chiusura.

Nel settore del ciclo integrato dell'acqua va segnalata l'azione MoSAV che si articola in 3 interventi collocati in altrettanti strumenti (*VENRII1A2P086*, *VENRLI1A2P088* e *VENRMI1A2P089*) con un costo complessivo di oltre 100 Meuro il cui stato di attuazione si avvicina al 100%. Come per i precedenti, anche in questo caso per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione in cui sono trattati i relativi Strumenti.

Nel settore della Difesa del Suolo rileviamo l'intervento *VENDVI1A3P084* – *Serbatoio di espansione del Pra' dei Gai* del costo di 36 Meuro la cui situazione di stallo si è recentemente sbloccata, come descritto nel paragrafo dell'APQ di appartenenza.

Appartiene alla Società dell'informazione l'intervento *VENSWI1A7P030* del costo di 37 Meuro, conclusosi nel 2016.

2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

2.8.1 Modifica della modalità di registrazione delle economie in SGP

Per quanto riguarda le economie FSC, si evidenzia come nel corso del 2016 si è resa necessaria la modifica della modalità di registrazione delle stesse in SGP in caso di riprogrammazione, a causa delle difficoltà di gestione.

Nell'applicativo SGP, le economie disponibili per la riprogrammazione sono state finora evidenziate "per differenza", portando in detrazione dall'ammontare complessivo delle economie gli importi evidenziati nell'applicativo tramite valorizzazione del flag "da economie" nella copertura finanziaria degli interventi "riceventi". Nel caso di riprogrammazione di economie FSC o di cofinanziamento regionale, le stesse rimanevano all'interno della scheda del progetto "donante" e venivano inserite come finanziamento FSC "da economie" nel nuovo progetto "ricevente".

Una gestione di questo tipo, pur dando per differenza il dato relativo all'importo complessivamente ancora disponibile per la riprogrammazione, comporta l'impossibilità di conoscere se le economie riferite ad un particolare intervento siano già state, o meno, oggetto di riprogrammazione. E ciò rappresenta un problema in particolare per la programmazione pluriennale.

L'impossibilità di conoscere con immediatezza le economie disponibili sul singolo intervento ha comportato rilevanti conseguenze in merito al raccordo con gli importi delle coperture finanziarie riferite alle singole delibere CIPE, ai dati del bilancio regionale e alla produzione del RAE, in relazione al quale non risultava possibile dare indicazioni nemmeno sull'importo delle economie da riprogrammare sul singolo Accordo. Tutto doveva essere gestito con un sistema "fuori linea" con perdita di tempo e rischio di inevitabili errori.

Si è proceduto pertanto, in accordo con l'ACT, nelle versioni del 31/10 e del 31/12 del 2016 ad una razionalizzazione della registrazione delle economie FSC e del cofinanziamento regionale, mediante l'eliminazione delle stesse dai progetti che le avevano generate nel caso in cui fossero già state oggetto di riprogrammazione con specifici provvedimenti a favore di altri interventi inseriti in SGP. Nel contempo, è stato tolto il flag "da economie" nei finanziamenti precedentemente inseriti come riprogrammazioni, dando conto delle operazioni effettuate nelle note di variazione della scheda anagrafica di ciascun progetto. In molti casi si è operato anche su interventi/strumenti già chiusi che sono stati temporaneamente riaperti.

Si rileva come questa attività non abbia disposto nuove riprogrammazioni, proponendosi soltanto di dare una rappresentazione più immediata delle riprogrammazioni di economie avvenute in passato e che hanno già ottenuto la condivisione di tutti i Sottoscrittori degli APQ, pertanto senza alcuna conseguenza sull'importo complessivo di economie effettivamente ancora disponibili per la riprogrammazione.

2.8.2 Rilevazione dei tagli disposti dalla Delibera CIPE 41/2012 (eventi sismici in Abruzzo)

In tema di economie si ritiene utile riportare anche quanto registrato in anni precedenti.

Nel corso del 2014 ed in particolare nella versione del 31/10/2014 (come preannunciato nel RAE 2013 al paragrafo 2.8), alcuni progetti già chiusi con economie FSC ed in alcuni casi anche i relativi APQ, sono stati temporaneamente riattivati per adeguare i dati del finanziamento e delle economie FSC ai tagli disposti dalla delibera CIPE n. 41/2012 a carico di ciascuna Regione per gli eventi sismici in Abruzzo del 2009.

Per la Regione del Veneto, come descritto nella nostra nota prot. 407797 del 30/09/2014 inviata al DPS, il taglio ammontava a complessivi € 730.000,00 e si è scelto di imputare la riduzione sui capitoli di spesa a supporto degli APQ in proporzione all'incidenza delle economie dichiarate su ciascun APQ, rispetto al totale delle risorse riprogrammabili.

Una volta apportate le riduzioni alle voci *finanziamento FSC* ed *economie FSC*, gli interventi sono stati nuovamente riportati allo stato di *chiuso* e con essi anche i relativi strumenti.

Questa operazione ha coinvolto diversi Strumenti/Progetti ed ha portato ad una riduzione complessiva delle economie FSC dichiarate riprogrammabili in SGP di € 411.818,56.

Al fine di ripartire il taglio in modo proporzionale, la quota rimanente è stata attribuita ad un minor impiego delle risorse denominate Ex SIT per un valore di € 189.436,39 e ad un minore accertamento delle risorse derivanti da definanziamento UVER ex delibera CIPE 80/2011 (interventi *VENRT11A1P032* e *VENSW11A7P025*) e riassegnate con CIPE 41/2012 per un valore di € 128.745,05, fino alla concorrenza di € 730.000,00 quota complessivamente tagliata al Veneto in favore del PAR dell'Abruzzo.

2.8.3 Sintesi delle economie riprogrammate

Come risulta dai numerosi atti di riprogrammazione sottoscritti o condivisi con le Amministrazioni centrali, in Regione del Veneto in numerose occasioni le economie sono state reimpiegate, quando le condizioni economiche e procedurali lo permettevano, con tempestività e rispettando generalmente il riparto settoriale.

Le economie riprogrammate fino a tutto il 2014, ammontano ad € 19.290.779,58 di cui € 10.991.311,60 di risorse FSC.

Si ritiene opportuno elencare anche in questo rapporto i differenti episodi di riprogrammazione ai fini di tenere traccia di quanto riprogrammato negli APQ.

Per il settore *Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche* sono già state riprogrammate economie sull'Accordo originario per un totale di € 7.365.772,00 (di cui € 3.085.400,08 FSC), così ripartite:

- € 2.500.000 (di cui € 2.124.002,07 FSC) a favore degli interventi:

- *VENR11A2P072* (1,5 Meuro di risorse FSC);
- *VENR11A2P087* (1 Meuro, di cui € 624.002,07 di risorse FSC);

come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005;

- € 2.360.000 (di cui € 961.398,01 di risorse FSC) a favore degli interventi:

- *VENR11A2P090* (2 Meuro di cui € 961.398,01 FSC);
- *VENR11A2P091* (0,36 Meuro);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008;

- € 2.505.772,00 a favore degli interventi:

- *VENR11A2P030* (€ 1.515.543,00 di risorse di cui Leggi n. 388/00 e n. 448/01);
- *VENR11A2P092, P093A, P093B, P093C, P093D, P094, P095, P096* (€ 990.229,00 di risorse regionali);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 13/06/2013.

Nel settore *Difesa del suolo* le economie già riprogrammate ammontano a complessivi € 6.428.547,95 (di cui € 2.610.887,82 FSC). La riprogrammazione è avvenuta in momenti distinti:

- € 3.369.947,58 (di cui € 1.494.476,52 FSC) a favore dell'intervento *VENDX11A3P100*, che rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDX11A3P001*, come disposto dal Tavolo dei sottoscrittori del 21 luglio 2009;
- € 1.000.000 di economie regionali a favore dell'intervento *VENDX11A3P100* ed € 300.000 sempre di economie regionali a favore dell'intervento *VENDX11A3P087* come da nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0016478-U del 16/11/2010;
- € 800.000,00 (di cui € 490.375,11 di risorse FSC e € 309.624,89 di risorse regionali) a favore dell'intervento *VENDX11A3P100* a seguito dei gravi danni prodotti da eccezionali eventi meteo – marini che hanno richiesto opere di ripristino, come da nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 8070-U del 18/06/2013;
- € 958.599,95 (di cui € 626.036,30 di risorse FSC e € 332.563,65 di risorse regionali) di economie emerse a conclusione dell'intervento *VENDV11A3P084A* a favore del nuovo intervento *VENDV11A3P084C*, terzo lotto del complesso di interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai.

Nell'ambito del settore *Ricerca* si sono riprogrammate economie FSC per € 934.000,00 a favore degli interventi *VENRF11A8P083* (€ 309.600,00) e *VENRF11A8P084* (€ 624.400,00) inseriti nel III Atto integrativo VENRF a seguito del nulla osta comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 28 maggio 2010.

L'attività di riprogrammazione delle economie ha subito un arresto in seguito all'adozione della delibera CIPE 79 del luglio 2010 che quantificava le economie riprogrammabili rinviando a successivo provvedimento le modalità di riprogrammazione. Solo con delibera CIPE 41/2012 è

stata aggiornata la ricognizione delle risorse disponibili ai fini della riprogrammazione di cui alla delibera CIPE 79/2010, con riferimento ai dati di monitoraggio di giugno 2011, definendo gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione.

In particolare tale Delibera prevede che le riprogrammazioni avvengano nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse, su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e dei criteri di cui alla Delibera 1/2011.

Recependo queste indicazioni, la Giunta Regionale, con propria DGR 1038/2014, ha disposto che le economie FSC del periodo 2000-2006 e le economie del cofinanziamento regionale all'IIP, attualmente presenti nel sistema di monitoraggio ed in bilancio regionale e quelle che si renderanno disponibili in futuro, siano fatte confluire in un unico capitolo-fondo, assegnato alla responsabilità dell'Organismo di coordinamento della Programmazione FSC 2000-2006, al fine di agevolare la riprogrammazione su progetti strategici per lo sviluppo regionale.

Grazie a questa nuova modalità di governance delle economie è stato possibile dar corso nel 2015 alla riprogrammazione di economie a favore di due di due nuovi progetti inquadrati nell'ambito dell'Agenda Digitale del Veneto in quanto ritenuti strategici per la Regione, *VENSWI1A7P032 – “Fab Lab”* e *VENSWI1A7P033 - “Banda Ultra larga*. I contenuti dei due progetti sono stati condivisi tra le Strutture regionali e, in seguito al parere positivo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (nota prot. n. 618 del 16/01/2015) e del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione DGPRUN (nota prot. n. 762 del 29/01/2015), sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP nello strumento VENSW alla sessione del 28/02/2015. Le economie riprogrammate sugli interventi succitati ammontano a complessivi € 6.521.060,00, di cui € 5.921.060,00 di risorse FSC ed € 600.000,00 di risorse regionali. A questi importi si vanno ad aggiungere € 1.645.940,30 di risorse riassegnate dalla delibera CIPE 41/2012 riferite agli interventi de finanziati *VENSWI1A7P025* e *VENRTI1A1P032* (in relazione a queste ultime si sottolinea che i corretti riferimenti nell'applicativo SGP sono stati inseriti nella versione di aprile 2016). Si segnala che nei monitoraggi successivi l'intervento *VENSWI1A7P032 – Fab Lab* è stato annullato e articolato in 19 nuovi interventi in relazione ai singoli laboratori finanziati in ambito regionale.

Pur non trattandosi di economie in senso stretto, si ricorda che in fase di sottoscrizione dell'IIP è stato ammesso al finanziamento l'intervento relativo alla realizzazione di un *Sistema Informativo Territoriale (SIT)* nell'ambito del Patto territoriale del Veneto Orientale dell'importo di € 2.706.234,00. Come già trattato in altri paragrafi di questo documento, tale intervento non si è realizzato e con DGR n. 2801 del 24/12/2012 è stata disposta la riprogrammazione delle risorse (al netto della riduzione del 7% per il finanziamento del “taglio Abruzzo”, pari ad € 189.436,39, di cui si è detto in precedenza) a favore di tre interventi ricadenti nell'area Veneto Orientale. Nel corso del 2013 è stato dato corso alla riprogrammazione di € 1.069.500 a favore del teatro a San Donà di Piave nel Veneto Orientale nell'ambito dello strumento VENBE. Un secondo intervento, con

contributo FSC pari a € 567.297,76 è stato inserito nello strumento VENTRY nel febbraio 2014; i restanti € 879.766,00 sono destinati ad un intervento di Banda larga nel Veneto Orientale ad oggi ancora in fase di individuazione.

2.8.4 Economie disponibili per la riprogrammazione

Alla luce delle modalità operative suindicate, la tabella che si fa seguire riporta le economie presenti al 31/12/2016 nell'applicativo di monitoraggio SGP ripartite per settore.

Settore	Costo totale	Economie	Valore FSC	Economie FSC
<i>Mobilità</i>	559.450.217,45	208.944,14	145.411.615,73	208.944,14
<i>Ciclo integrato dell'acqua</i>	272.174.219,32	5.737.409,14	41.469.871,89	1.184,84
<i>Difesa del suolo</i>	151.564.624,28	343.945,19	63.455.868,92	313.236,06
<i>Sviluppo locale</i>	91.680.760,20	288.763,53	43.201.483,32	2.781,50
<i>Società dell'informazione</i>	71.410.193,02	93.870,44	18.916.390,65	93.689,05
<i>Ricerca</i>	29.537.739,96	1.939.752,81	27.620.851,53	1.939.752,81
<i>Beni culturali</i>	57.340.160,86	60.206,38	19.796.799,35	50.150,04
<i>Aree urbane</i>	8.599.344,77	0,00	3.939.470,04	0,00
<i>Politiche giovanili</i>	30.564.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Venezia, Porto Marghera</i>	912.988.985,91	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.185.310.245,77	8.672.891,63	363.812.351,43	2.609.738,44

Tabella 14 – Economie per settore in SGP alla data di monitoraggio del 31/12/2016

Come stabilito con DGR 1038/2014 le economie sono da considerarsi “svincolate” dal settore che le ha evidenziate, anche in osservanza delle indicazioni contenute nella delibera CIPE n. 41/2012 che, in tema di riprogrammazione delle risorse, dà chiare indicazioni circa la necessaria concentrazione delle stesse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

2.9 Assistenza tecnica

Le risorse FSC destinate all'Assistenza Tecnica nell'ambito della programmazione 2000-2006 del Veneto non sono state di importo rilevante. Infatti solo con la delibera CIPE 17/2003 sono state stanziare, per le Regioni apposite risorse per attività di AT attivate nell'ambito del Progetto Monitoraggio.

Per il Veneto, tali risorse ammontavano a 1 Meuro e sono state interamente utilizzate.

Successivamente, la Regione del Veneto, rispondendo ai criteri previsti al punto 1.2.4.a, si è vista assegnare la prima quota delle risorse premiali stanziare dalla delibera CIPE 17/2003 (1,5 Meuro). Dal 2008 tali risorse sono state impegnate a favore di azioni di assistenza tecnica che riguardano principalmente l'assunzione di personale a tempo determinato per i compiti di attuazione e monitoraggio degli APQ.

È da segnalare che nel 2010 con queste risorse sono state finanziate anche alcune modifiche dell'applicativo già usato in Regione per il monitoraggio dei fondi strutturali. Queste personalizzazioni hanno permesso di utilizzare, con successo, questo applicativo regionale anche per il monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006. Successivamente, i continui tagli sul bilancio regionale hanno consigliato la Regione del Veneto di proseguire il monitoraggio con SGP ferma restando la possibilità di ritornare ad un sistema regionale di monitoraggio unitario se ne matureranno le condizioni.

Relativamente alla programmazione 2000-2006 è da ricordare che sono state inoltre attuate tutte le iniziative previste dal piano nazionale della formazione nell'ambito del Progetto Monitoraggio. Pur trattandosi di attività svolte in annualità trascorse è doveroso citare la formazione finalizzata alla conoscenza delle nuove regole di monitoraggio e alla produzione di dati di qualità, a cui hanno partecipato i colleghi, regionali e non, interessati all'attuazione e al monitoraggio del FSC. Come pure è utile citare l'attività, conclusasi nel 2010, di produzione e divulgazione di due volumi inerenti il FSC. Tali volumi, distribuiti congiuntamente, hanno fatto il punto sull'attività realizzata in Veneto con il FSC dall'inizio nel 2001 alla sessione di monitoraggio di giugno 2009. Con una grafica accattivante e con finalità divulgative, oltre ad essere stati presentati alla stampa, sono stati distribuiti a EE.LL., università, amministratori e ad alcune biblioteche.

Nel 2011 e nel 2013 sono state organizzate un paio di attività formative, con la collaborazione dell'Università di Padova, rivolte gli enti locali del Veneto per il miglioramento della governance.

Nel 2012, per rispondere a quanto richiesto dalla delibera CIPE 9/2012, di presa d'atto del PAR del Veneto, è stato commissionato un lavoro di valutazione ex ante del Programma Attuativo e si è dovuto ricorrere alle risorse 2000-2006 nelle more della messa a disposizione delle risorse 2007-2013.

2.10 Informazione e pubblicità

L'assenza di nuovi momenti programmatori ha portato in secondo piano la necessità di mettere in atto nuove iniziative di comunicazione e pubblicità. Tuttavia, continuano le attività di informazione, ormai di routine, nel sito Internet della Regione e nelle pagine Intranet rivolte più che altro agli addetti regionali.

2.11 Progetti esemplari



Nelle pagine a seguire verranno proposte le schede relative a due progetti afferenti:

- il settore "Ciclo dell'acqua"
- il settore "Mobilità".

Tali progetti vengono presentati attraverso una scheda riassuntiva sui costi e i tempi di realizzazione, descrivendo dettagliatamente gli obiettivi e i benefici del singolo intervento.

I dati riportati fanno riferimento al monitoraggio del 31/12/2016.

Ciclo integrato dell'acqua

	Intesa: VENETO	
	APQ: Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - Originario - VENRI	
Titolo progetto: Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada		
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto Provincia: Provincia di Belluno Comune: Comune di Sappada		
CUP: G54E04000140005 CIG: 5604436EE1 Codice SGP: VENRI11A2P030		
Importo Finanziario: € 2.132.000,00		
Fonti:	FSC: € 206.582,76	Impegni: € 2.047.330,03 Pagamenti: € 1.629.115,35
	Stato altro provv.ti: €1.515.543,10	
	Regionali: € 309.874,14	
	Altro pubblico: € 1.500.000	
Data inizio lavori: 26/06/2014 Data fine lavori: 10/04/2017		
Soggetto programmatore: Regione del Veneto Soggetto attuatore: Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A.		

DESCRIZIONE:

Il progetto riguarda la costruzione di un impianto di depurazione, in località Lerpa, avente potenzialità nominale di 6.000 abitanti equivalenti.

Il depuratore in parola è costituito da una sezione di pre-trattamenti meccanici e da due linee di trattamento biologico a fanghi attivi complete di specifiche fasi per la rimozione dei composti azotati. Oltre alla predetta linea acque è stata realizzata una linea fanghi dotata di decanter finale per la disidratazione dei fanghi.

Tutto l'impianto è contenuto in un edificio a monoblocco completamente chiuso e coperto, ben inserito nel contesto paesaggistico circostante. Le opere sono state ultimate il



Cantiere in data 2 luglio 2015

27 febbraio 2017 e, dopo le prove di funzionamento, l'impianto è stato avviato all'esercizio in data 10 aprile 2017.

BENEFICI:

La realizzazione e la messa in esercizio del depuratore ha consentito l'eliminazione delle quattro vasche Imhoff esistenti, comportando conseguentemente la restituzione al fiume Piave di acqua depurata nel rispetto delle normative vigenti in materia.



Intervento ultimato

Mobilità

	Intesa: VENETO		
	APQ: Infrastrutture per la mobilità - V Atto Integrativo - VENRY		
Titolo progetto: Realizzazione di una pista ciclabile nel Comune di Fossalta di Piave (VE)			
Regione/Prov. aut.: Regione del Veneto			
Provincia: Provincia di Venezia			
Comune: Comune di Fossalta di Piave			
CUP: H71B14000010006		CIG: 6504374B37	Codice SGP: VENRY11A1P073
Importo Finanziario: € 600.000,00			
Fonti:	FSC: € 567.297,76	Impegni: € 511.195,79	
	Comune: € 32.702,24	Pagamenti: € 448.101,95	
Data inizio lavori: 28/04/2016 Data fine effettiva: 16/12/2016 Data funzionalità: 01/02/2017			
Soggetto programmatore: Regione del Veneto			
Soggetto attuatore: Comune di Fossalta di Piave			

DESCRIZIONE:

Lo sviluppo urbano del Comune di Fossalta si è attestato, negli anni passati, lungo le principali arterie di grande collegamento viario. Tra queste, nella direttrice Meolo-Noventa, si trova la S.P. 48, che nel tratto compreso nel territorio comunale di Fossalta di Piave comprende prima un tratto di Via Roma poi Via XXIII Giugno, Piazza IV Novembre, Piazza della Vittoria e Via Ragazzi del '99.

E' noto che l'intensità del traffico interessante la viabilità provinciale, ha determinato soprattutto negli ultimi anni notevoli interferenze tra la mobilità lenta (cicli e pedoni) e la mobilità più veloce (veicoli a motore).

Il transito di mezzi pesanti accentua il rischio a cui sono sottoposti i cittadini residenti nella periferia, nel momento in cui si accingono a raggiungere il centro del paese, a piedi o in bicicletta, o per i pendolari residenti nel capoluogo per raggiungere la stazione ferroviaria di Fossalta di Piave.

L'intervento in progetto è redatto sulla base di uno studio



elaborato dall'ufficio tecnico dell'amministrazione comunale per la riorganizzazione di tutta la S.P. 48 ricadente nel territorio comunale. Lo studio sopracitato prevede sei ambiti di intervento, dei quali quattro sono già completati con il ricorso ad altre forme di cofinanziamento tra le quali i finanziamenti regionali e comunitari, uno è oggetto del presente intervento, e infine l'ultimo è in attesa di reperire la necessaria copertura finanziaria per la sua futura realizzazione.

Nello specifico con l'intervento in oggetto è stato creato un tratto di pista ciclopedonale della lunghezza di 640 m e una larghezza mediamente pari a 2,5 m a margine di via Roma (S.P. 48) collocato all'interno della sede stradale compresa tra le recinzioni delimitanti le proprietà private e realizzato occupando il sedime dell'attuale fossato, ove ancora presente, e dove non presente mediante l'acquisizione al demanio del tombinamento già attuato in precedenza.

BENEFICI:

La realizzazione dell'opera ha portato all'inegabile vantaggio di incrementare l'utilizzo della bicicletta da parte degli utenti locali e quelli dei comuni vicini, i quali possono ora transitare in piena sicurezza lungo la strada provinciale, soggetta ad un consistente passaggio di mezzi pesanti.

Lo stralcio realizzato persegue l'obiettivo più ampio di creazione di un percorso sicuro per le utenze stradali deboli tra il centro del paese, la stazione ferroviaria e il collegamento con il sistema di piste già realizzate sia nel territorio di Fossalta, che in quelli limitrofi.

Del tratto e del futuro progetto di completamento del sistema di percorsi ciclabili potranno usufruire inoltre anche i cicloturisti e cicloamatori perseguendo l'indubbia finalità di promozione di una forma di mobilità eco-compatibile finalizzata alla valorizzazione del territorio.

