



REGIONE DEL VENETO



**Rapporto Annuale di Esecuzione
sull'avanzamento FSC (ex FAS) 2000 - 2006
al 31 dicembre 2017**

Regione del Veneto



Il presente Rapporto, previsto dal "Manuale operativo sulle procedure di monitoraggio delle risorse FAS" emanato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del MiSE nell'ottobre 2010, si propone l'obiettivo di fornire una visione d'insieme dell'Intesa Istituzionale del Veneto e dei 35 APQ che ne fanno parte, elaborando i dati presenti nel sistema informativo SGP al 31 dicembre 2017.

In seguito alla riorganizzazione delle strutture regionali, con DGR 1870/2016 si è proceduto ad una ricognizione che ha affidato il ruolo di "Organismo di coordinamento della programmazione FSC 2000-2006" al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Gestione FSC e Sviluppo Locale (ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC), individuando, inoltre, i Soggetti Responsabili di Attuazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) sottoscritti in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma (IIP) siglata tra il Governo e la Regione del Veneto il 9 maggio 2001.

Il presente Rapporto è stato predisposto dall'Unità Organizzativa Programmazione e gestione FSC e Sviluppo Locale ed è frutto di una proficua e ormai consolidata collaborazione con le Strutture responsabili dell'attuazione e del monitoraggio degli APQ.

Si ringraziano per la collaborazione le Strutture Responsabili dell'Attuazione e in particolare i referenti di settore per i contributi fornitici.

La redazione di questo documento si basa su linee guida che tendono ad omogeneizzare i RAE delle diverse Regioni, pertanto ne risulta un documento tecnico, predisposto partendo da un sistema informativo ben strutturato e basato su una prassi che sconta la conoscenza di concetti e terminologia ormai diffusa tra gli addetti ai lavori. Nella stesura, si è cercato comunque di rendere i contenuti accessibili a quanti hanno interesse alla politica di coesione attuata con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) in Veneto.

Note Metodologiche

- **I settori di intervento degli APQ** veneti sono numerati in base ad una originaria classificazione operata già nella stesura dell'IIP e pertanto gli APQ sono stati raggruppati in base ad **una codifica prettamente locale**, che segue tale numerazione. A cascata anche ciascun intervento è stato codificato con una numerazione che segue tale logica.
- Per quanto riguarda i **36 APQ** della programmazione FSC 2000-2006 analizzati nel RAE si segnala che lo strumento VENZ Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo non contiene alcun intervento attivo. Ne viene data comunicazione in quanto si tratta di un atto significativo ai fini della programmazione FSC, ancorché mai monitorato.
- **Le tabelle** di dettaglio degli strumenti possono leggermente discostarsi dai dati di sintesi analizzati nella prima parte, in quanto frutto di successive elaborazioni. Gli importi risentono della diversa approssimazione all'euro (per eccesso o per difetto) applicata di volta in volta.
- Quando si citano i dati al "**2017**", si intende alla data del 31 dicembre e così per il "**2016**".
- Si ricorda, come riportato nella presentazione, che il Decreto Legislativo 88/2011, all'art. 4 dispone il cambiamento di denominazione del *Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS)* in **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**, a cui si farà cenno più volte nel corso dell'analisi.
- Questo Rapporto non rende conto delle risorse FSC stanziati nel **PAR 2007-2013** in quanto i risultati del Programma, avviato nel corso del 2013, sono descritti in un RAE espressamente dedicato al FSC 2007-2013.

Sommario

1. Identificazione	1
1.1 Legenda degli APQ del Veneto	2
2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma	3
2.1 Risultati e analisi dei progressi.....	7
2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma.....	7
2.1.2 Avanzamento finanziario	13
2.1.3 Avanzamento procedurale.....	15
2.1.4 Avanzamento economico	18
2.1.5 Avanzamento fisico.....	19
2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ.....	20
2.2.1 Settore "Infrastrutture per la mobilità".....	24
2.2.2 Settore "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche"	38
2.2.3 Settore "Difesa del suolo e della costa".....	52
2.2.4 Settore "Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale"...	71
2.2.5 Settore "Società dell'informazione".....	81
2.2.6 Settore "Ricerca".....	97
2.2.7 Settore "Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche"	108
2.2.8 Settore "Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali"	114
2.2.9 Settore "Politiche Giovanili"	115
2.2.10 Settore "Porto Marghera".....	117
2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori.....	124
2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010.....	124
2.3.2 Verifiche in sede di rendicontazione da parte soggetti attuatori.....	124
2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli	125
2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione	125
2.6 Interventi programmatici	125
2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti.....	126
2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie	127
2.8.1 Modifica della modalità di registrazione delle economie in SGP.....	127
2.8.2 Rilevazione dei tagli disposti dalla Delibera CIPE 41/2012 (eventi sismici in Abruzzo).....	128
2.8.3 Sintesi delle economie riprogrammate	128
2.8.4 Economie disponibili per la riprogrammazione.....	131
2.9 Assistenza tecnica.....	133
2.10 Informazione e pubblicità	134

Programmazione 2000-2006

1. Identificazione

Intesa Istituzionale di Programma	Programmazione	2000-2006
Rapporto Annuale di Esecuzione	Anno di riferimento del monitoraggio	31/12/2017

1.1 Legenda degli APQ del Veneto

Codice APQ	Descrizione	Data Firma	Stato	Settore
VENRS	Completamento funzionale della rete stradale	19/12/2001	Aperto	1-Mobilità
VENRT	Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	18/12/2003	Aperto	1-Mobilità
VENRV	Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	15/12/2004	Aperto	1-Mobilità
VENRW	Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	09/03/2005	Aperto	1-Mobilità
VENRX	Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	31/05/2005	Aperto	1-Mobilità
VENRY	Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	1-Mobilità
VENRZ	Infrastrutture per la mobilità - VI Atto integrativo	28/11/2007	Chiuso	1-Mobilità
VENRI	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	23/12/2002	Aperto	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRL	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche I Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENRM	Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche II Atto integrativo	25/07/2007	Chiuso	2-Ciclo integrato dell'acqua
VENDS	Difesa del suolo e della costa	04/07/2002	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDT	Difesa del suolo e della costa - I Atto integrativo	18/12/2003	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDU	Difesa del suolo e della costa - II Atto integrativo	23/06/2004	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDV	Difesa del suolo e della costa- III Atto integrativo	31/05/2005	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDW	Difesa del suolo - IV Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENDX	Difesa del suolo - V Atto integrativo	25/07/2007	Aperto	3-Difesa del Suolo
VENVT	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale	19/06/2002	Aperto	4-Sviluppo Locale
VENVU	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - I Atto integrativo	26/11/2004	Chiuso	4-Sviluppo Locale
VENVX	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - II Atto integrativo	31/05/2005	Chiuso	4-Sviluppo Locale
VENVZ	Sviluppo locale - III Atto integrativo	20/06/2006	Aperto	4-Sviluppo Locale
VENVY	Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale - IV Atto integrativo	28/11/2007	Chiuso	4-Sviluppo Locale
VENSI	Società dell'Informazione	28/09/2004	Aperto	7-Società dell'Informazione
VENSJ	Società dell'Informazione - I Atto integrativo	27/07/2005	Chiuso	7-Società dell'Informazione
VENSK	Società dell'Informazione - II Atto integrativo	15/12/2006	Aperto	7-Società dell'Informazione
VENSW	Società dell'Informazione - III Atto integrativo	29/11/2007	Aperto	7-Società dell'Informazione
VENSY	Società dell'Informazione - IV Atto integrativo	22/12/2009	Chiuso	7-Società dell'Informazione
VENRC	Ricerca	28/09/2004	Chiuso	8-Ricerca
VENRD	Ricerca - I Atto integrativo	03/08/2005	Chiuso	8-Ricerca
VENRE	Ricerca - II Atto integrativo	20/12/2006	Aperto	8-Ricerca
VENRF	Ricerca - III Atto integrativo	29/11/2007	Aperto	8-Ricerca
VENBC	Beni culturali	27/07/2005	Chiuso	9-Beni Culturali
VENBD	Beni Culturali - I Atto integrativo	20/06/2006	Chiuso	9-Beni Culturali
VENBE	Beni Culturali - II Atto integrativo	25/07/2007	Aperto	9-Beni Culturali
VENPS	Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	25/07/2007	Chiuso	10-Aree Urbane
VENPG	Politiche Giovanili	03/09/2008	Aperto	11-Politiche Giovanili
VENPO	Venezia - Porto Marghera	07/04/2006	Aperto	Venezia-Porto Marghera

2. Stato di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma

Nel maggio del 2001 la Regione del Veneto ha sottoscritto con il Governo centrale l'**Intesa Istituzionale di Programma**, con la quale si è dato avvio all'impiego delle risorse destinate al riequilibrio economico e sociale delle aree sottoutilizzate della Regione, individuando i settori di interesse comune, gli obiettivi e le risorse da impiegare.

Negli anni, le delibere del CIPE di riparto delle risorse FSC alle Amministrazioni regionali hanno di fatto aggiornato l'Intesa introducendo linee di finanziamento dedicate a settori non previsti nel 2001.

Ciò è avvenuto per i settori della *Ricerca* e della *Società dell'informazione* che, mediante appositi Accordi, hanno programmato le risorse FSC a partire dalla delibera CIPE 36/2002. Successivamente, la linea di finanziamento dedicata alle *Aree urbane*, ha portato in Veneto alla sottoscrizione di un solo atto programmatico nel luglio 2007 per l'utilizzo delle risorse della delibera CIPE 35/2005.

Va inoltre segnalato che gli APQ che avevano come oggetto lo *Sviluppo locale*, originariamente prevedevano anche interventi nel settore culturale, in considerazione del fatto che gli edifici storici presenti nei centri abitati veneti rappresentano un elemento di richiamo turistico e sono fonte di ricchezza anche economica. A partire dal 2005 la Regione del Veneto ha tuttavia ritenuto opportuno stipulare con le Amministrazioni centrali degli APQ aventi per oggetto esclusivamente i *Beni culturali*.

In Veneto si è scelto di adottare l'APQ, quale strumento negoziale delineato dalla Legge 662/96, anche per il governo di risorse non FSC. In questo ambito ricordiamo gli interventi ricondotti negli APQ del settore *Politiche giovanili* e *Porto Marghera* che, pur non programmando risorse FSC, hanno adottato la Governance degli APQ con particolare attenzione al monitoraggio attuato, dapprima, con *Applicativo Intese* ed ora con il *Tracciato Unico* e il *Protocollo di Colloquio*. Questo vale anche per lo strumento VENSY - Società dell'informazione - IV Atto integrativo, sottoscritto il 22/12/2009, che, pur non contenendo risorse FSC, adotta regole di governo e strumenti condivisi ed efficaci.

È utile, ai fini della comprensione dell'Intesa del Veneto, evidenziare che l'APQ *Porto Marghera* ha un costo di oltre 900 milioni di euro, pertanto tale da influenzare qualsiasi analisi. Per tale motivo in alcuni casi si è deciso di limitare le considerazioni ai soli APQ che programmano FSC.

Alla luce di tali risultati, l'APQ si è dimostrato lo strumento negoziale attuativo dell'Intesa che ha consentito di rendere operativa la volontà delle Amministrazioni coinvolte, individuando

e descrivendo gli specifici interventi necessari al perseguimento degli obiettivi dati e motivandone la coerenza programmatica con la programmazione comunitaria, statale e regionale.

A distanza di quindici anni dalla sottoscrizione dell'Intesa, nel Veneto sono stati stipulati **36 APQ** per un totale di **dieci settori di intervento**:

- n. 7 APQ per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*;
- n. 3 APQ per il settore *Ciclo integrato dell'acqua*;
- n. 6 APQ per il settore *Difesa del suolo e della costa*;
- n. 5 APQ per il settore *Sviluppo locale*;
- n. 5 APQ per il settore *Società dell'informazione*;
- n. 4 APQ per il settore *Ricerca*;
- n. 3 APQ per il settore *Beni Culturali*;
- n. 1 APQ per il settore *Aree Urbane*;
- n. 1 APQ per il settore *Politiche Giovanili*;
- n. 1 APQ per il settore *Porto Marghera*.

Evidenziamo che per il settore delle *Infrastrutture per la mobilità*, il VI Atto integrativo (VENRZ) è stato sottoscritto il 27 novembre 2007, esclusivamente al fine di programmare 17 Meuro di risorse della delibera CIPE 3/2006 assegnate dalla Regione a questo settore. L'intervento finanziato è il *VENRSI1A1P001*, già inserito nell'APQ originario, pertanto lo strumento VENRZ non contiene alcun intervento ora attivo.

Riferendoci ai dati del 31/12/2017, oggetto del presente Rapporto, si possono ulteriormente anticipare altre grandezze per rappresentare l'IIP del Veneto.

Le delibere CIPE (dal 1999 al 2006) hanno destinato al Veneto circa 370 Meuro di risorse *Fondo Sviluppo e Coesione* che rappresentano il 10% della quota FSC riservata alle regioni del centro-nord le quali, come è noto, beneficiano del 15% dell'intero FSC destinato ai programmi regionali. Partendo da tali risorse la Regione Veneto ha programmato dal 2001 al 2009 oltre 2,194 Meuro (valore complessivo degli APQ al 31/12/2017), che hanno consentito il finanziamento di **651** interventi nei diversi settori individuati. Nello specifico, al 31/12/2017 il sistema informativo di monitoraggio dell'Intesa presenta le sottoelencate grandezze che forniscono una prima indicazione sulla politica adottata nell'Intesa e una sintetica dimensione degli APQ:

- **73 interventi nel settore *Infrastrutture per la mobilità***, nell'intento di aumentare l'efficienza del sistema economico regionale e la qualità della vita nelle strade e nei centri abitati. Parallelamente allo sviluppo e messa in sicurezza della rete stradale, notevole importanza riveste il "Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR)" indispensabile in un territorio come quello veneto, a forte densità di centri abitati e produttivi. Gli interventi

ad oggi nello stato di “chiuso” sono 57, 3 interventi sono nello stato di “non monitorato” in quanto presentano criticità finanziarie che, in aggiunta alle mutate condizioni del contesto di inquadramento, ne compromettono la realizzazione e 13 stanno terminando i lavori e concludendo le operazioni di rendicontazione;

- **119 interventi nel settore *Ciclo integrato dell’acqua***, con l’obiettivo di garantire un corretto e sostenibile utilizzo della “risorsa acqua”. In questo campo risulta fondamentale la gestione unitaria degli acquedotti, delle fognature e degli impianti di depurazione corrispettivi, considerandoli momenti complessivi di un unico percorso di uso della risorsa idrica, chiamato appunto “ciclo integrato dell’acqua”. Vanno pertanto tutelati i corpi idrici superficiali e sotterranei mirando alla riduzione dell’inquinamento e ad assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Al riguardo, segnaliamo tra le principali opere dell’Accordo la realizzazione di tre interventi individuati all’interno del “Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto – schema del Veneto Centrale” che, al fine di rendere il sistema maggiormente affidabile, si pone come obiettivo la trasformazione degli acquedotti esistenti, frammentati o dispersi nel territorio, in un sistema territoriale affidabile ed efficiente di distribuzione idrica e la sostituzione delle fonti a rischio con altre di qualità garantita e di perennità assoluta. Gli interventi conclusi sono 107, 12 sono ancora in corso realizzazione, quasi tutti individuati a seguito dell’attività di riprogrammazione di economie;
- **141 interventi nel settore *Difesa del suolo e della costa***, volti a ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico, valorizzare il territorio salvaguardandone le caratteristiche ambientali. Tra le principali opere si segnala la realizzazione di una serie di interventi consistenti in lavori di sistemazione dei torrenti montani, essenziale per la sicurezza idraulica di una zona così delicata, e la realizzazione di opere di adeguamento e ricostruzione della fascia litoranea nel tratto di costa veneta tra la foce del fiume Piave e la foce del Livenza. Gli interventi conclusi sono 122, 19 sono ancora in corso di realizzazione;
- **65 interventi nel settore dello *Sviluppo Locale***, che mirano a rendere il territorio capace di reagire al contesto esistente allo scopo di migliorarne le caratteristiche ambientali, culturali e socio-economiche. Non si tratta di una politica settoriale, bensì dell’interazione di diverse politiche nei vari settori che, oltre a raggiungere un proprio specifico obiettivo, contribuiscono allo sviluppo di un territorio geografico ben definito. Solo 3 interventi stanno completando le attività di realizzazione;
- **47 interventi nel settore della *Società dell’informazione***, nell’intento di favorire lo sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti Locali, delle imprese e l’impiego delle tecnologie digitali al fine di costruire l’e-government veneto. La principale linea di

intervento riguarda la creazione di una rete integrata, delle tecnologie e dei servizi di base, per la comunicazione in Banda Larga (cavo, wireless, satellite) nelle aree regionali non ancora raggiunte dal servizio. Ben 39 interventi sono conclusi e per 8 sono corso le attività di rendicontazione;

- **90 interventi nel settore della *Ricerca***, consapevoli che si tratta di un settore indispensabile per affrontare la competizione globale. Pur trattandosi di molti interventi, questi possono essere ricondotti a due grosse e coordinate iniziative: biotecnologie e nanotecnologie attuate, rispettivamente, dal CNR e dal CIVEN - Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie. Le attività sono concluse da tempo, per 10 è pendente un ricorso per la definizione delle operazioni di rendicontazione;
- **33 interventi nel settore dei *Beni Culturali***, per promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle città storiche, delle ville degli edifici ecclesiastici e civili, dei monumenti e di tutto quanto appartiene alla storia, alla memoria e alla tradizione del paesaggio culturale veneto. Anche per questo settore le attività sono concluse, un solo intervento resta aperto per il perfezionamento delle attività di rendicontazione;
- **4 interventi nel settore delle *Aree Urbane***, che mirano alla valorizzazione delle risorse locali in un quadro di integrazione economica intersettoriale e di potenziamento e sviluppo di un'area territoriale più vasta. Le attività sono concluse da tempo;
- **6 interventi nel settore delle *Politiche giovanili***, con l'obiettivo di dare una risposta il più possibile completa a quelle che rappresentano le tematiche fondamentali per le politiche di settore, anche in relazione a quanto indicato dall'Unione Europea. Un intervento è chiuso e per gli altri 5 si ipotizza la conclusione delle operazioni entro il 2018;
- **73 interventi nell'APQ *Porto Marghera*** per la bonifica e la messa in sicurezza dei canali della gronda lagunare di Venezia - Porto Marghera. Ben 47 interventi sono chiusi, 21 sospesi e 5 in corso di realizzazione.

Elementi più puntuali per la valutazione dell'attuazione dell'Intesa del Veneto verranno approfonditi nel proseguo.

2.1 Risultati e analisi dei progressi

2.1.1 Avanzamento dell'Intesa Istituzionale di Programma

Piano Finanziario dell'Intesa distinguendo le diverse fonti di finanziamento:

Codice e titolo APQ	N. Prog.	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENBC	19	18.481.887,80	5.637.817,03	0,00	6.594.114,75	0,00	5.256.943,86	98.735,79	375.000,00	519.276,37	0,00
VENBD	8	13.296.534,64	6.680.322,02	0,00	1.185.228,53	1.000.000,00	3.767.219,42	458.764,67	0,00	205.000,00	0,00
VENBE	6	25.621.944,80	7.528.810,34	0,00	800.000,00	2.477.046,76	8.355.108,64	183,33	697.495,73	5.763.300,00	0,00
VENDS	25	30.956.747,32	21.417.321,56	0,00	6.374.074,70	0,00	0,00	8.242,55	0,00	3.157.108,51	0,00
VENDT	71	39.054.172,33	8.090.878,00	0,00	3.820.412,06	49.985,89	153.277,27	62.056,83	199.344,92	26.678.217,36	0,00
VENDU	25	13.056.024,79	11.775.925,38	0,00	411.475,97	296.729,88	0,00	26.102,38	0,00	545.791,18	0,00
VENDV	5	40.394.751,02	2.673.357,05	0,00	2.721.393,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
VENDW	4	10.319.820,90	7.165.764,70	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.665,38	285.327,73	2.567.063,09	0,00
VENDX	11	18.035.301,19	12.645.858,29	0,00	5.375.269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14.173,59	0,00
VENPG	6	30.564.000,00	0,00	0,00	15.098.400,00	0,00	0,00	2.361.600,00	0,00	13.104.000,00	0,00
VENPO	73	911.254.895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.172.130,26	0,00	713.487.202,37	144.595.562,75
VENPS	4	8.599.344,77	3.939.470,04	0,00	549.019,20	0,00	1.202.585,03	2.908.270,50	0,00	0,00	0,00
VENRC	28	13.736.512,36	13.736.512,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRD	27	7.525.284,02	5.643.792,00	0,00	1.881.492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRE	19	5.215.716,89	5.215.019,98	0,00	0,00	0,00	0,00	696,91	0,00	0,00	0,00
VENRF	16	4.999.979,50	4.965.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.699,50	0,00	0,00	0,00
VENRI	117	211.364.840,14	33.371.056,73	0,00	23.859.417,69	180.000,00	3.247.511,21	39.242.901,46	5.709.640,34	105.754.312,71	0,00
VENRL	1	23.485.033,14	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450.328,79	0,00	8.934.704,35	0,00
VENRM	1	42.305.812,10	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	7.728.179,74	0,00	30.397.632,36	0,00
VENRS	17	143.817.183,12	37.008.416,81	0,00	20.479.118,50	466.652,06	2.837.717,59	12.931.292,87	0,00	70.093.251,85	733,44

Codice e titolo APQ	N. Prog.	Totale Finanziamenti dell'Intesa	Ripartizione del totale per fonte di finanziamento								
			Stato Fondo Aree Sottoutilizzate	UE	Regione	Provincia	Comune	Altro pubblico	Privato	Stato altri provvedimenti	Da reperire
VENRT	30	255.250.057,84	36.823.525,54	0,00	75.476.960,26	13.445.193,83	9.010.053,43	15.518.431,37	755.593,46	81.831.143,56	22.389.156,39
VENRV	11	36.487.762,25	18.617.841,76	0,00	2.007.555,13	13.501.015,09	2.361.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRW	3	33.195.560,75	28.315.875,91	0,00	4.104.999,49	774.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENRX	2	43.286.860,00	10.555.514,00	0,00	17.179.909,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.551.436,74
VENRY	10	50.505.890,42	16.589.385,85	0,00	6.982.380,99	6.845.371,00	9.635.997,42	0,00	10.450.853,00	0,00	1.902,16
VENRZ	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENSI	17	8.326.456,28	3.969.462,71	0,00	2.103.170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.822,78	0,00
VENSJ	3	3.775.437,93	3.153.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	389.516,82	232.776,34	0,00	0,00
VENSK	1	1.776.858,99	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.858,99	0,00	0,00
VENSW	24	43.203.481,58	4.880.472,22	15.505.011,33	2.150.000,00	2.498.323,69	0,00	7.589.637,34	580.037,00	10.000.000,00	0,00
VENSY	2	5.601.782,57	0,00	0,00	2.501.698,57	0,00	0,00	860.161,00	0,00	2.239.923,00	0,00
VENVT	16	8.031.898,57	6.096.881,53	0,00	1.727.347,43	103.291,38	104.378,23	0,00	0,00	0,00	0,00
VENVU	11	22.162.752,02	8.106.655,92	0,00	4.522.464,71	444.600,06	4.041.522,38	76.253,59	315.628,14	4.655.627,22	0,00
VENVX	9	18.414.009,23	9.713.820,17	0,00	1.543.158,00	0,00	1.941.879,80	3.068.019,93	2.147.131,33	0,00	0,00
VENVZ	13	20.849.533,67	8.944.187,11	0,00	3.171.010,61	0,00	4.045.097,80	399.064,35	3.956.373,80	333.800,00	0,00
VENVY	16	22.511.330,24	10.342.720,09	0,00	3.803.573,57	200.000,00	7.227.699,82	289.336,76	648.000,00	0,00	0,00
36	651	2.185.465.458,55	362.995.089,87	15.505.011,33	216.723.645,51	42.282.894,99	63.368.342,17	157.676.272,12	26.840.060,78	1.117.535.350,30	182.538.791,48

Tabella 1 - Piano Finanziario dell'Intesa alla data di monitoraggio del 31/12/2017 (*)

(*) Si segnala che tra le risorse FSC sono compresi €376.444 erogati dalle delibere CIPE 84 e 138 del 2000 a titolo di compensazione per l'esclusione di alcune aree regionali dall'Obiettivo 2 della Programmazione 2000-2006. La tabella tiene conto delle economie riprogrammate, per approfondimenti si rimanda al paragrafo 2.8 e all'analisi settoriale.

Variazioni avvenute nell'anno tra le fonti di finanziamento

Nella tabella che segue viene analizzata la copertura finanziaria dell'Intesa del Veneto confrontando i valori presentati dalle diverse fonti di finanziamento nella versione a dicembre 2016 con quelli a dicembre 2017. Si tratta di valori di sintesi risultanti dalle variazioni in aumento o in diminuzione riferite ai diversi APQ e, in quanto tali, possono non dare un'idea precisa dell'effettivo coinvolgimento del singolo APQ alla definizione del dato di sintesi.

Rispetto alla Tabella 1 e alla tabella che segue evidenziamo che, rispetto ai nostri calcoli, le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGPQ per la redazione del RAE evidenziano un totale finanziamento dell'Intesa di € 2.185.465.458,55, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.186.455.687,22, che differisce in positivo di € 990.228,67 in relazione all'accordo VENRI. Avvieremo i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

Data versione monitoraggio	31/12/2016	31/12/2017	Variazioni
FSC	366.422.090	362.995.090	3.427.000
UE	16.293.325	15.505.011	788.314
Regione	217.506.523	216.723.646	782.877
Provincia	42.282.895	42.282.895	0
Comune	63.470.720	63.368.342	102.378
Altro pubblico	159.251.259	157.676.272	1.574.987
Privato	26.860.061	26.840.061	20.000
Stato Altri Provvedimenti	1.119.357.474	1.117.535.350	1.822.124
Da reperire	182.538.791	182.538.791	0
Totali Intesa	2.193.983.137	2.185.465.459	8.517.678

Variazioni nelle fonti finanziarie a copertura dell'Intesa.

Segnaliamo che le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGPQ per la redazione del RAE evidenziano un totale finanziamento dell'Intesa di € 2.185.465.458,55, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.186.455.687,22, che differisce in positivo di € 990.228,67 in relazione all'accordo VENRI. Avvieremo i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

Le differenze tra l'ammontare delle diverse fonti di finanziamento nelle due date di monitoraggio sono tendenzialmente riconducibili all'evoluzione degli interventi che realizzano l'Intesa, conseguenti pertanto alle necessità di coprire incrementi di costo degli interventi e all'eventuale modifica delle economie su progetti anche già conclusi. Rileviamo in particolare che la differenza di € 3.427.000 nell'importo FSC è da porre in relazione alla variazione in positivo pari a + € 2.286.058 di risorse FSC riferibili all'intervento VENRSI1A1P001B che, come evidenziato nel precedente RAE, erano state erroneamente qualificate in SGP come regionali invece che FSC e alla

variazione in negativo (-€ 5.717.000,00) in relazione all'annullamento dell'intervento VENSWI1A7P033.

Le risorse FSC attualmente disponibili dell'IIP del Veneto sono riepilogate nella tabella sottostante:

Descrizione fonte FSC	Importo
<i>Risorse FSC come contributo al costo (valore) degli interventi monitorati tramite SGP (*)(**)</i>	359.821.731,97
<i>Economie FSC rilevate in SGP al 31/12/2017</i>	3.173.357,90
<i>Economie FSC non rappresentate in SGP conseguenti all'annullamento dell'intervento VENSWI1A7P033 - BUL nel Veneto</i>	5.717.000,00
<i>Risorse delibera CIPE 84/2000 originariamente destinate alla realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) nel Veneto Orientale ancora da riprogrammare</i>	879.766,00
Totale (***)	369.591.855,87

Dotazione FSC per l'Intesa del Veneto alla data di monitoraggio del 31/12/2017

(*) Si ricorda che tra le risorse FSC sono compresi € 376.444 erogati dalle delibere CIPE 84 e 138 del 2000 a titolo di compensazione per l'esclusione di alcune aree regionali dall'Obiettivo 2 della Programmazione 2000-2006.

(**) Nel totale FSC dell'Intesa del Veneto sono ricomprese le risorse di cui alla delibera CIPE 41/2012 - riferite agli interventi defianziati VENSWI1A7P025 e VENRT11A1P032 (già decurtati della quota di partecipazione terremoto Abruzzo per € 128.745) riprogrammate con DGR 1038/2014 sull'intervento Banda Larga.

(***) Il totale evidenziato dalla tabella differisce per € 3.942,87 dall'importo delle risorse nette stanziare a favore dell'IIP del Veneto.

Avanzamento dell'Intesa in termini di numero e valore

Avanzamento dell'Intesa – Strumenti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
APQ stipulati	36	2.177.219.176,13	359.821.731,97
Totale	36	2.177.219.176,13	359.821.731,97

Tabella 2 – Avanzamento dell'Intesa per Strumenti alla data di monitoraggio del 31/12/2017 (segnaliamo che le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGQP per la redazione del RAE evidenziano un totale costo di € 2.177.219.176,13, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.177.207.870,52, che differisce in negativo di € 11.305,61 in relazione alla diminuzione di costo dell'intervento VENSWI1A7P032O. Avvieremo quanto prima i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

Si torna a precisare che gli APQ sottoscritti in attuazione dell'IIP del Veneto sono complessivamente 36.

Come detto in precedenza, lo strumento VENRZ è stato sottoscritto al solo fine di programmare le risorse FSC della delibera CIPE 3/2006, risorse da subito assegnate all'intervento VENRS/1A1P001 dello strumento VENRS; ne consegue che l'APQ VENRZ non è mai stato monitorato. Tuttavia è utile segnalare tale Atto al fine di tenere traccia della programmazione di € 17.000.000,00 di risorse FSC della delibera CIPE 3/2006 a favore dell'intervento

VENRSI1A1P001 - San Giuliano. L'intervento è stato oggetto di annullamento nella versione SGP al 31/12/2015 e le risorse CIPE sono state riprogrammate.

Si ritiene inoltre utile ricordare che lo strumento VENPO non ha la Regione del Veneto tra i sottoscrittori.

Avanzamento dell'Intesa – Progetti	Numero	Costo	
		Totale	di cui FSC
Progetti attivi	100	670.957.053	95.583.583
- di cui attivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	77	605.707.015	85.377.452
- di cui attivi per l'acquisizione di beni e servizi	9	58.552.270	3.815.839
- di cui attivi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	14	6.697.768	6.390.293
Progetti chiusi	551	1.506.262.123	264.238.149
- di cui chiusi per la realizzazione di opere e lavori pubblici	414	1.425.471.875	220.780.935
- di cui chiusi per l'acquisizione di beni e servizi	72	64.918.022	34.865.088
- di cui chiusi per l'erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui	65	15.872.226	8.592.125
Totale	651	2.177.219.176	359.821.732

Tabella 3 – Avanzamento dell'Intesa per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2017. Anche in questo caso riteniamo utile segnalare che le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGPQ per la redazione del RAE evidenziano un totale costo di € 2.177.219.176,13, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.177.207.870,52, che differisce in negativo di € 11.305,61 in relazione alla diminuzione di costo dell'intervento VENSWI1A7P032O. Avvieremo quanto prima i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

I progetti chiusi rappresentano ormai quasi l'85% del totale degli interventi dell'Intesa e le risorse FSC allocate su questi interventi ammontano al 69% di quelle complessivamente programmate nell'Intesa del Veneto.

I progetti chiusi nel corso del 2017 sono 36, passando dai 515 di dicembre 2016 ai 551 di dicembre 2017 con un incremento di costo di 131 Meuro di cui 39 Meuro di FSC. Si suddividono rispettivamente tra le tipologie "Opere e lavori pubblici" (+ 21 interventi per 129 Meuro di costo di cui 38 FSC), e "Erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui" (+ 15 interventi per quasi 2 Meuro di costo di cui 1,35 Meuro di fondi FSC).

2.1.2 Avanzamento finanziario

Intesa Istituzionale di Programma	Data di monitoraggio	Numero Progetti	Finanziamenti	Trasferito	Impegni	Pagamenti
VENETO	31/12/2017	651	2.185.465.459	354.543.861	1.902.206.276	1.869.785.675
VENETO	31/12/2016	652	2.193.983.137	354.543.861	1.891.486.492	1.846.430.916

Tabella 4 – Avanzamento finanziario dell'Intesa in data di monitoraggio 31/12/2017 con confronto dati 31/12/2016. Come già evidenziato in precedenza le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGQP per la redazione del RAE evidenziano un totale finanziamento dell'Intesa di € 2.185.465.458,55, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.186.455.687,22, che differisce in positivo di € 990.228,67 in relazione all'accordo VENRI. Avvieremo i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

Rispetto all'avanzamento finanziario dell'IIP, si segnala quanto segue:

- **il numero di interventi** si riduce di una unità passando da 652 a 651 **in relazione all'annullamento dell'intervento VENSWI1A7P033;**
- **i finanziamenti** si sono ridotti di € 8.517.678 da dati tratti dalle tabelle SGQP fornite per la redazione del RAE, secondo i dati a noi noti, come evidenziato in precedenza, la riduzione ammonta ad € 7.527.450,18 e solo su questo valore possiamo fare delle considerazioni. In ogni caso tale importo sintetizza nel complesso le risultanze di variazioni in aumento e in diminuzione della copertura finanziaria.

Le riduzioni più rilevanti di copertura finanziaria si evidenziano in relazione agli interventi:

- *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra Larga"* (- € 6.167.000,00, di cui 5.717.000,00 di risorse FSC, in relazione all'annullamento del progetto e conseguente proposta di riprogrammazione delle economie di cui si scriverà ampiamente nel proseguo del documento);
- *VENSWI1A7P030 "Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2"* (- € 2.633.046,11 a seguito degli aggiustamenti conseguenti alle operazioni di definizione delle contabilità finali);
- *VENPOM/091 "Canale Industriale Sud 4° stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 8A-B (tratti Decal - Italcementi) - Fase A di messa in sicurezza"* (- € 1.350.000,00);
- *VENRSI1A1P006 "COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO SS.434 ""TRANSPOLESANA"" CON SP.88 ""ROVIGO-BADIA""* (- € 416.210,73 in relazione alla definizione delle contabilità finali).

Altri interventi (ad esempio VENRTI1A1P016, VENRTI1A1P042, VENRSI1A1P001B, VENRSI1A1P001C e VENRII1A2P066/A) presentano variazioni in aumento di copertura finanziaria che non coinvolgono le risorse FSC.

- **i trasferimenti** delle risorse FSC non rilevano variazioni rispetto al dato di fine 2016 e ammontano a € 354.543.861. Si ricorda che nel conteggio di quanto trasferito si considera anche lo stanziamento programmato per la realizzazione dell'intervento denominato *Sistema Informativo Territoriale del Veneto Orientale - SIT*. Tale intervento non è stato successivamente realizzato e

pertanto le risorse (originariamente € 2.706.234 ridotti a € 2.516.798,62 a seguito dell'applicazione del taglio per il contributo di solidarietà in seguito all'evento sismico in Abruzzo) sono tornate a disposizione dell'IIP del Veneto come sancito dalla delibera CIPE 41/2012 e, per l'importo di € 1.636.797,76, sono già state riprogrammate a favore degli interventi *VENBE11A9P027 "Ristrutturazione del teatro Astra nel comune di San Donà di Piave"* (€ 1.069.500,00) e *VENRY11A1P073 "Realizzazione di una pista ciclabile nel Comune di Fossalta di Piave (VE)"* (€ 567.297,76). Restano attualmente da programmare circa € 879.766,00.

Ai fini della determinazione dell'importo che residua da riscuotere, si ricorda che con delibera CIPE 41/2012 le risorse a disposizione del Veneto sono diminuite per un importo pari a € 730.000,00 per compensare i danni del sisma del 2009 nella Regione Abruzzo. Tale riduzione è stata recepita nel sistema informativo nella versione del 31/10/2014.

Rispetto alle risorse nette stanziare a favore dell'IIP del Veneto (€ 369.587.913 al netto del contributo per l'Abruzzo equivalenti alle risorse FSC che coprono il costo degli interventi inseriti in APQ sommate alle economie dichiarate riprogrammabili e alle risorse a disposizione del Veneto per future riprogrammazioni – vedi tabella di pag. 11), la somma trasferita si attesta al 96% del FSC dell'IIP.

- **gli impegni** sono aumentati di € 10.719.784,00 e arrivano a coprire l'87,37% del costo dell'IIP. La variazione complessiva è espressione del saldo tra le riduzioni di impegni rilevate dagli interventi che sono arrivati a contabilità finale e gli importi in aumento correlati all'evoluzione degli interventi in corso di realizzazione. Gli aumenti più rilevanti si concentrano sugli APQ VENRS, VENRT e VENRX. Un aumento di rilievo così marginale rispetto al valore complessivo dell'IIP è dato dal fatto che molti interventi del Veneto sono ormai conclusi e pochissimi sono gli quelli non appaltati. Complessivamente gli Strumenti dell'Intesa del Veneto presentano una buona percentuale di obbligazioni vincolanti già assunte, con ben 32 strumenti su 35 che hanno superato la soglia del 90% degli impegni sul costo. Si segnalano, per contro, gli strumenti VENDV e VENRX che presentano, rispettivamente, impegni pari al 10,39% e al 53,48%. Lasciandone l'approfondimento nella sezione dedicata ai singoli Accordi, si anticipa sinteticamente che per l'intervento *VENDVI1A3P084 - Prà dei Gai* l'apertura dei cantieri è ad oggi prevista nel 2020, mentre l'intervento *VENRX11A1P063B*, che causa la bassa performance dello strumento VENRX, sarà probabilmente oggetto di annullamento;

- **i pagamenti** sono aumentati di € 23.354.759,00 e si attestano a € 1.869.785.675 raggiungendo l'85,88% del costo complessivo. L'aumento va imputato, in ordine di grandezza, all'APQ VENRS (+ 7,21 Meuro), VENRT (+ 5,49 Meuro), VENRI (+ 4,18 Meuro), VENPO (+ 3,67 Meuro) e VENSW (+2,32 Meuro. Come nel 2016, complessivamente i pagamenti coprono il 99% della spesa realizzata.

2.1.3 Avanzamento procedurale

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione di Opere Pubbliche	Progetti	
		Num.	Costo
Realizzazione di Opere Pubbliche	Fase Non Definita	1	1.119.825,24
	Collaudo	12	120.639.121,30
	Da Avviare	1	1.450.000,00
	Esecuzione Lavori	8	50.147.003,26
	Funzionalità	442	1.594.838.834,39
	Progettazione Definitiva	14	107.429.860,00
	Progettazione Esecutiva	5	45.364.654,48
	Progettazione Preliminare	8	110.189.591,42
Totale		491	2.031.178.890

Tabella 5a – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - realizzazione di opere e lavori pubblici

Dall'analisi dell'avanzamento procedurale¹ si nota innanzitutto che nell'Intesa la parte del leone è rappresentata dalla categoria delle **“operazioni di realizzazione di opere pubbliche”**. Si tratta di 491 interventi che rappresentano ben il 75,42% dei 651 totali. L'incidenza di questa categoria assume ancora maggior significato se la rapportiamo al costo complessivo, in riferimento al quale arriva a toccare il 93,29%.

Gli interventi nello stato di “chiuso” di questa categoria sono 414, ben 21 in più rispetto al 2016 (393) per un aumento di 129,4 Meuro e rappresentano circa l'84,32% del totale degli interventi di categoria, ma la percentuale scende al 70,18% se rapportiamo il costo delle opere pubbliche aventi lo stato “chiuso” con il costo complessivo degli interventi di questo tipo. La ragione di tale divario va imputata al fatto che i tempi di realizzazione dei lavori sono spesso direttamente proporzionali alla dimensione finanziaria dei progetti, pertanto interventi che presentano costi contenuti generalmente arrivano a conclusione prima di quelli con costi più consistenti.

Tuttavia, va anche osservato che, prendendo in considerazione il costo degli interventi di OOPP che hanno già concluso la fase lavori (complessivamente 455 interventi su 491) e che pertanto o sono già chiusi o dovrebbero chiudersi a breve, si arriva all'importo di € 1.716.597.780,93 che rappresenta quasi l'84,5% del costo totale degli interventi di questa categoria e dà sicuramente

¹ I progetti presenti nelle tabelle sono conteggiati considerando la fase “in corso” in cui si trovano alla data di monitoraggio oggetto del Rapporto. Quando sono presenti più fasi contestualmente “in corso” viene considerata la prima fase dell'iter procedurale. Se alla data di monitoraggio non ci sono fasi “in corso” si considera la fase precedente conclusa.

un'idea più precisa dell'avanzamento effettivo.

Continuando con l'analisi sull'avanzamento procedurale risulta che gli interventi in esecuzione lavori rappresentano il 2,47% del costo totale degli interventi OOPP. Si tratta di 8 interventi dal costo complessivo di € 50.147.003,26.

Gli interventi ancora in fase di progettazione sono 27 per un costo complessivo di € 262.984.105,90, pari al 12,95% del costo complessivo degli interventi OOPP, si ritiene inoltre utile segnalare che nessuno di questi prevede copertura finanziaria FSC.

Si ricorda inoltre l'intervento *VENDVI1A3P084 – Prà del Gai* del settore “Difesa del suolo e della costa” che al 31/12/2017 presenta un costo di € 36.208.600,00. La gara d'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara si è svolta nel corso del 2017, ma per problemi procedurali, con decreto n. 428 del 24.11.2017 (pubblicato sul BUR Supplemento al n. 127 del 29.12.2017), si è provveduto al ritiro, in via di autotutela. Si sta ora procedendo alla messa a punto di un nuovo bando di gara. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo di approfondimento dell'APQ VENDV.

Il progetto che viene collocato in “Nessuna fase avviata” appartiene allo strumento VENRI (*VENRI1A2P097*) ed è finanziato interamente con fondi del Ministero dell'Ambiente. Questo, come altri progetti, è stato inserito nell'Accordo nel corso del 2016, a conclusione della procedura di programmazione delle risorse cosiddette “ad attivazione differita” di cui alla DGR 1749/2015. Per tale intervento, in Comune di Valle di Cadore, in considerazione delle difficoltà di attuazione incontrate dal beneficiario successivamente alla programmazione dell'opera, si prevede di proporre la ridestinazione delle risorse ad altro intervento di pronta realizzazione relativo al settore fognario – depurativo nell'area bellunese. La proposta è stata avanzata al Tavolo dei Sottoscrittori contestualmente ad una più consistente proposta di riprogrammazione delle economie. Su tale proposta è stato acquisito il parere favorevole del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari. Per approfondimenti si rimanda al paragrafo che analizza lo stato di attuazione dello Strumento VENRI.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi	Progetti	
		Num.	Costo
Acquisizione Beni	Verifiche e controlli	10	14.438.038,85
Acquisizione Servizi	Esecuzione Fornitura	6	21.654.923,69
	Verifiche e controlli	65	87.377.329,41
Totale		81	123.470.292

Tabella 5b – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale – acquisizione di beni e servizi

I progetti classificati come “**operazioni di realizzazione per acquisizione di beni e servizi**” sono residuali rispetto alla categoria delle opere pubbliche rappresentando solo il 5,67% del costo complessivo dell’Intesa . Entrando nel dettaglio, si tratta di 81 progetti (12,44% del totale interventi) che si collocano principalmente nei settori della *Società dell’informazione*, della *Ricerca* e delle *Politiche giovanili*. Gli interventi chiusi nell’applicativo SGP si confermano sono 72, quindi circa l’89% del totale di questa categoria, mentre il costo degli interventi conclusi (€ 64.918.021,90) copre il 52,58% circa del costo complessivo dei progetti classificati come “acquisizione di beni e servizi”. Rimangono ancora 6 gli interventi in fase di esecuzione lavori mentre 3 progetti stanno ultimando le verifiche e i controlli.

Iter	Fase dell'avanzamento procedurale dei progetti - Erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui	Progetti	
		Num.	Costo
Erogazione finanziamenti e aiuti a imprese e individui	Chiusura Intervento	63	15.938.223,08
	Esecuzione investment	16	6.631.771,01
Totale		79	22.569.994,09

Tabella 5c – Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale - erogazione di finanziamenti ed aiuti a imprese e individui. Rispetto al dato rappresentato nelle tabelle rese disponibili dall’applicativo SGPQ per la redazione del RAE evidenziamo che il costo totale degli interventi consistenti in erogazione di finanziamenti e aiuti a imprese e individui, da nostre elaborazioni, è pari ad € 2.177.207.870,52, che differisce in negativo di €11.305,61 in relazione alla diminuzione di costo dell’intervento VENSWI1A7P0320.

Nell’Intesa del Veneto altri 79 progetti sono classificati come “**erogazione di finanziamenti ed aiuti ad imprese ed individui**” per un costo di circa 22,57 Meuro che rappresenta appena l’uno per cento del costo complessivo dell’IIP. Dopo l’aumento registrato nel 2015 in seguito alla riprogrammazione delle economie disposta con DGR 1038/2014 a favore dei nuovi interventi FAB-LAB (+19 interventi) nel corso del 2017, così come per il 2016, non ci sono state modifiche nel numero dei progetti.

Gli interventi ufficialmente chiusi sono 65 e si rileva un incremento di 15 interventi rispetto al 2016; si tratta dei progetti inerenti i FAB-LAB dell’APQ VENSU.

Rimangono nello stato di “Non monitorato” 10 progetti del settore Ricerca: *VENREI1A8P050-P051-P052-P053-P054-P080-P081-P082-P083-P084* che complessivamente comprendono una copertura di 4,8 Meuro di risorse FSC. Tali interventi sono stati oggetto di revoca del contributo da parte del Dirigente di settore per mancata presentazione della rendicontazione finale e per violazione del vincolo d’inalienabilità e si attende la chiusura del confronto tra la Struttura e il soggetto attuatore (CIVEN) per la revisione dei dati o l’annullamento degli stessi. Pertanto gli interventi in corso di realizzazione al 31/12/2017 sono 4.

2.1.4 Avanzamento economico

Avanzamento economico dell'Intesa in termini di dato cumulato:

Intesa Istituzionale di Programma	Data di monitoraggio	Numero Progetti	Finanziamenti	Costo	Costo Realizzato	Economie
VENETO	31/12/2017	651	2.185.465.459	2.177.219.176	1.884.028.178	8.246.282
VENETO	31/12/2016	652	2.193.983.137	2.185.310.245	1.867.878.485	8.672.892

Tabella 6 – Avanzamento economico dell'Intesa al monitoraggio del 31/12/2017 con confronto dati 31/12/2016. Riteniamo utile ricordare che le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGPQ per la redazione del RAE:

- evidenziano un totale finanziamento dell'Intesa di € 2.185.465.458,55, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.186.455.687,22, che differisce in positivo di € 990.228,67 in relazione all'accordo VENRI;

- evidenziano un totale costo di € 2.177.219.176,13, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.177.207.870,52, che differisce in negativo di € 11.305,61 in relazione alla diminuzione di costo dell'intervento VENSWI1A7P032O.

Avvieremo quanto prima i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

Il costo complessivo dell'Intesa rispetto alle rilevazioni di dicembre 2016 si riduce di circa 8,5 Meuro (secondo i dati da noi elaborati di 7,5 Meuro) e, al riguardo, valgono le considerazioni fatte per il quadro finanziario al paragrafo 2.1.2.

Il **costo realizzato** ammonta ora al 86,53% del costo complessivo dell'Intesa. L'importo risente sicuramente della presenza di interventi di costo rilevante che sono in uno stato di difficoltà tale da renderne impossibile la realizzazione; ci si riferisce in particolare agli interventi del settore stradale *VENRTI1A1P044*, *VENRTI1A1P032* e *VENRXI1A1P063B*.

L'incremento di spesa realizzata (+ 16 Meuro rispetto al 2016) è da attribuire principalmente agli strumenti, VENRS (+ 6 Meuro), VENRT (+ 5,2 Meuro), VENRI (+ 4 Meuro), VENRX (+1 Meuro ciascuno) e VENSW (+ 0,7 Meuro) oltre a VENPO (- 1 Meuro).

Tutti gli APQ sono in avanzata fase realizzativa, anche se si confermano ancora 2 strumenti che evidenziano un realizzato inferiore al 50%. Si tratta degli strumenti VENDV (10%) e VENRX (46,29%). Per lo strumento VENDV la motivazione è sostanzialmente da addurre alla complessità dell'intervento *VENDVI1A3P084 – Prà del Gai* del settore "Difesa del suolo e della costa" che, con un costo di 36 Meuro, programma da solo il 90% del valore dell'Accordo.

Lo strumento VENRX risente invece del fatto che uno dei due interventi nei quali si articola e, precisamente, il *VENRXI1A1P063B* permane nello stato di sospeso in quanto la realizzazione della progettazione esecutiva risulta bloccata dalla mancanza di fondi. La rilevante criticità finanziaria ne comporterà, con ogni probabilità, l'annullamento.

Per quanto riguarda le economie, si rileva un decremento di € 426.610,00 dovuto in particolare alla evidenziazione di un importo di economie "Altro Stato" già riprogrammate in relazione allo

Strumento VENRI. Per approfondimenti si rimanda al relativo paragrafo in chiusura di questo Rapporto.

2.1.5 Avanzamento fisico

Per quanto riguarda l'avanzamento fisico, considerando che nei primi tempi di attuazione degli APQ non veniva posta molta attenzione per gli indicatori di realizzazione, non è ora possibile usare i dati nel sistema di monitoraggio per rappresentarne l'avanzamento e tanto meno per un confronto con precedenti annualità.

Molti interventi privi di indicatori sono ormai chiusi anche dal punto di vista informatico, con la conseguente impossibilità di aggiornarne i dati.

Considerata pertanto la scarsa attenzione finora riservata dal monitoraggio FSC 2000-2006 ad indicatori diversi da quelli finanziari e procedurali, ogni elaborazione dei dati di realizzazione fisica è destinata ad essere inevitabilmente poco significativa e **la tabella 7 viene** pertanto omessa.

2.2 Stato di attuazione analitico degli APQ

Dall'analisi della tabella 1 si può trarre una considerazione generale che riguarda la capacità del FSC di attrarre negli APQ investimenti pubblici e privati; infatti, su un **quadro finanziario** complessivo di **€ 2.185.465.459 rappresentato in SGP** (da nostre elaborazioni € 2.186.455.687,22), soltanto € 362.995.089,87 sono riferiti a finanziamenti FSC.

La fonte maggiormente rappresentata è costituita da *altri finanziamenti statali* (approssimativamente 1,1 miliardi di euro) che si concentrano in massima parte nell'APQ VENPO Venezia - Porto Marghera (circa 713,5 Meuro) e, in misura più ridotta ma comunque considerevole, nei settori Mobilità, Ciclo integrato dell'acqua e Difesa del suolo.

Per rilevanza, segue la *fonte regionale* con circa 217 Meuro, presente in quasi tutti i settori di intervento tranne l'APQ VENPO che non vede la Regione tra i Sottoscrittori.

La fonte *altro pubblico* con 158 Meuro si concentra in VENPO, nel settore del Ciclo integrato dell'Acqua, dove rappresenta i cofinanziamenti dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e nel settore della Mobilità.

Le *altre fonti (UE, Provincia, Comune, Privati)* ammontano complessivamente a 148 Meuro circa e sono suddivise tra i vari settori di intervento.

Per completare il quadro restano da segnalare le *risorse da reperire*, pari a poco più di 182 Meuro (rimaste invariate rispetto al 2016), riferite in massima parte all'APQ VENPO (144,6 Meuro), e in misura meno rilevante al solo settore della Mobilità.

Rispetto al dicembre 2016 l'Intesa rileva una riduzione di 8,5 Meuro (7,5 Meuro secondo le nostre elaborazioni), da attribuire principalmente, come descritto nel dettaglio nei paragrafi precedenti, ai settori della Società dell'Informazione.

Gli **impegni**, che ammontano a **€ 1.902.206.276** (+ 10,7 Meuro rispetto al 2016), raggiungono ormai l'87,37% dell'importo del costo e i **pagamenti**, attestandosi a **€ 1.869.785.675** (+ 23,3 Meuro rispetto al 2016), l'85,8%.

La tabella a seguire presenta i dati articolati per APQ; per eventuali approfondimenti si rimanda direttamente alla sezione del documento che tratta analiticamente il settore di interesse.

APQ	Num. Prog.	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENBC - Beni culturali	19	18.481.888	18.471.831	18.471.831
VENBD - Beni Culturali - I Atto integrativo	8	13.296.535	13.296.535	13.296.535
VENBE - Beni Culturali - II Atto integrativo	6	25.621.945	25.571.795	25.571.795
VENDS - Difesa del suolo e della costa	25	30.956.747	30.909.525	30.755.658
VENDT - Difesa del suolo e della costa – I Atto integrativo	71	39.054.172	39.052.129	38.926.314
VENDU - Difesa del suolo e della costa – II Atto integrativo	25	13.056.025	13.056.025	13.052.770
VENDV - Difesa del suolo e della costa – III Atto integrativo	5	40.394.751	4.195.793	4.133.169
VENDW – Difesa del suolo - IV Atto integrativo	4	10.319.821	10.257.731	8.874.286
VENDX - Difesa del suolo - V Atto integrativo	11	18.035.301	16.433.573	15.692.366
VENPG - Politiche giovanili	6	30.564.000	30.564.000	27.296.400
VENPO - Venezia - Porto Marghera	73	911.254.895	727.425.241	725.583.029
VENPS - Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali	4	8.599.345	8.599.345	8.599.345
VENRC - Ricerca	28	13.736.512	12.959.753	12.959.753
VENRD - Ricerca - I Atto integrativo	27	7.525.284	6.887.435	6.887.435
VENRE - Ricerca - II Atto integrativo	19	5.215.717	4.784.498	4.772.351
VENRF - Ricerca - III Atto integrativo	16	4.999.980	4.906.054	4.371.932
VENRI - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche	117	211.364.840	199.639.588	193.995.847
VENRL - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - I Atto integrativo	1	23.485.033	23.485.033	23.485.033
VENRM - Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche - II Atto integrativo	1	42.305.812	42.305.812	42.305.812
VENRS - Completamento funzionale della rete stradale	17	143.817.183	141.642.117	135.682.345
VENRT - Completamento funzionale della rete stradale - I Atto integrativo	30	255.250.058	232.062.830	231.847.667
VENRV - Infrastrutture per la mobilità - II Atto integrativo	11	36.487.762	36.278.818	36.278.818

APQ	Num. Prog.	Totale Finanziamenti	Impegni	Pagamenti
VENRW - Infrastrutture per la mobilità - III Atto integrativo	3	33.195.561	33.195.561	33.195.561
VENRX - Infrastrutture per la mobilità - IV Atto integrativo	2	43.286.860	23.151.147	12.571.595
VENRY - Infrastrutture per la mobilità - V Atto integrativo	10	50.505.890	50.419.626	50.398.632
VENSI - Società dell'Informazione	17	8.326.456	8.226.275	8.226.275
VENSJ - Società dell'informazione - I Atto integrativo	3	3.775.438	3.755.046	3.755.046
VENSK - Società dell'Informazione - II Atto integrativo	1	1.776.859	1.710.678	1.710.678
VENSW - Società dell'Informazione - III Atto integrativo	24	43.203.482	42.115.576	40.573.381
VENSY - Società dell'informazione - IV Atto integrativo	2	5.601.783	5.601.783	5.601.783
VENVT - Sviluppo locale	16	8.031.899	8.005.685	7.949.411
VENVU - Sviluppo locale - I Atto integrativo	11	22.162.752	22.161.652	22.161.652
VENVX - Sviluppo locale - II Atto integrativo	9	18.414.009	18.414.009	18.414.009
VENVZ - Sviluppo locale - III Atto integrativo	13	20.849.534	20.154.131	19.877.513
VENVY - Sviluppo locale - IV Atto integrativo	16	22.511.330	22.509.649	22.509.649
Totale	651	2.185.465.459	1.902.206.276	1.869.785.675

Tabella 8 - Avanzamento finanziario dell'Intesa secondo gli APQ stipulati alla data di monitoraggio del 31/12/2017. Segnaliamo che le tabelle rese disponibili dall'applicativo SGPQ per la redazione del RAE evidenziano un totale finanziamento dell'Intesa di € 2.185.465.458,55, mentre le nostre elaborazioni forniscono un dato totale di € 2.186.455.687,22, che differisce in positivo di € 990.228,67 in relazione all'accordo VENRI. Sulle grandezze di impegni e pagamenti c'è totale coincidenza. Avvieremo i confronti con l'ACT per approfondire le ragioni di tale differenza.

Prima di passare all'analisi dei singoli APQ si ricorda che nel corso del 2016 si è resa necessaria la modifica della *modalità di registrazione delle economie in SGP in caso di riprogrammazione*.

Nell'applicativo SGP, le economie disponibili per la riprogrammazione sono state fino al 2016 evidenziate "per differenza", portando in detrazione dall'ammontare complessivo delle economie gli importi evidenziati nell'applicativo tramite valorizzazione del flag "da economie". Nella copertura finanziaria degli interventi "riceventi" veniva valorizzato il flag "da economie", rimanendo evidenziate nel contempo, all'interno della scheda del progetto "donante".

Tale modalità si è rivelata negli anni di difficile gestione e, come relazionato nel dettaglio al paragrafo 2.8 - *Analisi quantitativa delle economie*, si è proceduto, in accordo con l'ACT, nelle versioni del 31/10 e del 31/12 del 2016 ad:

- eliminare le economie dai progetti che le avevano generate nel caso in cui fossero già state oggetto di riprogrammazione con specifici provvedimenti;
- eliminare il flag “da economie” nei finanziamenti prima inseriti come riprogrammazioni.

Si rileva come questa attività non abbia disposto nuove riprogrammazioni, proponendosi soltanto di dare una rappresentazione più immediata delle riprogrammazioni di economie avvenute in passato e che avevano già ottenuto la condivisione di tutti i Sottoscrittori degli APQ.

Dunque, le economie evidenziate nei singoli Accordi sono quelle realmente ancora a disposizione per riprogrammazioni.

2.2.1 Settore “Infrastrutture per la mobilità”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENRS - Originario	17	12	143.817.183,12	143.498.696,95	138.306.827,17	96,4%	36.689.930,64	318.486,17
VENRT - 1° Atto integrativo	30	24	255.250.057,84	255.214.433,54	231.886.387,02	90,9%	36.787.901,24	35.624,30
VENRV - 2° Atto integrativo	11	11	36.487.762,25	36.278.818,11	36.278.818,11	100,0%	18.408.897,62	208.944,14
VENRW - 3° Atto integrativo	3	3	33.195.560,75	33.195.560,75	33.195.560,75	100,0%	28.315.875,91	0
VENRX - 4° Atto integrativo	2	0	43.286.860,00	43.286.860,00	20.036.770,68	46,3%	10.555.514,00	0
VENRY - 5° Atto integrativo	10	7	50.505.890,42	50.505.890,42	50.414.699,99	99,8%	16.589.385,85	0
Totale	73	57	562.543.314,38	561.980.259,77	510.119.063,72	91%	147.347.505,26	563.054,61

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.1.1 APQ VENRS - Originario

Data stipula: 19 dicembre 2001

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto ed ANAS

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRS1A1P002	INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE E REGIMAZIONE IDRAULICA NELL'AREA DELL'INTERPORTO DI ROVIGO	1.549.370,70	1.549.370,70
VENRS1A1P003	COLLEGAMENTO TRA LA BANCHINA DI TORRETTA VENETA - LEGNAGO (VR) CON LA SS.434 ""TRANSPOLESANA""	2.016.022,76	0
VENRS1A1P004	Ex SS 50 del Grappa e del Passo Rolle Risanamento della galleria naturale di ""Pedesalto"" compresa tra il km 49+450 ed il km 50+279	7.948.655,40	0
VENRS1A1P007	ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA S.P. 18 DA LUSIA ALLA VARIANTE DEL BORNIO. 1° LOTTO - 2° STRALCIO. DALLA ""VARIANTE DEL BORNIO"" FINO ALL'INCROCIO CON VIA PIOPPELLO.	1.488.479,91	0
VENRS1A1P008	SR. 203 - paramassi bivio Rucavà - Lotto 1	998.252,94	998.252,94
VENRS1A1P009A	SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 1° Lotto	1.658.224,26	734.841,66
VENRS1A1P009B	SS.203 "AGORDINA" - GALLERIA IN LOCALITA' "PONTE DEL CRISTO" - 2° Lotto	6.468.238,43	2.880.356,63
VENRS1A1P010	SS.203 ""AGORDINA"" - SISTEMAZIONE E RIFACIMENTO TOMBOTTI IN LOCALITA' ""LE CAMPE"" E ALTRE LOCALITA'	3.711.337,60	2.065.827,60
VENRS1A1P011	SS.12 ""DELL'ABETONE E DEL BRENNERO"" VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA - LOTTO 2 - STRALCIO 2	8.542.595,96	0
VENRS1A1P012	SS.14 ""DELLA VENEZIA GIULIA"" - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 4 - STRALCIO 1	24.415.922,99	0
VENRS1A1P013	SS.434 ""TRANSPOLESANA"" - LOTTO 2 - STRALCIO 3 (DA OPPEANO A LEGNAGO)	34.383.841,31	0
VENRS1A1P014	SS.50BIS ""DEL GRAPPA E PASSO ROLLE"" - VARIANTE DI ARSIE'-ARTEN	11.293.487,55	0
Totale		104.474.429,81	8.228.649,53

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENRSI1A1P001A	11.977.231,34	10.211.444,45	Collaudo (100%)	Collaudo (100%)	0
VENRSI1A1P001B	6.353.800,00	5.628.322,83	Esecuzione lavori (48%)	Esecuzione lavori 75,52%	0
VENRSI1A1P001C	12.217.410,26	7.650.000,00	Esecuzione lavori (56%)	Collaudo 85,69%	0
VENRSI1A1P001D	2.290.000,00	2.290.000,00	Progettazione esecutiva	Esecuzione lavori 17,59%	0
VENRSI1A1P006	6.185.825,54	2.681.513,83	Funzionalità (89%)	Chiuso 100,00%	318.486,17
Totale	39.024.267,14	28.461.281,11			318.486,17

L'Accordo a fine 2017 presenta un costo realizzato del 96,38%, con impegni e pagamenti, rispettivamente, al 98,71 e al 94,55%, presentando un ulteriore avanzamento rispetto a fine 2016. Spostando l'attenzione sull'avanzamento procedurale, si rilevano 12 interventi ormai *chiusi* (+ 1), che rappresentano circa 104,5 Meuro di costo. Gli interventi ancora "attivi" sono 5, uno di questi (VENRSI1A1P006) è concluso con economie (resterà tra gli attivo sino alla completa riprogrammazione delle economie), due interventi risultano in fase *collaudo* (VENRSI1A1P001A e VENRSI1A1P001C) e 2 interventi in *lavori* (VENRSI1A1P001B, VENRSI1A1P001D). Gli ultimi tre interventi sono stati inseriti nell'Accordo a seguito dell'annullamento dell'intervento VENRSI1A1P001 - "San Giuliano".

Ripercorrendo per sommi capi la storia dell'intervento VENRSI1A1P001 - "San Giuliano", ricordiamo che a causa dei costi di bonifica dell'area che comportarono un forte aumento del costo dell'opera, con la conseguente impossibilità di stima dei tempi di realizzazione, nel corso del 2013 si è proceduto alla suddivisione dell'intervento in due stralci funzionali.

Il primo, VENRSI1A1P001A del costo attuale di € 11.977.231,34 e di immediata attuazione, ha previsto la sistemazione del viadotto esistente, rendendolo compatibile sia con il traffico veicolare che con la percorrenza del tram nella tratta Mestre-Venezia ed è stato inserito in SGP da giugno 2013.

Il secondo, si concretizzava nella realizzazione di un nuovo viadotto in affiancamento all'esistente. A causa delle difficoltà nella definizione di tempistiche certe per la riattivazione delle opere, si è venuta a determinare una situazione di incoerenza con i principi che dovrebbero ispirare l'utilizzo delle risorse FSC e, principalmente, quello di accelerazione della spesa. Per tali motivi nel 2014 è

stata avanzata al Tavolo dei Sottoscrittori la proposta di annullamento dell'intervento e la contestuale riprogrammazione delle risorse FSC liberate a favore di altri interventi parimenti strategici per la viabilità regionale. Nel corso del 2015 la proposta è stata ripresentata al Tavolo con nota prot. n. 486359 del 27 novembre, e con la scadenza di monitoraggio del 30 dicembre si è proceduto ad annullare l'intervento nell'applicativo SGP inserendo contestualmente i dati dei 3 nuovi interventi che beneficiano della riprogrammazione e che si avviano ormai a conclusione.

2.2.1.2 APQ VENRT - I Atto integrativo

Data stipula: 18 dicembre 2003

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto ed ANAS

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRTI1A1P015	COLLEGAMENTO TRA LA SS 14 ED IL CASELLO AUTOSTRADALE DI S.STINO DI LIVENZA	21.531.000,00	12.371.974,59
VENRTI1A1P016	REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SEPARATI TRA LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 (VIALE TRE MARTIRI) E COLLEGAMENTO TRA VIA PORTA ADIGE PRESSO IL CENSER, LA S.S. 16 E LA EX S.S. 443 AD EST DI ROVIGO	29.690.011,02	4.898.539,09
VENRTI1A1P017	Adeguamento della ex SR 53 - III stralcio dal km 103+00 al km 106+00	2.146.872,38	1.810.000,00
VENRTI1A1P019	Opere sostitutive al passaggio a livello alla progressiva 92+111 sulla linea ferroviaria Bologna-Padova, in Comune di S.Elena (PD)	2.532.747,53	677.045,00
VENRTI1A1P020	Ristrutturazione del ponte sul fiume Adige fra le Province di Padova e Rovigo, in localita Ca' Morosini	1.478.982,36	600.000,00
VENRTI1A1P021	Ammodernamento dell'intersezione tra la S.P. 45 e la S.P. 8, in Comune di Loreo (RO), con sistemazione a rotatoria	878.415,76	81.016,44
VENRTI1A1P022	Lavori di adeguamento della S.S. 50 in corrispondenza dell'incrocio con la strada comunale per Frassene e Agana, in Comune di Fonzaso (BL)	644.653,64	210.000,00
VENRTI1A1P023	Allargamento del ponte sul Rio Rin, lungo la ex S.S. 355, in Comune di S.Pietro di Cadore	201.519,20	160.000,00
VENRTI1A1P027	SR 482 - RIASSETTO DELLA VIABILITA ALTOPOLESANA - VARIANTE AL TRATTO TRA CENESELLI E CASTELMASSA CON RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. 11 E S.R. 6	5.393.615,93	0
VENRTI1A1P029	Collegamento della Val Pantena con Ceredo e l'Alta Lessinia Occidentale	1.924.693,61	1.549.370,70
VENRTI1A1P030	Ex SS 246 - Sistemazione e messa in sicurezza tratto Recoaro-Valli del Pasubio	1.500.525,99	1.500.525,99
VENRTI1A1P031	Strade Provinciali n. 16 e n. 60 - Variante di Fiesso Umbertiano (RO)	2.146.729,58	1.763.818,05
VENRTI1A1P033	SS 14 - VARIANTE DI PORTOGRUARO - LOTTO 2 E AMMODERNAMENTO LOTTO 1	23.933.144,23	0
VENRTI1A1P035	SS 12 - VARIANTE DI ISOLA DELLA SCALA. LOTTO 2 - STRALCIO 1	20.141.170,48	0
VENRTI1A1P036	SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 46	5.163.200,22	0

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRTI1A1P037	SS 309 - REALIZZAZIONE INCROCIO A LIVELLI SFALSATI CON LA SP 35 IN LOCALITA PORTO VIRO	6.293.675,19	0
VENRTI1A1P038	SS 309 - SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI IN LOCALITA BRONDOLO DI CHIOGGIA	9.152.370,68	0
VENRTI1A1P039	SS 51 - LOTTO RUCORVO - MACCHIETTO	27.933.482,02	0
VENRTI1A1P041	Ex SS 50 - Risanamento gallerie naturali ""Pulz"" e ""Val Rosna""	12.989.800,75	4.000.000,00
VENRTI1A1P043A	Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 1	4.273.898,82	0
VENRTI1A1P043B	Ex SS 355 - Revisione e messa in sicurezza fruitiva ed ecologica dal km 31+700 al km 42+500 - Lotto 2	3.989.610,45	0
VENRTI1A1P045	Ex SS 53 - Lavori di realizzazione del viadotto di scavalco denominato "di Silea" e viabilita di innesto alla tangenziale di Treviso	7.665.892,47	0
VENRTI1A1P046	EX SS 53 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VIADOTTO DI SCAVALCO DENOMINATO ""DELL'OSPEDALE"" E VIABILITA DI INNESTO ALLA TANGENZIALE DI TREVISO	14.957.005,51	0
VENRTI1A1P048	Lavori di sistemazione di viabilità comunale, in Comune di Albaredo d'Adige (VR)	717.422,92	151.406,74
Totale		207.280.440,74	29.773.696,60

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENRT11A1P018	557.267,49	536.843,72	Collaudo (95,3%)	Chiuso 100,00%	31.156,28
VENRT11A1P028	1.559.000,00	926.388,48	Funzionalità (86,4%)	86,36%	0
VENRT11A1P032	5.140.000,00	-	Non monitorato	0,62%	0
VENRT11A1P042	22.234.352,89	5.340.000,00	Funzionalità (94,7%)	Chiuso 100,00	0
VENRT11A1P044	18.075.991,47	-	Non monitorato	0,38%	0
VENRT11A1P047	367.380,95	210.972,44	Collaudo (97,5%)	Chiuso 100,00	4.468,02
Totale	47.933.992,80	7.014.204,64			35.624,30

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo, ormai in avanzata fase realizzativa, rileva un costo realizzato di € 231.886.387,02 (+ 5,2 M€) pari al 90,86% del costo complessivo; impegni e pagamenti si attestano sulla medesima percentuale. Gli impegni raggiungono il 90,9% del costo dell'APQ.

Dei 6 interventi ancora attivi, due sono ormai noti da tempo in quanto in evidente situazione di crisi e in attesa di formalizzare le procedure per l'annullamento nell'ambito dell'APQ (*VENRT11A1P032* e *VENRT11A1P044*). Un intervento risulta in fase di funzionalità, in attesa di definire le contabilità finali (*VENRT11A1P0028*), e ben 3 interventi risultano chiusi, due dei quali con economie (resteranno tra gli attivi sino alla completa riprogrammazione delle economie).

Le risorse da reperire ammontano ad € 22.389.156,39 e si riferiscono agli interventi *VENRT11A1P032* e *VENRT11A1P044*. Come già espresso in precedenza si ritiene che tali interventi, peraltro non finanziati da fondi FSC, siano destinati a non trovare realizzazione nello strumento APQ e si prospetta l'ipotesi del loro annullamento.

2.2.1.3 APQ VENRV - II Atto integrativo

Data stipula: 15 dicembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto ed ANAS

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRVI1A1P034	S.P. 347 - Intervento di sistemazione e di adeguamento tra Dont e Passo Duran	857.110,71	850.000,00
VENRVI1A1P040	Sistemazione della viabilità in Comune di Ferrara Monte Baldo (VR)	1.002.803,88	950.000,00
VENRVI1A1P050	COSTRUZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO AL KM 126+120 DELLA LINEA FERROVIARIA MANTOVA-MONSELICE, IN LOCALITÀ S. VITO DEL COMUNE DI CEREA (VR)	2.605.308,27	992.990,59
VENRVI1A1P051	S.P. ""Valgadena"" - Sistemazione e allargamento fra loc. Lazzaretti e Stoner, nei Comuni di Foza e Enego.	2.958.707,72	1.972.972,06
VENRVI1A1P052*	Adeguamento della ex S.S. 53 - IV° stralcio dal km 106+700 al km 113+000	1.866.175,43	1.755.780,03
VENRVI1A1P053	Realizzazione nuova circonvallazione di Vo' Euganeo tra S.P. 47 e S.P. 89	2.265.654,11	1.500.000,00
VENRVI1A1P054	Allargamento della S.P. 85 Urbana - S.Salvaro con annessa pista ciclabile	1.276.325,38	0
VENRVI1A1P055*	S.R. 203 ""Agordina"" - Predisposizione barriere e paramassi in località Bivio Rucavà - 2° stralcio	917.252,60	917.252,60
VENRVI1A1P057	Realizzazione del ponte sul fiume Adige e dei raccordi alla viabilità esistente in località Carpi di Villa Bartolomea	16.836.530,04	5.664.568,99
VENRVI1A1P058	Realizzazione banchina di navigazione fluviale in località Torretta Veneta e collegamento con la viabilità principale	3.953.444,22	2.065.827,60
VENRVI1A1P059	Strada di collegamento tra la stazione ferroviaria SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Mira Buse e la nuova bretella di accesso dalla S.S. 309 ""Romea""	1.739.505,75	1.739.505,75
Totale		36.278.818,11	18.408.897,62

*in questi progetti sono presenti economie da riprogrammare per €208.944,14.

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

A dicembre 2017 il costo dell'APQ si conferma completamente realizzato, impegnato e pagato.

L'ultimo progetto attivo, *VENRVI1A1P034 - "S.P. 347 – Intervento di sistemazione tra Dont e Passo Duran"*, si è chiuso a dicembre 2017, pertanto lo Strumento può dirsi concluso.

2.2.1.4 APQ VENRW - III Atto integrativo

Data stipula: 9 marzo 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRWI1A1P060	LAVORI DI SOLUZIONE DELL'INCROCIO TRA LA S.R. 14 E VIA ORLANDA MEDIANTE INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI. II STRALCIO.	13.708.124,97	12.113.693,00
VENRWI1A1P061	PROLUNGAMENTO DELLA S.R. 482 3° STRALCIO - 2° LOTTO: DALLA S.P. 10 A CORREGGIOLI (MN)	7.047.435,78	6.202.182,91
VENRWI1A1P062	SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) Veneto Orientale - 2ª fase - tratta Quarto d'Altino - Portogruaro. Acquisto materiale rotabile	12.440.000,00	10.000.000,00
Totale		33.195.560,75	28.315.875,91

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo, seppur di recente sottoscrizione rispetto ai precedenti, ha concluso la fase realizzativa, con spesa conseguita, impegni e pagamenti al 100% del costo complessivo dell'accordo che si attesta a € 33.195.561,00.

A dicembre 2017 è stato dichiarato concluso anche l'ultimo intervento attivo nel 2016, *VENRWI1A1P060 - "Lavori di soluzione incrocio tra S.S. 14 e Via Orlanda"*. Pertanto lo Strumento può dirsi formalmente chiuso.

2.2.1.5 APQ VENRX - IV Atto integrativo

Data stipula: 31 maggio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRXI1A1P063B	17.486.860,00	0,00	Non monitorato	0,00%
VENRXI1A1P074	25.800.000,00	10.555.514,00	Funzionalità (73,9%)	Funzionalità 77,66%
Totale	43.286.860,00	10.555.514,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Per un esame attento dello stato di attuazione dell'Atto integrativo va innanzitutto premesso che uno dei due interventi nei quali attualmente si articola, e precisamente *VENRXI1A1P063B* del costo di € 17.486.860,00, è 'non monitorato' e presenta una criticità finanziaria per € 15.551.437,00. Ciò naturalmente influisce sulle performance complessive dello strumento.

Si ricorda che nel corso del 2014 si è registrata una modifica negli interventi che compongono l'Accordo che consiste nel passaggio di stato in SGP in "Monitorato da Altro sistema" del progetto "VENRXI1A1P063A – S.F.M.R. 2a fase di attuazione: Tratta 3 Quarto d'Altino – Portogruaro", che non sarà più presente nel sistema informativo e non sarà più oggetto di monitoraggio in ambito FSC e nel conseguente inserimento in SGP di un nuovo progetto con codice "VENRXI1A1P074 - Opere complementari al Passante di Mestre – CPASS/2 – int. 8, int. 8BIS, int. 9" del costo complessivo di € 25.800.000,00 con risorse FSC pari a € 10.555.514,00, provenienti dal progetto VENRXI1A1P063A. Tale progetto è stato infatti inserito come progetto *retrospettivo* all'interno dell'Asse 4 del POR FESR 2007/2013 in seguito al parere positivo ottenuto da parte del Tavolo dei Sottoscrittori tramite la procedura scritta avviata da parte della Regione con nota n. 349617 del 19/08/2014 che ha autorizzato il passaggio con il contestuale inserimento del nuovo progetto in SGP con codice *VENRXI1A1P074*, che sarà monitorato secondo le modalità in uso per i progetti finanziati con risorse FSC, fino alla definitiva conclusione dell'intervento stesso. Costituisce l'unico intervento 'attivo' dell'Accordo nel quale sono allocate tutte le risorse FSC dell'APQ, pari ad € 10.555.514,00. I lavori dell'appalto principale si sono conclusi a giugno 2015 e nel corso dell'estate è stato fatto il collaudo delle opere, mentre sono ancora in corso di affidamento (con

nuovo progetto esecutivo) alcuni lavori complementari. Si tratta comunque di un progetto in avanzata fase realizzativa che ha coperto il 78% del costo ed è comunque avviato a prossima conclusione.

L'intervento *VENRXI1A1P063B* permane nello stato di sospeso ormai da tempo e le ragioni sono state debitamente approfondite nei precedenti RAE. Al pari degli interventi *VENRTI1A1P032* e *VENRTI1A1P044* è in attesa di formalizzare le procedure per l' annullamento nell'ambito dell'APQ.

2.2.1.6 APQ VENTRY - V Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economie e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRYI1A1P065	SISTEMAZIONE DELLE INTERSEZIONI TRA LA SR N. 88 ""RODIGINA"" E LA VIABILITÀ SECONDARIA E REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE (PRIMO STRALCIO)	1.644.714,12	1.100.000,00
VENRYI1A1P067	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.R. N.443 ""DI ADRIA"" IN COMUNE DI VILLADOSE.	1.614.349,54	1.050.000,00
VENRYI1A1P068	SR 348 - Variante di S. Maria di Quero - Lotto 2 - Lavori di ammodernamento dell'intersezione a raso ed allargamento della sede stradale in località Fener in comune di Alano di Piave	2.335.240,48	2.200.000,00
VENRYI1A1P070	'Riqualificazione comprensorio sciistico Monte Agudo'. Realizzazione impianto di risalita tra Taiarezze - Malon in comune di Auronzo di Cadore (BL)	6.325.000,00	1.367.585,81
VENRYI1A1P071	Bretella di collegamento tra via A. Ferro e nuova SR 10 in Comune di Este	2.512.698,24	1.328.097,84
VENRYI1A1P072A	Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago ' Ostiglia in comune di Legnago - Strada di collegamento	1.769.946,24	589.884,37
VENRYI1A1P072B	Realizzazione di una strada per il collegamento tra la S.S. 434 'Transpolesana' ed il capoluogo lungo la ex linea ferroviaria Legnago ' Ostiglia in comune di Legnago - Sottopasso ferroviario	2.029.896,37	676.520,07
Totale		18.231.844,99	8.312.088,09

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRYI1A1P066	20.954.045,43	5.271.000,00	Funzionalità (99,3%)	Chiusura intervento (100%)
VENRYI1A1P069	10.720.000,00	2.439.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
VENRYI1A1P073	600.000,00	567.297,76	Esecuzione lavori (74,4%)	Funzionalità (85%)
Totale complessivo	32.274.045,43	8.277.297,76		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Atto integrativo risulta in avanzata fase realizzativa, con spesa realizzata, pagamenti e impegni ormai al 99,8% del costo complessivo.

Dei 10 interventi nei quali si articola l'Atto Integrativo ben 7 sono chiusi e per 4 di questi la conclusione è intervenuta nel corso dell'ultimo anno (VENRYI1A1P065, VENRYI1A1P067, VENRYI1A1P068 e VENRYI1A1P071):

Due progetti sono in *funzionalità* (VENRYI1A1P069 e VENRYI1A1P073) e un intervento (VENRYI1A1P066) è in fase di chiusura, per tutti e 3 e restano soltanto da chiudere le contabilità finali.

Si vuole qui, inoltre, citare la procedura attivata nel 2017, ancora in corso all'atto della stesura del presente Rapporto, riguardante la riprogrammazione di economie di questo settore (così come anche degli APQ VENRI, VENDX e VENSU). La procedura è stata avviata con il TdS con nota prot. prot. n. 435415 del 18/10/2017 con la quale è stata comunicata la volontà espressa dalla Giunta regionale con DGR 1582/2017 di destinare l'importo di € 3.220.000,00 all'attuazione di interventi di realizzazione di piste ciclabili, nell'obiettivo di fornire un apporto positivo alla risoluzione dei problemi della mobilità nelle aree urbane e periurbane e di costituire un'opportunità di sviluppo turistico sostenibile nelle aree di pregio. A tal fine si è provveduto allo scorrimento dell'elenco di interventi redatto secondo le priorità di cui all'allegato A della DGR 2049 del 23 dicembre 2015 "Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 2007-2013. Approvazione dei criteri e delle modalità di precedenza per i progetti a Regia Regionale di piste ciclabili di cui alla DGR 533/2015 e approvazione dello schema di convenzione con i soggetti beneficiari". Nello scorrimento di tale graduatoria sono stati individuati i seguenti tre interventi che rivestono un carattere di priorità per l'attuazione della strategia regionale in tema di mobilità ciclistica:

Codice Progetto	Titolo	Attuatore	Costo	di cui FSC
VENRYI1A1P077	Pista ciclabile intercomunale in aree di pregio ambientale e culturale in Val di Chiampo	Comune di Chiampo	2.000.000,00	1.600.000,00
VENRYI1A1P075	Intervento di realizzazione nuova pista ciclabile tra Comune Vo' (PD) e Comune di Agugliaro (VI): Connessione Monti Berici - Colli Euganei	Comune di Vò	735.000,00	600.000,00
VENRYI1A1P076	Realizzazione di una pista ciclabile lungo il fiume Brenta in ambito di pregio ambientale per collegare la ciclabile Treviso-Ostiglia al cammino di Sant'Antonio	Comune di Curtarolo	1.320.000,00	1.020.000,00
Totale			4.055.000,00	3.220.000,00

Al TdS sono state trasmesse le schede tecniche di presentazione con la proposta di inserire gli interventi nell'APQ VENTRY – V atto integrativo Infrastrutture per la Mobilità.

Con nota prot. n. 12550 del 23/11/2017 la DG per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i progetti internazionali del MIT ha comunicato il proprio nulla osta in merito alla proposta di riprogrammazione avanzata dalla Regione del Veneto. Alla data di stesura del presente Rapporto si è in attesa della comunicazione di positiva conclusione della procedura di riprogrammazione da parte dell'ACT.

2.2.1.7 APQ VENTRZ - VI Atto integrativo

Data stipula: 28 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto.

Responsabile: Ing. Marco D'Elia, *Direttore Unità Organizzativa Infrastrutture strade e concessioni*

Il costo e il finanziamento del VI Atto integrativo all'APQ in materia di infrastrutture per la mobilità vengono conteggiati solamente in fase di stipula, non essendo mai stato oggetto di monitoraggio. Le risorse FSC (€ 17.000.000,00) programmate mediante il VI Atto integrativo sono state destinate al finanziamento dell'intervento *VENRSI1A1P001 "Nuovo assetto viario del viadotto di S.Giuliano, in Comune di Venezia"*, facente parte dell'APQ originario VENRS.

2.2.2 Settore “Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENRI - Originario	117	106	212.355.068,81	206.617.659,67	194.446.757,09	94,1%	33.369.871,89	1.184,84
VENRL - 1° Atto integrativo	1	0	23.485.033,14	23.485.033,14	23.485.033,14	100,0%	4.100.000,00	0
VENRM - 2° Atto integrativo	1	1	42.305.812,10	42.305.812,10	42.305.812,10	100,0%	4.000.000,00	0
Totale	119	107	278.145.914,05	272.408.504,91	260.237.602,33	95,5%	41.469.871,89	1.184,84

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.2.1 APQ VENRI - Originario

Data stipula: 23 dicembre 2002

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Fabio Strazzabosco, *Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRII1A2P001	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTI IN VAL FRASELLE E VAL REVOLTO (VR)	1.089.920,02	533.075,46
VENRII1A2P002	COMPLETAMENTO CONDOTTE ADDUTTRICI DEL LEGNAGHESE (VR)	893.901,77	893.901,77
VENRII1A2P003	RISTRUTTURAZIONE ACQUEDOTTO DEL LAVERDA (VI)	712.089,04	311.418,96
VENRII1A2P004	CONDOTTE ADDUTTRICI NEL TERRITORIO DELLE PREALPI TREVIGIANE - SCHIEVENIN (TV E BL)	3.542.602,95	2.377.802,56
VENRII1A2P005	COMPLETAMENTO RETE IDRICA DELLA CASTELLANA (TV)	1.919.445,95	1.539.162,63
VENRII1A2P006	COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ARSIERO, LASTEBASSE E TONEZZA DEL CIMONE(VI)	839.608,64	698.623,14
VENRII1A2P007/a	CONDOTTA ADDUTTRICE CANDELU' - SAN DONA' DI PIAVE	1.948.269,92	1.225.984,25
VENRII1A2P007/b	IMPIANTO DI ACCUMULO E POMPAGGIO IN LOC. CROCE NEL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	1.270.669,26	1.123.595,15
VENRII1A2P008	CONDOTTA DI INTERCONNESSIONE TRA LA ZONA NORD E LA ZONA SUD DEL CONSORZIO	2.716.403,20	0
VENRII1A2P009	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A CAVARZERE E PORTESINE (ROSOLINA MARE).	253.412,92	253.412,92
VENRII1A2P010	MESSA IN SICUREZZA DAGLI ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A BOARA E BADIA POLESINE.	255.225,07	254.038,98
VENRII1A2P011	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME ADIGE A PIACENZA D'ADIGE, VESCOVANA E ANGUILLARA.	233.053,70	228.424,00
VENRII1A2P012	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DALFIUME ADIGE A CAVANELLA D'ADIGE.	254.534,17	254.534,17
VENRII1A2P013	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTE DAL FIUME ADIGE A BOSCOCHIARO.	185.235,81	185.235,81
VENRII1A2P014	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A CORBOLA, PONTE MOLO, CANALNOVO E POLESILLA.	253.267,84	253.267,84
VENRII1A2P015	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE CENTRALI DI POTABILIZZAZIONE PRELEVANTI DAL FIUME PO A OCCHIOBELLO E CASTELNOVO BARIANO.	259.428,55	254.223,64
VENRII1A2P016	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESA.	223.259,32	151.698,20

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P017	MESSA IN SICUREZZA DA ATTI VANDALICI DELLE OPERE DI PRESAA OLIERO.	181.692,82	107.460,26
VENR11A2P018	MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO - SCHEMA DEL VENETO CENTRALE - CONDOTTA CORBOLA- TAGLIO DI PO	3.560.829,49	0
VENR11A2P019	RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE.	516.436,21	0
VENR11A2P020	COMPLETAMENTO FOGNATURA V.LE PORTA PO - COMUNE DI ROVIGO	1.114.102,00	391.592,92
VENR11A2P021	COMPLETAMENTO FOGNATURE CIVILI DELLE FRAZIONI DI RECOARO TERME (VI)	938.553,37	507.709,55
VENR11A2P022	COMPLETAMENTO PRIMA FASE DELLO SCHEMA FOGNARIO CONSORTILE DEL C.I.S.I.A.G. DI LEGNAGO (VR)	1.233.819,63	487.564,01
VENR11A2P023	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNE DI MONTAGNANA (PD)	1.688.317,45	899.625,55
VENR11A2P024	DEPURATORE E COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE INTERCOMUNALI ROVERCHIARA (VR)	795.572,54	795.572,54
VENR11A2P025	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI DEL COMUNE DI BADIA POLESINE (RO)	655.153,85	598.448,74
VENR11A2P026	COMPLETAMENTO FOGNATURE ACQUE NERE COMUNE DI CERVARESE S.CROCE (PD)	775.036,77	639.729,31
VENR11A2P027	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO	462.253,66	206.582,76
VENR11A2P028	DEPURATORE E COMPLETAMENTO FOGNATURE DI MIANE (TV)	590.292,27	186.817,96
VENR11A2P029	OPERE DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOCALITA' "LE CAMPE" IN COMUNE DI LA VALLE AGORDINA E COLLETTORE FOGNARIO DEL COMUNE DI AGORDO	516.015,97	516.015,97
VENR11A2P031	COMPLETAMENTO COLLETTORI FOGNARI AFFERENTI AL DEPURATORE DI PEDEROBBA (TV)	754.404,01	673.298,98
VENR11A2P032	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO - SAN VENDEMIANO.	2.752.252,77	632.696,72
VENR11A2P033	FOGNATURA E DEPURAZIONE AREE DEL CONSORZIO DEL LEGNAGHESE.	777.117,46	737.229,73
VENR11A2P034	COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE - COMUNE DI CHIAMPO	1.330.607,49	1.057.650,00
VENR11A2P035	FOGNATURA QUARTIERE "FELLETTI" - COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO.	767.704,47	765.122,90
VENR11A2P036	ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI LASTEBASSE E PEDEMONTE.	780.838,34	780.838,34
VENR11A2P037	ESTENSIONE DEL SISTEMA FOGNARIO IN COMUNE DI ENEGO	210.759,91	165.767,49
VENR11A2P038	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI GRUARO.	255.683,38	253.728,40
VENR11A2P039	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA E IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE.	263.176,02	255.688,07
VENR11A2P040	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI PRAMAGGIORE	258.068,74	254.159,46
VENR11A2P041*	COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI ANNONE VENETO.	254.854,00	254.854,00
VENR11A2P042	FOGNATURA E DEPURAZIONE IN COMUNE DI MERLARA.	236.523,44	220.387,57

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P043	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI PIACENZA D'ADIGE	202.904,64	0
VENR11A2P044	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI S.URBANO	220.490,32	0
VENR11A2P045	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI URBANA	193.230,29	0
VENR11A2P046	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO IN COMUNE DI MEGLIADINO S. FIDENZIO	209.987,38	0
VENR11A2P047	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO CONSORZIALE	1.005.395,59	0
VENR11A2P048	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO	439.767,10	0
VENR11A2P049	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO	194.794,56	0
VENR11A2P050	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO	942.406,17	0
VENR11A2P051	COMPLETAMENTO FOGNATURE A RECOARO MILLE E FONGARA A PROTEZIONE OPERE DI PRESA ACQUEDOTTO DELLA VALLE DELL'AGNO	521.802,72	0
VENR11A2P052	DISMISSIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TONEZZA E COLLEGAMENTO RETE DELL'ASTICO ACQUE	984.782,55	0
VENR11A2P053	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE	679.060,55	0
VENR11A2P054	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO COMUNALE	4.279.341,38	0
VENR11A2P055	COLLEGAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE CON L'IMPIANTO CONSORTILE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	516.450,00	0
VENR11A2P056	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE	460.466,65	0
VENR11A2P057	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO COMUNALE	254.468,74	0
VENR11A2P058	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO	1.032.787,56	0
VENR11A2P059a	DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO SCARICO - ADEGUAMENTO IDRAULICO	5.001.261,90	0
VENR11A2P059b	DISINQUINAMENTO E SALVAGUARDIA LAGO DI GARDA - AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE IMPIANTO DI PESCHIERA DEL GARDA - DEPURATORE DI PESCHIERA DEL GARDA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLO SCARICO - ADEGUAMENTO IDRAULICO	3.512.710,31	0
VENR11A2P060a	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA RETE FOGNARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE "'CITTA' DI VICENZA"' (RETE FOGNARIA INTERNA DEPURATORE "'CITTÀ DI VICENZA"')	285.755,88	0
VENR11A2P060b	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE RETE DI FOGNATURA "SCUOLE ANCONETTA"	347.182,40	0

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P060c	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - NUOVO SOLLEVAMENTO FOGNARIO ""RODOLFI""	604.298,77	0
VENR11A2P060d	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - RETE FOGNARIA IN "STRADA DEL TORMENO"	577.913,61	0
VENR11A2P060e	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE RETI TECNOLOGICHE IN ""VIALE FERRARIN"" (FOGNATURA "VIALE FERRARIN")	1.827.151,43	0
VENR11A2P060g	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE DELLA RETE DI TELERISCALDAMENTO IN CONTRÀ DELLE BARCHE, CONTRÀ DELLA PIARDA E CONTRÀ GAZZOLLE (FOGNATURA "CONTRÀ BARCHE")	398.745,84	0
VENR11A2P060h	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - COSTRUZIONE DELLA RETE FOGNARIA, SOSTITUZIONE DELLA RETE ACQUA E POSA DI CAVIDOTTI IN STRADA DEI PIZZOLATI (FOGNATURA "STRADA DEI PIZZOLATI")	872.358,10	0
VENR11A2P060i	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI VICENZA - ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA IN STRADA DELLA PAGLIA (FOGNATURA "STRADA DELLA PAGLIA")	3.599.701,58	0
VENR11A2P061	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DEL COMUNE DI PADOVA - AMPLIAMENTO DEPURATORE DI CA' NORDIO	8.979.859,13	0
VENR11A2P062a	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MESTRINO	1.247.583,29	0
VENR11A2P062b	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI MESTRINO - VEGGIANO - RETI FOGNARIE VEGGIANO	691.814,26	0
VENR11A2P063a	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA GAZZO E SAN PIETRO IN GU	1.096.411,72	0
VENR11A2P063b	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA CAMPO SAN MARTINO E CURTAROLO	839.957,55	0
VENR11A2P063c	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA CARMIGNANO DI BRENTA	355.393,32	0
VENR11A2P063d	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO AREA BRENTA - FOGNATURA NERA DI VIGODARZERE	637.795,76	0
VENR11A2P065	SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO NEI COMUNI DI DUE CARRARE, MASERÀ DI PADOVA, CASALSERUGO, BOVOLENTA E PERNUMIA - VARIANTE UNICA AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO D DEPURAZIONE E DI RETI FOGNARI E AL SERVIZIO DEI COMUNI DI DUE CARRARE, MASE	2.127.336,61	0
VENR11A2P066/C	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN ZONA SAN BARTOLOMEO	871.100,85	0
VENR11A2P069	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CANALE ADDUTTORE PRINCIPALE DI IRRIGAZIONE DERIVATO DAL FIUME ADIGE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA GALLERIA DELLE STRENTURE E L' ATTRAVERSAMENTO DEL CANALE BIFISS IN COMUNE DI BUSSOLENGO	2.625.054,85	0
VENR11A2P070A	PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE	1.539.358,85	0
VENR11A2P070B	PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE	1.366.119,15	0

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P070C	PROGETTO PER IL RIPRISTINO E L'AMMODERNAMENTO DI OPERE IRRIGUE	3.338.087,05	0
VENR11A2P071	OPERE DI IRRIGAZIONE A SERVIZIO DELLA PARTE CENTRALE DEL COMPENSORIO	3.614.789,49	0
VENR11A2P072	AMPLIAMENTO DELLO SCHEMA FOGNARIO E DEPURATIVO DI DUE CARRARE	2.849.158,69	1.094.965,54
VENR11A2P073	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICA FUNZIONALE DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA DI RICARICA DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO	2.702.763,55	1.452.557,40
VENR11A2P074	COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DI CANALI ADDUTTORI IRRIGUI DA ADIGE	6.750.343,15	0
VENR11A2P075	COMPLETAMENTO FOGNATURE E DEPURAZIONE IN COMUNE DI SANT'URBANO	2.021.238,80	853.176,19
VENR11A2P076a	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLO SCHEMA FOGNARIO DEL LEGNAGHESE IN SINISTRA ADIGE E DESTRA ADIGE - LOTTO A	337.567,68	172.477,30
VENR11A2P076b	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLO SCHEMA FOGNARIO DEL LEGNAGHESE IN SINISTRA ADIGE E DESTRA ADIGE - LOTTO B	2.420.183,72	1.239.535,95
VENR11A2P077	COMPLETAMENTO FOGNATURE IN COMUNE DI CHIAMPO	1.630.530,40	958.874,74
VENR11A2P078	CONDOTTE DI INTERCONNESSIONE ACQUEDOTTISTICA NELL'AREA DEL POLESINE	3.218.130,51	2.431.730,53
VENR11A2P080	COMPLETAMENTO RIORDINO IDRAULICO DEL BACINO VALDENTRO	13.283.273,50	0
VENR11A2P081	LAVORI PER L'IRRIGAZIONE DI ZONE COLLINARI NEI COMUNI DI BARBARANO VICENTINO E MOSSANO-RETE DI ADDUZIONE PRIMARIA-PRIMOSTRALCIO	1.184.486,78	0
VENR11A2P082	POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROVORI, CUORA, GOTTOLO E FOSSONE IN COMUNE DI ROSOLINA ED AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO IDROVORO SCARDOVARI IN COMUNE DI PORTO TOLLE	2.194.625,16	0
VENR11A2P083	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO AMBIENTALE	5.850.000,00	0
VENR11A2P084a	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. INDIVIDUAZIONE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA	40.000,00	0
VENR11A2P084b	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. REDAZIONE PIANO DI TUTELA ACQUE	1.061.792,00	0
VENR11A2P084c	ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E MONITORAGGIO VOLTE ALLA TUTELA E ALLA CORRETTA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. PROGETTO DI MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE (LAGUNA E DELTA) D.LGS 152/99 - INTEGRAZIONE DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE D.LGS 152/99)	818.393,42	0
VENR11A2P085	PROGETTO COMUNITARIO WETLANDS - RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DELL'AREA UMIDA RICOSTRUITA DI CASTELNOVO BARIANO (RO)	122.187,97	120.000,00
VENR11A2P086	MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO - SCHEMA DEL VENETO CENTRALE - CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DEI NODI IDRICI DI VENEZIA E PADOVA	35.775.628,31	1.420.256,47

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENR11A2P087	AMPLIAMENTO SCHEMA FOGNARIO-CONSORTILE DELLA VAL D'ALPONE	1.744.970,28	531.376,29
VENR11A2P091	COMPLETAMENTO FOGNATURA DI VIALE PORTA PO IN COMUNE DI ROVIGO e II° STRALCIO	351.390,00	0
VENR11A2P093A	REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DELLA SORGENTE PIAN DEGLI SPIRITI IN COMUNE DI AURONZO DI CADORE.	32.604,68	0
VENR11A2P093B	ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA DELLA SORGENTE VIOLANT IN COMUNE DI BELLUNO	77.000,00	0
VENR11A2P094	RIFACIMENTO DELL'ACQUEDOTTO DI ZAVENA IN COMUNE DI LAMON	230.346,34	0
VENR11A2P095	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI FINALIZZATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA ACQUEDOTTISTICA DEL LONGRONE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI SAPPADA.	150.139,57	0
VENR11A2P096	RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO A PIZ IN COMUNE DI SOSPIROLO	135.025,43	0
Totale		181.998.052,03	32.201.891,12

* in questo progetto sono presenti economie in corso di riprogrammazione per €1.184,84.

Elenco degli 11 interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENR11A2P030	2.132.000,00	206.582,76	Esecuzione lavori (78,8%)	Collaudo (85,66%)
VENR11A2P066/A	1.201.690,66	0	Esecuzione lavori (32,2%)	Collaudo (87,13%)
VENR11A2P066F	1.100.000,00	0	Progettazione esecutiva (5,6%)	Progettazione esecutiva (5,65%)
VENR11A2P067	5.290.000,00	0	Esecuzione lavori (64,7%)	Funzionalità (94,64%)
VENR11A2P090	5.930.000,00	961.398,01	Progettazione esecutiva (31,4%)	Esecuzione lavori (35,77%)
VENR11A2P092	390.000,00	0	Esecuzione lavori (77,8%)	Funzionalità (100%)
VENR11A2P093D	74.712,50	0	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
VENR11A2P093E	238.204,48	0	Funzionalità (65,3%)	Funzionalità (88,71%)
VENR11A2P097	1.450.000,00	0	Nessuna fase avviata	Nessuna fase avviata
VENR11A2P098	5.670.000,00	0	Esecuzione lavori (5,5%)	Esecuzione lavori (24,60%)
VENR11A2P099	1.143.000,00	0	Progettazione definitiva (24,5%)	Progettazione definitiva (27,57%)
Totale complessivo	24.619.607,64	1.167.980,77		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Si rileva che, su un totale di 117 che compongono l'accordo in oggetto, ben 106 sono chiusi nell'applicativo di monitoraggio SGP e negli 11 interventi ancora attivi, solo 2 hanno finanziamenti FSC per un totale di € 1.167.980,77 su complessivi 24 Meuro.

Dei due progetti con finanziamento FSC possiamo dire che:

- *VENR11A2P030 "Opere di completamento rete fognaria ed impianto di depurazione del Comune di Sappada"*, della cui partenza ritardata si è sempre ampiamente riferito nei rapporti di monitoraggio semestrali condivisi con il MiSE, è stato avviato grazie al superamento della criticità finanziaria che si era manifestata nel 2013, e che si è risolta, a seguito delle decisioni prese dal Tavolo dei Sottoscrittori nella riunione di giugno 2013, mediante l'utilizzo di economie APQ a valere su fondi di competenza del MATTM di cui alle Leggi n. 388/00 e n. 448/01. Il progetto ha concluso i lavori e avviato la fase di collaudo raggiungendo un avanzamento dell'86%;

- per l'intervento *VENR11A2P090 "Messa in sicurezza, bonifica e recupero dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta - I° stralcio"*, che rappresenta un delicato progetto di bonifica da cromo esavalente di un'area del Veneto centrale a seguito dell'inquinamento prodotto da un'industria galvanica (la cui particolarità dell'intervento ha comportato anche lunghe attività propedeutiche alla bonifica in senso stretto e un'attenta valutazione della tecnica di bonifica da applicare), si segnala che sono state portate a conclusione le citate attività preliminari e che i dati da esse ricavati hanno consentito di individuare le più idonee modalità di intervento.

Il primo stralcio dei lavori relativi al Progetto Operativo di Bonifica è stato avviato nel corso del 2017; esso comprende la demolizione dei manufatti superficiali, la sostituzione di un primo strato superficiale di terreno e la realizzazione di uno strato di copertura e impermeabilizzazione della superficie (*capping*), lavori necessari al fine della messa in sicurezza del sito.

Brevemente, degli altri 9 progetti attivi, senza FSC possiamo dire che:

- *VENR11A2P066/A "Interventi per il completamento della fognatura nera nel quartiere di San Pelajo in Comune di Treviso"*, che procede regolarmente ed è attualmente in fase di collaudo, e *VENR11A2P066/F "Realizzazione rete acquedotto e fognatura nera in zona Fiera"*, per il quale si prevede l'avviamento entro il 2018, sono stati finanziati nell'ambito delle risorse "ad attivazione differita" di cui all'art. 144 della Legge 388/2000, previste dall'art. 18, comma 3 dell'Accordo di Programma Quadro. La posticipazione dell'avvio dei lavori è motivata da alcune difficoltà finanziarie incontrate dal Gestore, in parte causate dal ritardato trasferimento dei contributi da parte degli Enti finanziatori. Ciò non ha consentito la realizzazione di tutte le attività programmate nei tempi originariamente previsti;

- *VENR11A2P067*, finanziato con le medesime risorse "ad attivazione differita", inserito a dicembre 2007 e rifinanziato nel 2015 (DGR 1749/2015) ha ultimato i lavori e il collaudo e verrà chiuso a breve;

- *VENRII1A2P092* “Risanamento di quattro serbatoi acquedottistici: uno a Calalzo di Cadore, uno a Domegge di Cadore, uno a Danta di Cadore e uno a Santo Stefano di Cadore” finanziato a seguito dell’approvazione, da parte del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle economie accertate in corso d’opera a favore di nuovi interventi, è completamente realizzato; la chiusura dell’intervento potrà effettivamente essere recepita anche relativamente al monitoraggio una volta che le disposizioni in merito al bilancio regionale consentiranno alla Struttura regionale competente di poter disporre l’effettiva erogazione delle rate di acconto spettanti al Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” e l’emissione del provvedimento di saldo ed accertamento delle eventuali economie di spesa.
- *VENRII1A2P093d*, concluso di fatto, finanziato a seguito dell’approvazione, da parte del Tavolo dei Sottoscrittori dell’APQ, della proposta di riprogrammazione di risorse derivanti dalle economie accertate in corso d’opera a favore di nuovi interventi;
- *VENRII1A2P093e*, in fase di funzionalità, la chiusura dell’intervento potrà effettivamente essere recepita anche relativamente al monitoraggio una volta che le disposizioni in merito al bilancio regionale consentiranno alla Struttura regionale competente di poter disporre l’effettiva erogazione delle rate di acconto spettanti al Consiglio di Bacino “Dolomiti Bellunesi” e l’emissione del provvedimento di saldo ed accertamento delle eventuali economie di spesa.
- tre nuovi progetti inseriti al 31/12/2015, a seguito dell’adozione della DGR 1749/2015, *VENRII1A2P097* “Realizzazione nuovo impianto di depurazione a servizio della località di Venas - Comune di Valle di Cadore”, *VENRII1A2P098* “Ampliamento impianto di depurazione di Grisignano di Zocco - 1° stralcio”, *VENRII1A2P099* “Adeguamento schema fognario depurativo in Comune di San Martino Buon Albergo”, dove sono state programmate le risorse cosiddette “ad attivazione differita” di cui all’art. 144 della Legge 388/2000 per complessivi € 1.385.935,15. In particolare per il primo intervento, in Comune di Valle di Cadore, in considerazione delle difficoltà di attuazione incontrate dal beneficiario successivamente alla programmazione dell’opera, si prevede di proporre la ridestinazione delle risorse ad altro intervento di pronta realizzazione relativo al settore fognario – depurativo nell’area bellunese. La proposta è stata avanzata al Tavolo dei Sottoscrittori contestualmente alla proposta di riprogrammazione delle economie, di seguito citata, acquisendo attualmente il parere favorevole del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari. Per quanto riguarda l’intervento presso l’impianto di depurazione di Grisignano di Zocco, esso è attualmente in fase di esecuzione (giugno 2017). Per l’intervento in Comune di San Martino Buon Albergo è avvenuta la conclusione della fase progettuale con la formale approvazione del progetto nei primi mesi del 2018.

Si vuole qui inoltre, citare la procedura attivata nel 2017 , ancora in corso all’atto della stesura del presente Rapporto, riguardante la riprogrammazione di economie di questo settore (così come anche degli APQ VENRI, VENDX e VENSU). La procedura è stata avviata con il TdS con nota

prot. 463998 del 07/11/2017 a valere su fondi di competenza del MATTM (per € 3.174.769,96) e della Programmazione FSC 2000-2006 - settore Idrico (per € 1.200.000,00) e riguarda la proposta di inserimento nell'APQ VENRI di 6 nuovi interventi.

In relazione alle economie su fondi di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si evidenzia che con nota prot. n. 9811 del 11/05/2017, il MATTM ha richiesto alla SRA dell'APQ (U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque) di acquisire la proposta di redistribuzione delle economie, rilevate dal sistema di monitoraggio SGP, per un importo complessivo di € 4.690.313,06. Con successiva nota prot. n. 414939/2017, la SRA comunica che l'importo di € 1.515.543,10 è già stato destinato, come da verbale del Tavolo dei Sottoscrittori del 13/06/2012, al finanziamento dell'intervento "VENRI I1A2P030 – Opere di completamento rete fognaria e impianto di depurazione in Comune di Sappada" in avanzata fase realizzativa. Nel contempo formalizza la seguente proposta di ripartizione delle risorse disponibili ai Consigli di Bacino, in qualità di Enti titolati al governo del servizio idrico integrato:

Consiglio di Bacino	Comune	Intervento	Rif. Procedura d'infrazione comunitaria in ordine al mancato rispetto della Direttiva 91/271/CE	Importo preventivato	Proposta ridestituzione fondi APQ già assegnati ad altri interventi	Proposta finanziamento con fondi APQ da economie	Codifica proposta APQ VENRI
Dolomiti Bellunesi	Borca di Cadore	Realizzazione di nuovo impianto di depurazione.	Parere Motivato Integrativo - Procedura 2014/2059	3.350.000,00	300.000,00	833.519,96	I1A2P100
Veneto orientale	Follina	Estensione schema fognario comunale di Follina	Parere Motivato Integrativo - Procedura 2014/2060	1.800.000,00	0	400.000,00	I1A2P101
Veronese	Isola della Scala	Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola della Scala e collettori di collegamento reti esistenti	Parere Motivato Integrativo - Procedura 2014/2060	4.300.000,00	0	1.000.000,00	I1A2P102
Polesine	Rovigo	Ampliamento impianto di depurazione di Sant'Apollinare in Comune di Rovigo. Primo Stralcio. Opere complementari.	Intervento necessario al fine di adempiere a prescrizioni Commissione VIA	941.250,00	0	941.250,00	I1A2P103
Totale				9.450.000,00	300.000,00	3.174.769,96	

In relazione alle economie su fondi della Programmazione FSC 2000-2006 la volontà espressa dalla Giunta regionale con DGR 1582/2017 è di utilizzare l'importo di € 1.200.000,00 al finanziamento del potenziamento della filtrazione delle acque potabili nell'area contaminata da sostanze perfluoro – alchiliche (PFAS). Le attività da finanziare nelle aree contaminate dall'inquinamento da sostanze PFAS sono relative in particolare agli investimenti necessari per il potenziamento dei sistemi di filtrazione delle acque ad uso potabile, all'installazione degli apprestamenti necessari per l'abbattimento delle concentrazioni delle sostanze PFAS, alla progettazione e realizzazione dei collegamenti idraulici necessari e/o delle eventuali nuove condotte idriche di interconnessione, agli interventi di rigenerazione delle batterie filtranti.

Sono stati pertanto individuati i seguenti due interventi :

Consiglio di Bacino	Gestore del Servizio Idrico Integrato	Comune	Intervento	Importo preventivato	Proposta di finanziamento con fondi APQ da economie FAS-FSC	CODIFICA PROPOSTA APQ VENRI
Valle del Chiampo	Acque del Chiampo Spa	Montecchio Maggiore	Nuovo impianto di filtrazione centrale "Natta" in comune di Montecchio Maggiore	600.000,00	270.000,00	I1A2P104
Veronese	Acque Veronesi Scarl	Lonigo	Potenziamento del sistema di assorbimento tramite carbone attivo granulare presso la centrale acquedottistica di Madonna di Lonigo	1.800.000,00	930.000,00	I1A2P105
Totale				2.400.000,00	1.200.000,00	

* nella tabella vengono riportati gli interventi così come ridefiniti nella nota prot. n. 508892 del 5/12/2017

Con nota prot. n. 24493 del 21/11/2017 il MATTM ha comunicato la necessità di acquisire il parere da parte dell'Ente di governo di ambito che tali interventi sono inseriti nella pianificazione di ambito e che le risorse tariffarie liberate, a seguito del finanziamento pubblico di tali interventi, saranno destinate ad altri interventi, chiedendo quindi l'integrazione della documentazione prodotta.

Con successiva nota prot. n. 508892 del 5/12/2017 la RV ha provveduto dare riscontro alla richiesta fornendo le integrazioni richieste prioritariamente per gli interventi I1A2P104 e I1A2P105 di filtrazione per acque potabili erogate nell'area soggetta a con terminazione da PFAS. E' stato inoltre comunicato un aggiornamento degli interventi alla luce di nuovi elementi emersi successivamente alla formulazione dell'originaria proposta.

Con nota prot. n. 26894 del 14/12/2017 il MATTM ha espresso parere favorevole per quanto di competenza rispetto agli interventi che riprogrammano 1,2 M€ di risorse FSC.

A febbraio 2018, con nota prot. n. 65792 del 20/02/201, la RV ha trasmesso le informazioni richieste anche per gli interventi proposti a finanziamento con economie su fondi di competenza

del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con successiva nota prot. n. 7578 del 12/04/2018 il MATTM, preso atto delle attestazioni da parte degli Enti d'Ambito di conferma del cronoprogramma e dell'inserimento degli interventi nel Piano d'Ambito, ha espresso parere favorevole anche su tale riprogrammazione delle economie, restando in attesa dell'approvazione della proposta da parte del Tavolo.

Infine, con nota prot. uscita n. 0018723 del 12/06/2018, anche il Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali ha espresso il proprio nulla osta.

Si resta pertanto in attesa della formale comunicazione di positiva conclusione della procedura di riprogrammazione da parte dell'ACT.

2.2.2.2 APQ VENRL - I Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Fabio Strazzabosco, *Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque*

Intervento ATTIVO realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRLI1A2P088	23.485.033,14	4.100.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale complessivo	23.485.033,14	4.100.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ in questione si compone di un solo progetto, che rientra nel più ampio *Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (SAVeC)* e ne finanzia uno stralcio rappresentato dalle "Tratte 10-11-12 Chioggia, Cavanella, Cavarzere", che permetterà, attraverso la realizzazione di circa 31 Km di condotte di diametro variabile tra il DN 800 e il DN 1000, il collegamento tra le centrali di potabilizzazione ubicate nelle predette località.

L'intervento è concluso e completamente realizzato; si sta provvedendo alla formalizzazione degli atti amministrativi relativi alla contabilità finale finalizzati all'emissione del provvedimento regionale di saldo e chiusura intervento, successivamente al quale potrà essere chiuso anche il monitoraggio del medesimo.

2.2.2.3 APQ VENRM - Il Atto integrativo

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Fabio Strazzabosco, *Direttore della U.O. Servizio Idrico Integrato e tutela delle acque*

Elenco intervento realizzato mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRMI1A2P089	MOSAV - SAVEC - CONDOTTA DI ADDUZIONE PRIMARIA PADOVA (SVINCOLO A4/A13) - CAVARZERE (DIRAMAZIONE PER CAVANELLA D'ADIGE) - TRATTA 7-8-9	42.305.812,10	4.000.000,00
Totale		42.305.812,10	4.000.000,00

2.2.3 Settore “Difesa del suolo e della costa”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENDS - Originario	25	23	30.956.747,32	30.909.524,62	30.755.658,36	100%	21.395.419,05	21.902,51
VENDT - 1° Atto integrativo	71	68	39.054.172,33	39.052.129,36	38.926.313,73	100%	8.088.835,03	2.042,97
VENDU - 2° Atto integrativo	25	23	13.056.024,79	13.056.024,79	13.052.769,81	100%	11.775.925,38	-
VENDV - 3° Atto integrativo	5	1	40.394.751,02	40.375.172,10	4.053.168,70	10%	2.653.778,13	19.578,92
VENDW - 4° Atto integrativo	4	2	10.319.820,90	10.307.730,71	10.026.051,42	97%	7.153.674,51	12.090,19
VENDX - 5° Atto integrativo	11	5	18.035.301,19	17.772.290,78	15.880.509,89	89%	12.388.236,82	257.621,47
Totale	141	122	151.816.817,55	151.472.872,36	112.694.471,91	74%	63.455.868,92	313.236,06

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.3.1 APQ VENDS - Originario

Data stipula: 4 luglio 2002

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Accordo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione del Veneto attraverso un'azione programmatica comune tra le amministrazioni firmatarie che perseguono le linee strategiche riguardanti la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e le problematiche connesse con la difesa delle coste.

L'Accordo finanzia in particolare progetti riguardanti le seguenti tipologie d'intervento:

- manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti lungo la linea di costa;
- sistemazione delle arginature di prima difesa a mare e a difesa dei centri abitati;
- stabilizzazione dei dissesti da frana e manutenzione dei versanti;
- per quanto concerne la sicurezza idraulica, l'adeguamento delle sezioni di scolo a nuove portate, a salvaguardia di centri urbani.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDSI1A3P001	Difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea per la valorizzazione turistico ricreativa della costa	5.194.075,66	2.076.007,11
VENDSI1A3P002	Riqualificazione ambientale di Valvecchia in comune di Caorle	516.456,90	516.456,90
VENDSI1A3P003	Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nel settore dal fiume Adige al Po di Levante	1.282.738,82	705.506,35
VENDSI1A3P004A	Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Pila - Comune di Porto Tolle.	506.158,98	506.158,98
VENDSI1A3P004B	Sistemazione delle arginature di prima difesa a mare nei settori dal Po di Maistra al Po di Tolle - Località Polesine Camerini - Comune di Porto Tolle.	1.291.080,29	1.291.080,29
VENDSI1A3P005	Costruzione di diaframma a protezione dell'abitato di Papozze-Sinistra Po di Venezia	1.067.253,84	1.067.253,84
VENDSI1A3P006	Completamento della sistemazione dello scolo Frassenella (VI)	774.671,77	426.069,48
VENDSI1A3P007	ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI FIUMI FOCCHIARA E LAVIGNO	1.280.361,41	768.216,85

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDSI1A3P008	Ripristino strutturale del sistema arginale del collettore di Terrazzo e rete collegata	1.701.874,29	1.186.154,74
VENDSI1A3P009	Adeguamento funzionale del fiume Busse ai fini della gestione della risorsa idrica	826.125,51	826.125,51
VENDSI1A3P010A	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in sinistra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 193-198 in localita Volta - Moggia del Comune di Bonavigo.	441.086,97	441.086,97
VENDSI1A3P010B	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra del fiume Adige tra gli stanti 222-227 in localita Volta- Mira del Comune di Legnago.	493.014,26	493.014,26
VENDSI1A3P010C	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali lungo il tratto ricadente a monte e a valle dello stante 265 in sinistra idraulica del fiume Adige in localita Volta -Morosa del	114.114,73	114.114,73
VENDSI1A3P010D	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino della resistenza e della consistenza della sponda destra del fiume Adige tra gli stanti 258-260 in localita Rotta Carpi del Comune di Villabartolomea	368.737,00	368.737,00
VENDSI1A3P010E	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del fiume Adige - Lavori di ripristino delle difese spondali in destra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 247-250 in localita Capellara del Comune di Villabartolomea (VR).	468.239,35	468.239,35
VENDSI1A3P013	Sistemazione del torrente Rova	790.040,54	0
VENDSI1A3P014	Interventi di sistemazione del torrente Rite	995.482,29	727.623,85
VENDSI1A3P015	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Canalbianco	1.457.915,84	961.396,16
VENDSI1A3P016*	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali del Po di Levante	1.652.946,25	1.090.005,43
VENDSI1A3P017	Interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture arginali dei fiumi Lemene e Loncon	992.642,77	992.642,77
VENDSI1A3P018	Sistemazione del fiume Busse	999.258,06	999.258,06
VENDSI1A3P019A	Interventi per la mitigazione del rischio del bacino Ramostorto	1.508.242,55	1.500.000,00
VENDSI1A3P020	Realizzazione sperimentale di un serbatoio di pianura utilizzando cave di ghiaia dismesse nell'alta pianura trevigiana	2.704.821,85	900.000,00
Totale		27.427.339,93	18.425.148,63

* in questo progetto sono presenti economie in corso di riprogrammazione per €8.629,83.

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENDSI1A3P011	1.499.750,40	1.499.750,40	Funzionalità (90,2%)	Funzionalità (90,2%)	249,60
VENDSI1A3P012	1.982.434,29	1.470.520,02	Esecuzione lavori (98,8%)	Funzionalità (99,7%)	13.023,08
Totale	3.482.184,69	2.970.270,42			13.272,68

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ procede nel suo percorso verso la conclusione con una spesa realizzata che arriva a superare il 99,5% del costo complessivo attuale.

I due soli interventi attivi dell'accordo (sono *VENDSI1A3P011* e *VENDSI1A3P012*) sono in fase di *funzionalità*, restando da definire la sola contabilità finale.

2.2.3.2 APQ VENDT - I Atto integrativo

Data stipula: 18 dicembre 2003

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Atto integrativo, sottoscritto a dicembre 2003, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore della difesa delle coste e della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della regione Veneto. Le principali linee strategiche riguardano la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e la difesa delle coste. Si articola in 71 interventi così suddivisi: 10 finanziati con risorse ex delibera CIPE 36/02 (interventi dal VENDT11A3P021 al VENDT11A3P028) e 61 finanziati con risorse ex Legge 19 maggio 1989, n. 183, annualità 2003 (interventi dal VENDT11A3P029A al VENDT11A3P073).

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P021	Adeguamento funzionale degli scoli Cagliari, Pubblico e Zanardi in Comune di Villa Bartolomea	1.062.056,83	1.000.000,00
VENDT11A3P022	Lavori di consolidamento dell'argine di prima difesa a mare e ripristino della viabilità in località Polesine Camerini nel Comune di Porto Tolle.	516.394,92	516.394,92
VENDT11A3P023	Lavori di vivificazione della Sacca del Canarin in Comune di Porto Tolle (RO) e recupero di un'area lagunare ai fini dell'acquacoltura.	3.356.104,24	691.106,05
VENDT11A3P024A	Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e la ricostruzione delle difese radenti in pietrame tra gli stanti 623-626 in Comune di Cavarzere (PD) .	364.503,98	364.503,98
VENDT11A3P024B	Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 594 e 596 in Comune di Cavarzere.	344.344,02	344.344,02
VENDT11A3P024C	Lavori urgenti di consolidamento dell'arginatura sinistra del fiume Adige ricalibratura dell'alveo e ricostruzione delle difese radenti in pietrame, tra gli stanti 326 e 329 in Comune di Masi (PD)	456.800,20	456.800,20
VENDT11A3P025	Lavori urgenti per la regimazione del fiume Brancaglia - S. Caterina.	947.140,66	947.140,66
VENDT11A3P026	Lavori urgenti ed improrogabili di sistemazione della rete di bonifica nei territori comunali di Carceri ed Ospedaletto Euganeo in provincia di Padova.	999.934,01	999.934,01
VENDT11A3P027	Sistemazione idraulica dei torrenti Curogna e Ponticello.	770.654,16	770.654,16
VENDT11A3P029A	Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2002.	197.708,11	0
VENDT11A3P029B	Lavori urgenti di sistemazione del torrente Musone ed affluente Astego. Annualità 2003	549.044,36	0
VENDT11A3P031A	Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica minore.	199.116,64	0

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P031B	Nodo di Padova. Interventi di manutenzione e automazione dei manufatti idraulici, della rete idraulica principale.	849.997,59	0
VENDT11A3P032	Lavori di consolidamento e opere di difesa del fiume Brenta.	774.428,92	0
VENDT11A3P033A	Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO A	332.531,80	0
VENDT11A3P033B	Realizzazione di palancole antisifonamento lungo il canale Battaglia. LOTTO B	441.302,36	0
VENDT11A3P034A	Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Stanghella.	505.629,12	0
VENDT11A3P034B	Lavori di sistemazione del fiume Gorzone in Comune di Cavarzere.	266.598,58	0
VENDT11A3P035	Sistemazione idraulica del bacino Fiumicello Brendola. I stralcio.	513.643,06	0
VENDT11A3P036A	Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto A	288.816,46	0
VENDT11A3P036B	Lavori di adeguamento del torrente Ghebon-Longhella: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti, ripristino delle difese spondali esistenti. Lotto B	214.178,75	0
VENDT11A3P037	Interventi di manutenzione sul fiume Gua.	515.082,42	0
VENDT11A3P038	Lavori di manutenzione e ripristino arginale del torrente Poscola. I Stralcio	516.450,00	0
VENDT11A3P039	Realizzazione di una vasca di espansione a monte dell'abitato di Bessica per la laminazione delle piene del torrente Giaron - Pighenzo.	1.040.357,12	0
VENDT11A3P040	Adeguamento delle condizioni di delusso del rio Camparolo in Comune di Sarego.	327.477,33	0
VENDT11A3P041	Sistemazione idraulica del torrente Giaron: realizzazione di nuove difese spondali e prosecuzione di quelle esistenti.	254.570,96	0
VENDT11A3P042	Sistemazione mediante ricalibratura della canaletta Agugiario.	360.621,58	0
VENDT11A3P043	Lavori urgenti di sistemazione del fiume Piave.	1.325.966,71	0
VENDT11A3P044	Intervento di sistemazione di un dissesto spondale golenale in sinistra Piave in zona centro urbano S. Dona di Piave.	615.821,54	0
VENDT11A3P045	Manutenzione del t. Bordina alla confluenza con il t. Cordevole.	254.899,17	0
VENDT11A3P046	Interventi sul Piave tra Busche e la confluenza con il t. Sonna. Opere in corrispondenza della riserva naturale del vinchetto di Cellarda.	757.221,05	0
VENDT11A3P047	Sistemazione aree in frana.	51.113,56	0
VENDT11A3P048A	Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza in via Vanzo in località San Giovanni in Comune di Motta di Livenza.	258.125,61	0
VENDT11A3P048B	Lavori di ripristino difesa spondale del fiume Livenza. Annualità 2003	249.314,11	0
VENDT11A3P049	Lavori di sistemazione del fiume Monticano.	297.269,43	0
VENDT11A3P050	Manutenzione straordinaria di alcuni tratti del fiume Meschio.	249.227,68	0
VENDT11A3P051A	Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in loc. Lore in Comune di S. Giovanni	179.954,27	0

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
	llarione - I° stralcio		
VENDT11A3P051B	Interventi di manutenzione idrogeologica sull'alveo del Torrente Paradiso in loc. Sarama in Comune di Grezzana	80.735,74	0
VENDT11A3P051C	Interventi di manutenzione idrogeologica su versante in frana con adeguamento delle opere di drenaggio e consolidamento in località Lore in comune id S. Giovanni llarione - II° stralcio	200.000,00	0
VENDT11A3P051D	Interventi di manutenzione idrogeologica: manutenzione idraulica e ripristino opere di difesa spondale in località Rio Secco in comune di Brentino Belluno	55.646,16	0
VENDT11A3P052	Lavori di sistemazione, rinforzo ed impermeabilizzazione (diaframma) tra gli stanti 264-267 in loc. Morosa in Comune di Terrazzo.	1.372.419,44	0
VENDT11A3P054A	Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Barbona (PD)	293.908,60	0
VENDT11A3P054B	Lavori urgenti di sistemazione del fiume Adige - interventi atti ad arrestare fenomeni erosivi mediante ricostruzione berma e salvaripe. Località Sant'Urbano (PD)	317.889,70	0
VENDT11A3P055	Lavori di ripristino delle difese spondali in sx Adige tra gli stanti 193-198 in loc. Moggia.	505.482,37	0
VENDT11A3P056	Sistemazione Val Rondina.	154.937,00	0
VENDT11A3P057	Lavori di rinforzo dell'argine di prima difesa a mare ed intercettazione delle filtrazioni in localita Polesine Camerini del Comune di Porto Tolle (RO).	1.090.591,25	0
VENDT11A3P058	Ripristino del sistema idraulico Reghena-Caomaggiore e della Roggia Versiola.	407.104,08	0
VENDT11A3P059	Manutenzione e ripristino dei manufatti di regolazione idraulica.	152.924,86	0
VENDT11A3P060	Sistemazione manufatto di sbarramento di Pila Murarola e rifacimento paratoia di sbarramento.	1.199.968,38	0
VENDT11A3P063	Lavori di costruzione di un impianto idrovoro per la difesa dell'abitato di Giacciano con Barucchella.	412.550,75	0
VENDT11A3P064	Ammodernamento ed ottimizzazione rete di deflusso area Ronchesana.	1.092.066,39	0
VENDT11A3P065	Ristrutturazione impianti di Calnova 1 e 2.	562.292,24	0
VENDT11A3P066A	Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 1° STRALCIO	39.999,09	0
VENDT11A3P066B	Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 2° STRALCIO	39.981,39	0
VENDT11A3P066C	Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 3° STRALCIO	59.998,79	0
VENDT11A3P066D	Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 4° STRALCIO	68.912,68	0
VENDT11A3P066E	Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 5° STRALCIO	59.991,12	0
VENDT11A3P066F	Interventi diffusi di miglioramento boschi litoranei e valorizzazione boschi ripariali, difese spondali lungo il corso del Sile. 6° STRALCIO	18.094,51	0
VENDT11A3P067	Ripristino arginature canale Cavetta e fiume Sile.	759.005,18	0

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDT11A3P068	Riescavo e sistemazione argini del fiume Vallio.	514.815,90	0
VENDT11A3P069	Collettore di collegamento tra rete di Punta Sabbione e la rete di Crepaldo - Cavallino. I stralcio.	619.747,36	0
VENDT11A3P070A	Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1° stralcio. LOTTO A	255.411,44	0
VENDT11A3P070B	Rinforzo arginature dei canali Mira-Mirano e Novissimo - 1° stralcio. LOTTO B	1.006.680,00	0
VENDT11A3P071	Sistemazione idraulica scolo Musonello.	258.228,45	0
VENDT11A3P072A	Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO A. Lavori di somma urgenza.	159.013,15	0
VENDT11A3P072B	Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO B. Lavori d'urgenza.	132.578,44	0
VENDT11A3P072C	Consolidamento sponde del canale Naviglio Brenta - I stralcio. LOTTO C	928.923,87	0
VENDT11A3P073	Riparazione di frane e scoscendimenti di sponda del fiume Marzenego, Dese, Zero, Draganziolo ed altri corsi d'acqua minori. I stralcio.	658.375,68	0
Totale		34.682.675,32	6.090.878,00

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENDT11A3P028	1.997.957,03	1.997.957,03	Funzionalità (99,4%)	99%	2.042,97
VENDT11A3P030	974.968,73	-	Collaudo (84,8%)	Collaudo 88%	-
VENDT11A3P053	1.396.528,28	-	Collaudo (100%)	Collaudo (100%)	-
Totale complessivo	4.369.454,04	1.997.957,03			2.042,97

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

I dati rappresentati nelle tabelle danno l'idea di un Accordo ormai concluso, infatti tutti i progetti hanno chiuso i lavori e la spesa realizzata e i pagamenti ammontano ormai al 99,68% del costo complessivo dell'APQ.

Su un totale di 71 progetti ben 68 sono conclusi (+ 8 rispetto al 2016) pari al 95,8% degli interventi dello strumento e al 89% del costo complessivo.

Focalizzandosi sul solo FSC si rileva che su un totale di 10 interventi finanziati con queste risorse gli interventi chiusi sono 9; il solo attivo (*VENDT11A3P028*) ha concluso il collaudo nel corso del 2013, è funzionale e restano solo da concludere le contabilità finali.

Anche per i 61 interventi realizzati con risorse L. 183/89 non si segnalano lavori in corso, i due ancora attivi (*VENDT11A3P030* e *VENDT11A3P053*) sono in fase di collaudo.

2.2.3.3 APQ VENDU - Il Atto integrativo

Data stipula: 24 giugno 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Atto integrativo, sottoscritto a giugno 2004, ha ad oggetto programmi di intervento nel settore della sicurezza idrogeologica finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto. Le principali linee strategiche dell'APQ riguardano principalmente la riduzione del rischio frane e del rischio idraulico e la lotta alla desertificazione.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDUI1A3P074	Implementazione delle stazioni di rilevamento idrologico ai fini della prevenzione delle piene.	274.092,77	0
VENDUI1A3P075A	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Opere di protezione stradale in località Rivalta del Comune di Brentino Belluno.	112.434,91	0
VENDUI1A3P075B	Interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Comune di Brentino Belluno località Preabocco stabilizzazione di una parete rocciosa e opere per la protezione dell'abitato	1.197.917,30	1.013.622,33
VENDUI1A3P078	Lavori di adeguamento degli scoli Vicinara e Pubblico di Castelmassa per la difesa dell'abitato di Castelmassa.	999.999,12	999.999,12
VENDUI1A3P079	Riconversione del sistema irriguo nei Comuni di Volpago e Giavera - Il stralcio	1.763.109,32	1.763.109,32
VENDUI1A3P080	Interventi di riconversione del sistema irriguo.	2.600.000,00	2.600.000,00
VENDUI1A3P081	Georeferenziazione interventi di difesa del suolo, potenziamento della dotazione hardware.	137.383,20	0
VENDUI1A3P082A	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. realizzazione briglia selettiva di contenimento colate detritiche sul torrente Palombis in località Cosderuio	150.000,00	150.000,00
VENDUI1A3P082B	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul rio Parabelum in località Villanova	100.000,00	100.000,00
VENDUI1A3P082C	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale in località Tra le Acque.	99.996,44	99.996,44
VENDUI1A3P082D	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Viera in località Busche.	49.999,24	49.999,24

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDUI1A3P082E	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Stabilizzazione e drenaggi a carico di versanti in frana e consolidamento viabilità di accesso alla stazione di	76.781,82	76.781,82
VENDUI1A3P082F	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento versanti in frana mediante opere di drenaggio e canalizzazi	102.500,00	102.500,00
VENDUI1A3P082G	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Realizzazione di difese spondali sul torrente Valles in località Molino.	100.000,00	100.000,00
VENDUI1A3P082H	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Runal in località Buscole.	89.989,39	89.989,39
VENDUI1A3P082I	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Musil in località Mugnai.	149.938,97	149.938,97
VENDUI1A3P082L	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Aurich in località Tomo.	49.995,20	49.995,20
VENDUI1A3P082M	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di consolidamento del versante in frana e realizzazione arginatura del Rio delle Boe in località Col	150.000,00	150.000,00
VENDUI1A3P082N	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e ripristino di opere ammalorate in località Valcantuna.	75.000,00	75.000,00
VENDUI1A3P082O	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di regimazione idraulica del Rio Molin in località S. Maria delle Grazie.	160.000,00	160.000,00
VENDUI1A3P082P	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Interventi di sistemazione idraulico-forestale sul torrente Veses in località Velos.	39.998,56	39.998,56
VENDUI1A3P082Q	Interventi strategici di difesa idrogeologica degli affluenti minori del fiume Piave nel territorio amministrativo della provincia di Belluno. Manutenzione e prosecuzione lavori di consolidamento di versanti in frana mediante opere di drenaggio, di canali	104.994,99	104.994,99
VENDUI1A3P083	Lavori per irrigazione in zone collinari.	476.102,38	450.000,00
Totale complessivo		9.060.233,61	8.325.925,38

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo **Accordo**

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENDUI1A3P076	1.995.791,18	1.450.000,00	Funzionalità (99,8%)	Funzionalità (100%)
VENDUI1A3P077	2.000.000,00	2.000.000,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	3.995.791,18	3.450.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il secondo Atto integrativo si articola ancora in 25 interventi di cui 22 finanziati con risorse FSC.

Lo strumento praticamente concluso, con una percentuale di impegni ormai che copre il costo e pagamenti e realizzato pari al 99,9% del costo.

Gli interventi chiusi sono complessivamente 23; gli ultimi due interventi attivi, *VENDUI1A3P076* e *VENDUI1A3P077*, presentano percentuali di realizzazione, rispettivamente, del 99,8% e del 100%, hanno entrambi concluso le operazioni di collaudo e attualmente mancano soltanto le approvazioni delle contabilità finali e le registrazioni contabili conseguenti. La situazione resta invariata rispetto al 2016.

2.2.3.4 APQ VENDV - III Atto integrativo

Data stipula: 31 maggio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

L'Atto integrativo sottoscritto nel 2005, sempre con l'obiettivo di aumentare la sicurezza idrogeologica del territorio veneto, in origine prevedeva la realizzazione di un solo intervento finalizzato alla laminazione delle piene per la riduzione del rischio idraulico nel territorio attraversato dal fiume Livenza (serbatoio di espansione di Prà dei Gai). Attualmente si articola in 5 interventi, di cui 4 correlati a Prà dei Gai.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDVI1A3P094	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ROGGIA DI ARZIGNANO - CHIAMPO NELL'ABITATO DI CHIAMPO - STRALCIO FUNZIONALE.	844.751,02	844.751,02
Totale		844.751,02	844.751,02

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENDVI1A3P084	36.208.599,95	0	Progett. Preliminare (0%)	0%	0
VENDVI1A3P084A	1.041.400,05	680.110,86	Funzionalità (97%)	Funzionalità (98%)	0
VENDVI1A3P084B	780.421,08	502.879,95	Funzionalità (98,8%)	Chiusura intervento 100%	19.578,92
VENDVI1A3P084C	1.500.000,00	626.036,30	Funzionalità (94,1%)	Funzionalità (94,1%)	0
Totale complessivo	9.530.421,08	1.809.027,11			19.578,92

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il secondo Atto integrativo si articola ancora in 5 interventi di cui 4 finanziati con risorse FSC. Al 31/12/2017 evidenzia un avanzamento di spesa realizzata pari al 10,04% del costo complessivo.

La quasi totalità delle risorse programmate su questo Atto Integrativo si concentra sull'intervento *VENDVI1A3P084 – "Sistemazione del serbatoio di espansione del Prà dei Gai e dei Prà Bassi per la laminazione controllata delle piene del Livenza alla confluenza con il Meduna"* del costo di € 36

Meuro la cui complessità consiste principalmente nell'ampiezza del bacino di laminazione che interessa due Regioni (Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) coinvolgendo varie autonomie locali.

In attesa della risoluzione delle problematiche progettuali dell'intervento principale, ne sono stati attivati, in tempi diversi, tre lotti distinti:

- *VENDVI1A3P084A "Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna, I LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (TV)" dell'importo di circa € 1.000.000,00 di cui € 680.110,86 di risorse FSC;*
- *VENDVI1A3P084B "Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Prà dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Il LOTTO: Interventi urgenti di diaframmatatura dell'argine sinistro del fiume Livenza in Comune di Portobuffolè (TV)" dell'importo di € 780.421,08 di cui € 502.879,95 di risorse FSC;*
- *VENDVI1A3P084C - "Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. Intervento di diaframmatatura dell'argine destro del fiume Livenza in comune di Mansuè (TV)" dell'importo di € 1.500.000,00, di cui € 626.036,30 di fonte FSC.*

Per quanto riguarda l'intervento principale, il progetto preliminare, aggiornato sulla base delle richieste e osservazioni pervenute dagli enti locali interessati dalle opere, è stato avviato ad una nuova procedura di Via, per il Veneto il 26 settembre 2011 e per il Friuli il 15 febbraio 2012. La pratica ha subito evidenziato uno stallo in Regione Friuli e per tale motivo si è deciso di avviare la procedura di VIA per lo stralcio riguardante le sole opere ricadenti nel territorio Veneto dell'importo complessivo di 36 Meuro, che si è conclusa favorevolmente con l'adozione della DGR 2115/2014. Sempre a dicembre 2014 è stata superata la rilevante criticità finanziaria con utilizzo dei finanziamenti di cui all'OPCM 3096/2010 disposto con DGR n. 2813 del 29/12/2014 per 18 Meuro. Il 15 dicembre 2015 è stato pubblicato il bando relativo all'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per un importo a base di gara di 17,3 Meuro. Con Decreto n. 40 del 21/03/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice e in data 23/03/2016 si è svolta la prima seduta pubblica per l'apertura dei sette plichi pervenuti. Nel frattempo due dei componenti la Commissione Giudicatrice hanno rinunciato all'incarico, pertanto con decreti n. 112 in data 6/05/2016 e n. 41 del 1/02/2017 si è proceduto alla loro sostituzione.

La gara d'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara si è svolta nel corso del 2017, ma per problemi procedurali, con decreto n. 428 del 24.11.2017 (pubblicato sul BUR Supplemento al n. 127 del 29.12.2017), si è provveduto al ritiro, in via di autotutela.

Si sta ora procedendo alla messa a punto di un nuovo bando di gara solo per la progettazione definitiva, esecutiva, in quanto ai sensi del D.Lgs. 50/2018, non è più possibile procedere con appalto integrato. Il bando dovrebbe andare in pubblicazione a fine estate 2018; l'incarico per la progettazione verrà quindi affidato a seguito dell'espletamento della procedura di gara tra l'ultimo trimestre 2018 e il primo 2019. Si prevede che la progettazione si concluda nel secondo trimestre 2019 e, fatti salvi i tempi per la proroga del parere di VIA (in scadenza il 10.11.2019), l'affidamento dei lavori, a seguito di procedura di nuova gara, è previsto per il primo trimestre 2020.

Proprio per la presenza dell'intervento *VENDVI1A3P084*, che da solo rappresenta circa il 90% del valore dell'Atto integrativo e che è attualmente in fase di gara, gli indicatori di realizzazione dell'APQ sono molto bassi nonostante gli altri interventi siano in avanzata fase realizzativa.

Per quanto riguarda gli interventi di diaframmatatura urgenti, uno, *VENDVI1A3P084B*, è concluso con economie, mentre *VENDVI1A3P084A* e *VENDVI1A3P084C* sono funzionli in attesa della chiusura delle contabilità finali.

2.2.3.5 APQ VENDW - IV Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDWI1A3P086	LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL SISTEMA ARGINALE DEL COLLETTORE TERRAZZO E RETE COLLEGATA, STRALCIO DI COMPLETAMENTO	701.665,38	700.000,00
VENDWI1A3P088	COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE, CON ASPORTAZIONE DEL MATERIALE DEPOSITATO IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO ABITATO E NEI PRESSI DELL' ""ALBERGO REGINA""	951.092,43	665.764,70
Totale		1.652.757,81	1.365.764,70

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENDWI1A3P085	5.567.063,09	3.000.000,00	Funzionalità (97,3%)	Funzionalità 97,25%	
VENDWI1A3P087	3.087.909,81	2.787.909,81	Funzionalità (95,2%)	Funzionalità 95,83%	12.090,19
Totale	8.654.972,90	5.787.909,81			12.090,19

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Al 31/12/2017 si evidenzia un avanzamento di spesa realizzata pari al 97,27% del costo complessivo.

L'accordo nel corso del 2017 non ha evidenziato sviluppi nelle operazioni di chiusura delle contabilità finali. Si confermano due interventi "chiusi": *VENDWI1A3P086* e *VENDWI1A3P088*, tali progetti si sono conclusi già nel 2013. Non si rilevano interventi con lavori in corso, l'intervento *VENDWI1A3P085* ha chiuso il collaudo nel corso del 2013, è funzionale e restano soltanto da espletare le ultime verifiche prima dell'approvazione della contabilità finale prevista per il 2018. Oltre a questo, rimane in funzionalità anche il progetto *VENDWI1A3P087*, con lavori conclusi nel 2009 e rimasto aperto per attività di monitoraggio ambientale (ora concluse); restano soltanto da espletare le ultime verifiche prima dell'approvazione della contabilità finale prevista, anche in questo caso, per il 2018.

2.2.3.6 APQ VENDX - V Atto integrativo

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Salvatore Nicola, *Direttore U.O. Difesa Idraulica*

Il presente Atto integrativo è finalizzato alla riduzione del rischio idrogeologico della Regione Veneto; le principali linee strategiche riguardano in particolare:

- la messa in sicurezza degli argini;
- la tutela idraulica dei centri abitati;
- l'ottimale impiego della risorsa acqua.

Ricordiamo, come già scritto nei precedenti Rapporti, che a partire dal monitoraggio del 30/06/2009 l'Accordo si articola in 11 interventi:

- 5 dei quali (da *VENDX11A3P089* a *VENDX11A3P093*) attivati all'atto della stipula;
- altri 5 sono stati inseriti nell'ambito della riprogrammazione delle risorse CIPE 35/05 riferite all'intervento *VENDVI1A3P084 "Prà dei Gai"*. Di questi, tre (*VENDX11A3P095*, *VENDX11A3P096*, *VENDX11A3P099*) sono passati dalla lista programmatica a quella attuativa, mentre due (*VENDX11A3P097*, *VENDX11A3P098*) sono di nuova individuazione;
- uno (*VENDX11A3P100*) inserito a seguito della riprogrammazione delle economie approvata con verbale del Tavolo dei sottoscrittori del 21/07/2009. Lo stesso rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDS11A3P001* dell'Accordo originario.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENDX11A3P089	LAVORI DI RIPRESA EROSIONI DELL'ARGINE SINISTRO DEL PO TRA GLI STANTI 45 E 57 IN COMUNE DI BERGANTINO - II° STRALCIO	1.188.021,85	732.613,47
VENDX11A3P090	REGOLAZIONE DEL FIUME BUSSÈ - COMPLETAMENTO	679.916,08	679.916,08
VENDX11A3P092	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SOMMITÀ ARGINALE DESTRA DEL FIUME BRENTA DALLA DISCARICA DI CÀ ROSSA FINO ALLA CONFLUENZA CON IL FIUME BACCHIGLIONE - II° STRALCIO	1.394.154,91	1.394.154,91
VENDX11A3P095	MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO BACINO RAMO STORTO III STRALCIO	1.299.658,07	1.299.658,07
VENDX11A3P099	CONSOLIDAMENTO ED IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURAZZI DEL CANALE BATTAGLIA, IN COMUNE DI BATTAGLIA TERME, PER ELIMINARE LE INFILTRAZIONI VERSO IL CENTRO ABITATO-STRALCIO FUNZIONALE	1.828.511,04	1.500.000,00
Totale		6.390.261,95	5.606.342,53

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2015 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENDX11A3P091	2.000.000,00	2.000.000,00	Collaudo da iniziare (75,7%)	Collaudo da iniziare 75,2%	0
VENDX11A3P093	756.455,55	756.455,55	Funzionalità (98,6%)	Funzionalità 98,6%	0
VENDX11A3P096	991.870,90	991.870,90	Funzionalità (99,8%)	Funzionalità 99,78%	8.129,10
VENDX11A3P097	750.680,86	750.680,86	Collaudo (97,5%)	Collaudo 97,5%	249.319,14
VENDX11A3P098	788.410,46	788.410,46	Funzionalità (99,5%)	Funzionalità 99,47%	173,23
VENDX11A3P100	6.094.611,06	1.494.476,52	Funzionalità (76,5%)	Funzionalità 77,51%	5.388,940
Totale	11.382.028,83	6.781.894,29			257.621,47

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il quinto Atto integrativo si articola ancora in 11 interventi, tutti finanziati con FSC, di cui 5 chiusi.

Al 31/12/2017 evidenzia una spesa realizzata pari all'89,3% del costo complessivo, con un lievissimo incremento rispetto al 2016, i pagamenti sono di poco inferiori, ammontando all'88,3% del costo complessivo.

Rispetto al 2016 non si rilevano ulteriori interventi conclusi che si confermano 5 (*VENDX11A3P089*, *VENDX11A3P090*, *VENDX11A3P092*, *VENDX11A3P095* e *VENDX11A3P099*), un intervento è in attesa di iniziare il collaudo per le opere complementari (*VENDX11A3P091*), un intervento presenta collaudo in corso (*VENDX11A3P097*), 4 interventi pienamente funzionali in attesa della conclusione delle contabilità finali (*VENDX11A3P093*, *VENDX11A3P096*, *VENDX11A3P098* e *VENDX11A3P100*). Nel corso del 2018 si prevede di portare a conclusione le contabilità finali e, pertanto, di concludere in via definitiva buona parte degli interventi ancora attivi.

Si vuole qui, inoltre, citare la procedura attivata nel 2017, ancora in corso all'atto della stesura del presente Rapporto, riguardante la riprogrammazione di economie di questo settore (così come anche degli APQ VENRI, VENDX e VENSU). La procedura è stata avviata con il TdS con nota prot. n. 439464 del 20/10/2017 è stata comunicata al Tavolo dei sottoscrittori dell'APQ in materia di Difesa del suolo e della Costa la volontà espressa dalla Giunta regionale con DGR 1582/2017 di destinare l'importo di € 1.400.000,00 all'APQ Difesa del suolo e della costa, volto a ridurre il

rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto idrogeologico e valorizzare il territorio salvaguardandone le caratteristiche ambientali, per il finanziamento dei seguenti interventi:

- VENDX11A3P101: interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV) - € 180.000,00;
- VENDX11A3P102: interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del bacino del torrente Muson, con riparazione delle sponde nei territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Castalcucco e Paderno del Grappa (TV) - € 300.000,00;
- VENDX11A3P103: opere di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito degli eventi calamitosi del 5 agosto 2017 in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - € 270.000,00;
- VENDX11A3P104: lavori di ripresa e consolidamento delle difese spondali in destra e sinistra idraulica del canale Bisatto, nel tratto compreso tra il ponte di via del Commercio e la passerella pedonale ubicata in località Ponte di Barbarano, in comune di Barbarano Vicentino (VI) - € 500.000,00;
- VENDX11A3P105: ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del torrente Astico in località varie nei comuni di Valdastico e Pedemonte (VI) - € 150.000,00.

Al TdS sono state trasmesse le schede tecniche di presentazione con la proposta di inserire gli interventi nell'APQ VENDX – V atto integrativo Difesa del Suolo e della Costa.

Con nota prot. n. 217 del 8/01/2018 la DG per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM ha chiesto alla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali di esprimere un parere sulla coerenza degli interventi con le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nella pianificazione di bacino predisposta e nelle misure strutturali del Piano di Gestione del Rischio Alluvione.

Con successiva nota prot. n. 352/DIR/2007/60/CE del 6/02/2018 il Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia ha comunicato al MATTM e per conoscenza alla Regione del Veneto e all'ACT che gli interventi da inserire in APQ non erano esplicitamente previsti nella pianificazione di bacino in atto (PAI) nonché nelle misure strutturali del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni ((PGRA). Viene però ricordato alla RV che, nel contesto più generale delle misure di mitigazione previste nel PRGA, la misura M35_1 del Piano di Gestione prevede la predisposizione del programma di manutenzione della rete idrografica (2016-2021) nel quale troverebbero ampio collocamento gli interventi individuati e che la predisposizione di tale Programma, di competenza degli uffici regionali, costituisce requisito per il recepimento di tali interventi.

Con nota del 21/03/2018 prot. n. 108826179, la RV, nelle more di un più puntuale raccordo tra la programmazione regionale e la misura M35_1 del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, in corso

di realizzazione, ha trasmesso una relazione che illustra quanto programmato con Delibere regionali nelle annualità 2016-2017. Con successiva nota prot. n. 1404/DIR2007/60/CE del 24/04/2018 il Distretto delle Alpi Orientali – Ufficio di Venezia ha comunicato al MATTM e per conoscenza alla Regione del Veneto e all'ACT, che la RV ha dato attuazione alla misura M35_1 del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni trasmettendo il programma di manutenzione della rete idrografica per le annualità 2016-2018 e che gli interventi da inserire nell'APQ VENDX sono coordinati con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni esprimendo pertanto parere favorevole in merito alla coerenza con le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico individuate nella pianificazione di bacino.

Alla stesura del presente Rapporto si attende la presa d'atto da parte del MATT e la successiva comunicazione di positiva conclusione della procedura di riprogrammazione da parte dell'ACT.

2.2.4 Settore “Sviluppo locale: interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENVT - Originario	16	15	8.031.898,57	8.031.898,57	7.949.410,61	99,0%	6.096.881,53	0,00
VENVU - 1° Atto integrativo	11	11	22.162.752,02	22.161.651,68	22.161.651,68	100,0%	8.105.555,58	1.100,34
VENVX - 2° Atto integrativo	9	9	18.414.009,23	18.414.009,23	18.414.009,23	100,0%	9.713.820,17	0,00
VENVZ - 3° Atto integrativo	13	11	20.849.533,67	20.563.551,64	19.877.512,82	96,7%	8.944.187,11	0,00
VENVY - 4° Atto integrativo	16	16	22.511.330,24	22.509.649,08	22.509.649,08	100,0%	10.341.038,93	1.681,16
Totale	65	62	91.969.523,73	91.680.760,20	90.912.233,42	99,2%	43.201.483,32	2.781,50

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.3.1 APQ VENVT - Originario

Data stipula: 19 giugno 2002

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVTI1A4P001	RECUPERO STATICO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CHIESA DI SAN GIACOMO IN LOCALITA DON - GOSALDO (BL)	362.606,68	258.228,45
VENVTI1A4P002	RESTAURO DEL COMPLESSO CONVENTUALE ANNESSO ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - SANGUINETTO (VR)	464.811,21	361.519,83
VENVTI1A4P003A	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - RESTAURO FABBRICATO EX SCUDERIE.	723.039,00	723.039,00
VENVTI1A4P003B	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - COMPLETAMENTO FABBRICATI: EX FORNI FUSORI, EDIFICIO EX CRAL, OSTELLO DELLA GIOVENTU	779.850,00	779.850,00
VENVTI1A4P003C	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - EDIFICI ED INFRASTRUTTURE MINERARIE	588.764,32	588.764,32
VENVTI1A4P003D	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - PONTE SUL TORRENTE IMPERINA	154.937,00	154.937,00
VENVTI1A4P003E	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELL'OSTELLO E DI ALTRI IMMOBILI E MISURE ANTINCENDIO; COMPLETAMENTO PARCHEGGI E MANUFATTI ACCESSORI	154.937,00	154.937,00
VENVTI1A4P003F	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - RIORDINO AMBIENTALE DEL SITO	129.112,00	129.112,00
VENVTI1A4P003G	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL SITO MINERARIO DI VALLE IMPERINA, IN COMUNE DI RIVAMONTE AGORDINO (BL) - OPERE DI DIFESA IDRAULICA	413.165,00	413.165,00
VENVTI1A4P004	OPERE E DOTAZIONI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO TERMALE DI VALGRANDE, IN COMUNE DI COMELICO SUPERIORE (BL)	516.456,90	0,00
VENVTI1A4P005A	RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI MONUMENTALI SUL COLLE DELLA ROCCA DI MONSELICE (PD). REALIZZAZIONE RILEVATO IN TERRA RINFORZA	311.566,53	311.566,53
VENVTI1A4P006A	COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - I LOTTO	350.674,23	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVTI1A4P006B1	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - OPERE DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI DEL FORTE DI MONTE RITE - 2° STRALCIO	360.000,00	0,00
VENVTI1A4P006B2	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE - 3° STRALCIO	745.800,00	700.000,00
VENVTI1A4P006B3	OPERE DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO MUSEALE MONTERITE (BL) - 1° STRALCIO DEL RECUPERO DELL'EDIFICIO EX CASERMA DI MONTE RITE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVA (4° STRALCIO DEL COMPLESSO MUSEALE DI MONTERITE)	454.416,30	0,00
Totale		6.510.136,17	4.575.119,13

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENVTI1A4P005B	1.521.762,40	1.521.762,40	Collaudo (94,0%)	Collaudo (94,6%)
Totale	1.521.762,40	1.521.762,40		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il progetto *VENVTI1A4P005B "Restauro e messa in sicurezza di immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice (PD) - Ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle mura storiche"* ha evidenziato nel 2017 un leggero avanzamento arrivando al 94,6% della spesa.

Per riassumere la complicata storia dell'intervento, possiamo ricordare le diverse sospensioni, una prima revisione progettuale nel 2010, il fallimento della ditta subappaltatrice esecutrice delle opere che ha comportato la necessità di riappaltare il completamento delle opere ad un'altra ditta subappaltatrice e una seconda variante nel 2012 che ha permesso di risolvere una criticità finanziaria. L'ultimazione dei lavori principali è datata 16/01/2013 e la visita finale di collaudo è stata effettuata il 10/03/2015. Nel corso del 2016 si è rallentato il procedimento di approvazione dell'atto finale di collaudo dell'opera da parte del RUP (U.O. Lavori Pubblici della Regione) a causa di irregolarità nel DURC dell'impresa subappaltatrice. Pertanto il RUP nel 2016 ha comunicato all'INPS e all'INAIL competenti per territorio di voler attivare l'intervento sostitutivo previsto dal DPR 207/2010 articolo 4 per l'irregolarità del DURC per l'importo da erogare a saldo all'impresa appaltatrice dell'opera, che sarà liquidato ai suddetti Enti ciascuno in quota parte secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Nel corso del 2017 sono stati predisposti i decreti di impegno e liquidazione delle competenze del RUP e collaboratore, per il saldo delle competenze spettanti per il coordinamento della sicurezza, e per la Direzione Lavori. È stato inoltre predisposto il decreto impegno e liquidazione relativo alle competenze spettanti per la redazione della 2° perizia di variante al progetto ed è stato assunto il decreto di impegno e liquidazione del saldo dei lavori eseguiti dall'impresa con la quale è stato sottoscritto il contratto d'appalto dell'opera stabilendo che l'importo spettante all'impresa venga liquidato all'INPS/INAIL a seguito dell'irregolarità del DURC di un'impresa sub appaltatrice. Il certificato di collaudo finale dell'opera è stato approvato con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63/2017 e il RUP deve ora attestare l'agibilità della struttura "casa Bernardini". Nel corrente anno 2018 sono state liquidate le somme spettanti all'INPS/INAIL e l'IVA sulla fattura a saldo emessa dall'impresa appaltatrice dell'opera in quanto soggetta a split payment. E' opportuno ipotizzare una conclusione/chiusura dell'intervento entro il 2018, tenuto conto che la Direzione Regionale Acquisti AA.GG e Patrimonio deve ancora fornire al RUP la certificazione di prestazione energetica dell'edificio "Casa Bernardini" per consentire al RUP di attestare l'agibilità dell'immobile.

2.2.4.2 APQ VENVU - I Atto integrativo

Data stipula: 26 novembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVUI1A4P010	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI ROVIGO E RECUPERO DELLE TORRI MEDIOEVALI	4.990.144,92	0,00
VENVUI1A4P011	NUOVO MUSEO DI ""MONDEVAL""	1.500.965,66	1.500.000,00
VENVUI1A4P012	PO DELTA ECOSITE - PROGETTO INTEGRATO PER INIZIATIVE DI SVILUPPO ED ANIMAZIONE ECONOMICA SOSTENIBILE NEL DELTA DEL PO	2.305.628,14	2.000.000,00
VENVUI1A4P013	STRUTTURA POLIVALENTE A SERVIZIO DELLA PISTA CICLABILE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI"	1.119.825,24	710.000,00
VENVUI1A4P014	CENTRO INFORMATIVO E DI PROMOZIONE DELL'AREA DEL CADORE CENTRALE	375.836,80	300.000,00
VENVUI1A4P015	COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX-AREA ATTREZZATA "SASS MUSS" E SUO RIUSO A FINI TURISTICO-RICREATIVI	1.298.940,45	1.000.000,00
VENVUI1A4P016	COMPLETAMENTO DEL POLO TURISTICO DI VILLA PATT	2.044.600,06	1.600.000,00
VENVUI1A4P017	INFRASTRUTTURE PORTUALI IN LOCALITA' VAL DA RIO - VARCO DOGANALE - II° FASE REALIZZATIVA	7.182.450,75	0,00
VENVUI1A4P018A	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE LO SFANGAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELL'AREA LACUALE	248.678,28	248.678,28
VENVUI1A4P018B*	LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE DEL LAGO DI ALLEGHE MEDIANTE ASPORTAZIONE MECCANICA DI MATERIALE ALL'INCILE DEL LAGO E REALIZZAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI DIFESA SPONDALE	548.790,57	548.790,57
VENVUI1A4P019	SISTEMAZIONE SPONDALE SUL LAGO DI SANTA CROCE	545.790,81	198.086,73
Totale		22.161.651,68	8.105.555,58

* Le economie FSC qui rilevate per complessivi €1.100,34 saranno riprogrammate appena possibile.

2.2.4.3 APQ VENVX - Il Atto integrativo

Data stipula: 31 maggio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVXI1A4P020A	COSTRUZIONE DI UN NUOVO PONTE SUL TORRENTE ""ZUNAIA"" E SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DEL LAGO DI ALLEGHE	917.000,22	764.166,85
VENVXI1A4P020B	COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DELL'AREA COMPRESA TRA IL PALAGHIACCIO "PONTE ZUNAIA" E IL LAGO DI ALLEGHE	282.755,99	235.630,00
VENVXI1A4P021	CENTRO POLIFUNZIONALE DA DESTINARE AD ATTIVITÀ SOCIALI PER LO SVILUPPO LOCALE DEL TERRITORIO IN COMUNE DI PIANEZZE (VI)	1.143.635,02	800.544,51
VENVXI1A4P022A	INFRASTRUTTURE PORTUALI PER IL DIPORTO. REALIZZAZIONE DI PUNTI D'ORMEGGIO IN DARSENA CANALE OVEST, PORTO DI VENEZIA - SEZIONE DI MARGHERA - PRIMO STRALCIO.	4.069.255,76	3.000.000,00
VENVXI1A4P022B	INFRASTRUTTURE PORTUALI PER IL DIPORTO. REALIZZAZIONE DI PUNTI D'ORMEGGIO IN DARSENA CANALE OVEST, PORTO DI VENEZIA - SEZIONE DI MARGHERA - SECONDO STRALCIO.	1.979.137,67	0,00
VENVXI1A4P023	PISTA CICLABILE ""LUNGA VIA DELLE DOLOMITI""	2.719.626,50	1.156.842,00
VENVXI1A4P024	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO INTERRATO E A RASO IN LOCALITÀ ""BORGATA KRATTER-SORAVIA"" IN COMUNE DI SAPPADA"" (BL)	4.443.755,33	1.700.000,00
VENVXI1A4P025	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL LAGHETTO "LONABA" IN COMUNE DI ROANA	1.418.116,73	990.500,00
VENVXI1A4P026	ALLESTIMENTO DEL CENTRO ESPOSITIVO POLIFUNZIONALE DI PIEVE DI CADORE (BL)	1.440.726,01	1.066.136,81
Totale		18.414.009,23	9.713.820,17

2.2.4.4 APQ VENVZ - III Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dei Beni culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVZI1A4P027	PROGETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PER DIVERSAMENTE ABILI IN VAL CANZOI.	586.064,00	460.800,00
VENVZI1A4P028	RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CONTRADA ""VALLE"" IN COMUNE DI VELO VERONESE DA DESTINARE A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER LO STUDIO DEL PAESAGGIO E DELL'ARCHITETTURA DELLA LESSINIA.	794.640,93	595.980,72
VENVZI1A4P029	AMPLIAMENTO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI S. PIETRO A LEGNAGO - 2° STRALCIO.	2.500.065,75	2.000.000,00
VENVZI1A4P030	LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE ALA SUD EX COLLEGIO S. GIUSEPPE A FOLLINA (TV) - 1° STRALCIO.	1.000.000,00	800.000,00
VENVZI1A4P031	RIQUALIFICAZIONE AREA ""EX CONSORZIO AGRARIO"" IN VIA STAZIONE A CASTAGNARO PER REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE.	1.990.688,51	1.160.000,00
VENVZI1A4P032/A	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL RIFUGIO ALPINO "G. P. TALAMINI" A VODO DI CADORE - 1° STRALCIO - OPERA DI PRESA AMMESSA AL RIFUGIO.	22.347,17	15.391,12
VENVZI1A4P032/B	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL RIFUGIO ALPINO "G. P. TALAMINI" A VODO DI CADORE - 2° STRALCIO - RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO.	387.497,18	318.608,88
VENVZI1A4P033	COLLEGAMENTO TRA I COMPRESORI SCIISTICI MONTE SIERA E SAPPADA 2000 - REALIZZAZIONE PISTE "" PIAN DEI NIDI"" - ""PIAN DEI NIDI MONTE SIERA"" E ""MONTE SIERA PIAN DEI NIDI"".	5.406.373,80	1.200.000,00
VENVZI1A4P034	RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI RECOARO TERME.	1.200.000,00	1.000.000,00
VENVZI1A4P035	REALIZZAZIONE IMPIANTO NATATORIO POLIVALENTE A TAMBRE D'ALPAGO.	1.958.303,28	941.506,60
VENVZI1A4P038	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELL'INSIEME DEGLI EDIFICI DENOMINATI "RIFUGIO CASARA DI CAMPOLONGO".	780.404,14	451.899,79
Totale		16.626.384,76	8.944.187,11

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENVZI1A4P036	1.671.000,00	0,00	Esecuzione lavori (58,9%)	Esecuzione lavori (58,9%)
VENVZI1A4P037	2.266.166,88	0,00	Funzionalità (100%)	Funzionalità (100%)
Totale	3.937.166,88	0,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'intervento ancora attivo, VENVZI1A4P036 "Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la valle del medio-basso Cordevole, Stralcio funzionale nei comuni di Taibon Agordino, Agordo, La Valle Agordina" ha subito negli anni notevoli ritardi per una serie di problematiche nelle procedure espropriative, che hanno comportato un ricorso vinto dal ricorrente con la necessità di rivedere il progetto e gli espropri. Anche i lavori sono stati interrotti per interferenze con la realizzazione della tangenziale di Agordo e complessivamente la SRA ha concesso diverse proroghe con propri atti, ultimo dei quali, DDR n.16 del 02/09/2016 ha fissato quale termine ultimo per l'ultimazione lavori e la presentazione della documentazione contabile il 31/12/2018. Non si riscontrano aggiornamenti nel corso del 2017 proprio in quanto, a causa delle numerose difficoltà incontrate nella realizzazione dell'intervento, i dati verranno aggiornati in sede di rendicontazione finale.

L'altro progetto, VENVZI1A4P037 "Pista ciclabile sul percorso dell'ex ferrotranvia Vicenza, Noventa Vicentina" è concluso ma non è ancora "chiuso" nel sistema SGP in quanto, per problematiche di bilancio, non si è ancora potuto procedere con il pagamento del saldo al soggetto attuatore.

2.2.4.5 APQ VENNY - IV Atto integrativo

Data stipula: 28 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENNY11A4P039	REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO CICLO - TURISTICO SOVRACOMUNALE LUNGO GLI ARGINI DEL TORRENTE AGNO - GUÀ, DA RECOARO TERME A MONTEBELLO VICENTINO - TRATTO DI SPAGNAGO	790.000,00	592.500,00
VENNY11A4P040	REALIZZAZIONE POLO INTERCOMUNALE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI SPORTIVO RICREATIVE ATTRAVERSO LA COPERTURA DELLO STADIO DI TAI	2.998.691,42	1.398.600,00
VENNY11A4P041	NUOVA SEGGIOVIA RECOARO MILLE - MONTE FALCONE	3.745.220,59	1.296.049,56
VENNY11A4P042	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX TEATRO PARROCCHIALE DA DESTINARE A SALA POLIFUNZIONALE ED ALLESTIMENTO DEL PALAZZO DELLO STILE	599.476,69	449.607,52
VENNY11A4P043*	VIE D'ACQUA DEL NORDEST SISTEMA FLUVIALE DELLA PIAVE NEI COMUNI DI SAN DONÀ DI PIAVE E MUSILE DI PIAVE (VE)	902.593,00	498.999,56
VENNY11A4P044	PROGETTO PER RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA RICETTIVA AD USO TURISTICO EXTRA ALBERGHIERO A SERVIZIO DELLE PISTE DA FONDO DENOMINATA "BAR ALPINO"	382.159,71	267.561,83
VENNY11A4P045	COMPENSORIO DEL MONTE AVENA-CAMPON IN COMUNE DI FONZASO. PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DELLA SCIOVIA ""CAMPON TRE"".	632.251,60	474.188,70
VENNY11A4P046	RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DI PALAZZO BOLDRIN CONTI MALMIGNATI	2.084.178,41	1.498.000,00
VENNY11A4P047	REALIZZAZIONE DI UN PONTE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME PIAVE IN LOCALITÀ EIBEN DI SAPPADA	1.535.730,04	1.050.000,00
VENNY11A4P048	STRUTTURA POLIFUNZIONALE A USO PUBBLICO IN COMUNE DI SOSSANO (VI)	2.408.853,11	1.134.000,00
VENNY11A4P049	CENTRO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE TURISTICO-AMBIENTALE E CULTURALE. RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO EX PALAZZO PELLEGRINI	901.671,68	0,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENVY11A4P050	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO 13 DELL'AREA "EX ZUCCHERIFICIO" PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NEL COMUNE DI LEGNAGO	2.122.796,56	0,00
VENVY11A4P051	LAVORI DI COMPLETAMENTO ""CINEMA VITTORIA"" IN COMUNE DI ENEGO (VI)	835.704,23	584.993,00
VENVY11A4P052	CENTRO CULTURALE TERRITORIALE: RESTAURO VILLA MARINI RUBELLI IN COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV)	883.815,26	637.500,00
VENVY11A4P053	PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E RIUSO DEL TEATRO SOCIALE DI BADIA POLESINE. 3° LOTTO - COMPLETAMENTO	1.199.170,68	93.536,68
VENVY11A4P054	OPERA INFRASTRUTTURALE DI ADDUZIONE ACQUA NEL COMPRESORIO SCIISTICO MONTE AVENA	487.336,10	365.502,08
Totale		22.509.649,08	10.341.038,93

* Le economie FSC qui rilevate per complessivi €1.681,16 saranno riprogrammate appena possibile.

2.2.5 Settore “Società dell’informazione”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENSI - Originario	17	16	8.326.456,28	8.226.274,87	8.226.274,87	100,0%	3.869.462,69	100.000,02
VENSJ - 1° Atto integrativo	3	3	3.775.437,93	3.755.045,86	3.755.045,86	100,0%	3.132.752,70	20.392,07
VENSK - 2° Atto integrativo	1	0	1.776.858,99	1.710.678,12	1.710.678,12	100,0%	1.223.819,13	66.180,87
VENSW - 3° Atto integrativo	24	18	43.203.481,58	43.075.550,89	40.598.435,44	94,2%	4.763.847,14	116.625,08
VENSY - 4° Atto integrativo	2	2	5.601.782,57	5.601.782,57	5.601.782,57	100,0%	0	0
Totale	47	39	62.684.017,35	62.369.332,31	59.892.216,86	96,0%	12.989.881,66	303.198,04

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.5.1 APQ VENSI - Originario

Data stipula: 28 settembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSII1A7P001	INFRASTRUTTURA TECNICO-ORGANIZZATIVA DEL CED	690.000,00	341.700,00
VENSII1A7P002	SICUREZZA	1.207.857,51	539.936,30
VENSII1A7P003	SERVIZI DI RETE	1.440.269,04	640.500,00
VENSII1A7P004	INTEROPERABILITA' E COOPERAZIONE APPLICATIVA	574.825,34	227.430,90
VENSII1A7P005	NET GIS	377.323,20	0,00
VENSII1A7P006	SERVIZI RIVOLTI AGLI EE.LL. NELL'AMBITO DELLA L.R. 54/88	403.989,68	80.000,00
VENSII1A7P007	BANCHE DATI	34.611,00	0,00
VENSII1A7P008	SPORTELLI IMPRESE	335.659,10	275.719,98
VENSII1A7P009	AGORA' DEL RIUSO	136.579,78	118.589,03
VENSII1A7P010	RESEaux DI GOVERNO	100.919,63	63.859,31
VENSII1A7P011	MY PORTAL: IL PORTALE PER GLI EE. LL. IN MODALITA' ASP	59.628,66	0,00
VENSII1A7P012	SISTEMA INFORMATIVO PER L'AGRICOLTURA (SIPA)	120.012,00	0,00
VENSII1A7P013	CNS, FIRMA DIGITALE, POSTA CERTIFICATA	763.454,38	381.727,19
VENSII1A7P014	INF1 - REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI BASE PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE APPLICATIVA INTERREGIONALE (PROGETTO ICAR)	229.000,00	0,00
VENSII1A7P015	INF2 - GESTIONE DI STRUMENTI DI SERVICE LEVEL AGREEMENT A LIVELLO INTERREGIONALE (PROGETTO ICAR)	120.943,57	0,00
VENSII1A7P016	INF3 - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA FEDERATO INTERREGIONALE DI AUTENTICAZIONE (PROGETTO ICAR)	211.202,00	0,00
Totale		6.806.274,89	2.669.462,71

Elenco degli interventi **ATTIVI** realizzati mediante questo **Accordo**

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENSII1A7P017	1.419.999,98	1.199.999,98	Esec. investimenti (93,4%)	Concluso di fatto con economie FSC	100.000,02
Totale	1.419.999,98	1.199.999,98			100.000,02

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'APQ è di fatto concluso.

Con DDR n. 121 del 30/12/2016 si è chiuso anche l'ultimo progetto ancora attivo, *VENSII1A7P017* che, dalla versione del 28/02/2017 è concluso di fatto, "attivo" solo in quanto ha registrato economie FSC per € 100.000,02 in corso di riprogrammazione.

2.2.5.2 APQ VENSJ - I Atto integrativo

Data stipula: 27 luglio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSJI1A7P018	SVILUPPO DELLA BANDA LARGA NEL VENETO	775.921,11	543.144,77
VENSJI1A7P019*	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DELLA LESSINIA	1.480.983,16	1.480.983,16
VENSJI1A7P020*	RETE A BANDA LARGA DELLA PEDEMONTANA DEL GRAPPA E DELL'ASOLANO	1.498.141,59	1.108.624,77
Totale		3.755.045,86	3.132.752,70

* Le economie FSC qui rilevate per complessivi €20.392,07 sono in corso di riprogrammazione.

2.2.5.3 APQ VENSK - Il Atto integrativo

Data stipula: 15 dicembre 2006

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Intervento ATTIVO realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENSKI1A7P021	1.710.678,12	1.223.819,13	Verifiche e controlli (100%)	Concluso di fatto con economie FSC	66.180,87
Totale	1.710.678,12	1.223.819,13			66.180,87

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

L'Accordo e il progetto in esso contenuto sono di fatto conclusi.

Con DDR n. 71/2016 il progetto *VENSKI1A7P021* è stato definitivamente chiuso e sono state rilevate economie FSC per € 66.180,87 in corso di riprogrammazione.

2.2.5.4 APQ VENSWE - III Atto integrativo

Data stipula: 29 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSWI1A7P023A*	Estensione della banda larga nel territorio della provincia di Verona - stralcio Comunità Montana del Baldo	294.328,33	294.328,33
VENSWI1A7P026*	Estensione della banda larga nel territorio della Comunità dell'Alto Astico e Posina	197.867,78	197.867,78
VENSWI1A7P027	Centro di competenza sulla banda larga	499.880,00	499.880,00
VENSWI1A7P032A	FABHUB Vittorio Veneto	125.000,00	50.000,00
VENSWI1A7P032B	Verona FABLAB	125.000,00	50.000,00
VENSWI1A7P032C	FABLAB Padova	125.000,00	50.000,00
VENSWI1A7P032D	FABLAB Tinai	125.000,00	100.000,00
VENSWI1A7P032E	FABLAB Venezia: supernodo regionale	132.868,00	100.000,00
VENSWI1A7P032F	FABLAB "Affari puliti in 3D"	123.820,00	99.056,00
VENSWI1A7P032G	CRUNCHLAB	152.400,00	100.000,00
VENSWI1A7P032H	FABLAB Portogruaro	125.000,00	100.000,00
VENSWI1A7P032I	MAKERLAB	125.000,00	100.000,00
VENSWI1A7P032J	POPLAB	125.000,00	100.000,00
VENSWI1A7P032L	FABLAB Dueville	134.802,00	100.000,00
VENSWI1A7P032M	La Fabbrica del Futuro	125.000,00	100.000,00
VENSWI1A7P032N	FABLAB Vicenza	192.728,00	100.000,00
VENSWI1A7P032Q	DEL FABLAB	130.000,00	100.000,00
VENSWI1A7P032R	FABLAB CRE.TA	125.000,00	100.000,00
Totale		2.983.694,11	2.341.132,11

* Le economie FSC qui rilevate per complessivi €7.116,11 saranno riprogrammate appena possibile.

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENSWI1A7P030	34.516.419,70	1.721.771,03	Esecuzione fornitura (95,5%)	Concluso di fatto con economie FSC	109.508,97
VENSWI1A7P031	4.998.323,69	200.000,00	Esecuzione fornitura (48,3%)	Esecuzione fornitura (54,6%)	0
VENSWI1A7P032K	120.275,00	100.000,00	Esecuz. investimento (67,9%)	Esecuz. investimento (100%)	0
VENSWI1A7P032O	113.694,39	100.000,00	Esecuz. investimento (40%)	Esecuz. investimento (100%)	0
VENSWI1A7P032P	142.200,00	100.000,00	Esecuz. investimento (63,3%)	Chiusura intervento (95,8%)	0
VENSWI1A7P032S	200.944,00	200.944,00	Studio fattibilità (0%)	Esecuz. investimento (0%)	0
VENSWI1A7P033*	6.167.000,00	5.717.000,00		ANNULLATO al 31/12/2017	0
Totale	40.091.856,78	2.422.715,03			109.508,97

* il totale non tiene conto degli importi riferiti all'intervento VENSWI1A7P033 – annullato

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Si ritiene significativo fornire un esame dettagliato dei progetti attivi.

Come anticipato nello scorso RAE 2016, con il monitoraggio del 28/02/2017, è giunto a conclusione il progetto più complesso di tutto l'APQ, il VENSWI1A7P030 "Infrastrutture pubbliche di backhauling - Fase 2" avente un costo originariamente previsto di finale di circa 38Meuro di cui 1,8 Meuro di fonte FSC e tutti gli altri provenienti da fondi FESR, FEASR e altra normativa di settore. A fine 2016 sono stati emessi tutti i provvedimenti di chiusura delle contabilità finali con la contestuale rideterminazione del costo dell'opera in € 34.516.419,70. L'intervento è dunque concluso di fatto e risulta ancora attivo solo per la presenza di economie FSC per € 109.508,97 in corso di riprogrammazione.

Per quanto riguarda il VENSWI1A7P031 "Progetto per la chiusura della dorsale di distribuzione Est della rete in fibra ottica della Provincia Autonoma di Trento attraverso il collegamento con i comuni confinanti in Provincia di Belluno e di Vicenza", rientra tra i progetti del Piano operativo dell'Intesa tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Trento per le annualità 2008-2009 ed ha l'obiettivo di chiudere l'anello est della rete realizzando il collegamento con i comuni bellunesi di confine. Dopo un avvio un po' rallentato a causa principalmente della pluralità di amministrazioni coinvolte nel progetto, sta procedendo regolarmente. Nel corso del 2016 si sono svolti i lavori per

l'installazione degli shelter di rete e nel 2017 la spesa riscontra un leggero avanzamento. La conclusione si ipotizza nel 2018. Si segnala che anche questo intervento dal consistente costo di 5 Meuro, contiene soltanto € 200.000,00 di fondi FSC, di cui € 145.983,99, pari al 73%, già realizzati e pagati.

Analizziamo ora i progetti programmati nel 2015, con la DGR 1038/2014, che dando attuazione alla delibera CIPE 41/2012, ha riprogrammato su questo APQ le economie a valere sul FAS-FSC 2000-2006 e sul cofinanziamento regionale all'Intesa Istituzionale di Programma nonché le risorse FSC derivanti dalle riassegnazioni disposte dalla delibera CIPE 41/2012 a seguito della CIPE 80/2011.

La Regione del Veneto, con un apposito Bando (DGR 67/2015), ha deciso di investire 2 milioni di Euro sul tema della fabbricazione digitale e far nascere 18 laboratori digitali (Fab Lab) sul proprio territorio, con lo scopo principale di promuovere la cultura digitale e ridurre nel contempo il cosiddetto digital divide culturale.

Ne è nata una squadra alquanto variegata, che ha raggruppato FabLab già esistenti, FabLab che si sono costituiti per la prima volta grazie al bando, un Istituto Superiore ed altri Fablab nati nel mondo dell'associazionismo e della cooperazione.

La filosofia di fondo che stava alla base del bando regionale era quella di accompagnare i 18 FabLab nella crescita e nel consolidamento in un mercato affollato come quello del digitale, per arrivare a creare una vera e propria "Community dei Fablab Veneti" capace di camminare da sola e di dare impulso allo sviluppo economico della nostra Regione e, perché no, anche del nostro Paese.

Dialogo, collaborazione e condivisione, sono state le keywords dell'Amministrazione regionale che ha, da un lato supportato i FabLab con attività di coaching e, dall'altro ha promosso la loro conoscenza in contesti nazionali ed internazionali attraverso un'efficace attività di comunicazione istituzionale.

Tutti i Fablab hanno concluso le attività previste dal progetto nonché le rendicontazioni finali entro i termini stabiliti. La Direzione ICT e Agenda Digitale, nel secondo semestre del 2017 ha effettuato i sopralluoghi nei 18 fablab, al fine di verificarne l'attività e raccogliere feedback da parte dei beneficiari in merito al bando, le criticità riscontrate e le traiettorie future che ciascuno di loro intende perseguire.

In linea generale, ciò che è emerso è che il FabLab, riesce ad avere una sostenibilità finanziaria se inserito in contesti più ampi, come ad esempio spazi di co-working, incubatori, ecc., dove la presenza di altri tipi di attività possano garantire anche la copertura dei costi del Fablab stesso.

Più rari, ma esistenti, i Fablab che riescono ad essere finanziariamente sostenibili. E' il caso, ad esempio, di Fablab Venezia, uno dei primi Fablab nato nel territorio, e già esistente al momento dell'uscita del bando.

Ad oggi Fablab Venezia è uno dei Fablab più completi del territorio, che riesce ad offrire:

- un laboratorio aperto per i makers, secondo quello che è lo spirito originario del Fablab;
- corsi di formazione e workshop, rivolti a scuole e aziende;
- service e prototipazione per PMI e artigiani, che vengono coinvolti in un percorso di co-progettazione.

L'obiettivo dei FabLab è, comunque, proprio quello di essere sostenibili, nascendo come Società che vuole offrire principalmente attività di service.

Nel corso di questi anni, e anche grazie al bando della Regione, sono riusciti ad acquisire dei macchinari (ad esempio il braccio robotico) con i quali hanno potuto offrire alle aziende service mirati e di alto livello, come ad esempio:

1. la realizzazione di un contenitore protettivo per un bozzetto in terra cruda del Bernini, che permette lo spostamento dell'opera in sicurezza;
2. la produzione di un guanto protettivo per l'atleta Alex Zanardi partendo dalla scansione del suo pugno, nella posizione che avrebbe dovuto mantenere nel corso della gara;
3. la realizzazione di un elemento dell'Installazione "Decode/recode" in occasione del Fuorisalone di Milano 2017, per conto di Salviati.

Hanno inoltre avviato, insieme all'Azienda WASP, una vera e propria rete commerciale internazionale di Fablab, con lo scopo di promuoversi reciprocamente, andando a valorizzare l'ambito specifico di specializzazione di ciascun Fablab.

Altro tema comune fra tutti i Fablab è il coinvolgimento delle aziende e del mondo artigiano. Infatti, se da un lato l'interesse da parte di aziende ed artigiani cresce in maniera esponenziale - attraverso la richiesta di workshop informativi o corsi di formazione - dall'altro lato stenta ancora a decollare una vera e propria richiesta di attività di service e di collaborazioni commerciali con i FabLab. La tendenza, per ora, è ancora quella di acquisire le competenze attraverso i FabLab, ed eventualmente poi acquistare le macchine per svolgere le attività di prototipazione sempre all'interno dell'azienda stessa.

Quasi tutti i 18 FabLab, nella loro fase di avvio, hanno sondato vari ambiti di applicazione, per poi, via via, trovare il proprio ambito di caratterizzazione e specializzazione. Così ad esempio, il Fablab di San Donà di Piave si è specializzato nell'ambito software, hardware, IOT e della mecatronica, il Fablab di Castelfranco Veneto nella parte educational, rivolta ai bambini ed ai ragazzi delle scuole primarie, medie e superiori, mentre il Fablab di Padova ha una forte caratterizzazione nell'area sanitaria e riabilitativa, essendo inserito nel progetto più ampio denominato Civitas Vitae.

Ciò che emerge indistintamente fra tutti i Fablab, è che la loro attività principale è costituita dalla formazione, sia essa rivolta a studenti, artigiani, imprese o semplici cittadini. La formazione, in quanto tale, però, non è in grado di garantire una sostenibilità al laboratorio digitale, perché spesso le attività formative proposte devono essere svolte a titolo gratuito (ad esempio quelle per le scuole

che non dispongono di fondi sufficienti per retribuire le attività dei fablab) o reperendo qualche forma di finanziamento pubblico, accedendo a bandi nazionali ed europei.

Il fundraising, pubblico o privato, resta comunque un'attività fondamentale per tutti i fablab, anche per quelli che hanno trovato una propria vocazione commerciale. E' il caso ad esempio di POPLAB, il Fablab di Rovigo, nato grazie al bando regionale e che fin da subito si è caratterizzato nell'ambito dell'edilizia e dell'arredamento nascendo dall'idea di due architetti.

I 18 Fablab a finanziamento regionale, nel corso dei 2 anni del progetto, hanno partecipato a diverse manifestazioni, ad esempio alle 3 edizioni della Maker Faire Rome (2015, 2016, 2017); alle edizioni di SMAU Padova, Milano e Bologna (2015, 2016, 2017) e all'edizione internazionale di SMAU 2016 A Berlino.

In conclusione, possiamo affermare che, l'obiettivo principale del bando, ovvero la costituzione e l'attivazione in Veneto di una rete di FabLab al fine di diffondere la cultura digitale e creare luoghi di incontro sul territorio per la sperimentazione e la definizione di progetti innovativi attraverso un dialogo con le imprese ed il mondo delle professioni, è stato pienamente raggiunto. E' necessario comunque continuare in politiche pubbliche che sostengano lo sviluppo di queste nuove realtà, non tanto attraverso finanziamenti diretti ai FabLab stessi, quanto sviluppando sistemi che ne promuovano la loro conoscenza, diffusione ed utilizzo da parte delle PMI e degli artigiani.

Oltre ai 18 FabLab, vista l'innovatività dell'azione proposta, la restante quota di € 200.000,00 è stata destinata al progetto *VENSWI1A7P032S "Progetto di attività di governance per la rete di FABLAB Veneti"* con la quale la Regione potesse quindi supportare i gestori dei FabLab anche dopo la conclusione del bando.

Con DGR 2037 del 14/12/2017 la Giunta ha autorizzato il conferimento dell'attività a Veneto Innovazione SpA, ritenuto soggetto particolarmente idoneo, in termini organizzativi/operativi, nonché per le competenze specialistiche acquisite in continuità con le esperienze già maturate ed in considerazione dell'affidabilità/efficienza dimostrata dalla Società in precedenti collaborazioni instaurate con l'Amministrazione regionale, soprattutto sul tema dell'Agenda Digitale.

L'incarico di cui si tratta sarà posto in essere a partire da novembre/dicembre 2017 sino tutto giugno 2018 (con la possibilità di eventuali proroghe temporali).

Nel dettaglio, detta attività di governance nell'ambito del progetto "Fablab Veneti" si articolerà nelle seguenti azioni:

A – PERCORSO FORMATIVO

Per questa parte di attività Veneto Innovazione sta raccogliendo informazioni/suggerimenti da esperti nel campo della formazione e del coaching, in particolar modo nelle professioni digitali. L'idea più significativa emersa da questa ricognizione si basa sulla progettazione/erogazione di alcuni moduli formativi orientati al mentoring, ove i makers e il loro staff saranno dapprima aggiornati su analisi di mercato, definizione di business model ed evoluzione delle professioni

digitali. A seguire, per ciascun modulo si prevede una sorta di follow up mirato alla personalizzazione dell'argomento sulle specificità di ciascun Fablab.

Veneto Innovazione potrà valutare se prevedere ciascun modulo in stretta consequenzialità (considerata una durata ipotizzata di 2 gg/modulo) oppure separare la prima parte didattica dalla parte operativa di mentoring.

Vista la rilevanza manifestata dagli interlocutori regionali per questa attività ai fini della crescita manageriale e professionale dei professionisti oggi coinvolti nei Fablab, la ricerca per l'erogazione di queste attività di training potrà essere indirizzata a primarie istituzioni formative.

A febbraio 2018, Veneto Innovazione ha avviato un'indagine di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2., lett. b), del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio: "Attività formativa rivolta ai Fablab Veneti – Progetto Governance Fablab".

La conclusione della procedura di negoziata è prevista per giugno 2018.

B – REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO/RICERCA

I laboratori digitali sono una realtà ancora relativamente nuova del panorama produttivo mondiale e ancora poche sono le evidenze scientifiche sulle dinamiche evolutive e di sostenibilità del modello. È interesse della Regione Veneto, oltre che promuoverne la nascita, analizzare quali sono i fattori di successo e di insuccesso, considerato che il dibattito attualmente verte (in particolare) sul tema se la specializzazione sia o meno fattore di successo per la sostenibilità del Fablab. Per rispondere a tali domande, Veneto innovazione attiverà una ricerca mirata, articolata nelle seguenti n. 3 aree di studio:

- 1) esperienza dei fablab veneti, risultati, punti di forza, aspettative di sviluppo;
- 2) dimensioni evolutive dei fablab veneti verso nuovi modelli aggregativi che integrino le esperienze imprenditoriali e sociali della precedente programmazione regionale evolvendo verso quanto potrebbe essere un "innovation lab";
- 3) possibile ruolo dei fablab evoluti nella dimensione di "industria 4.0".

Veneto Innovazione individuerà quindi un pool di specialisti che studi le dinamiche dei Fablab nel mondo e (per analogia a quanto sta accadendo in Veneto) proponga modelli e soluzioni di sostenibilità (inclusa l'analisi delle policy attuate dalle Regioni che hanno avviato la realizzazione di laboratori digitali).

Il lavoro da svolgersi sarà dunque quello, attraverso un'indagine di mercato, di individuare un pool di ricercatori cui affidare l'incarico dello studio o un istituto / ente di ricerca. A tale indagine e alla lettura del percorso di "governance" potranno sommarsi i contributi che anche Veneto Innovazione ritenga di poter apportare.

A febbraio 2018 Veneto Innovazione ha avviato un'indagine esplorativa mediante richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento diretto della realizzazione di uno studio/ricerca sull'esperienza dei Fablab Veneti. La procedura di

aggiudicazione è tutt'ora in corso.

C – DIVULGAZIONE

A compimento del progetto si terrà un convegno finale dove, in presenza delle autorità competenti, si presenteranno i risultati ottenuti, vale a dire: i laboratori, l'analisi effettuata e i risultati del percorso di accompagnamento. Anche in occasione di tale evento finale si darà ampia diffusione dell'iniziativa tra i media, attraverso l'ufficio stampa di Veneto Innovazione.

Per amplificare l'effetto comunicativo dell'evento organizzato da Veneto Innovazione Spa potrà essere inserita la presentazione finale dello studio e del percorso di governance all'interno di una manifestazione organizzata da terzi e che già abbia un marchio riconosciuto per avere adeguato pubblico specializzato, anche al di fuori del perimetro della Città di Venezia.

In occasione dell'Edizione SMAU Padova 2018, sono stati premiati alcuni di 18 Fablab, beneficiari del Bando. Nello specifico, sono stati premiati: Crunchlab con due progetti: MakerDreams e Fab Academy, FabCube (Fablab Portogruaro e Fablab Officine Digitali ZIP) con il progetto Cartastorie, Fablab Dolomiti con il progetto Costan Codin Program, Fablab Due Ville con il progetto WhatsNext – Women have a tech sensibility, Fablab Venezia, con il progetto Embracing G.L. Bernini, Fablab Verona con Ximula , Mega Hub con il progetto All you need is job.

I progetti premiati, hanno dimostrato, ancora una volta, come l'attività dei Fablab si stia sempre di più concretizzando con progetti che coinvolgono cittadini e imprese: ciascun Fablab ha lavorato con percorsi originali molto contestualizzati sul territorio in cui è insediato, favorendo quindi lo sviluppo di una cultura digitale nei cittadini e supportando le imprese venete nella loro "trasformazione digitale".

D - COORDINAMENTO GENERALE

Veneto Innovazione, a tutt'oggi, coordina e mette a disposizione il proprio staff per le attività di organizzazione, back office, promozione degli eventi, supporto alle imprese prima e dopo gli eventi, partecipazione ai gruppi di lavoro nonché organizzazione di riunioni tra i partner di progetto. Tutte le attività sono coordinate da un project manager senior di Veneto Innovazione che opera in stretta collaborazione con i referenti della Regione del Veneto.

Un altro approfondimento risulta indispensabile per quanto riguarda l'annullamento del progetto *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra larga"* e la procedura avviata nel 2017 di riprogrammazione delle economie FSC della Programmazione 2000-2006.

Nel corso del 2017 è apparso evidente come non fosse più necessario dare corso al progetto *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra larga"*, avviato con DGR 1038/2014 e 522/2015, dal costo di € 6.167.000,00 e copertura finanziaria che prevedeva € 4.071.059,70 di fonte FSC derivate da riprogrammazione di economie (ex DGR 1038/2014) ed € 1.645.940,30 di risorse FSC derivanti dalle riassegnazioni disposte dalla delibera CIPE 41/2012 a seguito della delibera CIPE 80/2011,

oltre a € 450.000,00 di risorse regionali, in considerazione del fatto che le sue finalità e le aree territoriali che hanno manifestato interesse nell'attività, rientrano nell'ambito della Convenzione in essere in tema di Banda Ultra Larga con il Ministero dello Sviluppo Economico (DGR 319/2016 e DGR 793/2016). Si è ritenuto, inoltre, che le ingenti risorse della nuova programmazione, pari a complessivi Euro 399.431.499,88, fossero sufficienti a coprire il fabbisogno in tema di Banda Ultra Larga in Veneto.

Alla luce di tali considerazioni, con nota prot. 25771 del 30/06/2017 è stata pertanto formalizzata al TdS la proposta di annullamento dell'intervento *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra Larga"* e la conseguente messa a disposizione delle risorse per complessivi € 6.167.000,00 ai fini della riprogrammazione secondo le indicazioni della delibera CIPE 41/2012. Si ricorda che le procedure per la riprogrammazione delle risorse richiamate dalla delibera CIPE n. 41/2012 prevedono il loro reimpiego, a prescindere dagli APQ di provenienza, nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e criteri di cui alla delibera CIPE n. 1/2011. Trattandosi di riprogrammazioni inferiori alla percentuale del 5% delle assegnazioni FSC 2000-2006, andranno sottoposte alle decisioni del Tavolo dei Sottoscrittori dell'Accordo nel quale saranno riprogrammate.

Con successiva nota prot. n. 0014469 del 17/07/2017 l'Agenzia per l'Italia Digitale, viste le motivazioni addotte, ha concordato sulla chiusura dell'intervento, chiedendo di trasmettere al TdS la proposta degli interventi da finanziare con le economie liberate, proponendone l'utilizzo in azioni riferite alla Strategia nazionale Crescita digitale 2014-2020.

Con nota prot. n. 297243 del 20/07/2017, l'Organismo di Coordinamento della Programmazione FSC 2000-2006 ha rilevato come solo una parte residuale dell'importo di € 8.167.000,00 destinati con DGR 1038/2014 al finanziamento degli interventi "FABLab Veneti" e "Banda Ultralarga in Veneto" proveniva da economie maturate all'interno dell'APQ in materia di E-government e società dell'informazione, provvedendo pertanto a ribadire la proposta di annullamento dell'intervento *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra Larga"*, considerate sempre le ingenti risorse già stanziare sulla Programmazione FSC 14-20, POR FESR 14-20 e PSR Feasr (quasi 400 Meuro), e in osservanza delle indicazioni di cui alla delibera CIPE 41/2012, che per la riprogrammazione delle economie consente il venir meno del legame con gli APQ che le hanno generate. Si è quindi proposto di impiegare le risorse liberate, per complessivi € 6.167.000,00, in interventi urgenti di rilevanza strategica per il Veneto, da individuarsi negli 8 ambiti nei quali la regione ha sottoscritto APQ (Mobilità, Ciclo dell'Acqua, Difesa del Suolo e della costa, lo Sviluppo locale, i Beni culturali, Società dell'Informazione, Aree Urbane e Ricerca). La Giunta Regionale, con propria Delibera n. 1582 del 3 ottobre 2017, ha dunque preso atto della disponibilità di economie per complessivi 8 milioni di euro, derivanti per € 6.167.000,00 dall'annullamento dell'intervento *VENSWI1A7P033 "Banda Ultra Larga"* e per € 1.833.000,00 da ulteriori economie riprogrammabili evidenziate dagli

interventi della Programmazione FSC 2000-2006 successivamente alla ricognizione effettuata con DGR n. 1038/2014.

L'intervento è stato quindi "annullato" in SGP nella versione del 31/12/2017.

Nel medesimo atto, la Giunta ha stabilito di destinare le economie disponibili al finanziamento di interventi nell'ambito degli APQ Infrastrutture per la Mobilità, Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche, Difesa del suolo e della costa ed E - government e Società dell'informazione, che rappresentano settori particolarmente strategici per il territorio veneto nei quali tali risorse possono trovare immediato e urgente impiego.

Con nota prot.435415 del 18/10/2017 è stata comunicata al Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ in materia di E - government e società dell'informazione la volontà espressa dalla Giunta regionale con DGR 1582/2017 di destinare l'importo di € 2.180.000,00 all'intervento "Veneto Free WIFI II" che rappresenta una prosecuzione di quelli attuati attraverso il Bando "VenetoFreeWi-fi" approvato, in attuazione delle Linee guida dell'Agenda Digitale 2013-2015 di cui alla DGR n. 554 del 3 maggio 2013 con DGR n. 328 del 25 marzo 2014.

Sulla base di un progetto che verrà predisposto dalla Direzione ICT e Agenda digitale, con il nuovo Bando "Veneto free WIFI II" si punterà:

- alla diffusione del WiFi pubblico nel territorio del Veneto estendendolo a tutti i comuni che non hanno beneficiato del finanziamento con il primo bando regionale "VenetoFreeWi-fi";
- alla sostenibilità, nel tempo, dell'erogazione del servizio con il finanziamento/cofinanziamento delle spese di connettività;
- alla costituzione della Rete Federata delle reti WiFi anche in ottica SPID;
- al controllo dei costi di progetto introducendo il concetto di "Kit WiFi" che definisce un costo standard per la progettazione, realizzazione, gestione, connettività ed erogazione del servizio WiFi per un singolo Access Point.

I beneficiari della nuova azione saranno i Comuni, Consorzi e Unioni di Comuni.

Per l'iniziativa su descritta si provvederà ad inserire in SGP nel III Atto Integrativo dell'APQ in materia di E-government e società dell'informazione (VENSW), dapprima un unico progetto relativo all'intero bando e, successivamente all'approvazione della graduatoria, in relazione anche al numero dei soggetti finanziati e agli importi medi dei singoli finanziamenti concessi, si valuterà l'opportunità di procedere all'inserimento di ulteriori schede progetto.

In data 13 dicembre 2017 l'ACT – Direzione Area Programmi e Procedure – Ufficio III ha convocato una riunione del Tavolo dei Sottoscrittori dell'APQ in esame per la verifica congiunta del quadro programmatico e dello stato di attuazione dell'Accordo e per la riprogrammazione di economie. L'incontro si è tenuto in videoconferenza e hanno partecipato per Agid la dott.ssa Anna Picot e per ACT il dott. Lasco, per la Regione Veneto rappresentanti della Programmazione Unitaria e della Direzione ICT e Agenda digitale. In data 09/01/2018 la RV ha trasmesso nota prot.

n. 6658 con indicazione delle risultanze del Tavolo, alla quale non è seguito formale riscontro. Pertanto alla stesura del presente Rapporto non è ancora concluso l'iter di approvazione della riprogrammazione da parte del TdS.

2.2.5.5 APQ VENSY – IV Atto integrativo

Data stipula: 22 dicembre 2009

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e Regione del Veneto

Responsabile: Ing. Lorenzo Gubian, *Direttore Direzione ICT e Agenda Digitale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENSY11A7P028	VENETO ESCAPE	4.435.652,00	0,00
VENSY11A7P029	E-GOVERNMENT FOR GOVERNANCE	1.166.130,57	0,00
Totale		5.601.782,57	0,00

2.2.6 Settore “Ricerca”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENRC - Originario	28	28	13.736.512,36	12.959.752,77	12.959.752,77	100,0%	12.959.752,77	776.759,59
VENRD - 1° Atto integrativo	27	27	7.525.284,02	6.887.435,14	6.887.435,14	100,0%	5.005.943,12	637.848,88
VENRE - 2° Atto integrativo	19	14	5.215.716,89	4.784.497,95	4.784.497,95	100,0%	4.783.801,04	431.218,94
VENRF - 3° Atto integrativo	16	11	4.999.979,50	4.906.054,10	4.879.757,62	99,5%	4.871.354,60	93.925,40
Totale	90	80	31.477.492,77	29.537.739,96	29.511.443,48	99,9%	27.620.851,53	1.939.752,81

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.6.1 APQ VENRC - Originario

Data stipula: 28 settembre 2004

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

L'Amministrazione regionale, con l'Accordo di Programma Quadro nel settore della *Ricerca, VENRC - Originario*, e le risorse a disposizione stanziata dalle delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003, ha scelto di sostenere complessivamente:

- 10 progetti di formazione, ricerca e sperimentazione nel campo delle *Nanotecnologie* promossi dall'Associazione CIVEN, che ha inoltre attivato il progetto *Master in Nanotechnologies* per la formazione di specialisti del settore che supportano le aziende nella comprensione delle nuove tecniche e delle loro applicazioni;
- 18 progetti nel settore delle *Biotecnologie*, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, ambientale, chimico-farmaceutico e diagnostico (denominata Azione Biotech), di cui soggetto attuatore è il CNR, finalizzati ad identificare le necessità del territorio e le potenziali linee di ricerca da sviluppare per rispondere alle numerose esigenze.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRC11A8P001	APPLICAZIONE DI "DNA MICROARRAY" (BIOCHIP) ALLA DIAGNOSTICA INFETTIVOLOGICA E FARMACOGENETICA	25.528,00	25.528,00
VENRC11A8P002	SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE PER DIDATTICA	125.641,00	125.641,00
VENRC11A8P003	PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICRORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI	150.770,00	150.770,00
VENRC11A8P004	L'EMOGLOBINA GLICOSILATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE	150.770,00	150.770,00
VENRC11A8P005	APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.	175.897,00	175.897,00
VENRC11A8P006	DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE	25.128,00	25.128,00
VENRC11A8P007	NUOVI PROCESSI BIOTECNOLOGICI DI ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (TAPES DECUSSATUS)	138.205,00	138.205,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRC11A8P008	STUDIO DI NUOVI METODI ANALITICI DI TIPO BIOTECNOLOGICO PER IL CONTROLLO DI SPECIE E PER LA TRACCIABILITA' DI DIVERSI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (LATTE, CARNE E PESCE)	653.334,00	653.334,00
VENRC11A8P009	SVILUPPO DI METODOLOGIE DI PURIFICAZIONE ED ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE	125.641,00	125.641,00
VENRC11A8P010	SVILUPPO E APPLICAZIONE DI BIOTECNOLOGIE GENOMICHE IN MITILO PER IL CONTROLLO DELL'AMBIENTE COSTIERO E DEGLI STOCK ALIMENTARI	188.461,00	188.461,00
VENRC11A8P011	CARATTERIZZAZIONE DELLE PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE E BIOLOGICHE DI SUPERFICI RICOPERTE CON PELLICOLE BIOSIL.	251.282,00	251.282,00
VENRC11A8P012	BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI DA UTILIZZARE COME SUPPORTO NELLA RIGENERAZIONE OSSEA PER LA COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO	163.334,00	163.334,00
VENRC11A8P013	IDENTIFICAZIONE E ANALISI DI GENI COINVOLTI NELLA BIOSINTESI DI ANTOCIANINE E STILBENI (RESVERATROLO) IN VITIS VINIFERA L.	113.077,00	113.077,00
VENRC11A8P014	MESSA A PUNTO DI UN METODO QUALIQUANTITATIVO (PCR MULTIPLEX E REAL TIME) PER LA DETER. CONTEMPORANEA DI VIRUS, BATTERI E PROTOZOI, ENTEROVIRUS, HAV. PRODUZIONE DI KIT DIAGNOSTICI IN BIOLOGIA MOLECOLARE E AMBIENTALE	188.461,00	188.461,00
VENRC11A8P015	SVILUPPO DI UNA METODICA DI CGH-ARRAY PER LA REALIZZAZIONE DI UN MICROARRAY PER LA CARATTERIZZAZIONE GENETICA DI SOGGETTI AFFETTI DA RITARDO MENTALE IDIOPATICO	188.461,00	188.461,00
VENRC11A8P016	SVILUPPO DI UN TERRENO PER LA CONSERVAZIONE DELLA CORNEA UMANA PER INTERVENTI DI CHERATOPLASTICA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI COMPLEMENTI OTTENUTI DA PROCESSI BIOTECNOLOGICI	25.128,00	25.128,00
VENRC11A8P017	IDENTIFICAZIONE E VALIDAZIONE DI NUOVI MARKER MOLECOLARI UTILI NELLA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE ONCOLOGICO	125.641,00	125.641,00
VENRC11A8P018	MIGLIORAMENTO QUALITATIVO ED UTILIZZO DI FARINE PROVENIENTI DA GRANI DANNEGGIATI DA EURYGASTER INTEGRICEPS ED AELIA ROSTRATA	125.641,00	125.641,00
VENRC11A8P019A	NANOSTRUTTURE PER SENSORI CHIMICI E BIOCHIMICI	469.050,00	469.050,00
VENRC11A8P020	DEPOSIZIONE DI STRATI AD ELEVATE PROPRIETA' TRIBOLOGICHE E RESISTENZA A CORROSIONE	568.050,00	568.050,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRC11A8P021	MATERIALI NANOSTRUTTURALI PER RIVESTIMENTI PROTETTIVI O DECORATIVI	520.050,00	520.050,00
VENRC11A8P022	DEPOSIZIONE DI FILM SOTTILI DI DIMENSIONI NANOMETRICHE E DI RIVESTIMENTI SPESSI DI NANOCOMPOSTI DI TIPO INORGANICO, ORGANICO O IBRIDO	385.050,00	385.050,00
VENRC11A8P023	COSTRUZIONE DI MICROARRAY FINALIZZATI ALLO STUDIO DELLA GENOMICA E DELLA PROTEOMICA	514.800,00	514.800,00
VENRC11A8P024 *	PROGETTO "INTERNATIONAL MASTER IN NANOTECHNOLOGIES"	1.623.352,79	1.623.352,79
VENRC11A8P025A*	PROGETTO DI RICERCA "SVILUPPO DI LEGHE LEGGERE NANOSTRUTTURATE"	1.071.410,14	1.071.410,14
VENRC11A8P026*	PROGETTO DI RICERCA "SVILUPPO DI SISTEMI POLIMERICI NANOCOMPOSITI"	1.340.020,93	1.340.020,93
VENRC11A8P048	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL PRIMO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (CIPE 36/02)	1.800.000,00	1.800.000,00
VENRC11A8P049*	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL SECONDO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE (17/03)	1.727.568,91	1.727.568,91
Totale		12.959.752,77	12.959.752,77

* in questi progetti sono presenti economie da riprogrammare per €776.759,59.

2.2.6.2 APQ VENRD - I Atto integrativo

Data stipula: 3 agosto 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

Nel 2005 il Veneto ha avviato ulteriori 27 interventi: 22 nel settore delle *Biotecnologie* e 5 nel settore delle *Nanotecnologie*, individuando quali soggetti proponenti e attuatori, rispettivamente, il CNR e il CIVEN, in continuità con il precedente *APQ Originario*.

Tale Accordo, che stanziava i fondi della delibera CIPE 20/2004 per il settore *Ricerca*, programma inoltre 2 Meuro di fondi regionali (legge regionale 25 febbraio 2005, n.9) per la promozione e il sostegno di *"Interventi di ricerca nei settori delle Nanotecnologie, dell'alta innovazione e nel distretto tecnologico Veneto Nanotech"*.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRD11A8P027*	SVILUPPO DI SENSORI PER SISTEMI BIOLOGICI ED AGRO-ALIMENTARI	555.356,60	555.356,60
VENRD11A8P028*	NANO-METROLOGIA E PREPARAZIONE DI STANDARD PER ATTIVARE UNA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE DI STRATI DEPOSITATI	102.911,50	102.911,50
VENRD11A8P029*	MONITORAGGIO AMBIENTALE SU PRODUZIONI NANOTECNOLOGICHE	172.449,04	172.449,04
VENRD11A8P030*	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL TERZO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE	763.360,19	763.360,19
VENRD11A8P031*	NUOVE TECNICHE BIOTECNOLOGICHE DI VALORE DIAGNOSTICO/PROGNOSTICO IN NEUROLOGIA E ONCOLOGIA	197.916,16	197.916,16
VENRD11A8P032*	SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARE BASATO SU MICRO- E MINI-ARRAY DI DNA E QRT-PCR PER LE MALATTIE INFIAMMATORIE DEL MUSCOLO	116.912,55	116.912,55
VENRD11A8P033*	DIAGNOSTICA ONCOLOGICA MOLECOLARE: SVILUPPO DI UN KIT DIAGNOSTICO PER LA RILEVAZIONE DELL' INSTABILITA' MICRO SATELLITARE NEI TUMORI DEL COLON RETTO	186.035,75	186.035,75
VENRD11A8P034*	BIOPOLIMERI NATURALI O SINTETICI COME SUPPORTI NELLA INGEGNERIA TISSUTALE E COSTRUZIONE DI PROTESI TRIDIMENSIONALI CON PROCEDIMENTO STEREOLITOGRAFICO	285.254,82	285.254,82

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRD11A8P035*	SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DEI RAPPORTI STRUTTURA FUNZIONE DEI RECETTORI ACCOPPIATI A G PROTEINE E SVILUPPO DI SISTEMI ""MEDIMU-HIGH THROUGHPUT"" PER L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVI FARMACI	177.898,76	177.898,76
VENRD11A8P036*	TECNOLOGIA PER LA PRODUZIONE DI TESSUTO FUNZIONALE CARDIACO MEDIANTE COLTURA TRIDIMENSIONALE DI CELLULE STAMINALI E RIPOPOLAMENTO DI MATRICI DECELLULARIZZATE CON CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE	290.498,05	290.498,05
VENRD11A8P037*	POLIMERI BIOCAMPATIBILI PER LA DIAGNOSTICA ONCOLOGICA E COME VEICOLI DI FARMACI ANTITUMORALI: SVILUPPO, ANALISI DI BIODISTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' TERAPEUTICA	282.753,10	282.753,10
VENRD11A8P038*	PROTEINE RICOMBINANTI DI INTERESSE FARMACEUTICO PRODOTTE IN COLTURE DI CELLULE VEGETALI	310.059,59	310.059,59
VENRD11A8P039*	DEPURAZIONE DI REFLUI MEDIANTE VEGETAZIONE (LINEA 6)	83.650,88	83.650,88
VENRD11A8P040*	STUDIO COMPARATIVO SULL'UTILIZZO DEI DIVERSI KIT DIAGNOSTICO AMBIENTALI MESSI A PUNTO, ALLESTIMENTO DI KIT DIAGNOSTICO MOLECOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TRACCIABILITA' DEI DIVERSI CEPPI DI VIRUS E MICRORGANISMI (LINEA 14)	94.817,73	94.817,73
VENRD11A8P041*	MONITORAGGIO DEGLI SCARICHI NELL'INDUSTRIA CARTARIA E RIDUZIONE BIOTECNOLOGICA DEL CONTENUTO IN IDROCARBURI ALCHIL AROMATICI E NAFTALENICI	228.239,40	228.239,40
VENRD11A8P042*	QUICKSILVER: TRASFERIMENTO DI METODOLOGIE AVANZATE DI CHIMICA ED ECOTOSSICOLOGIA, DA APPLICARSI NELL'AMBITO DEI MONITORAGGI DEGLI AMBIENTI MARINO-COSTIERI, PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEGLI ECOSISTEMI ACQUATICI	226.682,65	226.682,65
VENRD11A8P043*	PRODOTTI LATTIERO CASEARI FERMENTATI CON UTILIZZO DI MICRORGANISMI PROBIOTICI E PROTETTIVI (LINEA 3)	72.738,66	72.738,66
VENRD11A8P044*	IMPIEGO DI MICROALGHE CONSERVATE E DIETE INERTI NELL'ALLEVAMENTO DELLA VONGOLA VERACE NOSTRANA (LINEA 7)	81.965,08	81.965,08
VENRD11A8P045*	IMPIEGO DI MARCATORI GENETICI PER LA SELEZIONE DI RIPRODUTTORI SUINI E PER L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORIGINE GENETICA E GEOGRAFICA DELLA CARNE E DEL LATTE BOVINO	368.481,42	368.481,42

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRD11A8P046*	BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA', DELLA SICUREZZA E DELLA SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI VEGETALI	407.961,19	407.961,19
VENRD11A8P047A	L'EMOGLOBINA GLICOLISATA COME INDICE DI CONTROLLO GLICEMICO DEL PAZIENTE DIABETICO: SVILUPPO DI UN SISTEMA ANALITICO A BIOSENSORE	149.236,67	0,00
VENRD11A8P047B	BIOSENSORI PER ANALISI IN INDUSTRIA AGROALIMENTARE	108.640,00	0,00
VENRD11A8P047C	APPROCCI BIOTECNOLOGICI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI QUALITATIVI E SALUTISTICI DEL VINO PROSECCO D.O.C.	108.601,20	0,00
VENRD11A8P047D	DIRETTA CONVERSIONE MICROBICA DELLA CELLULOSA IN ETANOLO	185.311,46	0,00
VENRD11A8P047E	REXON-AGE - IMPIEGO TERAPEUTICO DI CORRENTI AD ALTA FREQUENZA: MECCANISMO MOLECOLARE E CELLULARE	137.868,87	0,00
VENRD11A8P047F	CIM - BIOTECH - CENTRO INFORMAZIONI E MONITORAGGIO DELLE BIOTECNOLOGIE	192.643,91	0,00
VENRD11A8P047G	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI FUNZIONALI AL QUARTO STRALCIO DI AMPLIAMENTO DI UN LABORATORIO DEDICATO ALLE NANOTECNOLOGIE	999.189,91	0,00
Totale		6.887.435,14	5.005.943,12

* in questi progetti sono presenti economie da riprogrammare per €637.848,88.

2.2.6.3 APQ VENRE - Il Atto integrativo

Data stipula: 20 dicembre 2006

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

Questo Atto integrativo del valore complessivo di € 5.215.717,00 e finanziato quasi esclusivamente con risorse FSC (€ 5.215.020,00 con CIPE 35/2005) prevedeva 19 interventi totali: 14 progetti CNR operanti nel settore delle *Biotecnologie* e 5 progetti CIVEN operanti nel settore delle *Nanotecnologie*.

Questi ultimi sono stati oggetto di revoca del contributo concesso con Decreto n. 470 del 30 dicembre 2014 per "violazione del vincolo d'inalienabilità e altre gravi irregolarità nell'attuazione e rendicontazione dei progetti", per un totale di € 2.500.000,00.

In attesa che le parti concludano producano e valutino eventuali osservazioni, anche nel 2017 i 5 progetti soggetti a revoca del finanziamento rimangono nello stato di non monitorato nell'applicativo SGP. I Progetti interessati sono: il VENREI1A8P050 "*International Master in Nanotechnologies*", il VENREI1A8P051 "*Tecniche innovative per migliorare le proprietà di cuoio e tessuti*", il VENREI1A8P052 "*Sviluppo di rivestimenti nanostrutturati tramite la tecnica cold spray*", il VENREI1A8P053 "*Sintesi di rivestimenti nanostrutturati ad elevate proprietà tribologiche e stabilità termica*" e il VENREI1A8P054 "*Sintesi di superfici antiriflettenti con morfologia ad occhio di farfalla*".

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENREI1A8P055*	OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOETANOLO.	267.477,53	267.477,53
VENREI1A8P056	ESPRESSIONE, PURIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PROTEINE DA DNA RICOMBINANTE DI INTERESSE SCIENTIFICO E BIOTECNOLOGICO.	125.582,21	125.116,13
VENREI1A8P057*	VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI VITICOLE EUGANEE IN UNA FILIERA ENOLOGICO-TERMALE.	107.938,87	107.938,87
VENREI1A8P058*	MESSA A PUNTO E SVILUPPO DELLE PROCEDURE BIOTECNOLOGICHE DI RISANAMENTO DEI SEDIMENTI DEI CANALI INDUSTRIALI E DI GRANDE NAVIGAZIONE DELLA LAGUNA DI VENEZIA.	275.369,99	275.369,99
VENREI1A8P059*	INTERFERON DELIVERY TO LIVER (INTERDELIVER): UN BIOCONIUGATO INTERFERONE ALFA-ACIDO IALURONICO PER LA TERAPIA DELLE EPATOPATIE VIRUS-CORRELATE.	120.999,07	120.999,07
VENREI1A8P060*	SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RIVELAZIONE PER LA LETTURA DI MICROARRAY ANTICORPALI E CELLULARI PER LA DIAGNOSI IN ONCOLOGIA.	247.335,29	247.335,29

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENREI1A8P061*	PREPARAZIONE DI NUOVI REAGENTI PER LA DIAGNOSTICA E LA RICERCA NEL CAMPO DELLE NEOPLASIE EMOLINFOCPOIETICHE	210.241,17	210.241,17
VENREI1A8P062*	METABOLITI SECONDARI AD ELEVATA ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE ED ANTINFIAMMATORIA DA COLTURE CELLULARI VEGETALI DI LIPPIA CITRIODORA.	182.400,73	182.400,73
VENREI1A8P063*	INGEGNERIZZAZIONE BIO-MIMETICA DELLE VALVOLE CARDIACHE CON CELLULE STAMINALI.	178.855,14	178.855,14
VENREI1A8P064*	BIOTECNOLOGIE APPLICATE AL SESSAGGIO E ALLA CAPACITA' FECONDANTE DEL SEME DI RIPRODUTTORI BOVINI	300.516,76	300.516,76
VENREI1A8P065*	TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI.	60.904,13	60.904,13
VENREI1A8P066	RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTODINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO	62.788,89	62.558,06
VENREI1A8P067*	APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI INTEGRATORI DIETETICI.	120.375,26	120.375,26
VENREI1A8P068*	KIT DIAGNOSTICO FUNZIONALE BASATO SU IMMUNO-ADSORBIMENTO SELETTIVO LEUCOCITARI	98.115,58	98.115,58
Totale		2.358.900,62	2.358.203,71

* in questi progetti sono presenti economie da riprogrammare per €356.849,27.

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENREI1A8P050*	670.248,54	670.248,54	Non monitorato	Non monitorato
VENREI1A8P051*	1.057.596,79	1.057.596,79	Non monitorato	Non monitorato
VENREI1A8P052	348.640,00	348.640,00	Non monitorato	Non monitorato
VENREI1A8P053	148.959,50	148.959,50	Non monitorato	Non monitorato
VENREI1A8P054*	200.152,50	200.152,50	Non monitorato	Non monitorato
Totale	2.425.597,33	2.425.597,33		

* in questi progetti sono presenti economie da riprogrammare per €74.369,67.

2.2.6.4 APQ VENRF - III Atto integrativo

Data stipula: 29 novembre 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Università e della Ricerca e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Riccardo De Gobbi, *Direttore Ricerca, Innovazione ed Energia*

Il 29 novembre 2007 è stato sottoscritto il *III Atto integrativo* che ha programmato le risorse destinate al Veneto per la *Ricerca* dalla delibera CIPE 3/2006 per un valore di € 4.965.280,00.

A queste risorse si sono aggiunte nel 2010 economie FSC riprogrammate emerse in ambito dell'APQ *VENRC* (CIPE 36/2002), per un totale di € 934.000,00, che hanno permesso il finanziamento di 2 nuovi progetti, il *VENRF11A8P083 "Interuniversity Master in Nanotechnologies"* ed il *VENRF11A8P084 "Sviluppo di trattamenti superficiali e rivestimenti funzionali tramite tecniche plasma su polimeri biodegradabili"*, operanti nel settore delle Nanotecnologie di cui il CIVEN è soggetto attuatore.

A completare la copertura finanziaria dell'APQ, nel 2011 si sono aggiunti fondi CNR per un valore di € 20.552,91.

Dei 16 progetti dell'APQ: 10 progetti CNR operano nel settore delle *Biotecnologie*, 1 progetto CNR di formazione *Master in "Biotecnologie per l'Impresa"* e 5 progetti CIVEN operanti nel settore delle *Nanotecnologie*.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRF11A8P069 *	MODIFICHE STRUTTURALI DI PROTEINE DURANTE LA PRODUZIONE DI ALIMENTI: IMPLICAZIONI PER LE ANALISI DI PROTEINE ALLERGENICHE	125.000,00	122.365,09
VENRF11A8P070 *	NUOVI PREPARATI DERMO-COSMETICI BASATI SU MISCELE LIPIDICHE CHE INIBISCONO I TERMINALI NERVOSI	115.037,36	115.037,36
VENRF11A8P071 *	OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE DI VACCINI INFLUENZALI IN UOVA EMBRIONATE DI POLLO E MESSA A PUNTO DI STRATEGIE DI VACCINAZIONE INNOVATIVE	173.565,29	173.565,29
VENRF11A8P072 *	LOCALIZZAZIONE, QUANTIFICAZIONE E REGOLAZIONE TRASCRIZIONALE NEL FOLLICOLO PILIFERO UMANO DEGLI ENZIMI STEROIDOGENICI	130.174,63	124.406,67
VENRF11A8P073 *	VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA FANGOTERAPIA SULL'ENDOTELIO E SULLE CELLULE PROGENITRICI ENDOTELIALI	115.676,24	115.676,24

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENRFI1A8P074 *	CONTROLLO AMBIENTALE DELLE ALGHE TOSSICHE	126.527,47	121.272,58
VENRFI1A8P075 *	BIVALEUMONITOR: APPLICAZIONE DEL CDNA MICROARRAY DI MITILO ALLE VONGOLE RUDITAPES SPP. E ALL'ADESIVITÀ DEI MITILI	189.348,65	181.421,51
VENRFI1A8P076 *	TECNOLOGIE BIOLOGICHE PER LA RIPRODUZIONE E L'ALLEVAMENTO DI POLICHETI	112.124,78	112.124,78
VENRFI1A8P077 *	RELAZIONI TRA LOCI LATTOPROTEICI, RAPPORTI TRA FRAZIONI PROTEICHE E PARAMETRI LATTODINAMOGRAFICI DEL LATTE BOVINO	193.361,36	185.766,18
VENRFI1A8P078 *	APPROCCIO BIOTECNOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI CARATTERIZZANTI LE PRODUZIONI CASEARIE DOP E TRADIZIONALI	128.505,89	122.986,47
VENRFI1A8P079 *	INTERVENTO DI FORMAZIONE MASTER IN "BIOTECNOLOGIE PER L'IMPRESA"	562.732,43	562.732,43
Totale		1.972.054,10	1.937.354,60

* in questi progetti sono presenti economie da riprogrammare per €93.925,40.

Elenco degli interventi ATTIVI realizzati mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENRFI1A8P080	1.098.535,85	1.098.535,85	Non monitorato	Non monitorato
VENRFI1A8P081	240.935,15	240.935,15	Non monitorato	Non monitorato
VENRFI1A8P082	660.529,00	660.529,00	Non monitorato	Non monitorato
VENRFI1A8P083	309.600,00	309.600,00	Non monitorato	Non monitorato
VENRFI1A8P084	624.400,00	624.400,00	Non monitorato	Non monitorato
Totale	2.934.000,00	2.934.000,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

I cinque progetti di competenza del CIVEN persistono nello stato di non monitorato. A dicembre 2014 sono stati oggetto di revoca del contributo concesso con Decreto n. 469 del 30/12/2014 per "mancata presentazione della rendicontazione finale e per violazione del vincolo d'inalienabilità" e si attende pertanto la chiusura del confronto tra la Struttura e il CIVEN per la revisione dei dati o all'annullamento degli stessi.

2.2.7 Settore “Tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC	Economie FSC
VENBC - Originario	19	19	18.481.887,80	18.471.831,46	18.471.831,46	100,0%	5.637.817,03	0
VENBD - 1° Atto integrativo	8	8	13.296.534,64	13.296.534,64	13.296.534,64	100,0%	6.680.322,02	0
VENBE - 2° Atto integrativo	6	5	25.621.944,80	25.571.794,76	25.571.794,76	100,0%	7.478.660,30	50.150,04
Totale	33	32	57.400.367,24	57.340.160,86	57.340.160,86	100,0%	19.796.799,35	50.150,04

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.7.1 APQ VENBC - Originario

Data stipula: 27 luglio 2005

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBC11A9P001	RECUPERO DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA ABBAZIA DELLA VANGADIZZA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DI VALORIZZAZIONE TURISTICA	1.994.548,11	548.500,73
VENBC11A9P002	RESTAURO CHIESA SCONSACRATA DI SANTO STEFANO A FARRA DI SOLIGO	1.263.228,90	335.000,00
VENBC11A9P003A	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 1)	240.042,16	74.495,91
VENBC11A9P003B	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 2)	122.697,47	38.078,46
VENBC11A9P003C	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 3)	129.185,62	40.092,09
VENBC11A9P003D*	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - AZIONE 4 - PISTA CICLABILE DA RIVÀ A SAN BASILIO, COLLOCATA SULLA SOMMITÀ ARGINALE DEL PO DI GORO. - (AZIONE 6)	247.948,09	76.949,40
VENBC11A9P003E	PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, STORICA E CULTURALE DEL COMPRESORIO DI S. BASILIO IN COMUNE DI ARIANO POLESINE - (AZIONE 5)	206.147,05	63.976,67
VENBC11A9P004	RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO MUNICIPALE DI TRECENTA	1.006.930,64	275.000,00
VENBC11A9P005	LAVORI DI RESTAURO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI LOREO	1.968.568,96	370.000,00
VENBC11A9P006	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZA IV NOVEMBRE (PIAZZA MAGNA) DI NOVENTA VICENTINA	1.073.949,35	245.000,00

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBC11A9P007a	ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - NAVIGAZIONE FLUVIALE E INTERLAGUNARE NEL DELTA DEL PO: RECUPERO DELLE CONCHE, REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTI NAVIGABILI E CREAZIONE DI SERVIZI. 1° STRALCIO FUNZIONALE	1.119.896,05	0,00
VENBC11A9P007b	ACQUE, AMBIENTE E TERRITORIO NELLE TERRE DEL DELTA E DELLA BONIFICA. RECUPERO, CENSIMENTO, CATALOGAZIONE E ATTUAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.	522.266,00	522.266,00
VENBC11A9P008	VALORIZZAZIONE AREA FLUVIALE DEL MENAGO IN LOCALITÀ VALLETTE NEL COMUNE DI CEREA	2.292.897,87	910.000,00
VENBC11A9P009	RECUPERO E RESTAURO DEL CASTELLO SCALIGERO SEDE DEL MUNICIPIO - SANGUINETTO	1.072.946,90	300.000,00
VENBC11A9P010	RESTAURO CONSERVATIVO DI VILLA GOBETTI IN COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO	1.485.949,05	396.253,08
VENBC11A9P011A	PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA TORRE CIVICA	239.591,54	69.600,00
VENBC11A9P011B	PROGETTO PER IL RECUPERO DELLA CORTINA MURARIA	2.268.000,00	680.400,00
VENBC11A9P012	RESTAURO MUSEO NAZIONALE ATESTINO - PALAZZO MOCENIGO IN COMUNE DI ESTE	697.761,33	692.204,69
VENBC11A9P013	MUSEO ARCHEOLOGICO DEL MARE	519.276,37	0,00
Totale		18.471.831,46	5.637.817,03

* in questo progetto sono presenti economie *regionali* da riprogrammare per €10.056,34.

2.2.7.2 APQ VENBD - I Atto integrativo

Data stipula: 20 giugno 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBDI1A9P014	REALIZZAZIONE SALA CONGRESSI POLITEAMA A MAROSTICA (VI).	1.860.933,47	0,00
VENBDI1A9P015	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ARREDO DI UNA SALA POLIFUNZIONALE A MEDUNA DI LIVENZA (TV).	346.325,94	299.364,14
VENBDI1A9P016	SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL COLLE DI LONEDO DI LUGO DI VICENZA CON LE DUE VILLE PALLADIANE - PRIMO STRALCIO.	658.864,13	598.967,39
VENBDI1A9P017	RECUPERO ANTICO EDIFICIO DENOMINATO ""TAULÀ DEI BOS"" DA DESTINARE A POLO CULTURALE DELLE DOLOMITI E SEDE INVERNALE DEL "MUSEO DI MONTE RITE".	2.318.000,00	2.318.000,00
VENBDI1A9P018	RESTAURO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLE EX CANTINE BRANDOLINI - CISON DI VALMARINO (TV).	925.300,00	740.000,00
VENBDI1A9P019	NUOVO TEATRO CITTADINO DI PORTOGRUARO: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA.	5.112.122,99	1.300.000,00
VENBDI1A9P020	LAVORI DI RESTAURO E DI COMPLETAMENTO DEL TEATRO COMUNALE E DI PALAZZO PIASENTI CAVARZERE (VE).	1.100.000,00	644.000,00
VENBDI1A9P021	VILLA CORRER ALTAURA A CASALE DI SCODOSIA: OPERE DI RESTAURO, DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE.	974.988,11	779.990,49
Totale		13.296.534,64	6.680.322,02

2.2.7.3 APQ VENBE - Il Atto integrativo

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero per i Beni e le Attività culturali e Regione del Veneto

Responsabile: Dott.ssa Fausta Bressani, *Direttore Unità Organizzativa Promozione e Valorizzazione Culturale*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENBEI1A9P022*	UN MUSEO E UNO STUDIO PER PAPA LUCIANI.	3.033.272,65	1.467.497,31
VENBEI1A9P023	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEGLI AMBITI ESTERNI A VILLA BADOER DI FRATTA POLESINE, PER UNA SUA MIGLIORE FRUIZIONE TURISTICA - PRIMO STRALCIO.	1.749.952,01	1.499.958,87
VENBEI1A9P024	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLA SEDE SUSSIDIARIA DELL'ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA ALLA GIUDECCA.	3.263.483,33	1.000.000,00
VENBEI1A9P026	DUOMO DI S. MICHELE ARCANGELO A CANDIANA (PD). RECUPERO DEL SOFFITTO PRESBITERIO, TRANSETTI, SOFFITTO E PARETI DEL CORO, CASSA D'ORGANO E SCULTURA LIGNEA.	1.256.847,20	959.351,47
VENBEI1A9P027	RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO ASTRA NEL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE	9.308.840,16	1.069.500,00
Totale		18.612.395,35	5.996.307,65

*in questo progetto sono presenti economie FSC da riprogrammare per €32.502,69.

Elenco dell'intervento ATTIVO realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	di cui FSC	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)	Economie
VENBEI1A9P025	6.959.399,41	1.482.352,65	Chiusura intervento (100%)	Concluso di fatto con economie FSC	17.647,35
Totale	6.959.399,41	1.482.352,65			17.647,35

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Il progetto *VENBE11A9P025 "Recupero del Casone Millecampi (Laguna di Venezia)"* è concluso di fatto con economie FSC per € 17.647,35, aperto informaticamente solo in attesa della riprogrammazione delle stesse.

2.2.8 Settore “Potenziamento e sviluppo delle aree urbane e territoriali”

Questa la situazione del settore per singolo APQ alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo	Valore FSC
VENPS - Originario	4	4	8.599.344,77	8.599.344,77	8.599.344,77	100,0%	3.939.470,04
Totale	4	4	8.599.344,77	8.599.344,77	8.599.344,77	100,0%	3.939.470,04

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.8.1 APQ VENPS - Originario

Data stipula: 25 luglio 2007

Sottoscrittori: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture, Arsenale di Venezia S.p.a. e Regione del Veneto

Responsabile: Dott. Pietro Cecchinato, *Direttore Direzione Programmazione Unitaria*

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo	di cui FSC
VENPSI1A10P001	REALIZZAZIONE DI LABORATORI DI RICERCA ALL'INTERNO DELLA TORRE DI PORTA NUOVA DELL'ARSENALE DI VENEZIA	5.088.127,55	706.028,00
VENPSI1A10P002	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI ARIANO NEL POLESINE	804.628,10	602.398,04
VENPSI1A10P003A	STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO STRATEGICO DELLA VIABILITÀ DELLA VENEZIA ORIENTALE. "S.F.M.R." DEL COMUNE DI PORTOGRUARO, NELL'AMBITO DEL "PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO DELLA VENEZIA ORIENTALE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLE AREE	1.041.812,45	1.012.521,57
VENPSI1A10P003B	STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO STRATEGICO DELLA VIABILITÀ DELLA VENEZIA ORIENTALE. "S.F.M.R." DEL COMUNE DI PORTOGRUARO, NELL'AMBITO DEL "PIANO DI SVILUPPO STRATEGICO VENEZIA ORIENTALE"	1.664.776,67	1.618.522,43
Totale		8.599.344,77	3.939.470,04

2.2.9 Settore “Politiche Giovanili”

Questa la situazione del settore alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo
VENPG – Originario	6	1	30.564.000,00	30.564.000,00	27.296.400,00	89,3%
Totale	6	1	30.564.000,00	30.564.000,00	27.296.400,00	89,31%

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.9.1 APQ VENPG - Originario

Data stipula: 03/09/2008

Sottoscrittori: MiSE, Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive e Regione Veneto

Responsabile: Dott. Lorenzo Rampazzo, *Direttore pro tempore U.O. Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile*

L'Accordo non è finanziato con risorse FSC.

Elenco dell'intervento realizzato mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

	Titolo	Costo
VENPGI1A11P05	...ED UNA MANO PRONTA AD AIUTARE	13.907.400,00
Totale		13.907.400,00

Elenco degli interventi ATTIVI realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENPGI1A11P01	8.681.600,00	Esecuzione fornitura (87,1%)	Esecuzione fornitura (87,1%)
VENPGI1A11P02	1.135.000,00	Esecuzione fornitura (86,5%)	Esecuzione fornitura (86,5%)
VENPGI1A11P03	3.820.000,00	Esecuzione fornitura (74,4%)	Esecuzione fornitura (74,4%)
VENPGI1A11P04	1.400.000,00	Esecuzione fornitura (66,1%)	Esecuzione fornitura (66,1%)
VENPGI1A11P06	1.620.000,00	Esecuzione fornitura (66,7%)	Esecuzione fornitura (66,7%)
Totale	16.656.600,00		

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Situazione invariata rispetto il 2018. Gli interventi aperti dell'Accordo sono tutti nella fase procedurale di "esecuzione della fornitura" con data di conclusione prevista per 31/12/2018 e una spesa realizzata: del 87,1% per il VENPGI1A11P01 *"Fantasia creativa e valorizzazione ed ampliamento del Progetto Junior"*; del 86,5% per il VENPGI1A11P02 *"La voglia di sperimentare: un occhio aperto sul mondo"*; del 74,4% per il VENPGI1A11P03 *"La ricerca dell'informazione e della formazione"*; del 66,1% per il VENPGI1A11P04 *"L'importanza di esserci"* e del 66,7% per il VENPGI1A11P06 *"La ricerca-azione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi."*

2.2.10 Settore “Porto Marghera”

In data 07/04/2006 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia e il Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione, per l'attuazione degli interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali.

L'APQ ha riorganizzato competenze e programmi, attribuendo al Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto) la competenza ad eseguire tutte le opere di conterminazione delle macroisole, con i relativi drenaggi, non già attribuite ad altri soggetti privati o pubblici, mentre gli scavi e i dragaggi per la portualità e la bonifica dei sedimenti dei canali, con le opere associate, vengono attribuiti all'Autorità Portuale di Venezia e al Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione.

L'Accordo di Programma Quadro ha per oggetto il programma di interventi di marginamento delle sponde dei canali industriali e portuali e di isolamento verso il lato terra (retromarginamento) finalizzati al confinamento dell'area industriale del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera, nonché di gestione dei sedimenti a più elevato inquinamento presenti negli stessi canali. Tali interventi, insieme alle attività di drenaggio e collettamento verso il depuratore di Fusina delle acque di falda inquinate, risultano strategici ai fini della messa in sicurezza d'emergenza e della bonifica dell'area di Porto Marghera.

All'Accordo del 2006 non sono seguiti atti integrativi pertanto, per le analisi delle performance del settore, si rimanda alla parte successiva che analizza l'APQ nel dettaglio.

Questa la situazione del settore alla data del 31 dicembre 2017

APQ	n. interventi	di cui CHIUSI	Totale Finanziamenti	Costo	Costo realizzato	valore % su costo
VENPO – Originario	73	47	911.254.895,38	911.254.895,38	727.425.240,90	79,8%
Totale	73	47	911.254.895,38	911.254.895,38	727.425.240,90	79,8%

Quadro riepilogativo per settore alla data di monitoraggio del 31/12/2017

2.2.10.1 APQ VENPO - Originario

Data stipula: 07 aprile 2006

Sottoscrittori: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato per le Opere Pubbliche del Triveneto) e Commissario Delegato per l'Emergenza Socio Economico Ambientale relativa ai Canali Portuali di Grande navigazione

Responsabile: *Direttore generale della Direzione per la Tutela del territorio e delle risorse idriche*

Nell'APQ stipulato nel 2006 il costo complessivo stimato per la realizzazione degli interventi era pari ad € 903.948.000,00 (ex art. 5 dell'Accordo), ma a fronte di tale importo, in fase di stipula, l'inserimento degli interventi nell'Applicativo Intese (A.I.), ora SGP, ha riguardato solo gli interventi di marginamento del Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Venezia, Porto Marghera, per un costo complessivo pari ad € 890.302.540,58.

Non è stato infatti possibile inserire gli interventi per l'escavo, trasporto e gestione dei sedimenti dei canali di competenza del *Provveditorato Interregionale* poiché a quella data esisteva solo una stima dei volumi e dei costi totali, per un ammontare di € 13.646.000,00.

Elenco degli interventi realizzati mediante questo Accordo in stato di CHIUSO

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/001-2	Conterminazione isola delle Tresse, lato canali industriali e lato laguna	13.842.920,93
VENPOM/003-5	Messa in sicurezza sito "Passo Campalto", lato laguna, lato Osellino Marzenego e lato Canale delle Rotte	28.225.469,28
VENPOM/006	Canale Industriale Sud sponda nord 1°stralcio	2.661.741,90
VENPOM/007	Canale Industriale Sud sponda nord 2°stralcio	7.993.316,62
VENPOM/008	Canale Industriale Sud sponda nord 3°stralcio	21.584.622,11
VENPOM/009	Penisola di San Giuliano 1°stralcio sponda est	16.509.180,10
VENPOM/010	Canale Industriale Ovest sponda sud - 1°lotto	32.529.150,61
VENPOM/011	Canale Industriale Brentella - 1^fase sistemazione sponde, 1°lotto	17.068.706,46
VENPOM/015	Isola dei serbatoi petroliferi (sponda ovest)	28.095.863,53
VENPOM/016-17	Canale Lusore Brentelle, sponda nord e sponda sud	20.928.922,05
VENPOM/018	Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra i canali industriali Ovest e Sud) – 1°stralcio	36.005.049,50
VENPOM/020	Canale S.Leonardo-Marghera (sponda ovest, tra il Canale Industriale Sud e Fusina) - 1°stralcio	6.457.402,67
VENPOM/022	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 1°lotto - Nuova Sirma (sponda nord darsena)	5.017.290,09

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/023	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2°lotto - Area 43 ha - Fase A (sponda sud)	6.413.018,69
VENPOM/024a	Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - messa in sicurezza permanente 1^fase	16.423.745,72
VENPOM/024b	Opere nella porzione nord di 23 ha nell'ambito dell'area 43 ha a Porto Marghera - realizzazione vasche	4.912.260,68
VENPOM/025	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 2°lotto - Area 43 ha - Fase C (sponda sud)	15.627.995,80
VENPOM/026	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 3°lotto - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud della darsena - tratto Pagnan-Colacem)	9.225.511,52
VENPOM/027	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4B - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Fassa)	11.239.677,31
VENPOM/028	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 4C - Fase A di messa in sicurezza (sponda sud - tratto Syndial, Polimeri Europa)	6.880.514,22
VENPOM/032	Canale Industriale Ovest sponda est - 1°stralcio	13.359.517,73
VENPOM/034	Canale Industriale Ovest sponda est - 3°stralcio	11.644.666,45
VENPOM/035-36	Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 1°stralcio e darsene Agip e Petroven 1°stralcio	9.089.437,20
VENPOM/037-38	Canale Vittorio Emanuele III sponda nord - completamento 2°stralcio e darsene Agip e Petroven 2°stralcio	25.285.072,55
VENPOM/039	Darsena della Rana, sponda nord	9.243.871,83
VENPOM/040	Darsena della Rana, sponda sud - 1°lotto	13.663.303,06
VENPOM/042	Sponda lagunare III° argine - 1°stralcio d'emergenza - 1^fase - 1°lotto	2.631.257,93
VENPOM/043	Sponda lagunare III° argine - 1°stralcio - completamento	15.404.755,28
VENPOM/044	Sponda lagunare area "Pili" - 1°stralcio di emergenza	48.101.381,07
VENPOM/045	Canale S.Giuliano, sponda sud - 2°stralcio - 1^fase di messa in sicurezza	17.674.822,87
VENPOM/047a	Isola delle Statue - 1°stralcio di messa in sicurezza	9.277.206,43
VENPOM/047b	Isola delle Statue - 2°stralcio	11.256.539,06
VENPOM/049	Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 1°lotto (tratto Transped ex S.Marco)	9.890.773,23
VENPOM/050	Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 2°lotto (tratto Enel)	10.224.941,99
VENPOM/051	Canale Industriale Ovest, sponda ovest - tratto sud - 3°lotto (tratto CIA - Interporto)	8.430.391,75
VENPOM/052a	Canale Industriale Sud 4°stralcio-sponda sud e darsena terminale 5°lotto (sponda ovest darsena) - fase A di messa in sicurezza	5.800.470,75
VENPOM/053a	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - fase A di messa in sicurezza	5.563.560,64
VENPOM/053b	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale 6°lotto A (tratto Abibes) - completamento	3.512.660,30
VENPOM/057	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 6D (tratto Alcoa) - Fase A di messa in sicurezza	9.241.754,55
VENPOM/059b	Interventi di sistemazione della sponda nord del Canale Industriale Nord a Porto Marghera - demolizioni 1° lotto	4.666.821,65
VENPOM/060-61	Isola dei serbatoi petroliferi, sponde nord e sud - 1°stralcio	8.440.860,00

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/062-63	Isola dei serbatoi petroliferi, sponda nord e sud – 2°stralcio completamento	13.263.810,13
VENPOM/068	Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Ovest	8.414.091,39
VENPOM/070	Opere PIF - Attraversamento Canale Industriale Sud	6.222.037,48
VENPOM/081b	Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a2	8.205.540,46
VENPOM/090a	IPM3 - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive	1.153.786,83
VENPOM/090b	ISAP - Caratterizzazioni, indagini, rilievi, modelli, prove e verifiche sperimentali a supporto delle progettazioni esecutive	2.699.175,68
Totale complessivo		600.004.868,08

Elenco degli interventi ATTIVI realizzato mediante questo Accordo

Codice Progetto	Costo	Fase in corso al 31/12/2016 (% avanzamento realizzato/costo)	Fase in corso al 31/12/2017 (% avanzamento realizzato/costo)
VENPOM/012-14	48.965.137,71	Collaudo (100%)	100%
VENPOM/031	6.767.203,26	Esecuzione lavori (89,9%)	100%
VENPOM/033	31.400.000,00	Collaudo (100%)	100%
VENPOM/064	20.865.000,00	Esecuzione lavori (100%)	100%
VENPOM/091	19.423.031,85	Collaudo (100%)	100%
Totale	127.420.372,82		

Elenco degli interventi SOSPESI in questo Accordo

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/041	Darsena della Rana, sponda sud - 2°lotto	3.875.000,00
VENPOM/058	Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, 7°lotto (tratto ENEL) - Fase A di messa in sicurezza	7.500.000,00
VENPOM/059a	Canale Industriale Nord, sponda nord - completamento	28.889.654,48
VENPOM/066	Penisola di S.Giuliano - Integrazione marginamento esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonde (intervento di 1^fase)	5.830.000,00
VENPOM/071	Opere PIF - Sponda sud Canale Industriale Sud	4.000.000,00
VENPOM/073	Retromarginamento "1^Zona Industriale"	2.475.000,00

Codice Progetto	Titolo	Costo
VENPOM/074	Retromarginamento "Vecchio Petrolchimico"	14.300.000,00
VENPOM/075	Retromarginamento "Nuovo Petrolchimico"	4.510.000,00
VENPOM/076	Retromarginamento "Malcontenta"	12.320.000,00
VENPOM/077	Retromarginamento "Fusina"	19.800.000,00
VENPOM/078	Canal Cieco, sponda nord - marginamento	7.700.000,00
VENPOM/079	Canal Salso, sponda ovest - marginamento	4.750.000,00
VENPOM/080	Canal Salso, sponda sud-ovest - marginamento	12.400.000,00
VENPOM/081a	Impermeabilizzazione banchine esistenti - Canale Industriale Ovest, sponda ovest - fino al limite del retromarginamento - D3/2a1	2.500.000,00
VENPOM/082	Canal Salso, sponda nord-est - marginamento	11.600.000,00
VENPOM/083	Marginamento sponda nord del fossato del forte Marghera	17.500.000,00
VENPOM/084	S.Giuliano, sponda nord - marginamento	11.500.000,00
VENPOM/086	Realizzazione di barriere trivellate (passive) e/o idrauliche (attive) ad integrazione dei marginamenti del Canal Salso (spond sud-ovest e ovest)	5.710.000,00
VENPOM/087	Connessione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e delle Raffinerie (attraversamento Canale S.Giuliano)	2.120.000,00
VENPOM/088	Connessione tra messe in sicurezza macroisola di S.Giuliano e Campalto (attraversamento Canale delle Rotte)	530.000,00
VENPOM/089	Penisola di S.Giuliano - integrazione marginamento esistente con opere di controllo di immissione acque di falda profonde (Intervento di 2 ^a fase)	4.020.000,00
Totale complessivo		183.829.654,48

Avanzamento dell'Accordo rispetto all'ultimo monitoraggio annuale

Alla data del 31 dicembre 2017 il costo degli interventi passa da € 912.988.986,00 del 31/12/2016 a € 911.254.895,00, con una diminuzione netta pari a € 1.734.090,53 dovuta principalmente, alla chiusura della rendicontazione dei progetti che hanno terminato l'iter procedurale e amministrativo nel corso dell'anno e che quindi hanno determinato il costo finale dell'intervento.

La medesima diminuzione è stata registrata anche nel valore degli impegni e nella copertura finanziaria. Alla data del 31 dicembre 2017 le fonti di finanziamento presenti in SGP risultano pari a € 766.659.332,63 a cui va sommata la criticità finanziaria delle risorse da reperire per € 144.595.562,75 relativa ai progetti attualmente ancora in stato di sospeso.

Con nota del 21 dicembre 2010 il Magistrato alle Acque di Venezia (oggi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto) ha prospettato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli altri soggetti sottoscrittori dell'Accordo, l'opportunità di

rivedere i contenuti del VENPO e la revisione del quadro interventi per tener conto delle diverse priorità emerse nell'attuazione degli interventi stessi, dell'aggiornamento dei costi e dei tracciati e dei limiti alle risorse effettivamente disponibili. Inoltre, si dovrà tener conto della nuova perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera, modificato con D.M. del 24/04/2013 che ha preso atto del D.G.R. n. 58 del 21/01/2013. Infatti, data la criticità finanziaria, si presenta un'elevata incertezza realizzativa per tutti quegli interventi che presentano *Risorse da Reperire*, per i quali si può solo ipotizzare un piano a lungo termine. D'altro canto si rileva che sono stati realizzati, o sono in corso, interventi che concorrono alla messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera ma non compaiono in questo monitoraggio, in quanto, non sono interventi propriamente di conterminazione delle Macroisole ma propedeutici agli stessi.

Il fabbisogno finanziario non disponibile per gli interventi di marginamento e retromarginamento nonché di escavo, trasporto e gestione dei sedimenti, di competenza dell'allora Magistrato alle Acque (ora Provveditorato Interregionale), alla data della stipula ammontava a circa € 154.953.000,00, pari alla somma degli interventi senza copertura finanziaria (€ 129.053.000,00 cfr. art.5.3 dell'Accordo), e delle fonti di finanziamento stimate citate nel paragrafo precedente (€ 12.000.000,00 e € 13.900.000,00).

Dai dati esposti si rileva:

- la variazione dello stato di attuazione è piuttosto contenuta, in quanto gli interventi che concorrono a determinarla sono sempre meno, la spesa realizzata si riduce rispetto al 2016 passando da € 728.477.176,48 a € 727.425.240,90 mentre i pagamenti, con ulteriori € 3.673.697,32, ammontano ad e 725.583.029,45 arrivando a dicembre 2017 al 79,6% del costo totale;
- non sono ancora presenti in SGP i dati relativi alle transazioni sottoscritte nel 2010/2011 le quali prevedono delle diverse modalità di trasferimento dei fondi al Provveditorato Interregionale e comportano un allungamento dei tempi di riassegnazione dei fondi rispetto alla vecchia procedura;
- ad oggi il Provveditorato non ha ricevuto nessun versamento in merito a queste ultime transazioni. Si provvederà pertanto ad aggiornare i dati in SGP nel corso delle future sessioni di monitoraggio.

Lo stato di attuazione dell'Accordo è in avanzata fase realizzativa, considerando che rimangono nello stato di *sospeso* 21 interventi per un costo complessivo di poco meno di 184 M€ e una criticità finanziaria di 144,6 M€, a seguito della proposta del 31 dicembre 2010 da parte del *Provveditorato Interregionale* di revisione del quadro degli interventi. Tali progetti permangono nello stato di progettazione e si rimane in attesa delle decisioni assunte in merito dal Tavolo dei Sottoscrittori.

Per il resto dei 52 progetti attivi ben 47 (90,3%) sono nello stato di chiuso (+ 2 rispetto al 2016),

e 5 sono in fase di collaudo. Alla data del 31 dicembre 2017, gli interventi *chiusi* coprono un costo pari a € 600.004.868,08 (pari al 65,8% del costo complessivo, e al 82,5% se dall'analisi vengono esclusi gli interventi in stato di sospenso). I ritardi degli interventi in progettazione sono dovuti alla mancanza della copertura finanziaria.

Le variazioni di costo in diminuzione degli interventi sono principalmente dovute ad assestamenti del conto finale degli interventi conclusi o in fase di conclusione di cui segue il dettaglio:

- *VENPOM/012-14 - Canale Industriale Brentella - 1^fase sistemazione sponde, 2° lotto; Canale Industriale Nord sistemazione sponda nord, 1°lotto; Canale Vittorio Emanuele III sistemazione (-€ 379.862,29);*
- *VENPOM/091 - Canale Industriale Sud 4°stralcio - sponda sud e darsena terminale, lotto 8A-B (tratti Decal - Italcementi) - Fase A di messa in sicurezza (- € 1.350.000,00);*
- *VENPOM/0081b – Impermeabilizzazione banchine esistenti – Canale Industriale Ovest, sponda ovest – fino al limite retromarginamento – D3/2°2 (-4.228,24; intervento concluso).*

In relazione al Piano finanziario per Porto Marghera aggiornato al 31/12/2017 si specifica che:

- gli importi indicati sono espressi in euro e sono al lordo di tutti gli oneri (progettazione ove prevista, onere del concessionario, direzione lavori, ecc.);
- gli importi indicati sono dati dalla somma degli interventi ultimati ed in corso di realizzazione;
- gli interventi presi in considerazione concorrono alla messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera. Tuttavia, non tutti i suddetti interventi rientrano nel monitoraggio periodico realizzato dal Provveditorato, in quanto in tale monitoraggio erano stati inseriti solamente gli interventi riguardanti strettamente la conterminazione delle Macroisole e facenti parte dell'Accordo Quadro per Porto Marghera del 2006. Con i finanziamenti messi a disposizione sono stati realizzati anche altri interventi di controllo, indagine ed attività specifiche propedeutiche agli interventi di con terminazione;
- Infine, è fondamentale rilevare che sul capitolo della Contabilità Speciale per Venezia 1241 è stato versato un importo inferiore a quello transato e a quello previsto dal decreto di riassegnazione dei fondi; pertanto, non è stato possibile finanziare la realizzazione di alcuni interventi previsti.

2.3 Modalità di gestione ed effetti dei meccanismi sanzionatori

Non si segnalano, in merito a questo punto, novità rispetto a quanto riportato nel RAE 2015. Si rimanda pertanto al Rapporto del 2015 per una sintesi su quanto accaduto negli anni precedenti.

2.3.1 Verifiche UVER attivate nell'ambito della delibera CIPE 79/2010

Il CIPE, con delibera 79/10, ha disposto l'avvio da parte dell'UVER di un'attività straordinaria di ricognizione dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FSC con particolare attenzione agli interventi che presentavano indicatori di avanzamento non soddisfacenti.

Nell'ambito delle verifiche di cui alla delibera CIPE 79/2010, la Regione del Veneto ha comunicato il definanziamento dell'intervento *VENSW11A7P025* per l'importo di 1 Meuro di FSC, attivandosi nel contempo per la riprogrammazione dei fondi nella stessa area (Provincia di Belluno) e con le stesse finalità previste nell'allegato tecnico all'APQ VENSU, Società dell'Informazione - III integrativo.

Con delibera CIPE 80/2011 è stato formalmente disposto il definanziamento delle assegnazioni FSC originariamente destinate agli interventi *VENSW11A7P025* e *VENRT11A1P032* per complessivi € 1.774.685,35, come da volontà espressa dall'Amministrazione regionale. Tali risorse sono rientrate nella ricognizione effettuata dalla delibera CIPE 41/2012, che ha quantificato le "Risorse disponibili per la riprogrammazione" per le Regioni e Province autonome, disponendone la riallocazione nell'IIP del Veneto per l'importo di 1,65 Meuro (già al netto della quota proporzionale destinata al reintegro del taglio al PAR Abruzzo). La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1038/2014, ne ha disposto la riprogrammazione ai fini del finanziamento dei progetti "FabLab Veneti" e "Banda ultra larga Veneto" inseriti nello strumento VENSU.

2.3.2 Verifiche in sede di rendicontazione da parte soggetti attuatori

In sede di controllo della spesa sostenuta da parte dei soggetti attuatori, come evidenziato in precedenza nella parte di RAE dedicata all'approfondimento del settore Ricerca, 8 progetti (*VENRE11A8P050, P051, P052, P053, P054, VENRF11A8P080, P081, P082*) sono stati oggetto di revoca del contributo da parte del Dirigente di settore. Il contributo revocato ammonta a complessivi € 4.500.000,00, di cui 2 Meuro programmati nello strumento VENRF e 2,5 Meuro nel VENRE. Rispetto al RAE 2016 non ci sono sentenze in merito al contenzioso sorto in seguito al ricorso del soggetto attuatore, pertanto permane lo stato di incertezza.

2.4 Problemi significativi incontrati e misure adottate per risolverli

Per quanto riguarda l'attuazione degli interventi che, come risulta sono in gran parte in avanzata fase realizzativa, l'abituale sorveglianza da parte delle Strutture regionali competenti per settore e della UO Programmazione e Gestione del FAS-FSC e Sviluppo Locale, in qualità di Organismo di Coordinamento, è stata sufficiente per ovviare a situazioni di carenza finanziaria e problematiche attuative. Permangono solo, le criticità finanziarie per complessivi 39 Meuro nel settore Infrastrutture per la Mobilità e riferite agli interventi *VENRTI1A1P044* (17,25 Meuro), *VENRTI1A1P032* (5,14 Meuro) e *VENRXI1A1P063B* (17 Meuro) che, li rendono di fatto inattuabili nel quadro della programmazione FSC 2000-2006.

2.5 Modifiche nell'ambito dell'attuazione

Fatte salve le considerazioni che riguardano alcuni isolati interventi di rilevanti dimensioni, riportate in altre parti del documento, l'Intesa del Veneto ed in particolare gli interventi finanziati con il FSC, presentano un elevato grado di realizzazione. Sul totale di 651 interventi dell'Intesa ben 551 sono ora nello stato di "chiuso" nel sistema di monitoraggio, mentre dei 100 attivi, 21 sono sospesi e si collocano nell'APQ VENPO, 18 sono nello stato di non monitorato e 61 in corso di realizzazione. Per 35 progetti, i lavori o la fase di erogazione del finanziamento non è ancora iniziata. Da quanto esposto si deduce che non sono ipotizzabili sostanziali modifiche nell'ambito dell'attuazione.

2.6 Interventi programmatici

Il ciclo di programmazione 2000-2006 sta terminando e pertanto non sono previsti ulteriori finanziamenti.

Va ricordato inoltre che, come riportato in altre parti del Rapporto, è volontà della Giunta concentrare eventuali economie su interventi attuali e importanti per il territorio. Considerando le novità introdotte dai documenti di programmazione 2007-2013 e il radicale cambiamento del quadro complessivo, relativamente alla situazione economico finanziaria e alle priorità del Veneto, ogni risorsa disponibile andrà utilizzata in un contesto completamente ridisegnato e, pertanto, anche necessariamente rivalutando le liste programmatiche di interventi, allegate ad APQ, predisposte in tempi ormai lontani.

2.7 Analisi qualitativa dell'avanzamento delle azioni rilevanti

Nella programmazione FSC 2000-2006 della Regione del Veneto gli interventi con finanziamenti pari o superiori a 25 Meuro non sono numerosi. Molti progetti di maggior costo sono realizzati nell'ambito dello strumento VENPO che non vede la Regione del Veneto tra i sottoscrittori e che, peraltro, non contiene risorse FSC. Altri sono finanziati e realizzati interamente dall'ANAS e per la maggior parte si sono chiusi nel corso del 2014.

Al 31/12/2017 gli interventi con costo superiore ai 25 Meuro sono 17, di cui 9 riferiti all'Accordo VENPO.

Per la mobilità rileviamo gli interventi *VENRSI1A1P013* (34 Meuro) e *VENRTI1A1P039* (28 Meuro) realizzati da ANAS ormai formalmente chiusi e gli interventi *VENRTI1A1P016* (29 Meuro) e *VENRXI1A1P074* (26 Meuro) realizzati da Veneto Strade; soltanto quest'ultimo risulta ancora in fase realizzativa.

Nel settore del ciclo integrato dell'acqua va segnalata l'azione MoSAV che si articola in 3 interventi collocati in altrettanti strumenti (*VENRII1A2P086*, *VENRLI1A2P088* e *VENRMI1A2P089*) con un costo complessivo di oltre 100 Meuro il cui stato di attuazione si avvicina al 100%. Come per i precedenti, anche in questo caso per ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione in cui sono trattati i relativi Strumenti.

Nel settore della Difesa del Suolo rileviamo l'intervento *VENDVI1A3P084* – *Serbatoio di espansione del Pra' dei Gai* del costo di 36 Meuro.

Appartiene alla Società dell'informazione l'intervento *VENSWI1A7P030* del costo di 37 Meuro, conclusosi nel 2016.

2.8 Analisi qualitativa della gestione delle Economie

2.8.1 Modifica della modalità di registrazione delle economie in SGP

Per quanto riguarda le economie FSC, si ritiene utile ricordare che nel corso del 2016 si è resa necessaria la modifica della modalità di registrazione delle stesse in SGP in caso di riprogrammazione, a causa delle difficoltà di gestione.

Nell'applicativo SGP, le economie disponibili per la riprogrammazione erano state evidenziate "per differenza", portando in detrazione dall'ammontare complessivo delle economie gli importi evidenziati nell'applicativo tramite valorizzazione del flag "da economie" nella copertura finanziaria degli interventi "riceventi". Nel caso di riprogrammazione di economie FSC o di cofinanziamento regionale, le stesse rimanevano all'interno della scheda del progetto "donante" e venivano inserite come finanziamento FSC "da economie" nel nuovo progetto "ricevente".

Una gestione di questo tipo, pur dando per differenza il dato relativo all'importo complessivamente ancora disponibile per la riprogrammazione, comportava l'impossibilità di conoscere se le economie riferite ad un particolare intervento fossero già state, o meno, oggetto di riprogrammazione. E ciò rappresentava un problema in particolare per la programmazione pluriennale.

L'impossibilità di conoscere con immediatezza le economie disponibili sul singolo intervento ha comportato rilevanti conseguenze in merito al raccordo con gli importi delle coperture finanziarie riferite alle singole delibere CIPE, ai dati del bilancio regionale e alla produzione del RAE, in relazione al quale non risultava possibile dare indicazioni nemmeno sull'importo delle economie da riprogrammare sul singolo Accordo. Tutto doveva essere gestito con un sistema "fuori linea" con perdita di tempo e rischio di inevitabili errori.

Si è proceduto pertanto, in accordo con l'ACT, nelle versioni del 31/10 e del 31/12 del 2016 ad una razionalizzazione della registrazione delle economie FSC e del cofinanziamento regionale, mediante l'eliminazione delle stesse dai progetti che le avevano generate nel caso in cui fossero già state oggetto di riprogrammazione con specifici provvedimenti a favore di altri interventi inseriti in SGP. Nel contempo, è stato tolto il flag "da economie" nei finanziamenti precedentemente inseriti come riprogrammazioni, dando conto delle operazioni effettuate nelle note di variazione della scheda anagrafica di ciascun progetto. In molti casi si è operato anche su interventi/strumenti già chiusi che sono stati temporaneamente riaperti.

Si rileva come questa attività non abbia disposto nuove riprogrammazioni, proponendosi soltanto di dare una rappresentazione più immediata delle riprogrammazioni di economie avvenute in passato e che hanno già ottenuto la condivisione di tutti i Sottoscrittori degli APQ, pertanto senza

alcuna conseguenza sull'importo complessivo di economie effettivamente ancora disponibili per la riprogrammazione.

2.8.2 Rilevazione dei tagli disposti dalla Delibera CIPE 41/2012 (eventi sismici in Abruzzo)

In tema di economie si ritiene utile riportare anche quanto registrato in anni precedenti.

Nel corso del 2014 ed in particolare nella versione del 31/10/2014 (come preannunciato nel RAE 2013 al paragrafo 2.8), alcuni progetti già chiusi con economie FSC ed in alcuni casi anche i relativi APQ, sono stati temporaneamente riattivati per adeguare i dati del finanziamento e delle economie FSC ai tagli disposti dalla delibera CIPE n. 41/2012 a carico di ciascuna Regione per gli eventi sismici in Abruzzo del 2009.

Per la Regione del Veneto, come descritto nella nostra nota prot. 407797 del 30/09/2014 inviata al DPS, il taglio ammontava a complessivi € 730.000,00 e si è scelto di imputare la riduzione sui capitoli di spesa a supporto degli APQ in proporzione all'incidenza delle economie dichiarate su ciascun APQ, rispetto al totale delle risorse riprogrammabili.

Una volta apportate le riduzioni alle voci *finanziamento FSC* ed *economie FSC*, gli interventi sono stati nuovamente riportati allo stato di *chiuso* e con essi anche i relativi strumenti.

Questa operazione ha coinvolto diversi Strumenti/Progetti ed ha portato ad una riduzione complessiva delle economie FSC dichiarate riprogrammabili in SGP di € 411.818,56.

Al fine di ripartire il taglio in modo proporzionale, la quota rimanente è stata attribuita ad un minor impiego delle risorse denominate Ex SIT per un valore di € 189.436,39 e ad un minore accertamento delle risorse derivanti da definanziamento UVER ex delibera CIPE 80/2011 (interventi *VENRT11A1P032* e *VENSW11A7P025*) e riassegnate con CIPE 41/2012 per un valore di € 128.745,05, fino alla concorrenza di € 730.000,00 quota complessivamente tagliata al Veneto in favore del PAR dell'Abruzzo.

2.8.3 Sintesi delle economie riprogrammate

Come risulta dai numerosi atti di riprogrammazione sottoscritti o condivisi con le Amministrazioni centrali, in Regione del Veneto in numerose occasioni le economie sono state reimpiegate, quando le condizioni economiche e procedurali lo permettevano, con tempestività e rispettando generalmente il riparto settoriale.

Le economie riprogrammate fino a tutto il 2014, ammontano ad € 19.290.779,58 di cui € 10.991.311,60 di risorse FSC.

Si ritiene opportuno elencare anche in questo rapporto i differenti episodi di riprogrammazione ai fini di tenere traccia di quanto riprogrammato negli APQ.

Per il settore *Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche* sono già state riprogrammate economie sull'Accordo originario per un totale di € 7.365.772,00 (di cui € 3.085.400,08 FSC), così ripartite:

- € 2.500.000 (di cui € 2.124.002,07 FSC) a favore degli interventi:

- *VENR11A2P072* (1,5 Meuro di risorse FSC);
- *VENR11A2P087* (1 Meuro, di cui € 624.002,07 di risorse FSC);

come disposto in sede di Comitato Paritetico di Attuazione del 1/12/2005;

- € 2.360.000 (di cui € 961.398,01 di risorse FSC) a favore degli interventi:

- *VENR11A2P090* (2 Meuro di cui € 961.398,01 FSC);
- *VENR11A2P091* (0,36 Meuro);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 25/11/2008;

- € 2.505.772,00 a favore degli interventi:

- *VENR11A2P030* (€ 1.515.543,00 di risorse di cui Leggi n. 388/00 e n. 448/01);
- *VENR11A2P092, P093A, P093B, P093C, P093D, P094, P095, P096* (€ 990.229,00 di risorse regionali);

come approvato dal Tavolo dei Sottoscrittori del settore Idrico il 13/06/2013.

Nel settore *Difesa del suolo* le economie già riprogrammate ammontano a complessivi € 6.428.547,95 (di cui € 2.610.887,82 FSC). La riprogrammazione è avvenuta in momenti distinti:

- € 3.369.947,58 (di cui € 1.494.476,52 FSC) a favore dell'intervento *VENDX11A3P100*, che rappresenta la prosecuzione dell'intervento *VENDX11A3P001*, come disposto dal Tavolo dei sottoscrittori del 21 luglio 2009;
- € 1.000.000 di economie regionali a favore dell'intervento *VENDX11A3P100* ed € 300.000 sempre di economie regionali a favore dell'intervento *VENDX11A3P087* come da nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0016478-U del 16/11/2010;
- € 800.000,00 (di cui € 490.375,11 di risorse FSC e € 309.624,89 di risorse regionali) a favore dell'intervento *VENDX11A3P100* a seguito dei gravi danni prodotti da eccezionali eventi meteo-marini che hanno richiesto opere di ripristino, come da nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 8070-U del 18/06/2013;
- € 958.599,95 (di cui € 626.036,30 di risorse FSC e € 332.563,65 di risorse regionali) di economie emerse a conclusione dell'intervento *VENDVI1A3P084A* a favore del nuovo intervento *VENDVI1A3P084C*, terzo lotto del complesso di interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra' dei Gai.

Nell'ambito del settore *Ricerca* si sono riprogrammate economie FSC per € 934.000,00 a favore degli interventi *VENRF11A8P083* (€ 309.600,00) e *VENRF11A8P084* (€ 624.400,00) inseriti nel III Atto integrativo VENRF a seguito del nulla osta comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il 28 maggio 2010.

L'attività di riprogrammazione delle economie ha subito un arresto in seguito all'adozione della delibera CIPE 79 del luglio 2010 che quantificava le economie riprogrammabili rinviando a successivo provvedimento le modalità di riprogrammazione. Solo con delibera CIPE 41/2012 è stata aggiornata la ricognizione delle risorse disponibili ai fini della riprogrammazione di cui alla delibera CIPE 79/2010, con riferimento ai dati di monitoraggio di giugno 2011, definendo gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione.

In particolare tale Delibera prevede che le riprogrammazioni avvengano nel rispetto del principio di concentrazione delle risorse, su interventi di rilevanza strategica per il territorio, sulla base degli indirizzi e dei criteri di cui alla Delibera 1/2011.

Recependo queste indicazioni, la Giunta Regionale, con propria DGR 1038/2014, ha disposto che le economie FSC del periodo 2000-2006 e le economie del cofinanziamento regionale all'IIP, attualmente presenti nel sistema di monitoraggio ed in bilancio regionale e quelle che si renderanno disponibili in futuro, siano fatte confluire in un unico capitolo-fondo, assegnato alla responsabilità dell'Organismo di coordinamento della Programmazione FSC 2000-2006, al fine di agevolarne la riprogrammazione su progetti strategici per lo sviluppo regionale.

Grazie a questa nuova modalità di governance delle economie è stato possibile dar corso nel 2015 alla riprogrammazione di economie a favore di due di due nuovi progetti inquadrati nell'ambito dell'Agenda Digitale del Veneto in quanto ritenuti strategici per la Regione, *VENSWI1A7P032 – "Fab Lab"* e *VENSWI1A7P033 - "Banda Ultra larga"*. I contenuti dei due progetti sono stati condivisi tra le Strutture regionali e, in seguito al parere positivo dell'Agenzia per l'Italia Digitale (nota prot. n. 618 del 16/01/2015) e del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione DGPRUN (nota prot. n. 762 del 29/01/2015), sono stati inseriti nel sistema di monitoraggio SGP nello strumento VENSW alla sessione del 28/02/2015. Le economie riprogrammate sugli interventi succitati ammontano a complessivi € 6.521.060,00, di cui € 5.921.060,00 di risorse FSC ed € 600.000,00 di risorse regionali. A questi importi si vanno ad aggiungere € 1.645.940,30 di risorse riassegnate dalla delibera CIPE 41/2012 riferite agli interventi de finanziati *VENSWI1A7P025* e *VENRTI1A1P032* (in relazione a queste ultime si sottolinea che i corretti riferimenti nell'applicativo SGP sono stati inseriti nella versione di aprile 2016). Si segnala che nei monitoraggi successivi l'intervento *VENSWI1A7P032 – Fab Lab* è stato annullato e articolato in 19 nuovi interventi in relazione ai singoli laboratori finanziati in ambito regionale.

Pur non trattandosi di economie in senso stretto, si ricorda che in fase di sottoscrizione dell'IIP è stato ammesso al finanziamento l'intervento relativo alla realizzazione di un *Sistema Informativo Territoriale (SIT)* nell'ambito del Patto territoriale del Veneto Orientale dell'importo di € 2.706.234,00. Come già trattato in altri paragrafi di questo documento, tale intervento non si è realizzato e con DGR n. 2801 del 24/12/2012 è stata disposta la riprogrammazione delle risorse

(al netto della riduzione del 7% per il finanziamento del “taglio Abruzzo”, pari ad € 189.436,39, di cui si è detto in precedenza) a favore di tre interventi ricadenti nell’area Veneto Orientale. Nel corso del 2013 è stato dato corso alla riprogrammazione di € 1.069.500 a favore del teatro a San Donà di Piave nel Veneto Orientale nell’ambito dello strumento VENBE. Un secondo intervento, con contributo FSC pari a € 567.297,76 è stato inserito nello strumento VENTRY nel febbraio 2014; i restanti € 879.766,00 sono destinati ad un intervento di Banda larga nel Veneto Orientale ad oggi ancora in fase di individuazione.

2.8.4 Economie disponibili per la riprogrammazione

Alla luce delle modalità operative suindicate, la tabella che si fa seguire riporta le economie presenti al 31/12/2017 nell’applicativo di monitoraggio SGP ripartite per settore.

Settore	Costo totale	Economie	Valore FSC	Economie FSC
<i>Mobilità</i>	561.980.259,77	563.054,61	147.347.505,26	563.054,61
<i>Ciclo integrato dell'acqua</i>	272.408.504,91	5.737.409,14	41.469.871,89	1.184,84
<i>Difesa del suolo</i>	151.472.872,36	343.945,19	63.455.868,92	313.236,06
<i>Sviluppo locale</i>	91.680.760,20	288.763,53	43.201.483,32	2.781,50
<i>Società dell'informazione</i>	62.369.332,31	303.379,43	12.989.881,66	303.198,04
<i>Ricerca</i>	29.537.739,96	1.939.752,81	27.620.851,53	1.939.752,81
<i>Beni culturali</i>	57.340.160,86	60.206,38	19.796.799,35	50.150,04
<i>Aree urbane</i>	8.599.344,77	0,00	3.939.470,04	0,00
<i>Politiche giovanili</i>	30.564.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Venezia, Porto Marghera</i>	911.254.895,38	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.177.207.870,52	9.236.511,09	359.821.731,97	3.173.357,9

Tabella Economie per settore in SGP alla data di monitoraggio del 31/12/2017

Come stabilito con DGR 1038/2014 le economie sono da considerarsi “svincolate” dal settore che le ha evidenziate, anche in osservanza delle indicazioni contenute nella delibera CIPE n. 41/2012 che, in tema di riprogrammazione delle risorse, dà chiare indicazioni circa la necessaria concentrazione delle stesse su interventi di rilevanza strategica per il territorio.

La tabella su riportata da indicazione delle economie presenti in SGP, alle quali si devono aggiungere gli importi riprogrammabili conseguenti all’annullamento di interventi che non trovano rappresentazione nell’applicativo di monitoraggio. In particolare si si riferisce all’importo di € 5.717.000,00 di risorse FSC e di € 450.000,00 di risorse regionali riprogrammabili a seguito dell’annullamento dell’intervento VENSWI1A7P033 – *Banda Ultralarga nel Veneto*.

Si ritiene utile evidenziare, come già anticipato in altre parti del documento, di approfondimento dei singoli APQ coinvolti, che nel corso del 2017 è stata avviata, con DGR 1582/2017, una rilevante attività di riprogrammazione di economie per complessivi 8 Meuro che comprende € 6.167.000,00 di risorse rese disponibili a seguito dell'annullamento dell'intervento VENSWI1A7P033 "Banda Ultra larga" (€ 5.717.000,00 di risorse FSC ed e 450.000,00 di risorse regionali), ai quali si aggiungono € 1.833.000,00 di ulteriori economie emerse successivamente al 2014 nell'attuazione dell'Intesa. La procedura interessa i seguenti Settori:

Accordo di Programma Quadro (APQ)	Importo	Strumento e n. interventi
Infrastrutture per la Mobilità	3.220.000,00	APQ VENRY – 3 interventi
Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche	1.200.000,00	APQ VENRI – 2 interventi
Difesa del suolo e della costa	1.400.000,00	APQ VENDX – 5 interventi
E-government e società dell'informazione	2.180.000,00	1 intervento
Totale risorse programmate	8.000.000,00	

Sono stati attivati i quattro Tavoli dei Sottoscrittori interessati e le attività risultano, ad oggi, ancora in corso, pur avendo ottenuto il nulla osta di quasi tutti i Ministeri coinvolti.

Si evidenzia che in relazione all'APQ Tutela delle Acque e gestione integrata delle risorse idriche si sta, in parallelo, procedendo anche alla riprogrammazione di € 3.174.769,96 di economie a valere su fondi di competenza del MATTM per complessivi 4 interventi già concordati con il Ministero. Per approfondimenti si rimanda alla lettura dei paragrafi di approfondimento degli APQ coinvolti dalla riprogrammazione.

2.9 Assistenza tecnica

Le risorse FSC destinate all'Assistenza Tecnica nell'ambito della Programmazione 2000-2006 del Veneto non sono state di importo rilevante. Infatti solo con la delibera CIPE 17/2003 sono state stanziati, per le Regioni apposite risorse per attività di AT attivate nell'ambito del Progetto Monitoraggio.

Per il Veneto, tali risorse ammontavano a 1 Meuro e sono state interamente utilizzate.

Successivamente, la Regione del Veneto, rispondendo ai criteri previsti al punto 1.2.4.a, si è vista assegnare la prima quota delle risorse premiali stanziati dalla delibera CIPE 17/2003 (1,5 Meuro). Dal 2008 tali risorse sono state impegnate a favore di azioni di assistenza tecnica che riguardano principalmente l'assunzione di personale a tempo determinato per i compiti di attuazione e monitoraggio degli APQ.

È da segnalare che nel 2010 con queste risorse sono state finanziate anche alcune modifiche dell'applicativo già usato in Regione per il monitoraggio dei fondi strutturali. Queste personalizzazioni hanno permesso di utilizzare, con successo, questo applicativo regionale anche per il monitoraggio degli interventi rientranti nella programmazione FSC (ex FAS) 2000-2006. Successivamente, i continui tagli sul bilancio regionale hanno consigliato la Regione del Veneto di proseguire il monitoraggio con SGP ferma restando la possibilità di ritornare ad un sistema regionale di monitoraggio unitario se ne matureranno le condizioni.

Relativamente alla programmazione 2000-2006 è da ricordare che sono state inoltre attuate tutte le iniziative previste dal piano nazionale della formazione nell'ambito del Progetto Monitoraggio. Pur trattandosi di attività svolte in annualità trascorse è doveroso citare la formazione finalizzata alla conoscenza delle nuove regole di monitoraggio e alla produzione di dati di qualità, a cui hanno partecipato i colleghi, regionali e non, interessati all'attuazione e al monitoraggio del FSC. Come pure è utile citare l'attività, conclusasi nel 2010, di produzione e divulgazione di due volumi inerenti il FSC. Tali volumi, distribuiti congiuntamente, hanno fatto il punto sull'attività realizzata in Veneto con il FSC dall'inizio nel 2001 alla sessione di monitoraggio di giugno 2009. Con una grafica accattivante e con finalità divulgative, oltre ad essere stati presentati alla stampa, sono stati distribuiti a EE.LL., università, amministratori e ad alcune biblioteche.

Nel 2011 e nel 2013 sono state organizzate un paio di attività formative, con la collaborazione dell'Università di Padova, rivolte gli enti locali del Veneto per il miglioramento della governance.

Nel 2012, per rispondere a quanto richiesto dalla delibera CIPE 9/2012, di presa d'atto del PAR del Veneto, è stato commissionato un lavoro di valutazione ex ante del Programma Attuativo e si è dovuto ricorrere alle risorse 2000-2006 nelle more della messa a disposizione delle risorse 2007-2013.

2.10 Informazione e pubblicità

L'assenza di nuovi momenti programmatori ha portato in secondo piano la necessità di mettere in atto nuove iniziative di comunicazione e pubblicità. Tuttavia, continuano le attività di informazione, ormai di routine, nel sito Internet della Regione e nelle pagine Intranet rivolte più che altro agli addetti regionali.