
COMITATO DI SORVEGLIANZA POR-FESR GIUGNO 2019

PIANO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA NELLA REGIONE DEL VENETO POR-FESR 2014-2020

Stato di avanzamento del Piano al 18 Giugno 2019

I NUMERI COMPLESSIVI DEL PIANO BUL VENETO

FONTI DI FINANZIAMENTO	NUMERO INTERVENTI	Fondi in AP/Convenzione	Fondi utilizzati nel piano
Piano BUL	579	399.431.500	165.977.532
di cui con fondi POR-FESR 2014-20	119	40.000.000	40.000.000

PREVISIONI DI SPESA FONDI FESR

FONTI DI FINANZIAMENTO	SPESA RENDICONTATA NEL 2018	PREVISIONE di SPESA RENDICONTATA AL 31/12/2019	PREVISIONE di SPESA RENDICONTATA AL 31/12/2020	PREVISIONE di SPESA RENDICONTATA AL 31/12/2021
Fondi POR-FESR 2014-20	3.750.781,69	8.154.345	24.077.172	40.000.000

A piano Fibra estesa: nel 2018 350 km (PF) nel 2023 3.572 km

A piano UI: nel 2023 300.139 IU

Indicatori FISICI	2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020	PREVISIONE 2021
Km di fibra stesi	131	518	1.591	2.665
Unità Immobiliari	nd	41.642	140.751	306.842

LO STATO DELL'ARTE: CANTIERI AVVIATI

- **CANTIERI AVVIATI COMPLESSIVI : 107**
- **CANTIERI AVVIATI FESR: 52 (VEDI TABELLA)**

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
Agugliaro	Vicenza	Galliera Veneta	Padova	San Martino di Lupari	Padova
Altivole	Treviso	Grisignano di Zocco	Vicenza	Sandrigo	Vicenza
Angiari	Verona	Isola della Scala	Verona	Sanguinetto	Verona
Asiago	Vicenza	Megliadino San Fidenzio	Padova	Santorso	Vicenza
Badia Polesine	Rovigo	Montagnana	Padova	Sarcedo	Vicenza
Bovolenta	Padova	Monte di Malo	Vicenza	Sossano	Vicenza
Brendola	Vicenza	Montegalda	Vicenza	Sovizzo	Vicenza
Campodarsego	Padova	Monticello Conte Otto	Vicenza	Teolo	Padova
Carrè	Vicenza	Mussolente	Vicenza	Terrassa Padovana	Padova
Cartigliano	Vicenza	Noventa Vicentina	Vicenza	Tombolo	Padova
Casale sul Sile	Treviso	Papozze	Rovigo	Urbana	Padova
Castelgomberto	Vicenza	Pernumia	Padova	Veggiano	Padova
Cervarese Santa Croce	Padova	Pianezze	Vicenza	Villanova Marchesana	Rovigo
Concamarise	Verona	Ponso	Padova	Zanè	Vicenza
Corbola	Rovigo	Porto Tolle	Rovigo	Zermeghedo	Vicenza
Este	Padova	Refrontolo	Treviso	Zero Branco	Treviso
Ficarolo	Rovigo	Saccolongo	Padova		
Fiesso d'Artico	Venezia	Saletto	Padova		

LO STATO DELL'ARTE: CANTIERI CON POSA FIBRA ULTIMATA

- **CANTIERI COMPLESSIVI CON POSA FIBRA ULTIMATA: 27**
- **CANTIERI FESR CON POSA FIBRA ULTIMATA: 16** (VEDI TABELLA)

COMUNE	PROVINCIA
Altivole	Treviso
Concamarise	Verona
Corbola	Rovigo
Este	Padova
Ficarolo	Rovigo
Galliera Veneta	Padova
Noventa Vicentina	Vicenza
Papozze	Rovigo
Refrontolo	Treviso
Terrassa Padovana	Padova
Tombolo	Padova
Urbana	Padova
Veggiano	Padova
Villanova Marchesana	Rovigo
Zermeghedo	Vicenza
Zero Branco	Treviso

- **PREVISIONI 2019 CANTIERI FESR(dati aggregati)**

- **CANTIERI FESR APERTI DICEMBRE 2018: 47**
- **CANTIERI FESR APERTI DICEMBRE 2019: 79**
- **CANTIERI FESR CON POSA FIBRA ULTIMATA DICEMBRE 2019: 44**
- **CANTIERI FESR POTENZIALMENTE COLLAUDABILI DICEMBRE 2019: 28**

- **PREVISIONI 2020-21 CANTIERI FESR(dati aggregati)**

- **NUMERO COMPLESSIVO DI CANTIERI FESR APERTI NEL 2020: 86**
- **NUMERO COMPLESSIVO DI CANTIERI FESR APERTI NEL 2021: 119**