



REGIONE DEL VENETO

OSSERVATORIO SULLA FINANZA DI PROGETTO NEL VENETO 2001 - 2013

a cura di **Paola Noemi Furlanis, Elisabetta Biasuto e Daniele Bedon**



Quaderni del NUVV – 3

OSSERVATORIO SULLA FINANZA DI PROGETTO NEL VENETO 2001 - 2013

a cura di

avv. Paola Noemi Furlanis, Direttore di Sezione regionale
dott.ssa Elisabetta Biasuto, esperta in finanza di progetto
dott. Daniele Bedon, collaboratore scientifico

Indice

Premessa	4
Il quadro generale	10
L'evoluzione del fenomeno	10
Lo stato di avanzamento della procedura	13
Il contributo pubblico	15
La tipologia di Enti concedenti	17
Classi di investimento	20
Settori di attività	21
La viabilità	22
La sanità	27
L'ambiente	30
Lo sport	33
I centri servizi	37
I servizi cimiteriali	41
L'energia	45
L'edilizia pubblica	48
La localizzazione degli interventi	51
La provincia di Belluno	52
La provincia di Padova	57
La provincia di Rovigo	61
La provincia di Treviso	64
La provincia di Venezia	67
La provincia di Verona	71
La provincia di Vicenza	77
Le iniziative Interprovinciali	82
Conclusioni	85
Lo Studio di fattibilità	86
Contributi e garanzie	87
La Bozza di Convenzione	88
Il Piano Economico Finanziario	89
Le iniziative	92
Iniziative in provincia di Belluno	92
Iniziative in provincia di Padova	101
Iniziative in provincia di Rovigo	122
Iniziative in provincia di Treviso	130
Iniziative in provincia di Venezia	140
Iniziative in provincia di Verona	152
Iniziative in provincia di Vincenza	168
Iniziative interprovinciali	181

Premessa

Uno dei compiti istituzionali del NUVV, oltre alla principale attività di valutazione, è quello di formare e trasmettere le competenze necessarie agli operatori, degli enti locali, per eseguire in autonomia le valutazioni sugli investimenti. I quaderni del NUVV, che lo stesso ente mette pubblicamente a disposizione, rappresentano una panoramica informativa alquanto completa sull'utilizzo della finanza di progetto nel territorio regionale e permettono di adempiere in modo pieno il compito istituzionale.

L'obiettivo dell'indagine è di rappresentare sotto vari punti di vista l'utilizzo di alcune forme di partenariato pubblico privato (PPP). Innanzitutto per Partenariato Pubblico Privato si intende quella forma di collaborazione, per un periodo medio lungo, tra l'ente pubblico e quello privato per l'attuazione di compiti meramente pubblici quali la realizzazione di opere e la gestione di servizi, in cui le risorse sono poste in gestione congiunta e i rischi sono ripartiti proporzionalmente tra i partner, in base alle relative competenze.

In ambito comunitario¹ non si ha una disciplina esaustiva che ordini il PPP,

L'istituto del project financing per la costruzione e gestione di infrastrutture pubbliche viene introdotto nell'ordinamento italiano dall'art.11 della legge n. 415 del 1998, che va ad inserire gli articoli da 37-bis a 37-nonies nel testo della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.1994, n.109 (Legge Merloni), così come modificata dalla Legge 166/02.

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, DLgs. 163/06, contiene una specifica definizione che individua i contratti di PPP e l'art. 3, comma 15-ter recita: *"Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste.*

¹ In ambito di diritto comunitario il PPP è delineato nel Libro Verde, della Commissione Europea del 30 aprile 2004, riguardante i partenariati pubblico privati ed il diritto degli appalti pubblici e delle concessioni. Altri riferimenti normativi sono costituite dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE recepite dal Decreto Legislativo 163 del 12 aprile 2006.

Possono rientrare altresì tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.”.

La materia è quindi trattata agli artt. 153 e seguenti del nuovo Codice degli contratti pubblici, più volte modificati ed integrati, a seguito della complessità della materia.

Il D.Lgs. 163/06 ha recepito alcune novità legislative, inerenti la finanza di progetto frutto del confronto tra il nostro ordinamento nazionale e quello comunitario. Il primo gruppo di queste novità riguarda senz'altro l'avviso di ricerca del promotore, e in particolare:

- l'obbligatorietà dell'inserimento dei criteri di selezione delle proposte;
- la necessità di inserire nell'avviso la facoltà di prelazione da parte del promotore, al fine della validità della stessa; soppressione della facoltà stessa con il II decreto correttivo del codice dei contratti (D.Lgs. 113 del 31 luglio 2007); il reinserimento con il D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (3° correttivo al Dlgs 163/2006) nell'ambito della doppia gara (commi 15-18) per le opere inserite nella programmazione; e per le pere non inserite nella programmazione) con gara unica e diritto di prelazione del promotore, che va indicata nel bando ai sensi della Legge 12 luglio 2011 n. 106.

Il secondo importante gruppo di novità riguarda la fase della gara e si riferisce in particolare:

- alla possibilità di introdotta all'art.155 del D.Lgs. 163/06 di esperire la gara anche mediante procedura aperta
- alla possibilità di applicare l'istituto dell'avvalimento di cui art. 49 del D.Lgs 163/06, non specifico della finanza di progetto ma nei confronti della quale non mancherà di produrre effetti.

Il II decreto correttivo D.Lgs. 113/2007 oltre ad intervenire nell'ambito del diritto di prelazione, ha introdotto l'articolo 160 bis sulla Locazione finanziaria, ampliando la gamma delle opportunità di partenariato.

Il III correttivo, D.Lgs. 152/2008, invece, ha profondamente riorganizzato la procedura

introducendo la gara unica sulla base di uno studio di fattibilità predisposto dall'Amministrazione, che è divenuto strumento per orientare le decisioni della PA e documento preordinato e imprescindibile all'espletamento della gara, (commi 1-14) o la doppia gara con prelazione (commi 15-18) per le opere inserite nella programmazione; ha inserito l'eventuale adozione di uno studio di fattibilità presentato da terzi (commi 19-20) e l'avvio delle procedure di cui sopra, per le opere non inserite nella programmazione, infine ha reintrodotta il diritto di prelazione.

Con il nuovo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, DPR 207/2010, lo studio di fattibilità acquista finalmente una veste giuridica, con indicazioni precise e dettagliate sulla documentazione che lo compone, dando a questo importante strumento un ruolo chiave nella programmazione delle opere pubbliche e dei servizi di pubblica utilità. Inoltre all'art. 278 viene enunciato il nuovo concetto di finanza di progetto nei servizi, con fondamentali indicazioni sulla valutazione delle proposte presentate che mira a analizzare la fruibilità del servizio, l'accessibilità al pubblico, il rendimento, il costo di gestione e manutenzione, la durata della concessione, le tariffe e il loro aggiornamento, il valore del piano e del contenuto della bozza di convenzione.

Le modifiche più recenti sono intervenute a seguito di Decreti Legge di carattere finanziario che hanno teso a contrastare la negativa congiuntura economica cercando di puntare sulle opportunità ancora inesprese del Project Financing.

Il Decreto "Sviluppo" n. 70/2011, convertito con L. 106/2011, va a ripristinare nell'ambito dell'iniziativa privata (co. 19 art. 153) la necessità di una progettazione almeno preliminare accompagnata dalla consueta documentazione prevista per le proposte e consentendo il diritto di prelazione che deve essere inserito nel bando di gara. Crea inoltre un ponte con la locazione finanziaria prevista dall'art. 160 bis, attraverso il comma 19 bis dell'art. 153.

La finanziaria 2012 (L. 183/2011) oltre ad introdurre l'opportunità della defiscalizzazione per le infrastrutture viarie, recupera l'importante concetto di contribuzione pubblica in misura non superiore al 50% che è andato perduto nella trasposizione dalla Merloni al nuovo Codice dei Contratti. Il Decreto "Salva Italia" n. 201/2011, convertito in L.214/2011, nell'ambito delle misure per l'attrazione di capitali privati ha ampliato il termine massimo dei 30 anni di concessione stabilendo che, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni. Il Decreto

“Liberalizzazioni” n.1/2012, convertito nella L. 27/2012, ha introdotto i nuovi concetti di Project Bond per il finanziamento della società di progetto e di Contratto di Disponibilità regolato dagli artt. 3 comma 15-bis.1 e 160 ter; ha inoltre fornito alcune integrazioni volte a contrastare la crisi di liquidità finanziaria generata dalle difficoltà di *closing* con le banche che gli operatori del settore affrontano in questo periodo: si tratta della previsione all’art. 143 comma 7 *“Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto”*, concetto ribadito all’articolo 144, con il comma 3-bis *“I bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico-finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità dell’opera”* e rafforzato all’art. 153 comma 9 *“le offerte devono (...) dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto”*.

Prima di dare una definizione più precisa di alcune procedure che possono essere avviate in PPP è utile distinguere così la tipologia delle opere e dei servizi che andranno a costituire l’oggetto del contratto:

- Le opere calde, che riguardano tutta quella serie di iniziative con un’elevata capacità di generare reddito tramite i ricavi da utenza, durante il periodo di gestione. Quindi i ricavi di carattere commerciale permettono al soggetto privato di recuperare, in modo totale, i costi sostenuti per la realizzazione dell’opera durante tutta la durata della concessione e ricavarne un margine imprenditoriale in grado di remunerare i mezzi propri investiti nell’iniziativa;
- Le opere tiepide, sono quelle opere, che per mantenere un equilibrio economico finanziario, hanno bisogno di un contributo pubblico poiché i ricavi che si generano dall’attività commerciale non sono sufficienti ad assicurare un adeguato ritorno economico;
- Le opere fredde, sono relative a quelle iniziative in cui il soggetto privato costruisce e gestisce l’opera sulla base di contributi e canoni erogati dalla P.A..

Quindi, l’Amministrazione Pubblica, per avviare un contratto di concessione di lavori pubblici, potrà scegliere la procedura da adottare per l’aggiudicazione del contratto, basandosi sull’approfondimento dei documenti a sua disposizione. In generale potrà basarsi su due modalità quali:

- L’iniziativa pubblica (ex art. 143 del Codice dei contratti), in cui la stessa P.A. dovrà

- predisporre tutta la documentazione (progetto di livello almeno preliminare, lo schema di contratto di concessione e il piano economico finanziario di massima) da porre a base di gara e il soggetto privato procederà alla predisposizione della progettazione definitiva e alla realizzazione e gestione dell'opera;
- L'iniziativa privata (ex art. 153 del Codice dei contratti), in cui la P.A., in base all'art. 14 del D.P.R. 207/2010, effettuerà uno studio di fattibilità che poi metterà a base di gara in base ad una delle seguenti procedure:
 - Gara unica (ex art. 153, commi 1-14) che permette di adempiere ad esigenze di economicità di tempi e mezzi procedurali;
 - Doppia gara (ex art. 153, comma 15) nel caso in cui l'amministrazione ritenga utile, per i progetti, particolarmente complessi, un doppio confronto concorrenziale con un progressivo affinamento degli aspetti tecnico-economici del progetto proposto dal promotore e delle clausole della convenzione.
 - Iniziativa del privato in caso d'inerzia della P.A. (comma 16)
 - Assenza dell'opera negli atti di programmazione delle opere pubbliche (comma 19)

La Regione Veneto tramite la Legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 al capo VII dispone le procedure per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale in finanza di progetto e all'art.45 definisce le competenze del NUVV, al comma 1 enuncia che *"Al fine di valutare la fattibilità e la convenienza economica delle opere pubbliche di competenza regionale promosse mediante il ricorso al capitale privato, la Giunta regionale si avvale delle competenze del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV), istituito ai sensi della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35."* Quindi per tutte quelle iniziative di elevato interesse regionale quali ad esempio opere stradali o opere sanitarie, il NUVV dovrà pronunciarsi, mediante un parere favorevole o non, sulla fattibilità dell'opera stessa.

Mentre il comma 2 amplia i compiti istituzionali del NUVV *"Il NUVV promuove la diffusione delle metodologie, l'utilizzo di tecniche di finanziamento e fornisce, su richiesta delle amministrazioni interessate, assistenza nell'applicazione della disciplina della finanza di progetto."*

Nel precedente osservatorio (Quaderno del NUVV – 2) si notava che *"i presupposti di*

crescita del PPP in Veneto erano tutti presenti..." oggi, a seguito della crisi economica, che dal 2008 ha attanagliato il nostro Paese, le operazioni in PPP sono crollate, soprattutto tra il 2009 e il 2010, portando ad uno stallo dell'iniziativa di parte pubblica, in quanto le amministrazioni si trovavano alle prese con problemi di carattere finanziario e di adattamento alla nuova legge costituzionale n. 1 del 20 aprile del 2012 che prevede il pareggio di bilancio degli stessi enti pubblici, sia all'iniziativa di parte privata in quanto gli stessi soggetti privati trovavano difficoltà nel reperire i mezzi finanziari per avviare le procedure per la realizzazione delle opere.

La struttura di questo osservatorio si compone di una parte generale, in cui si illustra l'evoluzione del fenomeno sotto l'aspetto del numero delle iniziative intraprese e del valore delle stesse, come queste si siano distribuite negli anni e il decorso positivo o negativo complessivamente seguito. Nell'ambito di queste considerazioni globali si è evidenziata la correlazione esistente tra l'esito della procedura e contribuzione di parte pubblica all'investimento. Si è quindi rappresentata la ripartizione degli interventi a seconda dell'ente concedente e delle classi d'investimento. È stata poi condotta un'analisi su ogni settore di attività, considerandone le diverse possibilità di investimento cioè le varie categorie su cui un determinato settore va ad operare, verificandone l'attitudine a giungere o meno alla conclusione della procedura e la predisposizione ad affrancarsi più o meno uniformemente nel territorio.

A questa parte ne segue una più specifica che sviluppa dapprima un'elencazione sintetica delle diverse iniziative intraprese in ogni provincia, che hanno concluso positivamente il proprio iter amministrativo o la cui procedura è ancora in corso, cui si affianca, in allegato, una descrizione analitica di ogni progetto avviato, compresi quelli non andati a buon fine.

Il quadro generale

L'evoluzione del fenomeno

L'osservatorio condotto sulla procedura della finanza di progetto in Veneto ha preso in considerazione i tredici anni in cui tale procedimento è entrato a far parte degli strumenti a disposizione della Pubblica Amministrazione per l'adeguamento infrastrutturale².

Dal 2001 a fine 2013, nel territorio, sono stati pubblicati nel complesso 277 avvisi esplorativi e bandi di gara per un valore totale di € 11.573.144.793.




Grafico n. 1 Stock investimenti programmati (avvisi e bandi dal 2001 al 2013) in numero e valore.

Come si denota dal grafico n. 1, dal 2001 al 2006 l'utilizzo di tale procedura da parte della Pubblica Amministrazione ha avuto tendenzialmente un trend crescente, infatti, nel 2001, anno di concretizzazione dell'iter procedimentale, sono state avviate le prime tredici iniziative, cinque delle quali sono ora in servizio e due sono state aggiudicate, per un valore complessivo di 315 milioni.

Nell'anno successivo, come numero di proposte programmate, l'andamento si è mantenuto abbastanza costante, con dodici iniziative, tre delle quali sono ora operative e una è

² Sono stati contattati, a mezzo email, i 581 comuni presenti nel territorio della Regione, le 7 provincie e 21 aziende sanitarie ULSS. Dei 609 enti contattati il 70% ha risposto alla richiesta delle informazioni richieste. Gli ulteriori dati sono stati raccolti dagli atti pubblici a disposizione.

ancora nella fase di avviso, e c'è stato un leggero incremento dell'importo previsto pari a 431 milioni.

Nel 2003 si è potuto registrare una crescita consistente delle iniziative proposte, trentuno, per un valore d'investimento di circa 460 milioni, dodici di esse hanno terminato positivamente l'iter procedurale e una è ferma alla fase di aggiudicazione.

Il 2004 è stato l'anno di autentico exploit dell'utilizzo di tale procedura, contando ben quarantadue iniziative programmate per un valore presunto d'investimento superiore ai 3,8 miliardi di euro, conseguenza riconducibile alle proposte avviate dalla Regione e dalle Aziende sanitarie per la costruzione e gestione di grandi opere infrastrutturali. Delle quarantadue iniziative, ad oggi, solo sette sono operative mentre altre sette sono ancora ferme nelle fasi iniziali dell'iter procedurale.

Nel successivo anno si è avuta una lieve riduzione dell'utilizzo delle procedure di project financing con trentatre iniziative programmate per un valore dell'investimento nettamente inferiore rispetto all'anno precedente pari a 442 milioni, si contano dieci iniziative che sono entrate in servizio, tre che sono state cantierate e ancora sei che sono alla fase di avviso o bando.

Il 2006 è stato un anno simile al precedente, con investimenti presunti pari a 446 milioni, per un totale di trentanove iniziative, delle quali otto hanno terminato positivamente il percorso procedurale, due sono in fase di completamento, tre sono state aggiudicate da parte della pubblica amministrazione e altre due sono ferme alla fase di avviso.

Simile al 2004 è stato il 2007, non per numero d'iniziative programmate, che sono state trenta, ma per valore dell'importo previsto superiore ai 3,5 miliardi di euro. Anche in questo caso l'aumento del valore degli investimenti è imputabile alle proposte indette dalla Regione e dalle Aziende Ulss.

Il trend che fino al 2006 ha avuto una variazione crescente, si è invertito già dal 2007 come indicato in precedenza, contando al 2008 ventiquattro iniziative, di qui sette sono già in servizio, due all'avviso e altre due ferme alla fase intermedia, per un totale di circa 600 milioni di euro preventivati. Si arriva al 2009, con appena cinque iniziative, che contano un elevato valore dell'investimento pari a 881 milioni, dovuto ad un intervento promosso dalla Regione che si trova ancora fermo all'avviso e un intervento cantierato da parte di una Ulss regionale; delle restanti tre iniziative solo una ha concluso l'iter procedurale. Questo trend negativo si suppone che sia dovuto, fondamentalmente, agli effetti della crisi

economica che tra il 2008 e il 2009 ha colpito duramente il nostro Paese e che attualmente ne avverte ancora le conseguenze.

La stessa Regione Veneto ha risentito particolarmente di tali condizioni, principalmente per via della sua trama industriale composta da piccole e medie imprese, che se da una parte scorgeva nella finanza di progetto un'opportunità di sostegno per le proprie economie, dall'altra trovava difficoltà ad intraprendere investimenti anche di modico valore, a causa della situazione di incertezza economica e alla difficoltà di reperire i finanziamenti necessari.

Il 2010 è stato l'anno più difficile per quanto riguarda l'ammontare degli investimenti, poiché il valore delle otto iniziative, tre delle quali si sono già concretizzate e una è in fase di completamento, è stato di appena 13 milioni di euro.

Fortunatamente negli ultimi tre anni, come si può osservare dal grafico n. 1, la situazione sta leggermente migliorando.

Già nel 2011 c'è stato un incremento del valore dell'investimento, che si è aggirato a circa 243 milioni per le nove proposte, di cui quattro sono già entrate in servizio e tre sono alla fase dell'avviso-bando.

Anno	Avvisi - Bandi		Aggiudicate		In Servizio		Deserte - Non pubblico interesse	
	N.	Importi (€)	N.	Importi (€)	N.	Importi (€)	N.	Importi (€)
2001	0	0	2	16.853.942	5	282.590.002	6	15.331.098
2002	1	343.157.000	0	0	3	16.689.051	8	71.171.854
2003	0	0	1	13.420.000	12	211.506.592	18	235.109.237
2004	2	10.820.000	5	3.521.559.138	7	33.647.399	28	269.457.117
2005	6	125.099.002	3	67.153.565	10	172.550.779	14	76.959.849
2006	2	323.740.000	5	32.128.966	8	27.358.640	24	62.580.482
2007	4	3.279.379.772	2	184.711.931	11	36.543.083	13	54.051.000
2008	2	20.000.000	2	455.534.355	7	39.821.475	13	84.650.000
2009	1	731.000.000	1	133.825.971	1	560.000	2	15.813.700
2010	0	0	1	1.500.000	3	9.591.145	4	1.772.808
2011	3	234.715.000	0	0	4	2.977.787	2	5.284.500
2012	4	254.742.300	4	26.172.312	3	350.854	3	11.031.950
2013	11	43.252.663	2	4.898.466	0	0	4	12.080.005
Totale	36	5.365.905.737	28	4.457.758.647	74	834.186.809	139	915.293.600

Nel 2012, invece, il valore delle iniziative si è attestato a 292 milioni contando quattordici iniziative, di cui tre sono già in servizio e altre otto sono uniformemente suddivise tra la prima fase e quella di aggiudicazione.

Infine il 2013 ha visto un incremento delle iniziative, giungendo fino a diciassette, di importo modesto che complessivamente ammonta a 60 milioni di euro. Delle iniziative del 2013, undici sono ferme al primo step della procedura e due sono già state aggiudicate.

Lo stato di avanzamento della procedura

Delle 277 iniziative avviate dalla Pubblica Amministrazione in Veneto il 50% di esse sono state dichiarate non di pubblico interesse dalla stessa amministrazione o gli avvisi/bandi sono andati deserti.

Per il restante 50% la situazione è la seguente:

- il 13% riguarda iniziative ancora in fase di avviso o in fase di bando;
- il 10% sono iniziative che sono state aggiudicate o aggiudicate e successivamente cantierate;
- infine il restante 27% sono interventi che sono andati a buon fine e sono entrati in servizio.




Grafico n. 2 Stato di avanzamento della procedura sul numero totale delle iniziative avviate.

Tuttavia osservando la situazione complessiva, sotto l'aspetto del valore economico degli interventi, è possibile notare che il quadro varia notevolmente in positivo: le iniziative deserte/non di pubblico interesse ricoprono una percentuale pari solo all'8% dell'importo complessivo, mentre le iniziative in fase di avviso o bando coinvolgono il 46% delle risorse programmate, costituendo la quota più consistente degli investimenti previsti; la seconda quota, in ordine di grandezza è costituita dalle iniziative aggiudicate/cantierate che interessano il 39% del totale; infine il restante 7% riguarda le opere che hanno già iniziato la fase di gestione. Tale risultato è influenzato dalle grandi opere infrastrutturali che in generale, beneficiano di una maggiore perseveranza da parte degli enti concedenti, nel mantenere in piedi la procedura, e che spesso si avvalgono di contributi in conto

costruzione o in conto gestione, con i quali la stessa Amministrazione concedente concorre al sostegno finanziario dell'intervento, come meglio si vedrà nel successivo capitolo.




Grafico n. 3 Stato di avanzamento della procedura sul valore totale delle iniziative avviate.

Il contributo pubblico

Un fattore determinante per il successo delle iniziative è il reciproco soddisfacimento tra gli interessi dei tre attori in gioco: promotore, ente pubblico e banche. La probabilità che l'iniziativa abbia un decorso lineare, è correlata alla presenza il contributo a carico dell'amministrazione concedente. Anche quando l'opera potrebbe essere considerata "calda", cioè quando l'investimento è in grado di pagarsi interamente con le entrate di cassa della gestione, l'apporto finanziario dell'ente gioca un ruolo fondamentale: in queste condizioni di partenza l'iniziativa diventa più appetibile sotto il profilo del rischio d'impresa rispetto ad altre opportunità offerte dal mercato.

La percentuale di finanziamento da parte dell'ente, ove esistente, per quanto si è potuto rilevare, oscilla mediamente attorno al 38% del costo dell'investimento. Inoltre, in molti casi il contributo pubblico non è limitato al conto capitale: nelle così dette opere "fredde" (opere con scarsa capacità di ripagare il capitale investito e i costi di gestione con i soli rientri tariffari) il contributo si estende al conto esercizio sotto forma di canone o di garanzie di acquisto di quote del servizio da parte dell'ente, è il caso ad esempio della sanità.




Grafico n. 4. Stato di avanzamento della procedura sul numero di iniziative avviate, suddiviso tra interventi con contributo pubblico e senza contributo.

Dal confronto sullo stato di avanzamento della procedura tra iniziative con contributo pubblico, per un totale di 73, e senza contributo, per complessive 204, sono emersi i dati rappresentati nel grafico n. 4; si noti come solo il 19% delle iniziative con contributo pubblico sono dichiarate deserte/non di pubblico interesse, a differenza delle iniziative senza contributo pubblico, dove il tasso di mortalità è del 61%. Altrettanto significativa è la percentuale di iniziative che hanno già raggiunto la fase di gestione: 55% per le iniziative con contributo, contro il 17% per quelle senza; lo stesso dicasi per le iniziative aggiudicate o cantierate in cui la percentuale risulta essere del 18% nelle iniziative con contributo e del 7% nelle iniziative senza contributo.

Sul totale delle iniziative in servizio (74), ben 40 sono interventi che hanno usufruito del contributo pubblico.

La tipologia di Enti concedenti

L'osservazione della tipologia degli enti pubblici concedenti che si affacciano sul mercato delle iniziative di finanza di progetto, evidenzia una prevalenza di interventi promossi dai Comuni e una preminenza della Regione sul valore complessivo di iniziative avviate (come rappresentato nel grafico 5).




Grafico n. 5. Numero e valore delle iniziative ripartite per tipologia di ente concedente.

In particolare i Comuni si concentrano soprattutto su iniziative di piccole dimensioni inerenti al territorio (con un valor medio di 8,5 milioni di euro), per esempio impianti sportivi, servizi cimiteriali e parcheggi, e delle 231 iniziative promosse dai comuni per un totale di 1,961 miliardi di euro, 68 risultano in servizio per un valore di 247 milioni, 19 sono state aggiudicate da parte delle amministrazioni per un importo programmato di 586 milioni, 19 sono ferme ancora alla fase di avviso-bando per un complessivo presunto di 425 milioni.

Le iniziative regionali, invece, riguardano infrastrutture di notevoli dimensioni (valor medio 390,7 milioni di euro), che generalmente coinvolgono più comuni anche a livello interprovinciale, come ad esempio opere stradali a pedaggio, il totale degli investimenti programmati sfiora il 71% del valore complessivo delle iniziative programmate in Veneto. Delle 21 iniziative promosse dalla Regione, 4 sono state aggiudicate per un valore programmato di 3,470 miliardi, 15 risultano alla fase di avviso-bando per un importo

presunto di 4,709 miliardi e le restanti 2 del valore di 26 milioni hanno concluso negativamente l'iter procedimentale.

Le aziende socio sanitarie (Ulss), presentano un numero di iniziative contenuto con un valor medio di entità non trascurabile (110,3 milioni di euro), si tratta prevalentemente di costruzioni e ampliamenti di poli ospedalieri e delle 11 iniziative avviate, per un importo programmato di 1,213 miliardi, 3 hanno concluso positivamente l'iter e sono già in servizio, per un valore di 550 milioni, 4 sono state aggiudicate per un valore di 364 milioni, una e alla fase del bando per un importo previsto di 224 milioni e per finire 3 non sono state aggiudicate per un totale di 75 milioni.

Concludendo, le province e altri enti hanno avviato rispettivamente 3 e 11 iniziative per valori pari a 14 e 180 milioni.




Grafico n. 6 Distribuzione dal 2001 al 2013 del numero e valore delle iniziative promosse dai Comuni




Grafico n. 7 Distribuzione dal 2001 al 2013 del numero e valore delle iniziative promosse dalla Regione Veneto




Grafico n. 8 Distribuzione dal 2001 al 2013 del numero e valore delle iniziative promosse dalle Aziende Ulss

Classi di investimento

Gli interventi osservati sono stati suddivisi per classi d'investimento, individuando 5 categorie.

La classe degli investimenti di piccola dimensione da 0 a 5 milioni, è quella più numerosa: si tratta generalmente di impianti sportivi, ampliamenti e nuove costruzioni cimiteriali e parcheggi.

La seconda categoria degli investimenti medio-piccoli è anche la seconda in termini di numerosità, comprende principalmente impianti natatori ed impianti sportivi complessi, tipo cittadelle dello sport.

La classe degli investimenti di media entità (20-100 milioni di euro) è poco numerosa e genericamente eterogenea, con una leggera prevalenza di interventi nel settore sanità, riguardanti principalmente ristrutturazioni e ammodernamenti di poli ospedalieri.

La classe degli interventi di medie-grandi dimensioni, leggermente più consistente della precedente è composta quasi totalmente da opere viarie quali autostrade di breve percorrenza e infrastrutturazioni viarie ipogee.

L'ultima categoria relativa alle grandi opere (superiori a 500 milioni di euro) è la meno numerosa ed è costituita unicamente da grandi opere autostradali e superstradali.




Grafico n. 9 Distribuzione del numero di iniziative per classi d'investimento.

Settori di attività

Le iniziative sono state suddivise in otto settori di attività e quelli in cui la pubblica amministrazione ha maggiormente puntato l'attenzione sono lo sport (65), la viabilità (52) e i servizi cimiteriali (43) che insieme rappresentano più del 50% del totale. A seguire in ordine di numero di iniziative avviate ci sono i settori centro servizi (32), energia (28), sanità (23), edilizia pubblica (18) e ambiente (16).

Dal punto di vista economico, il primato assoluto spetta al settore della viabilità con più di 9,140 miliardi preventivati, fortemente influenzato dalle azioni promosse dalla Regione, segue la sanità con 1,306 miliardi e per finire le iniziative sulla riqualificazione ambientale con oltre 375 milioni, anche questo settore condizionato dall'attività regionale. Gli importi programmati degli altri cinque settori di attività sono: per lo sport 355 milioni, per i centri servizi 151 milioni, per l'energia 92 milioni, per i servizi cimiteriali circa 87 milioni e per finire il settore che ha visto il minor investimento preventivato è l'edilizia pubblica con quasi 64 milioni di euro.

Come si potrà notare nelle pagine seguenti, l'investimento e il numero di iniziative per settore è variato negli anni, in quanto se all'inizio alcuni settori, quali ad esempio l'ambiente, hanno riscontrato un forte interesse dalla pubblica amministrazione e dai privati, oggi affrontano delle difficoltà a suscitare interesse sui medesimi soggetti; per contro si potrà anche osservare che, con la maggior conoscenza dell'istituto messo a disposizione della giurisprudenza, e con le problematiche economiche che gli enti pubblici sono chiamati ad affrontare in questo periodo storico, si è allargato l'utilizzo del project financing anche ad iniziative appartenenti a settori che originariamente non rientravano nella sfera di interesse, quali ad esempio il turismo.




Grafico n. 10 Numero e valore delle iniziative ripartite per settori di attività.

La viabilità

Il settore della viabilità, come detto in precedenza, conta il più alto valore di investimenti programmati, per un complessivo di 9,140 miliardi ripartiti per 52 iniziative che rispettivamente costituiscono il 79% del totale dell'importo programmato all'interno della regione e il 19% del numero di iniziative avviate.

L'evoluzione degli investimenti nella viabilità è in linea con il trend generale che il project financing ha avuto nei suoi tredici anni, con i primi sette anni che raccolgono il maggior numero di iniziative (40) e anche il maggior valore (7,654 MRD), influenzato da quattro importanti interventi promossi dalla regione, e i restanti sei anni in cui si nota, dal grafico n. 8, la diminuzione sia del numero delle iniziative pari a dodici che del valore programmato pari a 1,487 MRD. Dall'analisi dei dati raccolti, si è potuto appurare che, nel 2013, il settore della viabilità ha registrato zero iniziative programmate, rilevandosi così l'anno meno prolifico.




Grafico n. 11 Numero e valore delle iniziative nel settore viabilità ripartite per anno.

Delle 52 iniziative avviate, per il miglioramento della viabilità territoriale, trenta riguardano la costruzione e gestione di parcheggi per un importo preventivato di circa 214 milioni e le altre restanti ventidue riguardano la costruzione di opere stradali che prevedono la maggior parte dell'investimento totale pari a 8,926 miliardi.




Grafico n. 12 Numero e valore delle iniziative nel settore viabilità ripartite per categorie.

Lo stato di avanzamento procedurale, delle 52 iniziative promosse, è il seguente:

- 27 iniziative sono state dichiarate "non di pubblico interesse" o gli avvisi-bandi sono andati "deserti" per un valore di 297 milioni, che comprendono venti parcheggi per un totale di 115 milioni e sette opere stradali per un valore di 182 milioni;
- 5 iniziative sono ad oggi entrate in servizio e quindi hanno concluso positivamente l'iter procedurale per un valore totale di 32 milioni e corrispondono a quattro parcheggi per 30 milioni di € e un'opera stradale del valore di circa 2 milioni;

- 6 iniziative sono alla fase di aggiudicazione per un importo totale di 3,755 MRD e sono perfettamente suddivise tra parcheggi, per i quali è stato preventivato un importo di quasi 40 milioni, e opere stradali per un valore di 3,715 MRD;
- 14 iniziative, invece, sono ancora ferme alla fase di avviso o bando, per un totale di 5,055 MRD e comprendono tre parcheggi del valore di 28 milioni e undici opere stradali di importo pari a 5,027 MRD.





Grafico n. 13 Numero e valore delle iniziative nel settore viabilità ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 1, sono così dislocate nel territorio regionale:


- 5 nella provincia di Belluno per un valore di 1,222 MRD, e riguardano quattro parcheggi per 22 milioni e un'opera stradale per 1,2 MRD;
- 5 nella provincia di Padova per un valore di 356 milioni, e comprendono quattro parcheggi per 32 milioni e un'opera stradale per 334 milioni;
- 2 nella provincia di Rovigo per un valore di circa 2 milioni, e includono un parcheggio del valore di 2 milioni e un'opera stradale della quale non si conosce il valore dell'investimento programmato;
- 8 nella provincia di Treviso per un valore di 47 milioni, e contano sei parcheggi per un totale di 43 milioni e due opere stradali del valore di 4 milioni;
- 6, tutte opere stradali, nella provincia di Venezia per un valore di circa 347 milioni;

- 18 nella provincia di Verona per un valore di 915 milioni, tra cui si contano quattordici parcheggi per un importo di 114 milioni e quattro opere stradali per un valore programmato di 801 milioni;
- 3 nella provincia di Vicenza per un valore di 901 milioni, di cui un parcheggio, del quale non si conosce il valore programmato, e due opere stradali per un valore di 901 milioni.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 1 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore della Viabilità.

Se la maggior parte delle iniziative possono essere collocate con precisione nella figura 1, cinque di esse devono essere rappresentate nella loro integrità in quanto si estendono su un vasto territorio che comprende più comuni di province diverse, come evidenziato dalla figura 2, e riguardano opere stradali promosse dalla regione per un valore di 5,350 MRD.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 2 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore della Viabilità.

La sanità

La sanità è al secondo posto per valore degli investimenti programmati, pari a 1,306 miliardi, per un complessivo di 23 iniziative, che percentualmente ricoprono l'11% del valore programmato e l'8% del totale delle iniziative.

Anche questo settore, come quello della viabilità, segue il trend generale precedentemente descritto, raggiungendo sia nel 2004 che nel 2007 ben cinque iniziative programmate ed contando invece zero proposte nel 2010 e nel 2012. Però, c'è da notare che, ad anni alterni le Aziende Ulss hanno avviato importanti iniziative, con un conseguente forte incremento degli importi programmati, come ad esempio nel 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 e 2011.




Grafico n. 14 Numero e valore delle iniziative nel settore sanità ripartite per anno.

Del totale delle iniziative, undici sono state avviate direttamente dalle Aziende Ulss per un importo complessivo di 1,210 miliardi, il più alto dopo quello previsto per le opere stradali, e dodici riguardano la realizzazione di RSA principalmente promosse dai Comuni per un valore di 96 milioni di euro.




Grafico n. 15 Numero e valore delle iniziative nel settore sanità ripartite per categoria.

Lo stato di avanzamento delle 23 iniziative programmate è:

- 7 iniziative sono state dichiarate "non di pubblico interesse" o gli avvisi-bandi sono andati "deserti" per un valore di 97 milioni che comprendono cinque RSA per un totale di 29 milioni e due iniziative avviate delle Ulss per un valore di 68 milioni;
- 7 iniziative sono ad oggi entrate in servizio e quindi hanno concluso positivamente l'iter procedurale per un valore totale di 590 milioni e corrispondono a quattro RSA per 40 milioni di € e 3 iniziative avviate dalle Ulss del valore di circa 550 milioni;
- 7 iniziative sono alla fase di aggiudicazione per un importo totale di 392 milioni e sono suddivise in due RSA per un valore preventivato di 24 milioni, e cinque iniziative avviate dalle Ulss per un valore di 368 milioni;
- 2 iniziative, invece, sono ancora ferme alla fase di avviso o bando, per un totale di 227 milioni e comprendono una RSA del valore superiore a 3 milioni e un'iniziativa avviata da un'Ulss di importo pari a 224 milioni.





Grafico n. 16 Numero e valore delle iniziative nel settore sanità ripartite per stato di avanzamento della procedura

Le iniziative, come mostra la figura 3, sono così dislocate nel territorio regionale:

- 7 nella provincia di Padova per un valore di 201 milioni, e comprendono cinque RSA per un importo preventivato di 42 milioni e due iniziative promosse dalla Ulss di Padova, per un valore prossimo ai 159 milioni;
- 4 nella provincia di Rovigo per un valore di circa 70 milioni, e includono tre RSA del valore di 17 milioni e un'iniziativa promossa dall'Ulss di Rovigo, per un valore di 53 milioni;
- 3 nella provincia di Treviso per un valore di 377 milioni, costituite da un RSA per un importo di circa 6 milioni, e due iniziative promosse dall'Ulss di Treviso, per un valore superiore di 371 milioni;
- 5 nella provincia di Venezia per un valore di 481 milioni, e riguardano due RSA, per un importo superiore ai 19 milioni e tre iniziative promosse dalla Ulss di Venezia, del valore di 461 milioni;
- 2 nella provincia di Verona entrambe avviate dall'Ulss di Verona, per un valore di 18,5 milioni;
- 2 nella provincia di Vicenza per un valore di 159 milioni, rispettivamente una RSA, di importo di circa 12 milioni e una avviata dall'Ulss di Vicenza, per un totale di 147 milioni.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 3 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore della Sanità.

L'ambiente

Per l'ambiente sono state avviate 16 iniziative, corrispondenti al 6% del totale, per un valore complessivo di 375 milioni pari al 3% dell'importo globale preventivato. Le iniziative programmate riguardano soprattutto la riqualificazione ambientale di aree "deprese" e la regimazione di fiumi. Le iniziative per la regimazione sono state tutte promosse dalla Regione Veneto. Come si può notare dal grafico n. 14, l'ambiente è uno di quei settori, che nei primi anni di utilizzo dell'istituto del project financing, ha suscitato un forte

interesse da parte dei soggetti pubblici e privati ma con il passare del tempo tale interesse è andato scemando comportando un annullamento di nuove iniziative che si protrae già da sette anni.




Grafico n. 17 Numero e valore delle iniziative nel settore ambiente ripartite per anno

Da notare che delle 16 iniziative avviate, solo cinque hanno concluso negativamente l'iter procedimentale e riguardavano una regimazione del fiume Piave e quattro interventi di depurazione e messa in sicurezza per un valore complessivo di 74 milioni. Delle restanti undici, tre sono state portate a compimento e riguardano una riqualificazione ambientale e due impianti di depurazione per un importo totale di 21 milioni, tre sono state aggiudicate e comprendono una riqualificazione ambientale, lo scavo dei canali portuali e una regimazione per un complessivo di 227 milioni, infine cinque iniziative, tutte regimazioni di fiumi, sono ancora ferme alla fase dell'avviso per un importo programmato di 25 milioni.





Grafico n. 18 Numero e valore delle iniziative nel settore ambiente ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 4, sono così dislocate nel territorio regionale:

- una nella provincia di Belluno riguardante la regimazione di torrenti per un valore di 6 milioni;
- 4 nella provincia di Treviso per un valore di 19 milioni, di cui fanno parte tre iniziative per la regimazione del fiume Piave;
- 6 nella provincia di Venezia per un valore di 313 milioni, e comprendono iniziative di impianti di depurazione, riqualificazione ambientale e scavo dei canali portuali;
- 5 nella provincia di Verona per un valore di 31 milioni, e interessano tre regimazioni riguardanti il fiume Adige e alcuni torrenti, una riqualificazione ambientale e un impianto di depurazione.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 4 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore della Ambiente.

Lo sport

Nel settore dello sport, le amministrazioni pubbliche hanno avviato il maggior numero di iniziative programmate, ben 65, corrispondente al 23% del totale, per un importo pianificato di 356 milioni di €, che in percentuale corrisponde al 3% del valore totale degli investimenti effettuati in Veneto.

Il trend delle iniziative programmate segue quello generale descritto all'inizio dell'osservatorio evidenziando una notevole attività nei primi sette anni con 54 iniziative

programmate per un complessivo di 312 milioni e solo 11 iniziative negli ultimi 6 anni per un valore di 44 milioni. C'è da sottolineare che, negli ultimi due anni, 2012 e 2013, questo settore è in leggera crescita, come si può vedere dal grafico n 16, che insieme contano 6 iniziative per un importo programmato di 29 milioni.




Grafico n. 19 Numero e valore delle iniziative nel settore sport ripartite per anno

Le 65 iniziative sono state suddivise in base alla categoria di impianti, quindi si sono individuati i centri sportivi per un totale di 23 e un valore programmato di 174 milioni, che comprendono varie categorie di centri adibiti per lo sport quali campi da calcetto, campi da tennis ecc., e le piscine per un numero di iniziative pari a 42, per un importo presunto di 182 milioni.




Grafico n. 20 Numero e valore delle iniziative nel settore sport ripartite per categoria.

Lo stato di avanzamento delle 23 iniziative programmate è il seguente:

- 36 iniziative sono state dichiarate "non di pubblico interesse" o gli avvisi-bandi sono andati "deserti" per un valore di 187 milioni che comprendono quindici centri sportivi per un totale di 120 milioni e ventuno piscine per un valore di 67 milioni;
- 22 iniziative sono ad oggi entrate in servizio e quindi hanno concluso positivamente l'iter procedurale per un valore totale di 105 milioni e corrispondono a quattro centri sportivi per 25 milioni di € e diciotto piscine del valore di circa 80 milioni;
- 5 iniziative sono alla fase di aggiudicazione per un importo totale di 53 milioni e sono suddivise in tre centri sportivi, per un valore preventivato di 22 milioni e due piscine per un valore di 30 milioni;
- 2 iniziative, invece, sono ancora ferme alla fase di avviso o bando, per un totale di 12 milioni e comprendono rispettivamente un centro sportivo del valore di circa 7 milioni e una piscina di importo pari a 5 milioni.





Grafico n. 21 Numero e valore delle iniziative nel settore sport ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 5, sono così dislocate nel territorio regionale:

- 7 nella provincia di Belluno per un valore di 28 milioni, e riguardano sei centri sportivi per un importo di circa 26 milioni e una piscina per investimento pari a 2 milioni;
- 13 nella provincia di Padova per un valore di 127 milioni, e comprendono 2 centri sportivi per un importo di circa 84 milioni e undici piscine per investimento presunto di 43 milioni;

- 7 nella provincia di Rovigo per un valore di circa 28 milioni, e includono due centri sportivi del valore di 7 milioni e cinque piscine il cui valore dell'investimento programmato è di 21 milioni;
- 6 nella provincia di Treviso per un valore di 27 milioni, e contano due centri sportivi, per un totale di circa 9 milioni e quattro piscine del valore di 18 milioni;
- 5, tutte piscine, nella provincia di Venezia per un valore di quasi 17 milioni;
- 12 nella provincia di Verona per un valore di 44 milioni, tra cui si contano quattro centri sportivi, per un importo superiore ai 9 milioni e otto piscine per un valore programmato di 35 milioni;
- 15 nella provincia di Vicenza per un valore di 85 milioni, di cui sette centri sportivi, di valore programmato di 39 milioni e otto piscine per un valore di 46 milioni.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 5 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore della Sport.

I centri servizi

Il settore "centri servizi", quinto per importo programmato, pari a 151 milioni corrispondente al 1,3% del totale, conta 32 iniziative avviate, equivalenti al 12% sulle 277 avviate, è stato, nel corso degli anni, un settore che ha avuto un trend altalenante, con anni in cui le iniziative erano pari a zero, ed anni abbastanza produttivi, come il 2008, in cui erano stati promossi quattro interventi per un valore superiore ai 67 milioni di €.




Grafico n. 22 Numero e valore delle iniziative nel settore centri servizi ripartite per anno

Questa tipologia di settore riunisce diverse categorie di iniziative, quali, i centri cultura per un valore di 36 milioni suddiviso per dieci progetti, i centri di ristorazione per un importo di 2,5 milioni per un totale di sette proposte, i centri per lo spettacolo per la somma di 20 milioni distribuito su tre iniziative, tre sistemi di telecomunicazione del valore complessivo di 1,3 milioni e per finire sono state avviate nove proposte per il turismo.




Grafico n. 23 Numero e valore delle iniziative nel settore centri servizi ripartite per categoria

Lo stato di avanzamento della procedura è il seguente:

- 22 iniziative sono state dichiarate "non di pubblico interesse" o gli avvisi-bandi sono andati "deserti" per un valore di 125 milioni, quindi il 69% delle proposte non ha riscosso il riscontro favorevole tra i privati evidenziando un elevato tasso di mortalità. Le 22 iniziative sono così suddivise:

- 8 per la cultura per un valore di 21 milioni;
- 4 per la ristorazione per un valore di 1,7 milioni;
- 2 per lo spettacolo per un valore di 12 milioni;
- 2 per la telecomunicazione per un valore di 1,3 milioni;
- 6 per il turismo per un valore di 88 milioni;
- 7 iniziative sono ad oggi entrate in servizio e quindi hanno concluso positivamente l'iter procedurale per un valore totale di 23 milioni e corrispondono a:
 - 1 per la cultura per un valore di 12 milioni;
 - 3 per la ristorazione per un valore di 0,7 milioni;
 - 1 per lo spettacolo per un valore superiore a 8 milioni;
 - 1 per la telecomunicazione di cui non si conosce l'importo investito;
 - 1 per il turismo per un valore di circa 2 milioni;
- 3 iniziative, invece, sono ancora ferme alla fase di avviso o bando, per un totale di 3 milioni e comprendono rispettivamente un centro cultura del valore di circa 3 milioni e due iniziative per il turismo di cui si ha solo un avviso esplorativo di cui non è stato indicato l'importo previsto.





Grafico n. 24 Numero e valore delle iniziative nel settore centri servizi ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 6, sono così dislocate nel territorio regionale:

- 2 nella provincia di Belluno per un valore superiore ai 2 milioni, e riguardano un centro ristorazione per un importo di circa 0,4 milioni e un progetto per il turismo per un investimento di circa a 2 milioni;

- 7 nella provincia di Padova per un valore di 0,7 milioni, e comprendono tre centri di ristorazione per un importo di 0,7 milioni, due centri cultura e una rete di telecomunicazioni di cui non si conosce l'importo preventivato;
- 2 nella provincia di Treviso per un valore di 6,5 milioni, rispettivamente un centro di cultura per un valore di 1,4 milioni e un progetto per il turismo per un investimento superiore ai 5 milioni;
- 6 nella provincia di Venezia per un valore di quasi 25 milioni, e includono tre centri cultura di cui non si è venuto a conoscenza del valore preventivato, e due centri per lo spettacolo del valore di circa 25 milioni
- 8 nella provincia di Verona per un valore superiore di 19 milioni, tra cui si contano quattro progetti per il turismo per un importo di 9 milioni, due centri culturali per un valore programmato di 10 milioni e infine due centri di ristorazione per un totale di 0,4 milioni;
- 7 nella provincia di Vicenza per un valore di 24 milioni, e per tutte le categorie, che compongono il settore, si contano da una a due iniziative, che purtroppo non hanno avuto esito positivo.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 6 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore dei Centri Servizi.

I servizi cimiteriali

I servizi cimiteriali contano un totale di 43 iniziative avviate, pari al 16% del totale, per un importo programmato di poco superiore a 87 milioni che corrisponde allo 0,8% del totale complessivo.

È uno dei settori che, esclusi gli anni 2002, 2008 e 2009, ha sempre riscontrato interesse, a causa di una stabile esigenza del servizio, uniformemente diffusa e condivisa nel territorio, che si discosta dalle necessità di altri tipi di servizi. Da notare soprattutto la

ripresa che ha avuto negli ultimi tre anni, sia per numero di iniziative, che per valore degli investimenti programmati, avvicinandosi ai livelli antecedenti alla crisi economica.




Grafico n. 25 Numero e valore delle iniziative nel settore servizi cimiteriali ripartite per anno

La categoria principale d'interventi riguarda la costruzione, la ristrutturazione e la gestione di cimiteri che, con 31 interventi programmati per un importo pari a 68 milioni, costituisce il 72% del totale, il restante 28% riguarda le 12 iniziative per la creazione di forni crematori per un valore complessivo di 19 milioni.




Grafico n. 26 Numero e valore delle iniziative nel settore servizi cimiteriali ripartite per categoria

Lo stato di avanzamento delle 43 iniziative programmate è il seguente:

- 19 iniziative sono state dichiarate "non di pubblico interesse" o gli avvisi-bandi sono andati "deserti" per un valore di 34 milioni che comprendono otto forni crematori

per un totale di 9 milioni e undici iniziative di gestione di cimiteri per un valore di 25 milioni;

- 16 iniziative, relativi tutti alla gestione di cimiteri, sono ad oggi entrate in servizio e quindi hanno concluso positivamente l'iter procedurale per un valore totale di 29 milioni;
- 1 iniziativa, riguardante la gestione di un cimitero, è alla fase di aggiudicazione per un importo superiore al milione di euro;
- 7 iniziative, invece, sono ancora ferme alla fase di avviso o bando, per un totale di 23 milioni e comprendono rispettivamente quattro forni crematori per un valore superiore ai 10 milioni e tre gestioni di cimiteri, di importo pari a 13 milioni.





Grafico n. 27 Numero e valore delle iniziative nel settore servizi cimiteriali ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 7, sono così dislocate nel territorio regionale:

- 5 nella provincia di Belluno per un valore di 5,5 milioni, tutti corrispondenti alla gestione di cimiteri;
- 15 nella provincia di Padova per un valore di 27 milioni, e comprendono cinque forni crematori per un importo di 7 milioni e dieci gestioni di cimiteri per un investimento preventivato di 20 milioni;
- 8 nella provincia di Rovigo per un valore di circa 18 milioni, e includono un forno crematorio del valore di poco inferiore al milione e sette gestioni di cimiteri il cui valore è pari a 17 milioni;

- 3 nella provincia di Treviso per un valore di 5 milioni, e corrispondono a tre gestione di cimiteri;
- 4, tutti riguardanti la gestione di cimiteri, nella provincia di Venezia per un valore di quasi 13 milioni;
- 4 nella provincia di Verona per un valore di 14 milioni, rispettivamente due forni crematori per un importo di circa 3 milioni;
- 4 nella provincia di Vicenza per un valore di 5 milioni, di cui un forno crematorio per un valore programmato di 3 milioni, e tre gestioni di cimiteri per un valore di 2 milioni.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
 Figura 7 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore dei Servizi Cimiteriali.

L'energia

Negli anni il settore dell'energia ha suscitato un interesse crescente, dovuto probabilmente alle nuove tecnologie a disposizione che sono più convenienti ma più efficienti e anche agli incentivi che lo stesso Stato ha avviato da circa dieci anni. Se nei primi tempi di avvio delle procedure in project financing il settore non veniva minimamente considerato, solo nel 2013 si contano cinque proposte per un valore di 16 milioni e se si considera il periodo totale si calcolano un complessivo di 28 iniziative programmate, pari al 10% del totale, per un importo di poco superiore a 92 milioni, corrispondente allo 0,9% degli investimenti totali.




Grafico n. 28 Numero e valore delle iniziative nel settore energia ripartite per anno

In questo settore sono state conteggiate tutte quelle iniziative che hanno ad oggetto il fotovoltaico, dodici iniziative per 13 milioni, il teleriscaldamento, sei iniziative per 17 milioni, tre impianti di biomasse per 21 milioni, tre tipologie di impianti idroelettrici per 4 milioni e infine altre quattro tipologie di impianti energetici per un valore di 32 milioni.




Grafico n. 29 Numero e valore delle iniziative nel settore energia ripartite per categorie.

Lo stato di avanzamento della procedura è il seguente:

- 10 iniziative sono state dichiarate “non di pubblico interesse” o gli avvisi-bandi sono andati “deserti” per un valore di 40 milioni e sono così suddivise:
 - 1 per un impianto di biomasse per un valore di 3 milioni;
 - 6 per il fotovoltaico per un valore di 9 milioni;
 - 1 per un impianto idroelettrico per un valore inferiore ai 2 milioni;
 - 2 riguardanti altre forme di impianti energetici per un valore di 27 milioni;
- 12 iniziative sono ad oggi entrate in servizio e quindi hanno concluso positivamente l’iter procedurale per un valore totale di 31 milioni e corrispondono a:
 - 1 per un impianto di biomasse del valore di 11 milioni;
 - 3 impianti di teleriscaldamento per un valore di 4 milioni;
 - 6 per il fotovoltaico per un valore di 10 milioni;
 - 1 per un impianto idroelettrico del valore di 3 milioni;
 - 1 riguardante altre tipologie di impianti di produzione di energia per un valore di 3 milioni;
- 4 iniziative sono state aggiudicate per un valore di 9 milioni e riguardano:
 - 1 per un impianto di biomasse del valore di poco inferiore ai 7 milioni;
 - 1 impianti di teleriscaldamento per un valore di 1 milioni;
 - 1 per un impianto idroelettrico del valore di 0,14 milioni;
 - 1 riguardante altre tipologie di impianti di produzione di energia per un valore superiore milioni di euro;
- 2 iniziative, che corrispondono a due impianti di teleriscaldamento, sono ancora ferme alla fase di avviso o bando, per un totale di 12 milioni.





Grafico n. 30 Numero e valore delle iniziative nel settore energia ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 8, sono così dislocate nel territorio regionale:

- 3 nella provincia di Belluno per un valore di 4,5 milioni, di cui due riguardanti impianti idroelettrici per un importo preventivato di 2,5 milioni e uno riguardante altre tipologie di impianti del valore di 3 milioni;
- 9 nella provincia di Padova per un valore di 18 milioni, e comprendono cinque fotovoltaici per un importo di 7 milioni e quattro impianti di teleriscaldamento per un investimento preventivato di 11 milioni;
- 2 nella provincia di Treviso per un valore di 5 milioni, rispettivamente a un impianto di biomasse del valore preventivato di 1,5 milioni e un impianto idroelettrico del valore programmato di 3,5 milioni;
- 2 nella provincia di Venezia per un valore 5 milioni, un impianto di teleriscaldamento di cui non si conosce l'importo e un impianto fotovoltaico del valore di 5 milioni;
- 6 nella provincia di Verona per un valore di 45 milioni, e si conta un impianto di biomasse del valore preventivato di circa 7 milioni, un impianto di teleriscaldamento del valore preventivato di un milione, due impianti fotovoltaici per un totale di 9 milioni e per finire due iniziative riguardanti altre tipologie di energia per un valore complessivo di 28 milioni;
- 6 nella provincia di Vicenza per un valore di 15 milioni, di cui quattro impianti fotovoltaici per un valore programmato di 2,5 milioni, un impianto di biomasse per

un importo di 11 milioni e una iniziativa riguardante altre tipologie di energia per un valore complessivo di 1,5 milioni.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
Figura 8 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore dell'Energia.

L'edilizia pubblica

L'ultimo settore, per valore di investimento, è l'edilizia pubblica e comprende vari tipi di iniziative, quali la ristrutturazione e riqualificazione di edifici o la costruzione e gestione di caserme. Si contano 18 iniziative, pari al 6% del numero complessivo, per un importo superiore a 64 milioni corrispondente appena allo 0,6% del totale.




Grafico n. 31 Numero e valore delle iniziative nel settore edilizia pubblica ripartite per anno

Delle 18 iniziative avviate, ben tredici, oltre il 70%, hanno concluso negativamente l'iter procedimentale per un valore complessivo di 43 milioni. Delle restanti quindici, due sono state portate a compimento, per un importo totale di 2 milioni, 2 sono state aggiudicate e comprendono per un valore complessivo di 11 milioni, infine un'iniziativa è alla fase del bando per un importo programmato di 8 milioni.





Grafico n. 32 Numero e valore delle iniziative nel settore edilizia pubblica ripartite per stato di avanzamento della procedura.

Le iniziative, come mostra la figura 4, sono così dislocate nel territorio regionale:

- 2 nella provincia di Belluno per un valore di 1 milione;
- 4 nella provincia di Padova per un valore di 5 milioni;
- 7 nella provincia di Treviso per un valore di 29 milioni;
- 3 nella provincia di Venezia per un valore di 25 milioni;
- 1 nella provincia di Verona per un valore di 1,5 milioni;
- 1 nella provincia di Vicenza per un valore di 3 milioni.



● Non Pubblico Interesse-Deserte ● Fase dell'Avviso-Bando ● Aggiudicate ● In Servizio
 Figura 9 Dislocazione delle iniziative avviate nel settore dell'Energia.

La localizzazione degli interventi

La distribuzione territoriale del numero di iniziative si concentra principalmente nelle due province più densamente popolate: Padova e Verona. Seguono Vicenza, Venezia e Treviso, mentre restano meno attive le province che contano una popolazione minore, di Belluno e Rovigo, peraltro meno infrastrutturate sotto il profilo commerciale-industriale, come risulterà evidente dalla lettura dei dati relativi alla tipologia degli interventi. Gli

interventi Interprovinciali, cioè che coinvolgono più comuni di più province, tutti promossi dalla Regione, sono soltanto 5 (1,8% del totale) ma sotto l'aspetto finanziario concorrono a costituire il 46% del totale degli investimenti programmati con un valore di 5.350 mln di €.




Grafico n. 33 Correlazione tra numero di interventi e densità abitativa




Grafico n. 34 Distribuzione dello stock di investimenti e numero di iniziative programmati per provincia.

Sotto l'aspetto degli investimenti, invece, la situazione si discosta da quella sopra rappresentata: nelle province di Belluno, Venezia; Verona e Vicenza i valori investiti appaiono piuttosto uniformi ma in realtà i dati sono influenzati da iniziative programmate dalla Regione quali ad esempio la regimazione degli alvei dei fiumi nelle province di Belluno e Verona, o autostrade e superstrade nelle province di Verona Venezia e Vicenza, oltre che interventi di ripristino ambientale nella provincia di Venezia. Anche nelle province di Padova e di Treviso vi sono interventi programmati dalla Regione ma di importo non preponderante.

La provincia di Belluno

La provincia di Belluno conta 25 interventi, dei quali 11 pari ad un valore di 33,58 milioni non sono stati aggiudicati, di questi 3 sono stati dichiarati dalle amministrazioni non di pubblico interesse mentre gli altri non hanno riscontrato interesse da parte dei privati. Quasi altrettanti, per un totale di 10 iniziative, sono invece giunti con successo alla fase della gestione ed un ultimo risulta in fase di cantiere. Le altre tre iniziative, per un consistente controvalore di 1 miliardo e 212 milioni di euro, sono attualmente ferme alla fase dell'avviso: si tratta di due investimenti promossi dalla Regione quali la regimazione dei torrenti Borsoia e Desedan, il prolungamento dell'autostrada A27 tramite il passante Alpe-Adria e un terzo più recente promosso dal Comune di Cortina d'Ampezzo per la costruzione di un parcheggio.




Grafico n. 35 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Belluno

La tipologia delle iniziative promosse nella provincia di Belluno ha interessato numericamente soprattutto il settore sportivo e turistico con interventi legati all'attività sciistica e più in generale alle attività montane, per un controvalore complessivo dei due settori superiore ai 30 milioni di euro.

Gli interventi riguardano il comprensorio sciistico di Padola a Comelico Superiore, "Pian dei Nidi e Raccordo Monte Siera" a Sappada, oltrechè la seggiovia "Taiarezze-Malon" e una pista di slittino su rotaia ad Auronzo di Cadore, tutti attualmente in servizio, mentre sono andati deserti gli interventi a Belluno relativi alla Ski-area del Nevegal, alla Piscina con Palaghiaccio e il complesso sportivo di "Fisterre".

Sotto l'aspetto del valore degli investimenti spicca il settore della viabilità con quattro parcheggi (due a Cortina, uno a Sappada e uno a Feltre) e l'opera autostradale promossa dalla Regione, già citata, per un corrispettivo di 1.222 milioni di euro.

Oltre alle infrastrutture cimiteriali entrate in servizio nei comuni di Arsiè e Limana (5,5 mln) sono numericamente interessanti gli interventi relativi ad ambiente ed energia, per un valore di circa 11 milioni, fortemente correlati tra loro anche in funzione del contesto territoriale: si tratta infatti di interventi volti alla regimazione e allo sfruttamento delle ricche risorse idriche di cui dispone la zona. Si tratta dell'intervento di regimazione dei torrenti Borsoia e Desedan, e delle centrali elettriche dell'Ardo nel capoluogo, della centrale sul torrente Piova e dell'acquedotto Starezza-Vallargia entrambi a Vigo di Cadore.

I due interventi relativi all'edilizia pubblica di carattere commerciale non hanno avuto riscontro positivo da parte degli investitori.




Grafico n. 36 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia di Belluno



Comune di Auronzo di Cadore
Seggiovia "Taiarezze-Malon"



Comune di Colle Santa Lucia
Fabbricato uso ristoro



Comune di Comelico Superiore
Pista da sci "Campo" di Padola




Comune di Tambre
Impianto natatorio polivalente



Comune di Sappada
Seggiovia e pista da sci
"Pian dei Nidi e
Raccordo Monte Siera"



Comune di Sappada
Parcheggio interrato in borgata Kratten-Soravia



La provincia di Padova

La provincia di Padova ha avviato dal 2002 ad oggi 60 iniziative in finanza di progetto, delle quali 32 non hanno avuto esito positivo per un valore d'investimento pari a 177 milioni. Sono invece entrati in servizio 18 progetti quasi tutti di modico volare con una media pari a 2 milioni di euro per progetto. Delle restanti 10 iniziative, 6 sono nella fase di aggiudicazione, metà delle quali sono già cantierate, per un importo di 198 milioni di euro. Infine la fase di avvisi e bandi, che conta 4 iniziative, ha un valore d'investimento di 340 milioni di euro, il più alto valore rispetto a quelli delle tre precedenti fasi descritte. Tale importo è influenzato da un progetto indetto dalla Regione che riguarda il Grande Raccordo Anulare di Padova per 324 milioni di euro, mentre le altre sono opere minori quali due opere cimiteriali, una a Vigonza e una a Bovolenta, e un intervento energetico riguardante il teleriscaldamento nel comune di Este.




Grafico n. 37 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Padova

Un quarto degli interventi si sono concentrati sul settore cimiteri per un valore di 28 milioni dei quali quattro sono entrati in servizio rispettivamente nei comuni di Agna, Cervarese Santa Croce, Ospedaletto Euganeo e San Pietro Viminiano, e uno è per ora nella fase di aggiudicazione a Limena. Al secondo posto come numerosità ci sono gli interventi relativi allo sport, con un valore pari a 127 milioni, in particolare con 2 centri sportivi e 11 piscine, delle quali sono nella fase di gestione quelle di Piazzola sul Brenta, Conselve e Sant'Urbano, mentre ferma alla fase di aggiudicazione quella di Carmignano di Brenta.

Interessante sia sotto il profilo della frequenza che sotto il profilo del successo delle iniziative è il settore energetico, che conta 9 interventi proposti di cui 6 sono già operativi. Si tratta di tre impianti fotovoltaici nelle zone di Battaglia Terme, Bovolenta e Gazzo, e tre impianti di teleriscaldamento ad Este, a Due Carrare e a Polverara. Per quanto riguarda i centri servizi, programmati per un valore di 21 milioni, sono state avviate sette iniziative ma solo tre di queste hanno concluso positivamente il loro iter procedimentale quali una cucina presso gli impianti sportivi a Casalserugo, una struttura ricettiva a Cittadella e la rete di comunicazione a banda larga a Monselice. Relativamente alla sanità, sempre con 7 progetti ma con importo superiore a 200 milioni, i due investimenti più consistenti sono stati l'ospedale di Monselice con 134 milioni attualmente in costruzione, e i poli tecnologici di Camposampiero e Cittadella con 25 milioni. È inoltre entrato in servizio il centro anziani di Valgrande Sant'Urbano ed è in fase di costruzione quello di Galzignano Terme, entrambi per un valore vicino ai 13 milioni.

Per quanto riguarda la viabilità, per un valore programmato di 356 milioni, è giunta ad aggiudicazione solo la costruzione e gestione del parcheggio interrato di Piazza Rabin, ed è nella fase di avviso il G.R.A.P.; gli altri interventi non hanno avuto seguito.

Nel settore edilizia pubblica si conta un solo intervento andato a buon fine consistente nella ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio pescheria a Monselice.




Grafico n. 38 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia di Padova







Consorzio Valgrande Sant'Urbano
Residenze sanitarie assistenziali per anziani

La provincia di Rovigo

Nella provincia di Rovigo al 2013 si è osservato l'avvio di 21 iniziative, delle quali dieci sono già entrate in servizio per un valore di 33 milioni di euro e una è già stata aggiudicata per un valore di 5 milioni. Otto, invece, inclusa la più consistente (ristrutturazione Ospedale di Rovigo e Trecenta, inclusiva della gestione dei servizi non sanitari per 53 milioni), non hanno avuto esito positivo arrestandosi alla prima fase della procedura. Le rimanenti due iniziative riguardano; la realizzazione dei terminali merci al largo della costa di Porto Levante proposta dalla Regione, ferma alla fase dell'avviso, e l'ampliamento del centro anziani nel comune di Fiesso Umbertiano per un valore di circa 3,4 milioni, attualmente alla fase del bando.




Grafico n. 39 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Rovigo

Il settore di attività dove si è maggiormente intervenuto è quello cimiteriale, per un importo di circa 18 milioni, dove ben sei iniziative su otto hanno raggiunto la fase di completamento interessando le zone dei Comuni di Lusia, Porto Viro, Rosolina e Rovigo. Il secondo settore, in ordine di iniziative proposte, è lo sport con sette iniziative avviate, per un valore complessivo di 28 milioni, di cui tre piscine già in servizio presso i comuni di Occhiobello, Rovigo e Porto Viro e un centro sportivo già affidato in località Papozze. Per quanto riguarda il settore sanità, delle quattro iniziative avviate, per un valore di quasi 70 milioni di euro, solo la RSA di Fiesso Umbertino non ha interrotto l'iter procedurale. L'ultimo settore, con solo due iniziative e un valore programmato di 2 milioni, è quello della viabilità, dove oltre al terminal merci, già citato, è andata a buon fine nel capoluogo la sistemazione di Piazza XX settembre e il relativo parcheggio, attualmente in funzione.




Grafico n. 40 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia di Rovigo



Comune di Rovigo
Sistemazione piazza XX settembre e parcheggio



Comune di Occhiobello
Piscina



Comune di Rovigo
Realizzazione polo natatorio

La provincia di Treviso

Per la provincia di Treviso si sono osservati 35 interventi avviati di cui tuttavia il 60% non ha avuto esito positivo per un valore di 84 milioni. Sei iniziative sono invece già entrate in servizio e la principale sotto il profilo dell'investimento consiste nella ristrutturazione degli ospedali di Castelfranco e Montebelluna, di importo pari a 147 milioni su 167 investiti. Altre tre iniziative, di modico valore per un complessivo di 18 milioni, risultano già aggiudicate. Per finire rimangono altri cinque progetti inseriti nelle prime fasi dell'iter procedurale quali, prima per importanza, la Cittadella della Salute del polo ospedaliero di Treviso con un investimento pari a 224 milioni, seguono interventi di valore minore quali la progettazione dei nuovi uffici comunali a Conegliano, una nuova palestra polifunzionale in comune di Pieve di Soligo, un forno crematorio a Conegliano e un avviso indetto dalla Regione per la regimazione del fiume Piave.




Grafico n. 41 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Treviso

Il settore che conta il maggior numero delle iniziative promosse è la viabilità, con due opere stradali e sei parcheggi per un totale di 47 milioni programmati, di cui solo una, il parcheggio di piazza della Vittoria nel capoluogo, è giunta alla fase dell'aggiudicazione, mentre le altre sette hanno concluso negativamente la procedura. Un altro comparto in cui si è osservato un buon segnale di attività è l'edilizia pubblica con sette iniziative del valore di 29 milioni tra cui risulta già portata a termine la ristrutturazione dell'ex Municipio di

Volpago del Montello e in fase di ultimazione la caserma dei carabinieri di Godega di Sant'Urbano; nuova, e in fase di avviso la già citata costruzione della sede degli uffici comunali di Conegliano. Attivo anche il settore sportivo con sei iniziative programmate per un valore di 27 milioni, di cui due piscine a Motta di Livenza e Treviso già in servizio, e il già citato centro sportivo a Pieve di Soligo promosso dalla provincia, in fase di bando. Nel settore ambiente delle quattro iniziative con valore complessivo di 19 milioni, tre sono state promosse dalla Regione e riguardano la regimazione del fiume Piave in siti diversi, di cui una attualmente aggiudicata e una in fase dell'avviso; a questa si aggiunge l'impianto di depurazione di Motta di Livenza. Il settore sanità si distingue per il maggior importo programmato, pari a 377 milioni, relativi ai poli ospedalieri già citati e un centro anziani già operativo a Ponte di Piave. I servizi cimiteriali per un valore di quasi 5 milioni hanno riguardato esclusivamente progetti di forni crematori, uno a Conegliano avviato inizialmente nel 2001, anno di esordio dell'istituto della finanza di progetto in Veneto, che andò deserto e riproposto nel 2013 con un nuovo profilo progettuale comprendente anche la gestione e manutenzione del cimitero comunale. Per quanto riguarda i settori energia e centri servizi, nessuna delle quattro iniziative programmate, per un importo complessivo di 11 milioni, ha proseguito il percorso procedurale.




Grafico n. 42 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia di Treviso

Azienda Ulss 8 Aso
*Ospedali di Castelfranco
Veneto e Montebelluna*



Comune di Motta di Livenza
Nuovo centro natatorio



Comune di Motta di Livenza
Impianto di depurazione



Comune di Treviso
*Impianto natatorio
di Fiera e Selvana*

Comune di Volpago del Montello
Ristrutturazione dell'ex Municipio



La provincia di Venezia

Delle 37 iniziative avviate nella provincia di Venezia 19 hanno visto l'arresto nella fase iniziale per un valore stimato 184 milioni di euro. Nove interventi invece sono ora in servizio con un investimento complessivo di 293 milioni tra i quali emerge la costruzione del nuovo ospedale di Mestre. Altri sei con un valore di ben 457 milioni sono cantierati o aggiudicati tra i quali il piano di disinquinamento della provincia di Venezia nel quale risultano investiti 194 milioni di euro e il centro di terapia protonica di Mestre del valore di circa 160 milioni. Nella fase di promozione si trovano ancora tre iniziative per un valore di 348 milioni che risulta sottostimato in quanto non contempla la somma prevista per l'allacciamento autostradale A4 Bibione promosso dalla Regione, conta invece il collegamento ipogeo tra l'aeroporto di Venezia e le isole lagunari del valore di 343 milioni oltre all'intervento avente dimensioni minori di Fossalta di Portogruaro per la rete di teleriscaldamento.




Grafico n. 43 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Venezia

I tre settori dove si è concentrata la maggiore attività sono la viabilità, l'ambiente e i centri servizi che contano ciascuno sei iniziative. Per la viabilità gli investimenti programmati sono stati pari a 347 milioni ma allo stato attuale solo il parcheggio di piazza Milano a Jesolo, è giunto alla fase di gestione. Nel settore ambiente, invece, gli investimenti programmati sono stati pari a 318 milioni, i due interventi principali, al momento già cantierati, hanno riguardato lo scavo dei canali portuali di grande navigazione nella laguna di Venezia e l'opera di disinquinamento delle acque reflue della zona prospiciente i canali stessi; risulta invece già entrato in servizio l'impianto di depurazione di Fossalta di Portogruaro. Nel settore centro servizi, con investimenti presunti pari a 77 milioni, sono giunte a buon fine le opere inerenti alla cultura e allo spettacolo, entrambe nel capoluogo, relative ai lavori di restauro del cinema Rossini e il completamento del Centro Culturale "Candiani".

Si riscontrano poi in ordine di numerosità i settori della sanità e dello sport entrambi con cinque interventi programmati, il cui esito però è stato molto diverso. Nel primo settore infatti, con un totale di investimenti programmati pari a 481 milioni, i tre interventi promossi dall'Ulss 12 risultano rispettivamente in fase di servizio per il nuovo Ospedale dell'Angelo di Mestre, cantierato il Nuovo Padiglione Jona dell'Ospedale di Ss Giovanni e Paolo e aggiudicato il centro di terapia protonica presso l'Ospedale dell'Angelo, e

ugualmente a buon punto risultano i centri anziani promossi dai comuni di Meolo e Gruarò rispettivamente in servizio e cantierato. Nel settore sportivo delle cinque piscine presenti nelle programmazioni comunali, per un valore di 17 milioni, solo quella di Maerne di Martellago risulta in servizio, mentre per le altre l'iter risulta interrotto.

Dei quattro interventi relativi ai servizi cimiteriali, per un importo programmato di 13 milioni, metà risultano già nella fase di gestione, quali Quarto d'Altino e Salzano, non andati a buon fine, invece, gli altri due.

Per il settore edilizia pubblica che prevedeva tre interventi, per un controvalore di 24 milioni, risulta aggiudicato solo il restauro dell'edificio della Scuola Grande della Misericordia di Venezia.

Nel settore energia, meno consistente degli altri sia numericamente che economicamente, con due progetti del valore complessivo di 5 milioni, risulta nella fase del bando la rete di teleriscaldamento di Fossalta di Portogruaro, mentre non è andato a buon fine l'impianto fotovoltaico.




Grafico n. 44 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia Venezia

Azienda Ulss 12 Veneziana
Nuovo Ospedale dell'Angelo di Mestre




Comune di Fossalta di Portogruaro
Impianto di depurazione



Comune di Jesolo
Piazza Milano e autorimessa

Comune di Meolo
Centro di servizio e annesso centro diurno per anziani non autosufficienti





La provincia di Verona

Come già accennato la popolosa provincia di Verona ha presentato un elevato di iniziative programmate, in numero di 56 per un controvalore di oltre un miliardo di euro, così suddivise: ventinove che non hanno superato la fase di avviso o di bando per un valore di 146 milioni, dieci già operative ma di medio-piccole dimensioni per un importo complessivo di 77 milioni; altre cinque iniziative per un controvalore di 471 milioni risultano nella fase di aggiudicazione, tra queste emerge per importanza il traforo delle Torricelle promosso dal comune di Verona che da solo copre un investimento pari a 445 milioni. Le restanti

dodici iniziative, programmate per 397 milioni, si situano nella fase iniziale di avviso-bando, di queste le cinque più consistenti sotto l'aspetto economico sono quelle indette dalla Regione prima fra tutte il collegamento autostradale tra A22 "Autobrennero" e la Riviera Gardesana, in secondo luogo il Terminal Intermodale di Isola della Scala e tre interventi di regimazione idrica sull'Adige e l'Ilasi. Delle altre sette iniziative, due riguardano il settore turistico nei comuni di Brenzone e di Verona, quest'ultimo prevede un sistema di Totem Touch Screen per la comunicazione istituzionale e turistica, un'altra riguarda la riqualificazione della zona litorale da adibire a parcheggio in località Torri del Benaco, mentre a San Giovanni Lupatoto sono alla fase del bando le iniziative di realizzazione di un parcheggio e la riqualificazione di un cimitero, invece nel comune di Sona è in fase del bando la realizzazione di una scuola materna in locazione finanziaria e per finire la realizzazione di un forno crematorio presso Albaredo d'Adige.




Grafico n. 45 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Verona

Nella provincia di Verona, il settore dove maggiormente si sono avviate iniziative in project financing è la viabilità, che ne conta diciotto, per un valore superiore ai 915 milioni, si trovano già nella fase di gestione due parcheggi del capoluogo, a San Zeno e Piazza Cittadella, e un terzo cantierato nell'area ex gasometro, mentre sono nella fase iniziale le tre opere stradali summenzionate. Un altro settore particolarmente attivo, sotto il profilo programmatico, è stato lo sport con otto piscine e quattro centri sportivi, tuttavia delle dodici iniziative solo tre piscine sono giunte alla fase finale di entrata in servizio a Verona,

a Garda e ad Isola della Scala. Nel settore centri servizi si contano otto iniziative, per un controvalore di 19 milioni di euro, le tre già citate ferme alla fase iniziale di avviso/bando, mentre le altre cinque hanno concluso negativamente l'iter procedurale. Con meno iniziative, ma una percentuale di successo superiore all'80%, il settore energia conta un impianto di teleriscaldamento a San Giovanni Ilarione, due impianti fotovoltaici già servizio a Oppeano e a San Giovanni Lupatoto, una centrale di biomasse aggiudicata a San Martino Buon Albergo, e un impianto di produzione di energia eolica composto da un autogeneratore a Badia Calavena. Nella sezione ambiente dei cinque progetti avviati, per un controvalore di 31 milioni, è giunto alla fase di gestione il recupero ambientale della cava dismessa in località Siberie nel Comune di Sommacampagna, mentre sono fermi alla fase iniziale le regimazioni del fiume Adige e del Torrente Illasi. Delle quattro iniziative avviate nel settore cimiteriale, per un valore complessivo di 14 milioni, metà hanno proseguito l'iter procedimentale, in particolare un cimitero entrato in servizio nel Comune di Negrar e un forno crematorio attualmente nella fase del bando nel Comune di Albaredo d'Adige. Nel settore sanitario dei due investimenti programmati, per un valore di 18 milioni, solo il Centro Polifunzionale dell'Alta Val d'Illasi a Badia Calavena è giunto alla fase di aggiudicazione, mentre la palazzina di uffici con funzioni commerciali ed alberghiere nell'ambito dell'Ospedale Civile Maggiore del capoluogo ha concluso negativamente la procedura, così come il recupero dell'ex dogana d'acqua veronese, unico intervento programmato nel settore edilizia pubblica, per 3 milioni di euro.




Grafico n. 46 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia Verona





Comune di Garda
Complesso sportivo



Comune di Isola della Scala
Nuovo centro natatorio e bocciodromo



Comune di Oppeano
Pannelli fonoassorbenti e fotovoltaici

Comune di San Giovanni Lupatoto
Impianto fotovoltaico.



Comune di Verona
Parcheggio interrato - San Zeno



Comune di Verona
*Parcheggio interrato
di piazza Cittadella*

La provincia di Vicenza

Con le sue 38 iniziative Vicenza si colloca al terzo posto dietro a Verona e Padova, per un valore di 1,191 miliardi di euro, di cui tuttavia la metà non ha concluso positivamente l'iter procedurale per un importo presunto di 214 milioni. Delle restanti diciannove, la maggior parte, undici, sono già in servizio per un investimento effettivo di 199 milioni, altre quattro sono prossime alla fase di gestione in quanto già cantierate per un valore di 37 milioni. La quota di investimento programmato più consistente, pari a 740 milioni, è relativa alle quattro iniziative ferme alla fase di avviso-bando riguardanti l'impianto di cremazione presso Bassano del Grappa, l'ampliamento del cimitero di Sovizzo, un impianto ludico-sportivo natatorio a Noventa Vicentina e infine l'investimento più cospicuo, per 731 milioni, per la superstrada a pedaggio della Valsugana.




Grafico n. 47 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative programmate nella provincia di Verona

Il settore in cui si osservano il maggior numero di iniziative programmate è quello sportivo con 85 milioni preventivati, costituito da otto piscine di cui già funzionanti quelle nei comuni di Malo, Sandrigo, Altavilla Vicentina, Thiene e Bassano del Grappa, in fase di costruzione quella del comune di Cassola a cui si aggiunge l'impianto polivalente di Noventa Vicentina. Completano il quadro sette centri sportivi dei quali è entrata in servizio solo la Cittadella dello Sport di Caldogeno e sono prossime alla fase di gestione il Parco Sud di Thiene e il Parco dello Sport di Arzignano.

Un settore in cui l'amministrazione pubblica ha promosso numerose iniziative ma che non ha riscontrato l'interesse dei privati, in quanto cinque proposte sono andate deserte e due sono state dichiarate non di pubblico interesse dalle stesse amministrazioni, è quello dei centri servizi con un valore programmato di 24 milioni che si è distribuito in tutte e cinque le categorie.

Per il settore dell'energia si contano sei iniziative per un valore di 15 milioni, la maggior parte concentrate nella categoria del fotovoltaico, delle quali però solo l'intervento di Bolzano Vicentino ha concluso positivamente l'iter ed è entrato in servizio; l'unico intervento nella categoria degli impianti di biomasse è situato presso la località Asigliano Veneto ed è anch'esso già in servizio; infine risultano cantierati, ad Arzignano, gli impianti energetici e la gestione del servizio integrato di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, atti a garantire la fornitura di energia elettrica e manutenzione degli edifici comunali.

Nel settore cimiteriale, delle quattro iniziative avviate, per un valore di 5 milioni, risulta attualmente nella fase del bando il forno crematorio di Bassano del Grappa, già entrato in gestione il cimitero di Sant'Andrea in comune di Sarcedo e nella fase dell'avviso l'ampliamento previsto nel comune di Sovizzo. Delle tre opere in programma nel settore della viabilità, stimate in 901 milioni di euro, solo la più consistente, relativa all'itinerario della Valsugana Valbrenta - Bassano Ovest, sta proseguendo il proprio iter, trovandosi attualmente nella fase del bando. Il settore Sanità presenta solo due iniziative, per un valore non trascurabile pari a 159 milioni, relativi a due opere già entrate in servizio, riguardanti un centro anziani a Noventa Vicentina e il nuovo polo unico ospedaliero di Thiene.

Nell'ambito dell'edilizia pubblica, l'unica iniziativa prevista è stata la ristrutturazione di Villa Clementi nel comune di Malo, che tuttavia non è giunta alla dichiarazione del pubblico interesse.




Grafico n. 48 Suddivisione del numero delle iniziative per settore di attività nella provincia Vicenza





Centro Servizi Socio Sanitaria Cà Arnaldi
Casa di Riposo "Cà Arnaldi"



Comune di Altavilla Vicentina
Piscina



Comune di Bassano del Grappa
Impianto natatorio coperto



Comune di Bolzano Vicentino
Impianto fotovoltaico presso la scuola elementare "Monte Grappa"




Comune di Caldogno
Cittadella dello Sport



Comune di Malo
Nuovo impianto notatorio



Comune di Sandrigo
Impianto sportivo natatorio



Comune di Thiene
Impianto sportivo in via Tevere

Le iniziative Interprovinciali

Per interventi interprovinciali si è inteso considerare quelli promossi direttamente dalla Regione, che si sviluppano sul territorio di più comuni, appartenenti a più province; come già accennato all'inizio di questo capitolo, si tratta di interventi di ingente valore, per un totale complessivo di 5,350 miliardi di euro, che mirano ad accrescere il patrimonio infrastrutturale della Regione implementando l'assetto viabilistico con particolare attenzione ai principali assi trasportistici concordati a livello europeo (Corridoi trans-europei multimodali di trasporto n. 1 Berlino-Palermo e n. 5 Lisbona-Kiev) che si incrociano nel territorio regionale, che se adeguatamente sviluppati potrebbero favorire una ripresa economica del territorio.




Grafico n. 49 Stato di avanzamento della procedura delle iniziative interprovinciali programmate.

La prima iniziativa avviata riguarda la superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta", per un valore di 2,177 miliardi, la cui lunghezza complessiva è pari a km 94,50 (in rilevato km 26,50, in trincea km 51,00, in galleria artificiale km 9,50, in galleria naturale km 7,50) con 16 caselli complessivamente previsti. I comuni interessati dal tracciato sono 36 (in provincia di Vicenza n. 22, in provincia di Treviso n. 14) e sono previste esenzioni tariffarie variamente articolate. La superstrada intercetta 3 autostrade esistenti. Le mitigazioni a verde lineari complessive sono pari a km 58,61 tra filari arborei, siepe campestre,

formazioni vegetali igrofile miste, piantate. Le mitigazioni a verde areali complessive mq. 1.333.410 tra siepe campestre, boschetti, sistemazione scarpate stradali, sistemazioni stradali e prati alberati. La superstrada, programmata nel 2004, si trova attualmente nella fase del cantiere.

La seconda opera riguarda l'autostrada Regionale a pedaggio Medio Padana Veneta Nogara (VR) - Mare Adriatico (AMPV), di importo preventivato di 1 miliardo e 93 milioni di euro, l'opera intende realizzare il potenziamento, degli assi viari medio padano e transpolesano, come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto. L'opera è localizzata nelle province di Verona e Rovigo per uno sviluppo complessivo è pari a 148 km, oltre al collegamento con l'Autostrada A22 del Brennero. L'asse principale interconnesso ad ovest con la SS 12 in località Nogara (VR) e a est con la SR 495 e in prospettiva fino alla E55 Nuova Romea in località Adria ha una lunghezza di 84 km, la viabilità complementare circa 64 km. La superstrada, programmata nel 2004, è già stata aggiudicata.

Il terzo progetto è relativo al nuovo sistema di tangenziali venete a pedaggio nel tratto Verona-Vicenza-Padova da Padova (Busa di Vigonza) a Verona (Peschiera del Garda), stimato in euro 1,629 miliardi, attuato mediante la riqualificazione e il collegamento delle tangenziali esistenti nelle città di Verona, Vicenza, Padova, per una lunghezza di km 107,4; la piattaforma stradale dell'itinerario prevista è del tipo "A – Autostrade extraurbane", a doppia carreggiata, con 3+3 corsie per senso di marcia nel tratto urbano di Verona e a 2+2 corsie per senso di marcia nei tratti rimanenti, con corsia di emergenza di larghezza pari a 3 metri. Avviata nel 2007 è attualmente nella fase dell'avviso.

La quarta iniziativa avviata è la Superstrada a Pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali", del valore di 201 milioni, l'intervento consiste nella realizzazione di una superstrada a pedaggio il cui tracciato inizia dal nuovo casello autostradale di Meolo-Roncade e termina alla rotatoria "Frova", alle porte di Jesolo Paese, per una lunghezza di circa 19 km; la piattaforma stradale prevista è di categoria B (extraurbana principale a 2 + 2 corsie per senso di marcia di 3,75 m, separate da spartitraffico, e 1,75 m di banchina per lato). L'iniziativa avviata nel 2007 è attualmente nella fase del bando.

L'ultimo intervento programmato prevede la progettazione, definitiva ed esecutiva della nuova strada regionale S.R. 10 "Padana Inferiore" e la sua realizzazione, in nuova sede,

tra Carceri in provincia di Padova, e S. Vito di Legnago, in provincia di Verona, per un importo di 250 milioni, della lunghezza complessiva di circa 22,7 km, di cui circa 17,9 km in Provincia di Padova e circa 4,8 km in provincia di Verona, oltre all'ammodernamento delle due tratte esistenti della S.R. 10, in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta, comprese tra le strade statali S.S. 16 "Adriatica" e S.S. 434 "Transpolesana" per una estensione complessiva di circa 40,3 km. Il tracciato collega i territori della Provincia di Padova e Verona, con origine del raccordo ovest della rotatoria presso lo svincolo di Legnago Nord sulla S.S. 434 "Transpolesana", in Comune di Legnago (VR), fino ai raccordi di incrocio con la S.S. 16 "Adriatica" in Comune di Monselice (PD). La concessione potrà avere durata massima pari a 40 anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio della Strada regionale. Progettata nel 2012 è attualmente ferma alla fase del bando.




Grafico n. 50 Suddivisione del numero delle iniziative interprovinciali per settore di attività

Conclusioni

Uno dei ruoli del NUVV, come detto all'inizio dell'osservatorio, è quello di prestare supporto tecnico a tutte quelle amministrazioni che ne fanno richiesta per la valutazione di investimenti. In questi anni, di utilizzo delle procedure di finanza di progetto, ha potuto constatare varie problematiche che sorgono nell'impiego di tale istituto. Tali problematiche riguardando:

- i contenziosi che nascono tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati. Essi possono riguardare le procedure di gara utilizzate, la tipologia di opera che l'iniziativa ha ad oggetto e gli accordi contrattuali mal recepiti. Tutti questi motivi portano ad un allungamento della conclusione dell'iter procedurale, peggiorando la situazione economica, come nei casi in cui avviene l'impugnazione delle pratiche davanti al giudice, con relativo aumento dei costi sia per i privati, sia per la pubblica amministrazione. Si è notato che la maggior parte dei contenziosi nascono a causa di un'inadeguatezza delle documentazioni, come quelle poste durante la fase di gara oppure la stesura delle stesse convenzioni che vengono stipulate tra le parti, in quanto carenti nella definizione dell'allocationi dei rischi;
- i cambi di decisioni da parte del concedente dovuti soprattutto alle modificazioni della compagine politica all'interno della governance della pubblica amministrazione o l'opposizione della popolazione, che comportano quindi all'interruzione definitiva dell'iniziativa;
- l'eccessiva richiesta di varianti ai progetti originari e la difficoltà da parte degli soggetti privati di ottenere il rilascio delle autorizzazioni che portano ad allungare i tempi di esecuzione delle opere e mettono a rischio la validità economica-finanziaria e la stessa bancabilità;
- la compilazione dei piani economici finanziari che risultano molto spesso carenti e privi di garanzia quale potrebbe essere l'asseverazione, da parte di un istituto bancario, che garantirebbe la bancabilità dell'iniziativa.

La buona riuscita di un project financing può dipendere molto dagli studi e valutazione che vengono svolte nella fase preliminare dell'operazione. In particolare negli ultimi anni il legislatore ha ridato risalto ad uno strumento fondamentale nella programmazione politico-economica di un ente: lo studio di fattibilità. Inoltre la fase di valutazione, che antecede il

momento della dichiarazione di pubblico interesse, deve essere il più accurata possibile andando a dispiegare tutte le sfaccettature e i risvolti che discendono dalla Convenzione e dal Piano Economico Finanziario.

Lo Studio di fattibilità

Lo Studio di Fattibilità è un documento multidisciplinare che permette il passaggio dall'idea-progetto iniziale ad una ipotesi di intervento concreta, anche mediante la comparazione tra più alternative, al fine di consentire all'autorità politico-amministrativa di assumere una decisione fondata e motivata. Nel Codice dei Contratti Pubblici lo SdF è descritto, all' articolo 128 , come "strumento attuativo del programma triennale, nel quale devono riportarsi l'analisi dello stato di fatto sotto i profili: storico-artistici, architettonici, paesaggistici di sostenibilità ambientale, socio-economica, amministrativa e tecnica". Si tratta quindi di un elaborato in cui si fondono conoscenze giuridiche, economiche, ingegneristiche, architettoniche e sociali, con l'intento di indagare sulla domanda da soddisfare per la collettività, in coerenza con i piani e le strategie dell'amministrazione e con gli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Lo SdF deve bilanciare due esigenze: da una parte non ridurre lo spazio per la creatività dei concorrenti e dall'altra essere completo tale da consentire l'ottenimento delle fasi autorizzatorie preliminari, nonché consentire l'individuazione dell'importo a base di gara su cui calcolare la percentuale del 2,5, quale limite massimo del costo di predisposizione delle offerte

La redazione dello SdF dovrà essere graduata in relazione alla tipologia e complessità dell'intervento da realizzare; per opere di medio-piccola dimensione o di natura non complessa, il Responsabile del Procedimento, può adattarne i contenuti con un grado di approfondimento minore delle singole voci, in analogia a quanto previsto per la progettazione di cui all'articolo 93 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

La redazione di uno studio di fattibilità completo ed esaustivo delle alternative progettuali possibili attenua il rischio di insuccesso della procedura di affidamento di una finanza di progetto. L'Amministrazione, infatti, non solo ha l'opportunità di prendere le proprie decisioni in modo ponderato e razionale, ma ha altresì a disposizione un mezzo che le permette di ottenere un risultato il più possibile vicino alle proprie necessità, anche attraverso la redazione di un bando che eviti al promotore di percorrere una strada

totalmente al di fuori di quella che è la volontà politica e amministrativa dell'ente. Uno studio approfondito non impedirà al candidato promotore di suggerire alternative diverse e migliori di quella analizzata, ma gli fornirà un supporto per evitare possibili errori di valutazione degli effettivi bisogni della collettività interessata dall'intervento. Le proposte migliorative saranno in ogni caso prese in considerazione dall'Amministrazione nella successiva fase di valutazione dei progetti pervenuti; la stessa valutazione risulterà agevolata se determinate problematiche sono state valutate a monte della procedura.

Contributi e garanzie

Un ruolo chiave nella riuscita di un'operazione di finanza di progetto è interpretato dalle risorse finanziarie messe a disposizione da parte dell'Amministrazione concedente. Sul punto si ribadisce che con l'approvazione del Codice dei Contratti è scomparso il limite della contribuzione non superiore al 50% del valore dell'investimento; tale concetto resta tuttavia vivo nella giurisprudenza e nella dottrina che sostiene che la ripartizione dei rischi tra concedente e concessionario si basi anche sull'apporto finanziario conferito dai due soggetti del rapporto sinallagmatico, ed è stato in un certo qual modo riproposto dalla finanziaria 2012 (L. 183/2011) nell'ambito del concetto di defiscalizzazione. In merito si può evidenziare che nella scelta tra contributo in conto costruzione e contributo in conto gestione, se da un lato il primo consente un miglior trattamento fiscale ai fini IVA, il secondo offre maggiori garanzie all'ente sotto il profilo della continuazione del rapporto con l'affidatario, quest'ultimo infatti percependo i finanziamenti in modo uniformemente distribuito nell'arco della concessioni, avrà maggior interesse a proseguire la gestione, per rientrare dei mezzi impiegati; inoltre mediante l'apposizione di opportune clausole in convenzione è possibile convenire che a fronte di maggiori introiti annuali derivanti dalla gestione, rispetto a quelli previsti nel PEF, il contributo venga proporzionalmente ridotto, con un risparmio congruo e immediato a favore dell'Amministrazione.

Più pericolosa per l'ente concedente è l'assunzione di garanzie quali fidejussioni o contribuzioni in conto esercizio volte a ripianare mancati utili di gestione o innalzamenti dei tassi di interesse: si tratta di due formulazioni ampiamente dispiegabili sotto varie casistiche e tipologie, ma che vanno assolutamente evitate in quanto espongono l'Amministrazione a rischi di mercato non conformi alle disposizioni previste dal comma 8 dell'art. 143 del Codice dei Contratti. Tali rischi devono rimanere in capo al Concessionario

anche al fine di garantire all'Ente concedente una certezza sui costi complessivi derivanti dall'investimento.

Le modifiche intervenute con la L. 27/2012, citata in premessa, volte ad assicurare adeguati livelli di bancabilità dell'opera, aiutano ad attenuare le richieste di garanzia del privato nei confronti della PA, in quanto il soggetto privato ha alle spalle la copertura finanziaria assicurata dall'istituto creditizio fin dalla fasi iniziali del procedimento amministrativo; tale disposizione d'altro canto blocca sul nascere iniziative che dal punto di vista della solvibilità creditizia presentano delle lacune, che impediscono il riconoscimento al progetto di opera autofinanziante tipica del project.

La Bozza di Convenzione

L'analisi della Bozza di Convenzione è un passo fondamentale nella valutazione di una proposta di finanza di progetto.

La Convenzione deve prevedere:

- le tariffe all'utenza ed il relativo meccanismo di aggiornamento;
- i presupposti e le condizioni a garanzia dell'equilibrio economico finanziario, a condizione che l'alea economico-finanziaria permanga in capo al concessionario;
- il contributo pubblico che è comprensivo d'Iva;
- la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione;
- l'individuazione delle modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto;
- le coperture assicurative;
- le penali per ritardato adempimento dei lavori di cui al D.P.R: n.554/99 art. 117: "Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo" .

- l'eventuale cessione del diritto di superficie, e le connesse implicazioni di ordine fiscale (il diritto di superficie deve essere valorizzato costituendo parte del prezzo).
- la definizione delle cause di forza maggiore, a condizione che l'alea di rischio imprenditoriale in capo al promotore (previsione di eventuali ulteriori coperture assicurative).

Alla scadenza della Concessione il Concessionario si impegna a riconsegnare al Concedente le nuove opere che dovranno essere riconsegnate in perfette condizioni di conservazione e funzionamento, immediatamente accessibili e fruibili.

Il Piano Economico Finanziario

Il modello finanziario o PEF rappresenta la traduzione in valori monetari di tutti i dati e le ipotesi inerenti alla realtà del progetto.

Il modello si concretizza nella costruzione e nello sviluppo dei flussi attesi dell'investimento in un determinato periodo di tempo, che normalmente coincide con la vita economica del progetto, e si compone di:

- Conto economico di previsione: il conto economico deve essere redatto in conformità allo schema previsto dall'art 2425 del Codice Civile;
- Stato patrimoniale di previsione: che deve essere redatto secondo lo schema previsto dall'art. 2424 del codice civile o almeno nella forma abbreviata prevista dall'art. 2435 bis c.c.
- Il prospetto della proiezione dei flussi di cassa attesi (cash flow). I flussi d'entrata devono tenere conto di alcune importanti variabili tra cui l'ubicazione, il bacino di utenza, il monopolio o concorrenza, l'eventuale obbligatorietà di avvalersi del servizio, capacità di garantire il livello di offerta.

L'analisi del Piano Economico Finanziario (PEF) deve determinare:

- se i flussi di cassa generati dal progetto sono sufficienti a ripagare i debiti e a remunerare adeguatamente l'attività imprenditoriale del promotore.
- la stabilità del progetto in situazioni critiche e in scenari di stress la capacità di reazione del progetto
- la struttura finanziaria ottimale
- il profilo di rimborso da adottare per i debiti

▪ i meccanismi di controllo da inserire negli accordi finanziari a tutela dei finanziatori

Per evidenziare le variabili che hanno maggiore incidenza sulle performance del progetto, vengono calcolati:

gli indici di redditività del progetto

- ROE cioè la redditività del capitale netto.
- L'indice Leva Finanziaria che può evidenziare un eccessivo/carente ricorso al debito.
- Il tasso d'incidenza della gestione extracatteristica (TIGE), che può far emergere un eccessivo peso degli ammortamenti (e cioè dell'investimento iniziale) rispetto al volume di attività della gestione.
- Il rendimento degli investimenti nell'attività caratteristica (ROI)risultato del prodotto tra il tasso di rotazione delle vendite l'indice di redditività delle vendite.

l'analisi di solidità patrimoniale

- l'indice di copertura immediata delle immobilizzazioni che tiene conto dei fondi propri (capitale e riserve)
- l'indice di copertura totale (che tiene in considerazione i fondi propri e debiti e medio/lungo termine)

L'analisi di convenienza, riconducibile al Value for Money, individua il costo dell'intervento al netto delle entrate attualizzate e del contributo pubblico, aumentato del trasferimento fiscale netto: lo scopo è quello di stimare il beneficio che trae il soggetto pubblico (individuabile come lo stato o la collettività dei contribuenti) derivante dal partenariato pubblico-privato, rispetto all'intervento eseguito unicamente dalla pubblica amministrazione.

Il Value for Money è determinato dalla differenza tra le seguenti grandezze:

- Il Public Sector Comparator (PSC), cioè il costo totale dato dal valore attuale del totale dell'investimento al netto dei flussi di cassa, nel caso in cui l'investimento fosse effettuato completamente dal soggetto pubblico
- Il Corrispettivo Netto del Progetto (CNP), valore attuale del flusso di trasferimento fiscale netto, ovvero il prezzo pagato dall'amministrazione pubblica nell'alternativa di partenariato al netto delle imposte

Mediante il calcolo del TIR (Tasso Interno di Rendimento) si determina il tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale dei flussi di cassa del progetto; si calcola cioè la capacità del progetto di autofinanziarsi. Per risultare remunerativo, il progetto deve presentare un TIR superiore o uguale al tasso di riferimento di settore. Di contro un tasso eccessivamente alto significa una perdita implicita, nel caso di opere calde, o esplicita, nel caso di opere fredde, per l'Amministrazione: infatti un rendimento elevato può derivare da elevati ricavi esterni a fronte di costi moderati, e pertanto l'Amministrazione avrebbe interesse a gestire in proprio l'intervento, o da canoni versati dall'Amministrazione troppo elevati rispetto l'effettivo valore del servizio prestato.

Nel primo caso la soluzione può consistere nel versamento di un corrispettivo da parte del concessionario al concedente, o di una riduzione della durata della concessione, in modo da restituire prima l'opera "calda" all'Amministrazione in considerazione del raggiungimento precoce della copertura dell'investimento; nel secondo caso è necessario certamente una riduzione del canone versato dal concedente e/o una riduzione della concessione al fine di ridurre l'onere futuro che grava sul concedente.

Le iniziative

Iniziative in provincia di Belluno

Comune di Arsiè (BL)

Ampliamento del cimitero del Comune di Arsiè

Ampliamento del Cimitero del Capoluogo comprensivo della realizzazione di n. 48 loculi ossari, predisposizione dell'area per l'ubicazione delle tombe comunali e di quelle da destinare alla realizzazione di tombe di famiglia, costruzione del muro di cinta e realizzazione di una strada carrareccia per l'accesso ai fondi rimasti interclusi a seguito dell'ampliamento			SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 100.000	Importo: € 100.000	Data: 15/05/2007	Tempi previsti: 180 gg
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza: 13/04/2007	Importo: € 102.040,82	Data inizio cantiere: 09/06/2008
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	licitazione privata con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 30/03/2009
			Entrata in servizio: 06/06/2009

Comune di Auronzo di Cadore (BL)

Progettazione esecutiva realizzazione e gestione di una pista di slittino su rotaia

L'intervento è sito in località Taiarezze. Durata della concessione 15 anni.			SETTORE: centro sportivo STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 528.519	Data: 08/06/2005	Tempi previsti: 37 giorni
Scadenza:	Scadenza: 11/03/2005	Importo: € 528.519	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	Data fine Cantiere: 30/07/2005
			Entrata in servizio:

Comune di Auronzo di Cadore (BL)

Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione della seggiovia ad ammorsamento automatico "Taiarezze-Malon"

Da 856 a 1361 m. slm. Lunghezza orizzontale: 1368 m. Dislivello: 505.6 m. Pendenza media: 37% Pendenza massima: 68.4% Durata massima del tragitto: 4.58 min. Numero di veicoli in linea: 73 Portata oraria: 1800 pers/h Potenza motori: 2x270 Kw Il concessionario corrisponderà al Comune un canone di € 82.000+IVA.			SETTORE: centro sportivo STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 2.867.585,81
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.700.000	Data: 02/05/2007	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 23/04/2007	Importo: € 4.950.000	30/11/2007
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data inizio cantiere:
			Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:
			30/07/2007

Comune di Auronzo di Cadore (BL)
Ampliamento del cimitero comunale di Villagrande

Ampliamento dell'esistente cimitero della frazione di Villagrande, con una superficie di ampliamento non inferiore a 250 mq. al fine di soddisfare il fabbisogno per un periodo temporale non inferiore a 8 anni e consentire la realizzazione di almeno 200 loculi e 150 ossari.			SETTORE: cimiteri STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 470.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Belluno (BL)
Centralina dell'Ardo

L'avviso è andato deserto. E la lettera interlocutoria giunta successivamente è stata dichiarata non di pubblico interesse dall'amministrazione.			SETTORE: energia STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.860.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Belluno (BL)
Ex-latteria Orzes

			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 550.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
reiterato 31/12/2006	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
Numero Proposte: 0			Entrata in servizio:

Comune di Belluno (BL)
Gestione e manutenzione straordinaria del complesso sportivo di "Fisterre" in Belluno

Con il presente avviso l'Amministrazione intende invitare, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 163/2010, soggetti privati per la presentazione, quali promotori, di proposte relative alla realizzazione del suddetto intervento, attraverso la finanza di progetto ponendo a base di gara il progetto presentato da A.S.D. CIRCOLO TENNIS BELLUNO. L'importo dell'avviso è così suddiviso: € 3.500.000,00 importo interventi; € 186.500,00 per oneri; € 198.000,00 spese straordinarie			SETTORE: centro sportivo STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.884.500	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 21/02/2011	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Belluno (BL)			
Ampliamento dei cimiteri di Castion, Cusighe e Prade			
			SETTORE: cimiteri STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 3188482 Scadenza: 30/06/2006 reiterato 31/12/2006 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Belluno (BL)			
Piscina e Palaghiaccio			
L'avviso è andato deserto. Il procedimento è concluso. L'amministrazione competente è possibile che avvii una nuova procedura tornando in ambito completamente pubblico.			SETTORE: centro sportivo STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 7.500.000 Scadenza: 30/06/2006 reiterato 31/12/2006 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Colle Santa Lucia (BL)			
Fabbricato uso ristoro			
Prevede un ristoro confortevole con annesso un piccolo market, in una zona panoramica (vista su Pelmo, Civetta, Marmolada) loc. Belvedere sp 251 dopo il bivio di Rucavà, affiancata da una rete di sentieri per escursioni. In funzione nell'estate 2005.			SETTORE: ristorazione STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 348.000 Scadenza: 2001 reiterato 2002 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 348.000 Scadenza: 06/07/2003 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: 30/10/2003 Importo: € 348.000 Evidenza pubblica. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	ESECUZIONE Tempi previsti: 24 mesi Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Comelico Superiore (BL)			
Concessione di lavori pubblici per la costruzione e gestione della pista da sci denominata "Campo" e del relativo impianto di innevamento programmato nel comprensorio sciistico di Padola			
L'affidamento in concessione riguarda: 1) la realizzazione della pista da sci denominata "Campo"; 2) la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dell'impianto di innevamento programmato a servizio della pista medesima; 3) la gestione funzionale di tali infrastrutture.			SETTORE: turismo STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 610.351,44
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 2.055.402,44 Scadenza: 20/07/2011 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 22/07/2011 Importo: € 1.959.395,75 Procedura aperta ai sensi artt. 122 e 143 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 240 gg Data inizio cantiere: 07/10/2011 Data fine Cantiere: 28/09/2012 Entrata in servizio: Dicembre 2012

Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)			
Realizzazione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza del Mercato			
			SETTORE: parcheggio STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 5.380.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 17/06/2011	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:	procedura aperta, aggiudicazione con il metodo dell'offerta più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)			
Realizzazione e gestione del parcheggio interrato in Piazza del Mercato			
<p>Il progetto prevede i lavori di costruzione di un parcheggio interrato presso Piazza ex Mercato in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL). L'area di intervento si colloca all'interno di un'area già attualmente destinata a parcheggio pubblico di superficie comprendente, in sede di prima analisi la particella fondiaria 4437/1 ed eventualmente le particelle edilizie 786 e 1139 di circa complessivi mq.2.220,00. Il progetto di costruzione del parcheggio interrato deve garantire una capienza minima di almeno 300 autovetture da collocarsi entro una struttura multipiano. L'intervento di costruzione del parcheggio interrato si propone di fornire il Comune di Cortina d'Ampezzo di una ulteriore dotazione di posti auto a servizio del centro capoluogo, struttura dotata di tutti gli standards necessari e richiesti in base alla normativa vigente, in funzione della sempre crescente domanda di spazi allo scopo dedicati. L'intervento deve proporre una soluzione tipologica a blocco, prevedendo un telaio strutturale modulare al fine di permettere la migliore flessibilità degli spazi e garantire fruibilità, facilità di manovra, razionalizzazione dei flussi di traffico. Dal punto di vista dimensionale l'intervento deve rispettare gli standards minimi stabiliti dalle norme tecniche relative alla costruzione di autorimesse interrate, mediante la realizzazione di un volume che può edificarsi anche a più piani, utilizzando sistemi misti di suddivisione degli spazi al fine di garantire la rimodulabilità futura. L'intervento si colloca in area di proprietà pubblica. La gestione avrà una durata di 30 anni.</p>			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: € 2.000.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 7.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti: 3,5 anni
Scadenza: 02/07/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 6	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Farra d'Alpago (BL)**Ampliamento del cimitero comunale di San Vigilio e manutenzione dell'esistente**

Ampliamento dell' esistente cimitero denominato di San Vigilio, con una superficie (di ampliamento) non inferiore a mq 1.280, al fine di soddisfare il fabbisogno per un periodo temporale non inferiore a 20 anni, e quindi consentire la realizzazione di un numero di: loculi non inferiore a 450; - cappelle di famiglia da sei posti non inferiore a 6; ossari non inferiore a 60. Dovrà inoltre essere prevista una strada di servizio/penetrazione, nonché tutte le opere necessarie per la captazione delle acque meteoriche sia della parte dell' ampliamento sia del cimitero esistente, l'eliminazione del vecchio scarico passante sotto al cimitero esistente, la sistemazione delle scarpate a lato della strada di penetrazione ed i camminamenti/percorsi/slarghi e aree di manovre varie all'interno del cimitero esistente.

SETTORE: cimiteri
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 800.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Feltre (BL)**Riqualficazione della Galleria Romita**

L'intervento consiste nel rivestimento e risanamento della volta, realizzazione di impianti tecnologici e spazi da destinare ad attività commerciali.

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 600.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Feltre (BL)**Realizzazione di un parcheggio ipogeo**

Realizzazione di un parcheggio interrato in prossimità dell'accesso nord della Galleria Romita, con realizzazione di 300 posti auto, parte da destinare alla vendita e parte da gestire a tariffa.

SETTORE: parcheggio
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 6.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Limana (BL)**Lavori di ampliamento del cimitero del capoluogo**

Concessione per la progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ampliamento e la manutenzione ordinaria del cimitero capoluogo, nonché la gestione delle concessioni dei loculi, cinerari, ossari e tombe di famiglia. La convenzione è stata firmata il 23/11/05 con decorrenza il 23/12/2005. L'opera è stata cantierata il 13/12/05 ed è in servizio dal 30/03/07. La concessione avrà durata 10 anni con scadenza il 22/12/2015

SETTORE: cimiteri
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 516.000	Importo: € 946.450	Data: 29/06/2005	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 30/04/2005	Importo: € 946.450	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	licitazione privata.	13/12/2005
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:
			30/03/2007

Comune di Sappada (BL)**Realizzazione e gestione di un parcheggio interrato ed opere connesse in borgata Kratten-Soravia di Sappada**

Parcheggio interrato e a raso tra le borgate Kratten e Soravia di Sappada mediante spostamento e parziale tombinatura Rio Kratten, con realizzazione di n. 93 stalli al piano interrato, n. 56 stalli al piano raso e n. 12 stalli al piano rialzato, la realizzazione di un deposito-garage con sovrastante parcheggio piano della superficie di 500 mq., la realizzazione di un tunnel scatolare per la successiva realizzazione di una scala mobile di collegamento tra gli impianti di risalita.

SETTORE: parcheggio
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: €
1.700.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.609.000	Importo: € 3.609.000	Data: 02/11/2007	Tempi previsti:
Scadenza: 15/06/2007	Scadenza: 28/09/2007	Importo: € 3.609.000	30/04/2008 -
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1		30/09/2009
			Data inizio cantiere:
			5/12/2008
			Data fine Cantiere:
			30/09/2011
			Entrata in servizio:
			1/01/2012

Comune di Sappada (BL)**Realizzazione della pista da sci "Pian dei Nidi e Raccordo Monte Siera" e della relativa seggiovia**

Il progetto dovrà prevedere la realizzazione dei seguenti interventi concernenti la pista da sci "Pian dei Nidi e Raccordo Monte Siera " la relativa seggiovia in andata e ritorno e le opere complementari necessarie per il migliore funzionamento degli impianti e per il rilancio dell'economia turistica della Località.

- Progetto per la realizzazione n. 3 piste: 1) Pian dei Nidi; 2) Pian dei Nidi/Monte Siera; 3) Monte Siera/Pian dei Nidi; Progetto per la realizzazione seggiovia biposto Campo sportivo/Pian dei Nidi; • Progettazione di un ponte per l'arrivo della pista Pian dei Nidi/Campo sportivo; • Progettazione eventuali opere di difesa spondale località Campo sportivo.

SETTORE: centro sportivo
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: €
1.700.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 7.808.000	Importo: € 7.808.000	Data: 17/10/2007	Tempi previsti:
Scadenza: 31/01/2007	Scadenza: 22/05/2007	Importo: € 7.808.000	15/05/2008 -
prorogato 05/03/2007	Numero Offerte: 1	Project financing	30/11/2008
Numero Proposte: 1			Data inizio cantiere:
			18/07/2008
			Data fine Cantiere:
			22/12/2009
			Entrata in servizio:
			22/12/2009

Comune di Tambre (BL)
Impianto natatorio polivalente in Comune di Tambre

Realizzazione di un complesso comprendente oltre l'impianto natatorio polivalente, anche spazi annessi per il bar, fitness, solarium, sauna, bagno turco e idromassaggio. Sistemazione dell'area a verde esterna e realizzazione di un parcheggio. Durata concessione 25 anni. Contributo pubblico in conto gestione € 51.000 annui.
 Concessione di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'impianto natatorio polivalente.

SETTORE: piscina
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTO: € 1.700.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.921.591,39	Data: 24/08/2006	Tempi previsti: 18 mesi
Scadenza:	Scadenza: 12/06/2006	Importo: € 1.649.600	Data inizio cantiere: 31/10/2006
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 05/12/2008 Entrata in servizio: 21/03/2009

Comune di Vigo di Cadore (BL)
Realizzazione e gestione tecnico-amministrativa dell'impianto idroelettrico inserito nell'acquedotto: "starezza-vallargia".

Centralina idroelettrica inserita al termine del tubo dell'acquedotto "starezza-vallargia", comprensivo di costruzione del fabbricato centrale, macchinario elettromeccanico, sistema di controllo e opere per il reinnesto in rete dell'acquedotto

SETTORE: idrico
 STATO: Cantierata
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 330.000	Importo: 0	Data: 11/10/2012	Tempi previsti: 150 giorni
Scadenza: € 43.000 lavori in affidamento diretto con iva € 160.000 gara per elettromeccanico € 127.000 gse per spese tecniche e amministrativa	Scadenza: 01/10/2012 Numero Offerte: 2	Importo: € 139.740 prezzo più basso	Data inizio cantiere: 08/11/2012 Data fine Cantiere: in corso Entrata in servizio: non ancora in servizio
Numero Proposte: delibera consiglio comunale n. 17 del 95/07/2012			

Comune di Vigo di Cadore (BL)
Progettazione, costruzione e gestione della centrale idroelettrica ad acqua fluente sul torrente Piova e relativa condotta

Centrale idroelettrica ad acqua fluente derivata dal torrente Piova, comprensiva delle opere di presa e di adduzione, del fabbricato centrale, macchinario elettromeccanico, sistema di controllo ed opera di restituzione in alveo. L'opera è stata cantierata a marzo 2005, ed è in servizio dal 16 dicembre 2006. La concessione avrà una durata di 15 anni.

SETTORE: idrico
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTO: € 1.790.791,50

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 2.595.350	Data: 25/10/2004	Tempi previsti: 315 giorni
Scadenza: --	Scadenza: 29/07/2004	Importo: € 2.595.350	Data inizio cantiere: 26/04/2005
Numero Proposte: --	Numero Offerte: 2	Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: 07/07/2006 Entrata in servizio: 08/07/2005

Nuovi Impianti Sportivi srl (BL)**Potenziamento e gestione della Ski-area del Nevegal**

Realizzazione nuova pista da sci a servizio della seggiovia "Nevegal - Col dei Pez", razionalizzazione e potenziamento dell'impianto di innevamento, realizzazione nuova scivola a fune alta "Col Toront"
Le offerte sono state dichiarate non di pubblico interesse.

SETTORE: centro sportivo
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: € € 450.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.729.632	Data:	Tempi previsti: 360 gg
Scadenza:	Scadenza: 29/12/2004	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	reiterato 22/02/2005	Procedura di gara:	Data fine Cantiere:
	Numero Offerte: 2	licitazione privata.	Entrata in servizio:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	

Regione Veneto (BL)**Regimazione dei Torrenti Borsoia e Desedan nel bacino dell'Alpago del Medio Piave a valle dell'abitato Borsoi nei comuni di Tambre, Chies d'Alpago, Longarone**

Interventi per messa in sicurezza mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso con asportazione e commercializzazione di materiale inerte, adeguamento e costruzione opere trasversali e longitudinali, riqualificazione ambientale, stabilizzazione frana.

SETTORE: ambiente
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

Le aree interessate dal progetto sono due:

- la prima riguarda il corso del torrente Desedan, in Comune di Longarone;
- la seconda interessa il corso dei torrenti Borsoia e del suo affluente il torrente Boccolana, in Comune di Tambre e Chies d'Alpago fino alla confluenza del Borsoia con il Torrente Tesa ed un tratto di quest'ultimo, in Comune di Puòs d'Alpago.

Sia la zona del Borsoia sia quella del Desedan sono aree sottoposte a vincolo idrogeologico e risultano in gran parte boscate. Nella zona dell'alto corso del torrente Desedan, la sistemazione insiste, in minima parte, su un Sito di Importanza Comunitaria (IT3230036) che coincide con il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Le opere in progetto, così come riportato nel SIA, prevedono principalmente i seguenti interventi:

- realizzazione di briglie e soglie per la correzione della pendenza degli alvei;
- costruzione di scogliere ed altre opere di difesa delle sponde;
- rimodellamento degli alvei e delle confluenze;
- sistemazione della frana di Borsoi;
- sostituzione, con eliminazione e rifacimento, di un ponte sul Borsoia.

Una proposta ha ottenuto il parere favorevole VIA il 03/04/2012 e il parere del NUVV il 23/05/2013.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 6.270.207	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/09/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto (BL)

Progettazione, costruzione e gestione del "Passante Alpe Adria - Prolungamento A27"

Prolungamento dell'Autostrada A27 "Venezia - Belluno", con inizio in località Pian di Vedoia, in Comune di Longarone (BL), e termine in località Pian de l'Abate, in comune di Perarolo di Cadore (BL), a sud di Caralte, con connessione alla S.S. 51 "di Alemagna". La lunghezza complessiva dell'asse principale, comprensiva delle rampe di svincolo di Pian de l'Abate, è di circa 20,7 km, con gli svincoli di "Pian di Vedoia", "Longarone" e "Pian de l'Abate", con ponti e viadotti per uno sviluppo complessivo di circa 3,50 km, con gallerie per la carreggiata nord per uno sviluppo di circa 11,41 km e per la carreggiata sud per complessivi 10,75 km circa. La sezione viaria prevista è di tipo A "Autostrada" (ex D.M. 5/11/2001), in prosecuzione dell'autostrada esistente, con 2 corsie da 3,75 m per senso di marcia, una banchina in destra di 3,00 m, una sul lato interno di 0,70 m, e con spartitraffico di 2,60 m, con larghezza totale, quindi, della piattaforma stradale di 25 m.

Dichiarato il pubblico interesse il 06/10/2009. Ha ottenuto il Parere VIA regionale 19/08/2010. Ha ottenuto parere favorevole VIA nazionale il 17/02/2012. In attesa dell'approvazione del CIPE

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.200.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Iniziative in provincia di Padova

Azienda Ulss 15 Alta Padovana (PD)

Nuovi Poli Tecnologici presso ospedali di Camposampiero e Cittadella

L'intervento di Camposampiero consiste nella realizzazione di un polo tecnologico, articolato su due piani fuori terra, con le seguenti destinazioni:

- piano interrato: cunicoli ed aree tecniche
- piano rialzato/terra: vani tecnici, spogliatoi, bagni
- primo piano: uffici per manutentori, ufficio dell'ATI, bagni, magazzino
- collegamenti alle strutture ospedaliere esistenti

Superficie complessiva: mq 2700 circa su unico livello, mq 1400 circa secondo livello

L'intervento di Cittadella consiste nella realizzazione di un polo tecnologico, articolato su due piani fuori terra oltre il piano interrato, con le seguenti destinazioni:

- piano interrato: cunicoli, vasche antincendio e aree tecniche
- piano rialzato/terra: vani tecnici, spogliatoi, bagni
- primo piano: uffici per manutentori, bagni, magazzino, terrazza per torri evaporative
- collegamenti alle strutture ospedaliere esistenti

Superficie complessiva: mq 1730 superficie coperta su unico livello e mq. 950 al primo piano, area coperta mq 1860 di cui mq 130 esterna a porticato.

Immobile per centrale termica, impianto di cogenerazione, centrale produzione raccolta e distribuzione fluidi, adeguamento centrale elettrica e gruppi elettrogeni, adeguamento centrale frigorifera e sottostazioni di blocco.

SETTORE: ulss
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: €
1.950.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 20.000.000	Importo: € 19.673.172,44	Data: 21/12/2007	Tempi previsti: 3 anni e 2 mesi
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza: 26/07/2007	Importo: € 25.136.931,35	Data inizio cantiere: 13/07/2011
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Licitazione privata, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 16/09/2014
			Entrata in servizio: 17/09/2014

Azienda Ulss 17 (PD)

Nuovo Polo Ospedaliero Unico per Acuti dell'Azienda ULSS 17

In data 6 maggio 2009 l'Azienda ULSS n. 17 ha inviato ai n. 7 concorrenti prequalificati la lettera d'invito alla gara ed i relativi allegati, stabilendo quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione dalla gara, le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2009.

Con deliberazione n. 565 del 28 maggio 2009 è stato, tra l'altro:

a) preso atto dell'ordinanza n. 507/09 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Venezia (R.G. n. 931/2009), depositata il 21 maggio 2009, con la quale è stata accolta la domanda cautelare presentata dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, composto da IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A., con sede in Via Cesare Battisti, 2, fraz. Mestre - 30174 VENEZIA, cod. fisc. 03568880375, part. IVA 02720150271 (capogruppo mandataria), da INTERCANTIERI VITTADELLO S.p.A., con sede in Via Pierobon, 46 - 35010 LIMENA (PD), cod. fisc. e part. IVA 00222300287 (mandante) e da GUERRATO S.p.A., con sede in Viale delle Industrie, 8 - 45100 ROVIGO, cod. fisc. e part. IVA 00099440299 (mandante), con conseguente riammissione con riserva della ricorrente alla gara per l'affidamento del contratto di concessione sopra specificato;

b) nelle more della definizione del giudizio amministrativo di primo grado e condizionatamente al suo esito, disposta la riammissione con riserva alla gara per l'affidamento del contratto di concessione sopra specificato del

SETTORE: ulss
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: €
84.175.650,09

Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, composto dall'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., con sede a Mestre-Venezia, quale mandataria, da Intercantieri Vittadello S.p.A., con sede a Limena (PD) e da Guerrato S.p.A., con sede a Rovigo (quali mandanti) e l'impresa ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A., con sede in Via Avenida de Europa, 18 – ALCOBENDAS (Madrid), cod. fisc. A81638108;

c) disposta la trasmissione della lettera d'invito e di tutta la documentazione già trasmessa ai n. 7 concorrenti prequalificatisi al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, composto dall'Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A., con sede a Mestre-Venezia, quale mandataria, da Intercantieri Vittadello S.p.A., con sede a Limena (PD) e da Guerrato S.p.A., con sede a Rovigo (quali mandanti) ed all'impresa Acciona Infraestructuras S.A., con sede a Alcobendas – prov. Madrid – Spagna, precisando che ad entrambi i concorrenti sarebbe stato concesso un numero di giorni per la presentazione dell'offerta decorrenti dalla data di trasmissione della lettera d'invito uguale a quello indicato nelle lettere di invito già trasmesse agli altri n. 7 concorrenti prequalificatisi.

In data 29 maggio 2009 l'Azienda ULSS n. 17 ha inviato ai n. 2 concorrenti sopra richiamati la lettera d'invito alla Gara ed i relativi allegati, fissando quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte, a pena di esclusione dalla gara, le ore 12:00 del giorno 6 agosto 2009

Concessione di costruzione e gestione avente ad oggetto progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori per la realizzazione del "Nuovo Polo Ospedaliero Unico per Acuti dell'Azienda ULSS 17", come previsto dagli elaborati costituenti il progetto definitivo; gestione, per l'intera durata della concessione, dei servizi rivolti all'Azienda ULSS n. 17 e dei servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria, come di seguito specificati:

a) Servizi non clinici connessi al nuovo ospedale, relativi alla manutenzione e conduzione per impianti antincendio, impianti gas medicali, elevatori, posta pneumatica, impianto trasmissione dati, cancelli, porte e portoni automatici, opere edili, arredi e relativi rimpiazzi al termine del ciclo di vita; manutenzione, conduzione e servizio energia impianti di climatizzazione; manutenzione, conduzione e servizio idrico impianti idrico-sanitari e scarico; manutenzione, conduzione e servizio energia elettrica impianti elettrici; manutenzione "full risks", per il periodo di otto anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, delle attrezzature elettromedicali nuove messe a disposizione ed installate dal concessionario; servizio di informatica distribuita comprensiva della messa a disposizione e della manutenzione dell'hardware e del software di base relativo al sistema informatico per tutta la durata della concessione dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio, anche presso altre strutture dell'Azienda ULSS n. 17; servizio di telefonia; servizio di lavanolo, anche presso altre strutture dell'Azienda ULSS n. 17; servizio di pulizia e di sanificazione, anche presso altre strutture dell'Azienda ULSS n. 17; servizio di pulizia esterna; servizio di manutenzione delle aree a verde; servizio di ristorazione degenti, anche presso altre strutture dell'Azienda ULSS n. 17; servizio di ristorazione dipendenti, anche presso altre strutture dell'Azienda ULSS n. 17; servizio di ristorazione esterni, anche presso altre strutture dell'Azienda ULSS n. 17; servizio di rifacimento letti e sanificazione; servizio di portineria e di vigilanza; servizio di smaltimento rifiuti; servizio di trasporti interni all'ospedale; servizio di gestione dl centro unico di prenotazione CUP; servizio di consegna referti e cassa; servizio di automezzi; servizio di sterilizzazione.

b) Servizi commerciali: gestione dei locali adibiti a bar interno, edicola e parrucchiere; gestione di rivendita di fiori; gestione degli spazi pubblicitari; gestione di distributori bevande e snack; baby park.

c) Servizi commerciali aggiuntivi: il concessionario potrà provvedere alla gestione diretta, all'interno dell'Ospedale, di ulteriori servizi commerciali che siano compatibili con l'attività sanitaria e con espressa esclusione della locazione o concessione d'uso di spazi destinati ad istituti di Credito e Bancomat.

AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 133.825.971,2 Scadenza: 06/08/2009 Numero Offerte: 3	AGGIUDICAZIONE Data: 24/11/2011 Importo: Per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione relativa alla realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico per acuti dell'Azienda ULSS n. 17 è stata indetta gara a procedura ristretta, ai sensi degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. 12 aprile 20	ESECUZIONE Tempi previsti: Concessione 330 mesi (lavori 24 + 6) Data inizio cantiere: 21/09/2010 Data fine Cantiere: primo semestre 2014 Entrata in servizio:
---	--	---	--

**Comune di Abano Terme (PD)
Ampliamento Cimitero**

			SETTORE: cimiteri STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 3.000.000 Scadenza: 30/06/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

**Comune di Abano Terme (PD)
Ampliamento Centro Anziani**

			SETTORE: centro anziani STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 206.583 Scadenza: 30/06/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

**Comune di Abano Terme (PD)
Costruzione nuova caserma dei carabinieri**

			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.200.000 Scadenza: 30/06/2004 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Agna (PD)**Completamento e gestione cimitero comunale**

Realizzazione di 867 nuovi loculi, 170 mezzi loculi, 186 nuovi ossari, 112 cappelle private a schiera, ristrutturazione 190 loculi esistenti. Predisposizione di aree e costruzione di cappelle private e tombe a terra. Realizzazione di camminamenti, sottoservizi e opere impiantistiche, realizzazione di parcheggio esterno, e pista ciclabile. Servizio di gestione cimiteriale e del verde, servizio gestione luci votive, gestione amministrativa e contabile.
Concessione 30 anni che prevede opere di adeguamento del cimitero per gli anni di gestione.

SETTORE: cimiteri
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 3.930.276,97	Data: 10/10/2006	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza: 19/08/2006	Importo: € 3.930.276,97	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	licitazione privata.	01/04/2007
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore	Data fine Cantiere:
			31/03/2037
			Entrata in servizio:
			01/04/2007

Comune di Battaglia Terme (PD)**Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica**

Affidamento della CONCESSIONE per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica.

SETTORE: fotovoltaico
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 220.000	Data: 26/08/2008	Tempi previsti: 90 gg
Scadenza:	Scadenza: 23/10/2007	Importo: € 220.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	reiterato 29/07/2008	Procedura aperta.	02/12/2008
	Numero Offerte: 1	Criterio dell'offerta complessivamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere:
			06/04/2009
			Entrata in servizio:
			27/08/2009

Comune di Boara Pisani (PD)**Completamento loculi ed ossari, nonché sistemazione viabilità interna e gestione concessioni del cimitero comunale.**

Realizzazione 808 nuovi loculi, 265 mezzi loculi e 345 ossari, e cappelle private per il corretto ciclo di rotazione delle salme, opere di pavimentazione e arredo interno-esterno, ristrutturazione di 52 loculi e ossari esistenti, adeguamento impianti tecnologici. Gestione manutentiva/amministrativa. La concessione avrà una durata di 30 anni
L'affidamento e la gara sono stati annullati. Il procedimento è concluso.

SETTORE: cimiteri
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 3.474.936	Data: 01/08/2006	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza: 19/07/2006	Importo: € 3.474.936	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura di gara: licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	Entrata in servizio:

Comune di Bovolenta (PD)**Realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica**

Impianto fotovoltaico, di tipologia ad inseguimento solare (minimo 1 asse di libertà) con potenza di 49,95 KW. Il luogo di esecuzione dei lavori è un'area scoperta in prossimità della zona industriale di via S. Gabriele. La concessione, dietro pagamento di un canone annuo al Comune di € 2.000, avrà una durata di 20 anni con trasferimento gratuito dell'impianto in capo al Comune al termine del ventennio e con la possibilità della prosecuzione della manutenzione per ulteriori dieci anni. Il corrispettivo riconosciuto al concessionario sarà costituito dalle somme percepite dall'Amministrazione concedente, titolare dell'accredito, sulla base delle tariffe incentivanti connesse alla cessione di energia al GRTN.

SETTORE: fotovoltaico
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 250.000	Data: 24/07/2007	Tempi previsti: 180 gg
Scadenza:	Scadenza: 21/07/2007	Importo: € 250.000	Data inizio cantiere: 26/07/2007
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Bovolenta (PD)**Realizzazione e gestione forno crematorio**

Questa Amministrazione aggiudicatrice in esecuzione alle deliberazioni di C.C. n. 24 del 30.7.2012 e G.C. n. 85 del 28.9.2012, G.C. n. 15 del 7.3.2013 avente ad oggetto "Finanza di progetto di contratto di concessione di servizi - realizzazione e gestione di un forno crematorio". Adozione studio di fattibilità ditta Elios srl di Spinea e individuazione promotore ai sensi art. 278 del d.lgs. 207/2010", intende procedere alla individuazione degli operatori economici da invitare, oltre all'operatore economico promotore ai sensi dell'articolo 278 DPR n. 207/2010, alla procedura negoziata da realizzarsi ai sensi dell'art.30 D.lgs 163/2006, per la realizzazione dei servizi in concessione di cui all'oggetto. Servizi in concessione per € 30.097.000.

SETTORE: crematori
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse.

Un'ordinanza del sindaco sospende l'iniziativa in attesa di pareri.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.300.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 02/05/2013	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Bovolenta (PD)**Ristrutturazione e gestione ex cinema Eden per ricavarne una sala polivalente con annessi biblioteca e studi medici.**

La struttura è ubicata in via Mussolin. Il progetto prevede anche le sistemazioni esterne quali marciapiedi e illuminazione. Durata della concessione prevista pari a anni 30.

SETTORE: cultura
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: € 1.149.220,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Cadoneghe (PD)**Costruzione nuovi loculi, forno crematorio e sale per servizi funebri**

L'ampliamento si sviluppa lungo l'area a ridosso delle cappelle funerarie sul lato nord-ovest del cimitero. L'opera deve inserirsi in soluzione di continuità con quella esistente minimizzando l'impatto ambientale.

SETTORE: crematori
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Carmignano di Brenta (PD)**Realizzazione del centro sportivo polifunzionale in Carmignano di Brenta.**

Il centro (su un'area di 25.000 mq) comprenderà una piscina coperta a 2 vasche e piscina terapeutica; piscine scoperte, solarium, fitness center e spogliatoi; 2 campi da tennis; un campo polifunzionale coperto e percorso vita; spogliatoio, bar, ristorante.

SETTORE: piscina
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 11.240.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2004	Scadenza: 01/08/2005	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo- compensatore.	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Casale di Scodosia (PD)**Costruzione e gestione di un impianto natatorio coperto**

Il complesso insisterà su di un'area della estensione di mq. 1200,00, circa situata in prossimità dei contermini impianti sportivi e prospiciente via Ussuolo. L'intervento consiste in:

SETTORE: piscina
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

A) Realizzazione vasca coperta di ml. 25 x 12,50 con annessi spogliatoi, dotati di autonomi e funzionanti impianti idro-termosanitari, elettrico e di trattamento aria, adeguatamente dimensionati per il funzionamento anche invernale, con annessi piani manutentivi di natura ordinaria e straordinaria di impianti e strutture, sull'area resa disponibile dal Comune come individuata nell'avviso, il tutto in esecuzione delle relative procedure e fasi progettuali;

B) Gestione funzionale ed economica di quanto realizzato per tutta la durata della concessione;

C) Manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova opera realizzata, considerata come impianto autonomo rispetto all'esistente;

D) Estensione a decorrere dal 1° ottobre 2015 della gestione economica e funzionale dell'intero impianto natatorio comunale e per tutta la durata della concessione prevista nel project financing;

E) Estensione della manutenzione ordinaria e straordinaria all'impianto natatorio esistente dal 1/10/2015

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006 reiterato 31/12/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Casale di Scodosia (PD)
Realizzazione di un centro cottura

<p>Il complesso insisterà su di un'area della estensione di mq. 1290,00, circa situata in prossimità del parking comunale di via Y. Rabin.</p> <p>A) Realizzazione corpo di fabbrica a carattere modulare, completamente attrezzato ed arredato per la produzione di n° 500 pasti diurni giornalieri dotato di autonomo e funzionante impianto idro-termosanitario, elettrico e di condizionamento, adeguatamente dimensionati per il funzionamento anche invernale, con annessi piani manutentivi di natura ordinaria e straordinaria di impianti e strutture, sull'area resa disponibile dal Comune come individuata nell'avviso, il tutto in esecuzione delle relative procedure e fasi progettuali;</p> <p>B) Adeguata sistemazione dell'area pertinenziale (pavimentazioni esterne ed aree a verde);</p> <p>C) Gestione funzionale ed economica di quanto realizzato per tutta la durata della concessione;</p> <p>D) Manutenzione ordinaria e straordinaria della nuova opera realizzata.</p>			<p>SETTORE: ristorazione STATO: Deserto CONTRIBUTO: € 100.000,00</p>
<p>AVVISO Importo: € 400.000 Scadenza: 30/06/2006 reiterato 31/12/2006 Numero Proposte: 0</p>	<p>BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:</p>	<p>AGGIUDICAZIONE Data: Importo:</p>	<p>ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:</p>

Comune di Casalserugo (PD)
Costruzione e gestione di una cucina

<p>Lavori di costruzione e gestione fabbricato ad uso cucina presso gli impianti sportivi di via C. Colombo.</p>			<p>SETTORE: ristorazione STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0</p>
<p>AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:</p>	<p>BANDO Importo: € 112.000 Scadenza: 19/04/2012 Numero Offerte:</p>	<p>AGGIUDICAZIONE Data: Importo: € 112.000 Concessione di lavori pubblici. Bando di gara mediante Procedura Aperta.</p>	<p>ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio: giugno 2012</p>

Comune di Cervarese Santa Croce (PD)

Concessione per la realizzazione e gestione economica dei lavori di costruzione di "nuovi loculi per il Cimitero di Montemerlo - 2° stralcio sud"

<p>Il numero di loculi soggetti alla presente concessione e posti a base di gara sono fissati nel n. di 87 loculi, fermo restando che l'oggetto dell'intervento è la realizzazione di 90 loculi e 10 ossari. La tariffa da applicare per ogni loculo posto in concessione risulta pari a € 1.700,00/lordi IVA compresa. La concessione avrà la durata di anni 5, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto</p>			<p>SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 5.000,00</p>
<p>AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:</p>	<p>BANDO Importo: € 113.854,4 Scadenza: 14/05/2012 Numero Offerte: 1</p>	<p>AGGIUDICAZIONE Data: 29/06/2012 Importo: € 113.854,4 Procedura aperta art. 55 del D.lgs n. 163/2006 criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art 83 D.lgs n. 163/2006</p>	<p>ESECUZIONE Tempi previsti: 5 mesi Data inizio cantiere: luglio 2012 Data fine Cantiere: dicembre 2012 Entrata in servizio: dicembre 2012</p>

Comune di Cittadella (PD) costruzione e la gestione di una struttura ricettiva (bar) lungo il fossato dei giardini pubblici di Riva IV Novembre			
Realizzazione e gestione di una struttura ricettiva (Bar) lungo il fossato dei giardini di Riva IV novembre			SETTORE: ristorazione STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 179.168,92 Scadenza: 30/04/2009 Numero Proposte: 3	BANDO Importo: € 179.168,92 Scadenza: 24/03/2010 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 03/11/2010 Importo: € 206.144,8 Prezzo più basso sul canone annuale (€ 6.225,00)	ESECUZIONE Tempi previsti: 6 mesi dal 17/12/10 Data inizio cantiere: 13/04/2011 Data fine Cantiere: 25/07/2011 Entrata in servizio: 02/08/2011
Comune di Conselve (PD) Piscina			
I parametri sono: servizi generali e ricezione 900 mq.; vasca principale 15x25; vasca baby 13,5x6,5; totale superficie coperta 1450 mq, solarium estivo, parcheggio 4.000 mq. La concessione avrà durata di 27 anni.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.650.000,00
AVVISO Importo: € 3.000.000 Scadenza: 31/06/2003 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 2.612.000 Scadenza: 11/01/2005 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: 31/01/2005 Importo: € 2.269.455 Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore	ESECUZIONE Tempi previsti: 18 mesi Data inizio cantiere: 30/01/2006 Data fine Cantiere: 27/07/2007 Entrata in servizio: agosto 2007
Comune di Due Carrare (PD) Costruzione e gestione di un impianto di produzione combinato di energia elettrica e termica con cogeneratore alimentato ad olio vegetale			
			SETTORE: teleriscaldamento STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 125.000,00
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 250.000 Scadenza: 08/03/2007 reiterato 12/05/2007 Numero Offerte: 2	AGGIUDICAZIONE Data: 27/02/2007 Importo: € 210.000 procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: entro 31/03/2008 Data inizio cantiere: 05/11/2007 Data fine Cantiere: 28/03/2008 Entrata in servizio: 10/03/2009

Comune di Due Carrare (PD)**Costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica**

Intervento non realizzato per indisponibilità economica alla copertura della spesa di cofinanziamento			SETTORE: fotovoltaico STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2007 Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Este (PD)**Progettazione esecutiva, costruzione e gestione di una rete di teleriscaldamento urbano a servizio dei comuni di Este e Ospedaletto Euganeo**

La rete utilizza come combustibili il biogas da discarica e il gas metano, con minor inquinamento, risparmio energetico ed econ, e li converte in energia elettrica e termica al servizio di utenze domestiche, strutture ospedaliere, scuole e supermercati. La concessione avrà durata 25 anni.			SETTORE: teleriscaldamento STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.318.833,21
AVVISO Importo: € 3.740.777,73 Scadenza: 06/10/2005 Numero Proposte: 8	BANDO Importo: € 3.740.777,73 Scadenza: 06/10/2005 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 22/12/2005 Importo: € 2.660.765,04 Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo compensatore	ESECUZIONE Tempi previsti: 290 gg Data inizio cantiere: 05/11/2007 Data fine Cantiere: 25/07/2008 Entrata in servizio: 01/11/2008

Comune di Este (PD)**Realizzazione di un parcheggio multipiano**

			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 3.614.960 Scadenza: 30/06/2005 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Este (PD)**Realizzazione, estensione e potenziamento rete di teleriscaldamento urbano II stralcio**

Realizzazione del II stralcio della rete di teleriscaldamento che utilizza come combustibile il biogas da discarica e il gas metano e li converte in energia elettrica e termica al servizio di utenze pubbliche e private			SETTORE: teleriscaldamento STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: € 2.222.695,11
AVVISO Importo: € 6.500.000 Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Fontaniva (PD)
Impianti Fotovoltaici sulle coperture di edifici e/o superfici a terra

			SETTORE: fotovoltaico STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 6.339.500	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 22/08/2012	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta per l'affidamento in concessione tramite il metodo del project financing ai sensi dell'art. 153 D.lgs 163/2006 e s.m.i.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Galzignano Terme (PD)
Ristrutturazione ampliamento e adeguamento normativo del centro polifunzionale "A. de Giovanni" per la realizzazione di un centro diurno e riabilitazione a ciclo continuativo per anziani non autosufficienti e disabili

<p>"Il comune di Galzignano Terme ha individuato la necessità di realizzare una struttura RSA per anziani autosufficienti e non autosufficienti, di almeno 120 posti letto, con eventuale centro diurno per Alzheimer. La realizzazione dei servizi rispondenti alle esigenze di ambiti territoriali superiori al singolo Comune incardinata nella programmazione Piano di Zona del distretto dell'Ulss 17; la filosofia del progetto gestionale organizzativo del CSA considerato quale nodo di una rete di servizi territoriali in stretta connessione sia con i servizi socio-sanitari distrettuali, sia con quelli socio-assistenziali di competenza del Comune, sia con altri servizi necessari al territorio gestito anche da Enti d'altro tipo."</p> <p>Complessivi n. 120 posti, tipologia media intensità assistenziale, con moduli da 24 utenti. Contributo regionale di € 1.000.000.</p>			SETTORE: centro anziani STATO: Cantierata CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 10.205.536	Data: 17/06/2010	Tempi previsti: 2 anni
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza: 21/11/2009	Importo: € 13.880.000	Data inizio cantiere: 24/05/2011
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 5	licitazione privata con procedura ristretta, da svolgersi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1, del D. lgs 162/2006, ponendo a base di gara il progetto preliminare e connessa offerta economica nei suoi valori	Data fine Cantiere: in corso Entrata in servizio: 31/12/2013

Comune di Gazzo (PD)**Impianto fotovoltaico presso la struttura adibita a scuola materna e nido integrato "Maria Immacolata".**

Realizzazione e affidamento in concessione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante trasformazione fotovoltaica dell'energia solare, su fabbricato di proprietà comunale sito nell'area del polo scolastico, di potenza paria max 40 Kwp, per una superficie fotovoltaica di max 330 mq., numero max di moduli 230.

SETTORE: fotovoltaico
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 235.000	Importo: € 235.000	Data: 24/02/2009	Tempi previsti: 180 gg
Scadenza: 31/03/2008	Scadenza: 20/11/2008	Importo: € 235.000	Data inizio cantiere: 02/09/2009
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 143, comma 1°, del D.Lgs. N° 163/2006 e s,m,i	Data fine Cantiere: 11/11/2009
			Entrata in servizio: 01/02/2010

Comune di Limena (PD)**Progettazione, costruzione del nuovo cimitero comunale, riqualificazione del cimitero comunale esistente e la gestione del servizio cimiteriale comunale**

La concessione avrà una durata massima di 30 anni.

SETTORE: cimiteri
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.300.000	Importo: € 1.246.362,72	Data: 01/04/2007	Tempi previsti:
Scadenza: 21/02/2006	Scadenza: 15/01/2007	Importo: € 1.246.362,72	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	Procedura di gara: licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	Entrata in servizio:

Comune di Limena (PD)**Realizzazione piscina comunale**

Impianto in via 4 Novembre, su un'area di circa 70.000 mq., suddiviso in piscine coperte e scoperte e sale per il fitness, l'aerobica, campi da tennis e calcetto.

SETTORE: piscina
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.100.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Monselice (PD)**Rete di comunicazioni a banda larga**

SETTORE: telecomunicazioni
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo:	Data: n.p.	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Monselice (PD)
Ristrutturazione e riqualificazione dell'edificio pescheria

			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 560.000	Data: n.p.	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 21/04/2009	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Montagnana (PD)
Realizzazione pista motociclistica "Parco sportivo Palu"

La nuova pista sarà del tipo polivalente con caratteristiche adatte allo svolgimento di molteplici discipline sportive motociclistiche.
 La realizzazione di un edificio polifunzionale per strutture e servizi con una superficie massima di mq 2000 e altezza massima 2 piani e la sistemazione dell'area circostante, da adibirsi a parcheggio e della viabilità d'accesso all'impianto la quale dovrà garantire un'adeguata accessibilità, anche in occasione degli avvenimenti sportivi con forte richiamo di spettatori, con particolare attenzione agli innesti sulla SR 10 "Padana Inferiore".
 La proposta è stata presentata da soggetto non idoneo.

SETTORE: centro sportivo
 STATO: Non di pubblico interesse
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Noventa Padovana (PD)
Costruzione e gestione impianto natatorio

Impianto natatorio da realizzare in via Roma..

SETTORE: piscina
 STATO: Deserto
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Noventa Padovana (PD)
Progettazione, ristrutturazione e affidamento in concessione e gestione per il recupero dell'edificio rurale in Piazza Noventa

SETTORE: ediliz. pubbl.
 STATO: Deserto
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 300.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Ospedaletto Euganeo (PD)
Costruzione e gestione nuovi loculi cimitero

L'intervento sarà realizzato su area di proprietà comunale nell'ambito dell'attuale Cimitero; l'intervento realizzato in c.a. in opera con casseforme in polistirolo espanso, si articola sui seguenti moduli standard: Dimensione del loculo: m. 0,75 x 2,25. Interasse copertura: m. 4,40 Modulo elementare: 5 loculi x 4 file in altezza = n. 20 loculi Modulo base: 20 loculi x 4 = 80 loculi (mt. 17,75 x 4,40) Totale loculi: n. 80 x 2 = 160 loculi. I moduli descritti, dislocati su due blocchi contrapposti lungo l'asse di simmetria, comune, si concludono sulla testata nord, destinata ad ossari per la raccolta dei resti di esumazione. Dimensione ossario: m. 0,30 x 0,50 Modulo base : n. 10 x 6 = 60 ossari Totale ossari : n. 60 x 1 = 60 ossari La dimensione della copertura è di n. 10,95 x 9,45 per un'area di mq. 198. Il sistema previsto sarà così completamente porticato e avrà un'altezza in gronda di mt. 4,30. L'altezza massima del blocco dei loculi sarà di mt. 370; essi saranno disposti in altezza per quattro file debitamente staccate dal pavimento (mt. 0,40) e dal soffitto (mt. 0,60) e formanti un corpo aggettante di mt. 0,50 dalla linea di appoggio. realizzazione e gestione mediante project Financing di un blocco di n. 160 loculi e n. 60 ossari da realizzare all'interno del cimitero esistente.

SETTORE: cimiteri
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

L'intervento è stato affidato al promotore.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 250.000	Importo: € 272.296,33	Data: 23/06/2008	Tempi previsti: 6 mesi
Scadenza: 13/08/2007	Scadenza: 11/03/2008	Importo: € 246.147,03	Data inizio cantiere:
reiterato 25/10/2007	Numero Offerte: 0	Procedura ristretta.	08/09/2008
Numero Proposte: 2		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 13/07/2009
			Entrata in servizio: 29/08/2009

Comune di Padova (PD)

Progettazione, costruzione e gestione parcheggio interrato Piazza Rabin, Avancorpo ex-Foro Boario, parcheggio a raso per corriere; risistemazione Piazza Rabin

Progettazione, costruzione e gestione parcheggio interrato Piazza Rabin, Avancorpo ex-Foro Boario, parcheggio a raso per corriere; risistemazione Piazza Rabin. I lavori non sono iniziati.

SETTORE: parcheggio
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: 0

Primo bando nel 2004 (scadenza 26/07/2004) con importo di € 10.044.375,00 e procedura sospesa il 03/09/2004. Nel 2009 è stato riavviato.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 13.420.000	Data: 14/02/2009	Tempi previsti: 800 gg
Scadenza: 31/12/2003	Scadenza: 14/02/2009	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	Licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Entrata in servizio:

Comune di Padova (PD)
Parcheggio interrato - P.le S. Giovanni

AVVISO
Importo: 0
Scadenza: 2003/
reiterato 30/06/2004
Numero Proposte: 0

BANDO
Importo:
Scadenza:
Numero Offerte:

AGGIUDICAZIONE
Data:
Importo:

SETTORE: parcheggio
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

ESECUZIONE
Tempi previsti:
Data inizio cantiere:
Data fine Cantiere:
Entrata in servizio:

Comune di Padova (PD) Auditorium			
			SETTORE: cultura STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2003 reiterato 30/06/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Padova (PD) Cittadella dello Sport			
			SETTORE: centro sportivo STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 80.500.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 3	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Padova (PD) Uffici via P. Sarpi			
			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Padova (PD) Realizzazione di una Funeral Home			
			SETTORE: crematori STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2003 reiterato 30/06/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Padova (PD) Parcheggio sotterraneo zona viale Codalunga/Piazza Mazzini			
			SETTORE: parcheggio STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 15.000.000 Scadenza: 30/06/2007 reiterato 31/12/2007 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Piazzola sul Brenta (PD)
Impianto Sportivo

<p>Impianto natatorio dotato di tre vasche, palestre per fitness, parco acquatico estivo, 2 campi polivalenti, 2 campi da calcio. In funzione solo impianto natatorio. L'intervento è stato affidato. Le opere di urbanizzazione sono state cantierate l'8/02/06, mentre la piscina il 25/06/07. La concessione avrà una durata di 30 anni.</p>			<p>SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 6.857.364,00</p>
<p>AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:</p>	<p>BANDO Importo: 10.366.269 Scadenza: 02/12/2002 Numero Offerte: 1</p>	<p>AGGIUDICAZIONE Data: 29/04/2003 Importo: 9.178.051,2 licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.</p>	<p>ESECUZIONE Tempi previsti: gennaio 2009 Data inizio cantiere: 08/02/2006 Data fine Cantiere: 26/06/2009 Entrata in servizio: 01/09/2009</p>

Comune di Polverara (PD)
Realizzazione di un impianto di teleriscaldamento cittadino con successiva gestione del servizio pubblico di distribuzione, adduzione ed erogazione di energia termica.

<p>L'intervento consiste nella realizzazione dei lavori di costruzione di una rete di teleriscaldamento cittadina alimentata da caldaia a biomassa e nella gestione della rete di teleriscaldamento. Non è prevista la corresponsione di alcun canone da parte del concessionario all'Amministrazione Comunale. La concessione avrà una durata massima di 30 anni. L'impianto entra in funzione e fornirà calore alle abitazioni da Luglio 2009. Entrato in servizio nel giugno 2010. Contributo pubblico regionale di € 351.432,00 Contributo pubblico comunale di € 135.441,00</p>			<p>SETTORE: teleriscaldamento STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 351.432,00 + € 135.441,00</p>
<p>AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:</p>	<p>BANDO Importo: € 1.120.000 Scadenza: 05/11/2008 Numero Offerte:</p>	<p>AGGIUDICAZIONE Data: Importo: € 1.120.000</p>	<p>ESECUZIONE Tempi previsti: 180 gg Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio: giugno 2010</p>

Comune di Pozzonovo (PD)
Lavori di costruzione loculi e sistemazione interna

<p>L'avviso è andato deserto. Il procedimento è concluso</p>			<p>SETTORE: cimiteri STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0</p>
<p>AVVISO Importo: 0 Scadenza: 31/12/2005 Numero Proposte: 0</p>	<p>BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:</p>	<p>AGGIUDICAZIONE Data: Importo:</p>	<p>ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:</p>

Comune di Rubano (PD)**Costruzione e gestione di un impianto di cremazione presso il cimitero di Rubano**

L'immobile in progetto, di circa 397 mq e 2.052 mc, si sviluppa su di un solo piano ed è situato sul lato ovest del cimitero, in parziale ampliamento della cinta muraria. Il complesso del crematorio risulta così strutturato: 1) area omniculto: con accesso diretto, sia per i pedoni che per i feretri, dall'interno del cimitero. 2) area locali accessori (attesa, ufficio, con i macchinari per il controllo del funzionamento dei forni, servizi igienici, separati per il pubblico ed il personale, spogliatoio per il personale, camerino officiante con relativo servizio igienico e magazzino): con accesso principale dalla sala omniculto. L'area è in collegamento con l'esterno del cimitero mediante una porta di servizio. 3) area locali tecnici: destinata alla funzione di cremazione, comprende il locale preparazione (in cui sono collocate le celle frigorifere, la macchina per la polverizzazione delle ceneri, un tavolo lavoro ed un lavandino) e il locale forni, dimensionato per ospitare due forni crematori, le macchine per abbattimento fumi, il gruppo di continuità e i quadri elettrici. Ai locali tecnici si accede dall'esterno del cimitero e dall'interno dell'edificio attraverso un corridoio che comunica con l'area locali accessori e con la sala omniculto. Il trasferimento del feretro dalla sala omniculto ai locali tecnici avviene attraverso il corridoio di collegamento, affinché i locali tecnici non siano visibili ai congiunti. La visione da parte dei dolenti della fase di introduzione del feretro nel forno crematorio avviene mediante telecamere a circuito interno e schermo collocato nella sala omniculto; 4) area esterna di pertinenza del complesso.

Conclusa con la comunicazione di rinuncia da parte del promotore con nota in data 28/07/2010

SETTORE: crematori
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.835.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/07	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di San Martino di Lupari e Galliera Veneta (PD)**Impianto Natatorio**

Piscina coperta in un'area di 40.000 mq. Composta da vasca coperta 8 corsie m.25xm.16,5, vasca attività motorie e riabilitazione m.12xm.10, vasca didattica m.12xm.6, solarium, spogliatoi, spazi commerciali, parcheggio e sistemazione aree scoperte.

SETTORE: piscina
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di San Pietro in Gù (PD)**Concessione, costruzione e gestione nuovo impianto natatorio coperto.**

Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione lavori, gestione e manutenzione di un impianto natatorio coperto che tiene conto della preesistente piscina scoperta per rendere omogenea l'area e costruire un unico complesso, completo di solarium su area verde esterna e parcheggio prospiciente l'entrata. E' previsto un contributo annuale in conto gestione pari a € 50.000, per tre anni. La concessione avrà una durata massima di anni 30.

SETTORE: piscina
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: € 650.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 2.570.000	Data:	Tempi previsti: 360 gg
Scadenza:	Scadenza: 26/04/2006	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di San Pietro in Gù (PD)**Ampliamento impianti sportivi di via Garibaldi, realizzazione di un impianto natatorio coperto e gestione della piscina scoperta esistente**

Canone annuo non superiore a € 47.500
L'avviso è andato deserto (l'avviso riprendeva ed integrava il precedente bando andato deserto).

SETTORE: piscina
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.646.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di San Pietro Viminario (PD)**Project Financing ampliamento e gestione del cimitero**

Il progetto prevede la realizzazione dell'ampliamento del cimitero ivi compresa la gestione della nuova opera aggiudicata direttamente al promotore a stralci (1° € 102.000 2° € 465.000)

SETTORE: cimiteri
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.630.000	Data: 06/04/2004	Tempi previsti: 21 anni e in gestione per 28 anni
Scadenza:	Scadenza: 05/03/2004	Importo: € 1.550.000	Data inizio cantiere: 1° Stralcio 02/11/2004 2° Stralcio 25/07/2007
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura negoziata art. 37 della L.109/94	Data fine Cantiere: 1° Stralcio 22/04/2005 2° Stralcio 28/01/2008 Entrata in servizio: 22/04/2005

Comune di Sant'Urbano (PD)			
Costruzione e gestione del nuovo impianto natatorio di Sant'Urbano			
Impianto polifunzionale in via Ca'Nove. Concessione di massimo 30 anni.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 2.418.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.169.248	Data: 02/03/2006	Tempi previsti: 600 gg
Scadenza:	Scadenza: 22/11/2005	Importo: € 3.169.248	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio: 13/10/2007

Comune di Selvazzano Dentro (PD)			
Realizzazione complesso per attività natatorie, sportive e per il tempo libero			
Piscina costituita da: 2 vasche coperte m.25xm.16 e m.16xm.8, 2 vasche esterne m.30xm.25 (o m.50xm.25) e m.16xm.8, servizi, solarium, aree a verde e parcheggio. Concessione anche superiore a 30 anni.			SETTORE: piscina STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 6.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Terrassa Padovana (PD)			
Completamento e gestione dei cimiteri comunali			
Progettazione, ampliamento e completamento dei cimiteri comunali con la realizzazione di loculi ed ossari, nonché sistemazione viabilità interna e gestione concessioni, del verde e luci votive del cimitero del Capoluogo e del cimitero di Arzercavalli. L'avviso è stato sospeso e ritirato dall'amministrazione comunale il 22/11/2007			SETTORE: cimiteri STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/10/2007 prorogato 10/02/2008	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Vigonza (PD)			
Riqualificazione del servizio cimiteriale			
Progettazione definitiva-esecutiva, costruzione e successiva gestione di n. 6 impianti cimiteriali mediante: a) la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale, la realizzazione di locali accessori e l'adeguamento normativo degli impianti esistenti; b) la costruzione di loculi, tombe di famiglia, ossari, cinerari; c) la manutenzione di alcune strutture esistenti; d) la realizzazione di aree di sosta dotate dei necessari servizi a terra; e) la gestione di tutte le attività attinenti ai servizi cimiteriali			SETTORE: cimiteri STATO: Fase del bando CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 6.595.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 30/04/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:	Offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Vigonza (PD)
Realizzazione di un forno crematorio

			SETTORE: crematori STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 300.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Villafranca Padovana (PD)

Concessione di progettazione, costruzione e gestione per la realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale (RSA) di 120 posti letto per anziani non autosufficienti a media intensità assistenziale comprensiva di arredi, impianti e servizi.

Concessione di progettazione, costruzione e gestione per la realizzazione di una nuova residenza sanitaria assistenziale (RSA) di 120 posti letto per anziani non autosufficienti a media intensità assistenziale comprensiva di arredi, impianti e servizi. Complessivi n. 120 posti, tipologia media intensità assistenziale, con moduli da 24 utenti.			SETTORE: centro anziani STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 15.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 13/07/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Consorzio Valgrande Sant'Urbano (PD)

Realizzazione con gestione unitaria di residenze sanitarie assistenziali per anziani

Residenze per non autosufficienti in loc. Carmignano per 55 persone del valore di € 1,9 ml., e in comune di Lozzo Atestino per 120 persone del valore di € 8,5 ml. Concessione per 30 anni. INTERVENTO DI LOZZO ATESTINO Struttura – schema planimetrico di edificio formato da due blocchi integrati. Tre piani Piano Seminterrato – blocco servizi generali (composto da centro cottura, due ambulatori, palestra, spogliatoi di servizio, magazzino, vani tecnici e corpo ascensori). S.U. 1.275 mq. Piano Terra – blocco di testa composto da zona ingresso, guardaroba e corpo ascensori, corte interna che separa quest'area da un primo nucleo abitativo composto da 6 camere doppie di 21,12 mq. ciascuna; blocco di coda nella cui estremità è localizzata l'area religiosa e mortuaria; nelle due contrapposte ali laterali sono posizionati 2 nuclei abitativi (un nucleo di 6 camere ed un nucleo di 11 camere, tutte di 18,23 mq ciascuna); nel piano è prevista un'area per aggregazione; ai bordi sono posizionati i vani tecnologici. S.U. 2.674 mq. (46 PL) 23 camere, 3 Nuclei. Piano Primo – blocco di testa composto da ingresso centrale, corpo ascensori e due nuclei abitativi per complessive 14 camere (uno nucleo di 6 camere doppie e 1 singola, il secondo nucleo di 6 camere doppie, quest'ultime mediamente di 21,12 mq ciascuna); blocco di coda articolato in due contrapposte ali laterali composte da 2 nuclei abitativi per complessive 17 camere (un nucleo di 6 camere doppie di 18,23 mq ciascuna e un nucleo di 6 camere doppie di 18,23 mq ciascuna e di 5 camere singole di 13,89 mq ciascuna); ai bordi sono posizionati i vani tecnologici. S.U. 2.140 mq. (55 PL) 30 camere, 4 Nuclei Superficie coperta complessiva . S.C. 4.005 mq. INTERVENTO DI SANT'URBANO			SETTORE: centro anziani STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 4.469.699,00
--	--	--	--

Struttura – schema planimetrico di edificio a blocco con corte interna. Tre piani. Piano Terra – due corpi scala dotati di ascensore, uno all'ingresso e l'altro nel lato opposto frontistante l'area religiosa; servizi generali composti da una sala polivalente, da sala pranzo e annesso cucinotto e locali di servizio per il personale e per gli ospiti; tre ambulatori e uffici amministrativi. S.U. 1.620 mq. Piano Primo – unità abitative organizzate in due nuclei simmetrici; al 1° nucleo (sx) fanno riferimento 11 camere doppie (mediamente di 22 mq. circa ciascuna), due camere tripla (di oltre 30 mq.) e di una camera da un letto di circa 15 mq.; il 2° nucleo è dotato di 15 camere (2 triple, 12 doppie e 1 singola) pressoché delle stesse dimensioni di quelle del 1° nucleo. S.U. 1.620 mq. (60 PL) 29 camere 2 Nuclei.

Secondo Piano – sottotetto abitabile, con locali destinati a impianti tecnologici S.U. 400 mq. Superficie coperta complessiva. S.C. 2.203 mq.

La residenza di Sant'Urbano è stata inaugurata il 26/02/11. La residenza di Lozzo non è stata ancora cantierata. La concessione avrà una durata di 32 anni.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 10.496.855,19	Importo: € 12.974.737	Data: 05/11/2007	Tempi previsti: 23 mesi
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 30/06/2007	Importo: € 12.974.737	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura di gara: licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Entrata in servizio: 04/11/2013

Pia Fondazione V.S.Breda (PD)

Ristrutturazione e gestione Centro Anziani

Ristrutturazione dell'intero complesso sito in via Ippodromo in Padova, prevedendo la razionalizzazione degli spazi esistenti, dei servizi e degli impianti, anche con nuove costruzioni, e connessa gestione economica.

SETTORE: centro anziani
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 19/11/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto

Riqualificazione dello stabilimento termale Pietro d'Abano

Per procedere alla riqualificazione dello Stabilimento Termale la Giunta regionale, ha deliberato la pubblicazione di un bando di gara, utilizzando l'istituto del "Dialogo competitivo" previsto dalla Direttiva UE 200/18. Il bando è stato approvato con Decreto del 30/01/2013, con scadenza 13/04/2013 ed è andato deserto.

SETTORE: turismo
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 20.658.300	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto**Progettazione, costruzione ed esercizio del "Grande Raccordo Anulare di Padova"**

Si tratta di un complesso di collegamenti autostradali e stradali a pedaggio denominati GRAP, itinerario tangenziale tale da costituire la chiusura ad ovest dell'anello delle tangenziali Nord, Est e Sud di Padova (cosiddetto Sistema Stradale Orbitale di Padova). Il progetto deve prevedere la realizzazione di un nuovo tratto autostradale con due corsie più emergenza per senso di marcia, con origine dal collegamento di accesso di Padova Sud, attuale Corso Boston della tangenziale sud di Padova, sino ad un nuovo casello autostradale lungo la A4 ad Ovest della città di Padova e di un nuovo tratto di strada extraurbana tra la SR 47 e la SR 308; la proposta deve prevedere altresì la gestione dei tratti esistenti della SR 308 ad una corsia per senso di marcia e, previa realizzazione di alcuni interventi finalizzati alla sicurezza della strada extraurbana a 2 corsie per senso di marcia, denominata Tangenziale Sud Est di Padova. L'opera è prevista nell'ambito dell'Intesa Generale Quadro sottoscritta tra il Governo e la Regione Veneto il 24.10.2003 quale opera correlata al Passante di Mestre e nel DPEF 2004-2007.

Le proposta è stata dichiarata di pubblico interesse l' 08/08/2008. La Commissione Tecnica del Ministero dell'Ambiente ha espresso il parere VIA in data 02/12/2011. E' in attesa di parere CIPE.

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 323.740.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 21/02/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Iniziative in provincia di Rovigo

Azienda Ulss 18 Rovigo (RO) Ristrutturazione Ospedale di Rovigo e Trecenta			
La procedura è stata bloccata dalle amministrazioni competenti. Il procedimento è concluso.			SETTORE: ulss STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: € 18.000.000,00
AVVISO Importo: € 53.000.000 Scadenza: 2002 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Badia Polesine (RO) Realizzazione e gestione nuova piscina comunale			
L'avviso prevede un canone annuo non superiore ad € 80.000+iva.			SETTORE: piscina STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: € 1.300.000,00
AVVISO Importo: € 3.600.000 Scadenza: 28/12/2004 reiterato 28/12/2006 prorogato 16/02/2007 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: € 5.100.000 Scadenza: 23/12/2008 Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Fiesso Umbertiano (RO) Ampliamento della Casa di Riposo Comunale "La Quiete"			
L'oggetto del rapporto di concessione è costituito dalla progettazione e realizzazione di nuova struttura di casa di riposo in ampliamento della struttura esistente e gestione di tutta la struttura così ampliata. Le prestazioni da realizzare sono:			SETTORE: centro anziani STATO: Fase del bando CONTRIBUTO: 0
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, redatta ai sensi dlgs n. 163/06, conformemente al progetto preliminare integrato approvato con DCC n. 37 in data 30.09.2013 (allegato cdrom), nonché gli adempimenti per la sicurezza, in fase di progettazione, costruzione dell'opera e gestione della struttura di cui al Dlgs n° 81/2008, relativamente alla costruzione di un edificio su tre piani in ampliamento alla casa di riposo esistente e ad essa funzionalmente collegato, al fine di aumentare la capacità ricettiva degli attuali 20 posti letto per anziani non autosufficienti ai futuri 73 posti letto (di cui 60 per anziani non autosufficienti e 13 per anziani autosufficienti);			
b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera e la gestione dell'intera struttura che sarà così articolata e composta:			
- piano terra: servizi generali e un nucleo da 13 posti letto per anziani autosufficienti;			
- piano primo: nell'edificio esistente un nucleo da 20 posti letto per anziani non autosufficienti già autorizzato all'esercizio; nell'edificio in ampliamento un nuovo nucleo da 20 posti letto non autosufficienti, da autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 ;			
- piano secondo: nel solo edificio in ampliamento un nucleo da 20 posti letto per anziani non autosufficienti, da autorizzare all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2002.			
c) la costruzione dell'opera, da realizzarsi chiavi in mano, completa di tutto			

quanto necessario per garantire il suo regolare funzionamento; restano escluse dall'appalto le eventuali opere necessarie per allacciamenti alle reti tecnologiche al di fuori del perimetro dell'area di intervento;

d) manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato costruito e manutenzione ordinaria della parte di struttura esistente data in comodato d'uso;

e) la gestione funzionale ed economica della struttura socio-assistenziale con le modalità previste dalle "Norme tecniche di gestione" allegate al presente bando. Assunzione in cessione di contratto di n. 2 dipendenti del Comune concedente, secondo quanto specificato al successivo punto III.1.4;

f) la riconsegna all'Amministrazione concedente della struttura e dei relativi

Concessione è prevista per un tempo di anni 30

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.380.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 30/12/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta ai sensi dell' art 3 c. 37, e art. 55, c. 5, dlgs n. 163/2006. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Lendinara (RO)
Costruzione impianto di cremazione presso il cimitero del Capoluogo

			SETTORE: crematori STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 900.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Lusina (RO)
Completamento e gestione dei cimiteri di Lusina e di Cavazzana

Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art.153, commi da 1 a 14 del d.lgs n.163/2006 della concessione in base alla quale sarà poi provveduto alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla costruzione e la gestione dei loculi nel Cimitero di Cavazzana e diversi interventi murari e di rilevato terreni nel Cimitero di Lusina.

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione del succitato studio di fattibilità la concessione prevede la realizzazione dell'intervento mediante la corresponsione al concessionario aggiudicatario di un contributo pubblico comunale in conto capitale nella misura massima di €. 9.000,00 iva compresa che sarà erogato all'inizio di ogni anno, ad avvenuta approvazione del bilancio di competenza. La durata massima della concessione è stabilita in 25 anni. Concessione registrata il 5 luglio 2011

			SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 90.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 860.959,96	Data: 23/05/2011	Tempi previsti: 10 anni
Scadenza:	Scadenza: 05/01/2011	Importo: € 647.766,36	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta ai sensi dell'art.55 del Dlgs 163/2006 . Criterio dell'fferta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Lusia (RO)**Costruzione, ristrutturazione e concessione di loculi nel Cimitero di Lusia**

Costruzione di 546 loculi, 324 ossari, ristrutturazione di 246 loculi, realizzazione camminamenti, sottoservizi e opere impiantistiche. La concessione avrà durata di anni 30.			SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 990.000	Importo: € 1.593.540	Data: 18/01/2005	Tempi previsti: 12 mesi
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 14/12/2004	Importo: € 1.593.540	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio: maggio 2006

Comune di Occhiobello (RO)**Piscina**

Si tratta di una piscina a copertura mobile, della superficie di 2003 mq. Dotata di vasca fitness di 95 mq, vasca nuotatori otto corsie da 25m, vasca bambini da 51,75 mq., palestra 95 mq. e sauna. La concessione avrà una durata di 30 anni.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.080.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 2.791.450	Data: 27/11/2002	Tempi previsti: 12 mesi
Scadenza:	Scadenza: 08/05/2002	Importo: € 2.853.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 2		Data fine Cantiere: In servizio: 16/10/04

Comune di Papozze (RO)**Concessione - con finanza di progetto - per costruzione e gestione di un impianto sportivo a carattere polifunzionale ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze**

1. Il presente appalto ha per oggetto la "concessione relativa alla costruzione e gestione di un impianto sportivo a carattere polifunzionale ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze". 2. In particolare la concessione ha per oggetto: 1) La costruzione e gestione di un impianto sportivo a carattere polifunzionale ed attrezzature ricettive/turistiche ad esso collegate in località Panarella di Papozze, sulla base del progetto predisposto dal Proponente (ex art. 153 c. 16 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.); 2) L'onere di acquisizione dei terreni su cui sorgeranno le opere, censiti al Catasto di Rovigo al Foglio 10 mappali 20-80-347-316-317-318-315-296-332-335-336-297; inoltre il totale finanziamento delle spese tecniche, legali e delle indennità da liquidarsi a proprietari e conduttori di tali terreni è a carico del Concessionario; 3) La costruzione, a spese del concessionario, di tutta la rete delle infrastrutture interne ed esterne all'intervento e la realizzazione del relativo allacciamento alle reti di sottoservizi ed alla viabilità preesistente, la realizzazione del verde comune e dei parcheggi pubblici; 4) La costruzione, a spese del concessionario, di qualsivoglia altro edificio previsto dal progetto preliminare approvato; 5) La gestione delle urbanizzazioni secondarie realizzate ed inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale pubblica. La durata della gestione della concessione è di anni 20			SETTORE: centro sportivo STATO: Aggiudicata CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 4.997.004,45	Data: 27/12/2012	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 06/09/2012	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Porto Tolle (RO)**Realizzazione e gestione di una casa albergo per anziani in frazione Ca' Tiepolo**

La potenzialità della struttura sarà di 90/100 posti, suddivisi in 30 mini-alloggi per autosufficienti, 30 per non autosufficienti e 30 quali centro diurno di accoglienza. Il complesso dovrà essere composto da un blocco centrale su due piani, con all'interno tutti i servizi comuni, quali la hall per il ricevimento, ambienti di soggiorno, la sala da pranzo, cucina comune, lavanderia, ambulatorio per medico di base, cappella, palestra con zona riservata agli uffici amministrativi, piccolo giardino interno. Ai lati esterni di questo blocco si collocano quattro palazzine su due piani, divise tra autosufficienti e non autosufficienti, unite a due a due e al corpo centrale da corridoi esterni realizzati non in muratura ma in materiale trasparente. All'interno degli edifici per autosufficienti sono collocati mini-alloggi per coppie e singoli, dotati di angolo cottura. All'esterno la possibilità di coltivare un piccolo orto o giardino. Quelle riservate ai non autosufficienti, saranno dotate di stanze singole o doppie, attrezzate alla disabilità.

L'amministrazione con atto di delibera di G. C. n. 122 del 24/05/2013 ha dichiarato decaduta la procedura di project Financing avviata con avviso del 16/04/2007

SETTORE: centro anziani
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 4.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Porto Tolle (RO)**Costruzione e gestione piscina comunale**

L'intervento prevede due vasche scoperte una adulti e l'altra baby, solarium, spogliatoi e locale somministrazione alimenti e bevande.

SETTORE: piscina
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004 reiterato 31/12/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Porto Viro (RO)**Ampliamento e completamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e gestione del Cimitero Comunale di Contarina**

L'intervento riguarda la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione degli ampliamenti, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione economica e funzionale del cimitero comunale di CONTARINA.

La concessione avrà una durata di 30 anni.

SETTORE: cimiteri
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: € 500.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.501.777,9	Importo: € 3.412.456,19	Data: 21/10/2005	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2002	Scadenza: 15/09/2005	Importo: € 3.412.456,19	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte: 6	Procedura di gara:	23/07/2006
		licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	26/11/2008 - 30/04/2009
			Entrata in servizio:
			29/11/2008 - 05/05/2009

Comune di Porto Viro (RO)**Project Financing per il completamento e la gestione del cimitero di Donada**

Data di stipula della concessione 06/03/2007

SETTORE: cimiteri

Tempi progettazione:

STATO: In servizio

- Progetto definitivo entro 04/05/2007

CONTRIBUTO: 0

- Progetto esecutivo: 1° stralcio entro – 03/06/2007 - Ultimazione esecuzione opere esterne: viabilità parcheggi, verde, marciapiedi, piste ciclabili, entro 10/10/2009. Ultimazione esecuzione opere cimiteriali del primo stralcio entro 10/11/2007.

- Progetto esecutivo 2° stralcio entro 06/03/2010. Ultimazione esecuzione opere cimiteriali del secondo stralcio entro 30/11/2010.

- Progetto esecutivo 3° stralcio entro 06/03/2015 . Ultimazione esecuzione opere cimiteriali del terzo stralcio entro 30/11/2015.

- Progetto esecutivo 4° stralcio entro 06/03/2017. Ultimazione esecuzione opere cimiteriali del quarto stralcio entro 30/11/2017.

- Entro il 06/03/2008 50% delle seguenti migliorie il restante 50% entro 06/03/2009: Cimitero virtuale; Web Cam predisposizione nelle 38 cappelle di famiglia private; Videosorveglianza Miglioramento aree a verde: implementazione con aiuole fiorite, manutenzione e impianto irrigazione; Miglioramento organizzazione personale: servizio di 4 pax per ogni funerale; Posto telefonico interno. Durata Concessione 27 anni.

Il Concessionario dovrà erogare a favore del Comune le seguenti somme:

- canone di € 105.900,10 nel corso dell'11° anno di concessione;

- canone annuale di € 11.500,00 dal 12° anno di concessione (compreso) fino al 27° anno di concessione (compreso);

L'intervento è stato affidato. L'opera sarà cantierata a febbraio 2008. La concessione avrà una durata di 27 anni.

AVVISO

Importo: € 2.244.126,99

Scadenza: 30/06/2002

Numero Proposte: 2

BANDO

Importo: € 2.003.966

Scadenza: 31/08/2005

Numero Offerte: 2

AGGIUDICAZIONE

Data: 20/12/2006

Importo: € 2.003.966

Procedura di gara:
licitazione privata.Criterio dell'offerta
economicamente più
vantaggiosa. Metodo
aggregativo-
compensatore.**ESECUZIONE**

Tempi previsti:

Data inizio cantiere:

03/06/2008

Data fine Cantiere:

29/10/2008 -

19/12/2011

Entrata in servizio:

04/12/2008 -

30/12/2011

Comune di Porto Viro (RO)**Gestione dei servizi pubblici di carattere natatorio, socio sanitario e ricreativo, nonche' la realizzazione delle opere necessarie per il loro corretto svolgimento, individuate nella costruzione di un centro polifunzionale servizi.**

Data di stipula del contratto 31/03/2004 -

SETTORE: piscina

Realizzazione e consegna dell'immobile entro 12 mesi dalla data di consegna dell'area e relative autorizzazioni (25/06/2004 consegna aree);

STATO: In servizio

Affidamento della gestione dei servizi: la convenzione ha effetto dalla sua stipula e scade il 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'avvio della gestione che avrà decorrenza dall'ottenimento dell'agibilità del Centro Polifunzionale Servizi;

CONTRIBUTO: €

Agibilità ottenuta in data 30/09/2005

Contributo pubblico:

1.500.000,00 (IVA compresa) di cui il 50% liquidabile dopo il collaudo dell'opera ed il restante 50% mediante corresponsione di nr. 10 rate annuali uguali, indicizzate ISTAT, decorrenti dall'anno 2005.

A decorrere dall'undicesimo anno e fino alla scadenza della gestione l'aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune un canone di € 30.000,00

indicizzato ISTAT da liquidarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo

Importo finale:

3.181.818,82 (+ iva 10%)

5.416.666,67 (+ IVA come per legge) valore dei servizi nei primi 10 anni.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.500.000	Data: 30/09/2003	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 14/06/2003	Importo: € 3.181.818,82	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi del D. Lgs. 157/1995 art. 23 c.1 lett. B Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	25/05/2004 Data fine Cantiere: 16/09/2005 Entrata in servizio: 30/09/2005

Comune di Rosolina (RO)

Realizzazione e gestione di una struttura socio-sanitaria polivalente per anziani

Non è più operativa in quanto stralciata dal Piano Triennale delle OO.PP.

SETTORE: centro anziani

STATO: Non di pubblico
interesse

CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 9.570.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Rosolina (RO)

Completamento ampliamento e gestione del cimitero comunale

Realizzazione nuovi loculi, nuovi ossari, tombe di famiglia nuova camera mortuaria con cella frigo, opere di pavimentazione e arredo urbano, ristrutturazione loculi e ossari esistenti, adeguamento impianti tecnologici. Gestione manutentiva/amministrativa. La concessione è di 25 anni. Sono previsti tre stralci funzionali da realizzare in 10 anni.

SETTORE: cimiteri

STATO: In servizio

CONTRIBUTO: €
750.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 1.471.034	Data: 15/06/2006	Tempi previsti: 18
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza: 03/02/2006	Importo: € 1.981.831,45	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 2	licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	29/03/2007 Data fine Cantiere: Entrata in servizio: 18/08/2008

Comune di Rovigo (RO)

Impianto polisportivo

SETTORE: centro
sportivo

STATO: Deserto

CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Rovigo (RO)
Ampliamento cimiteri frazioni

			SETTORE: cimiteri STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.500.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 30/11/2003	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Rovigo (RO)
Sistemazione piazza XX settembre e parcheggio

			SETTORE: parcheggio STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.000.000	Importo: € 2.902.000	Data: 14/02/2008	Tempi previsti: 1 anno
Scadenza: 2003	Scadenza: 05/02/2008	Importo: 2.124.470	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:	Procedura ristretta.	07/09/2009
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			26/09/2010
			Entrata in servizio:
			27/09/2010

Comune di Rovigo (RO)
Realizzazione polo natatorio

Progettazione costruzione e gestione di un Polo Natatorio, ristrutturazione piscina Porta Adige; ristrutturazione piscina Porta Tosi. durata della concessione non superiore ad anni 25. La convenzione è stata firmata a giugno 2006.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 6.500.000	Importo: € 10.103.000	Data: 01/04/2006	Tempi previsti: 18 mesi
Scadenza: 2003	Scadenza: 25/07/2005	Importo: € 10.103.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura di gara: licitazione privata.	settembre 2007
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo-compensatore.	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:
			settembre 2009

Comune di Rovigo (RO)
Riorganizzazione del Cimitero

Costruzione di n. 3060 loculi e 1008 ossari. L'edificio è distribuito su due livelli, piano terra e primo piano. Il primo piano è raggiungibile tramite scale e montacarichi/ascensore. Strada di accesso con parcheggio laterale. Il primo dei tre lotti è stato ultimato.			SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.520.000	Data: 30/06/2003	Tempi previsti: 25 anni
Scadenza:	Scadenza: 2001	Importo: € 5.518.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 2		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto (RO)**Progettazione, realizzazione e gestione terminal merci al largo della costa di Porto Levante (RO)**

Terminal off-shore per accogliere navi di grande dimensione e pescaggio, tipo super-Panamax, per il trasporto di container e materiali rinfusi, una banchine e di un piazzale di stoccaggio provvisorio lungo la sponda dx Po di Levante a 10 NM da Ca'Cappello. Il 30/07/2013 la Giunta ha approvato uno schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Magistrato alle Acque di Venezia, Autorità Portuale di Venezia e Associazioni di categoria della pesca e dell'acquacoltura.

La proposta è in corso di valutazione. Il 30/07/2013 la Giunta ha approvato uno schema di protocollo d'intesa con gli enti interessati

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO

Importo: 0

Scadenza: 11/04/2006

Numero Proposte: 1

BANDO

Importo:

Scadenza:

Numero Offerte:

AGGIUDICAZIONE

Data:

Importo:

ESECUZIONE

Tempi previsti:

Data inizio cantiere:

Data fine Cantiere:

Entrata in servizio:

Iniziative in provincia di Treviso
Azienda Ulss 8 Asolo (TV)
Ristrutturazione ed ampliamento degli ospedali di Castelfranco Veneto e Montebelluna

Completamento dell'ospedale di Castelfranco Veneto, composto da vari padiglioni, con accorpamento di tutte le funzioni ospedaliere negli edifici denominati "Piastra Servizi" e "Monoblocco" (quest'ultimo si sviluppa su 14 livelli).

Completamento dell'ospedale di Montebelluna (ubicato su due sedi separate) con ampliamento, mediante demolizione del vecchio monoblocco e realizzazione dei nuovi edifici denominati "Corpo quintuplo" (destinato alle degenze) e "Piastra cerniera" e accorpamento di tutte le funzioni ospedaliere nella nuova sede.

Castelfranco Veneto pienamente in servizio dal 07/10/2009

Montebelluna in servizio per le aree consegnate dall'Ente e sarà a pieno regime entro la fine del 2013.

Il Contributo pubblico inizialmente era di € 30.987.413,95 ma a seguito di aggiornamenti ri

SETTORE: ulss
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: €
55.987.413,95

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo:	Data: 24/04/2004	Tempi previsti: 41 mesi
Scadenza:	€ 122.328.167,77	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Scadenza: 24/09/2003	€ 147.328.167,77	Castelfranco 10/02/2005
	Numero Offerte: 2	Licitazione privata.	Montebelluna
		Criterio dell'offerta	14/02/2005
		economicamente più	Data fine Cantiere:
		vantaggiosa	Castelfranco 07/10/2009
			Montebelluna: in fase
			Entrata in servizio:
			Castelfranco 1°sem 2008
			Montebelluna 1°sem
			2010

Azienda Ulss 9 Treviso (TV)
Cittadella della Salute: attuazione del programma di razionalizzazione e sviluppo del polo ospedaliero di Treviso e delle attività territoriali.

Progettazione e realizzazione dei lavori relativi alla "Cittadella della Salute" presso il Presidio Ospedaliero di Treviso, nonché gestione, per l'intera durata della concessione, di alcuni servizi non sanitari e di alcuni servizi commerciali compatibili con l'attività sanitaria. Il progetto prevede interventi di demolizione e ristrutturazione di edifici esistenti, nuove costruzioni, riconfigurazione impiantistica e riqualificazione ambientale del Presidio Ospedaliero di Treviso.

Valutazione delle offerte pervenute

SETTORE: ulss
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: €
126.000.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 224.000.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 05/08/2011	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 6	gara a procedura aperta	Data fine Cantiere:
		ex art. 153, commi 1 -	Entrata in servizio:
		14 del D. Lgs. N.	
		163/2006 e ss. mm. e ii.	

Comune di Casier (TV)**Costruzione e gestione dell'asilo nido comunale**

Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 11 e comma 12, art. 30, art. 53, primo comma e secondo comma lett. a), art. 143 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con contestuale alienazione di beni immobili ai sensi dell'art. 53, sesto comma.

Costruzione e gestione dell'asilo nido comunale di Casier.

Durata concessione 30 anni.

SETTORE: cultura
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.400.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 29/07/2011	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Castelfranco Veneto (TV)**Piscina**

revocata procedura con Delibera GC 16/24.1.2008 e determina 76/4.2.2008

SETTORE: piscina
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: € 1.370.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.100.000	Importo: € 3.137.740	Data:	Tempi previsti: 520 gg
Scadenza: 30/06/2003	Scadenza: 14/09/2006	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	Licitazione privata offerta economicamente vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Conegliano (TV)**Viabilità S.Giuseppe: realizzazione e gestione nuova viabilità di raccordo con viale Italia**

L'intervento deve sistemare l'incrocio tra via S.Giuseppe e viale Italia, e allargare il tratto verso S.Rosa al fine di migliorare l'accessibilità al casello autostradale. La superficie è di 20.000 mq.

Non è stata avviata la procedura di gara

SETTORE: opere stradali
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.500.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Conegliano (TV)**Nuova sede uffici comunali, ed eventuali funzioni complementari (bar, ristorante, edicola)**

L'opera prevede la realizzazione nell'area Zanussi di un nuovo municipio sede unitaria di uffici comunali e funzioni complementari (bar, negozi), per una superficie coperta di 1800 mq. e superficie lorda fuori terra 9450 mq.

Parcheggio interrato 5000 mq.

Procedura aggiudicazione sospesa

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 24.000.000	Importo: € 8.175.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 28/04/2010	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte: 1	procedura aperta di finanza di progetto economicamente vantaggiosa art. 153 D.Lgs. 163/2006	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Conegliano (TV)
Concessione dei servizi cimiteriali e costruzione e gestione forno crematorio

Project financing per interventi di manutenzione straordinaria e gestione dei cimiteri comunali e realizzazione di un forno crematorio ai sensi dell'art 153 comma 19 del D.Lgs n. 163/2006.

SETTORE: crematori
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.500.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 11/02/2013	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 5	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Conegliano (TV)
Parcheggio interrato multipiano con sistemazione superficiale a piazza via Carducci

La superficie è di 3.000 mq. per realizzare al massimo tre piani interrati con 90 posti auto ciascuno. E' possibile la realizzazione di un sottopasso viario da utilizzare come accesso al parcheggio davanti alla stazione ferroviaria. Non è stata avviata la procedura di gara

SETTORE: parcheggio
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 6.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Conegliano (TV)
Realizzazione forno crematorio e gestione servizi cimiteriali connessi, via San Giuseppe

L'intervento è previsto su un area di mq. 1300 di proprietà comunale. Il dimensionamento del forno crematorio deve essere adeguato ad una domanda di 1.000 cremazioni annue. con determinazione dirigenziale 1120 del 30/09/2004 è stata disposta la non aggiudicazione della concessione

SETTORE: crematori
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.500.000	Importo: € 1.500.307,29	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: anno 2001	Scadenza: 31/03/2003	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	licitazione privata ex art. 21 L. 109/94 offerta economicamente vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Godega di Sant'Urbano (TV)
Caserma dei Carabinieri

Affidamento in concessione ex art 143 e ss del D.Lgs 163/2006 avente ad oggetto la progettazione definitiva-esecutiva e la costruzione e la gestione tecnica-economica di un immobile adibito a sede dei reparti dell'arma dei carabinieri.

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: € 450.000,00

La nuova caserma dei carabinieri a Godega Sant'Urbano sarà costruita da privati ai quali il ministero dell'Interno pagherà 69 mila euro l'anno per 30 anni. Il costruttore avrà dall'amministrazione pubblica un terreno retrostante le scuole elementari. Il Comune quindi aggiungerà 450 mila euro di finanziamento regionale, più 5 mila euro annui alla ditta concessionaria.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.500.000	Data: 24/05/2011	Tempi previsti: 14 mesi
Scadenza:	Scadenza: 12/10/2010	Importo: 0	Data inizio cantiere: maggio 2011
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1		Data fine Cantiere: luglio 2012
			Entrata in servizio:

Comune di Montebelluna (TV)
Realizzazione di un forno crematorio

			SETTORE: crematori STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 800000 Scadenza: 30/06/2004 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Motta di Livenza (TV)

Licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione di un impianto di produzione, delle pertinenze, dei collettori di adduzione, dei sollevamenti e degli impianti di grigliatura

<p>Progettazione esecutiva, costruzione gestione completa di un impianto di depurazione, delle pertinenze, dei collettori di adduzione, dei sollevamenti e degli impianti di grigliatura. Durata della concessione 25 anni. È stato concesso in diritto di superficie un terreno del valore di € 202.393,12 sul quale sorge l'impianto di depurazione.</p>			SETTORE: ambiente STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.111.663,69 (compreso valore terreno)
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 4.355.400 Scadenza: 07/03/2003 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 14/04/2003 Importo: € 4.279.341,38 Licitazione privata - Offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 272 gg Data inizio cantiere: 18/11/2003 Data fine Cantiere: 28/11/2005 Entrata in servizio: 06/02/2006

Comune di Motta di Livenza (TV)

Concessione di costruzione e gestione del nuovo centro natatorio

<p>Superficie complessiva di mq. 11.650. Contributo di gestione € 80.000 annui. La concessione avrà durata trentennale.</p>			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.000.000,00
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 3.992.854 Scadenza: 21/02/2005 reiterato 23/05/2005 Numero Offerte: 2	AGGIUDICAZIONE Data: 15/07/2005 Importo: € 3.992.854 Pubblico incanto. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, metodo aggregativo-compensatore.	ESECUZIONE Tempi previsti: 15/07/2008 Data inizio cantiere: 26/07/2007 Data fine Cantiere: 10/11/2008 Entrata in servizio: 19/12/2008

Comune di Pieve di Soligo (TV)

Parcheggio interrato in Piazza Caduti dei Lager con collegamento con Piazza Vittorio Emanuele II

<p>La proposta è stata dichiarata non di pubblico interesse. Il procedimento è concluso.</p>			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.500.000 Scadenza: 2003 reiterato 30/06/04 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Ponte di Piave (TV)
Ristrutturazione, ampliamento, adeguamento funzionale e successiva gestione della Casa di Riposo di via Postumia 31.

L'intervento consiste nella ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale della Casa di Riposo di via Postumia. I lavori sono eseguiti direttamente dalla Cooperativa Insieme Si Può di Treviso.

L'amministrazione intende cedere il valore per il diritto di superficie pari a € 40.000 annui. La concessione avrà una durata massima di 30 anni.

In servizio solo in modo parziale

SETTORE: centro anziani
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.884.005,94	Data: 27/05/2009	Tempi previsti: 840 gg
Scadenza:	Scadenza: 28/11/2008	Importo: € 5.654.792,78	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 7	Art 143 del D. Lgs. 163/2006 offerta economicamente più vantaggiosa	29/11/2012
			Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

**Comune di San Polo di Piave (TV)
Nuova Caserma dei Carabinieri**

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.600.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/03/2008	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

**Comune di San Vendemiano (TV)
Centro sportivo polivalente**

Realizzazione di un complesso natatorio e sportivo con annessi centro benessere-relax e spazi per attività commerciali.

SETTORE: piscina
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 7.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2003 reiterato 31/12/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

**Comune di San Vendemiano (TV)
Centro Servizi**

Realizzazione di un centro studi congressuale, di salette riunioni, di spazi espositivi e commerciali e di una struttura ricettiva.

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 14.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2003 reiterato 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

**Comune di Santa Lucia di Piave (TV)
Caserma dei Carabinieri**

L'intervento era previsto in via Mazzini in area di proprietà del Comune.			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 1.430.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

**Comune di Treviso (TV)
Impianto sportivo polifunzionali San Pelajo**

L'amministrazione comunale non ha dato seguito all'intervento in oggetto			SETTORE: centro sportivo STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 1.807.599 Scadenza: 2002 reiterato 2003 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

**Comune di Treviso (TV)
Parcheggio piazza della Vittoria**

Realizzazione di un parcheggio multipiano interrato a rotazione. Alla luce del nuovo assetto della città, l'Amministrazione Comunale sta valutando l'opportunità di proseguire con l'intervento in oggetto.			SETTORE: parcheggio STATO: Aggiudicata CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 6.742.810 Scadenza: 2001 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 6.742.810 Scadenza: 2002 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 29/05/2003-15/10/2007 Importo: € 11.824.000 licitazione privata con successiva procedura negoziata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 24 mesi Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

**Comune di Treviso (TV)
Parcheggio della ferrovia**

Alla data di scadenza dell'avviso non sono pervenute proposte e l'amministrazione Comunale non ha dato seguito all'intervento in oggetto.			SETTORE: parcheggio STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 15.494.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Treviso (TV)**Costruzione e gestione dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana**

Concessione per la gestione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del primo stralcio dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana. La concessione avrà una durata di 20 anni, il contributo in conto gestione sarà pari a € 54.500 annui.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 3.370.906,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.900.000	Data: 12/05/2006	Tempi previsti: 895 giorni
Scadenza:	Scadenza: 11/07/2005	Importo: € 4.370.906	Data inizio cantiere: 01/07/2011
Numero Proposte:	Numero Offerte: 2	licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 30/11/2012 Entrata in servizio: 15/03/2013

Comune di Treviso (TV)**Ristrutturazione dell'ex casello daziario a Porta Calvi**

Alla data di scadenza dell'avviso non sono pervenute proposte e l'Amministrazione Comunale non ha dato seguito all'intervento in oggetto			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 565.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2002 reiterato 2003	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Treviso (TV)**parcheggio interrato Cantarane**

Progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico sotterraneo in zona Cantarane. E' prevista una concessione di 20 anni. L'amministrazione Comunale con delibera di Giunta n. 71 del 19/02/2007 ha revocato la precedente DGS n. 97256/660 del 12/12/2001 con la quale era stata approvata la proposta presentata			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 5.358.240	Importo: € 5.358.240	Data: 28/04/2003	Tempi previsti: 22 mesi
Scadenza: 2002	Scadenza: 06/12/2002	Importo: € 5.358.240,29	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Vazzola (TV)**Impianto di riscaldamento a biomassa, con annessa produzione di energia elettrica e della relativa rete comunale di teleriscaldamento urbano**

Concessione di lavori pubblici per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecuzione, della costruzione e gestione di un impianto di riscaldamento a biomassa, con annessa produzione di energia elettrica e della relativa rete comunale di teleriscaldamento urbano. La durata della concessione avrà una durata tra i 20 e i 30 anni			SETTORE: biomasse STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.259.185,6	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 18/02/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	reiterato 15/03/2013	Procedura aperta	Data fine Cantiere:
	Numero Offerte: 0	Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa	Entrata in servizio:

Comune di Vittorio Veneto (TV)
Appalto di concessione di lavori pubblici - Realizzazione e gestione funzionale (NON ECONOMICA) parcheggio in via dell'Industria. Lotti n. 1-2-3.

Importo del bando € 149.998,20 + IVA così suddiviso: SETTORE: parcheggio
 1° Lotto € 69.410,20 + IVA; STATO: Deserto
 2° Lotto € 34.468,00 + IVA; CONTRIBUTUTO: 0
 3° Lotto € 46.120,00 + IVA.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 149.998,2	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 09/12/2010	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura ristretta art.55 comma 6 e art. 143 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Volpago del Montello (TV)
Sistemazione della piazza di Volpago ed aree limitrofe al Municipio

La proposta è stata dichiarata non di pubblico interesse. Il procedimento è concluso. SETTORE: opere stradali
 STATO: Non di pubblico interesse
 CONTRIBUTUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.532.602	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Volpago del Montello (TV)
Ristrutturazione dell'ex Municipio

Ristrutturazione e successiva gestione dell'ex municipio, immobile dichiarato di interesse storico-culturale. Convenzione firmata il 16/04/2008 sottoscritta tra il Comune di Volpago del Montello e l'impresa affidataria Costruzioni Bordignon srl di Volpago. Durata concessione 32 anni dalla firma della convenzione. Importo totale così suddiviso € 1.380.995,85 per la ristrutturazione € 498.219,56 per altri costi. SETTORE: ediliz. pubbl.
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTUTO: € 813.900,00

Attualmente è in corso la gestione dell'immobile da parte del concessionario, il comune si p riservato l'uso del secondo piano dell'edificio, per tutta la durata della gestione

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.240.000	Importo: € 1.658.520	Data: 28/11/2007	Tempi previsti: 20 mesi
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 30/10/2007	Importo: € 1.879.215,43	Data inizio cantiere: 07/09/2009
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura ristretta. Offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 07/03/2011 Entrata in servizio: 01/01/2012

Comune di Volpago del Montello (TV)
Realizzazione di strutture turistico ricettive nell'area comunale in località Belvedere

L'intervento è stato revocato con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 13/04/2007		SETTORE: turismo	STATO: Non di pubblico interesse
		CONTRIBUTO: 0	
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 5.130.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Consorzio di Bonifica Destra Piave (TV)
Costruzione centrale idroelettrica presso le opere di presa sul fiume Piave, in Comune di Nervesa della Battaglia.

L'impianto idroelettrico deve essere realizzato su una derivazione a scopo irriguo dal fiume Piave, tramite il canale principale denominato Canale della Vittoria. Le opere a scopo irriguo sono dimensionate per una portata massima di 32 mc/sec. Gli organi di ritenuta e una scala di rimonta ittica devono rilasciare 10 mc/sec. La portata turbinale sarà compresa tra 7 e 18 mc/sec. Il salto disponibile è stimato 4 m.		SETTORE: idrico	STATO: Non di pubblico interesse
Il progetto è stato abbandonato e il Consorzio di Bonifica Piave ha avviato un nuovo progetto con una procedura diversa		CONTRIBUTO: 0	
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.500.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 10	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Provincia di Treviso (TV)
Nuova palestra polifunzionale in comune di Pieve di Soligo

Concessione per l'affidamento della redazione della progettazione esecutiva, della realizzazione dei lavori di costruzione e della gestione della nuova palestra polifunzionale.		SETTORE: centro sportivo	STATO: Fase del bando
Concessione 20 anni.		CONTRIBUTO: 0	
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 6.990.344,93	Data:	Tempi previsti: 36 mesi
Scadenza:	Scadenza: 06/05/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	reiterato 31/01/2014	Procedura aperta.	Data fine Cantiere:
	Numero Offerte:	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Entrata in servizio:

Regione Veneto (TV)
Regimazione del Fiume Piave nel tratto compreso tra Nervesa della Battaglia e Ponte della Priula (fra i due ponti della SS Pontebbana e la linea ferroviaria)

Sistemazione del fondo alveo, ricalibratura delle sezioni di deflusso con asportazione e commercializzazione di inerti, opere di difesa e di stabilizzazione dell'alveo. Realizzazione di una traversa a valle, tombamento delle erosioni.		SETTORE: ambiente	STATO: Fase dell'avviso
Le proposte sono in corso di valutazione. L'intervento è in attesa di giudizio di compatibilità ambientale.		CONTRIBUTO: 0	
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 4.525.567	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/09/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
reiterato 30/12/2005	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
Numero Proposte: 2			Entrata in servizio:

Regione Veneto (TV)**Regimazione del Fiume Piave nel tratto compreso tra Breda di Piave, Maserada, Ormelle, Ponte di Piave, S.Biagio di Callalta (fra prato delle barche e il ponte della SS 53)**

Lavori di riordino idraulico mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso con movimentazione e asporto di materiale litoide, adeguamento opere di difesa delle sponde e riqualificazione ambientale, commercializzazione di inerti. Il progetto è stato ritirato. Il procedimento è concluso.		SETTORE: ambiente STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE
Importo: € 5.458.865,5	Importo:	Data:
Scadenza: 1509/2005	Scadenza:	Importo:
reiterato 30/12/2005	Numero Offerte:	ESECUZIONE
Numero Proposte: 1		Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto (TV)**Programma di manutenzione dell'alveo del fiume Piave nel territorio dei Comuni di Segusino, Pederobba e Valdobbiadene da realizzarsi mediante un piano triennale di estrazione di inerti.**

Proposta riguardante la messa in sicurezza di un tratto del fiume Piave mediante estrazione di inerti ed interventi di ripristino naturalistico. La durata della concessione è pari a 5 anni, a decorrere dalla data della Convenzione.		SETTORE: ambiente STATO: Aggiudicata CONTRIBUTO: 0
---	--	--

Il concessionario si impegna a realizzare i sotto elencati tipi di intervento:

- Regimazione idraulica del fiume Piave nel territorio dei Comuni di Segusino Pederobba Valdobbiadene mediante disboscamento, movimentazione ed estrazione di materiali inerti, per un periodo di cinque anni, secondo i limiti derivanti dalle previsioni del progetto preliminare e dallo studio di fattibilità, tenuto conto delle prescrizioni V.I.A.. Richiamate le considerazioni contenute nello studio di fattibilità in ordine alla composizione volumetrica del materiale, volte a recepire la prescrizione posta dalla Commissione V.I.A., e tenuto conto di quanto a suo tempo stabilito dall'Autorità di Bacino nel parere reso sull'intervento, vanno rispettate le seguenti condizioni:
 - a) Lo scavo deve rispettare esattamente le aree, i profili e le sezioni di progetto.
 - b) Il volume massimo estraibile di ghiaia è pari a mc 742.000.
 - c) L'intera componente sabbiosa va mantenuta in alveo. Il volume di materiale da movimentare e ricollocare in alveo è stimato in mc 140.000, di cui mc 41.000 da distribuire nel tratto poco a monte del ponte stradale di Fener, 26.000 mc in due aree localizzate a valle della traversa di Fener e la parte rimanente ridistribuita in alveo.
- Sistemazione di tratti delle rive fluviali mediante interventi di riqualificazione con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per un periodo di tre anni;
- Realizzazione e miglioramento della sentieristica esistente nelle aree golenali interessate all'intervento;
- Manutenzione delle aree a verde che rientrano nelle zone di intervento mediante un piano di gestione naturalistica del patrimonio forestale su di una superficie di circa 350 ettari per un periodo pari alla durata della concessione;
- Interventi di tutela e sostegno della fauna ittica e selvatica.

Il corrispettivo per il concessionario consisterà nella commercializzazione del materiale asportato. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla competente Amministrazione regionale, per l'estrazione e l'asporto del materiale inerte, preliminarmente all'inizio dei lavori, il canone pari ad € 1,20 per metro cubo di materiale inerte asportato.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.029.942	Data: 16/06/2009	Tempi previsti: 60 mesi
Scadenza:	Scadenza: 12/11/2008	Importo: € 502.942	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Iniziative in provincia di Venezia
Autorità Portuale di Venezia (VE)
Impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 182/2003

Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153, commi 1-14 del D.Lgs n. 163/2006 della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione funzionale ed economica di un impianto di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 182/2003 come meglio specificato nel disciplinare di gara pubblicato sul sito www.port.venice.it.

La concessione avrà una durata non superiore a 20 anni.

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 10.800.000	Data:	Tempi previsti: 2 anni
Scadenza:	Scadenza: 17/12/2009	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Azienda Ulss 12 Veneziana (VE)
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione del centro di terapia protonica presso l'ospedale dell'angelo di Mestre comprensivo di opere edili, impiantistiche, tecnologiche, attrezzature e arredi

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 167.678.489	Importo: € 159.575.000	Data: 09/09/2010	Tempi previsti: 54 mesi
Scadenza: 02/07/2007	Scadenza: 20/07/2010	Importo:	Data inizio cantiere: Non ancora iniziati
Numero Proposte: 3	Numero Offerte: 1	1° Fase: procedura ristretta con criterio offerta economicamente vantaggioso. 2° Fase: Procedura Negoziata	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

SETTORE: ulss
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: 0

Azienda Ulss 12 Veneziana (VE)
Concessione relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e gestione del Nuovo Padiglione Jona, opere ancillari, Foresteria e Canal al Pianto presso l'ospedale ss. Giovanni e Paolo di Venezia

L'attuale padiglione di 1.150 mq per 5 livelli va demolito e ricostruito, eventualmente ampliato: dovrà ospitare 10 reparti per un totale di 195 posti letto. Si valuta la possibilità di realizzare un'eliperficie sul tetto. Costruzione ex novo, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento, fornitura di servizi o di tecnologie.

SETTORE: ulss
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: € 18.000.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 18.000.000	Importo: € 45.699.618,08	Data: 17/06/2008	Tempi previsti: 913 giorni
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 18/09/2007	Importo: n.p.	Data inizio cantiere: 15/07/2010
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 3	1° Fase: procedura ristretta con criterio offerta economicamente vantaggioso. 2° Fase: Procedura Negoziata	Data fine Cantiere: Lavori in corso Entrata in servizio: Lavori in corso

Azienda Ulss 12 Veneziana (VE)**Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del nuovo Ospedale dell'Angelo di Mestre e Padiglione Rama**

Edificio a corpo quintuplo destinato prevalentemente a degenze, sovrastante la piastra dei servizi (pronto soccorso, radiologia, laboratori ecc.). Di testa il fabbricato dei servizi generali.			SETTORE: ulss
Costruzione edificio a corpo quintuplo destinato prevalentemente a degenze, sovrastante la piastra dei servizi (pronto soccorso, radiologia, laboratori ecc.), comprendente l'edificio denominato econormale adibito a Servizi Generali.			STATO: In servizio
L'ospedale è entrato in esercizio il 07/04/2008, la Banca dell'occhio il 18/06/2009. La concessione avrà una durata di 28 anni			CONTRIBUTO: € 123.380.898,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 165.266.207,71	Importo: € 179.798.271,71	Data: 30/09/2002	Tempi previsti: 43 mesi
Scadenza: 30/06/2001	Scadenza: 12/02/2002	Importo: € 256.594.133,57	Data inizio cantiere: 20/02/2004
Numero Proposte: 2	Numero Offerte: 2	Procedura di gara: licitazione privata.	Data fine Cantiere: 22/01/2008
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Entrata in servizio: 07/04/2008

Commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia (VE)
Scavo dei canali portuali di grande navigazione

Scavo dei canali portuali di grande navigazione sino alla quota intermedia di -11 m. e manutenzione preordinata a garantire il mantenimento di detta quota; messa a dimora dei sedimenti dragati. Nuove opere di capacità non superiore a 3.000.000 mc. Contributo in conto gestione € 37.965.000.	SETTORE: ambiente
Affidamento in concessione, per la durata massima di 5 anni, della progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione dei lavori e gestione secondo quanto previsto dal progetto preliminare presentato dal Promotore, dichiarato di pubblico interesse con Decreto del Commissario Delegato n.13 in data 28.07.06	STATO: Cantierata
I lavori da realizzare consistono in:	CONTRIBUTO: 0
•Progettazione definitiva ed esecutiva, nonché DL;	
realizzazione degli scavi dei canali Malamocco-Marghera, dei tratti iniziali del Canale Sud ed Ovest e del Molo A e Molo B, entro il termine massimo di 2 anni, sino alla quota di -11 m s.l.m.m.;	
•Ampliamento planimetrico dell'Isola delle Tresse, per la messa a dimora dei sedimenti dragati.	
La gestione delle opere consiste nel:	
•Mantenimento della quota di -11 m s.l.m.m. per il successivo periodo di 3 anni.	
L'Autorità Portuale di Venezia è subentrata al Concedente.	
Al termine di tali lavori di scavo l'Autorità Portuale espresse la necessità di dragare anche i bacini di evoluzione 1 e 2, esclusi dal progetto iniziale, e di completare il dragaggio del bacino 3. I maggiori volumi previsti da Perizia, ammontarono a circa 700.000 mc. Per tale ragione è stato sottoscritto il Primo Atto Integrativo, siglato in data 13.11.2009.	
Nel corso del 2010 emerse la necessità di approfondire i canali portuali per il consolidamento dei nuovi traffici, entro tempi brevi; l'obiettivo di sviluppare i nuovi traffici è stato perseguito dapprima attraverso l'escavo dei canali alla profondità di m -11.30, da raggiungere entro l'estate del 2011 e, successivamente, mediante lo scavo fino alla quota di Piano Regolatore Portuale.	
Per tali ragioni è stato sottoscritto il secondo Atto Integrativo, siglato in data	

21.3.2011, con differimento dei termini di gestione dell'isola delle Tresse al 31.12.2016.

La convenzione è stata firmata il 12/01/07. Il progetto esecutivo è stato approvato in data 26/04/07. La concessione avrà una durata di 5 anni.

L'Autorità Portuale di Venezia è subentrata

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 30.715.901	Data: 22/12/2006	Tempi previsti: 21 mesi
Scadenza: 10/10/2005	Scadenza: 11/10/2006	Importo: € 37.965.000	Data inizio cantiere: 08/06/2007
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	Procedura di gara: procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Cavazere (VE)

Costruzione di un impianto natatorio polifunzionale in via Spalato

			SETTORE: piscina
			STATO: Deserto
			CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.535.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 02/01/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Chioggia (VE)

Costruzione e gestione del nuovo cimitero di Brondolo e gestione degli altri cimiteri del Comune di Chioggia

La concessione ha durata di 30 anni. Manuntencoop ha citato in giudizio il Comune di Chioggia presso il Tribunale di Venezia			SETTORE: cimiteri
			STATO: Non di pubblico interesse
			CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 12.317.497	Importo: € 12.317.497	Data: 15/09/2005	Tempi previsti:
Scadenza: 2003	Scadenza: 29/06/2004	Importo: € 12.317.497	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte: 1	Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Chioggia (VE)

Costruzione e gestione di un impianto natatorio coperto e centro fitness in Sottomarina Lungomare Adriatico

			SETTORE: piscina
			STATO: Non di pubblico interesse
			CONTRIBUTO: € 3.600.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.600.000	Data:	Tempi previsti: 500 gg
Scadenza:	Scadenza: 17/07/2007	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 3		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Chioggia (VE)			
Centro benessere e copertura arena per spettacoli			
Il centro deve comprendere: piscina 25x12,5, vasca attività ginniche 11x5,5, palestra, centro estetico, spogliatoi, bagno, docce, zona ristoro, kinder garden, percorso vita, parcheggio, arena coperta. Non è stato aggiudicato, l'amministrazione competente ha cambiato procedura tornando in ambito completamente pubblico			SETTORE: spettacolo STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.847.603	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2002	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)			
Impianto di depurazione			
Lavori per la realizzazione dell'impianto di depurazione per le acque reflue fognarie nella frazione di Villanova Santa Margherita e l'adeguamento dell'impianto di depurazione del capoluogo con relativi impianti di sollevamento.			SETTORE: ambiente STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 150.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 904.530	Importo: € 918.126	Data: 02/12/2003	Tempi previsti: 12 mesi
Scadenza: 30/06/2003	Scadenza: 27/09/2003	Importo: € 910.930,56	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	2005 Data fine Cantiere: 30/09/2008 Entrata in servizio: 30/09/2008

Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)			
Rete di teleriscaldamento			
Realizzazione di una rete di teleriscaldamento della frazione di Villanova S. Margherita e Villanova S. Antonio, alimentata da un impianto di cogenerazione a biomasse finanziamenti pubblici così suddivisi: € 1.400.000,00 fondi propri del comune € 1.825.107,00 contributo POR FESR CRO 2007-2013			SETTORE: teleriscaldamento STATO: Fase del bando CONTRIBUTO: € 1.400.000,00 + € 1.825.107,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.187.318	Data: 21/02/2013	Tempi previsti: 180 gg
Scadenza:	Scadenza: 08/01/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Fossalta di Portogruaro (VE)			
Ampliamento cimitero			
Ampliamento del Cimitero Comunale di Vado.			SETTORE: cimiteri STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2003	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Gruaro (VE)
Progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un Centro servizi per anziani non autosufficienti per complessivi 96 posti letto.

Contratto di concessione firmato il 28 dicembre 2009 (numero atto 1670) 96 posti letto Concessione durata complessiva 30 anni			SETTORE: centro anziani STATO: Cantierata CONTRIBUTO: € 1.547.142,00
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 11.148.824 Scadenza: 07/05/2008 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 21/02/2009 Importo: € 10.335.355 procedura ristretta	ESECUZIONE Tempi previsti: 540 Data inizio cantiere: 29/11/2010 Data fine Cantiere: fine 2013 Entrata in servizio: inizio 2014

Comune di Jesolo (VE)
Riqualificazione viaria, funzionale ed urbana di Piazza Milano e realizzazione di una autorimessa

I lavori consistono nella ristrutturazione e riqualificazione della Piazza Milano unitamente alla realizzazione di un piano interrato di box auto, nella realizzazione di alcuni parcheggi di superficie e nel completamento del parcheggio esistente adiacente a Via Olanda. In particolare: riorganizzazione viaria della zona, realizzazione di aiuole e arredo pubblico, di circa 139 posti auto nel parcheggio interrato (tutti privati e in regime di diritto di superficie), di circa 110 posti auto pubblici nel parcheggio a raso. Ristrutturazione della piazza unitamente alla realizzazione di un piano interrato di box auto, alla realizzazione di alcuni parcheggi di superficie ed al completamento del parcheggio esistente adiacente a via Olanda. La concessione avrà una durata massima di 20 anni.			SETTORE: opere stradali STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 180.000,00
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 2.367.209,47 Scadenza: 18/08/2006 Numero Offerte: 3	AGGIUDICAZIONE Data: 10/09/2008 Importo: € 1.819.688,31 Licitazione privata, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 432 giorni naturali e consecutivi Data inizio cantiere: 12/01/2009 Data fine Cantiere: 04/11/2010 Entrata in servizio: 16.06.2010

Comune di Martellago (VE)
Costruzione e gestione di un impianto natatorio a Maerne

Progettazione e realizzazione di un impianto sportivo natatorio coperto, dotato di una vasca agonistica e di una vasca avviamento al nuoto ed altri usi. Gli spogliatoi ed i servizi igienici sono distinti per sesso e divisi in due settori separati, proporzionati alla presenza di uomini e donne. La struttura portante è realizzata in conglomerato cementizio armato. I tamponamenti esterni sono montati sulle murature in calcestruzzo. Presente una tribuna per il pubblico. L'area esterna è stata attrezzata con vasca bassa con giochi d'acqua.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 681.723,11
AVVISO Importo: € 2.775.000 Scadenza: 22/09/2006 Numero Proposte: 6	BANDO Importo: € 2.775.000 Scadenza: 29/12/2006 Numero Offerte: 2	AGGIUDICAZIONE Data: 15/02/2007 Importo: € 3.609.875,53 Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 500 gg Data inizio cantiere: 27/03/2008 Data fine Cantiere: 08/08/2009 Entrata in servizio: Settembre 2009

Comune di Meolo (VE)
Concessione di costruzione e gestione del centro di servizio e annesso centro diurno per anziani non autosufficienti.

Inaugurato il 2 febbraio 2013 il nuovo Centro Servizi per anziani i "I Tigli". Costruito a fianco di una più piccola struttura già gestita da Coopselios, il nuovo Centro, coordinato da Coopselios assieme alle cooperative Codess Sociale e Socio Culturale potrà ospitare fino a 120 perone anziane non autosufficienti disponendo inoltre di un Centro Diurno con capacità di 15 posti. La struttura di nuova concezione, è dotata di un ampio giardino esterno e di una "piazza" interna situata nell'atrio d'ingresso, uno spazio ideale per favorire le attività di socializzazione e di mantenimento delle abilità.
 La convenzione è stata firmata in data 29/01/2010.

SETTORE: centro anziani
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTO: € 3.853.100,64

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 9.000.000	Importo: 0	Data: 06/08/2009	Tempi previsti:
Scadenza: 16/07/2008	Scadenza: 16/09/2009	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte: 0	Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio: 02/02/2013

Comune di Musile di Piave (VE)
Centro natatorio

Avviso esplorativo di project finance - manifestazione di interesse concernete la progettazione, costruzione e gestione del nuovo centro natatorio a Musile di Piave. (art.153 D.Lgs 163/2006)

Concessione non superiore a 30 anni

L'avviso è andato deserto. La procedura è conclusa.

SETTORE: piscina
 STATO: Deserto
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 3.900.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 07/09/2012	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:	Procedura aperta. Criterio dell'offeta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Quarto d'Altino (VE)
Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo mediante concessione di lavori e di gestione

Il progetto prevede la realizzazione di 196 loculi e 96 ossari e saranno realizzati dalla Cooperativa Meolese.

I loculi verranno realizzati nell'area adiacente all'attuale accesso secondario da via Marconi. Gli ossari verranno realizzati in una area prossima all'accesso da via Claudia Augusta.

La concessione avrà durata 10 anni

SETTORE: cimiteri
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 380.500	Data: 04/10/2010	Tempi previsti: 5 mesi
Scadenza:	Scadenza: 14/03/2011	Importo: € 370.624,99	Data inizio cantiere: 09/01/2012
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura e con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: maggio 2012 Entrata in servizio: maggio 2012

Comune di Quarto d'Altino (VE)
Impianto Fotovoltaico

Avviso per la ricerca di offerte per la realizzazione, mediante concessione di lavori, di un impianto fotovoltaico da installare sulla copertura del centro servizi comunale da attivare improrogabilmente entro il 31 marzo 2013.
Riferimenti normativi: articoli 122 e dal 142 al 145 del decreto legislativo n. 163 del 2006; d.p.r. n. 207 del 2010; determinazioni n. 6 del 26 ottobre 2011 dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

SETTORE: fotovoltaico
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO Importo: 0 Scadenza: 31/01/2013 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo: Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
--	---	--	---

Comune di Salzano (VE)

Realizzazione in concessione di n. 96 (48 + 48) loculi nei cimiteri di Salzano e Robegano

trattasi realizzazione di due blocchi di 48 loculi ciascuno. I loculi avranno struttura portante in cemento armato, copertura piana e lapide in marmo bianco Carrara. Nel cimitero di Salzano saranno realizzati all'interno dell'attuale cimitero, nella parte Nord, esterna alla parte storica. Mentre a Robegano verranno realizzati in ampliamento, sempre sulla parte Nord.
al 04/10/2013 è in fase di consegna la concessione sarà per un anno e dal secondo anno sarà il comune a gestirlo.

SETTORE: cimiteri
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO Importo: 290000 Scadenza: 28/05/2012 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: 205000 Scadenza: 18/12/2012 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 26/03/2013 Importo: € 125.000 procedura ristretta art. 3 comma 11 d.lgs 163/06 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	ESECUZIONE Tempi previsti: 110 gg Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
---	---	---	--

Comune di Salzano (VE)
Restauro ali est ed ovest dell'ex Filanda

Restauro dell'ala est e parte dell'ala ovest della ex Filanda, fabbricato appartenente al complesso monumentale di villa Romanin Jacur:
a) recupero strutturale ala est – restauro fabbricato esistente:
- per una porzione al piano terra di circa mq. 310 di superficie lorda coperta, con possibile destinazione ad attività di ristorazione e/o commerciale;
- per una porzione al piano terra di circa mq. 250 di superficie lorda coperta, con possibile destinazione ad attività commerciale;
- per i piani primo e secondo di circa mq. 1060 di superficie lorda, con possibile destinazione ad attività direzionale e/o alberghiera.
b) recupero ala ovest – ricostruzione di porzione di fabbricato – piano terra, primo e secondo di circa mq. 1.370 di superficie lorda coperta, da destinare ad attività direzionale e/o alberghiera;
c) sistemazione esterna dell'area tenendo conto che la villa ed il corpo centrale della ex filanda sono adibiti ad attività amministrative del Comune;
d) gestione degli immobili conseguente all'investimento per la realizzazione degli interventi edilizi di recupero.

SETTORE: ediliz. pubbl.
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO Importo: € 4.062.000 Scadenza: 02/01/2007 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
--	---	-------------------------------------	---

Comune di San Donà di Piave (VE)
Ampliamento discarica

Ampliamento di un impianto di smaltimento rifiuti non pericolosi per 150.000 mc, da realizzarsi in due stralci di 75.000 mc. Realizzazione impianto separazione meccanica rifiuti. Ubicazione tra S.Donà e Noventa.			SETTORE: ambiente STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 5.232.356 Scadenza: 30/06/05 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di San Michele al Tagliamento (VE)
Piazzale Zenith - Bibione

Realizzazione di una nuova piazza fronte spiaggia nella località turistico-balneare di Bibione su un'area di 10,000 mq. e parcheggi nel sottosuolo o in prossimità della piazza, più eventuali altre opere ad iniziativa del promotore.			SETTORE: opere stradali STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 2.000.000 Scadenza: 30/06/2006 prorogato 31/12/2006 reiterato 30/06/2007 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Santa Maria di Sala (VE)
Piscina Comunale

			SETTORE: piscina STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 30/06/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE)
Linea tranviaria Favaro Mestre

<p>Il percorsi delle due linee risultano i seguenti:</p> <p>1) Favaro - via S.Donà - via Ca'Rossa - Piazzale Cialdini - Viale S.Marco-S.Giuliano- Ponte della Libertà - Venezia S.Marta;</p> <p>2) Piazzale Cialdini - via Poerio - via Cappuccina - via Servaglia - sottopasso ferroviario - via Ulloa - via Paolucci - via Rinascita - via Beccaria - via Cafasso - piazzale Brunacci.</p> <p>L'avviso è andato deserto. Il comune ha riavviato la procedura in ambito completamente pubblico. L'opera è stata cantierata a marzo 2005, la conclusione del tratto Marghera-Mestre-Favaro è avvenuta il 31/12/2009</p>			SETTORE: opere stradali STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2001 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE) Città della musica			
			SETTORE: cultura STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2001 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE) Collegamento sub-lagunare Tessera-Murano-Arsenale			
Costruzione e gestione di un sistema di trasporto veloce persone e merci mediante linea sub-lagunare tra Tessera (aeroporto), l'isola di Murano e Venezia (zona ospedale e arsenale), 13 km. Deve garantire 4000 posti/ora per ciascuna direzione di marcia. E' stato dichiarato il pubblico interesse della proposta. Parere favorevole VIA Regione Veneto (Delibera di G.R n. 2468 del 7 agosto 2007). Ad oggi la proposta di project Financing è ancora all'esame del Ministero delle Infrastrutture, ed è inserita nell'			SETTORE: opere stradali STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: € 290.000.000,00
AVVISO Importo: € 343.157.000 Scadenza: 2002 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE) Casa dello studente di Via Torino			
			SETTORE: cultura STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 2002 reiterato 31/12/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE) Collettamento e depurazione acque nere aree marginali e CS			
			SETTORE: ambiente STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 80.000.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 80.000.000 Scadenza: 09/05/2003 Numero Offerte: gara annullata	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE)
Ristrutturazione approdi ACTV al Lido

			SETTORE: ambiente STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE)
Lavori di restauro e risanamento del cinema Rossini

trasformazione dell'ex cinema Rossini in una multisala con la creazione di 3 nuove sale (da 330, 110 e 110 posti circa) da destinare alla programmazione del Circuito Cinema Comunale, in regime di gestione diretta. Oltre alle 3 sale cinematografiche, il progetto prevede la realizzazione di un chiosco a servizio della multisala, un supermercato, negozi, uno studio e unità residenziali. Concessione durata di 27 anni dalla data della firma. (21704/2009)			SETTORE: spettacolo STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 300.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 4.500.000	Importo: € 8.333.435,45	Data: 21/04/2009	Tempi previsti: 24 mesi + 6 mesi
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza: 30/09/2008	Importo: € 8.333.435,45	Data inizio cantiere: 26/04/2010
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 25/04/2012
			Entrata in servizio: 24/10/2012

Comune di Venezia (VE)
Esecuzione di lavori edili, impiantistici e di restauro nell'edificio della Scuola Grande della Misericordia di Venezia

L'Amministrazione comunale e la società Scuola della Misericordia Spa ha firmato in data 16/11/2009 il contratto con il quale il monumentale cinquecentesco complesso della Scuola Grande a Cannaregio, progettato da Jacopo Sansovino, viene affidato in concessione alla Spa - costituita da Umana Spa e Consorzio stabile Aeders - per un periodo di quarant'anni. Il contratto, firmato per il Comune dal segretario generale Rita Carcò e dal direttore dei Lavori pubblici Manuel Cattani, e per la Scuola della Misericordia Spa dal presidente del Consiglio d'amministrazione, Derek Donadini, prevede che la Spa provveda alla progettazione definitiva ed esecutiva, ai lavori di restauro e risanamento del complesso, compreso il restauro artistico degli affreschi nel Salone superiore, alla gestione degli spazi e delle strutture e alla loro manutenzione: l'edificio sarà riutilizzato per mostre, convegni, manifestazioni sportive e ricreative con attività connesse, tipo bookshop o altri negozi, permanenti o transitori. Restauro e gestione sono in regime di project financing, con una previsione di investimento per la sistemazione totale e la fruibilità dell'immobile valutata in nove milioni e mezzo di euro; l'apertura al pubblico è prevista per la fine del 2011. La durata della concessione non potrà essere superiore a 42 anni e 20 giorni.			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Aggiudicata CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 8.500.000	Importo: € 9.465.000	Data: 16/11/2009	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza: 25/03/2008	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE)**Affidamento in concessione della progettazione, della costruzione e della gestione delle opere di completamento del Centro Culturale "Candiani"**

Procedura aperta per la Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva con il relativo Coordinamento della Sicurezza, la costruzione con la relativa Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza, della nuova hall e multisala cinematografica, nuovi uffici per l'assessorato alla cultura, nuova sistemazione degli spazi pedonali di piazza Candiani e la gestione funzionale ed economica della sala multisala, del Centro Culturale "Candiani", ai sensi degli artt. 143 e segg. Del D.Lgs. 163/2006.

SETTORE: cultura
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 9.850.564	Data: 23/02/2009	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 14/10/2008	Importo: € 12.464.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Venezia (VE)**Attraversamento pedonale sotto il Canale della Giudecca**

SETTORE: opere stradali
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2002	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Ministero della Difesa (VE)**Polo Museale**

Finanza di progetto ai sensi degli art.li 152 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006 per la realizzazione e la successiva gestione del Polo museale, culturale ed espositivo della storia e delle tradizioni marittime nazionali dell'Arsenale di Venezia e dei relativi servizi (ristorante, bookshop, convegni, esposizioni temporanee). Il polo museale è composto dal Museo Storico Navale della Marina Militare, sede principale del Museo Storico Navale sito in prossimità dell'Antico Arsenale di Venezia in Campo S. Biagio ed aree ad esso annesse, quali il Padiglione delle Navi e la Casa del Paradiso, e dall'Area Stradal Campagna (Area interna all'Arsenale sita in Stradal Campagna, comprendenti numero 13 fabbricati, 11 a forma classica di capannoni (Tese), e 2 costituenti un lungo fabbricato ("Officina congegnatori").

SETTORE: turismo
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 53.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 03/12/2008	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto (VE)**Collegamento tra autostrada A4 VE-TS, tra i caselli di Portogruaro, Latisana, Bibione e litorale**

Il tracciato si snoda dal previsto nuovo casello autostradale in località Alvisopoli, e raggiunge il litorale di Bibione, in Comune di San Michele al Tagliamento. Le proposte sono in fase di valutazione			SETTORE: opere stradali STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 07/03/2008	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
prorogato 08/04/2008	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
Numero Proposte: 2			Entrata in servizio:

Regione Veneto (VE)**Progetto integrato Fusina: intervento per il disinquinamento della laguna di Venezia.**

Il Progetto Integrato Fusina – P.I.F. è un'opera di alto profilo ingegneristico, di carattere strategico, che riveste una preminente funzione pubblica. Gli obiettivi originari di base sono tre: -La riduzione dell'inquinamento generato sul bacino scolante nella Laguna di Venezia, limitando in modo drastico gli scarichi ancorché depurati; -La bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera in cui il P.I.F. rappresenta l'elemento chiave per il ciclo delle acque; -L'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche attuando un esteso riciclo dell'acqua usata per fini industriali. Nello specifico, il progetto prevede di concentrare e trattare in un'unica piattaforma multifunzionale tutti gli scarichi civili e le acque di pioggia di Mestre, Marghera e del bacino del Mirese (oltre 110.000 m3 al giorno), gli scarichi industriali e le acque di falda inquinate derivanti dai sistemi di messa in sicurezza del sito di Porto Marghera, oltre alle acque di dilavamento di siti potenzialmente inquinati (circa 50.000 m3 al giorno). Con accordi del 12.12.2008 e 19.03.2010, la concessione è stata integrata. Con DGR 2010 del 08/10/12 la giunta ha autorizzato la possibilità di integrare nuovamente la concessione considerando la realizzazione di opere complementari, quali il completamento dei marginamenti delle macroisole di "Fusina" e "Nuovo Petrolchimico". L'intervento è stato affidato. La convenzione è stata firmata il 06/07/05. L'opera è stata cantierata il 10/10/06. L' 08/10/12 la concessione è stata integrata e prorogata.			SETTORE: ambiente STATO: Cantierata CONTRIBUTO: € 114.422.569,80
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 250.000.000	Importo: € 194.272.520	Data: 28/06/2005	Tempi previsti: ottobre 2009
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 30/05/2005	Importo: € 194.272.520	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Iniziative in provincia di Verona**A.G.S.M. Azienda Generale Servizi Municipalizzati di Verona (VR)
Adeguamento e gestione impianto di termovalorizzazione di Ca' del Bue**

Miglioramento delle condizioni di esercizio per ridurre il costo di smaltimento dei rifiuti urbani. L'impianto è autorizzato per una potenzialità di 500 t/g ed è strutturato in 4 sezioni. Periodo massimo di concessione 15 anni.			SETTORE: energia STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 25000000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/09/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
reiterato 31/12/2005	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
Numero Proposte: 2			Entrata in servizio:

**Azienda Ospedaliera - Istituti Ospitalieri di Verona (VR)
Palazzina uffici con funzioni commerciali ed alberghiere nell'ambito dell'Ospedale Civile Maggiore, eventuale asilo nido**

L'intervento prevede uffici e servizi direzionali per circa 6.350 mq (anziché i 3.700 attuali), studi medici, attività alberghiere per congressisti e studenti. Un'area di 2.200 mq é destinata a negozi e ristorazione, 8.000 mq. a parcheggio (320 posti).			SETTORE: ulss STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 15.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
reiterato 30/06/2005	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
Numero Proposte: 2			Entrata in servizio:

**Azienda Ulss 21 Legnago (VR)
Centro cultura, funzioni res. comm. e alb. area ex Belluzzo**

Il centro si ripartisce tra attività residenziale-alberghiera, per circa 2.300 mq; attività commerciali, per circa 1.500 mq; attività didattico-culturali, per circa 1.500 mq. La concessione avrà una durata di anni 30. Canone annuo 22.000 euro.			SETTORE: cultura STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 5.165.000	Importo: € 6.593.412,14	Data:	Tempi previsti: 24 mesi
Scadenza: 2002 reiterato 2003	Scadenza: 13/06/2006 reiterato 28/07/2006	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Gara, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

**Comune di Albaredo d'Adige (VR)
Concessione, progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione di forno crematorio**

Concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di forno crematorio ed opere accessorie di sistemazione esterna, presso il Cimitero di Coriano veronese e gestione del servizio di cremazione, nonché il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali. Durata Concessione 30 Anni. L'offerta è in corso di valutazione			SETTORE: crematori STATO: Fase del bando CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.626.100	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 28/09/2012	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta con diritto di prelazione, gara unica, articolo 153, commi 19 D.Lgs 163/2006 e art 30 D.Lgs 163/2006	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Badia Calavena (VR)
Centro Polifunzionale dell'Alta Val d'Ilasi

Concessione dei lavori di completamento e di revisione della progettazione definitiva, di realizzazione e di gestione, economica e funzionale, delle opere previste ad indirizzo socio - sanitario ed assistenziale per la comunità della Val d'Ilasi nell'ambito del progetto denominato "Centro Polifunzionale dell'Alta Val d'Ilasi - stralcio relativo alla realizzazione del nuovo "Centro diurno per anziani non autosufficienti (10 posti), Comunità alloggio per disabili (20+10 posti), Comunità alloggio anziani autosufficienti (10 posti). Valore presunto delle lavorazioni e delle opere poste a carico dell'aggiudicatario: Euro 3.500.000,00, oltre oneri della sicurezza per Euro 70.000,00 ed IVA di legge. Durata concessione: anche superiore ai trenta anni.

SETTORE: ulss
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.570.000	Data: 09/09/2013	Tempi previsti: 1 anno
Scadenza:	Scadenza: 18/07/2012	Importo: € 3.500.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	reiterato 06/06/2013	Procedura aperta.	Data fine Cantiere:
	Numero Offerte: 1	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	novembre 2014
			Entrata in servizio: gennaio 2015

Comune di Badia Calavena (VR)
Costruzione e gestione di un impianto di produzione di energia eolica composto da nr. 1 autogeneratore di potenza unitaria pari a 850 kw

L'opera verrà realizzata in località Monte Pecora. La concessione avrà una durata di 15 anni.
Docup OB.2 2000 - 2006 Misura 2.2: Progetto a regia regionale P153 "Realizzazione di impianto eolico sul Monte Pecora" in Badia Calavena (VR)

SETTORE: energia
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: € 1.633.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.266.000	Data: 10/08/2007	Tempi previsti: 30/09/2008
Scadenza:	Scadenza: 08/08/2007	Importo: € 3.266.000	Data inizio cantiere: 11/10/2007
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 30/08/2008
			Entrata in servizio: 30/09/2008

Comune di Bovolone (VR)
Realizzazione di un nuovo Bar - servizi ed accessori nel parco "Boschetti"

AVVISO
Importo:
Scadenza:
Numero Proposte:

BANDO
Importo: € 142.810
Scadenza: 16/04/2010
Numero Offerte: 0

AGGIUDICAZIONE
Data:
Importo:
Procedura aperta per l'affidamento in concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 144 e ss. Del D.Lgs n. 163/2006

SETTORE: ristorazione
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

ESECUZIONE
Tempi previsti:
Data inizio cantiere:
Data fine Cantiere:
Entrata in servizio:

Comune di Brenzone (VR)
Interventi di valorizzazione e sviluppo delle attività turistiche nel Comune di Brenzone

Proposta presentata in data 31/05/2012 dalla società Technital spa. Il progetto in esame prevede la realizzazione di 5 strutture, localizzabili in tre punti distinti: la zona di Castelletto di Brenzone, ove si prevede la realizzazione della stazione risa

SETTORE: turismo
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

**Comune di Caprino Veronese (VR)
Realizzazione della Piscina Comunale**

La durata massima della concessione sarà di venti anni. Bando pubblicato il 16/05/2008 importo € 3.195.000,00.

SETTORE: piscina
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.195.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: reiterato il	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	16/05/2008	Offerta economica più	Data fine Cantiere:
	Numero Offerte: 0	vantaggiosa	Entrata in servizio:

Comune di Garda (VR)
Realizzazione e gestione di un parcheggio interrato e in superficie in via della madrina

Realizzazione e gestione di un parcheggio interrato e in superficie in via della Madrina con una capienza di circa 300 posti auto di cui almeno 200 da destinarsi a pagamento con tariffa oraria giornaliera, dando la possibilità per i rimanenti di essere affittati o ceduti in concessione a terzi

SETTORE: parcheggio
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

Il parcheggio multipiano interrato sarà costituito da una parte costruita in superficie in area di pertinenza di una struttura alberghiera che rimarrà di proprietà privata, e una parte interrata che diverrà di proprietà pubblica. La capienza sarà superiore a 200 posti.

Proposta esclusa in quanto contenente progetto non conforme al bando.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 7.500.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Garda (VR)
Realizzazione di un complesso sportivo, piscina coperta, scoperta, zone servizi e centro benessere

L'opera consiste nella realizzazione e gestione di un centro sportivo comprendente una piscina coperta e una scoperta, con abbinate strutture di servizio quali un centro benessere e relax, bar, ristorante – pizzeria. Servizi a tariffa regolata. La concessione avrà una durata di 28 anni.

SETTORE: piscina
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: € 2.700.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 10.550.000	Importo: € 10.550.000	Data: 20/10/2004	Tempi previsti: 540
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza: 28/09/2004	Importo:	giorni
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	€ 12.108.106,93	Data inizio cantiere:
		Procedura di gara:	03/11/2006
		licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta	22/10/2008
		economicamente più	Entrata in servizio:
		vantaggiosa.	23/10/2008

Comune di Garda (VR)**Realizzazione e gestione di un parcheggio interrato e in superficie in via della madrina**

Realizzazione e gestione di un parcheggio interrato e in superficie in via della Madrina con una capienza di almeno 160 posti auto da destinarsi a pagamento con tariffa oraria giornaliera e possibilità di vendita per quelli realizzati in più. Proposta esclusa in quanto contenente progetto non conforme al bando		SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE
Importo: € 3.500.000	Importo:	Data:
Scadenza: 13/10/2008	Scadenza:	Importo:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte:	ESECUZIONE
		Tempi previsti:
		Data inizio cantiere:
		Data fine Cantiere:
		Entrata in servizio:

Comune di Isola della Scala (VR)**Progettazione, realizzazione e gestione del nuovo centro natatorio e bocciodromo**

Il progetto prevede la realizzazione di un centro natatorio dotato di piscina coperta e scoperta. Quest'ultima è attrezzata con scivoli e aree relax. Oltre alle piscine l'intervento prevede un bocciodromo coperto, un bar e i parcheggi. L'area ha un'estensione di 18.900,00 mq., di proprietà del comune. Il centro natatorio è i servizio e il bocciodromo è in fase di conclusione dei lavori		SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.500.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE
Importo: € 3.500.000	Importo: € 3.770.000	Data: 10/07/2008
Scadenza: 31/12/2007	Scadenza: 25/06/2008	Importo: 0
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa
		ESECUZIONE
		Tempi previsti: 450 gg
		Data inizio cantiere: 23/07/2009
		Data fine Cantiere: 02/07/2010
		Entrata in servizio: 02/07/2010

Comune di Minerbe (VR)**Realizzazione e gestione impianto di cremazione presso il cimitero unico.**

		SETTORE: crematori STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE
Importo: € 1.200.000	Importo:	Data:
Scadenza: 22/12/2008	Scadenza:	Importo:
Numero Proposte:	Numero Offerte:	ESECUZIONE
		Tempi previsti:
		Data inizio cantiere:
		Data fine Cantiere:
		Entrata in servizio:

Comune di Negrar (VR)**Ampliamento, consolidamento, sistemazione e riqualificazione dei cimiteri comunali e gestione degli stessi**

Le opere da realizzare sono: - ampliamento e consolidamento del cimitero comunale sito in frazione Mazzano, importo stimato euro 255.000,00 IVA compresa; - ampliamento e sistemazione esterna cimitero comunale sito in frazione Montecchio, importo stimato euro 150.000,00 IVA compresa; - riqualificazione del cimitero comunale sito in frazione Arbizzano, importo stimato euro 205.000,00 IVA compresa; - ampliamento e sistemazione esterna del cimitero sito in frazione Arbizzano, importo stimato euro 330.000,00 IVA compresa; - sistemazione e riqualificazione del cimitero sito in frazione Torbe, importo stimato euro 105.000,00 IVA compresa; - realizzazione di nuova struttura per il cimitero di Negrar lotti nn. I e II, importo stimato euro 359.500,00 IVA compresa.		SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.100.000,00
--	--	---

La gestione riguarderà le seguenti attività:

- custodia degli immobili;
- manutenzione ordinaria e piccole riparazioni;
- manutenzione delle opere a verde;
- pulizia dei luoghi;
- raccolta e conferimento dei rifiuti presenti nelle strutture cimiteriali negli appositi centri di raccolta;
- inumazioni;
- esumazioni;
- estumulazione;
- gestione delle lampade votive;
- gestione dell'illuminazione delle strutture cimiteriali;
- gestione con i privati dei contratti di concessione delle tombe.

Convenzione firmata 19/06/2010

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.404.500	Importo: € 5.546.140	Data: 08/06/2009	Tempi previsti:
Scadenza: 28/09/2007	Scadenza: 12/01/2009	Importo: € 5.546.140	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Nogarole Rocca (VR)

Restrutturazione complesso immobiliare e di un parco

Affidamento della concessione di progettazione, ristrutturazione e gestione di un complesso immobiliare e di un parco siti in Nogarole Rocca.

SETTORE: turismo
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 7.070.819	Importo: € 7.070.819	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/08/2013	Scadenza: 30/08/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte: 0	Offerta più vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Oppeano (VR)

Pannelli fonoassorbenti e fotovoltaici

SETTORE: fotovoltaico
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.385.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 12/07/2010	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di San Bonifacio (VR)

Realizzazione Nuovo Complesso Natatorio Cittadella dello Sport

1. Progettazione definitiva (da presentare in sede di gara) ed esecutiva, la costruzione e la gestione, funzionale ed economica, di un nuovo complesso natatorio presso la Cittadella dello Sport di San Bonifacio.

SETTORE: piscina
STATO: Non di pubblico interesse

2. L'opera è di piena proprietà della Amministrazione Aggiudicatrice la quale, dalla data del collaudo provvisorio, trasferisce al Concessionario il diritto d'uso degli impianti.

CONTRIBUTO: € 3.200.000,00

3. La struttura in oggetto è destinata ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, oltre che per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Durata concessione 20 anni

Con Deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 15/09/2009 è stato dichiarato NON di pubblico interesse. Il procedimento è concluso.

Una ATI ha presentato ricorso si attende la sentenza del TAR

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.013.700	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 27/03/2009	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 5	Procedura aperta.	Data fine Cantiere:
		Offerta economicamente più vantaggiosa	Entrata in servizio:

Comune di San Giovanni Ilarione (VR)

Realizzazione di due impianti di cogenerazione ad ali vegetali ed annesse reti di teleriscaldamento per gli immobili comunali (municipio, scuola primaria e secondaria inferiore, stazione carabinieri, impianti sportivi)

L'intervento riguarda la realizzazione degli impianti di energia termica e delle relative reti di erogazione del teleriscaldamento a servizio degli edifici pubblici. Il reperimento di almeno una parte di oli vegetali deve avvenire da una filiera all'interno della Regione Veneto. L'intervento intende promuovere un servizio di alta qualità a costi competitivi rivolto, nell'ottica del risparmio energetico, all'utilizzo delle fonti primarie di energia, alla riduzione dell'inquinamento e delle emissioni di gas serra.

Non è stato dato più corso alla sua realizzazione

SETTORE: teleriscaldamento
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: € 512.564,35

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.200.000	Importo: € 1.012.603	Data: 15/10/2007	Tempi previsti: 30/03/2008
Scadenza: 10/07/2007	Scadenza: 04/10/2007	Importo: € 1.012.603	Data inizio cantiere: 15/02/2008
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0		Data fine Cantiere: 10/10/2008
			Entrata in servizio:

Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

Riconversione dell'ex Baita Alpini per realizzare strutture per l'attività sportiva o a servizio dello sport

Su struttura al grezzo di proprietà comunale in v.le Olimpia: realizzazione di bocciodromo coperto, palestre, sale convegni, centro medicina sportiva-fisioterapia, punti vendita e ristorazione, spazi per l'amministrazione comunale.

SETTORE: centro sportivo
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)

Project Financing per riqualificazione cimiteri

Avviso indicativo per l'affidamento in project financing riqualificazione dei cimiteri del capoluogo e manufatto di via carlo alberto in san giovanni lupatoto: progettazione, realizzazione e gestione dei cimiteri comunali e struttura accessoria di san giovanni lupatoto capoluogo e fraz. Raldon.

Durata massima della concessione: 30 anni.

SETTORE: cimiteri
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 5.335.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 21/07/2011	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
reiterato 05/09/2011	Numero Offerte:	Procedura aperta.	Data fine Cantiere:
Numero Proposte:		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Entrata in servizio:

Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Realizzazione di un parcheggio per automezzi e camper

L'intervento è localizzato in due lotti di terreno di proprietà comunale della superficie di mq. 21.470 e mq. 9.170 posti in località Via Monte Purga, ex area Toto. Progettazione, realizzazione e gestione dell'intervento di piazzole di sosta per camion e autotreni e altri mezzi di trasporti ingombranti. Per problematiche inerenti l'inquinamento dell'area oggetto di intervento, la procedura di project Financing non è ancora perfezionata

SETTORE: parcheggio
 STATO: Fase del bando
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 2.645.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 31/12/2004	Scadenza: 26/06/2008	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1	Art. 155, C 1 Lett A) B) del D.Lgs 163/2006	Data fine Cantiere:
		Procedura ristretta.	Entrata in servizio:
		Offerta Economicamente più vantaggiosa - procedura negoziata.	

Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Ampliamento e gestione dell'impianto di depurazione comunale e delle stazioni di sollevamento della fognatura comunale

La concessione avrà una durata massima di 15 anni, ed è previsto una tariffa pari a € 662.000 annui. La procedura non è stata perfezionata

SETTORE: ambiente
 STATO: Non di pubblico interesse
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.150.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 20/12/2006	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 7	Procedura di gara: licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta più vantaggiosa sotto il profilo tecnico - economico	Entrata in servizio:

Comune di San Giovanni Lupatoto (VR)
Affidamento in concessione, della progettazione, realizzazione e fornitura di un impianto fotovoltaico.

Affidamento, in regime di concessione, della progettazione, realizzazione e fornitura, chiavi in mano, di un impianto fotovoltaico della potenza nominale inferiore a 1 Mega Watt e relativa gestione funzionale ed economica da realizzarsi su area in disponibilità del Comune di San Giovanni Lupatoto su una superficie di 25.000 mq. La concessione avrà una durata non superiore a 20 anni.

SETTORE: fotovoltaico
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 4.000.000	Data: 28/07/2010	Tempi previsti: 135 gg
Scadenza:	Scadenza: 28/06/2010	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	30/06/2011
			Entrata in servizio: 30/06/2011

Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
Realizzazione di una centrale di Biomasse in zona industriale

<p>Cogenerazione da biomassa che prevede la produzione di energia elettrica e termica da una unica fonte di combustione, nel caso del progetto in questione, una caldaia a biomassa lignocellulosica.</p> <p>L'intervento consiste nella realizzazione e gestione dell'impianto, nella realizzazione della rete di teleriscaldamento per le utenze previste (Edifici Comunali tra cui un impianto natatorio in previsione), reperimento della biomassa legnosa in priorità all'interno del territorio comunale.</p> <p>L'intervento è stato affidato al promotore. Il progetto definitivo è stato approvato l'8/10/2008. La concessione avrà una durata di 13,5 anni. Il contributo in c/costruzione è un'agevolazione regionale per le fonti rinnovabili e il risparmio energetico.</p>		<p>SETTORE: biomasse STATO: Aggiudicata CONTRIBUTO: € 650.000,00 iniziale - successivamente eliminato. Opera finanziata con capitale privato</p>	
AVVISO Importo: € 1.300.000 Scadenza: 30/06/2006 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 4.373.000 Scadenza: 02/11/2007 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: 28/02/2008 Importo: € 6.525.000 Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 425 + 60 giorni Data inizio cantiere: Opera non iniziata Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di San Martino Buon Albergo (VR)
Realizzazione di un impianto natatorio e strutture di servizio al Centro Pazzan

<p>Impianto natatorio costituito da 3 volumi, comprendente una vasca principale a 6 corsie e una vasca per attività motorie e relativi spogliatoi, un centro benessere composto da sauna, bagno turco e zona relax, una palestra fitness e relativi spogliatoi, un bar - pizzeria con plateatico esterno e un solarium - area ludica per bambini</p> <p>Procedimento interrotto con delibera di C.C. n° 24 del 30/03/2009 e delibera di G.C. n° 170 del 23/10/2009</p>		<p>SETTORE: piscina STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0</p>	
AVVISO Importo: € 2.500.000 Scadenza: 30/06/2006 Numero Proposte: 3	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Sommacampagna (VR)
Recupero ambientale cava dismessa località Siberie

<p>Progettazione, costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata per il recupero ambientale della cava dismessa, stoccaggio di materiali non pericolosi e putrescibili. L'area é di mq. 62.328, la profondità media 14 m.</p>		<p>SETTORE: ambiente STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0</p>	
AVVISO Importo: € 27.888.673 Scadenza: 2001 reiterato 2002 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 15.642.302 Scadenza: 22/06/2005 Numero Offerte: 4	AGGIUDICAZIONE Data: 28/11/2006 Importo: € 15.642.302 Procedura di gara: licitazione privata	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio: maggio 2009

Comune di Sona (VR)			
Progettazione e realizzazione nuova scuola materna in Lungagnano di Sona (VR) mediante locazione finanziaria			
importo € 3.116.200,00 di cui € 2.628.000,00 soggetti a ribasso. Le offerte sono in corso di valutazione.			SETTORE: cultura STATO: Fase del bando CONTRIBUTUTO: 0
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 3.116.200 Scadenza: 23/01/2012 Numero Offerte: 2	AGGIUDICAZIONE Data: Importo: procedura ristretta. Offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Comune di Torri del Benaco (VR)			
Riqualificazione zona litorale lacuale prospiciente area castello e riqualificazione zona parcheggio area castello			
Realizzazione su area di proprietà del Comune di Torri del Benaco denominata "area castello" di un parcheggio pubblico, in struttura sia interrata che fuori terra, di almeno 450 posti auto a rotazione e di un porto turistico per non più di 300 posti barca nello specchio di lago antistante con la ristrutturazione e/o riqualificazione degli edifici comunali e delle aree demaniali intercluse tra le due aree; il 5 %, sia dei posti auto sia dei posti barca realizzabili, dovranno essere ceduti al Comune senza corrispettivo per essere destinati a finalità istituzionali o alla successiva assegnazione a privati. L'intervento è da realizzarsi interamente con il concorso finanziario di privati.			SETTORE: parcheggio STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTUTO: 0
AVVISO Importo: € 20.000.000 Scadenza: 15/12/2008 Numero Proposte: 3	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Comune di Verona (VR)			
Area verde - sportiva Spianà			
			SETTORE: centro sportivo STATO: Deserto CONTRIBUTUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.000.000 Scadenza: 30/06/2004 reiterato 30/06/2005 reiterato 31/12/2005 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Comune di Verona (VR)			
Centro sportivo - S. Michele			
Intervento di completamento del centro natatorio Monte Bianco con realizzazione di un centro natatorio esterno, su area di proprietà comunale. Contributo annuo di gestione € 37.000+iva.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTUTO: 0
AVVISO Importo: € 1.250.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 1.998.100 Scadenza: 10/02/2005 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: 31/05/2005 Importo: € 2.566.544,15 Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	ESECUZIONE Tempi previsti: 270 gg Data inizio cantiere: 24/01/2006 Data fine Cantiere: 17/05/2007 Entrata in servizio: 01/10/2005

Comune di Verona (VR)**Concessione di lavori pubblici n. 02/12 per la realizzazione e la gestione del parcheggio area ex gasometro**

Concessione (ex art. 143 D.Lgs 163/2006) per la progettazione esecutiva, effettuazione di tutti i lavori necessari per la realizzazione di un parcheggio multipiano interrato nell'area ex gasometro nonché gestione e manutenzione per la durata della concessione. Il parcheggio dovrà avere una capienza complessiva di 499 posti tra automobili e pullman, suddivisa in 60 posti per bus turistici in superficie e 439 posti per automobili nei 2 piani interrati di cui 217 al primo interrato e 222 al secondo interrato. Dovrà essere realizzato anche un edificio destinato parte per i servizi connessi al parcheggio e parte per uso commerciale. Tale fabbricato ad un piano fuori terra, previa demolizione dei fabbricati denominati "edifici marmisti", sarà destinato in parte per i servizi necessari al parcheggio pubblico e in parte da adibire a spazi commerciali per attività connesse al cimitero monumentale. Nella parte sottostante saranno realizzati 16 posti auto pertinenziali. Il progetto prevede inoltre l'allargamento di via Campo Marzo e il restauro del muro di cinta vincolato di fronte al cimitero monumentale. La concessione avrà durata di 30 anni

SETTORE: parcheggio
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: €
6.784.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 14.506.327	Data: 26/06/2012	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 10/04/2012	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	reiterato 23/04/2012	Procedura aperta.	28/08/2012
	Numero Offerte: 1	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: gennaio 2014
			Entrata in servizio: gennaio 2014

Comune di Verona (VR)**Progettazione, costruzione e gestione del parcheggio di Lungadige Rubele**

L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato con capienza di 300 posti auto, situato nell'area sottostante Lungadige Rubele; l'intervento prevede inoltre la riqualificazione del lungadige.

Il progetto è stato eliminato dal piano triennale di programmazione

SETTORE: parcheggio
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 7.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 09/12/2008	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)**Progettazione, costruzione e gestione del collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a nord - Traforo delle Torricelle**

L'intervento prevede la realizzazione del collegamento diretto tra l'esistente tangenziale Est di Verona, all'intersezione con via Fincato, con la tangenziale Ovest, in prossimità dello svincolo autostradale di Verona Nord, chiudendo l'anello circonvallatorio delle tangenziali della Città di Verona. La lunghezza complessiva del collegamento viario è di circa 12 km., è previsto un nuovo ponte sul fiume Adige e svincoli sulle principali direttrici di accesso alla città.

SETTORE: opere stradali
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: €
53.000.000,00 IVA compresa

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 290.000.000	Importo: € 445.199.000	Data: 06/03/2013	Tempi previsti: 4,5 anni dalla sottoscrizione della concessione
Scadenza: 06/10/2008	Scadenza: 30/01/2012	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte: 0	Procedura ristretta e successiva procedura negoziata	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Sistema di Totem Touch Screen per la comunicazione istituzionale e turistica			
Progettazione, realizzazione e gestione di un sistema di comunicazione istituzionale rivolto ai turisti e ai cittadini, articolato in massimo n. 10 totem multimediali touch screen, accessibili in tempo reale mediante interrogazione mediante l'istituto della finanza di progetto art. 153 D.Lgs 163/2006 e art. 278 DPR 207/2010.			SETTORE: turismo STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: 0 Scadenza: 25/07/2013 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Parcheggio interrato - Porta Trento			
Intervento da realizzare alla confluenza delle vie D'Annunzio, Sartori e Mameli in grado di ospitare non meno di 500 posti auto.			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 8.000.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: € 9.030.000 Scadenza: 06/07/2007 Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: 20/12/2008 Importo: € 9.030.000	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Parcheggio interrato - San Zeno			
Progettazione, realizzazione e gestione mediante project financing del parcheggio interrato "San Zeno" in piazza Corrubio La concessione avrà una durata di 34 anni.			SETTORE: parcheggio STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.800.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: € 4.650.000 Scadenza: 10/07/2007 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: 05/09/2007 Importo: € 8.070.249,77 Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	ESECUZIONE Tempi previsti: 15 mesi Data inizio cantiere: 09/05/2011 Data fine Cantiere: 21/12/2012 Entrata in servizio: 22/12/2012

Comune di Verona (VR)			
Centro natatorio e altre strutture sportive loc. Golosine			
Intervento da realizzare all'interno del centro polisportivo Europa in via Germania, su area di proprietà comunale. Il promotore si è ritirato in fase di valutazione della proposta. Il procedimento è concluso.			SETTORE: piscina STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 3.500.000 Scadenza: 2003 reiterato 31/06/2004 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)
Parcheggio piazza Libero Vinco

			SETTORE: parcheggio STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.800.000 Scadenza: 30/06/2004 reiterato 31/12/2004 Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)
Area di servizio e sosta Verona Est

			SETTORE: opere stradali STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 6.000.000 Scadenza: 30/06/2004 reiterato 31/12/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)
Centro polivalente per lo sport S. Massimo

Intervento da realizzare in via Anselmi su area pubblica e in parte su area privata.			SETTORE: centro sportivo STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 2.700.000 Scadenza: 2003 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)
Centro natatorio e polisportivo loc. Marzana

			SETTORE: piscina STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 2.000.000 Scadenza: 30/06/2004 reiterato 31/12/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)
Progettazione, costruzione e gestione del parcheggio di via Bengasi.

L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio a rotazione interrato con capienza di almeno 300 posti auto, situato nell'area sottostante il piazzale antistante il Policlinico di Borgo Roma. L'intervento comprende anche la riqualificazione del piazzale. Il progetto è stato eliminato dalla programmazione			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.000.000 Scadenza: 09/12/2008 Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Centro polisportivo e tempo libero via Anselmi			
			SETTORE: centro sportivo STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 2.700.000 Scadenza: 30/06/2004 reiterato 31/12/2004 Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Costruzione e gestione del parcheggio interrato di piazza Cittadella e riqualificazione della relativa piazza			
Revisione e completamento del progetto definitivo redatto dalla "Associazione Temporanea Verona" vincitrice del concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza Cittadella. Il parcheggio deve contenere 446 posti auto. Durata della concessione 30 anni.			SETTORE: parcheggio STATO: In servizio CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 13.099.969 Scadenza: 10/11/2003 Numero Offerte: 8	AGGIUDICAZIONE Data: 29/10/2004 Importo: € 16.762.499 Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 600 gg Data inizio cantiere: 02/09/2008 Data fine Cantiere: 01/09/2010 Entrata in servizio: 30/09/2010

Comune di Verona (VR)			
Recupero ex dogana d'acqua			
			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 3.200.000 Scadenza: 30/06/2004 reiterato 30/06/2005 reiterato 31/12/2005 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Progettazione, costruzione e gestione del parcheggio di Piazza Nogara.			
L'intervento prevede la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato con capienza di 200 posti auto, situato nell'area sottostante piazza Nogara. L'intervento comprende anche la riqualificazione della piazza. Il progetto è stato eliminato dal piano triennale di programmazione			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 6.000.000 Scadenza: 09/12/2008 Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Verona (VR)			
Realizzazione funicolare di Castel San Pietro			
			SETTORE: turismo STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 2.000.000 Scadenza: 30/06/2005 reiterato Numero Proposte: 0	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Villafranca (VR)			
Parcheggio interrato			
			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 4.017.645 Scadenza: 2001 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Provincia di Verona (VR)			
Ristrutturazione immobile di via Fogge 2/4 a Verona adibito a ristorante ex Nuovo Marconi.			
<p>L'Amministrazione Provinciale intende ottimizzare il proprio patrimonio, attualmente non utilizzato, mediante un'operazione volta a recuperare la struttura. L'edificio è confinante con il Palazzo Scaligero e con la Loggia di Frà Giocondo, famosi edifici storici di epoca medioevale e rinascimentale, ubicato nelle immediate adiacenze della piazza dei Signori. L'intervento dovrà prevedere la realizzazione dei lavori di consolidamento strutturale volti a ripristinare le condizioni di sicurezza dell'edificio secondo l'attuale distribuzione degli spazi od a quella eventualmente proposta. Dovrà inoltre essere prevista la realizzazione degli impianti tecnologici. Il cortile dovrà necessariamente essere mantenuto "a cielo aperto" ed eventualmente utilizzata considerando i vincoli imposti dall'adiacenza dello stesso al Palazzo Scaligero ed all'alloggio prefettizio.</p> <p>La realizzazione dei nuovi servizi igienici dovrà essere realizzata anche in ottemperanza a quanto prescritto dalla legge 13/89 relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>La realizzazione delle opere oltre tutte le fasi progettuali e di direzione dei lavori dovrà altresì prevedere l'acquisizione di tutti i necessari permessi e/o autorizzazioni dagli enti competenti preposti in ottemperanza alla normativa vigente ivi compresi gli aggiornamenti catastali.</p> <p>A lavori ultimati dovranno essere ovviamente acquisite tutte le certificazioni le dichiarazioni di conformità, afferenti a tutte le opere realizzate.</p>			SETTORE: ristorazione STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 400.000 Scadenza: 30/06/2006 Numero Proposte: 2	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Provincia di Verona (VR)			
Parcheggio interrato via Bertoni e via dello Zappatore			
Parcheggio sotterraneo, con almeno due piani interrati e 320 posti auto presunti. Sistemazione degli spazi esterni che resteranno ad uso dell'Istituto Scolastico Superiore confinante e della Provincia.			SETTORE: parcheggio STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 6.500.000 Scadenza: 30/06/2004 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto (VR)			
Collegamento viario a pedaggio tra l'autostrada A22 "Autobrennero" e la SR 249 "Gardesana Orientale"			
L'opera è localizzata nella Provincia di Verona. Si tratta di un collegamento viario tra Castelnuovo del Garda, Affi e Pai (fraz. Di Torri del Benaco), mediante la messa in sicurezza e l'adeguamento ad una strada tipo B, ex D.M. 05.11.2001, del tratto della S.R. 450 da Castelnuovo del Garda ad Affi, mediante piattaforma stradale a 2 + 2 corsie per senso di marcia, con sezione viaria di larghezza pari a 24,50 m (e corsie di 3,75 m per senso di marcia separate da spartitraffico e 1,75 m di banchina per lato) per un'estesa di 13 Km, e la realizzazione di un nuovo tratto stradale tipo C, ex D.M. 05.11.2001, da Affi fino a Pai (fraz. Torri del Benaco) per 15 Km, con innesto nella S.R. 249 "Gardesana Orientale", avente piattaforma stradale di larghezza pari a 10,50 m con carreggiata unica costituita da 2 corsie da 3,75 m e banchine da 1,50 m, per una lunghezza complessiva dei due tratti di circa 28 Km. La proposta suscitò un ampio dibattito, che diede corso a numerose richieste di approfondimento da parte di Enti Locali, Associazioni e Comitati, soprattutto per quanto concerne l'impatto dell'infrastruttura con il contesto ambientale. La realizzazione dell'opera necessitava peraltro della più ampia condivisione da parte degli Enti Locali interessati e pertanto, prima di giungere ad un'eventuale dichiarazione di pubblico interesse per l'infrastruttura da parte della Regione Veneto, si ritenne opportuno recepire le proposte dei Comuni tramite il coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Verona. La procedura di finanza di progetto è stata infine revocata con l'art. 24, comma 3 della L.R. 27 febbraio 2008, n. 1.			SETTORE: opere stradali STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 249.628.000 Scadenza: 09/10/2007 Numero Proposte: 3	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto (VR)			
Regimazione del Fiume Adige nel tratto compreso tra S.Giovanni Lupatoto, S.Martino Buon Albergo, Zevio			
Interventi di riordino idraulico mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso con movimentazione ed asporto e commercializzazione di materiale inerte, realizzazione e adeguamento opere di difesa idraulica, riqualificazione ambientale. Le proposte sono in corso di valutazione. L'intervento ha ottenuto parere favorevole VIA regionale il 19/03/2013.			SETTORE: ambiente STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 2.432.158,5 Scadenza: 30/09/2005 reiterato 30/12/2005 Numero Proposte: 3	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto (VR)**Regimazione del Torrente Illasi in località S.Andrea, Badia Calavena, Tregnano, Illasi, Colognola ai Colli, Lavagno (alla confluenza con i Torrenti Covolo e Frighi)**

Sistemazione idraulica mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso con asportazione e commercializzazione di materiale inerte, adeguamento opere di difesa idraulica, riqualificazione ambientale.

I Comuni interessati dalle opere sono quelli di Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Illasi, Colognola ai Colli, Caldiero e Zevio, in Provincia di Verona. L'area d'intervento va ad insistere sul tratto del torrente Illasi compreso tra Selva di Progno e la sua immissione nel canale S.A.V.A. , che confluisce a sua volta nel fiume Adige.

I lavori di sistemazione idraulica e ripristino ambientale del torrente Illasi si svolgeranno nell'arco di 5 anni, procedendo da valle verso monte. Si eseguiranno rispettivamente:

- opere di riprofilatura e di abbassamenti degli alvei;
- lavori di realizzazione di rampe d'accesso alle strade;
- lavori di realizzazione di muri in c.a. ;
- opere di demolizione di argini e briglie;
- lavori di realizzazione di arginature in scogliera e rilevati;
- opere di realizzazione o completamento di una ciclabile;
- opere di realizzazione di un nuovo ponte per la SP 37;
- lavori di riqualificazione dei complessi forestali.

Le proposte sono in corso di valutazione. L'intervento ha ottenuto parere VIA regionale il 24/02/2010.

SETTORE: ambiente
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 9.627.500	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/09/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto (VR)**Terminal ferroviario specializzato per il trasporto combinato non accompagnato (semirimorchi, casse mobili, container) - Comune di Isola della Scala (Vr)**

L'opera consiste in un fascio binari di arrivo e partenza, dai binari del terminal intermodale, dai capannoni industriali per la manutenzione dei locomotori e dei carri ferroviari, dagli edifici e dalle superfici per i servizi di supporto al terminal. La procedura è in corso di valutazione

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 100.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/01/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto (VR)**Regimazione del Fiume Adige in comune di Zevio a monte e a valle del Ponte Perez**

Interventi di riordino idraulico mediante ricalibratura delle sezioni di deflusso con asportazione e commercializzazione di materiale inerte, adeguamento opere di difesa idraulica, riqualificazione ambientale.

Le proposte sono in corso di valutazione. L'intervento ha ottenuto parere VIA regionale il 28/04/2010

SETTORE: ambiente
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 2.243.569,56	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 15/09/2005 reiterato 30/12/2005	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Iniziative in provincia di Vicenza

Azienda Ulss 4 "Alto Vicentino" (VI) Progetto e realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero Unico

Costruzione dell'ospedale, nel Comune di Santorso via del Campo Romano. L'ospedale sorgerà in una area di circa 180.000 mq., ha una superficie di 73.000 mq., si articola in 4 piani fuori terra, prevede 460 posti letto (di cui 58 tecnici, 40 di terapia intensiva e area critica), è dotato di 246 camere di degenza di particolare ampiezza (32 mq. circa) tutte utilizzabili per uso singolo, o singolo con accompagnatore o doppio, ha 15 sale operatorie, 8 sale endoscopiche, più 12 altre sale per terapie intensive. Gestione dei servizi non clinici, eventuali servizi commerciali interni:

a) Servizi non clinici connessi al nuovo ospedale, relativi alla gestione e manutenzione delle opere civili e relative pertinenze, alla manutenzione degli impianti, alla manutenzione "full risks" di mobili e di arredi, alla manutenzione "full risks" dell'hardware relativo al sistema informativo nonché alla manutenzione "full risks", per il periodo di 8 anni dall'emissione del certificato provvisorio di collaudo, delle attrezzature biomedicali e di laboratorio nuove fornite dal concessionario; al servizio di manutenzione delle aree a verde; alla gestione del servizio di pulizia; alla gestione del servizio di lavanolo; alla gestione del servizio di ristorazione degenti; alla gestione del servizio di raccolta rifiuti; al servizio di gestione energia termica e cogenerazione; al servizio di energia elettrica; al servizio di portineria e call center; al servizio di facchinaggio e trasporti interni all'ospedale; alla gestione del centro unico di prenotazione CUP; al servizio di magazzino economato; al servizio di magazzino farmacia; al servizio di gestione parco automezzi; al servizio di fornitura acqua e depurazione; ed al service di laboratorio, come tutti meglio descritti e specificati nei relativi capitolati prestazionali. b) Servizi commerciali: gestione dei locali adibiti a bar interno ed edicola; gestione dei parcheggi per i visitatori; servizio ristorazione a dipendenti e a terzi. c) Servizi commerciali aggiuntivi: il concessionario potrà provvedere alla gestione diretta, all'interno dell'Ospedale, dei seguenti ulteriori servizi: gestione di spazi pubblicitari, gestione di distributori bevande e snack; sfruttamento delle aree commerciali interne che sia compatibile con l'attività sanitaria.

Concessione per 30 anni

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 143.594.000	Importo: € 119.653.239	Data: 20/11/2007	Tempi previsti: 52 mesi
Scadenza: 31/12/2005	Scadenza: 02/01/2007	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 4	Numero Offerte: 0	€ 146.499.956,6	01/10/2008
		licitazione privata.	Data fine Cantiere:
		Criterio dell'offerta	30/09/2011
		economicamente più	Entrata in servizio:
		vantaggiosa. Metodo	01/04/2012
		aggregativo-	
		compensatore	

Centro Servizi Socio Sanitaria Cà Arnaldi (VI) Costruzione, gestione e funzionale di una nuova struttura residenziale per anziani Casa Di Riposo "Cà Arnaldi"

La nuova Residenza, di 120 posti, è suddivisa in 4 nuclei da 30 posti letto ed è stata concepita e progettata secondo i più moderni criteri in materia di accreditamento delle RSA (dgr 84/2007).

All'interno, oltre ai reparti di degenza, è previsto uno specifico spazio per un centro diurno e per attività riabilitative eventualmente aperte al territorio. Grande palestra, giardino protetto, spazi per attività di animazione, sala per eventi formativi e proiezioni di filmati, ampio parcheggio per i familiari: questi alcuni dei servizi che renderanno la struttura completa di risposte assistenziali e apprezzata dall'utenza.

SETTORE: centro anziani
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: €
8.960.000,00

Il 22/05/06 è stata dichiarata di pubblico interesse una proposta spontanea. L'intervento è stato affidato al promotore.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 12.190.200	Data: 09/06/2008	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 25/01/2008	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:	Procedura aperta.	15/12/2008
		Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:
			06/06/2011

Comune di Albettono (VI) Realizzazione Parco Motocross

Costruzione e gestione di un complesso di impianti sportivi, su un'area di 166.571 mq., sul Monte Cogolo. Il complesso sarà dotato dei seguenti impianti: 1) Crossodromo omologabile per campionati internazionali; 2) pista da motocross; 3) piattaforma tiro al piattello, sagome mobili e tiro con l'arco; 3) Acropark; 4) Piastra per lo skate-board. Gli impianti potranno essere collegati con servizi logistici di supporto: struttura alberghiera, area camper, area parcheggio, viabilità interna, zona a verde.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 22/01/2009	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Altavilla Vicentina (VI) Piscina

La struttura comprende: spogliatoi con annesso locale bar, piscina baby 9*15, piscina 21*25, parcheggio per 4.500 mq, sistemazione verde per 17.000 mq

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 1.770.000	Data: 30/06/2003	Tempi previsti:
Scadenza: 08/04/2003	Scadenza: 30/06/2003	Importo: € 1.779.188	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 1		28/03/2004
			Data fine Cantiere:
			13/06/2005
			Entrata in servizio:
			04/07/2005

Comune di Arzignano (VI) Riqualificazione dell'area Parco dello Sport in Comune di Arzignano

Concessione di lavori pubblici per la realizzazione e la successiva gestione funzionale ed economica della riqualificazione dell'area denominata "Parco dello Sport" ed in particolare, la progettazione, l'esecuzione e la gestione del nuovo impianto natatorio della "Casa dello Sport", campi da tennis e da calcetto e sistemazione aree esterne.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 6.529.240,68	Data: 13/06/2013	Tempi previsti: 540 gg
Scadenza:	Scadenza: 29/02/2012	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 2	gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	agosto 2013
			Data fine Cantiere:
			settembre 2014
			Entrata in servizio:
			settembre 2014

Comune di Arzignano (VI)
Concessione di lavori pubblici, mediante finanza di progetto, del Servizio Energia Integrato presso edifici comunali diversi

Realizzazione di interventi sugli impianti energetici e la gestione del Servizio integrato di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva nel rispetto della dispositiva di cui al DPR 412/1993 e successivi provvedimenti in materia e del D.Lgs. 115/2008, con oneri di approvvigionamento delle fonti energetiche (tipo gas-metano) per il costante funzionamento degli impianti di produzione di energia termica atti a garantire le necessarie condizioni di confort ambientale, nonché la fornitura di energia elettrica e manutenzione degli impianti elettrici. Edifici comunali inseriti nella cessione: n. 25.

SETTORE: energia
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.398.465,92	Data:	Tempi previsti: 273 gg
Scadenza:	Scadenza: 17/07/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ottobre 2013
			Data fine Cantiere: giugno 2014
			Entrata in servizio: a completamento dei singoli interventi

Comune di Bassano del Grappa (VI)
Impianto natatorio coperto. Realizzazione di un impianto natatorio coperto in Bassano del Grappa con il metodo del Project Financing

L'area interessata dall'intervento è un'area di circa 11.000 mq, limitrofa a via Ca' Dolfin - a Sud dell'attuale Palazzetto dello Sport - e alla nuova struttura polifunzionale in fase di costruzione, quale risulta dalla planimetria sottoriportata. Nell'ambito della predetta area si ipotizza la costruzione di un impianto natatorio che preveda al suo interno tre vasche coperte, spogliatoi per gli atleti e istruttori, spazi destinati ad uffici, uno spazio destinato a ristoro e altre strutture tese a rendere funzionale l'intera struttura, compresa la sistemazione degli spazi esterni, la creazione di parcheggi e del giardino a servizio della piscina.

SETTORE: piscina
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: € 1.100.000,00

Le tre vasche coperte dovranno avere le seguenti misure minime:

- vasca principale (addestramento al nuoto) mt. 25x12,50; prof. mt. 1,80-1,30;
- vasca intermedia (acquagym, attività speciali) mt. 25x8; prof. m. 1,10x1,20;
- vasca base (ambientamento) mt. 12 x 10 – prof. mt. 0,50 – 0,75;

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.052.561	Data: 04/06/2009	Tempi previsti: 12 mesi
Scadenza:	Scadenza: 30/12/2008	Importo: € 4.866.595,91	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta art. 155 D.Lgs. 163/2006	01/07/2009
			Data fine Cantiere: 02/08/2010
			Entrata in servizio: 01/09/2010

Comune di Bassano del Grappa (VI)
Impianto di cremazione presso il cimitero di Angarano

Affidamento in project Financing mediante procedura aperta della concessione di costruzione e gestione (a gara unica) di un impianto di cremazione presso il cimitero di Angarano.

SETTORE: crematori
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 3.000.000	Data:	Tempi previsti: 12 Mesi
Scadenza:	Scadenza: 15/07/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Bolzano Vicentino (VI)**Costruzione e gestione dell'impianto fotovoltaico presso la scuola elementare "Monte Grappa"**

Impianto fotovoltaico della potenza di 19,89 KwP
 La durata massima della concessione sarà pari a 20 anni e minima di 10 anni. E' previsto un canone annuo minimo di € 600, che il Concessionario verserà al Comune.

SETTORE: fotovoltaico
 STATO: In servizio
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 147.682	Data: 29/05/2008	Tempi previsti: 270 gg
Scadenza:	Scadenza: 02/04/2008	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Procedura aperta art 144 c.1 D.lgs 163/06	04/05/2009
			Data fine Cantiere: 03/07/2009
			Entrata in servizio: ottobre 2009

Comune di Bolzano Vicentino (VI)**Concessione di costruzione e gestione di n. 12 impianto fotovoltaici presso diversi edifici comunali, da finanziare con capitali privati**

Concessione di costruzione e gestione di n. 12 impianto fotovoltaici presso diversi edifici comunali, da finanziare con capitali privati.
 Durata massima della concessione 20 anni.

SETTORE: fotovoltaico
 STATO: Deserto
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 1.000.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 07/06/2010	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Brendola (VI)**Impianto Fotovoltaico**

Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art.153,commi 1-14 del D.LGS.n.163/2006 s.m.i. della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva , la costruzione e la gestione di impianti fotovoltaici in alcuni siti del comune di Brendola.

SETTORE: fotovoltaico
 STATO: Deserto
 CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 480.000	Data:	Tempi previsti: 60 gg
Scadenza:	Scadenza: 09/08/2010	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: 31/12/2010
			Entrata in servizio:

Comune di Caldogeno (VI)
Cittadella dello Sport

Parco urbano insistente su un'area di 110.000 mq. Il complesso si compone di un impianto natatorio contenente una piscina per nuotatori, una piscina bambini, una piscina acquagym e una piscina estiva scoperta; 4 campi da tennis/calciotto, di cui 2 coperti; una pista di atletica, un anfiteatro all'aperto; 2 campi da calcio, di cui uno per l'allenamento; opere di urbanizzazione. L'opera è in servizio per quanto riguarda le opere realizzate quindi l'impianto natatorio (26/11/2007 - 27/10/2010), i campi da calcio, calciotto/tennis (26/11/2007 - 29/12/2011) e parte delle opere di urbanizzazione (26/11/2007 - oggi)

SETTORE: centro sportivo
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: € 8.321.555,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 15.000.000	Importo: € 10.944.549	Data: 12/01/2005	Tempi previsti: 1340
Scadenza: 30/06/2003	Scadenza: 28/12/2004	Importo: € 12.130.928	Data inizio cantiere: 26/11/2007 - 14/11/2008
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: 27/10/2010 - 29/12/2011
			Entrata in servizio:

Comune di Camisano Vicentino (VI)
Costruzione e gestione della cittadella dello sport

Il complesso insisterà su un'area di 100.000 mq. dopo la fine di via Stadio, comprenderà: 3 campi da calcio, 3 campi polivalenti (per calcio a 5, pallavolo e pallacanestro), 4 campi da tennis, piscina coperta e scoperta. Bar+Pizzeria+centro benessere. L'opera non è stata realizzata. Contenzioso in corso

SETTORE: centro sportivo
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: € 4.595.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 7.548.776,34	Data: 16/02/2008	Tempi previsti: 540 gg
Scadenza: 30/06/2005 reiterato 31/12/2005	Scadenza: 05/10/2007	Importo: 0	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Affidata progettazione direttamente al promotore	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Camisano Vicentino (VI)
Realizzazione di una rete di telecomunicazioni a larga banda

Intervento infrastrutturale finalizzato alla realizzazione e gestione di una rete di comunicazione a banda larga, prevalentemente in fibra ottica, integrata con piattaforma di trasmissione ad elevata velocità, basata su una rete di trasporto Gigabit Ethernet (GbE) per la fornitura di servizi IP a larga banda. Il Comune mette a disposizione condutture di servizi pubblici già esistenti (cavidotti dismessi, rete di pubblica illuminazione, reti fognarie).

SETTORE: telecomunicazioni
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Cassola (VI)**Realizzazione impianto natatorio coperto completo di centro fitness e ristorazione in frazione San Giuseppe**

Area a disposizione di 30.000 mq. Piscina con almeno una vasca 25x16,5 m. e 2 vasche per attività didattica/ginnica/terapeutica. Palestra per attività fitness. Durata della concessione 34 anni. Da maggio 2010 sospensione attività cantierata per fallimento promotore			SETTORE: piscina STATO: Cantierata CONTRIBUTO: € 3.410.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo: € 16.009.350	Data: 05/04/2007	Tempi previsti: 780 gg
Scadenza: 30/06/2005	Scadenza: 05/04/2007	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte: 0	€ 18.545.222,49	07/03/2009
		Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Cassola (VI)**Realizzazione nuovo centro infanzia e centro cottura**

Costruzione di un centro per l'infanzia con n. 60 posti sulla base degli standard regionali e di un centro cottura per almeno 120.000 posti annui			SETTORE: cultura STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 29/06/2007	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Creazzo (VI)**Centro misto residenza-commercio-sport-tempo libero**

			SETTORE: spettacolo STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 8.258.146	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 2001	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte:		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Longare (VI)**Recuper e gestione dell'ex canonica di lumignano da adibirsi ad ostello della Gioventù**

Affidamento in Concessione di lavori pubblici - Recupera e gestione dell'ex canonica di lumignano da adibirsi ad ostello della Gioventù.			SETTORE: turismo STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 450.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 03/11/2008	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Lonigo (VI)			
Concessione di restauro e gestione del Caffè Borsa			
La gestione avrà una durata massima di anni 20. la Concessionaria riconosce al Comune l'importo annuo, salvo maggiore offerta, di € 12.000, oltre ad € 30.000 per la progettazione.			SETTORE: ristorazione STATO: Deserto CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 800.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 31/10/2008	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura aperta. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Comune di Malo (VI)			
Villa Clementi e area residenziale			
Recupero del complesso di Villa Clementi e delle pertinenze, per la realizzazione di un centro culturale con sala riunione e locali per mostre. L'intervento prevede la ristrutturazione di due complessi di 1800 mq. Il cantiere non è mai stato attivato. Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 in data 29/07/2008, deliberazione di giunta comunale n°16/09/2008 e determinazione n° 445 in data 30/09/2008 è stata annullata l'intera procedura.			SETTORE: ediliz. pubbl. STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: € 65.000,00
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 2.388.000	Data: 20/03/2003	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 31/12/2002	Importo: € 1.555.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1		Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Comune di Malo (VI)			
Nuovo impianto notatorio in via pascoletto			
Impianto natatorio in località Pascoletto. L'impianto sportivo natatorio di Malo consta di tre grandi piscine coperte: una vasca semiolimpica regolamentare da 25x16,5 mt., profondità 1,60/1,30 mt; una vasca didattica da 13,5x9mt., profondità 1,10 mt.; una terza vasca ludica, profonda 80 cm circa, ricavata all'interno di un ambiente di finte rocce e destinata a momenti di piacevole relax. A ciò si aggiungano: ampie tribune disposte su gradinate per gli spettatori con servizi igienici e spazi accessori, grandi spazi a bordo vasca per la comoda mobilità dei bagnanti con pavimenti di piastrelle antiscivolo e numerosi posti a sedere, luminose vetrate che circondano le piscine e fanno filtrare la luce solare. Esistono due spogliatoi che separano i maschi dalle femmine in maniera netta e distinta con al loro interno cabine singole per cambiarsi e anche comode aree comuni. Vi si trovano panche, appendiabiti ed armadietti, docce e phon, percorsi obbligati distinti coi piedi calzati e con ciabatte: il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sono previsti bagni e percorsi appositamente creati per i disabili ed handicappati e non esistono barriere architettoniche che impediscano l'accesso e la fruizione delle attività sportive a soggetti con difficoltà motorie. Inoltre, un'ampia area adibita a palestra-cardio di circa 300mq è allestita con step, cyclette, pesi, bilancieri, panche e attrezzi vari; nonché un ampio spazio da 400mq ospita è quotidianamente destinato ad attività a corpo libero.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 1.394.433,63
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 4.033.528,38	Data: 09/05/2002	Tempi previsti: fine lavori 30/06/2006
Scadenza:	Scadenza: 31/12/2001	Importo: € 4.487.566,79	Data inizio cantiere: 20/11/2002
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1		Data fine Cantiere: 30/06/2006 Entrata in servizio: 30/10/2006

**Comune di Marano Vicentino (VI)
Impianti Sportivi**

Affidamento della concessione di costruzione e gestione degli impianti sportivi esistenti e costruendi di via De Gasperi e di Via Progresso in base agli artt. 142 e ss. del D.Lgs 163/2006.

SETTORE: centro sportivo
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.750.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 12/03/2013	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:	Procedura aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/2006	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Mussolente (VI)

Project Financing realizzazione dei nuovi loculi nel cimitero di mussolente

Affidamento con procedura aperta ai sensi dell'art. 153 e segg. Del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. della concessione di lavori pubblici aventi per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di costruzione di n. 270 nuovi loculi e 65 ossari posti a ridosso del nuovo muro di sostegno del cimitero di Mussolente, realizzazione di opere accessorie di mitigazione ambientale verso valle, opere a servizio del pubblico, illuminazione votiva, recupero tombe di famiglia esistenti verso sud e adeguamenti accessi per disabili solo per nuova struttura. I servizi da gestire consistono nella concessione di sedi sepolcrali, inumazione, tumulazione, illuminazione votativa, manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere realizzate per tutta la durata del contratto di gestione. Concessione non superiore a 30 anni.

SETTORE: cimiteri
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 792.450	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 22/10/2012	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Offerta economicamente più vantaggiosa art. 84 DLgs 163/2006	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Noventa Vicentina (VI)

Progettazione, realizzazione e gestione nuovo impianto ludico-sportivo natatorio a Noventa Vicentina

Impianti da costruirsi presso l'area a destinazione sportiva di Via Frassena. Progettazione, realizzazione e gestione del nuovo impianto ludico sportivo natatorio e servizi, che si colloca all'interno dell'area sportiva del comune di Noventa Vicentina lungo via Frassenara, su una superficie di circa 25.000 mq interamente di proprietà del comune. L'impianto si sviluppa su un'area di circa 20.000 mq. Dei quali circa 15.700 mq organizzati a verde per le attività ludiche dei mesi estivi; nei rimanenti 4.300 mq si collocano la piscina coperta, la piscina esterna e il ristorante con accesso al piano terreno e che si sviluppa anche con spazi esterni per l'utilizzo estivo.

SETTORE: piscina
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: € 1.700.000,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 5.000.000	Data:	Tempi previsti:
Scadenza:	Scadenza: 06/08/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	prorogato 30/09/2013 Numero Offerte:	procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Noventa Vicentina (VI) Progettazione, realizzazione e gestione nuovo impianto ludico-sportivo natatorio a Nonventa Vicentina			
Impianti da costruirsi presso l'area a destinazione sportiva di Via Frassena.			SETTORE: piscina STATO: Deserto CONTRIBUTO: € 2.071.185,00
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 5.700.000 Scadenza: 10/03/2009 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Comune di Sandrigo (VI) Impianto sportivo natatorio			
L'opera copre una superficie di 7100 mq. Costituita dalla piscina, un ristorante accessibile anche dall'esterno, un bar, una sala giochi, uffici e alloggio del custode. La concessione avrà una durata di 30 anni.			SETTORE: piscina STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 208.000,00
AVVISO Importo: € 4.658.000 Scadenza: 29/10/2002 Numero Proposte: 1	BANDO Importo: € 4.658.000 Scadenza: 03/12/2002 Numero Offerte: 0	AGGIUDICAZIONE Data: 03/12/2002 Importo: € 4.658.000 licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 630 Data inizio cantiere: 12/02/2004 Data fine Cantiere: 30/09/2007 Entrata in servizio: 13/10/2007
Comune di Sarcedo (VI) Ampliamento del cimitero comunale di Sant'Andrea			
			SETTORE: cimiteri STATO: In servizio CONTRIBUTO: € 299.000,00
AVVISO Importo: Scadenza: Numero Proposte:	BANDO Importo: € 685.000 Scadenza: 15/01/2007 Numero Offerte: 1	AGGIUDICAZIONE Data: 17/05/2007 Importo: € 685.000 licitazione privata criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	ESECUZIONE Tempi previsti: 300 gg Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: 31/10/2008 Entrata in servizio: 31/10/2009
Comune di Sovizzo (VI) Ampliamento Cimitero			
Approvazione progetto preliminare relativo ai lavori di riqualificazione ed ampliamento cimitero del capoluogo mediante finanza di progetto D.lgs 12/04/2006 n 163 DPR 207/2010 con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 26/02/2013.			SETTORE: cimiteri STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO Importo: € 800.000 Scadenza: 26/02/2013 Numero Proposte:	BANDO Importo: Scadenza: Numero Offerte:	AGGIUDICAZIONE Data: Importo:	ESECUZIONE Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Comune di Thiene (VI)**Progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto sportivo in via Tevere**

Adeguamento del nuovo spogliatoio per la piscina coperta con arredo, ampliamento della palestra esistente in piscina, rinnovo di alcune delle strutture esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione. La concessione avrà una durata di 15 anni.

SETTORE: piscina
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 770.000	Data: 18/09/2006	Tempi previsti: 150 gg
Scadenza:	Scadenza: 10/08/2006	Importo: € 770.000	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 1	Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	25/06/2007 Data fine Cantiere: 30/11/2007 Entrata in servizio: 30/11/2007

Comune di Thiene (VI)**P.I.R.U.E.A. "Parco Sud"**

1) STADIO composto da:
a) Gradinate scoperte: Superficie Lorda di Pavimento mq 4.480
b) Tribune: Superficie Lorda di Pavimento mq 964
Campi da gioco secondari:

SETTORE: centro sportivo
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: 0

- a) 2 campi per complessivi mq 13.650
b) Gradinate scoperte: Superficie Lorda di Pavimento mq 384
Campi da calcetto (nr.2) per complessivi mq 1.600
Illuminazione
Recinzioni per ml 2.497
Percorsi pedonali e piazze per mq 8.168
Casa del custode mq 200
Verde mq 42.063
Parcheggi mq 19.905
2) PARCO URBANO recintato con arena per eventi all'aperto mq 26.000
3) CENTRO DIREZIONALE PER UFFICI PUBBLICI:
a) Volume mc 12.000, Superficie Lorda di Pavimento mq 4.000
b) Parcheggi interrati in ragione di 1mq ogni 10 mc di volume

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 10.922.760	Importo: € 10.643.343	Data: 28/06/2007	Tempi previsti: 60 mesi + proroga 12 mesi
Scadenza: 30/12/2005 reiterato 29/12/2006	Scadenza: 30/04/2007	Importo: 0	Data inizio cantiere: 18/09/2009
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere: 30/11/2007 Entrata in servizio:

Comune di Thiene (VI)**Intervento di completamento presso il centro tennis**

La durata della concessione sarà compresa tra 10 e 30 anni.
L'intervento avrà luogo in Comune di Thiene e prevede la realizzazione, all'interno dell'area individuata nella planimetria A, delle seguenti opere:
1. Adeguamento di tutti gli impianti per renderli conformi alle norme di legge;
2. Adeguamento delle strutture alle norme sul superamento delle barriere architettoniche;
3. Rifacimento del fondo dei campi di gioco n° 5 e 6 con manto superficiale in erba sintetica adatto al gioco del tennis e del calcetto. Realizzazione di rete di scolo acque meteoriche e dei collegamenti per il funzionamento dei nuovi impianti.
4. Copertura dei campi n° 5 e 6 mediante struttura ad unica campata, con rifacimento degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di tutta

SETTORE: centro sportivo
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

l'impiantistica comunque necessaria.

5. Rifacimento, completamento e ampliamento della palazzina servizi per il ricavo degli spazi connessi all'attività sportiva, spazi per l'aggregazione e zone di ristoro connesse all'attività prevalente. Se ritenuto più funzionale, potrà essere presa in esame la possibilità di traslazione della struttura nell'area interna della zona perimetrata, compatibilmente con le previsioni urbanistiche.

6. Ricavo di parcheggi necessari e comunque secondo gli indici di P.R.G.

7. Possibilità di inserimento di attività di fitness, benessere e simili.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 600.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 10/12/2008	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Torri di Quartesolo (VI)

Fornitura, installazione e manutenzione di N. 7 impianti fotovoltaici

Fornitura, installazione e manutenzione di N. 7 impianti fotovoltaici a tetto, della potenza nominale fino a 20 kWh ciascuno connessi alla rete elettrica, sui complessi scolastici di Marola (scuole elementari, scuole medie e palestra) di Torri capoluogo (scuole elementari, scuole medie e palazzetto dello sport) e di Lerino (scuola elementare), per la produzione di energia elettrica a servizio di questi immobili scolastici. L'Amministrazione comunale di Torri di Quartesolo verserà il corrispettivo indicato nella proposta che verrà prescelta, per ogni kw prodotto dagli impianti, per la durata di 20 anni di effettivo esercizio.

SETTORE: fotovoltaico
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 800.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 24/02/2009	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Torri di Quartesolo (VI)

Rete di comunicazione a larga banda

Rete di comunicazione a larga banda, prevalentemente in fibra ottica, integrata con piattaforma di trasmissione ad elevata velocità, basata su una rete di trasporto Gigabit Ethernet (Gbe) per la fornitura di servizi IP a larga banda.

SETTORE: telecomunicazioni
STATO: Deserto
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.300.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 0	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Vicenza (VI)

Realizzazione di un parcheggio interrato S. Corona

SETTORE: parcheggio
STATO: Non di pubblico interesse
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: 0	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2006	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 4	Numero Offerte: 0		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Comune di Vicenza (VI)**Realizzazione di viabilità sotterranea per l'attraversamento della città e per un collegamento viario tra viale S. Lazzaro e viale dell'Industria**

			SETTORE: opere stradali STATO: Non di pubblico interesse CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 170.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 30/06/2004	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 2	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Opera Pia Cordellina di Vicenza (VI)**Costruzione e gestione di un convitto studentesco da realizzarsi in Vicenza**

Convitto su area di proprietà dell'Opera Pia Cordellina. Superficie coperta 2.745, volume manufatto 51.057 mc. Fuori terra + 17.800 mc. interrati.			SETTORE: cultura STATO: Deserto CONTRIBUTO: € 3.998.986,50
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo:	Importo: € 13.329.955	Data:	Tempi previsti: 600 gg
Scadenza:	Scadenza: 30/06/2005	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte:	Numero Offerte: 0	Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.	Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Regione Veneto (VI)**Progettazione, costruzione e gestione dell' "Itinerario della Valsugana Valbrenta - Bassano Ovest - Superstrada a pedaggio"**

L'itinerario stradale si sviluppa da Sud verso Nord a partire da Castelfranco Veneto, dove si innesta su di una rotonda esistente sulla quale convergono anche le strade regionali n. 53 e n. 245 (bis) e, attraversando i territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Loria, Mussolente, Cassola, Romano d'Ezzelino, Pove del Grappa, Solagna, San Nazario raggiunge il terminale Nord dello svincolo di San Marino dove si innesta sulla attuale SS 47, in comune di San Nazario. Lo sviluppo complessivo è pari a 37+356.3 km, dei quali 25+803.8 km da realizzarsi a cura del presente concessionario e 11+552.5km lungo il tracciato della SPV e relativa nuova viabilità ordinaria di adduzione, la cui realizzazione è a cura di un altro concessionario. L'intervento si completa, a Nord di San Marino, con la messa in sicurezza delle corsie di immissione degli svincoli presenti lungo la SS 47 da questa località fino al confine regionale, ovvero degli svincoli di Cismon del Grappa, Arsiè-San Vito e Primolano. Pertanto, l'itinerario completo, da Castelfranco Veneto fino al confine regionale misura 47+587.83km. Una proposta è stata dichiarata di pubblico interesse il 13/12/2011. Il progetto ha ottenuto parere VIA regionale il 19/12/2012. Il progetto è attualmente sottoposto al parere della Commissione VIA nazionale.			SETTORE: opere stradali STATO: Fase dell'avviso CONTRIBUTO: 0
AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 731.000.000	Importo:	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 04/11/2009	Scadenza:	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 4	Numero Offerte:		Data fine Cantiere:
			Entrata in servizio:

Utilya srl (VI)

Costruzione e gestione di un impianto di biodigestione anaerobica per la trasformazione in energia elettrica della frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) in località Asigliano Veneto (VI)

Utilya srl è una società a responsabilità limitata a capitale totalmente pubblico. L'intervento di cui trattasi è relativo alla realizzazione delle seguenti infrastrutture di interesse pubblico, quali:

- 1) Costruzione di un impianto per la trasformazione in energia elettrica di biogas prodotto dalla digestione anaerobica della frazione organica di rifiuti solidi urbani, scarti provenienti da industrie agro – alimentari, fanghi provenienti da impianti di depurazione civile e altri materiali a matrice organica;
- 2) Installazione di un impianto per la produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 1.000 KWP.

Il sito d'impianto dovrà essere ubicato in località Asigliano Veneto (Vi), via Ca' d'Oro, nuovo Polo Industriale di Asigliano Veneto su lotto di terreno a destinazione urbanistica artigianale – industriale di 10.000 metri quadrati, che la società Utilya metterà a disposizione dell'impianto mantenendone la proprietà.

La durata della concessione sarà compresa tra 10 e 20 anni. L'aggio annuo a favore di Utilya non dovrà essere inferiore ad €150.000,00+ IVA annui.

L'ente ha ribadito l'intervento con la nuova procedura a gara unica.

Il concessionario è la Berica Utilya spa

SETTORE: biomasse
STATO: In servizio
CONTRIBUTO: 0

AVVISO

Importo: € 11.200.000

Scadenza: 07/11/2008

Numero Proposte:

BANDO

Importo: € 11.200.000

Scadenza: 02/02/2009

Numero Offerte:

AGGIUDICAZIONE

Data:

Importo:

ESECUZIONE

Tempi previsti:

Data inizio cantiere:

Data fine Cantiere:

Entrata in servizio:

Iniziative interprovinciali

Regione Veneto

Progettazione, costruzione ed esercizio del nuovo sistema di tangenziali venete a pedaggio nel tratto Verona-Vicenza-Padova

Itinerario tangenziale a pedaggio, da Padova (Busa di Vigonza) a Verona (Peschiera del Garda), attuato mediante la riqualificazione e il collegamento delle tangenziali esistenti nelle città di Verona, Vicenza, Padova, per una lunghezza di km 107,4; la piattaforma stradale dell'itinerario prevista è del tipo "A – Autostrade extraurbane", a doppia carreggiata, con 3+3 corsie per senso di marcia nel tratto urbano di Verona e a 2+2 corsie per senso di marcia nei tratti rimanenti, con corsia di emergenza di larghezza pari a 3 metri.

La Giunta Regionale ha dichiarato il pubblico interesse di una delle proposte con deliberazione n. 1174 del 26/05/2008. La giunta ha ratificato il parere VIA il 20/10/2009. Il progetto è stato inviato al CIPE per l'approvazione definitiva

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase dell'avviso
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.629.000.000	Importo: Scadenza: Numero Offerte:	Data: Importo:	Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:
Scadenza: 04/06/2007 Numero Proposte: 3			

Regione Veneto

Nuova strada regionale S.R. 10 "Padana Inferiore"

Concessione della progettazione, definitiva ed esecutiva, e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra carceri/località palugana in provincia di Padova, e S. Vito di Legnago, in provincia di Verona, della lunghezza complessiva di circa 22,7 km, di cui circa 17,9 km in Provincia di Padova e circa 4,8 km in provincia di Verona, oltre all'ammodernamento delle due tratte esistenti della S.R. 10, in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale S.R. 10 "Padana Inferiore" (tratto in nuova sede, da realizzare, tratto esistente, da ammodernare) comprese tra le strade statali S.S. 16 "Adriatica" e S.S. 434 "Transpolesana" per una estensione complessiva di circa 40,3 km. Il tracciato collega i territori della Provincia di Padova e Verona, con origine del raccordo ovest della rotatoria presso lo svincolo di Legnago Nord sulla S.S. 434 "Transpolesana", in Comune di Legnago (VR), fino ai raccordi di incrocio con la S.S. 16 "Adriatica" in Comune di Monselice (PD).

La concessione potrà avere durata massima pari a 40 anni, decorrenti dalla data di entrata in esercizio della Strada regionale. Le aree acquisite per la realizzazione delle opere saranno intestate al Concedente.

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: €
35.443.644,00

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: Scadenza: Numero Proposte:	Importo: € 250.000.000 Scadenza: 14/06/2012 Numero Offerte: 2	Data: Importo:	Tempi previsti: Data inizio cantiere: Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto

Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta"

La lunghezza complessiva del tracciato è pari a km 94,50 (in rilevato km 26,50, in trincea km 51,00, in galleria artificiale km 9,50, in galleria naturale km 7,50) i caselli previsti complessivamente sono 16.

I comuni interessati dal tracciato sono 36 (in provincia di Vicenza n. 22, in provincia di Treviso n. 14), i comuni esentati dal pedaggio sono 70 (in provincia di Vicenza n. 47, in provincia di Treviso n. 23).

La superstrada intercetta 3 autostrade esistenti.

Le mitigazioni a verde lineari complessive sono pari a km 58,61 tra filari arborei, siepe campestre, formazioni vegetali igrofile miste, piantate. Le

SETTORE: opere stradali
STATO: Cantierata
CONTRIBUTO: €
173.671.875,00

mitigazioni a verde areali complessive mq. 1.333.410 tra siepe campestre, boschetti, sistemazione scarpate stradali, sistemazioni stradali e prati alberati. L'intervento è stato affidato. La concessione avrà una durata di 39 anni. Il cantiere è stato inaugurato il 10/11/2011. E' previsto un contributo semestrale di € 7.266.787,50 per 30 anni.

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.989.688.000	Importo: € 1.554.659.000	Data: 04/12/2007	Tempi previsti: 2340 gg
Scadenza: 28/04/2004	Scadenza: 12/12/2006	Importo: € 2.177.347.000	Data inizio cantiere: 10/11/2011
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 2	Procedura di gara: licitazione privata. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Metodo aggregativo- compensatore.	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto

Superstrada a Pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali"

L'opera è localizzata in Provincia di Venezia, nei Comuni di Meolo, Musile di Piave, San Donà di Piave e Jesolo.

L'intervento consiste nella realizzazione di una superstrada a pedaggio il cui tracciato inizia dal nuovo casello autostradale di Meolo-Roncade e termina alla rotatoria "Frova", alle porte di Jesolo Paese, per una lunghezza di circa 19 km; la piattaforma stradale prevista è di categoria B – extraurbana principale a 2 + 2 corsie per senso di marcia di 3,75 m, separate da spartitraffico, e 1,75 m di banchina per lato).

Il 21/04/09 una proposta è dichiarata di pubblico interesse. Ha ottenuto il Parere VIA regionale il 03/03/2010, e VIA nazionale il 17/12/2010, approvato dal CIPE con delibera n.56 del 30.04.2012.

SETTORE: opere stradali
STATO: Fase del bando
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 210.000.000	Importo: € 200.751.772	Data:	Tempi previsti:
Scadenza: 23/08/2007	Scadenza: 20/09/2013	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 3	Numero Offerte:	Procedura Ristretta	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

Regione Veneto

Autostrada Regionale a pedaggio Medio Padana Veneta Nogara (VR) - Mare Adriatico (AMPV)

L'opera intende realizzare il potenziamento, degli assi viari medio padano e transpolesano, come previsto dal Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto. L'opera è localizzata nelle province di Verona e Rovigo per uno sviluppo complessivo è pari a 148 km, oltre al collegamento con l'Autostrada A22 del Brennero. L'asse principale interconnesso ad ovest con la SS 12 in località Nogara (VR) e a est con la SR 495 e in prospettiva fino alla E55 Nuova Romea in località Adria ha una lunghezza di 84 km, la viabilità complementare circa 64 km. Il Concessionario verserà al concedente il 2,4% dei proventi da pedaggio e il 2% dei ricavi derivanti da attività collaterali.

L'intervento è stato affidato al promotore in via provvisoria l'11/12/2012.

SETTORE: opere stradali
STATO: Aggiudicata
CONTRIBUTO: 0

AVVISO	BANDO	AGGIUDICAZIONE	ESECUZIONE
Importo: € 1.093.000.000	Importo: 0	Data: 11/12/2012	Tempi previsti:
Scadenza: 29/11/2004	Scadenza: 30/11/20012	Importo:	Data inizio cantiere:
Numero Proposte: 1	Numero Offerte: 0	Procedura ristretta	Data fine Cantiere: Entrata in servizio:

